

පටුන

අනු අංකය	විස්තරය	පිටු අංකය
-----	-----	-----
1.	විධායක සාරාංශය	1
2.	වාර්තාව නිකුත් කිරීමේ පසුබිම හා ස්වභාවය	2
3.	අනුගමනය කරන ලද ක්‍රමවේදයන්	2
4.	විගණන විෂය පථය	3
5.	විෂය පථය සීමාවීම	3
6.	ක්‍රියාවලිය	3
	6.1 ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ හැඳින්වීම	3
	6.2 ව්‍යාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම	4
	6.3 ව්‍යාපෘතිය සඳහා යෝජනා ඉල්ලීම	5
	6.4 ව්‍යාපෘති යෝජනාව සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම	5
	6.5 මූලික අධ්‍යයන වාර්තා පිළියෙල කිරීම	8
	6.6 ව්‍යාපෘති වියදම	11
	6.7 කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව සම්බන්ධිත වැව් අළුත්වැඩියාව	13
	6.8 කුඹුක්කන්ඔය සමාරම්භක උත්සවය	21
7	නිරීක්ෂණ	23
8.	නිර්දේශ	26
9.	දෙමළ පරිවර්තනය	29
10.	ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය	61
11.	ඇමුණුම්	91

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව

1. විධායක සාරාංශය

කුඹුක්කන්ඔය වේල්ල (Anicut) ඉහළින් බුත්තල මොනරාගල A – 4 මාර්ගය හා කුඹුක්කන්ඔය හමුවන ස්ථානයේ කි.මී. 13.4 ක් ඉහළින් ජලය සඳහා මීටර් මිලියන 48 ක (mcm 48) ධාරිතාවයකින් යුත් ජලාශයක් ඉදිකිරීම සඳහා 2011 සැප්තැම්බර් 28 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සුවිස් වැලෙන්ජ් ක්‍රමය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා China National Heavy Machinery Co operation (CNHMC) යන චීන සමාගමට 2018 මාර්තු 30 දින පවරා තිබුණි. මෙම පැවරීමෙහි පවතින විනිවිධභාවය හා අවිධිමත්භාවය සඳහන් කරමින් මහජන නියෝජනයක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙතද ලැබී තිබුණු අතර එතුමාගේ ඉල්ලීමද සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව හා විගණනය විසින්ද හඳුනාගත් තොරතුරු මත මෙම වාර්තාව සකස් කරන ලදී.

ඒ අනුව කරන ලද පරීක්ෂාවන්ට අනුව විදේශ සමාගම් 04 කින් ලැබී තිබූ අභිලාශ ඉදිරිපත් කිරීමේ යෝජනාව (EOI) නොසලකා හැර ඉහත සඳහන් කරන ලද සමාගම වෙත සුවිස් වැලෙන්ජ් ක්‍රමයට කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සහ හැඩඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා සක‍්‍යතා අධ්‍යයන සිදුකිරීමට අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹීමේ අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව 2018 මාර්තු 30 දින ප්‍රදානය කර තිබුණ ද 2019 නොවැම්බර් දක්වාද ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භකර නොතිබුණි. එමෙන්ම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ලබා ගත යුතු පරිසර වාර්තාව, සමාජ වගකීම් වාර්තාව මෙන්ම සක‍්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාවද සකස් කර ගැනීමට රජයේ මුදල් වැය කරමින් පෞද්ගලික ආයතන සමග ගිවිසුම් ගත වී තිබුණු අතර අදාළ කාල සීමාව අවසන් වී තිබුණ ද එම වාර්තා 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටද ලබා දී නොතිබුණි.

තවද ව්‍යාපෘතියේ මූලික කටයුතු හෝ සිදු නොකර 2019 නොවැම්බර් 30 දින වන විටද රු. මිලියන 108 ක් පමණ වියදමක් එලදායි නොවන ලෙස හා අවිධිමත් ලෙස දරා තිබුණි. එමෙන්ම මෙම ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව රු. මිලියන 86.09 ක වියදමක් දරා කරන ලද වැව් 02 හි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අපේක්ෂා කරන ලද ප්‍රමිතියකින් තොර බව 2019 දෙසැම්බර් 19 දින භෞතික පරීක්ෂාවේ දී නිරීක්ෂණය විය.

ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳවත් ව්‍යාපෘතිය බලපෑම ආදී කරුණු පිළිබඳව මනා ලෙස අධ්‍යයනය කර ව්‍යාපෘතියෙන් අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමේ යෝග්‍යතාවය අවධාරණය කරමි.

2. වාර්තාව නිකුත් කිරීමේ පසුබිම හා ස්වභාවය

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත කුඹුක්කන් ඔය හා හැඩ ඔය වාරි ව්‍යාපෘති සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු තෝරා ගැනීමේ දී අනුගමනය කර තිබෙන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ පැවති දුර්වලතාව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමාට මහජන නියෝජනයක් (ඇමුණුම 1) ලැබී තිබුණි. එම නියෝජනය පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂණයක් සිදුකරන ලෙස එතුමා විසින් මාචෙතින් කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව හා එම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ විනිවිධභාවයන් පිළිබඳව ප්‍රශ්නගත තත්ත්වයක් මතුවී තිබීම හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය මත වන බලපෑම සම්බන්ධව වැඩිදුර පරීක්ෂා කිරීම මෙම වාර්තාවේ අරමුණ වේ.

3. අනුගමනය කරන ලද ක්‍රමවේදයන්

3.1 පහත සඳහන් ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම

3.1.1 අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ හා තීරණ

3.1.2 ව්‍යාපෘතියට අදාළ අවබෝධතා ගිවිසුම්

3.1.3 වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු (වර්ෂ 2013 සිට 2019 දක්වා)

3.1.4 ආයතනය පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ වෙනත් ලිපිගොනු

3.1.5 ව්‍යාපෘතියට අදාළ ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව

3.2 අනෙකුත් පරීක්ෂා කිරීම්

3.2.1 ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ භෞතික පරීක්ෂාව

4. විගණන විෂය පථය

ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය, පාරසරික බලපෑම් අධ්‍යයන වාර්තා ලබාගැනීම, ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරාගැනීමේ දී රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරය ඇගයීම, ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම තුළින් ජනතාවට ලැබිය යුතු ප්‍රතිලාභ හඳුනා ගැනීම මෙම වාර්තාවේ විෂය පථය වේ.

5. විෂය පථය සීමාවීම

මෙම වාර්තාවේ දක්වා ඇති නිරීක්ෂණයන් තුළින් නිගමනයන්ට එලැඹීමේ දී මාගේ විෂය පථය මතු දැක්වෙන සීමා කිරීම්වලට යටත් වූ බව අවධාරණය කරනු ලැබේ.

5.1 විෂයගත ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම ආරම්භ කළ දිනය හා අදාළ කාර්යයන් සිදු වූ දිනය අතර සැලකිය යුතු කාල පරාසයක් තිබීම.

5.2 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සහ වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් නඩත්තු කරනු ලබන ලිපිගොනු හා ලේඛණවල සඳහන් තොරතුරුමත පදනම්ව මෙම වාර්තාව පිළියෙල කිරීමට සිදුවීම.

5.3 ව්‍යාපෘතියෙහි සැලසුම් හා තාක්ෂණික පිරිවිතරයන් පරීක්ෂා කිරීමට අදාළ විෂයානුබද්ධ කරුණු පිළිබඳව විශේෂඥ දැනුම ප්‍රමාණවත් නොවීම සහ ඒ සඳහා විශේෂඥයින්ගේ සහය ලබා ගැනීම නොහැකි වීම.

5.4 හැඩ ඔය ජලාශයේ මූලික අධ්‍යයන වාර්තා පිළියෙල කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර නොතිබුණු බැවින් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා නොකිරීම.

6. ක්‍රියාවලිය

6.1 ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ හැඳින්වීම

6.1.1 ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමට යෝජිත ප්‍රදේශය හා ජලාශයෙහි විහිදීම

කුඹුක්කන්ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා කුඹුක්කන්ඔය වෙල්ලට ඉහළින් බුක්තල - මොනරාගල A- 4 මාර්ගය හා කුඹුක්කන්ඔය හමුවන ස්ථානයේ ජලය ඝන මීටර් 48 ක ධාරිතාවයකින් හා ප්‍රමාණය අක්කර 910 ක ප්‍රමාණයකින් යුත් ජලාශයක් හා හැඩඔය හරස්කර ජලය ඝන මීටර් මිලියන 147 ක ධාරිතාවයකින් ජලාශයක් ඉදිකිරීමට යෝජනා කර තිබුණි.

6.1.2 ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමේ අරමුණු

- i. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ නව ඉඩම් හෙක්ටයාර් 4,280 කට හා පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර් 1,255 කට වාරි ජලය සැපයීම..
- ii. උක් වගාව ප්‍රවර්ධනය කරමින් සීනි ආනයන වියදම අවම කර ගැනීම.
- iii. වාරි ව්‍යාපාරවල පවතින අඩු වගා කිවුතාව 2.0 දක්වා ඉහළ නැංවීම
- iv. වාර්ෂිකව ගිගාවොට් 16 ක බලශක්තියක් උත්පාදනය
- v. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ 2050 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත ගෘහස්ථ හා කාර්මික ජල ඉල්ලුම සපුරාලීම
- vi. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය, ගමනාගමනය, අධ්‍යාපනය, සනීපාරක්ෂාව, වෙළඳ පහසුකම් වැනි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම

6.2 ව්‍යාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම

6.2.1 වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් 2011 සැප්තැම්බර් 19 දිනැති අංක අමප/11/1851/508/037 දරන “වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත මහ / මධ්‍යම පරිමාණ වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති පිළිබඳ දස අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්ම” යන මැයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් (ඇමුණුම 2) ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එම සංදේශයට අදාළ ඇමුණුමේහි කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව සඳහන් කර තිබුණි. එම සංදේශයට 2011 සැප්තැම්බර් මස 28 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. (ඇමුණුම 3)

6.2.2 ඉන් වර්ෂ 05 කට ආසන්න කාලයකට පසු වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් අංක අමප/16/ 0986/729/077 හා 2016 මැයි 26 දින “මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය” යන මැයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් (ඇමුණුම 4) ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

6.2.3 ඒ අනුව උක් 6.2.2 හි සඳහන් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයේ අඩංගු කරුණු සමඟ (අමප අංක 11/1851/508/034 පිළිබඳව වූ 2011 සැප්තැම්බර් 28 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අදාළව) මුදල් ඇමතිතුමාගේ සහ කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාගේ

නිරීක්ෂණ ද සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව 2016 ජූනි 07 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී පහත සඳහන් පරිදි තීරණයන්ට එළඹෙන ලදී. (ඇමුණුම 5)

- (i) මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ යෝජිත කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අනුමැතිය ලබා දීම සහ
- (ii) ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව, වඩාත් යෝග්‍ය සංවර්ධන පාර්ශවකරුවන්ගෙන් මෙම කාර්යය සඳහා විදේශ අරමුදල් ලබා ගැනීම පිණිස අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට නියම කිරීම

6.3 ව්‍යාපෘතිය සඳහා යෝජනා ඉල්ලීම

කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අභිලාශය ප්‍රකාශ කරමින් විදේශීය සමාගම් 04 කින් යෝජනා ලැබී තිබුණ ද එම යෝජනා ලබා ගැනීම සඳහා එම සමාගම් වෙත වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් හෝ වෙනත් ආයතනයකින් ඉල්ලීමක් හෝ දැන්වීමක් ඉදිරිපත් කළ බවට තොරතුරු විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි ගොණු තුළ නොතිබුණි.

6.4 ව්‍යාපෘති යෝජනාව සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම

6.4.1 පහත සඳහන් විදේශීය සමාගම්වලින් වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය වෙත අභිලාශය ඉදිරිපත් කිරීමේ යෝජනාවන් (EOI) ලබා දී තිබුණි.

ආයතනය	යෝජනා ලබා දුන් දිනය
-----	-----
1. Construction Engineering Company of China Railway No.05 Engineering Group Co. Ltd	2016 අගෝස්තු 04 දින
2. Power Construction corporation of China, LTD	2016 සැප්තැම්බර් 02 දින
3. Hunan Construction Engineering Group Corporation	2016 නොවැම්බර් 08 දින
4. China National Heavy Machinery Corporation (CNHMC)	2017 පෙබරවාරි 20 දින

6.4.2 එම යෝජනාවන් අතරින් 2016 සැප්තැම්බර් 02 දින Power Contraction of China Ltd ආයතනය ලබා දුන් EOI වාර්තාවට අනුව සමාජීය සහ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවන්ද ඔවුන්ගේ වියදමින් සිදුකිරීමට එකඟත්වය පලකර තිබුණි. (ඇමුණුම 6)

6.4.3 වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් 2017 පෙබරවාරි 09 දිනැති අංක අමප/17/0391/729/008 දරන “අභිලාශය ප්‍රකාශ කිරීමේ වාර්තාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීම - කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය” යන මැයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. (ඇමුණුම 7)

6.4.4 ඉහත අංක 6.4.3 ඡේදයෙහි සඳහන් සංදේශයට 2017 පෙබරවාරි 28 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී පහත සඳහන් තීරණයට එළඹී තිබුණි.

“අභිලාශය ප්‍රකාශ කිරීමේ වාර්තාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීම - කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය” යන මැයෙන් වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2017 පෙබරවාරි 09 දිනැති සංදේශය - (අමප අංක 16/0986/729/017 පිළිබඳව වූ 2016 ජූනි 07 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අදාලව) ඉහත සඳහන් සංදේශය මුදල් ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ සමග සලකා බලන ලදී. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, පහත සඳහන් පරිදි තීරණයන්ට එළඹෙන ලදී. (ඇමුණුම 8)

(i) මුදල් ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණවල සඳහන් පරිදි, රජයේ ටෙන්ඩර් පටිපාටිය - II කොටස (1998) හි දක්වා ඇති ක්‍රියාපටිපාටිය, අමාත්‍යාංශය විසින් අනුගමනය කළ යුතු බවට වන කොන්දේසියට යටත්ව, සංදේශයේ අවසන් ඡේදයේ සඳහන් පළමු යෝජනා දෙක (02) සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම සහ

(ii) එහි සඳහන් තෙවන යෝජනාව සම්බන්ධයෙන්, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් සහ ව්‍යාපෘති කමිටුවක් පත්කිරීම පිණිස රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත විධිමත් ඉල්ලීමක් කරන ලෙස වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට නියම කිරීම.

6.4.5 ඒ අනුව 2017 මාර්තු 15 දිනැති හා අංක MIWRM/Irr/ISP/01/Kumbuk.oya දරන වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ වැඩබලන ලේකම්වරයාගේ ලිපියෙන් TOR හා ප්‍රසම්පාදන ලියවිලි පරීක්ෂා කිරීමට අදාලව 5 දෙනෙකුගෙන් යුත් උපදේශක කමිටුවක් (ඇමුණුම 9) පත්කර තිබුණි.

- 6.4.6 2017 මැයි 24 දින CNHMC ආයතනය විසින් EOI ලිපියක්ද හා එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ණය මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමට Industrial and Commercial Bank of China බැංකුව කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ ලිපියක්ද (ඇමුණුම 10) සමඟ නැවත අභිලාශය ප්‍රකාශ කර තිබුණි.
- 6.4.7 එම උපදෙස් නිසි පරිදි සකස් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් අමප අංක 17/2716/729/029 දරන " කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ස්විස් චැලේන්ජ් ක්‍රමය (Swiss Challenge Method) යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා CNHMC සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා CNHMC සමාගම සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම" යන මැයෙන් 2017 නොවැම්බර් 24 දින ඉදිරිපත් කර තිබුණි. (ඇමුණුම 11) මෙම සංදේශයේ කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සහ හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විනයේ CNHMC සමාගම වෙත Swiss Challenge ක්‍රමය යටතේ මූලික අධ්‍යයන කටයුතු ඉටුකර ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීමට යෝජනා කර තිබුණි.
- 6.4.8 ඉහත සඳහන් 6.4.7 හි සංදේශයෙහි සඳහන් කරුණු පිළිබඳව 2017 දෙසැම්බර් 12 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී (අමප අංක 16/0743/729/014 පිළිබඳව වූ 2016 මැයි 03 සහ උක්ත අමප අංක 16/0986/729/017 පිළිබඳව වූ 2016 ජූනි 07 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයන්ට අදාළව මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමතිතුමාගේ සහ මුදල් හා ජන මාධ්‍ය ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ සමඟ සලකා බලා තිබුණි. (ඇමුණුම 12) තවද වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ස්විස් චැලේන්ජ් ක්‍රමය (Swiss Challenge Method) යටතේ CNHMC සමාගමේ ඉල්ලීම පරිදි අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ඉදිරිපත් කරන ලෙස වාචිකව දැනුම් දුන් බව 2017 සැප්තැම්බර් 13 වන දින සටහනක් මගින් අතිරේක ලේකම්වරයා විසින් අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත දැනුම් දී තිබුණි. (ඇමුණුම 13) එම සටහන අනුව ලේකම්වරයා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය පිළියෙළ කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දී තිබුණි.
- 6.4.9 2016 දෙසැම්බර් 26 දින නිකුත් කරන ලද ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝප සංග්‍රහයේ පෞද්ගලික අංශයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘති සංග්‍රහයට අනුව ස්විස් චැලේන්ජ් (Swiss Challenge) ක්‍රමය පහත සඳහන් ආකාරයට ක්‍රියාත්මක විය යුතුව තිබුණි.

- i. පෞද්ගලික පාර්ශවයක් විසින් සෘජුවම යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම.
- ii. සංවර්ධන කටයුතු සඳහා එම යෝජනාව යෝග්‍ය යැයි අදාළ අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් අදහස් කළහොත් පිළිගැනීමට සූදානම් කිරීම.
- iii. විශේෂ ව්‍යාපෘති කමිටුවක් පත්කිරීමට රාජ්‍ය මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට ඉල්ලීමක් කිරීම
- iv. ව්‍යාපෘති යෝජනාව පත්කරන ලද විශේෂ කමිටුව වෙත අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් නිර්දේශ සහිතව ඉදිරිපත් කිරීම.
- v. එම විශේෂ කමිටුව මගින් ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ යෝග්‍ය තාවය ඇගයීම.
- vi. විශේෂ කමිටුව ව්‍යාපෘති යෝජක සමග සාකච්ඡා කර එකඟතාවයකට එළඹීම.
- vii. විශේෂ කමිටුව ව්‍යාපෘති යෝජනාව අනුමත කර තරගකාරී යෝජනා කැඳවීමට අදාළ අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දීම.
- viii. ලංසු ඇගයීම සඳහා ව්‍යාපෘති කමිටුවක් පත්කිරීමට රාජ්‍ය මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක් කිරීම.
- ix. එම ලංසු අතරින් වඩාත් ප්‍රතිචාරාත්මක ලංසුව සමග මුල් යෝජනාව සසඳා සුදුසු යෝජනාව පිළිගැනීම

6.4.10 අංක අමප/17/2716/729/029 හා 2016 දෙසැම්බර් 12 දින එළඹී අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ප්‍රකාරව වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය CNHMC සමාගම සමග 2018 මාර්තු 30 දින කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමට එකඟත්වය ලබාදෙමින් අවබෝධතා ගිවිසුමකට (ඇමුණුම 14) එළඹ තිබුණි.

6.5 මූලික අධ්‍යයන වාර්තා පිළියෙල කිරීම

6.5.1 පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම අධ්‍යයන වාර්තා

6.5.1.1 2013 වර්ෂයේ දී දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකර තිබුණු ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව පදනම්කරගෙන පාරිසරික බලපෑම් අධ්‍යයන වාර්තාව පිළියෙල කිරීම සඳහා Infotechs IDEAS (PVT) LTD ආයතනය සමග වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 2017 ඔක්තෝබර් 17 දින රු.5,499,000 වූ මුදලට ගිවිසුම් ගත වී තිබුණි. මෙම වාර්තාව ලබාදීමේ දිනය 2018 ජනවාරි 22 දින වූ අතර අදාළ කාලය දීර්ඝ කිරීමේ අවස්ථාවන් සඳහා ගිවිසුමෙහි එකඟ වී තිබුණි. (ඇමුණුම 15)

6.5.1.2 මෙම ගිවිසුම අනුව වාර්තාව ලබාදිය යුතු දිනය දීර්ඝ කිරීම සඳහා අංක HO/CT/Kumbukkan Oya Reservoir Project /31- 000150- 01-2017 හා 2018 මාර්තු 09 දිනැති ලිපිය මගින් (ඇමුණුම 16) 2018 මැයි 22 දින දක්වා සහ අංක DI/CTPT/CT /Kumbukkan Oya/159/2017 හා 2018 අගෝස්තු 16 දිනැති (ඇමුණුම 17) වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂකගේ (කොන්ත්‍රාත් සහ ප්‍රසම්පාදන) ලිපිය මගින් 2019 සැප්තැම්බර් 30 දින තෙක් දින දීර්ඝ කිරීම් ලබා දී තිබුණි. තෙවන වරටත් Infotechs IDEAS (PVT) LTD ආයතනය විසින් 2019 නොවැම්බර් 30 දින දක්වා දින දීර්ඝ කිරීමක් ලබාදෙනමෙන් අංක රහිත 2019 සැප්තැම්බර් 20 දිනැති ලිපිය මගින් (ඇමුණුම 18) අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් (වැඩබලන) ඉල්ලීම් කර තිබුණි. එම දින දීර්ඝ කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව අනුමැතිය ලබා දී නොතිබුණි.

6.5.1.3 තවද පාරසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව පිළියෙල කිරීම සඳහා ගිවිසුම් ගත වූ මුදලින් 20% ක් එනම් රුපියල් 1,099,800 ක මුදලක් 2018 මාර්තු 09 දින වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ පාරසරික අධ්‍යයන අංශයෙන් Infotechs IDEAS (PVT) LTD වෙත ගෙවා තිබුණි. මෙම ගිවිසුමට අදාළව ප්‍රථම කෙටුම්පත් වාර්තාව පමණක් 2019 සැප්තැම්බර් මස දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

6.5.2 සමාජ බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සහ නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

6.5.2.1 කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියට අදාළ සමාජීය ඇගයීම් වාර්තාව හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සඳහා 2018 ජූලි 20 දින Skills International (PVT) Ltd ආයතනය සමග වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රු.4,008,750 ක් වූ මුදලකට ගිවිසුමකට (ඇමුණුම 19) එළඹ තිබුණි. අදාළ ගිවිසුම ප්‍රකාරව සමාජීය බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2018 ඔක්තෝබර් 14 දින ලබාදීමට නියමිතව තිබුණු අතර දින දීර්ඝ කිරීම් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාද ගිවිසුමේ ඇතුළත් කර තිබුණි.

6.5.2.2 ඉහත වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා Skills International (PVT) Ltd ආයතනය විසින් 2018 ඔක්තෝබර් 10 දින ලිපියක් (ඇමුණුම 20) ඉදිරිපත් කරමින් 2018 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා දින දීර්ඝ කරන මෙන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත ඉල්ලීමක් කර තිබුණි. එම ඉල්ලීම සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (කොන්ත්‍රාත් හා ප්‍රසම්පාදන) ගේ අංක HO/CT/Kumbukkan oya/31/000168-2017 හා 2018 නොවැම්බර් 29 දිනැති ලිපිය (ඇමුණුම 21) මගින් 2018 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි. 2019 ඔක්තෝබර් 18 දින Skills

International (PVT) Ltd ආයතනය විසින් (ඇමුණුම 22) දෙවනවරටත් 2019 නොවැම්බර් 30 දක්වා දින දීර්ඝ කිරීම් ලබාදෙනමෙන් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණි. එසේ වුවද Skills International (PVT) Ltd ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කාර්යසාධන ඇපකරය සහ අත්තිකාරම් ඇපකරය 2019 නොවැම්බර් 27 දින කල් ඉකුත් වන බැවින් ඉහත ඇපකරයන් දෙක යාවත්කාලීනකර ඉදිරිපත් කරන ලෙස වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (කොන්ත්‍රාත් සහ ප්‍රසම්පාදන) ගේ අංක DI/CTPT/CT/Kumbukkan oya/168/2017 හා 2019 ඔක්තෝබර් 22 දිනැති ලිපිය මගින් (ඇමුණුම 23) Skills International (PVT) Ltd ආයතනය වෙත දන්වා තිබුණි.

6.5.2.3 දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සමාජ බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව හා නැවත පදිංචි කරවීමේ වාර්තාව සකස් කිරීම වෙනුවෙන් Skills International (PVT) Ltd ආයතනය වෙත 2018 සැප්තැම්බර් 28 දින ගිවිසුම් මුදලින් සියයට 35 ක් එනම් රු.801,750 ක් හා 2019 මැයි 29 දින රු.601,312 ක් ලෙස එකතුව රු.1,403,062 ක් ගෙවා තිබුණි. ප්‍රථම කෙටුම්පත් වාර්තාව 2019 මාර්තු මස දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

6.5.3 ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව සඳහා ගිවිසුම් ගත වීම

6.5.3.1 2018 මාර්තු 30 දින වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සහ CNHMC සමාගම සමග අත්සන් තබන ලද ගිවිසුම ප්‍රකාරව ගිවිසුම් ගත කාලය 2018 දෙසැම්බර් 31 දින අවසන් වන අතර අවශ්‍ය අවස්ථාවන්වලදී දෙපාර්ශවයේ එකඟත්වයෙන් ගිවිසුම් ගත කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට ඉඩ සලසා තිබුණි.

ඒ අනුව 2018 නොවැම්බර් 28 CNHMC ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නියෝජිතයා විසින් සිදු කළ ඉල්ලීම මත (ඇමුණුම 24) අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අංක MIWRM/Irr.Dev./WRP/07/KUM.Oya හා 2019 ජනවාරි 07 දිනැති ලිපිය මගින් (ඇමුණුම 25) 2019 අප්‍රේල් 30 දින දක්වා ගිවිසුම් ගත කාලය දීර්ඝ කොට තිබුණි.

6.5.3.2 2019 මැයි 28 දින CNHMC ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නියෝජිතයා විසින් දෙවන වරටත් ගිවිසුම් ගත කාලය දීර්ඝ කරන ලෙස සිදු කළ ඉල්ලීම මත (ඇමුණුම 26) අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අංක MIWRM /Irr.Dev./WRP/07/KUM.Oya හා 2019 මැයි 31 දිනැති ලිපිය මගින් (ඇමුණුම 27) 2019 නොවැම්බර් 30 දින දක්වා ගිවිසුම් ගත කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි.

6.5.3.3 තෙවනවරටත් ගිවිසුම් ගත කාලය දීර්ඝ කරන ලෙස CNHMC ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නියෝජිතයා විසින් 2019 ඔක්තෝබර් 01 දින සිදු කළ ඉල්ලීම සඳහා (ඇමුණුම 28) අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්ගේ අංක MIWRM/IRR.DEV/07/KUM.Oya හා 2019 නොවැම්බර් 01 දිනැති ලිපිය මගින් (ඇමුණුම 29) ගිවිසුම් ගත කාලය 2020 මැයි 30 දින දක්වා දීර්ඝ කොට තිබුණි.

6.5.3.4 CNHMC ආයතනය විසින් 2019 සැප්තැම්බර් 10 දින ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාවේ අවසන් සංශෝධනය අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කොට තිබුණි. (ඇමුණුම 30) 2019 ඔක්තෝබර් 04 දිනැති ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාවේ තෙවන සංශෝධනය සඳහා වූ තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටු වාර්තාව අනුව (ඇමුණුම 31) අදාළ වාර්තාවේ තාක්ෂණික ශක්‍යතාවය පිළිබඳ කමිටුව සෑහීමකට පත්වී තිබුණ අතර ආර්ථික ශක්‍යතාවයට අදාළව, තවදුරටත් සමස්ථ ව්‍යාපෘති පිරිවැය අඩුකිරීම යෝග්‍ය බව කමිටුවේ මතය විය. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ සංශෝධන හා යෝජනා අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්ගේ අංක MIWRM:Irr.Dev./WRP/ 07/KUM.Oya හා 2019 ඔක්තෝබර් 11 දිනැති ලිපිය (ඇමුණුම 32) මගින් CNHMC ආයතනය වෙත දැනුම් දී තිබුණි.

6.6 ව්‍යාපෘති වියදම

6.6.1 2016 මැයි 26 දින වාරිමාර්ග අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍යමණ්ඩල සංදේශය අනුව ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග හා ජලවිදුලිබල යටිතල සංවර්ධන වියදම රු.මිලියන 27,690 වන අතර වෙනත් යටිතල සංවර්ධන සඳහා වියදම රු.මිලියන 1,000 ක් ඇතුළුව සමස්ථ ව්‍යාපෘති වියදම රු.මිලියන 32,397 ක් වශයෙන් ද වේ. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ ජලාශයට යටවන ප්‍රදේශයේ හා යෝජිත ඇළ මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් සඳහා ඉවත්කිරීමට සිදුවන ජනතාව නැවත පදිංචිකරවීම සඳහා රු.මිලියන 1,800 ක් වෙන් කර තිබේ. ව්‍යාපෘති වියදම පහත පරිදි බෙදා දැක්විය හැකිය.

වගුව අංක 01 - ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වියදම

සංරචකය	වියදම රු. (මිලියන)
-----	-----
01. පාරම්භක කටයුතු	500
02. වෙළඳ ඉදිකිරීම	11,926
03. දකුණු ඉවුර පිටිසුම් නිර්මිතය ඉදිකිරීම	150
04. වම් ඉවුර පිටිසුම් නිර්මිතය ඉදිකිරීම	200
05. උමඟ ඉදිකිරීම	1,796
06. දකුණු ඉවුර බලාගාරය ඉදිකිරීම	550
07. වම් ඉවුර බලාගාරය ඉදිකිරීම	750
08. දකුණු ඉවුර වාරි මාර්ග පද්ධති සංවර්ධනය	430
09. වම් ඉවුර වාරි මාර්ග පද්ධති සංවර්ධනය	1,800
10. අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	1,000
11. ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම හා නැවත පදිංචි කරවීම	1,800
12. භෞතික විචලනය සඳහා වෙන් කිරීම (15%)	2,715
13. ඉංජිනේරු පරිපාලනය	1,810
14. මිල විචලනය සඳහා වෙන් කිරීම (10%)	2,263
එකතුව (එකතු කළ අගය මත බදු රහිතව)	27,690
එකතු කළ අගය මත බදු (15%)	4,153
ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බදු (2%)	554

සමස්ථ ව්‍යාපෘති වියදම	32,397
	=====

6.6.2 කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2013 වර්ෂයේ සිට 2019 දක්වා රු.590,000,000 ක ප්‍රතිපාදන ලබා දී තිබුණු අතර (ඇමුණුම 33) එම කාලය තුළ ලබාදුන් අග්‍රිමය රු. 214,109,246 ක් විය. 2013 වර්ෂයේ සිට 2019 ජුනි 30 දක්වා දරන ලද වියදම රු.168,570,409 ක් වී තිබුණු අතර පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තාව පිළියෙල කිරීම සඳහා එම වියදමට අමතරව රු. 1,290,582 ක් වියදම් දරා තිබුණි.

6.6.3 ඉහත රු.168,570,409 ක් වූ වියදම තුළ කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියට අදාළව ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව, පාරසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව (EIA), සමාජ බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව (SIA) හා නැවත පදිංචි කිරීමේ වාර්තාව (RAP) යන මූලික අධ්‍යයන වාර්තාවලට අදාළ අවසන් වාර්තා අනුමත කොට ව්‍යාපෘතිය ප්‍රදානය කිරීමට ප්‍රථම, ව්‍යාපෘතියේ යටිතල සංවර්ධනය කිරීමට අදාළ ප්‍රාදේශීය වැව 02 වන තෙනගල්ලන්ද සහ ඉත්තෑකටුව වැව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතියේ වෙන්කළ ප්‍රතිපාදනවලින් රු.86,098,624 ක් වැය කොට තිබුණි.

6.6.4 2017 ජනවාරි 28 දින පැවති කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක උත්සවය සඳහා රු.698,937 ක මුදලක් සහ ව්‍යාපෘතියට අදාළ නොවන කාර්යන් වූ කොලැල්ලාවන්ත ව්‍යාපෘතියෙහි ආරම්භක උත්සවය සඳහා රු.1,121,290 ක්, විද්‍යාගාර වියදම් හා ගරු ඇමතිතුමාගේ ආරක්ෂකයන් සඳහා ගෙවීමට රු. 625,956 ක්, ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ සංචාරක නිවාසයට සහ ශ්‍රවණාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා රු. 8,898,181 ක් ද ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ පැරණි සංචාරක නිවාසය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රු. 673,705 ක් වශයෙන් එකතුව රු.11,319,132 ක් වූ කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියට අදාළ වෙන්කළ ප්‍රතිපාදනවලින් වියදම්කර තිබුණි.

6.6.5 2017 වර්ෂයේ දී කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ මූලික වැඩ අරම්භ කර නොතිබියදී එම ව්‍යාපෘතියට අදාළව නිවාස හා වාහන කුලී ලෙස රු.1,273,335 ක වියදමක් දරා තිබුණු අතර 2016 වර්ෂයේ විසර්ජණ ගිණුම් අනුව කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.10,253,131 ක් වූ හඳුනා නොගත් වියදමක් දරා තිබුණි.

6.7 කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව සම්බන්ධිත වැව අළුත්වැඩියාව

6.7.1 තෙනගල්ලන්ද වැව අළුත්වැඩියා කිරීම

කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියට අදාළව තෙනගල්ලන්ද වැව අළුත්වැඩියා කටයුතු රු.77,073,033 ක වියදමක් දරා සිදුකර තිබුණි. මෙම වැව අක්කර අඩි 560 ක පමණ ධාරිතාවයකින් යුක්ත වී තිබුණු අතර කුඹුරු අක්කර 196 ක් පමණ අස්වැද්දීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි. මෙම වැවෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳව 2019 දෙසැම්බර් 19 දින සිදුකරන ලද භෞතික විගණන පරීක්ෂාවේදී පහත සඳහන් කරුණු නිරීක්ෂණය විය.

6.7.1.1 කුඹුරු වෙත ජලය නිකුත් කිරීම සඳහා ඉදිකර තිබෙන සොරොච්ච නියමිත ප්‍රමිතියට සකස්කර නොතිබුණු (ඡායාරූප අංක 1) අතර සොරොච්චේ දොර ඇරීම සහ වැසීම සඳහා භාවිත කරන යකඩය (Rod) ප්‍රමිතියකින් තොරව ඉදිකිරීම නිසා සොරොච්ච දොර නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක නොවුණි. තවද සොරොච්චේ දොරෙන් ජලය ගලා යන පාදම සෑදීම (Basin) නිසි පරිදි සකස් නොකිරීම හේතුවෙන් සොරොච්චේ වැව් බැම්මට පහළින් දෙපස බාදනය වී තිබුණු (ඡායාරූප අංක 2) අතර සොරොච්චේ ජලය ගලා යන ඇළ මාර්ගය ද සංවර්ධනය කර නොතිබුණි.



← ප්‍රමිතියට ඉදි නොකළ සොරොච්ච (ඡායාරූප අංක 01)



← වැව් බැම්මට පහළින් බාදනය වී තිබීම සහ ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය කර නොතිබීම (ඡායාරූප අංක 02)

6.7.1.2 වැවේ පිටවන අසළින් පිහිටා තිබෙන මාර්ගයේ ගමන් කරන වාහන වැව් බැම්ම මතින් ගමන් කිරීම නිසා පිටවන අසළින් වැව් බැම්ම බාදනය වී තිබුණු අතර (ඡායාරූප අංක 03) වැව් බැම්මේ පිට බෑවුමේ තණ පිඩලි ඇල්ලීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. (ඡායාරූප අංක 4)



← වාහන ගමන් කිරීම නිසා වැව් බැම්ම බාදනය වී තිබීම (ඡායාරූප අංක 03)



← වැව් බැම්මේ තණ පිඩලි ඇල්ලා නොතිබීම (ඡායාරූප අංක 04)

තවද පිටවන දෙපස ආරක්ෂිත බැම්ම හා වැව් බැම්ම සම්බන්ධවන ස්ථානය ඉදිකිරීම ප්‍රමිතියෙන් තොරවීම හේතුවෙන් වැවේ ජලය වාන් දමන අවස්ථාවලදී වැව් බැම්ම බාදනය වී තිබුණි. (ඡායාරූප අංක 5) තවද වැවේ පිටවනට වම්පසින් පිහිටි සැදලි බැම්ම සකස් කිරීමේ දී ප්‍රමිතියට සකස් කර තණ පිඩලි අල්ලා නොතිබුණි. (ඡායාරූප අංක 6)



← වැව වාන් දමන අවස්ථාවේ වැව් බැම්ම බාදනය වීම. (ඡායාරූප අංක 05)



← ප්‍රමිතියෙන් තොරව සකස් කරන ලද සැදලි බැම්ම. (ඡායාරූප අංක 06)

6.7.1.3 පිටවන දෙපස ආරක්ෂිත කණු හා වැව් බැම්ම සම්බන්ධවන ස්ථාන නිසි පරිදි සකස් නොකිරීම හේතුවෙන් වැව වාන් දමන අවස්ථාවලදී වැව් බැම්ම බාදනයට ලක්වී තිබුණි. (ඡායාරූප අංක 7)



ප්‍රමිතියෙන් තොරව ඉදි කළ පිටවන දෙපස ආරක්ෂිත කණු හා වැව් බැම්ම (ඡායාරූප අංක 7)

6.7.2 ඉත්තකඩුව වැව අළුත්වැඩියා කිරීම

අක්කර අඩි 213 ක ධාරිතාවයකින් යුක්තව විහිදී ඇති ඉත්තකඩුව වැවෙහි ප්‍රතිලාභී පවුල් 50 ක පමණ ප්‍රතිලාභ හිමිවන අතර කුඹුරු අක්කර 100 පමණ අස්වැස්දීමට ජලය ඉන් ලබා දීමට හැකියාව ඇත. මෙම වැවද කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව රු.7,421,017 ක වියදමක් දරා අළුත්වැඩියා කර තිබුණි. 2019 දෙසැම්බර් 19 දින මෙම වැවෙහි අළුත්වැඩියා කටයුතු භෞතිකව පරීක්ෂා කිරීමේ දී පහත සඳහන් කරුණු හඳුනා ගැනීමට හැකි විය.

6.7.2.1 වැව් බැම්ම ඒකාකාරී පළලකින් යුක්ත වී නොතිබුණු අතර ප්‍රමාණ බිලපත්‍ර අයිතම අංක 09 යටතේ වැව් බැම්මේ පිට බෑවුමේ වර්ග මීටර් 6,330 ක ප්‍රමාණයක තණ පිඩලි අල්ලා සකස් කිරීමට රු.1,899,417 ක මුදලක් වෙන්කර තිබුණු අතර වැව් බැම්මේ පිට බෑවුමේ තණ පිඩලි අල්ලා නිසි පරිදි සකස් කර නොතිබුණි. (ඡායාරූප අංක 8)



ප්‍රමිතියෙන් තොරව සකස් කරන ලද වැව් බැම්මේ පිට බෑවුම. (ඡායාරූප අංක 08)

තවද ප්‍රමාණ බිල්පත්‍ර අයිතම අංක 12 යටතේ වැවේ වම් හා දකුණු සොරොව්ව අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා රු.1,500,000 ක ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබුණ ද වැවේ දකුණු සොරොව්ව අළුත්වැඩියා කර නොතිබුණු අතර සොරොව්වෙන් ජලය ගලා යන ඇළ මාර්ගයද සංවර්ධනය කර නොතිබුණි. (ඡායාරූප අංක 9)



← දකුණු සොරොව්වෙන් ජලය ගලායන ඇළ මාර්ගය (ඡායාරූප අංක 09)

6.7.2.2 වැවේ දකුණු සොරොව්ව අළුත්වැඩියා කිරීමට අදාළව පිළියෙල කර තිබුණු සැලසුම්පත් හා ප්‍රමාණ බිල්පත්‍රවල පිටපත් අදාළ ගොවි සංවිධානයට ලබා දී නොතිබුණු අතර අදාළ අළුත්වැඩියා කටයුතු පිළිබඳ ගොවි සංවිධාන දැනුවත් කර නොතිබුණි.

6.7.2.3 ඉත්තැකටුව වැව අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා දරන ලද රු.7,421,017 ක වියදමට අමතරව රු.13,405,611 ක මුදලක් ලෙස බැරකම් ලෙස දක්වා තිබුණු (ඇමුණුම 32) අතර ප්‍රමාණ බිල්පත්‍ර අයිතම 6 යටතේ Supplying laying 285 Type 2.5 thrice of Geo textile fixing “T” type for steel bar for U/S before paching of Renometress යන්න වර්ග මීටර් 5,490 ක් සඳහා රු.2,572,065 ක ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණි. වැව ඉදිකිරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති වියදම් වාර්තා අනුව එම ප්‍රමාණය මිලදී ගත් බවට අදාළ වවුචර් පත් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණු අතර එම Geo textile යොදාගෙන ඇති බවට තහවුරුවක් ලබා දී නොතිබුණි.

6.7.3 කුඹුක්කන්ඔය අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

6.7.3.1 කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතිය යටතේ කුඹුක්කන්ඔය හරහා බුක්තල මොනරාගල මාර්ගය වැටී ඇති ස්ථානයට පහළින් පිහිටා ඇති කුඹුක්කන්ඔය අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු 03 ක් සඳහා 2018 ඔක්තෝබර් 19 දින අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. අදාළ ඇස්තමේන්තු පිළිබඳ විස්තර වගුව අංක 02 හි දැක්වේ.

වගුව අංක 02 - කුඹුක්කන්ඔය අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ඇස්තමේන්තු

අනු අංකය	වැය විෂය	ඇස්තමේන්තු විස්තරය	ඇස්තමේන්තු මුදල (බදු ඇතුළුව)	දරන ලද වියදම සහ එහි ප්‍රතිශතය
-----	-----	-----	-----	-----
			රු.	රු.
I.	282-2-3-17- 2105 (11)	Urgent Renovation mechanizing of Kumbukkanoya anicut flood Control and sit electing gate	14,719,000	10,312,432 (70%)
II.	282-2-3-17- 2105 (11)	Supplying and Fixing of Gear Motors and electrical Installation for Mechanical of Kumbukkanoya Anicut flood control and silt electing gates	3,598,000	2,727,460 (76%)
III.	282-2-3-17- 2105 (11)	Constriction of matter roof Hut for the protection of electro mechanical Horsting of pevces for Kumbukkanoya anicut flood control and silt electing gates	6,151,000	5,685,157 (92%)
			24,468,000 =====	18,725,049 =====

6.7.3.2 ඉහත අනු අංක 1 යටතේ අමුණේ ගේට්ටු සකස් කර සවිකිරීම සඳහා පිළියෙලකර තිබුණු ඇස්තමේන්තුව රු.14,719,000 ක් වූ අතර ඉන් සියයට 70 ක ප්‍රමාණයක් එනම් රු. 10,312,432 ක මුදලක් වියදම් කර තිබුණි. මිලදී ගෙන තිබුණු යකඩ හා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය විගණන අවස්ථාව වන විටත් ඒවා අමුණ අසල පෙරසවි කොන්ක්‍රීට් අංගන තුළ රඳවා තිබුණි. (ඡායාරූප අංක 10)



කුඹුක්කන් ඔයේ අමුණ ඉදිකිරීම සඳහා මිලදී ගත් යකඩ හා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය (ඡායාරූප අංක 10)

6.7.3.3 කුඹුක්කන්ඔය අමුණේ යකඩ ගේට්ටු සවිකිරීමේ කාර්යය 2018 ඔක්තෝබර් මස ආරම්භකර තිබුණු අතර 2018 දෙසැම්බර් වන විට වර්ෂයකට වැඩි කාලයක් ගතවී තිබුණද එම කාර්යය නිමකර නොතිබුණු අතර ඉහත අනු අංක ii ට අදාළව සිදුකර තිබෙන වියදම් තුළ ඇස්තමේන්තුවට අදාළ නොවන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියෙකු ගෙවූ රු.105,000 මුදලක් ඇතුළත්ව තිබුණි.

6.7.3.4 කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතිය සඳහා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියෙකු ලෙස පත්කිරීමට අදාළව නිලධාරියා වෙත නිකුත් කරන ලද පත්කිරීමේ ලිපියක් හා සේවා කොන්දේසි, විගණනයට ඉදිරිපත් නොවූ අතර ඔහුට ගෙවන ලද වැටුප් හා දීමනා කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතියේ ඉහත ඇස්තමේන්තුව යටතේ ගෙවා තිබුණි.

6.7.3.5 ඉහත අනු අංක iii යටතේ පිළියෙල කර තිබුණු රු. 6,151,000 ක ඇස්තමේන්තුවෙන් 2018 ඔක්තෝබර් සිට 2019 දෙසැම්බර් දක්වා රු.2,727,460 ක් වියදම් කර තිබුණි. නමුත් 2019 දෙසැම්බර් මස 17 වන දින වන විට වර්ෂයකට වැඩි කාලයක් ගතවී තිබුණ ද එම ව්‍යාපෘතියට අදාළ වැඩ අවසන් වී නොතිබුණි.

6.7.3.6 ඉහත 7.3.3 ඡේදයෙහි සඳහන් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රමාණ බිල්පත්‍ර අංක 3 ට අනුව low speed Nisn torque (750w, 50 rpm, & 100Nm appr) reversible gear motor 06 ක් සඳහා රු.1,752,000 ක ඇස්තමේන්තු සකස්කර ඇතත් එම motor 06 භෞතිකව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් නොවුණි. තවද ඉහත 7.3.3 ඇස්තමේන්තුව යටතේ සලසා තිබූ ප්‍රතිපාදන තුළින් ඇස්තමේන්තුවට ව්‍යාපෘතියට අදාළ නොවූ සංග්‍රහ වියදම් ලෙස රු.150,216 ක මුදලක් වියදම් කර තිබුණි.

6.8 කුඹුක්කන්ඔය සමාරම්භක උත්සවය

6.8.1 2017 ජනවාරි 27 දින කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතියේ සමාරම්භක උත්සවය පවත්වා තිබුණු අතර මෙම උත්සවය වෙනුවෙන් රු.21,040,069 ක් වියදම් කර තිබුණි.

වගුව අංක 03 - කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතියේ සමාරම්භක උත්සවය සඳහා දරන ලද වියදම

වැය විෂයය	වියදම දැරූ කාර්යාලය	වියදම
-----	-----	-----
		රු.
282-2-3-17-2105(11)	ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය - මොනරාගල	13,986,132
282-2-3-17-2105(11)	පළාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය - මොනරාගල	731,140
282-2-3-17-2105(11)	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව - ප්‍රධාන කාර්යාලය	6,322,797

		21,040,609
		=====

6.8.2 ඉහත වගුව අංක 03 හි සඳහන් වියදම් තුළ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ජලාශයේ ඉඩම්වල මැනුම් කටයුතු වෙනුවෙන් ගෙවන ලද රු.3,695,200 ක මුදලක් ඇතුළත් වී තිබුණි.

6.8.3 ඉහත ආරම්භක උත්සවයට කළුගලින් කරන ලද සමරු ඵලක සකස් කිරීම සඳහා රු.1,120,215 ක මුදලක් ගෙවා තිබුණු අතර එම වියදම තුළ කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතියට අයත් නොවන කොලාල්ලාවත්ත ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක උත්සවය වෙනුවෙන් කළුගලින් තෙලන ලද සමරු ඵලක 02 ක් ද ඇතුළත් වී තිබුණි. එම ඵලක 02 ක විගණන අවස්ථාව වන තෙක් සවි කිරීමකින් තොරව බිබිල ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල භූමියේ තබා තිබුණි. (ඡායාරූප අංක 11)



6.8.4 වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ කොලාල්ලාවත්ත ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා හඳුන්වා දී තිබූ වැය විෂය 198-2-3-08-2506 (11) වියදම් ශීර්ෂය සඳහා කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතියට වියදම් දැරීම සඳහා හඳුන්වා දී තිබුණු වැය විෂය 282-2-3-17-2105(11) යටතේ රු.1,121,290 ක් බිබිල වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයෙන් වියදම් දරා තිබුණි.

වැය විෂයය	විස්තරය	වියදම
-----	-----	-----
		රු.
282-2-3-17-2105(11)	කොලාල්ලාවත්ත ජලාශයේ ඉදිකිරීමේ ආරම්භක උත්සවය	1,121,290

7. නිරීක්ෂණ

7.1 උක්ත 6.4.7 ඡේදයෙහි සඳහන් පරිදි ස්විස් වැලෙන්ජ් ක්‍රමය යටතේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගිවිසුම් ගත වීමටනම් ඒ සඳහා පෞද්ගලික අංශයෙන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් විය යුතු වුවත් කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතිය සඳහා එලෙස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වූ බවට සාක්ෂි විගණනයට ඉදිරිපත් නොවුණි. නමුත් 6.2.1 ඡේදයෙහි සඳහන් කරුණු අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දෙපාර්තමේන්තු දස අවුරුදු සැලැස්මෙන් හඳුනාගෙන තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය ස්විස් වැලෙන්ජ් ක්‍රමය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 6.3.9 ඡේදයේ සඳහන් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

7.2 තවද උක්ත 6.4 ඡේදයෙහි පරිදි ස්විස් වැලෙන්ජ් ක්‍රමයේ දී විශේෂ කමිටුවක් මගින් ව්‍යාපෘති යෝජනාව අනුමත කර තරඟකාරී යෝජනා කැඳවීමට අදාළව අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දීමත්, එම ලංසු ඇගයීම් සිදු කර මුල් යෝජනාව හා සසඳා සුදුසු යෝජනාව පිළිගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වුවත් එලෙස විධිමත් ආකාරයකින් අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරාගත් බවට කරුණු විගණනයට නිරීක්ෂණය නොවුණි. තවද කුඹුක්කන්ඔය හා හැඩ ඔය ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම අභිලාෂ ඉදිරිපත් කිරීමේ යෝජනා සඳහා ආයතන 04 කින් EOI වාර්තා ලබා දී තිබියදීත් 6.4.8 ඡේදය පරිදි ඒවා CNHMC ආයතනයේ ඉල්ලීම පරිදි අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් සකස් කිරීමට එවකට සිටි විෂයභාර අමාත්‍යවරයා දැනුම් දී තිබුණු බවට සටහනක් ලිපිගොනුවේ තිබී නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරා ගැනීමේ විනිවිධභාවයක් හා පවතින විධිමත් ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

7.3 උක්ත 6.5.1 හා 6.5.3 ඡේදයන්හි දැක්වෙන පරිදි පාරිසරික අධ්‍යයන බලපෑම් වාර්තාව හා සක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව ලබා ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික ආයතන සමග ගිවිසුම්ගත වී තිබුණ ද එම ගිවිසුම්ගත වූ දිනයත් අනුව වාර්තා සැපයීමට එම පෞද්ගලික ආයතන අපොහොසත් වී තිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වීම සඳහා මෙම හේතූන් ද ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

- 7.4 උක්ත 6.4.10 ප්‍රකාරව 2018 මාර්තු 30 දින අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරු වූ CNHMC ආයතනය සමග කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතියේ සක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදුකිරීමට එකඟතාවය ලබා දීම සඳහා ගිවිසුම් ගත වී තිබුණ ද එම ගිවිසුමගත කාලසීමාව කිහිප අවස්ථාවක් තුලදී දීර්ඝ කර තිබුණු අතර වර්ෂ 1 යි මාස 09 ක් ගත වී තිබුණද 2019 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වාම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.
- 7.5 එලෙස ව්‍යාපෘතියේ මූලික වැඩ හෝ ආරම්භ කිරීමට පෙර උක්ත 6.6.4 ඡේදයෙහි පරිදි රු.මිලියන 11 ක පමණ වියදමක් ද, මූලික ඇගයීම් වාර්තා හෝ අනුමත කිරීමට පෙර යටිතලික සංවර්ධන කටයුතු ඉටුකිරීමට රු.මිලියන 86 ක් පමණ ද වැයකර තිබුණි. උක්ත 6.6.5 ඡේදයෙහි පරිදි ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පෙර ව්‍යාපෘතියට අදාළ නොවන කාර්යයන් වෙනුවෙන් රු.මිලියන 11.5 ක පමණ වියදමක් ද දරා තිබීමත් නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කරන ලද මුදල් අවිධිමත් ලෙස හා ඵලදායී නොවන ලෙස භාවිතා කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.
- 7.6 උක්ත 6.4.2 ඡේදය ප්‍රකාරව විධිමත් පරිදි ව්‍යාපෘති යෝජනා කැඳවීමට කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ සක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාවට අමතරව අනෙකුත් මූලික ඇගයීම් වාර්තා ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයට රු.2,502,942 ක වියදමක් දැරීමට සිදුවී තිබුණි.
- 7.7 උක්ත 6.6.4 හා 6.6.5 ඡේද හි සඳහන් පරිදි ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට අදාළ මූලික වාර්තා සඳහා අනුමැතිය ලැබීමටත් පෙර එනම් පරිසර වාර්තාව, සමාජ බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සහ සක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තා ඇගයීමටත් ප්‍රථම ව්‍යාපෘතියේ සමාරම්භක උත්සවය වෙනුවෙන් ඇස්තමේන්තු සකස්කර අනුමතකර ගැනීමකින් තොරව රු. මිලියන 22.5 ක පමණ වියදමක් දරා තිබීම නිරීක්ෂණය විය. තවද එම උත්සවය පවත්වන දිනය වන විට කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරා ගැනීම අවසන් කිරීමට ද කටයුතු කර නොතිබුණි. මෙම දරන ලද වියදම් තුළ වෙනත් ව්‍යාපෘතියක කාර්යභාරයන් වෙනුවෙන් දරන ලද වියදම් ද අන්තර්ගත වන බව නිරීක්ෂණය විය.
- 7.8 කුඹුක්කන්ඔය ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව උක්ත 6.7.1, 6.7.2 හා 6.7.3 ඡේදවල දැක්වෙන පරිදි වැව් සහ අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා රු. මිලියන 94 ක පමණ වියදමක් දැරුවද එම වියදම් අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව හා නියමිත ප්‍රමිතීන්ට අනුව සිදුකර නොමැති බව 2019 දෙසැම්බර් 19 දින භෞතික පරීක්ෂාවේ දී විගණනයට නිරීක්ෂණය විය.

- 7.9 ඉහත ඡේද අංක 6.4.7 පරිදි 2017 නොවැම්බර් 24 දින කුඹුක්කන් ඔය සහ හැඩ ඔය ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන් අමාත්‍යමණ්ඩල සංදේශයේ හැඩඔය ජලාශයේ ජල ධාරිතාවය මීටර් කියුබි මිලියන 147 ක් ලෙස දක්වා තිබුණද එම ප්‍රමාණය නිවැරදි නොවූ බව නිරීක්ෂණය විය.
- 7.10 ඉහත ඡේද අංක 6.4.8 හා 6.4.9 පරිදි ස්විස් වැලෙන්ජර් ක්‍රමය යටතේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නම් පෞද්ගලික අංශයෙන් සෘජුවම ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් ඉදිරිපත් විය යුතු වුවත් මෙම ව්‍යාපෘතියේ දී එලෙස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.
- 7.11 ඉහත ඡේද අංක 6.4.1 පරිදි සමාගම් කිහිපයකින් EOI ලැබී තිබුණ ද ව්‍යාපෘතිය සඳහා එම ආයතනවලින් ව්‍යාපෘති යෝජනා කැඳවා යෝජනා ඇගයීමට ලක්කර නොතිබුණි.
- 7.12 ඉහත ඡේද අංක 6.4.8 පරිදි ස්විස් වැලෙන්ජර් ක්‍රමය යටතේ සෘජුවම ව්‍යාපෘතිය හඳුනානොගෙන යෝජනාව ඉදිරිපත් විය යුතු වුවත් මෙම ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හඳුනාගෙන දස අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්මේ අඩංගු වී ඇති යෝජනාවක් බවට නිරීක්ෂණය විය.
- 7.13 ඉහත ඡේද අංක 6.4.9 පරිදි ස්විස් වැලෙන්ජර් ක්‍රමයට ව්‍යාපෘතිය ලබාදීමට එම 6.4.9 ඡේදය ප්‍රකාරව සම්පූර්ණ කළ යුතු අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.
- 7.14 ඉහත ඡේද අංක 6.4.8 පරිදි ස්විස් වැලෙන්ජර් ක්‍රමය යටතේ කුඹුක්කන්ඔය හා හැඩඔය ජලාශ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට CNHMC ආයතනයට ලබාගත හැකි පරිදි විෂයභාර අමාත්‍යවරයා විසින් අමාත්‍යමණ්ඩල සංදේශයක් සකස් කරන ලෙස දැනුම් දුන් බවට සටහනක් ලිපිගොනුවේ තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.
- 7.15 ඉහත ඡේද අංක 6.5.1 පරිදි පාරිසරික අධ්‍යයන බලපෑම් වාර්තාව පිළියෙල කිරීම 2018 ජනවාරි 22 දින හෝ ඊට ප්‍රථම අවසන් කිරීම කළ යුතු වුවද 2019 සැප්තැම්බර් මාසය වන විටත් ප්‍රථම කෙටුම්පත් වාර්තාව පමණක් ලබා දී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.
- 7.16 ඉහත ඡේද අංක 6.5.2 පරිදි සමාජ බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සහ නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2018 ඔක්තෝබර් 14 දිනට පෙර ලබාදිය යුතු වුවද 2019 මාර්තු මාසය වන විට ප්‍රථම කෙටුම්පත් වාර්තාව පමණක් ලබා දී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

- 7.17 ඉහත ඡේද අංක 6.5.3 පරිදි ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව ලබාදීමේ කාලය 2018 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට අවසන් වියයුතු වුවද තෙවන දින දීර්ඝ කිරීමේදී වාර්තාව ලබාදීමේ කාලය 2020 මැයි 30 දින දක්වා ලබා දී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.
- 7.18 ඉහත ඡේද අංක 6.6.3 පරිදි මූලික ඇගයීම් වාර්තා අනුමත කර ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පෙර යටිතල සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීමට රු.86,098,624 ක් වැය කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.
- 7.19 ඉහත ඡේද අංක 6.6.5 පරිදි ව්‍යාපෘතියේ මූලික වැඩ ආරම්භ කර නොතිබිය දී 2017 වර්ෂයේ දී නිවාස හා වාහන කුලිය සඳහා රු. 1,273,335 ක් වියදම් දරා තිබුණු බව හා 2016 වර්ෂයේ විසර්ජන ගිණුම අනුව වියදම් කළ රු.10,253,131 ක් හඳුනාගෙන නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.
- 7.20 ඉහත 6.6.1, 6.6.2 සහ 6.6.3 ඡේද හි සඳහන් පරිදි නියමිත පරිදි ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමත් අදාළ ඇස්තමේන්තුවට නියමිත වියදම් ශීර්ෂය යටතේ අනුමත කිරීමත්, ඇස්තමේන්තුවට අනුවම වියදම් කිරීමත් සිදු නොවන බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.
- 7.21 ඉහත සඳහන් 6.8 ඡේදයේහි සඳහන් පරිදි ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරා ගැනීමටත් ප්‍රථම සමාරම්භක උත්සවය සඳහා රු. 21,040,609ක වියදමක් වැය කිරීම නිශ්කාර්ය වියදමක් බව නිරීක්ෂණය විය.

8. නිර්දේශ

- 8.1 ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පවතින ගැටළු හඳුනාගෙන එම ගැටළු සඳහා ප්‍රසස්ථ වියදම් ලබා දීම තුළින් ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කළ යුතු වීම. (යොමුව 6.2.3 සහ 6.4 ඡේද)
- 8.2 දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරියේ දී මෙවැනි ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුකිරීමේ දී විධිමත් ක්‍රමවේදයන්ට අනුව හා විනිවිධභාවයකින් යුක්තව ප්‍රසම්පාදනය සිදු කිරීම. (යොමුව 6.4.2, 6.4.7 සහ 6.4.8 ඡේද)
- 8.3 ව්‍යාපෘතියට අදාළව පෞද්ගලික සමාගම වෙතින් ලබා ගැනීමට ගිවිසුම් ගත වී ඇති විවිධ වාර්තාවන් කඩිනමින් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම (යොමුව 6.5 ඡේදය)

- 8.4 ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමටත් පෙර ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කරන ලද මුදල් නිෂ්කාර්යය සහ අවිධිමත් ලෙස වියදම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කර බලා වගකිවයුතු පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම (යොමුව 6.6.4 සහ 6.6.5 ඡේද)
- 8.5 මෙම ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද වැව් 02 හි සහ අමුණෙහි පවතින ප්‍රතිසංස්කරණ අඩුපාඩු කඩිනමින් සකස් කිරීමට පියවර ගැනීම (යොමුව 6.7.1,6.7.2 සහ 6.7.3 ඡේද)
- 8.6 අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය පිළියෙළ කිරීමේ දී ජලාශවල ධාරිතාවය වැනි අදාළ කරුණු නිවැරදිව හඳුනාගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව හා නිවැරදි දත්ත සහ අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතු බව. (යොමුව 6.4.7 සහ 7.9 ඡේද)


 ඩබ්.පී.සී. වික්‍රමරත්න,
 විගණකාධිපති.

2020 ජූනි 09 දින

நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வழங்கல் முகாமைத்துவ அமைச்சின்கீழ் இயங்கும்
கும்புக்கன்னோயா நீர்தேக்க கருத்திட்டம் தொடர்பான விசேட கணக்காய்வு அறிக்கை

1. நிறைவேற்று சாராம்சம்

கும்புக்கன்னோயா அணைக்கட்டுக்கு மேற்புறமாக (Anicut)புத்தலை மொணராகலை A – 4 வீதி மற்றும் கும்புக்கன்னோயா சந்திக்கும் இடத்தில் கி.மீ.13.4 இற்கு மேற்புறமாக தண்ணீர் கன மீற்றர் 48 மில்லியன் ஆன (mcm 48)கொள்ளவினைக்கொண்ட நீர்தேக்கம் நிருமாணிப்பதற்காக 2011 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் 28 ஆந் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின்போது அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைவாக கருத்திட்டம் சுவிஸ் செலன்ஜ் முறையின்கீழ் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக China National Heavy Machinery Co operation (CNHMC) என்ற சீன கம்பெனியிடம் 2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 30 ஆந் திகதி கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த கையளிப்பில் உள்ள வெளிப்படைத்தன்மையும் முறையற்ற தன்மையும் குறிப்பிடப்பட்டு பொது மக்களின் முறைப்பாடொன்று மேன்மைதங்கிய சனாதிபதியிடம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவரின் கோரிக்கையினை கவனத்தில்கொண்டும் கணக்காய்வினால் அடையாளம் காணப்பட்ட தகவல்களைக்கொண்டும் இவ்வறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது.

அதன்படி மேற்கொண்ட பரிசோதனைகளுக்கமைவாக 04 வெளிநாட்டு கம்பெனிகளிடமிருந்து கிடைக்கப்பெற்றிருந்த ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடுகளை அறிவிக்கும் பிரேரணைகளை (EOI) கவனத்தில் கொள்ளாது மேற்படி கம்பெனியிடம் சுவிஸ் செலன்ஜ் முறைக்கு கும்புக்கன்னோயா நீர்தேக்க கருத்திட்டம் மற்றும் ஹெடூயா நீர்தேக்க கருத்திட்டம் என்பவற்றுக்கு சாத்தியவள ஆய்வை மேற்கொள்வதற்கு புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடுவதற்கான ஒப்பந்தம் 2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 30 ஆந் திகதி அளிக்கப்பட்டிருப்பினும், 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வரையிலும் கருத்திட்டத்தின் பணிகளை ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. அதேபோன்று கருத்திட்டம் தொடர்பாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சுற்றாடல் அறிக்கை, சமூக பொறுப்புகள் அறிக்கை மற்றும் சாத்தியவள அறிக்கை தயாரிப்பதற்கும் அரசாங்கத்தின் பணத்தை செலவிடப்பட்டு தனியார் நிறுவனங்களுடன் உடன்படிக்கை மேற்கொண்டிருந்ததுடன், உரிய காலப்பகுதி முடிவடைந்திருப்பினும், அவ்வறிக்கைகள் 2019 ஆம் ஆண்டு திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியிலும் வழங்கப்படவில்லை.

மேலும் கருத்திட்டத்தின் அடிப்படை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாது 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 30 ஆந் திகதியிலும் ரூபா. 108 மில்லியன் தொகையினை பயனின்றியும் முறையின்றியும் செலவிடப்பட்டிருந்தது. அதேபோன்று இந்த கருத்திட்டத்திற்கு சமமாக ரூபா. 86.09 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டு மேற்கொண்ட 02 குளங்களின் புனரமைப்பு நடவடிக்கைகள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தரத்தில் இல்லை என்பது 2019 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் மாதம் 19 திகதி மேற்கொண்ட பௌதீக பரிசோதனையின்போது அவதானிக்கப்பட்டது.

அதன்படி இக் கருத்திட்டம் நிருமாணிக்கப்படுவதன்மூலம் கிடைக்கப்பெறும் நலன்கள் தொடர்பாகவும், கருத்திட்டத்தின் தாக்கம் தொடர்பாகவும் நன்கு ஆராய்ந்து கருத்திட்டத்திட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்காக இங்கு நிருமாணிப்பு நடவடிக்கைகளை துரிதமாக ஆரம்பிக்கும் தகவுத்திறனை வலியுறுத்துகின்றேன்.

2. அறிக்கை வெளியிடப்படுவதன் பின்னணியும் இயல்பும்

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தால் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் கும்புக்கன்னோயா மற்றும் ஹொடலூயா ஆகிய நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களின் பொருட்டு ஒப்பந்தக்காரர் ஒருவரை தெரிவு செய்கையில், பின்பற்றப்படும் பெறுகை நடைமுறையில் நிலவிய பலவீனம் தொடர்பாக சனாதிபதி அவர்களுக்கு பொது மக்களின் முறைப்பாடொன்று (இணைப்பு 1) கிடைக்கப்பெற்றிருந்தது. குறித்த முறைப்பாடு தொடர்பாக மேலதிக விசாரணை மேற்கொள்ளும்படி அவரால் என்னிடம் முன்வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோளுக்கமைவாகவும், குறித்த பெறுகை செயற்பாட்டின் வெளிப்படைத்தன்மையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினையுடன்கூடிய நிலைமை காரணமாக இந்தக் கருத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்துகையில் பெறுகை செயற்பாட்டின்மீதான தாக்கம் தொடர்பாகவும் மேற்கொண்டு பரிசோதனை செய்தல் இவ்வறிக்கையின் நோக்கமாகும்.

3. பின்பற்றிய முறைமைகள்

3.1 பின்வரும் ஆவணங்களை பரிசோதனை செய்தல்

3.1.1 உரிய அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் மற்றும் தீர்மானங்கள்

3.1.2 கருத்திட்டத்திற்கான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கைகள்

- 3.1.3 வருடாந்த மதிப்பீடுகள் (2013 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரை)
- 3.1.4 நிறுவனம் பேணிச் செல்கின்ற கருத்திட்டம் தொடர்பான ஏனைய கடிதக் கோவைகள்
- 3.1.5 கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்புடையதான சாத்தியவள கற்கை அறிக்கை
- 3.2 ஏனைய பரிசோதனைகள்
- 3.2.1 கருத்திட்டத்தின் தற்கால நிலைமை தொடர்பான பௌதீக பரிசோதனை

4. கணக்காய்வு விடயவெல்லை

கருத்திட்டத்தின் பெறுகை செயற்பாடு,சுற்றாடல் தாக்கம் தொடர்பான ஆய்வு அறிக்கை பெற்றுக்கொள்ளுதல், நிருமாணிப்பு ஒப்பந்தக்காரர்களை தெரிவு செய்கையில் நேர்வரிசை அமைச்சின் கடமைப் பொறுப்புகளை மதிப்பிடுதல், கருத்திட்டத்தை ஆரம்பிப்பதன்ஊடாக மக்களுக்கு கிடைக்கப்பெற வேண்டிய நலன்களை அடையாளம் காணுதல் இவ்வறிக்கையின் விடயவெல்லையாகும்.

5. விடயவெல்லை வரையறுக்கப்படுதல்

இவ்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவதானிப்புகள்ஊடாக முடிவுகளை மேற்கொள்ளும்போது எனது விடயவெல்லை பின்வரும் மட்டுப்படுத்தல்-களுக்கு உட்பட்டதென வலியுறுத்தப்படுகிறது.

- 5.1 விடயத்துடன் தொடர்பான செயற்பாடு தொடர்பாக விசாரணை நடாத்தல், ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பணிகள் இடம்பெற்ற திகதி என்பவற்றுக்கிடையில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய காலவெல்லை இருத்தல்.
- 5.2 நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சினால் பேணிச் செல்கின்ற கடிதக்கோவைகள் மற்றும் ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள்மீது இவ்வறிக்கை தயாரிக்க வேண்டி ஏற்படுதல்.

5.3 கருத்திட்டத்தின் திட்டங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரக் குறிப்புகள் என்பவற்றை பரிசோதனை செய்வதற்கு, குறித்த விடயத்துடன் தொடர்புடைய காரணங்கள் தொடர்பாக விசேட அறிவு போதுமற்றதாக இருத்தல் மற்றும் அதற்காக நிபுணத்துவர்களின் உதவி பெற்றுக்கொள்வதற்கு முடியாதிருத்தல்.

5.4 ஹெடலூயா நீர்த்தேக்கத்தின் அடிப்படை ஆய்வு அறிக்கை தயாரிக்கும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்காதபடியால் அது தொடர்பாக பரிசோதனை செய்யாமை.

6. செயற்பாடு

6.1 கருத்திட்டம் தொடர்பான அறிமுகம்

6.1.1 கருத்திட்டம் நிருமாணிப்பதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள பிரதேசம் மற்றும் நீர்த்தேக்கத்தின் விஸ்தீரணம்

கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்கம் நிருமாணிப்பதற்காக கும்புக்கன்னோயா அணைக்கட்டுக்கு மேற்புறமாக புத்தல – மொணராகலை A- 4 வீதி மற்றும் கும்புக்கன்னோயா சந்திக்கும் இடத்தில் நீர் கன மீற்றர் 48 அளவிலான கொள்ளளவு மற்றும் 910 ஏக்கர் அளவினைக் கொண்ட நீர்த்தேக்கமும், ஹெடலூயாவை மறிக்கப்பட்டு நீர் கன மீற்றர் 147 மில்லியன் கொள்ளளவினைக் கொண்ட நீர்த்தேக்கமும் நிருமாணிப்பதற்கு முன்மொழியப்பட்டிருந்தது.

6.1.2 கருத்திட்டம் நிருமாணிப்பதற்கான நோக்கங்கள்

i. மொணராகலை மாவட்டத்தில் 4,280 ஹெக்டயார் புதிய காணிகள் மற்றும் 1,255 ஹெக்டயார்தற்போதுள்ள காணிகள் என்பவற்றுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல்.

ii. கரும்புச் செய்கையினை மேம்படுத்தி சீனி இறக்குமதி செலவினை குறைத்துக்கொள்ளுதல்.

iii. நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களில் உள்ள குறைந்த பயிர்ச் செய்கை விருத்தியினை 2.0 வரை மேம்படுத்தல்.

- iv. வருடாந்தம் கிகாவொட் 16 ஆன வலுசக்தியை உற்பத்தி செய்தல்
- v. மொணராகலை மாவட்டத்தில் 2050 ஆண்டில், வீடுகளுக்கும் கைத்தொழில்களுக்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் நீர்த் தேவையினை பூர்த்தி செய்தல்.
- vi. மொணராகலை மாவட்டத்தில் சுகாதாரம், போக்குவரத்து, கல்வி, சுத்திகரிப்பு மற்றும் வர்த்தக வசதிகள் போன்ற உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தல்.

6.2 கருத்திட்டத்திற்கான அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளுதல்

- 6.2.1 நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வழங்கல் முகாமைத்துவ அமைச்சர் அவர்களால் 2011 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் 19 ஆந் திகதிய மற்றும் அப/11/1851/508/037 ஆம் இலக்க “நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சுமூலம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள பாரிய / நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்கள் தொடர்பாகபத்தாண்டு அபிவிருத்தி திட்டம் ” என்ற தலைப்பில் அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனமொன்று (இணைப்பு 2) ஆக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. குறித்த விஞ்ஞாபனத்திற்கு 2011 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் 28 ஆந் திகதி அமைச்சரவை கூட்டத்தின்போது அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு 3)
- 6.2.2 அதற்கு 05 ஆண்டுகளுக்கு அண்மித்த காலப் பகுதியின் பின்னர் நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சர் அவர்களால் அபஇ/16/0986/729/077 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 26 ஆந் திகதி “மொணராகலை மாவட்டத்தில் கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்” என்ற தலைப்பில் அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனமொன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு 4)
- 6.2.3 அதன்படி குறித்த 6.2.2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்தில் உள்ளடக்கியுள்ள விடயங்களுடன் (அபஇ இலக்கம் 11/1851/508/034 தொடர்பான 2011 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் 28 ஆந் திகதிய அமைச்சரவை தீர்மானத்திற்கு ஏற்புடையதாக) நிதி அமைச்சர் அவர்களும் விவசாய அமைச்சர் அவர்களும் அவதானிப்புகளை கவனத்தில் கொண்டதன் பின்னர் 2016 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 07 ஆந் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பின்வருமாறு தீர்மானங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. (இணைப்பு 05)

- (i) மொணராகலை மாவட்டத்தில் உத்தேச கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக கொள்கையுடனான அனுமதி வழங்குதல் மற்றும்
- (ii) கருத்திட்டம் தொடர்பான சாத்தியவள ஆய்வை மேற்கொண்டதன் பின்னர், மிகவும் பொருத்தமான அபிவிருத்தி அக்கரைத்தாரர்களிடமிருந்து இப்பணியின் பொருட்டு வெளிநாட்டு நிதியினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி தேசிய கொள்கை மற்றும் பொருளாதார அமைச்சின் செயலாளரிடம் பணிக்கப்படுதல்.

6.3 கருத்திட்டத்திற்கான பிரேரணைகளை கோருதல்

கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்தின் பொருட்டு 04 வெளிநாட்டு கம்பெனிகளிடமிருந்து ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடுகளை அறிவிக்கும் பிரேரணைகள் கிடைக்கப்பெற்றிருப்பினும், குறித்த பிரேரணைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அந்த கம்பெனிகளிடம் நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சுமூலம் அல்லது ஏனைய நிறுவனங்களிடமிருந்து வேண்டுகோள் அல்லது அறிவிப்பு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது என்பதற்கான தகவல்கள், கணக்காய்விடம் சமர்ப்பித்த கடிதக்கோவைகளில் காணப்படவில்லை.

6.4 கருத்திட்ட பிரேரணைக்கான அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளுதல்

6.4.1 பின்வரும் வெளிநாட்டு கம்பெனிகளிடமிருந்து நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சிடம் ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடுகளை அறிவிக்கும் பிரேரணைகளை (EOI) கிடைக்கப்பெற்றிருந்தன.

நிறுவனம்	பிரேரணை வழங்கிய திகதி
-----	-----
1. Construction Engineering Company of China Railway No.05 Engineering Group Co. Ltd	2016 ஆகஸ்ட் 04 ஆந் திகதி
2. Power Construction corporation of China, LTD	2016 செப்டெம்பர் 02 ஆந் திகதி

3.	Hunan Construction Engineering Group Corporation	2016	நவம்பர் 08	ஆந் திகதி
4.	China National Heavy Machinery Corporation (CNHMC)	2017	பெப்ரவரி 20	ஆந் திகதி

6.4.2 குறித்த பிரேரணைகளுக்கிடையில் 2016 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் 02 ஆந் திகதி Power Contraction of China Ltd நிறுவனத்திடம் வழங்கிய EOI அறிக்கைபடி சமூக மற்றும் சுற்றாடல் தாக்கங்கள் தொடர்பான அறிக்கைகளையும் அவர்களின் செலவில் மேற்கொள்வதற்கு இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு 6)

6.4.3 நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வழங்கல் முகாமைத்துவ அமைச்சர் அவர்களால் 2017 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 09 ஆந் திகதிய அபஇ/17/0391/729/008 ஆம் இலக்க “ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடுகளை அறிவிக்கும் அறிக்கைக்காக அமைச்சரவை அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளுதல் - கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்” என்ற தலைப்பில் அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு 7)

6.4.4 மேற்படி 6.4.3 இலக்க பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விஞ்ஞாபனத்திற்கு 2017 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 28 ஆந் திகதிய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பின்வரும் தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

“ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடுகளை அறிவிக்கும் அறிக்கைக்காக அமைச்சரவை அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளுதல் - கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்” என்ற தலைப்பில் நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த 2017 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 09 ஆந் திகதிய விஞ்ஞாபனம் - (அப இலக்கம் 16/0986/729/017 தொடர்பான 2016 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 07 ஆந் திகதிய அமைச்சரவை தீர்மானத்திற்கு அமைவாக) மேற்படி விஞ்ஞாபனம் நிதி அமைச்சர் அவர்களின் அவதானிப்புகளுடன் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டது. இது தொடர்பாக கலந்துரையாடிய பின்னர், பின்வரும் தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளப்பட்டது. (இணைப்பு 08)

(i) நிதி அமைச்சர் அவர்களின் அவதானிப்புகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, அரசாங்கத்தின் பெறுகை திட்டம் - பகுதி 11 (1998) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைத்திட்டம், அமைச்சினால் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நிபந்தனைகளுக்கமைவாக, விஞ்ஞாபனத்தில்

இறுதி பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முதலாவது இரண்டு பிரேரணைகள் (02) பொருட்டு அனுமதி வழங்குதல் மற்றும்

(ii) அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்றாவது பிரேரணை தொடர்பில், அமைச்சரவையால் நியமனம் செய்த கலந்துரையாடல் உடன்படிக்கை குழு மற்றும் கருத்திட்ட குழு என்பவற்றை நியமனம் செய்யும் பொருட்டு அரசு நிதி திணைக்களத்திடம் முறையான கோரிக்கை முன்வைக்கும்படி நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயலாளருக்கு பணித்தல்.

6.4.5 அதன்படி 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 15 ஆந் திகதிய மற்றும் MIWRM/Irr/ISP/01/Kumbuk.oya ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சின் பதில் கடமையாற்றும் செயலாளரது கடிதத்தில் TOR மற்றும் பெறுகை கடித ஆவணங்களை பரிசோதனை செய்வதற்கு ஏற்புடையதாக 05 பேர்களைக் கொண்ட ஆலோசனை குழுவினை நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு 9).

6.4.6 2017 மே மாதம் 24 ஆந் திகதி CNHMC நிறுவனத்தால் EOI கடிதமும் அந்தக் கருத்திட்டத்தின் பொருட்டு கடன் நிதி வசதி அளிப்பதற்கு Industrial and Commercial Bank of China வங்கி விருப்பம் தெரிவித்த அறிவித்த கடிதமும் (இணைப்பு 10) மற்றும் மீண்டும் விருப்பமும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

6.4.7 அந்த ஆலோசனைகளின்படி உரிய வாறு தயாரிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம், நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வழங்கல் முகாமைத்துவ அமைச்சர் அவர்களால் அபடி 17/2716/729/029 இலக்கம் கொண்ட "கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் மற்றும் ஹெடலூயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் என்பன சுவிஸ் செலன்ஜ் முறையின்கீழ் (Swiss Challenge Method) நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக CNHMC உடன் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை மேற்கொள்வதற்கான அனுமதி பெற்றுக்கொள்வதற்காக 'CNHMC' கம்பெனியுடன் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை மேற்கொள்வதற்கு அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளுதல்" என்ற தலைப்பில் 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 24 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு 11) இந்த விஞ்ஞாபனத்தில் கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் மற்றும் ஹெடலூயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக சீனாவின் CNHMC கம்பெனியிடம் Swiss Challenge சுவிஸ் முறையின்கீழ் அடிப்படை ஆய்வு நடவடிக்கைகளை நிறைவேற்றப்பட்டு கருத்திட்ட பிரேரணை சமர்ப்பிப்பதற்கான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை மேற்கொள்வதற்கு பிரேரணை செய்யப்பட்டிருந்தது.

6.4.8 மேற்படி6.4.7 இல் விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் தொடர்பாக 2017 ஆம் ஆண்டு திசெம்பர் 12 ஆந் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின்போது (அப 16/0743/729/014 இலக்கம் தொடர்பான 2016 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 03 மற்றும் மேற்படி அப 16/0986/729/017 இலக்கம் தொடர்பான 2016 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 07 ஆந் திகதிய அமைச்சரவை தீர்மானங்களுக்கு ஏற்படையதாக மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சர் அவர்களதும் நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடாக அமைச்சர் அரக்ளதும் அவதானிப்புகளுடன் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு 12) மேலும் நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சர் அவர்களால் கும்புக்கன்னோயாநீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் மற்றும் ஹெடலூயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் என்பவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக சுவிஸ் செலென்ஜ் முறையின்கீழ்(Swiss Challenge Method)CNHMCகம்பெனியின் வேண்டுகோள்படி அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் சமர்ப்பிக்கும்படி வாய்மொழிமூலம் அறிவிக்கப்பட்டதாக 2017 ஆம் ஆண்டு செப்தெம்பர் மாதம் 13 ஆந் திகதிய குறிப்புமூலம் மேலதிக செயலாளரால் அமைச்ச செயலாளரிடம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு 13) அந்த குறிப்பு பிரகாரம் செயலாளரால் அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் தயாரிக்கும்படி ஆலோசனை வழங்கப்பட்டிருந்தது.

6.4.9 2016 ஆம் ஆண்டு திசெம்பர் 26 ஆந் திகதி வெளியிடப்பட்ட பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையில் தனியார் துறையின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்யும் கருத்திட்ட கோவைபடி சுவிஸ் செலென்ஜ் (Swiss Challenge) முறை பின்வருமாறு செயற்படவிருந்தது.

- i. தனிப்பட்ட தரப்பினரால் நேரடியாக பிரேரணை சமர்ப்பித்திருத்தல்.
- ii. அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக அப் பிரேரணை பொருத்தமானதென சம்பந்தப்பட்ட அமைச்ச செயலாளர் கருதினால் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருத்தல்.
- iii. விசேட கருத்திட்ட குழுவை நியமனம் செய்வதற்கு அரச நிதி திணைக்களத்திடம் வேண்டுகோள் முன்வைத்தல்.
- iv. கருத்திட்ட பிரேரணை பொருட்டு நியமனம் செய்த விசேட குழுவிடம் அமைச்ச செயலாளரால் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பித்தல்.
- v. அந்த விசேட குழுமூலம் கருத்திட்ட பிரேரணையின் பொருத்தமான தன்மையினை மதிப்பிடல்.

- vi. விசேட குழு கருத்திட்ட பிரேரணையாளர்களுடன் கலந்துரையாடி இணக்கப்பாட்டுக்கு வருதல்.
- vii. விசேட கருத்திட்ட பிரேரணையை அங்கீகரித்து போட்டியுடன்கூடிய பிரேரணைகளை கோரும்படி சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சிடம் ஆலோசனை வழங்குதல்.
- viii. விலை மனுக்களை மதிப்பிடுவதற்காக கருத்திட்ட குழுவினை நியமனம் செய்வதற்கு அரசு நிதி திணைக்களத்திடம் வேண்டுகோள் முன்வைத்தல்.
- ix. குறித்த விலை மனுக்களுக்கிடையில் மிகவும் போட்டியுடன்கூடிய விலை மனுவுடன், ஆரம்ப பிரேரணையை ஒப்பிட்டு பொருத்தமான பிரேரணையை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.

6.4.10 அப/17/2716/729/029 இலக்க மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் 12 ஆந் திகதி மேற்கொண்ட அமைச்சரவை தீர்மானம் பிரகாரம் நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வளங்கள் அமைச்சு CNHMC கம்பெனியுடன் 2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 30 ஆந் திகதி கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்கம் மற்றும் ஹெடலூயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் பொருட்டு சாத்தியவள ஆய்வை மேற்கொள்வதற்கு இணக்கம் தெரிவித்து புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை (இணைப்பு 14) மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

6.5 அடிப்படை ஆய்வு அறிக்கை தயாரித்தல்

6.5.1 சுற்றாடல் தாக்கங்கள் தொடர்பான மதிப்பீட்டு ஆய்வு அறிக்கைகள்

6.5.1.1 2013 ஆம் ஆண்டில் திணைக்களத்தால் மேற்கொண்டிருந்த சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்கையினை அடிப்படையாகக்கொண்டு சுற்றாடல் தாக்கங்கள் தொடர்பான ஆய்வறிக்கை தயாரிப்பதற்கு Infotechs IDEAS (PVT) LTD நிறுவனத்துடன், நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் 2017 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் 17 ஆந் திகதி ரூபா.5,499,000 ஆன தொகைக்கு உடன்படிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. இவ்வறிக்கை வழங்கும் திகதி 2018 ஆம் ஆண்டு சனவரி 22 ஆந் திகதி ஆகியதுடன், உரிய காலப்பகுதியினை நீடிக்கும் வாய்ப்புகளுக்கு உடன்படிக்கையில் இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு 15)

6.5.1.2 இந்த உடன்படிக்கை படி இவ்வறிக்கை வழங்க வேண்டிய திகதியை நீடிப்பதற்காக HO/CT/Kumbukkan Oya ReservoirProject /31- 000150-01-2017 ஆம் இலக்க மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச்மாதம்09 ஆந் திகதிய கடிதம்மூலம் (இணைப்பு 16) 2018 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 22 ஆந் திகதி வரையும்,DI/CTPT/CT/KumbukkanOya/159/2017 ஆம் இலக்க மற்றும் 2018 ஆகஸ்ட் மாதம் 16 ஆந் திகதிய (இணைப்பு 17) நீர்ப்பாசன பணிப்பாளரின் (ஒப்பந்தம் மற்றும் பெறுகை) கடிதம்மூலம் 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் 30 ஆந் திகதி வரையும் நீடிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. மூன்றாவது முறையாகவும் Infotechs IDEAS (PVT) LTDநிறுவனத்தால் 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 30 ஆந் திகதி வரை நீடிப்பு வழங்கும்படி திகதியற்ற 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் 20 ஆந் திகதிய கடிதம்மூலம் (இணைப்பு 18) மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தால் (பதில் கடமையாற்றும்) வேண்டுகோள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது. குறித்த திகதிகளை நீடிப்பதற்காக திணைக்களம் அனுமதி வழங்கியிருக்கவில்லை.

6.5.1.3 மேலும் சுற்றாடல் தாக்கங்களின் மதிப்பீட்டு அறிக்கை தயாரிப்பதற்காக உடன்படிக்கை மேற்கொண்ட தொகையில் 20% அதாவது ரூபா.1,099,800 தொகை 2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 09 ஆந் திகதி நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் சுற்றாடல் ஆய்வு பிரிவிடமிருந்துInfotechs IDEAS (PVT) LTDசெலத்தப்பட்டிருந்தது. இந்த உடன்படிக்கைக்கு ஏற்புடையதாக முதலாவது வரையுள் அறிக்கை மட்டும் 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் திணைக்களத்திடம் அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

6.5.2 சமூக தாக்கங்களை மதிப்பீடு செய்தல் அறிக்கை மற்றும் மீள குடியமர்த்தும் செயற்றிட்டம்.

6.5.2.1 கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்புடையதாக சமூக மதிப்பீட்டு மற்றும் மீள குடியமர்த்தல் செயற்றிட்டம் என்பவற்றுக்கு ஏற்புடையதாக 2018 ஆம் ஆம் ஆண்டு யூலை மாதம் 20 ஆந் திகதி Skills International (PVT) Ltd நிறுவனத்துடன் நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகத்தால்ரூபா.4,008,750 தொகைக்கு உடன்படிக்கை (இணைப்பு 19) மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. ஏற்புடைய உடன்படிக்கை பிரகாரம் சமூக தாக்கங்களை மதிப்பிடும் அறிக்கை மற்றும் மீள குடியமர்த்தும் செயற்றிட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 14 ஆந் திகதி வழங்குவதற்கு உரியதாக இருந்ததுடன், நாட்களை நீடிப்பதற்கான வாய்ப்புகளையும் உடன்படிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது.

6.5.2.2 மேற்படி அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்காக Skills International (PVT) Ltd நிறுவனத்தால் 2018 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 10 ஆந் திகதிய கடிதம் (இணைப்பு 20) சமர்ப்பிக்கப்பட்டு 2018 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 31 ஆந் திகதி வரை நீடிக்கும்படி நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகத்திடம் வேண்டுகோள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது. குறித்த வேண்டுகோளுக்காக நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளரின் (ஒப்பந்தம் மற்றும் பெறுகை) HO/CT/Kumbukkan oya/31/000168-2017 இலக்க மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 29 ஆந் திகதிய கடிதம்மூலம் (இணைப்பு 21) 2018 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் 31 ஆந் திகதி வரை ஒப்பந்த சேவைக் காலம் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது. 2019 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 18 ஆந் திகதி Skills International (PVT) Ltd நிறுவனத்தால் (இணைப்பு 22) இரண்டாவது முறையாகவும் 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 30 ஆந் திகதி வரை நாட்களை நீடிக்குமாறு நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகத்திடம் வேண்டுகோள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் Skills International (PVT) Ltd நிறுவனத்தால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட செயலாற்றுகை பிணை பத்திரம் மற்றும் முற்பணைப் பிணைப் பத்திரம் 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27 ஆந் திகதி வரை காலவதியாவதால், மேற்படி இரண்டு பிணைப் பத்திரங்களையும் இற்றைப்படுத்தி சமர்ப்பிக்கும்படி நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளரின் (ஒப்பந்தம் மற்றும் பெறுகை) DI/CTPT/CT/Kumbukkan oya/168/2017 இலக்க மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 22 ஆந் திகதிய கடிதம்மூலம் (இணைப்பு 23) Skills International (PVT) Ltd நிறுவனத்திடம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

6.5.2.3 திணைக்களத்தால் சமூக தாக்கங்களின் மதிப்பீட்டு அறிக்கை மற்றும் மீள குடியமர்த்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் பொருட்டு Skills International (PVT) Ltd நிறுவனத்திடம் 2018 செப்டெம்பர் 28 ஆந் திகதி உடன்படிக்கை தொகையில் 35 % அதாவது ரூபா.801,750 ம் மற்றும் 2019 மே மாதம் 25 ஆந் திகதி ரூபா .601,312 ம் என்ற வகையில் மொத்தம் ரூபா.1,403,062 ஐ செலுத்தப்பட்டிருந்தது. முதலாவது வரையுள் அறிக்கை 2019 மார்ச் மாதம் திணைக்களத்திடம் அனுமதிக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

6.5.3 சாத்தியவள ஆய்வறிக்கையின் பொருட்டு உடன்படிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்

6.5.3.1 2018 மார்ச் 30 ஆந் திகதி நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் CNHMC கம்பெனியுடன் கையொப்பமிடப்பட்ட உடன்படிக்கை பிரகாரம், உடன்படிக்கை காலம் 2018 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் 31 ஆந் திகதியில் முடிவடைவதுடன், தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் இருதரப்பு இணக்கப்பாட்டுடன் உடன்படிக்கை காலத்தை நீடித்துக் கொள்வதற்கு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

அதன்படி 2018 நவம்பர் 28 CNHMC நிறுவனத்தில் இலங்கையின் பிரதான பிரதிநிதியாளரால் முன்வைத்த வேண்டுகோளுக்கமைவாக (இணைப்பு 24) அமைச்சு செயலாளரின் MIWRM/Irr.Dev./WRP/07/KUM.Oya இலக்க மற்றும் 2019 சனவரி 07 ஆந் திகதிய கடிதம்மூலம் (இணைப்பு 25) 2019 ஏப்ரல் 30 ஆந் திகதி வரை உடன்படிக்கை காலம் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது.

6.5.3.2 2019 மேமாதம் 28 ஆந் திகதி CNHMC நிறுவனத்தில் இலங்கையின் பிரதான பிரதிநிதியாளரால் இரண்டாவது முறையாகவும் உடன்படிக்கை காலத்தை நீடிக்குமாறு வேண்டுகோள் முன்வைத்தமைக்கு அமைவாக (இணைப்பு 26) அமைச்சு செயலாளரின் MIWRM/Irr.Dev./WRP/07/KUM.Oya இலக்க மற்றும் 2019 மே மாதம் 31 ஆந் திகதிய கடிதம்மூலம் (இணைப்பு 27) 2019 நவம்பர் 30 ஆந் திகதி வரை உடன்படிக்கை காலம் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது.

6.5.3.3 மூன்றாவது முறையாகவும் உடன்படிக்கை காலம் நீடிக்குமாறு CNHMC நிறுவனத்தில் இலங்கையின் பிரதான பிரதிநிதியாளரால் 2019 ஒக்டோபர் 01 ஆந் திகதி மேற்கொண்ட வேண்டுகோள்படி (இணைப்பு 28) அமைச்சின் மேலதிக செயலாளரின் MIWRM/IRR.DEV/07/KUM.Oya இலக்க மற்றும் 2019 நவம்பர் மாதம் 01 ஆந் திகதிய கடிதம்மூலம் (இணைப்பு 29) உடன்படிக்கை காலம் 2020 மே 30 ஆந் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டிருந்தது.

6.5.3.4 CNHMC நிறுவனத்தால் 2019 செப்டெம்பர் 10 ஆந் திகதி சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்கையின் இறுதி திருத்தம் அமைச்சு செயலாளரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு 30) 2019 ஒக்டோபர் மாதம் 04 ஆந் திகதிய சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்கையின் மூன்றாவது திருத்தத்திற்கான தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு அறிக்கைபடி (இணைப்பு 31) சம்பந்தப்பட்ட அறிக்கையில் தொழில்நுட்ப ஆற்றல் தொடர்பாக குழு

திருப்தியடைந்திருந்ததுடன் பொருளாதார ஆற்றலுக்கமைவாக, மேலும் முழுமொத்த கருத்திட்ட செலவினை குறைக்கப்படுதல் பொருத்தமானதென குழுவின் கருத்து ஆகியது. தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக்குழுவின் திருத்தங்களும் பிரேரணைகளும் அமைச்சு மேலதிக செயலாளரின் MIWRM:Irr.Dev./WRP/07/KUM.Oyaஇலக்க மற்றும் 2019 ஒக்டோபர் மாதம் 11 ஆந் திகதிய கடிதம் (இணைப்பு 32) மூலம் CNHMCநிறுவனத்திடம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

6.6 கருத்திட்ட செலவினம்

- 6.6.1 2016 மே மாதம் 26 ஆந் திகதிய நீர்ப்பாசன அமைச்சர் அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம்படி கருத்திட்டமானது, நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்மின்சார உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி செலவினம் ரூபா. 27,690 மில்லியன் ஆகியதுடன், ஏனைய உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி செலவினம் ரூபா. 1,000 மில்லியன் அடங்கலாக முழுமொத்த கருத்திட்ட செலவினம் ரூபா. 32,397 மில்லியன் தொகையாகும். காணிகளை சுவீகரித்தல், நீர்த்தேக்கத்திற்கு உட்படும் பிரதேசத்தில் உள்ள மக்களையும், உத்தேச கால்வாய் பாதையில் நிருமாணிப்புகளின் பொருட்டு அகற்றப்படும் மக்களையும் மீள குடியமர்த்தல் செலவினமாக ரூபா. 1,800 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. கருத்திட்டத்தின் செலவினம் பின்வருமாறாகும்.

அட்டவணை இலக்கம் 01 – கருத்திட்டத்திற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செலவினம்

உள்ளடக்கம்	செலவினம் ரூபா.(மில் லியன்)
01. ஆரம்ப நடவடிக்கைகள்	500
02. அணைக்கட்டு நிருமாணித்தல்	11,926
03. தெற்கு கரையோர உட்பிரவேசிப்பு கட்டமைவுகளை நிருமாணித்தல்.	150
04. இடது கரையோர உட்பிரவேசிப்பு கட்டமைவுகளை நிருமாணித்தல்.	200
05. சுரங்கம் நிருமாணித்தல்	1,796
06. தெற்கு கரையோர மின்வலு நிலையம் நிருமாணித்தல்	550

07.	இடது கரையோர மின்வலு நிலையம் நிருமாணித்தல்	750
08.	தெற்கு கரையோர நீர்ப்பாசன முறைமையின் அபிவிருத்தி	430
09.	இடது கரையோர நீர்ப்பாசன முறைமையின் அபிவிருத்தி	1,800
10.	ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் அபிவிருத்தி	1,000
11.	காணி சுவீகரித்தல் மற்றும் மீள குடியமர்த்தல்	1,800
12.	பௌதீக ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கான ஒதுக்கீடுகள் (15%)	2,715
13.	பொறியியல் நிருவாகம்	1,810
14.	விலை ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கான ஒதுக்கீடுகள் (10%)	2,263
	மொத்தம் (பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட வரியற்ற)	27,690
	(பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட வரி (15%))	4,153
	தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் வரி (2%)	554
	முழு மொத்த கருத்திட்ட செலவினம்	32,397
		=====

6.6.2 கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் பொருட்டு 2013 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரை ரூபா.590,000,000ஆன ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன், (இணைப்பு 33) அந்தக் காலப் பகுதியில் வழங்கியிருந்த கட்டுநிதி ரூபா. 214,109,246 ஆகும். 2013 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் யூன் 30 ஆந் திகதி வரை மேற்கொண்ட செலவினம் ரூபா.168,570,409 ஆவதுடன், சுற்றாடல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை தயாரிப்பதற்காக குறித்த செலவினத்திற்கு மேலதிகமாக ரூபா.1,290,582 செலவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

6.6.3 மேற்படி ரூபா.168,570,409ஆன செலவில் கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்புடையதாக சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்கை, சுற்றாடல் தாக்கங்கள் தொடர்பான மதிப்பீட்டு அறிக்கை,(EIA),சமூக தாக்கங்கள் தொடர்பான மதிப்பீட்டு அறிக்கை (SIA)மற்றும் மீள குடியமர்த்தல் அறிக்கை (RAP) ஆகிய ஆய்வு அறிக்கைகளுக்கு ஏற்புடையதான இறுதி அறிக்கைகளை அங்கீகரித்து, கருத்திட்டம் அளிப்பதற்கு முன்னர் கருத்திட்டத்தின் கீழ்நீர்த்தாரை பிரதேசங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு ஏற்புடையதான 02 பிரதேச குளங்களான தெனகல்லந்த மற்றும் இத்தாகட்டுவ போன்ற குளங்களை மேம்படுத்துவதற்கு கருத்திட்டத்தில் ஒதுக்கீடு செய்த ஒதுக்கீடுகளிலிருந்து ரூபா.86,098,624 செலவிடப்பட்டிருந்தது.

6.6.4 2017 ஆம் ஆண்டு சனவரி 28 ஆந் திகதி நடைபெற்ற கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப வைபவத்தின் பொருட்டு ரூபா.698,937 ஆன தொகை மற்றும் கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்புடையதற்ற பணியான கொலெல்லாவத்தை கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப வைபவத்திற்காக ரூபா.1,121,290 தொகை, ஆய்வுகூட செலவுகள் மற்றும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களின் பாதுகாப்பாளர்களின் பொருட்டு செலுத்துவதற்கு ரூபா.625,956 தொகை என்ற வகையிலும், பிரதேச பொறியியலாளர் அலுவலகத்தில் கூற்றுலா விடுதிக்கு மற்றும் கேட்போர்கூடமொன்றை நிருமாணிப்பதற்கு ரூபா.8,898,181ம், பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் அலுவலகத்தில் பழைய கூற்றுலா விடுதியினை மேம்படுத்துவதற்கு ரூபா.673,705ம் என்ற வகையில் மொத்தம் ரூபா.11,319,132 ஆன தொகை கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்புடையதாக ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகளில் செலவிடப்பட்டிருந்தது.

6.6.5 2017 ஆம் ஆண்டில் கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்படாது, அந்த கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்புடையதான வீடு மற்றும் வாகன வாடகையாக ரூபா.1,273,335 ஆன செலவினை மேற்கொண்டிருந்ததுடன், 2016 ஆம் ஆண்டின் ஒதுக்கீட்டு கணக்குப்படி கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்திற்கு ரூபா.10,253,131 தொகை அடையாளம் காணப்படாத செலவுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

6.7 கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டத்திற்கு சமமாக அதனுடன் தொடர்புபடும் குளங்களை பழுதுபார்த்தல்.

6.7.1 தெனகல்லந்த குளத்தினை பழுதுபார்த்தல்

கும்புக்கன்னோயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்புடையதாக தெனகல்லந்த குளத்தினை பழுதுபார்க்கும் நடவடிக்கைகள் பொருட்டு ரூபா.77,073,033 ஆன செலவினை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. இந்தக் குளம் 560 ஏக்கர் அடி கொள்ளளவினைக் கொண்டிருந்ததுடன், ஏறத்தாழ 196 ஏக்கர் அளவில் வயல் காணிகளை பயிரிடுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்தது. இந்தக் குளத்தில் நிருமாணிப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக 2019 திசம்பர் 19 ஆந் திகதி மேற்கொண்ட பௌதீக கணக்காய்வு பரிசோதனையில் பின்வரும் விடயங்களை அவதானிக்கப்பட்டது.

6.7.1.1 வயல்களுக்கு நீர் வழங்குவதற்காக நிருமாணிக்கப்பட்டுள்ள மடைக்கதவுகள் உரிய தரத்திற்கமைவாக தயாரிக்கப்படவில்லை என்பதுடன், (புகைப்பட இலக்கம் 01) மடைக் கதவுகளை திறப்பதற்கும் மூடுவதற்கும் பயன்படுத்திய உலோகக் கம்பி (Rod) தரமின்றி நிருமாணித்திருந்தபடியால் மடைக் கதவு உரியவாறு இயங்கவில்லை. மேலும் மடைக் கதவுகளில் நீர் வழிந்தோடும் வடிநிலப் பகுதியினை (Basin) உரியவாறு நிருமாணிக்கப்படாமை காரணமாக மடைக்கதவுகளின் குளக்கட்டுக்கு கீழ்புறமாக இரு பக்கங்களிலும் அரிப்பு ஏற்பட்டிருந்ததுடன் (புகைப்படம் இலக்கம் 2) மடைக் கதவுகளில் நீர் வழிந்தோடும் வாய்க்கால் பாதைகளையும் அபிவிருத்தி செய்யப்படவில்லை.



தரத்திற்கு அமைவாக
நிருமாணிக்கப்படாத
மடைக் கதவுகள்
(புகைப்படம் இலக்கம் 01)



குளக் கட்டிற்கு கீழ்புறமாக
அரிப்பு ஏற்பட்டிருத்தல் மற்றும்
வாய்க்கால் பாதையினை
அபிவிருத்தி செய்யாமை.
(புகைப்பட இலக்கம் 02)

6.7.1.2 குளத்தின் வழிப்படலை அண்மித்து அமைந்துள்ள வீதியில் பிரயாணம் செய்கின்ற வாகனங்கள், குளக்கட்டின்மீது பயணிப்பதால் வழிப்படலைக்கு அருகாமையில் குளக்கட்டுகளில் அரிப்பு ஏற்பட்டிருந்ததுடன், (புகைப்படஇலக்கம் 03) குளக்கட்டின் வெளிப்புறப் பகுதியில்புற் கரண்களை நாட்டுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை. (புகைப்படஇலக்கம் 04)



வாகனங்கள் பயணிப்பதால் குளக்கட்டில் அரிப்பு ஏற்பட்டிருத்தல் (புகைப்பட இலக்கம் 03)



குளக்கட்டில் புற்தரை அமைக்கப்படாதிருத்தல் (புகைப்பட இலக்கம் 04)

மேலும் வழிப்படலை இரு பக்கங்களிலும் பாதுகாப்பு சுவர்கள் மற்றும் குளக்கட்டுகள் இணைகின்ற இடத்தின் நிருமாணிப்புகள் தரமற்றதால் குளத்தின் நீர் நிரம்பி வழிந்தோடும் சந்தர்ப்பங்களில் குளக்கட்டுகளில் அரிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. (புகைப்பட இலக்கம் 5) மேலும் குளத்தின் வழிப்படலைக்கு இடது புறமாக அமைந்திருந்தபாதுகாப்பு சுவர்களை (செதலி பெமி) நிருமாணிக்கும்போது தரத்திற்கு அமைவாக தயாரித்து புற கரண்களை நடுவதற்கு பணியாற்றியிருக்கவில்லை. (புகைப்படஇலக்கம் 06)



குளம் நீர் வழிந்தோடும் சந்தர்ப்பத்தில் குளக் கட்டில் அரிப்பு ஏற்படுதல் (புகைப்பட இலக்கம் 05)



தரமின்றி நிருமாணிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு சுவர்கள் (செதலி பெமி) (புகைப்பட இலக்கம் 06)

6.7.1.3 வழிப்படலை இருபக்கமும் பாதுகாப்பு வடிகால்கள் மற்றும் குளக்கட்டு இணையும் இடங்களை உரியவாறு நிருமாணிக்கப்படாமை காரணமாக குளத்தில் நீர் நிறைந்து வழிந்தோடும் சந்தர்ப்பங்களில் குளக்கட்டுகளில் அரிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. (புகைப்பட இலக்கம் 07)



தரமின்றி நிருமாணிக்கப்பட்ட வழிப்படலை இருபக்கமாகவும் பாதுகாப்பு வடிகால் மற்றும் குளக்கட்டு (புகைப்பட இலக்கம் 07)

6.7.2 இத்தாகடுவ குளத்தினை பழுதுபார்த்தல்

213 ஏக்கர் அடி கொள்ளவினைக் கொண்டுள்ள இத்தாகடுவ குளத்திலிருந்து ஏறத்தாழ 50 குடும்பங்கள் நலன்கள் பெறுவதுடன், 100 ஏக்கர் அளவிலான வயல்களை பயிரிடுவதற்கு தேவையான நீர் வழங்கும் ஆற்றல் உள்ளது. இந்தக் குளமும் கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டத்திற்கு சமமாக ரூபா.7,421,017 ஆன செலவினை மேற்கொண்டு பழுதுபார்க்கப்பட்டிருந்தது. 2019 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் 19 ஆந் திகதி இந்தக் குளத்தின் பழுதுபார்த்தல் நடவடிக்கைகளை பௌதீக ரீதியாக பரிசோதனை செய்கையில் பின்வரும் விடயங்களை அடையாளம் காணப்பட்டது.

6.7.2.1 குளக்கட்டு ஒரே தன்மையிலான அகலத்தைக் கொண்டு இருக்கவில்லை என்பதுடன், அளவை விலைப் பட்டியலில் உருப்படி இலக்கம் 09 இன்கீழ் குளக்கட்டின் வெளிப்புற சரிவில் சதுர மீற்றர் 6,330 அளவிற்கு புற் கரண்களை நட்டு வடிவமைப்பதற்கு ரூபா.1,899,417 ஆன தொகை ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததுடன். குளக்கட்டின் வெளிப்புற பகுதியில் புற் கரண்களை நட்டு உரியவாறு அமைக்கப்படவில்லை. (புகைப்பட இலக்கம் 8)



← தரமின்றி நிருமாணிக்கப்பட்டிருந்த குளக்கட்டின் வெளிப்புற பகுதி (புகைப்பட இலக்கம் 08)

மேலும் அளவை விலைப் பட்டியலில் உருப்படி இலக்கம் 12 இன்கீழ் குளத்தின் இடது மற்றும் வலது மடைக் கதவுகளை பழுதுபார்ப்பதற்காக ரூபா.1,500,000 ஆன மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டிருப்பினும், குளத்தின் வலது பக்க மடைக் கதவு பழுதுபார்க்கவில்லை என்பதுடன், மடைக்கதவின் நீர் வழிந்தோடும் வாய்க்கால் பாதையும் அபிவிருத்தி செய்யப்படவில்லை. (புகைப்பட இலக்கம் 09)



← வலது பக்க மடைக் கதவிலிருந்து நீர் வழிந்தோடும் வாய்க்கால் பாதை (புகைப்பட இலக்கம் 09)

6.7.2.2 குளத்தில் வலது பக்க மடைக்கதவுகளை பழுதுபார்ப்பதற்கு ஏற்புடையதாக தயாரிக்கப்பட்டிருந்த திட்டம் மற்றும் அளவை விலைப் பட்டியல்களின் பிரதிகள் சம்பந்தப்பட்ட கமநல அமைப்பிடம் வழங்கப்படவில்லை என்பதுடன், சம்பந்தப்பட்ட பழுதுபார்த்தல் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக கமநல அமைப்புகளை அறிவுறுத்தப்படவில்லை.

6.7.2.3 இத்தாக்கீடுவ குளத்தினை பழுதுபார்ப்பதற்காக செலவிடப்பட்ட ரூபா.7,421,017 ஆன செலவினத்திற்கு மேலதிகமாக ரூபா.13,405,611 ஆன பணத் தொகை பொறுப்புகளாக காட்டப்பட்டிருந்ததுடன், (இணைப்பு 32)அளவை விலைப் பட்டியலில் உருப் படிகள் 6 இன்கீழ் Supplying laying 285 Type 2.5 thrice of Geotextile fixing "T" type for steel bar for U/S before paching of Renometress சதுர மீற்றர் 5,490 அளவிற்காக ரூபா. 2,572,065 ஆன ஒதுக்கீடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. குளத்தினை நிருமாணிப்பதற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த செலவின் அறிக்கைகள் படி குறித்த அளவினைக் கொள்வனவு செய்தமைக்கான வவுச்சர்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என்பதுடன், குறித்த Geotextile உபயோகப்படுத்தப்பட்டது என்பதற்கு உறுதி வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

6.7.3 கும்புக்கன்னோயா சிறிய அணைக்கட்டினை புனரமைத்தல்

6.7.3.1 கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டத்தின்கீழ் கும்புக்கன்னோயா ஊடாக புத்தலை மொணராகலை வீதிக்கு கீழ் புறமாக அமைந்துள்ள கும்புக்கன்னோயா சிறு அணைக்கட்டினை புனரமைப்பதற்காக 03 மதிப்பீடுகளின் பொருட்டு 2018 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் 19 ஆந் திகதி அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. உரிய மதிப்பீடுகள் தொடர்பான விபரங்கள் பற்றிய அட்டவணை இலக்கம் 02 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

**அட்டவணை இலக்கம் 02 - கும்புக்கன்னோயா சிறிய அணைக்கட்டினை
புனரமைப்பதற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள்**

தொடர் இலக்கம்	செலவு விடயம்	மதிப்பீடுகளின் விபரம்	மதிப்பிடப்பட்ட தொகை (குத்தகை அடங்கலாக)	மேற்கொண்ட செலவினம் மற்றும் அதன் சதவீதம்
-----	-----	-----	-----	-----
			ரூபா.	ரூபா.
I.	282-2-3-17- 2105 (11)	Urgent Renovation mechanizing of Kumbukkanoya anicut flood Control and sit electing gate	14,719,000	10,312,432 (70%)
II.	282-2-3-17- 2105 (11)	Supplying and Fixing of Gear Motors and electrical Installation for Mechanical ofKumbukkanoya Anicut flood control and silt electing gates	3,598,000	2,727,460 (76%)
III.	282-2-3-17- 2105 (11)	Constriction of matter roof Hut for the protection of electro mechanical Horsting of pevces for Kumbukkanoyaanicut flood control and silt electing gates	6,151,000	5,685,157 (92%)
			----- 24,468,000 =====	----- 18,725,049 =====

6.7.3.2 மேற்படி உப இலக்கம் 1 இன் கீழ் அணைக்கட்டின் நுழைவாசல்களை பொருத்துவதற்கு தயாரிக்கப்பட்டிருந்த மதிப்பீடு ரூபா.14,719,000 ஆனதுடன், அதில் 70% அதாவது ரூபா. 10,312,432 ஆன தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. கொள்வனவு செய்திருந்த இரும்புகள் மற்றும் நிருமாணிப்பு பொருட்கள் கணக்காய்வ மேற்கொள்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலும் அவை சிறிய அணைக்கட்டின் அருகாமையில் முன்பொருத்தல் கொள்கிரிட் இடங்களில் வைக்கப்பட்டிருந்தன. (புகைப்பட இலக்கம் 10)



கும்புக்கன்னோயாவின் சிறிய அணைக்கட்டு நிருமாணிப்பதற்காக கொள்வனவு செய்த இரும்புகள் மற்றும் நிருமாணிப்பு பொருட்கள் (புகைப்பட இலக்கம் (10)

6.7.3.3 கும்புக்கன்னோயாவின் சிறிய அணைக்கட்டின் இரும்விலான நுழைவாசல்களை பொருத்தும் அலுவல் 2018 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், 2018 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் மாதமாகும்போது ஓராண்டுக்கு அதிகமான காலம் எடுத்திருப்பினும், அப்பணியை முடிவுறுத்தப்படவில்லை என்பதுடன், தொடர் இலக்கம் ii கு ஏற்புடையதாக மேற்கொண்ட செலவினங்களுள் மதிப்பீட்டுக்கு ஏற்புடையதற்ற கூட்டிணைப்பு அலுவலருக்கு செலுத்தப்பட்ட ரூபா.105,000 தொகையும் உள்ளடங்கியிருந்தது.

6.7.3.4 கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டம் பொருட்டு கூட்டிணைப்பு அலுவலரொருவரை நியமனம் செய்வதற்கு ஏற்புடையதாக அலுவலரிடம் வழங்கிய நியமனக் கடிதம் மற்றும் சேவை நிபந்தனைகள், கணக்காய்விடம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என்பதுடன், அவருக்கு செலுத்திய சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டத்தில் மேற்படி மதிப்பீட்டின் கீழ் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

6.7.3.5 மேற்படி தொடர் இலக்கம்iiiஇன்கீழ் தயாரிக்கப்பட்டிருந்த ரூபா. 6,151,000 தொகையிலான மதிப்பீடில் 2018 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் தொடக்கம் திசம்பர் மாதம் வரை ரூபா.2,727,460 செலவிடப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் 2019 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதியாகும்போது ஓராண்டுக்கு மேற்பட்ட காலம் எடுத்திருப்பினும், குறித்த கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்புடையதான வேலைகள் முடிவுறுத்தப்படவில்லை.

6.7.3.6 மேற்படி7.3.3 பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருத்திட்டத்தின் பொருட்டு அளவை விலைப் பட்டியல் இலக்கம் 3 இன்படி low speed Nisn torque (750w, 50 rpm, & 100Nm appr) reversible gear motor 06 கு ரூபா.1,752,000ஆன மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டிருப்பினும், குறித்த motor 06 பெளதீக ரீதியாக அவதானிப்பதற்கு சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. மேலும் மேற்படி 7.3.3 மதிப்பீட்டின்கீழ் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஒதுக்கீடுகளின் மதிப்பீட்டில் கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்புடையதல்லாத உபசரணை செலவினமாக ரூபா.150,216 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது.

6.8 கும்புக்கன்னோயா ஆரம்ப வைபவம்



6.8.1 2017 ஆம் ஆண்டு சனவரி 27 ஆந் திகதி கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப வைபவம் நடாத்தியிருந்ததுடன், இந்த வைபவம் பொருட்டு ரூபா.21,040,069 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது.

அட்டவணை இலக்கம் 03 - கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப வைபவத்திற்கு மேற்கொண்ட செலவினம்

செலவு விடயம்	செலவினம் மேற்கொண்ட அலுவலகம்	செலவினம்
-----	-----	-----
		ரூபா.
282-2-3-17-2105(11)	பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் அலுவலகம் - மொணராகலை	13,986,132
282-2-3-17-2105(11)	மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அலுவலகம் - மொணராகலை	731,140
282-2-3-17-2105(11)	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் - பிரதான அலுவலகம்	6,322,797
		21,040,609
		=====

6.8.2 மேற்படி அட்டவணை இலக்கம் 03 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செலவுகளில் நிலஅளவையாளர் திணைக்களத்திடம் நீர்த்தேக்கத்தின் காணிகளில் அளவையிடல் நடவடிக்கைகள் பொருட்டு செலுத்தப்பட்ட ரூபா.3,695,200 ஆன தொகை உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது.

6.8.3 மேற்படி ஆரம்ப வைவத்திற்கு கருங்கற்களிலான நினைவுச் சின்னம் தயாரிப்பதற்காக ரூபா.1,120,215 ஆன தொகை செலுத்தியிருந்ததுடன், குறித்த செலவில் கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டத்திற்கு உரியதற்ற கொலெல்லாவத்தை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப வைவம் பொருட்டு கருங்கற்களினால் நிருமாணிக்கப்பட்ட 02 நினைவுச் சின்னங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த இரண்டு நினைவுச் சின்னங்களும் கணக்காய்வு மேற்கொள்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலும் பொருத்தாது பிபில பிரதேச நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் அலுவலகப் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. (புகைப்பட இலக்கம் 11)



கருங்கற்களிலான நினைவுச் சின்னங்கள்
(புகைப்பட இலக்கம் 11)

6.8.4 நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சின்கீழ் கொலெல்லாவத்தை நீர்த்தேக்கம் நிருமாணப்பதற்கு அறிமுகப்படுத்தியிருந்த செலவு விடயம் 198-2-3-08-2506 (11) செலவு தலைப்பிற்காக, கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டத்திற்கு செலவினங்களைமேற்கொள்வதற்காக அறிமுகப்படுத்தியிருந்த செலவு விடயம் 282-2-3-17-2105(11) இன்கீழ் ரூபா.1,121,290 ஐ பிபில நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் அலுவலகத்தால் செலவினங்களை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

செலவு விடயம்	விபரம்	செலவினம்
-----	-----	-----
		ரூபா.
282-2-3-17-2105(11)	கொலெல்லாவத்தை நீர்த்தேக்கம் நிருமாணிக்கும் ஆரம்ப வைபவம்	1,121,290

7. அவதானிப்புகள்

7.1 மேற்படி 6.4.7 பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு சுவிஸ் செலென்ஜ் முறையின்கீழ் கருத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உடன்படிக்கை மேற்கொள்வதற்கென்றால் அதற்காக தனியார் துறையின் பிரேரணை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமாயினும், கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டம் பொருட்டு அவ்வாறு பிரேரணை சமர்ப்பிக்கப்பட்டதற்கான சாட்சிகள் கணக்காய்விடம் முன்வைக்கப்படவில்லை. ஆயினும், 6.2.1 பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களின்படி இந்த கருத்திட்டம் தொடர்பாக நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தால் திணைக்களத்து பத்தாண்டு திட்டத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டதாக அவதானிக்கப்பட்டது. அதன்படி இந்தக் கருத்திட்டம் சுவிஸ் செலென்ஜ் முறையின்கீழ் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக 6.3.9 பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவைகளை பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை என்பதை அவதானிக்கப்பட்டது.

7.2 மேலும் மேற்படி 6.4 பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு சுவிஸ் செலென்ஜ் முறையில் விசேட குழுமூலம் கருத்திட்டத்தின் பிரேரணை அங்கீகரிக்கப்பட்டு போட்டியுடன்கூடிய பிரேரணைகளை கோருவதற்கு ஏற்புடையதாக அமைச்சிடம் ஆலோசனை வழங்குவதற்கும், குறித்த விலை மனுக்களை மதிப்பீடு செய்து ஆரம்ப பிரேரணையுடன் ஒப்பிட்டு பொருத்தமான பிரேரணையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கைமேற்கொள்ள வேண்டுமாயினும், அவ்வாறு முறையான வகையில் உரிய ஒப்பந்தக்காரர்களை தெரிவு செய்யப்பட்டது என்பதற்கான விடயங்கள் கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்படவில்லை. மேலும் கும்புக்கன்னோயா மற்றும் ஹெடலூயா கருத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடுகளை அறிவிக்கும் பிரேரணைகளை சமர்ப்பிக்கும் பிரேரணைகளுக்கு 04 நிறுவனங்களிடமிருந்து EOI அறிக்கைகள் வழங்கியிருந்தபோதிலும், 6.4.8 பந்தியின்படி அவற்றை CNHMC நிறுவனத்தின் வேண்டுகோள் பிரகாரம் அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் தயாரிப்பதற்கு அப்போதிருந்த விடய பொறுப்பு அமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருப்பதாக குறிப்பொன்று கடிதக் கோவையிலிருந்து அவதானிக்கப்பட்டது. அதன்படி

சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரரை தெரிவு செய்வதில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் தற்போதுள்ள முறையான முறைகளை பின்பற்றப்படவில்லையென அவதானிக்கப்பட்டது.

7.3 மேற்படி 6.5.1 மற்றும் 6.5.3 ஆகிய பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு சுற்றாடல் ஆய்வு தாக்கங்கள் தொடர்பான அறிக்கை மற்றும் சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்கை பெற்றுக்கொள்வதற்காக தனியார் துறை நிறுவனங்களுடன் உடன்படிக்கை மேற்கொண்டிருப்பினும், குறித்த உடன்படிக்கை மேற்கொண்ட திகதிகளின்படி அறிக்கைகளை வழங்குவதற்கு அந்த தனியார் துறை நிறுவனங்கள் தவறியிருந்தன. கருத்திட்டத்தின் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்க முடியாமைக்கான காரணங்களில் இவையும் அடங்குகின்றன என்று அவதானிக்கப்பட்டது.

7.4 மேற்படி 6.4.10 பிரகாரம் 2018 மார்ச் 30 ஆந் திகதி சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரரான CNHMC நிறுவனத்துடன் கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டத்தின் சாத்தியவள ஆய்வினை மேற்கொள்வதற்கு இணக்கம் தெரிவிப்பதற்காக உடன்படிக்கை மேற்கொண்டிருப்பினும், குறித்த உடன்படிக்கை மேற்கொண்ட காலவெல்லை பல சந்தர்ப்பங்களில் நீடிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், 01 ஆண்டும் 09 மாதங்கள் கடந்திருப்பினும், 2019 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் 31 ஆந் திகதி வரை கருத்திட்டத்தின் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

7.5 அவ்வாறு கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப வேலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் மேற்படி 6.6.4 பந்தியில் உள்ளவாறு ரூபா. 11 மில்லியன் தொகையும், அடிப்படை மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளை அங்கீகரிப்பதற்கு முன்னர் நீர்த்தாரை பிரதேசங்களின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு ரூபா.86 மில்லியன் தொகையும் செலவிடப்பட்டிருந்தது. மேற்படி 6.6.5 பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு கருத்திட்டம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்புடையதற்ற அலுவல்களின் பொருட்டு ரூபா.11.5 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டிருந்ததும் அவதானிக்கப்பட்டது. அதன்படி இந்தக் கருத்திட்டம் பொருட்டு ஒதுக்கப்பட்ட பணத் தொகை முறையற்ற வகையிலும் பயனற்ற வகையிலும் பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது.

7.6 மேற்படி 6.4.2 பந்தி பிரகாரம் முறையான வகையில் கருத்திட்ட பிரேரணைகளை கோருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாமை காரணமாக கருத்திட்டத்தின் சாத்தியவள ஆய்வறிக்கைக்கு மேலதிகமாக ஏனைய அடிப்படை மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இலங்கை அரசாங்கத்திடம் ரூபா.2,502,942 தொகை செலவிட நேரிட்டுள்ளது.

- 7.7 மேற்படி 6.6.4 மற்றும் 6.6.5 ஆகிய பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு கருத்திட்டம் ஆரம்பிப்பதற்கு ஏற்புடையதாக அடிப்படை அறிக்கை பொருட்டு அனுமதி பெறுவதற்கும் முன்னர், அதாவது சுற்றாடல் அறிக்கை, சமூக தாக்கங்கள் மதிப்பீட்டு அறிக்கை மற்றும் சாத்திய வள ஆய்வு அறிக்கை மதிப்பீடுவதற்கும் முன்னராக கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப வைபவம் பொருட்டு மதிப்பீடுகளை தயாரித்து அங்கீகரித்துக் கொள்ளாது ரூபா. 22.5 மில்லியன் தொகையினை செலவிடப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் குறித்த வைபவம் நடாத்திய திகதியாகும்போது ஒப்பந்தக்காரர் தெரிவு செய்தலை முடிவுறுத்துவதற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை. குறித்த செலவிற்குள் ஏனைய கருத்திட்டமொன்றின் கடமைப்பொறுப்புகள் பொருட்டு செலவிடப்பட்ட செலவுகளும் உள்ளடங்குவதாக அவதானிக்கப்பட்டது.
- 7.8 கும்புக்கன்னோயா கருத்திட்டத்திற்கு சமமாக 6.7.1, 6.7.2 மற்றும் 6.7.3 பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு குளங்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளை புனரமைப்பதற்காக ரூபா.94 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டிருப்பினும், குறித்த செலவுகள் தேவைக்கமைவாகவும் உரிய தரங்களுக்கமைவாகவும் மேற்கொள்ளப்படவில்லையென 2019 திசம்பர் 19 ஆந் திகதிய பெளதீக பரிசோதனை மேற்கொள்கையில் கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்பட்டது.
- 7.9 மேற்படி பந்தி இலக்கம் 6.4.7 படி 2017 நவம்பர் 24 ஆந் திகதி கும்புக்கன்னோயா மற்றும் ஹெடலூயா நிருமாணிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கிய அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்தில் ஹெடலூயா நீர்த்தேக்கத்தில் நீர் கொள்ளளவு மீற்றர் கியுப் 147 மில்லியன் வரை இருப்பினும், குறித்த தொகை சரியானதல்ல என அவதானிக்கப்பட்டது.
- 7.10 மேற்படி பந்தி இலக்கம் 6.4.8 மற்றும் 6.4.9 பந்திபடி சுவிஸ் செலென்ஜர் முறையின்கிழ் கருத்திட்டமொன்று நடைமுறைப்படுத்துவதற்கென்றால் தனியார் துறையிடமிருந்து நேரடியாக கருத்திட்ட பிரேரணை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமாயினும், இந்தக் கருத்திட்டத்தில் அவ்வாறு பிரேரணை சமர்ப்பிக்கப்படவில்லையென அவதானிக்கப்பட்டது.
- 7.11 மேற்படி பந்தி இலக்கம் 6.4.1இன்படி பல கம்பெனிகளால் EOI கிடைக்கப்பெற்றிருப்பினும், கருத்திட்டம் பொருட்டு குறித்த நிறுவனங்களிடமிருந்து பிரேரணைகளை கோரி பிரேரணைகளை மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்தியிருக்கவில்லை.

- 7.12 மேற்படி பந்தி இலக்கம் 6.4.8இன்படி சுவிஸ் செலென்ஜ் முறையின்கீழ் நேரடியாக கருத்திட்டத்தை அடையாளம் காணப்பட்டு பிரேரணை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமாயினும், இந்தக் கருத்திட்டம் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தால் அடையாளம் காணப்பட்டு பத்தாண்டு அபிவிருத்தி திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள பிரேரணையென அவதானிக்கப்பட்டது.
- 7.13 மேற்படி பந்தி இலக்கம் 6.4.9 இன்படி சுவிஸ் செலென்ஜ் முறைக்கு கருத்திட்டம் வழங்குவதற்கு, குறித்த 6.4.9 பந்தி பிரகாரம் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை என்று அவதானிக்கப்பட்டது.
- 7.14 மேற்படி பந்தி இலக்கம் 6.4.8 இன்படி சுவிஸ் செலென்ஜ் முறையின்கீழ் கும்புக்கன்னோயா மற்றும் ஹெடலூயா நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவதனைCNHMCநிறுவனத்திடம் வழங்க முடியுமானவாறு, விடய பொறுப்பு அமைச்சர் அவர்களால் அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் தயாரிக்கும்படி அறிவித்ததாக குறிப்பொன்று கடிதக்கோவையில் இருந்ததென அவதானிக்கப்பட்டது.
- 7.15 மேற்படி பந்தி இலக்கம் 6.5.1இன்படி சுற்றாடல் ஆய்வு தாக்கங்கள் தொடர்பான அறிக்கை தயாரித்தல் 2018 சனவரி 22 ஆந் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் முடிவுறுத்த வேண்டுமாயினும், 2019 செப்டெம்பர் மாதம் வரையிலும் முதலாவது வரையுள் அறிக்கை மட்டும் வழங்கியிருந்ததாக அவதானிக்கப்பட்டது.
- 7.16 மேற்படி பந்தி இலக்கம் 6.5.2 படி சமூக தாக்கங்களை மதிப்பிடும் அறிக்கை மற்றும் மீள குடியமர்த்தும் செயற்றிட்டம் 2018 ஒக்டோபர் 14 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் வழங்குதல் வேண்டுமாயினும், 2019 மார்ச் மாதமாகும்போது முதலாவது வரையுள் அறிக்கை மட்டும் வழங்கியிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.
- 7.17 மேற்படி பந்தி இலக்கம் 6.5.3இன்படி சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்கை வழங்கும் காலம் 2018 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் முடிவுறுத்த வேண்டுமாயினும், முன்றாவது முறையாக நீடிக்கையில் அறிக்கை வழங்கும் காலம் 2020 மே மாதம் 30 ஆந் திகதி வரை வழங்கியிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.
- 7.18 மேற்படி பந்தி இலக்கம் 6.6.3இன்படி அடிப்படை மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளை அங்கீகரிக்கப்பட்டு கருத்திட்டம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் கீழ்நீர்த்தாரைகளின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு ரூபா.86,098,624 ஐ செலவிடப்பட்டிருந்ததாக அவதானிக்கப்பட்டது.

7.19 மேற்படி பந்தி இலக்கம் 6.6.5இன்படி கருத்திட்டத்தின் அடிப்படை வேலைகளை ஆரம்பிக்காது இருக்கையில் 2017 ஆம் ஆண்டில் வீடுகள் மற்றும் வாகன வாடகையாக ரூபா. 1,273,335 ஐ செலவிடப்பட்டிருந்ததெனவும் 2016 ஆம் ஆண்டில் ஒதுக்கீட்டு கணக்கு படி செலவிடப்பட்ட ரூபா.10,253,131 ஐ அடையாளம் காணப்படவில்லையெனவும் அவதானிக்கப்பட்டது.

7.20 மேற்படி 6.6.1, 6.6.2மற்றும் 6.6.3பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு உரிய மதிப்பீடுகளை தயாரித்தலும், அதன்படி மதிப்பீடுகளை செலவின தலைப்பின்கீழ் அங்கீகரிக்கப்படுதலும், மதிப்பீடுகளுக்கமைவாகவே செலவினங்களை மேற்கொள்ளுதலும் நடைபெறவில்லையென கணக்காய்வின்போது அவதானிக்கப்பட்டது.

7.21 மேற்படி 6.8 பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு கருத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக உரிய ஒப்பந்தக்காரரை தெரிவு செய்தலும்,முதலாவது ஆரம்ப வைபவத்திற்காக ரூபா. 21,040,609ஆன தொகை செலவிடுதலும் பயனற்ற செலவினமென அவதானிக்கப்பட்டது.

8. பரிந்துரைகள்

8.1 கருத்திட்டம் ஆரம்பிப்பதற்குள்ள பிரச்சினைகளை அடையாளம் காணப்பட்டு அந்த பிரச்சினைகளின் பொருட்டு சிறந்த தீர்வுகளை வழங்குவதன் ஊடாக கருத்திட்டத்தின் நிருமாணிப்பு நடவடிக்கைகளை துரிதமாக ஆரம்பித்தல் வேண்டும். (தொடர் 6.2.3 மற்றும் 6.4 பந்திகள்)

8.2 திணைக்களத்தால் எதிர்வருங் காலத்தில் பெறுகை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கையில் முறையான முறைகளுக்கமைவாகவும் வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் பெறுகைகளை மேற்கொள்ளுதல். (தொடர் 6.4.2, 6.4.7 மற்றும் 6.4.8)

8.3 கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்படையதான தனியார் கம்பெனியிடம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு உடன்படிக்கை மேற்கொண்டுள்ள பல்வேறு அறிக்கைகளை துரிதமாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல். (தொடர் 6.5 பந்தி)

- 8.4 கருத்திட்டம் ஆரம்பித்தற்கு முன்னர் கருத்திட்டம் பொருட்டு ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தொகை பயனற்ற மற்றும் முறையற்ற வகையில் செலவிடுதல் தொடர்பாக பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு பொறுப்பு கூற வேண்டிய நபர்கள் தொடர்பில் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல். (தொடர் 6.6.4 மற்றும் 6.6.5 பந்திகள்)
- 8.5 இந்தக் கருத்திட்டத்திற்கு சமமாக புனரமைக்கப்பட்ட 02 குளங்கள் மற்றும் இணைப்பில் உள்ள புனரமைப்பு குறைப்பாடுகளை துரிதமாக தயாரித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் (தொடர் 6.7.1,6.7.2 மற்றும் 6.7.3 பந்திகள்)
- 8.6 அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் தயாரிக்கும்போது நீர்த்தேக்கங்களில் கொள்ளளவு போன்ற ஏற்புடைய விடயங்களை சரியாக அடையாளம் காணுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் சரியான தகவல்களையும் தேவையான தகவல்களையும் உள்ளடக்குதல் வேண்டும்.(தொடர் 6.4.7 மற்றும் 7.9 பந்திகள்)

ஒப்பம்./டபீள்யூ. பி. சி. வீக்ரமரத்ன.
கணக்காய்வாளர் தலைமை அபிபதி

டபீள்யூ.பி.சி. வீக்ரமரத்ன

கணக்காய்வாளர் தலைமை அபிபதி

2020 யூன் 09 திகதி

Special Audit Report on the Kumbukkan Oya Reservoir Project implementing under the Ministry of Irrigation and Water Resources Management

1. Executive Summary

The Approval of the Cabinet of Ministers had been given at the Meeting held on 28 September 2011 for the construction of a reservoir with a capacity of 48 million cubic meters (48 mcm) of water above 13.4 km at the intersection of Buttala Moneragala A - 4 Road and Kumbukkan Oya over the Kumbukkan Oya Anicut. Accordingly, this Project had been handed over to the Chinese Company called China National Heavy Machinery Co-operation (CNHMC) on 30 March 2018 to implement under the Swiss Challenge System. A public representation had also been received to His Excellency the President stating the transparency and informality of this handing over and this report was prepared considering of his request and also based on the information identified by the audit.

Even though the relevant contract to enter into a Memorandum Of Understanding to carry out the feasibility study had been awarded on 30 March 2018 for the Kumbukkan Oya Reservoir Project and Heda Oya Reservoir Project to the above mentioned Company as per the Swiss Challenge System by ignoring the Expression on Interest (EOI) received from 04 foreign companies as per the inspections carried out accordingly, the Project works had not been commenced even by November 2019. Similarly, it had also been entered into agreements with private institutions incurring government funds to prepare the Environment Report, Social Responsibility Report and Feasibility Study Report to be obtained in respect of the Project and even though the deadline had expired, the reports had not been provided even by 31 December 2019 .

Nearly an expense of Rs. 108 million had been incurred unproductively and improperly by 30 November 2019, even without carrying out the preliminary work on the Project. Similarly, it was observed in the physical examination conducted on 19

December 2019 the reconstruction works carried out in respect of the 02 tanks incurring a sum of Rs. 86.09 million in line with this Project was lack of expected quality.

Accordingly, it is emphasized that the importance of commencing of construction works as soon as possible to meet the anticipated objectives of the Project conducting a proper study of the benefits receive from the construction of this Project and also the impacts of the Project .

2. Background and Nature of Issuing of the Report

A public representation (Annexure 1) had been received to the President regarding the deficiency in procurement process adopted in selecting a contractor for the Kumbukkan Oya and Heda Oya Irrigation Projects expected to be implemented by the Irrigation Department. In response to a request made by him to me to conduct further examination into the said representation and due to the problematic situation arisen in respect of the transparency of the procurement process, the objective of this report is to further examination on the impact of the procurement process on the implementation of this Project.

3. Methodologies Followed

3.1 Checking of the following documents

3.1.1 Relevant Memorandums and Decisions of Cabinet of Ministers

3.1.2 Memorandums of Understanding with regard to the Project

3.1.2 Annual Estimates (From the year 2013 to 2019)

3.1.3 Other files conducting by the Institute with regard to the Project

3.1.4 Feasibility Study Report of the Project

3.2 Other Examinations

3.2.1 Conduct Physical examination on the current status of the Project

4 Audit Scope

The scope of this report is the procurement process of the Project, obtaining environmental impact study reports, evaluating the role of the Line Ministry in selecting construction contractors and identifying the benefits to the public by initiating the Project.

5 Limitation of Scope

It is emphasized that the scope is subjected to the following restrictions in reaching conclusions through observations made in this report .

- 5.1 Existence of a considerable time range in between the date of commencement of the examination in respect of the subjective process and the date of commencement of the work.
- 5.2 This report has to be prepared based on the information on files and documents maintained by the Department of Irrigation and the Ministry of Irrigation and Water Resources Management.
- 5.3 Lack of the knowledge of experts in the subject matter in relation to check the design and technical specifications of the Project and the inability of obtaining the assistance of experts to do so.
- 5.4 Since it had not commenced the preparation of Preliminary Study Reports of Heda Oya Reservoir, not conducting examination on it.

6 Process

6.1 Introduction of the Project

6.1.1 Proposed Project Area and Expansion of the Reservoir

It had been proposed for the construction of Kumbukkan Oya Reservoir with a capacity of 48 million cubic meters of water above 13.4 km at the intersection of Buttala Moneragala A - 4 Road and Kumbukkan Oya over the Kumbukkan Oya Anicut and a Reservoir with 910 acres in extent and a Reservoir by crossing Heda Oya with a capacity of 147 million cubic meters of water.

6.1.2 Objectives of Construction of the Project

- i. Irrigation to 4,280 hectares of new lands and 1,255 hectares of existing lands in the Moneragala District.
- ii. Minimizing the import cost of sugar by promoting sugarcane cultivation.
- iii. Uplifting of low cultivation intensity existing in Irrigation Schemes up to 2.0
- iv. Generating 16 GW of power annually.
- v. Meet the anticipated indoor and industrial water demand in the Moneragala District in the year 2050
- vi. Development of infrastructure facilities such as health, transport, education, sanitation and trade facilities in the Moneragala District.

6.2 Obtaining Approval for the Project

- 6.2.1 A Memorandum of Cabinet of Ministers (Annexure 2) No. අමප/11/1851/508/037 dated 19 September 2011 titled “Ten Year Development Plan on Major / Medium Scale Irrigation Projects Proposed by the Ministry of Irrigation and Water Resources Management” had been presented by the Ministry of Irrigation and Water Resources Management . It had been stated in the Annexure to the Memorandum about the Kumbukkan Oya Reservoir Project. The approval had been given to that Memorandum by the Cabinet of Ministers at its meeting held on 28 September 2011 . (Annexure 3)
- 6.2.2 Nearly after a 05 years period, the Minister of Irrigation and Water Resources Management had presented a Memorandum of Cabinet of Ministers (Annexure 4) No. අමප/16/ 0986/729/077 on 26 May 2016 titled "Kumbukkan Oya Reservoir Project in Moneragala District".
- 6.2.3 Accordingly, after consideration of the matters consisted in the Memorandum of Cabinet of Ministers referred to 6.2.2 above with the observations of the Minister of Finance and the Minister of Agriculture (in relation to the Decision of Cabinet of Ministers No. අමප/11/1851/508/034 dated 28 September 2011) and the following decisions were entered into at the Meeting of Cabinet of Ministers held on 07 June 2016. (Annexure 5)
- (i) Granting Approval as Policy for the Implementation of the proposed Kumbukkan Oya Reservoir Project in Moneragala District and
 - (ii) After conducting a Feasibility Study on the Project, the Secretary to the Ministry of National Policy and Economic Affairs should be ordered to take necessary steps to obtain foreign funds from the most appropriate development partners for this purpose.

6.3 Requesting Proposals for the Project

Even though proposals had been received from 04 foreign companies Expression of Interest for the Kumbukkan Oya Reservoir Project, the information that the submission of a request or a notice through the Ministry of Irrigation and Water Resources Management or any other institution to obtain such proposals to those companies had not been consisted in the files furnished to audit.

6.4 Obtaining Approval for Project Proposals

6.4.1 The Proposals to Expression Of Interest (EOI) had been provided to the Ministry of Irrigation and Water Resources Management by the following foreign companies.

Institution	Date of Suggestions Provided
-----	-----
1. Construction Engineering Company of China Railway No.05 Engineering Group Co. Ltd	04 August 2016
2. Power Construction Corporation of China, LTD	02 September 2016
3. Hunan Construction Engineering Group Corporation	08 November 2016
4. China National Heavy Machinery Corporation (CNHMC)	20 February 2017

6.4.2 As per the EOI Report issued by Power Contraction of China Ltd. on 02 September 2016 out of those proposals, it had been agreed to prepare the Social and Environmental Impact Assessment Reports also from their own expenditure. (Annexure 6)

6.4.3 The Memorandum of Cabinet of Ministers No. අම/17/0391/729/008 of 09 February 2017 titled “Obtaining Cabinet Approval for the Report of Expression of Interest - Kumbukkan Oya Reservoir Project” had been issued by the Minister of Irrigation and Water Resources Management . (Annexure 7)

6.4.4 It had been entered in to the following Decision at the Meeting of Cabinet of Ministers held on 28 February 2017 for the Memorandum referred in Paragraph 6.4.3 above.

Memorandum dated 09 February 2017 submitted by the Minister of Irrigation and Water Resources Management titled “Obtaining the Approval of the Cabinet of Ministers for the Report of Expression of Interest - Kumbukkan Oya Reservoir Project” (Relating to the Decision of Cabinet of Ministers No. අම/16/0986/729/017 dated 07 June 2016) . The above Memorandum was taken into consideration with the observations of the Minister of Finance. After making discussions with regard to this matter, the following decisions were made. (Annexure 8)

- (i) Granting approval for the first two (02) proposals mentioned in the last Paragraph of the Memorandum, as per the observations made by the Minister of Finance subjected to the condition that the Ministry should comply with the guideline shown in Government Tender Procedure - Part II (1998) and
- (ii) To direct the Secretary to the Ministry of Irrigation and Water Resources Management to make a formal request to the Department of Public Finance to appoint a Cabinet appointed Negotiation Committee and a Project Committee with respect to the third proposal contained therein.

6.4.5 Accordingly, an Advisory Committee (Annexure 9) consisted of 05 members had been appointed to examine TOR and procurement documents by the letter of the Acting Secretary of the Ministry of Irrigation and Water Resources Management No. MIWRM / Irr / ISP / 01 / Kumbuk. Oya dated 15 March 2017 .

6.4.6 The Expression of Interest had been made again with an EOI letter by the CNHMC Company on 24 May 2017 and a letter of consent of the Industrial and Commercial Bank of China (Annexure 10) to provide loan and financing for the Project.

- 6.4.7 The Memorandum of Cabinet of Ministers No. අමප 17/2716/729/029 dated 24 November 2017 that was properly prepared as per that instructions titled “Obtaining the approval for entering into a Memorandum of Understanding with CNHMC for the Implementation of Kumbukkan Oya Reservoir Project and Heda Oya Reservoir Project under Swiss Challenge Method” had been furnished. (Annexure 11) In this Memorandum it had been proposed to enter into a Memorandum of Understanding for conducting a preliminary study and submitting a project proposal to CNHMC, China under the Swiss Challenge for the implementation of Kumbukkan Oya Reservoir Project and Heda Oya Reservoir Project.
- 6.4.8 It had been considered in respect of the matters set forth in the Memorandum 6.4.7 above with regard to the Decisions of the Cabinet of Ministers taken at the Cabinet Meeting held on 12 December 2017 , No. අමප 16/0743/729/014 of 03 May 2016 and No. අමප16/0986/729/017 of above dated 07 June 2016 with the observations of the Minister of Mahaweli Development and Environment and the Minister of Finance and Media (Annexure 12) . Further, the Additional Secretary had informed the Secretary of the Ministry in a note dated 13 September, 2017 a verbal notice was given by the Minister of Irrigation and Water Resources Management to submit the Memorandum of Cabinet of Ministers as per the request made by the CNHMC Company to implement the Swiss Challenge Method to implement the Kumbukkan Oya Reservoir and the Heda Oya Reservoir Project. (Annexure 13) Accordingly, the Secretary had instructed to prepare the Memorandum of Cabinet of Ministers as per that Note.
- 6.4.9 As per the Code of Infrastructure Development Projects of the Private Sector in the Procurement Guidelines issued on 26 December 2016 ,the Swiss Challenge should have been implemented as follows.
- i. Submission of a direct proposal by a private party.
 - ii. If the relevant Secretary of the Ministry considers that the proposal is suitable for development purposes, prepare for acceptance.
 - iii. Requesting the Department of Public Finance to appoint a Special Projects Committee.

- iv. Submission of the Project Proposal to the Special Committee appointed with the recommendation of the Secretary to the Ministry.
- v. Evaluate the suitability of the Project Proposal by that Special Committee.
- vi. Being agreed by carrying out discussion with Project Proposer of the Special Committee.
- vii. Advise the relevant Ministry on calling for competitive proposals by approving the Project Proposal by the Special Committee.
- viii. Requesting the Department of Public Finance to appoint a Project Committee to evaluate the bid.
- ix. Accept the more suitable offer comparing the original proposal with the most responsive bid out of those bids.

6.4.10 The Ministry of Irrigation and Water Resources Management signed a Memorandum of Understanding (Annexure 14) with CNHMC Company providing consent to conduct a Feasibility Study for the Kumbukkan Oya Reservoir Project and the Heda Oya Reservoir Project on 30 March 2018 in terms of the Decision of the Cabinet of Ministers No. අම/17/2716/729/029 dated 12 December 2016 .

6.5 Preparation of Preliminary Study Reports

6.5.1 Environmental Impact Assessment Study Reports

6.5.1.1 The Director General of Irrigation had entered in to an agreement with Infotechs IDEAS (PVT) LTD amounting to Rs. 5,499,000 on 17 October 2017 for the preparation of Environmental Impact Assessment Report based on the Feasibility Study Report carried out by the Department in the year 2013 . The date of submission of this report was 22 January 2018 and it had been agreed with the extension of the respective period. (Annexure 15)

6.5.1.2 As per this agreement, extensions had been granted to extend the date of the submission of report from 22 May 2018 by the letter HO/CT/Kumbukkan Oya Reservoir Project /31- 000150- 01-2017 dated 09 March 2018 (Annexure 16) and up to 30 September 2019 by the letter No. DI/CTPT/CT /Kumbukkan Oya/159/2017 dated 16 August 2018 (Annexure 17) of Director of Irrigation (Contract & Procurement) . Infotechs IDEAS (PVT) LTD had requested the Acting Director General (Additional) of the Department of Irrigation (Annexure 18) by letter dated 20 September 2019 to grant an extension to 30 November 2019 for the third time. The Department had not given approval for the extension of those dates.

6.5.1.3 Further, a sum of Rs . 1,099,800 or 20 per cent of the contract amount had been paid for the Infotechs IDEAS (PVT) LTD by the Division of Environmental Studies of the Department of Irrigation on 09 March 2018 to prepare the Environmental Impact Assessment Report. Only the first draft report with relevant to this Agreement had been submitted to the Department for approval in September 2019.

6.5.2 Social Impact Assessment Report and Resettlement Action Plan

6.5.2.1 Director General of Irrigation had entered in to an agreement to a value of Rs. 4,008,750 with Skills International (PVT) Ltd. on 20 July 2018 (Annexure 19) for the Social Assessment Report and Resettlement Action Plan related to Kumbukkan Oya Reservoir Project. The Social Impact Assessment Report and the Resettlement Action Plan had to be delivered on 14 October 2018 in accordance with the agreement and the opportunities for day extensions had also included in the agreement.

6.5.2.2 The Skills International (PVT) Ltd. had submitted a letter (Annex ure20) on 10 October 2018 requesting the Additional Director General of the Department of Irrigation to extend it up to 31 December 2018 for the submission of the above report. The contract period had been extended up to 31 December 2018 by the Director of Irrigation (Contract and Procurement) by the letter No. HO / CT / Kumbukkan oya /

31 / 000168-2017 dated 29 November 2018 (Annexure 21) for that request. The Skills International (PVT) Ltd. had requested (Annexure 22) the Director General of Irrigation for the second time on 18 October 2019 to extend up to 30 November 2019. However, since the performance guarantee and advance guarantee offered by Skills International (PVT) Ltd. expires on 27 November 2019, Skills International (PVT) Ltd. had been informed by the Director of Irrigation (Contract & Procurement) No. DI / CTPT / CT / Kumbukkan oya / 168/2017 dated 22 October 2019 (Annexure 23) to update and submit the above two guarantees.

6.5.2.3 A total of Rs. 1,403,062 or 35 per cent had been paid to the Skills International (PVT.) Ltd. as Rs. 801,750 on 28 September 2018 and a sum of Rs. 601,312 on 29 May 2019 respectively out of the contracted amount for the preparation of Social Impact Assessment Report and Resettlement Report by the Department. The first draft report had been submitted to the Department in March 2019 for the approval.

6.5.3 Agreement on Feasibility Study Report

6.5.3.1 As per the agreement signed with the Secretary of the Ministry of Irrigation and Water Resources Management and CNHMC Company on 30 March 2018, the contract period ends on 31 December 2018 and the extension of the contract period had been allowed, with the consent of both parties where necessary. Accordingly, the contract period had been extended up to 30 April 2019 by the letter of the Secretary to the Ministry No. MIWRM/ Irr.Dev./WRP /07 /KUM.Oya dated 07 January 2019 (Annexure 25) on the request made by the Chief Representative of CNHMC Company Sri Lanka on 28 November 2018 (Annexure 24).

6.5.3.2 The contract period had been extended up to 30 November 2019 by the letter of the Secretary to the Ministry No. MIWRM/Irr.Dev./WRP/07/KUM.Oya dated 31 May 2019 (Annexure 27) on the request of Chief Representative of the CNHMC Company Sri Lanka to extend the contract period for the second time(Annexure 26).

6.5.3.3 The contract period had been extended up to 30 May 2020 by the letter of the Additional Secretary of the Ministry NO. MIWRM / IRR.DEV / 07/ KUM.Oya dated 01 November 2019 (Annexure 29) on the request of Chief Representative of the CNHMC institution Sri Lanka to extend the contract period for the third time (Annexure 28) On 01 October 2019 .

6.5.3.4 CNHMC Company had submitted the final revision of the Feasibility Study Report to the Secretary to the Ministry on 10 September 2019. (Annexure) . According to the Technical Evaluation Committee Report for the Third Amendment to the Feasibility Study Report dated 04 October 2019 (Annexure 31) the Committee was satisfied with the technical feasibility of the respective report and the Committee was of the view that it was appropriate to further reduce overall project costs with regard to the economic viability. Amendments and proposals of the Technical Evaluation Committee had been informed to the CNHMC Company by the Letter No. MIWRM: Irr.Dev./WRP/ 07 / KUM.Oya dated 11 October 2019 (Annexure 32) of the Additional Secretary of the Ministry.

6.6 Expenditure of the Project

6.6.1 As per the Memorandum of Cabinet of Ministers submitted by the Minister of Irrigation on 26 May 2016 the expenditure for irrigation and hydropower infrastructure development of the Project is Rs.27,690 million and the total Project Cost is Rs.32,397 million including the cost of other infrastructure development amounting Rs.1,000 million . A sum of Rs.1,800 million was allocated for the land acquisition & construction of proposed canal area to resettle the people who have to be evicted. The Project Cost can be divided as follows.

Table 01 - Estimated Cost of the Project

Component	Expenditure Rs. (Million)
-----	-----
01. Preliminary Work	500
02. Dam Construction	11,926
03. Construction of Right Bank inlet	150
04. Construction of Left Bank inlet	200
05. Construction of the Tunnel	1,796
06. Construction of Right Bank Power Plant	550
07. Construction of Left Bank Power Plant	750
08. Development of Right Bank Irrigation System	430
09. Development of Left Bank Irrigation System	1,800
10. Development of Other Infrastructure	1,000
11. Land Acquisition and Resettlement	1,800
12. Provision for Physical Variation (15%)	2,715
13. Engineering Administration	1,810
14. Allocation for Price Variation (10%)	2,263
Total (free of Value Added Tax)	27,690
Value Added Tax (15%)	4,153
Nations Building Tax (2%)	554
Total Project cost	32,397
	=====

6.6.2 The provision amounted to Rs.590,000,000 had been allocated from the year 2013 to 2019 for the Kumbukkan Oya Reservoir Project (Annexure 33) and the imprest provided during that period was Rs.214,109,246 . The expenses incurred from the year 2013 to 30 June 2019 had been a sum of Rs.168,570,409 and in addition to that a sum of Rs.1,290,582 had been incurred for the preparation of Environmental Assessment Report.

6.6.3 A sum of Rs.86,098,624 that had been incurred from the provisions made available for the Project for the development of 02 regional tanks namely Thenagallanda and Ittekatuwa Tanks which were involved in the development of downstream of the Project before awarding the Project by approving final reports relating to preliminary study reports such as Feasibility Study Report of the Kumbukkan Oya Reservoir Project, Environmental Impact Assessment Report (EIA), Social Impact Assessment Report (SIA) and Resettlement Assessment Report (RAP) had been included within the expense of Rs.168,570,409 above.

6.6.4 A total Rs. 11,319,132 had been incurred out of the provisions made available with regard to the Kumbukkan Oya Reservoir Project as a sum of Rs. 698,937 for the Inaugural Ceremony of Kumbukkan Oya Reservoir Project on 28 January 2017 and a sum of Rs. 1,121,290 for the Inaugural Ceremony of the Kollelawatte Project, which was not related to the functions of the Project, Rs. 625,956 to pay as the laboratory expenses and the security of the Hon. Minister, Rs. 8,898,181 construction of circuit bungalow and auditorium of Regional Irrigation Engineer's office, and a sum of Rs. 673,705 to improve the old circuit bungalow of the office of Regional Irrigation Engineer.

6.6.5 Despite the initial work on the Kumbukkan Oya Reservoir Project had not been commenced in the year 2017, a sum of Rs. 1,273,335 had been incurred as housing and vehicle rentals pertaining to the project and an unidentified expenditure Rs. 10,253,131 had been incurred for the Kumbukkan Oya Reservoir Project as per the Appropriation Accounts of the year 2016 .

6.7 Repairs of Tanks in parallel to the Kumbukkan Oya Project

6.7.1 Reconstruction of Thenagallanda Tank

The reconstruction works of Thenagallanda Wewa pertaining to the Kumbukkan Oya Reservoir Project had been carried out incurring a sum of Rs. 77,073,033 . The Tank had a capacity of 560 acre feet and about 196 acres of paddy fields were

expected to be harvested. The following observations were made at the physical examination carried out on 19 December 2019 in respect of the construction works of this Tank.

- 6.7.1.1 The Sluice Gutter to irrigate the paddy fields was not up to standard (Photograph No. 1) and due to the poor quality of the iron rod which uses for opening and closing the sluice gates, the door was not properly functioned . Further, due to improper preparation of basin for the flow of water from the sluice gate, the bottom of the sluice tank was eroded on either side (Photograph No. 2) and the canal, which flows from the sluice, had also not been developed.



The Sluice not built to stipulated standard (Photograph No. 01)



Erosion Occurred below the tank Bund and not Developing of canal (Photograph No. 02)

6.7.1.2 Due to vehicles moving on the tank bund where the lane located near the tank spill gate, the tank bund near the spill gate had been eroded and (Photog osion below the tank bund and not development raph No. 03) actions had not been taken to apply turf on the outer downstream of the tank bund . (Photograph No. 04)



← Erosion of tank bund due to vehicle movement (Photograph No 03)



← Not applying turf on the tank bund (Photograph No 04)

Further, due to the construction point where the safety bund joined and tank bund joined on both sides of the spill gates was not in proper standard at the instance of overflowing of the tank, the bund had been eroded. (Photograph No 05) Further, the turf had not been applied in a proper standard in constructing the saddle dam downstream at the left side of the sluice gate of the tank. (Photograph No 06)



← Erosion of the Tank Bund at the instance of overflowing the Tank
Photograph No 05



← Saddle Dam not constructed in stipulated standard
(Photograph No 06)

- 6.7.1.3 Due to improper construction of joints in safety poles and the tank bunds on both sides of the spill gate, the tank bund had been eroded when the tank was overflowing. (Photograph No. 7)



Guiding Wall and tank bund not constructed to stipulated standard on both sides of the spill gate (Photograph No. 7)

6.7.2 Reconstruction of Iththekaduwa Wewa

About 50 beneficiary families were benefited from the Iththekaduwa Tank which had spread over 213 acre feet capacity and it can irrigate to cultivate about 100 acres of paddy land. This tank had also been reconstructed by incurring a sum of Rs.7,421,017 in concurrence with Kumbukkan Oya Project. It was able to identify the following matters during the physical examination conducted in respect of the reconstruction of this Tank on 19 December 2019 .

6.7.2.1 The tank bund was not uniform in width and a sum of Rs. 1,899,417 had been allocated to set turf in the area of 6,330 square meters on the outer downstream of the Tank bund under Bill of Quantity Item No. 09 and the turf was not properly laid out on the outer downstream of the Tank .



← Outer downstream of the tank bund not constructed to stipulated standard. (Photograph No. 8)

Further, although the estimates amounted to Rs. 1,500,000 had been prepared to repair the left and right sluices of the Tank under the Item No. 12 of Bill of Quantity, the south sluice of the Tank had not been repaired and the canal, which flows from the sluice, had also not been developed. (Photograph No. 9)



← The canal where the water flows from the south sluice (Photograph No. 9)

6.7.2.2 Copies of plans and Bills of Quantity prepared pertaining to the repair of the south sluice of the Tank had not been given to the relevant farmer organization and the Farmers' organizations had not been made aware of the respective repairs.

6.7.2.3 A sum of Rs. 13,405,611 had been shown as the liabilities (Annexure 32) in addition to the expenditure amounted Rs. 7,421,017 incurred to reconstruction of the Ittekatuwa Tank and a sum of Rs. 2,572,065 had been made available for 5,490 square meters as Supplying laying 285 Type 2.5 thrice of Geo textile fixing “T” type for steel bar for U/S before paching of Renometress under Bill of Quantity Item 6 . According to the expenditure reports submitted for the construction of the Tank the vouchers had not been submitted for the purchase of that amount and a confirmation had not been furnished whether the Geo textile was used .

6.7.3 Reconstruction of Kumbukkan Oya Anicut

6.7.3.1 The approval had been given on 19 October 2018 for 03 Estimates for the reconstruction of Kumbukkan Oya Anicut which is located below the place of Buttala Monaragala Road across the Kumbukkan Oya under Kumbukkan Oya Project. The details of respective estimates are shown in Table 02 .

Table No. 02 - Estimations for Reconstruction of Kumbukkan Oya Anicut

Serial No.	Object	Description of Estimate	Estimated Amount (Including Tax)	Expenditure incurred and its percentage
-----	-----	-----	-----	-----
			Rs.	Rs.
I.	282-2-3-17-2105 (11)	Urgent Renovation of Kumbukkanoya anicut flood Control and sit electing gate	14,719,000	10,312,432 (70%)

II.	282-2-3-17- 2105 (11)	Supplying and Fixing of Gear Motors and electrical Installation for Mechanical of Kumbukkanoya Anicut flood control and silt electing gates	3,598,000	2,727,460 (76%)
III.	282-2-3-17- 2105 (11)	Constriction of matter roof Hut for the protection of electro mechanical Horsting of pevces for Kumbukkanoya anicut flood control and silt electing gates	6,151,000	5,685,157 (92%)
			----- 24,468,000 =====	----- 18,725,049 =====

6.7.3.2 Estimation prepared for fixing and installing gates of Anicut under Annexure 1 above was Rs. 14,719,000 and a sum of Rs. 10,312,432 or 70 per cent out of that had been spent. Iron and construction materials purchased had already been stored in the pre-casting concrete yards even by the time of the audit. (Photograph No. 10)



**Iron and construction materials purchased for the construction of
Kumbukkan Oya Anicut (Photograph No. 10)**

- 6.7.3.3 Installation of Iron Gates at Kumbukkan Oya Anicut had been commenced in October 2018 and although more than a year had elapsed by December 2018 , that work was not completed and within the expenditure incurred in connection with Serial No.-ii above, a sum of Rs. 105,000 paid to a Coordinating Officer which was not applicable to the Estimate had been included.
- 6.7.3.4 A letter of appointment and terms of service issued to the officer relating to the appointment of a Coordinating Officer for the Kumbukkan Oya Project were not submitted to the audit and the salary and allowances paid to him had been spent under the above estimate of the Kumbukkan Oya Project.
- 6.7.3.5 Out of the Estimate amounted to Rs. 6,151,000 prepared under Serial No. iii above, a sum of Rs. 2,727,460 had been incurred from October 2018 to December 2019 . However, although more than one year period had elapsed by 17 December 2019 the works related to that Project had not been completed.
- 6.7.3.6 Even though the estimates amounted to Rs. 1,752,000 for low speed Nisn torqve (750w, 50 rpm, & 100Nm appr) reversible gear motor 06 had been prepared as per the Bill of Quantity No. 3 for the Project mentioned in Paragraph 7.3.3 above, were not furnished to observe physically. Further, a sum of Rs. 150,216 had been spent as entertainment expenses which was not pertaining to the Project Estimate by the allocation made under the Estimate 7.3.3 above.

6.8 Inaugural Ceremony of the Kumbukkan Oya Project

- 6.8.1 The Inaugural Ceremony of the Kumbukkan Oya Project had been held on 27 January 2017 and a sum of Rs. 21,040,069 had been spent for this ceremony .

Table No. 03 – Expenditure Incurred on Inaugural Ceremony of the Kumbukkan Oya Project

Obect -----	Office of Expenditure Incurred -----	Expenditure Rs. -----
282-2-3-17-2105(11)	Office of Regional Irrigation Engineer - Moneragala	13,986,132
282-2-3-17-2105(11)	Office of the Provincial Director of Irrigation - Moneragala	731,140
282-2-3-17-2105(11)	Department of Irrigation - Head Office	6,322,797
		----- 21,040,609 =====

6.8.2 A sum of Rs. 3,695,200 paid to the Department of Survey for surveying the Reservoir Land had been consisted within the expenditure stated in the above Table No.03 .

6.8.3 A sum of Rs. 1,120,215 had been paid to prepare the commemorative plaques made of granite for the above opening ceremony and within that expenditure, two commemorative plaques which were made of granite for the Inaugural Ceremony of Kolellawatta Reservoir but not entitled in the Kumbukkan Oya project had been consisted. These 02 plaques had been kept in the Office premises of Divisional Irrigation Engineer, Bibile without being fixed up at the instance of the audit.



Commemorative plaques made of granite (Photograph 11)

6.8.4 A sum of Rs. 1,121,290 had been spent under the expenditure Object 282-2-3-17-2105 (11) from the Irrigation Engineer's Office Bibile which was allocated to incur the cost of the Kumbukkan Oya Project, for the Expenditure Object 198-2-3-08-2506 (11) introduced for the construction of the Kollellawatte Reservoir under the Ministry of Irrigation and Water Resources Management.

Object	Description	Expenditure
-----	-----	-----
		Rs.
282-2-3-17-2105(11)	Inaugural Ceremony of construction of Kolellawatta Reservoir	1,121,290

7. Observations

7.1 Even though if a project needs to enter an agreement to be implemented under the Swiss Challenge system, a proposal from the private sector should have to be submitted as stated in Paragraph 6.4.7 above, the evidences of submission of such a proposal for the Kumbukkan Oya project had not been furnished to audit. However, it was observed that the Department of Irrigation had identified this Project in the Ten Year Plan of the Department as per the matters stated in the Paragraph 6.2.1 . Accordingly, it was observed that the requirements of the Paragraph 3.9 had not been fulfilled to implement this Project under the Swiss Challenge System.

- 7.2 Further, although actions should be taken to advise the Ministry on the approval of the Project Proposal and to call competitive Bids by a Special Committee and to evaluate the Bids and to accept suitable proposal comparing with the original proposal and the Swiss Challenge System as stated in Paragraph 6.4 above, the audit did not observe that the relevant contractor had been selected in such a formal manner. Further, despite the EOI Reports had been obtained from 04 institutions for Expressions on Interest to implement the Kumbukkan Oya and Heda Oya projects, a note was found in the file, the Cabinet Memorandum was submitted by the then Minister in charge of the subject at the request of CNHMC Company as stated in Paragraph 6.4.8 . Accordingly, it was observed that there was no transparency in the selection of the respective contractor and the proper procedures had not been followed.
- 7.3 Even though it had been entered in to agreements with private institutions to obtain the Environmental study Impact Report as per Paragraph 6.5.1 and 6.5.3 above , the private institutions had failed to provide reports as of the date of the agreement . It was observed that these factors were also the mainly attributed for the inability to commence the Project.
- 7.4 Although it had been entered in to an agreement to grant the consent to carry out a Feasibility study in Kumbukkan Oya Project on 30 march 2018 with the CNHMC ; the respective contractor as per Paragraph 6.4.10 above , that contracted period had been extended on several occasions and even though 01 year and 09 months had elapsed, arrangements had not been made to commence the works of the Project even by 31 December 2019.
- 7.5 About an expenditure of Rs. 11 million even before commencing preliminary works on the Project as per Paragraph 6.6.4 above and about a sum of Rs. 86 million to perform downstream development works even before to approve preliminary evaluation reports had been incurred. Making of an expenditure about Rs. 11.5 million for the purposes not related to the Project prior to the commencement of the

- Project as per Paragraph 6.6.5 above was observed as well. Accordingly, it was observed that the funds allocated for this Project had been used in an informal and ineffective manner.
- 7.6 In addition to the Feasibility Report of the Project, the Government of Sri Lanka had to spend a sum of Rs. 2,502,942 to obtain the other preliminary evaluation reports due to the failure to call up Project proposals properly as per the Paragraph 6.4.2 above .
- 7.7 Before the approval is granted for the Preliminary Reports on the commencement of the Project or before evaluating the Environment Report, Social Impact Assessment Report and Feasibility Study Reports, as per Paragraph 6.4.7 above it was observed that about an expenditure of Rs. 22.5 million had been incurred without obtaining approval by preparing Estimates for the Inaugural Ceremony of the Project . Further ,actions had not been taken to complete the selection of the contractor by the date of the event. It was observed that the expenses incurred for the work of another project was also included in these expenses incurred.
- 7.8 Even though about a sum of Rs. 94 million had been incurred for the reconstruction of tanks and the anicut as shown in the Paragraphs 6.7.1 and 6.7.2 and 6.7.3 above in parallel with the Kumbukthanmbaya Project , it was observed at physical examination held on 19 December 2019 that the expenditure had not been made in accordance with the requirements and the stipulated standards.
- 7.9 Even though it had been stated that the water capacity of the Heda Oya Reservoir was 147 million cubic meters in the Memorandum of Cabinet of Ministers for the construction of Kumbukkan Oya and Hada Oya on 24 November 2017 as per Paragraph 6.4.7 above, it was observed that the capacity was not correct.
- 7.10 Although a project proposal should be forwarded directly from the private sector in order to implement a project under the Swiss Challenger system as per Paragraph 6.4.8 and 6.4.9 above , it was observed that no such proposal had been submitted in this Project.

- 7.11 Even though EOI had been received from several companies as per Paragraph 6.4.1 above, the Project proposals were not evaluated inviting the project proposals from those institutions in order to the Project.
- 7.12 Although the proposal should be submitted without directly identifying the Project under the Swiss Challenge system as per Paragraph 6.4.8 above, it was observed that this Project was a proposal identified by the Department of Irrigation and consisted in the Ten Year Development Plan.
- 7.13 It was observed that requirements that have to be fulfilled in accordance with Paragraph 6.4.9 above were not completed in order to provide the Project to the Swiss Challenge System .
- 7.14 It was observed that a note on file stated that the Minister In Charge of the Subject had informed to prepare a Memorandum of Cabinet of Ministers to enable CNHMC Company to implement Kumbukkan Oya and Heda Oya Reservoir Projects under the Swiss Challenge System as per the Paragraph 6.4.8 above.
- 7.15 Although the preparation of the Environmental Studies Impact Report should be completed on or before 22 January 2018 as per the Paragraph 6.5.2 above, it was observed that only the First Draft Report had been submitted even by September 2019.
- 7.16 Although the Social Impact Assessment Report and Resettlement Action Plan should be provided before 14 October 2018 as per the Paragraph 6.5.2 above, it was observed that only the First Draft Report had been furnished by March 2019 .
- 7.17 Although the period of submission of the Feasibility Study Report should be ended by 31 December 2018 as per the Paragraph 6.5.3 above, it was observed that the report providing period had been extended up to 30 May 2020 at the third extension.
- 7.18 It was observed a sum of Rs. 86,098,624 had been incurred to perform downstream development activities before the commencement of the Project by approving the Preliminary Evaluation Reports as per the Paragraph 6.6.3 above.

- 7.19 Despite the preliminary works of the Project had not been commenced as per the Paragraph 6.6.5 above, it was observed that a sum of Rs. 1,273,335 had been spent in the year 2017 for house and vehicle rent and an expenditure made according to the Appropriation Account of the year 2016 amounting Rs.10,253,131 had not been identified.
- 7.20 Preparation of Estimates in a proper manner, approval of the relevant estimate under the stipulated Expenditure Head and incurring the expenditure would not occur according to the Estimation as stated in the Paragraph 6.6.1, 6.6.2 and 6.6.3 above were observed in audit.
- 7.21 As stated in Paragraph 6.8 above it was observed that the incurring of an expenditure of Rs. 21,040,609 for the first inaugural ceremony before selecting the contractor for the implementation of the Project was a futile expenditure.

8. Recommendations

- 8.1 Construction works of the Project should be commenced expeditiously identifying the problems remained and commence the Project by providing the optimum solutions for those problems . (Reference to Paragraphs 6.4.2, 6.4.7 and 6.4.8)
- 8.2 Conducting of procurements according to formal procedures and transparency when carrying out such procurements by the Department in future. (Reference to Paragraphs 6.4.2, 6.4.7 and 6.4.8)
- 8.3 Taking actions to obtain the various reports agreed to obtain from the private company relating to the Project. (Reference to Paragraph 6.5)
- 8.4 Carrying out examinations in respect of incurring the funds allocated to the Project before commencement of the Project in a futile and informal manner and taking necessary actions against the responsible persons. (Reference to Paragraphs 6.6.4 and 6.6.5)


- 8.5 Immediate steps to be taken to rectify the defects in the 02 tanks and anicut rehabilitated in concurrence with this project. (Reference to Paragraphs 6.7.1,6.7.2 and 6.7.3)
- 8.6 Actions should be taken to identify the relevant factors such as reservoir capacity accurately in preparing the Memorandum of Cabinet of Ministers and accurate data and necessary information should be included. (Reference to Paragraphs 6.4.7 and 7.9)

Sgd./W.P.C. Wickramaratne
Auditor General

W.P.C.Wickramaratne,
Auditor General

09 June 2020

PS / 2063



Handwritten signatures and initials in black ink.

18 පෙබරවාරි 26

මූල්‍යාල සිරිපෙන මැතිතුමා
දුම්රිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා,
නාදිපති කාර්යාලය,
බාලුම් - 01.

විගරු ජනාධිපතිතුමනි,

විදේශීය සහ පෙරනොන කුඹුක්කන් මය සහ හැඩ මය වාර්ෂික ව්‍යාපෘතීන් සඳහා වන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය

ව්‍යාපාරික සහ අමාත්‍ය දිස්ත්‍රික්ක සඳහා අතිමහත් වූ වාරි, ජල සහ විදුලි සේවාවක් බලාපොරොත්තුවෙන්, ආසන්න
දශකයේ වෙළුම් මිලියන 360ක් පමණ වන කුඹුක්කන් මය සහ හැඩ මය වාර්ෂික ව්‍යාපෘතීන් දෙක ඔබතුමාගේ
ජනවාරි 2017 ජනවාරි මස 28 වැනිදා සංකේතාත්මකව විවෘත කොට මේ වන විට වසරකට මාසයකට වැඩි කාලයක්
පුරා ඇතිමුත්, පුළුල් පාර්ශවයක් සොයා මෙම ව්‍යාපෘතීන් ලබාදීම සඳහා සිදුකල යුතු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය නිසිලෙස
සිදුකරගැනීමට වාර්ෂික අමාත්‍යාංශය අසමත් ව ඇති බව පෙනී යයි.

සොයාබැලීමේදී තහවුරු වූ ආකාරයට, මෙම ව්‍යාපෘතීන් දෙක ක්‍රියාත්මක කරවීම සඳහා සුදුසු ජපාන, චීන, සහ
නිදර්ලන්ත සමාගම් ගණනාවක් සිය කැමැත්ත පලකොට ඇතිමුත් එම සමාගම් පිළිබඳව කිසිදු ඇගයීමක් නොකොට මෙම
ව්‍යාපෘතීන් දෙකම තවත් සහෝදර සමාගම් 7ක් සහිතව නම් 8කින් පෙනී සිටිය හැකි "Power Construction
Corporation of China" හෙවත් "පවර් චයිනා" නම්වන චීන සමාගමකට කෙසේ හෝ ලබාදීමට උත්සාහ දරන බවත් ඒ
සඳහා උපක්‍රමයක් ලෙස ලෝකයේ භාවිතයෙන් ඉවත් කොට තිබෙන ස්විස් චැලෙන්ජ් (Swiss Challenge) නම්වන
සම්පාදන ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කිරීමට බලකෙරෙමින් පවතින බවත් දැනගන්නට ලැබී ඇත.

විගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාගේ ගරු මැදිහත්වීමක් සිදුනොවූන හොත් පහත දක්වා ඇති විශේෂ කරුණු අනුව
මම ගනුදෙනුවක් ඔබතුමාගේ නමට කැලලක් ඇති කලහැකි තවත් එක් දුෂිත ගනුදෙනුවක් බවට පසුකාලීනව පත්වේ
යි සැක සිතේ.

1. මේ දක්වා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හෝ පත්කොට නොමැති තත්වයකදී මෙම ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ශක්‍යතා
අධ්‍යයනයක් සිදුකිරීමට, චීන සමාගමකට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දීමට හදිසි වුවද නොවක් තිබුණේ කාටද ?
2. නිසි ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් රජයේ ඉංජිනේරුවරුන් විසින් දැනටමත් සිදුකොට ඇති විටෙක නැවතත් ශක්‍යතා
අධ්‍යයනයක් සඳහා චීන සමාගමකට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදීමට හේතුව කුමක්ද ?
3. ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය විවෘතව හා දුෂ්කරයකින් තොරව සිදුකිරීමට අමාත්‍යාංශය විසින් ටෙන්ඩර් කැඳවීමට
අවශ්‍ය පුවත්පත් දැන්වීම් පවා සුදානම් කොට තිබියදී, ඒවා සියල්ල අවලංගු කරවා ස්විස් චැලෙන්ජ් ක්‍රමයට
ප්‍රසම්පාදනය සිදුකරන ලෙස නියෝග කලේ ඇයි ? ඒ කවුරුන් විසින්ද ?
4. ශක්‍යතාවයෙන්, පළපුරුද්දෙන් හා කාර්යක්ෂමයෙන් උපරිම තලයේ වන සහ සහනශීලී මූල්‍ය සැපයුම් පහසුකම්ද
සහිත ජපාන සහ ඉන්දීය ආයතන මෙම ව්‍යාපෘතීන් සඳහා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කොට ඇති පසුබිමක, ඒ සියළු
ආයතන ඇගයීමක් නොකරම, එකම චීන සමාගමක් පසුපස මෙම ව්‍යාපෘතීන් දෙකම ගෙනයන්නේ ඇයි ?

විශාල දුෂ්කරයක් වලක්වා ගැනීම සඳහා තවමත් ඉඩකඩ ඇති බැවින්, ඔබතුමාගේ පුද්ගලික අවධානය මේ සඳහා
යොමුකරවා මෙහි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ස්විස් චැලෙන්ජ් ක්‍රමයෙන් බැහැර කොට විවෘත ටෙන්ඩර් ක්‍රමය හරහා
සිදුකරවන්නේ නම් එය රටේ ජනතාවගේ ඔබතුමාගේ රජයේ යහපත පිණිස වනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි.

ස්තූතියි
මිට්-පශ්චාසි

රි හේරන් (අංක 59A, යහම්පත් මාවත ගොඳිගමුව මහරගම)

9-L

වාර්ෂික හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
අමාත්‍ය මණ්ඩල සාමාජිකයා
 අමාත්‍යාංශ අංකය: 02/02/75

වාර්ෂික හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා මහා/මධ්‍යම පරිමාණ වාර්ෂික ව්‍යාපෘති පිළිබඳ දස අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්ම.

වාර්ෂික හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් වාර් ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය සඳහා ඉදිරි දස අවුරුදු යෝජනා සැලැස්මක් යෝජනා කර තිබේ. 'ජ' සඳහා ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමේදී, දිවයිනේ සියලු ජල අවශ්‍යතා සපුරාලන පරිදි සමස්ථ ජල සම්පත උපරිම ලෙස යොදා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ. යෝජනා යෝජනා සැලැස්ම, වර්තමාන රජයේ මහින්ද විත්තන ප්‍රතිපත්ති රාමුවට අනුගත වන අතර, එය කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාලීම සඳහා ජලය කාර්යක්ෂම අයුරින් සැපයීම අරමුණු කොට ගෙන සම්පාදනය කර ඇත. වාර් ක්ෂේත්‍රයේ යෝජනා දස අවුරුදු ආයෝජන සැලැස්ම ඇමුණුම 1 මගින් දක්වා ඇත.

මෙම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් අයුරින් කුඹුරු ඉවම් හෙක් 68,000 කට වාර් ජලය සැපයීමට හැකි වන අතර, දැනට වගා කරන ඉවම් හෙක් 203,000 කට දෙකෙන්යේම වී සහ අනෙකුත් වගාවන් සඳහා ප්‍රමාණවත් ජලය ලැබීම තුළින් වගා ක්‍රීඩිතාවය වැඩිවීම අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ව්‍යාපෘති මගින් සෘජු කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිලාභ වලට අමතරව ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශවල පානීය හා ගෘහස්ථ ජල අවශ්‍යතා සැපයීම මෙන්ම, මෙහිදී 200ක ජල විදුලිබල ධාරිතාවක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක් කිරීමට ද හැකියාව ලැබේ.

දස අවුරුදු සැලැස්මේ අඩංගු 2012 වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා ව්‍යාපෘති බොහෝමයකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය දැනටමත් ලැබී ඇත. ඊට අමතරව එම සැලැස්මේ පහත සඳහන් මධ්‍යම හා මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති 2012 ක්‍රියාත්මක වැටියටහනට ඇතුළත් කිරීම සඳහා යෝජනා කරමි.

වගුව

ව්‍යාපෘතිය	දිස්ත්‍රික්කය/ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශය	මුළු පිරවැය (රු. මිලියන)	ආයෝජන සැලැස්ම (රු. මිලියන)					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 මහගල්ගමුව වැව ප්‍රගුණවත් කිරීම	කුරුණෑගල ගල්ගමුව	500	100	200	200			
02 පහල මල්වතු මය ජලාශය ඉදිකිරීම	මන්නාරම	10,000	100	2000	2000	2000	2000	1900
03 රිද්මාලියද්ද ජිකාබද්ධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	බදුල්ල රිද්මාලියද්ද	1100	100	150	200	350	350	
04 වැලිමය (මහවැලි එල් කලාපය) ජිකාබද්ධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, කිවුල් මය ජලාශය	අනුරාධපුරය වැලිමය	6000	100	1000	1000	1000	2900	
05 කඩුඩුල්ල වම් ඉවුර ප්‍රධාන ඇල දම්සෝපුර වැව දක්වා දිරිස කිරීම	පොළොන්නරුව මැදිරිගිරිය	370	40	330				
06 රමකැන් මය ජිකාබද්ධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	අම්පාර මහමය	1086	100	250	300	300	136	
07 මහවැලි බී කලාපය මාදුරු මය දකුණු ඉවුර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	මවකලපුව වාලවවේන	38,500	200	2300	3000	3000	3000	3000


ඉහත සඳහන් ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් පිළියෙල කරන ලද ව්‍යාපෘති වාර්තා ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියට දැනටමත් යවා ඇති අතර වැඩි විස්තර සඳහා ඇමුණුම 2-I සිට 2-VII මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

එ අනුව,

1. යෝජිත දස අවුරුදු ජල සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම සඳහාද,
2. ඉහත 1 වගුවේ සඳහන් ව්‍යාපෘති 2012 වසර සිට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ද,
3. එම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වගුවේ දක්වා ඇති ලෙසට ඉදිරි වර්ෂ සඳහා මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම සඳහාද,

අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය අපේක්ෂා කරමි.

4



නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
වාර්මාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය

වාර්මාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

අංක: 500 ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10

2011 සැප්තැම්බර් මස දින දිස.

Projects	Start	End	FA	DF	Total	Cumulative Expenditure upto 2010	2011 Allocation	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gal Oya Navodaya	2008	2014		1,260.0	1,260.0	211.91	300	350	230	250							
Essential Rehabilitation In Major Irri. Schemes	2009	2014		1,000.0	1,000.0	113.34	250	37	30	100							
Mahagona wewa Project	2008	2013		70.0	70.0	0.00	30	20	20								
Qurugal Oya Project	2008	2013		400.0	400.0	42.67	250	107									
Rehabilitation of Major/ Medium Irri. Schemes	2011	2014					300	1520	730	750							
Mahaweli Consolidation Project	2007	2013		2,800.0	2,800.0	1,053.00	500	500	579								
System A (Allai - Kanthale Development)	2013	2014		400.0	400.0			25	300	200							
Nalkal Reservoir (Kumbhalan Oya)	2012	2016		10,500.0	10,500.0			200	2,200	2,700	3,900	3,500					
Morana Reservoir	2012	2015		1,700.0	1,700.0			200	450	450	500						
ewewa Reservoir	2012	2014		470.0	470.0			70	300	200							
Digloya Reservoir	2012	2016		3,000.0	3,000.0			500	700	700	700	40					
Kalugal Oya Reservoir	2012	2014		1,517.0	1,517.0			300	300	517							
Udawathura Reservoir	2012	2012		40.0	40.0			40									
Wlakandiya Reservoir	2012	2012		81.0	81.0			81									
Gonagala Thenna Tank	2012	2013		55.0	55.0			25	30								
Extension of Kaudulla LB main Canal upto Damsopura Wewa	2012	2013		370.0	368.8			10	330								
Thalpitigala Reservoir	2012	2014		5,500.0	5,500.0			100	200	500							
Rideemaliyadda Integrated Development	2012	2016		1,100.0	1,100.0			100	150	150	150	150					
Rambaken Oya Integrated Development	2012	2016		1,086.0	1,086.0			100	250	500	400						
Augmentation of Maha Galgamuwa Tank	2012	2014		500.0	500.0			100	200	200							
Waturapienu Ella	2013	2015		1,500.0	1,500.0			50	300	200	500						
Waganga Reservoir (Kanthale)	2013	2014		1,200.0	1,200.0				600	600							
Total								36,802	60,917	69,767	48,150	64,936	17,700	24,000	25,000	25,000	20,000

223/2015

Projects	Duration		TEC			Investment Plan Rs. Mn										
	Start	End	PA	DF	Total	2011 Allocation										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Central Province Canal Project	2014	2021			120,000.0	45	300	500	2,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Maha Reservoir in Tuga Basin	2011	2017			10,000.0	200	300	500	2,000	2,000	3,000					
Maha Diversion (Chinese)	2013	2017			55,125.0	50	50	500	5,000	10,000	20,000	40,500				
Maha Reservoir	2013	2015			2,500.0	20	75	500	1,000	1,900						
L-Weli Oya Irrigated Development (YA)	2012	2016			6,000.0	300	300	1,000	1,000	2,000	2,000					
B-Maduru Oya Irrigated Development	2012	2021			38,500.0	100	100	200	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Maha Reservoir Project	2007	2016	34,650.0	29,708.0	64,358.0	200	100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Maha Reservoir	2011	2015			22,200.0	100	100	200	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Maha Reservoir	2012	2017			10,000.0	50	50	100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Maha Reservoir	2006	2012	3,867.0	1,173.0	5,040.0	1,900	450									
Maha Reservoir	2008	2014	51,750.0	10,876.0	62,626.8	5,450	1,250	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Maha Reservoir	2008	2014	7,055.6	683.6	7,739.3	1,425	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Maha Reservoir	2005	2013			6,200.0	2,170	1,440	1,500								
Maha Reservoir	2005	2013			2,900.0	476	400	412								
Maha Reservoir	2006	2012			2,500.0	800	60									
Maha Reservoir	2008	2013			550.0	210	210	150								
Maha Reservoir	2007	2012			300.0	80	80	92								

ෆෙල

රහසිගතයි.

ප්‍රවෘත්ති: ජනාධිපති ලේකම්.
අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්.
මුදල් හා කු./ලේ.
පළාත් පාලන හා
ප.ස./ලේ.
පරිසර/ලේ.
ඉඩම් හා ඉ.සං./ලේ.
කෘෂිකර්ම/ලේ.
ගොවිජන සේවා හා
ව.ජී./ලේ.
විගණකාධිපති.

මගේ අංකය: අමප/11/1851/508/034
2011 ඔක්තෝබර් මස 07 දින,
කොළඹ, අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලයේදී ය.

7-5



වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ
අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට
යෝජිත මහා/මධ්‍යම පරිමාණ වාරිමාර්ග
ව්‍යාපෘති පිළිබඳ දස අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්ම

(වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ
2011.09.19 දිනැති සංදේශය)

2011 සැප්තැම්බර් මස 28 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී
එළඹී තීරණයක් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමග එවා ඇත.

එල්.පී.ජයම්පති,
අතිරේක ලේකම්.

අ.කලේ/එස්.අබේසිංහ,
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්.

(ආ) න්‍යාය පත්‍රයේ විෂයයන්:

(I) අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා:

15. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 11/1851/508/034 වූ, “වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත මහා/මධ්‍යම පරිමාණ වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති පිළිබඳ දස අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්ම” යන මැයෙන් වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2011.09.19 දිනැති සංදේශය - ඉහත සංදේශය මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ සමග සලකාබලන ලදුව, ඉහත සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් කුඹුරු හෙක්ටයාර 68,000 කට මෙන්ම, යල මහ කන්න දෙකේදීම වී සහ අනෙකුත් වගාවන් වගා කර ඇති දැනට පවතින හෙක්ටයාර 203,000 ක බිම් ප්‍රමාණයකටද වාරි ජලය සැපයිය හැකි බවට නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මෙකී සැලැස්ම මගින් මෙ.වො. 200 ක විදුලිබලයද ජනනය කළ හැකිය. ඒ අනුව සංදේශයට යාකොට තිබූ දස අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්ම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අනුමැතිය දෙන ලදී. නව ව්‍යාපෘතිවල ශක්‍යතා අධ්‍යයනයන් නිම කිරීමෙන් අනතුරුව, සැලැස්මේ සඳහන් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2012 වර්ෂයේ සිට ප්‍රතිපාදන සැලැස්මටද එකඟවන ලදී.

14

ඉහත තොරතුරු
පලකම්.

වාරිමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ අනාගත සංවර්ධන කටයුතු ඉහත සංවර්ධන
සැලසුමට අනුකූලව සකස් කළ යුතු බවට තවදුරටත් තීරණය කළ
ලදී.

ක්‍රියා කළ යුතු: වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ
අමාත්‍යාංශය - ඉහත නිරීක්ෂණ යාකොට ඇති

පිටපත්: මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශය
පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත්‍යාංශය
පරිසර අමාත්‍යාංශය
ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන
අමාත්‍යාංශය
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
ගොවිජන සේවා හා
වනජීවී අමාත්‍යාංශය

සංදේශයේ
පිටපතක් සහ
ඉහත නිරීක්ෂණ
යාකොට ඇති

**වාර්ෂික හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ
අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය**

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ තාර්කිකතාව

රටෙහි අනෙකුත් ප්‍රදේශයන් හා සසඳා බලන කල කිසිදු පහසුකමක් හෝ පොදු පහසුකම් නොමැති මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය උණ සංවර්ධිත දිස්ත්‍රික්කයක් සේ සැලකේ. එමෙන්ම මෙම ප්‍රදේශයේ අවම ජනගහණයක් වාසය කරන අතර 2012 වර්ෂයේ පැවති ජන සංගණනයට අනුව ගත්කල වර්ග කිලෝමීටරයකට පුද්ගලයන් 85ක් වැනි සුළු ප්‍රමාණයක් දැක්වේ. තව ද, සංගණන දත්තයන්ට අනුව 38%කට වඩා වැඩි පවුල් ප්‍රමාණයක් සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් වන අතර මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ දුර්වල පුද්ගල ප්‍රමාණ අනුපාතය 14.5ක් වන අතර මෙම ප්‍රදේශයේ සුභ සාධක කටයුතු වෙනුවෙන් රජය විශාල මුදලක් වැය කරනු ලබයි.

මෙහි ඉඩම්වල සාරවත්භාවය හා භෞතික පසුබිම සලකා බැලීමේදී කෘෂිකර්මාන්තයට හා සත්ව ජාලන සංවර්ධනයට ඉතා හිතකර විභවයන් පවතින නමුත් එහි ඉඩම්, ජලය හා මිනිස් සම්පත පහතාවයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා යොදාගෙන නැති බව පෙනේ. යෝජිත ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශයට කිලෝමීටර කිහිපයක් දුරින් හම්බන්තොට වරාය හා මත්තල ගුවන් තොටුපල පිහිටා ඇති හෙයින් ගාබද ප්‍රදේශවල සීඝ්‍ර යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයක් සිදු වී තිබේ. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මිනිස් හා කුම් සම්පත් ප්‍රමාණවත් ආකාරයට දැනටමත් පවතින හෙයින් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයත් සමගම කාර්මික සංවර්ධනය උදෙසා ද වැඩි ඉඩකඩක් පවතී.

එසේ සම්පත් පැවතිය ද, මේ වනතෙක් මෙම උණ සංවර්ධිත දිස්ත්‍රික්කය සඳහා මහා පරමාණ ආයෝජන සිදුවී නොමැත. දුර්වලතාවය තුරන්කිරීමට විවිධ විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වුව ද පොදු ජනතාව මුහුණදෙන ප්‍රධාන ගැටළු හමුවේ විසඳුම් ලබාදීමට තරම් විශේෂ බලපෑමක් ඒවායින් සිදු නොවීය. රටෙහි අනෙකුත් කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාවන් හා සත්සන්දනය කරන විට පෙනී යන්නේ මෙම කෘෂි ප්‍රජාවේ ජීවන තත්වය සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා පහළින් පවතින බවකි.

ව්‍යාපෘතිය

යෝජිත ව්‍යාපෘතිය මගින් සනමටර් මිලියන 48ක ධාරිතාවකින් යුත් ජලාශයක් කුඹුක්කන් ඔය හරහා ඉදිකිරීමටත් එමගින් කෘෂිකාර්මික වලදායීතාව නැංවීමේ අරියෙන් ජලාශයෙහි යටි ගං ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මුත්තල, මොණරාගල හා සියඹලාන්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශවල තව ඉඩම් හෙක්ටයාර් 4280ක් සඳහාත් පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර් 1255ක් සඳහාත් වාර්ෂික පහසුකම් සැලසීමට අපේක්ෂිතය. මීට අමතරව, මොණරාගල, තත්තල, කුඹුක්කන්, ඔත්තම්පිටිය හා මුත්තල යන ප්‍රදේශවලට පානීය ජලය සැපයීමටත් ජාතික ජාලයට එක් කිරීම උදෙසා ජල විදුලිය උත්පාදනය කිරීමටත් මෙමගින් බලාපොරොත්තු වේ. යෝජිත වේල්ල මුත්තල, මොණරාගල, A4 මාර්ගය හරහා 24.3km කනුව ආසන්නයේදී ප්‍රධාන ගංගාව හරස්කොට පිහිටා ඇති කුඹුක්කන් ඔය අමුණේ සිට කි.මී. 13.4ක් ඉහළින් ඉදිකෙරෙනු ඇත. සල කන්තය තුළ දී කුඹුක්කන්, මුලන්දාව, ඇතිමලේ, වට්ටාරම හා කොට්ඨාශවල වැනි වාර් ව්‍යාපාරවල 1.5-1.6 පරාසයන් තුළ දැනට පවතින වහා භීව්‍යාවය 2.0 දක්වා ඉහළ සංවිමට ද සැලසුම්කර තිබේ.

ජාතික ප්‍රමිතින්ට අනුරූපව මෙම ව්‍යාපෘතිය විශාල ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සහිත ව්‍යාපෘතියක් සේ සැලකෙන අතර එ අනුව ගමන් නව ඉඩම් සඳහා යෝජිත වගා රටාවන් තෝරාගෙන තිබේ. එම නිසා ඉඩමේ නිත්‍ය කර්මාන්ත සවිභාවය මෙන්ම ගොවීන්ට ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභයන් ද සලකා බලා මෙම නව ප්‍රදේශ බොහොමයක උක් වගා කිරීමට යෝජනා වී තිබේ.

ව්‍යාපෘති වියදුම

වාර්මාර්ග හා පල විදුලිබල යටිතල සංවර්ධන වියදුම රු. මිලියන 27,690.00ක් වන අතර වෙනත් යටිතල සංවර්ධනය සඳහා වියදුම රු. මිලියන 1000ක් ඇතුළුව සමස්ථ ව්‍යාපෘති වියදුම රු. මිලියන 32,397.30ක් වශයෙන් ද වේ. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා වැවට යටවන ප්‍රදේශයේ හා යෝජිත ඇළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා ඉවත් කිරීමට සිදුවන ජනතාව නැවත පදිංචි කරවීම සඳහා රු. මිලියන 1800ක් වෙන් කර තිබේ. ව්‍යාපෘති වියදුම් පහත පරිදි බෙදා දැක්විය හැකිය.

	සංරචකය	වියදුම රු. (මිලියන)
01	ප්‍රාග්ධන කටයුතු	500.00
02	වේරුම ඉදි කිරීම	11,926.00
03	දකුණු ඉවුරු පිවිසුම් නිර්මිත ඉදිකිරීම	150.00
04	චම් ඉවුරු පිවිසුම් නිර්මිත ඉදිකිරීම	200.00
05	උමඟ ඉදි කිරීම	1796.00
06	දකුණු ඉවුර බලාගාරය ඉදිකිරීම	550.00
07	චම් ඉවුර බලාගාරය ඉදිකිරීම	750.00
08	දකුණු ඉවුර වාර් මාර්ග පද්ධති සංවර්ධනය	430.00
09	චම් ඉවුර වාර් මාර්ග පද්ධති සංවර්ධනය	1,800.00
10	අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	1000.00
11	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා නැවත පදිංචි කරවීම	1,800.00
12	භෞතික විවලනය සඳහා වෙන් කිරීම (15%)	2715.00
13	ඉංජිනේරු හා පරිපාලනය	1,810.00
14	මිල විවලනය සඳහා වෙන් කිරීම (10%)	2,263.00
	වකතුව (වකතු කළ අගය මත බදු රහිතව)	27,690.00
	වකතුකළ අගය මත බදු (15%)	4,153.50
	ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු (2%)	553.80
	සමස්ථ ව්‍යාපෘති වියදුම	32,397.30

ව්‍යාපෘති ප්‍රතිලාභ

වාර්ෂික සේවා පහසුකම් සංවර්ධනය කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානයට ලක් වී ඇති මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ නව ඉඩම් හෙක්ටයාර් 4280කටත් පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර් 1255කටත් වාර්ෂික සැපයීමට යොජනා වී තිබේ.

උක් වගාව සඳහා වඩාත් හිතකර වන රතු පැහැයට හුරු දුඹුරු පස හා අඩු දුඹුරු අළු පැහැති පස පැවතීම නිසා මෙහිම උක් වගාව මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මහාව ව්‍යාප්තව ඇති ප්‍රධානතම මූල්‍ය කේන්ද්‍රයක් වන බැවින් ද හෙක්ටයාර් 3240ක වගා ප්‍රදේශයක් උක් වගාව සඳහා යොදා ගැනීමට වාර්ෂික සංවර්ධනය යටතේ හඳුනාගෙන තිබේ. වාර්ෂික සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ උක් වගාව ප්‍රවර්ධනය කරමින් දැනට සිහි ආනයනය කිරීමට වෑය වන ඉහළ ආනයන වියදම අවම කර ගැනීමයි. උක් වගාවට අමතරව, නව වාර්ෂික ප්‍රදේශයන්හි සීමිත ප්‍රදේශයක මහ යලි කන්නවලදී වී, මිරිස්, මුං ඇට, සෝයා හා ලොකු මුහුණු වැනි වගාවන් ද වගා කිරීමට කෙරෙනු ඇත. වාර්ෂික සේවා පහසුකම් සංවර්ධනය යටතේ දැනට වාර්ෂික ව්‍යාපාර වල පවතින අඩු වගා කිරීමට 2.0 දක්වා ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර වඩා විශ්වාසනීය වාර්ෂික සැපයුම කරනා කෘෂිකාර්මික වලදායීතාව මෙන්ම ගොවි ජනතාවගේ ප්‍රතිලාභ ද ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

යෝජිත ව්‍යාපෘතිය මගින් ගි.වො. 16ක බල ගැන්වීම් ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව නිපදවනු ලබන අතර 2050 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත ගෘහස්ථ හා කාර්මික ජල ඉල්ලුම සපුරාලනු ඇත. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට ඉමහත් ප්‍රතිලාභ සපයමින් සෞඛ්‍යය, ගම්නාගමනය, අධ්‍යාපනය, සනීපාරක්ෂාව, වෙළඳ පහසුකම් වැනි අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ද ව්‍යාපෘතිය මගින් ඉටු වනු ඇත.

සාධාරණීකරණය

ආර්ථික දර්ශක වනම් 1.53ක ප්‍රතිලාභ/පිරිවැය අනුපාතය 10% ක වටිමේ අනුපාත අගයක් සහිතව රු.මි. 4380.62ක ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම ආයෝජන සඳහා 14.32%ක අභ්‍යන්තර ලැබීම් අනුපාතය නිසා මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ආර්ථික වශයෙන් වලදායී බව ඉස්මතු කරවයි. යෝජිත සංවර්ධන ප්‍රදේශය ඉතා අවම පුද්ගල අනුපාතයක් සහිත වීමෙන්ම අවම වූ යටිතල පහසුකම් සහිත සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශය වැනි සමහර ප්‍රදේශ ආවරණය කෙරෙනු ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් කෘෂි ආදායම ඉහළ නංවනු ලබන අතර නව කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය යටතේ බොහෝ පිරිසකට රැකියා අවස්ථා උදාවේ. නව ද මෙමගින් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පවත්වන ජනතාවට ආරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයෙනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් අපේක්ෂිත කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිඵලයන්ට අමතරව බිහිපතෙල් නිෂ්පාදන මගින් කෙරෙන බලගැන්වීම් උත්පාදනය මත රඳා පැවතීමට වඩා පුනර්ජනනීය බලගැන්වීම් මුලාශ්‍රය වන ජල විදුලිබලය මත රඳා පැවතීම ද අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. එබැවින් මෙම යෝජිත ව්‍යාපෘතිය රටේ ආර්ථික අංශයෙන් ගත්කළ ඉහළ වැදගත්කමක් හිමි කර ගන්නා අතර මෙය අප්‍රමාදව ක්‍රියාත්මක කිරීම නිර්දේශ කරමි.

නිර්දේශය


මෙම ව්‍යාපෘතිය 2011 වසරේ මෙම අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද දස අවුරුදු වාර්ෂික ආයෝජන සැලැස්ම යටතේ 2011/09/28දින අංක 11/1851/508/034 කැබිනට් පත්‍රිකාව මගින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. (ඇමුණුම 01) මෙම ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික අධ්‍යයන කටයුතු කිරීම ආරම්භ කර ඇති අතර ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියේ මූලික කටයුතු සඳහා 2013 වර්ෂයේ සිට දේශීය අරමුදල්වලින් පුනර්පාදන ලබාදී ඇති අතර 2016 අයවැය මගින් ද රු. මිලියන 175.00ක මුදලක් මේ සඳහා වෙන්කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය විදේශීය අරමුදල් යටතේ කඩිනම් කිරීමටත් අවශ්‍ය දේශීය අරමුදල් මහා ආර්ථිකාධාරයෙන් වෙන්කිරීමත් නිර්දේශ කරමි.

අනුමැතිය

- 1. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුක්කන් ගිය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය රු. මිලියන 32,397,30ක වියදමින් වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්,
- 2. මෙම ව්‍යාපෘතිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විදේශ ආධාර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබාදීමටත්,
- 3. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දේශීය අරමුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබා දීමටත්,

අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය අපේක්ෂා කරමි



ගාමිණී විජේවිජයමුණි සෝයිසා,
වාර්මාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය.

වාර්මාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

නො : 11, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05
2016 / 05 / 26 වැනිදා.

ගාමිණී විජේවිජයමුණි සෝයිසා
වාර්මාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය
වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
අංක. 230, තැ.පෙ. 1138,
බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07.



අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය
அமைச்சரவை அலுவலகம்
OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS

CABINET DECISION අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය அமைச்சரவைத் தீர்மானம்

පිටපත : ජනාධිපති ලේකම්, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්, මුදල් ලේකම්, කෘෂිකර්ම ලේකම්, විගණකාධිපති, මගේ අංකය: අමප/16/0986/729/017 2016 ජූනි මස 15 දින.

කළමනාකරණ : ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

(වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2016-05-24 දිනැති සංදේශය)

2016 ජූනි මස 07 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹී තිබූ කාරණයක් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමඟ එවා ඇත.


අ.කේ.එස්.අබේසිංහ
අමාත්‍ය ලේකම්.

අ.කේ.එස්.අබේසිංහ
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්.

(අ) න්‍යාය පත්‍රයේ විෂයයන්:

(I) අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා - සාමාන්‍ය:

11. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 16/0986/729/017 වූ, “මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය” යන මෑයෙන් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2016-05-24 දිනැති සංදේශය - (අමප අංක 11/1851/508/034 පිළිබඳව වූ 2011-09-28 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අදාළව) ඉහත සංදේශය මුදල් ඇමතිතුමාගේ සහ කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ සමඟ සලකා බලන ලදී. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, පහත සඳහන් පරිදි තීරණය කරන ලදී:

(i) මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ යෝජිත කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අනුමැතිය ලබා දීම; සහ

→ 2

මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කර ගැනීමට අවශ්‍ය වේ නම් කරුණාකර 2329621 දුරකථන අංකය මගින් අතිරේක ලේකම් විමසීම මැනවි.


(ii) ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ගණ්‍යතා අධ්‍යයනය සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව, වඩාත් යෝග්‍ය සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් මෙම කාර්යය සඳහා විදේශ අරමුදල් ලබාගැනීම පිණිස අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට නියම කිරීම.


ක්‍රියා කළ යුතු: ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය - ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

පිටපත්: ජනාධිපති ලේකම් - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.
අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.
මුදල් අමාත්‍යාංශය - කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය - මුදල් ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

268

අමුණු XII (217)


中国电建 POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA



These letters were sent to Hon. Minister. I of XI

Some time ago. Please also acknowledge receipt of the procedure adopted for these projects.

Di (CSP)

21/9

2nd September, 2016

Hon. G. Vigith Vijitharuni Soysa,
 Hon. Minister
 Ministry of Irrigation and Water-Resources Management
 Jawatta Road
 Colombo 7.

Honorable Sir,

Sub: Express of Interest on signing Technical Cooperation MOU on Kumbukkan Oya Reservoir Project

With reference to the meeting dated 22nd May, this letter is to bring to your notice that **Power Construction Corporation of China, Ltd** (hereinafter referred to as **PowerChina**) is interested in "Kumbukkan Oya Reservoir Project" (hereinafter called "the project"). We are willing and able to cooperate with your ministry to develop the project together.


PowerChina is a multinational corporation group headquartered in Beijing, providing one-stop services from planning, investigation, engineering and design to finance, construction/installation, operation and maintenance in power and infrastructure sectors. Our business revenue in 2015 amounts to USD 43.7 billion. By the end of 2015, the total asset has reached USD 77.1 billion and total employees number is around 230,000. We rank 200th in Fortune Global 500 of 2016. We are listed 6th in the top 250 Global Contractors and 11 in the top 250 International Contractors by Engineering News-Record in 2016.

Thanks to the meeting with your Honorable, according to your requirements, we would like to cooperate with your ministry technically through providing your ministry with services of finance oriented feasibility study review, social and environment impact assessment (SEIA) on our own funds. Enjoying good relations with financial institutions and sound credit line. **PowerChina** will be ready for doing the subject project on design, finance, build and transfer turnkey basis after the feasibility study and SEIA.

Based on the long time good relationship and corporation between Ministry of Irrigation and Water Resources Management and **PowerChina**, we would like to assist your esteemed Ministry in financing arrangements at competitive interest for the captioned Project. Therefore, it is our humble request that your ministry may consider signing an exclusive technical MOU with **PowerChina** for the further corporations.

We will be highly appreciated if we could meet and discuss with your Honorable regarding captioned subject at your most convenience. We look forward to your reply and sincerely hope to work together with you.

Wang Yuke


 Headquarters in Sri Lanka - Representative
Power Construction Corporation of China, Ltd
 Annex I: Financial Statements (2013-2015)

Add: No. 15, Chongzongmang West Road, Haidian District, Beijing 100044, China. P. O. Box: 6666, Malawala, Colombo 10, Sri Lanka
 Tel: +86 811-63062606 Mob: +86 136 510 2188 Fax: +86 10-6306 2188 Email: khj@foxmail.com http://www.powerchina.cn

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
අමාත්‍ය මණ්ඩල සඳහා

ක/වස/වසක/සංක/..... වාරිමාර්ග සංවර්ධන සංඛේදය : MIWRM/Inf-Dev/3/62/2017 (en)

අභිලාශය ප්‍රකාශකිරීමේ වාර්තාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගැනීම
 කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

හැඳින්වීම

යෝජිත කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය මඟින් කුඹුක්කන් ඔය හරහා කුඹුක්කන් ඔය වේල්ලට (Anicut) ඉහලින් ඩුන්තල - මොණරාගල A4 මාර්ගය හා කුඹුක්කන් ඔය හමුවන ස්ථානයේ සණ මීටර් මිලියන 48ක (48 MCM) ධාරිතාවයකින් යුත් ජලාශයක් ඉදිකිරීම සිදුවේ. උාණ සංවර්ධිත දිස්ත්‍රික්කයක් වන මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභ සැලකිල්ලට ගෙන මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අ.ම.ප/16/0986/729/017 හා 2016.06.15 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අනුමැතිය ලබාදී ඇති අතර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ජල භාවිතය පිළිබඳ මහා සැලැස්ම මගින් ද මධ්‍යකාලීන ආයෝජන සැලැස්මක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය හඳුනා ගෙන ඇත.

ප්‍රතිලාභ

මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් නව ඉඩම් හෙක්ටයාර් 4280 කට හා පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර් 1255 කට වාරි ජලපහසුකම් සැපයෙන අතර වාරිමාර්ග ගිණා වොට්. පැය 16 (16. GWh) ක විදුලිබල උත්පාදනයක් සිදු කිරීමත් වසර 2050 ට අපේක්ෂිත පානීය හා කාර්මික ජල අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය වන ජලය සපයාදීමත් සිදු වේ. තවදුරටත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සිදුකළ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය ආර්ථික වශයෙන් ඵලදායී බව තහවුරු වී ඇත. (අභ්‍යන්තර ලැබීම අනුපාතය = 14.32%)

ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුව

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සිදුකළ ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව අනුව මූලස්ථායී වැඩ හා අතිකුත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා එකතු කල අගය මත පනවන බදු (VAT) රහිතව රුපියල් මිලියන 27,000 (ඇ.ඩො.මිලියන 180) ක් පමණ වැය වන බව ඇස්තමේන්තු කර ඇත. (ඇ.ඩො.1 = ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 150/-)


හිරිදේශය

දැනට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සතුව මෙම ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් හා ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යෙදවීමට ප්‍රමාණවත් සුදුසු හිලධාරීන් නොමැති බැවින් ව්‍යාපෘතිය ඵලදායීව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විදේශ ආධාර ද සැපයිය හැකි සුදුසු කොන්ත්‍රාත් කරුවෙකුට අන්තර්ජාතික තරඟකාරී ලංසු තැබීමක් (ICB) යටතේ ඉංජිනේරු ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම් (EPC) කොන්ත්‍රාත්තුවක් පිරිනැමීමට සුදුසු ශැඬි හිරිදේශ කරමි.

අනුමැතිය

ඒ අනුව කුලීක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් පහත දැක්වෙන කටයුතු කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අපේක්ෂා කරමි.

- විදේශ මුදල් ආයෝජනය සමඟ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළහැකි අන්තර්ජාතික ඉදිකිරීම් සමාගම් වලින් අභිලාශය ප්‍රකාශ කිරීමේ යෝජනා (EOI) ලබා ගැනීම.
- උනන්දුව දක්වන සුදුසු ඉදිකිරීම් සමාගම් කෙටිලේඛන ගතකර ව්‍යාපෘති යෝජනා කැඳවීම (RFP).
- අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් (TEC) මගින් යෝජනා සමාලෝචනය කර අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන ප්‍රසම්පාදන කමිටුවකින් (CAPC) මගින් යෝජකයා තෝරාගෙන, මිල ගණන් සාකච්ඡා කර අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම.



ගාමිණී විජේ විජයමුණි සොයිසා,
වාර්මාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය

වාර්මාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
නො 11, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05

___/___/ 2017

රහස්‍යයි



අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය
அமைச்சரவை அலுவலகம்
OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS

CABINET DECISION අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය அமைச்சரவைத் தீர்மானம்


පිටපත් : ජනාධිපති ලේකම්. මගේ අංකය: අමප/17/0391/729/008
අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්. 2017 මාර්තු මස 15 දින.
ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා
ආර්.ක.ලේකම්.
මුදල් ලේකම්.
විදුලිබල හා පුනර්.බල.ලේකම්.
කෘෂිකර්ම ලේකම්.
විගණකාධිපති.

ක්‍රියාකල යුතු : වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.

අභිලාශය ප්‍රකාශ කිරීමේ වාර්තාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල
අනුමැතිය ලබාගැනීම - කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

(වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ
2017-02-09 දිනැති සංදේශය)

2017 පෙබරවාරි මස 28 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹී
තීරණයක් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමඟ එවා ඇත.


ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ.එස්.ප්‍රනාන්දු
අතිරේක ලේකම්.

අ.කලේ/එස්.අබේසිංහ
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්.

(අ) න්‍යාය පත්‍රයේ විෂයයන්:

(II) අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා - ප්‍රසම්පාදනයට අදාළ කරුණු:

36. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 17/0391/729/008 වූ, “අභිලාශය ප්‍රකාශ
කිරීමේ වාර්තාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගැනීම - කුඹුක්කන්
ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය” යන මෑයෙන් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත්
කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2017-02-09 දිනැති සංදේශය -
(අමප අංක 16/0986/729/017 පිළිබඳව වූ 2016-06-07 දිනැති අමාත්‍ය
මණ්ඩල තීරණයට අදාළව) ඉහත සඳහන් සංදේශය මුදල් ඇමතිතුමාගේ
නිරීක්ෂණ සමඟ සලකා බලන ලදී. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමෙන්
අනතුරුව, පහත සඳහන් පරිදි තීරණය කරන ලදී:

මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කර ගැනීමට අවශ්‍ය වේ නම් කරුණාකර 2329621
දුරකථන අංකය මගින් අතිරේක ලේකම් විමසීම මැනවි.

- (i) මුදල් ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණවල සඳහන් පරිදි, රජයේ ටෙන්ඩර් පටිපාටිය - II කොටස (1998)හි දක්වා ඇති ක්‍රියා පටිපාටිය, අමාත්‍යාංශය විසින් අනුගමනය කළ යුතු බවට වන කොන්දේසියට යටත්ව, සංදේශයේ අවසන් ඡේදයේ සඳහන් පළමු යෝජනා දෙක (02) සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම; සහ
- (ii) එහි සඳහන් තෙවන යෝජනාව සම්බන්ධයෙන්, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් සහ ව්‍යාපෘති කමිටුවක් පත් කිරීම පිණිස රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට නියම කිරීම.

ක්‍රියා කළ යුතු: වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය - ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

පිටපත්: ජනාධිපති ලේකම් - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.
 අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.
 ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.
 මුදල් අමාත්‍යාංශය
 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.
 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.



වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சு
MINISTRY OF IRRIGATION AND WATER RESOURCES MANAGEMENT

අංක: 11, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05.
கில: 11, ஜாவத்தவீதி, கொழும்பு 05.
No: 11, Jawatta Road, Colombo 05.

මගේ අංකය எனது கில My No	} MIWRM/Irr.Dev/ISP/01/ Kumbuk.oya	ඔබේ අංකය உமது கில Your No	} දිනය திகதி Date	} 13.3.2017

Eng. Mrs C.H. Devendra	- Director, Design and Planning - Department of Irrigation (The Chairperson of the committee)
Eng.Dr. Kithsiri Weligampola	- Director Water Resource Planning - Department of Irrigation
Eng. Mrs P. A. A.P. K. Pannala	- Director Irrigation(Special Project)
Eng. R.M.B. Rajakaruna	- Director Water Resource Planning
Eng. K. J. Koralage	- Project Director -- KumbukkanOya & HedaOya-(Conveyor)

**Appointing a committee to prepare a TOR to procure consultancy firms/
Consultants for preparation of bidding documents of KumbukkanOya & Head
Oya proposed Reservoirs**

I would like to draw your kind attention to the above matter which has placed high priority as far as implementing of project activities are concerned of the above project.

For smooth run of the project implementation activities I hereby appoint following committee to prepare necessary guidelines and TOR, to obtain consultancy services for above two projects which are of similar basic features.

So, I would be most grateful if you submit the relevant set of documents before Thursday, 06th of April 2017.

Thank you in advance for your attention to this matter

Yours truly,

Eng. D D Ariyaratna
Actg. Secretary
Ministry of Irrigation and Water Resources Management

දුරකථන செயலாளர் Secretary	දුරකථන தொலைபேசி Telephone - 2081346/2081510 E-mail - warijala@gmail.com தலைப்பு தொலைநகல் Fax - 2081346	කාර්යාලය அலுவலகம் Office	දුරකථන தொலைபேசி Telephone - 2081371 E-mail irrigationwm@gmail.com தலைப்பு தொலைநகல் Fax
---------------------------------	--	--------------------------------	--



中国重型机械有限公司
CHINA NATIONAL HEAVY MACHINERY CORPORATION

地址：中国·北京公主坟复兴路甲 23 号 邮编：100036
Add: A23 Fuxing Road, Gongzhufen, Beijing 100036, China
电话 Tel: 010-68211861
传真 Fax: 010-68217772
Http: www.chmc2003.com

24th May, 2017

Honorable. Mr. Gamini Vijith Wijayamuni Zoysa,
Minister of Irrigation and Water Resources Management,
Ministry of Irrigation and Water Resources Management,
No. 11 Jawatte Road,
Colombo5,
Sri Lanka.



Dear Sir,

Expression of Interest (EOI) for the Proposed Kumbukkan Oya Reservoir Project

It has come to our understanding that the Proposed Kumbukkan Oya Reservoir Project in the Moneragala District of Uva Province is of great importance in achieving the 10-year Water Resource Development Plan under the Government's Irrigation Infrastructure Development Framework. We are also note that the cabinet of Ministers of Sri Lanka has provided their approval to implement this project on a priority basis.

We understand the project will include a reservoir with a capacity of 48 million cubic meters, and will be constructed at the confluence of the Buttala - Moneragala A4 Road and Kumbukkan Oya. Irrigation water supply will be made available to 4280 hectares of new lands and 1255 hectares of existing lands via the implementation of this project.

The project will increase farmer income and also provide employment opportunities to many people under new agricultural developments. The project will contribute 16 GWH of hydroelectricity annually as a renewable source of energy to the national grid as a secondary benefit in the process of issuing water for irrigation. In addition, the project will provide safe drinking water and prevent Chronic Kidney Disease (CKD) for the people living in Moneragala District. It will also find a solution to a certain extent to reduce the high import expenditure of sugar. Therefore, we believe the proposed project is of high significance in terms of economic point of view of the country and will bring tremendous benefits to the Government of Sri Lanka.

We, China National Heavy Machinery Corporation (CHMC) are very interested to support the Government of Sri Lanka and the 10-year Water Resource Development Plan to implement the Kumbukkan Oya Reservoir Project.

地址：中国·北京公主坟复兴路甲 23 号 邮编：100036
Add: A23 Fuxing Road, Gongzhufen, Beijing 100036, China
电话 /Tel: 010-68211861
传真 /Fax: 010-68217772
Http: www.chmc2003.com



中国重型机械有限公司
CHINA NATIONAL HEAVY MACHINERY CORPORATION

100036
00036, China

cc: Mr Priyantha Ratnayake - Director General, External Resources Department

cc: Mr. D. Ariyaratne - Acting Secretary, Ministry of Irrigation and Water Resources Management

State
of the
MC),
vices
ne of
ting
jects
ence

an
ing
s by
wal
s.

our
ya



中国工商银行

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

Letter of Interest

24th May 2017

TO: Ministry of Irrigation and Water Resources Management Department of Irrigation

CC: China National Heavy Machinery Corporation

SUBJECT: Kumbukkan Oya Reservoir Project in the Moneragala of Sri Lanka

Dear Sirs:

We are in the interest of providing buyer credit facility for the captioned project.

The specific terms and conditions of this intended credit facility are to be set forth and confirmed by us after we negotiate with relevant parties and before the credit loan is officially provided.

This Letter can only be used by China National Heavy Machinery Corporation ("the Corporation") in its bidding for the Project. In the event that the Corporation is not awarded the Project, this letter shall automatically become null and void.

Please also be advised that this letter is not an offer or a legally binding financing commitment.

It may not be relied or enforced in any court or tribunal.

This Letter of Interest is for the sole confidential use of the persons to whom it is delivered and may not be reproduced or used for any other purpose or disclosed to any other persons without the prior written consent of ICBC and this provision is legally binding. This Letter of Interest shall be governed by the PRC laws. Any dispute that is not resolved firstly on the basis of mutual consultation shall be finally settled by arbitration at the request of any Party at the Beijing Sub-commission of the China International Economic and Trade Arbitration Commission ("CIETAC").

This Letter of Interest will be valid within 6 months from the date above written.

Yours sincerely,

Liu Jianchang
Deputy General Manager of Banking Department
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.

Contact: QI Quanquan Tel:+861081013840, E-mail:qiqiuanquan@icbc.com.cn

මාර්ගගත හා සල සමීපත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය

කැමැති පලතා අංකය: වාර/සම.ස/30/2017 අමාත්‍යාංශ කේට්ටු අංකය: 1/MWPM/17-09/15/01/සාහිමි

කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ස්විස් චැලේන්ජ් ක්‍රමය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා CHINA NATIONAL HEAVY MACHINERY CORPORATION (CNHMC) සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම.

හැඳින්වීම

යෝජිත කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය මගින් කුඹුක්කන් ඔය හරහා කුඹුක්කන් ඔය වේල්ලට (Anicut) ඉහලින් ධුන්තල - මොණරාගල A - 4 මාර්ගය හා කුඹුක්කන් ඔය හමුවන ස්ථානයේ ඝණ මීටර් මිලියන 48 ක (48 MCM) ධාරිතාවයකින් යුත් ජලාශයක් ඉදිකිරීම සිදුවේ. උෟණ සංවර්ධිත දිස්ත්‍රික්කයක් වන මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභ සැලකිල්ලට ගෙන මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අ.ම.ප./16/0986/729/017 හා 2016.06.15 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

එසේම හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය මගින් හැඩ ඔය හරහා ධාරිතාවය ඝන මීටර් මිලියන 147 (147MCM) ක් වන ජලාශයක් ඉදිකිරීමත්, ජලාශයට කි.මී 6.4 ක් පහළින් හැඩ ඔය හරහා හැරවුම් වේල්ලක් (Diversion weir) ඉදිකිරීමත්, කි.මී. 16 දිග දකුණු ඉවුරු ඇළ සහ කි.මී.13.5 දිග වම් ඉවුරු ඇළ ඉදිකිරීමත් සිදුවේ. උෟණ සංවර්ධිත දිස්ත්‍රික්කයක් වන අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභ සැලකිල්ලට ගෙන, මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අ.ම.ප./16/0743/729/014 හා 2016.04.05 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අනුමැතිය ලබාදී ඇති අතර, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ජල භාවිතය පිළිබඳ මහා සැලැස්ම මගින් ද මධ්‍යකාලීන ආයෝජන සැලසුමක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘති දෙක හඳුනාගෙන ඇත.

ප්‍රතිලාභ

කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය මගින් නව ඉඩම් හෙක්ටයාර් 4280 කට හා පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර් 1255 කට වාර්ෂල පහසුකම් සැපයෙන අතර වාර්ෂිකව ගිගා වොට් පැය 16(16.GWh) ක විදුලිබල උත්පාදනයක් සිදුකිරීමත් වසර 2050 දී අපේක්ෂිත පානීය හා කාර්මික ජල අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍යවන ජලය සපයා දීමත් අපේක්ෂා කෙරේ. තවදුරටත් වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකළ ශක්‍යතා අධ්‍යයන අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය ආර්ථික වශයෙන් ඵලදායී බව තහවුරු වී ඇත. (අභ්‍යන්තර ලැබීම් අනුපාතය 14.32 %)

හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය මගින් හැඩ ඔය, විල ඔය, කරඳ ඔය පහත් නිම්නවල පවතින නව හා පැරණි ඉඩම් හෙක්ටයාර් 5308 කට වාර් ජල පහසුකම් සැපයීමටත් වාර්ෂිකව ඝන මීටර් මිලියන 5 ක් (5.MCM) පොතුටිල්, ලාහුගල හා පානම යන ප්‍රදේශවල පානීය හා ශාඛ ජල අවශ්‍යතා සැපයීම සඳහාත් යොදා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ.

වර්තමාන තත්ත්වය

හේතුව කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාළ ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාවක් 2014 වර්ෂයේදී වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකර අවසන්කර ඇති අතර පරිසර බලපෑම් අධ්‍යයන වාර්තාව මූලික අදියරේ පවතී. මීට අමතරව ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව (NPD) මගින් ව්‍යාපෘති සඳහා පිළිවෙලින් 2015.12.17 හා 2016.06.28 යන දිනවලදී අනුමැතිය ලබාදී ඇති අතර, ව්‍යාපෘතියේ වැඩ ඇරඹීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 ජනවාරි මස සමාරම්භක උත්සවය ද පවත්වන්නට යෙදුණි.

වර්තමානය වන විට මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයට බලපෑ ඇති දැඩි හිඟ තත්ත්වය හේතුවෙන් එම දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව උග්‍ර ජල අර්බුදයකට මුහුණපා ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් ජාතීය ජල අවශ්‍යතා හා අනෙකුත් ජල අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේදී ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට මුහුණපා ඇත. මීට අමතරව අදාළ ප්‍රදේශවල කෘෂිකාර්මික කටයුතු ද අඩාලව පවතී. ඉදිරි වර්ෂ වලදී මෙම ගැටළුව ඇතිවීම මඟහරවා ගැනීම සඳහා කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හැකි ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතී. කුඹුක්කන් ඔය හා හැඩ ඔය යන ජලාශ දෙකම ඉදිකිරීමට යෝජිතව ඇත්තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය තුළ වන අතර, එමඟින් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ හෙක්ටයාර් 380 හා 1640 පිළිවෙලින් යටවේ. කෙසේ වෙතත් හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභ ප්‍රධාන වශයෙන් බෙදී යන්නේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයටය. එම නිසා මෙම ව්‍යාපෘති දෙකම සමාන්තරව ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් හා හැඩඔය ව්‍යාපෘතිය මගින් සංවර්ධනය කළ හැකි වගා බිම් වලින් කොටසක් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ අවතැන් වන ජනතාවට ලබා දීම මගින් මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතා සහයෝගය ලබා ගැනීම පහසු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අවශ්‍යතාවයන් ද සැලකිල්ලට ගනිමින් කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හැකි ඉක්මනින් ඇරඹීමේ වැදගත්කම වාර්මාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් හඳුනා ගෙන ඇති අතර, ඒ සඳහා සුභවාදී ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් ලෙස බලශක්තිය හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අංශයට අදාළව ඉදිකිරීම් කටයුතු වල නියැලී පලපුරුද්ද ඇති ඉදිකිරීම් සමාගමක් වන China National Heavy Machinery Corporation (CNHMC) සමාගම මෙම ව්‍යාපෘතිය ඒතයේ Bank of China (BOC) හි ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සිය කැමැත්ත පලකර ඇත. වැඩිදුරටත් අවශ්‍ය සමීක්ෂණ කටයුතු කරමින් ව්‍යාපෘතියේ ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව සමාලෝචනය කර යාවත්කාලීන කිරීම හා සාමාජීය බලපෑම් අධ්‍යයන වාර්තාව හා පාරිසරික බලපෑම් අධ්‍යයනයද ඔවුන්ගේ විශදමින් සිදුකිරීමට එකඟතාව පලකර ඇත. ✓

නිර්දේශය

පහත 1,2 ලෙස දක්වා ඇති කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කර ඉදිකිරීම සඳහා Swiss Challenge ක්‍රමයට යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට CNHMC සමාගම වෙත පැවරීම සුදුසු යැයි නිර්දේශ කරමි.

- 01. අදාළ සමාගම හරහා කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම සඳහා රු. මිලියන 27,000 ක (ඇ.ඩො.මිලියන 174.2) ක උපරිමයකට යටත්ව ණය මුදලක් හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. මිලියන 9,533 ක (ඇ.ඩො.මිලියන 61.5) උපරිමයකට යටත්ව ණය මුදලක් ලබා දීමටත් ඒතයේ Bank of China බැංකුව එකඟ වී ඇති අතර, එම ණය කොන්දේසි විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ සාකච්ඡාවට භාජනය කර එකඟතාවයට පැමිණීමේ හැකියාව පවතී.

02. Swiss Challenge ක්‍රමය යටතේ විදේශ අධාර ද සැපයිය හැකි සුදුසු කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම මගින් සැලකිය යුතු කාලයක් ඉතිරිකර ගැනීමටත් ප්‍රතිලාභ ඉක්මණින් ලබා ගැනීමටත් හැකි වීම.

අනුමැතිය

01. කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා චීනයේ CNHMC සමාගම වෙත Swiss Challenge ක්‍රමය යටතේ මූලික අධ්‍යයන කටයුතු ඉටු කර ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවබෝධතා ලිපිසුමකට එළඹීමටත්,

02. අදාළ ව්‍යාපෘති පිරිවැය සඳහා චීනයේ Bank of China බැංකුව විසින් ලබාදී ඇති මූලික චක්‍රගතාවය පදනම්කර ගනිමින් ණය කොන්දේසි සාකච්ඡා කර ඉදිරිකටයුතු කිරීමට විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරීමටත්,

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අපේක්ෂා කරමි.




ශාමිණී විජේ විජයමුණි සෝයිසා,

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
අංක 11, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05
2017/11/24...

ශාමිණී විජේ විජයමුණි සෝයිසා
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
අංක. 230, නැ.පෙ.1138,
බොද්දාලෝක මාවත, කොළඹ 07.



70
Am...
K.D./C.R.D.
27 DEC 2017
ඇමුණුම 12

අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය
அமைச்சரவை அலுவலகம்
OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS

CABINET DECISION අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය அமைச்சரவைத் தீர்மானம்

පිටපත් : ජනාධිපති ලේකම්. මගේ අංකය අංක 17/2716/729/029
අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්. 2017 දෙසැම්බර් මස 20 දින.
මහවැලි සං.හා පරිසර ලේකම්.
මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ලේකම්.
නගර සැලසුම් හා ජල සම්.ලේකම්.
විදුලිබල හා පුනර්.බල.ලේකම්.
කෘෂිකර්ම ලේකම්.
විගණකාධිපති.



ක්‍රියා කළ යුතු : ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.
වාරිමාරග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.
කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ස්විස් වැලෙන්ජ් ක්‍රමය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා CHINA NATIONAL HEAVY MACHINERY CORPORATION (CNHMC) සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම

(වාරිමාරග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2017-11-24 දිනැති සංදේශය)

2017 දෙසැම්බර් මස 12 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹී තීරණයක් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමඟ එවා ඇත.

ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ.පී.ප්‍රනාන්දු
අතිරේක ලේකම්.

අ.කලේ/එස්.අබේසිංහ
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්.

(ආ) න්‍යාය පත්‍රයේ විෂයයන්:

(1) අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා - සාමාන්‍ය:

47. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 17/2716/729/029 වූ, “කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ස්විස් වැලෙන්ජ් ක්‍රමය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා CHINA NATIONAL HEAVY MACHINERY CORPORATION (CNHMC) සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම” යන මෑයෙන් වාරිමාරග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2017-11-24 දිනැති සංදේශය - (අමප අංක 16/0743/729/014 පිළිබඳව වූ 2016-05-03 සහ අමප අංක 16/0986/729/017 පිළිබඳව වූ 2016-06-07 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයන්ට අදාළව) ඉහත සඳහන් සංදේශය, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමතිතුමාගේ සහ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ සමඟ සලකා බලන ලදී. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, පහත සඳහන් පරිදි තීරණය කරන ලදී:

(i) පහත සඳහන් පරිදි කටයුතු කරන ලෙස වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට නියම කිරීම:

(අ) සංදේශයේ අවසන් ඡේදයෙහි සඳහන් පළමු යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති නිරීක්ෂණවල (1) ඡේදයෙහි අවධාරණය කරනු ලැබ ඇති කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන, ඒ අනුව පියවර ගැනීම;

(ආ) මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමතිතුමා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති නිරීක්ෂණවල අවධාරණය කර ඇති කරුණු කෙරෙහි නිසි සැලකිල්ලක් දැක්වීම; සහ

(ii) සංදේශයේ අවසන් ඡේදයෙහි සඳහන් දෙවන යෝජනාව සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.

ක්‍රියා කළ යුතු: ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය - ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

පිටපත්: ජනාධිපති ලේකම් - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය - මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය - මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

ලිපි ගොනු අංකය:

ලිපි ගොනුව ආරම්භ කළ දිනය:

දිනය හා සටහන් අංකය	යොමුව	සටහන/විෂය නිලධාරියාගේ අත්සන හා දිනය	මා.නි. අත්සන හා දිනය
018/02/08	Secretary	The letter prepared to send Secretary to the President on "Interest for implementing water Irrigation Infrastructure Project at Kumbukkan Oya of Sri Lanka"	
10/02/2018	Addl. Secretary Secretary	The letter prepared to send Secretary to the President about "Briefing on water Irrigation Infrastructure Project at Kumbukkan Oya" is submitted for your signature. Please -	
16/02/2018	Addl. Secretary (C.I.D) Secretary	The letter prepared to send Attorney General's Department about "Comments and Concurrence for the MOU of Kumbukkan Oya R. Project and Heda Oya R. Project" is forwarded your signature. Pls	
03/02/2018	Addl. Secretary (D) Addl. Director (H.F) Secretary	The letter prepared to send Secretary of Treasury about "MOU for Kumbukkan Oya & Heda Oya Reservoir Projects" Submit your signature pls.	
2018/03/08	අධ්‍යක්ෂ (අ/පාලන) 19/03	අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අත්සන සඳහා පිටපතක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත. ඔබගේ අත්සන සඳහා පිටපතක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.	
19/03/2018	Asst. Director (C.I.S.P) Addl. Sec (C.I.D) Secretary P (82)	The letter prepared to send Secretary to the Cabinet about "Clarification on Cabinet Decision" is submit for your signature. Pls	

ලිපි ගොනු අංකය:

ලිපි ගොනුව ආරම්භ කළ දිනය:

දිනය හා සටහන් අංකය	යොමුව	සටහන/විෂය නිලධාරියාගේ අත්සන හා දිනය	මා.නි. අත්සන හා දිනය
06/12/2017	Assistant Director Addl Secretary Secretary	The letter prepared to send Secretary - Presidential Secretariat about Kumbukkan Oya Reservoir Project Progress of the Cabinet Memorandum, Submit for your signature pls. <i>chd</i> 06/12/2017	<i>sel</i> 12/16
17/01/18	A/S (I.D) through Secretary	The letter prepared to send President of China National Heavy Machinery Corporation about "signing of MoU between CNHMC and MHRM for the purpose of Submitting a Project Proposal after doing the initial investigation under the Swiss Challenge method to implement the Kumbukkan Oya Reservoir Project and Heda Oya Reservoir Project." Submit for your signature pls. <i>[Signature]</i>	<i>sel</i> 1/23
29/11/2018	Addl. Sec (ID) Secretary (MWRM)	29 The letter prepared to send Prof. Lalith Samarakoon, Secretary-General, National Economic Council as a reply letter to letter received from as a reply letter to him (25/1/2018) is submitted for your signature please <i>[Signature]</i> 29/01	<i>sel</i> 1/30

ලිපිගොනු අංකය:


ලිපි ගොනුව ආරම්භ කළ දිනය:

දිනය හා සටහන් අංකය	යොමුව	සටහන/විෂය නිලධාරියාගේ අත්සන හා දිනය	මා.නි. අත්සන හා දිනය
17/07/10	Director (WRM) Add. Secretary	The Letter Prepaid to Send Director General of Irr. Dep. for Discussion on Project Feasibility. Sign. Pl.	
2017/08/15	අධ්‍යක්ෂ (විද්‍යා) (සැ. සැ. සැ. සැ.)	අනුමත වන බවට පත්වීමට පෙර PCC වෙත යොමු වන බවට අනුමතය ලැබීමට පෙර අයුරින්	
2017/08/18	අධ්‍යක්ෂ (විද්‍යා) (සැ. සැ. සැ. සැ.)	අනුමත වන බවට පත්වීමට පෙර අනුමතය ලැබීමට පෙර අයුරින් වන බවට පත්වීමට පෙර	18/08
2017/09/13	Secretary	<p>Hon minister called me and instructed me to prepare a cabinet draft to forward to get approval to request proposals from "CHINA National Heavy Machinery Corporation" for both Kumbukkan oya and Heda oya reservoir projects since it is necessary to implement both projects together to satisfy the needs of the people of Monaragala District; on Swiss challenge bidding system.</p> <p>Kindly request your instruction to prepare the cabinet memo.</p> <p>Pl- prepare the cabinet memo according to the rules and regulations. An urgent single lines to be proceeding</p>	<p>13/09</p> <p>18/09</p>

ලිපිගොනු අංකය:

ලිපි ගොනුව ආරම්භ කළ දිනය:

දිනය හා සටහන් අංකය	යොමුව	සටහන/විෂය නිලධාරියාගේ අත්සන හා දිනය	මා.නි. අත්සන හා දිනය
2017/01/25	245/2017 (නි. 20)	අනුමත වූ පලාත තාක්ෂණික සහ ආර්ථික නිලධාරීන්ගේ සහය ලැබීම සඳහා කිසිදු වැටුප් ගෙවීමක් නොවන බවට ප්‍රකාශයක් ලෙසින් දැනුම් දීම.	
2017/01/30	245/2017 (නි. 20)	මෙහි තීරණය 03/01/2017	
2017/02/09	Addl. Secretary	The letter prepared to send Mr. Wang yuke, Representative-Head quarters in Sri Lanka, Power Construction Corporation of China, Ltd. about Expression of Interest on signing Technical Cooperation MOU on Kumbukkan oya & Hedaoya Project. Submitted for your sig Pl.	01/02/2017
2017/03/06	245/2017 (නි. 20)	අනුමත වූ පලාත තාක්ෂණික සහ ආර්ථික නිලධාරීන්ගේ සහය ලැබීම සඳහා කිසිදු වැටුප් ගෙවීමක් නොවන බවට ප්‍රකාශයක් ලෙසින් දැනුම් දීම.	03/03/2017
06/03/2017	Addl. Secretary	The letter prepared to send Mr. Nan yiqiu, Chief Representative of Sri Lanka, China National Heavy Machinery Corporation (CHMC) about Expression of Interest on signing Technical Cooperation MOU on Kumbukkan oya & Hedaoya Project. Submit for your sig Pl.	06/03



CHINA NATIONAL HEAVY MACHINERY CORPORATION

⊛ Swiss challenge system for
K oya / Heds oya projects
prepare a cabinet paper

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BY AND BETWEEN

MINISTRY OF IRRIGATION AND WATER
RESOURCES MANAGEMENT (MIWRM)

AND

CHINA NATIONAL HEAVY MACHINERY
CORPORATION (CHMC)

FOR

FEASIBILITY STUDY OF KUBUKKAN OYA
RESERVOIR PROJECT (KORP) AND HEDA OYA
RESERVOIR PROJECT (HORP)

March 2018

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR FEASIBILITY STUDY OF KUBUKKAN OYA RESERVOIR PROJECT (KORP) AND HEDA OYA RESERVOIR PROJECT (HORP)

This Memorandum of Understanding (hereinafter called and referred to as the "MOU", is made and entered on the day of 30th March 2018 by and between the Ministry of Irrigation and Water Resources Management, a government Ministry and having its office at No 11, Jawatte Road, Colombo 05, Sri Lanka (hereinafter called and referred to as "the MIWRM") on behalf of the Government of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (hereinafter called and referred to as "the GoSL") of the first part

And

The China National Heavy Machinery Corporation, a body corporate established under Chinese Law and having its Office at A23, Fuxing Road, Gongzhufen, Beijing, China, (hereinafter called and referred to as "the CHMC") of the Second Part.

The purpose of this MOU is to assign the CHMC to update feasibility studies and submit proposals to implement Kubukkan Oya Reservoir Project (hereinafter called and referred as to "the KORP") and Heda Oya Reservoir Project (hereinafter called and referred to as "the HORP") with financing arrangement proposal from Bank of China.

AUTHORITY

With reference to the Cabinet Paper No.17/2716/729/029, a memorandum dated 2017-11-24 by the Minister of Irrigation and Water Resources Management and the decision by Cabinet of Ministers of the Sri Lanka made on 2017-12-12, Cabinet of Ministers has granted approval to sign a MOU between Ministry of Irrigation and Water Resources Management and China National Heavy Machinery Corporation to effect the Feasibility study subject to the condition that such MOU shall not be an obligation on the part of the GoSL that the originator is given the exclusive rights for implementing the project.

NOW this MOU WITNESSETH that the MIWRM and the CHMC have mutually agreed as follows:

1. Signing of this MoU shall not be an obligation on the part of the government of Sri Lanka or MIWRM that CHMC is given the exclusive rights for implementing the project.
2. CHMC will do initial investigations and review & update the Feasibility Study of the KORP and the HORP on its expense without any cost to the GoSL.
3. After approval of Feasibility Study Report by MIWRM, CHMC will submit Technical & Financial Proposals to implement the KORP and the HORP based on the updated Feasibility Study and approved Scope with undertaking of financing for project from acceptable Financing Agency.
4. Following a proper evaluation of such detailed Technical & Financial Proposal MIWRM proceed further in accordance with Guidelines of the GoSL on Swiss Challenge Procure Method to award a Contract to implement the KORP and the HORP.

5. The procurement process will be carried out in accordance with the "Supplement 30 to the Guidelines on Government Tender Procedure – Part II (Private Sector Infrastructure Projects) Reference 237 – Dealing with Unsolicited Project Proposals Introduction of Swiss Challenge Procedure, issued by Department of Public Finance of Sri Lanka on 26.12.2016.
6. The MIWRM shall coordinate with External Resources Department (ERD) to negotiate and agree on the conditions of financing for the cost of implementing of the KORP and the HORP with the proposed lender of selected proposer.
7. The MIWRM shall not discuss, negotiate or enter in to any Memorandum of Understanding or Agreement with other parties for permitting the design, development & implementation of the KORP and the HORP while this MOU remains in effect and force.
8. Any data or information contained in the CHMC Technical and Financial Proposal shall not be disseminated to any other party without mutual consent of both parties, unless permitted in the procedure of Swiss Challenge Method.
9. The MIWRM will extend its fullest support to the CHMC to obtain required data, document and necessary approvals of GOSL to review and update the feasibility study, submitting proposals and implementation of the project.
10. The CHMC shall submit a report, which consist of all costs incurred in completing the Feasibility study for both the KORP and the HORP to MIWRM, with the up dated feasibility report.
11. This MOU shall become effective upon signing the same by the MIWRM and the CHMC and will be in force until 31st December 2018 unless both parties extend the validity by mutual agreement.
12. Notwithstanding any conditions contained in this MOU, MIWRM with the advice of Cabinet of Ministers shall change the scope of projects, accept partially or abandon further action on any or both projects if the government considers such change or suspension is for the best interest of the country and any such decision shall not be challenged in any jurisdiction.
13. The government of Sri Lanka or MIWRM shall not assume any responsibility on recovery of expenses incurred by the CHMC in case of such change of scope, partial acceptance or abandoning of the proceeds of the project.

By this reference the above Recitals are incorporated into and made a part of the body of this MOU.

2. Amendments/Modifications/Waivers

No modification, amendment, discharge or change of this MOU, except as otherwise provided herein, shall be valid unless the same is in writing and signed by the party against which the enforcement of such modification, amendment, discharge or change is sought. No waiver of any breach of any covenant, condition or agreement contained herein shall be construed to be a subsequent waiver of that covenant, condition or agreement or of any subsequent breach thereof of this MOU. This MOU contains the entire agreement between the parties relating to the transaction contemplated hereby, and

all prior or contemporaneous agreements, understandings, representations or statements, oral or written, are merged herein.

3. Counterpart Execution.

This MOU is made in the English Language and consists of four counterpart originals and each party shall have a same thereof.

4. Settlement of Disputes

Any disagreement or dispute arising out of this MOU shall be settled amicably by discussion in good faith by both parties.

5. Governing Law

This MOU shall be governed and construed in accordance with the laws of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.

IN WITNESS WHEREOF the parties here to sign and caused their official seals to be affixed here to and two others of the same tenor on the day of 30th March 2018 at Colombo, Sri Lanka.

MINISTRY OF IRRIGATION
AND WATER RESOURCES
MANAGEMENT (MIWRM)

CHINA NATIONAL HEAVY
MACHINERY CORPORATION
(CHMC)

Authorized by:

Authorized by:

Handwritten: nasa
Eng. N. S. Kumara
Secretary of Ministry of Irrigation & Water
Resources Management
No. 11, Jawala Road,
Colombo 05.

Zhang Guoqing
Vice President of China National
Heavy Machinery Corporation



WITNESSES:
1. Name : **Eng. S. Mehanarajah**
Designation : **Director General of Irrigation**
ID No. : **Irrigation Department**
Signature : **Rauddhaloka Mawatha,**
Colombo 07.

1. Name : **NAN YU 24**
Designation : **Regional Manager**
ID No. :
Signature : *[Handwritten Signature]*

2. Name : **Eng. P.A.A.P.K. Parmala**
Designation : **Director (Irrigation Project I)**
ID No. : **Ministry of Irrigation & Water**
Signature : **Resource Management**
No. 11, Jawala Road,
Colombo 05.

2. Name : **Yang Luchang**
Designation : **Assistant**
ID No. :
Signature : *[Handwritten Signature]*



THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

MINISTRY OF IRRIGATION & WATER RESOURCES MANAGEMENT



IRRIGATION DEPARTMENT

CONTRACT AGREEMENT

**Consultancy Service for Environmental Impact
Assessment for**

Kumbukkan Oya Reservoir Project

Package No.: ENV/2017/02

**Contract Branch
Irrigation Department
Colombo 07.**

CONTRACT AGREEMENT

For

Consulting Services for Environmental Impact Assessment Study for Kumbukkan Oya Reservoir Project

(Contact NO: ENV/2017/02)

IRRIGATION DEPARTMENT

THIS CONTRACT Consulting Service for Environmental Impact Assessment Study of Kumbukkan Oya Reservoir Project is entered into this 12-10-2017 by and between Director General of Irrigation ("the Client") having its principal place of business at Irrigation Department, No. 230, Bauddaloka Mawatha, Colombo-07 and InfotechsIDEAS (Pvt) Ltd. ("the Consultant") having its principal office located at No: 546/6, Galle Road, Colombo-03.

WHEREAS, the Client wishes to have the Consultant perform the services hereinafter referred to, and

WHEREAS, the Consultant is willing to perform these services,

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agree as follows:

1. Services

- (i) The Consultant shall perform the services specified in Appendix- A, "Terms of Reference and Scope of Services," which is made an integral part of this Contract ("the Services").
- (ii) The Consultant shall provide the personnel listed in Appendix- B, "Consultant's Personnel," to perform the Services.
- (iii) The Consultant shall agree for the payment specified in Appendix- C, "Consultant's mutually agreed costs."

2. Term

The Consultant shall perform the Services during the period commencing 2017-09-04 and continuing through 2018-01-22 or any other period as may be subsequently agreed by the parties in writing.

3. Payment

A. Ceiling

For Services rendered pursuant to Appendix- A, the Client shall pay the Consultant an amount not to exceed *Sri Lankan Rupees Five Million Four Hundred & Ninety Nine Thousand only*.
Rs. 5,499,000.00 (excluding Taxes).



This amount has been established based on the understanding that it includes all of the Consultant's costs and profits as well as any tax obligation that may be imposed on the Consultant.

B. Schedule of Payments

Once the Irrigation Department agreed to the proposal submitted by the consultants, the study could be started. The payment to the consultants would be made according to the following procedure, with acceptance of Technical Evaluation Committee.

A recoverable advance fee of 20% of the total Contract amount with the commencement of the assignment after signing the agreement and after submitting the Bank Guarantee in the format attached. An advance payment will be deducted from first payment due for Reports of First Draft Reports under this agreement.


70% of the total Contract Amount after the submission of the First Draft Report of the Assignment. Payment is made after the acceptance of TEC

The third payment not exceeding eighty five percent (85%) of the total Contract Amount will be paid on submission of the Draft Final Report under this agreement. Payment is made after the acceptance of TEC.

The final payment fifteen percent (15%) of the cost estimate under this agreement shall be made only upon the acceptance or other wise of the final report in respect of all aspects covered by the study and all specified documents under this agreement have been submitted to the satisfaction of the client.

The consultant shall submit his bills / invoices in respect of the second, third and final payment in each occasion.

The consultant's bills /invoices shall be paid with in fifteen (15) days after the receipt of the invoices to the Director

ii 

(P&D) can withhold any payment if the performance of consultant is not satisfactory or if any clarification or rectification is required.

C. Payment Conditions

Payment shall be made in Sri Lankan Rupees, no later than 30 days following submission by the Consultant of invoices in duplicate to the Coordinator designated in paragraph 4.

4. **Project Administration**

A. Coordinator.

The Client designates Director of Irrigation (Contract & Procurement) as Client's Coordinator; the Coordinator will be responsible for the coordination of activities under this Contract, for acceptance and approval of the reports and of other deliverables by the Client and for receiving and approving invoices for the payment.

B. Reports.

The reports shall be submitted with required copies and a soft copy (CD) from each report in the course of the assignment, and will constitute the basis for the payments to be made under paragraph 3.

5. **Performance Standards**

The Consultant undertakes to perform the Services with the highest standards of professional and ethical competence and integrity. The Consultant shall promptly replace any employees assigned under this Contract that the Client considers unsatisfactory.

6. **Confidentiality**

The Consultants shall not, during the term of this Contract and within two years after its expiration, disclose any proprietary or confidential information relating to the Services, this Contract or the Client's business or operations without the prior written consent of the Client.

7. **Ownership of Material**

Any studies reports or other material, graphic, software or otherwise, prepared by the Consultant for the Client under the Contract shall belong to and remain the property of the Client. The Consultant may retain a copy of such documents and software.

8. Consultant Not to be Engaged in Certain Activities

The Consultant agrees that, during the term of this Contract and after its termination, the Consultant and any entity affiliated with the Consultant, shall be disqualified from providing goods, works or services (other than the Services and any continuation thereof) for any project resulting from or closely related to the Services.

9. Insurance

The Consultant will be responsible for taking out any appropriate insurance coverage.

10. Assignment

The Consultant shall not assign this Contract or sub-contract any portion of it without the Client's prior written consent.

11. Law Governing Contract and Language

The Contract shall be governed by the laws of Sri Lankan Government, and the language of the Contract shall be English.

12. Dispute Resolution

All disputes or differences arising out of or in connection with this agreement which cannot be amicably settled between the parties, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to, and finally resolved by Arbitration in Sri Lanka in accordance with the Arbitration Act. No. 11 of 1995, by a sole Arbitrator appointed by the parties.

For the purpose of the appointment of the sole Arbitrator, the party initiating Arbitration shall together with its notice submit to the other party three names of persons who shall be unconnected with the consultancy agreement associated parties, for the selection of one (01) person by the other party to be appointed as sole arbitrator.

Such selection shall be communicated to the party initiating arbitration within thirty (30) calendar days from the date of receipt of the notice & the names.

If the other party fails to notify his selection within the prescribe time, then the party initiating arbitration shall select one of the three nominated by him to function as the sole arbitrator and shall inform the other party and the Arbitrator of such appointment.



The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.

1. Contract Agreement
2. Letter of Acceptance
3. Consultant's Consent letter dated 14/09/2017
4. Appendix - A : Terms of Reference
- Appendix - B : Consultant's Personnel
- Appendix - C : Financial Proposal
- Appendix - D : Technical Proposal
- Appendix - E : Condition of Engagement
- Appendix - F : General Guidelines for EIA Study

FOR THE CLIENT

FOR THE CONSULTANT

Signed by 

Signed by 

Eng. M. Thuraisingham
Director General of Irrigation,
Irrigation Department,
No. 230, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

General Manager-Cooperate affairs
InfotechsIDEAS (Pvt) Ltd,
No: 546/6,
Galle Road,
Colombo - 03.



Witnesses: 

Witnesses: 

Name: M.M.M. Samanpriya

Name: Nimanthi Karandagoda

Address: Irrigation Department
Eng. M. Thuraisingham
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

Address: 546/6, Galle Road,
Colombo 03.

Date: 17/10/2017

Date: 17/10/2017

v 



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT



අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
පාලන සහ ප්‍රාග්ධන
07, මහලය, කොළඹ.
Director General
Lanka.

011-2584984

දුරකථන
පැවැත්වීම
011-2505890
Fax

ලිපිනය
230, ප.ම. 1138, බෞද්ධලොක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.
230, P.O. Box 1138, Baudhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka.

දුරකථන (සාමාන්‍ය)
www.irrigation.gov.lk
Telephone (General)

011-2581162

විද්‍යුත් ලිපිනය
E-mail Address

dgj@irrigation.gov.lk

වෙබ් අඩවිය
www.irrigation.gov.lk
Web site

මගේ අංක
My No.

HO/CT/Kumbukkan Oya Reservoir
Project/31-000150-01-2017

ඔබේ අංකය
Your No.

දිනය
Date

31-08-2017

LETTER OF ACCEPTANCE

General Manager - Cooperate affairs,
M/s InfotechsIDEAS (Pvt) Ltd,
546/6,
Galle Road,
Colombo-03.

Dear Sir,

Sub: "Consultancy Services for EIA Study of Kumbukkan Oya Reservoir Project (Monaragala District)."

Package No.ENV/2017/02

I am pleased to inform you that the Technical Proposal submitted by you on the above matter is accepted by the Irrigation Department Consultancy Procurement Committee for Rs. 5,499,000.00 + Taxes.

Expected date for commencement shall be according to the RFP.

Please furnish the Performance Security of Rs. 274,950.00 on or before: 14-09-2017

Thanking you,
Yours faithfully,

Eng. M. Thuraisingham
Director General of Irrigation

Eng. M. Thuraisingham
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Baudhaloka Mawatha,
Colombo 07.

0006



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT



ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව Director General Sri Lanka	} 011-2584984	දුරකථන පද්ධති 011-2505890	ලිපිනය 230, ප.ම. 1138, බෞද්ධලොක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව Address 230, P.O. Box 1138, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07,
දුරකථන (සාමාන්‍ය) Telephone (General)	} 011-2581162	විද්‍යුත් ලිපිනය E-mail Address	www.iri.gov.lk dgi@iri.gov.lk
මාගේ අංකය My No.	} HO/CT/Kumbukkan Oya Reservoir Project/31-000150-01-2017	ඔබේ අංකය Your No.	වෙබ් අඩවිය Web site 09-03-2018

Managing Director,
Infotechs IDEAS (Pvt) Ltd,
No.546/6,
Galle Road,
Colombo-03

Sub: 01st Extension of Time for Date of Completion
Consulting Service of the EIA of Kumbukkan Oya Reservoir
Contract No : ENV/2017/02

You are hereby granted the 1st Extension of Time for Completion for Consulting Service of the EIA of Kumbukkan Oya Reservoir till 22-05-2018. Please note that request for further extensions will not be considered.

The work should be completed within the extended Contract Period.

Thanking you,
Yours Faithfully,

A. Gunasekara

o/c

True Copy

Eng. A. Gunasekara
Director of Irrigation (Contract & Procurement)

Special
E.A.S. M. Disanayake
Engineering Assistant
Irrigation Department
Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

- Copy :-
- Addl DGI (I, P & D) - F. i. & n. a. pl.
 - Director of Irrigation (DS, TA & Env.) - F. i. & n. a. pl.
 - Director of Irrigation (Monaragala) - F. i. & n. a. pl.



වාර්තාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT



දිවයින සභාපති பணிபாளர் தாயகம் Director General	} 011-2584984	ෆැක්ස් பகலை Fax	} 011-2505890	ලිපිනය முகவரி Address	} 230, ප.ද.ප. 1138, බෞද්ධලොක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව. 230, த.ப.ப.1138, பௌத்தாலகமாவத்தளை, கொழும்பு 07, இலங்கை. 230, P.O. Box 1138, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka.
දුරකථන (සාමාන්‍ය) தொலைபேசி (பொது) Telephone (General)	} 011-2581162	විද්‍යුත් ලිපිනය எ.மெயில் முகவரி E-mail Address	} dei@irrigation.gov.lk	වෙබ් අඩවිය இணையத்தளம் Web site	} www.irrigation.gov.lk
මගේ අංකය எனது இ My No.	} DI/CTPT/CT/Kumbukkan Oya/159/2017	ඔබේ අංකය உமது இல Your No.	} 16-08-2019		

Managing Director,
Infotechs IDEAS (Pvt) Ltd,
No.546/6,
Galle Road,
Colombo 03.

Dear Sir,

Sub: 02nd Extension of Time for Date of Completion
Ref: Consultancy Service for Environmental Impact Assessment for Construction of Kumbukkan Oya Reservoir Project
Package No: ENV/2017/02

You are hereby informed that the Director General of Irrigation has granted the 2nd Extension of Time for Completion of "Consulting Service of the EIA of Kumbukkan Oya Reservoir project" till 30-09-2019.

The work should be completed and handed over within the extended Contract Period.

Thank you,
Yours Faithfully,

A. Gunasekara
Eng. A. Gunasekara
Director of Irrigation (CT & PT)

o/c

Tax Copy
[Signature]
D.A.S.P.A. Dissanayake
Engineering Assistant,
Irrigation Department,
Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07.


Copy: Addl. DGI (I, P & D) - f.i. & n.a. pls.
Director of Irrigation (Env. Studies) - f.i. & n.a. pls.
Director of Irrigation (Monaragala) - f.i. & n.a. pls.



InfotechS/IDEAS
KNOWLEDGE. INNOVATION. SOLUTIONS.

20th September 2019

Eng.K.D.N. Siriwardhana,
Actg.Addl. Director-General of Irrigation,
Construction and Development,
Irrigation Department,
Colombo 07.



Dear Sir,

Consultancy Service for Study of Proposed Kumbukkan Oya Reservoir Project in Monaragala District – Contract No. ENV/2017/02

Sub: Submission of First Draft Report and Request Time Extension for the Contract Period

This is further to progress meeting held on 09th September 3.30p.m. at the head office, Department of Irrigation to review the progress of the above EIA Study.

As agreed in the meeting we have submitted the First Draft EIA report on 10th September 2019 for your review. All chapters have been included in that report except Chapter 6 – Extended Cost Benefit Analysis due to the decision which was taken in the meeting that the Cost Benefit Analysis should be done according to the updated project cost of the proposed project.

During the meeting as the Client, you were agreed to provide the updated project cost on the following day. Now it's been 10 days and we have not received the updated project cost yet. Therefore, we couldn't complete Chapter 6 of the EIA report and we are not in a position to submit the final draft report before 30th September-2019 where the time extension is to be lapsed.

From the date we will be receiving the updated project cost, our economist needs at least one week to the cost benefit analysis chapter.

At the same time appreciate if you could give comments for the first draft report which we had already submitted as well. Then we are in position to submit the final draft report within 2 weeks on receipts of the project cost & comment for the first draft report.

Accordingly, we hereby kindly request to grant a time extension till 30th November 2019 to submit the final report (check adequacy) to the Central Environment Authority (CEA).

Thank You,


Yours Faithfully,

Tissa Wanasuriya
General Manager – Corporate Affairs

CC: Project Director - Kumbukkan Oya Reservoir Project - f.i. & n.a.p
Chief Engineer - Environment Branch /ID - f.i. & n.a.p
Director of Irrigation (CT &PT) /ID - f.i. & n.a.p

True copy
Approved
D.A.S.D.A. Dissanayake
Engineering Assistant
Irrigation Department
Buddhartha
Colombo 07.

The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Ministry of Irrigation, Water Resources Management and
Disaster Management



IRRIGATION DEPARTMENT

Contract Agreement

Consulting Service for Socio Economical
Survey and Resettlement Action Plan for
Kumbukkan Oya Project in Monaragala
District

Package No: ID/HO/SESR Action Plan/Kumbukkan Oya/2017-05

Contract Branch
Irrigation Department
Colombo -7

CONTRACT AGREEMENT

Consulting Services for Environmental Impact Assessment for Construction of Irrigation project

IRRIGATION DEPARTMENT

THIS CONTRACT Consultancy Services for Environmental Impact Assessment for Social Economical Survey and resettlement action plan for implementation of Kumbukkan Oya project is entered into this 16-07-2018 by and between Director General of Irrigation (*"the Client"*) having its principal place of business at Irrigation Department, No. 230, Baudhaloka Mawatha, Colombo-07., and M/s. Skills International(Pvt)Ltd (*"the Consultant"*) having its principal office located at No.321, Galle Rd, Colombo-03.

WHEREAS, the Client wishes to have the Consultant perform the services hereinafter referred to, and

WHEREAS, the Consultant is willing to perform these services,

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agree as follows:

1. **Services**
 - (i) The Consultant shall perform the services specified in Appendix- A, "Terms of Reference and Scope of Services," which is made an integral part of this Contract (*"the Services"*).
 - (ii) The Consultant shall provide the personnel listed in Appendix- B, "Consultant's Personnel," to perform the Services.
 - (iii) The Consultant shall agree for the payment specified in Appendix- C, "Consultant's mutually agreed costs."
2. **Term**

The Consultant shall perform the Services during the period commencing 16-06-2018 and continuing through 14-10-2018 or any other period as may be subsequently agreed by the parties in writing.
3. **Payment**
 - A. Ceiling

For Services rendered pursuant to Appendix- A, the Client shall pay the Consultant an amount not to exceed Rs.4,008,750.00 plus Taxes. This amount has been established based on the understanding that it includes all of the Consultant's costs and profits as well as any tax obligation that may be imposed on the Consultant.
 - B. Schedule of Payments

Once the Irrigation Department agreed to the proposal submitted by the consultants, the study could be started. The payment to the consultants would be made according to the following procedure, with acceptance of Technical Evaluation

✓

000001

Committee.

A recoverable advance fee of 20% of the total Contract Amount with the commencement of the assignment after signing the agreement and after submitting the Bank Guarantee in the format attached. An advance payment will be deducted from the first payment due for Reports of First Draft Reports under the agreement.

70% of the total Contract Amount after the submission of the First Draft Report of the Assignment. Payment is made after the acceptance of TEC.

The third payment not exceeding eighty five percent (85%) of the total Contract Amount will be paid on submission of the Draft Final Report under this agreement. Payment is made after the acceptance of TEC.

The final payment fifteen percent (15%) of the cost estimated under this agreement shall be made only upon the acceptance or other wise of the final report in respect of all activities covered by the study and all specified documents under the agreement have been submitted to the satisfaction of the Client.

The consultant shall submit his bills in respect of the second, third and final payment in each occasion.

The consultant's invoice shall be paid within fifteen (15) days after the receipt of the invoices to the Director (P&D) and withhold any payment if the performance of consultant is not satisfactory or if any clarification or rectification is required.

C. Payment Conditions

Payment shall be made in Sri Lankan Rupees, no later than 15 days following submission by the Consultant of invoice in duplicate to the Coordinator designated in paragraph 4.

4. Project Administration

A. Coordinator.

The Client designates Director of Irrigation (Contract Procurement) as Client's Coordinator; the Coordinator will be responsible for the coordination of activities under the Contract, for acceptance and approval of the reports and other deliverables by the Client and for receiving and approving invoices for the payment.

B. Reports.

The reports shall be submitted with required copies and a copy (CD) from each report in the course of the assignment, and shall constitute the basis for the payments to be made under paragraph 4.

5. Performance Standards

The Consultant undertakes to perform the Services with the highest standards of professional and ethical competence and integrity.

Consultant shall promptly replace any employees assigned under this Contract that the Client considers unsatisfactory.

6. **Confidentiality** The Consultants shall not, during the term of this Contract and within two years after its expiration, disclose any proprietary or confidential information relating to the Services, this Contract or the Client's business or operations without the prior written consent of the Client.
7. **Ownership of Material** Any studies reports or other material, graphic, software or otherwise, prepared by the Consultant for the Client under the Contract shall belong to and remain the property of the Client. The Consultant may retain a copy of such documents and software.
8. **Consultant Not to be Engaged in Certain Activities** The Consultant agrees that, during the term of this Contract and after its termination, the Consultant and any entity affiliated with the Consultant, shall be disqualified from providing goods, works or services (other than the Services and any continuation thereof) for any project resulting from or closely related to the Services.
9. **Insurance** The Consultant will be responsible for taking out any appropriate insurance coverage.
10. **Assignment** The Consultant shall not assign this Contract or sub-contract any portion of it without the Client's prior written consent.
11. **Law Governing Contract and Language** The Contract shall be governed by the laws of Sri Lankan Government, and the language of the Contract shall be English.
12. **Dispute Resolution** All disputes or differences arising out of or in connection with this agreement which cannot be amicably settled between the parties, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to, and finally resolved by Arbitration in Sri Lanka in accordance with the Arbitration Act. No. 11 of 1995, by a sole Arbitrator appointed by the parties.

For the purpose of the appointment of the sole Arbitrator, the party initiating Arbitration shall together with it's notice submit to the other party three names of persons who shall be unconnected with the consultancy agreement associated parties, for the selection of one (01) person by the other party to be appointed as sole arbitrator.

Such selection shall be communicated to the party initiating arbitration within thirty (30) calendar days from the date of receipt of the notice & the names.

If the other party fails to notify his selection within the prescribe time, then the party initiating arbitration shall select one of the three nominated by him to function as the sole arbitrator and shall inform the other party and the Arbitrator of such appointment.

✓


000002

FOR THE CLIENT

FOR THE CONSULTANT

SKILLS INTERNATIONAL (PVT) LTD.

Signed by 

Signed by 
Director

for and on behalf of Irrigation Department


for and on behalf of M/s. Skills International (Pvt) Ltd

Eng. S. Mohanarajah,
Director General of Irrigation,
Irrigation Department,
No. 230,
Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

Managing Director,
M/s. Skills International (Pvt) Ltd,
No. 321,
Galle Rd,
Colombo 03.

In the presence of witness

In the presence of witness

Signature : 

Signature : 

Name : Eng. A. Gunasekara
Director of Irrigation (CT & PT)
Address : Irrigation Department
Colombo 07

Name : J. Weerasinghe
Address : 321 2nd floor
Galle Road
Colombo 03

Date : 20/07/2018

Date : 20th - July - 2018



000003

SKILLS
INTERNATIONAL

Additional Director General
Irrigation Department
Buddhaloka Mawatha,
Colombo 7.

RECEIVED
12 OCT 2018
Director General of Irrigation
IRRIGATION DEPARTMENT
COLOMBO 7.

RECEIVED
10th October 2018
16 OCT 2018
IRRIGATION DEPARTMENT
CONTRACTS BRANCH
E/CMA DIRECTOR

Dear Sir,

Request for Contract Extension – Consultancy Services for Socio Economical Survey and Resettlement Action Plan for Augmentation of Kumbukkan Oya Reservoir in year 2017

Package No: ID/HO/SESR Action Plan/Kumbukkan Oya/2017-05

We wish to seek a contract extension for the above assignment due to the following reasons;

- Delay in the release of 20% Advance payment after submission of Bank Guarantee on 3rd August 2018 (Payment received on 4th October 2018)
- Delay in receiving the Feasibility study report and relevant detailed maps from the client
- Delay in providing clarification on the Land Survey related matters

Due to the above factors, we couldn't initiate the field activities as planned. Hence, we shall be much obliged if the contract period is extended from 14th October 2018 to 31st December 2018.

Your cooperation on this matter is highly appreciated.

Thank you.

Yours faithfully,

SKILLS INTERNATIONAL (PVT) LIMITED



Danesh Abeyawickrama
Joint Managing Director

CC:

1. Contracts Branch – Irrigation Department
2. Director General – Irrigation Department
3. Project Director – Kumbukkan Oya Reservoir Project

True copy
[Signature]
Colombo 07
Buddhaloka Mawatha,
Irrigation Department
Engineering Assistant
D.A.S.A. DISSANAYAKE



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்

අමුණුම 21

IRRIGATION DEPARTMENT



අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
பணிப்பாளர் தாயகம்
Director General } 011-2584984

ෆැක්ස්
பக்ஸ்
Fax } 011-2505890

ලිපිනය
முகவரி
Address } 230, පැ.ප. 1138, බොද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව
230, ප.ප.1138, බොද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව
230, P.D. Box 1138, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

දුරකථනය (සාමාන්‍ය)
தொலைபேசி (பொது)
Telephone (General) } 011-2581162

විද්‍යුත් ලිපිනය
க.மெயில் முகவரி
E-mail address } dgl@irrigation.gov.lk

වෙබ් අඩවිය
இணையத்தளம்
Web site } www.Irrigation.gov.lk

මගේ අංකය
எனது இல
My No } HO/CT/Kumbukkan Oya/31-
000168-2017

ඔබේ අංකය
உமது இல
Your No. }

දිනය
திகதி
Date } 29-11-2018

Managing Director,
M/s. Skills International (Pvt.) Ltd,
321, Galle Road,
Colombo 03.

Dear Sir,

Sub: Granting 1st Extension of Time for Date of Completion
Ref: Consultancy Services for Socio Economical Survey and Resettlement Action Plan for Augmentation of Kumbukkan Oya Reservoir in Year 2017
Package No. : ID/HO/SESR Action Plan/Kumbukkan Oya/2017-05

You are hereby informed that the Director General of Irrigation has granted the 1st Extension of Time for completion of "Consultancy Services for Socio Economical Survey and Resettlement Action Plan for Augmentation of Kumbukka Oya Reservoir in Year 2017" till 31-12-2018.
The work should be completed and handed over within the extended contract period.

Thank you.
Yours faithfully,

A. Gunasekara
Eng. A. Gunasekara
Director of Irrigation (CT & PT)

True copy

D.A.S.D.A. Dissanayake
D.A.S.D.A. Dissanayake
Engineering Assistant
Irrigation Department
Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

Copy:
DI (MC)

A copy of extended performance guarantee & Advance payment guarantee are attached herewith for your necessary actions please

SKILLS
INTERNATIONAL

18.10.2019

Eng. K.D.N, Siriwardāna
Director General of Irrigation,
Irrigation Department
Buddhaloka Mawatha,
Colombo 7

Dear Sir,

Sub: Request for the 3rd Contract Extension

Ref. Consultancy Service for Socio Economical Survey and Resettlement Action Plan for Augmentation of Kumbukkan Oya Reservoir in year 2017
Package No: ID/HO/SERS Action Plan/Kumbukkan Oya /2017 – 05

We would like to draw your kind attention on aforesaid matter and highlight following factors which are relevant for the justification of contract extension.


1. The study team is addressing the comments given by the irrigation department and as a result of the discussions had with the Project Director, it is necessary to develop four separate data bases for the tank area, reservation area, power house and tunnel area, and canal area. Thus, small team is deployed for ground verifications of data and it is about to finish.
2. Two reports related to Kumbukkan Oya reservoir project namely; Social Impact Assessment (SIA) and Resettlement Action Plan (RAP) are in the development process and these reports will be submitted to the Department of Irrigation on 21st October 2019.
3. Thereafter, the study team needs to wait until the reviewers share their comments on the two draft final reports.
4. The study team needs sufficient period of time to address the comments that will be given by the reviewers.

Based on the above four factors, it is suggested to extend the contract period of time up to 30th November 2019.

As such, we would appreciate very much if the aforementioned extension for the completion of our work under the assignment is granted. The required extensions to the guarantees by our bank have been obtained.


Your cooperation in this regard is highly appreciated.

Thank you.
Yours faithfully,


Danesh Abeyawickrama
Joint Managing Director

CC: Contract branch, Irrigation department

True copy



D.A.S.D.A. Dissanayake
Engineering Assistant
Irrigation Department
Buddhaloka Mawatha,
Colombo 07.



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்

IRRIGATION DEPARTMENT

අංශ 23

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
பணிப்பாளர் நாயகம்
Director General

011-2584984

ෆැක්ස්
பக்ஸ்
Fax

011-2505890

ලිපිනය
முகவரி
Address

230, හැ.ස. 1138, බොද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව
230, த.ப.1138, பௌத்தபாலகமாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை
230, P.O. Box 1138, Baudhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

දුරකථනය (සාමාන්‍ය)
தொலைபேசி (பொது)
Telephone (General)

011-2581162

විද්‍යුත් ලිපිනය
ஈ.மெ.பில் முகவரி
E-mail address

dgi@irrigation.gov.lk

වෙබ් අඩවිය
இணையத்தளம்
Web site

www.irrigation.gov.lk

මගේ අංකය
எனது இல
My No

DI/CTPT/CT/Kumbukkan Oya /
168/2017

ඔබේ අංකය
உமது இல
Your No.

දිනය
திகதி
Date

22-10-2019

Joint Managing Director,
M/s.Skills International (Pvt)Ltd,
Head Office,
No.18, Poorwarama Rd,
Nugegoda.

Dear Sir,

Sub: Request to extend the Performance Guarantee & Advance Payment Guarantee

Ref: Consultancy Services for Socio Economical Survey and Resettlement Plan for Augmentation of Kumbukkan Oya Reservoir in year 2017.

Contract No: ID/HO/SESR Action Plan/KumbukkanOya/2017-05

This refers to your letter dated 18-10-2019 requesting EoT for the above consultancy service up to 30-11-2019.

But the Performance Guarantee & Advance Payment Guarantee you have submitted for this consultancy service expires by 27-11-2019.

In order to consider the request for EoT made by your letter under reference, please submit the Performance Guarantee & Advance Payment Guarantee which are valid till 31-12-2019 without changing any other original conditions.

Thank you.

Yours faithfully,


Eng. A. Gunasekara

Director of Irrigation (CT & PT)
For Director General of Irrigation

o/c



කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

කමත්තොழில், கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள், கால்நடை அபிவிருத்தி,
நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சு
Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation
and Fisheries & Aquatic Resources Development

වාරිමාර්ග අංශය - நீர்ப்பாசனப் பிரிவு - Irrigation Sector

නො. 11, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05 - கில: 11, ஐவத்த வீதி, கொழும்பு 05 - No. 11, Jawtta Road, Colombo 05

මගේ අංකය. } MIWRM.Irr.Dev./WRP/07/
எனது இல. } KUM.OYA
My No. }

ඔබේ අංකය. }
உமது இல. }
Your No. }

දිනය. }
திகதி. } 2019.01.07
Date. }

Mr. Nan Yiqiu,
Chief Representative of Sri Lanka Office,
SINOMCH-HE China National Heavy Machinery Corporation.

Sub: Extension of MOU Validity

Project: Kumbukkan Oya Reservoir Project (KORP) and Heda Oya Reservoir Project (HORP)

This letter refers to your letter addressed to Additional Secretary, Ministry of Irrigation and Water Resource Management, 230, Baudhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka dated 28th November 2018 on the above subject.

The memorandum of Understanding (MOU) has been signed between Ministry of Irrigation and Water Resource Management and China Heavy Machinery Corporation (CHMC) on 30th March 2018 and the effective period will be up to 31st December 2018. The purpose of this MOU is to assign the CHMC to update feasibility studies and submit proposals to implement KORP and HORP with financing arrangement proposal from Bank of China.

I referred to the staff meeting held at the Secretary's Office, Ministry of Irrigation and Water Resource Management on 13th December 2018 and the valid reasons have been pointed out and discussed for the reason of extension of validity. With respect to HORP, based on the comprehensive site surveys, aerial mappings and soil investigations, there is materials variance between the Rock dam design and Earth dam design. Therefore, the CHMC has requested to conduct further studies on the soil and quarries nearby the dam site to complete the final report.

Considering your request, reasons and requirements that you have pointed out, I hereby extend the validity of the MOU up to 30th April 2019 (By 04 Months).

Thanking you,
Yours Sincerely,

ok

Mr.K.D.S.Ruwananchandra
Secretary
Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development,
Irrigation and Fisheries & Aquatic Resources Development

Copy -
01. Director General of Irrigation - f.i.

28th May 2019

Eng. K. D. S. Ruwanchandra,
Secretary,
Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock,
Development, Irrigation and Fisheries & Aquatic Resources Development,
No 11, Jawatte Road, Colombo 05 Sri Lanka.



Dear Sir,

**Project: The Kumbukkan Oya Reservoir Project (KORP) and
the Heda Oya Reservoir Project (HORP)**

Subject: Extension of MOU Validity


Ministry of Irrigation and Water Resources Management (MIWRM) and SINOMACH-HE China National Heavy Machinery Corporation (CHMC) signed the Memorandum of Understanding (MOU) regarding to the Kumbukkan Oya Reservoir Project (KORP) and the Heda Oya Reservoir Project (HORP) on March 30th 2018. The purpose of the MOU is to assign CHMC to update feasibility studies and submit proposals to implement the above said projects with financial arrangement.

The second version of updated feasibility study reports have been revised as per the observation of the technical evaluation committee (TEC) and submitted to your ministry since the end of March, 2019. As we are informed, the reports are being on the process of evaluation by your ministry. For next step work, SINOMACH-HE propose to conduct further topographic mapping works at relevant dam site and prepare more precise proposal which will take another half year at least.

Considering the MOU was expired on 30th April 2019, we sincerely request your Ministry can consider to extend the validity time of MOU up to 30th November, 2019 so as to implement the above projects smoothly.

Your consideration and reply will be highly appreciated.

Sincerely yours.

Nan Yiqiu
Chief Representative of Sri Lanka Office
SINOMACH-HE China National Heavy Machinery Corporation (CHMC)

Dir (ORP)
P P O

Cc.

- Eng. D.D. Ariyaratne, Additional Secretary, Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries & Aquatic Resources Development



කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

කමත්තොழில், கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள், கால்நடை அபிவிருத்தி,
நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation
and Fisheries & Aquatic Resources Development

වාරිමාර්ග අංශය - நீர்ப்பாசனப் பிரிவு - Irrigation Sector

නො. 11, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05 - කිල: 11, ஜாவத்த வீதி, கொழும்பு 05 - No. 11, Jawta Road, Colombo 05

මගේ අංකය. } MIWRM/Irr.Dev./WRP/
எனது இல. } 07/Kum Oya
Mv No. }

ඔබේ අංකය. }
உமது இல. }
Your No. }

දිනය. }
திகதி. } 3/ .05.2019
Date. }

Mr. Nan Yiqiu,
Chief Representative of Sri Lanka Office,
SINOMCH-HE China National Heavy Machinery Corporation.

Sub: Extension of Memorandum of Understanding (MOU) Validity

Project: Kumbukkan Oya Reservoir Project (KORP) and Heda Oya Reservoir Project (HORP)

This refers to your request letter dated on 28/05/2019

The Memorandum of Understanding (MOU) was signed on 30/03/2018 regarding the feasibility study of Kumbukkanoya and HedaOya Reservoir Projects. The Validity of MOU was expired on 30/04/2019.

Considering time taken on review and difficulties faced at the site investigations, It is decided to extend period of validity of MOU up to 30th November 2019. This shall not make any financial obligations to the part of Government of Sri Lanka

Mr.K.D.S.Ruwanchandra
Secretary
Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development,
Irrigation and Fisheries & Aquatic Resources Development

1st October 2019

Eng. K. D. S. Ruwanchandra,
Secretary,
Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock,
Development, Irrigation and Fisheries & Aquatic Resources Development,
No 11, Jawatte Road, Colombo 05 Sri Lanka.

Dear Sir,

**Project: The Kumbukkan Oya Reservoir Project (KORP) and
the Heda Oya Reservoir Project (HORP)**

Subject: Extension of MOU Validity


Ministry of Irrigation and Water Resources Management (MIWRM) and SINOMACH-HE China National Heavy Machinery Corporation (CHMC) signed the Memorandum of Understanding (MOU) regarding to the Kumbukkan Oya Reservoir Project (KORP) and the Heda Oya Reservoir Project (HORP) on March 30th 2018. The purpose of the MOU is to assign CHMC to update feasibility studies and submit proposals to implement the above said projects with financial arrangement.

The 3rd version of updated feasibility study reports have been revised as per the observation of the technical evaluation committee (TEC) and submitted to your ministry since the beginning of September, 2019. As we are informed, the reports are being on the process of evaluation by your ministry. For next step work, SINOMACH-HE is planning to prepare more precise proposals which will take another half year at least.

Considering the MOU was expired on 30th November 2019, we sincerely request your Ministry can consider to extend the validity time of MOU up'to 30th June 2020 so as to implement the above projects smoothly.

Your consideration and reply will be highly appreciated.

Sincerely yours.

Nan Yiqiu
Chief Representative of Sri Lanka Office
SINOMACH-HE China National Heavy Machinery Corporation (CHMC)

Cc.

- Eng. D.D. Ariyaratne, Additional Secretary, Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries & Aquatic Resources Development

Dir (WRP)
සංවර්ධන සේවා/අනුකූල
3 - අමුණු
28



කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
කමත්තොழில், கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள், நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும்
நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Irrigation and Fisheries &
Aquatic Resources Development

වාරිමාර්ග අංශය - நீர்ப்பாசனப் பிரிவு - Irrigation Sector

නො. 11, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05 - නි. 11, ඔවුරු වේදි, කොළඹ 05 - No. 11, Jawtta Road, Colombo 05

මගේ අංකය. MIWRM/IRR.DEV/
எனது இல. 07/KUM.OYA
My No.

ඔබේ අංකය.
உமது இல.
Your No.

දිනය.
திகதி.
Date.

2019.11.01

Mr. Nan Yiqiu,
Chief Representative of Sri Lanka Office,
SINOMCH-HE China National Heavy Machinery Corporation.

Sub: Extension of Memorandum of Understanding (MOU) Validity

Project: Kumbukkan Oya Reservoir Project (KORP) and Heda Oya Reservoir Project (HORP)

This refers to your request letter dated on 01/10/2019

The Memorandum of Understanding (MOU) was signed on 30/03/2018 regarding the feasibility study of Kumbukkanoya and HedaOya Reservoir Projects. The Validity of MOU was expired on 30/10/2019.

Considering time requested to prepare and submit technical and financial proposals with financing term sheet, Secretary to the Ministry has approved to extend period of validity of MOU up to 30th of May 2020 (3rd extension).


This shall not make any financial obligations to the part of government of Sri Lanka.

Eng.D.D.Ariyaratna
Addl.Sec.(ID)
Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs,
Irrigation and Fisheries & Aquatic Resources Development



10 September 2019

Eng. K. D. S. Ruwanchandra,
Secretary,
Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock,
Development, Irrigation and Fisheries & Aquatic Resources Development,
No 11, Jawatte Road, Colombo 05 Sri Lanka.



Dear Sir,

**Project: The Kumbukkan Oya Reservoir Project (KORP)
The Heda Oya Reservoir Project (HORP)**
Subject: Submission of The Final Feasibility Study Report (3rd Edition)


Following, the observations from the Technical Evaluation Committee ("TEC") for our 2nd Edition of Feasibility Study Reports of the Kumbukkan Oya Reservoir Project and Heda Oya Reservoir Project by SINOMACH-HE in June 2019, we arranged our technical team to do further dam area topographic mapping working at the sites from June to July 2019 so as to revalidate the site conditions and update the feasibility studies.

In addition, the relevant officers including TEC members held clarification meetings with our Technical Team on the scope of work, design optimization and how to further reduce the estimated cost of both projects. As our mutual understanding, SINOMACH-HE team has taken all comments and advice that were provided at the meeting by the Review Committee. We now resubmit the final feasibility Study Reports (3rd Edition) by providing updated details of cost estimates and the comparison analysis of the estimated cost between the Feasibility Study Report made by the Irrigation Department in 2013 and the 3rd Edition Report made by SINOMACH-HE /CHMC as Annex 01 here with letter for your Ministry's further evaluation.

Considering both proposed projects are of strategic importance and are national high priority projects identified by the Government of Sri Lanka, we will be very much grateful if you could review the Reports and grant approval for the same at earliest so that we can proceed to the next stage to implement the abovementioned projects without further delay.

Your attention in this regard will be highly appreciated.

Sincerely yours



Nan Yiqiu
Chief Representative of Sri Lanka Office
SINOMACH Heavy Equipment Group Co.,Ltd (SINOMACH-HE)

*Sir (KORP)
M. get the reports
checked by the
and proceed
9/20 M. Add seal ID
proceed
16/9*

Copy:-

- Eng. D.D. Ariyaratne, Additional Secretary, Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries & Aquatic Resources Development
- Eng. S.L.Mohamed Aliyar, Project Director of the Kumbukkan Oya Reservoir Project & the Heda Oya Reservoir Project

28
04 OCT 2015
29

Eng. D.D. Ariyaratna,
Addl. Secretary (Irrigation)

Ministry of Agriculture, Rural Economics affaires, Livestock Development, Irrigation and Fisheries & Aquatic Resources Development

TEC Review of Feasibility study report (3rd Edition) of Proposed Kumbukkan Oya Reservoir Project

Technical Evaluation Committee reviewed the 3rd Edition of the reports submitted for above project proposals by MS/ SINOMACH-HE and CHMC.

The TEC finds that the technical aspects of the feasibility study have been addressed adequately in the submitted version. However there are concerns regarding both the project cost estimation and the benefit estimation. The committee believes that the total project cost will have to be further reduced in order to make the project economically viable. Given that the total value of quantifiable project benefits cannot be increased above a certain limit, the project cost needs to be maintained at an economically justifiable value to ensure the project viability.

With reference to the cost estimate of the project in Annex 1 of Volume 1, the committee suggests that some of the items in the cost estimate including following need to be revisited with detailed designs to reduce the cost.

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Item No 3.2 – Spillway | (47.84 USD) |
| 2. Item No 3.4 – Left Bank Intake | (33.02 USD) |
| 3. Item No 3.7 – Traffic work | (14.34 USD) |
| 4. Item No 5 – Temporary works | (27.67 USD) |

Furthermore TEC observes that the value calculated for benefits from tourism related activities (12.5 million USD per year with an assumed annual growth of 4.4%) is fairly high and unlikely. Hence the basic data and statistics assumed for the calculations need to be examined and the figure should be revised using reliable sources.

With these remarks the TEC recommends that the project proponent may be permitted to proceed with detailed designs and address the above issues in order to improve the accuracy of cost estimates and thereby to confirm the full feasibility of the project.

Technical Evaluation Committee

Eng. S. L. M Ariyarat

– P D (Kumbukkan Oya)



කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

කමත්තොழில், கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள், நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும்
நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Irrigation and Fisheries &
Aquatic Resources Development

වාරිමාර්ග අංශය - நீர்ப்பாசனப் பிரிவு - Irrigation Sector

නො. 11, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05 - කිය: 11, ඉඳවත්ත වේලි, කොළඹ 05 - No. 11, Jawtta Road, Colombo 05

මගේ අංකය. எனது இல. My No.	MIWRM/Irr.Dev/WRP/ 07/Kum.Oya.	ඔබේ අංකය. உமது இல. Your No.	දිනය. திகதி. Date.	2019.10.11
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------

Mr. Nan Yiqiu,
Chief Representative of Sri Lanka Office,
SINOMCH-HE China National Heavy Machinery Corporation.

Project: The Kumbukkan Oya Reservoir Project (KORP) and Heda Oya Reservoir Project (HORP)

Subject: Approval of Feasibility Study Reports

The Technical Review Committee ("TEC") has reviewed the 3rd Edition of the Feasibility Study Reports submitted by your team and we thank you for addressing the clarifications raised by the TRC during the initial two submissions.

The TRC finds that the technical aspects of both projects have been addressed adequately in the submission and approvals are given accordingly for the Technical Aspects of the same. There are still some concerns on the cost estimates and benefit stream of the projects, and these will need to be further evaluated, discussed and negotiated upon once your team submits the detailed technical and commercial proposal for both projects.

Considering the high priority and need for implementation of both projects for Sri Lanka, we accept the Feasibility Study reports in principle and kindly request you to submit the detailed technical and commercial proposals along with the proposed financing term sheets for further evaluation.

dc 2
Eng.D.D.Ariyaratne
Additional Secretary (ID)
Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Irrigation
and Fisheries & Aquatic Resources Development.

වර්ෂය	අයවැය ඇස්තමේන්තුව මගින් වෙන් කළ මුදල	ලබාදුන් ප්‍රතිපාදනය	දරන ලද වියදම
	රු.	රු.	රු.
2013	50,000,000		
2014			
2015	175,000,000		10,253,131
2016	175,000,000	20,000,000	79,109,246
2017	75,000,000	79,109,246	62,499,070
2018	90,000,000	90,000,000	16,708,962
2019	25,000,000	25,000,000	(2019.06.30 දක්වා)
	590,000,000	214,109,246	168,570,409