

**මාර්ග ජාල වැඩිදියුණු කිරීමේ ප්‍රමුඛතා මාර්ග - 2 ව්‍යාපෘතිය - 2012**

**1. මතය**

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව සහ මෙම වාර්තාවේ 3 ඡේදයේ දැක්වෙන කරුණු වලින් උද්ගත වන ගැලපීම් වලින් ඇතිවන බලපෑම හැරුණු විට මා දරන්නා වූ මතය වනුයේ,

(අ) 2012 දෙසැම්බර් 31 දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව, සහ 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරන ප්‍රමිතවලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඇති බව,

(ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඒවා සපයනු ලැබූ අරමුණු සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණු බව,

(ඇ) කළමනාකරණය විසින් මාගේ ඉකුත් විගණන වාර්තාවලින් පෙන්වා දුන් කරුණු නිවැරදි කරගැනීමට සතුටුදායක පියවර ගෙන තිබෙන බව හා

(ඈ) ශාස පහසුකම් ගිවිසුමේ දක්වා තිබූ මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූලව කටයුතු කර තිබුණු බවත්ය.

**2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන**

**2.1 මූල්‍ය කාර්ය සාධනය**

ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ ලබා ගත හැකි වූ තොරතුරු වලට අනුව සමාලෝචිත වර්ෂයේ ව්‍යාපෘති වියදම රු. මිලියන 23,266 ක් වූ අතර 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමුච්චිත වියදම රු. මිලියන 29,325 ක් විය. සමාලෝචිත වර්ෂයේ වියදම, පසුගිය වර්ෂයේ වියදම හා 2012 දෙසැම්බර් 31 දින සමුච්චිත වියදම පිළිබඳ සාරාංශයක් පහත ප්‍රකාශයෙන් දැක්වේ.

වියදම් වර්ගය	දෙසැම්බර 31\ ත් අවසන් වර්ෂයේ වියදම		2012 දෙසැම්බර 31 දිනට සමුච්චිත වියදම
	2012 රු.	2011 රු.	
ස්ථාවර වත්කම්	147,064	2,610	149,674
කෙරීගෙන යන වැඩ	16,100,660,630	432,126,680	16,532,787,310

අත්තිකාරම් හා පෙරගෙවීම්	<u>7,165,552,215</u>	<u>5,626,884,014</u>	<u>12,792,436,229</u>
	<u>23,266,359,909</u>	<u>6,059,013,304</u>	<u>29,325,373,213</u>

**3. විගණන නිරීක්ෂණ**

**3.1 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු**

විගණනයේදී පහත සඳහන් ගණකාධිකරණ අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.

(අ) වැඩිපුර ප්‍රතිපාදන සිදුකිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල පෙන්නුම්කරන උපචිත වියදම රු.77,731,936 කින් වැඩියෙන් දක්වා තිබුණි.

(ආ) අතුරුගෙවීම් සහතික භරණ වැඩිවීමේ ඇති දූව්‍යවල වටිනාකමින් සියයට 80 කොන්ත්‍රාත්කරු ඉල්ලුම් කළ හැකි නමුත්, වැඩිවීමේ ඇති දූව්‍ය සඳහා රු.1,387,000 ක් දූව්‍ය මිනුම්පත් පරීක්ෂා කිරීමකින් තොරව කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවා තිබුණි.

**3.2 මානව සම්පත් කළමනාකරණය**

2007 අප්‍රේල් 05 දිනැති අංක 33 කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛය අනුව ව්‍යාපෘති කාර්යමණ්ඩල කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අනුමත කළ යුතුය. එයට පටහැනිව ව්‍යාපෘති උපදේශක ඒකකය සඳහා අදාළ අනුමැතියකින් තොරව නිලධාරීන් 8 දෙනෙකු බඳවාගෙන තිබුණි. තවද ව්‍යාපෘතිය විසින් උපදේශකයන් 4 කු සේවයේ යොදවා තිබූ බව නිරීක්ෂණය වූ අතර රු. 1,128,090 පාරිශ්‍රමිකයක් හා ප්‍රවාහන දීමනා ගෙවා තිබුණි. නමුත් මෙම උපදේශකයන්ගේ කාර්යසාධන වාර්තා ඉදිරිපත් කර නොමැති බව තවදුරටත් නිරීක්ෂණය විය.

**3.3 කොන්ත්‍රාත්තු පරිපාලනය**

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වැඩිවීමේ යෙදී ඇතත්, කොන්ත්‍රාත් කොන්දේසි වගන්ති අංක 8.3 අනුව ආවේණිකව වැඩසටහන් ඔවුන්ගෙන් ලබාගෙන නොතිබුණි. එවැනි වැඩසටහන් නොමැතිවීම නොයෙකුත් විෂයපථය වෙනස්වීම සිදුකර තිබූ අතර කොන්ත්‍රාත්තු කටයුතු ඒදිනෙදා තත්කාර්ය පදනමකින් සිදුකර තිබුණි. එවැනි තත්වයක් සී-6 කොන්ත්‍රාත්තු කටයුතු සම්බන්ධව නිරීක්ෂණය වූ අතර එය කොන්ත්‍රාත්තු පිරිවැය ඉහළ ශාමට හා කාලය දීර්ඝ කිරීමට හේතුවිය හැකිය.

(ආ) රජයේ ප්‍රධාන තක්සේරුකරුගෙන් කුලී තක්සේරුවක් ලබාගැනීමකින් තොරව සී-6 කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉංජිනේරුවරයාගේ කාර්යාලය ගොඩනැගිල්ල සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා මාසික කුලිය වශයෙන් රු.100,000 ක් ගෙවා තිබුණි.

(ඇ) විස්තරාත්මක කොන්ත්‍රාත්තු කොන්දේසි වෙළුම අංක 2 හි උපවගන්ති 4.8 අනුව ආරක්‍ෂණ ක්‍රමවේදයන්ට හා ප්‍රමාණවත් රථවාහන පාලන වැඩපිළිවෙලකට කොන්ත්‍රාත්කරු වැඩ කරගෙන යන කාලය තුළදී අනුකූල විය යුතුය. 2013 ජුනි 18 දිනැති නේවාසික ඉංජිනේරු හිකුත් කළ අංක පීආර්පී2/සීසීඩබ්/01/035 දිනැති ලිපිය අනුව කොන්ත්‍රාත්තු අංක සී-6 හි කි.මී. 10+890 සිට කි.මී. 10+988 කොටස හා ඉන් පිටත කි.මී 13 තුළ සැපයූ ආරක්‍ෂණ ක්‍රමවේදයන් හා රථවාහන පාලන යෙදවීම ප්‍රමාණවත් නොමැති බව නිරීක්‍ෂණය කර තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රථවාහන හා පදිංචි කිරීමේ දුෂ්කරතාවලට මුහුණදී තිබුණි. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මගපෙන්වීම් හා ඔවුන්ගේ රථවාහන පාලන සැලසුම්වලට අනුකූල නොවීම සම්බන්ධව ක්‍රියාමාර්ග නේවාසික ඉංජිනේරුවරයා විසින් ගෙන නොතිබුණි.

(ඈ) නේවාසික ඉංජිනේරු හිකුත් කළ අනුකූලනොවීම වාර්තා අංක 12 හා 13 අනුව (ව්‍යාපෘති අංක ආර්ඩීඑ/ආර්එන්අයිපී/පීආර්පී2/සී6) අනුරාධපුර - ගල්කුලම මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ කැටගල් වර්ග කිරීමවලට අදාළ ප්‍රමාණයන් මි.මී. 1.18, මි.මී.2.36 හා මි.මී. 4.75 පිරිවිතරයන්ගේ සීමාවන්ගෙන් බැහැරවී තිබුණි. නිවැරදිකිරීම හා වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග කොන්ත්‍රාත්කරු නේවාසික ඉංජිනේරු වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණු අතර ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් දෙන ලද උපදෙස් අනුව කොන්ත්‍රාත්කරු නිවැරදිකිරීම කර තිබූ බවට ලිඛිත සාක්‍ෂි ඉදිරිපත් නොවූ බව තවදුරටත් නිරීක්‍ෂණය විය.

(ඉ) සමහර විවලනයන් හඳුන්වාදීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් අනුරාධපුර-ගල්කුලම මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ (කොන්ත්‍රාත්තු අංක. ආර්ඩීඑ/ආර්එන්අයිපී/පීආර්පී2/සී6) විෂය පථය වෙනස්වී තිබුණු බව නිරීක්‍ෂණය විය. සංශෝධිත වැඩසටහන අනුව සියලු වැඩ 2013 සැප්තැම්බර් 12 සම්පූර්ණ විය යුතුය. මේ සම්බන්ධව පහත නිරීක්‍ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (i) කැටගල් මිශ්‍රණ ප්‍රමාණයන් ප්‍රමාණපත්වල ප්‍රමාණයන්ගෙන් සියයට 35 කට වඩා වැඩිවී ඇත.
- (ii) උප පාදම් දූව්‍ය සියයට 500 වඩා වැඩි වී තිබුණි.

(iii) කි.මී. 15+000 සිට කි.මී.16+000 දක්වා වූ අලුත් වැඩවල කානු, අඩි පරවල් වැනි විවලන වැඩ (අනුරාධපුර ශිෂ්‍යාගාර රෝහලට විරුද්ධව පිහිටි පාර) සම්පූර්ණ කළ යුතු මුළු කොන්ත්‍රාත්තු කාලය තුළදී හෝ කොන්ත්‍රාත්තු කාලය දීර්ඝ කර තිබූ කාලය තුළදී හිමකර නොතිබුණි.

(v) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මහජනවීම සංග්‍රහයේ ජේද 1.21(ට්) අනුව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරා ගැනීමේදී හා ඇගයීමේදී විනිවිදභාවයකින් හා ඒකාකාරී බවකින් සහතික කළ යුතුය. කෙසේවෙතත් එන සංවර්ධන බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා නේවාසික දූත මණ්ඩල ප්‍රධානියා හිකුත් කළ ලිපිය තුන්වන ජේදයේ උපදෙස් අනුව රු.මිලියන 34,379 කොන්ත්‍රාත්තුව එන කොන්ත්‍රාත්කරුවන් 3 කුට 2006 රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ උපදෙස් අනුගමනය කිරීමෙන් තොරව ප්‍රදානය කර තිබුණි.

**3.4 කාර්යසාධනය**

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) කොන්ත්‍රාත්තු පොදු කොන්දේසි ජේද අංක 4.4 අනුව මුලු කොන්ත්‍රාත්තුවම උපකොන්ත්‍රාත්කරුට පැවරිය නොහැකිවුවත්, රු.මිලියන 7,275 ක මුළු කොන්ත්‍රාත්තුව කොන්ත්‍රාත් අංක සී5බී, සී10ඒ හා සී10 ඩී උපකොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ඉහත කොන්ත්‍රාත් කොන්දේසිවලට පටහැනිව ප්‍රදානය කර තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්තු කොන්දේසි අනුව උපකොන්ත්‍රාත්කරුගේ වැඩ සෘජුව අධීක්ෂණය කිරීමට උපදේශකවරුන්ට බලයක් නොමැති බව නිරීක්ෂණය වූ අතර මෙම තත්ත්වය වැඩවල ගුණාත්මකභාවයට හා කාර්යසාධනයට බලපානු ඇත.

(ආ) ව්‍යාපෘති වැඩබිම් වාර්තා,මාසික ප්‍රගති වාර්තා අනුව කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වැඩ ප්‍රගතිය බලාපොරොත්තුවූ මට්ටමට පහළින් ඇති බව පෙන්වුමකර තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්කරුගේ මාසික අපේක්ෂිත වැඩ සටහන කරගෙන යෑමට පුහුණු හා නුපුහුණු ශ්‍රමය, යන්ත්‍ර හා උපකරණ, වැනි සම්පත් ප්‍රමාණවත් නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය. කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් ප්‍රමාණවත් නොවූ සම්පත්වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉදිකිරීම් වැඩවල වැඩ අයිතම ඉලක්කගත ප්‍රගතියට සැලකිය යුතු ලෙස පිටුපසින් විය. බලාපොරොත්තු වැඩ හා භෞතික ප්‍රගතිය සැසඳීමේදී පහත සඳහන් ප්‍රමාද ප්‍රගතියන් නිරීක්ෂණය විය.

කොන්ත්‍රාත්තු අංකය	2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට		බැහැරවීම
	අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය	තර්ථ ප්‍රගතිය	
	%	%	%

<b>i.</b> සී21- නිර්වානකැටිය - අගලවත්ත මාර්ගය පාලම නැවත ඉදිකිරීම	51.52	33	18.52
<b>ii.</b> සී4සී- හොරවල - පැලවත්ත - පිටිගල මාර්ගය	100	27.80	72.20
<b>iii.</b> සී24- පාලම නැවත ඉදිකිරීම - හොරණ - අඟුරුවාතොට - අලුත්ගම මාර්ගය	67.77	58.50	9.27
<b>iv.</b> සී10ඒ- තිඟගොඩ-කඹුරුපිටිය-මාවරල-කොටපොල මාර්ගය	13.95	6.34	7.61
<b>v.</b> සී10බී- හුංගම-මිද්දෙනිය මාර්ගය	24.53	12.54	11.99

**3.5 අරමුදල් උපයෝජනය**

සමාලෝචිත වර්ෂයේ ව්‍යාපෘති මූල්‍යනය, අයවැය ප්‍රතිපාදනය හා අරමුදල් උපයෝජනයට අදාළව සැලකිය යුතු සංඛ්‍යා කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

	ආයතනික ගිවිසුමෙන්		2012 වර්ෂය සඳහා	2012 වර්ෂය තුළ	2012 දෙසැම්බර් 31 දක්වා	
	මූල්‍යයනය සඳහා එකඟවූ		අයවැයගත ප්‍රතිපාදන	අරමුදල් උපයෝජනය	අරමුදල් උපයෝජනය	
	මුදල					
	එ.ජ.ඩොලර්	රුපියල්	රුපියල්	රුපියල්	රුපියල්	%
	මිලියන	මිලියන	මිලියන	මිලියන	මිලියන	
විනය	500	50,000	15,955	15,955	19,230	38.46
ශ්‍රී ලංකා රජය	56	5,600	1,918	1,918	2,481	44.30
	<u>556</u>	<u>55,600</u>	<u>17,873</u>	<u>17,873</u>	<u>21,711</u>	<u>39.05</u>

\* උපවිත වියදම ඇතුළත් නොකිරීම, රඳවාගත් මුදල් සහ තවදුරටත් ඉල්ලුම් කළ යුතු අන්තර් ජංගම ගිණුම් ගනුදෙනු හේතුකොට ගෙන මෙම මුදල මෙම වාර්තාවේ 2.1 ඡේදයේ දැක්වෙන මුදලින් වෙනස්වේ.

**3.6 භෞතික කාර්ය සාධනය**

ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත්තු 19 කට අදාළ භෞතික ප්‍රගතිය 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට පහත පරිදි විය.



අංකය	කොන්ත්‍රාත්තු අංකය	මාර්ගයේ නම/පාලම/ව්‍යාපෘති කාර්යය	ඉලක්කගත සම්පූර්ණ කළ යුතු දිනය	සමාලෝචිත වර්ෂයේ අවසානයට ශෝචිත ප්‍රගතිය	
				ඉලක්කගත %	තර්ෂ %
1	ආර්ථිඵ/ආර්ඵන්අඟිපි/පිආර්පි2/සි2ඵ	නුවර-මහියංගනය-පදියතලාව මාර්ගය (කි.මී 93.15-102.28)	06.12.2012	100	100
2	ආර්ථිඵ/ආර්ඵන්අඟිපි/පිආර්පි2/සි2ඟි	බදුලල -කරමැටිය-ආදාලලපත මාර්ගය (කි.මී. 0.0-48.0)	06.12.2013	46.57	46.50
3	ආර්ථිඵ/ආර්ඵන්අඟිපි/පිආර්පි2/පැකේපසි/සි5	මහියංගනය-දිඹුලගල-දළක්කනේ මාර්ගය (කි.මී.0.0-24.10)	06.12.2013	55.02	85
4	ආර්ථිඵ/ආර්ඵන්අඟිපි/පිආර්පි2/පැකේපසි/සි5ඟි	බිබිල-ඌරතිය- මහියංගනය මාර්ගය (කි.මී 22.0-39.58)	19.03.2014	25.01	30.40
5	ආර්ථිඵ/ආර්ඵන්අඟිපි/පිආර්පි2/පැකේපසි/සි6	ගල්කුලම-අනුරාධපුර මාර්ගය (කි.මී.0.15) සහ (කි.මී. 16.0-16.64)	06.11.2013	86.95	46.07
6	ආර්ථිඵ/ආර්ඵන්අඟිපි/පිආර්පි2/පැකේපසි/සි7	ඵ) කඩහපොල-රඹෑවැව මාර්ගය (කි.මී.0.0-18.71)		16.58	13.80
		ඟි) කුරුණෑගල-නාරම්මල-මාදුම්පෙ මාර්ගය (කි.මී. 0.0-22.36)	17.06.2014	15.02	13
		සි) ගලගෙදර-රඹුක්කන මාර්ගය (කි.මී.0.0-18.50)		9	8
7	ආර්ථිඵ/ආර්ඵන්අඟිපි/පිආර්පි2/පැකේපසි/සි11	තැන්නේකුඹුර-ටිකිල්ලගස්කඩ-රාගල මාර්ගය (කි.මී.20.30 - 73.64)	19.09.2014	18.3	17.3

8	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික2/පැකේජය/සී12	උස්වැටකෙයින්-එප්පාමුල්ල-පමුණුගම මාර්ගය (කි.මී. 0.0 - 8.05)	08.01.2013	71.13	57.70
9	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික2/පැකේජය/සී13	පාලවිය කල්පිටිය මාර්ගය (කි.මී.14.0 - 40.60)	29.05.2014	14.04	16.00
10	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික2/පැකේජය/සී15	මහියංගනය-දිඹුලාගල-දළුකකනේ මාර්ගය (කි.මී. 24.10 - 72.8)	05.06.2014	6.38	5.43
		මහමලිපිටිය - අරලගොවිල මාදුරුඔය මාර්ගය (කි.මී. 0.0 - 3.0)		6.38	5.43
11	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික2/පැකේජය/සී17	නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් මාර්ග	19.03.2014	28.37	24.6
12	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික2/සී1එ	හොරවල - පැලවත්ත - පිටිගල මාර්ගය (කි.මී. 0.0 - 17.50)	05.06.2013	38.58	26.33
13	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික2/පැකේජය/සී4	තිරුවානකැටිය - අගලවත්ත මාර්ගය (කි.මී. 33.45 - 67.80)	11.12.2013	55	15
		හොරණ - අඟුරුවාතොට අලුත්ගම මාර්ගය (කි.මී. 5.0 - 32.0)	11.12.2013	46.88	19.97
		හොරවල - පැලවත්ත - පිටිගල මාර්ගය (කි.මී. 17.5 - 25.74)	11.12.2012	100	27.8
14	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික2/පැකේජය/සී9	මත්තල ගුවන්තොටුපොළ ප්‍රවේශ මාර්ගයේ හමිබත්තොට හන්දිය ගුවන්පාලම තැනීම	06.12.2013	62	67
		අඩි 100 මාර්ගයේ ගුවන්පාලම ඉදිකිරීම හා හමිබත්තොට හන්දිය අතුරු මාර්ගය	11.12.2013	61	50



15	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික/පැකේජය/සි21	නැවත ඉදිකිරීම/පාලම පුළුල් කිරීම හිරුලානකැටිය - අගලවත්ත මාර්ගය (කි.මී. 33.45 - 67.80)	05.12.2013	51.52	33.00
16	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික/පැකේජය/සි24	නැවත ඉදිකිරීම/පාලම පුළුල් කිරීම හොරණ - අගුරුවාතොට අලුත්ගම මාර්ගය (කි.මී. 5.0 - 32.0)	05.12.2013	67.77	58.50
17	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික/පැකේජය/සි20	නාගොඩ- කලවැල්ලාව- බැල්ලපිටිය මාර්ගය (කි.මී. 27.0 - 57.0)	19.03.2014	27.25	16.30
18	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික/පැකේජය/සි10බී	හුංගම මිදුදෙනිය මාර්ගය (කි.මී. 0.0 - 30.0)	19.03.2014	24.53	12.54
19	ආර්ථික/ආර්ථිකඅයිතීන්/පීආර්ථික/පැකේජය/සි10ඒ	තිහගොඩ- කඹුරුපිටිය- මාවරල- කොටපොල මාර්ගය (කි.මී. 23.0 - 67.0)	06.04.2014	13.95	6.34