

දෙවන ප්‍රජා ජල සම්පාදන හා සනිපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය ඇවර කිරීම - 2011 ජුනි 30

1. මතය

මෙම වාර්තාවේ 3 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු වලින් වන බලපෑම හැර, දෙවන ප්‍රජා ජල සම්පාදන හා සනිපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතියේ ඇවර කිරීමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලින් 2011 ජුනි 30 දිනට එහි මූල්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය හා මුදල් පවාහ පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්ම වලට අනකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන
2.1 මූල්‍ය කාර්යය සාධනය

(අ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන හා ලබා ගත හැකිවූ තොරතුරු වලට අනුව, 2011 ජුනි 30 ව්‍යාපෘතිය අවසන් වන දිනට ව්‍යාපෘතියේ සම්පූර්ණ වියදම පහත සඳහන් පරිදි විය.

විස්තරය	2011 ජුනි 30 දිනට සම්පූර්ණ වියදම
	රු '000
සිවිල් වැඩ	4,953,805
ස්ථාවර වත්කම්	113,720
උපදේශක සේවා	1,216,512
පුහුණු	149,920
ව්‍යාපෘති	
කළමනාකරණය	<u>373,126</u>
	<u>6,807,083</u>

(ආ) 2011 ජුනි 30 දින දක්වා ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් ව්‍යාපෘතිය වෙත අරමුදල් නිදහස් කිරීම පිළිබඳ විස්තර පහත පරිදි වේ.

විස්තරය	වෙන්කළ ප්‍රමාණය එස් ඩී ආර්	නිදහස් කළ ප්‍රමාණය එස් ඩී ආර්
සිවිල් වැඩ	16,010,000	16,443,027
ස්ථාවර වත්කම්	550,000	552,659
උපදේශක සේවා	5,990,000	5,698,993
පුහුණු	870,000	634,318
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය	<u>370,000</u>	<u>406,727</u>
	<u>23,790,000</u>	<u>23,735,724</u>

2011 ජුනි 30 දින ව්‍යාපෘතිය අවසාන වන විට අරමුදල් භාවිතය 99% ක් වුවද, උපදේශක සේවා හා පුහුණු සඳහා අරමුදල් භාවිතය පිළිවෙලින් 95% ක් හා 72% ක් විය.

(ඇ) 2011 ජුනි 30 දිනෙන් අවසන් වන ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය පහත සඳහන් පරිදි විය.

විස්තරය	ඡාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය	ශ්‍රී ලංකා රජය	පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශීය සභා	ප්‍රජාව	එකතුව
එකතුව දායකය (රු මිලියන)	3,186	715	350	1,475	5,726
2011 ජුනි 30 දිනට සමුච්චිත තව්‍ය දායකය (රු මිලියන)	4,002	655	323	1,827	6,807
අරමුදල් උපයෝජනය ප්‍රතිශතයක් ලෙස	126%	92%	92%	124%	119%

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(i) 2009 ජුනි මස අවසානයට ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නිමකළ යුතුව තිබුණු අතර ව්‍යාපෘති කාලය 2011 ජුනි 30 දින දක්වා දිවිය කර තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය අවසාන වන විට ඡාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය හා ශ්‍රී ලංකා රජය පිළිවෙලින් රු මිලියන 4,002 ක් හා රු මිලියන 655 ක මූල්‍ය ප්‍රගතියක් වාර්තා කර තිබුණි. පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශීය සභාද රු මිලියන 323 ක ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කර තිබුණි. කෙසේ වුවත් ඉදිකිරීම් පිරිවැය අනුව පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශීය සභා වෙනුවෙන් එකතුවූ දායකය රු. මිලියන 445 ක් විය යුතු වුවද, සත්‍ය දායකත්වය රු මිලියන 323 ක පහල අගයක් ගෙන තිබුණි.

එමෙන්ම අම්පාර හා ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වලට අදාළ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව ප්‍රාදේශීය සභා විසින් කිසිදු දායකත්ව මුදලක් යොදවා නොතිබුණු අතර ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ හා මධ්‍යම පළාත් වතු අංශයට අදාළව ප්‍රජා මූල සංවිධාන වල ප්‍රජා දායකත්වය පිළිවෙලින් සයයට 17 ක් හා සයයට 13 ක අඩු අගයන් ගෙන තිබුණි.

(ii) ව්‍යාපෘතියේ උපදේශක සේවා හා පුහුණු වියදම් සඳහා ඡාත්‍යන්තර සංගමය විසින් සලසා තිබුණු ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනයෙන් එකතුව එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 1.07ක් භාවිතා කර නොතිබූ අතර එය ඇස්තමේන්තු ගත මුදලින් 10% ක් විය. එමෙන්ම මෙහෙයුම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව වන එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 0.03 ක ප්‍රතිපාදනය ඉක්මවා යාම නිසා 2008 වර්ෂයේ සිට ව්‍යාපෘතිය අවසාන වන තෙක් රු 89,884,135 ක මෙහෙයුම් වියදම් දේශීය අරමුදලින් පියවා තිබුණි.

(iii) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ උපදෙස් ප්‍රකාරව කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් රු. මිලියන 2.32 ක භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම් ඡාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් ප්‍රතිපූර්ණය කර නොතිබුණි.

3. විගණන නිරීක්ෂණ

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

3.1 භෞතික ප්‍රගතිය

(අ) ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘති

කාණ්ඩ I , II , III හා IV අදාළව 2011 ජුනි 30 දිනට භෞතික ප්‍රගතිය පහත සඳහන් පරිදි වේ.

පළාත	අනුමත ව්‍යාපෘති ඒකක	ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති ඒකක	අත්හිටවූ ව්‍යාපෘති ඒකක	නිමනොකළ ව්‍යාපෘති ඒකක
මධ්‍යම	502	469	33	18
මධ්‍යම-වතු	09	09	-	-
වයඹ	264	256	08	-
නැගෙනහිර				
ත්‍රිකුණාමලය	24	14	10	04
අම්පාර	41	30	11	-
	<u>840</u>	<u>778</u>	<u>62</u>	<u>22</u>

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(i) ව්‍යාපෘතියට අදාළ සියළුම ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘති 2011 ජුනි 30 දින වන විට අවසන් විය යුතු වුවත්, 2011 ජුනි 30 දිනට පැවති ව්‍යාපෘති වාර්තා අනුව මධ්‍යම පළාතට අදාළව උප ව්‍යාපෘති 18 ක්ද , නැගෙනහිර පළාතට අදාළව උපව්‍යාපෘති 04 ක්ද නිමකර නොතිබුණි. මෙම නිම නොවූ ව්‍යාපෘති 22 සඳහා රු. මිලියන 95.68 ක් ව්‍යාපෘතිය විසින් වැය කර තිබුණි.

(ii) උක්ත කාණ්ඩ වලට අදාළව ලබාගත හැකිවූ තොරතුරු අනුව උපව්‍යාපෘති 62 ක් ජල මූලාශ්‍ර නොමැතිවීම, ප්‍රජා සහභාගිත්වයක් නොමැතිවීම, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් පවරා ගැනීම යනාදී හේතූන් මත අත්හැර දමා තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා රු. මිලියන 33.23 ක මූලික වියදම් ව්‍යාපෘතිය විසින් වැය කර තිබුණි.

තවද, මෙම ව්‍යාපෘති අත්හැරීම මත නිවාස ලාභීන් 37,115 ක් සඳහා ජල සැපයුම් පද්ධති අහිමිවී තිබුණි.

3.2 සනිපාරක්ෂක වැඩසටහන

ව්‍යාපෘතියේ I , II , III හා IV කාණ්ඩ යටතේ වැයකිලි ඒකක 55,581ක් වැඩි දියුණු කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද, 2011 ජුනි 30 දිනට ඒකක 54,490 ක් පමණක් නිම කර තිබුණි. සනිපාරක්ෂක වැඩසටහනෙහි වූ ප්‍රගතිය පහත දැක්වේ.

පළාත/දිස්ත්‍රික්කය	සනිපාරක්ෂක අවශ්‍යතාවය	නිමකල වැයකිලි සංඛ්‍යාව	ඉටුකර ගැනීමේ ප්‍රගතිය	යෙදවූ මුදල
	ඒකක	ඒකක	%	රු මි
මධ්‍යම පළාත	34,588	38,688	112	54.68
වයඹ පළාත	9,722	10,783	111	13.78
ත්‍රිකුණාමලය	7,237	2,236	31	16.37
අම්පාර	3,234	2,472	76	8.78
වතු අංශය	800	311	39	1.20
	<u>55,581</u>	<u>54,490</u>	98	<u>94.81</u>

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (i) සනිපාරක්ෂක වැඩ සටහන යටතේ වූ රු.මිලියන 94.81 ක් ප්‍රජා මූල සංවිධාන හරහා ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයේ සිට 2011 ජුනි 30 දිනට ප්‍රතිලාභීන්ට ලබාදී තිබූ අතර එම වටිනාකම ආපසු අයකර ගැනීමේ වක්‍රීය අරමුදල මගින් සිදු කළ යුතුය. කෙසේ වුවද ප්‍රජා මූල සංවිධාන විසින් මෙම අරමුදල් නිසි පරිදි ආපසු අයකර ගැනීමට අපොහොසත්වීම මත හා සනිපාරක්ෂක වැඩසටහන සඳහා ලැබූ මුදල් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීම මත ඉලක්ක ගත වැයකිලි ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකිවී තිබුණි.
- (ii) ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය සඳහා සනිපාරක්ෂක කටයුතු වෙනුවෙන් රු මිලියන 16.37 ක් ව්‍යාපෘතිය විසින් ලබාදී තිබුණද, 2011 ජුනි 30 දිනට එහි ප්‍රගතිය සයයට 31 ක අඩු අගයක් ගෙන තිබුණි.
- (iii) වතු අංශයේ සනිපාරක්ෂක කටයුතු වල භෞතික ප්‍රගතිය සයයට 39 ක් වූ අතර වතු කළමනාකරණ දායකත්වය ප්‍රමාණවත් පරිදි නොලැබීම වතු අංශයේ සනිපාරක්ෂක වැඩසටහන් අපේක්ෂිත පරිදි කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක නොවීමට හේතු වී තිබුණි.

3.3 ව්‍යාපෘතියේ වත්කම්

(අ) ව්‍යාපෘතිය සතුව පැවති රු 113,719,788 ක් වටිනා ස්ථාවර වත්කම් වලින් 82% ක් ප්‍රධාන වශයෙන් පළාත් සභා යටතේ පිහිටුවා තිබූ උප ව්‍යාපෘති අංශයන් වෙත නිකුත් කර තිබූ අතර ඉතිරියෙන් 17% ක් රේඛීය අමාත්‍යාංශය හා 1% ක් රජයේ ආයතන කිහිපයකට පවරා දී තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (i) උක්ත වත්කම් පැවරීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ ආයතන වලින් ලබාගත් සනාථ කිරීම් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

(ii) පළාත් සභා යටතේ පිහිටුවා තිබූ උප ව්‍යාපෘති සඳහා මෙම වත්කම් පැවරීමේ අරමුණ වූයේ ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි කටයුතු අඛණ්ඩව කරගෙන යාම සඳහා වුවත්, ඉදිරිපත් කළ තොරතුරුවලට අනුව අරමුණු ඉටු වී නොමැති බව අනාවරණය විය.

(ආ) සිවිල් වැඩ, උපදේශක සේවා, පහුණු කටයුතු සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය වෙනුවෙන් දරන ලද රු මිලියන 6,693.36 ක් වූ සමුච්චිත වියදම නිසි පරිදි හඳුනා ගෙන අදාළ ව්‍යාපෘති ප්‍රතිලාභීන් හට අත්තර් ග්‍රහණය කර නොතිබුණි.

3.4 ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු ඉටුකර ගැනීම

ප්‍රජාවගේ පිරිසිදු පානීය ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම, ප්‍රමාණවත් සනීපාරක්ෂක හා සෞඛ්‍යමය පහසුකම් මූලික කරගෙන පිහිටුවන ලද ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2011 ජූනි 30 දිනෙන් අවසන් වන විට ලැබූ ප්‍රගතිය ව්‍යාපෘති ගිවිසුම හා ව්‍යාපෘති වාර්තා වලට අනුව පහත සඳහන් පරිදි විය.

විස්තරය	ව්‍යාපෘති ගිවිසුම අනුව	ව්‍යාපෘති වාර්තාව අනුව	අවසන් ඉටුකර ගැනීමේ ප්‍රගතිය ප්‍රතිශතයක් ලෙස
ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් ඒකක ගණන	220,000 (මධ්‍යම හා වයඹ පළාත)	171,341 (මධ්‍යම, වයඹ, උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත)	78%
ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව	1,230,000	719,700	58%
ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘති			
- Pipe borne gravity Scheme	41%	18%	44%
- Pipe borne pumping scheme	25%	78%	312%
- Common dug well	21%	0.5%	2%
- Deep wells with hand pumping	8%	0.3%	4%
- Rain harvesting	5%	3.2%	64%

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) ජල සැපයුම් ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් ඒකක ගණන පිළිවෙලින් 58% ක් හා 78% ක අඩු අගයක් ගෙන තිබුණි.
- (ආ) ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘති ජල මූලාශ්‍ර අනුව ඉටුකර ගැනීමේ ප්‍රගතිය නළ ජල පද්ධති (Pipe borne Pumping) හැර අනෙකුත් මූලාශ්‍ර ඉතා පහළ අගයක පැවතුණි.
- (ඇ) ව්‍යාපෘති ගිවිසුමේ ඡේද අංක 10 (අ) අනුව ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන “ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ ජලය සහ සනීපාරක්ෂක සේවා භාවිතය කාර්යක්ෂමව සහ අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යන්නේද” යන්න ඇගයීම සඳහා ව්‍යාපෘති කාලයෙන් පසු මිණුම් දර්ශක 05 ක් හඳුන්වා දී ඇතත් ව්‍යාපෘතිය අවසන් වීමෙන් පසු එම මිණුම් පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් හෝ අධීක්ෂණයක් සිදු කර නොතිබුණි. එබැවින් ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු අපේක්ෂිත අයුරින් ඉටු වූයේද යන්න ඇගයීම ගැටළු සහගත විය.

3.5 ව්‍යාපෘතියේ පැවැත්ම

ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි කටයුතු පවත්වා ගෙන යාම සඳහා 2011 දෙසැම්බර් 30 දින පිහිටුවූ ජාතික ප්‍රජා ජල භාරය විසින් 2012 වර්ෂයේදී ඉදිරිපත් කර තිබූ තොරතුරු අනුව ඒ ඒ ප්‍රාදේශීය සභා විසින් ගිවිසුම් ගත සයයට 5 ක දායකත්වය නියම පරිදි ලබාදී නොතිබීම , ජල ව්‍යාපෘති වල පසු කාලීනව ජල මූලාශ්‍ර සිදු යාම, ජලයේ ගුණාත්මක භාවය වෙනස් වීම, තාක්ෂණික ගැටළු සහ විශාල ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාවක් සඳහා ජලය සැපයීම, නියමිත ව්‍යාපෘති වල ආරක්ෂාව සහ පැවැත්ම තහවුරුකිරීමට ඒ ඒ ප්‍රජා මූල සංවිධාන අපොහොසත් වීම යනාදී හේතු මත ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු තවදුරටත් පවත්වා ගෙන යාම දුෂ්කරවී තිබුණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘති වල නැවත ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා රු මිලියන 285.90 ක් පමණ වැය වෙනැය ඇස්තමේන්තුකර තිබුණි.

තවද, ව්‍යාපෘතිය යටතේ පිහිටුවා තිබූ ප්‍රජා මූල සංවිධානවලට ප්‍රජා ජල භාරය යටතේ ලියාපදිංචි වන ලෙස ඉල්ලීමක් කර තිබුණද, ප්‍රජා මූල සංවිධාන බිඳ වැටීම හේතුවෙන් ලියාපදිංචිය අවම මට්ටමක පවතින බව එම සංවිධානය විසින් තවදුරටත් සඳහන් කර තිබුණි.

රථවිසි/II සිඩ්ලිව්වස්වස්පී
එල් අයි ක්වීයු/ 2011/එසීසීටී

2013 අප්‍රේල් දින

ලේකම්,
ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන අමාත්‍යාංශය

දෙවන ප්‍රජා ජල සම්පාදන සහ සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතියේ
2011 ජුනි 30 දිනෙන් අවසන් ව්‍යාපෘතිය ඇවර කිරීමේ
මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ විගණකාධිපති වාර්තාව

යටෝක්ත වාර්තාවේ කෙටුම්පත මේ සමග එවා ඇත.

- 02 එම වාර්තාවේ සාටද්‍රය,එකගවිය නොහැකි හෝ ප්‍රසිද්ධ කිරීම මහජන යහපතට පටහැනි වන්නේ යැයි අදහස් කරන කරුණු කිසිවක් වේ නම් මෙම ලිපියේ දින සිට දින 07 ක් ඇතුළත මා වෙත දන්වන්නේ නම් මැනවි.
- 03 ඉහත සඳහන් පරිදි දින 07 ක් ඇතුළත ඔබගෙන් පිළිතුරක් නොලැබුන හොත් කෙටුම්පත් වාර්තාව පදනම් කරගෙන අවසන් වාර්තාව නිකුත් කරනු ලබන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඩබ්ලිව් පී සී වික්‍රමරත්න
නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති
විගණකාධිපති වෙනුවට

ටීච්ඒ/II සිඩබ්ලිව්ස්එස්පී/
2011/එෆ්

2013 අගෝස්තු දින

ලේකම්,
ජල සම්පාදන හා ජලපවහන අමාත්‍යාංශය

දෙවන පුජා ජල සම්පාදන හා සනිපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතියේ 2011 ජුනි 30 දිනෙන් අවසන් අර්ධ වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ විගණකාධිපති වාර්තාව

සමාංක හා 2013 ජුනි 15 දිනැති මාගේ ලිපියට යොමුවේ.

යටෝක්ත වාර්තාවේ ඉංග්‍රීසි අනුවාදය මේ සමග එවා ඇත.

එච්.ඒ.එස්.සමරවිට

විගණකාධිපති

පිටපත - ලේකම්, මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශය

ටීච්චී/IIසීඩබ්ලිව්ච්ච්ච්ච්/ 2011/ච්ච්

2013 ජූනි දින

ලේකම්,
ජලසම්පාදන හා ජලපවාහන අමාත්‍යාංශය

දෙවන පුරා ජල සම්පාදන හා සනිපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතියේ 2011 ජූනි 30 දිනෙන් අවසන් ව්‍යාපෘතිය ඇවර කිරීමේ ප්‍රකාශන පිළිබඳ විගණකාධිපති වාර්තාව

යටෝක්ත වාර්තාව මේ සමග එවා ඇත.

එච් ඊ එස් සමරසිංහ
විගණකාධිපති

පිටපත - ලේකම්, මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශය