

දේශීලීය නගර හා ග්‍රාමීය ප්‍රජා මූල ජෑල සම්පාදන හා සන්නිපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය - (මෙය අංක 2276) 2010

1. මතය

මාගේ පර්ක්සන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව සහ මෙම වාර්තාවේ 5 රේදයේ දැක්වෙන කරුණුවලින් උද්ගතවන ගැලපීම්වලින් ඇතිවන බලපෑම් තැර, මා දරන්නා වූ මතය වනුයේ,

- (අ) 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව හා 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සතාය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුර්න් පොදුවේ පිළිගන් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කර ඇති බව,
- (ආ) සපයන ලද අරමුදල් එවා සපයනු ලැබූ අරමුණු සඳහා උපයෝගනය කර තිබුණු බව,
- (ඇ) 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය තුළ අග්‍රීම ගිණුමෙන් ආපසු ගැනීම් සහ එම ගිණුමට රානුපුරණය කිරීම් ව්‍යාපෘතිය රිසින් පවත්වා ගනු ලැබූ පොත්පත් හා වාර්තාවල සතාය හා සාධාරණ ලෙස ගෙවිදාරවේ කර තිබුණු බව සහ 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගෙෂය එදිනට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් වාර්තා සමඟ සතුවුදායක ලෙස සසදා තිබුණු බවත්ය.
- (ඇ) මෙය ගිරිසුමෙහි දක්වා ඇති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපුරණය සඳහා වූ ඉල්ලුම්පතු සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වියදම් ප්‍රකාශ (විප්‍ර) කෙරෙහි සාධාරණ ලෙස විශ්වාසය තැබිය තැකි බව,
- (ඉ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා සතුවුදායක ක්‍රියා මාර්ග ගෙන තිබුණු බව, සහ
- (ඊ) මෙය ගිරිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතිවලට අනුකූල වී තිබුණු බවත්ය.

2 මූලා ප්‍රකාශන

2.1 මූලා කාර්ය සාධනය

මූලා ප්‍රකාශනවලට සහ ලබාගත හැකිවූ තොරතුරුවලට අනුව, 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ටියදම රු.1,957,427,257 ක් වූ අතර, පෙර වර්ෂය සඳහා ටියදම රු. 3,348,188,529 ක් විය. සමාලෝචන වර්ෂය සඳහා ටියදම, පෙර වර්ෂය සඳහා ටියදම හා 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමුව්වීන ටියදම පිළිබඳ සාරාංශයක් පහත ප්‍රකාශයෙන් දැක්වේ.

විෂයය	දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය		2010 දෙසැම්බර් 31
	සඳහා ටියදම	දිනට සමුව්වීන ටියදම	
	2010	2009	
	රු.	රු.	රු.
සිව්ල වැඩි	1,028,018,879	2,177,518,588	4,617,798,960
උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය	885,596,617	1,137,040,294	3,260,784,032
පොලී ගාස්තු	43,811,761	33,629,647	89,089,076
	-----	-----	-----
එකතුව	1,957,427,257	3,348,188,529	7,967,672,068
	=====	=====	=====

2.2 අරමුදල් උපයෝගීතානය

ලබා ගත හැකි වූ තොරතුරු අනුව, 2010 දෙසැම්බර් 31 නැත ව්‍යාපාතියේ අරමුදල් උපයෝගීතානය පහත දැක්වේ.

	ආ ස බැ	ශ්‍රී ලං ර	එකතුව
	එ ජ ඩෑ.	එ ජ ඩෑ.	එ ජ ඩෑ.
	මිලියන	මිලියන	මිලියන
එකන වූ දායකය	46.5	24.0	70.5
එකතු කළා : රිදේශ විනිමය භූවමාරු වෙනස	2.3	-	2.3
පර්පරක ප්‍රතිපාදනය	-	17.87	17.87
	-----	-----	-----
	48.8	41.87	90.67
2010 දෙසැම්බර් 31 දක්වා දරන ලද තරුණ	43.6	28.8	72.4
පියදම			
අරමුදල් උපයෝගීතානය ප්‍රතිකතනයක් ලෙස	89.34	68.78	79.85

2.3 අග්‍රීම අරමුදල් ගිණුම

ව්‍යාපාතිය රිසින් පවත්වාගෙන යන ලද පොත්පත් හා වාර්තා අනුව සහ ලබාගත හැකි වූ තොරතුරු අනුව, 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා අග්‍රීම අරමුදල් ගිණුමේ මෙහෙයුම් හා 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගෝජය පහත දැක්වේ.

	ල්.ජ.විං.	රු.
	-----	---
2010 ජනවාර් 1 දිනට ගෝජය	227,652	26,039,868
විදේශ විනිමය පාඨුව		(495,582)
	-----	-----
	227,652	25,544,286
අඩිකලා:- ආපසු ගැනීම	179,908	20,246,922
	-----	-----
2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගෝජය	47,744	5,297,364
	=====	=====

3. ටිගණන නිර්ක්ෂණ

පහත නිර්ක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (i) ව්‍යාපෘතිය මගින් සපයන ලද තොරතුරුවලට අනුව, ආරම්භයේදී එ.ඩ.එබා. මිලියන 70.3 ක පිරිවැයකින් උප ව්‍යාපෘති පහක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි. කෙසේ වුවද, පසුව එක් උප ව්‍යාපෘතියක් ඉවත් කර තිබුනු අතර, ඉතිරි උප ව්‍යාපෘති 04 සඳහා වූ පිරිවැය සංකේතිතය කර තිබුණි. එහි ප්‍රතිච්චිතයක් වශයෙන් ව්‍යාපෘතියේ මුළු පිරිවැය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රමාදලීම හේතුවෙන් 43.3% කින් වැඩි වි තිබුණි. ප්‍රගතිය හා පිරිවැය රිස්තර පහත පරිදි වේ.

උප ව්‍යාපෘති අංකය	පිරිවැය එ.ඩ.එබා. මිලියන	තොතික
අංශක -	සංකේතිත	ප්‍රතිච්චිතයක්
2006		වශයෙන්
එවබවිලි සහ රී / යුබවිලිවිස්පිල් 1 / බේල්රී / අයිසිඩ්	35.81	51.93
එවබවිලි සහ රී / යුබවිලිවිස්/පිසි1 / බේල්රී/ අයිසිඩ්	16.46	24.73
එවබවිලි සහ රී / යුබවිලිවිස් / පිසි 2 / එව්ලිජ්ලිම් / අයිසිඩ්	7.94	11.0
ඩීආර් / යුබවිලිවිස් / පිර් 2 / එම්සුරී / එන්සිඩ්	1.09	1.16
පොලී හා වෙනත් ගාස්තු	1.94	1.84
එකතුව	63.24	90.66

(ii) මධිකලපුවේ පෙර පිරිපහදුවේ ප්‍රධාන ජල සම්ප්‍රේෂණ හා ජල පරීත්‍රාගාර පිරියන කොන්ත්‍රාත්තුවට අදාළ ප්‍රධාන වැඩ ඉදි කිරීම් කොන්ත්‍රාත්තු 2007 අගෝස්තු මාසයේදී ආරම්භ කරන ලද අනර, නිම කිරීමේ දිනය 2011 මාර්තු දක්වා පසුව දීමක කර තිබුණි. 2011 මාර්තු 30 දිනට මෙම උප ව්‍යාපෘතියේ සමස්ථ තොතික ප්‍රගතිය 93% ක් පමණක් විය. ප්‍රමාණවත් වානේ ප්‍රමාණයක් තොසුපයිම , සම්පත් සැලසුම් කිරීමක් සිදු තොවීම, දුර්වල ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, ප්‍රමාණවත් තාක්ෂණ නිපුණතාවයකින් යුත් අධික්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලයක් තොවීම, ප්‍රමාදයන්ට ප්‍රධාන හේතුන් විය. කෙසේ වූවද , රාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවතන මණ්ඩලයේ සභාපතිවර අනුව, ව්‍යාපෘති පිරිවැය සංශෝධනය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීම ප්‍රමාද එම තා ශ්‍රී ලංකා රජයේ අංමුදල් හිජකම මේ සඳහා හේතු රී තිබුණි.