

මහ කොළඹ අප ජලය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය - 2014

මහ කොළඹ අප ජලය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියේ 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අතර 2009 දෙසැම්බර් 18 දින එළඹි අංක 2557 දරන ණය ගිවිසුමේ 5 උපලේඛනයේ 27 වගන්තිය හා අංක 2558 දරන ණය ගිවිසුමේ 5 උපලේඛනයේ 27 වගන්තිය සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154 (1) ව්‍යවස්ථාවෙහි ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී.

1.2 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, අරමුණු, අරමුදල් යෙදවීම හා ව්‍යාපෘති කාලය

මහ කොළඹ අප ජලය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියේ ණය ගිවිසුම් අනුව, කොළඹ මහනගර සභාව හා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝජිතයන් වන අතර, එවකට පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය වර්තමානයේ පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරවීමේ නියෝජිතයන් වේ. වැඩිදියුණු කළ මුහුදු හා රට මැද ජල තත්ත්වය මඟින් මහ කොළඹ ප්‍රදේශයේ නාගරික හා උප නාගරික නිවැසියන් මිලියන 1.5 ක් සඳහා නාගරික පරිසරය හා මහජන සෞඛ්‍ය වැඩිදියුණු කිරීම හා එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීමයි. ණය ගිවිසුම් අනුව, ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 12,003.53 කට සමාන එජඩො මිලියන 109.12 ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 10,380.70 කට සමාන එජඩො මිලියන 94.37 ක් මූල්‍යයනය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි. 2010 අප්‍රේල් 09 දින ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු ආරම්භ කරන ලද අතර 2014 දෙසැම්බර් 31 වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේ වුවද ව්‍යාපෘති කාල පරිච්ඡේදය 2017 ජූනි 30 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණයේ වගකීම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය වාර්තාකරණ ප්‍රමිතවලට අනුකූලව පිළියෙල කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ. වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොරවූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවනු පිණිස අවශ්‍ය වන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ.

1.4 විගණකගේ වගකීම

මාගේ විගණනය මත පදනම්ව මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම මාගේ වගකීම වේ. මා විසින් ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතවලට අනුකූලව මාගේ විගණනය සිදු කරන ලදී. ආචාර ධර්මවල අවශ්‍යතාවන්ට මම අනුකූලවන බවට සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොරවන්නේද යන්න පිළිබඳ සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාගැනීම

පිණිස විගණනය සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන බවට මෙම ප්‍රමිති අපේක්ෂා කරයි. මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන අගයන් සහ හෙළිදරව් කිරීම්වලට උපකාරී වන විගණන සාක්ෂි ලබාගැනීම පිණිස පරිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීම විගණනයට ඇතුළත් වේ. තෝරාගත් පරිපාටිත්, වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගේ අවදානම් තක්සේරු කිරීමද ඇතුළත් විගණකගේ විනිශ්චය මත පදනම් වේ. එම අවදානම් තක්සේරු කිරීම්වලදී, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට සහ සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වන්නා වූ අභ්‍යන්තර පාලනය විගණක සැලකිල්ලට ගන්නා නමුත් ව්‍යාපෘතියේ අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට අදහස් නොකරයි. කළමනාකරණය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවල උචිතභාවය හා යොදාගන්නා ලද ගිණුම්කරණ ඇස්තමේන්තුවල සාධාරණත්වය ඇගයීම මෙන්ම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ඇගයීම ද විගණනයට ඇතුළත් වේ.

මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි. පහත සඳහන් දෑ තක්සේරු කිරීමෙහිලා අවශ්‍ය යැයි සලකනු ලැබූ එවැනි පරීක්ෂා කිරීම්ද එම පරීක්ෂණයට ඇතුළත් විය.

- (අ) අභ්‍යන්තර පාලන අංශයෙන් බලන කල ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ සතුටුදායක පාලනයක් සහ ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම්වලට අදාළ පොත්පත්, වාර්තා ආදියේ විශ්වාසවන්තභාවය තහවුරු වනු පිණිස පද්ධති සහ පාලන ප්‍රමාණවත් වූයේද යන බව.
- (ආ) ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන වියදම ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ගෙන යන ලද වැඩිදියුණු කළ මූල්‍ය වාර්තා හා ප්‍රගති වාර්තා සමඟ සතුටුදායක ලෙස සසඳා තිබුණේද යන බව,
- (ඇ) ශ්‍රී ලංකා රජය හා ණය සපයනු ලබන නියෝජිතායතනය විසින් සපයන ලද අරමුදල්වලින් දරන ලද ව්‍යාපෘති වියදම්, මූල්‍ය හා භෞතික වශයෙන් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය, ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් කටයුතුවලින් උද්ගත වූ වත්කම් සහ වගකීම්, ණයවලින් කරන ලද මිලදී ගැනීම් ආදිය දැක්වෙන පරිදි අඛණ්ඩ පදනමක් මත ප්‍රමාණවත් ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ගනු ලැබුවේද යන බව.
- (ඈ) ණය යටතේ ආපසු ගැනීම් ණය ගිවිසුම්වල දක්වා ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව සිදුකර තිබුණේද යන බව.
- (ඉ) ණය යටතේ සපයන ලද අරමුදල්, ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණේද යන බව.
- (ඊ) ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන ලද වර්ගීකරණයට අනුව වියදම නිවැරදිව හඳුනාගෙන තිබුණේද යන බව.
- (උ) ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය වාර්තාකරණ ප්‍රමිති පදනම් කරගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර තිබුණේද යන බව.

(ඌ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය විසින් සතුටුදායක ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණේද යන බව සහ,

(එ) ණය ගිවිසුම්වල දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූල වූයේද යන බව.

1.5 තත්වගණනය කළ විගණන මතය සඳහා පදනම

මෙම වාර්තාවේ 2.2 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්වගණනය කරනු ලැබේ.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 මතය

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව, මෙම වාර්තාවේ 2.2 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණුවලින් උද්ගතවන ගැලපීම්වලින් ඇතිවන බලපෑම හැරුණු විට මා දරන්නාවූ මතය වනුයේ,

(අ) 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව හා 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය වාර්තාකරණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඇති බව,

(ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඒවා සපයනු ලැබූ කාර්යයන් සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණු බව,

(ඇ) ණය ගිවිසුම්වල දක්වා ඇති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපූර්ණයන් සඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍ර සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වියදම් ප්‍රකාශ (විප්‍ර) කෙරෙහි සාධාරණ ලෙස විශ්වාසය තැබිය හැකි බව,

(ඈ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීමට කළමනාකරණය විසින් සතුටුදායක පියවර ගෙන තිබුණු බව, සහ

(ඉ) ණය ගිවිසුම්වල දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූල වූ බවත්ය.

2.2 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම්

2.2.1 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු

කොන්ත්‍රාත්කරු මගින් රු.13,057,000 පිරිවැයකට ප්‍රසම්පාදනය කරන ලද මෝටර් වාහන 2 ක් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල මෝටර් වාහන යටතේ ගිණුම්ගත කරනු වෙනුවට සිවිල් වැඩ යටතේ ගිණුම් ගත කර තිබුණි.

2.2.2 නීති, රීති හා රෙගුලාසි වලට අනුකූල නොවීම

2007 අප්‍රේල් 05 දිනැති අංක 33 දරන කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛයේ 8.1 ඡේදය අනුව, ව්‍යාපෘතියට අනුයුක්ත කරන ලද නිලධාරීන්ට කෙටිකාලීන පුහුණු පාඨමාලා සඳහා පමණක් ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය සහාය ලබා ගැනීමට අනුමැතිය දී තිබුණි. කෙසේ වුවද කොළඹ මහ නගර සභාවේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ පශ්චාත් උපාධි සඳහා ව්‍යාපෘතිය විසින් රු.191,000 ක මුදලක් වැයකර තිබුණි.

3. මූල්‍ය හා භෞතික කාර්යසාධනය

3.1 අරමුදල් උපයෝජනය

මූල්‍යයනය, සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අයවැයගත ප්‍රතිපාදනය හා සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ සහ 2014 දෙසැම්බර් 31 දක්වා අරමුදල් උපයෝජනය පිළිබඳ වැදගත් සංඛ්‍යා ලේඛන කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

| ප්‍රභවය | ණය ගිවිසුම්වල මූල්‍යයනය සඳහා එකඟ වූ මුදල | | 2014 වර්ෂය සඳහා අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ කරන ලද ප්‍රතිපාදන | අරමුදල් උපයෝජනය | | | |
|------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | | 2014 වර්ෂය තුළ | | 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට | |
| | එ.ජ.ඩො මිලියන | රු.මිලියන | රු.මිලියන | එ.ජ.ඩො මිලියන | රු.මිලියන | එ.ජ.ඩො මිලියන | රු.මිලියන |
| ආ ස බැ | 94.37 | 10,380.70 | 1,479.00 | 11.45 | 1,488 | 20.64 | 2,683.67 |
| ශ්‍රී ලං ර | 14.75 | 1,622.83 | 230.00 | 1.77 | 230 | - | 420.73 |
| එකතුව | 109.12 | 12,003.53 | 1,709.00 | 13.22 | 1,718 | 20.64 | 3,104.40 |

2009 සිට 2014 දක්වා කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයේදී ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත කාලපරිච්ඡේදය සඳහා සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘති සැලැස්මක් පිළියෙල කර තිබුණද නිශ්චිත ව්‍යාපෘති කාලපරිච්ඡේදය තුළ ආර්ථික හා කාර්යක්ෂම ආකාරයෙන් පූර්ව නිර්ණය කළ භෞතික හා මූල්‍ය ඉලක්ක ඉටුකර ගැනීම තහවුරු කර ගැනීම වස් එම කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලසුම් පිළියෙල කර නොතිබුණි. වෙන්කරන ලද අරමුදල්වලින් සියයට 19 ක් පමණක් ව්‍යාපෘති කාලපරිච්ඡේදයේ මාස 57 ක් තුළ උපයෝජනය කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. දීර්ඝ කරන ලද කාලපරිච්ඡේදය වූ මාස 30 ක් තුළ ඉතිරි එජඩො මිලියන 88.48 ක මුදල උපයෝජනය කිරීමේ හැකියාව සැක සහිතය.

3.2 භෞතික ප්‍රගතිය

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) පොම්ප කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන, මලාපවහන නළ, පිටකිරීම් මුව (discharge outfall) වත්කම් කළමනාකරණයේ ආයතනික හා මෙහෙයුම් ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම, මූල්‍ය වැඩිදියුණු කිරීම, මෙහෙයුම් කාර්ය සාධනය නියාමනය, පාරිසරික නියාමන අනුකූලතාවය ගනුදෙනුකරු සේවා සහ දිළිඳු හිතකාමී සනීපාරක්ෂක සේවා සහ මහ කොළඹ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම ආදී මලාපවහන යටිතල පහසුකම් ඉහළ නැංවීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් 28 ක් ව්‍යාපෘතිය විසින් ප්‍රදානය කර තිබූ අතර 2017 ජූනි 30 වන විට නිම කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි. ප්‍රගති වාර්තා අනුව, එම වැඩවල සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට සියයට 48 ක් ලෙස පැවතුණි.
- (ආ) 2014 ජනවාරි 13 දින ප්‍රදානය කරන ලද වනාන්තර මුල්ල “ ග්‍රැවිටි සර්වර් ජාලය ” (Gravity server network) ඉදිකිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ 2015 පෙබරවාරි 19 කරන ලද භෞතික පරීක්ෂණයන්හි දී පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.
 - (i) ඉදිකිරීම් වැඩ 2015 ජනවාරි 27 දින නිම කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණද, 2015 පෙබරවාරි 19 දිනට එහි භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 13 ක් විය. ප්‍රගති වාර්තා අනුව, කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා යොදවන ලද මුල්‍ය සම්පත් ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් වැඩ අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට කොන්ත්‍රාත්කරුට නොහැකි වී තිබුණි.
 - (ii) අර්ධ වශයෙන් නිම කර තිබූ ගලි හා කාණු පද්ධති 8 ක් ජල ගැලීම් හා මදුරුවන් බෝවීම ආදී පාරිසරික උපද්‍රවවලට ඉඩ හරිමින් මාස 02 කට වැඩි කාලයක් ආවරණය නොකර පැවතුණු බව භෞතික පරීක්ෂණයකදී නිරීක්ෂණය විය.