

මහ කොළඹ ජලය හා අපජලය කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන (ණය අංක 2947 එස්ආර්අයි හා 2948 එස්ආර්අයි) - 2014

මහ කොළඹ ජලය හා අපජලය කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහනේ 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අතර 2013 ජූනි 28 දින එළඹි අංක 2947 එස්ආර්අයි හා 2948 එස්ආර්අයි දරන ණය ගිවිසුම්වල 2.10 වගන්තිය සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154 (1) ව්‍යවස්ථාවෙහි ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී.

1.2 වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම, අරමුණු, අරමුදල් යෙදවීම හා වැඩසටහන් කාලය

වැඩසටහනේ ණය ගිවිසුම්වලට අනුව, එවකට ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍යාංශය වර්තමානයේ නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍යාංශය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරවීමේ නියෝජිතායතනය වන අතර ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝජිතායතනය වේ. වැඩසටහනේ අරමුණු වන්නේ නාගරික පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම හා මහ කොළඹ ප්‍රදේශයේ නිවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමයි. වැඩ සටහනෙන් අපේක්ෂා කෙරෙන්නේ ජල සම්පාදන පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා ව්‍යාප්ත කිරීම සහ කොළඹ නගරයේ ආදායම් නොලබන ජලය අඩුකිරීම, මහකොළඹ අප ජලය සේවා වැඩිදියුණු කිරීම, ආයතනික ව්‍යුහය හා සේවා සපයන්නන්ගේ ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම සහ ආයෝජන වැඩසටහන කළමනාකරණය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. ණය ගිවිසුම් අනුව, වැඩසටහනේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 14,784 කට සමාන එජඩො මිලියන 112 ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 11,088 ක් හෙවත් සියයට 75 කට සමාන එජඩො මිලියන 84 ක් මූල්‍යයනය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි. ඉතිරි රු.මිලියන 3,696 කට හෙවත් සියයට 25 කට සමාන එජඩො මිලියන 28 ක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් දායක වනු ඇත. ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2013 ජූනි 28 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2016 දෙසැම්බර් 31 වන විට නිමකිරීමට නියමිතය.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණයේ වගකීම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පිළියෙල කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ. වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරවූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවනු පිණිස අවශ්‍ය වන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ.

1.4 විගණකගේ වගකීම

මාගේ විගණනය මත පදනම්ව මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම මාගේ වගකීම වේ. මා විසින් ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මාගේ විගණනය සිදු කරන ලදී. ආචාර ධර්මවල අවශ්‍යතාවන්ට මම අනුකූලවන බවට සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොර වන්නේද යන්න පිළිබඳ සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාගැනීම පිණිස විගණනය සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන බවට මෙම ප්‍රමිති අපේක්ෂා කරයි. මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන අගයන් සහ හෙළිදරව් කිරීම්වලට උපකාරීවන විගණන සාක්ෂි ලබා ගැනීම පිණිස පරිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීම විගණනයට ඇතුළත් වේ. තෝරාගත් පරිපාටීන්, වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගේ අවදානම් තක්සේරු කිරීමද ඇතුළත් විගණකගේ විනිශ්චය මත පදනම් වේ. අවදානම් තක්සේරු කිරීම්වලදී අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස වැඩසටහනේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට සහ සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වන්නා වූ අභ්‍යන්තර පාලනය විගණක සැලකිල්ලට ගන්නා නමුත් වැඩසටහනේ අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට අදහස් නොකරයි. කළමනාකරණය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවල උචිතභාවය හා යොදා ගන්නා ලද ගිණුම්කරණ ඇස්තමේන්තුවල සාධාරණත්වය ඇගයීම මෙන්ම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ඇගයීමද විගණනයට ඇතුළත් වේ.

මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි. පහත සඳහන් දෑ තක්සේරු කිරීමේහිලා අවශ්‍ය යැයි සලකනු ලැබූ ඵ්වැනි පරීක්ෂා කිරීම්ද ඵම පරීක්ෂණයට ඇතුළත් විය.

- (අ) අභ්‍යන්තර පාලන අංශයෙන් බලන කල වැඩසටහන කළමනාකරණය පිළිබඳ සතුටුදායක පාලනයක් සහ වැඩසටහනේ මෙහෙයුම්වලට අදාළ පොත්පත්, වාර්තා ආදියේ විශ්වාසවන්තභාවය තහවුරු වනු පිණිස පද්ධති සහ පාලන ප්‍රමාණවත් වූයේද යන බව.
- (ආ) වැඩසටහනේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන වියදම, වැඩසටහන විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වැඩිදියුණු කළ මූල්‍ය වාර්තා හා ප්‍රගති වාර්තා සමඟ සතුටුදායක ලෙස සසඳා තිබුණේද යන බව.
- (ඇ) ශ්‍රී ලංකා රජය හා ණය සපයනු ලබන නියෝජිතායතනය විසින් සපයන ලද අරමුදල්වලින් දරන ලද වැඩසටහන් වියදම්, මූල්‍ය හා භෞතික වශයෙන් වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය, වැඩසටහනේ මෙහෙයුම් වලින් උද්ගත වූ වත්කම් සහ වගකීම්, ණය වලින් කරන ලද මිලදී ගැනීම් හඳුනා ගැනීම ආදිය දැක්වෙන පරිදි අඛණ්ඩ පදනමක් මත ප්‍රමාණවත් ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ගනු ලැබුවේද යන බව.
- (ඈ) ණය යටතේ ආපසු ගැනීම් ණය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව සිදුකර තිබුණේද යන බව.
- (ඉ) ණය යටතේ සපයන ලද අරමුදල්, ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ වැඩසටහනේ අරමුණු සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණේද යන බව.

- (ඊ) වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන ලද වර්ගීකරණයට අනුව වියදම් නිවැරදිව හඳුනාගෙන තිබුණේද යන බව.
- (උ) ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති පදනම් කරගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර තිබුණේද යන බව.
- (ඌ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය විසින් සතුටුදායක ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණේද යන බව, සහ
- (එ) ණය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූල වූයේද යන බව.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 මතය

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව සහ මෙම වාර්තාවේ 2.2 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණුවලින් උද්ගතවන ගැලපීම්වලින් ඇතිවන බලපෑම හැරුණු විට, මා දරන්නාවූ මතය වනුයේ,

- (අ) 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වැඩසටහන නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව හා 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට වැඩසටහනේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්වලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඇති බව,
- (ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඒවා සපයනු ලැබූ කාර්යයන් සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණු බව,
- (ඇ) ණය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපූර්ණයන් සඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍ර සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වියදම් ප්‍රකාශ(විප්‍ර) කෙරෙහි සාධාරණ ලෙස විශ්වාසය තැබිය හැකි බව,
- (ඈ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීමට කළමනාකරණය විසින් සතුටුදායක පියවර ගෙන තිබුණු බව, සහ
- (ඉ) ණය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූල වූ බවත්ය.

2.2 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

2.2.1 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) ණය දෙන නියෝජිතයන්ගේ විසින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ අයකරන ලද බැඳීම් ගාස්තු හා සේවා ගාස්තු රු.මිලියන 7 ක් ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි.

- (ආ) වැඩසටහන විසින් ප්‍රසම්පාදනය කරන ලද දේපල, පිරියත හා උපකරණ සඳහා ක්ෂය ප්‍රතිපාදනය කර නොතිබුණි.
- (ඇ) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ දේපල, පිරියත හා උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය මත දරන ලද රු.මිලියන 7.6 ක් වූ එකතුකළ අගය මත බදු අදාළ වත්කම යටතේ ප්‍රාග්ධනිත කරනු වෙනුවට කෙටිගෙන යන වැඩ යටතේ ගිණුම්ගත කර තිබුණි.

2.2.2 නීති, රීති, රෙගුලාසි හා නියෝග ආදියට අනුකූල නොවීම.

විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වූ අනුකූල නොවීම් අවස්ථා පහත දැක්වේ.

- (අ) ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ගන්නා තීරණ අනුව, වැඩසටහනේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 2014 අප්‍රේල් 30 දිනට හෝ ඊට පෙර පිළියෙල කළ යුතු කාර්ය විස්තරයන් හා කාර්ය පිරිවිතරයන් 2015 මාර්තු 31 දින වන විටත් පිළියෙල කර නොතිබුණි.
- (ආ) වැඩසටහනේ පරිපාලන පහසුකම් අත්පොතේ 43 වගන්තිය අනුව, ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට සහාය වීම සඳහා හා 2013 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව වන විට උපදේශක සේවා ආරම්භකිරීමට කළමනාකරණ උපදේශකත්ව හා අධීක්ෂණ විශේෂඥයකු පත් කළ යුතුය. එසේ වුවද එවැනි උපදේශකවරයකු 2015 මාර්තු 31 වන විටත් පත්කර නොතිබුණි.

3. මූල්‍ය හා භෞතික කාර්ය සාධනය

3.1 අරමුදල් උපයෝජනය

මූල්‍යයනය, සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අයවැයගත ප්‍රතිපාදනය හා සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ සහ 2014 දෙසැම්බර් 31 දක්වා අරමුදල් උපයෝජනය පිළිබඳ වැදගත් සංඛ්‍යාලේඛන කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

ප්‍රභවය	ණයගිවිසුම් අනුව මූල්‍යයනය සඳහා එකඟ වූ මුදල		සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ කරන ලද වෙන්කිරීම		අරමුදල් උපයෝජනය ----- සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට			
	එජඩො මිලියන	රු. මිලියන	රු. මිලියන	එජඩො මිලියන	රු. මිලියන	එජඩො මිලියන	රු. මිලියන	
ආසබැ	84	11,088	1,477	7.18	932.00	7.18	932	
ශ්‍රීලංර	28	3,696	630	0.70	91.93	1.18	155	
එකතුව	112	14,784	2,107	7.88	1,023.93	8.36	1,087	

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) සැලසුම් කරන ලද කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත වෙන්කරන ලද සම්පත් යොදාගනිමින් වැඩසටහන් අරමුණු ඉටුකර ගැනීම තහවුරු වනු පිණිස සමස්ත ව්‍යාපෘති කාල පරිච්ඡේදය ආවරණය වන පරිදි මාසිකව, කාර්තුවය හා අර්ධ වාර්ෂික ආදී වශයෙන් වගකීම් දක්වමින් මූල්‍ය හා භෞතික ඉලක්ක ඉස්මතුකර දක්වමින් විස්තරාත්මක ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කළ යුතු වුවත් වැඩසටහන විසින් එවැනි සැලැස්මක් පිළියෙල කර ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.
- (ආ) විෂය පථය, පිරිවැය වැඩිවීම ආදී වෙනස්වීම් හේතුවෙන් වැඩසටහනේ එජඩො මිලියන 112 ක් වූ වැඩසටහනේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය පසුව එජඩො මිලියන 170 දක්වා වැඩිවී තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. කෙසේවුවද මූල්‍යන පරතරය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් 2015 අප්‍රේල් 30 වන විටත් සොයා ගෙන නොතිබුණි.

3.2 භෞතික ප්‍රගතිය

 ව්‍යාපෘතිය විසින් පිළියෙල කරන ලද ප්‍රගති වාර්තාවලට අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය පිළිවෙලින් සියයට 2.7 ක් හා සියයට 7.3 ක් විය. කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය නොකළහොත් ඉතිරි වර්ෂ 2 ක කාලය තුළ ඉතිරි වැඩ නිමකිරීමේ හැකියාව සැක සහිතය.

3.3 පරිබාහිර කාර්යයන්

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) වැඩසටහන විසින් රු.මිලියන 32.5 කට හා රු.733,829 කට ප්‍රසම්පාදනය කරන ලද පිළිවෙලින් මෝටර් වාහන 6 ක් හා ලී බඩු සහ කාර්යාල උපකරණ වැඩසටහනේ කාර්යයන් වලට සෘජුවම සම්බන්ධ නොවූ කාර්යයන් සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් යොදා ගැනීම සඳහා ඉඩදී තිබුණි.
- (ආ) වැඩසටහනේ පරිපාලන කාර්යයන් සඳහා ප්‍රමාණවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටියද පරිවයක් වශයෙන්, ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පාරිශ්‍රමික ගණනය කිරීම ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සිදුකරන අතර පොදුකාර්ය පිරිවැය සියයට 20 ක් වැඩසටහනෙන් අය කෙරේ. සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා පොදුකාර්ය පිරිවැය ලෙස රු.මිලියන 9.1 ක මුදලක් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් අයකර තිබුණි.
- (ඇ) 2014 වර්ෂයේදී පිරිනමන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවකට අනුව, ජල කාන්දු පාලන කාර්යයන් සඳහා උපකරණයක් 2015 ජනවාරි 31 දිනට පෙර සැපයිය යුතුව තිබුණි. 2014 දෙසැම්බර් 31 දින රු.මිලියන 2.1 ක් වූ වැඩ පූර්ව අත්තිකාරමක් දී තිබුණද එම උපකරණය 2015 මැයි 30 වන විටත් සපයා නොතිබුණි.

3.4 මූල්‍ය පාලන පිළිබඳ කරුණු

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) මූල්‍ය පාලනයන් තහවුරු කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි වැඩසටහනේ ගනුදෙනු අභ්‍යන්තර විගණනයකට භාජනය කර නොතිබුණි.
- (ආ) වැඩසටහන විසින් අනුගමනය කරන ලද පරිවයන් අනුව, මූලික වැටුප, දීමනා හා අයකරගැනීම් ආදී තොරතුරු ඇතුළත් විස්තරාත්මක උපලේඛනයක් වැඩසටහන විසින් පවත්වා නොතිබුණි. එබැවින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ වැඩසටහන විසින් ගෙවන ලද රු.මිලියන 55.7 ක්වූ සේවක පාරිශ්‍රමිකවලට අදාළ විස්තරාත්මක තොරතුරු විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

