

වේලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් සැලසුම් කිරීම සඳහා අතිරේක මූල්‍යායනය ව්‍යාපෘතිය - 2017

වේලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් සැලසුම් කිරීම සඳහා අතිරේක මූල්‍යායනය ව්‍යාපෘතියේ 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය (ශ්‍රී ලංකා) හා ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය (ජාසංය) අතර 2014 සැප්තැම්බර් 12 දින එලංඩ් අංක 5445-එල්කේ දරන මූල්‍ය ගිවිසුමේ සාමාන්‍ය කොන්දේසිවල 4.09 (ආ) වගන්තිය සමඟ සංයෝගීතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුකුම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවෙහි ඇතුළත් විධිවාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී.

1.2 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, අරමුණු, අරමුදල් යෙදවීම හා ව්‍යාපෘති කාලය

ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ගිවිසුම අනුව, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යායය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරවීමේ නියෝජිතායනය වන අතර ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, වාරිමාරග දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, ජල සම්පත් මණ්ඩලය පළාත් සහ සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝජිතායනන වේ. ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු වන්නේ විගාල වේලි මෙහෙයුම හා නඩත්තු කිරීම සඳහා දිග කාලීන තිරසාර වැඩපිළිවෙළක් ස්ථාපිත කිරීම සහ ජල සම්පත් සැලසුම්කරණය වැඩිදියුණු කිරීමයි. මූල්‍ය ගිවිසුම අනුව, ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 11,154 කට සමාන එජංචා මිලියන 84.50 ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 10,956 කට සමාන එජංචා මිලියන 83 ක් සැපයීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සංගමය එකඟ වී තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2014 ඔක්තෝබර් 23 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2018 මැයි 15 වනවිට නිමකිමට නියමිතය.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණයේ වගකීම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව පිළියෙළ කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම සහ වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවදා ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොරවු මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කිරීමට හැකිවනු පිණිස අවශ්‍ය වන අභ්‍යන්තර පාලනය තිරණය කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ.

1.4 විගණකගේ වගකීම

මාගේ විගණනය මත පදනම්ව මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම මාගේ වගකීම වේ. මා විසින් ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව මාගේ විගණනය සිදු කරන ලදී. ආවාර ධර්මවල අවශ්‍යතාවන්ට මම අනුකූලවන බවට සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ප්‍රමාණාත්මක සාවදා ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොරවන්නේද යන්න පිළිබඳ සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාගැනීම පිණිස විගණනය සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන බවට මෙම ප්‍රමිති අපේක්ෂා කරයි. මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන අගයන් සහ හෙළිදරව් කිරීම්වලට අදාළ වන විගණන සාක්ෂි ලබාගැනීම පිණිස පටිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීම විගණනයට ඇතුළත් වේ. තෝරාගත් පටිපාටින්, වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවදා ප්‍රකාශයන්ගේ අවධානම් තක්සේරු කිරීමිද ඇතුළත් විගණකගේ විනිශ්චය මත පදනම් වේ. එම අවධානම් තක්සේරු කිරීම්වලදී, අවස්ථාවෝව්තිව උවිත විගණන පටිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කිරීමට සහ සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වන්නා වූ අභ්‍යන්තර පාලනය විගණක සැලකිල්ලට ගන්නා තමුන් ව්‍යාපෘතියේ අභ්‍යන්තර පාලනයේ සළුලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට අදහස් නොකරයි. කළමනාකරණය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවල උවිතභාවය හා යොදාගන්නා ලද ගිණුම්කරණ ඇස්තමේන්තුවල සාධාරණත්වය ඇගයීම මෙන්ම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ඇගයීම ද විගණනයට ඇතුළත් වේ.

මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උච්ච බව මාගේ විශ්වාසයයි. පහත සඳහන් දැනු තක්සේරු කිරීමෙහිලා අවශ්‍ය යැයි සලකනු ලැබූ එවැනි පරීක්ෂා කිරීමිද එම පරීක්ෂණයට ඇතුළත් විය.

- (අ) අභාසන්තර පාලන අංශයෙන් බලන කළ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ සතුවුදායක පාලනයක් සහ ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම්වලට අදාළ පොත්පත්, වාර්තා ආදියේ විශ්වාසවන්තහාවය තහවුරු වනු පින්ස පද්ධති සහ පාලන ප්‍රමාණවත් වුයේද යන බව.
- (ආ) ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන වියදම්, ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ගෙන යන ලද වැඩිදියුණු කළ මූල්‍ය වාර්තා හා ප්‍රගති වාර්තා සමඟ සතුවුදායක ලෙස සසඳා නිවුණේද යන බව.
- (ඇ) ශ්‍රී ලංකා රජය හා ගාය සිපයනු ලබන නියෝජිතායතනය විසින් සිපයන ලද අරමුදල්වලින් දරන ලද ව්‍යාපෘති වියදම්, මූල්‍ය හා හේතික වගයෙන් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය, ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් කටයුතුවලින් උද්ගත වූ වත්කම් සහ වගකීම්, ගායවලින් කරන ලද මිලදී ගැනීම් හඳුනාගැනීම ආදිය දැක්වෙන පරිදි අඛණ්ඩ පදනමක් මත ප්‍රමාණවත් ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ගනු ලැබුවේද යන බව.
- (ඈ) විශේෂ (ඩොලර්) ගිණුමේ ආරම්භක හා අවසාන ගේජ, එම ගිණුමෙන් ආපසු ගැනීම හා එම ගිණුමට උග්‍රසුරණය කිරීම ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ගනු ලැබූ පොත්පත් හා වාර්තාවල සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස හෙලිදරව් කර නිවුණේද යන බව සහ 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේජය එදිනට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (ශ්‍රී ලං ම බු) ගිණුම් වාර්තා සමඟ සතුවුදායක ලෙස සසඳා නිවුණේද යන බව.
- (ඉ) මූල්‍ය ගිවිසුමේ නියම කර ඇති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපූරණයන් සඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍ර සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වියදම් ප්‍රකාශ (විපු) කෙරෙහි සාධාරණ ලෙස විශ්වාසය තැබිය හැකිද යන බව.
- (ඊ) ගාය යටතේ ආපසු ගැනීම මූල්‍ය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව සිදුකර නිවුණේද යන බව.
- (උ) ගාය යටතේ සිපයන ලද අරමුදල්, ඉවා හා උපකරණ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු සඳහා උපයෝගනය කර නිවුණේද යන බව.
- (ඌ) ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තෝරාගත් වර්ගිකරණයට අනුව වියදම් නිවැරදිව හඳුනාගෙන නිවුණේද යන බව.
- (ඍ) ශ්‍රී ලංකා ගිණුමකරණ ප්‍රමිති පදනම් කරගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර නිවුණේද යන බව.
- (ඎ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය විසින් සතුවුදායක ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නිවුණේද යන බව, සහ
- (ඏ) ගාය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතින්වලට අනුකූල වූයේද යන බව.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 මතය

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම අනුව, මා දරන්නාවූ මතය වනුයේ,

- (අ) 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව හා 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතවලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කර ඇති බව,
- (ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඒවා සපයනු ලැබූ කාර්යයන් සඳහා උපයෝගනය කර තිබුණු බව,
- (ඇ) විශේෂ (බොලර්) ගිණුමේ ආරම්භක හා අවසන් ගේඟ, එම ගිණුමෙන් ආපසු ගැනීම් හා එම ගිණුමට උග්‍රසුරණය කිරීම ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ගනු ලැබූ පොත්පත් හා වාර්තාවල සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස හෙළිදරව් කර තිබුණු බව සහ 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේඟය එදිනට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (ශ්‍රී ලං ම බැ) ගිණුම් වාර්තා සමඟ සතුවුදායක ලෙස සහදා තිබුණු බව.
- (ඇ) මූල්‍ය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපූරණයන් සඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍ර සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වියදම් ප්‍රකාශ (විප්‍ර) කෙරෙහි සාධාරණ ලෙස විශ්වාසය තැබිය හැකි බව,
- (ඉ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු තිවැරදි කර ගැනීමට කළමනාකරණය විසින් සතුවුදායක පියවර ගෙන තිබුණු බව, සහ
- (ඊ) මූල්‍ය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූල වූ බවත්ය.

2.2 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම්

2.2.1 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩි

වත්කම් කිහිපයක් සංස්කීර්ණ ව්‍යාපෘතියේ සාරවක පිරිවැය යටතේ දැක්වා ඇති හෙයින් 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන එකතුව රු.මිලියන 674.48 ක් වූ දේපල, පිරියන හා උපකරණ පිරිවැය ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයේ දැක්වෙන එකතුව රු.මිලියන 802.48 ක් වූ අනුරුද්‍ය වත්කම්වල පිරිවැය සමඟ ගැලපී නොතිබුණි.

3. මූල්‍ය හා භෞතික කාර්යසාධනය

3.1 අරමුදල් උපයෝගනය

මූල්‍යයනය, සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අයවැයගත ප්‍රතිපාදනය හා සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ සහ 2017 දෙසැම්බර් 31 දක්වා අරමුදල් උපයෝගනය පිළිබඳ වැදගත් සංඛ්‍යා ලේඛන කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

ප්‍රහවය සඳහා එකඟ වූ මුදල	කො ගිවිසුමේ මුල්‍යයනය සඳහා අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ කරන ලද වෙන් කිරීම	සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අයවැය කරන ලද වෙන් කිරීම	උපයෝගනය කළ අරමුදල -----	සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනට
එළඹා	රු.මිලියන	රු.මිලියන	එළඹා	රු.මිලියන
මිලියන	මිලියන	මිලියන	මිලියන	මිලියන
රු.00	10,956.0	3,880.0	19.6	2,983.1
57.5	1.50	198.0	0.2	34.0
-----	-----	-----	-----	-----
84.50	11,154.0	3,920.0	19.8	3,017.1
=====	=====	=====	=====	=====

3.2 සොනික ප්‍රගතිය

මෙම සම්බන්ධයෙන් පහත නිරික්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) ව්‍යාපෘතියේ වැඩ සැලැස්ම අනුව, වාරි මාරුග දෙපාර්තමේන්තුවේ විෂය පථය යටතේ වූ ජලාග 15 ක වේලි, ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය යටතේ වූ ජලාග 10 ක වේලි, උතුරු පළාත් සහා විෂය පථය යටතේ වූ ජලාග 03 ක වේලි, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ විෂය පථය යටතේ වූ ජලාගයක වේල්ල හා මහනුවර නගර සහා විෂය පථය යටතේ වූ වේලි 02 ක පිළිසකර කිරීමේ කාර්යයන් 2017 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. මෙම අතරින්, 2017 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට වාරි මාරුග දෙපාර්තමේන්තු විෂය පථය යටතේ වූ වේලි 08 ක්, මහවැලි අධිකාරිය යටතේ වූ වේලි 05 ක් සහ අනෙකුත් ආයතනවල විෂය පථය යටතේ 01 බැගින් වූ වේලිවල පිළිසකර කිරීමේ කාර්යයන් අවසන් කර නොතිබුණි. 2017 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් වාරි මාරුග දෙපාර්තමේන්තු විෂය පථය යටතේ වූ අවසන් නොකළ පිළිසකර කාර්යයන් සඳහා දින දිරීස කිරීමක් සිදුකර නොතිබුනු බව වැඩිදුරටත් නිරික්ෂණය විය.
- (ආ) 2015 ජූනි 30 දින තෙක් මේට පෙර ත්‍රියාන්තක වූ වේලි ආරක්ෂණ ජල සම්පත් සැලසුම් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ කාලය අවසන් වන විට වැඩ අවසන් නොකළ සමහර ව්‍යාපෘතිවල පිළිසකර කාර්යයන් මෙම ව්‍යාපෘතිට මාරු කර තිබුණුද, ලැබේ ඇති තොරතුරු අනුව, 2017 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් එම කාර්යයන් අවසන් කර නොතිබුණි. විස්තර පහත දැක්වේ.
- (ඒ) පෙර වේලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පත් සැලසුම් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ මුල්‍ය ගිවිසුමේ 01 (එන්) පරිවෙශ්දය පරිදි පොල්ගොල්ල උමගේ සිදුකල යුතු පිළිසකර කාර්යයන් හඳුනාගැනීමට අවශ්‍ය කළ පර්යේෂණ කටයුතු සිදුකිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිට පවරා තිබුණුද, සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් එම කාර්යයන් ආරම්භ කර නොතිබුණි.

- (ii) පෙර ව්‍යාපෘතියෙන් පවරා තිබූ රු.මිලියන 14 ක පිරිවැයකට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝජිතායනන සඳහා මිලදී ගත යුතු සොරව් බැරල් (Sluice barrel) පරික්ෂණ උපකරණ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අතරමග නවතා දමා තිබුණි. තවද, වාරිමාරග දෙපාරතමේන්තුවේ ඩු විද්‍යා පරශේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පහසුකම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 2017 වර්ෂයේ වෙන්කර තිබූ රු.මිලියන 30 මගින් සිදුකළ යුතු කාර්යයන්ද අතරමග නවතා දමා තිබුණි.

3.3 කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය

පහත නිරික්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) දෙහිඅත්තකන්ස්චිය මුවගම්මන ජලාගයේ වේල්ලේ පිලිසකර කාර්යයන් නිමකිරීම සඳහා 2018 මාර්තු දක්වා කාලය දිරීස කර තිබුණු, 2018 මාර්තු 08 දින සිදුකළ ස්ථාන පරික්ෂාවේදී කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ විශාල කාර්යයන් වන වේල්ලේ සිවිල් ඉදිකිරීම කාර්යයන්, වේල්ල මත මාර්ගයේ (Dam crest road) ප්‍රනරුත්ථාපන කාර්යයන්, සොරාව් ගෙවීම් අභ්‍යන්ත්වැයිය කටයුතු, පිටවීම මහ ව්‍යුහය අභ්‍යන්ත්වැයිව හා ඇල මාර්ගය වෙනත් යාබා ඇල මාර්ග 02 කට සම්බන්ධ කිරීම, තබිත්තු මාර්ගය හා පහත කොටසේ පෙරණය (Toe Filter) ඉදිකිරීම, පරික්ෂණ අඩ් පාර හා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සඳහා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම ආදිය එදිනට ආරම්භ කර නොතිබුණි. මේ නිසා, අදාළ කාර්යයන් කාල දිගුව තුළ අවසන් කිරීම සඳහා වන හැකියාව අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක පැවතුණි.
- (ආ) ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරීයේ පොල්ගොල්ල වේලි හා ජලාග කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පවතින ගොඩනැගිල්ල අභ්‍යන්ත්වැයිය කිරීම හා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා 2016 නොවැම්බර 24 දින රු.මිලියන 262.09 ක ඇස්තමෙන්තු පිරිවැයකට කොන්ත්‍රාත්තුවක් ප්‍රදානය කර තිබුණි. කෙසේ වුවද, වර්තමානයේ එම පරිග්‍රයේ පදිංචි වී ඇති පාර්ශවය එම ගොඩනැගිල්ලනේ ඉවත් වීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති නිසා 2017 දෙසැම්බර 31 දින වන විට එම කොන්ත්‍රාත්තු කාර්යයන් සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.
- (ඇ) අනුරාධපුර ජල සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ නව රසායනික පරික්ෂණාගාරය සඳහා අවශ්‍ය රසායන උපකරණ මිලදී ගැනීම හා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම කටයුතු සඳහා ප්‍රසම්පාදන සැලසුමේ රු.මිලියන 113.54 ක් වෙන්කර තිබුණු අතර, 2018 මැයි 31 වන විට එහි කටයුතු අවසන් කර ඇති බව ව්‍යාපෘතිය වාර්තා කර තිබුණු, එදින වන විටත් එහි කාර්යයන් අවසන් කර නොතිබුණි.

3.4 නිෂ්ප්‍රිය හා උන උපයෝගන වත්කම්

පහත නිරික්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) 2017 මැයි 16 දින ඉදිකිරීම වැඩ අවසන් කර තිබූ පිරිවැය රු.මිලියන 25.17 ක් වූ ජාතික වේලි ආරක්ෂණය සඳහා වන මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල 2017 දෙසැම්බර 31 දින වන විටත් බලාපොරොත්තු වූ අරමුණු සඳහා හාවිතා කර නොතිබුණි.
- (ආ) පරශේෂණ මධ්‍යස්ථානය සඳහා වන ගොඩනැල්ල ඉදි නොකිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරීයේ ජල තත්ව කළමනාකරණ පරශේෂණ මධ්‍යස්ථානය සඳහා 2015 දී මිලදීගත් පිරිවැය රු.මිලියන 37.40 ක උපකරණ හා උපාංග 2017 දෙසැම්බර 31 දින විටත් හාවිතයට ගෙන නොතිබුණි. ඒ අතරින් රු.මිලියන 26.50 ක් වටිනාකම සහිත උපකරණ එදිනට නිෂ්ප්‍රිය වී තිබුණි.

3.5 මූල්‍ය පාලනය පිළිබඳ ගැටළු

පහත නිරික්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතිය විසින් මිලදී ගත් ස්ථාවර වත්කම් සඳහා භාණ්ඩ සම්ක්ෂණ කටයුතු 2017 මැයි 31 දින වන විටත් සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ව්‍යාපෘතිය විසින් මිලදීගත් පිරිවැය රු. මිලයන 802.50 ක් වූ ස්ථාවර වත්කම්වල හොතික පැවැත්ම විශ්වාසදායක ලෙස තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි විය.
- (ආ) 2015 වර්ෂයේ කාර්යයන් අවසන් කළ වේලී ආරක්ෂක හා ජල සම්පත් සැලසුම් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මගින් මිලදීගත් පිරිවැය රු.මිලයන 36 ක් වූ ද්විත්ව කාර්ය මෝටර් රථ 03 ක්, පරිගණක, ලිඛ්‍ය හා සවිකිරීම් යනාදි වත්කම් මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙත පවරා තිබුණි. කෙසේ මුවද, අදාළ වත්කම් හාවතා කළද ව්‍යාපෘතිය එම වත්කම් නැවත අගය කර පොත්වලට ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන නොතිබුණි.