

## போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவ செயற்திட்டம் - கூறு 02 (மாகாண வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்) 2024 சனவரி 01 தொடக்கம் 2024 யூலை 15 வரை

போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவ செயற்திட்டம் - கூறு 02 (மாகாண வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்) இன் 2024 சனவரி 01 இலிருந்து யூலை 15 வரையான காலப்பகுதிக்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கணக்காய்வு இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசிற்கும் சர்வதேச அபிவிருத்தி சங்கத்திற்கும் (ஐடிஏ) இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட 2017 செப்டெம்பர் 29 ஆம் திகதிய 5788-எல்கே ஆம் இலக்க நிதியளித்தல் உடன்படிக்கையின் பட்டியல் 01 இன் 4.2 ஆம் உறுப்புரிமையின் ஏற்பாடுகளுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க எனது பணிப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

### 1.2 செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கல், குறிக்கோள்கள், நிதியளிப்பு, காலப்பகுதி என்பன

போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவ செயற்திட்டத்தின் திருத்திய நிதியளிப்பு உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், பொது நிர்வாகம், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் அமைச்சு செயற்திட்டத்தின் நிறைவேற்றல் முகவராக உள்ளதுடன் அனைத்து மாகாணங்களிலும் உள்ள மாகாண வீதி அதிகாரசபைகள் செயற்திட்டத்தின் அமுல்படுத்தல் முகவர்களாக உள்ளன. சொத்து முகாமை தொடர்பான வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் திறனை பலப்படுத்துதல் மற்றும் மாகாண வீதிகளிற்கான நுழைவு மற்றும் முகாமைத்துவ கட்டமைப்பை முன்னேற்றுதல் என்பன செயற்திட்டத்தின் குறிக்கோள்களாகும். செயற்திட்டத்தின் நிதியளிப்பு உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் செயற்திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட கிரயம் ரூபா 21,875 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 125 மில்லியன் தொகையாகும். செயற்திட்ட நிதியளிப்பு உடன்படிக்கைக்கான திருத்தத்தின் பிரகாரம் கூறு 02 இன் திருத்திய மதிப்பிடப்பட்ட மொத்தக் கிரயம் ரூபா 17,595 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 63 மில்லியனாகும். கூறு 02 அதன் நடவடிக்கைகளை 2019 மே 02 இல் ஆரம்பித்திருந்ததுடன் 2023 செப்டெம்பர் 30 அளவில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிட்ருந்தது. செயற்திட்டக் காலப்பகுதி 2024 மார்ச் 31 வரை நீடிக்கப்பட்டது.

### 1.3 அபிப்பிராயம்

செயற்திட்டத்தின் 2024 யூலை 15 இல் உள்ளவாறான நிதி நிலைமையினையும் அத்திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான அதனது செலவீனக்கூற்றினையும் காசுப்பாய்ச்சலினையும் இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இணங்க இணைக்கப்பட்டுள்ள நிதிக்கூற்றுக்கள் உண்மையாகவும் நியாயமாகவும் தருகின்றன என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும்.

### 1.4 அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு (எஸ்எல்ஏயூஎஸ்எஸ்) இணங்க எனது கணக்காய்வினை நான் மேற்கொண்டேன். இக் கணக்காய்வு நியமங்களின் கீழான எனது பொறுப்புக்கள் எனது அறிக்கையில் நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்வின்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள் பந்தியில் மேலும் விபரிக்கப்படுகின்றன. எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக் கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன்.

### 1.5 நிதிக்கூற்றுக்களிற்கான முகாமைத்துவத்தினதும் அவ் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட தரப்பினர்களினதும் பொறுப்புக்கள்

நிதிக்கூற்றுக்களை இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களிற்கு இணங்க தயாரித்து சரியாகவும் நியாயமாகவும் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு

அவசியமானதென முகாமைத்துவம் நிர்ணயிக்கின்ற அத்தகைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றிற்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பாக உள்ளது.

செயற்திட்டத்தின் நிதி அறிக்கையிடல் செயன்முறையை மேற்பார்வை செய்தல் அவ் ஆளுகைக்குட்பட்ட தரப்பினர்களின் பொறுப்பாக உள்ளது.

## 1.6 நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்வு தொடர்பான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புகள்

மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அனைத்துப் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிருந்தும் நிதிக்கூற்றுக்கள் விடுபட்டுள்ளனவா என்பதற்கான நியாயமான உறுதிப்பாட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதும் எனது அபிப்பிராயத்தை உள்ளடக்குகின்ற கணக்காய்வாளர் அறிக்கை ஒன்றை வழங்குவதும் எனது குறிக்கோள்களாக உள்ளன. நியாயமான உறுதிப்பாடென்பது உறுதிப்பாட்டின் உயர் நிலையொன்றாக காணப்படுகின்ற போதிலும் இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களிற்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கணக்காய்வில் பொருண்மையான பிறழ்கூற்றொன்று காணப்படுகையில் அதனை எல்லா வேளையிலும் கண்டுபிடிக்கும் என்பதற்கு அது உத்தரவாதத்தினை வழங்குவதில்லை. பிறழ்கூற்றுக்களானவை மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக எழக்கூடுமென்பதுடன் அவற்றுள் இந்த நிதிக்கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாவனையாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் பொருளாதாரத் தீர்மானங்கள் மீது தனித்தனியாகவோ அல்லது கூட்டுமொத்தமாகவோ செல்வாக்குச் செலுத்தக்கூடுமென நியாயமாக எதிர்பார்க்கப்படுபவை பொருண்மையானவையாக கருத்திலெடுக்கப்படும்.

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வின் பகுதியொன்றாக, கணக்காய்வின் போது உயர்தொழில் தீர்ப்புக்களை நான் மேற்கொண்டு உயர்தொழில் ஐயப்பாட்டினையும் பேணுகின்றேன். அத்துடன்

- மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக நிதிக்கூற்றுக்களிற்கு ஏற்படக்கூடிய தவறான கூற்றுக்களின் பொருண்மையான ஆபத்துக்களை இனங்கண்டு மதிப்பீடு செய்தல், அந்த இடர்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைத்துச் செயற்படுத்துதல் மற்றும் எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்குப் போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல். மோசடியானது தவறான கூட்டிணைவு, தவறான ஆவணம் தயாரித்தல், வேண்டுமென்று விட்டுவிடுதல்கள், தவறான 3 வெளிப்படுத்தல்கள் அல்லது உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டிலான எல்லை மீறல்களை உள்ளடக்குவதால் மோசடி மூலம் ஏற்படும் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றொன்றைக் கண்டுபிடிக்காது விடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்தானது தவறின் மூலமான விளைவொன்றைவிடக் கூடியதாகும்.
- சந்தர்ப்பங்களிற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைப்பதற்காக கணக்காய்வுடன் தொடர்புடைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான அறிவைபெற்றுக்கொள்வதற்காகவேயன்றி செயற்திட்டத்தின் உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளின் செயற்திறன் மீது அபிப்பிராயமொன்றை தெரிவிக்கும் நோக்கத்திற்காக அல்ல.
- பயன்படுத்திய கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளின் பொருத்தப்பாடுகளையும் கணக்கீட்டு மதிப்பீடுகளின் நியாயத் தன்மையினையும் மற்றும் முகாமைத்துவத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர்புடைய வெளிப்படுத்தல்களினையும் மதிப்பீடு செய்தல்.
- வெளிப்படுத்தல்கள் அடங்கலாக நிதிக்கூற்றுக்களின் ஓட்டுமொத்த சமர்ப்பித்தல், கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கங்களை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் நியாயமான சமர்ப்பித்தலினை நிறைவேற்றுவதற்கு அடிப்படையாகக் காணப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை நிதிக்கூற்றுக்கள் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றனவா என்பதனை மதிப்பீடு செய்தல்.

எனது கணக்காய்வின் போது என்னால் இனங்காணப்படுகின்ற உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளிலுள்ள ஏனைய விடயங்களிற்கிடையேயான ஏதாவது முக்கியமான குறைபாடுகள் உள்ளடங்கிய முக்கியமான கணக்காய்வுக் காண்புகள் தொடர்பாக ஆளுகையுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டவைகளை நான் தெரிவிக்கின்றேன்.

## 2 நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கருத்துரைகள்

### 2.1 சட்டங்கள், விதிகள், பிரமாணங்கள் என்பவற்றுடனான இணக்கமின்மைகள்

சட்டங்கள், விதிகள், பிரமாணங்கள் என்பவற்றுக்கான தொடர்பு	இணக்கமிமை/ கணக்காய்வு விடயம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்	கணக்காய்வாளர்களின் சிபாரிசுகள்
பெறுகை வழிகாட்டிகள்(2006) பந்தி 8.13.4	(i) நிகழ்த்தக்க ஏற்பாடு மீறப்படும்போது, ஒப்பந்த மாறுதல் கட்டளைகள் அதிகார மட்டத்திற்கு ஏற்ப அனுமதிக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். இருப்பினும், 2022 செப்டெம்பர் 30 ஆம் திகதி நிலவரப்படி, தொகுப்புகளின் நிகழ்த்தக்க ஏற்பாட்டை மீறி ரூபா.229,062,042 செலுத்தப்பட்டுள்ளது	இந்த முறையைப் பின்பற்றியதால், கட்டளையில் தாமதம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக வட்டி செலுத்துதல் ஏற்பட்டது.	பெறுகை வழிகாட்டுதலுக்கு இணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
	(ii) செயற்திட்டத்தின் ஒப்பந்தங்களில் உள்ள அளவு மற்றும் விலை மாறுபாடுகள் காரணமாக, NWP 02, NWP 03 மற்றும் WP 01 ஆகிய 03 ஒப்பந்தத் தொகுப்புகளுக்கு தொடர்புடைய ஒப்பந்த மதிப்பில் முறையே 13.7%,	ஆயினும், ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி பெறுகை வழிகாட்டுதலின் அனுமதி பெறப்படும் வரை ஒப்பந்தத்தை நிறுத்த முடியாது. ஆலோசனைக் குழு ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளுக்கு இணங்கப் பின்பற்றியுள்ளது.	செயற்திட்டம் பெறுகை வழிகாட்டுதலில் உள்ள கூறப்பட்ட தேவையைப் பின்பற்ற வேண்டும்

14.8% மற்றும்  
 15.5% என மாறுதல்  
 கட்டளைகள்  
 வழங்கப்பட்டுள்ளன,  
 இது நிகழ்த்தக்க  
 ஏற்பாட்டின்  
 மதிப்பான 10% ஐ  
 மீறுகிறது.  
 மேற்கூறிய  
 பந்தியின்படி,  
 செயற்திட்ட  
 பணிப்பாளர்  
 மாறுபாடுகளை  
 விளக்கும்  
 அனைத்து  
 ஆவணங்களையும்  
 சமர்ப்பித்த பிறகு,  
 தலைமை  
 கணக்கீட்டு அதிகாரி  
 மதிப்பிடப்பட்ட  
 ஒப்பந்த மதிப்பில்  
 10% என்ற  
 நிகழ்த்தக்க  
 ஏற்பாட்டு வரம்புக்கு  
 அப்பால் 15%  
 வரையிலான  
 மாறுதல்  
 கட்டளைகளை  
 மேலும், பிரதம  
 கணக்கு அதிகாரி  
 திருப்தியடையாத  
 பட்சத்தில்,  
 தொழில்நுட்பக் குழு  
 மற்றும் பெறுகை  
 குழுவின்  
 பரிந்துரைகளின்  
 பேரில் பிரதம  
 கணக்கீட்டு அதிகாரி  
 மாறுதல்  
 கட்டளைகளை  
 அங்கீகரிக்கலாம்.  
 இருப்பினும், இதற்கு  
 மாறாக, மாறுதல்  
 ஆணைகள்  
 வழங்கப்பட்ட  
 பின்னரே, பெறுகைக்  
 குழுவின்  
 பரிந்துரைகளும்,  
 தலைமை  
 கணக்கீட்டு

அதிகாரியின்  
அனுமதியும்  
வழங்கப்பட்டுள்ளன.

(iii)03 ஒப்பந்தத்  
தொகுப்புகள்  
தொடர்பான,  
ரூபா.43,236,241  
மதிப்பிடப்பட்ட 121  
வேலை விடயங்கள்  
நிறைவேறாமல்  
இருந்தன. 108  
மதிப்பிடப்பட்ட  
வேலை  
இனங்களுக்கு,  
செய்யப்பட்ட  
வேலையின் மதிப்பு  
மதிப்பிடப்பட்ட  
தொகையை விட  
ரூபா.129,958,304  
குறைவாக  
இருந்தது. 04  
தொகுப்புகளின் 117  
வேலை  
இனங்களுக்கு,  
மதிப்பிடப்பட்ட  
தொகைகளை விட  
ரூபா.218,403,187  
அதிகமாக  
இருந்ததுடன் 03  
தொகுப்புகளில்  
முன்னர்  
மதிப்பிடப்படாத  
'கரை அமைத்தல்  
என்ற வேலை  
இனத்திற்காக  
ரூபா.53,425,324  
அதிகமாக  
இருந்தது.  
அதன்படி,  
மதிப்பிடப்பட்ட  
வேலையை விடச்  
செய்யப்பட்ட  
வேலையின்  
மூலமும்,  
மதிப்பிடப்படாத  
வேலைகளின்  
மூலமும் ஏற்பட்ட  
மொத்த பௌதீக  
மாறுபாடுகளின்

பெறுகை  
நிறுவனங்கள்  
வடிவமைப்புகள்  
இல்லாமலேயே  
ஒரு  
அண்ணளவான  
மதிப்பீட்டை  
வழங்குகின்றன.  
இதன் விளைவாக,  
இத்தகைய  
மாறுபாடுகள்  
பெரும்பாலான  
செயற்திட்டங்களில்  
காணப்பட்டன.  
எனவே, இந்த  
மிகப்பெரிய  
மாறுபாடுகளைத்  
தவிர்க்க,  
செயற்திட்டங்களின்  
ஆயத்த  
நடவடிக்கைகளுக்கு  
குறைந்தபட்சம்  
ஓராண்டு காலம்  
தேவைப்படுகிறது.

வேலை  
அளவுப்பட்டியலை  
சரியான  
முறையில்  
தயாரிக்க  
நடவடிக்கை  
எடுக்கப்பட  
வேண்டும்.

அளவு ஒப்பந்த  
மதிப்பில் 5% ஐ  
தாண்டியது.

### 3. நிதிசார் மற்றும் பௌதீக செயலாற்றல்

#### 3.1 செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளின் நிதிசார் செயன்முன்னேற்றம்

விடயம்	கணக்காய்வு விடயம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
26 பொதிகளில் 9 மாகாணங்களில் 99 வீதிகளை நிர்மாணித்தல்	செயற்திட்ட அறிக்கையின்படி, பணிகள் 2019 ஆம் ஆண்டில் ரூபா.8,047 மில்லியன் மதிப்பில் தொடங்கப்பட்டு, 2024 ஆம் ஆண்டில் பணிகள் நிறைவடைந்தபோது, மொத்தம் ரூபா.13,592 மில்லியன் வரை செலவிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்ற இறக்கங்கள் மாறுபாடுகள் , மற்றும் நாள் வேலைகள் ஆகியவற்றின் விளைவாக செலவு 69 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.	2020/2022 ஆம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட நிதி நெருக்கடி காரணமாக, விலை ஏற்ற இறக்கத்திற்காக ஒரு பெரிய தொகையைச் செலுத்த வேண்டியிருந்தது.	கூடுதல் செலவைக் குறைப்பதற்காக, ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட காலத்திற்குள் நிர்மாணப் பணிகளை முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

#### 3.2 செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளின் பௌதீக செயன்முன்னேற்றம்

விடயம்	தாமதம்/கணக்காய்வு விடயம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
26 தொகுப்புகளில் 9 மாகாணங்களில் 99 வீதிகளை நிர்மாணித்தல்	செயற்திட்ட அறிக்கையின்படி, செயற்திட்டத்தின் பணிகள் 2019 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டு, 2022 ஆம் ஆண்டில் முடிக்கப்பட திட்டமிடப்பட்டது. இருப்பினும், பல்வேறு காரணங்களால் ஏற்பட்ட தாமதங்கள், திட்டமிடப்பட்ட காலத்தை விட 5 மாதங்கள் முதல் 22.5 மாதங்கள் வரை 26 தொகுப்புகளுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டன	2020/2022 ஆம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட கொவிட் தொற்றுநோய் பொருட்கள் பற்றாக்குறை மற்றும் நிதி நெருக்கடி காரணமாகவே இக்காலம் நீட்டிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது.	திட்டமிடப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் நிர்மாணப் பணிகளை முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்

### 3.3 களப்பரிட்சிப்பின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட அவதானிப்புக்கள்

	கணக்காய்வு விடயம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ)	இச்செயற்திட்டத்தின் அபிவிருத்திக்கான தேர்ந்தெடுப்பதில், பின்பற்றப்படாத நிகழ்வுகள்:	கீழ் வீதிகளைத் கருத்தில்	
(i)	குருநாகல் நிறைவேற்றுப் பொறியியலாளர் அலுவலகத்தின் கீழ் உள்ள மூன்று வீதிகள் ரூபா.293,506,409 செலவில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தச் வீதிகளைப் பொதுப் போக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்துவது என்ற தேவை இங்கு பின்பற்றப்படவில்லை என்பதும், இந்த வீதிகள் மாற்று வீதிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதும் அவதானிக்கப்பட்டது.	தேர்வு அளவுகோல்களை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ பூர்த்தி செய்வதன் மூலம், மேம்பாட்டிற்குப் பொருத்தமான வீதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன.	செயற்திட்டத்தின் விரும்பிய நோக்கங்களை அடைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
(ii)	பொல்குறாவெல நிறைவேற்றுப் பொறியியலாளர் அலுவலகத்தின் கீழ் மேம்படுத்தப்பட்ட யாங்கல்மோதரா - மொரவலபிட்டிய வீதி பிரதான நகரத்துடன் இணைக்கப்படவில்லை. மேலும், இந்த வீதிகளிலுள்ள உள்ள நெரிசலுக்குத் தீர்வு புதிய பேருந்து நிறுத்தங்களை நிறுவுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள பேருந்துகளைச் சீரமைத்தல் போன்ற அளவுகோல்களுடன் இணங்கியது.	இந்தச் வீதி, குருநாகல்-கொழும்பு பிரதான வீதியுடன் இணைக்கப்பட்டதன் காரணமாக, மேம்பாட்டிற்குத் தேவையான பல அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்துள்ளது.	செயற்திட்டத்தின் விரும்பிய இலக்குகளை அடைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
(ஆ)	நிர்மாணத்திலுள்ள குறைபாடுகள்		
(i)	குருநாகல் நிறைவேற்றுப் பொறியியலாளரின் அலுவலகத்தின் கீழ் 3.4 கிலோமீற்றர் நீளமுள்ள மல்லவபிட்டிய - கட்டுப்பிட்டிய வீதியில் அமைந்துள்ள 02 பாலங்களைப் பழுதுபார்க்கத் தவறியதன் காரணமாக, வீதியைப் பயன்படுத்துவது கடினமாகி, போக்குவரத்து சிரமமாகியுள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.	இந்த இடர்பாட்டைக் குறைக்கும் பொருட்டு, தற்காலிகப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக தேவையான அறிவிப்புகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	பயனர்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் வகையில், செயற்திட்டத்தை நிறைவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
(ii)	மல்லவபிட்டிய - கட்டுப்பிட்டிய மற்றும் யாங்கல்மோதரா - மொரவலபிட்டிய ஆகிய இரண்டு வீதிகளிலும், அத்துடன் மஹாவ - நாகொல்லாகம்	நாட்டில் தேர்தல்கள் நடைபெற்றதன் காரணமாக, இந்த ஆண்டுக்கான பராமரிப்புத் திட்டத்தின்	பயனர்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் வகையில்,

வீதியிலும் பல இடங்களில் வீதி ஓரங்கள் அரிக்கப்பட்டிருப்பது அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும், இந்த நிலை நீடிக்குமானால், அந்த இடங்கள் மேலும் சேதமடைவதற்கான ஆபத்து இருப்பதாகவும் அவதானிக்கப்பட்டது.

தொடக்கம் தாமதமானது, இதனால் நிதிக் குழுவின் அனுமதியும் தாமதமானது.

செயற்திட்டத்தை நிறைவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

### 3.4 சர்ச்சைக்குரிய தன்மையிலான விடயங்கள்

கணக்காய்வு விடயம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ) NWP – 01 தொகுப்பிற்கான செலவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்தல் 2019 திசம்பர் 19 அன்று 04 வீதிகள் அமைப்பதற்காக ஒப்பந்தக்காரருடன் ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டன. சில செலவின அலகுகளுக்கு மாறுபட்ட கட்டணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன. அதன்படி, ரூபா.2,827,665 அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்டிருந்தது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.	இது ஒரு மேற்பார்வை தவறு அல்லது வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட செயல் அல்ல, ஆனால் சாதாரண செயல்முறையில் ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றம் ஆகும்.	வேலைகள் BOQ கட்டணங்களின்படி முடிக்கப்பட வேண்டும்.
(ஆ) NWP – 03 செயற்திட்டத்திற்கான செலவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்தல் 2019 திசம்பரில் 02 வீதிகள் அமைப்பதற்காக ஒப்பந்தம் செய்த கட்டுமான நிறுவனம், செலவின அலகுகளுக்கு மாறுபட்ட கட்டணங்களைப் பயன்படுத்தியிருந்தது. இதன் காரணமாக, ரூபா.9,621,324 அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்டிருந்தது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.	இது ஒரு மேற்பார்வை தவறு அல்லது வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட செயல் அல்ல, ஆனால் சாதாரண செயல்முறையில் ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றம் ஆகும்.	வேலைகள் BOQ கட்டணங்களின்படி முடிக்கப்பட வேண்டும்.
(இ) NWP 03 தொகுப்பின் BOQ இல் உள்ள உருப்படி எண் 5.1.3 (அடர்த்தியான தரப்படுத்தப்பட்டது (37.5mm) லேசான ஸ்கார்பிகேஷன் உட்பட மொத்த அடிப்படை) தொடர்பான ஏலத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட விலையை விட அதிகமாகப் பணம் செலுத்தப்பட்டது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் அளவீட்டுப் பட்டியலின் அளவறிக்கைப் பிரிவின் பந்தி 1.3 இன் படி, BOQ இல் உள்ள ஒவ்வொரு உருப்படிக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு அலகின்	இச்செயற்திட்டம் ஒப்பந்த நிபந்தனைகள் மற்றும் திருப்தியுடன் முழுமையாகச் செயல்பட்டுள்ளது.	வேலைகள் BOQ கட்டணங்களின்படி முடிக்கப்பட வேண்டும்.

விலையில் போக்குவரத்துச் செலவும்  
அடங்கும். இருப்பினும்,  
ரூபா.10,660,728 ஒப்பந்தக்காரருக்குத்  
போக்குவரத்துச் செலவாகச்  
செலுத்தப்பட்டது மற்றும் இது விலை  
மாறுபாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.  
அதன்படி, 02 வீதிகளுக்கு,  
உள்ளீடுகளின் உண்மையான அளவு  
BOQ இல் குறிப்பிடப்பட்ட கன  
மீட்டர்களை விட இரண்டு மடங்கு  
மற்றும் ஐந்து மடங்கு அதிகரித்தது.