

2022 අගෝස්තු 04
2022 ஆகஸ்ட் 04
04 August 2022



2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනතේ
14 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුව වෙත
ඉදිරිපත් කරනු ලබන විගණකාධිපති ත්‍රෛවාර්ෂික වාර්තාව

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின்
14 ஆவது பிரிவின் பிரகாரம் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற
கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் மூன்றாண்டு அறிக்கை

**Triennial Report of the Auditor General presented in
parliament in terms of Section 14 of
the National Audit Act, No. 19 of 2018**

එකලොස් වන කාණ්ඩය - 04
பதினோராவது தொகுதி - 04
Eleventh Volume - 04

විදේශ මූල්‍යයක ව්‍යාපෘති
வெளிநாட்டு நிதியளிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்கள்
Foreign Funded Projects

ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE



විදේශ මූල්‍යයන් ව්‍යාපෘති පිළිබඳ ත්‍රෛවාර්ෂික වාර්තාව	4
1. ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘති වල පසුබිම	4
2. ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක අංශය.....	6
2.1 මහ කොළඹ අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (කො.න.ස.) 2557/2558	6
2.2 මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන - 02 කොටස (3029/3030).....	8
2.2.1 කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් ඉටුකරනු ලබන කටයුතු	9
2.2.2 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සිදුකරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම්	10
2.3 මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන - 03 කොටස (3348/3349).....	15
2.3.1 කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් සිදුකරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම්.....	16
2.3.2 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සිදුකරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම්	18
2.4 මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන – ව්‍යාපෘති 01 (2947/2948).....	20
2.5 මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන – ව්‍යාපෘති 02 (අඹතලේ ජල සම්පාදන පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම හා බලශක්ති ඉතුරුම් ව්‍යාපෘතිය)	23
2.6 අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය - අදියර 1.....	28
2.7 අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය -අදියර 2.....	33
2.8 යාපනය සහ කිලිනොච්චි ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය	35
2.9 නිමැවුම් පදනම් වූ ආධාර ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ගෝලීය හවුල්කාරිත්වය	37
2.10 මහනුවර නගරයේ අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය	38
2.11 ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.....	40
2.12 නගර සඳහා සනීපාරක්ෂක හා ස්වස්ථතා ආරම්භක ව්‍යාපෘතිය	44
3. මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ ප්‍රවාහන අංශය	46
3.1 ජාතික මාර්ග ජාලයේ ප්‍රධාන පාලම් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ (ප්‍රධාන පාලම් 37 ක් ඉදිකිරීමේ	46
3.2 නව කැලණි පාලම සිට අතුරුගිරිය දක්වා කණු මතින් ඉදිවන අධිවේගී මාර්ග	50
3.3 ඔපෙක් අරමුදලින් මූල්‍යයනය කරන බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	52
3.4 ඔපෙක් අරමුදලින් කොළඹ ජාතික මහා මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ	53
3.5 කොන්ක්‍රීට් කණුමත දිවෙන වරාය ප්‍රවේශ මාර්ග ව්‍යාපෘතිය	54
3.6 රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය	56
3.7 දක්ෂිණ මාර්ග සම්බන්ධ කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය	58
3.8 ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා සහ වත්කම් කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය	62
3.9 ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා සහ වත්කම් කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය (පළාත් මාර්ග සංවර්ධන සංරචකය)	65
3.10 ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘති පහසුකම් සැකසීමේ ව්‍යාපෘතිය	66
3.10.1 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු	66

3.10.2	ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු	68
3.10.3	ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු.....	71
3.11	සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ ව්‍යාපෘතිය	73
3.12	කොළඹ තදාසන්න දුම්රිය කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	79
3.13	උතුරු මාර්ග සම්බන්ධ කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය (මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි) සංරචකය.....	82
3.14	උතුරු මාර්ග සම්බන්ධ කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය (අතිරේක මූල්‍යනය) පළාත් සංරචකය	83
3.15	ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහන (අයි-මාර්ග)	84
3.16	දෙවන ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහනේ (අයි-මාර්ග-II)-.....	95
4.	විදුලිබල සහ බලශක්ති අංශය	108
4.1	හරිත බලශක්ති සංවර්ධන සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහනේ (අදියර I).....	108
4.2	හරිත බලශක්ති සංවර්ධන සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහනේ (අදියර II)	113
4.3	විදුලි සැපයුම් ස්ථායීතා ප්‍රවර්ධන සහය ව්‍යාපෘතිය.....	118
4.4	ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු	122
4.5	ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු.....	126
4.6	මන්නාරම සුළං බලශක්ති උත්පාදන ව්‍යාපෘතිය	128
4.7	පියැසි මත සූර්ය බලශක්ති උත්පාදන ණයමාලා ව්‍යාපෘතිය	131
5.	අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සංවර්ධන අංශය	132
5.1	නිපුණතා අංශ සංවර්ධන වැඩසටහන.....	132
5.2	ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය අධ්‍යාපන හා තාක්ෂණ අංශය සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීමේ නව්‍ය ප්‍රවේශය.....	143
5.3	පොදු අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය	147
5.4	කඩිනම් උසස් අධ්‍යාපන ව්‍යාප්ති හා සංවර්ධන මෙහෙයුම් ව්‍යාපෘතිය (ව්‍යාපෘති සංරචකය).....	150
5.5	විද්‍යා හා තාක්ෂණ මානව සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	152
6.	කෘෂිකාර්මික අංශය.....	154
6.1	කුඩා කෘෂි ව්‍යාපාර හිමියන්ගේ හවුල් ව්‍යාපාර වැඩසටහන.....	154
6.2	දේශගුණික සුහුරු වාරි කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘතිය.....	162
6.3	කුඩා තේ සහ රබර් වතු හිමියන් පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතිය.....	165

6.5	කෘෂිකාර්මික අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය- 02 කොටස	172
7.	සෞඛ්‍ය අංශය.....	174
7.1	හදිසි ප්‍රතිචාර සහ සෞඛ්‍ය පද්ධති සුදානම වැඩසටහන	174
7.2	ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (සංරචක I සහ II).....	176
7.3	සෞඛ්‍ය පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	178
8.	නාගරික සංවර්ධන අංශය	181
8.1	පළාත් පාලනය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආශික ව්‍යාපෘතිය	181
8.2	නැගී එන කලාපවල ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.....	186
8.3	ප්‍රදේශීය සංවර්ධන සහය ව්‍යාපෘතිය	187
8.4	යෝජිත නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ පහසුකම් සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය.....	189
8.4.1	පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු.....	190
8.4.2	නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු.....	192
8.5	උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය.....	194
8.6	අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	202
8.7	කොළඹ අගනගර ආශ්‍රිත නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	205
9.	වෙනත් අංශ.....	211
9.1	ව්‍යාපෘති සකස් කිරීමේ පහසුකම වැඩසටහන.....	211
9.2	නායයෑම් අවදානම අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	212
9.3	සමාජ ආරක්ෂණ ජාල ව්‍යාපෘතිය	214
9.4	මූල්‍ය අංශය නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය	216
9.5	පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය	218
9.6	දේශගුණයට ඔරොත්තු හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	221
9.7	දේශගුණයට ඔරොත්තු දීම වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (අතිරේක මූල්‍යකරණය).....	224
9.8	මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන - අධියර 01.....	225
9.9	මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන - අධියර 02.....	229

විදේශ මූල්‍යයන් ව්‍යාපෘති පිළිබඳ ත්‍රෛවාර්ෂික වාර්තාව

1. ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘති වල පසුබිම

- 1.1 ශ්‍රී ලංකාව තුළ ශක්තිමත් අපනයන ආදායමක් නොමැති අතර දේශීය වෙළඳපල තුළ හා දේශීය කර්මාන්ත වලින් නිපදවන භාණ්ඩ සඳහා අවශ්‍ය බාහිර සම්පත් හා ගුණාත්මක නිෂ්පාදන නොමැතිවීම හේතුවෙන් ලෝක වෙළඳපල තුළ ශ්‍රී ලාංකික අපනයන සඳහා අනාගත ඉල්ලුමක් ද නොමැත . තවද, ශ්‍රී ලංකාව සුබෝපබෝගී ජීවන රටාවකට හුරුවී ඇත. එනිසා, රට තුළ දෛනික අවශ්‍යතා ඉටු කරගැනීම සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා රැසක් ආනයනය කිරීමට සිදුවේ.
- 1.2 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන අපනයන ආදායම වන්නේ, තේ, ඇගළුම්, කුළුබඩු වැනි නිෂ්පාදන හා විවිධ සේවා සැපයීමයි. කෙසේ වෙතත්, වර්ෂ ගණනාවක සිට මෙම ආදායම පාරිභෝගික භාණ්ඩ හා සේවා මෙරටට ආනයනය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ. එබැවින් වර්ෂ ගණනාවක සිට ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ ගිණුම්වල හිඟයක් පවතී. එනිසා, පාරිභෝගික භාණ්ඩ හා සේවා ආනයනය කිරීමට පවා රටේ අපනයන ආදායම ප්‍රමාණවත් නොවීය.
- 1.3 කෙසේ වෙතත්, ප්‍රාග්ධන වියදම රටක යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වන්නේ රටේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා රටේ යටිතල පහසුකම් වන විදුලිය, ජලය, මහාමාර්ග, සෞඛ්‍යය, අධ්‍යාපනය යන අංශවල සංවර්ධනය වැදගත් වන බැවිනි. එසේම, රට තුළ ආයෝජකයන්ගේ නිෂ්පාදිත සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කළයුතු අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය අනෙකුත් පහසුකම් ලබාදී රටේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලබාගත යුතුය. එනිසා, රජයට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය විදේශ ණය ලෙස ලබාගෙන රටේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රදානය කළ යුතුය. මෙම විදේශ මූල්‍යයන් ව්‍යාපෘති ආදායම අමාත්‍යාංශය හා ඊට ආසන්නතම ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන නමින් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ව්‍යාපෘති මගින් රටේ ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා ලබාගන්නා විදේශ ණය සහ ප්‍රදාන අදාළ ව්‍යාපෘති තුළින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලබාගැනීම සඳහා නිසි ලෙස සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.
- 1.4 නමුත්, මෙම ව්‍යාපෘති තුළින් අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටුකර නොගෙන රටේ විදේශ ණය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන බවට නිරන්තරයෙන් කතාබහට ලක්වන අතර මීට හේතුව වන්නේ අදාළ අමාත්‍යාංශවල හා එහි ක්‍රියාත්මක ආයතනවල මෙන්ම මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණ ඒකකවල දුර්වලතාවයයි.
- 1.5 මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉහත ආයතන විසින් අදාළ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇතිවන පහත සඳහන් හේතු බලපා ඇත.
 - i. ව්‍යාපෘතිය සඳහා නිසි සැලසුම් නොමැති වීම.

- ii. ණය හෝ ප්‍රදාන ලබාගැනීමට පෙර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු නොකිරීම.
- iii. ව්‍යාපෘති කටයුතු සඳහා හෝ ව්‍යාපෘති ස්ථාපනය කිරීම සම්බන්ධ රාජ්‍ය ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණයක් නොමැති වීම.
- iv. ඉඩම් අත්පත්කරගැනීම් ආදිය ප්‍රමාදවීම නිසා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ඉදිකිරීම් ලබාදීම ප්‍රමාද වීම.
- v. ව්‍යාපෘති සඳහා සුදුසුකම් ලත් නිලධාරීන් පත් නොකිරීම.
- vi. දේශගුණය හා දේශගුණික තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැරදි අනාවැකි හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් සිදුකිරීම අපහසු වීම.
- vii. ව්‍යාපෘති සඳහා රාජ්‍ය දායකත්වය නිසි අවස්ථාවේදී නොලැබීම හේතුවෙන් විදේශ අරමුදල් නැවත ලබාගැනීම ප්‍රමාද වීම.

1.6 ඉහත හේතු නිසා විදේශ ආයෝජන ව්‍යාපෘති අපේක්ෂිත දිනවලදී නිම කිරීමට නොහැකි වන අතර එම හේතුව නිසා විදේශ මූල්‍යයන ව්‍යාපෘතිවල අරමුදල් යෙදවීම ඵල රහිත වේ. ඒ අනුව,

- i. අපේක්ෂිත පරිදි විදේශ අරමුදල් ලබා නොදීම හේතුවෙන් අමතර පොළී සහ විය පැහැදීම ගාස්තු ගෙවීමට සිදුවීම.
- ii. අපේක්ෂිත දිනවලදී නිම කිරීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට භාවිතා කරන යෙදවුම්වල පිරිවැය ඉහළ යාම නිසා ව්‍යාපෘති පිරිවැය වැඩිවීම.
- iii. ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත අරමුණු නියමිත වේලාවට සාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකිවීම හා ව්‍යාපෘති තුළින් ප්‍රතිලාභ අපේක්ෂා කරන ජනතාවගේ අවශ්‍යතා ඉටු නොවීම.
- iv. අදාළ ව්‍යාපෘති තුළින් රජය බලාපොරොත්තු වූ අරමුණු ඉටුකරගැනීමට නොහැකිවීම.
- v. අදාළ ව්‍යාපෘති නියමිත වේලාවට නිම නොකිරීම හේතුවෙන් නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම් හෝ සේවා අඩාල වීම.
- vi. ව්‍යාපෘති ප්‍රමාදය හේතුවෙන් පරිසරයට සිදුවන බලපෑම වැඩිවීම.
- vii. ව්‍යාපෘති ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණ ඒකක පවත්වාගෙන යාමට අමතර මුදලක් ගෙවීමට සිදුවීම.
- viii. කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සඳහා අමතර මුදලක් ගෙවීමට සිදුවීම.
- ix. විදේශ විනිමය අනුපාත වෙනස්වීම නිසා ව්‍යාපෘති පිරිවැය විශාල ලෙස වැඩිවීම.
- x. රට පිළිබඳ විශ්වාසය නොමැතිවීම නිසා විදේශ ණය දෙනු ලබන ආයතන රට තුළ ආයෝජනයෙන් ඉවත්වීම.

1.7 විදේශ අරමුදල් සපයනු ලබන ආයතන විසින් 2018,2019 හා 2020 යන වර්ෂ වලදී පිළිවෙලින් රු. මිලියන 209,889ක්, රු. මිලියන 152,704ක් හා රු. මිලියන 507,388ක් විදේශ ණය වශයෙන් ලබාදී ඇත. මෙම විදේශ අරමුදල් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත ව්‍යාපෘති සඳහා පහත පරිදි වෙන් කරන ලදී. (අංක 01 වගුව)

1.8 ඉහත ව්‍යාපෘති දිවයිනේ ප්‍රධාන අංශ 8ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අතර අරමුදල් සපයන ආයතනයේ නම, ලබාදී ඇති විදේශ අරමුදල් ප්‍රමාණය, ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රධාන අරමුණු හා එම අංශ යටතේ පසුගිය වසර 03 තුළ නොවිසඳුණු විගණන නිරීක්ෂණ පහත පරිදි වේ.

2. ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක අංශය

2.1 මහ කොළඹ අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (කො.න.ස.) 2557/2558

- (i) සාගර හා අභ්‍යන්තර ජලයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම හා සනීපාරක්ෂක තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් මහ කොළඹ ප්‍රදේශයේ මිලියන 1.5ක් වූ නාගරික හා උප නාගරික පදිංචිකරුවන්ගේ නාගරික පරිසරය හා මහජන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මහ කොළඹ අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 12,597.11ක් හෙවත් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 110.24ක් වන අතර ඉන් රු. මිලියන 10,783.65 ක් හෙවත් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 94.37 ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) මෙම ව්‍යාපෘතිය 2010 අප්‍රේල් 09 වන දින ආරම්භ කර ඇති අතර 2014 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. නමුත්, ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම්වල මන්දගාමී ප්‍රගතිය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති කාලය 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රදේශයේ වෙසෙන ජනතාවගේ සනීපාරක්ෂාව හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු ඉටුකරගැනීමට නොහැකි විය.
- (v) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් දක්වා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය

විගණකාධිපති

ව්‍යාපෘතිය විසින්

වර්තමාන තත්ත්වය

නිර්දේශ

ගනු ලැබූ

වැලැක්වීමේ

ක්‍රියාමාර්ග

(අ) 2010 අප්‍රේල් 09 වන දින ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබූ අතර 2015 ජුනි 30 දින අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතිය අවසන් කළයුතු දිනය 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා අවස්ථා 04ක දී දීර්ඝ කර තිබුණි. මෙම තත්ත්වය අනුව ව්‍යාපෘතියේ පොම්පාගාර 08 ක් ඉදිකිරීම, වනාන්තර මුල්ල හා විස්ට්ටවෙකෙ හි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් හා වනාන්තර මුල්ල භූගත මලාපවහන ජාලය වැඩිදියුණු කිරීම යනාදියෙහි මන්දගාමී භෞතික කාර්යසාධනයක් වාර්තා කර තිබුණි.

ව්‍යාපෘතියේ කාලසීමාව අවසන් වීමට පෙර ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

කාර්යසාධන දත්ත සමඟ එකඟ වේ. 2021 වර්ෂයට පෙර නිම කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.

පොම්පාගාර 03ක් (බම්බලපිටිය, කොම්පස්සේවිදිය, සීඵස්3) කොළඹ මහනගර සභාවට භාරදී ක්‍රියාත්මක කරමින් පැවතුණි.

- ඉතිරි නල මාර්ග සඳහා මෙතෙක් අවසර ලැබී නොමැත.

- දැනට ඉතිරිව පවතින මීටර් 240 ක භූගත මලාපවහන පද්ධතියෙහි වැඩ කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත පවරා ඇති අතර මීටර් 197කට ආසන්න නල එළීම කටයුතු 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අවසන් කර ඇත.

(ආ) ප්‍රතිපත්ති ආධාරක කණ්ඩායමේ නිලධාරීන් හත් දෙනෙකුට 2020 වර්ෂය තුළ රු. මිලියන 5.01ක් ගෙවා ඇති අතර අවස්ථා දෙකකදී පමණක් රැස්වීම් දෙකක් පවත්වා තිබුණි. 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර මාස 66ක් ගතවී තිබුණද, ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයේ සිට 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා ප්‍රතිපත්ති ආධාරක කණ්ඩායම් වෙත රු. මිලියන 38.73ක මුදලක් ගෙවා තිබූ අතර ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රතිපත්ති ආධාරක කණ්ඩායමේ දායකත්වය ඇගයීමට ලක් කර නොතිබුණි.

ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු කාර්යසාධනය ඉටුකරගැනීම සඳහා සහ කාර්යසාධනය ඇගයීම සඳහා දායක විය යුතුය.

ප්‍රතිපත්ති ආධාරක කණ්ඩායමේ නිලධාරීන් හත් දෙනෙකුට 2021 වර්ෂයේදී රු. මිලියන 2.5 ක් ගෙවා තිබූ අතර එක් රැස්වීමක් පවත්වා තිබුණි.

(ඇ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට උපදේශන සේවා සඳහා රු. මිලියන 1,066.14ක් ගෙවා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ණය ගිවිසුමට අනුව උපදේශන සේවා සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල රු. මිලියන 935.87කි.

ව්‍යාපෘති කාලසීමාව අවසන් වීමට පෙර ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.

උපදේශන සේවා සඳහා 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට පිරිවැයක් දරා ගෙවිය යුතු මුදල රු. මිලියන 1,108 කි. පිළිගන්නා ලදී.

2.2 මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන - 02 කොටස (3029/3030)

- (i) මහ කොළඹ ප්‍රදේශයේ ජල සම්පාදන හා අපජල සේවාවල කාර්යක්ෂමතාවය හා මූල්‍ය තිරසරභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන - 02 කොටස ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
- (ii) ණය ගිවිසුමට අනුව ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය රු. මිලියන 15,340ක් හෙවත් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 118ක් විය. ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැයෙන් ඇ.එ.ජ.

ඩොලර් මිලියන 107.05ක් හෙවත් රු. මිලියන 13,917ක් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය විසින් ඉටු කිරීමට අපේක්ෂිත කාර්යයන් සඳහා වෙන්කර ඇති අතර ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 9.44ක් හෙවත් රු. මිලියන 1,230.60ක් කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් ඉටුකිරීමට අපේක්ෂිත කාර්යයන් සඳහා වෙන් කර තිබුණි.

2.2.1 කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් ඉටුකරනු ලබන කටයුතු

- (i) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 9.44ක් හෙවත් රු. මිලියන 1,230.66 ක් වේ. ඉන් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 8.00ක් හෙවත් රු. මිලියන 1,042.88ක මුදලක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (ii) 2014 සැප්තැම්බර් 23 දින ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කර 2019 ජුනි 30 දින වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේවෙතත්, 2022 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් දක්වා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී පැවතුණු ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
-----------------	---------------------	--	-----------------

<p>(අ) සැලසුම් ආයතනික උපදේශන වසර 04ක් කිරීම සඳහා 2016 අප්‍රේල් 25 දින රු. මිලියන 482.43ක පිරිවැයකට ප්‍රදානය කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්,</p>	<p>අධීක්ෂණ සංවර්ධන කොන්ත්‍රාත්තුව ව්‍යාපෘතියේ ඇතුළත නිම ක්‍රියාකාරකම් කඩිනමින් අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p>	<p>දීර්ඝ කරන ලද ව්‍යාපෘති කාලය අවසන්වීමට පෙර නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.</p>	<p>2020 අප්‍රේල් 25 සිට 2022 ඔක්තෝබර් 24 දින දක්වා දීර්ඝ කිරීම 2021 අප්‍රේල් 05 දින අත්සන් කර ඇත.</p>
--	---	--	---

කොන්ත්‍රාත්තුවේ ප්‍රගතිය
2020 දෙසැම්බර් 31 දින
වනවිට සියයට 100ක
ප්‍රගතියට සාපේක්ෂව සියයට
55ක් විය.

- (ආ) කි.මී 97.2ක් වූ මලාපවාහන කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාදීම 3 වන ලංසු තැබීමේ 2021 දෙසැම්බර් පද්ධතිය සම්බන්ධ සීසීටීවී සඳහා කඩිනම් පියවර ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය 31 දින දක්වා කොන්ත්‍රාත්තුවේ ගත යුතුය. අවසන් කර ඇති අතර කොන්ත්‍රාත්තුව කොන්දේසි සහිත තක්සේරු කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර ලංසු තැබීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රදානය කිරීම සඳහා නොතිබුණි. 2016 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර අමාත්‍ය මණ්ඩල නිබුණි. කෙසේවෙතත්, අනුමැතිය අපේක්ෂා 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කෙරේ. එය ප්‍රදානය කර නොතිබුණි.

2.2.2 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය විසින් සිදුකරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම්

- (i) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ ඩොලර් මිලියන 107.05ක් හෙවත් රු. මිලියන 13,917ක් වන අතර ඉන් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 79.95ක් හෙවත් රු. මිලියන 10,394ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ලබාදීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතිය 2014 සැප්තැම්බර් 03 දින ආරම්භ කර 2019 ජූනි 30 දින වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘති කාලය 2022 ඔක්තෝබර් 15 දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වාගණනය කළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර වසර 6ක් ගතවී ඇතත් ව්‍යාපෘති කාර්යයන් වූ නල එළීමේ කටයුතු මීටර් 318,722න් සියයට 66.74ක් හා සැලසුම් කරන ලද නිවාස සම්බන්ධතා මාරුකිරීම් 41,484කින් සියයට 16.65ක් පමණක් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනවනවිට අවසන් කර තිබුණි.</p>	<p>කාර්යයන් කඩිනම් කිරීමට හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ප්‍රගතිය සමීප සුපරීක්ෂණය සඳහා උපදෙස් දිය යුතුය.</p>	<p>පොලීසිය, කොළඹ නගර සභාව, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් යනාදී වෙනත් ආයතනවල අනුමැතිය ලබාගැනීම කඩිනම් කිරීම සඳහා කලින් කලට දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් හා රැස්වීම් පවත්වන ලදී. කාර්යයන් කඩිනම් කිරීමට හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ප්‍රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට උපදෙස් දිය යුතුය.</p>	<p>ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර නොතිබූ අතර ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ජනනාව වෙත ප්‍රමාණවත් පරිදි ලැබී නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ දින සිට වසර 06ක් ගතවී ඇතත්, ඉදිකිරීම් සඳහා ඉඩම් නොමැතිවීම හේතුවෙන් පාමංකඩ ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර නොතිබුණි.</p>	<p>ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ කටයුතු කර කඩිනම් කර ප්‍රමාදයකින් තොරව ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>මිලේකෝ සමාගමෙන් නව ඉඩමක් ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවෙමින් පවතී. සැලසුම් කටයුතු අවසන් කර ඇත. ලේඛන ඇගයීම් සිදුකර ඇත.</p>	<p>ව්‍යාපාර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තු වේ අනුමැතිය අපේක්ෂා කෙරේ.</p>

(ඇ) 2019 මාර්තු 15 දිනැති ව්‍යාපෘති කටයුතු කළමනාකරණය ව්‍යාපෘතිය අවසන් කළමනාකරණ සේවා කඩිනම් කිරීම සඳහා විසින් අවශ්‍ය පියවර කර ඇති බැවින් කර ඇති බැවින් වක්‍රලේඛ අංක 01/2019 ව්‍යාපෘති කිරීම සඳහා වාසිදායී වන්නා වූයේ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ පූර්ණ කාලීන සේවය සහතික ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළ යුතුය. ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වී නොතිබුණි.

(ඈ) ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සහ කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද අංක 3030 දරන ණය සඳහා, ණය ලබාදීමේ නියෝජිතායතනය විසින් අය කරන ලද ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 513,119ක් හෙවත් රු. මිලියන 79.64ක පොලී ගාස්තු 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආයතන දෙක අතර බෙදා වෙන්කර නොතිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් වෙන් නොකළ ප්‍රමාණයෙන් ණය මුදල් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.

ණයදීමේ නියෝජිතායතනය විසින් සෘජුවම අයකරන ලද අදාළ පිරිවැය වසර අවසානයේදී භාවිතා කළ ණය ප්‍රමාණය දැක්වෙන පරිදි ගිණුම් වෙත ගෙන ආ යුතුය.

කොළඹ මහ නගර සභාව හා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සමඟ එක්ව පොලී සහ විය පැහැදීම ගාස්තු වෙන් කිරීම සඳහා නිසි යාන්ත්‍රණයක් සකස් කරනු ලබන අතර 2021 වර්ෂයේ සිට ගිණුම් පොත්වල ගිණුම්ගත කරනු ලැබේ.

(ඉ) පද්ධති ප්‍රතිස්ථාපනය යටතේ ආපසු ගෙවිය හැකි ව්‍යාපෘති ණය මෙතෙක් විසඳී මාර්ග අවසරයට අදාළව ආපසු තැන්පතු කටයුතු අරමුදල් හා ශ්‍රී ලංකා නොමැත. ගෙවිය හැකි ආරක්ෂණ ණය ක්‍රියාවලිය රාජ්‍ය ආදායම හැර තැන්පතු මුදල් රු. මිලියන යටතේ සිදු නොකළ ලද අරමුදල් රැස්කර

60.53ක් කොළඹ මහ නගර සභාවට ගෙවා ඇති අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කොළඹ නගර බටහිර කොන්ත්‍රාත්තුවේ (අයිසීබී 03) ආදායම් නොලබන ජලයේ අගය අඩු කිරීමට එයින් රු. මිලියන 3.78ක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ලැබී ඇති අතර එය මහා භාණ්ඩාගාරයට පැවරීම වෙනුවට ජාතික ජල සම්පදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය වෙත භාරදී ඇත.

යුතුය. ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ එවැනි තැන්පතු පවතී නම් ඉතිරිය භාවිතා නොකළ ණය මුදල් ලෙස භාණ්ඩාගාරයට පැවරිය යුතුය.

තබාගැනීමට හෝ භාවිතා කිරීමට නොහැකි බැවින් ආපසු ගෙවීම් ජාතික ජල සම්පදන හා මණ්ඩලය වෙත යවනු ලැබේ. ව්‍යාපෘතිය තුළින් විගණකවරුන් අවධාරණය කරන කරුණු කළමනාකාරිත්වයට දැනුම් දෙන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් විගණකවරුන්ව දැනුවත් කරනු ඇත.

(ඊ) 2017 පෙබරවාරි 22 දින අයිසීබී 04 කොන්ත්‍රාත්තුවට දේශීය සංරචකය යටතේ රු. මිලියන 577.67 ක් සහ විදේශීය සංරචකය යටතේ ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 4.15ක් ලෙස අරමුභක අත්තිකාරම් ගෙවා තිබුණද, කොන්ත්‍රාත්කරුගේ දුර්වල භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය හේතුවෙන් මාස 48ක ව්‍යාපෘති කාලයෙන් මාස 42ක් ගතවූ පසුවද කිසිදු මුදලක් අයකරගෙන නොතිබුණි.

නව ආවරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට කඩිනම් පියවර ගත යුතුය.

අත්තිකාරම් ගෙවීම් ආපසු අයකරගැනීම සඳහා නව ක්‍රමක්ෂය අනුපාතයක් සහිත ව ආවරණ සැලැස්මක් ලැබුණි.

කොන්ත්‍රාත්තුවේ කොන්දේසිවලට අනුව ඉතිරිකිරීම් උපයෝජනය ඇතුළු කාර්යයන් වලින් නව ක්‍රමක්ෂය අනුපාතයක් සහිතව අත්තිකාරම් ගෙවීමට හා අය කරගැනීමට දෙපාර්ශවයම එකඟ වී ඇත.

(උ) ණය ගිවිසුමට අනුව 2019 ජුනි දීර්ඝ කරන ලද මිලිමීටර් 1200 දීර්ඝ කරන ලද 30 දින ව්‍යාපෘතිය අවසන් කාලය තුළ “ජුබිලි රේඛාව” කාලසීමාව තුළ කිරීමට නියමිතව තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය අවසන් සඳහා පැකේජ 4හි ව්‍යාපෘතිය නිම ව්‍යාපෘතියේ දුර්වල කිරීමටත් ඉතුරුම් භාවිතා කිරීමට සියලු ක්‍රියාකාරීත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් කිරීමට අනුමැතිය කටයුතු සුදානම් ලෙස ණය දෙනු ලබන ගේ ප්‍රගතිය සමීප ලැබී ඇති අතර කර ඇත. නියෝජිතායතනය විසින් සුපරීක්ෂණයටත් දැනටමත් එය කටයුතු කළ යුතුය. ක්‍රියාත්මක කර ඇත. ලබාදුන් ඇ.එ.ජ ඩොලර් කටයුතු කළ යුතුය. ක්‍රියාත්මක කර ඇත. 79.95ක මුළු ප්‍රතිපාදනයෙන් ඇ. ඩොලර් මිලියන 44.38ක් හෙවත් රු. මිලියන 7,413.25ක් එනම්, සියයට 55.5ක් පමණක් 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට උපයෝජනය කර තිබුණි.

(ඌ) අයිසීබී- 03 කොන්ත්‍රාත්තුව තැන්පතු මුදල් ආපසු ආපසු ගෙවීම් තවදුරටත් අයිසීබී- 03 කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ මාර්ග 15ක කාපටි ලබාගැනීමට කඩිනම් පියවීමේදී කොළඹ ප්‍රමාදයන් පවතී. කිරීම් කටයුතු 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට මාස 01 සිට පියවර ගත යුතුය. මහ නගර සභාව තුළ මහ නගර සභාව තුළ මාස 18ක් දක්වා කාලසීමාවක් සැලකිය යුතු ප්‍රමාදයක් පවතී. තුළ අවසන් කර කොළඹ මහ නගර සභාව වෙත භාරදී ආපසු ගෙවීම් තිබුණි. කෙසේවෙතත්, 2021 ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීම සඳහා මාර්තු 31 දින දක්වා කොළඹ කොළඹ මහ නගර සභාව සභාව සමඟ අඛණ්ඩ සභාව සමඟ අඛණ්ඩ සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ගනී. මහ නගර සභාවෙන් රු. මිලියන 5.42 ක් වූ තැන්පතුව ආපසු ලබාගැනීමට ඉල්ලීම් කර නොතිබුණි.

(එ) අයිසීබී-04 කොන්ත්‍රාත්තුව ආපසු ගෙවීම් තැන්පතු මේ අයිසීබී-04 කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ මාර්ග 32ක් කාපටි ක්‍රියාවලිය කඩිනම් ලබාගැනීම සඳහා සම්බන්ධයෙන් කිරීමේ කටයුතු 2020 කිරීම සඳහා පියවර සෑම දැනුවත් කිරීමේ

අගෝස්තු 30 දින අවසන් කර ගත යුතුය. කොළඹ මහ නගර සභාව වෙත භාරදී ඇති අතර, 2021 මාර්තු 31 දින දක්වා තැන්පතු මුදල් ලබාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.

ක්‍රියාමාර්ගයක්ම ගෙන තිබුණි.

ලිපියක් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා විසින් නගරාධිපතිතුමිය වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

2.3 මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන - 03 කොටස (3348/3349)

- (i) ව්‍යාපෘති 03 වැඩසටහනේ අරමුණ වන්නේ, මහ කොළඹ ප්‍රදේශයේ ජල සම්පාදන හා අපජල සේවාවල පද්ධති කාර්යක්ෂමතාවය හා මූල්‍ය තිරසරභාවය වැඩිදියුණු කිරීමයි.
- (ii) ව්‍යාපෘති සංවර්ධන සහය උපදේශන කොන්ත්‍රාත්තුව, ව්‍යාපෘති -01 සඳහා අතිරේක මූල්‍යයන කටයුතු හා ව්‍යාපෘති -02 සඳහා අතිරේක මූල්‍යයන කටයුතු වශයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංරචක 03ක් ක්‍රියාත්මක වේ.
- (iii) ණය ගිවිසුම්වලට අනුව, ව්‍යාපෘති 03 වැඩසටහනේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 228.02 ක් හෙවත් රු. මිලියන 29,642.60 ක අගයක් වූ අතර එම මුදලින් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 123ක් හෙවත් රු. මිලියන 15,990ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සාමාන්‍ය ප්‍රාග්ධන සම්පත් මගින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇති අතර, ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 5ක් හෙවත් රු. මිලියන 650ක් ආසියානු සංවර්ධන අරමුදලේ විශේෂ අරමුදල් සම්පත් මගින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත. ඊට අමතරව, ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 59.56ක් හෙවත් රු. මිලියන 7,742.80 ක් යුරෝපීය ආයෝජන බැංකුව විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත. ඉතිරි මුදල වූ ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 40.46ක් හෙවත් රු. මිලියන 5,259.80 ක අගයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් දායකත්වය ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන ලදී.

(iv) ව්‍යාපෘති 03 වැඩසටහනේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැයෙන් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 55.63 ක මුදලක් හෙවත් රු. මිලියන 7,231.90ක් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත කාර්යයන් සඳහා වෙන් කර තිබුණි.

2.3.1 කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් සිදුකරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම්

- (i) ප්‍රතිස්ථාපන කටයුතු සඳහා මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන -03 කොටස ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර කි.මී. 29.4 ක මලාපවාහන ජාලයක් සහ පොම්පාගාර තුනක් ඉදිකිරීම ඇතුළුව දකුණු පෝෂක ප්‍රදේශයේ අපජල පවිත්‍රාගාරය පුළුල් කිරීම හා සේවා සපයන්නන්ගේ ආයතනික වියුහය හා ධාරිතාවය ගොඩනැගීම සිදුකෙරේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 112.83 ක් හෙවත් රු. මිලියන 16,401.76 ක් වේ. එයින් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 92.67 ක් හෙවත් රු. මිලියන 13,471.16ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) 2016 නොවැම්බර් 03 දින ව්‍යාපෘති කටයුතු ආරම්භ කර 2022 ඔක්තෝබර් 24 දින අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වාගණනය නොකළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
-----------------	---------------------	---	--------------------

(අ) කිරුලපන ජල පෝෂක ව්‍යාපෘති කාලසීමාව මේ පිළිබඳව 2021 දෙසැම්බර් ප්‍රදේශය සඳහා වන නව භූගත අවසන් වීමට පෙර කොන්ත්‍රාත්කරු 31 දිනට මලාපාවහන, ප්‍රධාන පෝෂක ව්‍යාපෘති කටයුතු සමාගමේ ඉහළ කොන්ත්‍රාත්තුව හා පොම්පාගාර ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට කළමනාකාරිත්වයට අවසන් කර

කටයුතු 2020 මැයි 04 දින කඩිනම් පියවර ගත කිහිප වතාවක්ම නොතිබුණි. අවසන් කිරීමට නියමිතව යුතුය. දන්වා ඇතත්, කාර්යය ප්‍රගතියක් නිරීක්ෂණය නොවුණි. නොතිබුණි. අපේක්ෂිත භෞතික කාර්යසාධනය සියයට 100ක් වූ අතර 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අවසන් කර නොතිබුණි. අපේක්ෂිත භෞතික කාර්යසාධනය සියයට 54ක් විය.

(ආ) ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපෘති කාලසීමාව 2021 පෙබරවාරි 22 2021 අප්‍රේල් 27 සංයුක්ත සැලැස්මට අනුව අවසන් වීමට පෙර දින වැඩ ආරම්භ කර දින වැල්ලවත්න අපජල ව්‍යාපෘති කටයුතු ඇත. සැලසුම්කිරීමේ පවිත්‍රාගාරය ඉදිකිරීමේ අවසන් කිරීමට රැස්වීම් දෙකක් කොන්ත්‍රාත්තුව 2017 කඩිනම් පියවර ගත පවත්වා ඇති වර්ෂයේ 02 වන කාර්තුව තුළ යුතුය. කෙසේවෙතත්, එය අතර මූලික ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතව සැලැස්ම සඳහා නිබුණි. කෙසේවෙතත්, එය අනුමැතිය ලබා දී වසර තුනක ප්‍රමාදයකින් පසුව කිරීමට නියමිතව ප්‍රදානය කර තිබුණි.

(ඇ) ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපෘති කාලසීමාව සැලසුම් 2021 වර්ෂය සංයුක්ත සැලැස්මට අනුව අවසන් වීමට පෙර වෙනස්කිරීම් හා අවසන් වනවිට කිරුළ- නාරාහේන්පිට ව්‍යාපෘති කටයුතු ඉඩම් නොමැතිවීම නාක්ෂණික ලංසු ප්‍රදේශයේ මලාපවාහන අවසන් කිරීමට හේතුවෙන් සමස්ත ඇගයීම අවසන් පහසුකම් ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් පියවර ගත ප්‍රසම්පාදන කර තිබුණි. 2018 වර්ෂයේදී අවසන් කළ යුතුය. ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද වී යුතුව තිබුණි. කෙසේවෙතත්, 2020 නොවැම්බර් 18 දින ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද වී ලැබුණු ලංසු ලේඛන සඳහා නිබුණි. යුරෝපීය ආයෝජන බැංකුවේ එකඟතාවය හිමිව

තිබුණි.

2.3.2 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය විසින් සිදුකරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම්

- (i) මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන - 03 ව්‍යාපෘතිය මහ කොළඹ ප්‍රදේශයේ ජල සම්පාදන හා අපජල සේවා පද්ධතිවල කාර්යක්ෂමතාවය හා මූල්‍ය නිරසරභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 55.63 ක් හෙවත් රු. මිලියන 7,231.90 ක් වේ. ඉන් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 38 ක් හෙවත් රු. මිලියන 4,940ක අගයක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) 2016 නොවැම්බර් 03 දින ව්‍යාපෘති කටයුතු ආරම්භ කර 2020 ජුනි 30 දින අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘති කාලය 2022 ඔක්තෝබර් 24 දින දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) ණය ගිවිසුමට අනුව, සමස්ත ප්‍රතිපාදන ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 38ක් හෙවත් රු. මිලියන 4,550කින් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 35ක් තරම් අතිරේක මූල්‍යයන අවශ්‍යතා	ව්‍යාපෘතියේ තරා අනාගත අවශ්‍යතාවයන් සමාලෝචනය කිරීමෙන් අනතුරුව අතිරේක මුදල් ඉල්ලුම්	එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල අවප්‍රමාණය වීම හේතුවෙන් වාරික	මෙම ගැටලුව මෙතෙක් විසඳා නොමැත.

හඳුනාගැනීමකින් තොරව කළ යුතුය. 2016 වර්ෂයේ ව්‍යාපෘති 01 සහ ව්‍යාපෘති 02 ට අනුරූපී ව්‍යාපෘතිවල අතිරේක මූල්‍යයන් සඳහා වෙන්කර තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර වර්ෂ 04 ක් හා මාස 04ක් ගතවී ඇතත් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට කිසිදු මුදලක් භාවිතා කර නොතිබුණි. කෙසේ වෙතත්, 2021 මැයි මාසයේදී රු.මිලියන 116.6ක ණය මුදලක් ආපසු ගෙවා තිබුණි.

1 හා 2 යටතේ සැලකිය යුතු ඉතිරියක් වී ඇත.

- (ආ) ජාතික ජල සම්පාදන හා ණය ලබාදීමේ කොළඹ මහ නගර මෙතෙක් විසඳී ජලාපවාහන මණ්ඩලය සහ නියෝජිතයන්ගේ සහාය සභාව, ජාතික ජල නොමැත. කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් සෘජුවම අයකර සම්පාදන හා මහින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ගන්නා ලද අදාළ ජලාපවාහන වැඩසටහන් ව්‍යාපෘති 03 පිරිවැය හා වර්ෂ මණ්ඩලය සමඟ යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අවසානයේ භාවිතා එක්ව ආසියානු ලබන ව්‍යාපෘති දෙකට අදාළව කළ ණය ප්‍රමාණය සංවර්ධන බැංකුව ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 1.42 දැක්වෙන පරිදි විසින් පොළී සහ ක් හෙවත් රු. මිලියන ව්‍යාපෘති අතර වෙන් බැඳීම් සඳහා 249.67ක් ණය ලබාදීමේ ගාස්තු වෙන්කර දැක්වීමට ගාස්තු වෙන්කර නියෝජිතයන්ගේ විසින් මෙම පවත්වා ගත යුතුය. ක්‍රමවේදයක් සකස් ණය ක්‍රමවේදය යටතේ ණය කර ඇති අතර ඒ පොළී සහ බැඳීම් සඳහා ගාස්තු අනුව 2021 වර්ෂයේ සිට වගයෙන් අයකර තිබුණි. ගිණුම්ගත කිරීමට ආසන්න දෙක අතර වෙන් කටයුතු කරනු වගයෙන් බෙදා නොතිබූ අතර

2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුළ ඇතුළත් කර තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එම ප්‍රමාණයෙන් ණය අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.

ලැබේ.

- (ආ) 2019 මාර්තු 15 දිනැති පූර්ණ කාලීන සේවා කළමනාකරණය මෙතෙක් විසඳී කළමනාකරණ සේවා පදනමක් යටතේ විසින් අවශ්‍ය පියවර නොමැත. වනු ලබන අංක 01/2019 හි ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක ගනු ඇත. 2.3.2 වගන්තියට අනුව පත් කිරීමට කටයුතු එලදායි ව්‍යාපෘති කළ යුතුය. කළමනාකරණය සහතික කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක විසින් පූර්ණ කාලීනව අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකර නොතිබුණි.

2.4 මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන – ව්‍යාපෘති 01 (2947/2948)

- (i) මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන – ව්‍යාපෘති 01 මහ කොළඹ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්ගේ නාගරික පරිසරය හා ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 112ක් හෙවත් රු. මිලියන 14,784ක් වන අතර එයින් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 84 ක් හෙවත් රු. මිලියන 11,088ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (ii) 2013 සැප්තැම්බර් 25 දින ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර 2016 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, යෝජිත නල ක්‍රමය වෙනුවට විවෘත අගල් ක්‍රමය වෙනස් කිරීම, මාර්ගවල වැඩ කටයුතු සඳහා කොළඹ මහ නගර සභාවෙන් හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් අනුමැතිය ලැබීම ප්‍රමාද වීම, යන්ත්‍රෝපකරණ වෙනුවට කම්කරු ශ්‍රමය යෙදවීම, අනපේක්ෂිත භූමි භාවිතය, ක්‍රියා විරහිතවීම් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ දුර්වල ප්‍රගතිය ආදී හේතූන් නිසා 2022 ඔක්තෝබර් 24 දින දක්වා ව්‍යාපෘති කාලය සිව් වතාවක් දීර්ඝ කරන ලදී.

මේ නිසා, ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණ වූ මහ කොළඹ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ නාගරික පරිසරය හා ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම ප්‍රමාද විය.

(v) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
-----------------	------------------------	---	-----------------

<p>(අ) ව්‍යාපෘතිය තුළින් මීටර් 450,508.26ක නල ඵලීමේ කටයුතු සැලසුම් කර තිබූ අතර, ඉන් දිස්ත්‍රික් මැනුම් ප්‍රදේශ 36ක නිවාස 60,463ක් සඳහා සම්බන්ධතා ලබාදීම, නල ඵලීමේ කටයුතු මීටර් 426,482ක් සහ නිවාස සම්බන්ධතා 37,786ක කටයුතු 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට අවසන් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, නල ඵලීමේ කටයුතු මීටර් 89,566ක් හෙවත් දිස්ත්‍රික් මිනුම් ප්‍රදේශ 10කට පමණක් නිවාස සම්බන්ධතා මාරු කිරීම් 15,732ක් සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කර ජනිත ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය වෙත භාර දී ඇත.</p>	<p>සංශෝධනය කරන ලද කාලපරිච්ඡේදය තුළ සමීප සුපරික්ෂණයක් යටතේ කාර්යයන් නිම කළ යුතුය.</p>	<p>කාර්යසාධනය වැඩිකිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ රැස්වීම් කිහිපයක් සංවිධානය කර පවත්වා ඇත.</p>	<p>කොළඹ නගරයේ නැගෙනහිර කොටසේ හා කොළඹ නගරයේ උතුරු කොටසේ ආදායම් නොලබන ජලයේ අගය අඩුකිරීම සඳහා වූ පද්ධති ප්‍රතිස්ථාපන කටයුතු පිළිවෙලින් සියයට 93.4ක හා 99.7ක භෞතික ප්‍රගතියක් ලබා ඇත.</p>
---	--	--	---

(ආ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා ආපසු ආපසු ගෙවිය හැකි ආසියානු සංවර්ධන මෙතෙක් විසඳි ගෙවිය යුතු තැන්පතු මුදල් තැන්පතු සඳහා බැංකුව සමඟ නොමැත. රු. මිලියන 75.28ක මුදලක් ණය ප්‍රමාණ ගෙවීම් සාකච්ඡා කර ඇති මුදල් මඟින් ගෙවා ඇත. ඉන් බිල්පත ගෙවීම් අතර ණය ගෙවීම් රු. 544,275 ක් මුදලක් අයිතමයක් ලෙස අවසන්වීමට පෙර අයකරගෙන එය ආපසු මහා ඇතුළත් නොකළ ආසියානු සංවර්ධන භාණ්ඩාගාරයට ගෙවීම වෙනුවට යුතු අතර එවැනි බැංකුවේ කොටස ජාතික ජල සම්පාදන හා ගෙවීම් සඳහා ණය ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමේ ජලාපවාහන මණ්ඩලය වෙත මුදල් භාවිතා යාන්ත්‍රණය ගෙවා තිබුණි. එබැවින්, නොකළ යුතුය. ඇගයීමට ලක් කර ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ ආපසු ගෙවිය හැකි ණය මුදල් ප්‍රමාණය මහා භාණ්ඩාගාරයට ආපසු ගෙවීම වෙනුවට ප්‍රයෝජනයට නොගත් ණය මුදල් ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයට ගෙවා තිබුණි.

(ඇ) ප්‍රමාණ ගෙවීම් බිල්පත් අගය කොන්ත්‍රාත් කාලය කොන්ත්‍රාත් විචල්‍ය නියෝග අනුව මිල වැඩි කිරීම රු. මිලියන තුළ කාර්යය නිම ලේඛන වෙළුම I- අංක 235 සහ 238 600ක් වූ අතර කාලය දීර්ඝ කිරීම කිරීම සඳහා IV 8 පරිච්ඡේදය (අයිසීබී 01 හේතුවෙන් අයිසීබී 01 හා අයිසීබී නිරන්තර අනුව, වැඩිකිරීම සඳහා 02 කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා සුපරික්ෂණය කළ කොන්ත්‍රාත්තුවේ අමතර කාර්යය රු. 1,060.75ක් ගෙවා තිබුණි. යුතුය. විශේෂ කොන්දේසි නියෝගය) - අ කොටස අනුමැතිය ලබාදී කෙසේ වෙතත්, දීර්ඝ කරන ලද කොන්ත්‍රාත් කාලය වෙනුවට ඇති අතර විචල්‍ය ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ වූ දින සිට නියෝග අංක 175 ගෙවන ලද සියලුම අතුරු ගෙවීම් සඳහා වීචලතා සඳහා විචල්‍ය (විශේෂිත නියෝග කමිටුවේ විධිවිධාන) යටතේ අනුමැතියෙන් පසුව පිරිවැය වෙනස් (මහහැරීම් කිරීම් සඳහා නියෝගය - ඕඑම් ගැලපීමේදී මාසික අයි -8) අයිසීබී 02 අතුරු ගෙවීම් සඳහා විචල්‍ය අයදුම්පත් නියෝග අංක 176

වියදම් හා එහි කාර්ය මණ්ඩල නඩත්තු වියදම් ඇතුළු සාමාන්‍ය වියදම් සඳහා ව්‍යාපෘතිය යටතේ රු. මිලියන 146 ක මුදලක් දරා තිබුණි.

ගෙවීමේදී (මිල වැඩිවීම සඳහා නිරන්තරයෙන් මිල අමතර කාර්යය උච්ඡාවචනයන්ට නියෝගය) සමඟ හිමිකම් පෑමට සක්‍රීය කිරීමට සිදුවේ. කටයුතු කර ඇත.

(ඇ) නල එළිම් කටයුතු සඳහා ආපසු මාර්ග භාරදීමටත්, දැනටමත් භාරදී මෙතෙක් විසඳී ගෙවනු ලබන තැන්පතුව තැන්පතු මුදල් ඇති මාර්ග සඳහා නොමැත. වශයෙන් රු. මිලියන 75.28ක් ප්‍රමාදයකින් තොරව මුදල් ආපසු 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා ආපසු ගෙවීමට ලබාගැනීම් කොළඹ මහ නගර සභාව වෙත දෙපාර්ශවය විසින්ම වෙනුවෙන් ගෙවා තිබූ අතර 2020 කාර්යක්ෂම කොළඹ මහ නගර දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට යාන්ත්‍රණයක් සභාව වෙත ව්‍යාපෘතියේ නල එළිම් ස්ථාපිත කළ යුතුය. ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතිය තුළ සඳහන් පරිදි කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් ආපසු ගෙවීම් කටයුතුවල සැලකිය යුතු ප්‍රමාදයක් පවතී.

2.5 මහ කොළඹ ජල හා අපජල කලමනාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන – ව්‍යාපෘති 02 (අඹතලේ ජල සම්පාදන පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම හා බලශක්ති ඉතුරුම් ව්‍යාපෘතිය)

(i) මහ කොළඹ ජල හා අපජල කලමනාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන – ව්‍යාපෘති 02 (අඹතලේ ජල සම්පාදන පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම හා බලශක්ති ඉතුරුම් ව්‍යාපෘතිය) මහ කොළඹ ජල සැපයුම් ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීම හා ජල පද්ධතියේ තිරසරභාවය පෝෂණය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 100ක් හෙවත් රු. මිලියන 13,000 ක් වේ. ඉන් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 70ක් හෙවත් රු. මිලියන 9,100ක මුදලක් ග්‍රැන්ට්ස් ඩී ඩිවලොප්මන්ට් ආයතනය විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය 2014 සැප්තැම්බර් 29 දින ආරම්භ කර 2019 දෙසැම්බර් 31 දින අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත් එය 2022 මැයි 31 දින දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මහ කොළඹ ජල සැපයුම සඳහා ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීම හා ජල පද්ධතියේ නිරසර්භාවය පෝෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
-----------------	------------------------	---	--------------------

- (අ) 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට සංශෝධිත කාල කාර්යසාධනය සමීප මුළු පොම්ප මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ රමුවක් තුළ සුපරීක්ෂණය සඳහා 17න් අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ ව්‍යාපෘතිය නිම නිරන්තරයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු අධික බලශක්ති පිරිවැය අවම කිරීම සඳහා උපරිම රැස්වීම් පවත්වන විසින් පොම්ප කිරීම සර්ෂණ හානි අවම කිරීම, උත්සහ කළ යුතුය. අතර එහි ප්‍රගතිය 10ක් ලබාදී ඇති අවම කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතු අතර පොම්ප අලුත්වැඩියා කර ලැබේ. මාලිගාකන්ද ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම හා විශාල පොම්ප අංක විෂ්කම්භයකින් යුතු සම්ප්‍රේෂණ 03ක පරීක්ෂණ ජාලයක් සඳහා ජාතික ජල කටයුතු අවසන් සම්පාදන හා ජලාපවාහන කර ඇත. මණ්ඩලය විසින් සැලසුම් කර තිබුණි. එසේ වුවද, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා

ව්‍යාපෘතිය යටතේ වූ කිසිදු කොන්ත්‍රාත්තුවක් අවසන් කර නොතිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ මාසික සාමාන්‍ය විදුලි ගාස්තුව රු. මිලියන 67.52ක් වූ අතර 2020 වර්ෂය අවසන් වනවිට සැලසුම් කල පරිදි ඉහත සඳහන් විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.

<p>(ආ) ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 70ක් හෙවත් රු. මිලියන 9,100ක මුදලක් ණය දෙනු ලබන නියෝජිතායතනය විසින් මූල්‍යායතය කිරීමට එකඟ වුවද, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ වී වර්ෂ 6 ක් සහ මාස 3කට පසුව 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අරමුදලින් සියයට 24ක් නියෝජනය වන ලෙස එකතුව ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 16.68ක් හෙවත් රු. මිලියන 2,792 ක මුදලක් පමණක් භාවිතා කර තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා නොගෙවූ ශේෂය වෙනුවෙන් රජය විසින් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 1.93ක් හෙවත් රු. මිලියන 308.27ක මුදලක් බැඳීම් ගාස්තු වශයෙන් ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>සංශෝධිත කාල කොන්ත්‍රාත් වැඩවල ව්‍යාපෘති ණය රඹුවක් තුළ සියලුම භෞතික මුදලේ කාලය ව්‍යාපෘතිය නිම ක්‍රියාකාරකම් 2022 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 30 දක්වා විසින් කිරීම සඳහා උපරිම වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 30 දක්වා උත්සහ කළ යුතුය. මාසය අවසන් දීර්ඝ කර ඇත. වනවිට නිම කිරීමට ව්‍යාපෘතියේ නව්‍ය මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 78.25 ඉලක්කයට සාපේක්ෂව සියයට 43.89කි.</p>
--	---

(ඇ) සැපයුම් හා නල ඵළීම් සමඟ ව්‍යාපෘති කාර්යයන් 2021 සැප්තැම්බර් අයිසීබී 03
 භූගත ජලාශය හා බුස්ටර් කඩිනම් කිරීමට 30 දින වනවිටත් කොන්ත්‍රාත්තු
 පොම්පාගාරය ඉදිකිරීමේ නව අවශ්‍ය පියවර කොන්ත්‍රාත්කරු වේ අවසන්
 කොන්ත්‍රාත්තුව 2020 ගතයුතු අතර විසින් ණයවර ලිපි දිනය 2022
 ඔක්තෝබර් 07 දින වනවිට කොන්ත්‍රාත්කරුගේ විවෘත කර ඇති අතර සැප්තැම්බර් 20
 ආරම්භ කර 2022 ජුනි 06 දින වැඩ 2022 පෙබරවාරි ලෙස
 වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතව නිරන්තරයෙන් වනවිට අවශ්‍ය කොන්ත්‍රාත්
 තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්තුවේ ප්‍රගති සුපරීක්ෂණය කළ පයිප්ප බට ලබා දී ගිවිසුම දීර්ඝ
 වාර්තාවට අනුව, 2020 යුතුය. ඇත. ප්‍රගතිය සමීප කිරීම අනුමත
 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමස්ත සුපරීක්ෂණය සඳහා කර ඇත. 2022
 භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 8ක නිරන්තරයෙන් ජනවාරි 31
 ඉලක්කගත ප්‍රගතියට වැඩබිම් රැස්වීම් දිනට අයිසීබී 03
 සාපේක්ෂව සියයට 3ක් පවත්වන අතර එය කොන්ත්‍රාත්තු
 පෙන්වුම් කර ඇති අතර එය එහි වැඩිදියුණු කිරීම් වේ සමස්ත
 2021 ජුනි 30 දින වනවිට සියයට සිදුකෙරේ. ප්‍රගතිය සියයට
 16.58ක් ලෙස පැවතුණි. 30.50ක් වන
 අතර එහි
 භෞතික
 ඉලක්කය
 සියයට 37.33කි.

(ඈ) කාර්යක්ෂම පොම්පකරණය ව්‍යාපෘති කාර්යයන් 2021 ඔක්තෝබර් අයිසීබී 05
 තුළින් බලශක්තිය ඉතිරිකිරීම කඩිනම් කිරීමට මාසයේදී නව කොන්ත්‍රාත්කරු
 සඳහා අඹතලේ නිෂ්පාදන අවශ්‍ය පියවර ව්‍යාපෘති විසින් 2022
 පහසුකම්වල විශ්වසනීයත්වය ගතයුතු අතර කළමනාකරුගේ දෙසැම්බර් මස
 වැඩිදියුණු කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පැමිණීමත් සමඟ අවසානය දක්වා
 කොන්ත්‍රාත්තුවේ ප්‍රගති වැඩ නිරන්තරයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරුගේ කොන්ත්‍රාත්
 වාර්තාවට අනුව, එහි භෞතික නිරන්තරයෙන් ක්‍රියාකාරීත්වයේ සුළු ගිවිසුම දීර්ඝ
 ප්‍රගතිය 2020 දෙසැම්බර් 31 දින සුපරීක්ෂණය කළ වර්ධනයක් දක්නට කිරීමක් ඉල්ලුම්
 වනවිට සියයට 100 ක යුතුය. ලැබේ. කර ඇති අතර
 අපේක්ෂිත භෞතික ප්‍රගතියට එය ඇගයීමට
 සාපේක්ෂව සියයට 33.22ක භාජනය කරමින්
 මන්දගාමී තත්ත්වයක් පෙන්වුම් පවතී.
 කර තිබුණි. 2022 ජනවාරි
 31 දින වනවිට

අයිසීබී 05
කොන්ත්‍රාත්
පැකේජයේ
භෞතික ප්‍රගතිය
සියයට 47.09කි.

(ඉ) අඹතලේ සිට එළි හවුස් දක්වා ව්‍යාපෘති කාර්යයන් සේදවත්ත මාර්ගය 2022 ජනවාරි
(අයිසීබී-04) කොන්ත්‍රාත්තුවට කඩිනම් කිරීමට දිවා කාලයේදී වසා 31 දින වනවිට
අනුව කිලෝමීටර් 9ක ඩීඅයි අවශ්‍ය පියවර තැබිය නොහැකි අයිසීබී 04
පයිප්ප (මී.මී 1200) සැපයීම හා ගතයුතු අතර අතර රාත්‍රී 9.00 සිට කොන්ත්‍රාත්තුව
පිහිටුවීම සියයට 88.98ක් වූ කොන්ත්‍රාත්කරුගේ අලුයම 400 දක්වා වේ සමස්ත
ඉලක්කගත ප්‍රතිශතයට වැඩ පමණක් මාර්ගය භෞතික ප්‍රගතිය
සාපේක්ෂව කොන්ත්‍රාත්තුව නිරන්තරයෙන් වසා තැබීමට සියයට 84.50ක්
ආරම්භක දින සිට වර්ෂ 4ක් හා සුපරික්ෂණය කළ පොලිස් වන අතර
මාස 5කට පසුව සියයට 53.20ක යුතුය. දෙපාර්තමේන්තුව භෞතික
මන්දගාමී ප්‍රගතියක් පෙන්වුම් ඇත. එබැවින්, ඉලක්කය
කර තිබුණි. තවද, දිනකට වැඩ කරන සියයට 85.86කි.
කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ නල පැය ගණන වැඩි 2022 ජනවාරි
එලන ලද ප්‍රදේශයෙන් මීටර් 2,450ක මාර්ග කොටස නල 31 දිනට නල
එළීමේ කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත පවරා එළීමෙන්
කිරීමෙන් අනතුරුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත පවරා තිබුණි. එසේ වුවද, නල වංගු පසුව(මීටර්
අලුත්වැඩියා කිරීමේ කටයුතු හා සමඟ 7,682) මාර්ග
පිඩන පරීක්ෂණ කටයුතු ප්‍රමාද සම්බන්ධීකරණ කොටසේ
විම හේතුවෙන් 2018 වර්ෂයේ එලන ලද නල මීටර් 360ක් 2021 සමස්ත දිග මීටර්
ප්‍රති 30 දින වනවිටත් වැඩ අවසන් කර නොතිබුණි. 4,723ක
ප්‍රමාණයක්
මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරිය වෙත
හාරදී ඇත.

(ඊ) 2021 ජූලි 27 වන දින අයිසීබී-05 ශ්‍රම බලකාය කාර්ය මණ්ඩල අයිසීබී 05
කොන්ත්‍රාත්තුවේ කාර්ය මණ්ඩල වැඩිකිරීමට හා නවාතැන් කොන්ත්‍රාත්
නවාතැන් ගොඩනැගිල්ල හා ව්‍යාපෘති කාර්යයන් ගොඩනැගිල්ල හා පැකේජයේ

මධ්‍යම පාලන ගොඩනැගිලි කඩිනම් කිරීමට පාලන 2022 ජනවාරි	
සම්බන්ධයෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතු අවශ්‍ය පියවර ගොඩනැගිල්ලේ 31 දින වනවිට	
වලදී සිදුකරන ලද භෞතික ගතයුතු අතර ඉතිරි කටයුතු සමස්ත භෞතික	
විගණන පරීක්ෂණයට අනුව, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුගත කර ප්‍රගතිය සියයට	
කාර්ය මණ්ඩල නවාතැන් වැඩ ඇති අතර එම 47.09කි.	
ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් වැඩ නිරන්තරයෙන් කටයුතු සඳහා කාල	
හා රැහැන් වැඩ, මධ්‍යම පාලන සුපරීක්ෂණය කළ ඉලක්ක ලබාදී සමීප	
ගොඩනැගිල්ලට අයත් යුතුය. සුපරීක්ෂණයක්	
පද්ධතියේ උපකරණ ස්ථාපනය, සිදුකර ඇත.	
පරීක්ෂා කිරීම හා	
සම්බන්ධීකරණ කටයුතු 2021	
ජූලි 27 දින වනවිටත් අවසන්	
කර නොතිබුණි. ඊට අමතරව,	
ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂා කරන ලද දිනය	
දක්වා භූගත ජලාශයේ ගල්	
කැබලි කිරීමේ කාර්යයන් පවා	
අවසන් කර නොතිබුණි. කෙසේ	
වෙතත්, මෙම ස්ථාන සඳහා	
අවම ශ්‍රම බලකායක් යොදවා	
ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.	

2.6 අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය - අදියර 1

- (i) අනුරාධපුර උතුර ප්‍රදේශයේ ජල සම්පාදන පද්ධතියක් ඉදිකර සුරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීම හා ජල සම්පාදන ආවරණය වැඩි කිරීම සඳහා අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය - අදියර 1 ක්‍රියාත්මක වන අතර එමඟින් ප්‍රදේශයේ සනීපාරක්ෂක තත්ත්වය හා සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට දායකවීම අපේක්ෂා කෙරේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ජපන් යෙන් මිලියන 6,817ක් හෙවත් රු. මිලියන 11,515ක් වන අතර ඉන් ජපන් යෙන් මිලියන 5,166ක් හෙවත් රු. මිලියන 8,726ක් ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා නියෝජිතායතනය විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.

- (iii) 2013 පෙබරවාරි මාසයේදී ව්‍යාපෘති කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර 2018 පෙබරවාරි 18 දින අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘති කාලය 2022 ජූලි 05 දින දක්වා දෙවතාවක් දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) සමස්ත ව්‍යාපෘතියෙන් සියයට 35.13ක් වූ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන බෙදාහැරීම්, ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ හා උප ප්‍රධාන නල එළීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2019 දෙසැම්බර් 11 වන දින අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, කොන්ත්‍රාත් කාලය 2022 ජනවාරි 31 දින දක්වා භය වතාවක් දීර්ඝ කර තිබුණි. 2021 නොවැම්බර් 10 දින සිදුකරන ලද භෞතික විගණන පරීක්ෂණයට අනුව, ඉතිරි මිටර් 5,080.28ක නල එළීමේ කටයුතු, මිටර් 72,048.15ක පීඩන පරීක්ෂණ කටයුතු, බෝක්කු හරස් මාර්ග 50ක් සහ කපාට කුටි 103ක් සවිකිරීම අවශ්‍ය වේ.</p>	<p>කැබලි අක්ෂර බී කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p>	<p>බිලපත් නොගෙවීම, අයහපත් කාලගුණය යනාදී සාධාරණ හේතු මත කොන්ත්‍රාත්කරුට කාලය දීර්ඝ කිරීමක් ලබාදෙන ලදී. දැනට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය විසින් සාධාරණ හේතු මත 2022 මාර්තු 31 දින දක්වා කාලය දීර්ඝ කිරීමක් ලබාදී ඇත.</p>	<p>සැලසුම් කළ ප්‍රගතිය සියයට 98.70ක් වූ අතර 2022 ජනවාරි 31 දින වනවිට සමස්ත කාර්යයෙන් සියයට 96.31ක් අවසන් කර ඇත. කොන්ත්‍රාත්කරු ගේ ඉතිරි වැඩසටහන් පවතින සම්පත් මත කලින් කලට සම්ප සුපරීක්ෂණයකට ලක්කරනු ලැබේ.</p>

කෙසේවෙතත්, එම ඉතිරි කාර්යයන් 2022 ජනවාරි 31 දින වනවිට මාස තුනක් ඇතුළත අවසන් කළ හැකිද යන්න තීරණය කළ නොහැක.

- (ආ) ඉසින්බැස්සගල කලාපයේ කි.මී. 115ක යූපිවීසී, ඩීඅයි හා ජීඅයි පයිප්ප බට එළීම (කැබලි අක්ෂර සි 1 කොන්ත්‍රාත්තුව) සහ නැගෙනහිර රඹුව සහ ඇතාකන්ද කලාපයේ (කැබලි අක්ෂර සි- 3 කොන්ත්‍රාත්තුව) කි.මී . 119.6ක් දිගකින් යුත් ඩීඅයි හා ජීඅයි පයිප්ප බට එළීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව පිළිවෙලින් 2020 පෙබරවාරි 29 දින හා 2019 ජූලි 15 දින අවසන් කර තිබුණි. මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ නල එළීමේ කටයුතු අවසන් වුවද, කැබලි අක්ෂර බී කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ ප්‍රධාන බෙදාහැරීමේ හා ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ කොටස අවසන් වන තෙක් නල මාර්ග සේදීම සහ විෂබීජනාශක කටයුතු කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් අත්හිටුවා තිබුණි. ඓස් වුවද, 2021 මාර්තු 12 වන දින සේදීමේ (Flush) හා විෂබීජනාශක කටයුතු සිදුකිරීමට යටත්ව ව්‍යාපෘතිය බී කැබලි අක්ෂරයේ කලාපයෙන් කලාපය කැබලි අක්ෂර ඒ ඉතිරි කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීම යටතේ වන ජල සම්පූර්ණ කිරීමේ සඳහා කඩිනමින් සම්පාදන කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය දැනට උපකරණ පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ පවතින අතර කැබලි අක්ෂර බී මගින් නල ජලය සේදීම ආරම්භ කර ඇත.
- සේදීම හා විෂබීජහරණය සිදුකළ හැක.
- දැනටමත් පළමු සම්ප්‍රේෂණ කලාපය සෝදා ඇත. අනෙකුත් ප්‍රදේශ සේදීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් කොන්ත්‍රාත්කරු ගේ වැඩසටහන අනුගමනය කරයි.
- සේදීම හා විෂබීජහරණය අවසන් වූ පසු සි1/සි3 කැබලි අක්ෂරයේ අවසන් බිල්පත කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

මහින් මෙම කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට කොන්ත්‍රාත්තුව සම්පූර්ණ කිරීමේ සහතික නිකුත් කර තිබුණි.

- (ඇ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ණය භාවිතා කිරීම සඳහා එකඟ වූ ණය මුදලෙන් ජපන් යෙන් මිලියන 3,214.81ක් හෙවත් රු. මිලියන 62.23ක් වුවද, ව්‍යාපෘතිය අවසන් වීමට පෙර 2020 මාර්තු මස සිට 2021 සැප්තැම්බර් 17 දින දක්වා ණය දෙනු ලබන නියෝජිතායතනයට ජපන් යෙන් මිලියන 558.51ක් හෙවත් රු. මිලියන 994.38ක ණය ආපසු ගෙවීම් කර තිබුණි.
- (ඈ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ණය භාවිතා කිරීම සඳහා එකඟ වූ ණය මුදලෙන් ජපන් යෙන් මිලියන 3,214.81ක් හෙවත් රු. මිලියන 62.23ක් වුවද, ව්‍යාපෘතිය අවසන් වීමට පෙර 2020 මාර්තු මස සිට 2021 සැප්තැම්බර් 17 දින දක්වා ණය දෙනු ලබන නියෝජිතායතනයට ජපන් යෙන් මිලියන 558.51ක් හෙවත් රු. මිලියන 994.38ක ණය ආපසු ගෙවීම් කර තිබුණි.
- (ඈ) බිල්පත් ගෙවීම සඳහා විදේශ අරමුදල් ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් කැබලි අක්ෂර ඒ කොන්ත්‍රාත්තුවට අදාළව රු. මිලියන 868.74ක් හෙවත් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 927, 547ක් වූ කොන්ත්‍රාත් බිල්පත්වල වටිනාකම සහ කැබලි අක්ෂර බි කොන්ත්‍රාත්තුවට අදාළව රු. මිලියන 595.62ක් හෙවත් ජපන් යෙන් 892.522ක් වූ බිල්පත්වල වටිනාකම ගෙවීම ණය ක්‍රියාවලිය තුළින් අදාළ ගෙවීම් කටයුතු සිදුකිරීමට පියවර ගත යුතුය.
- ණය ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන කළමනාකරු මේ විසින් අනුමත කරන ලද විවලා නියෝගයක් හරහා ප්‍රමාද ගාස්තු ගෙවන ලදී.
- සියයට 98ක බිල්පත් හා වවුචර් ගෙවීම් ණය ක්‍රමය තුළින් ගෙවනු ලැබේ. මෙම වවුචර් ද එම ක්‍රමය මුල් ගිවිසුමට අනුව මුදල් අමතරාංශය අනුමත කර ඇත. මහින් ණය ආපසු ගෙවීම් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මුදල් අමතරාංශය ද ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරනු ලබයි.

2018 ජනවාරි මස සිට 2020 ජූලි මස දක්වා ප්‍රමාද වී තිබුණි. මෙම හිඟ බිල්පත් ගෙවීම් 2020 වර්ෂය තුළදී පියවා තිබුණද, කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කොන්ත්‍රාත්තුවේ කොන්දේසි වලට අනුව මූල්‍ය ගාස්තු පිළිවෙලින් රු. මිලියන 21.39ක්, ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 10,429 ක් හා ජපන් යෙන් මිලියන 1.32ක් අය කරගෙන තිබුණි. එසේ වුවද, ණය ගිවිසුමට පටහැණිව මූල්‍ය ගාස්තුවලින් සියයට 98ක් 2021 වර්ෂයේදී රජයේ ආදායම යටතේ ගෙවීම වෙනුවට ණය ක්‍රමය හරහා වැරදි ලෙස ගෙවා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

යටතේ ගෙවා ඇත.

<p>(ඉ) අදියර -01</p>	<p>ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘතිය සංදේශයට අනුව, ප්‍රමාදයකින් තොරව ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම්ගත නිම කිරීම සඳහා කිමකිරීමේ දිනය 2018 කඩිනම් පියවර ගත පෙබරවාරි මස විය. පසුව, යුතුය. කොටස් අක්ෂර ඒ හා බි කඩිනම් පියවර ගත කොන්ත්‍රාත් පදානය කිරීම හා දරුවල ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් එය 2022 ජූලි මාසය දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි. ඒ හේතුවෙන්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හා එහි උප කාර්යාල නඩත්තු කිරීම සඳහා අමතර පොදු</p>	<p>ව්‍යාපෘතිය ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමාදයකින් තොරව නිම කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>පුසම්පාදන අදියරේදී වර්ෂ 2කට අධික ප්‍රමාදයක් හා අනෙක්තු සාධාරණ හේතු මත ප්‍රමාදයන් පිළිබඳ ප්‍රධාන වභයෙන් සලකා බලා 2022 ජූලි මස දක්වා ජයකා ආයතනය විසින් එහි කාලය දීර්ඝ කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතිය සඳහා දීර්ඝ කළ එක්</p>	<p>කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 7න් 5ක් නිම කර ඇති අතර අනෙකුත් පැකේජ දෙකෙහි ආසන්න දෙකෙන් සියයට 95ක ප්‍රගතියක් දක්නට ලැබේ.</p>
----------------------	---	--	--	--

කාර්ය පිරිවැය වශයෙන් රු.
මිලියන 132.7ක් දරා තිබුණි.

කාලසීමාවක් තුළදී
ව්‍යාපෘතිය අවසන්
කිරීමට අවශ්‍ය සියලු
ක්‍රියාමාර්ග ගෙන
ඇත.

2.7 අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය - අදියර 2

- (i) අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජල සම්පාදන පද්ධතියක් ඉදිකර සුරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීම හා ජල සම්පාදන ආවරණය වැඩි කිරීම සඳහා අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය - අදියර 2 ක්‍රියාත්මක වන අතර එමගින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හා ජීවන පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීමට දායක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ජපන් යෙන් මිලියන 27,301ක් හෙවත් රු. මිලියන 31,598ක් වන අතර එයින් ජපන් යෙන් මිලියන 23,137ක් හෙවත් රු. මිලියන 26,779ක් ජපාන අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) 2017 ජුනි මාසයේදී ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර 2024 ජුනි මාසය අවසන් වනවිට නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් හා සංයුක්ත ප්‍රසම්පාදන	සංශෝධන කොන්ත්‍රාත්	තාක්ෂණික කාලය කමිටුව,	ඇගයීම් SCAPC, ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන පැකේජ

සභා සඳහා වූ උපදේශන කොන්ත්‍රාත්තුවේ කාලය 2021 අගෝස්තු 31 දිනෙන් අවසන් වුවද, 2021 අගෝස්තු 31 දින වනතුරුත් කොන්ත්‍රාත්තුව 12ත් 10ක් සඳහා ප්‍රදානයන් සිදුකර නොතිබුණි.

උපදේශන කඩිනම් අවශ්‍ය ලබාදිය යුතුය. CPCC වෙතින් ලංසු හයෙන් පහක් ලේඛන සඳහා ලංසු ඇගයීමේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට අදියරේ පවතින අවශ්‍ය සෑම අතර 2022 ක්‍රියාමාර්ගයක්ම වර්ෂයේ 2වන ගන්නා ලද අතර කාර්තුව තුළ කොවිඩ්-19 තත්ත්වය අමාත්‍ය මණ්ඩල හේතුවෙන් සංවරණ අනුමැතිය සීමා පැවති කාලය ලබාගැනීමට තුළද නිරන්තර කටයුතු අපේක්ෂා කෙරේ. පවත්වාගෙන යාම සඳහා විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ ජය්කා ආයතනය විසින් අවසන් එකඟතාවය ලබාදී ඇත.

(ආ) මෙහෙයුම් උපදේශන කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා රු. මිලියන 4ක් වෙන්කර තිබූ අතර මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා කිසිදු වැඩසටහනක් හෝ සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වා නොතිබුණි.

පිරිනමා 2022 ජනවාරි 10 සහ 25 යන දිනවලදී පෙර කිරීමේ ජනතාව දැනුවත් ජ්‍යෙෂ්ඨ මහජන වැඩසටහන් සම්බන්ධතා නිලධාරී සහ සහකාර මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී 2022 ජනවාරි 10 යන තනතුරුවලට පත් කර ඇති අතර කිරීම් සිදුකරන ලදී. අනෙකුත් දැනුවත්කිරීම් මහජන දැනුවත්කිරීම් සඳහා ජනවාරි 27 දින ජ්‍යෙෂ්ඨ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී වැඩසටහන් ඇතුළුව ප්‍රධාන දැනුවත් කිරීම් විසින් ව්‍යාපෘති වැඩමුළු 05ක් කළමනාකරණ ඒකකය පැවැත්වීමට සමඟ රැස්වීමක් සැලසුම් කර ඇත. පවත්වන ලදී.

(ඇ) ව්‍යාපෘති අදියර II මගින් නියමිත කාලසීමාව ගොවීන්ගේ හා මහජන පැකේජ හයෙන් කැබනිගොල්ලුව, පදවිය, තුළ ව්‍යාපෘතිය නිම විරෝධය හේතුවෙන් පහක් ලංසු හොරොව්පතාන හා කිරීමට සහ සමීප වාහල්කඩ ජල මූලාශ්‍රය ඇගයීමේ අදියරේ කහටගස්දිගිලිය යන සුපරීක්ෂණය සඳහා යාන් ඔයට වෙනස් කර පවතින අතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල විශේෂ අවධානය නව ජල මූලාශ්‍රයක් 2022 වර්ෂයේ ප්‍රදේශ ආවරණය වන අතර යොමු කළ යුතුය. ලෙස යාන් ඔය සඳහා 2වන කාර්තුව තුළ එම ප්‍රදේශ අනාරක්ෂිත දූෂිත අනුමැතිය ලබා ගන්නා අමාත්‍ය මණ්ඩල භූගත ජලයෙන් යැපෙන හා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නිදන්ගත වකුගඩු රෝග පැතිර යන ප්‍රදේශ වේ. අපේක්ෂා කෙරේ. එබැවින් මෙම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය ප්‍රමුඛත්වය ලබාදී තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘති කොන්ත්‍රාත්තුවේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මට අනුකූල නොවුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සංශෝධිත ව්‍යාපෘති කාලසීමාව තුළ ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීම අවිනිශ්චිත විය.

2.8 යාපනය සහ කිළිනොච්චි ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය

- (i) ව්‍යාපෘතිය යටතට අයත් ප්‍රදේශවල ජීවත්වන පදිංචිකරුවන් සඳහා ජල සැපයුම හා සනීපාරක්ෂක යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සහ යාපනය අර්ධද්වීපයේ ජල මූලාශ්‍ර ආරක්ෂා කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා යාපනය සහ කිළිනොච්චි ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 147.45ක් හෙවත් රු. මිලියන 16,474.59 ක් වන අතර ඉන් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 76.45ක් හෙවත් රු. මිලියන 8,541.76ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇති අතර, ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 48ක් හෙවත් රු. මිලියන 5,363.04ක් ග්‍රැන්ක්ස් ඩී ඩීවලෝප්මන්ට්

විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, 2015 ඔක්තෝබර් 06 දින ඒජන්සි ෆ්‍රැන්ක්ස් ඩී ඩීවලෝප්මන්ට් වෙතින් ණය අවලංගු කරන ලද අතර ව්‍යාපෘතියේ ඇතැම් ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඉරණමඩු වැවේ සිට ලවනීකරණ කම්හලක් දක්වා ජල මූලාශ්‍රයක් ලෙස ව්‍යාපෘති විෂය පථය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම හේතුවෙන් අත්හිටුවා තිබුණි. එබැවින්, ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් 2017 දෙසැම්බර් 15 වන දින ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමඟ අතිරේක ණය ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබුණි.

- (iii) අතිරේක ණය ගිවිසුම්වලට අනුව, ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 153ක් හෙවත් රු. මිලියන 23,256ක් විය. ඉන් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 120ක් හෙවත් රු. මිලියන 18,240ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ලබාදීමට එකඟ වී ඇත.
- (iv) 2011 පෙබරවාරි 11 දින එහි කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර 2017 අගෝස්තු 14 වන දින අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ජල මූලාශ්‍රවල වෙනස්වීම් හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති කාලය 2026 ජූනි 30 දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් යාපනය අර්ධද්වීපය වෙත පානීය ජලය ලබාදීම ප්‍රමාද විය.
- (v) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
සංශෝධිත විෂය පථයට අනුව යාපනය කිලිනොච්චි ප්‍රදේශයට ජල සම්පාදන පහසුකම් සැලසීම සඳහා මුහුදු ජලය ආශ්‍රිත යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතව තිබූ අතර එය 2023 වර්ෂය වනවිට අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි. රු.	සැලසුම් කළ පරිදි ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය අදාළ පාර්ශවයන් වෙත ලබාදිය යුතුය.	මුහුදු ජල අවශෝෂණ බලාගාරය ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර ඇති අතර සැලසුම් කර ඇති ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට	සැලසුම් කළ පරිදි ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මුහුදු ජලය නිස්සාරණය කිරීමේ

මිලියන 1,140ක් වූ ඇස්තමේන්තුගත වියදමින් ජල කුළුණු 15ක් ඉදිකිරීම සහ රු. මිලියන 5,536ක ඇස්තමේන්තුගත මුදලින් පිරිපහදු කළ ජල සම්ප්‍රේෂණ නල එළීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ වූ කාර්යයන් 2018 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අවසන් කර තිබුණද, ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිම කරන ලද මෙම සියලුම ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා සුදුසු ජල මූලාශ්‍රයක් නොමැතිකම හේතුවෙන් වර්ෂ තුනක සිටම අක්‍රීයව පැවතුණි.

බලාපොරොත්තු වේ. කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව සකස් කරමින් පවතී.

2.9 නිමැවුම් පදනම් වූ ආධාර ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ගෝලීය හවුල්කාරිත්වය

- (i) දැනට පවතින හා නව මලාපවාහන ජල සඳහා මලාපවාහන නිවාස සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීම හා ගෘහස්ථ සනීපාරක්ෂක සේවා වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් මහ කොළඹ අඩු ආදායම්ලාභී නිවාස සඳහා සනීපාරක්ෂක සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නිමැවුම් පදනම් වූ ආධාර පිළිබඳ ගෝලීය හවුල්කාරිත්වය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 13.10ක් හෙවත් රු. මිලියන 1,559ක් වන අතර එයින් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 5.08ක් හෙවත් රු. මිලියන 583.66ක් ප්‍රතිසංස්කරණය හා සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර බැංකුව හා ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) 2011 දෙසැම්බර් මාසයේදී එහි කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර 2015 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘති කාලය 2019 මාර්තු 31 දින දක්වා තෙවරක් දීර්ඝ කර තිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2019 මාර්තු මාසයේදී අවසන් කර තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය

විගණකාධිපති නිර්දේශ

ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු

වර්තමාන

ලැබූ වැළැක්වීමේ

තත්ත්වය

ක්‍රියාමාර්ග

2015 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට වත්කම් ප්‍රාග්ධනික 2020 මූල්‍ය වර්ෂයේදී මෙම වත්කම් සනීපාරක්ෂක සේවා යටතේ කිරීමට හා ප්‍රමාදයකින් ව්‍යාපෘතිය පූර්ණ ප්‍රාග්ධනික කර මලාපවාහන සම්බන්ධතා තොරව ඇවර කිරීමේ වශයෙන් ප්‍රාග්ධනික නොමැත. 13,107ක් සහ මලාපවාහන ගිණුම් සකස් කිරීමට කරන ලදී. පිරිපහදු ඒකක 2,300ක් ස්ථාපනය කඩිනමින් පියවර ගත කිරීමට ව්‍යාපෘතිය යනේ මූලිකව යුතුය. සැලසුම් කර තිබුණි. පසුව, ව්‍යාපෘති පිරිවැය වැඩිවීම හේතුවෙන් එය මලාපවාහන සම්බන්ධතා 5,015ක් හා මලාපවාහන පිරිපහදු ඒකක 3,785ක් දක්වා සංශෝධනය කර තිබුණි. 2019 මාර්තු මාසයේදී ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර මලාපවාහන සම්බන්ධතා 4,793ක් හා මලාපවාහන පිරිපහදු ඒකක 3,554ක ඉලක්කය සපුරාගෙන තිබුණද, 2020 ජූනි 30 දින වනවිටත් ඇවර කිරීමේ ගිණුම් සකස් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

2.10 මහනුවර නගරයේ අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

- (i) සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ඇතුළුව මහනුවර නගරයේ අපජලය එකතු කිරීම, පිරිපහදු කිරීම හා බැහැර කිරීම සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරමින් වඩා ඉහළ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තුළින් මහවැලි ගඟ ආශ්‍රිත ජීවන පරිසරය හා ජල තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මහනුවර නගරයේ අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවල හා එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය, සෞඛ්‍යය හා යහපැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීම මෙමඟින් අපේක්ෂා කෙරේ.

- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ජපන් යෙන් මිලියන 17,278ක් හෙවත් රු. මිලියන 21,982ක් වන අතර එයින් ජපන් යෙන් මිලියන 14,087ක් හෙවත් රු. මිලියන 17,922ක් ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා නියෝජිතායතනය විසින් මූල්‍යායනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) 2010 පෙබරවාරි 03 දින ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු අරම්භ කර ඇති අතර 2017 සැප්තැම්බර් මාසය වනවිට එහි කටයුතු අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේවෙතත්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් එම කටයුතු අවසන් නොකිරීම හේතුවෙන් 2022 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා මෙහි කාලය දීර්ඝ කර ඇත. මේ හේතුවෙන් මහනුවර නගරයේ අපජලය නිසි ලෙස බැහැර කිරීමේ කටයුතු ප්‍රමාද වී තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
-----------------	------------------------	---	--------------------

<p>2022 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු කිරීමට මහාමායා ආසන්න පිහිටි ඇති දෙයින්වෙල පොම්පාගාරය</p>	<p>අමතර වැඩිවීම ගැනීම ව්‍යාපෘතිය කලට යුතුය.</p>	<p>වියදම් වළක්වා සඳහා නිසි කලට අවසන් කල යුතුය.</p>	<p>සඳහන් කර නොමැත</p>
--	---	--	-----------------------

සම්බන්ධ කටයුතු අවසන් කර නොතිබුණි.

2.11 ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

- (i) තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කවල නල ජල ප්‍රවේශය වැඩි කිරීම සහ සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම සහ ඒ ආශ්‍රිත ආයතනවල ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 183.90 ක් හෙවත් රු. මිලියන 27,590ක් වන අතර එයින් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 165ක් හෙවත් රු. මිලියන 24,750ක් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය මගින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) 2015 දෙසැම්බර් 07 දින ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘති කාලය 2022 මාර්තු 31 දින දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කවල නල ජල සේවා සඳහා ප්‍රවේශය වැඩිකිරීම සහ සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම මෙන්ම ඒ ආශ්‍රිත ආයතනවල ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීමේ කටයුතු සාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
-----------------	---------------------	--	-----------------

- (අ) ව්‍යාපෘති ඇගයුම් ලේඛනයේ නිම කරන ලද ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රජා දායකත්වය 38 වන වගන්තිය අනුව, ග්‍රාමීය ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රජා හඳුනාගෙන 2021 මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුළ සහ වතු ජල සම්පාදන දායකත්වය හඳුනාගත ඇතුළත් කර ඇත.

යෝජනා ක්‍රම සඳහා රු. යුතුය.
 මිලියන 189.87ක ප්‍රජා
 දායකත්වයක් සහ නිම කරන
 ලද ව්‍යාපෘති කටයුතු
 වෙනුවෙන් ග්‍රාමීය ජල
 සම්පාදන පුනරුත්ථාපන
 යෝජනා ක්‍රම සඳහා රු.
 මිලියන 250.6ක ප්‍රජා
 දායකත්වයක් හඳුනාගෙන
 මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත්
 කර නොතිබුණි. එහි
 ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රජා
 දායකත්වයේ ශේෂය මූල්‍ය
 තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ රු. මිලියන
 440.47කින් අඩුවෙන් දක්වා
 තිබුණි.

(ආ) විදේශ සම්පත් ඉතිරි ණය ප්‍රමාණය 2021 මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල එය දක්වා
 දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවැරදිව සටහන් කළ ඇත.
 පවත්වාගෙන යනු ලබන යුතුය.
 වාර්තාවලට අනුව 2020
 දෙසැම්බර් 31 දිනට ණය දෙන
 නියෝජිතායතනය විසින්
 ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන
 116ක් හෙවත් රු. මිලියන
 21,623ක් ලබාදී තිබුණි.
 එහෙත්, ඊට අදාළ මුදල් රු.
 මිලියන 19,179ක් ලෙස මූල්‍ය
 ප්‍රකාශනවල දක්වා තිබුණි. එහි
 ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ණය
 ක්‍රියාවලිය මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල
 අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.

(ඇ) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ මුදල් රෙගුලාසි එය වර්ෂය තුළදී අමාත්‍යාංශය වෙත කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සිව් විධිවිධාන අනුව යොමුකර ඇත. දෙනෙකුගෙන් අඩු කරන ලද කටයුතු කළ යුතුය. රු. මිලියන 16.78ක ද්‍රවශීලතා හානි සම්බන්ධයෙන් 2021 අප්‍රේල් 30 දින වනවිටත් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කර නොතිබුණි.

(ඈ) එම ව්‍යාපෘතිය සඳහාම අවස්ථා නියමිත කාලසීමාව වරින් වර ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු දෙකක සිට පහක් දක්වා ජල තුළ අවසන් කිරීම සමාලෝචනය කිරීමට කටයුතු කර සම්පාදන ව්‍යාපෘති සඳහා දිස්ත්‍රික් ඇත. එකොළහක නිරත වන කළමනාකරු විසින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ මුල් ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය කොන්ත්‍රාත් කාලය ඉක්මවන නිරීක්ෂණය කළ ලෙස රු. මිලියන 512.12ක යුතුය. ආරම්භක අත්තිකාරම් මුදල ළඟ තබාගැනීමේ කාලය දීර්ඝ කර ඇති බවත් නිරීක්ෂණය වූ අතර කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වසරකට වැඩි කාලයක් ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සඳහා යොදාගෙන නොතිබුණි.

(ඉ) බදුදල් දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්යසාධන බැඳුම්කර ජල මූලාශ්‍ර ගැටලු අධිකරණ උඩුබද්දන ජල යෝජනා ක්‍රමය සහ අත්තිකාරම් හේතුවෙන් එය මනා ක්‍රියාමාර්ග සඳහා රු. මිලියන 98.6ක ඇපකර කොන්ත්‍රාත් ලෙස අවසන් කර ඔස්සේ විසඳමින් ලබාදී ඇති ගිවිසුමේ නියමයන්ට නව පසුකාලීනව කොන්ත්‍රාත්තුව 2019 අනුව කඩිනමින් මුදල් කොන්ත්‍රාත්තුවක් නීත්‍යානුකූලව පෙබරවාරි 13 දින වනවිට බවට පත් කළ යුතුය. නැවත ප්‍රදානය කර විසඳාගෙන තිබුණි. ඇත. අවසන් කිරීමට නියමිතව පසුව, කොන්ත්‍රාත්කරුගේ දුර්වල ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන්

කාර්යය සියයට 52ක් අවසන් කිරීමෙන් පසු කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ඉතිරි වැඩ අවසන් කිරීම සඳහා 2021 අප්‍රේල් 30 දින වනවිටත් කොන්ත්‍රාත්තුවක් ප්‍රදානය කර නොතිබුණි.

(ඊ)	<p>කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ පොන්නගර් පතිපුරමිහි ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. මිලියන 216.93ක පිරිවැය යටතේ ලබාදුන් ඉදිකිරීම් වැඩ කොන්ත්‍රාත්තුව 2018 ඔක්තෝබර් 20 දින අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. පසුව, දුර්වල කාර්යසාධනය හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, 2021 අප්‍රේල් 30 දින වනවිට ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු අවසන් කිරීමට කොන්ත්‍රාත්කරු අපොහොසත් වී තිබුණි.</p>	-එම-	-එම-	-එම-
-----	---	------	------	------

(උ)	<p>මන්නාවත්ත භූගත ජලාශ භූමියේ ජනන යන්ත්‍ර නිවාසයක් හේතුවෙන් පමහින්න නාගරික ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සඳහා</p>	<p>කාර්යක්ෂම ඵලදායී උපයෝජනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>හා ජනන යන්ත්‍ර කුලියට ගැනීම අවසන් කර ඇති අතර එම කාමරය උත්පාදක කාමරයට සම්බන්ධ කර ඇත.</p>
-----	---	---	--

රු. මිලියන 7ක පිරිවැයක් යටතේ ආනයනය කරන ලද විදුලිජනන යන්ත්‍ර අක්‍රීය තත්ත්වයේ පැවතුණි.

(ඌ) සමලෝචිත වර්ෂය තුළදී රථ එම ආයතන විසින් එබැවින් කොටස් හිමියන්ගේ වාහන හතක් ජාතික ජල වාහන ලබාගැනීම ආයතනවල ධාරිතාවය වර්ධනය කිරීම සම්පාදන හා ජලාපවාහන සම්බන්ධයෙන් පසු සඳහා සංරචක දෙක යටතේ සම්පත් මණ්ඩලය, වැවිලි මානව විපරම් කළ යුතුය. වෙන්කර ඇත. සංවර්ධන භාරය හා ජාතික ප්‍රජා හා ජල සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මුදා හැර ඇති අතර ඒ සඳහා රු. මිලියන 1.22 ක් වැයකර තිබුණි.

(එ) 2019 වර්ෂය තුළදී රු. ව්‍යාපෘති අරමුදල් මේ වනවිට හිමිකම පවරා ඇති අතර 27,238,510ක පිරිවැයක් එලදායි ලෙස දැනට ජංගම විද්‍යාගාරය නියැදි එකතු යටතේ ව්‍යාපෘතිය මගින් උපයෝජනය සහතික කිරීම හා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රසම්පාදනය කරන ලද ජංගම කිරීම සඳහා නිසි භාවිතා කරනු ලැබේ. විද්‍යාගාරයක් රථයේ හිමිකම අධීක්ෂණ පැවරීමකින් තොරව 2019 යාන්ත්‍රණයක් අප්‍රේල් 10 වන දින ජාතික ප්‍රජා ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. හා ජල සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාර දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, එය නියැදි එකතු කිරීම සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේදී දින 24ක් සඳහා පමණක් භාවිතා කර තිබුණි.

2.12 නගර සඳහා සනීපාරක්ෂක හා ස්වස්ථතා ආරම්භක ව්‍යාපෘතිය

- (i) (අ) මීගමුව මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයන් 73,000ක් සඳහා අපජලය එකතු කිරීමේ හා පිරිපහදු කිරීමේ පද්ධති පුළුල් කිරීම හා සනීපාරක්ෂක සේවා වැඩිදියුණු කිරීම
- (ආ) ජල හා සනීපාරක්ෂක අංශයේ රාමුව පැහැදිලි කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම (ඇ)

දරිද්‍රතාවයට එරෙහිව සටන් කිරීමට හා වෙරළබඩ හා සාගර පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීමට සහ ජෛව විවිධත්වය පවත්වාගැනීමට සැලසුම් කිරීම, දුප්පතුන්ට හිතකර ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය තුළින් දිළිඳු කුටුම්භ සඳහා සේවා ප්‍රවේශයන් පහසු කිරීම සඳහා නගර සඳහා සනීපාරක්ෂක හා ස්වස්ථතා ආරම්භක ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය යුරෝ මිලියන 107.70ක් හෙවත් රු. මිලියන 18,793.81ක් වේ. එයින් යුරෝ මිලියන 76ක් හෙවත් රු. මිලියන 13,224ක් ණය වශයෙන් ඒජන්සි ෆ්‍රැන්කේස් ඩී ඩිවලොප්මන්ට් විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇති අතර යුරෝ මිලියන 5.70ක් හෙවත් රු. මිලියන 991.81ක් ප්‍රදානයක් ලෙස හිමිවේ.
- (iii) 2016 ජුනි 01 දින ව්‍යාපෘති කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර 2022 ජුනි 30 දින වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018, 2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වාගණනය නොකළ මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නොවිසඳී ඇති ගැටලු කීපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය විසින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවිත්‍රාගාරයක් නිවු අතර ව්‍යාපෘතිය පවිත්‍රාගාරයේ කොටසක් කිරීම අවසන් කර තිබුණි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය විසින් සඳහා ඉඩමක් තෝරාගෙන වර්ෂය අවසන් වනවිට කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර</p>	<p>ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම ඵලදායී, ආර්ථිකමය හා කාර්යක්ෂම අයුරින් සිදුකළ යුතුය.</p>	<p>හිමිකාරිත්වය සම්බන්ධ විමර්ශනය කඩිනම් කිරීමට ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් පියවර ගෙන තිබුණි.</p>	<p>ඉහත ඉඩම් රජයට පවරා ඇති අතර එම ඉඩම්වල අයිතිය හිමිකරුවන් විසින් පවරා තිබුණි.</p>

2019 ජුනි 17 දින වනවිට අවසන් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, මිලදී ගැනීම සඳහා මේ වනවිටත් ගෙවන ලද අත්තිකාරම් ආපසු අයකර ගැනීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය විසින් ගොනු කර ඇති නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් 2021 ජුනි මස 30 දින දක්වා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයට ඉඩමේ නීත්‍යානුකූල අයිතිය පවරා නොතිබුණි.

3. මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ ප්‍රවාහන අංශය

3.1 ජාතික මාර්ග ජාලයේ ප්‍රධාන පාලම් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ (ප්‍රධාන පාලම් 37 ක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය)

- (i) ජාතික මාර්ග ජාලයේ ප්‍රධාන පාලම් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ (ප්‍රධාන පාලම් 37 ක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය) ජාතික මාර්ගවල ප්‍රධාන පාලම් ඉදිකිරීම මඟින් ජාතික මාර්ග ජාලය වැඩි දියුණු කිරීම හා එමඟින් ආර්ථික සංවර්ධනයට දායකවීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 27,250කට සමාන ජපන් යෙන් මිලියන 16,132ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 20,914කට සමාන ජපන් යෙන් මිලියන 12,381 ක් සැපයීමට ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා නියෝජිතායතනය එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2013 මාර්තු 14 දින ආරම්භ කළ අතර 2019 වර්ෂයේදී අවසන් කිරීමට නියමිත විය. ණය උපයෝජනයේ කල්ඉකුත්වීම 2021 ජුනි 05 දින අවසන් කිරීමට නියමිත විය.
- (iv) විගණකාධිපති 2018 සහ 2019 වර්ෂ සඳහා ව්‍යාපෘතිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත තත්ත්වාගණනය කළ මතයක් සහ 2019 වර්ෂය සඳහා තත්ත්වාගණනය නොකළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2016 මාර්තු 24 දිනැති අංක 01/2016 සහ 2019 මාර්තු 15 දිනැති අංක 01/2019 දරන කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛයේ 3.2.2 වගන්තියට පටහැනිව ව්‍යාපෘතිය විසින් වැරදි වැටුප් පියවර ලබාදීම හේතුවෙන් රු. මිලියන 1.41ක මුදලක් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි.	කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛය පදනම් කර ගනිමින් ව්‍යාපෘතියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් ගෙවිය යුතුය.	2020 විගණකාධිපතිගේ ක්‍රියාවලිය වාර්තාවෙන් යෝජනා වූ පරිදි 2022.02.01 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි එම නිලධාරීන්ගේ වැටුප් නිවැරදි කිරීමට පියවර ගනු ලැබේ.	කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පැහැදිලි කිරීම් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී.
(ආ) කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛය සහ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය චක්‍රලේඛයට පටහැනිව, ව්‍යාපෘතිය 2021 ජූලි 31 සියයට 50	වගුව 01හි සඳහන් නොවන ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලයේ තනතුරු සඳහා වැටුප්, රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ සමාන තනතුරුවල	2020 විගණකාධිපතිගේ ක්‍රියාවලිය වාර්තාවෙන් යෝජනා වූ පරිදි 2022.02.01 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි එම නිලධාරීන්ගේ වැටුප් නිවැරදි	කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පැහැදිලි කිරීම් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී.

සේවා අර්ථසාධක බඳවා ගැනීමේදී කිරීමට පියවර
 අරමුදල සහ සේවා ආරම්භක වැටුප් ගනු ලැබේ.
 භාරකාර අරමුදල පරිමාණය මත
 ඇතුළුව SPMUහි පදනම් විය යුතුය.
 ව්‍යාපෘති කාර්ය
 මණ්ඩලයේ
 තිදෙනෙකුට රු.
 මිලියන 1.9ක්
 වැඩිපුර ගෙවා
 තිබුණි.

(ඇ) 2013 ජුනි 05 දින ණය කාලසීමාව අනාගතයේදී ඉඩම් අත්පත් කර
 සිට ණය ගිවිසුම තුළ වැඩ විෂය ව්‍යාපෘති ආරම්භ ගැනීම් සහ සේවා මාරු
 බලාත්මක වුවද, පටය නිම කිරීමේ කිරීමට පෙර කිරීම් නිම කිරීමට
 පාලම් ඉදිකිරීමේ අරමුණින් පාලම් ඉඩම් අත්පත් කර පියවර ගැනා ලදී.
 කටයුතුවල ඉදිකිරීමේ ගැනීම් සහ සේවා
 ප්‍රමාදයන් කටයුතු නිසි පරිදි මාරු කිරීම් නිම
 හේතුවෙන්, 2020 සැලසුම් කිරීම කිරීමට යෝජනා
 දෙසැම්බර් 31 අවශ්‍ය වේ. කරන ලදී.
 දිනට ජපන් යෙන්
 මිලියන 12,381ක
 මුළු ණය මුදලින්
 සියයට 37
 නියෝජනය වන
 ජපන් යෙන්
 මිලියන 4,586ක්
 පමණක්
 උපයෝජනය කර
 තිබුණි. තවද, ඉහත
 හේතූන් නිසා 2018
 සහ 2019 වර්ෂ
 අවසාන වන විට
 ණය
 ප්‍රතිපාදනවලින්
 පිළිවෙලින් සියයට

43 සහ සියයට 37
 නියෝජනය වන
 යෙන් මිලියන
 5,378 යෙන්
 මිලියන 4,587ක්
 උපයෝජනය
 කිරීමට නොහැකි
 වී තිබුණු බව
 නිරීක්ෂණය විය.

(ඇ) 2013 වර්ෂයේදී අලාභය අවම කර වෙනත් අරමුදල් ප්‍රධාන පාලම් ඉදිකිරීම් පාලම් නිර්මාණය ගැනීමට අනාගත මූලාශ්‍ර ව්‍යාපෘතියේ උපදේශක සහ අධීක්ෂණය පාලම් භාවිතයෙන් විසින් කරන ලද සඳහා උපදේශන ඉදිකිරීම්වලදී කරනු ලබන නිර්මාණ යොදා සේවාව ආරම්භ වූ ඉතිරි පාලම් පාලම් ඉදිකිරීම් ගනිමින් පාලම් 3ක අතර 2015 වන නිර්මාණ යොදා සඳහා ඉතිරි ඉදිකිරීමේ කටයුතු සිදු වීමට පාලම් 37 ක ගැනීමට පියවර නිර්මාණ යොදා කරමින් පවතී. නිර්මාණ කටයුතු ගැනීම අවශ්‍ය ගැනීමට තීරණය උපදේශක විසින් වේ. කරන ලදී.

නිම කර තිබුණි.
 කෙසේවෙතත්,
 ව්‍යාපෘතිය මුළු
 නිර්මාණවලින්,
 ණය කාලසීමාව
 අවසාන වන විට
 කොන්ත්‍රාත්
 පැකේජ 2 යටතේ
 නව පාලම් 18 ක්
 ඉදිකිරීම සඳහා
 පාලම් 18ක
 නිර්මාණ පමණක්
 යොදාගෙන
 තිබුණි. එහි
 ප්‍රතිඵලයක් ලෙස,

පාලම් 19ක්
 නිර්මාණය සඳහා
 ව්‍යාපෘතිය විසින්
 ආසන්න වශයෙන්
 දරන ලද
 රු.මිලියන 275ක
 පිරිවැය නිශ්කාර්ය
 වියදමක් බවට පත්
 වී තිබුණි.

3.2 නව කැලණි පාලම සිට අතුරුගිරිය දක්වා කණු මතින් ඉදිවන අධිවේගී මාර්ග

- (i) රටේ මූල්‍ය හා පරිපාලන නගරවල අධික රථවාහන තදබදය අඩුකිරීම සහ සපයන සේවාව වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් වරාය නගරය, කොළඹ වරාය, මාලබේ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය සහ බත්තරමුල්ල පරිපාලන කේන්ද්‍රය ඇතුළුව කොළඹ සිට පවතින අධිවේගී මාර්ග ජාලය සම්බන්ධ කිරීම මගින් අධිවේගී මාර්ග ජාලයේ සම්බන්ධතාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නව කැලණි පාලම සිට අතුරුගිරිය දක්වා කණු මතින් ඉදිවන අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. බිලියන 193ක් වේ. යෝජිත ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව පදනම මත නිර්මාණය-ගොඩනැගීම-මූල්‍යයනය-නඩත්තුව මත ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත වේ.
- (iii) ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක කටයුතු 2016 ආරම්භ කරන ලද අතර 2025 වන විට වර්ෂ 3ක් ඇතුළත නිම කිරීමට නියමිතය.
- (v) විගණකාධිපති 2018 ,2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත තත්ත්වාගණනය නොකළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
----------------	-----------------------	---	-----------------

(අ) ව්‍යාපෘතිය 2016 දී ආරම්භ කර තිබුණද, ව්‍යාපෘතිය ආයෝජකයකු තෝරා ගැනීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන්, ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ නොහැකිවී තිබුණි. තවද, මහා මාර්ගයේ මංතීරු පාරිසරික ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ භරහා ඉදිවෙන බැවින් 2021 සැප්තැම්බර් 30 දින වන විටත් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් අදියර II (රාජගිරිය සිට අතුරුගිරිය දක්වා කි.මී 10) සඳහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීමේ වාර්තාව අනුමත කර නොතිබුණි.

(ආ) රාජගිරියේ සිට ඉලක්කගහ ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම

අතුරුගිරිය දක්වා දිනයන්ට ඉඩම් කඩිනම් කිරීමට පියවර ගෙන කොටසේ අත්කර අත්පත් කර ඇත. ගතයුතු ඉඩම් කොටස ගැනීමේ කටයුතු 821න් ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට 2020 අවසාන වන දිස්ත්‍රික් ලේකම් විට සියයට 03 කාර්යාල, භෞතික ප්‍රගතියක් මිනින්දෝරු පමණක් අත්කරගෙන දෙපාර්තමේන්තුව තිබුණි. සහ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ නිසි සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ගැනීමට පියවර ගත යුතුය.

3.3 ඔපෙක් අරමුදලින් මූල්‍යයනය කරන බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

- (i) ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ පෙර තෝරාගත් ජාතික මාර්ගවල කිලෝමීටර් 27 ක් වැඩිදියුණු කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම හා පුළුල් කිරීම සඳහා ඔපෙක් අරමුදලින් මූල්‍යයනය කරන බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 3,232.5කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 24.87ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 2,209.84කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 17ක් සැපයීමට ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ ඔපෙක් අරමුදල විසින් ලබාදීමට එකඟවී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2017 ඔක්තෝබර් 05 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2019 ජුනි 28 දින වන විට නිමකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රමාදය සහ කොන්ත්‍රාත්කරුගේ දුර්වල කාර්යසාධනය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ කාලය 2021 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ පෙර තෝරාගත් ජාතික මාර්ගවල කිලෝමීටර් 27 ක් වැඩිදියුණු කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම හා පුළුල් කිරීමේ කටයුතු ප්‍රමාද වී තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති 2018 ,2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත තත්ත්වාගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් කොටස් 1,716ක් සඳහා වන්දි ගෙවීම් නිරවුල් කිරීමේ ප්‍රමාදයන් නිසා රු. මිලියන 286ක පොළිය ඇතුළුව රු. මිලියන 1,600ක වන්දි මුදලක් ගෙවා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 44 වන වගන්තිය යටතේ ඉඩම් කොටස් 22 ක් පමණක් ලියාපදිංචි කර තිබුණි.	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු හා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 44 වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරීමට පියවර ගත යුතුය.	ඉඩම් 44 වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කිරීමට පියවර ගනිමින් පවතී.	

3.4 ඔපෙක් අරමුදලින් කොළඹ ජාතික මහා මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ

- (i) කොළඹ තදාසන්න ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන ජාතික මාර්ග 13ක කිලෝමීටර් 65.45ක් වැඩිදියුණුකිරීම හා නාරාහේන්පිට- නුගේගොඩ පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ඔපෙක් අරමුදලින් කොළඹ ජාතික මහා මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 12,347.37කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 94.99ක් වන අතර ඉන් රු. මිලියන 6,499.57කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 50ක් සැපයීමට ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ ඔපෙක් අරමුදල එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2013 දෙසැම්බර් 11 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2017 දෙසැම්බර් 31 වන විට නිම කිරීමට නියමිත විය. කෙසේවෙතත්, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රමාදය සහ කොන්ත්‍රාත්කරුගේ දුර්වල කාර්යසාධනය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ කාලය 2022 දෙසැම්බර් 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස, මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම හා

පුනරුත්ථාපන කටයුතු ප්‍රමාද වී තිබුණු අතර මාර්ග භාවිතා කරන්නන් වෙත මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමේ ප්‍රතිලාභය ලබාගැනීමට ප්‍රමාද වේ

- (iv) විගණකාධිපති විසින් 2018 වර්ෂ සඳහා ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත තත්වාගණනය නොකළ මතයක් සහ 2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්වාගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
රජයේ ඉඩම් කොටස් 911 ඇතුළුව ඉඩම් කොටස් 5,493න් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 44 වැනි වගන්තිය යටතේ ඉඩම් කොටස් 5ක් පමණක් ලියාපදිංචි කර තිබුණි. තවද වන්දි නිරවුල් ප්‍රමාදය හේතුවෙන් රු.මිලියන 1,175ක මුදලක් දරා තිබුණි.	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරීමට පියවර ගත යුතු වැනි අතර ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 44 වැනි වගන්තිය යටතේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 44 වැනි වගන්තිය යටතේ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමට පියවර ගත යුතුවේ.	ඉඩම් 44 වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කිරීමට පියවර ගනිමින් පවතී.	

3.5 කොන්ක්‍රීට් කණුමත දිවෙන වරාය ප්‍රවේශ මාර්ග ව්‍යාපෘතිය

- (i) නව කැලණි පාලමේ සිට ගාලු මුව දොර දක්වා වූ වරාය හා යෝජිත බහු මාදිලි ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානය කි. මී. 5.3 ක් දිගැති මංතීරු 4ක් ඉදිකිරීම සඳහා කොන්ක්‍රීට් කණුමත දිවෙන වරාය ප්‍රවේශ මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 56,815.2කට සමාන එජඩො මිලියන 360ක් වන අතර ඉන් රු. මිලියන 47,346 කට සමාන එජඩො මිලියන 300 ක් සැපයීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් එකඟ වී තිබුණි.

- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2016 පෙබරවාරි මස ආරම්භ කරන ලද අතර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය 2016 මාර්තු මාසයේදී ලැබී තිබුණු අතර ව්‍යාපෘතිය 2025 ජුනි 30 දින නිම කිරීමට නියමිතය.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් 2018 වර්ෂ සඳහා ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත තත්වවාගණනය කළ මතය සහ 2019 වර්ෂ සඳහා තත්වවාගණනය නොකළ මතයක් සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්වවාගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්වය
(අ) කොන්ක්‍රීට් කණුමත දිවෙන වරාය ප්‍රවේශ මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම්වල භෞතික කාර්යසාධනය සහ 2020 වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රමිපාදන සැලැස්මට ඇතුළත් කර තිබුණු රු. 10,382ක් වටිනා ක්‍රියාකාරකම් 08ක් ඉලක්කවලට පිටුපසින් පැවතුණි.	ඉලක්කගත දිනයන්ට නිමකිරීමට ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කිරීමට පියවර ගතයුතුය.	එකඟවේ. දැනටමත් නිවැරදි කිරීමේ පියවර ගෙන ඇත.	ඉදිකිරීම්වල වර්තමාන භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 29.4ක් වේ.
(ආ) 2020 වර්ෂයේ ව්‍යාපෘතියේ සංයුක්ත සැලැස්ම, ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම, ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සහ ප්‍රගති වාර්තා සැසඳීමේදී එකිනෙකට නොගැලපීම සහ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු සමඟ පෙළ ගැසී	ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම, සැලැස්ම, ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සහ ප්‍රගති වාර්තා නිසි ආකාරයෙන් සකස් කළ යුතුය	එකඟවේ. විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.	2022 වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ අනෙකුත් වාර්තා පිළියෙල කිරීමේදී සියලුම ඒකක සම්බන්ධ වේ.

නොතිබීම.

අතර

ව්‍යාපෘතියෙහි

අරමුණු සාක්ෂාත්

කර ගැනීමට

භාවිතා කළ

යුතුය.

(ඇ) විදේශ ණය යටතේ 2019 ණය පහසුකම් පිළිගනු ලැබේ. -

සහ 2020 වර්ෂ සඳහා මහා කල්පිරීමට පෙර

භාණ්ඩාගාරය විසින් රු. මුළු ණය

මිලියන 6,508 සහ පහසුකම

රු.මිලියන 5,858ක උපයෝජනයට

ප්‍රතිපාදන මුදලක් වෙන්කර මූල්‍ය සැලසුමක්

තිබුණි. කෙසේවෙතත්, තුළ වෙන් කරන

කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය ලද ප්‍රතිපාදන

කිරීමේ ප්‍රමාදයන් සහ උපයෝජනයට

කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පිරිසවර ගත

කටයුතුවල මන්දගාමී යුතුය.

ප්‍රගතිය හේතුවෙන් මුළු

ප්‍රතිපාදන මුදලින් සියයට

33 සහ සියයට

73නියෝජනය කරන රු.

මිලියන 2,182 සහ රු.

මිලියන 4,302ක මුදලක්

2019 සහ 2020 සඳහා

ව්‍යාපෘති විසින්

උපයෝජනය කර

නොතිබුණි.

3.6 රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය

- (i) දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය සහ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සම්බන්ධ කරමින් නව අධිවේගී මාර්ගයක් ඉදිකිරීම තුළින් රටේ උපායමාර්ගික හා සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 286,000ක් වන අතර භාණ්ඩාගාර ලේකම්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ දේශීය බැංකු පද්ධතියෙන් මූල්‍යයනය කිරීමට තීරණය කර තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය කටයුතු කහතුඩුවේ සිට ඉංගිරිය දක්වා කොටසේ කිලෝමීටර 24.3ක අදියර 1 යටතේ කටයුතු 2021 මැයි 03 ආරම්භ කර තිබුණු අතර වර්ෂ 2 ½ තුළදී නිමකිරීමට අපේක්ෂිත විය. කෙසේවෙතත්, කහතුඩුව අන්තර් හුවමාරුවේ කිලෝමීටර 02 සහ ඉංගිරිය සිට පැල්මඩුල්ල කොටසේ කිලෝමීටර 47.6ක මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර නොතිබුණි.
- (iii) විගණකාධිපති විසින් 2018, 2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2016 ආරම්භ කර තිබුණද කිලෝමීටර 76.40කින් ඉදිකිරීම් සඳහා කිලෝමීටර 24.3ක් පමණක් පිරිනමා තිබුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර වර්ෂ 6ක් ගත වී තිබුණද කහතුඩුව අන්තර් හුවමාරුවේ කිලෝමීටර 02 සහ ඉංගිරිය සිට පැල්මඩුල්ල කොටසේ කිලෝමීටර 47.6ක මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිටත් ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි. තවද, අදියර II සඳහා (ඉංගිරිය	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර ඉංගිරිය සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා කිලෝමීටර 47.6ක ඉතිරි මාර්ග කොටස සඳහා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීමේ වාර්තාව ලබා ගැනීමට පියවර ගැනීම අවශ්‍ය වේ.	පිළිගනී.	

සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා කිලෝමීටර 47.6ක) පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව (EIA) මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් 2021 දෙසැම්බර් 30 දින වන විටත් ලබා දී නොතිබුණි.

3.7 දක්ෂිණ මාර්ග සම්බන්ධ කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය

- (i) දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට සම්බන්ධ කිලෝ මීටර් 33ක් වැඩි දියුණු කිරීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම තුළින් ජාතික ප්‍රවාහනයේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා දක්ෂිණ මාර්ග සම්බන්ධ කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 12,248කට සමාන එජඩො මිලියන 95ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 9,025කට සමාන එජඩො මිලියන 70ක් සැපයීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2014 මැයි 27 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2018 දෙසැම්බර් 30 දින වන විට නිම කිරීමට නියමිත විය. කෙසේවෙතත්, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ, උපයෝගීතා මාරුකිරීමේ ප්‍රමාදය සහ විෂය පථය වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ කාලය 2021 දෙසැම්බර් 31 තෙක් දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් 2018 වර්ෂ සඳහා ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත තත්වගණනය කළ මතය සහ 2019 වර්ෂ සඳහා තත්වගණනය නොකළ මතයක් සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුවේ මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවේ නිවැරදි ආකාරයෙන්	ප්‍රමාණ පිළියෙළ සවිස්තරාත්මක ඉංජිනේරු අධ්‍යයනයක්	එකඟවේ. ඉදිරි කොන්ත්‍රාත්වලදී අනුගමනය කිරීමට සටහන්	සීපී 01, සීපී 02 සහ සීපී 03 කොන්ත්‍රාත් පැකේජ

පිළියෙල කර සිදු කළ යුතු අතර කර ගන්නා ලදී. සාර්ථකව
 කොන්ත්‍රාත්කරුට නිවැරදි විෂය පථයක් සම්පූර්ණයෙන්ම
 පැවරිය යුතුය. හඳුනා ගත යුතුය. නිමකර ඇත.
 කෙසේවුවද,
 කොන්ත්‍රාත්කරු විසින්
 2018-2020 වර්ෂ තුළදී
 නිමකළ කොන්ත්‍රාත්
 පැකේජ 3ක ප්‍රමාණ
 පත්‍ර ඇතුළත්
 රු.මිලියන 1,100
 වටිනා වැඩ අයිතම
 626ක් සඳහා
 සම්පූර්ණයෙන්ම
 සම්බන්ධ වී
 නොතිබුණි. එහි
 ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, සිදු
 නොකරන ලද වැඩ
 සඳහා රු. මිලියන
 191ක වැඩ ආරම්භ
 කිරීම අත්තිකාරම්
 වැඩියෙන් ගෙවා
 තිබුණි.

(ආ) 2020 වර්ෂය සඳහා ඉලක්කගත කොට්ඨාස වසංගත සීඝ්‍ර -04
 අඹතලේ සිනෙක් දිනයන්හිදී නිම කිරීම තත්ත්වය සාර්ථකව
 මංසන්දියේ සහ කටයුතු කඩිනම් නොසලකා නිමකර ඇත.
 කිරුළපන - ගොඩගම කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගත කටයුතු කඩිනම්
 දක්වා තෝරාගත් මාර්ග යුතුය. කිරීමට පියවර
 කොටස් ඉදිකිරීම ගෙන ඇත.
 අපේක්ෂිත භෞතික
 කාර්යසාධනය
 කොන්ත්‍රාත්කරු විසින්
 අත්කර ගෙන
 නොතිබුණි.

(ඇ) කොන්ත්‍රාත්තුවේ අතිරේක හිමිකම්පෑම් එම්පීසී මගින් එස්ආර්සීපී

අතිරේක පිරිවැය සඳහා අවම කර ගැනීම සඳහා අනුමත කරනු ණයවල
 ණය දෙන ආයතනයේ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ලැබූ සංශෝධිත ඉතිරියෙන්
 අනුමැතිය ප්‍රමාද වීම අනුව ප්‍රමාදයකින් කොන්ත්‍රාත් නිරවුල් කිරීමට
 හේතුවෙන්, ව්‍යාපෘතිය තොරව මුදල තුළ හිඟ ADB සමඟ
 කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ මුදල නිරවුල් සාකච්ඡා
 අවසාන ගෙවීම් සහතික වගකීම් පියවා ගැනීමට කිරීමට පියවර පවත්වමින් යනු
 වන රු මිලියන 248.6 ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. ගනු ලැබේ. ලැබේ.
 මුදල නිරවුල් කර නොතිබුණු අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් වසර 1 ½ ක කාලයක් තිස්සේ ගෙවිය යුතුව වගකීම් ලෙස පවතී. කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ගෙවීම් පියවීමේ ප්‍රමාදය ව්‍යාපෘති පිරිවැය ඉහළ යාමට බලපා ඇත.

(ඇ) ලැබී ඇති තොරතුරු ඉඩම් අත්පත් කර සියලු වන්දි සහ 44 වගන්තිය
 අනුව, රජයට අයත් ගැනීමේ කටයුතු පොළී නිරවුල් නිකුත් කිරීමේ
 ඉඩම් කැබලි 548 ක් කඩිනම් කිරීමට සහ කරන ලද ප්‍රගතියක් දැකිය
 ඇතුළුව ඉඩම් කැබලි ඉඩම්වල අයිතිය මාර්ග කොටස් 44 හැකිවේ.
 3,558 ක් අත්පත් කර සංවර්ධන අධිකාරිය වගන්තිය
 ගැනීමට සැලසුම් කර වෙත මාරුකිරීමට යටතේ
 තිබුණි. 2020 පියවර යුතු වේ. ලියාපදිංචි
 දෙසැම්බර් 31 දින වන කිරීමට පියවර
 විට ව්‍යාපෘතිය විසින් ගෙන ඇති අතර
 ඉඩම් අත්පත් කර ඒ අනුව අදාළ
 ගැනීමේ පිරිවැය ලෙස ප්‍රාදේශීය
 රු. මිලියන 9,500 ක් ලේකම්
 වැය කර තිබුණු ඉන් කාර්යාල වෙත
 ඉඩම් අත්පත් කර උපදෙස් ලබා දී
 ගැනීමේ හා නැවත ඇත.

පදිංචි කිරීමේ කමිටු වල තීරණ යටතේ රු. මිලියන 5,243 ක ගෙවීම් සිදු කර තිබුණි. මීට අමතරව, 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා වන්දි ගෙවීම ප්‍රමාද වීම මත පොළී වශයෙන් රු. මිලියන 289 ක් ගෙවා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 44 වන වගන්තිය යටතේ කිසිදු ඉඩමක් ලියාපදිංචි කර නොතිබුණි.

- (ඉ) කොන්ත්‍රාත් පැකේජ ප්‍රසම්පාදන අවශ්‍ය ව්‍යාපෘතිය 2ක් මුළු පිරිවැය රු. මාර්ගෝපදේශ අනුමැතීන් සාර්ථකව මිලියන 3,064ක් වන අනුගමනය කළ යුතු ලබාගෙන ඇත. නිමකර ඇත. අතර ඉන් සියයට 20ක් අතර ගෙවීම් නිදහස් නිදහස් නිදහස් කරන රු. කිරීමට පෙර අදාළ නිදහස් ආයතනවලින් අවශ්‍ය පසුව කරන වෙනස්කම් අනුමැතීන් ලබා ගත සඳහා අවිනිශ්චිත වෙන් යුතුය. කිරීම් ලෙස වෙන්කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, 2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 8.13.4 වගන්තියේ අවශ්‍ය පරිදි අනුමැතිය ලබා ගැනීමකින් තොරව කරන ලද විෂය පථය වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය

කොන්ත්‍රාත්තුවේ මුළු
පිරිවැයෙන් සියයට
51ක් නියෝජනය වන
එකතුව රු. මිලියන
1,573ක විචල්‍යතා
සිදුකර තිබුණි.

3.8 ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා සහ වත්කම් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

- (i) වත්කම් කළමනාකරණය පිළිබඳ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම සහ නිර්මාණකරණය-ඉදිකිරීම- නඩත්තුව හා ක්‍රියාත්මකකිරීම යන කරුණු නිසි ක්‍රම වේදයකින් යුතුව භාවිතා කර නිමැවුම් සහ කාර්ය සාධනය පදනම්කරගත් කොන්ත්‍රාත් ක්‍රම භාවිතයෙන් සකසන ලද ආකෘතියක් (OPBRC) යටතේ පැලියගොඩ - පුත්තලම මාර්ගයේ ජා-ඇල සිට හලාවත දක්වා කි.මී. 58 කින් යුත් (කොටසක්) නියමුකරණය කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා සහ වත්කම් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 18,125 කට සමාන එ.ජ.ඩො මිලියන 125ක් වන අතර සම්පූර්ණ වටිනාකම මූල්‍යයනය කිරීමට ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය එකඟවී තිබුණි. කෙසේවෙතත්, 2018 අගෝස්තු 15 දිනැති අංක 18/1682/805/051 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව, පැලියගොඩ - පුත්තලම මාර්ගයේ ජා-ඇල සිට හලාවත නගරය දක්වා මාර්ග ඉදිකිරීමේ කටයුතු ව්‍යාපෘතියේ වැඩ විෂය පථයෙන් ඉවත් කර තිබුණු අතර ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන්කරන ලද මුළු ණය ප්‍රමාණය රු. මිලියන 1,305 කට සමාන එ.ජ.ඩො මිලියන 9කට අඩු කර තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2016 ජූනි 30 දින ආරම්භ කර 2018 අගෝස්තු 15 දින ප්‍රතිව්‍යුහගත කර තිබුණු අතර 2023 ජූනි 30 වන විට නිමකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් සහ 2019 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වැයකිරීමේ පියවර	වර්තමා න තත්ත්වය
<p>(අ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට මුළු කෙරීගෙන යන වැඩ රු.මිලියන 233.35 න්, පැලියගොඩ පුත්තලම මාර්ගයේ හලාවත සිට ජාඥා දක්වා කොටසේ ආරම්භක ව්‍යාපෘති කටයුතු වෙනුවෙන් එකතුව රු.මිලියන 90.57ක් වැය කර තිබුණි. 2018 මාර්තු රජය ගනු ලබන තීරණයකට අනුව, ඉහත කොටසේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලසුමින් ඉවත් කර තිබුණු අතර එමනිසා එම වියදම නිෂ්කාර්ය වියදමක් බවට පත්විය.</p>	<p>පාඩු අවම කර ගැනීමට පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>පෙන්වා දෙන ලද පාඩු සැලසුම්, නිර්මාණකරණය සහ ලංසු ලියවිලි සකස් කිරීමෙන් පසු මුල් ව්‍යාපෘතියට කරන ලද ප්‍රධාන විෂය පථය වෙනස්කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වේ. එමනිසා ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ලද ව්‍යාපෘතියේ එවැනි විශාල විෂය පථය වෙනස් කිරීම් වැළැක්වීමට පියවර ගනු ලැබේ.</p>	<p>TCAMP ව්‍යාපෘතිය මගින් OPBRC කොන්ත්‍රාත් අකෘතිය සඳහා පිළියෙල කරන ලද ලංසු ලියවිලි I – ROAD ව්‍යාපෘතියේ මාර්ග කළමනාකරණ කොන්ත්‍රාත් සඳහා යොදාගනු ලැබේ.</p>
<p>(ආ) ව්‍යාපෘතියේ වත්කම් කළමනාකරණ සහ ඒකකවලට අදාල ධාරිතා වර්ධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ධාරිතා වර්ධනය, පුහුණුව සහ උපදේශනය, මාර්ග</p>	<p>ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු කඩිනම් කිරීමට පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදී මුළු පිරිවැය ආසන්න වශයෙන් රු. මිලියන 450කට ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත් 05ක්</p>	<p>ලෝක බැංකු ණයෙහි අවසන් දිනට පෙර ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය සහ ඉලක්ක අත්පත් කර ගැනීමට හැකිවේ.</p>

ආරක්ෂාව පිළිබඳ කටයුතු සහ උපකරණ යන සංරචකවල 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට භෞතික ප්‍රගතිය පිළිවෙලින් සියයට 8.22, සියයට 3.2 සහ සියයට 1.7 ලෙස ඉලක්ක වන සියයට 13.05, සියයට 7.76 සහ සියයට 3.23කින් පිටුපසින් වේ.

පිරිනමා ඇත.

<p>(ඇ) 2018 වර්ෂයේ විශේෂ (ඩොලර්) ගිණුමට රු.මිලියන 236.12 කට සමාන එපඩො 1.5ක් ව්‍යාපෘතිය සියයට 82.63ක් නියෝජනය රු.මිලියන 195ක් සියයට 58.19ක් නියෝජනය රු.මිලියන 137.4ක් උපයෝජනය නොකිවුණු පිළිවෙලින් 2019 සහ 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට විශේෂ (ඩොලර්) ගිණුමේ වියදම් නොකර පැවතුණි.</p>	<p>ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නිසි පරිදි සැලසුම් කළ යුතු අතර ණය ගිවිසුම අවසන් වීමට පෙර ඒවා නිම කිරීමට කටයුතු කඩිනම් කළ යුතුය.</p>	<p>2021 තුන්වන කාර්තුව අවසාන වන විට ඉතිරි වූ දළ වන රු. මිලියන 98.7(විනිමය ලාභය හැර) සම්පූර්ණයෙන්ම වියදම් කර ඇති අතර නැවත විශේෂ (ඩොලර්) ගිණුමට අත්තිකාරම් ලබා දී ඇත. කටයුතු කඩිනම් කිරීමට පියවර ගනු ලැබේ.</p>	<p>ව්‍යාපෘතිය අවසාන වන විට පහත ක්ෂේත්‍ර මත විදේශ අරමුදල් වියපැහදුම් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.</p> <ul style="list-style-type: none"> - උපකරණ මිලදී ගැනීම - උපදේශනය සහ දේශීය සහ විදේශීය සමග සේවා ගිවිසුම් මත.
---	---	--	--

3.9 ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා සහ වත්කම් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (පළාත් මාර්ග සංවර්ධන සංරචකය)

- (i) වත්කම් කළමනාකරණ පිළිබඳ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම හා පළාත් මාර්ග සඳහා ප්‍රවේශ හා කළමනාකරණ රාමුව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා සහ වත්කම් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (පළාත් මාර්ග සංවර්ධන සංරචකය) ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 21,875කට සමාන එජඩො මිලියන 125ක් වේ. ව්‍යාපෘතියේ සංශෝධිත මූල්‍ය ගිවිසුමට අනුව, සංශෝධිත සංරචක 02 හි ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 19,075කට සමාන එජඩො මිලියන 109ක් වන අතර මුළු මුදලම ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය ලබාදීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2019 මැයි 02 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2023 මාර්තු 31 දින වන විට නිම කිරීමට සැලසුම්කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්වවාගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්වය
(අ) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී 7,769.86ක කොන්ත්‍රාත් කිරීමේ සංවර්ධනය මාර්ග විස්තරාත්මක වාර්තාවක් අවශ්‍ය වේ. කෙසේවෙතත්, සමාලෝචිත කිසිදු නිරීක්ෂණය නොවුණි.	ප්‍රමාණවත් කාර්යසාධනයක් අත්කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	පිළිතුරු ලබාදී නොමැත.	ගැටලුව විසඳා නොමැත.

<p>(ආ) ව්‍යාපෘතිය සඳහා උපදේශකවරු බඳවා ගැනීමේදී ප්‍රසම්පාදන මාර්ග සංවර්ධන නොමැති. ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් මාර්ගෝපදේශය අමාත්‍යාංශයෙන් මගින් කාල පදනම මත අනුගමනය කළ මෙම තනි පුද්ගල යුතුය. උපදේශකවරු පහළොස් දෙනෙකු බඳවාගෙන ඇති අතර ඔවුන්ගෙන් ප්‍රමාණවත් සේවාවක් ලබා ගැනීමට විධිමත් අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් ස්ථාපනය කර නොතිබුණි.</p>	<p>මෙම ව්‍යාපෘතිය ගැටලුව විසඳා ගැනීම සඳහා වැඩිදුරටත් ප්‍රසම්පාදන මාර්ග සංවර්ධන නොමැත. අමාත්‍යාංශයෙන් මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත ලැබුණු අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘති මෙන් උපදේශන ආයතනයක් හෝ පෙර සැලසුම් කරන ලද ව්‍යාපෘති රාමුවක් නොමැත.</p>
--	--

3.10 ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘති පහසුකම් සැකසීමේ ව්‍යාපෘතිය

ශක්‍යතා අධ්‍යයනය, විස්තරාත්මක සැලසුම් සහ ප්‍රසම්පාදන ලේඛන පිළියෙල කිරීම සහ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භක අදියර තුළදී ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහාය ලබා දීම මගින් මාර්ග, දුම්රිය හා වරාය යන උප අංශවල ප්‍රමුඛතා ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘතිවල ආරම්භක කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘති සැකසීමේ පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

3.10.1 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු

- (i) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සංරචකයේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 1,697.48කට සමාන එ.ජ.ඩො මිලියන 11.34ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 1,496.90කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 10ක් සැපයීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2017 ජනවාරි 28 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2022 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට නිමකිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි.
- (iii) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018,2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමා න තත්ත්වය
(අ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 04 අනුව, ව්‍යාපෘතිය විසින් දරන මුළු පොළිය හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කළ යුතුය. කෙසේවෙතත් පොළිය රු. මිලියන 06කට සමාන එ.ජ.ඩො. 40,434ක් පමණක් කෙරීගෙන යන වැඩ යටතේ ගිණුම්ගත කර තිබුණි.	ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අංක 04 (ණය ගැනුම් පිරිවැය) අනුව ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිකිරීම් කාල පරිච්ඡේදය තුළදී උපදවන පොළිය ප්‍රාග්ධනික කළ යුතුය.	පිළිගතහැකි විසඳුමක් ලබාගැනීමට ගැටලුව ආ.සං.බැ වෙත යොමුකර ඇත.	නිරීක්ෂණයේ කරුණු එලෙසම පවතී.
(ආ) ව්‍යාපෘති පරිපාලන අත්පොතට අනුව, මාර්ග සංරචකයේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය එ.ජ.ඩො. මිලියන 11.34ක් වන අතර ඉන් එ.ජ.ඩො. 10ක් ආ.සං.බැ විසින් සපයනු ලැබේ. ඉහත සපයන ලද තොරතුරු අනුව, 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතිය විසින් එ.ජ.ඩො. මිලියන 7.41ක් උපයෝජනය කළ යුතුව තිබුණි. කෙසේවෙතත්, එදින එ.ජ.ඩො. මිලියන	ව්‍යාපෘතිය අරමුදල් අපේක්ෂිත අරමුණ මත භාවිත කළ යුතු අතර ව්‍යාපෘතියෙන් නියමිත කාලයට අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට ව්‍යාපෘතිය නිසි පරිදි සැලසුම් කළ යුතුය.	පිළිතුරු ලබාදී නොමැත.	නිරීක්ෂණයේ කරුණු එලෙසම පවතී.

2.58ක් පමණ උපයෝජනය කර තිබුණි.

(ආ) මේ දක්වා ව්‍යාපෘතිය අපේක්ෂිත කටයුතු අමාත්‍ය මෙම වාර්තාවේ විසින් නිම කිරීමට ව්‍යාපෘති මණ්ඩලය දින වන විට හඳුනාගත් වැඩ කලපරිච්ඡේදය තුළදී පත්කරන ලද නිරීක්ෂණයේ අයිතම්වලින් නිමකිරීමට අවශ්‍ය සාකච්ඡා කමිටුව කරුණු එලෙසම ඇස්තමේන්තුගත වේ. PPP පවතී. පිරිවැය රු. මිලියන 338ක් වන උපදේශනය (තනි පුද්ගල)- අන්තර් ජාතික රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික හවුල්කාර ප්‍රසම්පාදන උපදේශක සහ අධිවේගී මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යන අයිතම දෙක 2020 දෙසැම්බර් 31 වන විට නිම කර නොතිබුණි.

3.10.2 ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු

- (i) ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සංරචකයේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 1,654කට සමාන එ.ජ.ඩො මිලියන 11.36ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 1,456.90කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 10ක් සැපයීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2016 ජනවාරි 28 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2022 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට නිමකිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මුල් ප්‍රකාශන මත 2018,2019 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වාගණනය කළ මතයක් හා 2020 වර්ෂය සඳහා තත්ත්වාගණනය නොකළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ව්‍යාපෘතියේ විදේශ මූලාශ්‍රවලින් ආරම්භක ආයෝජනය එ.ජ.ඩො. මිලියන 15ට වඩා අඩු නිසා ව්‍යාපෘතියේ කාර්යමණ්ඩලයේ වැටුප් පරිමාණ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ 2016 මාර්තු 24 දිනැති වකුලේඛ අංක 01/2016 (2019 මාර්තු දින සංශෝධිත) පළමු කාණ්ඩය යටතේ තීරණය කිරීම අවශ්‍ය වේ. විදේශ අරමුදල් එ.ජ.ඩො. මිලියන 100 වඩා දියත් කිරීමට සැලැස්මක් නොමැති වුවද ඉහත වකුලේඛයට පටහැනිව 2018 සහ 2019 වර්ෂවලදී ව්‍යාපෘති කාර්යමණ්ඩලයේ 38 දෙනෙකුට රු. මිලියන 12.89ක වැඩිපුර ගෙවීමක් සිදුකර තිබුණි.</p>	<p>වකුලේඛ උපදෙස් කිරීම අවශ්‍ය වේ.</p>	<p>කළමනාකරණ සේවා වකුලේඛය අනුව වැටුප් ස්ථාපනය අදාළ වැටුප් පියවරෙහි සිදුකර තිබුණි.</p>	<p>වැඩිපුර කරන ලද ගෙවීම් අයකර ගැනීමට පියවර ගෙන නොමැත.</p>
<p>(ආ) කොළඹ නදාසන්න දුම්රිය ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ</p>	<p>ව්‍යාපෘති පරිපාලන අත්පොතෙහි දැක්වා ඇති අයවැය</p>	<p>එය REIP ව්‍යාපෘතිය යටතේ පසුගාමී</p>	<p>මේ වන විටත් පියවර ගෙන නොමැත.</p>

ඒකකයේ වසර 5 ක කාලය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල එ.ජ.ඩො මිලියන 0.50 කි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් එ.ජ.ඩො 665,351ක් වැය කර ඇති අතර එය එම කාලය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල දෙක තුළ එ.ජ.ඩො 165,351 සමාන රු.30,822,782 කින් ඉක්මවා ගොස් ඇත.

ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූලව වියදම් කළ යුතුය.

මූල්‍ය පහසුකම අනුමත කර ඇත, එබැවින් PMU පිරිවැය පුරෝකථනය කළ ඩොලර් 0.5 ඉක්මවන බව අප හඳුනාගත් විට එය ඉක්මවන PMU පිරිවැය වහාම නතර කරන ලදී.

(ඇ) නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් සහ ආසන වෙන්කිරීමේ පද්ධතිය ව්‍යාපෘති අරමුණු යටතට නොගැනුණද, මෙම අරමුණ උපදේශක සැපයීමට උපදේශක වෙත එකතුව රු.මිලියන 4.83ක මුදලක් ගෙවා තිබුණි. තවද, නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලැස්මක් සකස් කිරීමට සහ ඒ පිළිබඳ සමාජ සමීක්ෂණයක් සිදුකිරීම සඳහා රු.මිලියන 77.14 ක් මුදලක් UN-Habitat වෙත ගෙවා තිබුණි.

ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම්වල විෂයපථය සමාලෝචනය කර ඒ අනුව වක්‍රලේඛ උපදෙස් අදාළ කර ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

REIP යටතේ ගිණුමෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත දුම්රිය ස්මාර්ට් ටිකට්පත් සහ ආසන වෙන් කිරීමේ පද්ධතිය සඳහා සැලසුම් සහ ලංසු ලේඛන සකස් කිරීම සඳහා උපදේශන සේවා ලබා ගැනීම සඳහා රු.මිලියන 4.92ක් වැය කර ඇත.

<p>(ඇ) අමාත්‍ය කීරණයට කැලණිවැලි මාර්ගය දෙපස පදිංචිකරුවන් 2,036 දෙනෙකු වසර කුනක කාලයක් තුළ නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා 2018-2020 කාලය තුළ වාර්ෂික අයවැය මහින් රුපියල් මිලියන 9,600 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, 2020 දෙසැම්බර් 31 වන විට ඔවුන් සඳහා නිවාස ඒකක ගණන 386 ක් පමණක් භාරදී ඇත. ඒ අනුව අපේක්ෂිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ඉදිකිරීම් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.</p>	<p>මණ්ඩල අමාත්‍ය කීරණයට අනුව, ඉදිකිරීම් කළ යුතුයි.</p>	<p>මණ්ඩල අමාත්‍ය කඩිනම් කළ යුතුයි.</p>	<p>ඉහත සඳහන් පරිදි අවශ්‍යතාවය අනුව, කැලණිවැලි මාර්ගය දිගේ දුම්රිය මාර්ගය දෙපස ජීවත්වන පවුල් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල කීරණ මහින් රු. මිලියන 9,600ක් වෙන්කර තිබුණි.</p>	<p>එදිනට කැලණිවැලි මාර්ගය දිගේ ජීවත්වන පවුල් වෙත නිවාස ඒකක 534 පමණක් ලබා දී ඇත.</p>
--	--	--	---	---

3.10.3 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු

- (i) ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සංරචකයේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 729.65කට සමාන එ.ජ.ඩො මිලියන 5ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 645.01කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 4.42ක් සැපයීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2018 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2022 දෙසැම්බර් 3 දින වන විට නිමකිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි.
- (iii) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2020 වර්ෂය සඳහා තත්වවාගණනය නොකළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්,

මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

	විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ)	<p>2016 ඔක්තෝබර් ණය ගිවිසුම අත්සන් කර ඇති අතර ව්‍යාපෘතියේ 2018දී ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියේ ශක්‍යතා අධ්‍යයන සඳහා උපදේශක සේවාව 2020 දෙවන කාර්තුව වන විට නිමකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, උපදේශන සේවාව සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව 2020 පෙබරවාරි 24 දින පිරිනමා තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ව්‍යාපෘතියේ කටයුතුවල ආරම්භ කිරීමේ ප්‍රමාදයක් විය.</p>	<p>ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් වගකීම් ඇතුළත් කර ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නිමකිරීමට විස්තරාත්මක සැලැස්ම සකස් කළ යුතුය.</p>	<p>කොළඹ උතුරු වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යයන සඳහා උපදේශන සේවාව හඳුනාගෙන සංකීර්ණ ADB සහ ජාත්‍යන්තර ලංසු ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කිරීමෙන් පසු එය AECOM වෙත පිරිනමා ඇත.</p>	<p>ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ අදහස් දැක්වීමට අනුව විස්තරාත්මක සැලැස්මක් පිළියෙල කර වැඩසටහන සමග කටයුතු අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ. කෙසේවෙතත්, විස්තරාත්මක සැලැස්ම විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p>
(ආ)	<p>සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තුව ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සිදු</p>	<p>වර්ෂය තුළ ඇත්ත වශයෙන්ම ඉටු කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සලකා බලා වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුව සකස්</p>	<p>ව්‍යාපෘතිය 2020 ජූනි සිට 2020 නොවැම්බර් දක්වා නවතා තිබුණු අතර උපලේඛනයට</p>	<p>2021 දෙසැම්බර් 31 වන විට මුළු වියපැහැදුම එ.ජ.ඩො මිලියන 1.3 වේ.</p>

කිරීම සඳහා රුපියල් කළ යුතුය.
මිලියන 180ක ප්‍රතිපාදන
වෙන් කර තිබුණි.
කෙසේවෙතත්, 2020
වර්ෂය තුළ රු. මිලියන
21.9ක් පමණක් භාවිත
කර තිබුණි.

අනුව අපේක්ෂිත
ගෙවීම් ලබා දී
නොතිබුණි.

3.11 සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ ව්‍යාපෘතිය

- (i) සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ රථ වාහන ඉල්ලුම සීඝ්‍රයෙන් ඉහළයාම හේතුවෙන් මාර්ග තදබදය පවතින කොළඹ නාගරික ප්‍රදේශයට සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණය හඳුන්වා දීමෙන් කාර්යක්ෂම ප්‍රවාහන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සහ පොදු ප්‍රවාහන සේවය වැඩිදියුණු කිරීම වන අතර එමඟින් මාර්ග තදබදය අවම කිරීම හරහා නාගරික පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීමට දායකවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ජපන් යෙන් මිලියන 246,641 ක් වන අතර 2019 – 2024 කාලය සඳහා සැලසුම් කර තිබුණු අදියර හයක් (06) යටතේ ඉන් රු.මිලියන 286,839 කට සමාන ජපන් යෙන් මිලියන 200,215 ක් සැපයීමට ජපාන සහයෝගීතා නියෝජිත ආයතනය එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2019 මාර්තු 25 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2024 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට නිම කිරීමට නියමිතය.
- (v) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2019 සහ 2020 වර්ෂය සඳහා තත්වාගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ

විගණකාධිපතිගේ
නිර්දේශ

ව්‍යාපෘතිය විසින්
ගන්නා ලද
වළක්වාලීමේ
පියවර

වර්තමාන තත්ත්වය

(අ) කොළඹ නගරයේ නගරයේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබුණි.
 පවතින දැඩි රථවාහන කිරීමට පෙර විධිමත් කිරීමට පෙර විධිමත්
 තදබදයට දිගුකාලීන ගණනා අධ්‍යයනයක්
 පිළියමක් ලෙස සිදුකළ යුතුය.
 ජපානයේ මූල්‍ය ආධාර
 යටතේ සැහැල්ලු දුම්රිය
 සංක්‍රමණ පද්ධති
 ව්‍යාපෘතිය 2017 මැයි 01
 දින ආරම්භ කරන ලදී.
 ඒ අනුව JICA
 ආයතනය මගින්
 ලබාදෙන ලද රු.මිලියන
 4,622.45 ක් හා
 රු.මිලියන 923.18 ක් වූ
 භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදනද
 සමඟ රු.මිලියන
 5,545.63 ක් 2020
 වර්ෂය අවසානය වන
 විට ව්‍යාපෘතිය සඳහා
 දරා තිබුණි. අංක :
 20/1450/312/002 හා
 2020 ඔක්තෝබර් 06
 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල
 පත්‍රිකාවට අනුව
 ව්‍යාපෘතිය වසා දමා
 ව්‍යාපෘතියේ සියලුම
 වත්කම් ප්‍රවාහන
 අමාත්‍යාංශය සහ
 නාගරික සංවර්ධන හා
 නිවාස අමාත්‍යාංශය

වෙන තිබුණි. එමනිසා ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් දරා තිබුණු පිරිවැය ඵලරහිත වියදමක් බවට පත්ව තිබුණි.

(ආ) 2020 වර්ෂය තුළදී පත්කළ කමිටුව අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ වැඩ විසින් නොපමාව කටයුතු නවතා දැමීම ගැටලුව සාකච්ඡා නිසා උපදේශන කළ යුතුය. ආයතනය විසින් ඔවුන්ට ලැබිය යුතු එ.ජ.ඩො මිලියන 23.65ක මුදලද ඇතුළත්ව එ.ජ.ඩො මිලියන 31.36 ක් ඉල්ලුම් කර තිබුණි. මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් 2021 පෙබරවාරි 23 දින කමිටුවක් පත්කර තිබුණි.

(ඇ) 2020 වර්ෂය තුළදී අනවශ්‍ය වියදම් දැරීම් අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු වැළැක්වීම සඳහා අත්හිටුවීමට තීරණය කටයුතු කළ යුතුය. කිරීම නිසා, 2019 මැයි 23 දින අත්සන් කරන ලද ව්‍යාපෘතියෙහි ණය ගිවිසුමට අනුව ගෙවීමට සිදුවී තිබුණු රු.මිලියන 102.73 කට සමාන ජපන් යෙන් මිලියන 60.08 ක මුදල එනම් මුළු ණය මුදලින් සියයට 0.2 ක් වූ ඉදිරි ගාස්තු මුදල නිෂ්කාර්ය

වියදමක් බවට පත් වී තිබුණි. එසේම, ණය ලබාදුන් ආයතනය වූ JICA ආයතනයට නැවත ගෙවිය යුතු ණය මුදල වූ රු.මිලියන 4,622.45 කට සමාන ජපන් යෙන් මිලියන 2,703.18 මුදල ගෙවීම සඳහා ගිවිසුමකට එළඹී නොතිබුණි.

(ඇ) ටෙන්ඩර් ලියවිලි සකස් සැලසුම් කල කාල අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබුණි. කර 2020 ජූනි 30 දිනට පරිච්ඡේදය තුළ අදාළ පෙර ඉදිරිපත් කිරීම කාර්යයන් නිම සඳහා ව්‍යාපෘතිය මඟින් කිරීමට හැකිවන පරිදි රු.මිලියන 26.13 ක් ශක්තිමත් හා ඵලදායී 2020 වර්ෂය ව්‍යාපෘති අවසානයේදී උපදේශන කළමනාකරණ සමාගමට ගෙවා තිබුණි. ක්‍රමවේදයක් කෙසේවෙතත්, 2020 ක්‍රියාත්මක කළ වර්ෂය අවසානය වන යුතුය. තෙක් ටෙන්ඩර් ලියවිලි සකස් කර නොතිබුණි.

(ඉ) 2020 වර්ෂය අත්තිකාරම් නැවත අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබුණි. අවසානයට ව්‍යාපෘතිය අයකර ගැනීම සඳහා අත්හිටුවා තිබුණද, අවශ්‍ය නිවැරදි මාලලේඛ සිට ක්‍රියාමාර්ග බන්තරමුල්ල දක්වා කඩිනමින් ගත උපයෝගී රැහැන් යුතුය. ඇදීමට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය පෙරසැරි කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම පිණිස හා කොළඹ නගරයෙහි පොලොව යටින් දිවෙන විදුලි

රැහැන් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා රු.මිලියන 36 ක වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරමක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ගෙවා තිබුණි. මෙයින් රු.මිලියන 8 ක් 2021 ජූලි මාසය අවසානය දක්වාම නැවත පියවාගෙන නොතිබුණි.

- (ඊ) උපදේශන ආයතනය විසින් ලබාදී තිබුණු වාර්තාවන් පදනම් කරගෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍ය පෞද්ගලික සහභාගීත්ව (PPP) ව්‍යාපෘතියක් ලෙස දිගටම කරගෙන යාමට යෝජනා කර තිබුණි. එසේ වුවත්, 2021 දෙසැම්බර් මාසය අවසානය වන විට වර්ෂයකුත් මාස 6 ක් ගත වී තිබුණද නව ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර නොතිබුණි.
- ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ ව්‍යාපෘතිය කාර්යක්ෂමව ඉටුකර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය කිරීමට පියවර ගෙන ශක්තිමත් ඵලදායී නොතිබුණි.
- ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.
- (උ) උපදේශන කොන්ත්‍රාත්කරුවන් 4 දෙනෙකුට රු.මිලියන 21.43 ක් ගෙවා තිබුණද, ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තා සහ එම වාර්තා සමාලෝචනය සියලුම තොරතුරු තොරතුරු ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. විගණනයට ලබාදිය යුතුය.

කිරීමේ වාර්තා
 විගණනයට ඉදිරිපත්
 නොකෙරුණි.

(ඌ) වටිනාකම රු.මිලියන 3,419.52 ක් වූ ජර්නල් සටහන් 114කට අදාළ ජර්නල් වවුචර් හා උපයෝගී ලියවිලි විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි. සියලුම තොරතුරු තොරතුරු ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. විගණනයට ලබාදිය යුතුය.

(එ) 2020 වර්ෂය අවසානයේ භාරදීමට නියමිතව තිබුණු උපදේශන වාර්තා 16 කින් වාර්තා 11 ක් පමණක් භාරදී තිබුණු අතර භාරදුන් වාර්තාවලින්ද වාර්තා 7 ක් පමණක් ව්‍යාපෘතිය විසින් සමාලෝචනය කර තිබුණි. එසේ වුවත් උපදේශන සේවා ගිවිසුමට අනුව ප්‍රමාද වූ උපදේශන සේවා 5 වෙනුවෙන් ප්‍රමාද ගාස්තු අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර, අලාභ අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් කර නොතිබුණි. ඉතිරි උපදේශන අලාභ අයකර ගැනීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි. වැඩ ඉටුකරවා නොතිබුණි. ගැනීම සඳහා නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කඩිනම්ව කටයුතු කළ යුතුය අතර අලාභ අයකර ගැනීමට හැකිවනු පිණිස උපදේශන ගිවිසුම්වලට ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කළ යුතුය.

3.12 කොළඹ තදාසන්න දුම්රිය කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

- (i) කොළඹ තදාසන්න දුම්රිය කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරි වර්ෂ 20 සඳහා ජාතික ප්‍රවාහන පද්ධතියට එහි දායකත්වය තහවුරු කිරීමට කොළඹ තදාසන්න ප්‍රදේශයේ දුම්රිය ජාලය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 33,878 කට සමාන එ.ජ.ඩො මිලියන 192ක් ඉන් රු.මිලියන 28,232 කට සමාන එ.ජ.ඩො මිලියන 160ක් ලබාදීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2019 සැප්තැම්බර් 06 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2024 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට නිම කිරීමට නියමිතය.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2019 වර්ෂය සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් සහ 2020 වර්ෂය සඳහා තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) ව්‍යාපෘතිය එම කාලය සඳහා වෙන් කරන ලද අරමුදල් උපයෝජනය සඳහා රු.මිලියන 34ක බැඳීම් ගාස්තුවක් දැරීමට සිදු විය.	පරිපාලන පාලනයන් ශක්තිමත් කළ යුතුය.	වෘත්තීය මගින් මතු විරෝධතා, අමාත්‍යාධුර වෙනස් කිරීම, අපේක්ෂිත ප්‍රසම්පාදන ඉලක්කගත සාක්ෂාත් කර ගැනීම ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් බැඳීම් ගාස්තු දැරීමට සිදු	2021 වර්ෂයේත් රු.මිලියන 46ක් ගෙවා තිබුණි.

- විය.
- (ආ) විදේශ උපදේශන සම්පූර්ණ යෝජනා 2018.05.09 දිනැති දැනටමත් ව්‍යාපෘති ආයතනයක් සමග ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී කැබිනට් තීරණයට සංරචකයේ ප්‍රගතිය මහනුවර තදාසන්න කැබිනට් තීරණ අනුව මෙම මන්දගාමී වේ. දුම්රිය මාර්ගයේ සලකා බැලිය යුතුය. සංරචකය සඳහා උපදේශක ප්‍රසම්පාදනය කරන සවිස්තර සැලැස්මක් සහ කිරීම සහ ප්‍රසම්පාදනය කරන සකස් කිරීම සහ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය කිරීම ලද අතර සඳහා වන 2019.12.10 දින කොන්ත්‍රාත්තුව යුරෝ ගිවිසුම අත්සන් 1,385,208, එ.ජ.ඩො කරන ලදී. 2,642,014 සහ රු. කැබිනට් තීරණයට මිලියන 194 අත්සන් අනුව සවලීකරණ අත්තිකාරම් කර තිබුණු අතර අත්තිකාරම් ගෙවන ලද අතර රු.මිලියන 49ක ව්‍යාපෘතිය සවලීකරණ ව්‍යාපෘතිය අත්තිකාරම් ලබා දී අත්හිටුවන ලදී. ERD විසින් තිබුණි. කෙසේවෙතත්, 2020 දෙසැම්බර් 31 ව්‍යාපෘති කටයුතු දිනට මෙම ව්‍යාපෘති නැවත ඇගයීමෙන් සංරචකය අත්හිටුවන පසු 2021.04.30 දින සිට ආරම්භ කරන ලදී.
- (ඇ) 2018 මැයි 16 දිනැති වැඩ යෝජනා සඳහා REIP හි ඇතුළත් 2021 දී තවත් අමාත්‍ය මණ්ඩල මුදල් වෙන් කිරීමේදී කළ යුතු සංවර්ධන යෝජනා 3ක් එකතු සංදේශයේ යෝජනා කැබිනට් තීරණය මැදිහත්වීම් කර ඇත. 04 ක් සඳහා අමාත්‍ය සලකා බැලිය යුතුය. ලැයිස්තුව SLR, MOT, ERD යනාදිය සමඟ ආසියානු සංවර්ධන ආසියානු සංවර්ධන බැංකු මෙහෙවර ධන රැස්වීමේදී තවදුරටත් සාකච්ඡා කර ඇත. ඊට අමතරව REIP

තවත් උප යෝජනා 13 ක් සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබුණි.

යටතේ අයිතම ලැයිස්තුවක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකු සහ ශ්‍රී ලංකා රජය අතර අත්සන් කරන ලද ගිවිසුමට ඇතුළත් වේ.

(ඇ)	<p>ව්‍යාපෘති පරිපාලන වෙනම අත්පොතෙහි සි කළමනාකරණ කොටසේ වගුව 4 අනුව වෙනම කළමනාකරණ ඒකකයක් ස්ථාපිත කළ යුතු අතර කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. කෙසේවෙතත්, කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාළ අනුමැතිය ලබා ගැනීමකින් තොරව කොළඹ නදාසන්න දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය යන ADB ණය අංක 3425න් වෙනත් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් සම්බන්ධ කාර්ය මණ්ඩලය වෙත වැටුප් ලෙස එකතුව රු.මිලියන 25.4ක් ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>ව්‍යාපෘතියේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගෙන ඇති අතර කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය අනුව ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>2019දී කොළඹ නදාසන්න දුම්රිය ව්‍යාපෘතියේ කළමනාකරණ ඒකකය CSRIEP නව ව්‍යාපෘතියට අනුයුක්ත කර ඇත.</p>
-----	--	--	--

3.13 උතුරු මාර්ග සම්බන්ධ කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය (මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී) සංරචකය

- (i) උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වල ජාතික මාර්ගයවල කිලෝමීටර් 170ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා උතුරු මාර්ග සම්බන්ධ කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ණය ගිවිසුමට අනුව, ව්‍යාපෘතියේ මුල් ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 16,790 කට සමාන එජඩො මිලියන 146ක් වූ අතර ඉන් රු.මිලියන 14,950කට සමාන එජඩො මිලියන 130ක් සැපයීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) තවද, 2012 නොවැම්බර් 12 දිනැති 2890 එස්ආර්අයි (එස්එල්) දරන අතිරේක ණය ගිවිසුම යටතේ රු.මිලියන 8,840කට සමාන එජඩො මිලියන 68ක් ලබාදීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබුණු අතර ඉන් රු.මිලියන 4,420කට සමාන එජඩො මිලියන 34ක් උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වල පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත වෙන්කර තිබුණි. ඊට අමතරව 2012 නොවැම්බර් 12 දිනැති 2891 එස්ආර්අයි දරන ණය ගිවිසුම යටතේ උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වල ජාතික මාර්ගය සඳහා රු.මිලියන 3,900කට සමාන එජඩො මිලියන 30ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් වෙන්කර තිබුණි.
- (v) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු මුල් ණය ගිවිසුම යටතේ 2010 ඔක්තෝම්බර් 22 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2016 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට නිමකර තිබුණි. අතිරේක මූල්‍ය පහසුකම් යටතේ ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2013 මැයි 13 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2018 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණු අතර එය 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (vi) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018,2019 සහ 2020 වර්ෂය සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

ලැබී තිබුණු තොරතුරු අනුව, පුනරුත්ථාපනය කළ ජාතික මාර්ග 3ක වර්ෂ 3ක කාර්යසාධනය මත නඩත්තු කටයුතු ඇතුළුව උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වල කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 10ක් යටතේ පිරිනමන ලද ජාතික මාර්ග 6ක කිලෝමීටර 170ක කොටස් පුනරුත්ථාපන කටයුතු 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට අවසන් කර තිබුණි. තවද, ආරම්භක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලැස්ම යටතේ මාර්ග පුනරුත්ථාපනය මත ඉතුරුම් භාවිතයෙන් අනෙකුත් ජාතික මාර්ග 2හි පුනරුත්ථාපනය සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව 2015 පිරිනමා තිබුණු අතර 2016 වර්ෂයේදී නිම කර තිබුණි. ඊට අමතරව 2016 දෙසැම්බර් 31 දිනට අතිරේක මූල්‍ය පහසුකම් යටතේ උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වල ජාතික මාර්ග 7ක කිලෝමීටර 122ක වෙනත් කොටස් පුනරුත්ථාපන කටයුතු අවසන් කර තිබුණි. ණය මුදලෙහි ඉතුරුම් වලින් මහනුවර යාපනය මාර්ගයේ (ඒ 009) රබෑව සිට මැදවව්විය දක්වා කොටසේ කිලෝමීටර 9.64ක් පුනරුත්ථාපනය සඳහා 2017 අප්‍රේල් 28 දින නව කොන්ත්‍රාත්තුවක් පිරිනමා තිබුණු අතර 2018 ඔක්තෝබර් 31 දිනට නිමකර තිබුණි. තවද, ව්‍යාපෘතිය මැදවව්විය හෙරොවිපනාන මාර්ගයේ කොටසක් (බී 238) පුනරුත්ථාපනය සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගෙන තිබුණු අතර ඒ සඳහා කොන්ත්‍රාත්

2ක් පිරිනමා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, පුනරුත්ථාපනය කටයුතු 2020 වර්ෂයේදී නිමකර තිබුණි.

3.14 උතුරු මාර්ග සම්බන්ධ කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය (අතිරේක මූල්‍යනය) පළාත් සංරචකය

- (i) උතුරු පළාත තුළ සහ උතුරු පළාත සහ දකුණු පළාත අතර මාර්ග සම්බන්ධතාවයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා උතුරු මාර්ග සම්බන්ධ කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය (අතිරේක මූල්‍යනය) පළාත් සංරචකය ක්‍රියාත්මක වේ
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 4,600කට සමාන එජඩො මිලියන 34ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 4,058කට සමාන එජඩො මිලියන 30ක් මූල්‍යයනය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟවී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2013 මැයි 31 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2017 දෙසැම්බර් 30 දින නිමකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. ජාතික සංරචකය (මා.සං.අ) දීර්ඝ කිරීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති කාලපරිච්ඡේදය 2020 ජුනි 30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018,2019 සහ 2020 වර්ෂය සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීම්	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) ව්‍යාපෘතිය පළාත් සෑම මාර්ගයක් සඳහා මාර්ගවල සංවර්ධන මුළු පිරිවැය වෙන් කටයුතු නිමකර තිබුණ ද, ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කර සභාවලට සෑම මාර්ගයක් සඳහා දරන ලද පිරිවැය කිරීමට නොතිබුණු නිසා නිරීක්ෂණය විය.	සභාවලට භාරදීමට පියවර ගත යුතුය.	2020 මූල්‍ය වර්ෂයේදී ප්‍රකාශන පිළිබඳ විගණන වාර්තාව සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව භාරදීමට පියවර ගනු ලැබේ.	මේවන විට ගැටලුව විසඳා නොමැත.

3.15 ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහන (අයි-මාර්ග)

- (i) ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහන (අයි-මාර්ග)ග්‍රාමීය ප්‍රජාව සහ සමාජ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අතර මාර්ග ප්‍රවේශතාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ. මෙහි දිගුකාලීන බලපෑම වන්නේ ජාතික හා පළාත් මාර්ගවල කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීම වේ.
- (ii) වැඩසටහනේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 117,780 කට සමාන එ.ජ.ඩො.මිලියන 906 ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 104,000 කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 800 ක් මූල්‍යනය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟවී තිබුණි.
- (iii) වැඩසටහන එහි කටයුතු 2014 ජූනි 01 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2024 සැප්තැම්බර් 30 දින වන විට නිමකිරීමට නියමිතය.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018,2019 සහ 2020 වර්ෂය සඳහා තත්වවාගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) කොන්ත්‍රාත්තුවේ සාමාන්‍ය කොන්දේසිවල 4.2 උප වගන්තිය අනුව කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් කාර්ය සාධන සුරැකුම්පත් ඔවුන්ගේ වියදමින් ලබා දිය යුතු වුවද, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට හිමිකම්පෑමට හැකි වන පරිදි ප්‍රමාණ පත්‍රවල මූලික හා පොදු අයිතමයන් යටතේ</p>	<p>ලංසු ලියකියවිලි නිකුත් කිරීමට පෙර ප්‍රසම්පාදන ඇගයීම් කමිටුව විසින් ප්‍රමාණ පත්‍ර විසින් සමාලෝචනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>ප්‍රමාණ පත්‍රවල ගෙවීම් අයිතම ඉවත් කර ඇත.</p>	<p>කොන්ත්‍රාත්කරුවන් කාර්ය සාධන සුරැකුම්පත් ඔවුන්ගේ වියදමින් ලබා දී ඇත.</p>

වෙනම ගෙවීම් අයිතමයක් දක්වා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් ලබාගත් කාර්ය සාධන බැඳුම්කරවල පිරිවැය ප්‍රතිපූරණය කිරීම සඳහා රු. මිලියන 564.45 ක අතිරේක මුදලක් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවා තිබුණි.

(ආ)	<p>මූලික සැලැස්මට අනුව වැඩසටහනේ කාල සීමාව තුළ ජාතික මාර්ග කි.මී. 218.19 ක් සහ ග්‍රාමීය මාර්ග කි.මී. 3,106.10 ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීමට අපේක්ෂා කළද, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ජාතික මාර්ග වලින් කි.මී 104.13 ක් පමණක් ප්‍රදානය කර තිබුණි.</p>	<p>වැඩසටහනේ මූලික සැලැස්මට අනුකූලවීමට සහ කාල සීමාව තුළ ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>ඒකාබද්ධ මාර්ග වැඩසටහනේ මූලික සැලැස්මට අනුකූලවීමට වැඩසටහනේ කාලපරිච්ඡේදය 2014 සිට 2024 දක්වා වේ.ජාතික මාර්ගවලට සාපේක්ෂව ඔවුන්ගේ කොන්දේසි දුර්වල වීම නිසා ආරම්භක කාලපරිච්ඡේදය තුළදී වැඩිම ප්‍රමුඛතාවයක් ග්‍රාමීය මාර්ග සඳහා ලබා දී ඇත.</p>	<p>2022 පෙබරවාරි 10 දින පිරිනමන ලද ඉතිරි කිලෝමීටර් 104.13 ඇතුළුව ජාතික මාර්ග කිලෝමීටර් 350ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීමට සැලසුම් වෙනස්කර තිබුණි. කිලෝමීටර් 38ක් ලංසු ක්‍රියාවලිය යටතේ අමතර කිලෝමීටර් 112ක් සඳහා ලංසු කැඳවීමට නියමිතය.</p>
			<p>) 2022 පෙබරවාරි 10 දින පිරිනමන ලද ඉතිරි කිලෝමීටර් 10,413 ඇතුළුව ජාතික මාර්ග කිලෝමීටර් 350ක් පුනරුත්ථාපනය</p>	

කිරීමට සැලසුම
 වෙනස්කර තිබුණි.
 කිලෝමීටර් 38ක්
 ලංසු ක්‍රියාවලිය
 යටතේ අමතර
 කිලෝමීටර් 112ක්
 සඳහා ලංසු කැඳවීමට
 නියමිතය.

<p>(ඇ) ග්‍රාමීය මාර්ග කි.මී 2,203.87 ක ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අවසන් කර 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට භාර දී තිබුණි. තවද, කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 12 කට අදාළ ග්‍රාමීය මාර්ග කි.මී. 1,000.43 ක් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට අත්හැර දමා තිබුණි.</p>	<p>වැඩසටහනේ අපේක්ෂිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා සෑම උත්සාහයක්ම ගත යුතුය.</p>	<p>ADB කොන්ත්‍රාත්වලදී ඇගයීම් තුළදී දුර්වල කාර්යසාධනයක් සහිත කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ඉවත් කිරීමට ලංසු ලියවිලිවලට නව වගන්තියක් ඇතුළත් කර ඇත. නැවත ලංසු කැඳවීමට උසාවි නියෝගයක් නොමැති නවත්වන ලද කොන්ත්‍රාත්වල ඉතිරි වැඩ නිම කිරීමට කොන්ත්‍රාත් පිරිනමා ඇත. නැවත ලංසු කැඳවීමට උසාවි නියෝගයක් ලබා දී ඇති සමහර කොන්ත්‍රාත්වල මාර්ග කොන්ත්‍රාත් සමඟ නිරවුල් කිරීමේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමෙන් පසු දේශීය</p>	<p>කිලෝමීටර් 520 මාර්ග දැනටමත් පිරිනමා ඇති අතර ඒකාබද්ධ මාර්ග වැඩසටහන මඟින් ඉදිකරමින් පවතී. කිලෝමීටර් 391 මාර්ග ඒකාබද්ධ මාර්ග වැඩසටහනින් ඉවත්කර ඇති අතර ඉන් කිලෝමීටර 326ක් දේශීය බැංකු මූල්‍යනය කරන වැඩසටහනක් වෙත භාරදී ඇත. ඉන් කිලෝමීටර් 154ක් සඳහා නැවත ලංසු කැඳවීම වළක්වාලමින් උසාවි නියෝගයක් ඇති මාර්ග සඳහා පියවරක් ගත යුතු වේ.</p>
--	--	--	--

බැංකු මඟින් මූල්‍යනය කරන වැඩසටහන්වලට භාර දෙනු ලැබේ.

- (ඇ) අතහැර දමා ඇති වැඩසටහනේ අපේක්ෂිත උසාවි නියෝගයක් මෙම ගැටළුව කොන්ත්‍රාත් පැකේජ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම නොමැති කොන්ත්‍රාත් විසඳීමට සාකච්ඡා 12 න් 2019 වර්ෂයේදී සඳහා සෑම උත්සාහයක්ම 06ක් ඉතිරි වැඩ නිම පවත්වමින් ඇත. කොන්ත්‍රාත් පැකේජ ගත යුතුය. කිරීම සඳහා ප්‍රදානය කර ඇත. කොන්ත්‍රාත් 03 ක් අවසන් කර ඇතත්, 2020 04ක් දේශීය බැංකු දෙසැම්බර් 31 වන මූල්‍යයනය කරන වැඩසටහනට භාරදී විටත් ඉතිරි කටයුතු ඇත. නැවත ලංසු කරගෙන යාමට කිසිදු කැඳවීමට නියෝග ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන ලබාදී ඇති නොතිබුණි. කොන්ත්‍රාත් 02ක් සඳහා කටයුතු කළ යුතු වේ.
- (ඉ) අතහැර දමා තිබුණු තවදුරටත් ප්‍රමාදයකින් කොන්ත්‍රාත් 05 වැඩ නැවත ප්‍රදානය කොන්ත්‍රාත් පැකේජ තොරව ඉදිකිරීම් අවසන් නැවැත්වීම සහ ඉතිරි කරන ලද 12 න්, සමාලෝචිත කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග වැඩ ප්‍රදානය කොන්ත්‍රාත්වල වර්ෂය තුළදී මෙම ගත යුතුය. හේතුවෙන් වැඩිවන ප්‍රගතිය ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදු වූ ප්‍රදානය කොන්ත්‍රාත්වල සතුටුදායකය. ADB කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් 3,886.6 ලෙස කොන්ත්‍රාත් කොන්ත්‍රාත් පැකේජ නිවැරදි විය යුතුය. කිහිපයක් සඳහා 05 ක ඉතිරි වැඩ නැවත අයකර නොගන්නා දුර්වල පිරිනමා තිබුණු අතර ලද අත්තිකාරම් මුදල කාර්යසාධනයක් නැවත ප්‍රදානය කරන ගණනය කිරීම්වල සහිත නවත්වන ලද කොන්ත්‍රාත් වල ඇතුළත්ව නොමැත. කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වටිනාකම මුල් පෞද්ගලයකයාගේ පැමිණීම කොන්ත්‍රාත් මිලට භීෂිකම්පෑමෙන් මුදල වැළැක්වීමට ලංසු සාපේක්ෂව රු. මිලියන අයකර ගැනීමට ලියවිලිවල අලුත් 5,007 කින් වැඩි කර පියවර ගත යුතුය. වගන්ති කිහිපයක්

නිවුණි.

ඇතුළත් කර ඇත.

- (ඊ) සමාලෝචිත වර්ෂය තවදුරටත් ප්‍රමාදයකින් තොරව සහ අමතර අගය වැඩිවීම සංශෝධනය කරන තුළදී කි.මී. 100,000 තොරව සහ අමතර අගය වැඩිවීම ලද වගන්ති භාවිතා යේ ග්‍රාමීය මාර්ග පිරිවැයකින් තොරව විගණකගේ වැරදි කරනු ලැබේ. සංවර්ධන වැඩසටහන ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට අවබෝධයක් වේ. මහින් අතහැර දැමූ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට කොන්ත්‍රාත් 04 ක ඉතිරි යුතුය. කරන ලද මුළු ගෙවීම් වැඩ කටයුතු එම සහ නව කොන්ත්‍රාත්වල අසාර්ථක කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන්ම කොන්ත්‍රාත් එකතුව අවසන් කිරීමට ගිවිසුම් එකතුකර මුළු වැඩ අත්සන් කර නිවුණු ගණනය කර ඇත. අතර මුල් කොන්ත්‍රාත් නමුත් මෙම ගණනය මිල හා සසඳන විට කිරීමේදී චලිත කොන්ත්‍රාත් වල කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට කරන ලද ගෙවීම් තුළ වටිනාකම රු. මිලියන අඩු කළ යුතු අයකර 580.14 කින් වැඩිවී නිවුණි. නොගන්නා ලද අත්තිකාරම් ගෙවීමක් ඇතුළත් වේ. නිවැරදි අතිරේක පිරිවැය රු. මිලියන 108ක් වන අතර එවැනි වැඩිවීම් අතිරේක පිරිවැය රු. මිලියන 108ක් වන සියළුම මැනීම සහ ගෙවීම් වර්ගයේ කොන්ත්‍රාත්වල අපේක්ෂා කෙරේ. ලංසු ලියවිල්ලේ වර්තමාන වගන්තිය අනුව නතර කල දින සිට වසර 05ක් සඳහා කිසිදු කොන්ත්‍රාත්තුවක්

කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට
 ප්‍රධානය කරනු
 නොලැබේ.

- (උ) සමාලෝචිත වර්ෂය හිඟ මුදල් අය කර වාරණ නියෝගය වාණිජ අවසාන වන විට පවා ගැනීමට වැඩසටහන ඉවත්කර බැඳුම්කර මහාධිකරණය අතහැර දමා ඇති විසින් වහාම පියවර ගත මුදල් කර ගැනීමේ මඟින් එක කොන්ත්‍රාත් පැකේජ යුතුය. නීතිමය කටයුතු කොන්ත්‍රාත්තුවක් 12 කට අදාළව රු. සිදුකරමින් පවතී. සඳහා වාරණ මිලියන 2,668.47 ක නියෝගය ඉවත් වටිනාකමකින් යුත් කර ඇත. මුදල් කර ගැනීමේ ලිපිය කාර්යසාධන බැඳුම්කර මුදල් කර ගැනීමට ලංකා බැංකුව වෙත වැඩසටහන විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත. පියවර ගෙන කෙසේ වෙතත්, කොන්ත්‍රාත්කරු අභියාචනයක් ඉදිරිපත්කර ඇති අතර තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට නියෝග කර ඇත. නොතිබුණි.
- (ඌ) අවසන් කරන ලද හිඟ මුදල් අය කර වාරණ නියෝගය වාණිජ කොන්ත්‍රාත් වලට ගැනීමට වැඩසටහන ඉවත්කර බැඳුම්කර මහාධිකරණය අදාළ වැඩ ආරම්භ විසින් වහාම පියවර ගත මුදල් කර ගැනීමේ මඟින් එක කිරීමේ අත්තිකාරම් යුතුය. නීතිමය කටයුතු කොන්ත්‍රාත්තුවක් අයකර ණය දෙන සිදුකරමින් පවතී. සඳහා වාරණ ආයතනයට මුදල් ආපසු නියෝගය ඉවත් ලබා දෙන ලෙස ණය කර ඇත. මුදල් කර දෙන ආයතනය ගැනීමේ ලිපිය ලංකා බැංකුව වෙත උපදෙස් දී තිබුණද, ඉදිරිපත් කර ඇත. අහෝසි කරන ලද කෙසේ වෙතත්, කොන්ත්‍රාත්කරු කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 8 කට අදාළව 2018,

2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා අයකරගත යුතු වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් මුදල වූ රු. මිලියන 1,830 ක් අය කර ගැනීමට ව්‍යාපෘතිය අසමත් වී තිබුණි. ඒ අනුව, අතහැර දැමූ පැකේජ 04 ක් ඇතුළුව පැකේජ 12 කට අදාළව 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට අයකර නොගත් වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් මුළු එකතුව රු. මිලියන 2,793 ක් විය.

අභියාචනයක් ඉදිරිපත්කර ඇති අතර තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට නියෝග කර ඇත.

- | | | | | |
|-----|---|--|---|---------------------------------------|
| (එ) | <p>2019 වර්ෂයේ වයඹ පළාතේ අතහැර දැමූ කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 05 කට අදාළ මාර්ග, ධාවනය කළහැකි තත්ත්වයට පත්කර ගැනීම සඳහා සිදුකළ යුතු හදිසි වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට වෙනත් ක්‍රියාකාරී කොන්ත්‍රාත්කරුවන් දෙදෙනෙකුට 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා රු. මිලියන 158.2 ක් වැය කර තිබුණි.</p> | <p>දැරූ අමතර වියදම් අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් අය කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය.</p> | <p>කාර්යසාධන සුරක්ෂණ මඟින් සේවාදායකයාගේ හිමිකම්පෑම් යටතේ මෙම මුදල අයකර ගනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත් කොන්ත්‍රාත්කරු වාරණ නියෝගයක් ලබා ගෙන ඇත. වාරණ නියෝගය ඉවත්කර බැඳුම්කර මුදල් කර ගැනීමේ නීතිමය කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.</p> | <p>නීතිමය කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.</p> |
|-----|---|--|---|---------------------------------------|

- (ඒ) කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ එම කාර්යය තවදුරටත් කේපල් 3 කේපල් 3 හි කේපල් 2 සහ කේපල් 2 ප්‍රමාදයකින් තොරව කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 3 කොන්ත්‍රාත් පැකේජ අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය ඉතිරි වැඩ නිම සිදු කරමින් පවතී. සම්පූර්ණ කර ඇත්තේ ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. කිරීමට නව කේපල් 2 සඳහා සියයට 35.15 ක් සහ කොන්ත්‍රාත් 03ක් නීතිමය කටයුතු සියයට 51.83 ක් පිරිනමා ඇත. කේපල් 2 සිදුකරමින් පවතී. පමණක් වන අතර ඒවා 2හි කොන්ත්‍රාත්කරු නැවත ලංසු කැඳවීම 2019 වර්ෂයේදී අතහැර සඳහා වාරණ නියෝගයක් ලබා දමා තිබුණි. තවද, පාර ගෙන ඇත. දෙපස (Shoulders) සහ කිහිපයක තාර (Asphalt) දමා ඇති අතර එම පැකේජ දෙක සඳහා පිළිවෙලින් රු. මිලියන 772.84 ක් සහ රු. මිලියන 747.47 ක් ගෙවා තිබුණි.
- (ඔ) අක්කර 500 සිට දිවෙන එම කාර්යය තවදුරටත් ඉතිරි වැඩ කටයුතු සිදුකරමින් සාගර පලන්සුරිය පාරේ ප්‍රමාදයකින් තොරව නිමකිරීමට පවතී. (අයිඩී 30) 3+700 අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය කොන්ත්‍රාත්තුව ස්ථානයේ පිහිටා තිබුණු ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය ප්‍රදානය කර ඇත. බෝක්කුව නව කටයුතු සිදුකරමින් බෝක්කුවක් ඉදිකිරීමට පවතී. සඳහා කඩා දමා සිදුකරමින් පවතී. නිවුණද, කේපල් 03 කොන්ත්‍රාත් පැකේජය අතහැර දැමීම හේතුවෙන් එය පරීක්ෂණ දිනය වූ 2021 මාර්තු 10 දින වන

විටත් ආරම්භ කර නොතිබුණි. මාර්ගය භාවිතා කරන්නන් අපහසුතාවයට පත්ව ඇති අතර මාර්ගය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මාර්ගය පසෙක පිහිටි පෞද්ගලික ඉඩමක් භාවිතා කිරීමෙන් තාවකාලික විසඳුමක් ලබා ගැනීමට සිදුව තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඹ) ඒබ්සි මිශ්‍රණ තට්ටුව එම කාර්යය තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු නිවැරදි කර ඇතිරීමෙන් පසු සමහර ප්‍රමාදයකින් තොරව සිදුකරමින් පවතී. නොමැත. මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය කිරීම අතහැර දමා ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. නිවැරදි කර නිවැරදි බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඹආ) මන්දගාමී ප්‍රගතිය සහ අනවශ්‍ය පිරිවැය අවම (අයි-මාර්ග) නිවැරදි කර සමහර කොන්ත්‍රාත් කිරීමට කටයුතු කළ වැඩසටහනේ ණය නොමැත. නැවැත්වීම හේතුවෙන් යුතුයි. ගිවිසුමේ 2.03 වගන්තිය අනුව, ණය ගන්නා 0.15% ක බැඳීම් ගාස්තුවක් වාර්ෂිකව ගෙවනු ලැබේ. එම ගාස්තුවමෙම ණය ගිවිසුමේ දිනෙන් දින 60කට පසු මුළු ණය මුදල මත (කලින් කලට ලබාගන්නා

මුදල අඩුකර)
 අයකිරීම් ආරම්භ
 කෙරේ.

- (ක) වැඩසටහනේ පළමු ඉදිකිරීම් ගැටළු නිවැරදි අත්තිකාරම සහ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග සංරචකය අනුව සියලුම කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගත කාර්යසාධන සිදු කරමින් පවතී. කාලගුණ තත්ත්වයන්ට යුතු අතර මාර්ගවල සුරක්ෂණ මුදල් කර ගැලපෙන ලෙස ග්‍රාමීය තත්ත්වය සහතික විය ගැනීමට නීතිමය ප්‍රවේශ මාර්ග යුතුය. ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් පවතී. කොන්ත්‍රාත් පුනරුත්ථාපනය කළ යුතු අතර වර්ෂ 03ක කාලයක් නඩත්තු කළ යුතුය. කෙසේවෙතත්, කාපටි කරන ලද මතුපිට ඉරිතැලීම්, සෝදාපාලනීම් සහ පැකේජ කේයු 04 යටතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කාසිකෝට්ටේ හන්දියේ සිට පිල්ල හරහා මිඹය දක්වා සහ නෙලුම්පාටු වැව සිට උඩුදිවුල්වැව මාර්ගයේ සමහර ස්ථාන තරමක් යටවන බව 2019 නොවැම්බර් 27 දින කරන ලද භෞතික පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය විය. පසුව එම මාර්ග මෑතකදී සිදු වූ ගංවතුරෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබුණි. එම නිසා, වැඩසටහන

මහින් සංරචකයේ
 අරමුණු පූර්ණය කර
 නොතිබුණු බව
 අනාවරණය විය.

- (ග) 1981 අංක 03 දරණ වගකිව යුතු පාර්ශවයන් ණය ගිවිසුමේ 2021 දී ප්‍රදානය පොදු කොන්ත්‍රාත් හඳුනාගැනීමට ව්‍යාපෘති දෙපාර්ශවය විසින් කරන ලද RMG පනත අනුව දේශීය කළමනාකරණ ඒකකය එකඟ වූ පරිදි ADB කොන්ත්‍රාත් සඳහා නියෝජිතයකු සමඟ විසින් කඩිනම් පියවර ප්‍රසම්පාදන දුර්වල සම්බන්ධ වී ක්‍රියාත්මක ගැනීම අවශ්‍ය අතර මාරගෝපදේශ අනුව කාර්යසාධනයක් කරන විදේශීය චක්‍රලේඛයට උපදෙස් ප්‍රසම්පාදන සිදු කරනු සහිත කොන්ත්‍රාත්කරුවන් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු මගහැරීම පිළිබඳ පියවර ලැබේ. අවශ්‍ය මූල්‍ය තෝරාගෙන පොදු කොන්ත්‍රාත් සහ තාක්ෂණික නොමැත. රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ධාරිතාවයක් ලබාගෙන නොමැති ලියාපදිංචි විය යුතුය. දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් පැමිණීම වැළැක්වීමට සමඟසම්බන්ධ වී වයඹ පැමිණීම වැළැක්වීමට පළාතේ සහ කළුතර ලංසු ලියවිලිවලට දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග නව වගන්ති එකතු පුනරුත්ථාපන කර ඇත. කටයුතුවල සම්බන්ධ වී සිටින චීන සහ ඉන්දියාවේ කොන්ත්‍රාත් ආයතන 02ක ක්‍රියාපදිංචිය තහවුරු කර ගැනීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පියවර ගෙන නොතිබුණි.
- කෙසේවෙතත්,
 වැඩසටහන ආරම්භක අදියරේදී කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ධාරිතාවය නිසි පරිදි

ඇගයීම් නොකිරීම
 හේතුවෙන් කුරුණෑගල
 දිස්ත්‍රික්කයේ පැකේජ
 කේයු 3 සහ කේයු 5
 යටතේ අදාළ
 කොන්ත්‍රාත් පසුව
 නවතා තිබුණි.

3.16 දෙවන ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහනේ (අයි-මාර්ග-II)-

- (i) දෙවන ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහනග්‍රාමීය ප්‍රජාව සහ සමාජ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අතර මාර්ග ප්‍රවේශතාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.. මෙහි දිගුකාලීන බලපෑම වන්නේ ජාතික හා පළාත් මාර්ගවල ප්‍රවාහන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීම වේ.
- (ii) වැඩසටහනේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 165,185 කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 1,084.60ක් වන අතර ඉන් රු. මිලියන 137,070කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 900 ක් මූල්‍යනය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟවී තිබුණි.
- (iii) වැඩසටහන එහි කටයුතු 2018 ජූලි 20 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2027 මාර්තු 31 දින වන විට නිමකිරීමට නියමිතය.
- (v) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018 වර්ෂය සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් සහ 2019 සහ 2020 වර්ෂය සඳහා තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) කොන්ත්‍රාත්තුවේ විශේෂ කොන්දේසිවල 14.6 උප වගන්තිය අනුව, කොන්ත්‍රාත්කරු	පිරිවැය, කාලය සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සඳහා වන අනවශ්‍ය වාසි අවම කිරීම සඳහා	හේතු දක්වමින් කොන්ත්‍රාත්කරු කරන ඉල්ලීම් වලට වඩා අඩු වටිනාකමකට ගෙවීම්	වෙනස් කරන ලද වගන්ති භාවිතා කරනු ලැබේ.

විසින් ඉදිරිපත් කළ කොන්ත්‍රාත්තුවේ සහතික කිරීමට යුතු අතුරු ගෙවීම් කොන්දේසිවල දක්වා ඉංජිනේරුට ඉඩ දෙමින් සහතිකයක අවම ඇති සීමාවන්ට කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම පිළිගත් අනුගතවීම අවශ්‍ය වේ. කොන්දේසි වෙනස් කොන්ත්‍රාත් කර ඇත. මෙම ගෙවීම් වටිනාකමින් සියයට කොට්ඨාස - 19 තත්ත්වය 1.5 කි. කෙසේ සහ අමුද්‍රව්‍ය හිඟකමේ වෙනත්, පිළිවෙලින් ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති 2019 සහ 2020 වර්ෂ වූ අමතර පිරිවැය තුළදී අවශ්‍ය සීමාවට කොන්ත්‍රාත්කරුට වඩා අඩු අතුරු ගෙවීම් කළමනාකරණය කර සහතික ඇගයීමේ ගැනීමට සහයක් වේ. අවස්ථා 130 සහ 259 ක් පැකේජ කිහිපයක් යටතේ ඉදිරිපත් කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

- (ආ) කොන්ත්‍රාත්තුවේ ලංසු ලියකියවිලි නිකුත් ප්‍රමාණ පත්‍රයේ ගෙවීම් කොන්ත්‍රාත්කරු සාමාන්‍යය කොන්දේසි කිරීමට පෙර ප්‍රසම්පාදන අයිතම ඉවත් කර ඇත. කාර්යසාධන වල 4.2 උප වගන්තිය විශේෂඥ සහ තාක්ෂණික සුරක්ෂණ ඔහුගේ අනුව, ඇගයීම් කමිටුව විසින් විසදීමේ ඉදිරිපත් කර ඇත. විසින් කාර්ය සාධන සමාලෝචනය කළ සුරක්ෂණ ඔවුන්ගේ වියදමින් ලබා දිය යුතු යුතුය. වුවද, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට කාර්ය සාධන සුරක්ෂණවල පිරිවැය ආපසු ගෙවීම සඳහා උභව පළාතේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට රු. මිලියන 85.64ක මුදලක් ගෙවා තිබුණි.

(ඇ) කොන්ත්‍රාත්තුවේ විශේෂ කොන්දේසිවල 119.1 (1), (2) සහ (3) උප වගන්ති අනුව 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් බීටී 02 සහ බීටී 03 පැකේජ වල වැඩ, උපකරණ, තෙවන පාර්ශවයන් සහ දේපල, කම්කරුවන්ගේ වන්දි සහ වෘත්තීය වන්දි රක්ෂණය කර නොතිබුණි.

කොන්ත්‍රාත් පිරිවිතරයන්හි දක්වා ඇති පරිදි කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් අවශ්‍ය රක්ෂණ ලබා ගැනීමට පියවර ගත යුතුය.

කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් රක්ෂනාවරණ අවශ්‍ය රක්ෂනාවරණ බලාත්මක වේ. ඉදිරිපත් කර ඇත.

(ඈ) 2017 මාර්තු 15 දිනැති ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ප්‍රසම්පාදන නියමිත කාල සීමාව තුළ අත්පොතෙහි 4.2.3 අවසන් කළ යුතුය.

වගන්තිය සඳහා වූ 31 වන අතිරේකය අනුව ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මිල කැඳවීමේදී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවන් සඳහා උපරිම කාලසීමාව සති 15 ක් වුවද, උතුරු, නැගෙනහිර සහ උඹව පළාත්වල සිවිල් වැඩ ප්‍රසම්පාදනයන් සඳහා වූ සම්මත කාල සීමාව සති 25 සිට සති 38 දක්වා වූ කාලයකින්

ප්‍රසම්පාදන කටයුතු එවැනි ප්‍රමාදයක අත්දැකීමකින් තොරව වර්තමානයේ සිදුකරනු ලැබේ. වාර්ෂික මූල්‍ය අවශ්‍යතාවය සැලකීමකින් තොරව මා. සං. අධි. ට I-Road කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීමට ඉඩදෙමින් මුල් අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන ඉක්මවා මෑත වර්ෂවල ශ්‍රී ලංකා රජය අයවැය ප්‍රතිපාදනය ඉහළ දමා තිබේ.

වර්තමානයේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සැලසුම් කරමින් පවතී. 2021 විශ්වාසදායී රු. බිලියන 10ක් වූ අතර එය මුල් අයවැය ප්‍රතිපාදන ඉක්මවා ඇත.

ඉක්මවා ගොස් තිබුණි.

- (ඉ) 2014 අංක 33 දරණ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ණය ගිවිසුමේ -
 ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත තෝරා ගැනීමට පෙර දෙපාර්තමේන්තු විසින්
 සංවර්ධන පනත අනුව, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් එකඟ වූ පරිදි ADB
 ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුනාගත් ප්‍රමිතිකරණය කළ යුතුය. ප්‍රසම්පාදන
 ඕනෑම ඉදිකිරීම් මාර්ගෝපදේශ අනුව
 කටයුත්තක නියැලීමට ප්‍රසම්පාදනය සිදු
 පෙර සෑම විදේශීය කර්මන් පවතී.
 කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු
 ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත
 සංවර්ධන අධිකාරියේ
 (CIDA)
 කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු
 වශයෙන් තාවකාලික
 ලියාපදිංචියක් ලබා ගත
 යුතුය. කෙසේවෙතත්,
 කොන්ත්‍රාත්කරුවන්
 09 දෙනෙකුට අදාළ
 කොන්ත්‍රාත් ලබා දීමට
 පෙර වැඩසටහන
 විසින් සිඅයිඩීපී
 ලියාපදිංචිවීමේ
 අවශ්‍යතාවය සලකා
 නොතිබුණු බව
 නිරීක්ෂණය විය.
- (ඊ) රු. මිලියන 5 ට වැඩි ලංසුකරුවන් සහ ප්‍රදානය ණය ගිවිසුමේ -
 වටිනාකමක් ඇති පොදු කරන ලද කොන්ත්‍රාත්, දෙපාර්තමේන්තු විසින්
 කොන්ත්‍රාත් වල පොදු කොන්ත්‍රාත් පනත එකඟ වූ පරිදි ADB
 ලංසුකරුවන් ලංසු යටතේ ලියාපදිංචි කළ ප්‍රසම්පාදන
 තැබීමේ ලියකියවිලි යුතුය. මාර්ගෝපදේශ අනුව
 ලබාගැනීමට පෙර ප්‍රසම්පාදනය සිදු
 පොදු කොන්ත්‍රාත් කර්මන් පවතී

පනත යටතේ
 ලියාපදිංචි විය යුතු
 අතර 1987 අංක 3
 දරන පොදු කොන්ත්‍රාත්
 පනත අනුව
 කොන්ත්‍රාත්තුව
 පිරිනැමීමෙන් පසු
 කොන්ත්‍රාත්
 ලියාපදිංචිය ලබා ගත
 යුතුය. අදාළ
 ලංසුකරුවන්ගේ
 තාක්ෂණික ලංසු
 ඇගයීමේදී එම
 අවශ්‍යතාව ව්‍යාපෘතිය
 විසින් සලකා
 නොතිබුණු බව
 නිරීක්ෂණය විය.

- (උ) මූලික සැලැස්ම අනුව, ව්‍යාපෘතියේ මූලික නැවත ලංසු කැඳවිය ඉතිරි මාර්ගවල ව්‍යාපෘතිය විසින් සැලැස්මට අනුකූලව සහ යුතු කොන්ත්‍රාත් 02ක් කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 53 ක් යටතේ කාල සීමාව තුළදී (කි. මී. 43.6) හැර පිරිනැමීමට උතුර, නැගෙනහිර, ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට සියළුම ග්‍රාමීය මාර්ග පියවර ගනු උළු සහ බස්නාහිර අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය. පිරිනමා ඇත. එදිනට ලැබේ. පළාත්වල ජාතික බස්නාහිර පළාතේ අලුතින් යෝජනා කරන ලද ජාතික මාර්ග කි. මී. 73 න් කි. මී. 44 ක් පිරිනමා තිබුණි. අයි-මාර්ග වැඩසටහනේ ණය කාලය 2017 සිට 2027 දක්වා වර්ෂ 10කි. එම නිසා, ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ජාතික මාර්ග 27 ක කි.මී. 319.96 ක සහ ග්‍රාමීය මාර්ග 1349 ක

කි.මී. 3313.16 ක ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු පමණක් ප්‍රදානය කර තිබුණි.

නොව 2027 නිම කළ යුතුවේ. ඉහත ඉලක්කය අනුව ප්‍රගතිය අත්කරගෙන ඇත.

- (ඵ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමස්ථ දිග කි.මී. 25.05 කින් සමන්විත ග්‍රාමීය මාර්ග 13 ක් පමණක් නිම කර තිබුණු අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට භාරදී තිබුණි. තවද, පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතින ඉතිරි මාර්ග අතරින්, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ජාතික මාර්ග කි.මී 39.97 ක් සහ ග්‍රාමීය මාර්ග කි.මී 731.62 ක් පමණක් නිම කර තිබුණි. මේ අනුව, එය පිරිනමන ලද ජාතික හා ග්‍රාමීය මාර්ග දිගින් සියයට 21.93 ක් පමණක් නියෝජනය විය.
- (ඹ) කොන්ත්‍රාත් පැකේජ ප්‍රදානය කළ වහාම කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් සිවිල් වැඩ ආරම්භ කළ යුතු වුවත්, කොන්ත්‍රාත් පැකේජ කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමූ වර්තමාන භාවිත කරන ගැටලු ප්‍රධාන වශයෙන් වහාම සිවිල් කටයුතු ලියවිලිවල කොන්ත්‍රාත් නිරාකරණය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කොන්දේසි ප්‍රතිග්‍රහණ කරගැනීමට ලිපිය ලැබීමේ දින සිට කොන්ත්‍රාත් දින 28 තුළ ආරම්භක ලියවිලි වෙනස් දිනය දැමීමට කර ඇත.

37 ක සිවිල් වැඩ ආරම්භ කිරීමට දින 30 සිට දින 203 දක්වා වූ කාලයක් ප්‍රමාද වී තිබුණි. එසේ ප්‍රමාද වීමට හේතු විගණනයේදී අනාවරණය නොවුණි.

සංශෝධනය කර ඇත.

(ඹ) ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රසම්පාදන වැඩසටහනේ නිසි උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය සැලැස්ම සහ වැඩ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ආරම්භ කර ඇත. සටහන් ක්‍රියාත්මක අවශ්‍ය උපකරණ නියමිත කිරීමේ සැලැස්ම අනුව, වේලාවට මිලදී ගත ඇස්තමේන්තුගත යුතුය. පිරිවැය එ.ජ.ඩො. 2,230,000 ක උපකරණ ප්‍රසම්පාදන 06 ක ලංසු දැන්වීම් පළකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද, එම මිලදී ගැනීම් කිසිවක් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් අවසන් කර නොතිබුණි.

(ඹඉ) රජයේ ප්‍රසම්පාදන පාඩුව අය කර ගැනීම ADB ලංසු ඇගයීම් එය ප්‍රායෝගික මාර්ගෝපදේශ සඳහා වැඩසටහන විසින් නිර්ණායක අනුව, නොවූනද තනි සංග්‍රහයට අනුව වහාම පියවර ගත යුතුය. ඒවායේ මිල ඉහළ අයිතමයන්වල ප්‍රසම්පාදන කමිටුව සහ නාක්‍ෂණික ඇගයීම් වුවත්, තනි මිල සාකච්ඡා කමිටුව විසින් අයිතමයන්වල මිල කිරීමට ඉඩදීමට සාකච්ඡා කිරීමට ලංසු ඇගයීමේ අවස්ථා නොමැත. මාර්ගෝපදේශ ADB මුළු ලංසු මිල වෙනස් කිරීමට පමණක් සාකච්ඡා ADBන්

පත්‍ර නිසි ලෙස ඇගයීම සිදුකළ යුතු වුවත්, ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුව, ලංසු ලේඛන සහ ප්‍රමාණ පත්‍රවල වැරදි අර්ථකථනයන් සිදුකිරීම සහ අනුපාත විෂමතා හේතුවෙන්, බිඳී 4 සහ බිඳී 5 කොන්ත්‍රාත් පැකේජවලට අදාළව 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ව්‍යාපෘතියට රු. මිලියන 48.2 ක පාඩුවක් දැරීමට සිදුව තිබුණි.

කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. ඉල්ලීමක් කරනු කෙසේවෙතත්, ඉදිරි ලැබේ. කොන්ත්‍රාත්වල BOQ වල එවැනි අයිතමයන් යොදා නොගැනීමට පියවර ගනු ලැබේ.

- (ක) ඒඑම් 01, ඒඑම් 02 සහ ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තු විවිධ අනපේක්ෂිත ඒඑම් 03 පැකේජ වලට යථාර්ථවාදී ලෙස සකස් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අවධානම් අදාළ ඉංජිනේරු කිරීමට කටයුතු කළ විසින් ඉදිරිපත් කරන සැලකිල්ලට ඇස්තමේන්තුව සහ යුතුය. මිල ඒ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ ගනිමින් ඇති සම්බන්ධතාව සහ යථාර්ථවාදී ප්‍රමාණ පත්‍ර අතර සඳහා ඉංජිනේරු මූලික අයිතම් අවශ්‍ය ඉදිකිරීම් සම්පත් ඇස්තමේන්තුවක් කිහිපයක රේඛයන්ගේ පිළියෙල කිරීම විෂමතාවයන් නිරීක්ෂණය සඳහා ක්‍රමයක් විය. එම පැකේජ 03 ට සංවර්ධනය අදාළව එකතු කිරීමට යෝජනා වටිනාකම රු. මිලියන කර ඇත. 1,035 ක් වූ සියයට 50 ප්‍රදානයේදී ඉල්ලුමේ ඉක්මවූ විචලනයන් ක්ෂණික වැඩිවීම සමඟ එම දිස්ත්‍රික්කයේ පස් සහ ග්‍රමයේ මිල වැඩි වී

ඇත. පළපුරුද්දක් සහිත කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමාන්‍යයෙන් මෙම අවධානය ඇගයීම් කර ඔවුන්ගේ ලංසු වල යෝග්‍ය මිල ගණන් ඇතුළත් කරනු ලැබෙන අතර මෙම මිලගණන් HSR පිළිවලට වචන වැඩිවීමට ඉඩ ඇත. එම නිසා, ඇතිවිය හැකි සියළුම අවධානම් සැලකිල්ලට ගනිමින් වඩා යථාර්ථවාදී ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුවක් පිළියෙල කිරීමට යෝග්‍ය ක්‍රමයක් සංවර්ධනය කිරීම අවශ්‍ය වේ

(ග) කොන්ත්‍රාත් කොන්දේසිවලට අනුව වැඩසටහන අවසානයේ සියළුම රසායනාගාර, භාණ්ඩ සහ උපකරණ කොන්ත්‍රාත්කරු වෙතම ආපසු ලබා දෙනු ලැබුවද, රසායනාගාර, ගෘහ

සාමාන්‍යයෙන්, අදාළ වත්කම් සේවයෝජකයා විසින් රඳවා ගනු ඇත. එබැවින්, ආධාර යටතේ අරමුදල් සපයන අනෙකුත් ව්‍යාපෘති මඟින් පිරිනමන කොන්ත්‍රාත් පැකේජවල පිරිවැය හා සැසඳීමේදී මෙම වැඩ සටහන යටතේ ඇති කොන්ත්‍රාත්වල පිරිවැය

කොන්ත්‍රාත් ලියවිලි ලී බඩු, මිනුම් සහ අනුව ඉදිකිරීම් කාලය රසායනික උපකරණවල උපකරණ අවශ්‍යතාව මිල අවශ්‍යතාව හා විනයයෙන් මෙම මිල පිළිබඳව මා.සං. ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට අධි විස්තර PMU කොන්ත්‍රාත්කරුට සිදු අධි විස්තර PMU වේ. RDA සතුව ලබා ගන්නා අතර දනටමත් කටයුතු අවශ්‍ය වේනම් ඒ අනුව කොන්දේසි අනෙකුත් ව්‍යාපෘති වෙනස් කරනු වලින් ලැබුණු ඒ හා

භාණ්ඩ සහ මිනුම් අඩු අගයක් ගතයුතු වනු
 උපකරණ සඳහා ඇත.
 එකවර සිදුකරණු
 ලබන ගෙවීමක් ලෙස
 පිළිවෙලින් රු. මිලියන
 593 ක් සහ රු. මිලියන
 16.23ක් 2020
 දෙසැම්බර් 31 දින වන
 විට ගෙවා තිබුණි. මේ
 අනුව, අසාමාන්‍ය
 කොන්ත්‍රාත්
 කොන්දේසි
 කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට
 අනිසි ප්‍රතිලාභ ලබා
 දීමට හේතු විය හැකි
 බව එයින් දැක්වේ.

සමාන උපකරණ ලැබේ.
 ප්‍රමාණවත් තොග
 පවතින නිසා PMU
 මෙම කොන්දේසි
 කෙටුම්පත් කරන ලදී.
 මා.සං.අධි. ඉදිරියේදී
 කිසියම් ලී බඩු සහ
 රසායනනාගාර සහ
 මිනුම් උපකරණ අවශ්‍ය
 වේනම් මෙම
 කොන්දේසි එම
 කොන්දේසිවලට
 ගැලපෙන පරිදි වෙනස්
 කරනු ලැබේ.

- (ව) නැගෙනහිර පළාතේ විෂය පථය වෙනස් කළ ADB අනුමැතිය ADB අනුමැතිය
 2020 දෙසැම්බර් 31 යුක්තේ ණය දෙන ලබාගැනීමට පියවර ඉක්මනින්
 දිනට මාර්ග ආයතනයේ සහ ජාතික ගනු ලැබේ. ලැබීමට ඉඩ ඇත.
 පුනරුත්පාදන ප්‍රගති සැලසුම්
 වාර්තාවට ඇතුළත් කර දෙපාර්තමේන්තුවේ
 ඇති මාර්ග 6 ක් එකඟතාවයෙන් පසුව
 පහසුකම් පරිපාලන පමණි.
 අත්පොතට හෝ
 තෝරාගත්
 කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට
 ප්‍රදානය කළ අදාළ
 කොන්ත්‍රාත් පැකේජ
 යටතේ ඇතුළත් කර
 නොතිබුණි. එබැවින්
 අලුතින් එකතු කරන
 ලද මාර්ග සඳහා
 ව්‍යාපෘතිය මඟින්

ආ.ස.බැ. සහ ජාතික
 සැලසුම්
 දෙපාර්තමේන්තුවේ
 එකඟතාවය ලබාගෙන
 තිබේද යන්න
 විගණනයට තහවුරු
 නොවුණි. තවද, එම
 කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය
 කිරීමේ ක්‍රමවේදය සහ
 විෂය පථය වෙනස්
 කිරීම සඳහා ණය දෙන
 ආයතනයේ අනුමැතිය
 ඉදිරිපත් කර
 නොතිබුණි.

- (ජ) KL 06 යටතේ මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්මත ව්‍යාපෘති කොන්ත්‍රාත්කරු අංක 113 ඒ- පිරිවිතරයන්ට දැඩි ලෙස කළමනාකරණ මා.සං.අධි කිසිදු බෝතලාව පාරේ අනුකූල විය යුතුය. ඒකකය සියලුම පළදු අමතර පිරිවැයක් (අතිරේක) මතුපිට තාර ස්ථරය ඇතිරීමට පෙර නොමැතිව පළදු මාර්ගය දෙපස සහ කොන්ත්‍රාත් විම් අළුත්වැඩියා අත්‍යාවශ්‍ය ස්ථානවල පිරිවිතරයට අවසාන කර ඇති අතර පවා කාණු ඉදිකර නිමවුම ගැලපෙන බව මාර්ග කොටස නොතිබුණි. එම නිසා සහතික කිරීමට නිම කර ඇත. අනාගතයේදී යන්ත්‍රෝපකරණ ඉංජිනේරුවරුන් වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.
- භාවිතයෙන් කාණු සඳහා පස් කැණීමේදී තාර ස්ථරයට හානි වීමට එය හේතු විය හැකිය. ව්‍යාපෘතිය විසින් මාර්ගයේ 0+990 ස්ථානයේ බෝක්කුවක් ඉදිකිරීම සඳහා

සැලසුම් කර තිබුණද, හියුම් පයිප්පය ඇතුරු ප්‍රදේශය අවට කොන්ක්‍රීට් දැමීමෙන් තොරව තනි හියුම් පයිප්පයක් පමණක් ඇතුරා තිබුණි. තවද බෝක්කුවේ මතුපිට සහ බෝක්කුවේ දෙපස කොන්ක්‍රීට් කිරීමට ඉඩ නොතබා දැනටමත් තාර ඇතුරා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

(ට) සමාලෝචිත වර්ෂය අනවශ්‍ය පිරිවැය අවම අයි- මාර්ග 2021 වර්ෂය තුළදී ණය මුදලින් කිරීමට කටයුතු කළ වැඩසටහනේ ණය තුළදී ව්‍යාපෘතිය භාවිතයට නොගත් යුතුයි. ගිවිසුම අනුව ණය ඉහළ භාගයට වාර්ෂිකව වියජුන්වීම් අරමුදල් මත ණය දෙන ආයතනයට රු. 0.15ක බැඳීම් අත්කරගෙන ආයතනයට රු. 243.48ක ගාස්තුවක් ගෙවනු ඇත. මිලියන 243.48ක ගාස්තු අනාර්ථික ලෙස ගෙවා නිබුණු අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගිවිසුමේ දිනෙන් දින සමුච්චිත කැපකරු 60කට පසු මුළු ණය ගාස්තුව රු. මිලියන 449.51 ක් විය. (කලින් කලට ලබාගන්නා මුදල අඩුකර) අයකිරීම් ආරම්භ කෙරේ.

(ඩ) 2020 දෙසැම්බර් 31 වැඩසටහනේ මෙම පුරප්පාඩු කාර්යමණ්ඩලයේ දිනට ජෙෂ්ඨ කාර්යසාධනය උපරිම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයේදී වැඩ ප්‍රමාණය ඉංජිනේරු තනතුරු කිරීමට වැඩසටහන විසින් හඳුනාගෙන ඇති අතර අධීක්ෂණය 6න් පුරප්පාඩු 5ක් ප්‍රශස්ථ දැනටමත් බඳවාගෙන කරන අතර සම්බන්ධීකරණ කාර්යමණ්ඩලයක් ඇති කාර්යමණ්ඩලය පිරවිය යුතු

ඉංජිනේරු 14න් පවත්වා ගත යුතුය.
 පුරප්පාඩු 10ක්,
 ඉංජිනේරු තනතුරු
 28න් පුරප්පාඩු 08 සහ
 ව්‍යාපෘති ගණකාධිකාරී
 තනතුරු 04න්
 පුරප්පාඩු 02ක්
 පැවතුණි.

මගින් කිසියම් දෙන ලද පුරප්පාඩු
 කාලපරිච්ඡේදයක වැඩ හඳුනාගන්නා
 ප්‍රමාණය අතර
 කළමනාකරණය කර කාර්යමණ්ඩලය
 ගැනීමට නොහැකි නම් බඳවා ගැනීම
 පමණක් පුරප්පාඩු සිදුකරමින් පවතී.
 පිරවිය යුතුය.
 කෙසේවෙතත්, ජ්‍යෙෂ්ඨ
 ඉංජිනේරුවන්,
 ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරුවන්
 පත්කිරීමට පියවර ගනු
 ලැබේ. තවද, 2021දී
 ඉල්ලා අස්වෙන ලද
 කාර්යමණ්ඩලය
 පිරවීමට සහය
 කාර්යමණ්ඩලය බඳවා
 ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.

- (ණ) ව්‍යාපෘති පහසුකම් සියලුම මෙහෙයුම් කමිටු මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය, සාමාන්‍ය
 පරිපාලන අත්පොත නියමිත පරිදි ක්‍රියාත්මක මාර්ග සංවර්ධන රැස්වීම්වලට
 සහ 2019 මාර්තු 05 කළ යුතුය. අධිකාරිය සහ අමතරව අවශ්‍ය වූ
 දිනැති අංක. 01/2019 දැනුණු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ විට විශේෂ සහ
 දරන කළමනාකරණ සේවා වක්‍රලේඛයේ 9 කාර්ය මණ්ඩලයේ හදිසි රැස්වීම්
 වන වගන්තියට අනුව, සහභාගීත්වයෙන් පවත්වනු ලැබේ.
 ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු මාගේ
 පාලනය කිරීම, සහභාගීත්වයෙන්
 අධීක්ෂණය කිරීම සහ 2021 දෙසැම්බර් 26
 සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා සෑම දින මාර්ගගත ක්‍රමයට
 පළාතකම පළාත් ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම් පවත්වා
 සම්බන්ධීකරණ කමිටු සහ ව්‍යාපෘති කමිටු තිබුණි.
 මෙහෙයුම් කමිටු සේවාදායකයාගේ,
 ඉංජිනේරුවන්ගේ සහ
 කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ
 කාර්ය මණ්ඩලය සමග

රැස්වීම් අවම වශයෙන්
කාර්තුමය වශයෙන්
පැවැත්විය යුතුය.
කෙසේ වෙතත්, කමිටු
රැස්වීම් දෙකම ප්‍රශස්ත
ගණපුරණය යටතේ ඒ
අනුව පවත්වා
නොතිබුණු බව
නිරීක්ෂණය විය.

සියලුම කොන්ත්‍රාත්
සඳහා මාසික ප්‍රගති
සමාලෝචන රැස්වීම්
පවත්වනු ලැබේ.

4. විදුලිබල සහ බලශක්ති අංශය

4.1 හරිත බලශක්ති සංවර්ධන සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහනේ (අදියර I)

- (i) හරිත බලශක්ති සංවර්ධන සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහනේ (අදියර I) පිවිතුරු විදුලිබල උත්පාදනය, පද්ධති කාර්යක්ෂමතාව හා විශ්වාසනීය බව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ජල විදුලි උත්පාදනය සහ ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම, සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම්වල ධාරිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම, මධ්‍ය වෝල්ටීයතා ජාලය කාර්යක්ෂම කිරීම, බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව දියුණු කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කළමනාකරණය, ධාරිතා වර්ධන සඳහා සහය යන සංරචක 5කින් වැඩසටහනේ කටයුතු සමන්විත වේ.
- (iii) වැඩසටහනේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 28,509.80කට සමාන එජඩො මිලියන 220ක් වන අතර ඉන් රු. මිලියන 23,325.50කට සමාන එජඩො මිලියන 180ක් මූල්‍යයනය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ප්‍රංශ නියෝජිත ආයතනය එකඟවී තිබුණි.
- (iv) වැඩසටහන එහි කටයුතු 2015 පෙබරවාරි 02 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2019 සැප්තැම්බර් 30 දින වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, වැඩසටහනේ කටයුතු අවසන් කිරීමේ දිනය 2023 නොවැම්බර් තෙක් දීර්ඝ කර තිබීම හේතුවෙන් රටේ මහජනතාවගේ පිවිතුරු විදුලිබල උත්පාදනය, පද්ධති කාර්යක්ෂමතාව හා විශ්වාසනීය බව වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණ ආසන්න වශයෙන් වර්ෂ දෙකකින් ප්‍රමාද වී තිබුණි.

(v) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018,2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතය මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2016 මාර්තු 29 දිනැති අංක 2016/03 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛය සහ 2020 ජූනි 08 දිනැති අංක එස්ඊසී/2020/03 (සංශෝධිත) දේශීය ආදායම් චක්‍රලේඛයට පටහැනිව ව්‍යාපෘතිය අදාළ නිලධාරීන්ගේ මගින් අඩු කිරීමෙන් තොරව 2020 ඔක්තෝබර් 31 දක්වා උපයන විට බදු/ උසස් පෞද්ගලික බදු සහ බදු මත බදු රු.මිලියන 47.7ක් ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>මණ්ඩල තීරණය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>2020 ඔක්තෝබර් 31 දක්වා ගෙවීම් බද්ද ලං.වි.ම ගෙවා තිබුණු අතර 2020 නොවැම්බර් මස සිට APIT නිලධාරීන් විසින් දරනු ලැබේ.</p>	<p>දක්වා උපයන</p>
<p>(ආ) 2016 මාර්තු 23 දිනැති අංක 1/2016 දරන කළමනාකරණ චක්‍රලේඛයේ (2019 මාර්තු 15 දිනැති 01/2019 සංශෝධිත)</p>	<p>චක්‍රලේඛයේ ප්‍රතිපාදන සමග අනුගත වීම අවශ්‍ය වේ.</p>	<p>මෙය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සියළු දෙනාටම අදාළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රතිපත්ති හා මාර්ගෝපදේශවලට අනුව වේ.</p>	<p>දෙතොටම අදාළ</p>

4.3 වගන්තිය
 ප්‍රතිපාදනවලට
 පටහැනිව ව්‍යාපෘති
 නිලධාරීන්ට 2020
 දෙසැම්බර් 31 දක්වා
 එකතුව රු.මිලියන
 83.1ක නිවාඩු දීමනා
 සහ ප්‍රසාද දීමනා ගෙවා
 තිබුණි.

(ඇ) කොටස1-

ජලවිදුලි උත්පාදනය සහ
 ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම
 ආරම්භක නිම කිරීමේ
 දිනය 2019 ජුනි වුවද
 එය 2023 නොවැම්බර්
 නිම කිරීමට අපේක්ෂිත
 විය. ආරම්භක නිම
 කිරීමේ දිනයට පසු
 දිනයක් වූ 2019
 ඔක්තෝබර් 04 දින
 ප්‍රධාන සිවිල් කටයුතු
 සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව
 (ලොට් ඒ 2) පිරිනමා
 තිබුණි. 2016
 ඔක්තෝබර් 24 දින
 (ලොට් 3) ලොට් ඒ1 සහ
 ලොට් ඒ2 මත
 උපදේශන
 කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා
 තිබුණද ලොට් ඒ1 සහ
 ලොට් ඒ 2 සඳහා
 කොන්ත්‍රාත්තුව
 පිළිවෙලින් 2018 මැයි

අපේක්ෂිත නිම
 කිරීමේ දින වන විට
 ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු
 නිම කිරීමට පියවර
 ගත යුතුය

- MASL විසින් වෙල්ල නැවත
 නිර්මාණය කිරීම සඳහා කරන ලද
 ඉල්ලීම සහ අනුමත කිරීමේ
 ක්‍රියාවලියේ පැවති ගැටළු
 හේතුවෙන් ලොට් ඒ - 2 සහ
 ලොට් බී ප්‍රසම්පාදනය ප්‍රමාද විය.
 කොට්ඨ 19 වසංගතය ඇතුළුව
 පහත සඳහන් හේතු නිසා සමස්ත
 ප්‍රමාදය සිදුවී තිබුණි. පිපිරීමට ඉඩ
 ඇති ද්‍රව්‍ය සඳහා පනවන ලද
 ආනයන සීමා, විදේශිකයන් සඳහා
 විසා නිකුත් කිරීමේ ප්‍රමාදය සහ
 විදේශ රටවල්වලින් ගමන් සීමා
 පැනවීම.

සහ 2019 ඔක්තෝබර් පිරිනමා තිබුණි.

(ඇ) කොටස 2-

සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම්වල ධාරිතාවය

වැඩි දියුණු කිරීම

අපේක්ෂිත නිම

සියලුම කටයුතු වල ආරම්භක නිම කිරීමේ දිනය 2019 ජූනි වුවද, කෙටිගෙන යන වැඩ හතරක කටයුතු 2021 අගෝස්තු නිම කිරීමට අපේක්ෂිත විය.

කිරීමේ දින වන විට ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නිම කිරීමට පියවර ගත යුතුය.

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රභා‍රය අයහපත් කාලගුණය, උප කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ගැටළු, සහ පිරවීමේ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා පනවන ලද සීමා සහ කොට්ඨාස 19 වසංගතය තත්ත්වය ප්‍රමාදය සඳහා හේතුවිය.

(ඉ) වැඩසටහනේ කටයුතු කොටස් 5කින් සමන්විත වන අතර ලංකා මණ්ඩලය මෙහෙයවන විදේශාධාර අධීක්ෂණය සඳහා වග කියන අතිරේක සාමාන්‍ය කළමනාකරු වෙනුවට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විවිධ අංශ ප්‍රධානීන් යටතේ පැවතුණි. එම නිසා ව්‍යාපෘතියේ කොටස්වල සම්බන්ධීකරණය සතුටුදායක මට්ටමක නොපැවතුණි.

සැලසුම් කළ පරිදි ඉතිරි ව්‍යාපෘති කටයුතු නිම කිරීමේ අරමුණින් නිසි සම්බන්ධීකරණයක් තිබිය යුතුය.

මුල් කොටස් 2ක අතිරේක සාමාන්‍ය කළමනාකරු - ව්‍යාපෘති අංශය යටතේ සහ අනෙකුත් කොටස් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙතම අංශ මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ප්‍රධාන උත්පාදන සහ සම්ප්‍රේෂණයට අදාළ ව්‍යාපෘති පමණක් ව්‍යාපෘති අංශය මගින් පාලනය කරන අතර ව්‍යාපෘති විෂය පථයේ බෙදාහැරීම් කොටසක් ඇතුළත් වන්නේ නම් බෙදාහැරීම් අංශය යටතේ PMU මගින් එම කොටස ආවරණය කරනු ලැබේ.

(ඊ) ආසියානු සංවර්ධන අපේක්ෂිත නිම මෙය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ව්‍යාපෘතියේ බැංකුවේ ණය අංක කිරීමේ දින වන විට 1 කොටසේ ඉදි කිරීම් කටයුතු සඳහා (3146/3147) මුල් ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ලබා දෙන ලද කාලය දීර්ඝ කිරීම් අවසන් වීමේ දිනය නිම කිරීමට පියවර නිසා වේ. ප්‍රමාදයන් සඳහා හේතු ඉහත විස්තර කර ඇත. මුල් නිම කිරීමේ දිනය ඉක්මවා කාලය දීර්ඝ කිරීම් ලබා දීමෙන් අමතර පිරිවැය දැරීමට සිදුවන බව සත්‍යක් වේ.

2020 මාර්තු 31 වූ අතර ගත යුතුය.

එය 2021 මාර්තු 30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.

අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය ලගා කර නොගැනීම හේතුවෙන් 2024 ජූලි 13 දක්වා තවදුරටත් දීර්ඝ කර තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ව්‍යාපෘති පරිපාලන වියදම් සහ අනෙකුත් වියදම් ඉහළ යාමට සහ වියපැහැදීම් නොවූ ශේෂය මත බැඳීම් ගාස්තු ගෙවීමට සිදු වේ. තවද, දිගුකාලීන අඩු පිරිවැය උත්පාදන සැලැස්ම අත්කර ගැනීමට නොහැකි වේ.

(උ) ව්‍යාපෘතියේ 2 කොටසේ අනාර්ථික වියදම් ආරම්භක ලංසු මිල, ලංසු ලොට් බී 2 ප්‍රමාණ අවම කරගැනීමට අවස්ථාවේදී SCAPC අනුමැතිය පත්‍රයට අනුව, වාහන පියවර ගත යුතුය. සහිතව තීරණය වන අතර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 2016 මැයි අත්සන් කරන ලද ලොට් බී 2 කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අනුව එකග වූ කොන්ත්‍රාත් මිල ගෙවීමට බැඳී සිටින අතර 2017දී වාහන ආනයනය කරන ලදී.

3ක් ආනයනයට එ.ජ.ඩො. 158,065ක් වෙන්කර තිබුණි.

ආනයනය කරන ලද වාහන 3නේ CIF අගය එ.ජ.ඩො. 58,446ක් වුවද වෙන් කරන ලද

එ.ජ.ඩො. 158,065
 කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත
 ගෙවා තිබුණි. ඊට
 අමතරව මුළු ආනයනික
 බදු මුදල රු. මිලියන
 12.4 කොන්ත්‍රාත්කරු
 වෙත ප්‍රතිපූර්නය කර
 තිබුණි. ඒ අනුව
 ව්‍යාපෘතිය වාහන
 ආනයනයේදී අනාර්ථික
 වියදමක් දැරීමට සිදු වී
 තිබුණි.

4.2 හරිත බලශක්ති සංවර්ධන සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහනේ (අදියර II)

- (i) හරිත බලශක්ති සංවර්ධන සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහනේ (අදියර II) ස්ථාවර පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වයක් සහතික කිරීම සඳහා වැඩිවන බලශක්ති ඉල්ලුම අවශෝෂණය කර ගැනීම සහ ප්‍රතික්‍රියාශීලී බලශක්ති කළමනාකරණයට කොටුමා උපපොළවල් සහ ආශ්‍රිත රැහැන් ඉදිකිරීම් මගින් රටේ සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 39,453කට සමාන එජඩො මිලියන 264.7ක් වන අතර ඉන් රු. මිලියන 27,793කට සමාන එජඩො මිලියන 184.7ක් මූල්‍යයනය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ප්‍රංශ නියෝජිත ආයතනය එකඟවී තිබුණි.
- (iii) වැඩසටහන එහි කටයුතු 2017 ජූලි 10 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018,2019 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතය මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් වර්තමා	ගන්නා ලද න තත්ත්වය වළක්වාලීමේ	පියවර
(අ) 2016 ජූලි 31 දින සැලසුම් කළ දින සිට වර්ෂ 02කට වඩා ප්‍රමාදයන් සහිතව වැඩසටහනේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණි. එමනිසා, මිල වෙනස්වීම්, බැඳීම් ගාස්තු වැනි කොන්ත්‍රාත් මත අමතර පිරිවැය සහ ව්‍යාපෘති කාලපරිච්ඡේදය දීර්ඝ කිරීම වැනි අවධානමක් පවතී.	කටයුතු කඩිනම් කිරීමට පියවර ගත යුතු අතර කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ කටයුතු සම්පව අධීක්ෂණය කිරීම අවශ්‍ය වේ.	සියලුම ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රතිලබ්ධිවීමේ සැලැස්ම වෙනස් කර ඇත. උපයෝජිත මුදල් සඳහා පොළීය ගෙවනු ලබන අතර උපයෝජනය නොවූ මුදල් මත බැඳීම් ගාස්තු ගෙවනු ලැබේ.	ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කළ යුතු අතර දීර්ඝ කරන ලද කාලය තුළ නිම කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.	
(ආ) මුළු ප්‍රතිපාදනය රු.මිලියන 37.89කට සමාන එජඩො මිලියන 260කින් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට එකතුව රු.මිලියන 13.38කට සමාන එජඩො මිලියන 92ක් පමණක් උපයෝජනය කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.	කටයුතු කඩිනම් කිරීමට පියවර ගත යුතු අතර කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ කටයුතු සම්පව අධීක්ෂණය කිරීම අවශ්‍ය වේ.	සියලුම ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රතිලබ්ධිවීමේ සැලැස්ම වෙනස් කර ඇත. උපයෝජිත මුදල් සඳහා පොළීය ගෙවනු ලබන අතර උපයෝජනය නොවූ මුදල් මත බැඳීම් ගාස්තු ගෙවනු ලැබේ.	ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කළ යුතු අතර දීර්ඝ කරන ලද කාලය තුළ නිම කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.	

තවද, වැඩසටහනේ
 පරිපාලන
 අත්පොතෙහි
 සඳහන් මූල්‍ය
 ඉලක්කවලට අනුව,
 සමාලෝචිත වර්ෂය
 අවසානය වන විට
 රු.මිලියන 37.9කට
 සමාන එජඩො
 මිලියන 259.9ක්
 උපයෝජනය
 කිරීමට අපේක්ෂා
 කර තිබුණි.
 කෙසේවෙතත්,
 එදිනට එම
 ඉලක්කයෙන්
 සියයට 35ක්
 පමණක්
 අත්කරගෙන
 තිබුණි. වෙන්කරන
 ලද අරමුදල්වල
 මන්දගාමී
 උපයෝජනයේ
 ප්‍රතිඵලයක් ලෙස
 ණය නියෝජිත
 ආයතනය විසින්
 රු.මිලියන 79.45ක
 බැඳීම් ගාස්තු
 අයකරගෙන
 තිබුණි.

(ඇ) ප්‍රගති වාර්තා අනුව, කටයුතු කඩිනම් නීතිපති ඉදිකිරීම් කටයුතු
 විවිධ හේතූන් නිසා කිරීමට පියවර ගත යුතු දෙපාර්තමේන්තුව කඩිනම් කළ යුතු අතර
 බෙලිගහ සහ අතර විසින් අනුමැතිය දීර්ඝ කරන ලද කාලය
 ඇතුළත කෝට්ටේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ලබාදීමේ ප්‍රමාදය තුළ නිම කිරීමට
 ප්‍රාථමික කටයුතු සම්පව හේතුවෙන් ණය අපේක්ෂා කරනු

උපපොළවල් අධීක්ෂණය කිරීම ගිවිසුම ලැබේ. 2020
 වැඩිදියුණු කිරීමේ අවශ්‍ය වේ. බලාත්මක වන අගෝස්තු 02 දින
 සහ රත්නපිටිය දිනය මාස 06 රත්නපිටිය ඉඩම
 ප්‍රාථමික උපපොළ කින් ප්‍රමාද වී ලං.වි.ම භාරදී ඇත.
 ඉදිකිරීමේ සුදුසු ඇත.
 කොන්ත්‍රාත්කරුවකු
 තෝරාගැනීමේ
 ප්‍රසම්පාදන
 ක්‍රියාවලිය වර්ෂ 3½
 වඩා වැඩි කාලයක්
 ගෙන තිබුණි.
 කොන්ත්‍රාත්තුව
 එ.ජ.ඩො මිලියන
 7.973කට 2020
 ජූලි 08 දින පරිනමා
 තිබුණු අතර 2020
 සැප්තැම්බර් 21 දින
 කටයුතු ආරම්භ කර
 තිබුණි. මෙම
 අරමුණ සඳහා
 රත්නපිටියේ
 තෝරාගත් ඉඩම
 අදාළ අරමුණ සඳහා
 2021 ජූලි 26 දින
 තෙක් අත්පත් කර
 ගෙන නොතිබුණු
 බව අනාවරණය
 විය.

(ඇ) වැඩසටහන් වැඩසටහනේ අරමුණු අදියර 2 වැඩ උපදේශකවරයෙකුගේ
 පරිපාලන අත්පත් කර ගැනීමේ විෂය පථයේ සේවාව යොදා
 අත්පොතට අනුව, අරමුණින් සැලැස්ම මුළු ගැනීමකින් තොරව
 ස්මාර්ට් ජාල සහ වැඩසටහනේ කටයුතු කටුනායක CSC වෙතස් ව්‍යාපෘති
 මැනුම් උපදේශන නිසි පරිදි සැලසුම් කර ස්මාර්ට් මැනුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ
 සේවය රු. මිලියන ගැනීම සහ හඳුනා කිරීම වේ. උපායමාර්ගයක් සමග

1,617.82කට සමාන එ.ජ.ඩො මිලියන 11.1ක පිරිවැයකට විදුලිබල කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ඉල්ලුම් කළමනාකරණය යටතේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අතර එය 2021 ජූලි 26 දින තෙක් ආරම්භ කර නොතිබුණි.

ගැනීම කළ යුතුය.

ඇස්තමේන්තුගත මෙයට සමාන වැඩ පිරිවැය විෂය පථයක් එ.ජ.ඩො. ක්‍රියාත්මක කිරීමට මිලියන 8.85ක් සැලසුම් කර තිබේ. (භාණ්ඩ වේ. (භාණ්ඩ සඳහා එ.ජ.ඩො. මිලියන 8 සහ උපදේශන සේවාව සඳහා එ.ජ.ඩො. මිලියන 0.75 වේ.) අදියර I සැලසුම් අදියරේ පැවති තත්වය මත ඇස්තමේන්තුව පදනම් වේ.

(ඉ) ලැබී තිබුණු ලංකා විදුලි බල කොන්ත්‍රාත්කරු ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ තොරතුරු අනුව මණ්ඩලයට සිදු විය විසින් මෝටර් වහාම එම වාහන සහ වැඩසටහනේ හැකි අවධානම අවම වාහන 35 ක් අනෙකුත් උපකරණ මෝටර් වාහන කිරීම සඳහා සපයා තිබුණු ලං.වි.ම. මාරු කරනු සෘජුවම ආනයනය කොන්ත්‍රාත් අතර කොන්ත්‍රාත් ලැබේ. එම අවස්ථාවේ කරන අතර, ලියවිලිවලට වගන්ති ගිවිසුම අනුව, එම දී වත්කම හඳුනා ගනු කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ඇතුළත් කළ යුතුය වාහන සඳහා ලැබේ. එම හේතුව නිසා ඒ සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ලාභකීරුව සහ පොදුකාර්ය පිරිවැය ඇතුළුව ඉන්වොයිස් වටිනාකමට වඩා වැඩි මුදලක් නිබුණි.

ගෙවීමට සිදුවේ.
 2016 සිට 2019
 දක්වා කාලය තුළ
 මෝටර් වාහන 28
 ක් මිලදී ගැනීමට
 වැඩසටහන මඟින්
 එකතුව රු. මිලියන
 165.71 ක් ලබාදී
 තිබුණ ද වාහනවල
 අයිතිය
 කොන්ත්‍රාත්කරු
 සතු විය. එහි
 ප්‍රතිපලයක් ලෙස
 කොන්ත්‍රාත්කරු
 වැඩ නතර
 කළහොත් හෝ
 හදිසි අනතුරකට
 පත්වුවහොත් පාඩුව
 වැඩසටහනට
 දරාගත යුතු වේ.

4.3 විදුලි සැපයුම් ස්ථායීතා ප්‍රවර්ධන සහය ව්‍යාපෘතිය

- (i) විදුලි සැපයුම් ස්ථායීතා ප්‍රවර්ධන සහය ව්‍යාපෘතිය විදුලි බලය සැපයීමේ හා බෙදාහැරීම් පද්ධතිවල කාර්යක්ෂමතාවය හා විශ්වාසනීයබව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 23,069කට සමාන එජඩො මිලියන 160.20ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 16,560කට සමාන එජඩො මිලියන 115ක් මූල්‍යනය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2017 ජුනි 29 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2021 සැප්තැම්බර් 30 දින වන විට නිම කිරීමට නියමිතය. කෙසේවෙතත්, කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ කාලය 2023 දෙසැම්බර් 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018,2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය ගන්නා වළක්වාලීමේ පියවර	විසින් ලද	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) ව්‍යාපෘති පරිපාලන අත්පොතට අනුව, උතුරු පළාතේ ඇතැම්වූ, වෙනත්වූ, නියතවූ දෙමුහුන් බලශක්ති ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව තුන්වන පිරිනැමීමට අතර කටයුතු 2017 කාර්තුවේ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මෙම පැකේජය සඳහා කෙටුම්පත් ලංසු ලියවිලි 2017 ජූලි 4 දින ආ.සං.බැ විසින් අනුමත කර තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්තුව 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් ප්‍රදානය කර නොතිබුණි.</p>	<p>තව දුරටත් ප්‍රමාද කිරීමකින් තොරව ප්‍රදානය කිරීමට පියවර ගත යුතුයි.</p>	<p>ක්ෂණික කමිටු SCAPC ඉදිරිපත් කර ඇති තීරණය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී. එම නිසා කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම ප්‍රමාදවේ.</p>	<p>ඇගයීම් වාර්තාව වෙත කර ඇති කමිටුවේ</p>	<p>කොන්ත්‍රාත්තුව මේවන තෙක් ප්‍රදානය කර නොතිබුණි.</p>

<p>(ආ) ව්‍යාපෘති පරිපාලන කටයුතු කඩිනම් කොන්ත්‍රාත්කරු ඉදිකිරීම් කටයුතු අත්පොතට අනුව, කිරීමට පියවර ගත යුතු විසින් කාලය දීර්ඝ කඩිනම් කළ යුතු ඇස්තමේන්තුගත අතර කිරීමක් ඉල්ලා ඇති අතර දීර්ඝ කරන වටිනාකම කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ අතර ඒ පිළිබඳ සලකා ලද කාලය තුළ එ.ජ.ඩො.මිලියන කටයුතු සමීපව බලමින් සිටී.ණය නිම කිරීමට 34.99ක කිලෝමීටර අධීක්ෂණය කිරීම වලංගු කාලය දීර්ඝ අපේක්ෂා කරනු 270.5ක් දිග අවශ්‍ය වේ. කිරීම සඳහා ලැබේ.</p> <p>කිලෝවොට් 33 කුළුණු කළමනාකරණ රැහැන් සහ මණ්ඩලය අනුමැතිය කිලෝවොට් 33 සහිත ලබාදී ඇත. එය ගැන්වූ 13 ඉදිකිරීමේ බලශක්ති අමාත්‍යාංශය කොන්ත්‍රාත්තුව 2016 මගින් වි.ස.දෙ වෙන වර්ෂයේ තුන්වන ඉදිරිපත් කර ඇත.</p> <p>කාර්තුවේ පිරිනැමීමට අවශ්‍ය වූ අතර කොන්ත්‍රාත්තුවේ කටයුතු 2017 හතරවන කාර්තුවේ ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය මගින් වි.ස.දෙ වෙන වර්ෂ 2කට වඩා ගත වී ඇති අතර අවසානයේදී කොන්ත්‍රාත්තුව එ.ජ.ඩො. මිලියන 40.48 පිරිවැයකට 2019 මැයි 30 දින ප්‍රදානය කර තිබුණි. තවද, මෙම සංරචකය යටතේ ගැන්වූ ඉදිකිරීම් සඳහා ඉඩම් කොටස් 10 අත්පත් කර ගැනීමට සැලසුම් කර තිබුණි.</p>	<p>කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කාලය දීර්ඝ කිරීමක් ඉල්ලා ඇති අතර ඒ පිළිබඳ සලකා ලද කාලය තුළ බලමින් සිටී.ණය නිම කිරීමට වලංගු කාලය දීර්ඝ අපේක්ෂා කරනු කිරීම සඳහා ලැබේ.</p> <p>කළමනාකරණ මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී ඇත. එය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය මගින් වි.ස.දෙ වෙන ඉදිරිපත් කර ඇත.</p>
---	---

වර්ෂ 4ක් ගත වීමෙන් පසුවද කිසිදු ඉඩමක් අත්පත් කර ගෙන නොතිබුණි.

(ඇ) ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි මුදල් නව දුරටත් ප්‍රමාද ලංසු කැඳවා ඇති ඉදිකිරීම් කටයුතු භාවිතයෙන් කරන ලද කිරීමකින් තොරව අතර ඇගයීම සිදු කඩිනම් කළ යුතු කොළඹ නගරයේ කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කරමින් පවතී. ඉහල අතර දීර්ඝ කරන කොටුමා උපපොළෙහි කිරීමට පියවර ගත මිල ලංසු හේතුවෙන් ලද කාලය තුළ MVar Breaker යුතුයි. අඩුම මිල ඇගයීම් නිම කිරීමට Switched Capacitor Banks 124ක් ලංසුකරු සමග අපේක්ෂා කරනු ස්ථාපනය සහ සාකච්ඡා පවත්වනු ලැබේ. නිබිරිගස්සාය කොටුමා උපපොළෙහි Capacitor Banks ප්‍රතිස්ථාපනයේ 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්‍රගතියක් නොපෙන්වන ලදී.

(ඈ) ව්‍යාපෘති රු.මිලියන 16,560කට සමාන ව්‍යාපෘති පරිපාලන රටේ පැවති කොවිඩ් ප්‍රමාද වූ වැඩ 16,560කට සමාන අත්පොතෙහි සඳහන් වසංගත ව්‍යාප්තිය සහ ආවරණය කිරීමට එ.ජ.ඩො මිලියන 115 මූල්‍ය ඉලක්ක සමඟ අයහපත් කාලගුණය අවශ්‍ය පියවර මුළු ප්‍රතිපාදනයෙන් අනුගත වීම අවශ්‍ය වේ. නිසා ගත යුතුය. 2020 දෙසැම්බර් 31 කොන්ත්‍රාත්තුවේ දිනට රු. මිලියන කාර්යසාධනය 5,078.084 ක් පමණක් සැලකිය යුතු ලෙස උපයෝජය කර තිබුණු අඩුවෙන් වාර්තා විය. බව නිරීක්ෂණය විය. එම නිසා අපේක්ෂිත ව්‍යාපෘති ඉලක්ක අත්කර ගෙන නොමැත.

අනුව, 2020 වර්ෂය
 අවසානය වන විට
 රු.මිලියන 2,592 කට
 සමාන එ.ජ.ඩො
 මිලියන 18ක්
 උපයෝජනය කිරීමට
 අපේක්ෂා කර තිබුණි.
 කෙසේවෙතත්, එදිනට
 එම ඉලක්කයෙන්
 සියයට 42.56ක්
 නියෝජනය කරන රු.
 මිලියන 1,103.17ක
 මුදලක් පමණක්
 උපයෝජය කර තිබුණි.

4.4 ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු

- (i) විදුලි සැපයුම් ස්ථායීතා ප්‍රවර්ධන සහය ව්‍යාපෘතිය බස්නාහිර පළාතේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්ෂුද්‍ර බෙදා හැරීමේ පද්ධතියක් ඉදි කිරීම මගින් දෙමුහුන් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධති ස්ථාපනය කිරීමට සහය ලබා දීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 268.36 කට සමාන වූ එ.ජ.ඩො මිලියන 1.8 ක් වන අතර එම මුළු මුදලම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් මූල්‍යනය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය මගින් එහි කටයුතු 2017 ජූනි 29 දින ආරම්භ කර ඇති අතර 2021 සැප්තැම්බර් 30 දින වන විට එම කටයුතු අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018,2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්වවාගණනය නොකළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමා න තත්ත්වය
<p>(අ) පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්ෂුද්‍ර බෙදාහැරීමේ ක්ෂුද්‍ර බෙදාහැරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම, ස්ථාපනය කිරීම සහ ආරම්භ කිරීම සඳහා තෝරාගත් ලංසුකරු ක්ෂුද්‍ර බෙදාහැරීමේ පද්ධතියේ වසර දෙකක ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අනිවාර්ය අමතර කොටස් සඳහා මිල ගණන් සඳහන් කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමට පෙර ඉහත ලංසු අයිතමයට අදාළ එකඟතාවයකින් යුත් විසඳුමකට යටත්ව ලංසුව නිර්දේශ කරන ලදී. පසුව, 2020 පෙබරවාරි 11 වන දින කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර ඇත්තේ කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් මිල ගණන් දක්වා ඇති අනෙකුත් අනිවාර්ය අමතර කොටස් සඳහා</p>	<p>ක්ෂුද්‍ර බෙදාහැරීමේ පද්ධතියේ වසර දෙකක ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අනිවාර්ය අමතර කොටස් සැපයීමට ලංසුකරු බැඳී සිටින බැවින් සැපයුම්කරු එකඟ වූ කාල සීමාවන් සඳහා වගකීමක් සමඟ මෙම කරුණ සලකා බැලිය යුතුය.</p>	<p>කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමට පෙර කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ පැවති රැස්වීමකදී මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරුණි. ඔවුන් අදාළ උපකරණ සඳහා වසර දෙකක හෝ ඊට වැඩි වගකීම් සහතිකයක් ලබා දී ඇති බැවින්, වසර දෙකක අමතර කොටස් සඳහා වන පිරිවැය ද පිරිනැමීම සමඟ ඇතුළත් වන බව සැලකේ.</p>	-

වසර දෙකක් හෝ ඊට වැඩි වගකීමක් ලබා දී ඇති බැවින්.

(ආ) මුළු ප්‍රදාන මුදලින් ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කළ 2021 පෙබරවාරි 10 වර්තමානයේ එ.ජ.ඩො මිලියන 1.5 කාලය තුළ සම්පූර්ණ දින ආසියානු ප්‍රදානයක් හා එ.ජ.ඩො මිලියන 0.3 ක් පිළිවෙලින් වැඩ කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති සංවර්ධන බැංකුවේ ප්‍රතිලබ්ධිවීම 1,164,241 සහ සමඟ එය ආසන්න 11 ක් සහ උපදේශන සේවා සඳහා එ.ජ.ඩො මිලියන 0.109 ක් හෝ සියයට 37 ක් පමණක් උපයෝජනය කර තිබුණි.

වගාවන් කිරීම සඳහා කඩිනමින් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු වේ. ක්‍රියාත්මක තත්වයට පත් වීමෙන් පසුව පමණක් ඉදිකිරීම් වැඩ සඳහා ප්‍රදානය ප්‍රතිලබ්ධිවීම ආරම්භ විය.

(ඇ) පුනර්ජනනීය ව්‍යාපෘති කටයුතු කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම මේවන විට බලශක්ති ක්ෂුද්‍ර වේගවත් කිරීම සඳහා අනුව, සේවා නිමකර ඇත. බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය කඩිනමින් ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධව අපේක්ෂිත නිම නිර්මාණය කිරීම, ගත යුතු අතර ව්‍යාපෘති අපේක්ෂිත නිම සැපයීම සහ ස්ථාපනය කාලය තුළ ව්‍යාපෘතිය කිරීමේ දිනය කිරීම සඳහා වූ අවසන් කිරීම සඳහා ගණනය කළ යුත්තේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2020 කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ක්‍රියාත්මක දිනයට පෙබරවාරි 11 දින කටයුතු සම්පව කොන්ත්‍රාත්තුවේ පිරිනමා තිබූ අතර අධීක්ෂණය කිරීම සඳහන් කාලය එකතු

කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අවශ්‍ය වේ.

කිරීම වශයෙනි.

2020 ජූලි 03 දින
අත්සන් කර තිබුණි.
ව්‍යාපෘති ලේඛනය
අනුව, 2021
නොවැම්බර් 30 දින
වන විට ක්ෂුද්‍ර බෙදා
හැරීම් පද්ධතිය
ස්ථාපනය සම්බන්ධ
ක්‍රියාකාරකම් අවසන්
කිරීමට

කොන්ත්‍රාත්කරු එකඟ
වී තිබුණි. කෙසේ වුවද,
සුදුසු ඩීසී කේබල් (DC
Cable)

මාර්ග හඳුනා ගැනීම,
බැටරි බහාලුම සහ
ඩීසල් ජෙනරේටරය
සවි කිරීම සඳහා සුදුසු
ස්ථාන හඳුනා ගැනීම
වැනි මූලික
ක්‍රියාකාරකම් පමණක්
අවසන් කර තිබුණි.
ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු
අවසන් කිරීම සඳහා
මාස 05 ක් පමණක්
ඉතිරිව තිබුණද අවශ්‍ය
යන්ත්‍රෝපකරණ

ආනයන කටයුතු
විගණිත දිනය
වනවිටත් අවසන්ව
නොතිබුණි.

4.5 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු

- (i) විදුලි සැපයුම් ස්ථායීතා ප්‍රවර්ධන සහය ව්‍යාපෘතිය උතුර පළාතේ යාපනය ප්‍රදේශයේ කුඩා හුදකලා දූපත් 03 (නයනතිව්, අනලතිව් හා ඩෙල්ෆ්ට්) තුළ වූ ග්‍රාමීය ප්‍රජාව සඳහා ඵලදායී බලශක්ති භාවිතයට සහය වීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය වූ රු.මිලියන 288 කට සමාන ඵජඩො මිලියන 2 ක් වන අතර ඵම මුදල ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන දරිද්‍රතාවය අවම කිරීම සඳහා වූ ජපන් අරමුදල විසින් මූල්‍යනය කිරීමට ඵකභ වි තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය ඵහි කාර්යයන් 2017 මාර්තු 19 දින ආරම්භ කර ඇති අතර 2021 සැප්තැම්බර් 30 වන විට අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් සහ 2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය ගන්නා විසින් වර්තමාන ලද න තත්ත්වය වළක්වාලීමේ පියවර
<p>(අ) ව්‍යාපෘතිය මුහුදු ජලය පිරිපහදු කිරීමේ පිරියත ස්ථාපනය හා ටොන් 0.5 ක අයිස් සාදන කර්මාන්තශාලාවක් සහ ඕනකරණ පද්ධතියක් සැපයීම හා ස්ථාපනය කිරීම සංරචක 02 කින් සමන්විත වූ අතර ඉන් දිනකට සෑම මීටර් 75 ක මුහුදු ජලය පිරිපහදු</p>	<p>විදුලිබල මණ්ඩලයේ දෙමුහුන් විදුලි පද්ධති ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන තෙක් අඩු පිරිවැයට විදුලිබලය සැපයීමට නාවකාලික විසදුමක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කළ යුතුය.</p>	<p>අයිස් සාදන කර්මාන්තශාලාවක් සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවිය හැකිවන්නේ විදුලිබල මණ්ඩලයේ දෙමුහුන් විදුලි පද්ධති ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ විට වේ. 2022 පෙබරවාරි 21 සහ 2022 පෙබරවාරි 24 අතර ආ.සං.බැ මෙහෙවර කණ්ඩායම පැමිණිදී ඔවුන්ගේ තීරණය ලබාගැනීමට සාකච්ඡා කරනු ලැබේ.</p>

කිරීමේ පිරියත 02 ක්
 සැපයීම හා ස්ථාපනය
 කිරීම සමඟ අදාල
 සිවිල් වැඩ පමණක්
 නිමකර 2020
 දෙසැම්බර් 31 දිනට
 ආරම්භ කර තිබුණි.
 කෙසේවෙතත්, 2021
 මාර්තු 31 වන තෙක්
 පිරිනමා නොතිබුණු
 විදුලිබල මණ්ඩලයේ
 දෙමුහුන් විදුලි පද්ධති
 ව්‍යාපෘතිය මඟින් ලබා
 දෙන විදුලි බල
 සැපයුම මතය රදා
 පැවතීම හේතුවෙන්
 අයිස් සාදන
 කර්මාන්තශාලාවක්
 ඉදිකිරීමේ සංරචක
 පිරිනමා නොතිබුණි.
 එම නිසා, 2020
 දෙසැම්බර් 31 දිනට
 මුහුදු ජලය පිරිපහදු
 කිරීමේ පිරියත සැපයීම
 හා ස්ථාපනය කිරීම
 සමඟ අදාල සිවිල්
 වැඩවල භෞතික හා
 මූල්‍ය ප්‍රගතිය
 පිළිවෙලින් සියයට 99
 සහ සියයට 72 වේ.

- (ආ) මහජනතාව සඳහා PMU සහ NWSDB දීර්ඝ කරන ලද කාලය නයනතිවුවල
 පාතීය ජලය සැපයීමට ජල සැපයුම් අංශය තුළ නිමකිරීමට කුළුණු ඉදිකිරීම
 නයනතිවී දුපතේ විසින් සැලසුම් කළ කොන්ත්‍රාත්කරුට නිම
 දිනකට සෑම මීටර 150 කාලය තුළ නිමකිරීමට උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර කර ඇත.
 ක මුහුදු ජලය පිරිපහදු කොන්ත්‍රාත්තුවේ කොන්ත්‍රාත්කරු ඔහුගේ ජලයේ පීඩනය

කිරීමේ පිරිසත ප්‍රගතිය සමීපව ශ්‍රම බලකාය වැඩි කර
 ස්ථාපනය කළද අධිකමණය කළ යුතුය. ඇත. අවාසනාවකට
 ව්‍යාපෘතියේ විෂය බොහෝ කම්කරුවන් සහ
 පටයට විධිමත් ජල මාණ්ඩලික නිලධාරීන්
 සැපයුම් පද්ධතියක් පසුගිය මාසවල කොවිඩ්
 ඇතුළත් කර 19 වලට බලපෑම,
 නොතිබුණි. එම නිසා සීමෙන්, යකඩ විදුලි
 ආ.සං.බැ මූල්‍යනය උපකරණ වැනි ඉදිකිරීම්
 කරන යාපනය අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීමට
 කිලිනොච්චි ජල නෙහැකි වීම හේතුවෙන්
 සැපයුම් හා කටයුතු මන්දගාමී විය.
 සනීපාරක්ෂන
 ව්‍යාපෘතිය මගින්
 බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය
 සහ කුළුණු නිමකිරීමට
 සැලසුම් කර ඇත.
 මෙම ව්‍යාපෘතිය
 යටතේ කුළුණු
 ඉදිකිරීම 2020
 දෙසැම්බර් මස වන විට
 සැලසුම් කර තිබුණද
 සමස්ථ භෞතික
 ප්‍රගතිය සියයට 44ක්
 පමණක් විය.

4.6 මන්නාරම සුළං බලශක්ති උත්පාදන ව්‍යාපෘතිය

- (i) මන්නාරම සුළං බලශක්ති උත්පාදන ව්‍යාපෘතිය, සුළං බලශක්ති උත්පාදන ධාරිතාව වැඩිදියුණු කිරීම, පද්ධති ප්‍රතික්‍රියාශීලී බලශක්ති කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ණය ලබා ගන්නාගේ ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරු නිර්මාණකරණය සමාලෝචනය සහ අධීක්ෂණ ධාරිතාව සවිබලගැන්වීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ පිවිතුරු බලශක්තිය උත්පාදනය වැඩිකිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.

- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 39,923.06කට සමාන එජඩො මිලියන 257 වන අතර ඉන් රු. මිලියන 31,104.84කට සමාන එජඩො මිලියන 200ක් මූල්‍යයනය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2018 ජනවාරි 01 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් සහ 2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය ගන්නා වලක්වාලීමේ පියවර	විසින් වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) ව්‍යාපෘතිය විසින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත තබන ලද රු.මිලියන 40ක තැන්පතු ශේෂය නිරවුල් කිරීමකින් තොරව වර්ෂ 4ක් පුරා පැවතුණි.	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් පසු විපරම් කළ යුතුය.	මෙම ශේෂ අනෙකුත් තැම්පතු යටතේ පවතින අතර ඉඩම්හිමියන් වෙත නිරවුල් කිරීම් පිළිබඳ විස්තර නොමැතිව ඉවත් කිරීමට හෝ ප්‍රාග්ධනික කිරීමට නොහැකිය.	
(ආ) මුදල් රෙගුලාසි 134(3) සහ 2010 ජූලි 26 දිනැති අංක 05 දරන කළමනාකරණ විගණන චක්‍රලේඛය සහ අංක 02/2016 අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ව්‍යාපෘතියේ කාර්යමණ්ඩලයන් අභ්‍යන්තර විගණක බඳවා ගැනීමට සහ ව්‍යාපෘතියේ	ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු පිළිබඳ අභ්‍යන්තර විගණනයක් නිරන්තරයෙන් සිදු කළ යුතුය.	ව්‍යාපෘතියේ ගනුදෙනු සඳහා ලං.වි.ම අභ්‍යන්තර විගණන අංශය මගින් 2017 වර්ෂයේදී සවිස්තරාත්මක අභ්‍යන්තර විගණනයක් සිදුකර ඇත.	

ගනුදෙනු ලං.වි.ම
 අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ
 විගණනයට යටත්වී
 නොතිබුණි.

(ඇ) 2016 අප්‍රේල් 29 දිනැති අංක 2016 අප්‍රේල් 29 දිනැති අංක 2020 ඔක්තෝබර් දක්වා APIT පීඊසී/03/2016 දරන රාජ්‍ය බදු නිලධාරීන්ගේ ලං.වි.ම ගෙවා තිබුණු අතර 2020 ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛය සහ වැටුපෙන් අඩු කර ගත නොවැම්බර් මස සිට APIT නිලධාරීන් 2020 ජූනි 08 දිනැති අංක යුතුය. විසින් දරනු ලැබේ.
 එස්ඊසී/2020/03(සංශෝධිත) දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු වක්‍රලේඛයට පටහැනිව, ව්‍යාපෘතිය අදාළ නිලධාරීන්ගේ වැටුප් මගින් අඩු කිරීමෙන් තොරව 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා උපයන විට ගෙවීම් බදු/ උසස් පෞද්ගලික බදු සහ බදු මත බදු රු.මිලියන 15.76ක් ඔවුන්ගේ අරමුදල් මගින් ගෙවා තිබුණි.

(ඈ) සුළං බල උත්පාදන අනවශ්‍ය පිරිවැය ආරම්භක කාලසටහනට අනුව, ධාරිතාවය වැඩි කිරීමේ වළක්වා ගැනීමට ව්‍යාපෘතියේ අවසන් දිනය 2020 සංරචකයේ අපේක්ෂිත සැලසුම් කළ ඔක්තෝබර් 25 වූ අතර විවධ හේතූන් භෞතික කාර්යසාධනය ආකාරයට කටයුතු නිසා ප්‍රමාදය සැලකීමෙන් පසු 2021 සියයට 100 විය. නිම කළ යුතුය. මාර්තු 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
 කෙසේවෙතත්, ළගාකර ගත් ප්‍රගතිය සියයට 87.6 වේ. ආරම්භක නිම කිරීමේ දිනය 2020 දෙසැම්බර් වුවද එය 2021 මාර්තු වන විට නිම කිරීමට අපේක්ෂිත විය. දිගු

කාලීන අඩු පිරිවැය
උත්පාදන සැලැස්මේ
අරමුණු නිසි පරිදි ලගා කර
ගත නො හැකි වේ.

- (ඉ) පද්ධති ප්‍රතික්‍රියාශීලී අනවශ්‍ය පිරිවැය ජාත්‍යන්තර ගමන් මත පනවන ලද බලශක්ති කළමනාකරණය වලක්වා ගැනීමට බාධා නිසා සුපරික්ෂකගේ වැඩිදියුණු කිරීමේ සැලසුම් කළ නිරීක්ෂණයවල ප්‍රමාද වීමට හේතු විය. සංරචකයේ අපේක්ෂිත ආකාරයට කටයුතු භෞතික කාර්යසාධනය නිම කළ යුතුය. සියයට 87 විය. කෙසේවෙතත්, ළගාකර ගත් ප්‍රගතිය සියයට 82 වේ. ආරම්භක නිම කිරීමේ දිනය 2021 ජනවාරි වුවද, එය 2021 අප්‍රේල් වන විට නිම කිරීමට අපේක්ෂිත විය.

4.7 පියැසි මත සූර්ය බලශක්ති උත්පාදන ණයමාලා ව්‍යාපෘතිය

- (i) පියැසි මත සූර්ය බලශක්ති උත්පාදන ණයමාලා ව්‍යාපෘතිය සහභාගීවන මූල්‍ය ආයතන හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ සුදුසුකම්ලත් පියැසි සූර්ය පද්ධති සඳහා මූල්‍යකරණය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 7,550කට සමාන එජඩො මිලියන 50 ක් වන අතර ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් මුළු මුදලම මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ විය.
- (iii) ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2019 අප්‍රේල් 17 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018 සහ 2019 වර්ෂ සඳහා තත්වගණනය නොකළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය ගන්නා වලක්වාලීමේ පියවර	විසින් ලද	වර්තමා න තත්ත්වය
(අ) ව්‍යාපෘතිය සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ වාර්ෂික අයවැය මගින් රු. මිලියන 2,390ක් වෙන්කර තිබුණ ද, 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්‍රතිපාදනවලින් සියයට 12.7ක් උපයෝජනය කර නොතිබුණි.	වෙන් කරන ලද අරමුදල් උපරිම මට්ටමින් උපයෝජනය කිරීම අවශ්‍ය වේ.	නිරීක්ෂණය එකඟ වේ. මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය සඳහා ඉල්ලුමට COVID - 19 තත්ත්වය අහිතකර බලපා තිබුණි.	සමඟ වේ. තවද, යෝජනා පැවති මුළු ණය මුදල වසංගත මගින් ලෙස බලපා තිබුණි.	2021.12.31 නිමකිරීමේ දින වනවිට ව්‍යාපෘතිය විසින් මුළු ණය මුදල ලබා දී ඇත.
(ආ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් රු. මිලියන 5,315.71 ක මුදලක් ලබා දී තිබුණද, රු. මිලියන 3,835,29ක් පමණක් උපයෝජනය කර තිබුණු අතර, 2020 වර්ෂය අවසානයේ දී උපයෝජනය නොකළ මුදලක් වශයෙන් රු.මිලියන 1,4804.16 ක් මහ බැංකු ගිණුමේ ඉතිරිව තිබුණි.	ලැබුණු අරමුදල් තොරතුරු ප්‍රමාදයකින් තොරව භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ.	නිරීක්ෂණය එකඟ වේ. තවද, මහ බැංකු ගිණුමට අරමුදල් ලැබුණු දින සිට ලැබුණු අරමුදල් සඳහා භාණ්ඩාගාරය වෙත පොළියක් ගෙවීමට PFIs බැඳී සිටී.	සමඟ වේ. තවද, මහ බැංකු ගිණුමට අරමුදල් ලැබුණු දින මුළු ණය මුදල ලබා දී ඇත. පොළියක් ගෙවීමට PFIs බැඳී සිටී.	2021.12.31 නිමකිරීමේ දින වනවිට ව්‍යාපෘතිය විසින් මුළු ණය මුදල ලබා දී ඇත.

5. අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සංවර්ධන අංශය

5.1 නිපුණතා අංශ සංවර්ධන වැඩසටහන

- (i) 2020 වර්ෂය වනවිට විදේශීය ශ්‍රම වෙළඳපල ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි කාර්යක්ෂම නිපුණතා පාදක අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ගොඩනැගීම හා වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ගුණාත්මකභාවය,

අදාළත්වය, ප්‍රවේශය, පිළිගැනීම සහ උපකාරක ප්‍රතිපත්ති, පද්ධති සහ ව්‍යුහයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නිපුණතා අංශ සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. වැඩසටහන් ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රතිඵල මත පදනම් වූ ණය දීමේ ක්‍රමය යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මක වේ.

- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 1,061ක් හෙවත් රු. මිලියන 141,524ක් වන අතර ඒ සඳහා පිළිවෙලින් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 200ක් හෙවත් රු. මිලියන 28,708ක් හා ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 100ක් හෙවත් රු. මිලියන 13,100ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) 2014 සැප්තැම්බර් මස ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කරන ලද අතර 2021 ජුනි 30 දින වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, කොවිඩ්-19 බලපෑම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති කාලය 2022 ජුනි 30 දින දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය කළ මතයක් දක්වා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
-----------------	------------------------	---	--------------------

- (අ) වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට වගකිව යුතු පාර්ශව ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැත. අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා 07ක් පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කරන ලද අතර සිසුන් 232ක් ඇතුළත් කරගැනීමට අපේක්ෂා කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, විශ්වවිද්‍යාලය විසින් රු. මිලියන 1.4ක පිරිවැය යටතේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලද පුවත්පත්

දැන්වීමේ ඇතුළත් වැරදි තොරතුරු හේතුවෙන් අදාළ පාඨමාලා මෙතෙක් ආරම්භ කර නොතිබුණි.

- (ආ) 2017 වර්ෂයේදී දඹුල්ල හා ප්‍රසම්පාදන කාර්යසාධන පුහුණු උපකරණ රත්මලාන කාර්මික විද්‍යාල මගින් මාර්ගෝපදේශ බැඳුම්කර මිලදී ගෙන පවත්වනු ලැබූ මෝටර් සයිකල් හා මාලාවට අනුව ඉදිරිපත් නොකිරීම හා ස්කූටර් අලුත්වැඩියා ඩිප්ලෝමාව පුහුණුව තුළින් නොකිරීම සඳහා පුහුණු උපකරණ ලබාගැනීම අපේක්ෂිත හේතුවෙන් 2017 වෙනුවෙන් රු. මිලියන 2.5ක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වැයකර තිබුණද, 2019 අප්‍රේල් 30 සහතික කිරීම සඳහා දින දක්වා එම කටයුතු අවසන් කර උපකරණ මිලදී නොතිබුණි. ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.
- (ඇ) 2017 මාර්තු 15 දිනැති පරිපූරක ලංසු තැබීමේ ප්‍රතිචාර දක්වා මෙම ගැටලු අංක 33 අනුව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ නොමැත. නිවැරදි කිරීමට මාර්ගෝපදේශ 2006 තරඟකාරී බව අවශ්‍ය පියවර මාර්ගෝපදේශ 2.14.1 සහ 4.4.2ට සහතික කිරීම සඳහා පටහැනිව දෙපාර්තමේන්තු රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා පටිපාටි පුහුණු කමිටුව විසින් ජාතික අනුගමනය කළ යුතුය. භාවිතා කිරීම වෙනුවට ප්‍රාදේශීය පුහුණු කමිටුව විසින් පුහුණු ක්‍රමවේදයේ සාප්පු ක්‍රමය භාවිතා කරමින් ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය විසින් කටුනායක ඉංජිනේරු ආයතනය සඳහා රු. මිලියන 100ක වටිනාකමින් යුත් පුහුණු උපකරණ මිලදී ගෙන තිබුණි.
- (ඈ) රසායනාගාර ගොඩනැගිල්ලේ සිසුන්ට මෙම විද්‍යාගාරයේ සිසුන් එම යටිතල පහසුකම් නොමැතිවීම උපකරණ භාවිතා ඉදිකිරීම් කටයුතු ක්ෂේත්‍රය හේතුවෙන් 2015 වර්ෂයේදී කළ හැකි පරිදි ප්‍රමාදවීම මෙම සම්බන්ධයෙන්

රත්මලාන විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාගාරයේ ඉදිකිරීම් තත්ත්වය දැනුම ලබා
 විද්‍යායතනයේ ආහාර තාක්ෂණ කටයුතු කඩිනමින් ඇතිවීමට ප්‍රධාන නොගෙන
 ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හදාරන අවසන් කිරීමට ක්‍රියා වශයෙන් හේතු වී පුහුණු පාඨමාලා
 සිසුන්ගේ භාවිතය සඳහා කළ යුතුය. ඇත. හදාරනු ලබයි.
 රු. මිලියන 7ක පිරිවැය වූ
 රසායනාගාර උපකරණ භාවිතයට
 ගෙන නොතිබුණි.

(ඉ) බටංගල විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය ව්‍යාපෘති අරමුදල් පිළිගන්නා ලදී. මෙතෙක්
 විසින් සේවක අර්ථ සාධක අපේක්ෂිත කාර්යය නිවැරදි කර
 අරමුදලට හා සේවක භාරකාර සඳහා යෙදවිය යුතුය. නොමැත.
 අරමුදලට අධිභාර ගෙවීම් වශයෙන්
 රු. 886,801ක මුදලක් අරමුදල
 තුළින් ගෙවා තිබුණි.

(ඊ) ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ වැඩසටහනට අදාළ 2014-2020 මෙම
 විස්තරාත්මක ක්‍රියාකාරකම් මුදල් භාවිතා කරමින් කාලසීමාව සඳහා ක්‍රියාකාරකම්
 සැලැස්මට අනුව අවශ්‍යතා සහිත මෙම ක්‍රියාකාරකම් වෘත්තීය ක්‍රියාත්මක කර
 අභ්‍යාසලාභීන් සඳහා 2014 ක්‍රියාත්මක කළ අධ්‍යාපන හා නොතිබුණි..
 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා යුතුය. තාක්ෂණ අංශයේ
 කාලය සඳහා රු. මිලියන 4.8ක් හා ක්‍රියාකාරී
 වාර්ෂිකව රු. මිලියන 33.6ක් වෙන් සැලැස්මට අනුව
 කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, 2019 අවශ්‍යතා සහිත
 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ද මෙම අභ්‍යාසලාභීන්
 වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට සඳහා දීමනා
 කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන ගෙවීමක් පිළිබිඹු
 නොතිබුණි. වුවද, 2014-2020
 කාලපරිච්ඡේදය
 සඳහා නිපුණතා
 අංශ සංවර්ධන
 වැඩසටහන්
 සැලැස්මට අනුව
 ජාතික තරුණ
 සේවා සභාවේ
 අවශ්‍යතා සහිත

අභ්‍යාසලාභීන්
සඳහා වන දීමනා
වෙනුවෙන්
අරමුදල්
සැපයීමට
නිපුණතා අංශයේ
සංවර්ධන
වැඩසටහන
මගින් ක්‍රියා කර
නොමැත.

(උ) ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පද්ධතිය විධිමත් ජාතික තරුණ පාඨමාලා ගාස්තු විස්තරාත්මක ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට කිරීමට අවශ්‍ය පියවර සේවා සභාවේ වෙනස් කිරීම අනුව පාඨමාලා ගාස්තු අයකිරීමේ ගත යුතුය. පූර්ණ කාලීන , පිළිබඳව ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමට අදහස් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, අර්ධ කාලීන හා ප්‍රතිපත්තියක් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන කෙටි කාලීන හඳුන්වා දී තෙක්ම සභාවට ප්‍රතිපත්තියක් පාඨමාලා ගාස්තු නොතිබුණි. සකස් කිරීමට නොහැකි වී තිබුණු 2020 වර්ෂයේ අතර එහි පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල දෙවන අධ්‍යයන පවත්වනු ලබන එම පුහුණු වාරයේ සිට පාඨමාලා සඳහා විවිධ ගාස්තු කටයුතු කෙරේ. අයකර තිබුණි.

(ඌ) ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික ඉදිකිරීම් ප්‍රමාදයට ක්‍රියාත්මක ඉදිකිරීම් කටයුතු පුහුණු අධිකාරියේ හැවිලොක් වගකිව යුතු කිරීමේ අවසන් කර නගර කාර්යාලය ඉදිකිරීමේ නිලධාරීන්ට එරෙහිව නියෝජිතයන් නොමැත. ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය වූ පියවර ගත යුතුය. ය විසින් ඉදිකිරීම් ප්‍රමාදවීම සඳහා දෙසැම්බර් මස මෙම අරමුදල් බලපාන ලද යටතේ සිදුකිරීමට එකඟ වී තිබුණි. විවිධ හේතු සඳහන් කර ඇත. අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය පෙන්නුම් නොකිරීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති කාර්යාලය විසින් මුදල් ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර පසුව කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ඉදිකිරීම්

කටයුතු 2018 සැප්තැම්බර් 26 දින සිට අත්හිටුවා තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ජාතික ආධුනිකත්ව හා පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය විසින් දේශීය මුදල් යොදවා වෙනත් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාදී තිබුණි.

- (එ) වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ ඉදිකිරීම් හා වෘත්තීය පුහුණු ව්‍යාපෘතියේ විස්තරාත්මක ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට නවීකරණ කටයුතු අධිකාරියේ අපේක්ෂිත අනුව පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 20ක් සඳහා හඳුනාගෙන කළමනාකරීත්ව ඉලක්ක සපුරා ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිත අතර ඒ ඇති පුහුණු ය විගණන ගෙන නොමැත. සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල මධ්‍යස්ථානවල නිරීක්ෂණ සමඟ රු . මිලියන 3,495කි. කෙසේ ඉදිකිරීම් කාර්යයන් එකඟ වේ. ශ්‍රී වෙනත්, සමාලෝචිත වර්ෂය කඩිනම් කිරීම සඳහා ලංකා වෘත්තීය අවසන් වනවිට පුහුණු මධ්‍යස්ථාන විශේෂ අවධානය පුහුණු 14ක කටයුතු ආරම්භ කර යොමු කළ යුතුය. අධිකාරියේ නොතිබුණි. තවද, පුහුණු ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව මධ්‍යස්ථාන 6ක ඉදිකිරීම් කටයුතු නව පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 4ක ඉදිකිරීම් කටයුතු මධ්‍යස්ථාන 20ක් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන ඉදිකිරීමට සැලැස්ම කර නිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වනවිට එහි භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 30කි. ඊට අමතරව, පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 90ක් නවීකරණය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ලද අතර ඒ සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු. මිලියන 3,935ක් විය. කෙසේ වෙතත්, පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 27ක නවීකරණ කටයුතු සඳහා විය. මිලියන 857ක් දරා තිබූ අතර සියයට 31ක ප්‍රගතියක් ලඟ වෘත්තීය පුහුණු ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත ඉලක්ක සපුරා ගෙන නොමැත.

කරගෙන තිබුණි.

මධ්‍යස්ථාන 04ක

කටයුතු අවසන් කර ඇත.

(ඒ) වර්ෂ 2014-2020 කාලසීමාව සඳහා යටිතල පහසුකම් මහා ව්‍යාපෘතියේ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සංවර්ධනය කර භාණ්ඩාගාරය ඉලක්ක සපුරා විස්තරාත්මක ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට පුහුණුව ලබාදීමේ විසින් සීමිත ගැනීමට අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ හැකියාවන් වැඩි අරමුදල් නොහැකි වී පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 20ක් තුළ දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණයක් ඇත. අභ්‍යාසලාභීන් 15,000ක් පුහුණු අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග නිකුත් කිරීම කිරීමට අපේක්ෂා කරන ලදී. ගත යුතුය. හේතුවෙන් පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම සීමා වූ අතර අලුත්වැඩියා කිරීමේ හා මධ්‍යස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමේ ප්‍රගතිය ඒ හේතුවෙන් දුර්වල විය.

(ඒ) ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව, ආසියානු සංවර්ධන ආසියානු ව්‍යාපෘතියේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ණය බැංකුවේ ණය ගිවිසුම සංවර්ධන අපේක්ෂිත මුදල් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යටතේ විය පැහැදීම බැංකුවේ ණය ඉලක්කය සපුරා නියමිත විය පැහැදීම දර්ශක 9ක් දර්ශක ගෙන නොමැත. යටතේ ක්‍රියාකාරකම් 51කින් ක්‍රියාකාරකම්වල සියලුම විය ක්‍රියාකාරකම් 18ක ඉලක්ක ඉලක්ක සපුරා පැහැදීම සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් ගැනීමට දර්ශකයන්ගේ වනවිටත් අවසන් කර නොතිබුණි. කළමනාකාරිත්වය ඉලක්කය දර්ශකයන්ගේ විසින් අවශ්‍ය පියවර සපුරාගැනීම 2021 ජුනි 30 දින දක්වා ප්‍රමාද විය. ප්‍රධාන වශයෙන් කොවිඩ් 19

වසංගත
තත්ත්වය
හේතුවෙන්
පුහුණු
මධ්‍යස්ථාන හා
කර්මාන්ත වසා
දැමීමට හා අර්ධ
වශයෙන්
ක්‍රියාත්මක
කිරීමට සිදුවිය.

- (ඔ) ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අංක 3650 හා අංක 3651 දරන ණය ගිවිසුම් අනුව ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 100ක් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වනවිට ලබාදීමට ඉලක්ක කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ඉන් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 36ක් ලබාදී නොතිබුණි.
- මුදල් පරිහරණයේ අකාර්යක්ෂමතාවයක් පෙන්නුම් කරන බැවින් ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට කළමනාකාරිත්වය විසින් අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය.
- ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ණය ගිවිසුම අනුව 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 100ක් වැය කිරීමට නියමිතය.
- (ඔ) කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කාර්යය නිම කිරීම හේතුවෙන් 2018 අගෝස්තු මස සිට ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නිපුණතා අංශයේ සංවර්ධන අරමුදල යටතේ රු. මිලියන 84ක මුදලක් ගෙවීම අත්හිටුවා තිබුණි.
- ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය.
- දඹුල්ල හා මේ වනවිට මෙම කොන්ත්‍රාත්තු දෙක වෙනත් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත වෙත ලබාදී නොමැති අතර කොන්ත්‍රාත්තු අවසන් කර පසු ලේඛනගත කර නොමැත.
- (ඔඉ) කාර්යසාධන වාර්තාවට අනුව ජාතික ආධුනිකත්ව හා පුහුණු නවීකරණය සඳහා
- ඉදිකිරීම් හා අදහස් දක්වා ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත

කිරීමේ අධිකාරියේ පුහුණු හඳුනාගෙන ඇති මධ්‍යස්ථාන 4ක වැඩිදියුණු කිරීමේ පුහුණු කටයුතු 2019 නොවැම්බර් මාසය මධ්‍යස්ථානවල වැඩ වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතව කටයුතු අවසන් කිරීම තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, සඳහා කඩිනමින් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් අවධානය යොමුකළ වනවිටත් වැඩිදියුණු කිරීමේ යුතුය. ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කර නොතිබුණි. ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ව්‍යාපෘති යෝජනාව අනුමත කර නොතිබුණි.

ඉලක්කය සපුරා ගෙන නොමැත.

- (ක) රත්මලාන ප්‍රදේශයේ නව ඉදිකිරීම් කටයුතු රත්මලාන ඉදිකිරීම් කටයුතු ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා කඩිනම් කිරීම සඳහා වෘත්තීය පුහුණු අවසන් කර 2014 අගෝස්තු 5 වන දින අමාත්‍ය කළමනාකාරිත්වයේ අධිකාරියේ අවධානය යොමු කළ ගොඩනැගිල්ලක් අවසන් කිරීමේ මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබුණද, අවධානය යොමු කළ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර නොතිබුණි. යුතුය.
- ප්‍රමාද කාලය වර්ෂ 5කට අධික වූ අතර ඒ සඳහා වැයකර තිබූ මුදල රු. මිලියන 200කි. 2019 වර්ෂයේදී වැඩසටහන අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබූ අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 60ක් විය.
- ඉදිකිරීම් කටයුතු වෘත්තීය පුහුණු අවසන් කර නොමැත.
- ඉදිකිරීම් කටයුතු ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු බුබුළු සංකල්පය යටතේ සෙමින් සිදුවන නමුත් එහි ප්‍රගතිය සමස්ත විෂය පථයෙන් සියයට 95කි. ඉතිරි වැඩ 2021 ඔක්තෝබර් මාසයේදී අවසන් වේ.
- (ආ) ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල පුහුණු ව්‍යාපෘතියේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව ලබාගැනීම සඳහා මධ්‍යස්ථාන අපේක්ෂිත රැකියා විශේෂිත කුසලතා සහ කටයුතු කළ යුතුය. දැනුවත් කර ඉලක්කය සපුරා කර්මාන්ත අවශ්‍යතා අපේක්ෂා පාඨමාලා ආරම්භ ගෙන නොමැත. කරන සිසුන්ට බහුවිධ ප්‍රවේශය හා කිරීමට උපදෙස්

පිටවීම සක්‍රීය කිරීම සඳහා නමාශීලී වූ බෙදාහැරීම් ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් රු. මිලියන 1ක් වෙන්කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රගති වාර්තාව අනුව එම කටයුතු කිසිවක් සිදු නොවී තිබුණි.

ලබාදුන් අතර කොටස 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සිසුන් සහභාගී නොවීම නිසා පුහුණු වැඩසටහන් සාර්ථක නොවුණි.

- (ග) ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අදාළ පාඨමාලා මොණරාගල ව්‍යාපෘතියේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව ආරම්භ කිරීමට හොරොච්ඡනාන අපේක්ෂිත උතුරු මැද හා ඌව පළාත්වල කඩිනමින් පියවර ගත ඔරුබැඳිවැව සහ ඉලක්කය සපුරා පුහුණු මධ්‍යස්ථාන හතරක පුහුණු යුතුය. උලපනේ පුහුණු ගෙන නොමැත. පාඨමාලා පහක් සඳහා අමතර භෞතික සම්පත් හා කණ්ඩායම් හඳුනාගැනීම සඳහා රු. මිලියන 4ක් වෙන්කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී භෞතික සම්පත් හා කණ්ඩායම් හඳුනාගෙන නොතිබුණි.
- (ස) ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ඉදිකිරීම්කරු වෙත ජීව බුබුළු ඉදිකිරීම් කටයුතු ආයතනය විසින් නිපුණතා අංශ පවරා ඇති කාර්යය සංකල්පය අවසන් කර ප්‍රතිපාදන වැඩසටහන යටතේ අඛණ්ඩව යටතේ ශිෂ්‍ය නොමැත. කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම රු. මිලියන අධිකෂණය කිරීම නේවාසිකාගාර 757ක් වන කාර්යය 2020 කෙරෙහි අවධානය ගොඩනැගිල්ල ඔක්තෝබර් 30 දින අවසන් කිරීමට යොමු කළ යුතුය. ඉදිකිරීම් භෞතික ප්‍රගතිය දැනට සියයට 70කි.

- (න) තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය අපේක්ෂිත ඉලක්ක කාර්ය මණ්ඩල ව්‍යාපෘතියේ තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සපුරා ගැනීම සඳහා උනන්දුව සහ අපේක්ෂිත 2017 වර්ෂයේදී තත්ත්ව වැඩිදියුණු කළමනාකාරිත්වය හේතුවෙන් ඉලක්ක සපුරා කිරීමේ පද්ධති හඳුන්වා දී තිබුණි. විසින් අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර සිසුන් ගැනීමට ලංකා ජර්මානු කාර්මික පුහුණු ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. පුහුණු කිරීම නොහැකි වී ආයතනය විසින් සමාලෝචිත සඳහා පුහුණුව තිබුණි. වර්ෂය අවසන් වන තෙක් පද්ධති ස්ථාපනය සිදුකර තත්ත්ව සහතිකය ලබාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. සපයන්නන් පූර්ණ කාලීනව සිටින අතර තත්ත්ව වැඩිදියුණු කිරීමේ පද්ධතිය දිගුකාලීන සංකල්පයක් වන බැවින් එය ක්‍රමයෙන් හඳුන්වා දිය යුතුය.
- (ඔ) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ සේවක වැඩසටහනේ 2020 වර්ෂය ව්‍යාපෘතියේ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා රු. ඉලක්ක සපුරා ගැනීම තුළදී ඉලක්කගත අරමුණු මිලියන 69.43ක් වෙන් කර තිබූ සඳහා කළමනාකරණය 2000ක් ප්‍රදානය කර තිබුණි. විසින් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. සැලසුම් කර නොහැකි වී අතර 2020 වර්ෂය සඳහා පුහුණු කළමනාකරණය 2000ක් ප්‍රදානය කර තිබුණි. එහෙත් ඉලක්කගත පරිදි අතිරේක ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. සැලසුම් කර තිබුණි. ඒ හෙත් අභ්‍යාසලාභීන් 2000ක් බඳවා ගැනීමට කොන්ත්‍රාත් ලබාදී නොතිබුණි. කොවිඩ් 19 වසංගතයේ බලපෑම සමඟ රට මාස 3ක් සඳහා වසා තිබුණි.
- (ඵ) කර්මාන්ත ආයතනවල සේවය අපේක්ෂිත නිමවුම් කොවිඩ් 19 ව්‍යාපෘතියේ කරන කාර්ය මණ්ඩලයේ කුසලතා ප්‍රතිඵලය ලබාගැනීම වසංගතය ඉලක්ක සපුරා

<p>වැඩිදියුණු කිරීම සහ සහතික ලත් සඳහා කටයුතු කළ හේතුවෙන් ගැනීමට අයගේ කුසලතා පරතරය අවම යුතුය. කර්මාන්තයට නොහැකි වී කිරීමේ අරමුණින් නමාශීලී පුහුණු ඇති සාමාන්මික ඇත. වැඩසටහන් සඳහා සමාලෝචිත බලපෑම සහ වර්ෂය තුළදී රු. මිලියන 13,889ක් පුහුණු සපයන්නන්ගේ වෙන් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් එයින් රු. මිලියන 0.0195ක් වැය කර ඇති අතර කාර්මික අංශයේ නමාශීලී පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා අවම වීම ඉලක්ක ලඟයෙන් අතිරේක සේවකයන් 2000ක් වූ ඉලක්ක ගත ප්‍රමාණය සපුරා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.</p>	<p>හේතුවෙන් ගැනීමට කර්මාන්තයට නොහැකි වී ඇත. සාමාන්මික ඇත. බලපෑම සහ පුහුණු සපයන්නන්ගේ (රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික) අවම වීම ඉලක්ක ලඟ කරගැනීම ප්‍රමාද වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු විය.</p>
--	--

5.2 ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය අධ්‍යාපන හා තාක්ෂණ අංශය සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීමේ නව්‍ය ප්‍රවේශය

- (i) ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය අධ්‍යාපන හා තාක්ෂණ අංශය සඳහා පෞද්ගලික අංශය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම සඳහා නව්‍ය ප්‍රවේශයන් ඉදිරිපත් කිරීම, කාන්තා ශ්‍රම බලකායේ සහභාගිත්වය වැඩි කිරීම හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන හා තාක්ෂණ අංශය තුළින් කාන්තා ආර්ථික සවිබල ගැන්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු. මිලියන 534ක් හෙවත් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 03ක් වන අතර, දරිද්‍රතාවය අවම කිරීම සඳහා වූ ජපන් අරමුදල මගින් ප්‍රදානයක් ලෙස එය මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) 2018 අගෝස්තු 31දින ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර 2021 මාර්තු 31 දින අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, කොවිඩ් 19 බලපෑම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති කාලය 2022 ජුනි 30 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

(iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය කළ මතයක් දක්වා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) වැඩසටහනේ විස්තරාත්මක ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව, මෙම වැඩසටහනේ අපේක්ෂිත නිමවුම් 04ක් යටතේ ක්‍රියාකාරකම් 19ක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වූ අතර ඒ සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 462,060කි. කෙසේ වෙතත්, ක්‍රියාකාරකම් 07ක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර ඒ සඳහා වසර අවසානයේදී ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 31,823ක මුදලක් වැය වී තිබුණි.</p>	<p>වැඩසටහනේ කාලසීමාවෙන් අඩකට වඩා දැනටමත් අවසන් කර ඇත බැවින් වැඩසටහනේ අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කඩිනමින් කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>ව්‍යාපෘති කාලසීමාව අවසන් වීමට පෙර සියලුම ක්‍රියාකාරකම් ආවරණය කිරීමට අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ආරම්භ කර ඇත.</p>	<p>ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු වී නොතිබුණි.</p>
<p>(ආ) මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණ ශ්‍රී ලංකාවේ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පුහුණු අංශයේ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමයි. වැඩසටහනේ අරමුණ සාර්ථක කරගැනීම සඳහා සමාලෝචිත කාල පරිච්ඡේදය තුළ පුහුණුකරුවන් 6,524 දෙනෙකුගේ සහභාගිත්වයෙන්</p>	<p>වැඩසටහනේ අරමුණ ඉටුකරගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.</p>	<p>සටහන් කරගන්නා ලදී.</p>	<p>ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු වී නොතිබුණි.</p>

පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 84කදී පුහුණු වැඩසටහන් 226ක් පවත්වා තිබුණි. එම පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වී තිබුණේ සමස්ත සහභාගීවන්නන්ගෙන් සියයට 24ක් නියෝජනය කරමින් කාන්තාවන් 1,543ක් පමණි. තවද, පවත්වන ලද වැඩසටහන් 226න් පුහුණු වැඩසටහන් 110ක් තනි කාන්තා සහභාගීත්වයකින් තොරව පවත්වා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඇ) 2019 අප්‍රේල් 9 දිනැති අපේක්ෂිත ඉලක්ක බස්නාහිර පළාත ව්‍යාපෘතියේ වැඩසටහනේ ආරම්භක ලඟා කරගැනීම සඳහා තුළ දරිද්‍රතා අපේක්ෂිත වාර්තාවට අනුව බස්නාහිර, කළමනාකරණය විසින් සමීක්ෂණය සඳහා අරමුණු ඉටුවී උතුර, වයඹ, ඌව හා සබරගමුව අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත 2020 ජුනි සිට ජූලි තොතිබුණි. යන පළාත් 5 තුළ ව්‍යාපෘති යුතුය. දක්වා කාලය තුළ සිදුකරන ලදී. ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, වර්ෂය තුළ පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා තිබුණේ වයඹ හා උතුරු පළාත්වල පමණි.

(ඈ) වර්ෂ 2018-2020 අපේක්ෂිත ඉලක්ක රට තුළ පැවති ව්‍යාපෘතිය තුළින් කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ලඟා කරගැනීම සඳහා නොවැළැක්විය අපේක්ෂිත විස්තරාත්මක ක්‍රියාකාරී කළමනාකරණය විසින් හැකි ඇතැම් ඉලක්ක ලඟා සැලසුමට අනුව මෙම අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකළ තත්ත්වයන් කරගෙන වැඩසටහන නොතිබුණි. වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි විය. යටතේ උප ඉලක්කගත ක්‍රියාකාරකම් 110ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රධාන ඉලක්ක 17ක් යටතේ උප ඉලක්ක 48ක් අපේක්ෂා කළ පරිදි ළඟා කරගෙන නොතිබුණි.

(ඉ) වැඩසටහනේ විස්තරාත්මක අපේක්ෂිත ඉලක්ක රට තුළ පැවති ව්‍යාපෘතිය තුළින් ප්‍රගති වාර්තාවට අනුව සංරචක ළඟා කරගැනීම සඳහා නොවැළැක්විය අපේක්ෂිත 23ක් සඳහා අයවැයෙන් වෙන් කළමනාකරණය විසින් හැකි ඇතැම් ඉලක්ක ළඟා කර ඇත ප්‍රතිපාදන ඇ.එ.ජ. අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකළ තත්ත්වයන් කරගෙන ඩොලර් 2,253,620ක් වූ අතර යුතුය. හේතුවෙන් නොතිබුණි. එයින් සමාලෝචිත වර්ෂය වැඩසටහන අවසන් වනවිට වැය කර ඇති ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාණය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 74,542ක් පමණි. නොහැකි විය.

(ඊ) ජාත්‍යන්තර සැලසුම් ආයතනය ප්‍රසම්පාදන කාර්මික සේවා ප්‍රසම්පාදන විසින් කාර්මික නිපුණතා අංශයේ මාර්ගෝපදේශ කාර්යාංශය මාර්ගෝපදේශ ප්‍රසම්පාදන උපාය මාර්ග සංවර්ධනය හා අනුගමනය කිරීමට කාර්යාංශය නොරා ගන්නා මාර්ගෝපදේශ පහසුකම් සැලසීම සඳහා වූ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත ලද්දේ තරඟකාරී කිරීමට කටයුතු මෙහෙයුම් සැලැස්ම සකස් යුතුය. ලංසු ප්‍රසම්පාදන කර නොතිබුණි. ක්‍රමයක් කර නොතිබුණි. කැඳවා තිබූ අතර ඒ සඳහා අනුගමනය කිරීමෙන් සහ කැඳවා තිබූ අතර ඒ සඳහා කිරීමෙන් සහ රු. 3,079,125ක් වශයෙන් සම්මුඛ අවම ලංසුව ඉදිරිපත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ කළ කාර්මික සේවා කාර්යාංශය ක්‍රියාවලියක් හා තෝරාගෙන තිබුණි. අවම ලංසු තාක්ෂණික ලද ආයතනය හා තෝරාගත් ඇගයීමක් මගිනි. ආයතනයේ ලංසුව අතර අදාළ ලිය කියවිලි රු. 967,125ක වෙනසක් ඉදිරිපත් කර ඇත. නිරීක්ෂණය විය. කාර්මික සේවා අදාළ ලිය කියවිලි කාර්යාංශය තෝරාගැනීම සඳහා අදාළ ලිය කියවිලි ප්‍රධාන වශයෙන් තාක්ෂණික ධාරිතාව, උපදේශක පැතිකඩ හා අයවැය යන කරුණු ප්‍රධාන වශයෙන් පදනම් වූ බව ප්‍රකාශ

කළද, යොමුගත
 කොන්දේසිවලට අනුව
 තෝරාගත් ආයතනයේ
 උපදේශකයන් විසින් දැරිය යුතු
 පශ්චාත් උපාධි හා අනෙකුත්
 සුදුසුකම් සම්බන්ධයෙන් අදාළ
 තොරතුරු විගණනය වෙත
 ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

5.3 පොදු අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය

- (i) පොදු අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම හා භාරකාරත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පොදු අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම හා භාරකාරත්වය ශක්තිමත් කිරීම, වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා තාක්ෂණික සහාය යන අංග 2ක් යටතේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් සිදුකෙරේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 2,900ක් හෙවත් රු. මිලියන 449,645ක් වන අතර එයින් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 100ක් හෙවත් රු. මිලියන 15,505ක් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) 2018 අගෝස්තු 30 දින ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර 2024 ජුනි 30 දින වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිත වේ.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්වාගණනය නොකළ මතයක් දක්වා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>(අ) 2019 වර්ෂය තුළ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. මිලියන 144.12ක ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරකම් 19ක් සැලසුම් කර තිබූ අතර වර්ෂය අවසන් වනවිට රු. මිලියන 0.71ක් වන ප්‍රසම්පාදන 02ක් පමණක් සිදුකර තිබුණි.</p>	<p>සැලසුම් කර ඇති පරිදි නියමිත කාලසීමාවන් තුළ නිම කිරීමට හා අපේක්ෂිත කාර්යයන් අවසන් කර අපේක්ෂිත භෞතික ප්‍රගතිය ළඟා කරගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>අදාළ නිලධාරීන් දැනුවත් කර ඇත.</p>	<p>තවදුරටත් දුර්වල භෞතික කාර්යසාධනයක් පවතී</p>
<p>(ආ) ව්‍යාපෘති ඇගයීම් ලේඛනයේ 52වන වගන්තියට අනුව, ව්‍යාපෘති දර්ශක මත අත්පත්කරගැනීම පිළිබඳ ස්වාධීන ඇගයීම් වාර්තාව සෑම වර්ෂයක් සඳහාම පෙබරවාරි 28 දිනට පෙර ලෝක බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, 2021 ජූලි 09 දක්වා 2020 වර්ෂය සඳහා වන තෙවන පාර්ශවීය වලංගු කිරීමේ ආයතනයක් පත් කර නොතිබූ අතර දර්ශක අත්පත් කරගැනීම පිළිබඳ ස්වාධීන තක්සේරු වාර්තාව ලෝක බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කර</p>	<p>ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් ඉටු කිරීම සඳහා පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>කොවිඩ් 19 තෙවන වයාප්තිය සමඟ පාසල් වසා දැමීම හේතුවෙන් 2020 වර්ෂය සඳහා තෙවන පාර්ශවීය වලංගුකරණ වාර්තා සකස් කිරීමට නොහැකි විය.</p>	<p>තෙවන පාර්ශවීය වලංගුකරණ වාර්තා සකස් කර නොතිබුණි.</p>

නොතිබුණි.

(ඇ) 2020 මැයි 29 දිනැති අංක අමාත්‍යාංශ එම වාර්තා මෙතෙක් එම එච්ඩී/21/05/05-01 දරන මාර්ගෝපදේශ අනුව ඉදිරිපත් කරන වාර්තා ආධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලිපියට කටයුතු කළ යුතුය. ලෙස සියලුම විගණනය වෙන අනුව I හා II සංරචක යටතේ පළාත් ආධ්‍යාපන ඉදිරිපත් කර කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය දෙපාර්තමේන්තු නොමැත. වැළැක්වීම සඳහා 2020 වෙන උපදෙස් දෙන ලදී. පවතින වර්ෂය වෙනුවෙන් තත්ත්වය හේතුවෙන් අපේක්ෂිත පරිදි රු. මිලියන 617.36ක් පළාත් ආධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු අපේක්ෂිත පරිදි වෙන මුදා හැර තිබුණි. වාර්තා අදාළ දෙපාර්තමේන්තු වාර්තා අදාළ දෙපාර්තමේන්තු විසින් අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. එබැවින් අදාළ කටයුතු සඳහා යොදාගත් අරමුදල් සම්බන්ධයෙන් විගණනයේදී තහවුරු කරගැනීමට නොහැකි විය.

(ඈ) ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් අභ්‍යන්තර අත්පොතේ 07 වන වගන්තිය, විගණනයක් අභ්‍යන්තර අධ්‍යාපන අභ්‍යන්තර අභ්‍යන්තර අභ්‍යන්තර 2016 ජුනි 10 දිනැති අංක සිදුකිරීමට කටයුතු අධ්‍යාපන අධ්‍යාපන අධ්‍යාපන 02/2016 දරන කළමනාකරණ කළ යුතුය. විගණනය අධ්‍යාපන අධ්‍යාපන අධ්‍යාපන විගණනය විගණනය සිදුකර නොතිබුණි. විගණන චක්‍රලේඛය හා මුදල් ප්‍රමාදයක් පවතී රෙගුලාසි අංක 133 අනුව නම් අදාළ ශාඛාව ව්‍යාපෘතියේ අභ්‍යන්තර සමඟ සාකච්ඡා විගණනයක් සිදුකර කර එය නිවැරදි නොතිබුණි. කරගත හැකිය.

- (ඉ) රු. මිලියන 335ක ප්‍රතිපාදන අරමුණු ඉටු කරගැනීම අධ්‍යාපන භෞතික ප්‍රගති යටතේ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ සඳහා කටයුතු කළ අමාත්‍යාංශය වෙත වාර්තා වීගණනය වෙත ශාඛාව මගින් දිවයින පුරා යුතුය. ලැබී ඇති ප්‍රකාශන විගණනය වෙත පාසල් 10,175ක් සඳහා මුහුණු අනුව සියලුම ඉදිරිපත් කර ආවරණ මිලදී ගෙන ඒවා පාසල් සඳහා නොමැත. ලබාදීමට සැලසුම් කර පාසල් පාදක තිබුණද, ඒ සඳහා වැය කර ප්‍රදානයන් ලබා දී තිබුණේ රු. මිලියන 71.2ක් ඇත. මෙම සන්දර්භය තුළ පාසල් සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ ශාඛාව මගින් ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිය සහිතව සියලුම පාසල් වෙත පූර්ණ ප්‍රදානයන් සිදුකරන ලදී.
- (ඊ) විෂය මාලා සංවර්ධනය සඳහා අරමුදල් උපයෝජනය ජාතික අධ්‍යාපන මෙතෙක් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ආයතනය විසින් විගණනය වෙත වෙත රු. මිලියන 10ක මුදලක් ලබා ගැනීමට කටයුතු විෂය මාලා සාක්ෂි ඉදිරිපත් ලබාදී තිබුණද, ව්‍යාපෘති කළ යුතුය. සංවර්ධනය සඳහා කර නොමැත. අරමුණු ඉටුකරගැනීමට රු. මිලියන 10ක් අදාළව කිසිදු සාක්ෂියක් භාවිතා කර ඇති විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කර බව දන්වා ඇත. නොතිබුණි.

5.4 කඩිනම් උසස් අධ්‍යාපන ව්‍යාප්ති හා සංවර්ධන මෙහෙයුම් ව්‍යාපෘතිය (ව්‍යාපෘති සංරචකය)

- (i) රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල, ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය, උසස් තාක්ෂණ ආයතනය හා රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා ප්‍රමුඛතා විෂයයන් (විද්‍යා හා තාක්ෂණ, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, වෛද්‍ය විද්‍යාව) තුළ බඳවාගැනීම් ඉහළ නැංවීම, උපාධි වැඩසටහන්වල

ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම, උසස් අධ්‍යාපන අංශයේ පර්යේෂණ හා නවෝත්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කඩිනම් උසස් අධ්‍යාපන ව්‍යාප්ති හා සංවර්ධන මෙහෙයුම් ව්‍යාපෘතිය (ව්‍යාපෘති සංරචකය) ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 100ක් හෙවත් රු. මිලියන 18,136ක් වන අතර එය ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) 2018 මාර්තු 01 දින ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර 2023 ජූනි 30 දින වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් දක්වා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපති නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු ලැබූ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් ශේෂයන් හා අධීක්ෂණ සහාය කණ්ඩායමේ සහ ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් තාක්ෂණික ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්තා අතර වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය විය.</p>	<p>තථ්‍ය වියදම් වාර්තා කළ යුතුය.</p>	<p>මෙම වෙනස්කම් සඳහා හේතු බලපා ඇත. විසඳුම් කිරීමේදී ප්‍රතිපාදන යාමට හැකියාවක් එනිසා වර්ෂය අයවැය ප්‍රමාණවත්</p>	<p>මෙතෙක් තථ්‍ය වියදම් වාර්තා කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කර නොමැත.</p>

හේතුවෙන් මෙහෙයුම්
 තාක්ෂණික ලේකම්
 කාර්යාලය විසින්
 වාර්තා කරන ලද මුළු
 වියදම් ගණනය
 කිරීමට අධීක්ෂණ
 සහාය කණ්ඩායම
 වෙත හැකියාවක්
 නොමැත.

5.5 විද්‍යා හා තාක්ෂණ මානව සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

- (i) රටේ උසස් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ රැකියා ඉලක්ක කරගත් තාක්ෂණ උපාධි වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රවේශ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විද්‍යා හා තාක්ෂණ මානව සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 165ක් හෙවත් රු. මිලියන 30,051ක් වන අතර එයින් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 145ක් හෙවත් රු. මිලියන 26,409ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් මූල්‍යයනය කිරීමට එකඟ වී ඇත.
- (iii) 2018 අප්‍රේල් 17 වන දින ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇති අතර 2023 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අවසන් කිරීමට නියමිත වේ.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් දක්වා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය

විගණකාධිපති

ව්‍යාපෘතිය විසින් ගනු

වර්තමාන

නිර්දේශ

ලැබූ වැළැක්වීමේ

තත්ත්වය

ක්‍රියාමාර්ග

(අ) ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ව්‍යාපෘතියේ භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය අඩු වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. තවද, රජරට, සබරගමුව, කැලණිය හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 66.14ක වටිනාකමින් යුත් පහසුකම් සහිත ගොඩනැගිලි හතරක් ඉදිකිරීම සඳහා පවතින කොන්ත්‍රාත්තු තෝරාගැනීමේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය 2017 ජනවාරි මස ආරම්භ වූ අතර තෝරා ගැනීම සඳහා වර්ෂ 3කට වැඩි කාලයක් ගතවන බව අනාවරණය විය. තවද, 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර නොතිබූ බවද අනාවරණය විය.

ප්‍රමාද වූ ක්‍රියාකාරකම් කඩිනම් කිරීමට පියවර ගත යුතුය.

කළමනාකරණයේ ප්‍රතිචාර අනුව ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් පිය ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වැඩ කටයුතු 2018 වර්ෂය අග භාගයේදී ආරම්භ කරන ලදී.

කැලණිය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර හා සබරගමුව යන විශ්වවිද්‍යාලවල ඉදිකිරීම් වැඩ කටයුතු 2020 වර්ෂය අග භාගයේදී ආරම්භ කර ඇත. 2021 සැප්තැම්බර් 17 දින රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ කොන්ත්‍රාත් වැඩ ප්‍රදානය කර ඇත.

(ආ) ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර වර්ෂ 03ක් ගතව ඇතත්, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 145ක් වූ ණය මුදලෙන් සියයට 6.8ක ව්‍යාපෘති කාලසීමාව තුළ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා සැලැස්මට අපේක්ෂිත ආසියානු බැංකුවේ පැහැදීම අනුව සංශෝධිත පැහැදීම අනුව ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත ඉලක්ක සපුරාගෙන නොතිබුණි.

ප්‍රතිශතයක් නියෝජනය කටයුතු කළ යුතුය. කරමින් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 9.86ක් පමණක් භාවිතා කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. තවද, ව්‍යාපෘති පරිපාලන අත්පොතේ දක්වා ඇති සංශෝධිත මූල්‍ය ඉලක්කයන්ට අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේදී ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 18.59ක් හෙවත් රු. මිලියන 3,457.74ක් භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 8.7ක් හෙවත් රු. මිලියන 1,672.6ක් වැය කර අදාළ ඉලක්ක වලින් සියයට 48ක් ළඟා කරගෙන තිබුණි. ඊට අමතරව ඉදිකිරීම් වැඩ සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු. මිලියන 750.36ක් වූ ඉලක්කගත විය පැහැදිලි සඳහා රු. මිලියන 99.5ක් පමණක් භාවිතා කර තිබුණි.

ලැබීම් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 18.59ක් බව පිළිගැනේ. නමුත් ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් නොවැළැක්විය හැකි තත්ත්වයන් නිසා කොන්ත්‍රාත් තුනක් පමණක් ප්‍රදානය කර ඇත.

6. කෘෂිකාර්මික අංශය

6.1 කුඩා කෘෂි ව්‍යාපාර හිමියන්ගේ හවුල් ව්‍යාපාර වැඩසටහන

- (i) කුඩා කෘෂි ව්‍යාපාර හිමියන්ගේ හවුල් ව්‍යාපාර වැඩසටහන වාණිජමය වශයෙන් අරමුණු කරගත් නිෂ්පාදන සහ අලෙවිකරණ ක්‍රමයට සම්බන්ධ කුඩා වතු නිවාස 57,000ක

හිමිකරුවන්ගේ ආදායම සහ ආහාර වල ගුණාත්මකභාවය තිරසාර ලෙස ඉහළ නැංවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.

- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 17,170 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 105.03 ක් වූ අතර එයින් රු. මිලියන 8,892 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 54.4 ක් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර අරමුදල විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය 2017 ජූනි 26 දින එහි කටයුතු ආරම්භ කර 2023 ජූනි 30 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) 2018,209 සහ 2020 වසර සඳහා ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කර තිබූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්වගණනය කරන ලද විගණන මතයක් ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගෙන ඇති වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්ථමාන තත්වය
(අ) 2017 ජූලි 01 සිට 2018 දෙසැම්බර් 31 දක්වා මාස 18ක කාලය තුළ කුඩා වතු හිමියන් ඇතුළු ප්‍රතිලාභීන් 45,000කට උප ණය ලබාදීමට ඉලක්ක කර තිබුණි. ප්‍රගති වාර්තාවට අනුව, 2018 දෙසැම්බර් 31 වන විට ප්‍රතිලාභීන් 13,887ක් හඳුනාගෙන තිබුණි. ඉන් ප්‍රතිලාභීන් 2,119ක් පමණක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි කර තිබූ අතර එම දිනය වන ඉන් ප්‍රතිලාභීන් 1,715ක් සඳහා රු. මිලියන 320.13ක උප ණය ලබා දී තිබුණි.	ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට හැකි වන පරිදි ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවලිත කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.	පාර්ශ්වකරුවන්ගේ රැස්වීම් පවත්වමින් ව්‍යාපාරික යෝජනා ලබා ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් (GAs) ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර	ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්කය සපුරා නොතිබුණි

- (ආ) කුඩා තේ වතු හිමියන්ට අවශ්‍ය ප්‍රවර්ධක වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය 4P පුහුණුව, යටිතල පහසුකම්, සමාගම/බැංකු විසින් පියවර ගෙන පමණක් ණය තාක්ෂණික දැනුම සහ අනෙකුත් ක්‍රියාත්මක කරන නොතිබුණි. වන අතර ආධාර නොමැති වීම හේතුවෙන් ක්‍රියාකාරකම් ගොවීන් 441දෙනෙකුගේ පිට වගාකරුවන් පිළිබඳව සමීප ණය පමණක් තවත් සකස් කිරීම හා නඩත්තු අධීක්ෂණයක් පහසුකම් කිරීම සඳහා සම්ප්‍රදායික ක්‍රම භාවිතා සිදුකල යුතුවිය. සලසා තිබුණි. මේ වන විට SAPP විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම ණය සම්පූර්ණයෙන් ම අයකරගෙන ICB-3 කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කර ඇත.
- (ඇ) 2019 වසර සඳහා වන අයවැය වැඩසටහන් කාල වැඩසටහනේ සමස්ත ඇස්තමේන්තුවට අනුව වෙන් කර සීමාව තුළ කටයුතු ඉලක්ක සපුරා ඇති මුදල රු. මිලියන 2,044. වූ වැඩසටහනේ අරමුණු සාක්ෂාත් නිරීක්ෂණය ගෙන අතර වැඩසටහනේ කටයුතු අරමුණු සාක්ෂාත් කිරීමට කටයුතු නොතිබුණි. ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජනාධිපති කර ගැනීම සඳහා කර නොතිබුණි. ලේකම්වරයා යටතේ සංශෝධිත වැඩසටහන් ක්‍රියාකාරකම් වාර්ෂික අයවැයෙන් රුපියල් ක්‍රියාකාරකම් මිලියන 2,600 ක් ප්‍රත්පාදනය කර අධීක්ෂණය කිරීමට නිබුණි. කෙසේ වෙතත්, මෙයින් කටයුතු කළ යුතුය. 2019 දෙසැම්බර් 31 වන විට වැඩසටහන භාවිතා කර තිබුණේ

සියයට 63 ක් ක් වූ රු. මිලියන 1,654.25 ක් පමණි.

- (ඇ) 2019 වර්ෂය සඳහා ප්‍රදාන වැඩසටහන් කාල කලාපීය සම්පූර්ණ නිදහස්කරගනීම් යටතේ සීමාව තුළ වැඩසටහන් ඉලක්ක සපුරා නිදහස්කරගත ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව වැඩසටහනේ සම්බන්ධීකරුවන් නොතිබුණි. 5,500 කි. කෙසේ වෙතත්, වර්ෂය අරමුණු සාක්ෂාත් (RPC) තිදෙනෙකු තුළ ප්‍රදාන ලබා දී තිබුණේ කර ගැනීම සඳහා පත් කර කලාප ප්‍රතිලාභීන් 4,502 ක් සඳහා පමණි. වැඩසටහන් පැවරීම. ගෙවතු කුකුළු ගොවිපළ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාකාරකම් යටතේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභීන් අධීක්ෂණය කිරීමට 500ක් වූ නමුත් ප්‍රතිලාභීන් 94 කටයුතු කළ යුතුය. දෙනෙකු සඳහා පමණක් මුදල් ප්‍රදානය කර තිබුණු බව වැඩිදුරටත් නිරීක්ෂණය විය. තවද, කුරුඳු වගාව සඳහා ඉලක්කගත මුළු ප්‍රතිලාභීන් 140 ක් වූ අතර ප්‍රතිලාභීන් 40 කට පමණක් ප්‍රදාන බෙදා දී තිබුණි.
- (ඉ) ණය සංරචකය යටතේ 2019 වැඩසටහන් කාල පුද්ගලික මූල්‍ය සම්පූර්ණ දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්‍රතිලාභීන් සීමාව තුළ ආයතන මගින් ඉලක්ක සපුරා 15,223ක් ආවරණය වන පරිදි වැඩසටහනේ ගොවීන්ට ණය නොතිබුණි. රාජ්‍ය-පෞද්ගලික-නිෂ්පාදක අරමුණු සාක්ෂාත් ලබා දීම කඩිනම් හවුල්කාරිත්ව ගිවිසුම් පහළොවක් කර ගැනීම සඳහා කිරීම සඳහා සමූහ අත්සන් කර, වැඩසටහන මගින් වැඩසටහන් ණය පහසුකම් 2019 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රමයක් හඳුන්වා ප්‍රතිලාභීන් 7,499 දෙනෙකුට ණය අධීක්ෂණය කිරීමට දීම.. ලබා දීමට ඉලක්ක කර තිබුණි. කටයුතු කළ යුතුය. නමත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි වී තිබුණේ රු. මිලියන 1,037 ක් වූ ප්‍රතිලාභීන් 5,219 කට පමණි.
- (ඊ) ගෙවතු කුකුළු ව්‍යාපෘතියට අදාළව විසර්ජන සැලැස්ම කිසිදු වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය 2018 දෙසැම්බර් සිට 2019 මත පදනම්ව පියවරක් ගෙන ක්‍රියාත්කව

දෙසැම්බර් දක්වා මුදල් ගෙවීමේ ගිවිසුම් අත්සන් නොකිබුණි. පවතී.
 සැලැස්ම සැලසුම් කර තිබූ නමුත් කිරීමට කඩිනම්
 මෙම ගිවිසුම 2019 ජනවාරි 04 සහ පියවර ගත යුතුය.
 2019 පෙබරවාරි 26 යන දිනවල
 අත්සන් කර තිබුණි.

(උ) කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ ප්‍රමාදය අවම කර කිසිදු වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය
 ගිවිසුමට අනුව ව්‍යාපෘති කාලය ගැනීමට කඩිනම් පියවරක් ගෙන ක්‍රියාත්කව
 වසර දෙකකි. වසරක කාලයක් පියවර ගත යුතුය. නොකිබුණි. පවතී.
 ගෙවී ගියද 2019 දෙසැම්බර් 31
 දක්වා කිසිදු ගොවියෙකු මෙම
 ව්‍යාපෘතිය යටතේ ලියාපදිංචි වී
 නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.
 2018 දෙසැම්බර්, 2019 ජනවාරි
 මාසය වන විට ප්‍රතිලාභීන්ට ප්‍රදාන
 අයිතම ලබා දීමේ විසර්ජන
 සැලැස්මට අනුගතව, වැඩසටහනේ
 කිසිදු පාර්ශ්වයකට විසර්ජන
 සැලැස්මට අනුව කාල ඉලක්කය
 ප්‍රකාර කටයුතු කිරීමට නොහැකි වී
 තිබුණි.

(ඌ) කුරුඳු වගාවට අදාළ නය ගිවිසුමට පසු විපරම් අදාළ පසු විපරම් ගැටළු තවමත්
 අනුව ණය ආපසු ගෙවීමේ ඇපකරු ක්‍රියාමාර්ග ගත ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොවෙනස්ව
 ලෙස ප්‍රවර්ධකයා කටයුතු කළ යුතුයි. නොකිබුණි. පවතී.
 යුතුය. සමහර ප්‍රතිලාභීන් පැහැර
 හැර තිබූ බව නිරීක්ෂණය වූ අතර
 එම හේතුව නිසා ප්‍රවර්ධක බැංකුව
 විසින් ඉතිරි ණය මුදල මුදා හැරීම
 නතර කර තිබුණි. තවද, ඉහත
 ගිවිසුමේ 2 (a) (ii) වගන්තියට අනුව
 ප්‍රවර්ධක සමාගම් පිහිටුවීමට අවශ්‍ය
 නමුත් 2019 දෙසැම්බර් 31 වන විට
 සමිති පිහිටුවීමට අදාළව කිසිදු

කාර්යයක් ස්ථාපිත කර නොතිබුණි.

- (ඔ) තේ පැකට් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගිවිසුම්වලට අනුව වැළැක්වීමේ ගිවිසුමට අනුව 2019 ඔක්තෝබර් 10 වන විට ඉලක්ක සපුරා පියවර ගෙන ඉලක්ක සපුරා ප්‍රතිලාභීන් 500ක් හඳුනාගෙන ගැනීම සඳහා නොතිබුණි. නොතිබුණි. නිවුණද, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කඩිනම් පියවර ගත ප්‍රතිලාභීන් 119 දෙනෙකු පමණක් යුතුය. ලියාපදිංචි කර ඇති අතර වර්ෂය අවසන් වන විට තේ වගාකරුවන් 31 දෙනෙකුට පමණක් ණය ලබා දී තිබුණි.
- (ඕ) ජනාධිපති ලේකම්, දාසිනි විජලන ගිවිසුම්වලට අනුව ගිවිසුම්වලට අනුව 120ක් ලෙස මධ්‍යස්ථානය සහ ලංකා බැංකුව ඉලක්ක සපුරා ඉලක්ක සපුරා සංශෝධිත අතර ඇති කර ගත් ගිවිසුමේ 2 (ඇ) ගැනීම සඳහා ගැනීමට කිසිදු ගොවීන් වගන්තිය සහ උපලේඛන 03 අනුව, කඩිනම් පියවර ගත ක්‍රියාමාර්ගයක් සංඛ්‍යාව විසර්ජන සැලැස්මේ පළමු අදියර යුතුය. ගෙන නොතිබුණි. ලංකා වසර 2018 නොවැම්බර් මස ප්‍රදාන සහ ණය පහසුකම් ප්‍රතිලාභීන් 250ක් සඳහා 2018 සහ ශේෂය 2019 මැයි මාසයේදී ප්‍රතිලාභීන් 250ක් සඳහා ලබාදීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, රු. 2019 දෙසැම්බර් 31 වන විට ප්‍රතිලාභීන් 97 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් මිලියන 9.33ක් පමණක් ණය පහසුකම් ලබා දී තිබුණි. ගොවීන්ගේ අංක 116 වෙත ප්‍රදාන නිකුත් කර තිබුණි.
- (ක) මුරුංගා වගාව සම්බන්ධයෙන් කාල රාමුව තුළ පසු විපරම් මාසික ජනාධිපති ලේකම්, දාසිනි විජලන ප්‍රවර්ධකයින් විසින් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන වාර්තා තවමත් මධ්‍යස්ථානය සහ ලංකා බැංකුව මාසික ප්‍රගති නොතිබුණි. කාල රාමුව අතර ඇති කර ගත් ගිවිසුමේ 3 (k) වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට පසු විපරම් තුළ නොලැබේ. පසු

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <p>මාසික ප්‍රගති වාර්තාව PMU වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය, කෙසේ වෙතත්, 2019 ඔක්තෝබර් 28 වැනි දින විගණන දිනය දක්වා ප්‍රවර්ධකයා විසින් කිසිදු ප්‍රගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් අර නොතිබුණි.</p> | <p>ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p> | <p>විපරම් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.</p> | |
| <p>(ග) රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවෙන් රු. මිලියන 1.36 ක් වය කර මුද්‍රණය කරන ලද ස්වයං මහෙයවීම් පොත් 14,830 න් පොත් 4,547 ක් පමණක් ප්‍රතිලාභීන් අතර බෙදාහැර තිබුණ අතර ඉතිරි පොත් 10,283 ක් ගල්ඔය වැවිලි සමාගමට බෙදාහැරීමකින් තොරව ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කාර්යාලයේ ගබඩාවක රඳවා තිබුණ අතර ඒවා 2020 මැයි 24 දින දක්වා ප්‍රතිලාභීන්ට බෙදා දී නොතිබුණි.</p> | <p>මුද්‍රිත ස්වයං මහෙයවීම් පොත් කාල රාමුව තුළ ප්‍රතිලාභීන් වෙත බෙදා හැරීම පිළිබඳ පසු විපරම් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.</p> | <p>1 වන මුද්‍රණය සම්පූර්ණයෙන්ම බෙදා හැර ඇත. 2 වන මුද්‍රණයේ දෙමළ පොත් 2,495 න්, සිංහල පොත් 2,875 ක් සහ දෙමළ පොත් 2,333 ක් මේ කවා පවතී.</p> | |
| <p>(ච) ප්‍රතිලාභීන් 21,823 කට ප්‍රතිලාභ ලබා දීම සඳහා ව්‍යාපෘතිය 4P ගිවිසුම් 25 කට එළැඹී ඇති අතර රු. 2020 අවසානයේ රුපියල් මිලියන 1,778 ක් වෙන් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභීන්ගෙන් සියයට 63 ක් සහ වෙන් කළ අරමුදලින් සියයට 19 ක් නියෝජනය කරමින් රුපියල් මිලියන 340 ක ප්‍රතිපාදන භාවිතා කිරීමෙන් පමණක් ව්‍යාපෘතිය ප්‍රතිලාභීන් 13,871 කට ප්‍රතිලාභ ලබා දී තිබුණි.</p> | <p>ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය එකවර අත්කර ගත යුතුය.</p> | <p>පියවර ගෙන නොතිබුණි.</p> | <p>ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු අනුව ඉලක්ක සපුරා ගෙන නොතිබුණි.</p> |
| <p>(ජ) සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා "ග්‍රාමීය</p> | <p>ව්‍යාපෘති</p> | <p>ක්‍රියාමාර්ග ගෙන</p> | <p>ණය සඳහා ශ්‍රී</p> |

මූල්‍ය වෙත ප්‍රවේශය" සංරචක 02 යටතේ ණය වශයෙන් ව්‍යාපෘතිය විසින් GOSL අරමුදලින් රුපියල් මිලියන 74ක් වෙන් කර තිබුණි. මෙම සංරචකයේ අරමුණ වන්නේ ප්‍රතිලාභීන් සඳහා තිරසාර ආකාරයකින් සහ දැරිය හැකි මිලකට ග්‍රාමීය මූල්‍ය සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශය පහසු කිරීමයි. කෙසේ වෙතත්, අයවැයට අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ණය සඳහා කිසිදු මුදලක් භාවිතා කර නොතිබුණි.

ක්‍රියාකාරකම් නිසි කිලිනෙල් ලෙස අධීක්ෂණය නොතිබුණි. කර වේගවත් කළ යුතුය.

ලංකා රජයේ (GOSL) ප්‍රතිමුදල් මේ වන විට භාවිතා කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

(ට) ව්‍යාපෘති කාර්යාලය 2020 මැයි 22 වන දින රාජගිරියේ කුලී ගොඩනැගිල්ලක සිට වෙනත් කුලී ගොඩනැගිල්ලකට ගෙන යාම නිසා පැරණි ගොඩනැගිල්ලේ බදු ගිවිසුම අවසන් වීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියට ආපසු ගෙවිය හැකි රු. මිලියන 3.2 ක තැන්පතුවක් කපා හැරීමට සිදු වී තිබුණි. එමෙන්ම එම කාර්යාලය වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යාම හේතුවෙන් රු. මිලියන 6.8ක් වටිනා කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ කොටස් ව්‍යාපෘතිය සඳහා තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන බැවින් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව වෙත භාර දී තිබුණි. මේ නිසා ව්‍යාපෘතියට සිදු වී තිබූ බලපෑම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණුවලට පටහැනි කරුණක් විය.

ව්‍යාපෘතියට සිදුවන වැළැක්වීමේ පාඩු හා හානි අවම වන පරිදි තීරණ නොතිබුණි. ගත යුතුය.

ගැටලුව නොවිසඳී පවතී.

6.2 දේශගුණික සුහුරු වාරි කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘතිය

- (i) තෝරාගත් උණුසුම් ප්‍රදේශ වල කුඩා වතු හිමියන්ගේ කෘෂිකර්මාන්ත වල ඵලදායිතාව සහ දේශගුණයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දේශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 140 කට සමාන රු. මිලියන 25,200ක් වූ අතර ඉන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 125 කට සමාන රු. මිලියන 22,500ක් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය 2019 මැයි 07 වන දින එහි කටයුතු ආරම්භ කර 2024 ජූනි 30 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් 2019 වසර සඳහා තත්වගණනය කරන ලද විගණන මතයක් සහ 2020 වසර සඳහා තත්වගණනය නොකරන ලද විගණන මතයක් ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගෙන ඇති වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්ථමාන තත්වය
<p>(අ) ව්‍යාපෘතිය කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ මණ්ඩලය සඳහා සැප්තැම්බර් 12 සහ 18 දිනයන්හිදී අනුමැතිය ලැබී තිබුණද, ව්‍යාපෘතියේ මණ්ඩලයේ රාජකාරි කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ සහ අදාළ පළාත් සභාවල නිලධාරීන් 40 දෙනෙකු</p>	<p>(a). ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ/ නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ විසින් ආරම්භයේදී අර්ධකාලීන කාර්ය මණ්ඩලයට මාසික කාර්ය කාලසටහන ලබා දිය යුතුය.</p>	<p>කිසිදු වැලැක්වීමේ පියවරක් ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>අනුමත සේවක සංඛ්‍යාවට අනුව පුරප්පාඩු පිරවීමට තවමත් කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>
	<p>(b). සිදු කරන ලද සැබෑ වැඩ පිළිබඳ විස්තර අදාළ</p>		

අර්ධකාලීන පදනමින් සහ සේවකයින් 06 දෙනෙකු දෛනික ගෙවීම් පදනම මත සේවයේ යෙදවීමට කටයුතු කර 2019 දෙසැම්බර් 31 දක්වා එම සේවකයන්ගේ පාරිශ්‍රමික වශයෙන් රු. මිලියන 8 ක් ගෙවා තිබුණි.

අධීක්ෂණ නිලධාරීන් විසින් අර්ධකාලීන කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ලබා ගත යුතුය

(c). අර්ධකාලීන නිලධාරීන්ගේ පැමිණීම PMU විසින් පවත්වාගෙන යා යුතුය

(d). නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (PMU) විසින් නිකුත් කර ඇති 2019 සැප්තැම්බර් 18 දිනැති අංක MOA/CSIAP/PMU/Admin දරන චක්‍රලේඛයට අනුව සෑම මාසයක් සඳහාම අර්ධකාලීන නිලධාරීන්ගේ සැබෑ වැඩ කරන වේලාවන් මත පදනම්ව මාසික දීමනා ගණනය කළ යුතුය.

(ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ සංරචක 3ක් යටතේ රුපියල් මිලියන 520.5ක් වැය කිරීමට අපේක්ෂා කළද, භාණ්ඩාගාරයේ අය වැය ඇස්තමේන්තුවෙන් ප්‍රතිපාදනය කර ඇති මුදල රු. මිලියන 440 ක් පමණක් විය. නමුත්, ව්‍යාපෘතියේ සැබෑ වියදම රු. මිලියන 256.5 ක් වූ අතර එය මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ප්‍රතිපාදිත රු. මිලියන 440

ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව අරමුදල් උපයෝජනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය

කිසිදු වැළැක්වීමේ පියවරක් ගෙන නොතිබුණි.

ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රගතිය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

න් සියයට 58 ක් පමණක් විය.

- (ඇ) සමාලෝචිත වර්ෂය වන විට ව්‍යාපෘතියේ සුමට කිසිදු තවමත් මණ්ඩලයේ ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් සඳහා තවදුරටත් වැළැක්වීමේ පුරප්පාඩු පවතී. කළමනාකරණ ඒකකයේ සහ ප්‍රමාදයකින් තොරව පියවරක් ගෙන නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ පුරප්පාඩු පිරවිය යුතුය නොතිබුණි. කාර්යාලයේ අනුමත කාර්ය අනුව පැවති පුරප්පාඩු 26ක් පිරවීමට කටයුතු කර නොතිබූ අතර දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලයෙන් සේවකයන් 43ක් අර්ධකාලීන පදනමින් බඳවාගෙන තිබුණි.
- (ඈ) මෙම වගන්තිය අනුව කාලීන කළමනාකරණ තොරතුරු කළමනාකරණ කළමනාකරණ සමාලෝචනය සහ ඇගයීම සක්‍රීය පද්ධතිය ප්‍රමාදයකින් තොරතුරු තොරතුරු කළමනාකරණ කළමනාකරණ කරමින් කළමනාකරණ තොරව ස්ථාපිත කළ යුතුය. පද්ධතිය පද්ධතිය මේ තොරතුරු පද්ධතියක් (MIS) ස්ථාපිත කිරීමට දක්වා ස්ථාපිත ස්ථාපිත කර පවත්වාගෙන යාම කටයුතු කර කර අවශ්‍ය වුවද, 2021 ජුනි 30 වන විටත් එවැනි පද්ධතියක් නොතිබුණි. ව්‍යාපෘතිය මගින් ස්ථාපිත කර නොතිබුණි.
- (ඉ) පැමිණීම සටහන් කිරීම සඳහා පැමිණීමේ ලේඛනයක් නබා පැමිණීමේ ලේඛනයක් නබා සඳහා නිසි පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යා යුතුය. අර්ධකාලීන වාර්තා කිරීම නිලධාරීන් වාර්තාගත පැමිණීම සඳහා නොගෙන සහ ව්‍යාපෘතියේ පවත්වාගෙන යා යුතුය. සඳහා පැමිණීමේ ලේඛනය නිසි ක්‍රමවේදයක් සේවය කළ කාලය පිළිබඳ නිසි ස්ථාපිත කිරීමට නක්සේරුවක් නොමැතිව ව්‍යාපෘතිය අර්ධකාලීන පදනමින් බඳවාගත් ගොස් ඇත. කටයුතු කර රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් කෙසේ වෙතත්, නොතිබුණි. 54 දෙනෙකුට දායකත්වය වාර්තාගත පැමිණීම සඳහා නිසි නිසි මිලියන 24 ක මුදලක් ගෙවා ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කිරීමට නිබුණි.

ව්‍යාපෘතිය
කටයුතු කර
නොතිබුණි.

6.3 කුඩා තේ සහ රබර් වතු හිමියන් පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතිය

- (i) කුඩා තේ සහ රබර් වතු හිමියන් පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතිය මගින් ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශයේ කුඩා තේ සහ රබර් වතු හිමියන්ගේ වගා කටයුතු වඩාත් ඵලදායී, ලාභදායී සහ ඔරොත්තු දෙන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු. මිලියන 8,502 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 65.4 ක් වන අතර එයින් රු. මිලියන 3,349 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 26 ක් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර අරමුදල විසින් මූල්‍ය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය 2016 අගෝස්තු 15 වන දින එහි කටයුතු ආරම්භ කර තිබූ අතර 2021 අප්‍රේල් 23 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2023 ජූනි 30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපතිවරයා විසින් 2018 වර්ෂය සඳහා තත්වාගණනය නොකළ විගණන මතයක් සහ 2019 වසර සඳහා තත්වාගණනය කළ විගණන මතය සහ 2020 වසර සඳහා තත්වාගණනය නොකළ විගණන මතයක් ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගෙන ඇති වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්ථමාන තත්වය
(අ) 2016 සිට 2022 දක්වා තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්ක 06ක තේ ඉඩම් හෙක්ටයාර 5500ක්	සැලැස්මේ නියමිත පරිදි සිදු	තේ වගාවේ පාංශු සංරක්ෂණ කාලය මාස 12 දක්වා අඩු	2022 යල සහ මහ දෙකන්නයේ සහ 2023 යල කන්නයේ

ප්‍රතිසංස්කරණය කර නැවත වගා කළ යුතුය. කිරීමට ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, 2016 වසරේ සැලසුම් කළ පරිදි ව්‍යාපෘතිය එහි මෙහෙයුම් ආරම්භ කර නොතිබුණි. එබැවින්, 2020 දෙසැම්බර් 31 වන විට පුනරුත්ථාපනය කර නැවත වගා කර ඇත්තේ හෙක්ටයාර 2,102 ක් පමණි. ඒ අනුව තේ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණය කර නැවත වගා කිරීමේ ඉලක්කය හෙක්ටයාර් 4500 දක්වා සංශෝධනය කිරීමට ව්‍යාපෘතිය තීරණය කර තිබුණි. ඒ අනුව වසරකට අවම වශයෙන් තේ ඉඩම් හෙක්ටයාර් 650ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු අතර ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර වසර 5ක් ඇතුළත මුළු තේ ඉඩම්වලින් සියයට 75ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කර නැවත වගා කළ යුතුව තිබුණද එම ඉලක්කයෙන් සාක්ෂාත් කර ගෙන තිබුණ ප්‍රතිශතය සියයට 46ක් පමණක් විය.

කරමින් මාස 18 ඉඩම් හෙක්ටයාර් වගාව වෙනුවට 2,580 ක නැවත තේ CO3 තෘණ වගාව වගා කිරීමට ක්ෂේත්‍රයට අපේක්ෂා කෙරේ. හඳුන්වාදීම ඊට හේතු විය.

- (ආ) වෙබ් අඩවි පාදක කළමනාකරණ කළමනාකරණ වෙබ් පාදක තොරතුරු තොරතුරු පද්ධතියක් ස්ථාපිත තොරතුරු පද්ධතිය කළමනාකරණ පද්ධතියට දත්ත කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන ස්ථාපිත කළ යුතුය තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම 4.6ක් වෙන් කර තිබුණ අතර ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර වසර 5ක් ගතවී තිබුණද 2020 වර්ෂය සඳහා එම පද්ධතිය ස්ථාපිත කර නොතිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දැනට පවතින දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය සම්බන්ධීකරණය කිරීමට අවශ්‍ය
- තොරතුරු පද්ධතියට දත්ත ඇතුළත් කිරීම ආරම්භ කර ඇත.
- මේ වන විට අවසන් කර ඇත.

කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාමට ව්‍යාපෘතියට නොහැකි වී තිබුණි.

(ඇ) 2020 වසරේ ව්‍යාපෘති ප්‍රතිඵල ව්‍යාපෘති ප්‍රතිඵල COVID 19 ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීම ඇගයීම සඳහා වසංගතය මත පදනම් වූ සඳහා උපදේශනය සඳහා රු. ව්‍යාපෘති ප්‍රතිඵල හේතුවෙන් සමීක්ෂණය ප්‍රමාද වූ සමීක්ෂණය ප්‍රමාද 2021 දෙසැම්බර් 13- මිලියන 4.6ක් වෙන් කර තිබුණද සමීක්ෂණ ප්‍රමාද 17 දිනවල පැවති එම සමීක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කර ක්‍රියාත්මක කළ වූ අතර එහි අවසන් වාර්තාව 17 දිනවල පැවති නොතිබුණි. යුතුය. වාර්තාව ව්‍යාපෘතියට ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉදිරිපත් කර ඇත. කරන ලද අතර එහි තීරණ සහ නිර්දේශ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.

6.4 කෘෂිකර්ම අංශය නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය-01 කොටස

- (i) උතුරු, නැගෙනහිර, උතුරු-මැද, මධ්‍යම සහ උතුරු පළාත්වල කුඩා වතු හිමියන්ගේ සහ කෘෂි ව්‍යාපාරවල කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම, වෙළඳපල ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම සහ අගය එකතු කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහය දැක්වීම සඳහා කෘෂිකාර්මික අංශය නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය-01 කොටස ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම් කොටස් 03ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ, එනම් ආයෝජන සුදානම් කිරීමේ සහාය, ගොවි නිෂ්පාදක සංවිධාන සහ කෘෂි ව්‍යාපාර සඳහා ගැලපෙන ප්‍රදාන සහ අර්ධ ණය සහතිකය.
- (iii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 107 ට සමාන වේ. රු. මිලියන 15,612 ක් වන අතර එයින් ඩොලර් මිලියන 63 ක් නොහොත් රු. මිලියන 9,176 ක් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය 2017 ජනවාරි 23 වන දින එහි කටයුතු ආරම්භ කර 2022 ජනවාරි 23 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘති කාලය 2023 ජූනි 30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.

(v) ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2018, 2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්වාගණනය කළ විගණන මතයක් ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගෙන ඇති වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්ථමාන තත්වය
(අ) ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2020 දෙසැම්බර් 31 යෝජිත සමාගම් සඳහා ගැලපෙන ලෙස රු. 1,184.7ක් මාස 6 සිට 30 කාලයක් නිකුත් වී තිබුණද ගැලපුම් ප්‍රදාන නිකුත් කර නොතිබුණි.	ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.	ප්‍රමාදය ප්‍රධාන වශයෙන් පහත සඳහන් හේතූන් මත සිදු වේ; ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට සුදානම් වී නොතිබීම, කෝවිඩ් හේතුවෙන් නියමිත වේලාවට නීතිමය ලියකියවිලි ඉදිරිපත් නොකිරීම, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අනුමැතිය ලබා ගැනීම ප්‍රමාද වීම සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමාද වීම.	ව්‍යාපෘතිය විසින් මේ දක්වා යෝජිත සමාගම් 310ක් සඳහා ගැලපෙන ප්‍රදාන වශයෙන් රුපියල් 4,639.7 ක මුදලක් නිකුත් කර තිබුණි.
(ආ) දෙවන ආධාර මුදල වූ රු. මිලියන 341 ක ප්‍රදාන වලින් 2020 දෙසැම්බර් 31 දින මිලියන 144 ක් නිදහස් කර නොතිබුණි. පළමු වාරික නිකුත් කර මාස 5ක් ගතවී ඇතත් වැඩ	යෝජිත සමාගම් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සමීප අධීක්ෂණයක් අවශ්‍ය වී තිබුණි.	දෙපාර්ශවයම අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයන් ඉවත් කිරීම සහ නියමිත පරාමිතීන් තුළ වාරික කඩිනම් කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරමින් පවතී.	රු. මිලියන 2,853.7ක් වූ දෙවන වාරිකය ලෙස යෝජිත සමාගම් 144ක් වෙත මේ දක්වා මුදා හැර ඇත.

අසම්පූර්ණ නිසා නදහස් කිරීම ප්‍රමාද වී ඇත.

(ඇ) අනුමත ප්‍රදානයන් රු. යෝජක සමාගම් දෙපාර්ශවයම රු. මිලියන 14.7ක් 2017, 2018 සහ 2019 විසින් ක්‍රියාත්මක අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයන් තුන්වන වාරිකය ලෙස වසර දෙක තුනක කාලයක් කරන ක්‍රියාකාරකම් ඉවත් කිරීම සහ යෝජිත සමාගම් 36ක් තුළ ආයෝජකයින් 232ක් පිළිබඳව සමීප නියමිත පරාමිතීන් තුළ වෙන මුදා හැර තිබුණි. සඳහා රු. මිලියන 4,830ක් අධීක්ෂණයක් අවශ්‍ය වාරික කඩිනම් කිරීම ලබා දී තිබුණි. නමුත් රු. වේ. සඳහා ක්‍රියා රකමින් මිලියන 57.83 ක පවතී. ආයෝජකයින් පමණක් 2020 වසර අවසන් වන විට ඔවුන්ගේ ආයෝජනය සම්පූර්ණ කර තිබුණි.

(ඈ) දරිද්‍රතාවය ඉහළ මට්ටමක යෝජක සමාගම් මෙම හඳුනාගත් දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන පවතින යාපනය, මුලතිව්, විසින් ක්‍රියාත්මක දිස්ත්‍රික්කවල මහා දිස්ත්‍රික්කවල අඩු අනුරාධපුර, මඩකලපුව, කරන කටයුතු පරිමාණ දැනුවත් ප්‍රතිචාර හේතුවෙන්, මොණරාගල, මාතලේ පිළිබඳව සමීප කිරීමේ වැඩසටහන් ඉහළ ආයෝජන සහිත සහ පොළොන්නරුව යන අධීක්ෂණයක් සිදු සංවිධානය කරමින් වඩාත් ශක්‍ය ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා දිස්ත්‍රික්ක 7ක කිරීම අවශ්‍ය වී තිබුණි. ප්‍රදාන යෝජනා ක්‍රමය පැවැති බැවින් අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල ආසන්න වශයෙන් හිටපු නිෂ්පාදක සංවිධාන ආයෝජන යෝජනා 350කට ගැලපීම් ප්‍රදාන දැනුවත් කිරීමට සලකා බැලීමට PMU වැඩසටහන මඟින් ආධාර සලකා බැලීමට PMU කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ව්‍යාපෘතිය හැකි සෑම හට සිදු විය. කෙසේ වෙතත්, අදාළ ප්‍රදාන ලබාදීම සඳහා ගම්පහ, කළුතර, කුරුණෑගල ඇතුළු තවත් පියවරක්ම ගන්නා දිස්ත්‍රික්ක 15ක් ගෙන තිබුණි. තෝරාගෙන තිබුණි. ඉහත සඳහන් කළ අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක 15 සඳහා මුළු ප්‍රදානවලින් සියයට 86.6ක්

වෙන් කරන තිබුණි.

- (ඉ) ව්‍යාපෘති ඇගයුම් යෝජිත සමාගම් විසින් PAD යනු ඉතා යෝජිත සමාගම් 36ක් ලේඛනයේ ඇමුණුම 2 හි ක්‍රියාත්මක කරන ධනාත්මක පරිසරයක් තම ආයෝජන කටයුතු 8(b) vi ඡේදයට අනුව, ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව මත ප්‍රදාන බෙදා හැරීම අවසන් කර තිබුණි. ආයෝජන යෝජනා සහ සමීප අධීක්ෂණයක් සඳහා අනුරූප ප්‍රදාන වසර දෙක අවශ්‍ය වේ. මාර්ගෝපදේශයක් තුනකට නොවැඩි කාලයක් පමණක් වන නමුත් තුළ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. කෙසේ වෙතත්, යෝජිත සමාගම් 232 ක් සඳහා අනුමත ගැලපුම් ප්‍රදාන වලින් 2017, 2018 සහ 2019 වර්ෂවල දී රු. මිලියන 4,829.79 න් රු. මිලියන 57.83 ක් වටිනා යෝජකයින් 4 දෙනෙකු පමණක් 2020 වර්ෂය අවසානයේදී ආයෝජන කටයුතු අවසන් කර ඇත. එය අනුමත ගැලපුම් ප්‍රදානයේ අගය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් විට සියයට 1.19 කි. ඊට අමතරව තුන්වන වාරිකය ලැබී තිබුණේ යෝජකයින් 4 දෙනෙකුට පමණයි..

- (ඊ) ගැලපෙන දීමනා රු. 2017 තත්ත්වය නිවැරදි ව්‍යාපෘති තුනක් එම ආධාර මුදල අයකර සහ 2018 වසරවල දී රු. කිරීමට අවශ්‍ය කඩිනම් පමණක් අතහැර දමා ගැනීමට කටයුතු කර මිලියන 71.58ක් නිදහස් ක්‍රියාමාර්ග සහ ඇති බව ඔවුන් දන්නා නොතිබුණි. කර තිබුණේ ව්‍යාපෘති ගැලපෙන ප්‍රදාන අතර ගෙවා ඇති ප්‍රදාන ක්‍රියාකාරකම් අත්හැර දමා ගිවිසුමට අනුව පූර්ව අයකර ගැනීමට ඇති සමාගම් 09ක් සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. දැනටමත් නීතිමය රු. මිලියන 71.58ක් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත.

පමණි. සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේ දී රු. මිලියන 1.35 කි. පසුගිය වසරේ මගේ වාර්තාවේ සඳහන් පරිදි ඉතිරි රු.මිලියන 70.23 අයකර ගැනීම සඳහා අදාළ සමාගම් වලට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියා මාර්ග සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට ගෙන ඇත.

(උ) ව්‍යාපෘතියේ අරමුණුවලට පටහැනිව අපනයන ගම්මාන 5000ක් පිහිටුවීමට පියවර ගෙන නිබ්බ අතර එය 2019 ජූනි 17 වැනි දින දෙහියතකණ්ඩියේදී ආරම්භ කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 4.24ක මුදලක් වැය කර වැය කර තිබුණි. කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා අමතර වටිනාකමක් ලබා දීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වුවද එළවන් මිල දී ගෙන ගොවීන් අතර බෙදා හැරීමට රු.මිලියන 3.4 ක වැය කර තිබුණි.

ව්‍යාපෘතියේ අරමුණට අනුගත විය යුතු අතර ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් පිරිවැය අවම කිරීමට අපනයන කෘෂිකර්ම අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. සවිබල ගැන්වීම් සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කළ වැඩසටහනකි.

(ඌ) ව්‍යාපෘතියේ අර්ධ ණය ඇපකර සංචාරකය යටතේ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා ඇ.ඩො. මිලියන 7.12 ක ප්‍රතිපාදන 2020 දෙසැම්බර් 31 දින පෞද්ගලික බැංකු අර්ධ ණය සහතිකය පිළිබඳ විගණකගේ මතය සත්‍ය සහ සහය ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි. පෞද්ගලික බැංකු අර්ධ ණය සහතිකය පිළිබඳ විගණකගේ මතය සත්‍ය සහ සහය ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

දක්වා ප්‍රයෝජනයට ගෙන
නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය
විය.

6.5 කෘෂිකාර්මික අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය- 02 කොටස

- (i) කෘෂිකාර්මික අංශය නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය-02 කොටස යාපනය, මුලතිව්, අනුරාධපුර, මඩකලපුව, මොණරාගල, මාතලේ සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල කෘෂිකාර්මික ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම, වෙළඳපල ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම සහ කුඩා වතු හිමියන්ගේ සහ කෘෂි ව්‍යාපාරවල අගය එකතු කිරීම සඳහා සහය දැක්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. තවද, කුඩා වතු හිමියන්ට තරඟකාරී සහ අලෙවි කළ හැකි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම, වෙළඳපල අවශ්‍යතාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සහ වාණිජකරණය කරා ගමන් කිරීම සඳහා වන සහයෝගය කෘෂිකාර්මික අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය - 02 කොටස යටතේ සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 65ක් වන අතර එයින් රු. මිලියන 9,176ක් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් ලබාදීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය 2017 ජනවාරි 01 දින එහි කටයුතු ආරම්භ කර 2021 දෙසැම්බර් 31 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘති කාලය 2023 ජුනි 30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් 2018 වර්ෂය සඳහා තත්වාගන්තය කල විගණන මතයක් සහ 2019 සහ 2020 වසර සඳහා තත්වාගන්තය නොකල විගණන මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගෙන ඇති වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්ථමාන තත්වය
-------------------	---------------------------	--	---------------

(a) ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ජාත්‍යන්තර සේවා විගණකාධිපතිවරයාගේ කෘෂිකාර්මික කෘෂිකර්ම තාක්ෂණ සේවා සපයන්නා සමඟ නිසි නිරීක්ෂණය පිළිගනු තාක්ෂණ සපයන්නාගේ සහය ඇතිව සම්බන්ධීකරණයක් ලැබේ. ජාත්‍යන්තර පුද්ගලන උද්‍යාන

යාපනය, මූලතීව්, පවත්වා ගත යුතු අතර සේවා සපයන්නා 07ක් සැලසුම්
 මඩකලපුව, මොනරාගල, ප්‍රමාද වූ ක්‍රියාකාරකම් තෝරාගැනීමේදී ඉතා කිරීම, ස්ථාපිත
 අනුරාධපුර, පොළන්නරුව යතාවත් කිරීමට කඩිනම් දීර්ඝ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා කිරීම, ක්‍රියාත්මක
 සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. පටිපාටියක් අනුගමනය කිරීම,
 නවීන කෘෂිකර්ම තාක්ෂණ කළමනාකරණය
 උද්‍යාන පිහිටුවීම කළමනාකරණය
 ව්‍යාපෘතියේ මූලික කිරීම සහ පැවරීම
 ක්‍රියාකාරකම විය. කෙසේ වෙතත්, කෘෂිකාර්මික කොන්ත්‍රාත්තුව
 තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශන උද්‍යාන 2019
 සැලසුම් කිරීම, ස්ථාපනය ඔක්තෝබර් 16 දින
 කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඇමෙරිකානු ඩොලර්
 කළමනාකරණය කිරීම සහ මිලියන
 පැවරීම සඳහා වූ 4.35ක
 කොන්ත්‍රාත්තුව 2019 ඇස්තමේන්තුගත
 ඔක්තෝබර් 16 දින මුදලකට
 ඇමෙරිකානු ඩොලර් ජාත්‍යන්තර
 මිලියන 4.35ක සේවා සපයන්නා
 ඇස්තමේන්තුගත වියදමකින් චෙත ප්‍රදානය
 ජාත්‍යන්තර සේවා සපයන්නා කර තිබුණේ මාස 33කට
 සපයන්නා වෙත ප්‍රදානය වැඩි ප්‍රමාදයකින් පසුව වන
 අතර එම කටයුතු 2021 අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා
 නොවැම්බර් 30 වන විට කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්,
 අවසන් කිරීමට 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට
 කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි. මේ
 කිසිදු පාර්ලිමේන්තු ස්ථාපිත කිරීමට
 කිරීමට අපේක්ෂා කර නොතිබුණි. මේ
 හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ සියලු
 කටයුතු ප්‍රමාද විය හැකිව තිබුණි.

සේවා සපයන්නා 07ක් සැලසුම්
 තෝරාගැනීමේදී ඉතා කිරීම, ස්ථාපිත
 දීර්ඝ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා කිරීම, ක්‍රියාත්මක
 පටිපාටියක් අනුගමනය කිරීම,
 කිරීමට සිදුවීම කළමනාකරණය
 ප්‍රමාදයට හේතුව විය. කිරීම සහ පැවරීම
 සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව
 2019 ඔක්තෝබර් 16
 වැනි දින ඇමෙරිකානු
 ඩොලර් මිලියන
 4.35ක ඇස්තමේන්තුගත
 මුදලකට ජාත්‍යන්තර
 සේවා සපයන්නා
 වෙත ප්‍රදානය කරන කර ඇත.

7. සෞඛ්‍ය අංශය

7.1 හදිසි ප්‍රතිචාර සහ සෞඛ්‍ය පද්ධති සුදානම වැඩසටහන

- (i) Covid 19 හදිසි ප්‍රතිචාර සහ සෞඛ්‍ය පද්ධති සුදානම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ COVID-19 මගින් එල්ල වන තර්ජනය වැළැක්වීම, හඳුනා ගැනීම සහ ඒවාට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්‍ය සුදානම සඳහා ජාතික පද්ධති ශක්තිමත් කිරීම සඳහාය.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු. මිලියන 25,655 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 128.6 ක් වන අතර ඉන් රු. මිලියන 18,673.2 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 93.6 ක් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබූ අතර ඉතිරි ඩොලර් මිලියන 35 ට සමාන රු. මිලියන 6,982.5 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය හා සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර බැංකුව විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය 2020 අප්‍රේල් 02 දින එහි කටයුතු ආරම්භ කර 2023 දෙසැම්බර් 31 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2020 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්වාගණනය නොකළ විගණන මතයක් ලබා දී තිබූ අතර ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිරාකරණය කර නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගෙන ඇති වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්ථමාන තත්වය
-------------------	---------------------------	---	------------------

- (අ) UNICEF සංවිධානය විසින් භාණ්ඩ ලැබුණු බව නිරීක්ෂණය සමඟ විගණනයට සැපයීමට එකඟ වී තිබූ නහවුරු කර පිරිවැය එකඟ වෙමි. ලිඛිත සාක්ෂි වෛද්‍ය සැපයුම් වල සැබෑ ගණන් කළ යුතු අතර 2022 මාර්තු 31 පිරිවැය ගණනය කිරීමකින් මෙම වියදම් සනාථ දක්වා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
- නොරව ඇස්තමේන්තුගත කිරීමට අදාළ ලිඛිත පිරිවැය වූ රු. මිලියන 5,550ක් සාක්ෂි විගණනයට

ලෙස ගිණුම්ගත කර තිබුණි. ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 තවද, මෙම වෛද්‍ය සැපයුම්
 රිසිට්පත් තහවුරු කිරීම සහ
 නිකුත් කිරීම සඳහා වන සාක්ෂි
 විගණනය වෙත ඉදිරිපත්
 නොතිබුණි .

(ආ) සමාලෝචිත කාලසීමාව තුළ මෙම වියදම් සනාථ නිරීක්ෂණය සමඟ ලිඛිත සාක්ෂි
 අවස්ථා 33කදී සිදු කරන ලද කරන ලිඛිත සාක්ෂි එකඟ වෙමි. විගණනයට
 ගෙවීම් සඳහා අදාළ විගණනයට ඉදිරිපත් කර
 ගෙවන්නාගෙන් තහවුරු කිරීම් කළ යුතුය. නැත
 ලබාගෙන නොතිබූ අතර රඳවා
 ගැනීමේ මුදල් සඳහා තහවුරු
 කිරීම් ලබාගෙන නොතිබූ අතර
 සමාලෝචිත කාලසීමාව තුළ
 අවස්ථා 56කදී රෝහල් 7කට
 රජයේ ආදායම රු. මිලියන
 42.40ක් ප්‍රේෂණය කර තිබුණි.

(ඇ) ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව විසින් කාල සීමාවට අදාළ මෙම ඉතිරි ද්‍රව්‍ය ලිඛිත සාක්ෂි
 මිලදී ගත් උපකරණවල වියදම් පැහැදිලිව ඉදිරියේදී විගණනයට
 වටිනාකම වූ රු. මිලියන හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත නිරෝධායන ඉදිරිපත් කර
 188.74 න් 2020 දෙසැම්බර් 31 කළ යුතුය. මධ්‍යස්ථානවල නැත.
 දිනට ඉතිරි තොගය නොසලකා සහ අතරමැදි
 සමාලෝචිත කාල සීමාව සඳහා සත්කාර
 වියදමක් ලෙස ගිණුම්ගත කර මධ්‍යස්ථානවල
 තිබුණි. සුමට
 ක්‍රියාකාරීත්වයක්
 සඳහා ලබා දීමට
 යොදා ගැනේ.

(ඈ) ව්‍යාපෘතිය රුපියල් මිලියන 239 දෙපාර්ශවය අතර නිරීක්ෂණය සමඟ මේ දක්වා
 ක වියදමින් යතුරුපැදි 805 ක් ගිවිසුමක් ඇතිකර ගත එකඟ වෙමි ගිවිසුම අත්සන්
 මිලදී ගෙන මහජන සෞඛ්‍ය යුතුය. කර නොතිබුණි.
 පරීක්ෂකවරුන් වෙත නිකුත්
 කර තිබූ නමුත් නිලධාරීන් සහ

අමාත්‍යාංශය අතර ලිඛිත එකඟතාවකට පැමිණ තිබූ බව තහවුරු වී නොතිබුණි.

7.2 ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (සංරචක I සහ II)

- (i) ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (සංරචක I සහ II) ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවාවල ප්‍රයෝජනය සහ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා, රටේ තෝරාගත් ප්‍රදේශයන්හි, අධි අවදානම් ජනගහන කණ්ඩායම්වල බෝ නොවන රෝග හඳුනා ගැනීම සහ කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ අවධාරණය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු. මිලියන 697,937 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4,419 ක් වන අතර ඉන් රු. මිලියන 31,588 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200 ක් ප්‍රතිසංස්කරණ හා සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර බැංකුව විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය 2019 ජනවාරි 23 වන දින එහි කටයුතු ආරම්භ කර 2023 දෙසැම්බර් 31 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2019 සහ 2020 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්වාගණනය කරන ලද විගණන මතයක් ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගෙන ඇති වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්ථමාන තත්වය
----------------	------------------------	--	---------------

- (අ) භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නිරීක්ෂණය පිළිගන්නා මෙම වෙනස දෙපාර්තමේන්තු වාර්තාවලට ලැබුණු සියලුම අතර ERD සහ සඳහා හේතු මේ අනුව, 2020 දෙසැම්බර් 31 අරමුදල් මූල්‍ය ව්‍යාපෘති කාර්යාලය දක්වා දිනට අරමුදල් ප්‍රකාශනවල හෙළි විසින් පවත්වාගෙන විගණනයට

නියෝජිතයන්ගේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. මිලියන 9,851ක් ලබා දී තිබුණි. නමුත් එයින් සංරචකය-i සඳහා මුදා හැර ඇත්තේ රු. මිලියන 4,317ක් පමණි. කෙසේ වෙතත්, රු. මිලියන 4,169 ක් අනාවරණය කර ඇති අතර ඉතිරි රු. මිලියන 5,534ක් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල පෙන්වා නොතිබුණි. තවද, රු. මිලියන 231 මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් නිකුත් කරන ලද මුදල සහ ව්‍යාපෘතියට ලැබුණු මුදලට අදාළ තොරතුරු ලබා දී නොතිබුණි.

දරව් කළ යුතුය.

යනු ලබන වාර්තා අතර සසඳීම් සිදු කිරීමෙන් වෙනස හඳුනා ගැනීමට දැනටමත් කටයුතු කර ඇත.

ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

(ආ) 1989 නොවැම්බර් 30 දිනැති අංක.පම්/PS/05 දරන අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ චක්‍රලේඛ අනුව දිවයිනට පැමිණෙන නිලධාරීන් විසින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු නමුත්, තායිලන්තය, කොස්ටාරිකා සහ චීන වැනි රටවල සංචාරය කළ නිලධාරීන් 27 දෙනෙකු විසින් විදේශ සංචාරවලින් පසුව එවැනි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

වාර්තාව නොපමාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

2022 මාර්තු 31 වන විට නිලධාරීන් 18 දෙනෙකු පමණක් වාර්තා ඉදිරිපත් කර ඇත.

<p>(ඇ) ව්‍යාපෘතියේ 1 වන සංරචකය පළාත් මට්ටමේ සහ යටතේ ප්‍රතිපාදනවලින් මධ්‍යම මට්ටමේ සියයට 70ක් පමණ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවය සඳහා වෙන් කර තිබුණද, සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට වෙන් කළ මුදලින් රු. මිලියන 94.13ක් පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා වැය කර තිබුණි.</p>	<p>අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් පළාත් ආයතනවල සිදුවී ඇති අතර, අධීක්ෂණ සහ නියාමනයේ වගකීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂවරුන්, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් සහ අතිරේක ලේකම්වරුන් වෙත පැවරී ඇත.</p>	<p>මේ සඳහා විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් 2021 වර්ෂයේදී ස්ථාපිත කර නොතිබුණි</p>
--	---	---

7.3 සෞඛ්‍ය පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

- (i) ගුණාත්මක අත්‍යවශ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවාවන් සඳහා විශ්වීය ප්‍රවේශය සහ අඛණ්ඩ සත්කාර සැපයීමේ සංකල්පය මත පදනම්ව ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව, සමානාත්මතාවය සහ ප්‍රතිචාරාත්මක බව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50 කට සමාන රු. මිලියන 7,751 ක් වූ අතර, එයින් ඩොලර් මිලියන 37.5 ට සමාන රුපියල් මිලියන 5,813 ක සහන ණයක් ක් සහ ඩොලර් මිලියන 12.5 ට සමාන රු. මිලියන 1,938 ක් පුරදානයක් ලෙස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ලබා දීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය 2018 දෙසැම්බර් 01 දින එහි ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කර 2023 නොවැම්බර් 30 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථයේ වෙනස්වීම් නිසා අමතර මූල්‍ය වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 110ක් ණයක් ලෙස සහ ඩොලර් මිලියන 3ක් පුරදානයක් ලෙස ලැබීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති කාලය 2025 මැයි 31 දක්වා දීර්ඝ තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් 2018, 2019 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා තත්වාගණනය නොකළ විගණන මතයක් සහ 2020 වසර සඳහා තත්වාගණනය කළ

විගණන මතයක් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතීගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගෙන ඇති වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්ථමාන තත්වය
<p>(අ) තෝරාගත් නොගැලපීම් ලොස්බාගේ රෝහල් ඉදිකිරීම් නවතා කොන්ත්‍රාත්කරුට ලද රු. මිලියන 5.71ක වැඩ ආරම්භකිරීමේ මුදල අය කර ගෙන නොතිබුණි.</p>	<p>ඉඩමේ රජයට පාඩුවක් නොවන පරිදි මේ ප්‍රශ්නය කඩිනමින් විසඳිය යුතුයි.</p>	<p>පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව යෝජනා කරන ලද පරිදි දොළොස්බාගේ ප්‍රාදේශීය රෝහල ඉදිකිරීමේ උප ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය වෙතස් කිරීම හේතුවෙන් ගෙවූ අත්තිකාරම් මුදල ආපසු ලබාගෙන නොමැත.</p>	<p>කොන්ත්‍රාත්තුවේ මිල රු. මිලියන 5.26 කින් වැඩි වී ඇත්තේ ගොඩනැගිල්ලේ සැලසුම් කළ ස්ථානය වෙතස් කිරීම හේතුවෙනි.</p>
<p>(ආ) 2020 දෙසැම්බර් 31 වන විට ඇ.ඩො. මිලියන 37.5 ක මුළු ණය මුදලින් නිදහස් කරගෙන ඇත්තේ ඩොලර් මිලියන 13.64 ක් පමණක් වන අතර එය මුළු ණය මුදලින් සියයට 36.37 ක් පමණක් විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2020 වසර අවසානයේදී නොකළ ණය ශේෂය මත කැපවීමේ ගාස්තු ලෙස රු. මිලියන 34ක් ගෙවීමට සිදු වී තිබුණි.</p>	<p>අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සහ කැපවීම් ගාස්තු අවම කිරීමට ක්‍රියා කළ යුතුය.</p>	<p>ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ගිවිසුමේ එකඟ වූ ණය ගිණුමෙන් හර කරමින් ගාස්තු අය කර ඇති ණය ගැනීමේ ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශ වල දක්වා ඇත.</p>	<p>2021 වර්ෂයේදී, භාවිතයට නොගත් ශේෂය සඳහා කැපවීම් ලෙස රු.මිලියන 60.6 ක් ගෙවා තිබුණි.</p>

(ඇ) ඩබල් කැබ් රථ 07ක් සහ වැන් රථ 09ක් ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ලැබී තිබූ ලංසු ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබූ බැවින් රු. මිලියන 2.95ක ලංසු බැඳුම්කර දෙක මුදල් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, කිසිදු හේතුවක් හෝ අධිකාරියක් නොමැතිව රු. මිලියන 1.66 ක මුදලක් සැපයුම්කරු වෙත ආපසු ලබා දී තිබුණි.

මේ මුදල වගකිවයුතු පාර්ශ්වවලින් අයකරගත යුතුය.

ලංසු වලංගු කාලය තුළ දේවත්ව කැබ් රථ 7ක් සහ වැන් රථ 9ක් සඳහා ඉදිරිපත් කළ ලංසු සැපයුම්කරු විසින් ඉල්ලා අස්කර ගෙන ඇත. ඒ මත පදනම්ව රු. 2,950,000 ක අදාළ ලංසු බැඳුම්කර වහාම රාජසන්තක කර ති ඇත.

මෙම මුදල 2022 ජනවාරි 31 වන විට අය කර නොතිබුණි.

(ඈ) බදු ඉන්වොයිසියක් ඉදිරිපත් නොකළ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් 04 දෙනෙකුට අවස්ථා 07කදී රු. 808,027ක අගය එකතු කළ බද්දක් ගෙවා තිබුණි. තවද, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි නොකළ සැපයුම්කරුවෙකුට වෛද්‍ය උපකරණ අලෙවි කිරීමේදී එකතු කළ අගය මත බද්ද අයකර ගැනීම සඳහා වෛද්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීමේදී එකතු කළ මුළු මුදල රු. 1,590,832 ක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ අවස්ථා දෙකකදී එකතු කළ බද්ද ලෙස ගෙවා ඇත.

පනතට අනුව එකතු එකතු කළ අගය මත බද්ද ගෙවිය යුතුය.

එකතු කළ අගය මත බද්දට (VAT) වගකියන සැපයුම් ඇති විට, ව්‍යාපෘතිය ප්‍රසම්පාදන අදියරේදී (බදු සමඟ සම්බන්ධතා ප්‍රදානය කිරීමට පෙර) මෙන්ම ඒ අනුව ගෙවීම් අදියරේදී වැට් බදු ලියාපදිංචි කිරීමේ විස්තර පරීක්ෂා කර සත්‍යාපනය කරයි.

වැට් බද්ද නිසි පරිදි ඔවුන්ගේ බදු වාර්තාවල ඇතුළත් කර ඇති බවට සනාථ කරන ලිඛිත සාක්ෂි 2022 ජනවාරි 31 වන දින දක්වා විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

8. නාගරික සංවර්ධන අංශය

8.1 පළාත් පාලනය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආංශික ව්‍යාපෘතිය

- (i) පළාත් පාලනය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආංශික ව්‍යාපෘතිය ගිණුම් කටයුතුභාවය හා මූල්‍යමය හා තාක්ෂණිකව ශක්තිමත් වූ පළාත් පාලන ආයතන මඟින් දියුණු පළාත් පාලන යටිතල පහසුකම් හා කාර්යක්ෂම සේවා සැපයීමක් ඉටුකර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ පසුණය මුදලෙහි අරමුණු වනුයේ දැඩි ලෙස වකුගඩු රෝගයෙන් බලපෑමට ලක්වූ ශ්‍රී ලංකා පළාත් 07 හි අඩු දියුණු ප්‍රදේශවල පළාත් පාලන ආයතන හා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලා පවහන මණ්ඩලයේ යටිතල පහසුකම් හා සපයන සේවා දියුණු කිරීම වේ. එම නිසා, ජල සැපයුම් පද්ධති, යටිතල පහසුකම්, මූලික සේවා සැපයීම් පිළිබඳ පළාත් පාලන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ ගැටලු පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම අරමුණු වේ.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2012 ජූලි 01 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2019 දෙසැම්බර් 31 වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාලපරිච්ඡේදය 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ව්‍යාපෘතියේ කාලය 2023 මාර්තු 31 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී.
- (iv) විගණකාධිපති 2018 ,2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත තත්ත්වාගණනය නොකළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

	විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ)	ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලැස්මට අනුව, පළාත් 07 පාලන ආයතන ක ඔවුන්ගේ	ව්‍යාපෘතිය අවශ්‍ය ප්‍රමිතිය වෙමින් පරිදි කටයුතු කිරීමට	වර්ෂය අවසානයේදී බොහෝ නිම කටයුතු කරනු ලබන අතර ඉතිරි වැඩ	කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ මන්දගාමී කාර්යසාධනය හේතුවෙන් 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා නිමකිරීමට

පහසුකම් අවශ්‍යතා කොන්ත්‍රාත්කරු කඩිනම් කිරීමට නොහැකි වේ.
 වැඩිදියුණු කර පෙළඹවීම අවශ්‍ය සියලුම
 ගැනීමට සහයෝගය වේ. ක්‍රියාමාර්ග
 දක්වා තිබුණු අතර, ගෙන ඇත.
 2017 වර්ෂය අවසාන
 වන විට අදාළ පළාත්
 පාලන ආයතන
 178ක සංවර්ධන
 කටයුතු සම්පූර්ණ කර
 තිබුණි. තවද,
 අතිරේක ණය
 පහසුකම් යටතේ
 පළාත් පාලන
 ආයතන 29 ක ජල
 සම්පාදන ව්‍යාපෘති 29
 ක්, ඉදිකිරීම් කටයුතු
 35 සිදු කිරීමට
 සැලසුම් කර තිබුණු
 අතර, ඉන් පෙර
 වර්ෂය අවසානය වන
 විට ජල සම්පාදන
 ව්‍යාපෘති 03ක් හා
 යටිතල පහසුකම්
 ව්‍යාපෘති 11ක්
 සම්පූර්ණ කර තිබුණි.
 සමාලෝචිත වර්ෂය
 තුළදී ජල සම්පාදන
 ව්‍යාපෘති 08ක් සහ
 යටිතල පහසුකම්
 ව්‍යාපෘති 12ක
 කටයුතු සම්පූර්ණ කර
 තිබුණි. ඊට අමතරව
 ව්‍යාපෘති 17ක් මාස
 6කට වඩා ප්‍රමාද වී
 තිබුණි.

(ආ) මාස 21 සිට මාස 43 කොන්ත්‍රාත්වල ණය ගිවිසුමට 2023 මාර්තු 31 දක්වා දක්වා ආරම්භ කිරීමේ පිරිවැය ඉහළ අනුව, ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ ප්‍රමාදයක් සහිත ජල යාමේ හැකියාව සවිස්තරාත්මක කිරීමට ඉල්ලීමක් යවා සැපයුම් ව්‍යාපෘති 09 සහ අනවශ්‍ය සැලසුම ඇත.

ක් සඳහා එකතුව රු. කාලදීර්ඝ ජලසම්පාදන හා මිලියන 3,131.35 ක් කිරීමට අවශ්‍ය ජලපවාහන මණ්ඩලය මගින් වැළකීම අවශ්‍ය මණ්ඩලය මගින් පිළියෙල කළ යුතුය.

විස්තරාත්මක සැලැස්ම, ව්‍යාපෘතිය වෙත ජලසම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලයෙන් 2018 මාර්තු ලැබී තිබුණි.

(ඇ) ජල සම්පාදන හැකි විගස උප ජල මූලාශ්‍රවල ගැටලුව මේවන තෙක් ව්‍යාපෘති 05 සඳහා ව්‍යාපෘති ආරම්භ හිඟකම විසඳා නොතිබුණි.

එකතුව රු. මිලියන කළ යුතු හෝ හේතුවෙන් ජල 2,291.71ක් සහ ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘති ඉවත් ප්‍රාදේශීය සහ පරිපාලන කර ඇති අතර කාර්යාල අත්පොතෙහි ජාතික සමාලෝචන ගොඩනැගිලි 02ක් සඳහන් වැඩ සමාලෝචන සඳහා රු. මිලියන සැලැස්ම කමිටුවේ 113.42 ක් වෙන්කර සංශෝධනය කළ උපදෙස් පරිදි නිවුණද එය 2021 යුතුය. ඉඩම් ගැටළු ප්‍රාදේශීය සහ නිසා ප්‍රාදේශීය සහ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම ඉවත් කර ඇත.

(ඈ) අඩු ආදායම් සහිත මෙම ව්‍යාපෘති අදාළ ප්‍රාදේශීය ගැටලුව මේවන තෙක්

<p>ප්‍රාදේශීය සහ සඳහා විදේශ ණය සභාවල විසඳා නොතිබුණි. විසඳුමක් ලෙස භාවිතා කරන නිලධාරීන්ගේ පරිගණක නිසා අපේක්ෂිත අඩු කැමැත්ත, මෘදුකාංගයක් වන ඊ-අරමුණු අත්කර අභන්තර සහ පුර නැගුම ගැනීමට අවහ්‍ය බාහිර ස්ථාන මෘදුකාංගය පළාත් 07 පියවර ගත යුතුය. මාරුවීම්, ක තෝරාගත් වෙනත් මෘදුකාංග ප්‍රාදේශීය සහ 137ක භාවිතය, ස්ථාපනය කර ඇත. පුහුණුව ලද කෙසේවෙතත්, මධ්‍යම සහ වයඹ කාර්ය මණ්ඩල විසින් පුහුණුව පළාත්වල ප්‍රාදේශීය විසින් පුහුණුව සහ 41කින් ක් නොලද කාර්ය ප්‍රාදේශීය සහ 16ක මණ්ඩල පුහුණු මණ්ඩල පුහුණු නොකිරීම මොඩුලය සඳහා අධීක්ෂණය නිර්මාණය කරන ලද නොකිරීම. අධීක්ෂණය නොකිරීම.</p>	<p>විසඳා නොතිබුණි. නිලධාරීන්ගේ අඩු කැමැත්ත, අභන්තර සහ බාහිර ස්ථාන මාරුවීම්, වෙනත් මෘදුකාංග භාවිතය, පුහුණුව ලද කාර්ය මණ්ඩල විසින් පුහුණුව නොලද කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු නොකිරීම අධීක්ෂණය නොකිරීම.</p>
--	---

- (ඉ) ප්‍රාදේශීය සහ 12 පළාත් ප්‍රධානීන් ගැටලුව මේවන තෙක් වෙන භාරදෙන ලද ගැටළුව පිළිබඳ විසඳා නොතිබුණි. පුර නැගුම ව්‍යාපෘතිය සොයා බැලීමට යටතේ රු. මිලියන සහ අවශ්‍ය 332.19ක පිරිවැයකට පියවර ගැනීමට ඉදිකරන ලද ජල උපදෙස් ලබාදීම සම්පාදන ව්‍යාපෘති සහ අවශ්‍ය මාර්ග උපදෙස් ලබාදීම සහ 30 සිට මාස 57 ක් දක්වා නිෂ්කාර්ය ඇත.

පවතින අතර රු. මිලියන 16.49ක පිරිවැයකට ඉදිකර හෙට්ටිපොල ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත භාරදෙන ලද ආදාහනාගාරය මාස 36 වඩා නිශ්කාර්ය පවතී.

(ඊ)	<p>රු. මිලියන 513.73 පිරිවැයකට ඉදිකරන ලද බහුකාර්ය ගොඩනැගිලි 12, රු. මිලියන 18.90ක පිරිවැයකට ඉදි කරන ලද පුස්තකාලයක් සහ රු. මිලියන 105.06ක පිරිවැයකට ඉදි කරන ලද සති පොළවල් 03 ක් විවිධ හේතූන් නිසා උග්‍ර උපයෝජිතව පැවතුණි.</p>	-එම-	<p>වෙන් කරන ලද ගැටලුව මේවන තෙක් කඩ කුලියට දීම විසඳා නොතිබුණි. සඳහා රත්තොට සති පොල සඳහා ලංසු කැඳවා ඇති අතර නිස්සමහාරාම මාළු වෙළෙඳපොළ පලතුරු තොග වෙළෙඳන්දෙකුට කුලියට ලබාදී ඇත.</p>
-----	--	------	--

(උ)	<p>බස්නැවතුම් පොළවල්, බහුකාර්ය ගොඩනැගිලි සහ පානීය ජල ව්‍යාපෘති ඇතුළුව උප ව්‍යාපෘති 16ක් මෙම ව්‍යාපෘති යටතේ නිමකර ප්‍රාදේශීය සභා වෙත භාරදී තිබුණු අතර</p>	<p>අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ අත්කර ගැනීමට පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ අත්කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට සහ නිරන්තරයෙන් තත්වය අධීක්ෂණය කිරීමට අදාළ</p>	<p>මේ වනවිට අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ අත්කර ගෙන නොතිබුණි.</p>
-----	--	--	--	--

අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ	නිලධාරීන්ව
අත්කර ගැනීමට	දැනුවත් කර
අසමත් වී තිබුණි.	ඇත.

8.2 නැගී එන කලාපවල ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

- (i) නැගී එන කලාපවල ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ උතුර, උතුරු මැද, නැගෙනහිර සහ උච්ච පළාත්වල මූලික යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම මගින් මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්වයන් ඉහල නැංවීම හා ජීවනෝපාය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 20,622කට සමාන ජපන් යෙන් මිලියන 15,409 ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 17,185කට සමාන ජපන් යෙන් මිලියන 12,957 ක් මූල්‍යයනය කිරීමට ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය එකඟවී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2017 ජූලි 07 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2024 ජූලි දින වන විට නිම කිරීමට සැලසුම්කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018 සහ 2019 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
<p>I. ව්‍යාපෘතියේ සියලුම ඉදිකිරීම් 2021 සැප්තැම්බර් වන විට නිම කළ යුතු වේ. කෙසේවෙතත්, නිම කළ යුතු උප ව්‍යාපෘති 418න් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උප ව්‍යාපෘති 355ක් පමණක් තෝරාගෙන තිබුණු අතර ඉන් උප ව්‍යාපෘති 232ක කිසිදු ප්‍රගතියක් දක්වා නොතිබුණි.</p>	<p>අපේක්ෂිත කාර්යසාධන මට්ටමක් අත්කර ගැනීමට පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>විගණනයට පෙර ආකාරයට උපදේශකවරුන් සැප්තැම්බර් සිදු වූ අතර ව්‍යාපෘතියේ අනෙකුත් කටයුතුවල ප්‍රමාදය හේතුවෙන් සඳහන් කරන ලද කාලය තුළදී අපේක්ෂිත ප්‍රගතියක් අත්කර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.</p>	<p>පෙර පැහැදිලි කළ මෙම ව්‍යාපෘතියට බඳවා ගැනීම 2019 අතර ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියේ අනෙකුත් කටයුතුවල ප්‍රමාදය හේතුවෙන් සඳහන් කරන ලද කාලය තුළදී අපේක්ෂිත ප්‍රගතියක් අත්කර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.</p>

ව්‍යාපෘතියේ සැලැස්ම සහ ඉදිකිරීම් නිර්මාණය කිරීමට උපදේශන ආයතන 2ක් පත්කර තිබුණු අතර එම ආයතනවලින් අපේක්ෂිත ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට අසමත් වී තිබුණි. ව්‍යාපෘති සංදේශය අනුව, 2020 වර්ෂය අවසාන වන විට එකතුව ජපන් යෙන් මිලියන 8,697 ක් උපයෝජනය කළ යුතුවේ. කෙසේවෙතත්, අරමුදල්වලින් සියයට 7.39ක් නියෝජනය වන ජපන් යෙන් මිලියන 643.33ක් පමණක් උපයෝජනය කර තිබුණි.

කෙසේවෙතත්, නිරන්තර අධීක්ෂණය මඟින් එවැනි ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීමට පියවර ගනිමින් සිටී.

8.3 ප්‍රදේශීය සංවර්ධන සහය ව්‍යාපෘතිය

- (i) ප්‍රදේශීය සංවර්ධන සහය ව්‍යාපෘතිය ප්‍රඡාවන්ට ප්‍රතිචාරාත්මකව හා වගවීමකින් යුතුව සේවා සැපයීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවල හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම සහ උතුර, උතුරු මැද, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත් තුළ ආර්ථික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට සහය වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 17,665.63කට සමාන එජඩො මිලියන 100.65ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 12,222.41කට සමාන එජඩො මිලියන 70ක් මූල්‍යයනය කිරීමට ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සමායතනය එකඟවී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2019 ජුනි 30 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2022 දෙසැම්බර් 30 දින වන විට නිම කිරීමට සැලසුම්කර තිබුණි.
- (v) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2019 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) 2020 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 650.70ක් වෙන්කර තිබුණද වර්ෂය තුළදී රු. මිලියන 60.54ක වියදමක් දැරීම හේතුවෙන් වර්ෂය තුළ මූල්‍ය ප්‍රගතිය 9.30% ක් අත්කර ගෙන තිබුණි.	අපේක්ෂිත කාලය තුළදී ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට අපේක්ෂිත කාර්ය සාධන මට්ටමක් අත්කර ගැනීමට පියවර ගත යුතුය.	වර්ෂය තුළදී අදාළ අග්‍රිමය නිදහස් කිරීමට නොහැකි වීම නිසා ව්‍යාපෘතියට වර්ෂය තුළදී කිසිදු ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම .	-
1 (ආ) පුර්ණකාලීන ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකවරයකු සමඟ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ස්ථාපිත කර නොතිබුණු අතර මෙම ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදලේ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂක වන මෙම අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්) වේ. ඊට අමතරව, ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක කටයුතු සඳහා වැඩ බැලීමේ පදනමින් පත්කර ගන්නා ලද කාර්ය මණ්ඩලයක් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ කටයුතුවල අනුයුක්ත කර ඇත.	ව්‍යාපෘතියේ කාර්ය සාධන මට්ටම පවත්වා ගැනීමට යෝග්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයක් පත්කර ගත යුතුය.	කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සහිතව බඳවා ගැනීම් සිදු කර ඇත.	-
(ඇ) උතුර, උතුර මැද, නැගෙනහිර	අදාළ සැලැස්ම	අපේක්ෂිත අරමුණු	-

සහ උච්ච පළාත්වල පළාත් සමස්ථ පළාත් අත්කර ගැනීමට පාලන මට්ටමින් සහභාගීත්ව පාලන ආයතන කටයුතු කළ යුතුය. සංවර්ධන වැඩසටහන වල අවශ්‍යතාව සකස්කිරීම මත එකතුව රු. සඳහා පිළියෙල මිලියන 4.93ක් වැයකර කර ඇති අතර නිලධාරීන්. පළාත් පාලන එහි සඳහන් උප සහභාගීත්ව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඕනෑම සැලැස්මේ ප්‍රමුඛතාව අනුව අරමුදලක් සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යාපෘති භාවිතයෙන් නිම තෝරාගත යුතු වුවත්, මාර්ග කළ හැකිවේ. ඒ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වියාපෘති අනුව, මෙම කළමනාකරණ කාර්යාලයේ ව්‍යාපෘතියෙන් උපදෙස් අනුව ක්‍රියාත්මක කර එහි මුල් ව්‍යාපෘති නිම කළ යුතු බව අදහස් නොවේ.

1 (ඇ) ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක කටයුතු වියදම අනාර්ථික ගැටලුව පිළිබඳ සඳහා පත්කරන ලද වියදමක් තවදුරටත් සොයා උපදේශකවරු සිව්දෙනා විසින් නොවන බව බැලීමට කමිටුවක් කළ යුතු වැඩ නිම නොකිරීම තහවුරු කර පත්කර ඇති අතර හේතුවෙන් රු. මිලියන 6.47ක් ගැනීමට අවශ්‍ය ඒ අනුව වැඩිදුර අනාර්ථික වියදමක් ලෙස පියවර ගත තීරණ ගනු ලැබේ. ගෙවා තිබුණු බව නිරීක්ෂණය යුතුය. විය.

8.4 යෝජිත නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ පහසුකම් සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය

- (i) යෝජිත නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ පහසුකම් සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමුඛතා නාගරික ව්‍යාපෘති සඳහා ඉහල මට්ටමේ සුදානමක් ඇති කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 1,879කට සමාන එජඩො මිලියන 12.20 ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 1,540කට සමාන එජඩො මිලියන 10ක් මූල්‍යයනය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟවී තිබුණි. ඉන් රු.මිලියන 884කට සමාන එජඩො මිලියන 5.74ක් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත වෙන්කර තිබුණු අතර ඉතිරි මුදල නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය වෙත වෙන්කර තිබුණි.

(iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2019 ජුනි 01 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2021 සැප්තැම්බර් 30 දින වන විට නිම කිරීමට සැලසුම්කර තිබුණි.

(iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2019 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

8.4.1 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ උපදෙස් අනුගමනය කිරීමකින් සහ ප්‍රමාණවත් අධ්‍යයනක් සිදු කිරීමකින් තොරව ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සහ නිර්මාණකරණය සහ සැලසුම් කිරීමේ එකතු කළ වටිනාකම වන රු. මිලියන 169.66ක පාඩුවකට ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර තිබුණි.	පාඩුව හඳුනා ගත යුතු අතර විධිමත් පියවර ගත යුතුය.	ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමට දෙන ලද උපදෙස් අනුව, එහි කටයුතු විධිමත්ව අවසන් කර තිබුණි. මේ සම්බන්ධව විස්තරාත්මක පිළිතුර මේ වන විටත් විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත.	වගකිවයුතු පාර්ශවයන්ගෙන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

<p>(ආ) ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක නීත්‍යානුකූල වෙත වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් 2019 මාර්තු 05 දිනැති අංක 01/2019 දරන කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව පිහිටුවිය යුතු වැටුප් පරිමාණයේ පිහිටුවීමකින් තොරව මාසිකව රු.60,000ක් වනසේ මාස 16ක් සඳහා රු.960,000ක වැඩිපුර ගෙවීමක් ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>නොවන ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන්</p>	<p>ව්‍යාපෘතියේ වටිනාකම සැලකිල්ලට ගනිමින් අදාළ වැටුප් ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>වගකිවයුතු නිලධාරීන්ට පියවර නෙතිබුණි.</p>	<p>එරෙහිව ගෙන</p>
--	--------------------------------	---	---	-------------------

<p>(ඇ) 2019 මාර්තු 05 දිනැති අංක 01/2019 දරන කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ චක්‍රලේඛයට පටහැනිව පුරනැගුම ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය විෂ්ලේශක මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ බලන පදනම යටතේ ගණකාධිකාරී ලෙස පත්කර තිබුණ අතර එකතුව රු.මිලියන 720,000ක වැටුපක් ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>-එම-</p>	<p>මෙම නිලධාරියා ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක කටයුතු සඳහා වැඩබලන පදනමින් පත්කර තිබුණි.</p>	<p>-එම-</p>
---	-------------	--	-------------

8.4.2 නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය මගින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) උපදේශන වාර්තාවන් 38 ක් ලබා දී තිබුණද, එම වාර්තාවන් ලැබී මාස 1 ත් 6 ත් අතර කාලයක් ගත වූ පසුවද එම වාර්තා 2021 මාර්තු මාසය දක්වාම සමාලෝචනය කර නොතිබුණි.	ව්‍යාපෘතියෙහි වැඩකටයුතු අවසන් කිරීම තුළින් ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් හා කාර්යක්ෂම උපදේශන සේවාවන් කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.	පියවර ගෙන නොතිබුණි.	2020/07/28 දිනැති මහා භාණ්ඩාගාරය වක්‍රලේඛය හා ඊආර්/එබී/යුඑස්/01/(Voli) මගින් කරන ලද ඉල්ලීම අනුව අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් උපදේශන සේවාව අවසන් කර තිබුණි.
(ආ) සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන විමට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණු උපදේශන වාර්තාවන් 30 ක්, 2021 අප්‍රේල් මාසය අවසානය දක්වාම ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. උපදේශන වාර්තා මාස 1 සිට 13 දක්වා කාලයක් ප්‍රමාද	ව්‍යාපෘතියෙහි වැඩකටයුතු අවසන් කිරීම තුළින් ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් හා කාර්යක්ෂම උපදේශන	පියවර ගෙන නොතිබුණි.	නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

කර තිබුණද, කිසිදු සේවාවන්
 උපදේශකවරයෙකුගෙන් කළමනාකරණය
 ප්‍රමාද ගාස්තු අයකර කිරීමේ
 නොතිබුණි. එසේම, ක්‍රමවේදයක්
 ප්‍රමාද ගාස්තු අයකර ක්‍රියාත්මක කළ
 ගැනීමට අදාළ ප්‍රතිපාදන යුතුය.
 කිසිවක් ගිවිසුම්වලට
 ඇතුළත් කරද
 නොතිබුණි. ප්‍රමාණවත්
 උපදේශක කාර්ය
 මණ්ඩලයක් වැඩ
 කටයුතු සඳහා යෙදවීමට
 කටයුතු නොකිරීම මෙම
 ප්‍රමාදයට ප්‍රධාන
 වශයෙන් හේතු වී
 තිබුණි.

(ඇ) ලැබුණු තොරතුරුවලට ව්‍යාපෘතියේ පියවර ගෙන
 අනුව, ණය ලබාදීමේ වැඩකටයුතු නොතිබුණි.
 නියෝජිතායතනය සැලසුම් කළ
 මහින් ලබාදී තිබුණු කාලය තුළ හා
 රු.මිලියන 883.88කට අයවැය
 සමාන එ.ජ.ඩො මිලියන ලේඛනයට
 4.65 ක මුදලින්, අනුකූලව නිම
 ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු කිරීමට කටයුතු
 ආරම්භ කර 2020 කළ යුතුය.
 දෙසැම්බර් 31 දිනට මාස
 21 ක් ගත වූ පසුවද
 උපයෝජනය කර
 තිබුණෙන් එ.ජ.ඩො
 මිලියන 1.32
 කට සමාන රු.මිලියන
 255.40ක් හෙවත් මුළු
 ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට
 29 ක් පමණි. එසේම

ව්‍යාපෘති කටයුතුවල
 පැවති දුර්වල ප්‍රගතිය හා
 ව්‍යාපෘතියෙහි දුර්වල
 මූල්‍ය පුරෝකතනය
 හේතුවෙන් රු.මිලියන
 14.79කට සමාන
 එ.ජ.ඩො මිලියන
 79,394 ක් උපයෝජනය
 කිරීමකින් තොරව 2020
 දෙසැම්බර් 31 දිනට
 විශේෂ (ඩොලර්)
 ගිණුමේ රඳවා ගෙන
 තිබුණි.

(ඇ) 2020 දෙසැම්බර් 31 අනුමත කාර්ය පියවර ගෙන
 දිනට ව්‍යාපෘතියෙහි මණ්ඩලය අනුව නොතිබුණි. -එම-
 අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තනතුරු සඳහා
 28 ක් වූ අතර තථ්‍ය බඳවා ගැනීමට
 කාර්ය මණ්ඩලය 20 ක් කටයුතු කළ
 විය. ඒ අනුව පුරප්පාඩු යුතුය.
 සේවක සංඛ්‍යාව 8 ක්
 විය. මෙම තත්ත්වය
 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක
 කිරීමේ කටයුතුවලට
 අහිතකර ලෙස බලපා
 තිබුණි.

8.5 උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

(i) ශ්‍රී ලංකාවේ සහභාගීත්ව නගර කලාපවල තෝරාගත් නාගරික සේවා හා පොදු නාගරික
 ස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමයි.

- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 34,912.48කට සමාන එජඩො මිලියන 257.08ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 27,507කට සමාන එජඩො මිලියන 202ක් මූල්‍යයනය කිරීමට අන්තර්ජාතික සංවර්ධන සංගමය එකඟවී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2014 මැයි 05 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට නිම කිරීමට සැලසුම්කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාලය 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018,2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා වර්තමාන තත්ත්වය ලද වළක්වාලීමේ පියවර
(අ) ව්‍යාපෘතිය එහි මන්දගාමී මූල්‍ය සහ ප්‍රථම එ.ජ.ඩො මිලියන 2021 දෙසැම්බර් 31 කටයුතු 2014 මැයි 05 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2019 වර්ෂය අවසාන වන විට අවසන් විය යුතු වුවද, කාලය 2021 දෙසැම්බර් 31 ක් දක්වා තවත් වර්ෂ 02 කින් දීර්ඝ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතිය සඳහා ණය සපයනු ලබන නියෝජිතයන්ගෙන් විසින් වෙන්කරන ලද රු.මිලියන	මන්දගාමී මූල්‍ය සහ ප්‍රථම එ.ජ.ඩො මිලියන 2021 දෙසැම්බර් 31 කටයුතු 2014 මැයි 05 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2019 වර්ෂය අවසාන වන විට අවසන් විය යුතු වුවද, කාලය 2021 දෙසැම්බර් 31 ක් දක්වා තවත් වර්ෂ 02 කින් දීර්ඝ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතිය සඳහා ණය සපයනු ලබන නියෝජිතයන්ගෙන් විසින් වෙන්කරන ලද රු.මිලියන	147ක මුදල මූල්‍යය දිනට රු.මිලියන 01 13,113.05කට අතර සමාන එජ.ඩො මිලියන 23.90 ක් මිලියන 55ක මුදල පමණක් මූල්‍යය කිරීම 2016 උපයෝජනය කර ඔක්තෝබර් 19 දින තිබුණි. එ.ජ.ඩො ක්‍රියාත්මක විය. මිලියන 65 සහ ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්ක එ.ජ.ඩො මිලියන අත්කර ගැනීමේ අඩු 27ක් කොවිඩ් කාර්යසාධනය අරමුදල සඳහා හේතුවෙන් මුදල් ඉවත්කිරීම 2021 ප්‍රතිපාදන අඩුකිරීම වර්ෂයේදී බලපාන කෙරෙහි බලපාන ලදී. ලදී.

27,507 කට සමාන
එජඩො මිලියන
202ක මුළු
අරමුදල්වලින්,
ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු
ආරම්භ කිරීමේ දින
සිට වර්ෂ 6 ½ ක්
ඉකුත් වූ පසු එනම්
2020 දෙසැම්බර් 31
දිනට මුළු
වෙන්කිරීමෙන්
සියයට 36 ක්
නියෝජනය වන
රු.මිලියන
11,645.64 කට
සමාන එජඩො
මිලියන 72.61ක්
පමණක්
උපයෝජනය කර
තිබුණි.

(ආ) ව්‍යාපෘතියෙහි සැලසුම් කළ ව්‍යාපෘතියෙන් ප්‍රතිලාභ KMTT සඳහා සහ
අපේක්ෂිත කාලපරිච්ඡේදය තුළ ලබන ප්‍රතිලාභීන්ගේ කොවිඩ් අරමුදලට
ප්‍රතිලාභීන් ගණන ව්‍යාපෘතියෙහි සංඛ්‍යාව අඩුවීමට ප්‍රධාන එ.ජ.ඩො මිලියන
600,000ක් වුවද, වැඩකටයුතු අවසන් වශයෙන් හේතු වූයේ 92ක් ලබාදීම හැරුණ
ව්‍යාපෘතිය අවසාන කර ව්‍යාපෘතියෙහි ව්‍යාපෘතියට ලබාදුන් විට ඉතිරි
වන විට තථ්‍ය අරමුණු ඉටුකර අරමුදල්වලින් එ.ජ.ඩො එ.ජ.ඩො.මිලියන
ප්‍රතිලාභීන් ප්‍රමාණය ගැනීම සඳහා මිලියන 92 ක් 97ක මුදල සඳහා
400,000 දක්වා අඩු ශක්තිමත් හා (එ.ජ.ඩො මිලියන 27 ක් ව්‍යාපෘති දියත් කර
වී තිබුණි. කාර්යක්ෂම ව්‍යාපෘති කොවිඩ් අරමුදල සඳහා ඇති යාපන
කළමනාකරණ එ.ජ.ඩො මිලියන 65 ක් දිස්ත්‍රික්කයේ AB-21
පද්ධතියක් මහනුවර බහු කාර්ය (පාර) හැර අනෙකුත්
ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රවාහන අංගනය) වෙත සියලුම ව්‍යාපෘති මේ
යුතුය. ලබාදීම වේ. වන විට අවසන් කර

ඇත.

(ඇ) ව්‍යාපෘතියේ උපදේශන ආයතනයේ ශක්‍යතා අධ්‍යයන මගින් නගරයේ පාලනයට මොරගොඩ ඉවුරෙහි රඳවාගත ස්ථාන ස්ථාපනයට ගෙන නිවුණද ස්ථාන ගනහැකි පිහිටි ගැනීමේ ඉකුත් අවසාන වන අත්හිටුවා තවද ඒ මත තෙත් බිම් කළමනාකරණ සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.

අදාලවන අනෙකුත් තෙත් රාජ්‍ය ආයතන සමඟ මනා සම්බන්ධීකරණයකින් යුතුව ගැනීමේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. හඳුනාගන්නා ලද මහජන අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් සපුරාලීමට කටයුතු කළ යුතුය.

බිම් ව්‍යාපෘතිය විසින් ඉඩම් අත්කරගැනීම් ආරම්භ කර අත්කර ගැනීම් ඉදිරියට යන අවස්ථාවේ ඵලදායී ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු තීරණයක් අනුව අත්කරගැනීම් කටයුතු නවතා දැමීම නිසා ගැටළුව මතු විය.

(ඈ) බද්දේගම මාර්ගයේ මොරගොඩ හරහා කහනුඩුව නැවත කොන්ත්‍රාත්තුවේ වැඩ ප්‍රගතිය රු.මිලියන 22.4 ක් ඉතිරි වැඩ කොටස් අදහස් දක්වා නිම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.

කහනුවත්ත පාලමේ සම්පූර්ණ වැඩ අවසන් කර 2020 නොවැම්බර් මස 26 දින මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ගාල්ල වෙත භාරදී ඇත.

වැය කළ පසුව
 කොන්ත්‍රාත්තුව
 අවසන් කර තිබුණි.
 පසුව
 කොන්ත්‍රාත්තුව
 නැවත ප්‍රදානය කර
 තිබුණි. ඉදිකිරීම්
 පිරිවැය රු.මි. 42 විම
 නිසා ව්‍යාපෘතිය
 විසින් අතිරේක
 පිරිවැය රු.මිලියන
 10ක් දරා තිබුණි.

(ඇ) 2018 දෙසැම්බර් 31 කොන්ත්‍රාත් කටයුතු කොන්ත්‍රාත්තුවේ දුර්වල ඉදිකිරීම් කටයුතු දිනට මොරගොඩ ප්‍රධාන ඇල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතුවල භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 65 ක් දක්වා අපේක්ෂා කර තිබුණද තථ්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 19 ක් විය. මන්දගාමී ප්‍රගතිය හේතුවෙන් පසුව කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කර ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව වෙත ලබා දී ඇත.

කොන්ත්‍රාත් ඵලදායී අධීක්ෂණය අවශ්‍ය වේ.

කටයුතු කොන්ත්‍රාත්තුවේ ලෙස කාර්යසාධනය කිරීම හේතුවෙන්, භෞතික ප්‍රගතිය කොටස 2021 අපේක්ෂා කළ මට්ටමට දෙසැම්බර් මස 29 වඩා පහල තත්ත්වයක් දින වන විට වැඩ පෙන්වුම් කෙරුණි.

දුර්වල ඉදිකිරීම් (Ch 0+000) සිට එහි (Ch.1+850) දක්වා ප්‍රගතිය කොටස 2021 අපේක්ෂා කළ මට්ටමට දෙසැම්බර් මස 29 වඩා පහල තත්ත්වයක් දින වන විට වැඩ පෙන්වුම් කෙරුණි.

අවසන් කර ඇති අතර මේ වන විට පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සහ ගාල්ල මහා නගර සභාව වෙත භාර දීමට කටයුතු කරමින් පවතී.

(ඉ) ගාලු නගර සීමාව අදාලවන අනෙකුත් තෙත් බිම් ව්‍යාපෘතිය විසින් තුළ සංවර්ධනය කළ රාජ්‍ය ආයතන සමඟ කළමනාකරණ ඉඩම් අත්කරගැනීම්

යුතු කාර්යයන් මනා සැලසුමක් පිළියෙල කර ආරම්භ කර අත්කර
 පිළිබඳව අධ්‍යයනය සම්බන්ධීකරණයකින් නොතිබුණි. ගැනීම් ඉදිරියට යන
 කිරීමෙන් පසුව, යුතුව ඉඩම් පවරා අවස්ථාවේ එවකට
 මොරගොඩ ඇල ගැනීමේ කටයුතු පැවති ප්‍රාදේශීය
 ඉවුරෙහි පිහිටි ක්‍රියාත්මක කළ සම්බන්ධීකරණ
 ස්ථාන 10 ක් යුතුය. හඳුනාගන්නා කමිටු තීරණයක්
 ගංවතුර රඳවාගත ලද මහජන අවශ්‍යතා අනුව අත්කරගැනීම්
 හැකි ස්ථාන ලෙස කාර්යක්ෂම ව්‍යාපෘති කටයුතු නවතා දැමීම
 උපදේශකවරුන් කළමනාකරණ නිසා ඉහත ගැටළුව
 විසින් හඳුනා ගන්නා පද්ධතියක් මතු විය.
 ලදී. මෙකී ස්ථාන ක්‍රියාත්මක කිරීම
 ගංවතුර රඳවා තුළින් සපුරාලීමට
 ගතහැකි ප්‍රදේශ කටයුතු කළ යුතුය.
 ලෙස සංවර්ධනය
 කිරීම සඳහා මෙම
 ස්ථාන පිහිටි ඉඩම්
 පවරා ගැනීමට
 ව්‍යාපෘතිය
 අපොහොසත් වී
 තිබුණු අතර තෙත්
 බිම් කළමනාකරණ
 සැලැස්මක් පිළියෙල
 කරද නොතිබුණි.
 ගාල්ල පරිපාලන
 සංකීර්ණය ඉදිකිරීම
 සහ අනෙකුත් ඉඩම්
 අත්පත් කර ගැනීමේ
 යෝජනාවක්
 හේතුවෙන් ඉහත කී
 ඉඩම් අත්පත් කර
 ගැනීම් කටයුතු
 අත්හිටුවා තිබුණි. ඒ
 අනුව, අනෙකුත්
 සම්බන්ධිත
 පාර්ශවයන් සමඟ

සම්බන්ධීකරණය
 විමකින් තොරව
 ගකාතා
 අධ්‍යයනයක් සිදුකර
 ස්ථාන 10ක්
 තෝරාගෙන තිබුනද
 ගාලු නගරය තුළ
 ගංවතුර පාලන
 කාණු පද්ධති 16 ක්
 ඉදිකිරීමේ කටයුතු
 ආරම්භ කර
 නොතිබුණු අතර ඒ
 සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම්
 අත්පත් කරගෙනද
 නොතිබුණි.

- (ඊ) මහනුවර බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතියෙහි අරමුණු නාගරික සංවර්ධන සහ මෙම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රවාහන පර්යන්තය ඉටුකර ගැනීම සඳහා නිවාස අමාත්‍යාංශය 2021 දෙසැම්බර් මස ඉදිකිරීම් කටයුතු ශක්තිමත් ව්‍යාපෘති විසින් ගන්නා ලද මහා මාර්ග සඳහා මුළු පිරිවැය කළමනාකරණ තීරණයකට අනුව අමාත්‍යාංශයට රු.මිලියන පද්ධතියක් උපායමාර්ගික නගර අනුයුක්ත කරන ලදී. 9,316.60කට සමාන ක්‍රියාත්මක කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එම අමාත්‍යාංශය එ.ජ.ඩො මිලියන යුතුය. සඳහා වෙන්කර තිබුණු මගින් ඉතිරි කටයුතු 60.11පිරිවැයක් වූ මුදලින් එ.ජ.ඩොලර් කරගෙන යනු අතර 2020.12.31 මිලියන 65 ක් ලෝක ලැබේ. දින වන විට බැංකුව විසින් නැවත ඉවත් කර ගන්නා ලදී. රු.මිලියන 419.52 ක් දරා තිබූ නමුත් ව්‍යාපෘති කාලය තුළ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම කිරීමට නොහැකි වීම හේතු කොටගෙන මූල්‍යනය කිරීමේ කටයුතු ජාත්‍යන්තර

සංවර්ධන
නියෝජිතායතනය
විසින් අත්හිටුවීමට
තීරණය කර තිබුණි.

- (උ) රු.මිලියන 1,110.15 දැනට පවතින කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ අමාත්‍යාංශය හා ක පිරිවැයක් යටතේ වර්තමාන ප්‍රගතිය කාර්යසාධනය ඉතා ව්‍යාපෘතිය මැදිහත් වී යාපනය ඇගයීමෙන් පසුව, පහල මට්ටමක විය. සාකච්ඡා කිහිපයක් පොන්නාලෙයි - ඉදිරි කොන්ත්‍රාත්වල පැවත් වූ අතර එහි පේදුරුතුඩුව පාර වැඩකටයුතු කඩිනම් ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් (AB21) ඉදිකිරීමේ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මේ වන විට කොන්ත්‍රාත් කටයුතු පියවර ගත යුතුය. 72.2%ක භෞතික ප්‍රගතියක් ලබා ඇත.
- 2019 අගෝස්තු 12 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර එහි වැඩකටයුතු 2021 මැයි 15 දින නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. එසේවුවත්, කොන්ත්‍රාත් වැඩකටයුතුවල 2021 මාර්තු වනවිට දිනට භෞතික ප්‍රගතිය අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය වූ සියයට 65 සමඟ සැසඳීමේදී සියයට 33 ක් පමණක් විය. එමනිසා, මෙම තත්ත්වය සමනය කර ගැනීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත මාස 2 ක කාලය දීර්ඝ කිරීමක්ද ලබාදී

තිබුණි.

8.6 අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

- (i) අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සංස්කෘතික හා ස්වාභාවික උරුමයන් රැක ගනිමින් අනුරාධපුර නගරයේ පෞරාණික හා නවීකරණය වූ ප්‍රදේශ අතර සමබර සංවර්ධනයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 9,779.95කට සමාන යුරෝ මිලියන 62.40ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 8149.96කට සමාන යුරෝ මිලියන 52ක් මූල්‍යයනය කිරීමට සංවර්ධනය සඳහා වූ ප්‍රංශ නියෝජිතායතනය මූල්‍යනය කිරීමට එකඟවී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2016 දෙසැම්බර් 01 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට නිම කිරීමට සැලසුම්කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාලය 2023 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය නොකළ මතයක් සහ 2019 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශ	ව්‍යාපෘතිය විසින් ගන්නා ලද වළක්වාලීමේ පියවර	වර්තමාන තත්ත්වය
(අ) ව්‍යාපෘතිය විස්තරාත්මක නිර්මාණකරණ අධ්‍යයනය සඳහා උපදේශන සේවාව රු.මිලියන 212.66ක (යුරෝ මිලියන 1.18) මුදලකට ගෘප් හිටි ග්‍රීන් ටෙක් උපදේශක සමාගම සමග එළඹ තිබුණු අතර උපදේශන වාර්තා 2018	ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ විධිවිධාන අනුගමනය කර ප්‍රමාද ගාස්තු අයකර යුතුය.	අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් 2021 මැයි මාසයේදී වෙනත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් පත් කර ලදී. කොන්ත්‍රාත්	ව්‍යාපෘති උපදේශක කමිටුව මෙම (CPCP) උපදේශන සේවා සඳහා 2022 මාර්තු 31 දක්වා කාලය දීර්ඝ කර ලබා දී ඇත.

ඔක්තෝබර් 12 දින ලබාදීමට එකඟ වී තිබුණි. පසුව ගිවිසුම් කාලය 2020 මාර්තු 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ඇතැම් භාරදිය යුතු කොටස් 2021 මැයි මාසය දක්වා නිමකර නොතිබුණු අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට උපදේශක සමාගම වෙත එකතුව රු.මිලියන 100.32 ක් ගෙවා තිබුණි.

කාලය (EOT) දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධව සමාලෝචනය කරමින් පවතින අතර සමාලෝචනය අවසන් වූ පසු ප්‍රමාද ගාස්තු අය කිරීම සම්බන්ධව සලකා බලනු ඇත.

- (ආ) අනුරාධපුර දුම්රිය ව්‍යාපෘතියේ ස්ථානයේ ඇති මහජන චතුරශ්‍රය සහ අනුරාධපුර සිංහ කණුව වට රවුම රු.මිලියන 122.62 ක ඇස්තමේන්තුගත මුදලින් සංවර්ධනය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ වැඩ කටයුතු 2021 ජූලි මාසයේදී නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද සමාලෝචි වර්ෂය අවසානය වන විට මුළු එකතුව රු.මිලියන 17.99ක් වැයකර තිබුණ අතර එහි භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 4 ක අගයක් ගෙන තිබුණි.
- ව්‍යාපෘතියේ කාර්යයන් නිම කිරීම මඟින් ව්‍යාපෘති අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් හා ඵලදායී කොන්ත්‍රාත් පරිපාලන ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.
- නිරීක්ෂණය හා ව්‍යාපෘතිය මේවනවිට 90% වැඩ අවසන් කර ඇත. පාර්ශ්වික අවසන් සහතිකය (Partially Completion Certificate) 2022.01.31 දින නිකුත් කරන ලදී.

- (ඇ) ව්‍යාපෘතියේ උප නිර්මාණ සැලසුම් නිරීක්ෂණය පැකේජ අංක 01 හි සහ ව්‍යාපෘති 4 කොන්ත්‍රාත් හා විස්තරාත්මක සමඟ එකඟ වේ. පැකේජ අංක 02හි

කටයුතු රු.මිලියන සැලසුම් 336.25 ක ඇගයීමෙන් පසුව ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රමාණ පත්‍රිකා පිරිවැයකට ප්‍රදානය කර පිළියෙල කළ නිබුණු අතර එම යුතුය.

කොන්ත්‍රාත් කටයුතු 2021 ජූලි මාසයේදී නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. එම ව්‍යාපෘතිවලින් ව්‍යාපෘති 3 ක ප්‍රගතිය 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට සියයට 10 ක් සියයට 30 ක් අතර වූ පහල මට්ටමක විය.

භෞතික ප්‍රගතිය 90%ක් සහ 82% වේ. 2022 පෙබරවාරි මස අවසන් වන විට සියළු වැඩ අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

(ඇ) ණය ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියේ නිරීක්ෂණය මේ වනවිට රු.මිලියන නියෝජිතායතනය මඟින් අරමුදල් ඵලදායී සමඟ එකඟ වේ. 2,123.31 වටිනා ලබා දී තිබුණු රු.මිලියන හා ආර්ථිකමය හා ආර්ථිකමය වශයෙන් සමඟ එකඟ වේ. කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 8,354.32 කට සමාන වශයෙන් 5ක් ප්‍රදානය කර තිබුණු යුරෝ මිලියන 52ක උපයෝජනය අතර සියලු අරමුදල් මුදලින්, ව්‍යාපෘතියේ කිරීමට හැකිවන උපයෝජනය කිරීමට හැකි වන පරිදි වැඩකටයුතු ආරම්භ කර පරිදි ශක්තිමත් ව්‍යාපෘති හා ඵලදායී ව්‍යාපෘති කාලය 2023.09.30 අවුරුදු 4 ක් ගතවී තිබුණද කළමනාකරණ දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. උපයෝජනය කර ක්‍රමවේදයන් 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ක්‍රියාත්මක කළ අවුරුදු 4 ක් ගතවී තිබුණද ක්‍රියාත්මක කළ නිබුණේ යුරෝ මිලියන 1.84කට යුතුය.

රු.මිලියන 308.84 ක් හෙවත් මුළු ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 3 ක් පමණි. එසේම 2018 වර්ෂයේදී ලබාගෙන තිබුණු අත්තිකාරම් මුදලින් 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට යුරෝ

මිලියන 0.08ක සමාන
 රු.මිලියන 19.08ක්
 උපයෝජනය කිරීමකින්
 තොරව බැංකු ගිණුම්වල
 රඳවාගෙන තිබුණි.

8.7 කොළඹ අගනගර ආශ්‍රිත නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

- (i) කොළඹ අගනගර ආශ්‍රිත නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කොළඹ ජල ද්‍රෝණියේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ ජලගැල්ම අඩුකිරීම, කොළඹ අගනගරයේ පළාත් පාලන ආයතනවල ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම සහ තෝරාගත් ආදර්ශන ආයෝජනයන් මඟින් ප්‍රාදේශීය යටිතල හා සේවා වැඩිදියුණු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 42,031.74කට සමාන එ.ජ.ඩො මිලියන 321ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 27,890.22කට සමාන එ.ජ.ඩො මිලියන 213ක් මූල්‍යයනය කිරීමට ප්‍රතිසංස්කරණය සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික බැංකුව මගින් මූල්‍යනය කිරීමට එකඟවී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2012 ජූලි 10 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2017 ජූනි 30 දින වනවිට නිම කිරීමට සැලසුම්කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ කාලය 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත 2018, 2019 සහ 2020 වර්ෂ සඳහා තත්ත්වගණනය කළ මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, මේ වනතෙක් නිරවුල් නොකරන ලද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ	ව්‍යාපෘතිය විසින්	වර්තමාන තත්ත්වය
	නිර්දේශ	ගන්නා ලද	
		වළක්වාලීමේ	
		පියවර	

(අ) කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන කටයුතු කඩිනම් පවතින තත්ත්වය කොන්ත්‍රාත්තුවේ කිරීමේ ප්‍රමාදය සහ කිරීමට පියවර සැලකීමෙන් පසු මිලියන 120ක් පමණ

පාස්කු ඉරු දින ගත යුතු අතර වර්තමානයේ වැඩ කොටසක් 2021 ප්‍රභාරය හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතු ව්‍යාපෘතිය නිම දෙසැම්බර් 31 සමීපව කිරීමේ කාලය වනවිටත් අවසන් දිනට වොරින්ටන් අධීක්ෂණය කිරීම දීර්ඝ කිරීම් 2021 කිරීමට නොහැකි විය. සහ නව මුතු වෙල අවශ්‍ය වේ. දෙසැම්බර් 21 අමාත්‍යාංශය හරහා උමං ඉදිකිරීමේ දක්වා ලබාදී ප්‍රතිපාදන ලබාගැනීමට ප්‍රගතිය පිළිවෙලින් අවශ්‍ය කටයුතු සියයට 65 සහ සිදුකරමින් පවතී. සියයට 88 විය. ඉදිකිරීම් 2020 මැයි 30 දින වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද, එය 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි. එම දිනට USD 28,465,877.57 ක් සහ රු. 233,706,653.07 ක් ගෙවීම් කර ඇති අතර ව්‍යාපෘතියේ භෞතික කාර්ය සාධනය 97% ක් හා මූල්‍ය කාර්ය සාධනය 91% ක් වේ.

- (ආ) ශාන්ත සෙබස්තියන් කටයුතු කඩිනම් ගංවතුර යටවීම 2021 දෙසැම්බර් 31 උතුරු ජල අගුළ කිරීමට පියවර සහ අයහපත් පෙර අවසන් කර දොරටු සහ ගත යුතු අතර කාලගුණ ඇත. පොම්පාගාරය ඉදිකිරීම් කටයුතු තත්ත්වය, පාස්කු සැලසුම් කිරීම සහ සමීපව ප්‍රභාරය, කොවිඩ් ඉදිකිරීම, අඹතලේ අධීක්ෂණය කිරීම 19 වසංගතය වැසි ජල අවශ්‍ය වේ. වැනි විවිධ හේතූන් නිසා උප ව්‍යාපෘති 06ක

ඉදිකිරීම, කෝට්ටේ කොටුබැම්ම ජෛව විවිධත්ව උද්‍යානය සංවර්ධනය, කොළොන්නාව ඇළ හැරවීමේ යෝජනා ක්‍රම අදියර I සහ අදියර IV යනාදී රු. මිලියන 6,760.52ක් වටිනා කොන්ත්‍රාත් 05ක ඉදිකිරීම් කටයුතු 2020 වර්ෂය තුළදී නිම කිරීමට එකඟ වූ පරිදි නිම කර නොතිබුණි.

නිමකිරීම් ප්‍රමාද විය.

- (ඇ) නොරිස් ඇළ මාර්ගය වැඩි දියුණු සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව 2018 අගෝස්තු 21 දින රු.මිලියන 353 ක පිරිවැයකට පිරිනමා තිබුණු අතර 2019 අගෝස්තු 23 දින වන විට නිම කිරීමට අපේක්ෂිත විය. කෙසේවෙතත්, 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට පිළිවෙලින් සියයට 78 සහ සියයට 58 ඉදිකිරීම්වල කටයුතු කඩිනම් වලංගු හේතූන් නිසා උප ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීමේ කටයුතුවල ප්‍රගතිය ප්‍රමාද වූ අතර මන්දගාමී ප්‍රගතියක් පෙන්වීය.
- කඩිනම් කිරීමට පියවර ගත යුතු අතර ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පව අධීක්ෂණය කිරීම අවශ්‍ය වේ.
- වලංගු හේතූන් නිසා උප ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීමේ කටයුතුවල ප්‍රගතිය ප්‍රමාද වූ අතර මන්දගාමී ප්‍රගතියක් පෙන්වීය.
- කොළඹ මහනගර සභාව විසින් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය ආර්තෝලේඛ රත්නායක මාවත ඉදිරිපස මීටර් 126ක දිගුවෙහි සන්තකය භාරදීම ප්‍රමාදවීම නිසා යෝජිත ඇළ මාර්ගයේ මුළු දුර වූ මීටර් 632කින් මීටර් 506ක ඉදිකිරීම් පමණක් සම්පූර්ණ කර ඇත. ඉතිරි ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිභදන ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුදල (GOSL) මඟින් ඉල්ලා ඇත.

මන්දගාමී භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතියක් විය. තවද ආර්තෝල්ඬ රක්තායක මාවතේ කොළඹ නගර සභාවට අයිති ගොඩනැගිල්ල කඩා දැමීමේ කටයුතු ප්‍රමාද වීම නිසා ඉදිකිරීම් වර්තමානය වන විට තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. එමනිසා, ව්‍යාපෘති කාලපරිච්ඡේදය තුළදී ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම කිරීමට නොහැකි වී ඇත.

<p>(ඇ) ව්‍යාපෘතිය විසින් 2017 අගෝස්තු සිට තත්කාලීන ගංවතුර පාලන පද්ධතිය සංවර්ධනය කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදේශකවරයකු ලබා ගෙන තිබුණු අතර 2020 ජුනි 30 දිනට දීමනා ලෙස රු. මිලියන 32.9ක් ගෙවා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, කටයුතු නිමකිරීමකින්</p>	<p>ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු සමග අනුගතවීම අවශ්‍ය අතර ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් පිරිවැය අවම කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දී නොමැත.</p>	<p>ඒකාබද්ධ ගංවතුර කළමනාකරණ පද්ධතිය (IFMS) Integrated Flood Management System තුළින් ගංවතුර පාලනය සඳහා වන සේවය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, 2021 දෙසැම්බර් 31 වන විට නිමකිරීමට නොහැකි වූ කොටස් ශ්‍රී ලංකා අරමුදලෙන්</p>
--	--	---	--

තොරව ක්ෂණිකව උපදේශකගේ සේවය නිමකර තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ව්‍යාපෘතියට උපදේශකගෙන් අපේෂිත ප්‍රතිඵල ලැබී නොතිබුණි.

නිමකිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට අමාත්‍යාංශ හරහා මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලුම් කර ඇත.

- (ඉ) බම්බලපිටිය සහ අරමුණු සමග පැහැදිලි මෙම ගුවන් පාලම කොල්ලුපිටිය මගී අනුකූලවීම පිළිතුරක් ලබා දී ඉදිකිරීම සිදු නොවූන ගුවන් පාලම සැලසුම් අවශ්‍ය වේ නොමැත. අතර, සැලසුම් නිමකර අදාළ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය වන CMC වෙත 2016 වසරේ ලබා දී ඇත. සැලසුම් නිමකිරීමට අදාළ ගෙවීම් සිදුකර තිබුණි. CMC විසින් සැලැස්ම අනුගත නොවන බව 2018 දක්වා ඇත.
- (ඊ) බම්බලපිටිය සහ අරමුණු සමග පැහැදිලි මෙම ගුවන් පාලම කොල්ලුපිටිය මගී අනුකූලවීම පිළිතුරක් ලබා දී ඉදිකිරීම සිදු නොවූන ගුවන් පාලම සැලසුම් අවශ්‍ය වේ නොමැත. අතර, සැලසුම් නිමකර අදාළ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය වන CMC වෙත 2016 වසරේ ලබා දී ඇත. සැලසුම් නිමකිරීමට අදාළ ගෙවීම් සිදුකර තිබුණි. CMC විසින් සැලැස්ම අනුගත නොවන බව 2018 දක්වා ඇත.
- (ඊ) කිරි මණ්ඩල මාවත, ඉදිකිරීම් කටයුතු මිලදී ගත් කොට්ඨාස 19 උවදුර කොළඹ 05 හි පිහිටි කඩිනමින් නිම උපාංග/උපකරණ හේතුවෙන් ගංවතුර පාලනය සහ කිරීමට වගකිව වන මහලේ ගොඩනැගිල්ලේ

ජල කළමනාකරණය සඳහා වන ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමකර නොතිබීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, නව ගොඩනැගිල්ලේ තත්කාලීන ගංවතුර පාලන පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීමේ කටයුතු විගණක දිනය වූ 2021 මැයි 05 දින වන විටත් ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි. මෙම හේතුව නිසා රු. මිලියන 92.15ක පිරිවැයකට මිලදී ගත් මෙම පද්ධතියට අදාළ පරිගණක, පරිගණක නිර(monitor), දත්ත ගබඩා(servers) වැනි මෙම පද්ධතියට සම්බන්ධ උපාංග සවි කිරීමට ස්ථිර ස්ථානයක් නොතිබුණි. තවද, ඉහත ගොඩනැගිල්ල නිම නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම පද්ධතියට අදාළ රු. මිලියන 643.3ක් වටිනා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ප්‍රමාද කිරීමට

යුතු පාර්ශවයන් තත්කාලීන ගංවතුර පාලන පද්ධතිය පියවර ගත යුතුය. ඒකකයේ සවිකර සහ/හෝ එලීම සිදු කර ඇති අතර ඉදිකිරීම් අවසන් වූ විට නව ගොඩනැගිල්ල වෙත මාරු කරනු ලැබේ. නව ගොඩනැගිල්ල නිම කිරීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් සමහර ප්‍රසම්පාදනයන් ප්‍රමාද කිරීමට සිදු වූ බව පිළිගනු ලැබේ.

තත්කාලීන ගංවතුර පාලන පද්ධතිය ඒකකයේ සවිකර සහ/හෝ එලීම සිදු කර ඇති අතර ඉදිකිරීම් අවසන් වූ විට නව ගොඩනැගිල්ල වෙත මාරු කරනු ලැබේ. නව ගොඩනැගිල්ල නිම කිරීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් සමහර ප්‍රසම්පාදනයන් ප්‍රමාද කිරීමට සිදු වූ බව පිළිගනු ලැබේ.

ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම කිරීමට නොහැකි වූ බැවින් සේවා සැපයීමට නොහැකි වී ඇත. ඉතිරි කොටස් නිමකිරීම සඳහා අවශ්‍ය රු.මි. 124 පමණ ඇස්තමේන්තු ගත මුදලක් ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුදලින් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය වන බව දන්වන ලදී.

සිදු වූ බව
 අනාවරණය විය.
 කෙසේවෙතත්, මෙම
 ව්‍යාපෘතිය 2021
 දෙසැම්බර් 31 වන
 විට අවසන් කිරීමට
 සිදුවේ. ඉහත
 ප්‍රසම්පාදන කටයුතු
 සඳහා වෙන් කරන
 ලද අරමුදල්
 උපයෝජනය කරගත
 හැකි බවට තහවුරු
 නොවුණි.

9. වෙනත් අංශ

9.1 ව්‍යාපෘති සකස් කිරීමේ පහසුකම වැඩසටහන

- (i) ව්‍යාපෘති සකස් කිරීමේ කටයුතු සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා ක්‍රමලේඛන ව්‍යාපෘති සකස් කිරීමේ පහසුකම ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර, ණය දීමේ නියෝජිතයන්ගේ මූල්‍ය ආධාර යටතේ සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4 ට සමාන රුපියල් මිලියන 636 ක් වන අතර සම්පූර්ණ මුදල ප්‍රතිසංස්කරණය හා සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර බැංකුව විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ විය.
- (iii) ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2018 ජනවාරි 30 වන දින ආරම්භ කර 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 සහ 2020 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපතිවරයා විසින් තත්වගණනය නොකළ විගණන මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණ අතර ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳා නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගනු ලබන වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්වය
<p>ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් තොරතුරුවලට අනුව, යෝජිත ව්‍යාපෘති 9 සකස් කිරීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා මූල්‍ය ආධාර සැපයීම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණයි. ඉන් ව්‍යාපෘති 4ක් 2018-2020 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. අනෙකුත් ව්‍යාපෘති 5 ක සුදානම් කිරීමේ කටයුතු අත්හැර දමා තිබූ අතර ව්‍යාපෘති කටයුතු 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට නවතා දමා තිබුණි. මේ හේතුවෙන් ඇ.ඩො.මිලියන 04 ක ප්‍රතිපාදනයෙන් ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ භාවිතා කර තිබුණේ මුළු ප්‍රතිපාදන වලින් සියයට 9.75 ක් වූ ඩොලර් මිලියන 0.39 ක් පමණක් වූ අතර 2020 වර්ෂය තුළදී ඩොලර් මිලියන 3.61 ක් ණය දෙන නියෝජිතායතනයට ආපසු ගෙවා තිබුණි.</p>	<p>ව්‍යාපෘති කාල සීමාව තුළ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.</p>	<p>කළමනාකාරිත්වය එකඟ වී ඇති අතර රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතා වෙනස් වීම හේතුවෙන් අපේක්ෂිත පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ අරමුදල් සහිත ව්‍යාපෘති 05 ක් ස්ථාපිත කර නොතිබුණි.</p>	<p>ව්‍යාපෘතිය වසා දමා තිබුණි.</p>

9.2 නායයෑම් අවදානම අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

- (i) නායයෑම් අවදානම අවම කිරීම සහ නායයෑම් කළමනාකරණයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සහ රෙගුලාසි වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් නායයෑම් අවදානම සහ හානි අවම කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම සහ පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 110 ට සමාන රු. මිලියන 19,976 ක් වන අතර එයින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 80 කට සමාන රු. මිලියන

14,528 ක් ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.

- (iii) ව්‍යාපෘතියෙහි කටයුතු 2019 ජූලි 01 දින ආරම්භ කර 2023 ජූනි 30 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2019 සහ 2020 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්වාගණනය කල විගණන මතයක් ලබා දී තිබූ අතර, ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිරාකරණය කර නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගනු ලබන වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්වය
-----------------	-------------------------------	---	---------------

<p>ව්‍යාපෘතියේ 1 වන සංරචකයේ පරමාර්ථය වන්නේ ස්ථාන 147 ක් ක්ෂේත්‍ර විමර්ශන, සවිස්තරාත්මක සැලසුම්, ඉදිකිරීම් සහ අධීක්ෂණය/ක්‍රියාකාරකම් කළමනාකරණය ඇතුළු ප්‍රමුඛතා අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම වන අතර මෙම සංරචකය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක් වෙන් කර තිබුණි. පළමු අදියර යටතේ ස්ථාන 147 න් 27 ක් තීරණාත්මක සහ ක්‍රියාත්මක ප්‍රමුඛතා පදනම ලෙස තෝරාගෙන තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ස්ථාන 27 ක් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 19.5 ක වටිනාකමකින් යුත් සිවිල් වැඩ කටයුතු වැඩ කොන්ත්‍රාත්තු 4 ක් යටතේ ඉටු කර ඇති අතර 2019 වර්ෂයේදී ප්‍රදානය</p>	<p>ප්‍රමාදයන් හඳුනා ගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු අතර අමතර වියදම් මහභරවා ගැනීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුවේ වැඩ නියමිත වේලාවට අවසන් කිරීමට සහතික විය යුතුය.</p>	<p>2020 වසරේ 2020 සහ 2021 වර්ෂ කොවිඩ් 19 වල සිවිල් වසංගතයේ කොන්ත්‍රාත් වැඩ 8ක් බලපෑම සහ ප්‍රදානය කර තිබූ 2019 අප්‍රේල් 21 අතර ඒ සඳහා පාස්කු ඉරිදා ඇස්තමේන්තුගත බෝම්බ ප්‍රහාරය මුදල රු. මිලියන හේතුවෙන් ඉතිරි 2,038 කි. පැකේජ මිලදී ගැනීම ප්‍රමාද වී ඇත.</p>	
--	---	---	--

කිරීමට තීරණය කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට කිසිදු කොන්ත්‍රාත්තුවක් ප්‍රදානය කර නොතිබුණි. එබැවින් ව්‍යාපෘති කාලසීමාව තුළ ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට හැකිවීම සැක සහිතය. මෙම හේතුව නිසා, 2020 වසර අවසානයේ කිසිදු ණය අරමුදල් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කර නොතිබුණි.

9.3 සමාජ ආරක්ෂණ ජාල ව්‍යාපෘතිය

- (i) සමාජ ආරක්ෂණ ජාල ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ දිළිඳු සහ අවදානමට ලක්විය හැකි කණ්ඩායම්වල ප්‍රයෝජනය සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වැඩසටහන්වල කාර්යක්ෂමතාව සහ විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා දායක වීමට ක්‍රියාත්මක වේ.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු. මිලියන 11,212.50 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 75 ක් වන අතර ව්‍යාපෘතියේ සම්පූර්ණ පිරිවැය ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් ලබා දීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතියෙහි කටයුතු 2017 ජනවාරි 01 දින ආරම්භ කර 2022 මාර්තු 31 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 සහ 2020 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්වාගණනය නොකළ විගණන මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණ අතර ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳා නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගනු ලබන වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්වය
(අ) 2019 ජුනි 20 වැනි දින ව්‍යාපෘතිය මගින් නව සුබසාධන ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමයක් කෙටුම්පත් කර තිබුණද, එය 2021 මාර්තු 23 විගණන දිනය වන විටත් පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කර නොතිබුණි.	සුබසාධන ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමයේ නිවේදනය අනුමත කිරීමට අදාළ පාර්ශ්වවලට බලපෑම් කිරීමට ක්‍රියා කල යුතු වේ.	2019 නොවැම්බර් මාසයේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම හේතුවෙන් රෙගුලාසි අනුමැතිය ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි විය.	නව සුබසාධන ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමයට මේ දක්වා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබී නොතිබුණි.
(ආ) ව්‍යාපෘතියේ 01 සංරචකයේ පරමාර්ථය වන්නේ ඒකාබද්ධ සමාජ ලේඛනය පද්ධතියක් ගොඩනැගීමයි. ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද සුබසාධන ක්‍රමයේ හරය වනුයේ සියලුම වත්මන් සහ කලින් වැඩසටහන්ගත ප්‍රතිලාභීන් පිළිබඳ දත්ත අඩංගු ඒකාබද්ධ සමාජ ලේඛනයක් සැකසීම වේ. ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව, මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව 2018 මාර්තු 31 වන දින පුද්ගලික පාර්ශවයකට ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, සංවර්ධන කටයුතු 2021 වර්ෂයේදී අවසන් කර තිබුණි. එම හේතුව නිසා අනෙකුත් සියලුම කටයුතු ප්‍රමාද වී තිබුණි.	ප්‍රමාද වූ ක්‍රියාකාරකම් යතාවත් කර ගැනීමට කඩිනම් පියවර ගත යුතුය.	කොන්ත්‍රාත්තුවේ කාලසීමාව දීර්ඝ කිරීමට සිදු වූ අතර එය ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත කාලසටහන් වලට බලපා තිබුණි.	සංවර්ධන කටයුතු 2021 වර්ෂයේදී අවසන් කර තිබුණි.

9.4 මූල්‍ය අංශය නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය

- (i) ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් (MSMEs) සහ පුද්ගලයන් අතර මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ කාර්යක්ෂමතාව සහ මූල්‍ය සේවා භාවිතය ඉහළ නැංවීම සඳහා දායක වීමට මූල්‍ය අංශය නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 75 ට සමාන රු. මිලියන 13,125 ක් වන අතර සම්පූර්ණ මුදල ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතියෙහි කටයුතු 2017 ඔක්තෝබර් 04 දින ආරම්භ කර 2022 දෙසැම්බර් 31 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 සහ 2020 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්වගණනය නොකළ විගණන මතයක් ප්‍රකාශ කර තිබුණ අතර ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳා නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගනු ලබන වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්වය
(අ) 10 වෙනි ව්‍යාපෘති අපේක්ෂිත පරිදි සියලු අරමුදල් නිදහස් කිරීමේ ලේඛනයට අනුව 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බෙදාහැරීමේ සැලසුම් එම දිනය වන විට සාක්ෂාත් කර ගෙන නොතිබුණි. කෙසේ	අපේක්ෂිත පරිදි සියලු ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය.	2021 වසර තුළ නිම කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර සංරචක 02 යටතේ ඇති බොහෝ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරකම් 2021 වසර තුළ	බෙදාහැරීමේ සබැඳි ප්‍රතිඵල 07 (DLRs) 2022 මාර්තු 23 වන විට ලබා ගෙන ඇති අතර අදාළ අරමුදල් ලෝක බැංකුව විසින් ලබා දී ඇත.

වෙනත්, 2020 අප්‍රේල් මස සිදු කරන ලද මුදල් ගිවිසුමේ සංශෝධනයට අනුව, මෙම බෙදාහැරීම් සම්බන්ධිත ප්‍රතිඵලවල වර්ෂය 2021 වර්ෂය ලෙස සංශෝධනය කර ඇත.

අවසන් කර ප්‍රදානය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

(ආ) සංරචක 02 යටතේ අපේක්ෂිත පරිදි සියලු 2021 වසර තුළ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අරමුණු කරගෙන තිබුණේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා නිම කිරීමට අවසන් කිරීම ප්‍රමාද නියාමන ආයතන තුනක අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු වේ. අපේක්ෂා කරන විම හේතුවෙන් සංවිධාන ධාරිතාව අතර සංරචක 02 ලෝක බැංකුව ශක්තිමත් කිරීම, වුවත් යටතේ ඇති මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ප්‍රමාද සහ ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් එහි කරන ආයතන තුන ප්‍රගතිය දුර්වල වී තිබුණි. එක්ව ප්‍රසම්පාදන කටයුතු පමණක් 2021 වසර තුළ කරගෙන යාමට අවසන් කර කරගෙන යාමට ප්‍රදානය කිරීමට එකඟ වී ඇත. අපේක්ෂා කෙරේ.

(ඇ) අයවැය අපේක්ෂිත පරිදි සියලු නියමිත පරිදි 2021 වර්ෂය සඳහා ඇස්තමේන්තුවෙන් වෙන් ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිපාදන නිදහස් රු. මිලියන 791.8 කර තිබූ රුපියල් මිලියන අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම කර ගැනීමට ක්, වන මුළු 430.3 ක් වූ මුළු සහ වෙන් කරන ලද නොහැකි වීම. අයවැය ප්‍රතිපාදනවලින් අරමුදල් උපරිම ලෙස ප්‍රසම්පාදන ප්‍රතිපාදනවලින් සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා භාවිතා කළ යුතු වේ. ක්‍රියාවලියේ සියයට 98 ක් ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රමාදයන් සහ රට නියෝජනය වන සඳහා සියයට 17 ක් වූ රු. තුළ පවතින පරිදි රුපියල් මිලියන 74.96 ක මුදලක් කොවිඩ් මිලියන 777.9 ක් පමණක් ව්‍යාපෘතිය පමණක් ව්‍යාපෘතිය මගින් සඳහා යොදා ගෙන භාවිතා කර තිබුණි. කළ ප්‍රතිපාදන තිබුණි. අපේක්ෂිත පරිදි

ප්‍රයෝජනයට
ගැනීමට
නොහැකි විය.

(ඇ) ව්‍යාපෘතියේ සම්පූර්ණ වෙන් කර ඇති මුළු මුදල් නියමිත පරිදි ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට ප්‍රතිපාදන නිදහස් සම්පූර්ණ ඇමෙරිකානු ඩොලර් කටයුතු කළ යුතුයි. කර ගැනීමට ඇස්තමේන්තුගත මිලියන 75ක් වන අතර නොහැකි විම පිරිවැය 10ක් 2021 ඇමෙරිකානු ඵය රු. මිලියන 13,125 වර්ෂයේදී ළඟා ඩොලර් මිලියන කි. ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර 2020 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිනට වසර දෙකක් ගත වුවද මුළු ණය මුදලින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන තිබුණේ රු. මිලියන 577.11 කි, ඵය ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයෙන් සියයට 4ක් පමණක් වී තිබුණි.

නියමිත පරිදි ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිපාදන නිදහස් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට ඇස්තමේන්තුගත නොහැකි විම පිරිවැය 10ක් 2021 ඇමෙරිකානු වර්ෂයේදී ළඟා ඩොලර් මිලියන කර ගැනීමට 75ක් වන අතර සැලසුම් කර ඇති ඉන් ඇමෙරිකානු අතර, සංචක 02 ඩොලර් මිලියන යටතේ 11.2ක් ලෝක ප්‍රසම්පාදන බැංකුව විසින් ලබා ක්‍රියාකාරකම් දී ඇති අතර ඵය බොහොමයක් දළ වශයෙන් 2021 වර්ෂයේදී සියයට 15කි. අවසන් කර ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රදානය කිරීමට සම්පූර්ණ බලාපොරොත්තු වියදමෙන් වන බැවින්, ඵම ඇමෙරිකානු මුදල් භාවිතා ඩොලර් මිලියන කිරීමෙන් 2021 58.8ක් අවලංගු වර්ෂය තුළ කිරීමට තීරණය භාවිතය සැලකිය කර තිබුණි. යුතු ලෙස වැඩි කළ හැක.

9.5 පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

(i) ප්‍රජාවගේ සංරක්ෂණ අරමුණ සහ ජර්නිලාභ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ තෝරාගත් ස්ථාන වල පරිසර පද්ධති කළමනාකරණයේ තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණය සඳහා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.

- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු. මිලියන 7,827 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 45 ක් වන අතර සම්පූර්ණ මුදල ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය 2016 දෙසැම්බර් 01 දින එහි කටයුතු ආරම්භ කර 2021 ජුනි 30 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘති කාලය 2022 ජුනි 30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2019 සහ 2020 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්වගණනය නොකල විගණන මතයක් ලබා දී තිබූ අතර, ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිරාකරණය කර නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගනු ලබන වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්වය
(අ) ක්ෂේත්‍රගත කාර්ය මණ්ඩලයේ පරිහරණය සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ මිලියන 112.50 විශදමින් මිලදී ගත් මෝටර් රථ 03 ක් ක්‍රියාත්මක නියෝජිතයන්ගේ සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් වෙත වෙන් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.	ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත අරමුණු සඳහා ගැනීම සඳහා කිරීම තහවුරු කිරීම අවශ්‍ය වේ.	වාහන වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය වෙත ආපසු ලබා දෙන ලෙස පරිසර අමාත්‍යාංශය ලේක විසින් ඉල්ලා ඇත.	හිමිකාරීත්වය නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි.

- (ආ) ව්‍යාපෘති ණය ප්‍රසම්පාදන කටයුතු නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘතිය ගිවිසුමේ වටිනාකම හඳුනාගෙන වරින් වර ආයතන දෙකක් වන ප්‍රසම්පාදන ඇමෙරිකානු ඩොලර් සමාලෝචනය කළ යුතුය. වන සංරක්ෂණ ගැටලුවකට මුහුණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ දී තිබුණි. එබැවින් මිලියන 45ක් වන අතර 2020 වන විට වනජීවී සංරක්ෂණ ණය මුදලට අනුව, එය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 35 දක්වා අඩු කර තිබූ අතර ව්‍යාපෘතිය සඳහා සකස් කළ ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මේ ව්‍යාපෘති කටයුතු 544ක් සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 53.8ක් වෙන් කර තිබුණි. 2022 ජනවාරි 31 වන විට සංරචකය (FD, DWC). 58.6 මිලිය ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම ප්‍රගතියක් වාර්තා සකස් කර ඇත. කර තිබුණි.
- (ඇ) ව්‍යාපෘති ගිවිසුමට අනුව නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක තිරසර සංවර්ධන ගැටලුව තවමත් සංරචක අංක 01 සඳහා කළ යුතුයි. ලේකම් කාර්යාලය විසඳී නොමැත. ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවීමට නියමිතව තිබූ නියෝජිතායතනය පිහිටුවීමට නියමිතව තිබූ ලෙස හඳුනාගෙන තිබූ බැවින් එය පිහිටුවීම නිරසර සංවර්ධන සඳහා මූල්‍ය ආධාර සේවාවට ව්‍යාපෘතිය විගණනය කරන විට ලබාදීමට ව්‍යාපෘතිය එකඟ වී ඇත. ඉහත කී කාර්යයට සක්‍රීය දායකත්වයක් ලබා දී නොතිබුණි.
- (ඈ) තෙත් කලාපීය සහ ආයතනික රාමුව සකස් කළ භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය කිසිදු විශ්ලී කලාපීය භූ යුතුයි. ලේකම්වරයාගේ මාර්ගෝපදේශයක් දර්ශන සැලසුම් සකස් ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති සකස් කර දැක්වීමකදී මෙම නොතිබුණි. කිරීමෙන් පසු ගැටලුව ඉදිරිපත් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ සාකච්ඡා කෙරිණි. අවශ්‍ය නෛතික අනුමැතිය ලබා

ගැනීමට අවශ්‍ය
 ආයතනික පසුබිම
 විගණනය කරන විටත්
 ලබාගෙන නොතිබුණි.

- (ඉ) ව්‍යාපෘති සංරචක 2 බි - ක්‍රියාකාරකම් තුළින් ව්‍යාපෘති කාර්මික තාක්ෂණ ව්‍යාපෘති අරමුණු අලි-මිනිස් සහජීවනය අරමුණු සාක්ෂාත් කරගත යුතුය. ආයතනය (ITI) සාක්ෂාත් කර ගත සඳහා වන පූර්ව ඔවුන්ගේ නව නිපැයුම් හැකි අයුරින් අනතුරු ඇඟවීමේ වලින් එකක් ලෙස එය ක්‍රියාකාරකම් පද්ධතියක් ගම්මාන අත්හදා බැලීමට උදව් සැලසුම් වලට දෙකක පමණක් කරන ලෙස ව්‍යාපෘති අනුව සම්පූර්ණ කර පරීක්ෂා කර තිබුණි. යෝජනාවක් ඉදිරිපත් ගත යුතුයි. කර තිබුණි.
- එහෙත් එය ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බව නිරීක්ෂණය විය.

9.6 දේශගුණයට ඔරොත්තු හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

- (i) දේශගුණික අවදානම්වලට නිරාවරණය වන පුද්ගලයින්ගේ සහ වත්කම්වල අවදානම අවම කිරීම සහ ආපදාවලට එලදායි ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ලබන්නාගේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දේශගුණික ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම රුපියල් මිලියන 14,617 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 111.8 ක් වන අතර ඉන් රුපියල් මිලියන 14,382 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 110 ක් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතියෙහි කටයුතු 2014 අගෝස්තු 05 දින ආරම්භ කර 2020 ජූනි 30 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018,2019 සහ 2020 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති විසින් තත්වගණනය නොකළ විගණන මතයක් ලබා දී

තිබුණ අතර ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳා නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණය	විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගනු ලබන වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්තමාන තත්වය
(අ) ව්‍යාපෘති කාලය වසරකට අඩු වුවද ව්‍යාපෘති කාර්යාලය විසින් පරිගණක උපාංග, ගෘහ භාණ්ඩ, සවිකෘත සහ කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා රු. මිලියන 14.09 ක් වැය කර තිබුණි.	ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඇති වත්කම් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.	CRIP ව්‍යාපෘතිය යටතේ යෝජිත මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ව්‍යාපෘතියේ සියලුම වත්කම් යෝජිත නව ව්‍යාපෘතියේ භාවිතය සඳහා යොදා ගැනේ.	ව්‍යාපෘතිය 2021 ඔක්තෝබර් 15 දින අවසන් වී තිබුණ අතර සියලු වත්කම් මාරු කර ඇත.
(ආ) විගණනය සඳහා ලබා දී ඇති තොරතුරු අනුව, කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 631 ක් 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට රු. මිලියන 13,634.98 කට ප්‍රදානය කර තිබුණි. විවිධ හේතූන් මත ඉන් රු. මිලියන 230.42 ක් වටිනා කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 15ක් අත්හැර දමා තිබුණි.	සැලසුම් කළ පරිදි කොන්ත්‍රාත් පැකේජ අවසන් කළ යුතු අතර අතහැර දැමූ ව්‍යාපෘතියේ වැඩ අවසන් කළ යුතුය.	කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ අසාර්ථකත්වය, ජල ගැටලු, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ දුෂ්කරතා වැනි විවිධ හේතූන් මත ක්‍රියාකාරී නොවන කොන්ත්‍රාත් පැකේජ අවසන් කරන ඇත.	අත්හිටුවා තිබූ කොන්ත්‍රාත් පැකේජ අවසන් නොකර ව්‍යාපෘතිය 2021 ඔක්තෝබර් 15 දින නිම කර තිබුණි.
(ඇ) මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අල්ලයි යෝජනා ක්‍රමයේ දකුණු ඉවුර ඇල බැම්මේ මාර්ග කොටස රු. මිලියන 19,298,754 කට 2018 ජුනි මාසයේදී සංවර්ධනය කර ඇත නමුත් වෙනත්	ආර්ථිකමය නොවන වටිනාකම අදාළ පාර්ශවයෙන් අයකරගත යුතුයි.	2017 මාර්තු මස ආරම්භ කර 2018 ජුනි වන විට අවසන් කර ඇත. ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාවගේ ඉහළ ඉල්ලීම මත වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව	මාර්ගය සංවර්ධනය කර තිබූ කොටස නැවත සංවර්ධනය කිරීමට වගකිව යුතු පාර්ශ්වවලට

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති දෙකක් යටතේ එම මාර්ගයේ කොටස් 2ක් තාර දමා තිබුණි. එබැවින් මෙම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් වැය කරන මුදල ආර්ථික නොවන වියදමක් විය.

විසින් කිලෝමීටර් එරෙහිව කිසිදු 14.0 න් මීටර් 400 ක පියවරක් ගෙන කාපට් කිරීමට අවසර නොතිබුණි. ලබා දී තිබුණි.

- | | | | | |
|-----|--|---|---|--------------|
| (ඇ) | <p>මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රධාන ඇළ මාර්ගයේ කොටසක් 2018 මාර්තු මාසයේදී රු. මිලියන 4,381,360 ක් වැයකර සංවර්ධනය කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, එය 2019 වසරේ 'සිරිසර පිවිසුම' සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ අලුතින් තාර දමා තිබුණි. ඒ නිසා මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාර්ගය සංවර්ධනය වියදම් කළ මුදල් අනාර්ථික වියදමක් විය.</p> | <p>ආර්ථිකමය නොවන වටිනාකම අදාළ පාර්ශවයෙන් අයකරගත යුතුයි.</p> | <p>මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ CRIP ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ "සිරිසර ප්‍රවේශය" වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූ බවක් දක්නට නොතිබුණි.</p> | <p>-එම -</p> |
| (ඉ) | <p>2019 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී කන්තලේ පාකිකිරවන්වෙට්ටියේ මාර්ගය රුපියල් මිලියන 4.8 ක වියදමින් ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංවර්ධනය කර තිබුණි. නමුත් වෙනත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් යටතේ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර තිබුණු බැවින් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාර්ගය</p> | <p>රේඛීය ආයතන සමඟ යහපත් සම්බන්ධීකරණයක් තිබිය යුතුය</p> | <p>මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ CRIP ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන විට, අනෙක් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූ බවක් දක්නට නොතිබුණි.</p> | <p>-එම-</p> |

සංවර්ධනය කිරීම සඳහා
වියදම් කළ මුදල ආර්ථික
නොවන වියදමකි.

9.7 දේශගුණයට ඔරොත්තු දීම වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (අතිරේක මූල්‍යකරණය)

- (i) දේශගුණික අවදානම් වලට නිරාවරණය වන පුද්ගලයින් සහ වත්කම් වල අවදානම අවම කිරීම සහ ආපදාවලට එලදායි ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දේශගුණික ඔරොත්තු දීමේ වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (අතිරේක මූල්‍යකරණය) ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු. මිලියන 6,048 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 42 ක් වූ අතර එම සම්පූර්ණ මුදලම ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය 2016 ඔක්තෝම්බර් 15 වන දින එහි ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කර 2020 ජුනි 30 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් 2018, 2019 සහ 2020 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධිපති තත්වගණනය කල විගණන මතයක් ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගෙන ඇති වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්ථමාන තත්වය
(අ) රුපියල් මිලියන 58.82 ක් වැඩ වටිනා සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා පත්‍රය අනුව ගනන්වයට	වැඩ කටයුතු ක්‍රමානුකූලව කරන ලෙසත්, සිදුවිය හැකි අලාභයක් ගැනීමට කටයුතු කෙරෙහි ලෙසත්	පරීක්ෂණ නිර්දේශ කිරීම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුවරයාට	පවත්වා අත්හිටවූ ගෙවීම් සඳහා අදාළ මුදල CRIP ව්‍යාපෘතිය මගින් නිදහස් කර මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ

යොදවා නොතිබුණි. මේ නිසා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට පැවරිණි. ගිණුමේ රඳවා රු. මිලියන 1.8 ක අලාභයක් උපදෙස් දිය යුතුය. තිබුණි.

(ආ) විගණනයට ලබා දී ඇති අතිකාල හා ශ්‍රමය විවිධ හේතු නිසා ව්‍යාපෘතිය 2021 තොරතුරුවලට අනුව, නොසලකා හැර ක්‍රියාකාරී නොවන ඔක්තෝම්බර් 15 කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 153 ක් ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු කොන්ත්‍රාත් පැකේජ වන දින අවසන් කර 2020 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා කඩිනම් කිරීමට කටයුතු අවසන් කරන ලදී. සියලු ගෙවීම් අවසන් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට රු. කළ යුතුය. කර තිබුණද, මෙම කොන්ත්‍රාත් පැකේජ මිලියන 7,090.90 කට ප්‍රධානය කර ඇත. ඉන් කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 03ක් රු. මිලියන 182.18 නවත්වා තිබුණි. ඉන් රු. මිලියන 182.18 ක් වූ කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 03ක් විවිධ හේතු නිසා නවත්වා තිබුණි.

9.8 මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන - අධියර 01

- (i) මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහනේ 01 අධියර වැඩසටහනට අයත් ප්‍රදේශයේ කෘෂිකාර්මික හා පානීය කටයුතු සඳහා ජල සම්පත් වෙත ප්‍රවේශය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු. මිලියන 28,713 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 190 ක් වන අතර එයින් ඩොලර් මිලියන 150 කට සමාන රු. මිලියන 22,668ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලබා දීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) වැඩසටහන 2015 ජූනි 24 දින එහි ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කර 2019 දෙසැම්බර් 31 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, වැඩසටහන් කාලය 2022 ජූනි 30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් 2018, 2019 සහ 2020 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා විගණකාධි විසින් තත්වාගණනය නොකළ විගණන මතයක් ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගෙන ඇති වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්ථමාන තත්වය
(අ) හෙක්ටයාර 50 ක වනාන්තර ප්‍රදේශයක නැවත ගස් සිටුවීම, ආක්‍රමණශීලී ශාක ඉවත් කිරීම, පරිසර සංරක්ෂණය යනාදිය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් 2018 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.	නැවත වන වගා හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීමට පියවර ගත යුතුය.	හෙක්ටයාර 25ක් සැලැස්මෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.	හෙක්ටයාර් 25ක් පමණක් වන වගාව, ආක්‍රමණශීලී ශාක ඉවත් කිරීම සහ සංරක්ෂණ කටයුතු සිදු කර ඇති බව දන්වා ඇත.
(ආ) මාතලේ සහ ගලේවෙල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කොට්ඨාශවල ඉඩම් කට්ටි 443ක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා රු. මිලියන 233.90ක් මාරු කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, එයින් රු. මිලියන 103.8 ක් පමණක් 2020 අවසන් වන විට උපයෝජනය කර තිබුණි.	එම කටයුතු නිසි පරිදි සිදුකිරීමට ඉඩම් පවරා ගැනීමට පියවර ගත යුතුය.	වන්දි ගෙවීම ඉඩම් කට්ටි 443 න් සම්බන්ධයෙන් සැසඳීමට අවශ්‍ය වාර්තා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් ඉල්ලා ඇත..	ඉඩම් කට්ටි 320 ක් 2022 පෙබරවාරි වන විට අත්පත් කර ගෙන ඇත.
(ඇ) I අදියර යටතේ ප්‍රදානය කරන ලද කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 09 න් කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 06 ක් කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසන් වන විට සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි. ඉතිරි කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 03 අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය ලබා	කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සමීප අධීක්ෂණයක් අවශ්‍ය වේ.	කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 09න් 05ක් අවසන් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.	කොන්ත්‍රාත්තු පහක් අවසන් කර ඇති අතර ඉතිරි පැකේජ ප්‍රධානය කර නොතිබුණි.

නොතිබුණි.

- (ඇ) උපදේශන සේවා සඳහා රු. ඇස්තමේන්තුව තුළ පිරිවැය විචලනය සඳහා පිරිවැය විචලනය මිලියන 543ක් වෙන් කර වියදම් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල සඳහා කැබිනට් නිලධාරීන් ඒ සඳහා රු. කටයුතු කළ යුතුයි. අනුමැතිය ලබා අනුමැතිය ලබාගෙන මිලියන 1,396 ක් වැය කර තිබූ ගැනීමෙන් පසු, පසුගිය තිබුණි. බැවින් අයවැය ප්‍රතිපාදනවලට වසරවල ගෙවිය යුතු ඉක්මවා සියයට 157 ක් වියදම් උපදේශන ගාස්තු ගෙවීම් අත්හැරීමට පියවර ගන්නා ලදී.
- (ඉ) දේවහුව වාරි කඳවුර සැලසුම් කළ පරිදි ඉඩම් අත්පත් කර කොන්ත්‍රාත් නවීකරණයට රු. මිලියන 10ක් වැඩ කිරීමට ගැනීමේ ප්‍රමාදය සහ පැකේජයෙන් වෙන් කර තිබූ අතර ඉහත කටයුතු කළ යුතුය. වන්දි මණ්ඩලයේ සියයට 67.7ක් කඳවුර වැඩිදියුණු කිරීමකින් අවසන් කර ති අතර තොරව කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම සහ කුලියට ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5.2 ක් වැය කර තිබුණි. කොන්ත්‍රාත් කාලය 2022 සැප්තැම්බර් 24 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.
- (ඊ) උපදේශන ප්‍රගති වාර්තාවට කොන්ත්‍රාත්තුවල වනජීවී කලාපයක ඇලේ මුළු දිග අනුව නබඩගඟවත්තේ සිට අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය ඉදිකිරීම් සිදුවන බැවින් කිලෝමීටර් 17.05 මහකිතුල ජලාශය ඇතුළු උමං ලඟා කර ගැනීමට ඒ අනුව ව්‍යුහයන් න් කිලෝමීටර 15.93 ක් මාර්ගය දක්වා වයඹ පළාත් ඇළ ක්‍රියා කළ යුතුය. වෙනස් කිරීම. කොන්ත්‍රාත්කරුට ඉදිකිරීම් සඳහා ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ වටිනාකම රු. මිලියන 7,226.6 ක් වුවත් එම වටිනාකම ඉදිකිරීමේ ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රමාණය ඉක්මවීම හේතුවෙන් රු. මිලියන 1,413 න් ඉක්මවා තිබුණි. ප්‍රධානය කර ඇත.
- (උ) උපදේශන ප්‍රගති වාර්තාවට කොන්ත්‍රාත්තුවේ අතිරේක කොන්ත්‍රාත් 2022 පෙබරවාරි වන අනුව ඉහළ ඇළහැර ඇළ වෙනස්කම් අවම පැකේජයක් වන විට භෞතික ප්‍රගතිය ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත් කිරීමට කටයුතු NCPCP-3 යටතේ ඉතිරි

වටිනාකම රු. මිලියන 3,742 ක් කළ යුතුය. වූවත් කොන්ත්‍රාත්තුවේ ප්‍රමාණය ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රමාණය ඉක්මවීම හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම රු. මිලියන 658.5 ක් වැඩි වී තිබුණි.

වැඩ එයට ඇතුළත් වේ. සියයට 64ක් විය.

- (ඌ) මිනිසේ වම් ඉවුර ඇළ කොන්ත්‍රාත් කාලය 2022 නොවැම්බර් වන 2020 දෙසැම්බර් 31 ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම යටතේ තුළ වැඩ නිම වීමට අවසන් කිරීමට වන වට අපේක්ෂිත මිනිසේ වම් ඉවුර ඇළ කිරීමට කටයුතු අපේක්ෂා කෙරේ. ඉලක්කවලින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කළ යුතුයි. සියයට 73ක් කොන්ත්‍රාත් කාලය 2020 නොවැම්බර් 12 දිනෙන් අවසන් විය යුතුය. කොන්ත්‍රාත්කරු කොන්ත්‍රාත් කාලය තුළ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත් කාලය 2021 ජනවාරි 07 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, දීර්ඝ කල කාලසීමාව තුළ වැඩ නිම කර නොතිබූ අතර 2020 දෙසැම්බර් 31 වන විට භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 50ක් ලෙස පෙන්වූම් කර තිබුණි.
- (එ) 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන ඉඩම් අත්පත් කර ඉඩම් අත්පත් කර 2022 පෙබරවාරි වන විට ඉහළ ඇළහර ඇළ ගැනීමේ කටයුතු ගැනීමේ පනතේ 44 විට ඉඩම් අත්පත් ව්‍යාපෘතියට අදාළව ඉඩම් කට්ටි කඩිනම් කිරීමට වැනි වගන්තිය යටතේ කර ගැනීමේ 741ක් අත්පත් කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි. ලියාපදිංචි කිරීමට ප්‍රගතියේ වෙනසක් අපේක්ෂා කළද 2020 දෙසැම්බර් 31 වන විට කිසිදු ඉඩම් කැබැල්ලක් අත්පත් කර ගෙන නොතිබුණි. වයඹ පළාත් ඇළ ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරමින් සිටී. නොතිබුණි.

2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් කට්ටි 947ක් අත්පත් කරගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 44 වැනි වගන්තිය යටතේ කිසිදු ඉඩම් කට්ටියක් ලියාපදිංචි කර නොතිබුණි.

9.9 මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන - අධියර 02

- (i) වැඩසටහනට අයත් ප්‍රදේශයේ කෘෂිකාර්මික හා පානීය කටයුතු සඳහා ජල සම්පත් සඳහා ප්‍රවේශය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන - 02 කොටස ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු. මිලියන 43,734 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 242 ක් වන අතර එයින් රු. මිලියන 37,951 ට සමාන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 210 ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් මූල්‍යකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබුණි.
- (iii) මෙම වැඩසටහන 2018 ජූලි 23 වන දින එහි කටයුතු ආරම්භ කර 2024 දෙසැම්බර් 31 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
- (iv) විගණකාධිපති විසින් 2018, 2019 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සඳහා තත්වගණනය කරනලද විගණන මතයක් සහ 2020 වර්ෂය සඳහා අදාළ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් තත්වගණනය නොකළ විගණන මතයක් ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විසඳී නොමැති ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විගණන නිරීක්ෂණ	විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශය	ව්‍යාපෘතිය මගින් ගෙන ඇති වැලැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග	වර්ථමාන තත්වය
-------------------	---------------------------	--	---------------

- (අ) මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහනේ විවිසුම - 02 අධියර 2018 දී නියමිතව තිබුණු කටයුතු කළ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය සහ
- | | | |
|---|--|---|
| ණය ගිවිසුමට අනුව 2020 මාසයේදී කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය | විවිසුමට අනුව 2020 දෙසැම්බර් මෙම කොන්ත්‍රාත්තුවේ | ණය ගිවිසුමට අනුව 2020 දෙසැම්බර් මෙම කොන්ත්‍රාත්තුවේ |
|---|--|---|

අත්සන් කර තිබුණද, යුතුය. සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විට NWPC-ICB-01 සහ UECP-ICN-02A ගිවිසුම් පැකේජය ප්‍රදානය කර නොතිබුණි. තවද, කොන්ත්‍රාත් පැකේජවල කිසිදු ප්‍රගතියක් ලබා නොගෙන කැපවීම් ගාස්තු රු. මිලියන 81ක් ණය දෙන නියෝජිතායතනය විසින් අයකරගෙන තිබුණි.

කිරීමට කටයුතු කර 2A ඇත. කොන්ත්‍රාත්තුවේ වැඩ පිලිවෙලින් 2021 මාර්තු 31 දින සහ 2021 මාර්තු 10 ආරම්භ කර තිබුණි.

(ආ) ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සියලුම කොන්ත්‍රාත් අතිරේක මූල්‍ය වැඩසටහනේ මධ්‍ය කාලීන සමාලෝචන දූත පැකේජ අනුමත පිරිවැය පහසුකම් ලබා ගැනීම කාලසීමාව මණ්ඩල වාර්තාවේ සභායක ඇස්තමේන්තුව තුළ සඳහා 2022 ජනවාරි 04 සංශෝධනය මතක සටහන් වලට අනුව, ක්‍රියාත්මක කිරීමට වන දින අමාත්‍ය කිරීමට සහ ව්‍යාපෘති පිරිවැය අඩුකිරීම කටයුතු කළ යුතුය. මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අතිරේක මූල්‍ය ලබා ගැනීමට කටයුතු පහසුකම් සඳහා සැලසීමට සහ සඳහා UECP - ICB - 5 සහ NWPC - ICB - 3 කොන්ත්‍රාත්තු අධියර -01 වෙනත් ඉවත් කිරීමට සහ අධියර -02 වෙත ඇතුළත් කිරීමට යෝජනා කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, අධියර 01 - සිට අධියර -02 වෙත එසේ මාරු කිරීම නිසා සිදුවන බලපෑම වැඩසටහන මගින් ඇගයීමට ලක් කර නොතිබුණි.

(ඇ) කළු ගඟ සහ මොරගඟකන්ද ඉදිකිරීම් කටයුතු 2021 දෙසැම්බර් 31 2022 ජනවාරි 31 මාරු ඇළ ඉදිකිරීමේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වන විට සියයට 70 ක වන විට සියයට 71 ප්‍රගතියෙන් සියයට 89ක් අනපේක්ෂිත ප්‍රමාදයන් ප්‍රගතියක් ලඟා කර ක ප්‍රගතියක් ලබා අපේක්ෂා කළද, 2020 අවම කිරීමට කටයුතු ගැනීමට කටයුතු කර

දෙසැම්බර් 31 වන විට ප්‍රගතිය කළ යුතුය. ලබාගෙන තිබුණේ සියයට 52ක් පමණි.

ඇත.

ඇත.

(ඇ) අධියර -3 2018 සිට 2024 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කළද, ඒ සඳහා 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි. එබැවින්, අධියර-3 යටතේ වූ කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 08ක් මේ දක්වා ප්‍රදානය කර නොතිබුණි.

ඉදිකිරීම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අනපේක්ෂිත ප්‍රමාදයන් අවම කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

2022 ජනවාරි 04 වැනි දින අධියර -03 ගිවිසුමට එළඹීමට අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති අතර ඉතිරි කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 09, 2022 අයවැය ප්‍රතිපාදන තුළ 01, 02 අධියර ඉතිරි කර ප්‍රදානය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

අධියර -03 සඳහා ගිවිසුමට එළඹීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් අනුමැතිය ලබාගෙන තිබුණි.

(ඉ) 2019 - 2020 දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති ඒකාබද්ධ ජල සම්පත් කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීමේ (SIWRM) උපදේශන සේවාව 2020 දෙසැම්බර් 31 වන විටත් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

ප්‍රමාදයකින් තොරව අදාළ කාල සීමාවට අනුව උපදේශන සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

යොමුගත කිරීමේ කොන්දේසි සකස් කර ප්‍රධාන පාර්ශ්ව සමඟ යොමුගත කිරීමේ කොන්දේසි සමාලෝචනය කිරීම සඳහා උපදේශන සමාගමක් තෝරා ගෙන ඇත.

2022 පෙබරවාරි වන විට එය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

(ඊ) 2020 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර් මාසවල පැවති අධියර 2 හි මධ්‍ය කාලීන සමාලෝචන දූත මණ්ඩලයේ සහ 1 වන වාරිකයේ සමාලෝචන දූත

වැඩසටහන මගින් ණය ගිවිසුමේ අනුමත ණය මුදල තුළ කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කළ යුතුය. අනුමත ණය මුදලෙහි

2022 ජනවාරි 04 වැනි දින අමප/21/2142/317/04 9-1 මගින් වාරික-03 සඳහා ගිවිසුමට

වැඩසටහනේ කාලසීමාව සංශෝධනය කිරීමට සහ රජය විසින් අතිරේක

මණ්ඩලයේ ආසියානු කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම එළඹීමට අනුමැතිය මූල්‍ය පහසුකම් සංවර්ධන බැංකුවේ සහායක ඉක්මවන්නේ නම්, ලබාගෙන තිබුණි. සැපයීමට මතකයට අනුව, ආයෝජන වැඩසටහන මඟින් අනුමැතිය වැඩසටහන සම්පූර්ණ කිරීම අමතර අරමුදලක් සකස් ලබාගෙන තිබුණි. සඳහා අතිරේක අරමුදල් කළ යුතුය හෝ ඩොලර් මිලියන 400 ක් පමණ වැඩසටහන් පිරිවැය අවශ්‍ය වනු ඇතැයි දැනට අවම කළ යුතුය. ඇස්තමේන්තු කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමඟ සාකච්ඡා කරන ලද අතිරේක අරමුදල් අවශ්‍යතා සඳහා අවසාන එකඟතාව ලබා ගැනීමට වැඩසටහන අසමත් වී තිබුණි. තවද, අතිරේක අරමුදල්වල අවසාන එකඟතාවයකින් තොරව අනුමත ණය මුදල ඉක්මවා කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කර ඇත. එබැවින්, 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 114ක් සඳහා සම-මූල්‍ය පහසුකම් සපයන්නා සොයාගැනීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් අනාගතයේදී අරමුදල් හිඟයක් ඇති විය හැක.

අනු අංකය	ණය නියෝජිතයන්ගේ නම	ව්‍යාපෘති ගණන	ණය ගෙවීම්		
			2020	2019	2018
01	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ආ. සං. බැ.)	53	132,655,294,995	33,529,668,541	63,464,380,565
02	ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව	2	1,638,886,494	-	-
03	එක්සත් රාජධානි ආනයන අපනයන බැංකුව	1	-	1,506,090,427	136,179,117
04	බොරෝලීන් බැංකුව	3	10,580,714,427	282,543,637	811,796,799
05	එච්. එස්. බී. සී. බැංකුව	2	7,393,088,080	-	501,367,168
06	එච්එස්බීසී (වෙන්මාර්ක් ඊකේඑස් සහතිකලත්)	1	155,405,190	413,429,364	1,414,599,082
07	එච්එස්බීසී ලිමිටඩ් (හොංකොං)	1	12,076,984,244	-	2,273,572,328
08	ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය	18	60,462,418,395	7,825,262,326	22,432,097,289
09	ප්‍රතිසංස්කරණ සහ සංවර්ධනය උදෙසා වන ජාත්‍යන්තර බැංකුව	6	22,953,551,711	1,737,866,894	4,390,834,327
10	කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර අරමුදල	3	7,654,612,531	907,849,835	687,871,760
11	පිංලන්ත නෝඩියා බැංකුව	1	3,116,644,721	-	-
12	බණිජ කෙල් අපනයනය කරන රටවල සංවිධානය	5	3,934,259,469	3,139,057,695	3,502,525,180
13	රාස්පිසින් සෙන්ට්‍රල් බැංකුව	3	1,449,381,056	962,798,432	1,922,010,924
14	ඕස්ට්‍රේලියානු යුනික්වර්ස් බැංකුව	3	1,640,455,036	657,325,543	845,197,072
15	කැලියෝනියානු ඇග්‍රිකෝල් සීඅයිබී	2	21,476,611,620	9,256,861,170	4,247,856,180
16	සීසී- ඕසී සෙන්ට්‍රල් බොරෝලීන් බැංකුව	4	3,121,906,541	3,782,478,286	2,346,118,941
17	චීන සංවර්ධන බැංකුව	3	3,548,449,320	4,413,467,830	6,483,317,842
18	ප්‍රංශ රජය	5	5,504,908,614	758,529,380	813,423,879
19	ජර්මන් රජය	1	702,112,079	-	409,519,917
20	ඉන්දියානු රජය	4	8,610,599,407	3,700,164,440	6,834,154,828
21	කුවේට් රජය	5	3,079,637,462	1,040,319,174	2,421,573,021
22	අරාබි ආර්ථික සංවර්ධන පොදි අරමුදල	6	2,702,471,056	2,494,826,112	3,228,232,169
23	ජපන් රජය	14	64,274,890,880	15,730,991,212	17,400,529,849
24	බැන්කොබ්ලිබාහී විස්කොයා ආපන්ට්‍රියා	1	-	-	282,894,641
25	කොරියානු ජනරජය	4	4,770,550,945	2,388,476,681	1,485,422,631
26	අපනයන මූල්‍ය සහ රක්ෂණ සංස්ථාව	1	-	-	185,732,518
27	චීන ආනයන අපනයන බැංකුව	11	106,689,956,880	54,578,537,111	55,534,237,260
28	හංගේරියානු ආනයන අපනයන බැංකුව	1	-	7,068,025	384,534,097
29	බොයිස් බැංකුව ඒජී	3	9,226,333,713	238,582,868	4,569,818,118
30	බෙල්ජියම් කේබීසී බැංකුව	1	-	46,097,160	-
31	ඉන්දියානු ආනයන අපනයන බැංකුව	1	4,842,265,567	2,915,539,639	-
32	ස්පාඤ්ඤ රාජධානිය	1	437,888,476	275,596,841	879,566,674
33	ස්ටැන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව (එක්සත් රාජධානිය)	1	934,596,367	-	-
34	පකිස්තානු රජය	1	18,829,096	115,195,952	-
35	ඊජිප්ට් බැංකුව - ඔස්ට්‍රියාව	1	1,734,737,991	-	-
එකතුව		173	507,388,442,363	152,704,624,575	209,889,364,176