

# පටුන

විස්තරය -----	පිටු අංක -----
1. විධායක සාරාංශය	1-2
2. වාර්තාවේ පසුබිම සහ ස්වභාවය	3
3 අනුගමනය කරන ලද ක්‍රමවේදයන්	
3.1 ලේඛන පොත්පත් හා වාර්ථා පරීක්ෂා කිරීම.	3
3.2 අනෙකුත් පරීක්ෂාකිරීම්	4
3.3 භෞතික පරීක්ෂාව	4
4. විෂය පථය	4
5. විෂය පථයේ සීමාවන්.	6
6. ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීම	6
7 ක්‍රියාවලිය	
7.1 ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනික සැකැස්ම	7
7.2 සංවර්ධන කමිටු යෝජනා හා අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ	8
7.3 අරමුදල් සම්පාදනය හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය	10
7.4 ඉදිකිරීම් වැඩවල ප්‍රමිතිය හා ගුණාත්මක බව	11
8 නිරීක්ෂණ	14
9. පද්ධති හා පාලන	15
10 නිර්දේශ	16
11. නිගමන	17
11. දෙමළ පරිවර්තනය	19 - 37
12. ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය	39 - 57
13. ඇමුණුම් අංක 1 සිට 12 දක්වා	59 - 133
14. වගු අංක 1 සිට 37 දක්වා	134- 196



නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඉටුකළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල කාර්යය සාධනය පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව

විධායක සාරාංශය

වර්ග කිලෝ මීටර් 1,741 ක විශාලත්වයකින් යුත් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 5 කින් හා ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 496 කින් සමන්විත වේ. දිස්ත්‍රික්කයෙහි ජනතාව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව මනා සැලැස්මකින් යුතුව ජාතික සංවර්ධනයට දායක කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා, සම්පත් හා ආයතන ඵලදායී ලෙස මෙහෙය වන්නා වූ සම්බන්ධීකරණයක් මගින් ජනතා අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව, සාධාරණව, යුක්තිගරුකව හා මිත්‍රශීලීව ඉටු කිරීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් අතර ප්‍රමුඛ වේ. උක්ත අරමුණු ඉටුකර ගැනීම උදෙසා රජය විසින් වාර්ෂිකව මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන්කරනු ලබන අතර, 2013 වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා රු.4,768,574,578 ක මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබුණි. ඉන් රු.3,613,421,660 ක් උපයෝජනය කර ව්‍යාපෘති 7,537 ක් ක්‍රියාවට නැංවීම ආරම්භ කර තිබුණු අතර ඉන් ව්‍යාපෘති 5,812 ක කටයුතු නිමකර ඇත. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා පළාත් පාලන ආයතන මගින් මෙම ව්‍යාපෘති ඉටුකරවා වාර්ෂිකව ව්‍යාපෘති 1,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාවට නැංවූවද, තාක්ෂණික දැනුම සහිත නිලධාරීන් දිස්ත්‍රික්කය තුළ ප්‍රමාණවත් නොවන අතර එම නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම, ප්‍රදේශයේ කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව පූර්ව අධ්‍යයනයකින් තොරව කොන්ත්‍රාත් ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති ප්‍රමාදවීම්, කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේදී විවෘත මිල කැඳවීමකින් හා සමීතිවල මූල්‍ය ශක්තිය පිළිබඳව ඇගයීමට ලක් කිරීමකින් තොරව ප්‍රජා පාදක සමීති මගින් ඉටු කරවා ගැනීම මගින් ව්‍යාපෘති අසාර්ථකවීම වැනි ගැටළු පැනනැගී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

තවද ව්‍යාපෘති හඳුනාගැනීම, පිරිවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම, අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති නිම කර ගැනීම, විධිමත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කිරීම, ප්‍රතිපාදන බෙදාදීමේ නිර්ණායකයන් සකස් කිරීම ආදිය නිවැරදිව සිදුනොකිරීම හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති වලින් අපේක්ෂා කරනු ලැබූ අරමුණු කරා ළඟාවීමට නොහැකිවී ඇති බවද නිරීක්ෂණය වේ.

උක්ත ගැටළු හේතුවෙන් නිසි ප්‍රමිතියකින් තොර ව්‍යාපෘති හා නිම නොකරන ලද ව්‍යාපෘති බිහිවීමත් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී රාජ්‍ය මුදල් අවහාවිතා කිරීමත් මගින් ආර්ථික මෙන්ම සමාජීය ගැටළු රාශියක් මතු වී ඇත.

2013 වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා කාල පරිච්ඡේදය තුළ වාර්ෂිකව අයවැයෙන් ප්‍රතිපාදන කරනු ලැබූ මූලධන ප්‍රතිපාදනවලට අමතරව විවිධ අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු මෙන්ම අමාත්‍ය හා මන්ත්‍රී ප්‍රතිපාදන මගින් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ලබාදුන් මූලධන

ප්‍රතිපාදන වලින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධාන වගකීමක් වූ අතර, එම ක්‍රමවේදයේ නීතිමය යාන්ත්‍රණය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය ඇගයීම මෙම විගණනයේ අරමුණ විය.

ඒ අනුව හඳුනාගත් අඩුපාඩු මගහරවා ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම, පවතින නිලධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම, අවභාවිතා වන රාජ්‍ය මුදල් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම, නිසි පරිදි කොන්ත්‍රාත් ඉටු නොකරන කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අසාදු ලේඛන ගත කිරීම වැනි පියවර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. එලෙස කඩිනමින් ක්‍රියාමාර්ග නොගතහොත් අපේක්ෂිත ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය ළඟාකර ගැනීමට නොහැකි වේ.

2. වාර්තාවේ පසුබිම සහ ස්වභාවය

සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව රජය විසින් ප්‍රතිපාදන වෙන්කරනු ලබන අතර මෙම ප්‍රතිපාදන ප්‍රසාදය ලෙස යොදවා ගැනීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල ප්‍රධාන වගකීම වේ. ඒ අනුව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය සංවර්ධන කාර්යය සඳහා වෙන්කරනු ලබන අරමුදල් නිසිපරිදි කළමනාකරනය කිරීමේ වගකීම නිවැරදිව ඉටුකර තිබේද යන්න මෙන්ම එම ක්‍රමවේදයේ නීතිමය යාන්ත්‍රණය පරීක්ෂා කිරීම හා ක්‍රියාකාරීත්වය ඇගයීම මෙම වාර්තාව නිකුත් කිරීමේ පසුබිම විය. තවද අදාළ ව්‍යාපෘති මගින් ජනතාවට නිසි ප්‍රතිලාභ ලැබෙන පරිදි අවසන් කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පරීක්ෂා කිරීමද මෙම වාර්තාව සකස් කිරීමේ අරමුණ විය.

3. අනුගමනය කරන ලද ක්‍රමවේදයන්

පහත සඳහන් ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් මෙම විමර්ශනය සිදුකරන ලදී.

3.1 ලේඛන , පොත්පත් හා වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම.

3.1.1. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය 2006 සහ ප්‍රසම්පාදන අත්පොත සහ ඊට කරන ලද සංශෝධනයන්.

3.1.2. ප්‍රසම්පාදන කමිටු වාර්තා , තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තා.

3.1.3. ලංසුකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලංසු පත්‍ර හා ලේඛන අඩංගු ලිපිගොනු.

3.1.4. ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල විසින් නඩත්තු කළ කොන්ත්‍රාත් ලිපිගොනු.

3.1.5. ආයතනයේ 2013 වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හා දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්‍රගති වාර්තා.

3.1.6. සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දරිද්‍රතාව පිළිබඳ වාර්තා.

3.1.7. කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා ගත් වසර 4 කට අදාළ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වැසි වාර්තා.

3.1.8. කාර්මික නිලධාරීවරුන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන් වෙතින් ලබාගත් වාර්තා.

3.1.9. පොදු තැන්පත් ගිණුම් ශේෂ.

3.2 අනෙකුත් පරීක්ෂාකිරීම්

-----

3.2.1. සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම

-----

කර්මාන්ත ඉටු කළ ප්‍රජා පාදක සමිති නිලධාරීන්, කර්මාන්ත, අධීක්ෂණය කළ කාර්මික නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරුන් හා කර්මාන්තය සිදු කළ ගම්මානවල ගම්වාසීන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම.

3.2.2. භෞතික පරීක්ෂාව

-----

වසර 4 තුළ ඉටුකළ කර්මාන්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව වෙන්කර එක් ග්‍රාම නිලධාරී වසමක වසර 4 තුළ සිදුකළ සියලු ව්‍යාපෘති භෞතික පරීක්ෂා කර කාර්මික නිලධාරීන්ගෙන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ ලිඛිත පැහැදිලි කිරීම් ලබාගැනීම.

4. විෂය පථය

-----

2013 වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල විසින් රු.මිලියන 3,600 වැයකර ව්‍යාපෘති 7,537 ක් ක්‍රියාවට නංවා තිබුණි. නමුත් කාර්ය මණ්ඩලය අනෙකුත් සම්පත් හා කාලය යන සාධකවල සීමාකාරී බව හේතුවෙන් ගෙන පහත ක්ෂේත්‍රයන් පදනම් කර ගනිමින් ව්‍යාපෘති 1054 ක් පමණක් විගණනය සිදු කරන ලදී.

- i. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව හා ප්‍රාදේශීය ප්‍රසම්පාදන කමිටු වැඩ පිළිවෙල.
- ii. දිස්ත්‍රික් සැලසුම් අංශය සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සැලසුම් අංශ විසින් කර්මාන්ත තෝරා ගැනීමේ සිට රැඳවුම් මුදල් නිදහස් කිරීම දක්වා වූ වැඩ පිළිවෙල.
- iii. ප්‍රතිපාදන ලබාදෙන අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු පළාත් සභා හා මන්ත්‍රී ප්‍රතිපාදන ලබාදීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු යැයි නිර්දේශ කර ඇති නියමයන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම.

- iv. ප්‍රජා පාදක සමිති ව්‍යවස්ථාව අනුව කර්මාන්ත ඉටු කිරීමේ ක්‍රමවේදය හා නීතිමය රාමුව.
- v. සියලු ව්‍යාපෘති ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව වෙන්කර එක් එක් ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුවූ සියලු කර්මාන්තවල නියැදියක් භෞතික නිරීක්ෂණය.

5. විෂය පථය සීමාවීම්.

මෙම පරීක්ෂාව මතු දැක්වෙන සීමා කිරීම් වලට යටත්ව සිදු කරන ලදී.

5.1 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට ලැබෙන ප්‍රතිපාදන මගින් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් ඉටු කළද, එහි සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ඉටු කිරීම දිස්ත්‍රික් සැලසුම් අංශය විසින් කළ යුතුය. නමුත් දිස්ත්‍රික් සැලසුම් අංශය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වසර 4 ක ව්‍යාපෘති කාර්යසාධන වාර්තා විගණනයට ලබාදීමට අපොහොසත් වූ බැවින්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් ලබාගත් දත්ත මත පදනම්ව මෙම වාර්තාව සකස් කිරීමට සිදු විය.

5.2 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය රැස්වීම් ශාලාව බෙදා වෙන්කිරීම (පාටිෂන්) කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා ගොඩනැගිලි සම්මත රේට (BSR) වෙනුවට විශේෂ මිල ගණන් (SSR) යොදාගෙන ගෙවීම් කර තිබුණු අතර රු.4,832,561 ක ගෙවීම්වලට අදාළ රේට විශ්ලේෂණ විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.

6. ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීම

6.1 ව්‍යාපෘති කාර්යක්ෂම ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා මධ්‍යම රජය හා පළාත් සභාව යටතේ කාර්මික නිලධාරීන්, කාර්මික සහයකයන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත අනුයුක්ත කර ඇති අතර, රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව සංවර්ධන කටයුතු කරගෙන යෑමත් විවිධ අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු මගින් දිස්ත්‍රික්කය තුළ කරන කටයුතු මෙහෙයවීමත් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය භාරයක් වේ.

6.2 වාර්ෂික දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු යෝජනා අනුව හඳුනාගනු ලබන ව්‍යාපෘති හා සම්බන්ධ පිරිවැය ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ප්‍රසම්පාදන හා අනෙකුත් නියමයන්ට අනුකූලව අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ඉටුවන අයුරින් කොන්ත්‍රාත් කටයුතු මෙහෙයවීම.

6.3 ප්‍රතිපාදන නියමිත පරිදි වෙන්කරවා ගැනීම හා නිසි කලට අරමුදල් සම්පාදනය කර එමඟින් නිවැරදි ගෙවීම් තහවුරු කිරීම පිණිස කොන්ත්‍රාත් කටයුතු හා නිලධාරීන් මෙහෙයවීම සහ අධීක්ෂණය.

6.4 ඉදිකිරීම් වැඩවල ප්‍රමිතිය හා ගුණාත්මක බව තහවුරු කරගත හැකිවන ලෙස පද්ධති හා පාලන ක්‍රම සකස්කර ඒවා ක්‍රියාවට නැංවීම.



7. ක්‍රියාවලිය

-----

7.1 ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනික සැකැස්ම

-----

7.1.1. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය වර්ග කිලෝ මීටර් 1,741 කින් සමන්විතය. එහි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 05 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 496 හි ජීවත්වන ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය සඳහා දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන යෝජනා වෙනුවෙන් 2013 වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා රු.4,768,574,578 ක මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබූ අතර ව්‍යාපෘති 7,537 ක් ක්‍රියාවට නැංවීම හා සම්බන්ධීකරණය ආයතනය වෙත පැවරීඇත.

7.1.2. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඉටු කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ, සහකාර අධ්‍යක්ෂවරු, දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු, කාර්මික නිලධාරීන්, සැලසුම් ශිල්පීන්, කාර්මික සහයක නිලධාරීන් හා සංවර්ධන සහකාර නිලධාරීන් සම්බන්ධ වී තිබුණි.

7.1.3. අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා තරාසා කාර්ය මණ්ඩලය අනුව 2013 වර්ෂයේදී තනතුරු 05 ක පැවති පුරප්පාඩු 44 ක ප්‍රමාණය 2016 වර්ෂයේ දී පුරප්පාඩු 138 ක් දක්වා වැඩිවී පැවතීම ඉදිකිරීම් කාර්යක්ෂම ලෙස ඉටු කිරීමට බාධාවක්ව පැවතුණි. (වගු අංක 01).

7.1.4. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ප්‍රසම්පාදන කමිටුවට (විශාල ප්‍රසම්පාදන සඳහා) අධ්‍යක්ෂක මට්ටමේ නිලධාරියකු වෙනුවට දීප ව්‍යාප්ත සේවා වල III ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු පත්කර තිබුණි.

7.1.5. ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය කරනු ලබන කාර්මික නිලධාරීන් සීමා සහිත වීම හා ඔවුන්ට වරකට අධීක්ෂණය කළ හැකි ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අධීක්ෂණ කටයුතු පවරා තිබුණි.

7.1.6. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සැලසුම් සකස් කිරීම කාර්මික නිලධාරීන් ඔවුන්ගේ දැනුම් මට්ටම අනුව සිදු කිරීම හා ඒවා දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරුගේ අධීක්ෂණයට ලක් නොවීම.

7.1.7. විගණනයෙන් පෙන්වා දෙන අඩුපාඩු හා ඒවාට සම්බන්ධ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු නිසි ලෙස සිදු නොවීම. (වගු අංක 2)

7.2 සංවර්ධන කමිටු යෝජනා හා අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ

-----

7.2.1. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.7.5 අනුව විශාල කොන්ත්‍රාත් සඳහා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුව තුළ රේඛීය අමාත්‍යාංශයක ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරයකු හෝ ඒ සමාන මට්ටමේ අධ්‍යක්ෂවරයකු සිටිය යුතුය. (වගු අංක 03)

7.2.2. 2013 වර්ෂයේ සිට 2014 වර්ෂය දක්වා ප්‍රසම්පාදන කමිටු තෙවන සාමාජිකයකු ලෙස බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සහභාගී වී තිබුණ අතර, 2014 මැයි සිට පරිපාලන සේවයේ තෙවන පංතියේ නිලධාරියකු ඒ සඳහා යොදවා ගෙන තිබුණි.

7.2.3. 2015 මැයි මාසයේ සිට ඒ සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් වරයාගේ යටත් නිලධාරීන් ප්‍රසම්පාදන කමිටුවට යොදා ගැනීම නීත්‍යානුකූල නොවන බව විගණනයෙන් පෙන්වා දුන්නද, 2017 දෙසැම්බර් 31 දක්වා ඒ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කර නොතිබුණි. (ඇමුණුම 01)

7.2.4. 2016 වර්ෂයේ අනුමත සමිති ICTAD නවවන පන්තියේ ලියාපදිංචි කරවා ඔවුන්ගෙන් විවෘත ප්‍රසම්පාදන කැඳවා කොන්ත්‍රාත් ඉටුකරවාගෙන තිබුණද, 2015 වර්ෂය දක්වා ඉදිකිරීම්වලින් සියයට 98 ක ප්‍රමාණයක් ප්‍රජාපාදක සමිති මගින් ඉටු කරවා ගෙන තිබූ අතර, විවෘත ලංසු කැඳවා තිබුණේ සියයට දෙකකටත් වඩා අඩු ප්‍රතිශතයකි. (වගු අංක 04 )

7.2.5. ප්‍රසම්පාදන සමිති මගින් කොන්ත්‍රාත් ඉටු කරවා ගැනීමේදී ඉදිකිරීම් සඳහා ගිවිසුම් ගත වටිනාකමින් සියයට 10 ක මූල්‍ය ශක්තියක් හෝ නොමැති අවස්ථාවල මූල්‍ය ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීමකින් තොරව සියයට 80 ක කොන්ත්‍රාත් පිරිනමා තිබුණි. (වගු අංක 05)

7.2.6. එලදායි ලෙස ව්‍යාපෘති මෙහෙයවීමට නොහැකිවීමෙන් පහත බලපෑම් වලට මුහුණපෑමට සිදුවීම.

විස්තරය	බලපෑම
-----	-----
I. නිසි පරිදි කර්මාන්ත ඇස්තමේන්තු නොකිරීම.	නිම නොවූ භාවිතයට ගත නොහැකි ව්‍යාපෘති සමාජයට ශේෂ වීම.
II. මූල පිරිවැය ඇස්තමේන්තු සකස් නොකිරීම.	කර්මාන්තයක කොටසක් පමණක් නිම කිරීමෙන් භාවිතයට ගත නොහැකි ව්‍යාපෘති ශේෂ වීම.
III. මූල්‍ය ශක්තිය හා ඉදිකිරීම් හැකියාවකින් තොර සමීතිවලට කර්මාන්ත පැවරීම.	ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉදිකිරීම් සමාජයට ශේෂ වීම.
IV. කාර්මික නිලධාරීන්ගේ හා කාර්මික සහායක නිලධාරීන්ට දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරුවරයාගේ නිසි මහ පෙන්වීමක් නොලැබීම.	ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉදිකිරීම් සමාජයට ශේෂ වීම
V. අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති නිම කර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා නොදීම.	නිම නොවූ කර්මාන්ත රාශියක් සමාජයට ශේෂ වීම.
VI. කර්මාන්ත නඩත්තු නොකිරීම	කර්මාන්ත කෙටි කාලයක් තුළ අවභාවිත වීම.
VII. රජයේ අනුමැතිය නොලත් ප්‍රමිතියෙන් තොර අමුද්‍රව්‍ය යෙදීම.	ප්‍රමිතියෙන් තොර කර්මාන්ත සමාජයට ශේෂ වීම.

7.2.7 සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 2012/2013 වර්ෂ සඳහා නිකුත් කරන ලද දත්ත අනුව දිවයිනේ පවතින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 336 අතරින් වැඩිම දිළිඳු පිරිසක් සිටින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ අතරේ පහත පරිදි නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ පහ අංක 3, 5, 11, 16 හා 18 ස්ථාන වල පවතී. (ඇමුණුම 02).

7.2.8 විවිධ ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් අරමුණ ඉටු නොවූ ව්‍යාපෘති.

---

2013 වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මඟින් ඉටුකරන ලද ව්‍යාපෘති වලින් අපේක්ෂිත අරමුණ ඉටුවී නොතිබුණි.

7.2.8.1 එකතුව රු.18,616,484 ක් වැය කර ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති 40 ක් ඇස්තමේන්තු වල සඳහන් කාලපරිච්ඡේදයන් තුළ නිම නොකිරීම නිසා ඒවා මහජනයාගේ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට නොහැකිවී තිබුණි. (වගු අංක 06).

7.2.8.2 එකතුව රු.46,998,935 ක් වැයකර ඉදි කරන ලද ව්‍යාපෘති 54 ක් මුදල් ලැබෙන පරිදි ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබුණි. නමුත් එම ඉදිකිරීම් සඳහා නැවත ප්‍රතිපාදන නොලැබීම හේතුවෙන් එම ව්‍යාපෘති මහජනයාගේ ප්‍රයෝජනයට යොදා ගැනීමට නොහැකිවී තිබුණි.(වගු අංක 07).

7.2.8.3 එකතුව රු.23,389,627 ක් වටිනා කර්මාන්ත 23 ක් ඇස්තමේන්තු පරිදි වැඩ නිම කර තිබුණද, විවිධ හේතූන් මත එම කර්මාන්ත අසාර්ථක වී තිබුණි(වගු අංක 08).

7.2.8.4 එකතුව රු.10,457,823 ක් වැයකර ඉදිකරන ලද ව්‍යාපෘති 09ක් විවෘත නොකිරීම නිසා හෝ වෙනත් හේතූන් මත 2017 මාර්තු 31 දින වන විටත් ඌන උපයෝජිතව පැවතුණි. (වගු අංක 09)

7.2.8.5 එකතුව රු.12,716,918 ක් වැය කර ව්‍යාපෘති 11 ක ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම කර තිබුණු නමුත් එම ඉදිකිරීම් වලින් පසු කිසිදු නඩත්තු කිරීමක් සිදු කර නොතිබුණි. (වගු අංක 10).

7.3 අරමුදල් සම්පාදනය හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය

---

7.3.1. වාර්ෂිකව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල විසින් ඉටුකරන කර්මාන්ත 1,000 කට වැඩි සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 20 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ ඒ වර්ෂ අවසාන වන විටත් නිම කරගත නොහැකි වී තිබුණි.

7.3.1.1. වැඩ අවසන් නොවූ ව්‍යාපෘතිවලින් සියයට 12 කට අඩු සංඛ්‍යාවක් අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ලෙස ක්‍රියාවට නංවා තිබුණි. (වගු අංක 11)

7.3.1.2. 2014 වර්ෂයේදී අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති 363 ක් (ඇමුණුම-03) නිම කිරීම සඳහා රු.223,513,233 ක ප්‍රතිපාදන (ඇමුණුම-04) අවශ්‍යව තිබියදී 2015 ජූලි 30 දින ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් 2014 වර්ෂයේ අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති 59 ක් (ඇමුණුම-05) නිම කිරීම සඳහා රු.මිලියන 56.06 ක (ඇමුණුම-06) ප්‍රතිපාදන ලබාදී තිබුණි. ඉන් රු.මිලියන 37.99 ක ප්‍රතිපාදන නැවත 2015 අගෝස්තු 07 දින අමාත්‍යාංශය වෙත පවරාගෙන (ඇමුණුම-07) 2015 ඔක්තෝබර් 28 දින නැවත ලබාදී තිබුණි. (ඇමුණුම-08)

7.3.1.3. දිලෙකු/3/8/2 ප්‍රතිපාදන 2015 හා 2015 නොවැම්බර් 18 දිනැති ලිපියෙන් සියයට 25 ට වැඩි ප්‍රගතියක් ඇති අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති නිම කිරීම සඳහා රු.මිලියන 100 ක ප්‍රතිපාදන ඉල්ලුම්කර තිබුණු අතර (ඇමුණුම-09) එම ප්‍රතිපාදන 2015 දෙසැම්බර් 28 දින ලබාදී තිබුණි. (ඇමුණුම-10) තවද 2015 වර්ෂය තුළ මෙම ප්‍රතිපාදන මඟින් ව්‍යාපෘති නිම කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බැවින්, අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති 313 ක් 2017 වර්ෂය දක්වාම නිම කළ නොහැකිව පැවතුණි.

7.3.2. රජයේ මුදලින් එක් පුද්ගලයෙකුට හෝ සුලු පිරිසකට ප්‍රතිලාභ අත්වන පරිදි අභිගමුව හා හඟුරන්කොත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල විසින් නිම කළ කර්මාන්ත 04 ක් සඳහා රු.4,670,773 ක් වැය කර තිබුණි. (වගු අංක 12)

7.4 ඉදිකිරීම් වැඩවල ප්‍රමිතිය හා ගුණාත්මක බව

7.4.1. විශේෂ රේට මත ගෙවීම් කිරීම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 5 ක් විසින් ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේදී ගොඩනැගිලි සම්මත රේට, මාර්ග සම්මත රේට සැලකිල්ලට නොගෙන විශේෂ රේට (SSR) සකස් කර ගෙවීම් කළ අවස්ථා 07ක් සහ BSR රේට වෙනුවට යන්ත්‍ර පැය සඳහා අවස්ථා 02 ක් සඳහා රු.2,963,566 ක් ගෙවා තිබුණි. (වගු අංක 13).

7.4.2. සියලු අවදානම් පිළිබඳ රක්ෂණ සහතික ලබා නොගත් ව්‍යාපෘති.

වලපනේ හා කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල විසින් ICTAD නියමයන්ට අනුව ලබා ගත යුතු සියලු අවදානම් පිළිබඳ රක්ෂණ සහතික ලබා ගෙන නොතිබුණු කොන්ත්‍රාත්කරුවන් හට වටිනාකම රු. 4,563,065 ක් වූ කොන්ත්‍රාත් 05 ක් ප්‍රදානය කර තිබුණි. (වගු අංක 14).

7.4.3. බිල්පත් වල මිනුම් භෞතිකව නොතිබූ අවස්ථා

7.4.3.1. කාර්මික නිලධාරීන් විසින් කර්මාන්ත භෞතිකව පරීක්ෂාවකට ලක්නොකර අදාළ ඇස්තමේන්තුව අනුව සැසඳීමෙන් පසු බිල්පත් සඳහා අවස්ථා 26 කදී රු.24,070,544 ක් අනුමත කර ගෙවා තිබුණි. (වගු අංක 15)

7.4.3.2. ඉදිකිරීම් පරීක්ෂා කිරීමේදී අවස්ථා 57 කදී ඉටුකර නොතිබුණු වැඩ සඳහා රු.8,739,885 ක් ගෙවීම් හා අධිගෙවීම් සිදුකර තිබුණි. (වගු අංක 16)

7.4.4. මාර්ග ව්‍යාපෘතිවලින් සියයට 90 ක් කොන්ක්‍රීට් මාර්ග ඉදිකිරීම් වූ අතර, භාවිතා කරන ලද කොන්ක්‍රීට්වල ප්‍රමිතිය පිළිබඳව රසායනාගාර පරීක්ෂාවන් සිදු කර නොතිබූ අතර, කොන්ක්‍රීට් සණකම පරීක්ෂා කිරීමද 2014 වර්ෂයෙන් පසු සිදු කර නොතිබුණි. (වගු අංක 17)

7.4.5. ප්‍රමිතියෙන් තොරව ඉදිකළ කර්මාන්ත

7.4.5.1. ඉදිකිරීම් සඳහා S L S ප්‍රමිති සහතිකය සහිත බ්ලොක් ගල් යොදා ගැනීමට ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද, එකතුව රු.15,012,138 ක ඇස්තමේන්තු වටිනාකම ඇති ගොඩනැගිලි 13 ක ඉදිකිරීම් සඳහා ප්‍රමිති සහතිකයකින් තොර බ්ලොක් ගල් භාවිතා කර ගෙවීම් කර තිබුණි. (වගු අංක 18)

7.4.5.2. රජයේ කර්මාන්ත සඳහා අනුමත නොවූ අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගනිමින් ඉදිකිරීම් සිදු කළ කර්මාන්ත 06 ක් සඳහා රු.4,793,662 ක් වැය කර තිබුණි.( වගු අංක 19).

7.4.5.3. 2014 වර්ෂයේ විගණනයට ලක් කරන ලද ව්‍යාපෘති 465 ක් සඳහා 1:2:4, 1:2 1/2:5, 1:3:6 කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ යොදා තිබූ අතර එම මිශ්‍රණවල වටිනාකම රු.127,569,532 ක් ලෙස සටහන් වී තිබුණු අතර එම මිශ්‍රණ නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතුව බවට සහතික කිරීම සඳහා කිසිදු රසායනාගාර පරීක්ෂණයකට භාජනය කර නොතිබුණි. (ඇමුණුම 11)

- 7.4.5.4. කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ රේටය 1:2:4 සඳහා 19 mm කැටගල් භාවිතා කළ යුතු අතර ඒ සඳහා 25 mm කැටගල් හෝ 37.5 mm කැට ගල් භාවිතා කරන්නේ නම් 1:2 ½ :5 හෝ 1:3:6 කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ රේටය අනුව ගෙවීම් කළ යුතු බව සඳහන වේ (ඇමුණුම 12). නමුත් 25 mm සහ 37.5 mm කැටගල් යොදා මාර්ග නිමකිරීමේ අවස්ථා 17 කදී 1:2:4 කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයේ රේටය අනුව ගෙවීම් කිරීම හේතුවෙන් රු.1,952,496 ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි. (වගු අංක 20).
- 7.4.5.5. මාර්ග ඉන්ටර්ලොක් කිරීමේදී නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුතු කැටගල් යොදා නොගැනීම, කැටගල් රසායනාගාර පරීක්ෂාවකට ලක් නොකිරීම, මාර්ගය නිසි පරිදි තැලීම නොකිරීම ආදී හේතූන් නිසා මාර්ග කැඩී බිදී ගිය අවස්ථා 11 ක් සඳහා රු.10,237,584 ක් ගෙවා තිබුණි. (වගු අංක 21).
- 7.4.5.6. ප්‍රමිතියෙන් තොරව වටපිල හා කාණු යෙදූ අවස්ථා 06 ක් සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 3 ක් විසින් රු. 470,969 ක් වැයකර තිබුණි. (වගු අංක 22).
- 7.4.5.7. BSR රේටයට අනුව වැහිපිහිලී යෙදීමේදී කොකු දෙකක් අතර පරතරය 9" විය යුතු වුවද, පරතරය 10" සිට 2' 6" දක්වා පරාසයන් සඳහා කොකු යෙදීම වෙනුවෙන් වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් අවස්ථා 02 ක දී රු.91,402 ක් වැය කර තිබුණි. (වගු අංක 23).
- 7.4.5.8. රු.1,397,832 ක් වැය කර ඉදිකළ ගොඩනැගිලි වල වහල සඳහා 62x62x6 mm කෝණ යකඩ වෙනුවට ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයෙන් යුතු කෝණ යකඩ භාවිතා කර ගෙවීම් කළ අවස්ථා 06 ක් නිරීක්ෂණය විය. (වගු අංක 24).
- 7.4.5.9. ක්‍රීඩා පිටි වටා දැල් ආවරණ කිරීම් ප්‍රමිතියෙන් තොරව සිදුකර තිබුණු අවස්ථා 08 කදී රු.7,496,580 ක් වැයකර තිබුණි. (වගු අංක 25).
- 7.4.5.10. රු.7,895,250 ක් වැය කර ඉදිකර තිබූ ගොඩනැගිලි ගණනාවක් සඳහා යොදන ලද තලා (Beams) පුපුරා ගොස් තිබීම නිසා ඒවායේ පැවැත්ම පිළිබඳ ගැටළු මතු කළ අවස්ථා 07 පැවතුණි. (වගු අංක 26).

7.4.6. රැඳවුම් මුදල් රාජ්‍ය ආදායමට ගැනීම.

-----  
2013 වර්ෂයේ සිට 2017 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ ව්‍යාපෘති අසාර්ථක වීම්, විගණන විමසුම් මගින් පෙන්වාදුන් අධිගෙවීම්, සමීනි අක්‍රිය වීම වැනි හේතු මත අවස්ථා 361 කදී රැඳවුම් මුදල් රු. 14,314,953ක් රාජ්‍ය ආදායමට ගෙන ඇති බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය. විගණන විමසුම් මගින් අඩුපාඩු පෙන්වා දුන් අවස්ථාවල රැඳවුම් මුදල් රාජ්‍ය ආදායමට ගෙන තිබුණද, ඒ සඳහා වගකිව යුතු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් කිසිදු මුදලක් අයකර නොමැති අතරම පවත්වා ඇති විනය පරීක්ෂණවලදී අවවාද කිරීම් හැර දඬුවමක් ඔවුන්ට ලබාදීමද සිදුවී නොතිබුණු බව ද නිරීක්ෂණය විය. (වගු අංක 27)

8. නිරීක්ෂණ.

-----  
8.1 අඛණ්ඩව වර්ධනය වන කාර්යමණ්ඩල පුරප්පාඩු ප්‍රමාණය 2013 වර්ෂයට සාපේක්ෂව සියයට 213 ක් දක්වා වැඩි වී තිබුණද පුරප්පාඩු පිරවීම මගින් ව්‍යාපෘති කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. (යොමුව:7.1.2 )

8.2 තනතුරු වලට අදාළ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ නොකළ නිලධාරීන් අවිධිමත් ලෙස එම තනතුරු වලට පත්කිරීමට පියවර ගැනීම හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් නිසි පරිදි අවසන් කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි. (යොමුව:7.1.3, 7.2.2, 7.2.3 )

8.3 නිලධාරීන්ට වැඩ බෙදීම හා බලය පැවරීම විධිමත් නොවීම ව්‍යාපෘති කටයුතු අවිධිමත් වීමට සෘජුව බලපා තිබුණි.( යොමුව:7.1.4, 7.2.3 )

8.4 නිලධාරීන් සම්බන්ධ අඩුපාඩු නිවැරදි නොකිරීම හා විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම හේතුවෙන් ලේකම් කාර්යාල වලින් ඉටුකළයුතු සංවර්ධන කාර්යයන්ගෙන් අපේක්ෂිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.(යොමුව:7.1.6, 7.4.1, 7.4.2 )

8.5 සංයුක්ත හා ක්‍රියාකාරී සැලසුම් අනුව සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාගත හැකිවන පරිදි සැලසුම් සකස්කර ඊට අනුකූලව කටයුතු අධීක්ෂණය හා පසු විපරම් කටයුතු සිදුකර නොතිබුණි. (යොමුව:7.1.4/7.2.4/7.2.5)



- 8.6 අරමුදල් ආයතන අතර හුවමාරු වීම පමණක් සිදුවී තිබීම හේතුවෙන් රාජ්‍ය මුදල් අවිධිමත් භාවිතයන්ට ලක්වී තිබූ නමුත් අපේක්ෂිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට යොදවා නොමැති බව. (යොමුව:7.2.4/7.2.5/7.3.3 )
- 8.7 නිම නොකළ අවිච්ඡේද වැඩ වෙනුවෙන් වැයකළ අරමුදල් අනාර්ථික තත්ත්වයට පත්ව තිබූ අතර නිම නොවූ කර්මාන්ත රාශියක් සමාජයට ශේෂ වීමෙන් දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු යෝජනා මඟින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලැබී නොතිබුණි. (යොමුව: 7.3.1 )
- 8.8 පොදු මහජනයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා වැය කළ යුතු මුදල් සීමිත පිරිසකගේ සුභ සිද්ධිය සඳහා වැය කිරීම නිසා දුප්පත් බව තුරන්කිරීමේ නිර්නායක සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. (යොමුව:7.3.2 )
- 8.9 කොන්ක්‍රීට් මාර්ග ඉදිකිරීම් සඳහා ඉහල නැඹුරුවක් පැවතියද, භාවිතා කරන ලද කොන්ක්‍රීට්වල ප්‍රමිතිය හා කොන්ක්‍රීට් සණකම පිළිබඳව රසායනාගාර පරීක්ෂාවන් සිදු කර ඉදිකිරීම් ගුණත්වය වැඩිදියුණු කරගැනීමට පියවරගෙන නොතිබුණි. .(යොමුව:7.4 )
- 8.10 ගෙවීම් නිවැරදි බව සාධාරණ සැකයකින් තොරව තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය පරිපාටි අනුගමනය කිරීමකින් තොරව ගෙවීම්කිරීම මඟින් අලාභයන් සිදු වී තිබුණි. (යොමුව:7.4.3.1, 7.4.3.2, 7.4.7)

9. පද්ධති හා පාලන  
-----

- 9.1 සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සැලසුම් සකස් කිරීම හා ඇස්තමේන්තු පිලියෙල කිරීම මඟින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලභාකර ගැනීම සඳහා විධිමත් නිර්නායක සකස්කර ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.
- 9.2 ප්‍රසම්පාදන කමිටු නිලධාරීන් පත්කිරීමේ පරිපාටි අනුගමනය කර නොතිබුණි.
- 9.3 කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීමේ දී ප්‍රජා පාදක සමිති වල මූල්‍ය ශක්තිය පිළිබඳව සලකා බැලීමේ පාලනවිධි හඳුන්වා ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

- 9.4 නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට වර්ෂයේ අග මාසවල අධික වැසි ලැබීම් තත්ත්වයන්ට අනුකූලවන ලෙස සංවර්ධන සැලසුම් සකස්කිරීමට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවධානය යොමුවී නොතිබුණි.
  - 9.5 වගකීම් හා වගවීම් තහවුරු කළහැකි පරිදි වැඩබෙදීම් හා අධීක්ෂණ ක්‍රම නිවැරදිව සකස්වී නොතිබුණි.
  - 9.6 කර්මාන්ත සඳහා ලොග් පොත් භාවිතා නොකිරීම හෝ භාවිතා කරන ලොග් පොත් නිසි පරිදි සම්පූර්ණ නොකිරීම.
  - 9.7 ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීමේ නිෂ්චිත ක්‍රමවේදයක් හා නිර්ණායක නොතිබුණි.
  - 9.8 විගණනයෙන් පෙන්වා දෙන අඩුපාඩු හා ඒවාට සම්බන්ධ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු හා පසුපරම් කටයුතු නිසි ලෙස සිදු නොවීම.
  - 9.9 සිදුවන හානි හා පාඩු සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුත්තන් හඳුනා නොගැනීම හා මුදල් රෙගුලාසි අනුව කටයුතු සිදුනොකිරීම.
  - 9.10 කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ දෝෂ සම්බන්ධයෙන් අසාධු ලේඛනගත කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය නොකිරීම.
10. නිර්දේශ
- 
- 10.1 ප්‍රසම්පාදන කමිටුවට රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ නිර්දේශිත නිලධාරීන් පත්කිරීම. ( යොමුව 8.1, 8.2 )
  - 10.2 ප්‍රජා පාදක සමිති වෙත කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීමේදී ඔවුන්ගේ මූල්‍ය ශක්තිය පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගැනීම. ( යොමුව 9.7 )
  - 10.3 ප්‍රසම්පාදන කටයුතු වසරේ මුල මාස වලදී සිදුකර නොපමාව කොන්ත්‍රාත් කටයුතු කිරීම. ( යොමුව 8.5 )
  - 10.4 කාර්මික නිලධාරී හා සංවර්ධන නිලධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කරවා ගැනීම. ( යොමුව 8.1 )
  - 10.5 නිසි පරිදි කර්මාන්ත ලොග් පොත් නඩත්තු කිරීම. ( යොමුව 8.3 )
  - 10.6 අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ඇති වීම වළක්වා ගැනීම හා එසේ වූ අවස්ථාවල අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති නිම කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන නොපමාව ගෙන්වා ගැනීම. ( යොමුව 8.7 )

- 10.7 සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ඉංජිනේරු සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත සැලසුම් (Type Plan) යොදා ගැනීම හා අනෙකුත් සැලසුම් දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරුගේ අනුමැතියට යොමු කිරීම. ( යොමුව 8.9, 8.10 )
- 10.8 විගණනයෙන් පෙන්වාදෙන අඩුපාඩු නොපමාව නිවැරදි කිරීම හා ඒ සමඟ අනෙකුත් ව්‍යාපෘති නොපමාව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම. ( යොමුව 8.3, 8.4, 8.9, 8.10)
- 10.9 සිදුවන හානි හා පාඩු සම්බන්ධයෙන් නොපමාව මු.රෙ 104 පරීක්ෂණ සිදුකර වගකිවයුතු නිලධාරීන් හඳුනා ගැනීම. (යොමුව 8.6, 8.7, 8.8, 8.10 )
- 10.10 කොන්ත්‍රාත් ගෙවීම් නිවැරදි බව තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය පරිපාටි අනුගමනය කළ බව නිෂ්චය කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ගෙවීම් සිදුකිරීම. (යොමුව 8.9, 8.10)
- 10.11 කොන්ත්‍රාත්කරුවන් භීතාමතා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අසාර්ථක කරන අවස්ථාවල ඔවුන් අසාධු ලේඛන ගත කිරීම හෝ විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. (යොමුව 8.5, 8.7, 8.9, 8.10)
- 10.12 සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කොටස් වශයෙන් වෙන් කර ප්‍රසම්පාදන පිරිනැමීම වෙනුවට සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය ICTAD ලියාපදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවන් මඟින් ඉටු කරවා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. (යොමුව 8.5, 8.7, 8.9)
- 10.13 අරමුණු ඉටුවන පරිදි පොදු මහජනතාවගේ ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි වන පරිදි කර්මාන්ත නිම කිරීම. (යොමුව 8.5, 8.6, 8.7, 8.8)
- 10.14 ප්‍රතිපාදන බෙදා දීමේදී නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කිරීම හා දරිද්‍රතාවලින් පෙළෙන ගම්මාන නභාසිටුවීම සඳහා වැඩි බර තැබීමක් සිදු කිරීම. (යොමුව 8.5, 8.6, 8.8)

11. නිගමන  
-----

- 11.1 ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රශස්ථ ලෙස යෙදවීමට කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිකිරීම් සිදුකළ, අධීක්ෂණය කළ හා ගෙවීම් කළ පාර්ශ්වයන් වගකිවයුතු බව නිගමනය කරනු ලැබේ.
- 11.2 රු.මිලියන 100 ක් පමණ වැයකර ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති 113 කින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ලබාදීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය අපේක්ෂිත ලෙස ඉටුකර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව නිගමනය කරනු ලැබේ.
- 11.3 උසස් ගුණාත්මකභාවයකින් යුතුව අවම පිරිවැයක් යටතේ උපරිම ආර්ථික වාසි සලසා ගත හැකි පරිදි අප්‍රමාදව දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවා නොමැති බව නිගමනය කරනු ලැබේ.

- 11.4 රජයෙන් ලබාදෙන ප්‍රතිපාදන මගින් මහජනයාගේ අරමුණු ඉටුවන පරිදි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නංවා කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙන් පසු විපරම් කටයුතු සිදුකර දිස්ත්‍රික් සංවර්ධනය ළඟා කරගෙන නොමැති බව නිගමනය කරනු ලැබේ.
- 11.5 ඉදිකිරීම් අඩුපාඩු හා අධීක්ෂණ දුර්වලතා නිවැරදි කිරීමටත් අලාභයන් අයකර අදාළ විනයානුකූල ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමටත් පියවර ගෙන නොමැති බව නිගමනය කරනු ලැබේ.
- 11.6 ලබාදෙන ප්‍රතිපාදන මගින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නංවා ඇතත්, රසායනාගාර පරීක්ෂණ වාර්තා ලබාගැනීම රජයේ අනුමත අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගැනීම, ඇස්තමේන්තු ප්‍රකාරව කර්මාන්තය නිම කරවා ගැනීම කෙරෙහි ප්‍රමාණවත් සැලකිල්ලක් දක්වා නොමැති බව නිගමනය කරනු ලැබේ.



එච්.එම්.ගාමිණි විජේසිංහ

විගණකාධිපති

2018 දෙසැම්බර් 31 දින.

நுவரெலியா மாவட்ட செயலகத்தினால் அமுல்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களின் செயலாற்றல் மீதான விசேட கணக்காய்வு அறிக்கை.

## நிறைவேற்றுப் பொழிப்பு

1,741 சதுர கிலோ மீற்றர் பரப்பளவைக் கொண்ட நுவரெலிய மாவட்டம் 05 பிரதேச செயலாளர் வட்டாரங்கள் 496 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. மாவட்ட மக்களை அரசு கொள்கைகளுக்கு இணங்க சிறந்த திட்டமொன்றுடன் தேசிய அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்பினை பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய விதமாக நிலைபேறான அபிவிருத்திக்காக, வளங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் பயனுள்ளவாறு செயற்படுத்தக்கூடிய கூட்டிணைப்பு ஒன்றின் மூலம் மக்களின் தேவைகளை வினைத்திறனுடன், நேர்மையாகவும், நியாயமாகவும் மற்றும் சினேகபூர்வமாகவும் நிறைவேற்றுதல் மாவட்ட செயலகத்தின் முக்கிய கருமங்கள் இடையே முதன்மையானது. மேற்கூறிய குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அரசாங்கத்தினால் வருடாந்தம் நிதி ஏற்பாடு செய்யப்படுவதுடன், 2013 ஆண்டு முதல் 2016 ஆண்டு வரை ரூபா 4,768,574,578 இற்கான நிதி ஏற்பாடுகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. அவற்றில் ரூபா 3,613,421,660 தொகை பயன்படுத்தப்பட்டு 7,537 செயற்திட்டங்களை செயற்படுத்துவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அவற்றில் 5,812 செயற்திட்டங்களில் அலுவல்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தது. பிரதேச செயலகங்கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் மூலம் இந்த செயற்திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருடாந்தம் 1,000 செயற்திட்டங்களை விடக் கூடுதலான எண்ணிக்கையினால் செயற்படுத்தியிருந்த போதிலும், தொழிநுட்ப அறிவு உடைய உத்தியோகத்தர்கள் மாவட்டத்தில் போதியளவாக காணப்படாததுடன் அந்த உத்தியோகத்தர்களை சேர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமை, பிரதேசத்தின் காலநிலை நிலைமை தொடர்பாக முன்கூட்டிய ஆய்வு ஒன்று மேற்கொள்ளாமல் ஒப்பந்த வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த காரணத்தினால் செயற்திட்டங்கள் தாமதமாதல், ஒப்பந்த வேலைகள் வழங்கும் போது திறந்த கூறுவிலை அழைக்கப்படல் மற்றும் சங்கங்களில் நிதிப் பலம் தொடர்பாக மதிப்பாய்வு மேற்கொள்ளாமல் சமூக அடிப்படை சங்கங்களின் மூலம் நிறைவேற்றிக் கொள்ளப்படுவதால் செயற்திட்டங்கள் வெற்றியளிக்காமை போன்ற சிக்கல்கள் தோன்றியுள்ளது என அவதானிக்கப்பட்டது.

மேலும் செயற்திட்டங்களை இனங்காணல், கிரய மதிப்பீடுகள் தயாரித்தல், தொடர்ந்து நடைபெறும் செயற்திட்டங்களை பூர்த்தி செய்தல், முறையான பெறுகை நடைமுறைகளை கடைபிடித்தல், நிதி ஏற்பாடுகளை பங்கீடு செய்யும் மூலப்பிரமாணங்களை தயாரித்தல் ஆகியன பிழையற்ற முறையில் மேற்கொள்ளப்படாமையினால் மாவட்டத்தில் செயற்படுத்தப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் மூலம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட குறிக்கோள்களை நோக்கி நெருங்க முடியாதிருந்ததென அவதானிக்கப்பட்டது.

மேற்கூறிய சிக்கல்களின் காரணமாக உரிய நியமங்களுடன் காணப்படாத செயற்திட்டங்கள் மற்றும் பூர்த்தி செய்யப்படாத செயற்திட்டங்கள் தோன்றுதல் செயற்திட்டங்கள் செயற்படுத்தும் போது அரசு பணம் முறைகேடாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் பொருளாதார மற்றும் சமூக சிக்கல்கள் அனேகம் ஏற்பட்டிருந்தன.

2013 ஆண்டு முதல் 2016 ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் வருடாந்த பாதீட்டின் மூலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மூலதன ஏற்பாடுகளுக்கு மேலதிகமாக பல்வேறு அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்கள் போலவே அமைச்சுக்கள் மற்றும் மந்திரிமார் ஏற்பாடுகளின் மூலம் பிரதேச அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களை செயற்படுத்துவதற்காக வழங்கியிருந்த மூலதன ஏற்பாடுகளில் இருந்து செயற்திட்டங்களை செயற்படுத்தும் பொறுப்பு மாவட்ட செயலகங்கள் மற்றும் பிரதேச செயலகங்களின் உத்தியோகத்தர்களின் முக்கிய பொறுப்பு ஒன்றாக இருந்ததுடன், இந்த நடைமுறையில் சட்டம்சார் பொறிமுறை மற்றும் அதனது செயற்பாடுகளை மதிப்பாய்வு செய்தல் இந்த கணக்காய்வின் குறிக்கோளாகும்.

அதன் பிரகாரம் இனங்காணப்பட்ட குறைபாடுகளை தவிர்ந்து கொள்வதற்காக பெறுகைகள் நடைமுறையை முறைப்படுத்தல், காணப்படும் உத்தியோகத்தர்களுக்கான வெற்றிடங்களை நிரப்புதல், முறைகேடாக பயன்படுத்தப்படும் அரசாங்க பணம் தொடர்பாக முறைசார் நடவடிக்கைகள் எடுத்தல். உரிய விதத்தில் ஒப்பந்த வேலைகள் மேற்கொள்ளாத ஒப்பந்தக்காரர்களை குறை நிரற்படுத்தல் போன்ற நடவடிக்கை எடுத்தல் அத்தியவசியமான விடயமாகும். அவ்வாறு உடனடியாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாவிடின் எதிர்பார்க்கும் பிரதேச அபிவிருத்தியை நெருங்குவதற்கு இயலாது போகும்.

## 2. அறிக்கையின் பின்னணியும் தன்மையும்

---

அபிவிருத்தி செயற்பாட்டின் விரைவுபடுத்துவதற்காக வருடாந்தம் அரசினால் நிதி ஏற்பாடுகள் ஒதுக்கப்படுவதுடன் இந்த நிதி ஏற்பாடுகளை உச்ச அளவில் பயன்படுத்துதல் மாவட்ட செயலகத்தினதும் பிரதேச செயலகங்களினதும் முக்கிய பொறுப்பாகும். அதன் பிரகாரம் நுவரளலிய மாவட்டத்தில் அபிவிருத்தி வேலைகளுக்காக ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியும் உரிய முறையில் முகாமைப்படுத்தும் பொறுப்பு சரியான முறையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளனவா அத்துடன் இந்த நடைமுறைகளில் சட்டம்சார் பொறிமுறையினை பரிசோதனை செய்தல் மற்றும் செயற்பாடுகளை மதிப்பாய்வு செய்தல் இந்த அறிக்கை வெளியிடுவதன் பின்னணியாகும். மேலும், குறிப்பிட்ட செயற்திட்டங்களின் மூலம் மக்களுக்கு உகந்த நலன்கள் பெறக்கூடிய விதமாக பூர்த்தி செய்வதற்கு எடுக்கக் கூடிய நடவடிக்கை பரிசோதனை செய்வதும் இந்த அறிக்கை தயாரிப்பதன் குறிக்கோளாகும்.

## 3 கடைபிடிக்கும் நடைமுறைகள்

---

பின்வரும் நடைமுறைகளை கடைபிடித்து இந்த விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

### 3.1 ஆவணங்கள், புத்தகங்கள் மற்றும் அறிக்கைகளை பரிசோதனை செய்தல்

---

- 3.1.1 இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் பெறுகை வழிகாட்டல் கோவை 2006 மற்றும் பெறுகை கைநூல் மற்றும் அவற்றிற்கான திருத்தங்கள்.
- 3.1.2 பெறுகைக் குழு அறிக்கைகள், தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வு குழு அறிக்கைகள்.
- 3.1.3 விலைகூறல் தாரர்களினால் சமர்பிக்கப்பட்டிருந்த விலைகூறல் பத்திரங்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் அடங்கிய கோவைகள்.
- 3.1.4 நிர்மாண வேலைகள் தொடர்பாக மாவட்ட செயலகம் மற்றும் பிரதேச செயலகங்களினால் பேணப்பட்ட ஒப்பந்த வேலை கோவைகள்.
- 3.1.5 நிறுவகத்தின் 2013 ஆண்டு முதல் 2016 ஆண்டு வரை செயல் நடவடிக்கை திட்டங்கள் மற்றும் திசெம்பர் 31 திகதியில் உள்ளவாறு முன்னேற்ற அறிக்கைகள்.
- 3.1.6 புள்ளி விபரங்கள் திணைக்களத்தில் இருந்து பெற்றிருந்த நுவரளலிய மாவட்ட வறுமை தொடர்பாக அறிக்கைகள்.
- 3.1.7 வானியல் திணைக்களத்தில் இருந்து பெற்றிருந்த 4 வருடங்கள் தொடர்பாக மாவட்டத்தில் மழை வீழ்ச்சி அறிக்கைகள்.

3.1.8 தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் மற்றும் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களிடம் பெற்றிருந்த அறிக்கைகள்.

3.1.9 பொது வைப்புக் கணக்குகளின் மீதிகள்.

3.2 ஏனைய பரிசோதனைகள்

3.2.1 நேர்முக கலந்துரையாடல்கள் நடாத்துதல்

நிர்மாண வேலைகள் நிறைவேற்றிய சமூக அடிப்படை சங்கங்களின் உத்தியோகத்தர்கள், நிர்மாண வேலைகளை மேற்பார்வை செய்த தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள், அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள், உதவிப் பணிப்பாளர்கள் மற்றும் நிர்மாண வேலைகளை மேற்கொண்ட கிராமங்களில் உள்ள ஊர் மக்களுடன் கலந்துரையாடல் மேற்கொள்ளல்.

3.2.2 பௌதீக பரிசோதனை

4 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்பட்ட நிர்மாணவேலைகளை கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தி ஒரு கிராம சேவையாளர் பிரிவில் 4 வருடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து செயற்திட்டங்களையும் பௌதீக ரீதியாக பரிசோதனை செய்து தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்களிடம் மற்றும் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களிடம் எழுத்து மூலமாக விளக்கங்கள் பெற்றுக்கொள்ளல்.

4. நோக்கெல்லை

2013 ஆண்டு முதல் 2016 ஆண்டு வரை மாவட்ட செயலகம் மற்றும் பிரதேச செயலகங்களினால் ரூபா 3,600 மில்லியன் செலவிடப்பட்டு 7,537 செயற்திட்டங்கள் செயற்படுத்தியிருந்தன. எனினும் பதவியணியினர் மற்றும் ஏனைய வளங்கள் மற்றும் காலம் ஆகிய ஆகிய காரணிகளின் வரையறையின் காரணத்தினால் கீழ்வரும் பரப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு 1,054 செயற்திட்டங்களில் மாத்திரம் கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

i. மாவட்ட செயலகத்தின் பெறுகை குழு மற்றும் பிரதேச பெறுகைகள் குழுக்களின் வேலைத் திட்டங்கள்.



- ii. மாவட்ட திட்டமிடல் பிரிவுடன் தொடர்பு கொண்டு பிரதேச செயலகங்களின் திட்டமிடல் பிரிவினால் நிர்மாண வேலைகள் தெரிவு செய்தல் முதல் தடுத்து வைத்தல் பணத்தை விடுவித்தல் வரையான வேலைத்திட்டங்கள்.
- iii. நிதி ஏற்பாடுகளை வழங்கும் அமைச்சுக்கள், திணைக்களங்கள், மாகாண சபைகளை மற்றும் மந்திரிமார் ஏற்பாடுகள் வழங்கும் போது கடைபிடிக்க வேண்டுமென விதந்துரைக்கப்பட்டிருந்த ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக கவனம் செலுத்துதல்.
- iv. சமூக அடிப்படை சங்கங்களின் யாப்பின் பிரகாரம் நிர்மாண வேலைகள் மேற்கொள்வதற்காக நடைமுறை மற்றும் சட்ட வரையறைகள்
- v. அனைத்து செய்திட்டங்களும் கிராம உத்தியோகத்தர்கள் பிரிவுகளின் பிரகாரம் வேறாக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு கிராம உத்தியோகத்தர்கள் பிரிவுகளில் மாவட்ட செயலகத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து நிர்மாண வேலைகளின் மாதிரி ஒன்றினை பௌதீக ரீதியாக பரிசோதனை செய்தல்.

## 5. நோக்கெல்லையின் வரையறை

இந்த பரிசோதனை கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள வரையறைகளுக்கு உட்பட மேற்கொள்ளப்பட்டது.

5.1 மாவட்ட செயலகத்திற்கு கிடைக்கும் ஏற்பாடுகளின் மூலம் பிரதேச அபிவிருத்திச் செயற்திட்டங்கள் பிரதேச செயலகங்களினால் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்த போதிலும், அவற்றின் கூட்டிணைப்பு விடயங்கள் நிறைவேற்றப்படல், மாவட்ட திட்டமிடல் பிரிவினால் செய்யப்பட வேண்டும் எனினும், மாவட்ட திட்டமிடல் பிரிவு நுவரளவிய மாவட்டத்தில் 04 வருடங்களுக்கான செயற்திட்டங்களின் செயலாற்றுகை அறிக்கைகளை கணக்காய்விற்கு அனுப்புவதற்கு முடியாமையினால் பிரதேச செயலகங்களில் இருந்து பெற்றிருந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் இவ் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

5.2 மாவட்ட செயலகத்தின் மாநாட்டு மண்டபத்தை பிரித்தல் (பாடிஷன்) ஒப்பந்த வேலைக்கான கட்டிடங்களின் நியம ரேட்களுக்குப் (BSR) பதிலாக விஷேட கூறுவிலைகள் (SSR) பயன்படுத்தப்பட்டு கொடுப்பனவு செய்திருந்ததுடன் ரூபா 4,832,561 இற்கான கொடுப்பனவுகள் தொடர்பான ரேட்களின் பகுப்பாய்வு கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

## 6. நடவடிக்கை முறைமையினை அறிமுகப்படுத்தல்

---

- 6.1 செயற்திட்டத்தை வினைத்திறனுடன் நிறைவேற்றுவதற்காக மத்திய அரசு மற்றும் மாகாண சபையின் கீழ் தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்கள், தொழிநுட்ப உதவியாளர்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் பிரதேச செயலகங்களுக்கு இணைக்கப்பட்டிருந்ததுடன், அரசு கொள்கைக்கு இணங்க அபிவிருத்தி வேலைகளை நடாத்திச் செல்லவும், பல்வேறு அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்களின் மூலம் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் அலுவல்கள் நெறிப்படுத்துவதும் மாவட்ட செயலகத்தின் கடமை ஒன்றாகும்.
- 6.2 வருடாந்த மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுக்களின் பிரேரணைகளின் பிரகாரம் இணங்காணப்படும் செயற்திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய கிரய மதிப்பீடுகளை அங்கீகரித்து பெறுகைகள் மற்றும் ஏனைய ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க எதிர்பார்க்கும் நலன்கள் நிறைவேற்றப்படும் விதத்தல் ஒப்பந்த வேலைகளை நெறிப்படுத்தல்.
- 6.3 நிதி ஏற்பாடுகளை உரிய முறையில் ஒதுக்குதல் மற்றும் உரிய நேரத்தில் நிதியங்களை வழங்கி அதன் மூலம் பிழையற்ற கொடுப்பனவினை உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஒப்பந்த வேலைகள் மற்றும் உத்தியோகத்தர்களை நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல்.
- 6.4 நிர்மாண வேலைகளின் தரம் மற்றும் பண்பு சார்ந்தவையா என உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய விதமாக முறைமைகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் தயாரித்து அவற்றை செயற்படுத்துதல்.

## 7 நடவடிக்கை முறை

---

### 7.1 செயற்திட்டங்களை செயற்படுத்தும் தாபனம்சார் அமைப்பு

---

- 7.1.1 நுவரளலிய மாவட்டம் 1,741 சதுர கிலோமீற்றர்களை கொண்டது. அங்கு 05 பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் 496 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளிலும் வாழும் பொதுமக்களின் நலனோம்பலுக்காக மாவட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு 2013 ஆண்டு முதல் 2016 ஆண்டு வரை ரூபா 4,768,574,578 இற்கான நிதி ஏற்பாடுகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததுடன் 7,537 செயற்திட்டங்களை செயற்படுத்துதலும் கூட்டிணைத்தலும் நிறுவனத்திற்கு சாட்டப்பட்டிருந்தது.
- 7.1.2 அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக மாவட்ட யெலகத்தின் திட்டமிடல் பணிப்பாளர், உதவி பணிப்பாளர்கள், மாவட்ட பொறியியலாளர்,

தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள், படவரைஞர்கள், தொழில்நுட்ப உதவி உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி உதவி உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்புபட்டிருந்தனர்.

7.1.3 அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள பதவியணி மற்றும் உள்ளவாறான பதவியணியின் பிரகாரம் 2013 ஆம் ஆண்டின் 5 பதவிகளில் காணப்பட்ட 44 வெற்றிடங்கள் 2016 ஆண்டின் போது 138 வெற்றிடங்கள் வரை அதிகரித்துக் காணப்படல், நிர்மாண வேலைகளை வினைதிறனுடன் நிறைவேற்றுவதற்கு தடையாக காணப்பட்டது. (அட்டவணை இலக்கம் 01)

7.1.4 மாவட்ட செயலக பெறுகைக்குழு (பாரிய பெறுகைகளுக்காக) பணிப்பாளர் நிலையிலுள்ள உத்தியோகத்தருக்குப் பதிலாக நாடளாவிய சேவைகளில் 111 ஆம் தர உத்தியோகத்தர் ஒருவர் நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்தார்.

7.1.5 நிர்மாண வேலைகளை மேற்பார்வை செய்யும் தொழில்நுட்ப அலுவலர் பற்றாக்குறையாக இருத்தல் மற்றும் அவர்களால் ஒரு தடவையில் மேற்பார்வை செய்யக்கூடிய செயற்திட்டங்களின் எண்ணிக்கையை விட மிகையான எண்ணிக்கையை மேற்பார்வை செய்யும் அலுவல்கள் சாட்டப்பட்டிருந்தது.

7.1.6 அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்கள் தயாரித்தல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள் அவர்களின் அறிவு மட்டத்திற்கு ஏற்ப மேற்கொள்ளல் மற்றும் அவை மாவட்ட பொறியியலாளரின் மேற்பார்வையில் நடைபெறாமை.

7.1.7 கணக்காய்வின் போது சுட்டிக்காட்டிய குறைபாடுகள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பான விசாரணை அலுவல்கள் உரிய முறையில் மேற்கொள்ளப்படாமை (அட்டவணை இலக்கம் 02)

## 7.2 அபிவிருத்திக் குழு பிரேரணைகளும் எதிர்பார்க்கும் நலன்களும்

---

7.2.1 பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 2.7.5 இன் பிரகாரம் பாரிய அளவிலான ஒப்பந்த வேலைகளுக்காக திணைக்கள பெறுகை குழுவில் வரிசை அமைச்சொன்றின் சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் ஒருவர் அல்லது அதற்கு சமமான மட்டத்திலுள்ள பணிப்பாளர் ஒருவர் இருக்க வேண்டும். (அட்டவணை இலக்கம் 03)

7.2.2 2013 ஆண்டு முதல் 2014 ஆண்டு வரை பெறுகைக் குழுவின் மூன்றாவது அங்கத்தவராக பதுளை மாவட்ட செயலகத்தின் மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் பங்குபற்றியிருந்ததுடன் 2014 மே முதல் நிருவாக சேவையின் மூன்றாம் வகுப்பை சேர்ந்த உத்தியோகத்தர் ஒருவரை அதற்கு ஈடுபடுத்தியிருந்தனர்

- 7.2.3 2015 மே மாதம் முதல் அதற்காக மாவட்ட செயலாளரின் கீழ் கடமையாற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் பெறுகைக் குழுவிற்கு ஈடுபடுத்தல் சட்டரீதி அற்றது என கணக்காய்வினால் சுட்டிக்காட்டிய போதிலும், 2017 திசம்பர் 31 திகதி வரை அது தொடர்பாக முறையான நடவடிக்கை ஒன்றினை கடைபிடித்திருக்கவில்லை. (இணைப்பு 01)
- 7.2.4 2016 ஆண்டின் போது அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்த சங்கங்கள் ICTAD ஒன்பதாவது வகுப்பில் பதிவு செய்து அவர்களிடம் திறந்த பெறுகை அழைக்கப்பட்டு ஒப்பந்த வேலைகள் நிறைவேற்றிக்கொண்டிருந்த போதிலும், 2015 ஆண்டு வரை நிர்மாண வேலைகளில் 98 சதவீத தொகை சமூக அடிப்படை சங்கங்களின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்ததுடன், திறந்த விலைகூறல் இரண்டு சதவீதத்தை விட குறைந்த சதவீதமே அழைக்கப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 04)
- 7.2.5 பெறுகை குழுக்களின் மூலம் ஒப்பந்த வேலைகள் நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் போது நிர்மாண வேலைகளுக்காக உடன்பட்டுள்ள பெறுமதியில் 10 சதவீத நிதிவலு ஒன்று காணப்படாத சந்தர்ப்பங்களின் போது நிதிவலுவினை பரிசோதனை செய்யாமல் 80 சதவீத ஒப்பந்த வேலைகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. (அட்டவணை இலக்கம் 05)
- 7.2.6 வினைத்திறறுடன் செயற்திட்டங்களை நெறிப்படுத்துவதற்கு முடியாமையினால் பின்வரும் தாக்கங்களுக்கு முகங்கொடுக்க நேரிட்டிருந்தது.

விபரங்கள் -----	தாக்கம் -----
I. உரிய முறையில் நிர்மாண வேலைகளுக்கான மதிப்பீடு செய்யாமை.	பூர்த்தி செய்யப்படாத பயன்படுத்த இயலாத செயற்திட்டங்கள் சமூகத்திற்கு மீதியாதல்.
II. மொத்த கிரய மதிப்பீடு தயாரிக்கபடாமை.	நிர்மாண வேலையின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தமையால் பயன்படுத்த முடியாத செயற்திட்டங்கள் மீதியாதல்.
III. நிதிவலு மற்றும் நிர்மாண வேலை இயலுமை ஒன்று இன்றிய சங்கங்களுக்கு நிர்மாண வேலைகளை சாட்டுதல்.	தரமற்ற நிர்மாண வேலைகள் சமூகத்திற்கு மீதியாதல்.

- IV. தொழில்நுட்ப உத்தியோக தரமற்ற நிர்மாண வேலைகள் சமூகத்திற்கு த்தரின் மற்றும் தொழிநுட்ப மீதியாதல்.  
உதவி உத்தியோக த்தர்களுக்கு மாவட்ட பொறியியலாளரின் முறையான வழிகாட்டல் கிடைக்கப் பெறாமை.
- V தொடர்ச்சியான செயற்திட்டங் பூர்த்தி செய்யப்படாத பாரிய எண்ணிக்கையான களை பூர்த்தி செய்வதற்காக நிர்மாண வேலைகள் சமூகத்திற்கு மீதியாதல்.  
நிதி ஏற்பாடுகள் வழங்காமை
- VI. நிர்மாண வேலைகளை நிர்மாண வேலைகள் குறுகிய காலத்தில் பராமரிக்காமை. பயன்படுத்த முடியாமல் போதல்.
- VIII. அரச அங்கீகாரத்தை இன்றிய தரமற்ற நிர்மாண வேலைகள் சமூகத்திற்கு உரிய நியமங்களில் மீதியாதல்.  
காணப்படாத மூலப்பொருட்கள்

7.2.7 புள்ளிவிபரவியல் திணைக்களத்தால் 2012/2013 ஆம் ஆண்டிற்காக வழங்கப்பட்ட தரவுகளின் பிரகாரம், நாடளாவியரீதியில் வறுமை கூடிய மக்கள் வசிக்கின்ற 336 பிரதேசங்களில் நுவரெலியா மாவட்டத்திலுள்ள 05 பிரதேச செயலகங்களானது 3,5,11,16 மற்றும் 18 ஆம் இடங்களைப் பெற்றுள்ளது. (இணைப்பு 02)

**7.2.8 பல்வேறு தாமதங்களின் காரணமாக குறிக்கோள்கள் நிறைவேற்றப்படாத செயற்திட்டங்கள்**

-----  
2013 ஆண்டு முதல் 2016 ஆண்டு வரை நுவரெலிய மாவட்ட செயலகம் மற்றும் பிரதேச செயலகங்களின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் மூலம் எதிர்பார்த்த குறிக்கோள்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கவில்லை.

7.2.8.1 கூட்டுத்தொகை ரூபா 18,616,484 தொகை செலவிடப்பட்டு செயற்படுத்தப்பட்ட 40 செயற்திட்டங்கள் மதிப்பீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த காலப் பகுதிகளில் பூர்த்தி செய்யப்படாமையால் அவை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு எடுக்க முடியாதிருந்தது. (அட்டவணை 06)

7.2.8.2 கூட்டுத்தொகை ரூபா 46,998,935 தொகை செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த 54 செயற்திட்டங்களின் பணம் கிடைக்கும் விதத்தில் மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், அந்த நிர்மாண வேலைகளுக்காக பின்னர் நிதி ஏற்பாடுகள் கிடைக்காமையால் அச் செயற்திட்டங்கள் பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஈடுபடுத்துவதற்கு முடியாதிருந்தது.(அட்டவணை இலக்கம் 07)

7.2.8.3 கூட்டுத்தொகை ரூபா 23,389,627 தொகை பெறுமதியான 23 நிர்மாண வேலைகளின் மதிப்பீட்டின் பிரகாரம் வேலை பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும், பல்வேறு காரணங்களினால் அந்த நிர்மாண வேலைகள் தோல்வியடைந்திருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 08)

7.2.8.4 கூட்டுத்தொகை ரூபா 10,457,823 தொகை செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த 09 செயற்திட்டங்கள் திறக்கப்படாமையால் அல்லது வேறு காரணங்களினால் 2017 மார்ச் 31 அளவிலும் குறைபயன்பாட்டுடன் காணப்படாது. (அட்டவணை இலக்கம் 09)

7.2.8.5 கூட்டுத்தொகை ரூபா 12,716,918 தொகை செலவிடப்பட்டு 11 செயற்திட்டங்களின் நிர்மாண வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்த நிர்மாண வேலைகளின் பின்னர் பராமரிப்பு வேலைகள் ஏதும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. (அட்டவணை 10)

### 7.3 நிதிய ஏற்பாடு மற்றும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவம்

7.3.1 வருடாந்தம் மாவட்ட செயலகம் மற்றும் பிரதேச செயலகங்களினால் நிறைவேற்றப்பட்ட 1000 விட மிகையான எண்ணிக்கையான நிர்மாண வேலைகளில் வேலைகளில் 20 சதவீதத்தை விட கூடுதலான எண்ணிக்கையானவை அவ்வவ் ஆண்டுகள் முடிவடையும் அளவிலும் பூர்த்தி செய்வதற்கு முடியாதிருந்தது.

7.3.1.1 வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத செயற்திட்டங்களில் 12 சதவீதத்தை விட குறைவான எண்ணிக்கையானவை தொடர் வேலை செயற்திட்டங்கள் என செயற்படுத்தப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 11)

7.3.1.2 2014 ஆண்டின் போது 363 தொடர் வேலை செய்திட்டங்களை (இணைப்பு - 03) பூர்த்தி செய்வதற்காக ரூபா 223,513,233 இற்கான ஏற்பாடுகள் (இணைப்பு - 04) தேவையாக இருந்த போதிலும் 2015 ஜூலை 30 திகதி உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சில் இருந்து 2014 ஆண்டிற்கான 59 தொடர்வேலைகளை (இணைப்பு - 05) பூர்த்தி செய்வதற்காக ரூபா 56.06 மில்லியன் இற்கான (இணைப்பு - 06) ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அவற்றில் ரூபா 37.99 மில்லியனிற்கான ஏற்பாடுகள் மீண்டும்

2015 ஆகஸ்ட் 07 ஆம் திகதி அமைச்சுக்கு உரித்தாக்க (இணைப்பு - 07) 2015 அக்டோபர் 28 திகதி மீண்டும் வழங்கப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு - 08)

7.3.1.3 திலெநு/3/8/2 ஏற்பாடுகள் 2015 ஆம் இலக்க மற்றும் 2015 நவம்பர் 18 திகதிய கடிதத்தின் மூலம் 25 சதவீதத்தை விட கூடுதலாக காணப்படும் தொடர்வேலை செயற்திட்டங்கள் பூர்த்தி செய்வதற்காக ரூபா 100 மில்லியன் இற்கான ஏற்பாடுகள் விண்ணப்பித்திருந்ததுடன் (இணைப்பு - 09) அந்த ஏற்பாடுகள் 2015 திசம்பர் 28 திகதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. (இணைப்பு - 10) மேலும், ஆண்டின் போது இந்த ஏற்பாட்டின் மூலம் செயற்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு இயலாமையினால், 313 தொடர்வேலை செயற்திட்டங்கள் 2017 ஆண்டு வரை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் காணப்பட்டது.

7.3.2 அரசாங்க பணத்தின் மூலம் ஒரு நபருக்கு அல்லது சிறு தொகையினருக்கு நலன்கள் பெறக்கூடிய விதமாக அம்பகமுவ மற்றும் ஹங்குரன்கெத பிரதேச செயலகத்தினால் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட 04 நிர்மாண வேலைகளுக்காக ரூபா 4,670,773 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 12)

#### 7.4 நிர்மாண வேலைகளின் தரமும் பண்பு சார் தன்மையும்

##### 7.4.1 விஷேட ரேட்களில் கொடுப்பனவு செய்தல்

5 பிரதேச செயலகங்களினால் மதிப்பீடு தயாரிக்கும் போது கட்டிடங்களுக்கான நியம ரேட், பாதைகளுக்காக நியம ரேட் என்பவற்றை கவனத்தில் எடுக்காமல் விஷேட ரேட்டில் (SSR) தயாரிக்கப்பட்டு கொடுப்பனவு செய்த 07 சந்தர்ப்பங்கள் மற்றும் BSR ரேட் இற்குப் பதிலாக 02 சந்தர்ப்பங்களில் இயந்திர மணித்தியாலயங்களுக்காக ரூபா 2,963,566 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 13)

##### 7.4.2 அனைத்து ஆபத்து தொடர்பாக காப்புறுதி சான்றிதழ்கள் பெற்றிருக்காத செயற்திட்டங்கள்

வலப்பனை மற்றும் கொத்மலை பிரதேச செயலகங்களினால் ICTAD தீர்மானங்களின் பிரகாரம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அனைத்து ஆபத்துக்களுக்குமான காப்புறுதி சான்றிதழ்கள் பெற்றிருக்காத ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு ரூபா 4,563,063 தொகை பெறுமதியான 05 ஒப்பந்த வேலைகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. (அட்டவணை இலக்கம் 14)

### 7.4.3 சிட்டைகளின் அளவைகள் பௌதீக ரீதியாக காணப்படாத சந்தர்ப்பங்கள்

---

7.4.3.1 தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்களினால் நிர்மாண வேலைகள் பௌதீக ரீதியாக பரிசோதனை மேற்கொள்ளாமல் குறிப்பிட்ட மதிப்பீட்டின் பிரகாரம் இணக்கம் செய்த பின்னர் சிட்டைகளுக்காக 26 சந்தர்ப்பங்களில் ரூபா 24,074,544 தொகை அங்கீகரிக்கப்பட்டு செலுத்தப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 15)

7.4.3.2 நிர்மாண வேலைகளை பரிசோதனை செய்த போது 57 சந்தர்ப்பங்களில் நிறைவேற்றியிருக்காத வேலைகளுக்காக ரூபா 8,739,885 தொகை கொடுப்பனவுகள் மற்றும் மிகை கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. (அட்டவணை இலக்கம் 16)

7.4.4 பாதைச் செயற்திட்டங்களில் 90 சதவீதம் கொங்கிரீட் பாதை நிர்மாண வேலைகளாகக் காணப்பட்டதுடன், பயன்படுத்தப்பட்ட தரம் தொடர்பாக ஆய்வுகூட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்காததுடன், கொங்கிரீட்டின் கனத்தினை பரிசோதனை செய்தலும் 2014 ஆண்டின் பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. (அட்டவணை இலக்கம் 17)

### 7.4.5 தரமின்றிய நிர்மாணிக்கப்பட்ட நிர்மாண வேலைகள்

---

7.4.5.1 நிர்மாண வேலைக்காக S.L.S. தரச் சான்றிதழ் உடைய அச்சுக் கற்கள் பயன்படுத்துவதற்கு மதிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும், கூட்டுத்தொகை ரூபா 15,012,138 இற்கான மதிப்பீட்டு பெறுமதியுடைய 13 கட்டிடங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக தரச் சான்றிதழ் இன்றிய அச்சுக் கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 18)

7.4.5.2 அரசாங்க நிர்மாண வேலைகளுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்காத மூலப்பொருட்களைப் பயன்படுத்தி நிர்மாண வேலைகள் மேற்கொண்டிருந்த 06 நிர்மாண வேலைகளுக்காக ரூபா 4,793,662 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 19)

7.4.5.3 2014 ஆண்டின் போது கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட 465 செயற்திட்டங்களுக்காக 1:2:4, 1:2 1/2:5, 1:3:6 கொங்கிரீட் கலவை பயன்படுத்தியிருந்ததுடன் அந்த கலவைகளின் பெறுமதி ரூபா 127,569,532 தொகை என குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த கலவையை உரிய தரத்தில் உள்ளது என சான்றுபடுத்துவதற்காக எதுவித ஆய்வுகூட பரிசோதனைக்கும் ஆளாக்கியிருக்கவில்லை. (இணைப்பு 11)



- 7.4.5.4 கொங்கிரீட் கலவை ரேட் 1:2:4 ஆக 19mm கட்டி கற்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமெனினும் அதற்காக 25mm கட்டிக் கற்கள் அல்லது 37.5mm கட்டிக்கற்கள் பயன்படுத்தப்படின் 1:2½:5 அல்லது 1:3:6 கொங்கிரீட் கலவை ரேட் இன் பிரகாரம் கொடுப்பனவு செய்ய வேண்டுமென குறிப்பிட்டுள்ளது. (இணைப்பு 12) எனினும் 25mm மற்றும் 37.5mm கட்டிக் கற்கள் பயன்படுத்தி பாதைகளை பூர்த்தி செய்த 17 சந்தர்ப்பங்களில் 1:2:4 கொங்கிரீட் கலவை ரேட்டின் பிரகாரம் கொடுப்பனவு செய்தமையால் ரூபா 1,952,496 தொகை மிகையாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 20)
- 7.4.5.5 பாதைகளை இடைலொக் பண்ணும் போது உரிய நியமங்களுடன் கொங்கிரீட் கட்டிக்கற்கள் பயன்படுத்தியிருக்காமை, கட்டிக்கற்களுக்கான ஆய்வு கூட பரிசோதனை செய்யப்படாமை, பாதையை உரிய முறையில் தகர்த்தல் மேற்கொள்ளப்படாமை ஆகிய காரணங்களினால் பாதைகளை உடைந்து தகர்ந்து போன 11 சந்தர்ப்பங்களுக்காக ரூபா 10,237,584 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 21)
- 7.4.5.6 தரம் இன்றிய சுற்றுத்திண்ணைகள், வடிகால்கள் போடப்பட்டிருந்த 06 சந்தர்ப்பங்களுக்காக 3 பிரதேச செயலகங்களினால் ரூபா 470,969 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 22)
- 7.4.5.7 BSR ரேட்டின் பிரகாரம் கூரைப் பீலிகள் போடும் போது இரண்டு கொழுக்கிகளுக்கு இடையே 9” இடைவெளி இருக்க வேண்டுமெனினும் இடைவெளி 10” முதல் 2’6” வரையான வீச்சுக்களில் கொழுக்கிகள் பொருத்தியதற்காக வலப்பனை பிரதேச செயலகத்தினால் 02 சந்தர்ப்பங்களில் ரூபா 91,402 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 23)
- 7.4.5.8 ரூபா 1,397,832 தொகை செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த கட்டிடங்களின் கூரைகளுக்காக 62x62x6mm கோண இரும்பிற்கு பதிலாக அதைவிட குறைந்த அளவான இரும்பு பயன்படுத்தப்பட்டு கொடுப்பனவு செய்யப்பட்ட 06 சந்தர்ப்பங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. (அட்டவணை இலக்கம் 24)
- 7.4.5.9 விளையாட்டு திடலை சுற்றி வலைகளினால் மறைப்பு செய்தல் உரிய நியமங்கள் இன்றிய மேற்கொள்ளப்பட்ட 08 சந்தர்ப்பங்களுக்காக ரூபா 7,496,580 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. (அட்டவணை இலக்கம் 25)
- 7.4.5.10 ரூபா 7,895,250 தொகை செலவிடப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த அனேகமான கட்டிடங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட சட்டங்கள்(Beams) வெடிப்படைந்திருந்த

மையினால் அவற்றின் நீடித்திருத்தல் தொடர்பாக சிக்கல்கள் தோன்றிய 07 சந்தர்ப்பங்கள் காணப்பட்டன. (அட்டவணை இலக்கம் 26)

#### 7.4.6 பிடிப் பணத்தை அரச வருமானத்திற்கு எடுத்தல்

2013 ஆண்டின் பின்னர் 2017 ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் செயற்திட்டங்கள் தோல்வியடைதல், கணக்காய்வு ஐய வினாக்களின் மூலம் சுட்டிக் காட்டிய மிகைக் கொடுப்பனவுகள், சங்கங்கள் செயற்படாதிருத்தல் ஆகிய காரணங்களினால் 361 சந்தர்ப்பங்களில் பிடிப்பணம் ரூபா 14,314,953 தொகை அரச வருமானத்திற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளதென கணக்காய்வின் போது அவதானிக்கப்பட்டது. கணக்காய்வு ஐய வினாக்களின் மூலம் குறைபாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டிய சந்தர்ப்பங்களில் பிடிப் பணம், அரச வருமானத்திற்கு எடுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அதற்கு பொறுப்புச் சொல்ல வேண்டிய அரச உத்தியோகத்தர்களிடம் பணம் ஏதும் அறவீடு செய்திருக்காததுடன் நடத்தப்பட்ட ஒழுக்காற்று விசாரணைகளின் போதும் கண்டித்தல் தவிர அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்குதல் நடைபெற்றிருக்கவில்லை என அவதானிக்கப்பட்டது. (அட்டவணை இலக்கம் 27)

#### 8. அவதானிப்புக்கள்

- 8.1 இடையறாது அதிகரித்து வரும் பதவியணியினர் வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை 2013 ஆண்டிற்கு ஒப்பாக 213 சதவீதம் வரை அதிகரித்திருந்த போதிலும் வெற்றிடங்களை நிரப்புவதன் மூலம் செயற்திட்டங்களின் அலுவல்களை வெற்றிகரமாக்கி கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை. (தொடர்பு: 7-1:2)
- 8.2 பதவிகளுக்கான தகைமைகள் பூர்த்தி செய்திருக்காத உத்தியோகத்தர்களை முறைசாரா விதமாக அப்பதவிகளுக்கு நியமனம் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தமையால் நிர்மாண வேலைகள் உரிய முறையில் பூர்த்தி செய்வதற்கு முடியாதிருந்துள்ளது. (தொடர்பு: 7.1.3, 7.2.2, 7.2.3)
- 8.3 உத்தியோகத்தர்களுக்கு வேலை பகிர்வு மற்றும் அதிகாரம் சாட்டுதல் முறைப்பிரகாரம் நடைபெறாமை செயற்திட்ட அலுவல்கள் முறைசாராமைக்கு நேரடியாக பாதித்திருந்தது.(தொடர்பு : 7.1.4, 7.2.3)
- 8.4 உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பான குறைபாடுகளை சரிசெய்யாமை மற்றும் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாமையின் காரணமாக செயலகங்களின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய அபிவிருத்தி வேலைகளில் எதிர்பார்த்த இலக்குகளை அடைவதற்கு முடியாதிருந்துள்ளது. (தொடர்பு : 7.1.6, 7.4.1, 7.4.2)

- 8.5 கூட்டிணைந்த மற்றும் செயல் நடவடிக்கை திட்டங்களின் பிரகாரம் அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடையக் கூடிய விதமாக திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கு இணங்க அலுவல்களின் மேற்பார்வை மற்றும் தொடர்செயல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. (தொடர்பு : 7.1.4/ 7.2.4/ 7.2.5)
- 8.6 நிதியங்கள் நிறுவனங்களிடையே பரிமாறப்படல் மாத்திரம் நடைபெற்றிருந்த காரணத்தினால் அரசாங்க பணம் முறைகேடாகப் பயன்படுத்துவதற்கு ஆளாகியிருந்த போதிலும் எதிர்பார்த்த இலக்குகளை அடைவதற்காக பயன்படுத்தியிருக்காமை. (தொடர்பு : 7.2.4/ 7.2.5/7.3.3)
- 8.7 பூர்த்தி செய்யப்படாத தொடர்வேலைகள் தொடர்பாக செலவிடப்பட்ட நிதியங்கள் சிக்கனமற்ற நிலைமையடைந்திருந்ததுடன் பூர்த்தி செய்யப்படாத அனேகமான நிர்மாண வேலைகள் சமூகத்திற்கு மீதியாவதன் மூலம் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுவின் திட்டங்களின் மூலம் எதிர்பார்த்த நலன்கள் கிடைத்திருக்கவில்லை. (தொடர்பு : 7.3.1)
- 8.8 பொது மக்களின் பயன்பாட்டுக்காக செலவிடப்பட்ட பணம் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தினரின் நலனுக்காக செலவிடப்படுவதினால் வறுமையை ஒழிக்கும் தகவத் திறனை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்கு முடியாதிருந்தது. (தொடர்பு : 7.3.2)
- 8.9 கொங்கிரீட் பாதைகள் நிர்மாணிப்பதற்காக கூடிய போக்கு ஒன்று காணப்பட்ட போதிலும், பயன்படுத்தப்பட்ட கொங்கிரீட்களின் தரம் மற்றும் கொங்கிரீட்டின் கனம் தொடர்பாக ஆய்வுகூட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு நிர்மாணவேலையின் பண்புகளை முன்னேற்றுவதற்காக நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை. (தொடர்பு: 7.4)
- 8.10 கொடுப்பனவுகள் பிழையற்றவை என நியாயமாக சந்தேகம் இன்றிய உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கை முறைகளை கடைபிடிக்காமல் கொடுப்பனவு செய்வதன் மூலம் நட்டங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. (தொடர்பு : 7.4.3.1, 7.4.3.2, 7.4.7)
- 9. முறைமைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்**
- 
- 9.1 அபிவிருத்தி செயற்திட்ட திட்டங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் மதிப்பீடுகள் தயாரித்தலின் மூலம் எதிர்பார்க்கும் நலன்களை நெருங்குவதற்காக முறையான மூலப்பிரமாணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அதன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.

- 9.2 பெறுகை குழுவின் உத்தியோகத்தர்களை நியமனம் செய்யும் நடவடிக்கை முறையினை கடைபித்திருக்கவில்லை.
- 9.3 ஒப்பந்த வேலைகள் வழங்கும் போது சமூக அடிப்படை சங்கங்களின் நிதி வலு தொடர்பாக கவனம் செலுத்தும் நிருவாக முறைமைகளை அறிமுகப்படுத்தி செயற்படுத்தியிருக்கவில்லை.
- 9.4 நுவரளலிய மாவட்டத்தில் வருடத்தின் இறுதி மாதங்களில் அதிகமாக மழை பெய்தல் நிலைமைக்கு இணங்க அபிவிருத்தி திட்டங்களை தயாரிப்பதற்காக மற்றும் செயற்படுத்துவதற்காக கவனம் செலுத்தியிருக்கவில்லை.
- 9.5 பொறுப்புக்கள் மற்றும் பொறுப்புச் சொல்வதை உறுதிப்படுத்தக் கூடிய விதமாக வேலை பகிர்வு மற்றும் மேற்பார்வை முறைகள் பிழையின்றி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- 9.6 நிர்மாண வேலைகளுக்காக சம்பவக் குறிப்பேடுகள் பயன்படுத்தப்படாமை அல்லது பயன்படுத்தும் சம்பவக் குறிப்பேடு உரிய முறையில் பூர்த்தி செய்திருந்தது.
- 9.7 நிதி ஏற்பாடுகள் ஒதுக்கும் போது குறிப்பிட்ட நடைமுறை ஒன்று மற்றும் மூலப்பிரமாணங்கள் காணப்படவில்லை.
- 9.8 கணக்காய்வினால் சுட்டிக்காட்டிய குறைபாடுகள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பாக விசாரணை விடயங்கள் தொடர்செயல் நடவடிக்கை உரிய முறையில் நடைபெறாமை.
- 9.9 ஏற்படும் நட்டங்கள் மற்றும் இழப்புக்கள் தொடர்பாக பொறுப்புச் சொல்ல வேண்டியவர்களை இனங்காணாமை மற்றும் நிதிப் பிரமாணங்களின் பிரகாரம் செயற்படாமை.
- 9.10 ஒப்பந்தக்காரர்களின் வழக்கள் தொடர்பாக கறைநிறழ் படுத்தும் நடைமுறை ஒன்று கடைபித்திருக்காமை.

## 10. விதப்புரைகள்

- 10.1 பெறுகை குழுவிற்கு அரசு பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் மூலம் விதந்துரைக்கப்பட்ட அலுவலர்களை நியமனம் செய்தல் (தொடர்பு 8.1, 8.2)
- 10.2 சமூக அடிப்படை சங்கங்களுக்கு ஒப்பந்த வேலைகள் வழங்கும் போது அவர்களின் நிதிப் வலு தொடர்பாக கவனத்தில் எடுத்தல். (தொடர்பு 9.7)

- 10.3 பெறுகை அலுவல்கள் வருடத்தின் ஆரம்ப மாதங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு தாமதமின்றி ஒப்பந்த வேலைகள் மேற்கொள்ளப்படல் (தொடர்பு 8.5)
- 10.4 தொழிநுட்ப அலுவலர்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி அலுவலர்களுக்கான வெற்றிடங்களை நிரப்பிக் கொள்ளல் (தொடர்பு 8.1)
- 10.5 உரிய முறையில் நிர்மாணவேலை சம்பவக் குறிப்புகள் பேணப்படல் (தொடர்பு 8.3)
- 10.6 தொடர்வேலை செயற்திட்டங்கள் ஏற்படுவதை தடுத்தல் மற்றும் அவ்வாறு ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் செயற்திட்டங்கள் பூர்த்தி செய்வதற்கு தேவையான நிதி ஏற்பாடுகளை தாமதமின்றி தருவித்துக்கொள்ளல் (தொடர்பு 8.7)
- 10.7 அபிவிருத்திச் செயற்திட்டங்களுக்காக பொறியியல் சேவைத் திணைக்களத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாதிரிவரைபு (Type Plan) களை பயன்படுத்துதல் மற்றும் ஏனைய திட்டங்கள் மாவட்ட பொறியியலாளரின் அங்கீகாரத்திற்காக அனுப்புதல் (தொடர்பு 8.9, 8.10)
- 10.8 கணக்காய்வின் மூலம் சுட்டிக்காட்டிய குறைபாடுகளை தாமதமின்றி சரிசெய்தல் மற்றும் அதனோடு ஏனைய செயற்திட்டங்களையும் தாமதமின்றி பரிசோதனைக்கு ஆளாக்குதல். (தொடர்பு 8.3, 8.4, 8.9, 8.10)
- 10.9 ஏற்படுகின்ற நட்டங்கள் இழப்புக்கள் தொடர்பாக நி.பி. 104 விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பொறுப்புச் சொல்ல வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களை இனங்காணாமல் (தொடர்பு 8.6, 8.7, 8.8, 8.10)
- 10.10 ஒப்பந்தவேலைக் கொடுப்பனவு பிழையற்றது என உறுதிப்படுத்துவதற்காக தேவையான நடைமுறைகளை கடைபிடிக்கப்பட்டது என உறுதிப்படுத்திய பின்னர் கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளல் (தொடர்பு 8.9, 8.10)
- 10.11 ஒப்பந்தக்காரர்கள் வேண்டும் என்றே அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களை தோல்வி அடையச் செய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களை கறைநிரழ்படுத்தல் அல்லது முறையான நடவடிக்கை எடுத்தல் (தொடர்பு 8.5, 8.7, 8.9, 8.10)
- 10.12 அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களை பகுதிகளாக பிரித்து பெறுகைகள் வழங்குவதற்கு பதிலாக மொத்த செயற்திட்டத்தை ICTAD இல் பதிவு செய்துள்ள

ஒப்பந்தக்காரர்களின் மூலம் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்.  
(தொடர்பு : 8.5,8.7, 8.9)

- 10.13 குறிக்கோள்கள் நிறைவேறும் விதமாக பொது மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு எடுக்கக் கூடிய விதமாக நிர்மாண வேலைகளை பூர்த்தி செய்தல். (தொடர்பு : 8.5, 8.6, 8.7, 8.8)
- 10.14 நிதி ஏற்பாடுகளை பகிர்ந்து கொடுக்கும் போது குறிப்பிட்ட நடைமுறை ஒன்றினை கடைபிடித்தல் மற்றும் வறுமையால் வாடும் கிராமங்களை முன்னேற்றுவதற்காக கூடிய கவனம் ஒன்றினை செலுத்துதல். (தொடர்பு 8.5, 8.6, 8.8)

## 11. தீர்மானம்

- 11.1 தரமற்ற நிர்மாண வேலைகளின் காரணத்தினால் அரசு பணம் கூடுதலாக ஈடுபடுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமை தொடர்பாக நிர்மாணவேலை மேற்கொள்ளப்பட்ட, மேற்பார்வை செய்த மற்றும் கொடுப்பனவு செய்திருந்த தரப்பினர் பொறுப்புச் சொல்ல வேண்டும் என தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
- 11.2 சுமார் ரூபா 100 மில்லியன் அளவில் செலவிடப்பட்டு செயற்படுத்தப்பட்ட 113 செயற்திட்டங்களின் மூலம் எதிர்பார்த்த நலன்களை பொது மக்களுக்கு பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு முடியாமையின் காரணமாக பிரதேசத்தின் அபிவிருத்தி எதிர்பார்ப்பின் பிரகாரம் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு முடியாதிருந்தது என தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
- 11.3 உயர்ந்த தரத்தினை உடைய குறைந்த கிரயம் ஒன்றின் மூலம் உச்ச பொருளாதார நலன்களைப் பெறக்கூடிய விதமாக தாமதமின்றி மாவட்ட அபிவிருத்தி செயற்திட்ட செயற்பாடுகளை நெறிப்படுத்தியிருக்கவில்லை என தீர்மானிக்கின்றேன்.
- 11.4 அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற நிதி ஏற்பாடுகளின் மூலம் பொதுமக்களின் குறிக்கோள்கள் நிறைவேறும் விதமாக செயற்திட்டங்களை செயற்படுத்தி நிர்மாண வேலைகள் தொடர்பாக தொடர்செயல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு மாவட்ட அபிவிருத்தியினை நெருங்கியிருக்கவில்லை எனத் தீர்மானிக்கின்றேன்.
- 11.5 நிர்மாண வேலைகளின் குறைபாடுகள் மற்றும் மேற்பார்வையின் பலவீனங்கள் சரிசெய்வதற்கு நடவடிக்கை அறவீடு செய்து உரிய ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை என தீர்மானிக்கின்றேன்.
- 11.6 வழங்கப்படும் ஏற்பாடுகளின் மூலம் செயற்திட்டங்கள் செயற்படுத்தியிருந்த போதிலும், ஆய்வுகூட அறிக்கைகள் பெற்றுக்கொள்ளல், அரசாங்கத்தினால்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்துதல், மதிப்பீட்டின் பிரகாரம் நிர்மாண வேலையை பூர்த்தி செய்து கொள்ளல் தொடர்பாக போதியளவு கவனம் ஒன்று காட்டியிருக்கவில்லை என தீர்மானிக்கின்றேன்.

எச்.எம்.காமினி விஜேசிங்ஹ  
கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி

2018 திசெம்பர் 31

ஒப்பம்./எச்.எம். காமினி விஜேசிங்ஹ  
கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி





## **Executive Summary**

---

Nuwara Eliya District that 1,741 square kilo meters in extent is consisted with 5 divisional secretariats and 496 Grama Niladari divisions. The accomplishment of public requirements efficiently, fairly, reasonably and friendly by a coordination that monitoring resources and institutions productively for the sustainable development that enables to contribute for the national development with proper planning in compliance with government policies by the public of the district is prioritized out of the main functions of the District Secretariat. In order to achieve above objectives, the financial provision had been allocated annually by the government and, financial provision of Rs. 4,768,574,578 had been allocated from 2013 to 2016. The implementation of 7,537 projects had been commenced by utilizing Rs. 3,613,421,660 out of it and the activities of 5,812 projects had been completed out of it. Although more than 1,000 projects had been implemented annually by accomplishing these projects by divisional secretariats and local government authorities, it was observed that issues such as the officers with technical knowledge were not sufficient within the district and actions had not taken to recruit those officers, delays in projects due to commencement of contracts without pre study on weather condition of the area, the failures of projects by make it accomplish by community based societies without calling open quotations when awarding the contract and evaluating about the financial strength of societies had been arisen.

Further, it was observed that the expected objectives could not be accomplished from the projects implemented within the district as it was not done the identification of projects, preparation of cost estimates, completion of continuing projects, following proper procurement procedures, preparation of indicators of division of provisions accurately.

Many economic as well as social issues had been arisen from the generation of the projects free from proper standards and uncompleted projects due to above issue and misuse of public finance when implementing projects.

It was the main responsibility of the officers in District Secretariat and Divisional Secretariat that the responsibility of projects from capital provision given to implement the regional development projects by provisions of various ministries and departments as well as ministerial and member of parliament in addition to the capital provisions allocated from the Budget annually in the period from 2013 to 2016 and, the objective of this audit was evaluating the legal mechanism of that methodology and its operation.

Accordingly, it was essential matter that taking steps such as smooth the procurement process for avoiding the identified defects, completion of prevailing vacancies of officers, taking proper actions regarding misused public finance ,black listing the contractors who not doing contracts properly. In that manner, if actions will not take immediately, the expected regional development could not be achieved.

## **2. Nature and Background of the Report**

-----

The government has allocated provisions annually to speed up the development process and the main responsibility of the District Secretariat and Divisional Secretariats to utilize these provisions optimally. Accordingly, the background of issuing this report was that whether the responsibility of managing the funds allocated for the activities of developing Nuwara Eliya District properly was executed accurately and examining the legal mechanism of that methodology and evaluation of operation. Further, the objective of preparing this report was the examination of measures that enable to complete so as to receiving the relevant benefits to the public by relevant projects.

## **3. Methodology Followed**

-----

This investigation had been done by following below mentioned methodologies.

- 3.1.1 Procurement Guidelines 2006 of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and Procurement Manual and amendments made to it
- 3.1.2 Procurement Committee reports, Technical Evaluation Committee reports
- 3.1.3 Files with bid documents and registers presented by bidders
- 3.1.4 Contracts files maintained by District Secretariat and Divisional Secretariats related to constructions
- 3.1.5 Action Plans from 2013 to 2016 and Progress reports as at 31 December

3.1.6 Reports on poverty in Nuwara Eliya district that received from Department of Statistics

3.1.7 Reports on rain in Nuwara Eliya district for 4 years that received from Department of Meteorology

3.1.8 Reports received from technical officers and development officers

3.1.9 Balances of General Deposit Accounts

### **3.2 Other Examinations**

-----

#### **3.2.1 Conducting Interviews**

-----

Discuss with the officers community based societies that done industries, industries, technical officers that supervised, development officers, assistant directors and villagers in villages that the industry carried on.

#### **3.2.2 Physical Inspection**

-----

Obtaining written explanations from technical officers and development officers by physically inspecting all projects conducted within 4 years in one Grama Niladari division by dividing the industries done within 4 years according to the Grama Niladari divisions.

### **4. Scope**

-----

7,537 projects had been implemented by incurring Rs. 3,600 million by District Secretariat and Divisional Secretariats from 2013 to 2016. But, only 1,054 projects had been audited based on following fields by dint of constraint of factors such as cadre, other resources and time.

- i. Procedure of Procurement Committee in District Secretariat and Divisional Committee
- ii. Procedure of from selecting industries to releasing retentions by planning divisions in Divisional Secretariat coordinate with District Planning Unit
- iii. Consideration of orders recommended that should be followed when giving provisions of ministries, departments, provincial councils and members
- iv. Methodology and legal framework of implementing industries according to the constitution of community based societies
- v. Physical observation of a sample of all industries that implemented under the supervision of District Secretariat in each Grama Niladari divisions by dividing all projects according to the Grama Niladari divisions

## **5. Scope Limitation**

-----

This examination had been done under previously mentioned limitations.

- 5.1 Although regional development projects had been implemented by Divisional Secretariat by provisions received to District Secretariat, the accomplishment of its coordinating activities should be done by the district planning unit. But, this report had been prepared based on the data received by Divisional Secretariat as it was failure to provide performance reports of projects of 4 years in Nuwara Eliya district by district planning unit to the audit.
- 5.2 It had been paid for the contract of partitioning conference hall in District Secretariat by using Special Standard Rate instead of Building Standard Rate and analysis of rates related to the payments of Rs. 4,832,561 had not been presented to the audit.

## **6. Introduction of Process**

-----

- 6.1 Technical Officers, Technical Assistants and Development Officers had been assigned to Divisional Secretariats under Central Government and Provincial Councils for the implementation of projects effectively and, the role of District Secretariat was continuation of development activities in compliance with government policies, monitoring of activities within the district by various ministries and departments.
- 6.2 Monitoring the contract activities so as to accomplish the expected benefits in compliance with procurement and other orders by approving cost estimates related to the identified projects according to the proposals of annual District Development Committee.
- 6.3 Monitoring and supervision of contracts and officers for allocation of provisions properly and ensuring accurate payments from it by supply of funds on time.

6.4 Preparation of systems and control methods and implementation of them so as to ensure the standard and quality of the construction works.

## **7. Process**

-----

### **7.1 Establishment Structure of Implementing Projects**

-----

7.1.1 Nuwara Eliya district consisted with the extent of 1,741 square kilometers. Financial provisions of Rs. 4,768,574,578 for the district development proposals for the welfare of the public living in 496 Grama Niladari divisions in 05 Divisional Secretariat from 2013 to 2016 and, implementation and coordination of 7,537 projects had been assigned to the entity.

7.1.2 Planning Director, Assistant Directors, District Engineers, Technical Officers, Draughtsman, Technical Assistant Officers and Development Officers in the District Secretariat had been combined for the implementation of development projects.

7.1.3 According to the approved cadre and actual cadre, 44 vacancies of 05 posts in the year 2013 increased up to 138 vacancies in the year 2016 had been a disturbance to implement the constructions efficiently. (Table No. 01)

7.1.4 A Grade III officer in all island services had been appointed for the District Secretariat procurement Committee (for large procurements) instead of a director level officer.

7.1.5 Limitation of Technical Officers that supervise the constructions and more amounts of supervisory activities than number of projects that can be supervised at a time for them had been assigned.

7.1.6 Preparation of development projects plans by the Technical Officers so as to the level of knowledge of them and they are subject to focus on the supervision of District Engineers.

7.1.7 Investigation works had not been done properly in respect of the deficiencies shown by the audit and the officers related to them. (Table No. 2)

## **7.2 Proposal of Development Committees and Expected Benefits**

-----

7.2.1 A Senior Assistant Secretary of a line ministry or a Director in similar level should be in the Departmental Procurement Committee for large contracts as per 2.7.5 of Procurement Guidelines.

7.2.2 The Additional District Secretary in the Badulla District Secretariat had participated in as a third member of Procurement Committee from 2013 to 2014 and, a Grade III officer in administrative service had been deployed for that from month of May 2014.

7.2.3 Although the audit had shown that it was illegal to employ subordinates of District Secretary for the Procurement Committee from the month of May 2015, a proper action had not been followed in respect of that until 31 December 2017. (Annexure 01)

7.2.4 Although contracts had been accomplished by registering the approved societies in year 2016 in ninth class in ICTAD and calling open bids from them, 98 per cent of constructions had been performed by community based societies and, open bids called were even less than 2 per cent. (Table No. 04)

7.2.5 80 per cent of contracts had been awarded without checking the financial viability in the incidents of that there were no even 10 per cent financial viability from the agreed value for the constructions when make the contracts performed by procurement societies. (Table No. 05)

7.2.6 Following effects had been encountered due to the inability of monitoring projects productively.



	<b>Description</b> -----	<b>Effect</b> -----
I.	Non-estimation of industries properly.	Projects that uncompleted and inability to be remained to the society.
II.	Unprepared total cost estimates.	Projects that inability to use due to only partial completion of industry was remained.
III.	Industries were assigned to the societies that have no financial viability and ability for constructions.	Unstandardized constructions were remained to the society.
IV.	A proper guidance of District Engineer was not given to the Technical Officers and Technical Assistant Officers.	Unstandardized constructions were remained to the society.
V.	Provisions were not given to complete the on-going projects.	Many uncompleted industries were remained to the society.
VI.	Non-maintenance of industries.	Misuse of industries at a short period.
VII.	Use of unstandardized materials that not obtained government approval.	Unstandardized constructions were remained to the society.

7.2.7 According to the data issued for year 2012/2013 from Department of Statistics, 05 Divisional Secretariats in Nuwara Eliya District were got the places of 3, 5, 11, 16 and 18 out of Divisional Secretariats that having most poorest people through 336 Divisional Secretariats in the island. (Annexure 02)

## **7.2.8 Projects that not fulfilled the objectives due to various delays**

---

The expected objective of the projects that implemented by Nuwara Eliya District Secretariat and Divisional Secretariats had not been fulfilled from the year 2013 to 2016.

7.2.8.1 As 40 projects that implemented by incurring sum of Rs. 18,616,484 had not been completed within the period mentioned in the estimates, they could not use for the public. (Table No. 06)

7.2.8.2 The estimates for the 54 projects that constructed by incurring sum of Rs. 46,998,935 had been prepared as per the money received. But, those projects could not use for the public as not receiving provisions again for those construction. (Table No. 07)

7.2.8.3 Although the works of 23 industries by incurring sum of Rs. 23,389,627 had been completed as per the estimates, those industries had been failed due to various reasons. (Table No. 08)

7.2.8.4 09 projects that constructed by incurring sum of Rs. 10,457,823 had been underutilized even by 31 March 2017 due to not opening or other reasons. (Table No. 09)

7.2.8.5 Although the construction works of 11 projects by incurring sum of Rs. 12,716,918 had been completed, any maintenance had not been done after those constructions. (Table No. 10)

## **7.3 Provision of Funds and Project Management**

---

7.3.1 More than 20 per cent out of the industries more than 1,000 that implemented by the District Secretariat and Divisional Secretariats annually had not been completed even at the end of each year.

7.3.2 A number of less than 12 per cent of projects that not completed works had been implemented as continued projects. (Table No. 11)

7.3.1.2 When provisions of Rs. 223,513,223 (Annexure 04) was required for the completion of 363 continued projects (Annexure 03) in the year 2014, provisions of Rs. 56.06 million (Annexure 06) had been given for the completion of 59 continued projects (Annexure 05) in the year 2015 by the Ministry of Home Affairs on 30 July 2015. Provision of Rs. 37.99 million out of it was taken over (Annexure 07) again to the Ministry on 07 August 2015 and given again on 28 October 2015. (Annexure 08)

7.3.1.3 Provisions of Rs. 100 million had been requested (Annexure 09) for the completion of continued projects having the progress of more than 25 per cent by the letter No. දිලෙච්ඡු/3/8/2/Provisions 2015 on 18 November 2015 and those provisions had been given on 28 December 2015 (Annexure 10). Further, 313 continued projects had not been completed until 2017 as it was not able to complete projects from those provisions in the year 2015.

7.3.2 An amount of Rs. 4,670,773 had been spent for 04 completed industries by Ambagamuwa and Hanguranketha Divisional Secretariats so as to own the benefits to the one person or few by government funds. (Table No. 12)

## **7.4 Standards and Quality of Construction Works**

-----

### **7.4.1 Payments on Special Rates**

-----

An amount of Rs. 2,963,566 had been paid for 07 incidents that paid by preparing special rates without considering Building Schedule of Rates and 02 incidents that using Machinery Rates instead of Building Standard Rates. (Table No. 13)

7.4.2 05 contracts valued at Rs. 4,563,065 had been awarded to the contractors who were not received the insurance certificates on full risks that should be received in accordance with the rules of ICTAD by Walapane and Kothmale Divisional Secretariats. (Table No. 14)

### **7.4.3 Incidents that not having Measures on Bills**

-----

7.4.3.1 An amount of Rs. 24,070,544 had been paid by approving at 26 incidents for the bills comparing with the relevant estimates without being physical inspected the industries by the technical officers. (Table No. 15)

7.4.3.2 Payments and over payments of Rs. 8,739,885 had been done for the undone works at 57 incidents when examining constructions. (Table No. 16)

7.4.4 90 per cent of road projects were the constructions of concrete roads and, laboratory tests had not been done on the standard of the concrete used and even testing of thickness of concrete had not been done after the year 2014. (Table No. 17)

### **7.4.5 Industries that constructed without standard**

-----

7.4.5.1 Although it was estimated to use cement blocks with SLS Standard Certificate for the constructions, the payments had been done for the construction of 13 buildings with the estimated value of Rs. 15,012,138 in total by using cement blocks without standard certificate for the constructions. (Table No. 18)

7.4.5.2 An amount of Rs. 4,793,662 had been incurred for 06 industries that constructed by using materials that not approved for the government industries. (Table No. 19)

7.4.5.3 The concrete mixtures of 1:2:4, 1:2½:5, 1:3:6 had been used for 465 projects that audited in 2014 and the value of those mixtures had been stated as Rs. 127,569,532 and it had not

been put into any laboratory test for the assurance that those mixtures were in proper standard. (Annexure 11)

7.4.5.4 Crushed stones with 19 mm should be used for the 1:2:3 rates of concrete mixture and it were mentioned that it should be paid as per concrete mixture rates of 1:2 ½:5 or 1:3:6 if use 25 mm or 37.5 mm crushed stones. (Annexure 12) But, an amount of Rs. 1,952,496 had been over paid as payment on the 1:2:4 rate of concrete mixture at 17 incidents of completing roads by using 25 mm and 37.5 mm crushed stones. (Table No. 20)

7.4.5.5 It had been paid of Rs. 10,237,584 for 11 incidents that broken roads due to the reasons such as not using interlock stones that were in proper standard when road interlock paving, not referring to a laboratory test of interlock stones, not tamping road properly. (Table No. 21)

7.4.5.6 An amount of Rs. 470,969 had been incurred for 06 incidents that used ramp and drains without standard by 03 divisional secretariats. (Table No. 22)

7.4.5.7 Although the distance of two hooks should be 9'' when putting gutters as per BSR, Rs. 91,402 had been paid at 2 incidents by Walapane Divisional Secretariat for the use of hooks with distance ranging from 10'' to 2' 6''. (Table No. 23)

7.4.5.8 It was observed 06 incidents that paid for the roofs in the buildings that constructed by incurring Rs. 1,397,832 with the use of angle iron with lesser than it instead of 62x62x6 mm angle iron. (Table No. 24)

7.4.5.9 An amount of Rs. 7,496,580 had been incurred at 08 incidents that done the chain link mesh around play grounds without standard. (Table No. 25)

7.4.5.10 There were 07 incidents that arose issues on its existence due to exploding beams used for number of buildings constructed by incurring Rs. 7,895,250. (Table No. 26)

#### **7.4.6 Retentions taken into Public revenue**

-----

It was observed in the audit that retentions of Rs. 14,314,953 had been taken into the public revenue at 361 incidents due to the reasons such as failures of projects, overpayment that shown through audit queries, inactivity of societies within the period of the year 2013 to 2017. Although the retentions were taken into public revenue at the incidents of showing deficiencies by the audit queries, any amount had not been charged from public officers who were responsible for it and it was observed that it had not been given a punishment for them except advices at the disciplinary inquires held. (Table No. 27)

#### **8. Observations**

-----

- 8.1 Although the number of vacancies in the cadre that continuously increased had been increased upto 213 per cent compared to the year 2013, action had not been taken to fill the vacancies to succeed the project works. (Reference: 7.1.2)
- 8.2 It could not be completed the constructions properly since actions were taken to appoint officers who were not completed the qualifications related to the posts to those posts improperly. (Reference: 7.1.3, 7.2.2, 7.2.3)
- 8.3 Irregularities in division of work and delegation of authority to the officers had been directly affected to make the projects' works irregular (Reference: 7.1.4, 7.2.3)
- 8.4 It could not be fulfilled the expected targets from development activities that should be done by divisional secretariats due to not rectifying the deficiencies related to the officers and not taking disciplinary actions. (Reference: 7.1.6, 7.4.1, 7.4.2)

- 8.5 The supervisory and post enquiry activities had not been done in compliance to that by preparing plans so as to fulfill the development targets according to Corporate and Action Plans. (Reference: 7.1.4/ 7.2.4/ 7.2.5)
- 8.6 Although the public money had been misused since only the exchange of funds among institutions, it had not been utilized for the fulfillment of expected targets. (Reference: 7.2.4/ 7.2.5/ 7.3.3)
- 8.7 The funds spent on the uncompleted continued works had been in an uneconomic condition and the expected benefits from the proposal of District Development Committees had not been received by leaving many uncompleted industries to the society. (Reference: 7.3.1)
- 8.8 Indicators of poverty alleviation could not been achieved since spending money that should be spent on the use of the public for the benefit of limited parties. (Reference: 7.3.2)
- 8.9 Although there was a higher tend for the construction of concrete roads, action had not been taken to upgrade the standard and quality of concrete by doing laboratory tests on the standard of the concrete and the thickness of the concrete that used. (Reference: 7.4)
- 8.10 losses had been made by paying without following required procedures to ensure the accuracy of payments without reasonable doubt.

## **9. Systems and Controls**

-----

- 9.1 Action had not been done accordingly by preparing proper indicators for the achievement of expected benefits through the preparation of development project plans and arrangement of estimates.

- 9.2 The recruitment procedure on appointing procurement committee officers had not been followed.
- 9.3 Control methods that considering of financial viability of community base societies had not been introduced and implemented when awarding contracts.
- 9.4 The attention had not been paid to prepare and implement development plans in compliance with the conditions of receiving heavy rains in the end months of the year in Nuwara Eliya District.
- 9.5 Divisions of work and supervisory methods had not been arranged accurately so as to ensure the responsibilities and accountability.
- 9.6 Non-usage of log books for the industries and incompleteness of log books used properly.
- 9.7 There were no specific methodology and indicators of allocation of provisions.
- 9.8 Investigations and post enquires had not been done properly in respect of the deficiencies shown by the audit and officers related to them.
- 9.9 The responsible parties in respect of damages and losses occurred had not been identified and action had not done as per Financial Regulations.
- 9.10 A procedure of black listing in relation to the errors of contractors.

## **10. Recommendations**

- 
- 10.1 Appointment of officers that recommended to the Procurement Committee in Government Procurement Guidelines. (Reference 8.1, 8.2)



- 10.2 Consideration of their financial viability when awarding contracts to the community based societies. (Reference: 9.7)
- 10.3 Implementation of contracts immediately by doing procurement activities in the first months of the year. (Reference: 8.5)
- 10.4 Completion of vacancies of Technical Officers and development officers.(Reference: 8.1)
- 10.5 Maintenance of industry log book properly. (Reference: 8.3)
- 10.6 Prevention of generating continued projects and obtaining required provisions to complete the continued projects at such incidents. (Reference 8.7)
- 10.7 Use of type plans approved in the Department of Engineering Services for the development projects and referring the other plans to the approval of District Engineer. (Reference 8.9, 8.10)
- 10.8 Rectifying the deficiencies shown by the audit immediately and examine the other projects immediately with that. (Reference 8.3, 8.7, 8.8, 8.10)
- 10.9 Identification of responsible parties by doing investigations of financial regulation 104 immediately in respect of damages and losses occurred. (Reference 8.6, 8.7, 8.8, 8.10)
- 10.10 Doing payments after confirming that required procedures were followed to ensure the accuracy of the contract payments. (Reference 8.9, 8.10)
- 10.11 Black listing of taking proper actions for them at the incidents that the development projects had been failed by the contractors on purposely. (Reference 8.5, 8.7, 8.9, 8.10)

- 10.12 Taking actions to get the entire project done through ICTAD registered contractors instead of awarding procurements dividing development projects into parts. (Reference 8.5, 8.7, 8.9)
- 10.13 Completion of projects so as to the achievement of objectives and make use of the public. (Reference 8.5, 8.6, 8.7, 8.8)
- 10.14 Following of specific procedure when distributing provisions and giving high weightage to upgrade the villages suffered from poverty. (Reference 8.5, 8.6, 8.7, 8.8)

## **11. Conclusions**

-----

- 11.1 It is concluded that parties who constructed, supervised and paid in respect of non-utilization of public money optimally due to the unstandardized constructions.
- 11.2 It is concluded that the regional development could not been implemented as expected due to the inability to give expected benefits to the public from 113 projects implemented by spending about Rs. 100 million.
- 11.3 It is concluded that the district development project process had not been operated immediately so as to get the maximum economic advantage under a minimum cost with higher quality.
- 11.4 It is concluded that the development of the district had not been achieved by implementing projects so as to fulfill objectives of the public through the provisions given by the government and post enquiring in respect of industries.
- 11.5 It is concluded that measures had not been taken to rectify the construction deficiencies and weaknesses in supervision and take relevant disciplinary actions by charging losses.

11.16 It is concluded that sufficient consideration had not been paid on obtaining laboratory test reports, use of government approved materials, get the industry completed as per estimates though the projects were implemented through the provisions given.

H.M.Gamini Wijesinghe

Auditor General

31 December 2018

**Sgd./ H.M. GAMINI WIJESINGHE**  
**Auditor General**



CL/NE/A/KCH/2016/29  
රජයේ විගණන අංශය, දිස්ත්‍රික් ලේකම්  
කාර්යාලය, නුවරඑළිය.

2016 අගෝස්තු  
03 දින

දිස්ත්‍රික් ලේකම්, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, නුවරඑළිය.

ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පරීක්ෂාවේදී පහත කරුණු අනාවරණය විය.

02. දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටු සංයුතිය.

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.7.5 පරිච්ඡේදය සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් අමතා ඇති අංක HA/F/24/PRO/11 හා Min.pro.committee හා 2016 ජනවාරි 12 දිනැති ලිපිය පරිදි ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ එක් සාමාජිකයෙකු ආසන්න දිස්ත්‍රික්කයේ අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයකු හෝ ඒ සමාන මට්ටමේ පළාත් සභාවේ හෝ වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරියකු විය යුතුය. ඒ අනුව ඔබගේ අංක දි/ලේ/නු/2/1/4 හා 2016 ජනවාරි 14 දිනැති ලිපියෙන් ප්‍රසම්පාදන කමිටු තෙවන සාමාජිකයා ලෙස දිව්‍යගුම අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ) නම් කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත දන්වා තිබුණ ද, එයට ලබාගත් අනුමැතියක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපොහොසත් විය.

අංක 306/72, පොල්ලුව පාර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව  
දුරකථනය  
දූතාලය  
} 011-2887028-34  
Telephon

ඉ 306/72, පොල්ලුව පාර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව  
දුරකථනය  
දූතාලය  
} 011-2887221  
Telephon

NO.306/72, POLDUWA ROAD,  
BATHTHARAMULLA, SRI LANKA  
දුරකථනය  
දූතාලය  
} oaggov@slt.net.lk  
E-Mail

දිව්‍යාභූමි අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ) යනු ඔබ විසින් ඉදිරි වැඩ සටහන් අනුමත කරන ඔබගේ යටත් නිලධාරියෙකි. තවද දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයක අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයෙකු හෝ සමාන මට්ටමේ නිලධාරියකු යනු දීප ව්‍යාප්ත සේවාවල පළමු පන්තියේ නිලධාරියකු වන අතර, දිව්‍යාභූමි අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ.) යනු දීප ව්‍යාප්ත සේවාවල වසර 4 ක පමණක් පළපුරුද්ද ඇති තෙවන ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකි. 2016 පෙබරවාරි 10 විගණන දින සිට 2015 ජූලි 26 දක්වා දිව්‍යාභූමි අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ.) ප්‍රසම්පාදන කමිටු තෙවන සාමාජිකයා ලෙස පත්කර ප්‍රසම්පාදන තීරණ 112 ක් ගෙන තිබුණි. එම තීරණ ප්‍රසම්පාදන නියමයන්ගෙන් බැහැරව ලබාගන්නා ලද නීත්‍යානුකූල භාවයකින් තොර ප්‍රසම්පාදන තීරණයන් බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය කෙරේ. මගේ අංක CL/NE/A/KCH/2016/3 හා 2016 මාර්තු 14 දිනැති විමසුමෙන්ද 2015 වර්ෂයේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කර ඇත.

03. ප්‍රසම්පාදන කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.91 ඡේදයට අනුව ප්‍රසම්පාදන රැස්වීම් සාමාන්‍ය වැඩ කරන වේලාවෙන් පරිබාහිරව පැවැත්විය යුතුය. නමුත් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රසම්පාදන කමිටු බදාදා දිනයන්හි කාර්යාල වේලාව තුළ පවත්වා තිබුණි. ප්‍රසම්පාදන කමිටු සාමාජිකයින්ගේ කමිටු දිනවල පැමිණීම් හා පිටවීම් වේලාවන් ඇමුණුම් 01 හි දක්වා ඇති අතර, ඔවුන් කාර්යාලයෙන් බැහැරවූ වේලාව අනුව ප්‍රසම්පාදන කමිටු පවත්වා ඇත්තේ කාර්යාල වේලාව තුළදීය. ඒ අනුව කාර්යාල වේලාව තුළ මෙම රැස්වීම් පවත්වා ඇති අතරම ඒ සඳහා මහජන දිනය යොදා ගැනීම නිසා මහජනයාට ඔබ හමුවීමට ඇති අවස්ථා අහිමි කර ඇති අතර, එය රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 11/2015 හා 2015 මැයි 20 දිනැති චක්‍රලේඛ නියමයන්ගෙන් බැහැරව කටයුතු කිරීමක් බවද විගණනයේදී නිරීක්ෂණය කෙරේ.

04. ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම.

පහත සඳහන් කරුණු නිරීක්ෂණය විය.

- (අ) ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ප්‍රසම්පාදනවලදී ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම අනුව එක් එක් වැය විෂයට අදාළ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කළ දිනය හා ආරම්භ කළ දිනය අතර කාල ප්‍රමාදයක් පැවති අවස්ථා නිරීක්ෂණය වූ අතර, සැලසුම් කළ පරිදි ප්‍රසම්පාදන පිරිනමා තිබුණද, එම ඉදිකිරීම්වල මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය 2016 ජූලි 15 දිනට ඉතා දුර්වල මට්ටමක පැවති අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. උදාහරණ පහත දැක්වේ.

විස්තරය	ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම අනුව ආරම්භ කිරීමට සැලසුම්කළ දිනය	සත්‍ය වශයෙන් ප්‍රසම්පාදනය ආරම්භ කළ දිනය	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය තීන්ත ආලේප කිරීම	පෙබරවාරි 23	2015.04.06	13 %	00
අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිකිරීම	පෙබරවාරි 15	ආරම්භ කර නොතිබුණි.	10%	00
කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා නිල නිවාස	2015 වර්ෂයේදී	2015 වර්ෂයේදී	17%	75%
මාණ්ඩලික නිලධාරී නිල නිවාස ඉදිකිරීම	2015 වර්ෂයේදී	2015 වර්ෂයේදී	6%	70%
වලපනේ ගණකාධිකාරී නිල නිවාස ඉදිකිරීම	2015 වර්ෂයේදී	2015 වර්ෂයේදී	60%	1%
වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල හා වැට ඉදිකිරීම	2013.03.23	2016.7.27 දින ප්‍රසම්පාදන පිරිනමා ඇතත්, ගිවිසුම් අත්සන් කර නොතිබුණි	10%	00
කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට සාදා නිවාස ඉදිකිරීම.	2016.03.23		10%	00
හඟුරන්කොඳ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	2016.03.20		10%	00

(ආ) නව ඉදිකිරීම් හැර අනෙකුත් වැය විෂයන්වල මූල්‍ය ප්‍රගතිය අනුව ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ඇස්තමේන්තු දිනවල ආරම්භ කර ඇතැයි විගණනයේදී සැහිල්කට පත්විය නොහැකි විය.

වැය විෂයය	2016.06.30 දිනට මූල්‍ය ප්‍රගතිය	ප්‍රසම්පාදන ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කළ දිනය
2001	13 %	2016 පෙබරවාරි 10
2002	6 %	2016 පෙබරවාරි 15
2003	11 %	2016 මාර්තු 12
2102	12 %	2016 මාර්තු 10
2103	46 %	2016 අප්‍රේල් 23
2401	11 %	2016 පෙබරවාරි 15

ඒ අනුව ප්‍රසම්පාදන සැලසුම වක්‍රලේඛ අවශ්‍යතාව මත පිළියෙල කර තිබුණද, ඵලදායී පාලන කාරකයක් ලෙස භාවිතා කර නොතිබුණි.

- 05. ප්‍රසම්පාදන කමිටුවෙන් අනුමත ආයතන සමඟ ගිවිසුම්ගතවීම හා ගිවිසුම්ගත කාලය තුළ වැඩ නිම කරවා ගැනීම.

විගණන විමසුම් මගින් කොන්ත්‍රාත් ලිපිගොනුවල හා කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම්වල අඩුපාඩු දිගින් දිගටම පෙන්වා දී ඇතත්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමඟ අත්සන් කරන ගිවිසුම් වගකීම් විරහිතව අත්සන් කර ඇති අවස්ථා විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය. උදා: රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන්ගේ නව නිල නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා ගාමිණී බිල්ඩර්ස් ආයතනය සමඟ 2015 ඔක්තෝබර් 16 දින රු.8,707,150 ක වටිනාකමින් අත්සන් කළ ගිවිසුමේදී මාණ්ඩලික නිල නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා විරසේන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ආයතනය සමඟ 2016 පෙබරවාරි 12 දින රු.6,707,823 ක වටිනාකමින් අත්සන් කළ ගිවිසුමේදී දෙවන කොන්දේසිය යටතේ සඳහන් කර ඇත්තේ ගිවිසුම් අත්සන් කළ දින සිට මාස 3 ක් තුළ “දඩය නිම කොට භාරදිය යුතුය” වශයෙනි කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමක් යනු නීතිමය ලියවිල්ලකි, කොන්ත්‍රාත්කරුවා ගිවිසුම් පැහැර හැරි අවස්ථාවක ඔවුන්ට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියා මාර්ග ආරම්භ කළ හැක්කේ විධිමත් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත්නම් පමණකි. ඒ අනුව කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් නිවැරදිව සකස් කර අත්සන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නැවත පෙන්වා දෙමි.

- 06. කොන්ත්‍රාත් සැලසුම් නිවැරදිව පිළියෙල නොකිරීම.

විවිධ ප්‍රසම්පාදන කැඳවා ප්‍රසම්පාදන පිරිනමා තිබුණද, නිවරදිව සැලසුම් සකස් නොකිරීම නිසා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සැලසුම්වල අඩුපාඩු පෙන්වා දෙමින් ඇස්තමේන්තු සංශෝධනය කරන ලෙසත් කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කරන ලෙසත් ඉල්ලා ඇති අවස්ථා නිරීක්ෂණය වූ අතර, ඒ අනුව දින 90 කින් අවසන් කළ යුතු වලපතේ ගණකාධිකාරී නිල නිවාස ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව දින 240 ක් ගතවී තිබූ කාර නොතිබුණි. එබැවින් නිසි පරිදි සැලසුම් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාව විගණනයේදී පෙන්වා දෙමි.



07. කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කළද, අත්තිකාරම් ඇපකර හා කාර්ය සාධන සුරක්ෂණ වල කාලය ඒ අනුව දීර්ඝ කර නොමැති අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.

<u>කොන්ත්‍රාත්තුව</u>	<u>කොන්ත්‍රාත්කරු</u>
උදාහරණ : වලපනේ ගණකාධිකාරී නිල නිවාස ඉදිකිරීම	ඩබ්.ඒ.ඩබ්.පෙරේරා කොන්ත්‍රාත් ආයතනය

08. ප්‍රසම්පාදන පැවරුම් ලිපි සකස් කිරීමේදී නිවැරදිව සකස් නොකළ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.

උදාහරණ: මාණ්ඩලික නිලධාරී නිල නිවාස ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඔබගේ අංක දි/ලේ/නු/04/04/01/63 හා 2016 පෙබරවාරි 02 කොන්ත්‍රාත් පැවරුම් ලිපියේ කාර්ය සාධන සුරක්ෂණය 2016 මැයි 12 ට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොන්ත්‍රාත්කරුවාට දන්වා ඇත. නමුත් 2016 මැයි 12 දින යනු කොන්ත්‍රාත්තුව නිම කළ යුතු දිනයයි.

09. ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ආරම්භ කරන දින හා කොන්ත්‍රාත් පිරිනමන දින අතර, විශාල කාල ප්‍රමාදයක් පැවති අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.

උදාහරණ:

ව්‍යාපෘතිය

ලංසු භාරගත් අවසන් දිනය

ප්‍රසම්පාදන පිරිනැමූ දිනය

කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සාද නිවාස ඉදිකිරීම.

2016.04.27

2016.07.27

වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වැඩ ඉදිකිරීම

2016.04.27

2016.07.27

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ තීන්ත ආලේප කිරීම

2016.04.27

2016.07.20

හඟුරන්කොන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිකිරීම

2016.04.27

2016.07.27

පුවත්පත් දැන්වීමේ පළ කර ඇත්තේ ඉහත සියලු ව්‍යාපෘති 2016 අගෝස්තු 11 දිනට පෙර අවසන් කළ යුතු බවය. නමුත් 2016 ජූලි 31 දින දක්වා මෙම ව්‍යාපෘති කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පවා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් අපොහොසත්වී තිබුණි.

ඉහත නිරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ අදහස් හා ඔබ විසින් ගනු ලබන ක්‍රියා මාර්ගයන් දන්වන්නේ නම් මැනවි.

(එම්.කේ.ඩී.එන්.මායාකඩුව),

විගණන අධිකාරී,

සහකාර විගණකාධිපති වෙනුවට.

අපරාධ ගොනුව





(ආ). ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම අනුව එක් එක් වැය විෂයට අදාළ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කළ දිනය හා ආරම්භ කළ දිනය අතර විශාල කාල ප්‍රමාදයක් නිරීක්ෂණය විය. විස්තර පහත දැක්වේ.

විස්තරය	ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම අනුව ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය	සත්‍ය වශයෙන් ප්‍රසම්පාදනය ආරම්භ කළ දිනය
කොන්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිල නිවාස ඉදිකිරීම	මාර්තු 23	2015.07.15 ✓
අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉහළ මහල ඉදිකිරීම	මාර්තු 20	2015.08.07 ✓

(ඇ). 2015 වර්ෂය සඳහා අයවැය සැලසුම් රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. වෙත 2014 සැප්තැම්බර් 15 දින යොමු කර තිබූ අතර, එහිදී මිලියන 177 ක් 2104 (ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්) වැය විෂයයට ප්‍රතිපාදන අයදුම්කර තිබුණි. අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති නිම කිරීමට 2015 වර්ෂය තුළ ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතු බවට අමාත්‍යාංශයේ දැනුම්දීම අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ අංක R&D/07/ALLO/215 හා 2014 දෙසැම්බර් 20 දිනැති ලිපියෙහි ව්‍යාපෘති 8 ක කටයුතු ප්‍රමුඛතාවය මත නිම කිරීමට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතියට යොමු කර තිබුණි. ඒ අනුව අයවැයෙන් අනුමත වූ මිලියන 35 ක මුදලට ඔබ විසින් ව්‍යාපෘති 05 ක් හඳුනාගෙන 2015 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිය ලබාගත්තද එම ව්‍යාපෘති වෙනුවට අයවැයෙන් හෝ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිය නොලද වෙනත් ව්‍යාපෘති 03 ක් ක්‍රියාවට නංවා තිබුණි. ඒ සඳහා රු. මිලියන 20.6 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද, වර්ෂ අවසානයේ වැඩ නිමකර තිබුණේ රු. මිලියන 2.6 ක පමණි. විස්තර පහත දැක්වේ.

ප්‍රසම්පාදන සැලසුමෙන් හා අයවැයෙන් අනුමත ව්‍යාපෘතිය හා වටිනාකම රු. මිලියන	ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘතිය හා වටිනාකම රු. මිලියන	2015.12.31 දිනට වියදම රු.
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	4.0 කළමනාකරණ සහකාර නිල නිවාස 2 ක් ඉදිකිරීම	8.9 2,605,686
ගබඩාවේ දෙවන අදියර ඉදිකිරීම	9.5 මාණ්ඩලික නිල නිවසක් ඉදිකිරීම	6.7 වැඩ ආරම්භ කර නැත.
වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	4.5 වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ගණකාධිකාරී නිල නිවස ඉදිකිරීම	5 5,380

(ඇ). වාර්ෂික අයවැයෙන් හා ප්‍රසම්පාදන සැලසුමෙන් අනුමත වූ හඳුනාගන්නා ලද ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක නොකිරීමත් ඒ වෙනුවට වෙනත් ව්‍යාපෘතිවල මූලික සැලසුමේ සිට ඉදිකිරීම අවසන් කිරීම දක්වා වූ සියලු කටයුතු වර්ෂය තුළ සිදු කරගත නොහැකිවීමත් හේතුවෙන් අයවැයෙන් ලබාදුන් රු.මිලියන 35 ක මුදලින් රු.මිලියන 14 ක් හෙවත් 40% ක් වැය විෂයෙහි ඉතිරිවීම් පැවතුණි. ඒ අනුව මෙම ප්‍රතිපාදන ඉතිරියට මූලික හේතුව අයවැයෙන් හා ප්‍රසම්පාදන සැලසුමෙන් අනුමත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නොනැංවීම බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය කෙරේ.

(ඉ). ඒ අනුව ප්‍රසම්පාදන සැලසුමක් සකස් කර තිබුණද, එය වර්ෂය තුළ ඵලදායී පාලන කාරකයක් ලෙස යොදා ගෙන නොතිබුණු බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය කෙරේ.

03. විශාල කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටු සංයුතිය.

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.7.5 පරිච්ඡේදය සහ ස්වදේශ කටයුතු සහ ධීවර අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් අමතා ඇති අංක F/DA/01/DSPRC/001 හා 2015 ජනවාරි 23 දිනැති ලිපිය පරිදි ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ එක් සාමාජිකයෙකු රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරයෙකු හෝ ඒ සමාන මට්ටමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ විය යුතුය. ඒ අනුව එම නියමයන්ට එකඟ වෙමින් ඔබගේ අංක 2/F/2/1/ප්‍රස/2015 හා 2015 පෙබරවාරි 09 දිනැති ලිපියෙන් ප්‍රසම්පාදන කමිටු තෙවන සාමාජිකයා ලෙස ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්වරයා නම් කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත දන්වා තිබුණි.

තවද, ඔබගේ අංක 2 F /2/මු.රෙ.135 හා 2015 පෙබරවාරි දින රහිත ලිපිය හා 2015 අප්‍රේල් 01 දිනැති ලිපි මගින් ප්‍රසම්පාදන කමිටු තෙවන සාමාජිකයා ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්වරයා බව ආයතනයේ සියලු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් හා අංශ ප්‍රධානීන් වෙත දැනුම් දී තිබුණි.

එසේ වුවත්, ඉන් පරිබාහිරව 2015 මැයි 13 දින සිට ඔබගේ යටත් නිලධාරීන් වන දිව්‍යානුම සහකාර අධ්‍යක්ෂ හා සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රසම්පාදන කමිටු තෙවන සාමාජිකයා ලෙස පත්කර රු.76,906,690.62 වටිනාකමැති ප්‍රසම්පාදන තීරණ 15 ක් ගෙන තිබුණි. ආයතනයේ සංවිධාන ව්‍යුහය අනුව දිව්‍යානුම සහකාර අධ්‍යක්ෂ හා සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ ඔබගේ අධීක්ෂණය මත කටයුතු කරන නිලධාරීන් බැවින්, එම තීරණ ප්‍රසම්පාදන නියමයන්ගෙන් බැහැරව ලබාගන්නා ලද නීත්‍යානුකූල භාවයකින් තොර ප්‍රසම්පාදන තීරණයන් බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය කෙරේ. විස්තර ඇමුණුමෙහි දැක්වේ.

04. සීමිත මිල ගණන් කැඳවා ප්‍රසම්පාදන පිරිනැමීම.

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.3 ඡේදය අනුව සීමිත ලංසු කැඳවිය හැක්කේ පහත අවස්ථාවන්හිදී පමණි.

- (අ). දත්තා මූලාශ්‍රයන් කීපයක් පමණක් පවත්නා විට.
- (ආ). දැන්වීම් පළ කිරීම නාස්තියක් හෝ අයෝග්‍ය ලෙස මුදල් වැය කිරීමක් ලෙස සැලකෙන කුඩා වටිනාකමකින් යුත් ප්‍රසම්පාදන සඳහා
- (ඇ). තරඟකාරී ලංසු දැන්වීම් පළ කිරීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් කිරීම සාධාරණීකරණය කළ හැකි හදිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවන අවස්ථා.

ඉහත කිසිදු කරුණකින් ආවරණය නොවී තිබියදී රු.67,822,675 ක ඇස්තමේන්තු වටිනාකමින් යුතු ප්‍රසම්පාදනයන් 14 ක් සඳහා සීමිත ලංසු කැඳවීම මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 1.2.1 නියමයන්ගෙන් බැහැරව කටයුතු කිරීමක් බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය කෙරේ. විස්තර පහත දැක්වේ.

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ලංසු කැඳවීම කළ දිනය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල
			රු.
I.	දියතිලක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම	2015.07.22	4,213,282
II.	දෙණිකේ මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම.	2015.07.22	3,183,364
III.	සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම.	2015.07.22	4,003,492
IV.	උඩවෙල මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම.	2015.07.22	3,007,066
V.	උනන්දැන්න පොදු ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම.	2015.08.03	2,010,000
VI.	අධිකාරිගම පොදු ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම.	2015.08.04	1,786,400
VII.	අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉහළ මහලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම	2015.08.07	8,899,977
VIII.	මාණ්ඩලික නිලධාරී නිල නිවාස ඉදිකිරීම.	2015.09.04	6,709,892
IX.	කුරුපනාවෙල සෙනරත් මහ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම.	2015.09.04	5,621,400

X.	උඩමාදුර විද්‍යාප්‍රදීප විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	2015.09.04	4,627,350
XI.	මඩුල්ල ද්විතියික ජාතික පාසැලේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	2015.09.04	2,512,347
XII.	බටහොල්ල පුස්සදේව මධ්‍ය මහ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	2015.09.04	3,564,262
XIII.	නව නිල නිවාස ඉදිකිරීම	2015.09.02	8,707,150
XIV.	වික්ටෝරියා ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	2015.07.29	8,976,693
			67,822,675

ඉහත නිරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ අදහස් හා ඔබ විසින් ගනු ලබන ක්‍රියා මාර්ගයන් දන්වන්නේ නම් මැනවි.

(එම්.කේ.ඩී.එන්.මායාකඩුව),

විගණන අධිකාරී,

සහකාර විගණකාධිපති වෙනුවට.

පිටපත: ලේකම්, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය.

අදාල ගොනු.



Table 1: Poverty headcount index and poverty reduction by district-2002, 2012/13

District	Poverty headcount index		Poverty reduction	
	HIES 2002 (%)	HIES 2012/13 (%)	Absolute reduction (%)	Relative reduction (%)
Sri Lanka	22.7	6.7	16.0	72.6
Hambantota	32.0	4.9	27.1	84.7
Puttalam	31.0	5.1	25.9	83.5
Kegalle	32.0	6.7	25.3	79.1
Badulla	37.0	12.3	24.7	66.8
Ratnapura	34.0	10.4	23.6	69.4
Matale	30.0	7.8	22.2	74.0
Matara	27.0	7.1	19.9	73.7
Kandy	25.0	6.2	18.8	75.2
Kurunegala	25.0	6.5	18.5	74.0
Polonnaruwa	24.0	6.7	17.3	72.1
Kalutara	20.0	3.1	16.9	84.5
Nuwara Eliya	23.0	6.6	16.4	71.3
Moneragala	37.0	20.8	16.2	43.8
Galle	26.0	9.9	16.1	61.9
Anuradhapura	20.0	7.6	12.4	62.0
Gampaha	11.0	2.1	8.9	80.9
Colombo	6.0	1.4	4.6	76.7
Jaffna	-	8.3	-	-
Mannar	-	20.1	-	-
Vavuniya	-	3.4	-	-
Mullaitivu	-	28.8	-	-
Kilinochchi	-	12.7	-	-
Batticaloa	-	19.4	-	-
Ampara	-	5.4	-	-
Trincomalee	-	9.0	-	-

Note: HIES 2002 could not be conducted in Northern and Eastern provinces due to the prevailed unsettled conditions.

- |                        |         |                      |
|------------------------|---------|----------------------|
| 1) වැවිලි කළු          | 18242   | 2) මහලද 10256        |
| 2) සියලුම දිස්ත්‍රික්ක | 15041   | 3) බලාපොරොත්තු 10776 |
| 3) වැවිලි කළු *        | 13890   | 4) වැවිලි කළු 10584  |
| 4) වැවිලි කළු          | 13290   | 5) වැවිලි කළු 10451  |
| 5) වැවිලි කළු *        | 12843   | 6) වැවිලි කළු 10252  |
| 6) වැවිලි කළු          | 12776   | 7) වැවිලි කළු 10172  |
| 7) වැවිලි කළු          | 12378   | 8) වැවිලි කළු 9813   |
| 8) වැවිලි කළු          | 12291   |                      |
| 9) වැවිලි කළු          | 11985   |                      |
| 10) වැවිලි කළු         | 7011642 |                      |



Table 13: Estimated headcount index and number of poor people by DS divisions with districts - 2012/13

Serial No	DS division	District	Estimated headcount index (%)	No. of poor people
10	Dehiwala	Colombo	0.62	533
7	Maharagama	Colombo	1.09	2,035
8	Sri Jayawardanapura Kotte	Colombo	1.20	1,224
9	Thimbirigasyaya	Colombo	1.29	2,766
11	Rathmalana	Colombo	1.57	1,439
14	Negombo	Gampaha	1.66	2,305
13	Kesbewa	Colombo	1.85	4,390
3	Kaduwela	Colombo	1.93	4,733
259	Nuwaragam Palatha East	Anuradhapura	1.96	1,290
25	Kelaniya	Gampaha	2.16	2,822
19	Wattala	Gampaha	2.68	4,567
4	Homagama	Colombo	2.75	6,335
21	Gampaha	Gampaha	2.86	5,562
27	Panadura	Kalutara	2.88	5,155
2	Kolonnawa	Colombo	2.92	5,455
20	Ja-Ela	Gampaha	3.08	6,072
181	Sainthamarathu	Ampara	3.16	800
26	Biyagama	Gampaha	3.33	6,068
12	Moratuwa	Colombo	3.68	5,979
276	Thamankaduwa	Polonnaruwa	3.69	2,923
24	Mahara	Gampaha	3.70	7,507
123	Tangalle	Hambantota	3.71	2,627
109	Matara Four Gravets	Matara	3.80	4,237
29	Horana	Kalutara	3.95	4,391
1	Colombo	Colombo	3.97	12,378 ✓
28	Bandaragama	Kalutara	3.98	4,273
15	Katana	Gampaha	4.07	9,288
180	Kalmunai	Ampara	4.14	1,827
50	Kandy Four Gravets and Gangawata Korale	Kandy	4.17	6,118
34	Kaluthara	Kalutara	4.20	6,499
271	Hingurakgodu	Polonnaruwa	4.26	2,624
221	Kurunegala	Kurunegala	4.33	3,390
32	Madurawala	Kalutara	4.41	1,495
6	Padukka	Colombo	4.53	2,893
182	Karativu	Ampara	4.62	770

Table 11: Estimated headcount index and number of poor people by DS divisions with districts - 2012/13 (contd.)

Serial No	DS division	District	Estimated headcount index (%)	No. of poor people
22	Attanagalla	Gampaha	4.63	8,085
176	Ampara	Ampara	4.67	1,940
198	Kantale	Trincomalee	4.69	2,120
220	Maspotha	Kurunegala	4.70	1,584
196	Trincomalee Town and Gravets	Trincomalee	4.72	4,489
18	Minuwangoda	Gampaha	4.85	8,508
145	Vavuniya South	Vavunia	4.86	604
285	Badulla	Badulla	4.89	3,507
122	Beliatta	Hambantota	4.97	2,726
114	Tissamaharama	Hambantota	5.03	3,347
183	Ninthavur	Ampara	5.03	1,321
192	Padavi Sri Pura	Trincomalee	5.11	587
51	Harispattuwa	Kandy	5.13	4,421
273	Lankapura	Polonnaruwa	5.13	1,836
243	Chilaw	Puttalam	5.20	3,218
5	Seethawake	Colombo	5.21	5,740
246	Nattandiya	Puttalam	5.23	3,193
247	Wennappuwa	Puttalam	5.25	3,515
167	Kattankudy	Batticaloa	5.26	2,101
116	Ambalantota	Hambantota	5.31	3,775
41	Thumpane	Kandy	5.34	1,953
115	Hambantota	Hambantota	5.35	2,991
146	Vavuniya	Vavunia	5.41	6,139
248	Dankotuwa	Puttalam	5.42	3,331
30	Ingiriya	Kalutara	5.45	2,876
186	Akkaraipattu	Ampara	5.48	2,143
23	Dompe	Gampaha	5.51	8,321
38	Agalawatta	Kalutara	5.51	1,974
53	Yatinuwana	Kandy	5.53	5,731
268	Ipalogama	Anuradhapura	5.54	2,072
245	Mahawewa	Puttalam	5.58	2,808
222	Mallawapitiya	Kurunegala	5.66	2,933
258	Mihintale	Anuradapura	5.68	1,810
235	Karuwalagaswewa	Puttalam	5.69	1,295
262	Rajanganaya	Anuradhapura	5.69	1,860

Table 10: Estimated headcount index and number of poor people by DS divisions with districts - 2012/13 (contd.)

Serial No	DS division	District	Estimated headcount Index (%)	No. of poor people
240	Anamaduwa	Puttalam	5.70	2,116
66	Matale	Matale	5.71	4,176
90	Galle Four Gravets	Galle	5.74	5,639
225	Weerambagedara	Kurunegala	5.76	1,934
244	Madampe	Puttalam	5.76	2,712
237	Puttalam	Puttalam	5.78	4,669
33	Millaniya	Kalutara	5.80	2,981
118	Weeraketiya	Hambantota	5.82	2,371
232	Polgahawela	Kurunegala	5.87	3,733
36	Dodangoda	Kalutara	5.88	3,704
227	Kuliyapitiya West	Kurunegala	5.89	4,440
266	Kekirawa	Anuradhapura	5.98	3,433
49	Kundasale	Kandy	5.99	7,279
289	Bandarawela	Badulla	5.99	3,810
17	Mirigama	Gampaha	6.00	9,591
117	Angunukolapelessa	Hambantota	6.01	2,860
223	Mawathagama	Kurunegala	6.05	3,826
272	Medirigiriya	Polonnaruwa	6.05	3,839
16	Divulapitiya	Gampaha	6.09	8,649
194	Gomarankadawala	Trincomalee	6.10	424
260	Nachchadoowa	Anuradhapura	6.10	1,515
75	Nuwara Eliya	Nuwara Eliya	6.13	12,843
236	Nawagattegama	Puttalam	6.19	867
253	Nuwaram Palatha Central	Anuradhapura	6.19	3,595
277	Elahera	Polonnaruwa	6.21	2,645
242	Arachchikattuwa	Puttalam	6.22	2,522
239	Mahakumbukkadawala	Puttalam	6.23	1,138
322	Mawanella	Kegalle	6.25	6,810
175	Uhana	Ampara	6.29	3,546
87	Ambalangoda	Galle	6.30	3,528
230	Narammala	Kurunegala	6.33	3,486
264	Thalawa	Anuradhapura	6.35	3,546
321	Rambukkana	Kegalle	6.36	5,127
44	Pathadumbara	Kandy	6.37	5,534
219	Bamunukotuwa	Kurunegala	6.39	2,266

Table 10: Estimated headcount index and number of poor people by DS divisions with districts - 2012/13 (contd.)

Serial No	DS division	District	Estimated headcount index (%)	No. of poor people
37	Mathugama	Kalutara	6.41	5,123
40	Walallawita	Kalutara	6.42	3,430
261	Nochchiyagama	Anuradhapura	6.45	3,089
120	Walasmulla	Hambantota	6.49	2,695
52	Hatharaliyodda	Kandy	6.53	1,889
214	Wariyapola	Kurunegala	6.53	3,867
91	Bope-Poddala	Galle	6.55	3,174
136	Jaffna	Jaffna	6.58	3,234
269	Galnewa	Anuradhapura	6.58	2,215
324	Kegalle	Kegalle	6.62	5,837
257	Galenbidunuwawa	Anuradhapura	6.66	2,997
121	Okewela	Hambantota	6.69	1,243
35	Beruwala	Kalutara	6.70	10,836
191	Lahugala	Ampara	6.73	584
229	Pannala	Kurunegala	6.78	8,257
76	Ambagamuwa	Nuwara Eliya	6.80	13,890
113	Lunugamvehera	Hambantota	6.82	2,086
64	Pallepola	Matale	6.83	1,943
231	Alawwa	Kurunegala	6.83	4,246
224	Rideegama	Kurunegala	6.87	5,944
54	Udunuwara	Kandy	6.90	7,394
241	Pallama	Puttalam	6.94	1,675
31	Bulathsinhala	Kalutara	6.96	4,434
179	Kalmunai Tamil Division	Ampara	6.99	2,063
218	Katupotha	Kurunegala	7.09	2,251
323	Aranayaka	Kegalle	7.10	4,741
62	Dambulla	Matale	7.11	4,890
172	Dehiattakandiya	Ampara	7.16	4,174
119	Katuwana	Hambantota	7.20	3,296
212	Ibbagamuwa	Kurunegala	7.25	6,038
275	Dimbulagala	Polonnaruwa	7.26	5,600
326	Warakapola	Kegalle	7.32	8,096
135	Nallur	Jaffna	7.33	4,914
213	Ganewatta	Kurunegala	7.36	2,866
263	Thambuttegama	Anuradhapura	7.38	3,042

14

Table 10: Estimated headcount index and number of poor people by DS divisions with districts - 2012/13 (contd.)

Serial No	DS division	District	Estimated headcount index (%)	No. of poor people
209	Nikaweratiya	Kurunegala	7.40	2,890
210	Maho	Kurunegala	7.43	4,103
42	Poojapitiya	Kandy	7.44	4,183
325	Galigamuwa	Kegalle	7.44	5,418
195	Morawewa	Trincomalee	7.47	568
228	Udubaddawa	Kurunegala	7.51	3,856
188	Darana	Ampara	7.55	2,826
270	Palagala	Anuradhapura	7.58	2,504
217	Panduwasnuwara	Kurunegala	7.64	4,776
63	Naula	Matale	7.67	2,298
88	Oonapeenuwala	Galle	7.71	1,638
288	Welimada	Badulla	7.72	7,598
160	Koralai Pattu West (Oddamavadi)	Batticaloa	7.73	1,703
61	Galewela	Matale	7.76	5,304
56	Pathahewaheta	Kandy	7.78	4,406
215	Kobigane	Kurunegala	7.78	2,745
60	Pasbage Korale	Kandy	7.81	4,605
59	Ganga Ihala Korale	Kandy	7.90	4,286
89	Hikkaduwa	Galle	7.90	7,798
58	Udupalatha	Kandy	7.98	7,223
206	Ambanpola	Kurunegala	8.00	1,764
110	Devinuwara	Matara	8.03	3,806
165	Manmunai North	Batticaloa	8.06	6,705
205	Ehetuwewa	Kurunegala	8.08	2,008
251	Medawachchiya	Anuradhapura	8.08	3,599
267	Palugaswewa	Anuradhapura	8.08	1,203
265	Thirappane	Anuradhapura	8.11	2,105
112	Sooriyawewa	Hambantota	8.13	3,429
197	Thambalagamuwa	Trincomalee	8.13	2,276
327	Ruwanwella	Kegalle	8.17	5,140
103	Malimbada	Matara	8.18	2,804
65	Yatawatta	Matale	8.19	2,413
226	Kuliyapitiya East	Kurunegala	8.22	4,254
233	Kalpitiya	Puttalam	8.28	6,968
108	Weligama	Matara	8.30	5,913

Table 120: Estimated headcount index and number of poor people by DS divisions with districts - 2012/13 (contd.)

Serial No	DS division	District	Estimated headcount index (%)	No. of poor people
187	Alayadiwembu	Ampara	8.31	1,857
238	Mandel	Puttalam	8.34	5,043
204	Galgamuwa	Kurunegala	8.37	4,421
39	Palindanuwara	Kalutara	8.40	4,207
249	Padaviya	Anuradhapura	8.40	1,848
70	Rattota	Matale	8.46	4,261
55	Doluwa	Kandy	8.47	4,158
111	Dickwella	Matara	8.52	4,575
254	Rambewa	Anuradhapura	8.56	3,017
46	Udadumbara	Kandy	8.61	1,878
71	Ukuwela	Matale	8.62	5,740
80	Elpitiya	Galle	8.64	5,444
291	Haputhale	Badulla	8.66	4,121
216	Bingiriya	Kurunegala	8.68	5,317
78	Balapitiya	Galle	8.70	5,736
203	Giribawa	Kurunegala	8.75	2,661
47	Minipe	Kandy	8.76	4,428
207	Kotawehera	Kurunegala	8.76	1,789
92	Akmeemana	Galle	8.83	6,727
234	Vanathavilluwa	Puttalam	8.85	1,514
193	Kuchchaveli	Trincomalee	8.88	2,900
201	Seruvila	Trincomalee	8.89	1,179
286	Hali Ela	Badulla	8.91	7,915
255	Kahatagasdigiliya	Anuradhapura	8.97	3,457
85	Baddegama	Galle	8.99	6,590
95	Habaraduwa	Galle	9.01	5,450
287	Uva Paranagama	Badulla	9.01	6,868
211	Polpithigama	Kurunegala	9.04	6,638
133	Vadamarachchi North (Pointpedro)	Jaffna	9.13	4,317
306	Kiriella	Ratnapura	9.16	2,950
106	Kirinda Puhulwella	Matara	9.17	1,823
107	Thihagoda	Matara	9.22	3,026
104	Kamburupitiya	Matara	9.23	3,667
48	Medadumbara	Kandy	9.28	5,555
77	Bentota	Galle	9.28	4,519

Table 10: Estimated headcount index and number of poor people by DS divisions with districts - 2012/13 (contd.)

Serial No	DS division	District	Estimated headcount index (%)	No. of poor people
309	Balangoda	Ratnapura	9.33	7,481
308	Imbulpe	Ratnapura	9.36	5,330
200	Muttur	Trincomalee	9.42	5,279
147	Vengalcheddikulam	Vavunia	9.45	2,717
68	Laggala-Pallegama	Matale	9.59	1,128
84	Nagoda	Galle	9.60	5,071
330	Dehiovita	Kegalle	9.76	7,814
252	Mahavillachchiya	Anuradhapura	9.79	2,109
304	Eheliyagoda	Ratnapura	9.82	6,859
328	Bulathkohupitiya	Kegalle	9.82	4,548
72	Kothmale	Nuwara Eliya	9.85	9,813
81	Niyagama	Galle	9.86	3,422
290	Ella	Badulla	9.94	4,401
208	Rasnayakapura	Kurunegala	10.00	2,131
256	Horowpothana	Anuradhapura	10.01	3,536
319	Embilipitiya	Ratnapura	10.02	13,290 ✓
79	Karadeniya	Galle	10.06	6,183
307	Rathnapura	Ratnapura	10.14	11,985 ✓
250	Kebithigollewa	Anuradhapura	10.20	2,167
86	Welivitiya-Divithura	Galle	10.25	2,941
99	Mulatiyana	Matara	10.29	5,088
94	Imaduwa	Galle	10.31	4,550
69	Wilgamuwa	Matale	10.38	2,978
45	Panwila	Kandy	10.40	2,702
189	Thirukkivil	Ampara	10.56	2,659
278	Mahiyanganaya	Badulla	10.56	7,765
274	Welikanda	Polonnaruwa	10.59	3,432
105	Hakmana	Matara	10.63	3,290
67	Ambanganga Korale	Matale	10.67	1,643
283	Passara	Badulla	10.67	5,087
184	Addalachchenai	Ampara	10.71	4,315
101	Akuressa	Matara	10.72	5,579
144	Vavuniya North	Vavunia	10.74	1,176
282	Soranathota	Badulla	10.81	2,355
74	Walapane	Nuwara Eliya	10.92	11,162 ✓

Table 10: Estimated headcount index and number of poor people by DS division as with districts - 2012/13 (contd.)

Serial No	DS Division	District	Estimated headcount index (%)	No. of poor people
159	Koralai Pattu Central	Batticaloa	10.99	2,761
164	Eravur Town	Batticaloa	10.99	2,664
57	Delthota	Kandy	11.03	3,281
329	Yatiyanthota	Kegalle	11.12	6,702
318	Weligepola	Ratnapura	11.22	3,421
83	Neluwa	Galle	11.30	3,168
93	Yakkalamulla	Galle	11.37	5,148
96	Pitabeddara	Matara	11.38	5,741
100	Athuraliya	Matara	11.41	3,589
98	Pasgoda	Matara	11.43	6,680
310	Openayaka	Ratnapura	11.50	3,027
134	Thenmarachchi (Chavakachcheri)	Jaffna	11.51	7,391
292	Haldummulla	Badulla	11.61	4,276
97	Kotapola	Matara	11.70	7,290
129	Valikamam South (Uduvil)	Jaffna	11.85	6,203
331	Deraniyagala	Kegalle	11.85	5,341
82	Thawalama	Galle	11.87	3,801
73	Hanguranketha	Nuwara Eliya	11.90	10,252
102	Welipitiya	Matara	11.92	6,114
173	Padiyathalawa	Ampara	11.93	2,082
315	Nivithigala	Ratnapura	11.96	7,116
313	Ayagama	Ratnapura	11.97	3,664
317	Godakawela	Ratnapura	12.12	9,128
311	Pelmadulla	Ratnapura	12.16	10,776 ✓
185	Irakkamam	Ampara	12.18	1,749
312	Elapatha	Ratnapura	12.25	4,603
131	Vadamarachchi South-west (Karaveddy )	Jaffna	12.35	5,635
305	Kuruwita	Ratnapura	12.42	11,642 ✓
127	Valikamam South -West (Sandilipay)	Jaffna	12.44	6,436
178	Sammanthurai	Ampara	12.49	7,462
190	Pottuvil	Ampara	12.68	4,379
314	Kalawana	Ratnapura	12.71	6,432
177	Navithanveli	Ampara	12.81	2,389
320	Kolonna	Ratnapura	13.15	5,953
130	Valikamam East (Kopay)	Jaffna	13.18	9,528



Table 10: Estimated poverty index and number of poor people by DS divisions with districts - 2010/11 (contd.)

Serial No	DS Division	District	Estimated headcount index (%)	No. of poor people
316	Kahawaththa	Ratnapura	13.18	5,659
281	Kandaketiya	Badulla	13.19	2,955
128	Valikamam North	Jaffna	13.45	3,895
138	Delft	Jaffna	13.47	508
171	Manmunai South & Eruvil Pattu	Batticaloa	13.94	8,429
168	Manmunai Pattu (Araipattai)	Batticaloa	13.98	4,244
202	Verugai (Eachchilampattu)	Trincomalee	14.34	1,627
125	Karainagar	Jaffna	14.42	1,379
284	Lunugala	Badulla	14.60	4,519
126	Valikamam West (Chankanai)	Jaffna	14.63	6,751
279	Rideemaliyadda	Badulla	14.73	7,361
280	Moegahakivula	Badulla	14.77	2,826
124	Island North (Kayts)	Jaffna	15.25	1,476
199	Kinniya	Trincomalee	15.89	10,172 ✓
174	Mahaoya	Ampara	15.94	3,146
142	Nanattan	Mannar	15.97	2,766
132	Vadamarachchi East	Jaffna	16.37	2,077
137	Island South (Velanai)	Jaffna	16.75	2,803
43	Akurana	Kandy	16.80	10,451 ✓
299	Wellawaya	Moneragala	18.07	10,584 ✓
153	Welioya	Mullaitivu	18.25	1,249
303	Sewanagala	Moneragala	18.34	7,573
161	Koralai Pattu (Valachchenai)	Batticaloa	18.42	4,244
300	Buttala	Moneragala	18.55	9,597
301	Katharagama	Moneragala	18.55	3,219
154	Pachchilaipalli	Kilinochchi	18.64	1,541
298	Badalkumbura	Moneragala	19.13	7,497
297	Moneragala	Moneragala	19.56	9,297
139	Mannar Town	Mannar	19.88	9,801
156	Karachchi	Kilinochchi	20.36	12,291 ✓
293	Bibila	Moneragala	20.67	8,085
155	Kandavalai	Kilinochchi	21.13	4,875
302	Thanamalvila	Moneragala	21.33	5,561
141	Madhu	Mannar	22.00	1,631
157	Poonakary	Kilinochchi	22.73	4,543

Table 10: Estimated headcount index and number of poor people by DS divisions with districts - 2012/13 (contd.)

Serial No	DS Division	District	Estimated headcount index(%)	No. of poor people
295	Medagama	Moneragala	23.66	8,245
163	Eravur Pattu	Batticaloa	24.69	18,242 ✓
143	Musalai	Mannar	25.74	2,064
170	Porativu Pattu	Batticaloa	25.84	9,323
294	Madulla	Moneragala	25.95	7,830
140	Manthai West	Mannar	26.90	3,893
158	Koralai Pattu North (Vaharai)	Batticaloa	27.99	5,950
152	Maritimepattu	Mullaitivu	28.61	8,096
296	Siyambalanduwa	Moneragala	28.70	15,041 ✓
169	Manmunai South-West	Batticaloa	28.93	7,090
151	Oddusuddan	Mullaitivu	33.49	4,972
149	Manthai East	Mullaitivu	33.68	2,336
148	Thunukkai	Mullaitivu	34.03	3,244
150	Puthukkudiyiruppu	Mullaitivu	35.66	8,466
162	Koralai Pattu South (Kiran)	Batticaloa	37.68	9,811
166	Manmunai West	Batticaloa	45.14	12,776 ✓

**දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ  
කමිටු මගින් ක්‍රියාත්මක වූ සංවර්ධන යෝජනා - 2014**

**අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය  
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය**

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු මගින්  
ක්‍රියාත්මක වූ සංවර්ධන යෝජනා - 2014

අර්ථසේද ප්‍රමුඛතා ලේඛන සාරාංශය - නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	කොට්ඨාශය / කාර්යාලය	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	වටිනාකම (රු.)
1	දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය	7	23,772,180.43
2	කොත්මලේ	189	96,351,219.86
3	වලපනේ	11	4,104,824.83
4	නුවරඑළිය	73	32,605,278.08
5	අඹගලුව	30	40,866,097.94
6	හඟුරන්කෙත	53	25,813,632.18
	එකතුව	363	223,513,233.32

56,06

37,99

245,845,

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
1	රිකිල්ලගස්කඩ ආදර්ශ විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි සම්පත් මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම ✓	1,717,600.00
2	විද්‍යාකර විද්‍යාලයේ විශේෂ අධ්‍යාපන ඒකකය සහිත තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල බිම් මහල ඉදිකිරීම ✓	4,473,600.00
3	හඟුරන්කොත විද්‍යාකීලක විද්‍යාලයේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල 1 අදියර - 5෭෭෨	1,408,480.00
4	ඩයගම රෝහලේ අළුත්වැඩියා කිරීම - ✓	2,364,000.00
5	පොල්වතුර පෙර පාසල සංවර්ධනය ✓	14,000.00
6	රාගල වත්ත ඉහල කොටස මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම ✓	200,000.00
7	ශාන්තිපුර පාතීය ජල ව්‍යාපෘතිය ✓	733,788.89
8	කිලානි කොටස මාර්ගය මාර්ගය අදියර 1 * 36 කොටස 156,082.00	295,596.95
9	ඇඟලගස්තැන්න ප්‍රජාශාලාවේ පැති බැම්ම යොදා පිළිසකර කිරීම ✓	445,331.46
10	කුරුමි විද්‍යාලය සංවර්ධනය - 2෭෨ - 230,000.00	730,000.00
11	රත්නායකපුර බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම ✓	1,000,000.00
12	අඹවෙල කන්දෙඳුල මාර්ගය සංවර්ධනය ✓	990,000.00
13	කිලානි කොටස මාර්ගය මාර්ගය අදියර 2 *	1,538,486.42
14	මැදගම පාතීය ජල යෝජනා ක්‍රමය ✓	505,000.00
15	ශ්‍රී ශන්මුඛන් දෙමල විද්‍යාලයේ පඩිපෙල සකස් කිරීම ✓	102,000.00
16	ඩීක්සන්කෝනර් කොටස අඩිපාර හා පඩිපෙල සකස් කිරීම ⊗ 2෭෨	200,000.00
17	වනිගසේකරපුර කාණු පද්ධතිය ✓	1,000,000.00
18	කිලානි කොටස මාර්ගය මාර්ගය අදියර 3 * 67෦෦෦ 2762	770,006.86
19	මන්දාරමනුවර සති පොල සංවර්ධනය ✓	866,042.57
20	අඹකලාව පිරිවෙන් පෙර පාසල සංවර්ධනය ✓	500,000.00
21	මතුරට රිලාමුල්ල කොටසේ අඩිපාර සංවර්ධනය කිරීම 2෭෨ ✓	300,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
22	පහන කොලණිය මාර්ග සංවර්ධනය ✓	2,000,000.00
23	ලෝරන්ස් ඉහළ කොටස පානීය ජල යෝජනාව ✓	500,000.00
24	එළවුල්ල කබරගල පාර සංවර්ධනය කිරීම ✓	674,443.44
25	සුන්ධිමය ඉන්ද්‍රා මාවතේ කාණු පද්දතිය සකස් කිරීම ✓	205,000.00
26	වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය	482,217.52
27	වවගොඩ මාර්ග සංවර්ධනය ✓	676,051.29
28	ලෝරන්ස් පහළ කොටස පානීය ජල යෝජනාව 177,982.80	500,000.00
29	පදියපැලැල්ල මහ විද්‍යාලය අසලින් ආරම්භ වී නිලියඹ හරහා හියදල වෙලපහල බෝධිමල්කඩ හරහා මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට පිවිසෙන මාර්ගය ✓	754,500.00
30	මීන් වත්ත පහළ පුඩුලුමය පෙර පාසැල ඉදිකිරීම ✓	490,000.00
31	බුලත්වැල්පහ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ✓	304,972.00
32	බංගලාහත මාර්ග සංවර්ධනය ✓	795,000.00
33	ගිනිගත්තේන පොදු වෙළඳ පොළ සංවර්ධනය ✓ 3,714,586.69	13,156,159.77
34	රැකිවිටේ බෝධිය අසල සිට උනන්තැන්න පහලගම දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය ✓	614,619.00
35	ප්‍රොටෝල්ව වත්ත පෙරපාසැල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම ✓	1,000,000.00
36	කලගම්වත්ත සිට වැලහිද මාර්ගය සංවර්ධනය ✓	511,863.74
37	ස්ටොන්ක්කිලිස් පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය ✓	1,000,000.00
38	දික්ඛය සිංහල විදුහල සංවර්ධනය ✓	299,000.00
39	එළවුල්ල උඩගබ්බල මාර්ගය සංවර්ධනය ✓ 779,203.00	784,757.66
40	බෙල්වා වත්ත දකුණු කොටස පෙරපාසැල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම ✓	1,270,000.00
41	ගොලවෙල්පහන මාර්ගය සංවර්ධනය ✓	145,203.68
42	පෝස්වුඩි කොටස අඩිපාර සංවර්ධනය	198,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
43	මිඩිකෝඩි මාර්ගය සංවර්ධනය	1,540,000.00
44	ලඹුරොන්නවල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම ✓	865,784.91
45	රොස්වයිල්ඩ වත්ත YRC කොටස පෙරපාසැල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම ✓	1,263,718.98
46	නානුගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය ✓	468,140.80
47	බැල්මෝරල් කොටස අධිපාර සංවර්ධනය ✓ 198,000	200,000.00
48	රොක්වුඩ් මාර්ගය සංවර්ධනය	226,562.27
49	මැටිබැබිය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම ✓	775,513.52
50	කැටඹුලාව දෙමළ මහා විද්‍යාලයේ වැවට දැල් සවිකිරීම ✓	1,200,000.00
51	රතුපස්ඇල්ල සිට ප්‍රජාශාලා මාර්ගය සංවර්ධනය ✓	437,483.50
52	ස්වෙයා කොටස වොරින්වත් අධිපාර සංවර්ධනය	200,000.00
53	වටවල ප්‍රජාශාලාව ඉදිකිරීම ✓ 174,130 00	1,592,104.72
54	බඹරගම හුරිවෙල අමුණ සහ ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ✓	701,064.02
55	කලපුවන දෙමළ විද්‍යාලය සංවර්ධනය ✓	200,000.00
56	බෝධිය අසල සිට පාසැල් මාර්ගය	54,943.59
57	මාඩුස්සාකැලේ අධිපාර සංවර්ධනය	198,000.00
58	වැලිමිය ප්‍රජාශාලාව ඉදිකිරීම	2,080,172.92
59	රිකිල්ලගස්කඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	459,018.73
60	හරංගල විද්‍යාලයේ මහින්දෝදය විද්‍යාගාරයේ දොර සැදීම	48,818,069.44 75,000.00
61	මුන්නවත්ත අධිපාර සංවර්ධනය	198,000.00
62	පේරගොල්ල කොස්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය	792,000.00
63	රිකිල්ලගස්කඩ දිසා රොථහෙල් අපාපන ශාලාවේ ඉතිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා	1,009,750.00

විගණකාධිපති  
→ 2008  
04/08

7,941,930.56

**අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය**

**නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය**

අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
64	කඩදොරපිටියගම ළිඳ අළුත්වැඩියාව	150,000.00
65	මඩුන්වවර්නන් පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය	500,000.00
66	කෙනිල්වර්න් අංක 04 කොටස ජල සැපයුම	494,819.00
67	වරාපිටිය බණ්ඩාර ඇලේ වැලි තුඩුවේ වැලි ඉවත් කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	366,670.00
68	හුණගල්ගිය පහල කොටස ජලය ලබා දීම	100,000.00
69	කදපොල පානීය ජලය සැපයීම	1,000,000.00
70	මරේ ප්‍රජාශාලාව ඉදිකිරීම	2,970,000.00
71	රිකිල්ලගස්කඩ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ නව ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම	33,971.81
72	නයාපාන උඩ කොටස සඳහා පානීය ජලය ලබාදීම	98,800.00
73	යුලිපිල්ඩි පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය	700,000.00
74	පොයිස්ටන් වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය	1,000,000.00
75	සිරිදළුලා ලෙනට යන පාරේ සිට ඇස්වැද්දුම හරහා අධිකාරිගම මීන්රා ගාමන්ව එක ලඟට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	47,285.42
76	උතුරු කොටස ජල ව්‍යාපෘති	200,000.00
77	අඩු අයාදම් ලාභීන් සඳහා මල ප්‍රවහන ව්‍යාපෘතිය	10,00,000.00
78	ස්වයං රැකියා ලාභීන් සඳහා කුකුල් පැවරී ලබා දීම	75,000.00
79	කොට්ටල පාරේ සිට පහල බත්ගල වෙල් යාය දක්වා මාර්ගයේ බැම් හා බෝක්ක දමා සංවර්ධනය කිරීම	200,000.00
80	කැටඹුලාව මැද කොටස ජල සැපයුම	350,000.00
81	අබාදිත අය සඳහා රෝද පුඩු ලබා දීම	148,500.00
82	අඟහලුව කෝරළේ ස්වයං රැකියා ලාභීන් සඳහා කුකුල් පැවරී ලබා දීම	700,000.00
83	දෝතුරුකඳුර අලුත් ගම්මාන මාර්ගය සංවර්ධනය	127,394.72
84	කැටඹුලාවත්ත හුණකොටුව ජල සැපයුම	450,000.00



අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
85	විදුලි පැයපුම් යන්ත්‍ර ලබා දීම	297,000.00
86	හම්මතාව ප්‍රජාශාලාව ඉදිකිරීම	297,000.00
87	රක්‍යාය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	26,899.21
88	අක්කරමලේ ජල සැපයුම	196,000.00
89	වොරින්ටන් වත්ත, වොරින්ටන් කොටස අඩිපාර සහ පඩිපෙල ඉදි කිරීම	200,000.00
90	ග්ලැන්කන් පහළ කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය	500,000.00
91	වෙලපහල හමට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම	172,543.03
92	කොත්තු ඡුගොඩ රතණසාර සෙල්ලම් මිදුල ඉදිකිරීම	100,000.00
93	ඇල්බියන්වත්ත තෝන්පහිල්ඩ් කොටස අඩිපාර සහ පඩිපෙල ඉදි කිරීම	200,000.00
94	අබනලාව ප්‍රේමරත්න මයාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය	98,910.00
95	කැටයාපතන ග්‍රාමයේ අමු ඡුපුරය දක්වා දිවෙන මාර්ගය පස් කපා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	768,571.19
96	කවුකිතුල හම්මතාව සානීය ජලය ලබාදීම	312,425.00
97	කුමවුඩ වත්ත කුමවුඩ කොටස අඩිපාර සහ පඩිපෙල ඉදි කිරීම	200,000.00
98	බිජ අර්ථපල් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන	2,500,000.00
99	ඇල්ලඬ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගල් කැඩීම	493,560.00
100	ගෝනනැලේ ජනපදයේ සිට අලගොල්ල දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණනය කිරීම	475,000.00
101	දඹගල්ල අහස්වැව හම්මතා ජල සැපයුම	353,288.91
102	වැවර්ලි වත්ත වැවර්ලි කොටස අඩිපාර සහ පඩිපෙල ඉදි කිරීම	200,000.00
103	කදුරේගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය	493,350.00
104	වැල්ලගිරිය කොළඹගේ සිට බොරහින්න දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	600,000.00
105	කිකුල්බැද්ද හම්මතා ජල සැපයුම	436,500.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
106	වෝල්ටීම් කොටස අඩිපාර සකස් කිරීම	198,000.00
107	වැලිමය වඩු කාර්මිකයන් සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ ලබා දීම	500,000.00
108	මන්දරම්නුවර පොළ භූමිය හා පොදු ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය	163,954.85
109	කටුකිතුල දෙලුම්තලාමඩ ගම්මාන ජල සැපයුම	291,000.00
110	ග්‍රෙගරිවැව සංචාරකයින් සඳහා ආකර්ශණීය ස්ථානයක් ලෙස සකස් කිරීම	6,869,178.32
111	අඹතලාව ගොඩගෙදර සුසාන භූමියට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00
112	හැරින්ටන් කොටස හැරින්ටන් අඩිපාර සකස් කිරීම	198,000.00
113	ප්‍රජා ඝාලාව මාවත ගෝනපිටිය වත්ත දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම	780,000.00
114	ජම්බුතැන්න වන්දන මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය	494,905.00
115	අක්කරමලේ ජල සැපයුම	494,000.00
116	ක්‍රෝෆ්ලි කොටස අඩිපාර සකස් කිරීම	148,500.00
117	විල්වල ගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම	540,561.80
118	මාණික්කාවත්ත වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම	990,000.00
119	කැටඹුලාව උඩ කොටස මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	200,000.00
120	දිඹුල කොටස අඩිපාර සකස් කිරීම	198,000.00
121	මී අත්ත තලකොටුව මාර්ගය හා හිලිපැත්තදුර තලකොටුව මාර්ගය	591,395.00
122	නොර්වුඩ් ප්‍රජාඝාලාව ඉදිකිරීම	4,998,464.03
123	කොලපතන ගොන්ගල කොටස ජල සැපයුම	300,000.00
124	වෙලින්ටන් කොටස අඩිපාර සකස් කිරීම	148,500.00
125	කළුඅත්තනගොල්ල ගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම	232,001.28
126	මිඩගෝඩ් කොටස වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම	990,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
127	රජ ඇල රොක්ස්ටයිල්ඩ් වත්ත TVY කොටසේ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය	310,000.00
128	හේගල ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය (ඉතිරි කොටස)	600,000.00
129	මන්දාරම්නුවර නො.09 ගමට පීච්සෙන මාර්ගය සංවර්ධනය	898,100.12
130	පෝට්‍රි කොටස වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම	990,000.00
131	කැටඹුලාව හුණුකොටුව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	150,000.00
132	මධ්‍යම කඳපොල බණ්ඩාරණායක මාවතේ මැද මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	200,000.00
133	පල්ලේබෝවල පානීය ජලය ලබා දීම	703,000.00
134	කිංලොක් කොටස වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම	990,000.00
135	කැටඹුලාව පහල කොටස මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	300,000.00
136	සයිමන්ගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය	500,000.00
137	පල්ලේබෝවල පොදු ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම	700,000.00
138	කුඹල්මුව ගොන්නගහකන්ද බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව	460,000.00
139	රත්නගිරිය ශාමස්වන් වත්ත අභිපාර සකස් කිරීම	297,000.00
140	විහාරස්ථානය අසල කුඩා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් සැකසීම ( ස්වයං රැකියා නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම සඳහා)	531,727.17
141	රම්බොඩ නගරයේ තැපැල් කාර්යාලය අසල මාර්ගය	210,000.00
142	කඳපොල කෝට්ලේජ් වත්තට පානීය ජලය සැපයීම	99,000.00
143	හස්පාවර පාලම අසල කොටුපල සංවර්ධනය කිරීම	686,354.50
144	තේ කර්මාන්ත ශාලාව දක්වා මාර්ග ඉදි කිරීම	119,036.40
145	ආහරකන්ද සැසිපත් කොටසට පානීය ජලය ලබාදීම	147,500.00
146	මන්දාරම්නුවර සතිපොල සඳහා වැසිකිලි පද්ධතියක් හා කාණු පද්ධතියක් ඉදිකිරීම	957,404.00
147	මාර්ගය තාර දැමීම	476,745.72

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
148	ලීදුල දියනිල්ලකැලේ වත්තට පානීය ජලය ලබාදීම	297,000.00
149	හඟුරන්කෙත වැව් අධිපාලේ පාලම සවර්ධනය කිරීම	1,180,000.00
150	රොක්ස්වයිල්ඩ් වත්තට හැරෙන හන්දියේ සිට නවමාරපේගම දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම	699,480.82
151	පහත කෙලිවත්ත කොටසට පානීය ජලය ලබාදීම	198,000.00
152	රිකිල්ලගස්කඩ ඔසු උයන භාරක්ෂිතය සඳහා ආරක්ෂක බැම්ම සැකසීම	311,190.11
153	හරංගල 01 ගංකේවල කොළඹිය මාර්ගය තාර දැමීම	8,064.96
154	බෝගහවත්ත පහල කොටසට පානීය ජලය ලබාදීම	198,000.00
155	දෙහිපේ දෙණියගම අඟුරුවැල්ල හා ඇල්ගම රතුකුරුස මාර්ගය සංවර්ධනය	162,442.14
156	රෙවස්ගිරිය ගම මාර්ග සංවර්ධනය	11,285.02
157	මවුන්ටවර්නන් මැද කොටස ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධනය	1,000,000.00
158	උන්නතැන්න ගලහා කැලේ ඇකිරිය ගම්මාන වලට යන පාලම සැකසීම	42,783.00
159	දෙළුමකලාමඩ ඉහල මාර්ගය සංවර්ධනය	200,000.00
160	ග්ලැසෝ ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	440,048.87
161	සඟරාපහම බටුකැටිය වැවේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීම	450,456.01
162	වැවහින්න බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	250,000.00
163	මහළුපු ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	440,040.06
164	වික්ටෝරියා ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩාංගනයේ ක්‍රීඩාභාරය ඉදි කිරීම සහ සංවර්ධනය	805,379.93
165	රොක්ස්වයිල්ඩ් වත්ත YRC / TVY මාර්ගය සංවර්ධනය	377,567.65
166	වවඟොඩ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	1,000,000.00
167	ඉඩමපිටිය ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම	330,619.11
168	කොළපහත බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	360,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
169	කුමච්චි සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදි කිරීම	700,000.00
170	මල්සරානුවරගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම	600,000.00
171	මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00
172	ක්‍රිස්ටල්සාම ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	990,000.00
173	වරාපිටිය ගනේමංකඩ ගම්වලට පානීය ජලය ලබාදීම	510,000.00
174	වැවැන්ඩන් වත්ත මාර්ග සංවර්ධනය	375,000.00
175	බෝගහවත්ත පහළ කොටස පැති බැම්ම සකස් කිරීම	396,000.00
176	ඇදිරිබැද්ද කුඩා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වැසිකිළි පද්ධතිය සැකසීම	364,292.20
177	රම්බෙඩ වූරුක්කු රම්බෙඩ මාර්ග සංවර්ධනය	210,000.00
178	රදැල්ල ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	442,759.00
179	විල්වල ගල්කොටුව ළිඳ ළඟ පාර සංවර්ධනය කිරීම	492,070.00
180	සමර්සෙට් ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	990,000.00
181	R.B කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	370,000.00
182	ඇදිරිබැද්ද විහාරස්ථානයේ අසල කුඩා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය සැකසීම	400,000.00
183	ආච්චේ කොටස ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධනය	500,000.00
184	ගල්පොත්ත මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම	200,000.00
185	බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	670,463.27
186	සත්ත්ව පාලන සංවර්ධන වැඩ සටහන	1,089,000.00
187	අඹතලාව ගම මැද මාර්ග සංවර්ධනය	320,000.00
188	නුවර පදියපැලැල්ල ප්‍රධාන පාරේ සිට කොරහා ගොඩ දක්වා මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම	491,277.00
189	ඩයගම 2 වන කොටසේ ක්‍රීඩා පිටිය සඳහා වැටුප් ඉදි කිරීම	990,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
190	ක්වීන්ස්බේරි වත්ත ඉහළ කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	200,000.00
191	ලුල්කඳුර ඉහළ කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම	74,250.00
192	ස්වං රැකියාලාභීන් සඳහා කොමප්‍රෙෂර් උපකරණ ලබා දීම.	297,000.00
193	රමබොධගම ගැරඹී ඇල්ල හා බලපොකුණ යා කරන මාර්ගය	870,000.00
194	ස්වං රැකියාලාභීන් සඳහා රූපලාවන්‍ය උපකරණ ලබා දීම	297,000.00
195	ලුල්කඳුර වල්ඔය ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම	74,250.00
196	සංභිලිපාලම කොත්මලේ නව නගරයේ පාසැල් මාවත සංවර්ධනය	897,800.00
197	ස්වං රැකියාලාභීන් සඳහා සිමෙන්ති ගල් සාදන මැෂින් ලබා දීම	396,000.00
198	501/ G හෝප් වත්ත මැද කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම	74,250.00
199	කැවුණුලාව දෙමළ මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය	980,000.00
200	ස්වං රැකියාලාභීන් සඳහා මුළුතැන්ගේ උපකරණ ලබා දීම	297,000.00
201	ලුල්කඳුර මැද පාර ඉදි කිරීම	350,000.00
202	TVY කොටස ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය	438,000.00
203	ස්වං රැකියාලාභීන් සඳහා කම්මල් උපකරණ ලබා දීම	99,000.00
204	මුල්ඔය දෙමළ මහා විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා පිටියක් ඉදි කිරීම	123,750.00
205	මීන් වත්ත සිට මීන් ගම දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය	770,000.00
206	ස්වං රැකියාලාභීන් සඳහා ඉටි පන්දන් සාදන උපකරණ ලබා දීම	198,000.00
207	හෝප් වත්තේ පහළ කොටසේ ක්‍රීඩා පිටියක් ඉදි කිරීම	247,500.00
208	හැරෝ ජනපද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	370,000.00
209	ලැන්ඩ්ඩේල් වත්ත ලැන්ඩ්ඩේල් කොටස පල්ලියේ භාලාව අළුත් වැඩියා කිරීම	148,500.00
210	පුඩුලුඔය නගර මාර්ගය සංවර්ධනය	700,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
211	ඩුවවල් ප්‍රෙස්වෝටර් කොටස අඩිපාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	200,000.00
212	මැදකුඹුර වත්ත පහළ කොටස පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	1,290,000.00
213	ඩයගම බටහිර 1 වන කොටස ක්‍රීඩා පිටියේ දම්වැල් වැට ඉදි කිරීම	200,000.00
214	ක්වීන්ස්බේරි බටහිර කොටස අඩි පාර සංවර්ධනය	298,600.00
215	ඩයගම බටහිර 11 වන කොටස ක්‍රීඩා පිටියේ දම්වැල් වැට ඉදි කිරීම	200,000.00
216	කයිප්පුගල කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	495,000.00
217	සන්ඩ්‍රිහැම් කොටසේ ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කිරීම	198,000.00
218	ක්වීන්ස්බේරි වත්ත පහළ කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	451,117.51
219	දිඹුල කොටස සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	148,500.00
220	රම්බොඩ RB කොටස මාර්ගය ඉදිකිරීම	770,000.00
221	ක්‍රිස්ලස් ෆාම් කොටස පෙරපාසල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	198,000.00
222	ප්‍රොටෝස්ට් වත්ත ෆැක්ට්‍රි කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	930,000.00
223	ඩ්‍රොටන් කේ.ඕ කොටස ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය	792,000.00
224	ඩන්සිනන් වත්ත ෆැක්ට්‍රි කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	380,000.00
225	ලයින් අංක 01හි පැතිබැම්ම, පඩිපෙල සහ පදික වේදිකාන සංවර්ධනය කිරීම	600,588.66
226	ඩන්සිනන් වත්ත උතුරු කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	380,000.00
227	වනිගසේකර පෙදෙස කාණු පද්ධතිය සකස්කිරීම	300,000.00
228	කටුකිතුල පන්සල අසල ප්‍රජාශාලාව සංවර්ධනය	230,000.00
229	පෙරපාසල ඉදිකිරීම	363,901.31
230	දුණුකේදෙණිය දකුණු කොටස පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	340,000.00
231	මහින්ද මාවත, ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනය සහ විවේකාගාරය ඉදිකිරීම	1,000,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
232	දොරවාදේ ණය අනෝමා ලාලනි මියගේ නිවස දක්වා පැතිබැමම ඉදිකිරීම	100,000.00
233	ගුණානන්දපුර ජයන්ති මාවත කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය	1,000,000.00
234	රමබොඩගම පාරමපරික දැ එකතු කිරීම සඳහා කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීම	175,000.00
235	සිරිසමන්තම ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරි කොටස ඉදිකිරීම	300,000.00
236	කරගහයටතැන්න මාර්ග සංවර්ධනය	900,000.00
237	බෝගහවත්ත පහල කොටස පෙරපාසල් වැට ඉදිකිරීම	435,600.00
238	බුණුගල්මය පරණ පාසල් මාර්ගය සකස් කිරීම	37,000.00
239	කලවාකැලේ දිවිනැඟුම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	49,500.00
240	බුණුගල්මය ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	25,000.00
241	වෝල්ට්‍රිම කැනෝනා කොටස ඒ ක්‍රීඩා පිටිය සකස්කිරීම	198,000.00
242	කසිප්පුගල වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	99,000.00
243	සමුද්‍රවල්ලී ත්‍රී රෝද රථශාල සංවර්ධනය	495,000.00
244	තීස්පනේකන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	100,000.00
245	වැවහින්න බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා	20,000.00
246	උඩගම ප්‍රජාශාලාව ඉතිරි කොටස ඉදිකිරීම	73,000.00
247	කම්මිටිය කොන්ක්‍රීට් මාර්ගයේ සිට දැළ දක්වා ගල්ගොඩ පිහිල්ල දක්වා මාර්ගය කැපීම	39,200.00
248	තීස්පනේ සමාද්ධි බැංකුව සඳහා දැල් ආවරණ සහිත ආරක්ෂිත වැටක් ඉදිකිරීම	60,219.71
249	පහල කොටස බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	680,000.00
250	කොස්මල්ගම මාර්ග සංවර්ධනය 2 වන අදියර	100,000.00
251	වැරැල්ලපහන ප්‍රධාන මාර්ගය තාර දැමීම	40,105.64
252	වෙල්වා ගැඹුණුපුර වෙල්වාචක්ක දකුණ ක්‍රීඩාපිටිය වටා දැල් ගැසීම	77,366.18



අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
253	පුඩුඵමය බස් නැවතුම්පොලේ සිට පාසල දක්වා මාර්ගය	380,000.00
254	මඩකුඹුර පුස්තකාලයේ විදුලි පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම	160,000.00
255	ප්‍රධාන මාර්ගය තාර දැමීම	663,174.61
256	කපිපුහල පහල කොටස ක්‍රීඩාපිටිය ඉදිකිරීම	67,475.00
257	හරංගල තේ කර්මාන්ත ශාලාව දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	24,848.32
258	බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	83,500.00
259	කටුගොල්ල වැව අසල මාර්ගය සංවර්ධනය	200,000.00
260	උතුරු කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	354,000.00
261	ප්‍රොටෝස් රෂ්බෘක් වත්ත මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම	190,000.00
262	කිතුල්බැද්ද නත්තරම්පොක වෙල්යාය මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	63,000.00
263	මේ මලේ බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	590,000.00
264	බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	650,000.00
265	හල්ගොල්ල අංක 2 ක්‍රීඩා පිටිය කැපීම	600,000.00
266	හෙනවල පහලගම මැද මාර්ගය ඉදිකිරීම	150,000.00
267	හෙල්සිරිගම පහළ කොටසේ වන්දුසිරි මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	23,000.00
268	ක්‍රීඩා පිටිය ඉදි කිරීම	230,000.00
269	අටුගේවත්ත මාර්ගය කැපීම	250,000.00
270	ග්ලෙන්ලොව කොටස ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය	78,000.00
271	රත්වත්තලොව ක්‍රීඩාපිටිය කැපීම	306,000.00
272	උතුරු මැදකුඹුර පහල කොටස ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය	1,500,000.00
273	කොණ්ඩගල ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය	600,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
274	දවචගස් මාර්ගය තාර දැමීම	1,000,000.00
275	පලාගොල්ල අක්කර 50 පඩිපෙල සංවර්ධනය	120,000.00
276	මින්නම ප්‍රජාශාලාව සංවර්ධනය	200,000.00
277	දෙල්ගොල්ල බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	552,054.32
278	බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	700,000.00
279	දඹගල්ල අභස්වැව මාර්ගය කැපීම	138,000.00
280	ලඹු කැලේ ඉහල කොටස මාතෘ සායනය ඉදිකිරීම	700,000.00
281	වෙදමුල්ල බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය	760,000.00
282	මාවෙල කන්ද ක්‍රීඩා පිටිය කැපීම හා කහටදෙන මාර්ගය කැපීම	309,500.00
283	නවමොරපේ YRC කොටස ප්‍රජාශාලාව ඉදි කිරීම	909,860.61
284	මල්දෙණිය සංස්කෘතික ශාලාව ඉදිකිරීම	500,000.00
285	රාවණාගොඩ බටහිර බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය	300,000.00
286	මුස්ලිම් විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	500,000.00
287	කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ඉදි කිරීම	800,000.00
288	ක්වින්ස්බේරි වත්ත පහල කොටස සංස්කෘතික ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම	122,500.00
289	දෙඹගස්තලාව වත්ත ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	775,000.00
290	ඉහල කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	750,000.00
291	මාවෙල කන්ද ඔලගන්වත්ත මාර්ගය ඉදිකිරීම	200,000.00
292	ප්‍රාථමික විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	620,000.00
293	හුණුකොටුව පාසැල් මාර්ග සංවර්ධනය	1,020,000.00
294	නව කඩදොර රොක්ස්වයිල්ඩ් වත්ත ORC කොටසේ ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	700,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
295	ධන්සිනන් වත්ත ඉහළ කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	580,000.00
296	කැවඹුලාව වත්ත අක්රමවත්ත කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය	1,202,021.64
297	හුණගල්මය ප්‍රජාශාලාව සංවර්ධනය	1,000,000.00
298	හරංගල අංක 03 ආදර්ශ ගම්මානයේ බෝක්කුව ඉදි කිරීම	173,000.00
299	කෝට්ටේගොඩ මාර්ගය	310,000.00
300	පාසැල් මාර්ගය සංවර්ධනය	980,000.00
301	රාවණාගොඩ පුසානභූමියේ සොහොන් ගෙය ඉදිකිරීම	165,000.00
302	ඉහළ ගොරකමය මාර්ග සංවර්ධනය	1,440,692.32
303	කැවඹුලාව වත්ත පහළ කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය	1,428,248.84
304	බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය	1,280,000.00
305	තිස්පනේ බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය	636,000.00
306	ක්‍රීඩා පිටිය වැඩිදියුණු කිරීම	775,212.65
307	කැමිනිදන් ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය	770,000.00
308	ප්‍රොටෝල් පුවර්ගොඩ ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය	131,000.00
309	ප්‍රොටෝල් වත්ත පූජි ගොඩ කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	771,000.00
310	වැතලාව කොලනිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	200,000.00
311	කිතුල්බැද්ද මාර්ගය කැපීම	623,410.00
312	ප්‍රොටෝල් වත්ත ෆ්ලොටෝස් කොටස් ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	771,000.00
313	ප්‍රොටෝල් වත්ත අයිරි දෙමල විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	1,750,000.00
314	සංගිලිපාලම ක්‍රීඩා පිටිය සඳහා ඇඳුම් මාරු කිරීමේ කාමර 2ක් හා වැසිකිලි 2ක් ඉදි කිරීම	480,000.00
315	මාස්වෙල ගැමුණු විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය හා ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරීම	750,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
316	ප්‍රොටෝන් වත්ත බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල වටා දැල් ආවරණය කිරීම	299,000.00
317	කොත්මලේ නව නගරයේ පොදු ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරීම	1,650,000.00
318	රාවණාගොඩ මාකදුර ඇළ බැම ම ඉදිකිරීම	72,300.00
319	පුඩවමය දකුණ හැරෝ පහළ කොටස ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය	1,390,000.00
320	ක්වීන්ස්බේරි වත්ත පහළ කොටස සංස්කෘතික ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම 2 අදියර	299,000.00
321	කොලපනන කෝනගල කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	3,500,771.06
322	හරංගල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය අසලින් ගමට පිවිසෙන මාර්ගයේ බෝක්කුවේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	298,100.00
323	හැරෝවත්ත ඉහළ කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	985,577.50
324	කොත්මලේ නව නගරයේ පොදු ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරීම 11 අදියර	1,990,000.00
325	කලපිටිය ශ්‍රී දීපාරාමය විහාරස්ථානයේ බුදුමැදුරේ සොලවට පිහත් ගබඩා ඇතිරීම	267,108.69
326	මල්හැව වෛතෘ ඉදිකිරීම	694,691.06
327	හල්ගොල්ල ශ්‍රී සුගත බිම්බාරාමයේ බුදු මැදුර ඉදිකිරීම	755,000.00
328	මඩකුඹුර කළලබෝක්කාරාමය විහාර මන්දිරය ඉදිකිරීම	898,907.23
329	කොත්මලේ ගාමිණී දියානායක ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩාංගනයේ පැති බැම ම ඉදි කිරීම	760,000.00
330	අල් නූර් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ප්‍රවේශ මාර්ගය ඉදි කිරීම	117,000.00
331	වනිගසේකර නියංගන්දර ගම්මාන පඩිපෙල ඉදි කිරීම	240,874.28
332	මීන්වත්ත මීන් ලෝවර් කොටස ජල සැපයුම	264,000.00
333	කුඹල්මව වද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම	450,000.00
334	මල්දෙණිය ක්‍රීඩාපිටියේ ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීම ✓	550,000.00
335	මාවෙල වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම	197,853.53
336	බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	500,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
337	කිතුල්බැද්ද මාර්ගය කැපීම 2 කොටස	80,000.00
338	ප්‍රජා ශාලාව අසලින් මාර්ගය කැපීම	275,000.00
339	උතුරු මඩකුඹුර ක්‍රීඩාංගනය නවීකරණය කිරීම	4,439,322.11
340	ඩෙල්ටා දකුණු කොටස බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම ✓	550,000.00
341	නුගවෙල බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම ✓	950,000.00
342	බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	600,000.00
343	හැදුණුවැව බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම ✓	700,000.00
344	බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	520,000.00
345	රත්වත්තලාව ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම ✓	700,000.00
346	ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය අසලින් ගමට පිවිසෙන මාර්ගයේ බෝක්කුව සෑදීම	700,000.00
347	දොඹගස්තලාව මැද කොටස ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	778,000.00
348	කටුගොල්ල වැවට ඉහලින් ඇති නිවාස දක්වා ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවර්ධනය	498,600.00
349	වීරපුර ප්‍රජාශාලාව සංවර්ධනය	500,000.00
350	කයිප්පුගල පහල කොටස පැතිබෑම	498,000.00
351	හෙල්බොඩ වත්ත ග්ලෙන්ලොව ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	969,000.00
352	පුඩුඵල පාසල් මාවතේ බෝක්කුව ඉදි කිරීම	90,000.00
353	වෙදමුල්ල වත්ත කැමිනිදන් කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	498,000.00
354	ප්‍රොටෝල් වත්ත සුසානාගාරය ඉදි කිරීම	225,500.00
355	ඩන්සිනන් වත්ත උතුරු කොටස අභිජාර	247,000.00
356	ප්‍රොටෝල් වත්ත රෝහල අලුත් වැඩියා කිරීම	1,915,000.00
357	ඩෙල්ටා දකුණු වත්ත ක්‍රීඩාංගණය	98,000.00

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

අංකය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ නම	වටිනාකම (රු)
358	පුබුද්‍රවය ප්‍රාන්තලේඛනය අසල සිට පාසැල දක්වා මාර්ගයේ පාලම හා පැතිබැම්ම	495,000.00
359	ඉහල කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	997,000.00
360	මහලයන්ගේ මක්කයා කුඹුරුගම පිටිපුම් මාර්ගය සංවර්ධනය.	650,000.00
361	කලපිටිය උග්ගල වෙලයාගේ ඇල මාර්ගය සංවර්ධනය.	495,115.70
362	කොහොල්දෙණිය සිට දෙල්ගොල්ල දක්වා මාර්ගයේ බෝක්කුටි සකස් කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	780,000.00
363	හොලිරුගි පහළ කොටස කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	550,000.00
එකතුව		223,513,233.32



**දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය නුවරඑළිය**  
**மாவட்ட செயலகம், நுவரெலியா**  
**DISTRICT SECRETARIAT, NUWARA ELIYA**

**දිස්ත්‍රික් මෙ ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල, නුවරඑළිය**  
**மாவட்ட செயலகக் கட்டிடம், நுவரெலியா**  
**District Secretariat Building, Nuwara Eliya.**

දිස්ත්‍රික් ලේකම් }  
 District Secretary } 052-2222232  
 மாவட்ட செயலகம் }

සිටිය }  
 Residence } 052-2222206  
 வசதியகம் }

පැහැදිලි }  
 Fax } 052-2222010  
 இலக்கம் }

පොදු දුරකථනය }  
 General } 052-2222233  
 இலக்கம் }

විද්‍යුත් තැපෑල }  
 E-mail } dsctrya@dist.lk  
 இலக்கம் }

වෙබ් අඩවිය }  
 Web site } WWW.nuwara-eliya.dist.gov.lk  
 இலக்கம் }

මගේ අංකය }  
 My No } දිලේනු/3/8/2 ප්‍රතිපාදන -2015  
 Your No }

දිනය }  
 Date } 2015-09-17

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,  
 භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව,  
 මහා භාණ්ඩාගාරය,  
 කොළඹ 01,

**දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ගවේෂණ යෝජනා - 2014.**

උත්ත කරුණ යටතේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ලේකම් විසින් මටද පිටපතක් සහිතව ඔබ වෙත යොමු කර ඇති අංක HA/F/BANK/GEN/2015 දරන 2015-08-31 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

අදාළ ලිපිය මගින් 121-1-2-0-2502 වැය ශීර්ෂ යටතේ අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති සඳහා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය වෙත කැමැත්ත දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයෙන් පවරාගෙන ලබාදෙන ලෙස දන්වා ඇති රු.මි. 37.99ක ප්‍රතිපාදන කඩිනමින් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

එසේම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය මුළු ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු. 223,513,233.32 ක් වන අතර, එයින් ඉතිරි ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය වන රු.167,453,233.32 ක ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණයද කඩිනමින් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

කේ.එච්.ඒ. මහේශ්වර්ද  
 දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම්  
 නුවරඑළිය. OIC

කේ.එච්.ඒ. මහේශ්වර්ද  
 දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති  
 නුවරඑළිය.

පිටපත - ලේකම්, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ඔබගේ HA/F/BANK/GEN/2015 දරන හා 2015-08-31 දිනැති ලිපියට අනුව දැ.ගැ.පි. හා අ.ක.ස.

අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති ප්‍රමුඛතා ලේඛනය - නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

දේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	වටිනාකම (රු.)
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය	1	රිකිල්ලගස්කඩ ආදර්ශ විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි සම්පත් මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම	1,717,600.00
	2	විද්‍යාකර විද්‍යාලයේ විශේෂ අධ්‍යාපන ඒකකය සහිත තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල බිම් මහල ඉදිකිරීම	4,473,600.00
	3	හඟුරන්කොන විද්‍යානලක විද්‍යාලයේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල 1 අදියර	1,404,480.00
	4	ධයගම යෝහලේ අළුත්වැඩියා කිරීම	2,364,000.00
<b>උප එකතුව</b>			<b>9,959,680.00</b>
දේශීය ලේකම් කාර්යාලය - කොත්මලේ	5	පොල්වතුර පෙර පාසල සංවර්ධනය	14,000.00
	6	කුරුංචි විද්‍යාලය සංවර්ධනය	730,000.00
	7	ශ්‍රී ශන්මුගන් දෙමළ විද්‍යාලයේ පඩිපෙල සකස් කිරීම	102,000.00
	8	අඹකලාව පිරිවෙන් පෙර පාසල සංවර්ධනය	500,000.00
	9	සුන්ධිඵමිය ඉන්ද්‍රා මාවතේ කාණු පද්දකිය සකස් කිරීම	205,000.00
	10	මින් වත්ත පහළ පුඩලුමිය පෙර පාසල ඉදිකිරීම	490,000.00
	11	ප්‍රොටෝස්ට් වත්ත පෙරපාසැල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	1,000,000.00
	12	ඩෙල්ටා වත්ත දකුණු කොටස පෙරපාසැල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	1,270,000.00
	13	රොස්මයිල්ඩ් වත්ත YRC කොටස පෙරපාසැල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	1,263,718.98
	14	කැටුඹුලාව දෙමළ මහා විද්‍යාලයේ වැට්ට දැල් සවිකිරීම	1,200,000.00
15	කලසුවාන දෙමළ විද්‍යාලය සංවර්ධනය	200,000.00	
<b>උප එකතුව</b>			<b>6,974,718.98</b>
දේශීය ලේකම් කාර්යාලය - හඟුරන්කොන	16	ඇහැලගස්කැන්න ප්‍රජාශාලාවේ පැති බැම්ම යොදා පිළියකර කිරීම	445,331.46
	17	මැදගම පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමය	505,000.00
	18	මන්දාරම්නුවර සති පොල සංවර්ධනය	866,042.57
	19	එළවුල්ල කඹරගල පාර සංවර්ධනය කිරීම	674,443.44
	20	පදියපැලැල්ල මහ විද්‍යාලය අසලින් ආරම්භ වී නිලියඹ හරහා හියදල වෙලපහල බෝධිමල්කඩ හරහා මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය	754,500.00
	21	රැකිවිජේ බෝධිය අසල සිට උනන්කැන්න පහලගම දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය	614,619.00
	22	එළවුල්ල උඩගඩ්බල මාර්ගය සංවර්ධනය	784,757.66

කේ.එම්.එම්.සී.සී.සී.



23	ලබුරෙන්නවල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම	865,784.91	✓
24	මැටිබැඳිය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම	775,513.52	✓
25	බඹරගම හුරිවෙල අමුණ සහ ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	701,064.02	✓
26	රිකිල්ලගස්කඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	459,018.73	

උප එකතුව

7,446,075.31

දේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වලපනේ

✓ 27	රාගල වත්ත ඉහල කොටස මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	200,000.00	
✓ 28	රත්නායකපුර බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	1,000,000.00	
29	ඩික්සන්කෝනර් කොටස අඩිපාර හා පඩිපෙළ සකස් කිරීම	200,000.00	
30	මතුරට රිලාමුල්ල කොටසේ අඩිපාර සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	
31	වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය	482,217.52	✓
32	බුලත්වැල්පත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	304,972.00	✓
33	කලගම්වත්ත සිට වැලඹිද මාර්ගය සංවර්ධනය	511,863.74	✓
34	ගොලවෙල්පතන මාර්ගය සංවර්ධනය	145,203.68	✓
35	නානුගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය	468,140.80	✓
36	රතුපස්ඇල්ල සිට ප්‍රජාශාලා මාර්ගය සංවර්ධනය	437,483.50	✓
37	බෝධිය අසල සිට පාසැල් මාර්ගය	54,943.59	✓

උප එකතුව

4,104,824.83

දේශීය ලේකම් කාර්යාලය - නුවරඑළිය

✓ 38	ශාන්තිපුර පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය	733,788.89	
✓ 39	අම්බවෙල කන්දෙඇල මාර්ගය සංවර්ධනය	990,000.00	
40	වනිගසේකරපුර කාණු පද්ධතිය	1,000,000.00	
41	පතන කොලණිය මාර්ග සංවර්ධනය	2,000,000.00	✓
42	වවගොඩ මාර්ග සංවර්ධනය	676,051.29	✓
43	බංගලාහත මාර්ග සංවර්ධනය	795,000.00	✓
44	ස්වොන්ක්කලීන් පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය	1,000,000.00	✓
45	පෝස්වුඩි කොටස අඩිපාර සංවර්ධනය	198,000.00	✓
46	බැල්මෝරල් කොටස අඩිපාර සංවර්ධනය	200,000.00	✓
47	ස්වෙයා කොටස වොරින්වත් අඩිපාර සංවර්ධනය	200,000.00	✓
48	මාවුස්සාකැලේ අඩිපාර සංවර්ධනය	198,000.00	✓

උප එකතුව

7,990,840.18

ලේකම් ලියාපදිංචි අංකය - 00000	49	කිලානි කොටස මාර්ගය මාර්ගය අදියර 1	
	50	කිලානි කොටස මාර්ගය මාර්ගය අදියර 2	295,596.95
	51	කිලානි කොටස මාර්ගය මාර්ගය අදියර 3	1,538,486.42
	52	ලෝරන්ස් ඉහළ කොටස පානීය ජල යෝජනාව	770,006.86
	53	ලෝරන්ස් පහළ කොටස පානීය ජල යෝජනාව	500,000.00 ✓
	54	ගිනිගත්තේන පොදු වෙළඳ පොළ සංවර්ධනය	500,000.00 ✓
	55	දික්මිය සිංහල විදුහල සංවර්ධනය	3,000,000.00 ✓
	56	මිඩතෝඩි මාර්ගය සංවර්ධනය	299,000.00 ✓
	57	රොක්වුඩ් මාර්ගය සංවර්ධනය	1,540,000.00 ✓
	58	වටවල ප්‍රජාශාලාව ඉදිකිරීම	226,562.27 ✓
	59	වැලිමිය ප්‍රජාශාලාව ඉදිකිරීම	1,592,104.72 ✓
උප එකතුව			2,080,172.92
එකතුව			12,341,930.14
			48,818,069.44



කේ.වී.වී.එම්.මහේශ්වර්ණ  
දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති  
ඉවරාවලිය.



ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය  
உள்ளநாட்டலுவல்கள் அமைச்சு  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

මූල්‍ය අංශය - நிதிப் பிரிவு - Finance Division 07 AUG 2015

හිඳුගේ වතුරප්‍රදා, කොළඹ 07. சுதந்திர சதுக்கம், கொழும்பு 07. Independence Square, Colombo 07.


දුරකථන : 011-3135109  
දුරකථන : 011-2694291  
Telephone

ෆැක්ස් : 011-2694291  
Fax

ඊමේල් : homaf.finance@gmail.com  
E-mail

වෙබ් අඩවිය : www.pubad.gov.lk  
Web site

අංකය : HAF/BANK/GEN/2015  
දිනය : 2015.07.30  
Your No / Date



අත්සන (අත්සන)  
2015.07.30

ස්වදේශ ලේකම්  
ස්වදේශ ලේකම් කාර්යාලය  
නුවරඑළිය

ස්වදේශ සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු මගින් ක්‍රියාත්මක වූ සංවර්ධන පෝෂණ - 2014.

අත්ක කරුණ සම්බන්ධයෙන් ඔබේ අංක - 2015-07-15 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

02. 2014 වර්ෂයේ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් අවිච්ඡේද වී ඇති ඉහත ලිපිය සමඟ ඔබ විසින් මා වෙත යොමු කර තිබූ ප්‍රමුඛතාගත කරන ලද ව්‍යාපෘති අතරින් ව්‍යාපෘති 59 ක් සඳහා රු. 59,000,000 ක ප්‍රතිපාදන වැය අංක 121-1-2-6-2502 යටතේ වෙන් කර දෙමි.

03. ගරු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද අංක 15/0713/607/020 හා 2015/05/27 දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් 2015.06.10 දින ලබා දෙන ලද තීරණය පරිදි අවිච්ඡේද වූ මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කර දීමටත් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

04. මුදල් වෙන් කර දීම වියදම් දැරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් බලයක් ලෙස සැලකිය යුතු තොරතුරු සියළුම වියදම් දැරිය යුත්තේ අදාළ මුදල් රෙගුලාසි, ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන, ප්‍රසම්පාදන උපදෙස් සංග්‍රහයේ ඔපපෙන්වීම් හා රජය විසින් කලින් කලට නිකුත් කරනු ලබන උපදෙස් වලට අනුකූලව විය යුතු අතර වියදම් දැරීමේදී මුදල් රෙගුලාසි 145, 146, 208, 448 හා 449 හි විධිවිධාන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු කැමැත්තෙනම්.

05. මෙම වෙන් කර දෙනු ලබන ප්‍රතිපාදන වලින් දැරිය යුතු සියළු වියදම් 2015.11.30 දිනෙන් අවසන් වන දිනට පමණක් වලංගු වන අතර වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන සීමාව තුළ වියදම් දැරිය යුතු වේ. එබැවින්, 2015.11.30 දිනට පෙර වියදම් දරා ගිණුම්ගත කිරීමට කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වන අතර, මෙම ප්‍රතිපාදන යටතේ 2015.11.30 දිනට දරන ලද සත්‍ය වියදම හා ඉතිරිය දැක්වෙන වාර්තාවක් මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසද කාරුණිකව දන්වමි.

එස්.සී.ඒ.ඩී.බොරලැස්ස  
ලේකම්  
ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අත්සන  
2015.07.30

පිටපත:-

- 1. අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්
- 2. ලේකම්, මුදල් අමාත්‍යාංශය
- 3. ලේකම්, ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය
- 4. භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්


-අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවේ දැ.ගැ.ස.

-කරු.අදාළදි.ලේ.කා.වෙතවෙන් කළ ප්‍රතිපාදනවලට අදාළ අත් මුදල් කඩිනමින් නිලසේ කිරීම සඳහා

2/Amel/Amel/Amel

REPT:

FAX NO. :



07 AUG 2015 Aug. 07. 2015 01:43PM P



ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය  
உள்ளநாட்டிலுவல்கள் அமைச்சு  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
මූල්‍ය අංශය - நிதிப் பிரிவு - Finance Division

සිරිසේන විදාලය, මහලක් 07, නිදහස් වෘත්තය, කොළඹ 07. Independence Square, Colombo 07.

දුරකථන 011-3135109

දුරකථනවෙළුම : 011 2694291

වෙබ් අඩවිය : www.pubad.gov.lk

Web site

දුරකථන 011-2694291

Telephone

විද්‍යුත් තැපෑල

homaof.finance@gmail.com

Fax

E-mail

විද්‍යුත් තැපෑල

මගේ අංකය  
My No

IIA/F/BANK/GEN/2015

ඔබේ අංකය  
Your No

දිනය  
Date  
2015.08. 7

දිස්ත්‍රික් මල්කම

දිස්ත්‍රික් මල්කම කාර්යාලය

නුචරච්චිය

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන යෝජනා - 2014

ලක්ෂ කරුණ සම්බන්ධයෙන් මගේ සමාක සහ 2015.07.30 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

02. ඒ අනුව, ලක්ෂ ලිපිය මගින් අවිච්චිත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වැය අංක 121-1-2-6-2502 යටතේ වෙන් කර දුන් රු. 56,060,000/- ක ප්‍රතිපාදනයෙන් රු. 37,990,000/- ක ප්‍රතිපාදන නැවත අව අමාත්‍යාංශය වෙත පවරා ගන්නා බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

03. තවද, මෙම ප්‍රතිපාදන සඳහා භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඔබ වෙත ලබා දෙන ලද අත් මුදල් ප්‍රමාණයෙන් රු. 37,990,000/- ක් නැවත භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා දීමට කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දක්වන සහයෝගය ඉතා අගය කොට සලකමි.

*(Signature)*

*(Signature)*

එස්.ඩී.ඒ.ඩී.බෙරලැස්ස  
මල්කම  
ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

පිටපත:-

- 1. අයවැය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
- 2. භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

- කරු.ද.ගැ.ස.  
- කරු. රු. 37,990,000/- අත් මුදල් නැවත  
106 භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම දෙපාර්තමේන්තුව  
වෙත පවරා ගැනීම සඳහා



**හාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව**  
**තිறைசேரி செயற்பாடுகள் திணைக்களம்**  
**Department of Treasury Operations**

දිලීර හා ක්‍රමයම්පාදන අමාත්‍යාංශය, මහලේකම් කාර්යාලය,  
 ම.ප.ප. 1559, කොළඹ 01, ශ්‍රී ලංකාව.

நிதி திட்டமிடல் அமைச்சு, செயலகம்,  
 தப.ப. 1559, கொழும்பு 01, இலங்கை

Ministry of Finance & Planning, The Secretariat,  
 P.O.Box: 1559, Colombo 01, Sri Lanka.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
 හාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍යාය,  
 Director General

0094112484729  
 dgtto@tod.treasury.gov.lk

තැනිස්  
 රූපිකණ  
 Fax: 0094 112 484970

පොදු  
 මුද්‍රා  
 General } 0094 112 484500  
 0094 112 484600

විද්‍යුත් අංකය  
 අංකය  
 Your No } To/Gov/DS/N'Eliya/02/2015

ඔබේ අංකය  
 உமது இல  
 Your No } දි.ලේ.නු/3/8/8/වව - 2015

2015.10.  
**දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය**  
 28 OCT 2015  
 3

දිස්ත්‍රික් ලේකම්  
 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය  
 නුවරඑළිය.

*Handwritten notes:*  
 ඩී.එම්. ජයවර්ධන  
 20/10/2015

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද  
 සංවර්ධන යෝජනා

උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ සමාංක 2015.10.12 දිනැති හා අංක දි.ලේ.නු/3/8/2 ප්‍රතිපාදන -  
 2015 හා 2015.09.17 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

ඉහත වැඩසටහනට අදාළව අප දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඔබ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත පහත පරිදි  
 අත්මුදල් නිදහස් කර ඇත. (අත්මුදල් නිදහස් කිරීමේ නිවේදන ලිපි මේ සමඟ අමුණා ඇත)

නිදහස් කළ දිනය	නිදහස් කළ මුදල	
2015.04.01	✓155.00	} අතැති බිල්පත් පියවීම සඳහා
2015.04.22	✓130.03	
2015.07.02	✓58.42	
2015.09.17	✓ 56.06	- අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති සඳහා ✓
	<u>399.51</u>	

අප දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා අනුව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මඟින් ඔබ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය  
 වෙත නිදහස් කරන ලද මුළු ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය වන රුපියල් මිලියන 399.51ක මුදල 2015.09.17 දින  
 වන විට නිදහස් කර ඇති බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

*Handwritten signature:*  
 ඩී. ජී. ඩබ්. ඩී. අනාමුද  
 හාණ්ඩාගාර අධ්‍යක්ෂ  
 හාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙනුවට.

*Handwritten signature:*  
 ඩී.එම්. මහේස්වරණන්  
 10/10/2015

*Handwritten signature:*  
 ඩී.එම්. ජයවර්ධන  
 10/10/2015

- විවරණ - 1) ගරු සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ හා සුභසාධන අමාත්‍ය එස්. ඩී. දිසානායක මැතිතුමා  
 2) ලේකම්, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය  
 3) ලේකම්, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය



**දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය නුවරඑළිය**  
**මහලය, දෙපාර්තමේන්තුව, නුවරඑළිය**  
**DISTRICT SECRETARIAT, NUWARA ELIYA**

**දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල නුවරඑළිය**  
**මහලය, දෙපාර්තමේන්තුව, නුවරඑළිය**  
**District Secretariat Building, Nuwara Eliya.**

දිස්ත්‍රික් ලේකම් }  
 District Secretary } 052-2222285  
 මහලය }  
 Residence } 052-2222205  
 දුරකථන }  
 Fax } 052-2222610  
 පොදු දුරකථන }  
 General } 052-2222233  
 දුරකථන }  
 Gurus } 052-2222233

දුරකථන } daniel@dist.gov.lk  
 වෙබ් අඩවිය } www.nuwara-eliya.dist.gov.lk  
 වෙබ් අඩවිය }  
 Your No }

දිනය } 3/8/2015  
 වර්ෂය } 2015  
 දිනය } 2015-11-18  
 වර්ෂය } 2015

ලේකම්,  
 ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය,  
 මුල් අංශය,  
 නිදහස් වතුප්‍රය,  
 කොළඹ 07

**දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන යෝජනා - 2014**

උක්ත කරුණ යටතේ අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා මගේ සමාංක 2015.10.28 දිනැතිව ඔබ වෙත යොමු කළ ලිපිය හා ඔබගේ අංක HA/F/BANK/GEN/2015 හා 2015.10.29 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

මගේ සමාංක හා 2015.10.28 දිනැති ලිපිය මගින් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමත අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති 363ක් වෙනුවෙන් තවදුරටත් රු.මි. 167.453ක ප්‍රතිපාදන ඔබ වෙතින් ඉල්ලා ඇත.

එමඟින් ඔබගේ HA/F/BANK/GEN/2015 හා 2015.10.29 දිනැති ලිපියේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක කළ 2015.11.30 දිනට අවසන්වීමට නියමිත ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් වියදම් දැරීමට අවම වශයෙන් රු.මි. 100 ක ප්‍රතිපාදන අවශ්‍යව ඇත.

අනුව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය සඳහා අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් වියදම් දැරීමට අවශ්‍ය වන රු.මි. 100ක ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය කඩිනමින් මා වෙත වෙන් කර දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලමි.

කේ.එම්.ඒ. මහේන්ද්‍රලල  
 දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දෙපාර්තමේන්තු  
 නුවරඑළිය. OIC

කේ.එම්.ඒ. මහේන්ද්‍රලල  
 දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දෙපාර්තමේන්තු  
 නුවරඑළිය.

ROM :

FAX NO. :



ජනරජය කටයුතු අමාත්‍යාංශය  
உள்ளநாட்டளுவலகன் அமைச்சு  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
මුද්‍රා අංශය - நிதிப் பிரிவு - Finance Division

විද්‍යා මහලය, කොළඹ 07. தென்நீர் சதுக்கம், கொழும்பு 07. Independence Square, Colombo 07.

දුරකථන  
දුරකථන/දුරකථන  
Telephone  
011-3135109  
011-2694291

ෆැක්ස්  
ෆැක්ස්  
Fax  
011-2694291

විද්‍යා මුද්‍රා  
E-mail  
homeaffairs@pubad.gov.lk

වෙබ් අඩවිය  
www.pubad.gov.lk  
Web site

මගේ අංකය  
අංකය  
My No

IIA/F/BANK/GEN/2015

ඔබේ අංකය  
අංකය  
Your No

දිනය  
දිනය  
Date  
2015.12.28

දිස්ත්‍රික් ලේකම්  
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය  
භුවරපළිය

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා පාදක සම්බන්ධීකරණ කමිටු මගින් ක්‍රියාත්මක වූ සංවර්ධන යෝජනා - 2014.

උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන් ඔබේ අංක - දි.ලේ.නු/318/2ප්‍රතිපාදන-2015 හා 2015.12.23 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

02. 2014 වර්ෂයේ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් අවිච්ඡේද වී ඇති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබ විසින් උක්ත ලිපියෙන් ඉල්ලුම් කළ රු.මිලියන 100 ක ප්‍රතිපාදන වැය අංක 121-1-2-6-2502 යටතේ වෙන් කර දෙමි.

04. මුදල් වෙන් කර දීම වියදම් දැරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් බලයක් ලෙස සැලකිය යුතු නොවේ. පියවම් වියදම් දැරිය යුත්තේ අදාළ මුදල් රෙගුලාසි , ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන, ප්‍රසම්පාදන උපදෙස් සංග්‍රහයේ මහජනවිම හා රජය විසින් කලින් කරනු ලබන උපදෙස් වලට අනුකූලව විය යුතු අතර වියදම් දැරීමේදී මුදල් රෙගුලාසි 145,146,208,448 හා 449 හි විධිවිධාන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු කැමැත්තෙනි.

05. මෙම වෙන් කර දෙනු ලබන ප්‍රතිපාදන වලින් දැරිය යුතු පියවම් වියදම් 2015.12.31 දිනෙන් අවසන් වන දිනට මෙකෙස් වලංගු වන අතර වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන සීමාව තුළ වියදම් දැරිය යුතු වේ. එබැවින්, 2015.12.31 දිනට පෙර වියදම් දැරූ සිදුම්මක කිරීමට කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වන අතර, මෙම ප්‍රතිපාදන යටතේ 2015.12.31 දිනට දරන ලද පහත වියදම් හා ඉතිරිය දැක්වෙන වාර්තාවක් මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසද කාරුණිකව දන්වමි.

ප්‍ර.පේ.රත්නසිර  
ලේකම්  
ජනරජය කටයුතු අමාත්‍යාංශය

පිටපත්:-

- 1. අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්
- 2. ලේකම්, මුදල් අමාත්‍යාංශය
- 3. ලේකම්, ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය
- 4. භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවේ දැ.ගැ.ස.  
-කරු.භුවරපළිය දි.ලේ.කා.වෙත වෙන් කළ ප්‍රතිපාදනවලට අදාළ අත් මුදල් කඩිනමින් නිදහස් කිරීම සඳහා  
-කරු.අ.ක.ස.

අනු අංකය -----	කර්මාන්තය -----	කොන්ක්‍රීට් වටිනාකම ----- රු.	භාවිතා කළ කොන්ක්‍රීට් වටිනාකම ----- රු.
1	තලවකැලේ බණ්ඩාරණායක චතුරප්‍රයේ අත්වැට හා පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	300,000.00	68,088.00
2	හොලිරුඩ් දෙවිසිරිපුර කානු 2ක් සකස් කිරීම	500,000.00	240,602.00
3	තලවකැලේ හේමචන්ද්‍රමාවතේ වෛද්‍ය කරුනෙයි රාසන් මහතාගේ නිවස අසල කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය	400,000.00	287,710.00
4	ලියුල ලැම්පියර් ජනපදයට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	64,488.00
5	ලියුල කෝවිල මාර්ගයේ කාණුව පිළිසකර කිරීම	1,000,000.00	629,872.00
6	රත්නගිරිය ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	1,000,000.00	108,723.00
7	හොලිරුඩ් කාණුව සඳහා කොන්ක්‍රීට් ප්ලේට් දැමීම හා පැති බැම්ම ඉදි කිරීම	150,000.00	79,579.00
8	මීපිලිමාන මීහිදුපුර ගම මැද අතුරුපාර සංවර්ධනය	300,000.00	28,420.00
9	පට්ටිපොළ පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම	300,000.00	58,976.00
10	කදපොළ බණ්ඩාරණායක මාවත පාක් වත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය	500,000.00	5,328.00
11	නුවරඑළිය මධ්‍යම එදිරිසිංහ මාවත ඉන්ටර්ලොක් අතුරන ලද ඉතිරිකොටස	700,000.00	81,513.00
12	බුළුආල වර්පුර පොහොර ගබඩාව අසල මාර්ගයේ අනතුරු ස්ථානයේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	500,000.00	136,575.00
13	භාවාඑළිය බටහිර ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	1,000,000.00	73,458.00
14	මීහිදුපුර ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	300,000.00	224,863.00
15	හොලිරුඩ් නැගෙනහිර කොටස පාලම සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	666,223.00
16	කොන්කොඩියා මැද කොටසට ජලය සැපයීම	500,000.00	88,091.00
17	තලවකැලේ ලෝගි- ජල සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය	500,000.00	42,234.00
18	ඉවත් k'o කොටසට ජලය සැපයීම	500,000.00	77,474.00
19	ඇලිබයන් ෆෙරෙස්ටන් ජල සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය	1,000,000.00	266,489.00



20	හෙන්ලෝල්ඩ් මාරියා ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	2,000,000.00	33,323.00
21	වොල්ට්‍රිම් සෙන්ට්‍රල් ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	1,000,000.00	43,889.00
22	ග්ලාස්ගෝ පහළ මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	43,977.00
23	නාගසේන ආගරකන්ද ෆැසිපන් මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	118,626.00
24	බෙයාර්වෙල් බැල්ග්‍රේඩියා මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	140,226.00
25	ටෘස් ගැලැනමෝර් මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	186,287.00
26	හෙට්‍රික් රත්නිල්ලකැලේ කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	930,973.00
27	ලීද්‍ර බෙයාර්වෙල් බෙල්ග්‍රේඩියා කොටස පැනි බැම්ම ඉදිකිරීම	1,000,000.00	114,463.00
28	හොලිරුඩ් දෙවිසිරිපුර වෙන්ගුරු ස්වාමී නිවස අසල පටු මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	534,586.00
29	ලවර්ස්ලීස් ජල සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය	1,000,000.00	265,265.00
30	කැලේගාල පෙරපාසල ඉදි කිරීම	1,000,000.00	192,153.00
31	බ්ලැක්ලේ මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	153,091.00
32	නුවරඑළිය බටහිර ස්ක්‍රිබ් පාර සංවර්ධනය	1,000,000.00	146,875.00
33	කොටගල මේලිල්ඩ් වාමස් මාර්ග සංවර්ධනය	2,000,000.00	245,740.00
34	රත්නගිරිය ලැමලියර් බෙයාර්වෙල් මාර්ග සංවර්ධනය දෙවන අදියර බොක්ක අංක 2 සිට බොක්ක අංක 6 දක්වා	2,000,000.00	275,596.00
35	බෝගවත්ත ඉහළ කොටස මාර්ග සංවර්ධනය පළමු පියවර වතු කාර්යාලයේ සිට සුමුමනියම් නිවස දක්වා	2,000,000.00	276,503.00
36	බෝගවත්ත ඊහළ කොටස මාර්ග සංවර්ධන දෙවන පියවර සුමුමනියම් නිවස සිට දළ මඩුව දක්වා	2,000,000.00	296,662.00
37	නුවරඑළිය මධ්‍යම රේස්කොස් අතුරු මාර්ගයේ කානු පද්ධතිය සහිතව සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	192,696.00
38	ලීද්‍ර ලැමලියර් යුසි නිවාස පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය	750,000.00	192,602.00
39	මිහිදුපුර ගම්මානයේ 4 වන පියවර මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය	500,000.00	17,079.00
40	හෙන්ලෝල්ඩ් සමුද්‍රවල්ලි ක්‍රීඩාපිටිය වටා වැට ඉදිකිරීම	250,000.00	82,282.00
41	තංගකැලේ පහළ කොටස වොලිබෝල් ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය	1,000,000.00	19,180.00
42	දිඹුල ග්‍රැන්ට් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය	1,000,000.00	17,886.00

43	බ්‍රේමොර් හුවවිල් ට්‍රිඩ්ලැක් කොටස වොලිබෝල් ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය	1,000,000.00	32,518.00
44	රුවන්එළිය තරුණ ගොවි සමාජය කට්ටිසියය මාර්ග සංවර්ධන ඉතිරි කොටස	400,000.00	395,093.00
45	මාගොඩ දිවුතුගම මාර්ග සංවර්ධනය	400,000.00	221,598.00
46	කොටගල පොදු ලීද අළුත් වැඩියා කිරීම	943,314.80	206,842.00
47	වටගොඩ පන්සල අසල දුම්රිය ස්ථානය හා අවට ගම්වලට යන පාර පැති බැමි යොදා සකස් කිරීම	594,000.00	34,956.00
48	කොටගල භාතියපුර දුම්රියපුර පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය	495,000.00	42,595.00
49	ආගරපතන බෝපත්තලාව,ජයලත්පුර,වලගම්බාපුර යා කරන පාලම සංවර්ධනය කිරීම	990,000.00	379,932.00
50	ග්ලාස්ගෝ සමන් කොළඹයට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම	495,000.00	13,007.00
51	වින්ඩිකෝනර් ගම මැද කොටස සංවර්ධනය කිරීම	990,000.00	149,184.00
52	මාගොඩ දිවුතුගම මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	990,000.00	144,376.00
53	මිහිදුපුර ගමමැද ප්‍රධාන පාර අළුත්වැඩියාව	990,000.00	161,049.00
54	සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම	495,000.00	84,332.00
55	සිතාළුපිය අලියාවල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	630,000.00	684,503.00
56	සඳකැන්න ගජබාපුර මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය	700,000.00	327,076.00
57	කුම්වුඩි ටෘප් කොළඹයේ සිට ගමට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම	495,000.00	48,132.00
58	මිපිළිමාන තරුණ ගොවිපල ප්‍රධාන මාර්ගය කට්ටිසියය දෙසට සංවර්ධනය	990,000.00	972,195.00
59	ගොරඩිහෙළ සිතාළුපිය තරුණ ගොවිපල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	495,000.00	447,122.00
60	මධ්‍යම නුවරඑළිය රේස්කොස් අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය	693,000.00	61,272.00
61	සඳකැන්න මුන්ජ්ලේන් පාර බෝක්කුව සහ මාර්ග සංවර්ධනය	400,000.00	47,003.00
62	හාවාළුපිය බටහිර සනීපාරක්ෂක පහසුකම් මලා ප්‍රවාහන පද්ධතිය සකස් කිරීම	300,000.00	238,433.00
63	බුළුආල සුලිසිය ඉහළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	495,000.00	37,233.00

64	ටොප්පාස් නුවරඑළිය වතුයාය ඉහළ කොටස මේසවනාරාමය විහාරස්ථානය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය	990,000.00	972,938.00
65	ශාන්තිපුර ජලාසය අසල ජල නල යොජනා ක්‍රමය	990,000.00	138,754.00
66	කලාපුර ගම මැද පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	990,000.00	970,550.00
67	මධ්‍යම නුවරඑළිය කේටන් විලේජ් කෘෂිකර්ම මාවත සංවර්ධනය	495,000.00	64,820.00
68	මධ්‍යම නුවරඑළිය ඉන්ට පැෂන් අසල මාර්ගය සංවර්ධනය	198,000.00	40,492.00
69	හොලිරුඩ් නව කුමාරගම පෙදෙස ළමා උද්‍යානය සකස්කිරීම	500,000.00	8,129.00
70	කිරිමැටිය බෙස්ලොඩ් ඉහළ කොටස පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය	742,500.00	63,867.00
71	වෝල්ට්‍රිම්,කැනෝනා කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	990,000.00	119,054.00
72	ඇල්බියන් තෝන්සිල්ඩ් වත්ත මාර්ග සංවර්ධනය	1,188,000.00	154,389.00
73	කොටගල ඩ්‍රෝන් දෙමළ විද්‍යාලයට සනීපාරක්ෂක පහසුකම්	500,000.00	66,458.00
74	වෝල්ට්‍රිම් දෙමළ විද්‍යාලයට සනීපාරක්ෂක පහසුකම්	500,000.00	66,458.00
75	බෝගහවත්ත දිඹුල දෙමළ විද්‍යාලය සනීපාරක්ෂක පහසුකම්	500,000.00	66,463.00
76	බැල්මොරල් දෙමළ විද්‍යාලයට සනීපාරක්ෂක පහසුකම්	500,000.00	80,068.00
77	වෝල්ට්‍රිම් මට්ටකැලේ පර්ෂද් දෙමළ විද්‍යාලයට ආරක්ෂක වැට හා ගේට්ටුව සකස් කිරීම	500,000.00	46,610.00
78	වටගොඩ දෙමළ විද්‍යාලය පාසල් සංවර්ධනය	1,000,000.00	26,664.00
79	යුලිසිල්ඩ් වෙලින්ටන් දෙමළ විද්‍යාලය අළුත්වැඩියා කිරීම	500,000.00	18,774.00
80	නාගසේන ළිදුල විද්‍යාලය පාසල් සංවර්ධනය ගෘහ විද්‍යා ඒකකය ඉදි කිරීම	150,000.00	12,453.00
81	කොටගල කානු පද්ධතිය ඉදි කිරීම	1,000,000.00	536,768.00
82	කුඩුඔය සෞම්‍යපුර මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	109,946.00
83	දිඹුල ක්‍රේෂ්ලි මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	92,835.00
84	බෙවෝන් සෙන් ක්ලේයාර් මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	139,250.00
85	වටගොඩ ප්‍රජා ගාලාව ඉදිකිරීම	1,000,000.00	206,046.00
86	ළිදුල ක්‍රීඩාගාරය ඉදිකිරීම	500,000.00	211,745.00
87	රත්නගිරිය මාර්ග සංවර්ධනය(ලැම්පියර් කොටස)	1,000,000.00	77,790.00
88	නාගසේන මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	155,569.00
89	හොල්බෘක් කොලනි මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	651,690.00
90	ඇල්බැද්ද ආග්‍රා ඇලබැද්ද මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	141,686.00

91	ආගරපනන හෝම්වුඩ් මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	118,235.00
92	ධයගම මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	139,570.00
93	ස්ටොනික්ලිස් පහළ කොටස සංවර්ධනය	1,000,000.00	121,960.00
94	ඩේටෙන් මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	125,964.00
95	බෝගහවත්ත ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	1,000,000.00	251,380.00
96	මවුන්ට්වර්නන් ෆැක්ටරිය කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	140,686.00
97	හොලිරුඩ් නාන කොටුපල ඉදිකිරීම	1,000,000.00	256,979.00
98	ඉල්ඩන්හෝල් මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	220,471.00
99	රහන්වත්ත ෆැක්ටරිය කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	154,585.00
100	චෝල්ට්‍රිම් පැතිබැම්ම ඉදි කිරීම	1,000,000.00	110,561.00
101	සමරසෙට් ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	1,000,000.00	159,046.00
102	බෙයාවෙල් රත්නගිරිය මාර්ග සංවර්ධනය 1 කොටස	1,000,000.00	107,723.00
103	ශ්‍රෝට්ටේස්ටර්න් ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම 1 කොටස	1,000,000.00	213,853.00
104	නානුඹය ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම 1 කොටස	1,000,000.00	459,583.00
105	පැරකුම්පුර ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම 1 කොටස	1,000,000.00	459,583.00
106	රුවන්ඵළිය බලැක්පුල් පල්ලිය හා පන්සල අතර මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	149,006.00
107	මාගොඩ සමාධි මාවත සංවර්ධනය	1,000,000.00	943,411.00
108	මිහිඳුපුර ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය	1,000,000.00	906,292.00
109	මිපිළිමාන මේජර් සමරජිව මාවත සංවර්ධනය	500,000.00	5,873.00
110	මිපිළිමාන පැතිබැම්ම ඉදි කිරීම(සුමනිපාල මහතාගේ නිවස අසල)	500,000.00	66,264.00
111	ඇල්බියන් නිට් ප්‍රෙස්ටන් මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	137,191.00
112	ලිපකැලේ නො 07 කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	160,842.00
113	තංගකැලේ සිමිරු පහළ කොටස ලැයිත් 03 මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	148,926.00
114	හෙන්පෝල්ඩ් ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම 1 කොටස	1,000,000.00	795,795.00
115	බරේමෝර් මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	68,766.00
116	බැල්මොරල් මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	184,681.00
117	සන්ඩ්‍රිහැම් මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	149,113.00
118	ධයගම නැගෙනහිර මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	127,531.00

119	වැවර්ලි මොනින්ටන් පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	1,000,000.00	105,358.00
120	අඹවෙල බස් නැවතුම්පල ඉදි කිරීම	300,000.00	36,077.00
121	අඹවෙල කෘෂි ළිං ඉදි කිරීම	500,000.00	9,732.00
122	ගොරඩිහෙල හක්ගල ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය	1,000,000.00	914,095.00
123	සීතාඵලිය පිල්ල පාර සංවර්ධනය	500,000.00	64,398.00
124	සීතාඵලිය පද්මසිරි මහාතාගේ නිවස අසල මාර්ගය ඉදි කිරීම	500,000.00	114,596.00
125	මධ්‍යම කඳපොල බණ්ඩාරණායක මාවත (වම)මැද මාර්ගය සංවර්ධනය	1,000,000.00	146,618.00
126	නැගෙනහිර කඳපොල 6 කණුව අසල මාර්ගය සංවර්ධනය	1,000,000.00	143,070.00
127	කොන්කොඩියා ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම 1 කොටස	1,000,000.00	490,084.00
128	පාර්ක් මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	197,238.00
129	පීඩා වැසිකිලිය ඉදි කිරීම	1,000,000.00	39,075.00
130	මාගස්කොට විජිතපුර ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	1,000,000.00	546,480.00
131	කළුකැලේ ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	1,000,000.00	196,908.00
132	උතුරු හවාඵලිය ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	1,000,000.00	456,121.00
133	නැගෙනහිර හවාඵලිය ලවර්සිලිස් ඉහළ මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	521,426.00
134	ටොප්පාස් සුසාන භූමිය මාර්ගය සංවර්ධනය	1,000,000.00	95,115.00
135	බඹරකැලේ ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	1,000,000.00	102,025.00
136	වැටකේපතන ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය	1,000,000.00	118,553.50
137	බිංගන්තලාව ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	956,780.00
138	හයිලොරස්ට් බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	1,000,000.00	106,302.35
139	අලකොලවැව ලොකුබණ්ඩාර මාවත සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	940,209.00
140	හයිලොරස්ට් වත්ත අංක 1 මහවැලි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	176,426.25
141	කුරුදුඔය රිලාමුල්ල වතු නිවාස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	861,856.00
142	නාපටවෙල ජම්බුගහවත්ත මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	479,540.80
143	නාපටවෙල බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	500,000.00	176,200.00
144	පදියපැළැල්ල යටිවැල්ල දුනුකේවත්ත හරහා දෙමෝදර දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	15,272.00
145	අඹගස්පිටිය බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	1,000,000.00	327,040.75
146	ලඳුපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	550,529.05

147	වැටකේගම ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	632,869.09
148	මුවන්ත බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	1,000,000.00	297,778.00
149	උනගොල්ල මංවන්තවැටකොලු මඩිත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	889,584.05
150	ලියන්වල පහල ගම්මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	409,881.06
151	මැදකඳුර බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	1,000,000.00	264,924.34
152	ලියන්වල ඉහල පුජා ශාලාව ඉදි කිරීම	500,000.00	230,897.00
153	ලියන්වල ඉහල පේරකැටිය මාගහමුල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	154,354.40
154	මඩුමාන පත්සල මාර්ගය ඉදි කිරීම	200,000.00	118,107.53
155	මඩුමාන අටඹේ සිට මඩුමාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	98,157.15
156	මඩුමාන යක්මැඩිල්ලගලපිටියාය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	374,827.50
157	ඉලුප්පැලැස්ස කෙහෙල්ගොල්ල ආදාවෙල පාලම හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	310,923.00
158	උකුකුලේ යටිවැල්ල දුනුකේවත්ත හඵහා දෙමෝදර දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	571,172.80
159	උකුකුලේ නැගෙනහිර යටිවැල්ල දුනුකේවත්ත හරහාප යටිවැල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	128,273.35
160	යටිවැල්ල බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	1,000,000.00	240,950.75
161	පන්තල වැවල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	249,152.00
162	සේරුපිටිය බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	500,000.00	97,350.00
163	සේරුපිටිය බෙලිහුල් ඔය පාලම ඉදි කිරීම	500,000.00	35,995.00
164	සැරසුන්තැන්න දියඹතලාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	79,987.00
165	සැරසුන්තැන්න වෙලන්හින්න මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	79,233.00
166	වැවකැලේ පුජා ශාලාව ඉදි කිරීම	500,000.00	134,447.00
167	වැවකැලේ රිටිඇල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	477,048.00
168	ඉහල පන්තල ඉහල කොවිල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	118,532.00
169	මයිලගස්තැන්න පුජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	177,719.00
170	මයිලගස්තැන්න ගල්ගොඩ දියලිද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	478,693.00
171	ආදාවෙල පුජා ශාලාව ඉදි කිරීම	700,000.00	160,006.00
172	ආදාවෙල දියහැරුම අසල පාලම සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	319,248.00

173	කුඹල්ගමුව රිටිඇල්ල වැවකැලේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	477,043.00
174	කුඹල්ගමුව මීරියගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	395,384.00
175	නාරංතලාව බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	1,000,000.00	267,469.00
176	කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර ජනපදගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	911,786.00
177	මුල්හල්කැලේ සුබෝධාගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	970,071.00
178	තැන්නේහෙන්වල දැලිවල පාසල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	524,716.00
179	දැලිවෙල දකුණ කලපුටුවාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	966,952.00
180	බටගොල්ල අම්බලම සිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	562,166.00
181	මානෙල්වල ප්‍රජා ශාලාව බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ලෙස සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	269,323.00
182	වලපනේ ඒ.එස්.පී. කාර්යාලය දක්වා ඇල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	381,882.00
183	කණ්දේගම සම්භාණ්ඩ මධ්‍යස්ථානයේ සිට ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	151,348.00
184	වතුමුල්ල මධ්‍යම පාන්තික නිවාස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	964,720.00
185	මහලාව වත්ත වම්බටුවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 01.	500,000.00	338,455.00
186	මහලාව වත්ත වම්බටුවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 02.	500,000.00	479,376.00
187	කැටකඳුර පාසල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	173,326.00
188	කැන්දගොල්ල තිබ්බටුගොඩ හරහා මැදරාව හා පොල්ගහරාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	965,722.00
189	එගොඩකන්ද බෙලිගොල්ල අසල සිට ගෙවල් දහය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	75,351.00
190	එගොඩකන්ද පෙරපාසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	452,825.00
191	වැරැල්ලපනන ආදි මහා පාර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	108,586.00
192	මහපනන මාළස්සාකැලේ ඉතිරි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	98,188.00
193	තිබ්බටුගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	968,245.00
194	වටඹේ ගල්පොත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	963,066.00
195	තිබ්බටුගොඩ දකුණ බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	1,000,000.00	385,936.00
196	රඹුකේ උඩ අරම්පිටිය පාලම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	557,171.00
197	අරම්පිටිය රූප්පේ වැලිහිඳ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	771,721.00
198	උඩමාදුර බටපැල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	950,532.00

199	උඩමාදුර උතුර දඩයම්පල්ල නිවස අසල සිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	120,261.00
200	උඩමාදුර ගල්කඩවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	950,532.00
201	යටිමාදුර සේවා පියස ඉදි කිරීම	1,000,000.00	371,564.00
202	තුංභිටියාව වෙගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	700,000.00	663,600.00
203	තුංභිටියාව දෙමටකැටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	229,771.00
204	දෙමට අරාව වැවකැන්න වෙගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	646,450.00
205	කලගම්වත්ත සිට වැලිහිද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	110,655.00
206	උඩවෙල ගොලවෙල්පත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	156,497.00
207	යොමුවැල්කැන්න ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	76,952.00
208	යොමුවැල්කැන්න ජේරකැන්න නාවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	470,554.00
209	ගල්කැටිවෙල කටුකැන්ද ගොම්මාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	145,924.00
210	මෝරංගහකැන්න ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම	200,000.00	47,564.00
211	මෝරංගහකැන්න සොහොන් භූමියේ සුසානාගාරය සංවර්ධනය කිරීම	800,000.00	195,282.00
212	ඇල්ලකුඹුර බෝධිය අසල සිට අලවත්ත පාසල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම <sup>8</sup>	1,000,000.00	892,789.00
213	මුගුනගහපිටිය ඇටිකෙහෙල්කන්ද මුගුනගහපිටිය ගම් යාකරන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	946,328.00
214	බොලගන්දාවෙල තුංමංසල මීගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	464,995.00
215	අඹගස්කැන්න ක්‍රීඩා පිටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	948,976.00
216	තෙරිපැහැ යොමුවැල් ඉඹුලපත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	950,533.00
217	මල්ලාගම බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	1,000,000.00	349,555.00
218	දුලන ප්‍රජා ශාලාවක් ඉදිකිරීම	1,000,000.00	386,922.00
219	අඹන්ඇල්ල කීනකැන්න මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	942,837.00
220	හැගම තුංභිටියාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	138,630.00
221	දෙනඹුරේ පිටිය ගෙවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	150,000.00	59,455.00



222	දෙනමුරේ ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම	850,000.00	71,417.00
223	දඩගොල්ල ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	770,000.00	502,021.00
224	දඩගොල්ල ප්‍රජා ශාලාව මාර්ගය ඉතිරි කොටස ඉදි කිරීම	230,000.00	216,351.00
225	ගෙරඩියගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	780,157.00
226	දබ්බරේ මීරියගහඋල්පත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	928,369.00
227	කුඹුක්වෙල දිග්ගල උස්පනාහෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	200,000.00	184,432.00
228	කුඹුක්වෙල වැලිකැටිය උස්පනාහෙල පඩිපෙළ සංවර්ධනය කාරීම	800,000.00	707,072.00
229	උඩගම වැලිකැටිය උඩගම මාර්ගය සහ වාල්ස් මහතාගේ නිවස යාබද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	179,634.00
230	කරදගොල්ල බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	1,000,000.00	359,489.00
231	කොටඹේ කරදගොල්ල සිට මැදිලන්ද පින්තකැටිය කොටඹේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	877,673.00
232	හරස්බැද්ද ගල්දෙකපතන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	954,486.00
233	පලල්පතන දරපනාහෙල පන්සල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	954,426.00
234	හරස්බැද්ද උතුර බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	1,000,000.00	55,009.00
235	මොරබැද්ද නෙලුගහ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	954,829.00
236	මඩුල්ල උතුර නවනගරයේ ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම.	1,000,000.00	349,816.00
237	මඩුල්ල ගම්මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	338,789.00
238	මොරහෙල අලියා වැටුනු ඇල්ල මාර්ගය කන්දෙයාය දක්වා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	262,724.00
239	රූපහ මැද්දහින්ත ගල්කොටුව මාර්ගය පස්කපා සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	835,560.00
240	පල්ලේවල කොල්ලන් පිටිය මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	626,371.00
241	පාලුගම කොටඹේ සිට වෙල මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	952,761.00
242	මීපනාව මඩුගස්තැන්න මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	230,931.00
243	රූපහ නැගෙනහිර බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	1,000,000.00	412,674.00
244	මාතැටිල්ල රූපහ කුරුපනාවෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	953,588.00
245	මන්ත්‍රීතැන්න නවකොලනිය නිවාස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	954,701.00
246	පණ්ඩිතයාකුඹුර ඩොරාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	471,968.00

247	පශ්චිතයාකුඹුර ඇලැහැනැන් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	475,266.00
248	කුරුපනාවෙල පේරහහනේන රතුපස් ඇල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	161,281.00
249	වතුලන්ද නැගෙනහිර හිඹිලිය ගස්තැන්න වත්තේකුඹුර පාලම හා මාර්ගය ඉදිකිරීම	1,000,000.00	341,032.00
250	වතුලන්ද බටහිර සොමිනිවාස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	948,976.00
251	අඹලියද්ද රොක්ලන්ඩ තැන්න වත්ත ප්‍රජාශාලාව සහ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	789,755.00
252	ඇඹුලගම්පහ මාලියද්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	952,761.00
253	රාගල හේරත්පුර ගම්මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	738,361.00
254	සමගිපුර පාසල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	176,426.00
255	සෙනරත්පුර ගෝතබොක්ක මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	831,185.00
256	රත්නායකපුර ගම්මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	179,634.00
257	උඩුපුස්සැල්ලාව උතුර ගල උඩහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	163,592.00
258	උඩුපුස්සැල්ලාව දකුණ ඇතිකේ ජනපද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	938,272.00
259	සුරියගහ පතන පහළ බෙල්මාර් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	953,147.00
260	සුරියගහපතන ඉහළ උදයපුර ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	953,147.00
261	ගල්කඩපතන ඩික්සන් කෝනර් සිට ගල්කඩපතන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	953,147.00
262	මහකුඹුගල ගම්මැද හළුතා සොහොනේපිටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	953,695.00
263	එකගපුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	953,147.00
264	සෙන්මාගුට ඇන්කේ බර්වික් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	953,766.00
265	බෙල්මාර් ගෝඩන් පන්සල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	952,364.00
266	සෙන්ලෙනාඩ බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	1,000,000.00	336,206.00
267	රාගලවත්ත දෙවන කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	746,064.00
268	බාක්සයිඩි වත්ත පන්සල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	954,829.00

269	මුහුණගහවිටියපොල්වත්ත ගොමම මාර්ගය(ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය අසල සිට)	500,000.00	455,869.00
270	දබ්බරේ ගල්හිටියාව මාර්ගය(ගල්බඩකැන්න)සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	67,454.00
271	ඉහළ පන්තල පලලේවත්ත සංවර්ධනය	500,000.00	95,523.00
272	කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර වැදලේකැටිය හරහා මහආල දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	317,364.00
273	කුඹල්ගමුව නැගෙනහිර ජනපදගම වැරැල්ලකැටිය මාර්ගය සංවර්ධනය	500,000.00	34,767.00
274	මල්ලිඅප්පු පත්තිනි දේවාලය අසලින් දරපනාවෙල පුංචිගම දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	700,000.00	664,877.00
275	සමගිපුර කොළනිය පාර සංවර්ධනය	500,000.00	475,774.00
276	අරම්පිටිය විද්‍යාලීය ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	700,000.00	659,731.00
277	යටිමාදුර විදුහල සංවර්ධනය	300,000.00	24,436.00
278	හරස්බැද්ද සිංහල විද්‍යාලය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	473,294.00
279	ලඩමාදුර ආයුර්වේද රෝහල සංවර්ධනය	500,000.00	283,923.00
280	ලඩුපුස්සැල්ලාව රෝහල සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	207,360.00
281	කුරුපනාවෙල රෝහල සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	314,710.00
282	මුවත්ත ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය	1,000,000.00	204,392.00
283	රූපහ විද්‍යාලයේ සංවර්ධනය	1,000,000.00	147,398.00
284	බෞද්ධ කොන්ගොඩියා පහළ කොටසේ ප්‍රධාන පාරේ සිට වත්තට යන පාර සංවර්ධනය	500,000.00	472,492.00
285	කුරුදුඹය ඇල්මා ලියන්වෙල කොටසේ පාර සංවර්ධනය	1,000,000.00	956,780.00
286	සුරියගහපතන පහළ බේල්මා රොක්ලන්ඩ් කෙදාටසේ ධනපාල මයාගේ කඩේ අසලින් බයන පාර සංවර්ධනය	300,000.00	278,315.00
287	කන්දේයාය එල්ලම්බලම දක්වා පාර සංවර්ධනය	2,000,000.00	1,881,006.00
288	මහපතන වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය III අදියර	2,000,000.00	170,676.00
289	වලපනේ සෞඛ්‍ය නිල නිවාසය අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය	500,000.00	471,816.00
290	ඉළක්පතන- මල්ගහකැන්න හරහා මහකුඹුර පාර සංවර්ධනය	500,000.00	66,193.00
291	වලපනේ රත්තරු පෙර පැසග කේ වත්ත වහලය හා බිම	206,420.32	20,688.00

292	වලපනේ දිලෙනතරු පෙර පාසල ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය	100,000.00	45,255.00
293	උඩමාදුර පරගහලන්ද ඉඹුලපතන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	945,529.00
294	නිල්දණ්ඩාහින්න තේ වත්ත රවුම්කුඩුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	400,000.00	52,951.00
295	තිබ්බටුගොඩ අත්තම් නිවාස පාර සංවර්ධනය කිරීම	200,000.00	29,257.00
296	නිල්දණ්ඩාහින්න බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	44,868.00
297	රාගල රෝහල සංවර්ධනය කිරීම දෙවන අදියර	500,000.00	38,820.00
298	රාගල ප්‍රථමික විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	30,005.00
299	පන්නල වැවල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	204,259.00
300	මැදකදුර මාගානමුල්ල පාර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	411,415.00
301	කුඹල්ගමුව විද්‍යාලය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	477,048.00
302	කුඹල්ගමුව කොට්ටවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	14,223.00
303	යටිමාදුර පාසල අසල සිට ඇහැලගස්රාව දක්වා සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	231,821.28
304	සමගිපුර කොළඹය පාර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	473,639.00
305	බටගොල්ල අම්බලම සිට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	270,181.00
306	ඉළක්පැලැස්ස ආදාවෙල කෙහෙල්ගොල්ල පාලම ඉදිකිරීම	700,000.00	229,873.00
307	නාපටවෙල බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම	403,971.23	68,529.00
308	මුල්හල්කැලේ කුරුළුගම ගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	477,237.00
309	අඹලියද්ද තැන්නවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	276,639.00
310	ගල්කඩපතන සුද්දගේ කඩේ අසල සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	280,830.00
311	සූර්යගහපතන ගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	102,272.00
312	අඹගස්පිටිය බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම	414,984.56	60,124.00
313	කුංචිටියාව දෙමටකැටිය පාර සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	234,914.00
314	වතුලන්ද බටහිර සොඹී නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	467,201.00
315	පන්නල ලැමසූරිය ලිහිනියාගල මාර්ගය	500,000.00	470,295.00
316	ආදාවල බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය දෙවන අදියර	634,716.32	89,716.00
317	උකුකුලේ නැගෙනහිර කලවුල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	700,000.00	667,530.00

318	නාරංතලාව බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම දෙවන අදියර	621,900.83	114,003.00
319	ලියංවල ඉහල බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම දෙවන අදියර	620,495.17	23,957.00
320	කරදගොල්ල බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම දෙවන අදියර	875,000.00	67,895.00
321	මානෙල්වල බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම දෙවන අදියර	1,026,235.87	296,252.00
322	වැටකේපහන රෝහල අසල කාණුව සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	278,460.00
323	වැවකැලේ ගල්මුල්ල උඩ ආල	560,839.56	349,442.00
324	දැලිවෙල උතුර ආල්වත්ත මැද ආල	509,654.74	148,865.00
325	කුඹල්ගමුව මීරියගොල්ල ආල	404,238.25	147,033.00
326	දැලිවෙල උතුර පල්ලේදැලිවෙල ආල	544,687.81	329,413.00
327	කුඹල්ගමුව ආස්සැද්දුම ආල	339,388.73	293,224.00
328	හැගම වෙල ආල	408,156.48	219,318.00
329	පන්නල කැටල ආල	232,798.33	208,329.00
330	රත්නායකපුර4 බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම දෙවන අදියර	2,000,000.00	64,788.00
331	සෙන්මාගුටි අලකොලමඩපහන පාර	1,000,000.00	936,550.00
332	හපුගස්තලාව අඩු බකර් පල්ලිය පාර සංවර්ධනය	250,000.00	26,481.55
333	හපුගස්තලාව කල්ලුමල් 2 වන පටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය	250,000.00	26,481.55
334	හපුගස්තලාවමහවිල කෙලණිය මාර්ගය සංවර්ධනය	500,000.00	52,963.10
335	කලු ලෑමඩ උරුවෙල රෙවත්ස්ගේගේ මාර්ගය සංවර්ධනය	500,000.00	57,520.39
336	කලුදෑමඩ අක්කර 10 මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	250,000.00	33,379.07
337	කලුදෑමඩ මව්ලානා මාර්ගය සංවර්ධනය	250,000.00	30,669.33
338	දඹගල්ල අහස්වැව මාර්ගය සංවර්ධනය	500,000.00	59,614.28
339	අහස් වැව අක්කර 72 පහල කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය	500,000.00	59,244.77
340	වැවහින්න මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	56,781.37
341	මාවෙල නැගෙනහිර තලාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	68,975.00
342	මාවෙල නැගෙනහිර නවමොරපේ සිට කුඩුපොල දක්වා මාර්ගය ඉදි කිරීම	500,000.00	29,191.29

343	මාවෙල බටහිර කෝට්ටේගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	53,578.95
344	මාවෙල බටහිර පහළ කොටස බ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	42,124.14
345	මාවෙල කන්ද පාසැල් මාවත සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	104,946.00
346	කඩදොර නුගවෙල කනත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	40,769.27
347	කඩදොර ගල්කොරිය අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	53,702.12
348	නායාපාන කනපතී වත්ත කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	63,432.65
349	වීරසේකරපුර බුදුමැදුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	55,796.04
350	වීරසේකරපුර කුර්ටියගොඩ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	52,100.91
351	පනම්ලම්මාන ඉහල කොටස පන්සල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	47,050.94
352	පනම්ලම්මාන පහල කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	53,702.12
353	කොත්මල්ගම හෙල්සිරිගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	55,426.50
354	මහල්සිරිගම ගොඹුරු ඹය පාලම අසලින් යන හෙල්සිරිගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	38,493.00
355	කැටඹුලාව ඉහල කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00	107,404.24
356	ඉහලගොරකඹය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	52,963.10
357	ඉහප ගොරකඹය හුරිහෙල මාර්ගය	300,000.00	16,627.95
358	හාල්පොල පන්සල පාර සංවර්ධනය	500,000.00	53,209.14
359	ෂීන් වත්ත ඉහල කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය	1,000,000.00	107,527.41
360	රම්බොඩ තවලන්තැන්න ගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	200,000.00	21,062.07
361	පලාගොල්ල බලු පිල්ඩි මාර්ග සංවර්ධනය	500,000.00	53,209.44
362	කොත්මල්ගම හෙල්බඩ පහල කොටස සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	16,627.95
363	රම්බොඩ තවලන්තැන්න ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	400,000.00	44,957.05
364	නියන්ගන්දර වොයිසි පහල කොටස කොවිල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	300,000.00	24,141.32
365	කැටඹුලාව උඩ කොටස මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	300,000.00	32,393.71
366	කැටඹුලාව හුණුකොටුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	32,393.71
367	කැටඹුලාව පහල කොටස මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	32,393.71
368	පුඩළඹය දකුණ හැරෝ වත්ත පහල කොටස ක්‍රීඩා පිටිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	53,702.12

369	පුඩළඹය දකුණ හැරෝ වත්තපහල කොටස මාර්ගය කොන්ත්‍රීට් කිරීම	500,000.00	60,722.81
370	රුවන්පුර මමීපුර පාර කොන්ත්‍රීට් කිරීම	500,000.00	51,485.06
371	පහලගොරකඹය පාසල ඉහල කොටස පාර කොන්ත්‍රීට් කිරීම	300,000.00	35,103.45
372	පහලගොරකඹය සිට 2වන හන්දිය දක්වා කොටස කොන්ත්‍රීට් කිරීම	700,000.00	74,517.85
373	රම්බොඩ දෙමළ මහා විද්‍යාලිය පාර කොන්ත්‍රීට් කිරීම	500,000.00	52,963.10
374	කොත්මලේගම හෙල්බඩ වත්ත පහළ කොටස මාර්ගය කොන්ත්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00	73,902.00
375	ලබුකැලේ කොන්ඩගල ලබුකැලේ පාසල් මාර්ගය කොන්ත්‍රීට් කිරීම	300,000.00	24,264.40
376	වෙදමුල්ල වත්ත මාර්ගය කොන්ත්‍රීට් කිරීම	500,000.00	4,347.50
377	පුඩළඹය දකුණ හැරෝ කොළනිය මාර්ගය කොන්ත්‍රීට් කිරීම	500,000.00	43,725.23
378	නවමොරපේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	43,232.67
379	රජඇළ වල්ඇටඹහින්න මාර්ගය කොන්ත්‍රීට් කිරීම	500,000.00	55,056.96
380	හරංගල සම්පත් දැල්පිටිය මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ත්‍රීට් කිරීම	500,000.00	58,013.07
381	මල්දෙණිය ගොවිජනසේවා මධ්‍යස්ථානයේ පිටිසුම් මාර්ගය සඳහා	300,000.00	31,162.01
382	පුඩළඹය දකුණ ස.ණ.ස අසලින් යන පාසල් මාර්ගය කොන්ත්‍රීට් කිරීම	500,000.00	54,441.17
383	මැදකන්ද මාර්ගය කොන්ත්‍රීට් කිරීම	500,000.00	32,640.05
384	කොත්මලේගම හෙල්බඩ පහල කොටස මාර්ගය	700,000.00	44,587.54
385	කැටඹුලාව හුණුකොටුව පාසැල් මාර්ග සංවර්ධනය	2,000,000.00	104,694.50
386	මීන්ඉහල කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	1,000,000.00	101,800.00
387	බෝගහවෙල මාර්ග සංවර්ධනය	600,000.00	66,019.12
388	රම්බොඩ නගරයේ තැපැල් කාර්යාලය අසල මාර්ගය	300,000.00	7,020.69
389	වෙදමුල්ල වත්ත මාර්ග සංවර්ධනය	500,000.00	53,209.44
390	උතුරු මැදකුඹුර වැඩිහිටි නිවාසයේ මාර්ගය සංවර්ධනය	2,000,000.00	230,574.24
391	උතුරු මැදකුඹුර NC මාර්ග සංවර්ධනය	1,100,000.00	44,710.71
392	පුඩළඹය දකුණ හැරෝ කෙළණිය ගමමැද මාර්ගය ඉදි කිරීම	300,000.00	32,516.88

393	බෝගහවෙල ඉහළ කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	900,000.00	48,659.17
394	මඩකුඹුර හපුදෙනිය මාර්ග සංවර්ධනය	500,000.00	45,942.41
395	නියංගන්ගන්දර පන්සල පාර අසල අඩිපාර සංවර්ධනය	400,000.00	44,094.86
396	මීන්ගම වීරසේකර කොළඹය පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	250,000.00	52,470.42
397	නියංගදර පන්සල පාර අසල අඩිපාර සංවර්ධනය	400,000.00	44,094.86
398	කොස්ගහපතනගර්ලන්ඩ් වත්තේ දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථානයට යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	170,000.00	15,765.76
399	හෙල්බඩ උතුර කොටස අඩිපාර හා පඩිපෙළ සංවර්ධනය	250,000.00	47,542.86
400	ප්‍රොටෝල් රිෂ්ලක්වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	300,000.00	12,193.00
401	කිකිළියමාන නුවරඑළිය ප්‍රදේශලික සමාගමේ ව්‍යුහයේ පහළ කොටසේ අඩිපාර	250,000.00	29,683.97
402	ඉහල ගොකඩය - හුරිහෙල මාර්ගය	100,000.00	8,991.41
403	රම්බොඩ අක්කර 50 අඩිපාර	300,000.00	29,683.97
404	තවලන්තැන්න සමුපකාර මාර්ගය	500,000.00	59,121.60
405	උදුලුමඩ බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	990,000.00	177,544.00
406	රොටුපිහිල්ල සුගත මහින්දාරාමයේ බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල	990,000.00	324,677.00
407	බීඅත්තකදුරේ ජල ටැංකිය ඉදි කිරීම	495,000.00	96,636.00
408	රොටුපිහිල්ල වෙල්යාය අසල ලිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	396,000.00	44,156.00
409	පල්ලේවල උඩ කොටස කනත්ත පාර සංවර්ධනය	495,000.00	313,738.00
410	මීරහන්සේ බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	990,000.00	107,709.00
411	වික්ටෝරියා ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩාංගනය ඉදි කිරීම	1,485,000.00	139,921.00
412	බැස්ටියාවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ මුළු ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය	990,000.00	128,013.00
413	බෝගහ හන්දිය මංසන්දියට ලැමසුරිය ඇල දක්වා පාර සංවර්ධනය	990,000.00	77,086.00
414	කොට්ටල බත්තල මාර්ගය සංවර්ධනය	990,000.00	176,772.00
415	බොවිලේකුඹුර සංවර්ධනය	990,000.00	165,425.00
416	රත්තැටිය මධ්‍යම ප්‍රාන්තික නිවාස මාර්ගය	990,000.00	44,792.00
417	මතුරුප්ප හපුගහලන්ද මාර්ගය	495,000.00	365,889.00
418	උඩමතුරුප්ප උණහෙල්ල ඇල දක්වා මාර්ගය	495,000.00	279,479.00
419	වල්ලේකැටිය හීන්පැත් කදුර මාර්ගය	495,000.00	26,012.00



420	අබේවෙල බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල	990,000.00	56,690.00
421	අධිපාචර පාලම අසලතොටුපල සංවර්ධනය	990,000.00	53,652.00
422	පල්ලේවල පැතිබැම්ම ව්‍යාපෘතිය	495,000.00	28,636.00
423	ඇදිරිබැද්ද කුඩා ඇහැරිම් මධ්‍යස්ථානයක් සැකසීම	990,000.00	65,551.00
424	ගෞරවිජ්වත්ත උඩකොටස ප්‍රජා ශාලාව	990,000.00	295,989.00
425	බඹරගම උඩකොටස ගම මැද මාර්ගය	495,000.00	88,947.00
426	අක්කර 100 ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	990,000.00	243,669.00
427	මඩුමාන මාර්ගය සංවර්ධනය	990,000.00	143,156.00
428	කොට්ටල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	990,000.00	295,315.00
429	රහතුන්ගොඩ වලගන්වැව මාර්ගය	990,000.00	100,376.00
430	කිරිමැටිය බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	990,000.00	204,567.00
431	කරුමිදුල බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	990,000.00	44,588.00
432	පුරාණ හක්ගෙඩිය ඇල්ල සුසාන භූමි මාර්ගය	990,000.00	217,852.00
433	මලන්වත්ත බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල	990,000.00	293,874.00
434	බැබිලැගම මාර්ගය ඉන්ටර්ලොග් කිරීම	990,000.00	90,856.00
435	හපුවල සොහොන් භූමිය දක්වා මාර්ගය	990,000.00	19,873.00
436	පත්වත්ත පාර සංවර්ධනය	495,000.00	41,738.00
437	අලකොළමඩිත්ත ගල්ගෙඩියත් මාර්ගය	495,000.00	251,850.00
438	වෙලම්පගොඩ උදුලුමඩ මාර්ගය	495,000.00	248,072.00
439	දැල්වල ගමමැද මාර්ගය පැති බැම්ම ඉදි කිරීම	990,000.00	195,497.00
440	උතත්තැන්න පංසල පාර සංවර්ධනය	495,000.00	152,883.00
441	රැකිට්පේ බොඩිය අසල සිට උතත්තැන්න පහලගම මාර්ගය	1,800,000.00	46,030.00
442	මන්දාරම්නුවර පහල කොටස සංවර්ධනය*	990,000.00	150,014.00
443	නාරංගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය	990,000.00	394,920.00
444	බස්ටියාවත්ත ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම	150,000.00	65,649.00
445	වැව් අධිපාර කැටගල් ඇල්ලීම	1,980,000.00	204,261.00
446	වැව් ක්‍රීඩාංගනයේ වාහන අංගනය	990,000.00	113,534.00
447	සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ රැස්වීම් ශාලාව සංවර්ධනය	1,500,000.00	619,152.00
448	මොරහෙල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය	990,000.00	57,262.00

ඉංජිනේරු සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,  
ප්‍රමාණ සම්පූර්ණ කාර්යාලය,  
මහනුවර.  
2015.05.26

එම්.කේ.ඩී.එන්. මායාකඩුව,  
විගණන අධිකාරී,  
විගණන අධිකාරී දෙපාර්තමේන්තුව,  
මහනුවර.

ගොඩනැගිලි සම්මත ථේට වියලේපණ ලබා ගැනීම

ඉහත කරුණු පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු සේවා) ඇමතු අංක CL/NE/A/2015/105 හා 2015.05.21 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

එම ලිපියට අනුව ගොඩනැගිලි සම්මත ථේටයන්හි වියලේපණයක් (2014 හා 2015) මේ සමග කාරුණිකව ඉදිරිපත් කරමි.

P. Sanyinamm

ඉංජිනේරු පී. සායිනේසන්

(ප්‍රමාණ සම්පූර්ණ අංශය)

ඉංජි. පී. සායිනේසන්

ඉංජිනේරු 11/11 (ප්‍රමාණ සම්පූර්ණ අංශය)  
ඉංජිනේරු සේවා දෙපාර්තමේන්තුව  
එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මාවත,  
මහනුවර.

B-009	<b>R.R masonry in 1:5 cement and sand motar in foundations using available rubble.</b>
-------	--

Analysis for 1 Cu						
No	Item Description	Item Ref	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Skilled Labour	AO-001	Day	4	1,300.00	5,200.00
2	Unskilled Labour	AO-002	Day	6	900.00	5,400.00
3	Cement	AO-026	Cwt	5	925.20	4,626.00
4	River Sand	AO-035	Cu	0.3	4,000.00	1,200.00
5	Water	AO-042	Gal	100	1.00	100.00
6	Sortingout & Cleaning rubble	AO-024	Day	2	900.00	1,800.00
Total for			Cu	1		18,326.00
Rate for 1			Cu			18,326.00
Profits & O/H			20.0%			3,665.20
Rate(Say)					Cu	21,991.20
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	7,768.00
Rate(Say)					ft <sup>3</sup>	219.91
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	7,768

<b>B-010</b>	<b>R.R masonry in 1:5 cement and sand motar in foundations.</b>
--------------	---

		Analysis for		1	Cu	
No	Item Description	Item Ref	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Skilled Labour	AO-001	Day	4	1,300.00	5,200.00
2	Unskilled Labour	AO-002	Day	6	900.00	5,400.00
3	Cement	AO-026	Cwt	5	925.20	4,626.00
4	River Sand	AO-035	Cu	0.3	4,000.00	1,200.00
5	Water	AO-042	Gal	100	1.00	100.00
6	Rubble 6"-9"	AO-034	Cu	1.3	4,300.00	5,590.00
Total for			Cu	1		22,116.00
Rate for 1			Cu			22,116.00
Profits & O/H			20.0%			4,423.20
Rate(Say)					Cu	26,539.20
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	9,374.50
Rate(Say)					ft <sup>3</sup>	265.39
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	9,374

<b>B-011</b>	<b>R.R masonry in 1:5 cement and sand motar in superstructure.</b>
--------------	--

		Analysis for		1	Cu	
No	Item Description	Item Ref	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Skilled Labour	AO-001	Day	4.5	1,300.00	5,850.00
2	Unskilled Labour	AO-002	Day	7	900.00	6,300.00
3	Cement	AO-026	Cwt	5	925.20	4,626.00
4	River Sand	AO-035	Cu	0.3	4,000.00	1,200.00
5	Water	AO-042	Gal	100	1.00	100.00
6	Rubble 6"-9"	AO-034	Cu	1.3	4,300.00	5,590.00
7	Allow 3% of Items ( 1, 2 ) for Scaffolding	A				364.50
Total for			Cu	1		24,030.50
Rate for 1			Cu			24,030.50
Profits & O/H			20.0%			4,806.10
Rate(Say)					Cu	28,836.60
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	10,186.01
Rate(Say)					ft <sup>3</sup>	288.37
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	10,186

**C-003** Mixing and placing in position concrete grade 20, nominal mix 1:2:4 (20mm) using a concrete mixer including fuel/operator/handling.

		Analysis for		1	Cu	
No	Item Description	Item Ref	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Cement	AO-026	Cwt	18	✓ 925.20	16,653.60
2	River Sand	AO-035	Cu	0.5	✓ 4,000.00	2,000.00
3	Metal 3/4"	AO-031	Cu	0.88	✓ 8,500.00	7,480.00
4	Skilled Labour	AO-001	Day	0.3333	✓ 1,300.00	433.29
5	Unskilled Labour	AO-002	Day	2	✓ 900.00	1,800.00
6	Water	AO-042	Gal	120	✓ 1.00	120.00
7	Concrete Mixture	AO-012	Day	0.3333	✓ 5,500.00	1,833.15
8	Hire of Vibrator	AO-014	Day	0.3333	✓ 2,500.00	833.25
9	Skilled Labour	AO-001	Day	2	✓ 1,300.00	2,600.00
10	Unskilled Labour	AO-002	Day	5	✓ 900.00	4,500.00
11	Water (for mixig & curing)	AO-042	Gal	110	✓ 1.00	110.00
Total for			Cu	1		38,363.29
Rate for 1			Cu			38,363.29
Profits & O/H		20.0%				7,672.66
Rate(Say)					Cu	46,035.95
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	16,261.37
Rate(Say)					ft <sup>3</sup>	460.36
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	16,261

**C-004** Mixing and placing in position concrete 1:2 1/2:5(25mm) using a concrete mixer including fuel/operator/handling.

		Analysis for		1	Cu	
No	Item Description	Item Ref	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Cement	AO-026	Cwt	14	✓ 925.20	12,952.80
2	River Sand	AO-035	Cu	0.6	✓ 4,000.00	2,400.00
3	Metal 1"	AO-032	Cu	0.9	✓ 7,500.00	6,750.00
4	Skilled Labour	AO-001	Day	0.3333	✓ 1,300.00	433.29
5	Unskilled Labour	AO-002	Day	2	✓ 900.00	1,800.00
6	Water (for mixig & curing)	AO-042	Gal	100	✓ 1.00	100.00
7	Concrete Mixture	AO-012	Day	0.33	✓ 5,500.00	1,815.00
8	Skilled Labour	AO-001	Day	1	✓ 1,300.00	1,300.00
9	Unskilled Labour	AO-002	Day	2	✓ 900.00	1,800.00
10	Water (for mixig & curing)	AO-042	Gal	110	✓ 1.00	110.00
Total for			Cu	1		29,461.09
Rate for 1			Cu			29,461.09
Profits & O/H		20.0%				5,892.22
Rate(Say)					Cu	35,353.31
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	12,487.92
Rate(Say)					ft <sup>3</sup>	353.53
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	12,488

20354.01

**C-005**      **Mixing and placing in position concrete 1:3:6 (40mm) using a concrete mixer including fuel/ operator/handling.**

		Analysis for			1	Cu	
No	Item Description	Item Ref	Unit	Quantity	Rate	Amount	
1	Cement	AO-026	Cwt	13	925.20	12,027.60	✓
2	River Sand	AO-035	Cu	0.53	4,000.00	2,120.00	✓
3	Metal 1 1/2"	AO-033	Cu	0.92	7,000.00	6,440.00	✓
4	Skilled Labour	AO-001	Day	0.3333	1,300.00	433.29	✓
5	Unskilled Labour	AO-002	Day	2	900.00	1,800.00	✓
6	Water (for mixig & curing)	AO-042	Gal	110	1.00	110.00	✓
7	Concrete Mixture	AO-012	Day	0.3333	5,500.00	1,833.15	✓
8	Skilled Labour	AO-001	Day	1	1,300.00	1,300.00	✓
9	Unskilled Labour	AO-002	Day	2.5	900.00	2,250.00	✓
Total for			Cu	1		28,314.04	✓
Rate for 1			Cu			28,314.04	✓
Profits & O/H		20.0%				5,662.81	✓
Rate(Sav)					Cu	33,976.85	✓
Rate(Sav)					m <sup>3</sup>	12,001.71	✓
Rate(Sav)					m <sup>3</sup>	339.77	✓
Rate(Sav)					m <sup>3</sup>	12,002	✓

E001

**E-002 Earth excavation in levelling site inclusive of haulage up to 30 m. (manual cutting only up to 450m<sup>3</sup>)**

Analysis for 1 Cu						
No	Item Description	Item Ref	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Unskilled Labour	AO-002	Day	1.5	900.00	1,350.00
2	Basket	AO-043	No	0.333	120.00	39.96
3	Allow 2.5% of Items ( 1 ) for tools	A				33.75
Total for			Cu	1		1,423.71
Rate for 1			Cu			1,423.71
Profits & O/H			20.0%			284.74
Rate(Say)					Cu	1,708.45
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	603.48
Rate(Say)					ft <sup>3</sup>	17.08
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	603

E002

**E-003 Earth excavation in levelling site inclusive of haulage up to 30 m. (machine cutting only) in ordinary soil.**

Analysis for 90 Cu						
No	Item Description	Item Ref	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	D4 Dozzer	AO-020	Day	1	22,500.00	22,500.00
2	Skilled Labour	AO-001	Day	1	1,300.00	1,300.00
3	Unskilled Labour	AO-002	Day	1	900.00	900.00
Total for			Cu	90		24,700.00
Rate for 1			Cu			274.44
Profits & O/H			20.0%			54.89
Rate(Say)					Cu	329.33
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	116.33
Rate(Say)					ft <sup>3</sup>	3.29
Rate(Say)					m <sup>3</sup>	116

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට සම්බන්ධ වන නිලධාරීන්.

ආයතනය	වර්ෂය	තනතුර	අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව		ස්ථිර සේවක සංඛ්‍යාව		වැඩ බැලීම රාජකාරි ආවරණය		පුරප්පාඩු/ (අතිරික්ත)	
			පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය	2013	අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්	-	01	-	01	-	-	-	-
		සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	03	-	05	-	-	-	(02)
		දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු	-	01	-	-	-	-	-	01
		කාර්මික නිලධාරී	-	02	-	01	-	-	-	01
		ජනරාල්	-	01	-	01	-	-	-	-
වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2013	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	2013.10.07 දින දක්වා එක් නිලධාරියෙකු හා 2013.10.08 දින සිට නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සේවය කර ඇත.	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	02	02	02	01	-	-	-	01
		කාර්මික සහයක	-	-	-	-	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	132	-	-	-	-	-	-
අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2013	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	02	-	02	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	02	02	02	-	-	-	-	02
		කාර්මික සහයක	-	-	-	-	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	74	-	74	-	-	-	-
කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2013	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	01	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	02	01	01	01	-	01	-	01
		කාර්මික සහයක	-	01	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	102	-	72	-	30	-	30



ආයතනය	වර්ෂය	තනතුර	අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව		ස්ථිර සේවක සංඛ්‍යාව		වැඩ බැලීම රාජකාරි ආවරණය		පුරප්පාඩු/ (අතිරික්ත)		
			පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	
හඟුරන්කොත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2013	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	02	-	01	-	-	-	01	
		කාර්මික නිලධාරී	03	01	02	01	-	01	-	-	
		කාර්මික සහයක	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	131	-	125	-	06	-	-	06
නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2013	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	01	-	-	-	-	
		කාර්මික නිලධාරී	02	01	02	01	-	-	-	-	
		කාර්මික සහයක	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	72	-	71	-	-	-	-	01
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය	2014	අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්	-	01	-	01	-	-	-	-	
		සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	03	-	05	-	-	-	-	(02)
		දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු	-	01	-	-	-	01	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	-	02	-	01	-	-	-	-	01
වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2014	තාක්ෂණ සහායක	-	02	-	02	-	-	-	-	
		සැලසුම් ශිල්පී	-	01	-	01	-	-	-	-	-
		සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	2014.02.17 දින දක්වා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සේවය කර ඇති අතර 2014.02.17 දිනෙන් පසුව එක් නිලධාරියෙකු සේවය කර ඇත.	-	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	02	02	02	01	-	-	-	-	01
		කාර්මික නිලධාරී	-	-	-	-	-	-	-	-	
		කාර්මික සහයක	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	132	-	-	-	-	-	-	-

ආයතනය	වර්ෂය	තනතුර	අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව		ස්ථිර සේවක සංඛ්‍යාව		වැඩ බැලීම රාජකාරි ආවරණය		පුරප්පාඩු/ (අතිරික්ත)	
			පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය
අඹගුලුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2014	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	02	-	02	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	02	02	02	-	-	-	-	02
		කාර්මික සහයක	-	01	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	74	-	60	-	-	-	14
කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2014	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	01	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	-	-	-	-	-	-	-	-
		කාර්මික සහයක	-	01	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	-	-	72	-	30	-	30
හඟුරන්කොන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2014	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	02	-	01	-	-	-	01
		කාර්මික නිලධාරී	03	01	02	01	-	-	01	-
		කාර්මික සහයක	-	01	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	131	-	125	-	06	-	06
නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2014	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	02	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	02	01	02	01	-	-	-	-
		කාර්මික සහයක	-	01	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	72	-	58	-	-	-	14
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය	2015	අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්	-	01	-	01	-	-	-	-
		සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	03	-	05	-	-	-	(02)
		දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු	-	01	-	-	-	01	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	-	02	-	01	-	-	-	01
		තාක්ෂණ සහායක	-	02	-	02	-	-	-	-
		සැලසුම් ශිල්පී	-	01	-	01	-	-	-	-

ආයතනය	වර්ෂය	තනතුර	අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව		ස්ථිර සේවක සංඛ්‍යාව		වැඩ බැලීම රාජකාරි ආවරණය		පුරප්පාඩු/ (අතිරික්ත)	
			පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය
වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2015	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	01	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	02	02	02	2015.05.20 දක්වා එක් නිලධාරියෙකු සේවය කර ඇත.	-	-	-	2015.05.20 දිනෙන් පසු පුරප්පාඩු 02
		කාර්මික සහයක	-	-	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	132	-	96	-	-	-	36
අඹගවුඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2015	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	02	-	01	-	-	-	01
		කාර්මික නිලධාරී	02	02	02	-	-	-	-	02
		කාර්මික සහයක	-	-	-	-	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	74	-	60	-	-	-	14
කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2015	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	01	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	-	-	-	-	-	-	-	01
		කාර්මික සහයක	-	01	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	-	-	72	-	30	-	30
හඟුරන්කොන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2015	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	02	-	01	-	-	-	01
		කාර්මික නිලධාරී	03	02	02	01	-	01	01	01
		කාර්මික සහයක	-	01	-	01	-	01	-	01
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	131	-	111	-	20	-	20
නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2015	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	02	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	02	01	02	01	-	-	-	-
		කාර්මික සහයක	-	01	-	01	-	01	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	72	-	48	-	-	-	24

ආයතනය	වර්ෂය	තනතුර	අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව		ස්ථිර සේවක සංඛ්‍යාව		වැඩ බැලීම රාජකාරි ආවරණය		පුරප්පාඩු/ (අතිරික්ත)	
			පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය	2016	අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්	-	01	-	01	-	-	-	-
		සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	03	-	03	-	-	-	-
		දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු	-	01	-	01	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	-	02	-	-	-	-	-	02
		තාක්ෂණ සහායක සැලසුම් ශිල්පී	-	02	-	02	-	-	-	-
වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2016	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	2016.07.05 දින දක්වා එක් නිලධාරියෙකු සේවය කර ඇත	-	-	-	01
		කාර්මික නිලධාරී	02	02	2016.10.08 දින දක්වා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සේවය කර ඇත	-	-	-	2016 දෙසැම්බර් මස එක් නිලධාරියෙකු රාජකාරි ආවරණය කර ඇත	-
අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2016	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	02	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	132	-	92	-	-	-	40
අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2016	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	02	-	01	-	-	-	01
		කාර්මික නිලධාරී	02	02	01	-	-	-	-	02
		කාර්මික සහායක	-	01	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	74	-	53	-	-	-	21

ආයතනය	වර්ෂය	තනතුර	අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව		ස්ථිර සේවක සංඛ්‍යාව		වැඩ බැලීම රාජකාරි ආවරණය		පුරප්පාඩු/ (අතිරික්ත)	
			පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය	පළාත් සභා	මධ්‍යම රජය
කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2016	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	01	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	-	-	-	-	-	-	-	-
		කාර්මික සහයක	-	01	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	-	-	72	-	30	-	30
හඟුරන්කොන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2016	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	02	-	01	-	-	-	01
		කාර්මික නිලධාරී	03	02	02	01	-	-	01	01
		කාර්මික සහයක	-	01	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	131	-	119	-	12	-	12
නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2016	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	-	01	-	02	-	-	-	-
		කාර්මික නිලධාරී	02	01	02	01	-	-	-	-
		කාර්මික සහයක	-	01	-	01	-	-	-	-
		සංවර්ධන නිලධාරී	-	72	-	44	-	-	-	28

ව්‍යාපෘතිය	මූලික විමර්ශනයට පත්කළ දිනය	විමර්ශන නිලධාරියා	විමර්ශන නිලධාරියාගේ නිර්දේශය	ක්‍රියාත්මක කිරීම
1. අඹගමුව කියවීම් ශාලාවට යන මාර්ගය	2015.07.20	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	
2. සෙල් ලිපිය අසල තරුණ සේවා පාර.	2015.07.20	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	
3. ලක්ෂපාන කුඹුරහේන මාර්ගය	2015.07.20	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	
4. හඟුරන්කොත වැව පිවිසුමෙහි වාහන අංගනය හා ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදිකිරීම.	2015.07.10	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	මූලික විමර්ශන සඳහා පත්කර වසර 2 ½ ගතවී ඇතත්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා මෙතෙක් මූලික විමර්ශන ඉටුකර වාර්තා ලබාදී නැත.
5. හඟුරන්කොත වැව අඹපාර කැටගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම.	2015.07.10	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	
6. රිකිල්ලගස්කඩ වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම.	2015.07.10	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	
7. හඟුරන්කොත වැව අඹපාරේ කැටගල් අල්ලා පාලම ඉදිකිරීම.	2015.07.10	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)	

<p>8. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ බිම් මහලේ රුස්විම් ශාලාව ඉදිකිරීම.</p>	<p>2015.07.10</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)</p>
<p>9. නුවරඑළිය රාජ්‍ය පරිපාලන නිවාඩු නිකේතනයේ භාරකරුවන්ගේ නිවාස ඉදිකිරීම.</p>	<p>2015.07.10</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)</p>
<p>10 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ බිම් මහලේ පරිශ්‍ර වෙන් කිරීම</p>	<p>2015.07.20</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)</p>
<p>11 මෑතගම බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම</p>	<p>2015.07.10</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)</p>
<p>12 කුම්වුඩි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම</p>	<p>2015.07.10</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)</p>
<p>13 සම්මත රේච වෙනුවට විශේෂ මිල ගණන් යෙදීම</p>	<p>2015.07.20</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)</p>

මූලික විමර්ශන සඳහා පත්කර වසර 2 ½ ගණි ඇතත්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා මෙතෙක් මූලික විමර්ශන ඉටුකර නැත.

14 වග්ගම  
මාවුස්සාවත්ත  
ප්‍රජා ශාලාව  
ඉදිකිරීම

අතිරේක  
දිස්ත්‍රික්  
ලේකම්

2015.12.14

ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව කටයුතු කළ වැඩිපුර ගෙවීම්  
කාර්මික නිලධාරී, සංවර්ධන නිලධාරී හා වගකිව යුතු  
අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් වගකීමෙන් තොරව නිලධාරීන්ගෙන්  
අපරික්ෂාකාරීවකටයුතු කර ඇති බවත්, අයකර නැත  
වැරදි මිනුම් හා සාවද්‍ය වාර්තා සකස් කර  
ඇති බවත් වාර්තා කර ඇත. මෙම  
ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම් සිදු කර  
ඇත්නම් වගකිවයුතු නිලධාරීන් මගින් එම  
මුදල් අය කර ගත යුතු බව අවධාරණය  
කර ඇත.

15 වැල්ලොත්ත  
සිට පොල්පිටිය  
දක්වා දිවෙන  
කෙටි මාර්ගය  
සංවර්ධනය  
කිරීම.

අතිරේක  
දිස්ත්‍රික්  
ලේකම්

2015.12.14

I. විගණන විමසුමේ 02,03,04,05 හා 06 වැඩිපුර ගෙවීම්  
කරුණු සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු  
නිලධාරීන් මගින් මුදල් අය කර ගැනීමට  
කටයුතු කිරීම.

II. එම මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා -එම-  
ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබාදීමෙන් පසුත්  
මුදල් අයවීමක් සිදු නොවන්නන්  
රජයේ මුදල් සාවද්‍ය පරිහරණය කිරීම  
සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ XLVIII  
පරිච්ඡේදය ප්‍රකාරව විධිමත් විනය ක්‍රියා  
මාර්ග ගැනීමට කටයුතු කිරීම.

III. ගෙවීම් අනුමත කිරීමේදී වඩාත් -එම-  
සැලකිලිමත් විය යුතු බව අවධාරණය කර  
ඇති අතර, සංවර්ධන කටයුතු භාර  
සංවර්ධන නිලධාරීන්ට කර්මාන්ත  
අධීක්ෂණය සඳහා දැඩි වගකීමක් හා  
වගවීමක් පැවරීමට නිර්දේශ කර ඇත..



<p>16 අඹගමුව බදුපොල මිටියගහ මාර්ගය ඉදිකිරීම</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්</p>	<p>2017.04.06</p>	<p>I. කර්මාන්ත වැඩ බිමෙහි අනිවාර්යයෙන්ම ලොග් පොත් නඩත්තු කිරීම කළ යුතුවන නිර්දේශ කර ඇත.</p> <p>II. අධි ගෙවීම් නිර්දේශ කළ කාර්මික නිලධාරීන් හිතා මතා රජයට පාවුඩක් කර ඇත්නම් ඔවුන්ගෙන් අදාළ මුදල් අය කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම.</p> <p>III. සාවද්‍ය මැනුම් කිරීම් පසුව නිවැරදි කර ඇතත්, මෙවැනි දේ නැවත නොවීමට අදාළ නිලධාරීන්ට අවවාද කිරීම.</p>	<p>වැඩිපුර ගෙවීම් වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගෙන් අයකර නැත</p>
<p>17 අඹගමුව බලැක්වෝටර් ඇළ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්</p>	<p>2017.04.06</p>	<p>ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා දැඩි අධීක්ෂණයක් හා ඇස්තමේන්තුවේ අයිතම ක්‍රමවත්ව ඉටු කර ඇත්ද යන්න පිළිබඳව සුපරීක්ෂාකාරීව හා වගකීමෙන් යුතුව කටයුතු කළ යුතු බව, සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලැසුම්), කාර්මික නිලධාරී සහ සංවර්ධන නිලධාරී දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.</p>	<p>දැනුවත් කළ බවට සාක්ෂි නැත.</p>
<p>18 අඹගමුව හැබැකන්ද බදුල්ල වත්ත මාර්ගය ඉදිකිරීම</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්</p>	<p>2017.04.06</p>	<p>I. ව්‍යාපෘති සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ලොග් පොත් නඩත්තු කළ යුතු බවට අදාළ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.</p> <p>II. අධි ගෙවීම් සඳහා වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගෙන් අය කිරීම.</p> <p>III. කොන්ක්‍රීට් සාම්පලවල ගෙවීම් නිවැරදිද යන්න තහවුරු කර ගැනීම.</p>	<p>අධි ගෙවීම් වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගෙන් අයකර නැත.</p>

- 19 මහජන පහළ කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය
- අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම
- 2017.04.06
- I. විගණන විමසුම සම්බන්ධ මූලික පරීක්ෂණයේදී කාර්මික නිලධාරීන් සාවද්‍ය මිනුම් ගෙන ඇති බවත්, වගකීමෙන් තොරව කටයුතු කර ඇති බවත්, නිරීක්ෂණය විය. පොහොසත් නිලධාරීන් ලෙස මේ අයුරින් නොසැලකිලිමත්ව රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීම අසුදුදායක තත්වයක් වන අතර, සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයාද තම වගකීම පැහැර හැර ඇති බව පරීක්ෂණ කටයුතුවලදී හෙලි විය. එබැවින් විගණන විමසුමේ අංක 02,03,04 හා 05 යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු නිලධාරීන්(කාර්මික නිලධාරීන් දෙදෙනා, සංවර්ධන නිලධාරී හා අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්) වෙතින් අදාළ මුදල් අයකර ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
- II. පළාත් සභාවට අනුයුක්ත නිලධාරීන් දැනුවත් කළ බවට සම්බන්ධව විනය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් දැනුවත් කිරීම.
- 20 ශ්‍රේච් වෙස්ටන් ජල ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ මූලික පරීක්ෂණය.
- අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම
- 2017.04.06
- අඥතමේන්තුව අනුව නිවැරදි බව වැලඳීම හා කාණුවල උස නිවැරදිව නැවත කපා මේ වන විට සකස් කර තිබුණද, මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව කටයුතු කළ නිලධාරීන්ට සුපරීක්ෂාකාරීව රාජකාරි කටයුතු සිදු කළ යුතු බව දැනුම් දෙන ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.

<p>21 සන්චිහෑම් මාර්ග සංවර්ධනය නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්</p>	<p>2015.12.14</p>	<p>I. විගණන විමසුමේ අංක 02,03,04 හා 06 කරුණු සම්බන්ධයෙන් සංවර්ධන නිලධාරී, කාර්මික නිලධාරී හා කර්මාන්තය අධීක්ෂණය කර බිල්පත් ගෙවීම නිර්දේශ කළ නිලධාරීන් වෙතින් නිදහසට කරුණු විමසිය යුතුය. අදාළ කරුණු පිළිගන්නේද යන්න පිළිබඳව ඔබ විසින් සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම් කර්මාන්තය අධීක්ෂණය කළ සංවර්ධන නිලධාරී වෙතින් අය කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම.</p>	<p>අයකිරීම පිළිබඳ වාර්තා නැත.</p>
<p>22 ස්ටොනික්ලිස් මාර්ග සංවර්ධනය - නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්</p>	<p>2015.12.14</p>	<p>II. පළාත් සභා නිලධාරීන් සම්බන්ධව නිසි විනය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත යොමු කිරීම.</p> <p>III. අදාළ සමිතිය වෙත ඉදිරියේදී කොන්ත්‍රාත් නොපවරන බව දන්වා යැවීම.</p> <p>IV. මින් පසු අවසන් ගෙවීම් කිරීමට පෙර අනිවාර්යයෙන්ම කර්මාන්තයේ තත්ත්වය පිළිබඳව කාර්මික නිලධාරී හා අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් වගකිව යුතු බවට දැනුම් දීම.</p>	<p>විනය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට දැනුම් දී නැත.</p> <p>එලෙස කටයුතු කළ බවට වාර්තා නැත.</p> <p>-එම-</p>
<p>22 ස්ටොනික්ලිස් මාර්ග සංවර්ධනය - නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.</p>	<p>අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්</p>	<p>2015.12.14</p>	<p>I. ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව කටයුතු කළ කාර්මික නිලධාරී, සංවර්ධන නිලධාරී හා අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් වගකීමෙන් තොරව අපරික්ෂාකාරීව කටයුතු කර ඇති බව නිරීක්ෂණය වී ඇති බැවින්, එම නිලධාරීන්ට ප්‍රථමවරට අපරික්ෂාකාරී</p>	<p>නිර්දේශ පරිදි කටයුතු කළ බවට වාර්තා නැත.</p>

අයුරින් කටයුතු නොකරන ලෙස ලිඛිතව දැන්වීම.

II. පළාත් සභා කාර්මික නිලධාරීන් නිර්දේශ පරිදි සම්බන්ධව නිසි විනය ක්‍රියා මාර්ග කටයුතු කළ බවට වාර්තා ගැනීමට මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් නැත. දැනුවත් කිරීම.

III. සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා විධිමත් -එම- රැකියා විස්තර සකස් කර, එම රාජකාරි සම්බන්ධව අදාළ නිලධාරීන් වෙත වගවීමට කටයුතු සැලැස්වීම.

IV. කර්මාන්තය ඉටු කළ සමෘද්ධි සමිතිය -එම- අසාධු ලේඛන ගතකිරීම.

විශාල කොන්ත්‍රාත්තූ සඳහා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටු සංයුතිය

	2013	2014	2015	2016
ප්‍රසම්පාදන මාර්ග සංග්‍රහය අනුව දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා (සභාපති)	දිස්ත්‍රික් ලේකම්	දිස්ත්‍රික් ලේකම්	දිස්ත්‍රික් ලේකම්	දිස්ත්‍රික් ලේකම්
ප්‍රසම්පාදන අස්ථිතියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක්	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරයා හෝ ඒ සමාන මට්ටමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු	බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (පරිපාලන සේවය I පංතිය)	2014 අප්‍රේල් දක්වා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් සහ	දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් 2015 මැයි/ජූනි දක්වා  2015 ජූලි සිට දෙසැම්බර් දක්වා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දිවිනූගුම සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන සේවය III පංතිය)	දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දිවිනූගුම සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන සේවය III පංතිය)

කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම.

අයතනය	වර්ෂය	කොන්ත්‍රාත් ගණන	විවෘත ලංසු කැඳවීම	සීමිත ලංසු කැඳවීම	ප්‍රජාපාදක සමිති මගින්	පලාත් පාලන මගින්	සෘජු කොන්ත්‍රාත් මගින්
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය.	2013	103	31	01	31	37	03
	2014	92	07	11	42	29	03
	2015	58	01	18	39	-	-
නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	408	-	-	408	-	-
	2014	755	-	-	755	-	-
	2015	154	-	-	154	-	-
වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	261	-	-	261	-	-
	2014	829	-	-	829	-	-
	2015	277	-	-	277	-	-
අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	212	-	-	212	-	-
	2014	510	-	-	510	-	-
	2015	230	-	-	230	-	-
භරත්කොත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	289	-	-	289	-	-
	2014	621	-	-	621	-	-
	2015	227	-	-	227	-	-
කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	232	-	-	232	-	-
	2014	651	-	-	651	-	-
	2015	201	-	-	201	-	-
එකතුව	2013-2015	6110	39	30	5969	66	06
		3,448	.64	.49	97.69	1	.1

\* 2016 වර්ෂයේදී අනුමත සමිති ICTAD නවවන පන්තියේ ලියාපදිංචි කර විවෘත ප්‍රජාපාදක කැඳවූ බැවින්, 2016 වර්ෂය ඇතුළත් කර නැත.

ප්‍රමාණවත් මූල්‍ය ශක්තියක් නොතිබියදී (ටෙන්ඩර් වටිනාකමින් 10% ට වඩා අඩු අවස්ථාවල) හෝ මූල්‍ය තත්ත්වය සභාල කර ගැනීමකින් තොරව ප්‍රජා පාදක සමිති වලට කොන්ත්‍රාත් පිරිනමා තිබූ අවස්ථා.

ආයතනය	වර්ෂය	පරීක්ෂා කළ ව්‍යාපෘති ගොනු ගණන	මූල්‍ය ශක්තිය ප්‍රමාණවත් අවස්ථා	මූල්‍ය ශක්තිය ප්‍රමාණවත් නොවන අවස්ථා	මූල්‍ය තත්ත්වය සමිති දත්ත වල සඳහන් නොවන අවස්ථා
නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	214	25	81	108
	2014	332	71	208	53
	2015	132	38	81	13
වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	56	-	-	56
	2014	337	-	-	337
	2015	09	-	-	09
අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	111	-	-	111
	2014	277	18	06	253
හඟුරන්කොත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2015	112	25	03	84
	2013	69	-	-	69
	2014	276	-	-	276
	2015	170	44	86	40
කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	131	56	57	18
	2014	523	216	264	43
	2015	223	94	78	51
එකතුව		2972	587	864	1521
ප්‍රතිශතය			19.75	29.07	51.18

\* 2016 වර්ෂයේදී අනුමත සමිති ICTAD තවමත් පත්කිරීමේ ලියාපදිංචි කර විවෘත ප්‍රසම්පාදන කැඳවූ බැවින්, 2016 වර්ෂය ඇතුළත් කර නැත.

වැඩ අවසන් නොවූ ව්‍යාපෘති

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකළ වර්ෂය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල	කළ වැඩ වටිනාකම	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
			රු.	රු.		
01.	ආගරපතන ඇල්ලියන් කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය.	2014	1,500,000	330,066	ගල් ඉවත් කර පස් කපා සංවර්ධනය කළ යුතුය.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
02.	එකඟපුර බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	2014	1,000,000	556,691	බිත්ති බැඳ නැත.	දැනට සංවර්ධනය කර ඇත.
03.	වැවකැන්ත ප්‍රජා ශාලාව මාවත සංවර්ධනය.	2014	1,000,000	220,000	මාර්ගයේ කොටසක් පමණක් ඉදිකර ඇත.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
04.	හෝස්වත්ත මැද කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය.	2014	150,000	74,250	ගල් ඉවත් කර පස් කපා සංවර්ධනය කළ යුතුය.	-එම-
05.	හෝස්වත්ත පහල කොටස ක්‍රීඩා පිටියක් ඉදිකිරීම.	2014	500,000	275,000	ගල් ඉවත් කර පස් කපා සංවර්ධනය කළ යුතුය.	-එම-
06.	මැටිබැඹිය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල.	2014	1,000,000	631,781	දොර ජනෙල් යෙදීම, පොලොව, කපරුරුව කළ යුතුය.	ඉතිරි කොටස් මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
07.	ඩෙල්ටා ගැමුණුපුර ප්‍රජා ශාලාව.	2014	1,000,000	400,000	වහලක් නැති ගොඩනැගිල්ලකි.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
08.	ප්‍රොටෝල්වත්ත පුස්ගොඩ ක්‍රීඩා පිටිය ඉදිකිරීම.	2014	990,000	372,174	ගල් ඉවත් කර පස් කපා සංවර්ධනය කළ යුතුය.	-එම-
09.	ප්‍රොටෝල්වත්ත පුස්ගොඩ සුසානාගාරය	2014	250,000	24,500	කොන්ක්‍රීට් කුලුණු පමණක් යොදා ඇත.	-එම-
10.	ප්‍රොටෝල්වත්ත පුස්ගොඩ පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ල.	2014	1,980,000	500,000	වහලක් නැති ගොඩනැගිල්ලකි.	2017 වර්ෂයේදී විවෘතව ප්‍රතිපාදන මගින් වහලය නිමකර ඇත.



අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකළ වර්ෂය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල	කළ වැඩ වටිනාකම	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
			රු.	රු.		
11.	ප්‍රොටෝල් කොටස ක්‍රීඩා පිටිය ඉදිකිරීම.	2014	990,000	610,148	ගල් ඉවත් කර පස් කපා සංවර්ධනය කළ යුතුය.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
12.	ඇදිරිබැඳ දෑ වසමේ ස්වයං රැකියා නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම සඳහා කුඩා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් සැකසීම.	990,000	468,373		බිත්ති බැඳ නැත.	-එම-
13.	පල්ලේවෙල පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය .	2014	990,000	209,227	ජල ටැංකිය ඉදිකර නැත.	-එම-
14.	හස්පාවර පාලම අසල තොටුපල සංවර්ධනය.	2014	990,000	313,645	අත්තිවාරම පමණක් යොදා ඇත.	-එම-
15.	වික්ටෝරියා ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩාගාරය ඉදිකිරීම.	2014	990,000	964,620	වහලක් නැති ගොඩනැගිල්ලකි.	-එම-
16.	පල්ලේබෝවල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය .	2014	990,000	300,000	අත්තිවාරම පමණක් යොදා ඇත.	-එම-
17.	මන්දාරමනුවර පොළ භූමිය ඉදිකිරීම.	2014	1,980,000	1,826,045	කලුගල් බැඳී සඳහා පස් පුරවා සකස් කර ගත යුතුය .	-එම-
18.	මන්දාරමනුවර සතිපොළ සඳහා වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.	2014	1,000,000	42,596	ගෙපල සැකසීම පමණක් සිදු කර ඇත.	-එම-
19.	භයිෆොරස්ට් රුහුණු කඩේ අසලින් යන පාර .	2015	1,000,000	200,000	මාර්ගයේ කොටසක් පමණක් ඉදිකර ඇත.	-එම-
20.	හදවල පිටිය වරකලාවට සුසාන භූමියේ සුසානාගාරය ඉදිකිරීම.	2015	500,000	366,708	බිත්ති බැඳ නැත.	-එම-

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකළ වර්ෂය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල	කළ වැඩ වටිනාකම	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
			රු.	රු.		
21.	රහතුන්ගොඩ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	2015	800,000	192,577	බිත්ති බැඳ නැත.	මේ වන විට වැඩ නිමකර භාවිතයට ගෙන ඇත.
22.	රුක්වුඩි අංක 3 ක්‍රීඩා පිටිය සැකසීම.	2015	300,000	81,975	පස සෝදා පාළුවට ලක් වී ඇත	නැවත සංවර්ධනය කර නැත.
23.	මුල්මය උඩ කොටසේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය.	2015	500,000	158,986	කොන්ක්‍රීට් කුලුණු පමණක් යොදා ඇත.	ඉතිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ප්‍රතිපාදන මෙතෙක් ලැබී නැත.
24.	වදවල මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය.	2015	1,000,000	709,206	ගල් ඉවත් කර පස් කසා සංවර්ධනය කළ යුතුය.	මේ වන විට අඩුපාඩු සකස් කර වියුහලට භාරදී ඇත.
25.	මඩුල්ල ද්විතීක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය ඉදිකිරීම	2015	3,201,198		පස් පුරවා සංවර්ධනය කළ යුතුය	-එම-
26.	කුරුපනාවල සෞනරත් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය	2015	7,278,349		-එම-	-එම-
27.	බටගොල්ල පුස්සදේව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය	2015	3,805,216		කානුවට යෙදූ කම්බි ආවරණ නිසි පරිදි යෙදිය යුතුය	-එම-
28.	උඩමාදුර විද්‍යාප්‍රදීප විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය	2015	6,747,430		කානු පද්ධතිය වැඩ නිම කළ යුතුය	-එම-
29.	හැඳුනුවැව බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	990,000	300,000	වහලක් නැති ගොඩනැගිල්ලකි	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
30.	රන්වත්තලාව ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	2014	990,000	300,000	වහලක් නැති ගොඩනැගිල්ලකි	-එම-
31.	මැතගම බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	990,000	480,000	වහලක් නැති ගොඩනැගිල්ලකි	-එම-

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකළ වර්ෂය	ඇස්තමේන්තුගත මුදල	කළ වැඩ වටිනාකම	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
			රු.	රු.		
32.	මල්දෙනිය ක්‍රීඩාංගනයේ ක්‍රීඩාගාරය, ඉදිකිරීම	2014	990,000	450,000	කොන්ක්‍රීට් කුලුණු පමණක් යොදා ඇත	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
33.	නුගවෙල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	1,782,000	850,000	බැඳුම් සම්මත පොලොව මට්ටම දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම පමණක් ඉටුකර ඇත	-එම-
34.	හරංගල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය අසලින් යන මාර්ගයේ පාලම ඉදිකිරීම	2014	990,000	300,000	පාලම දෙපස පස් පිරවිය යුතුය. අත් වැට යෙදිය යුතුය.	2017 වර්ෂයේදී පස් පිරවීම පමණක් කර ඇත.
35.	නායාපාන ප්‍රජා ශාලාව අසලින් යන මාර්ගය කැපීම	2014	990,000	725,000	මාර්ගය සෝදා පාලුවට ලක්වී නැවත පඩිපෙල් මතු වී තිබුණි.	විමසුමෙන් පසු මාර්ගය නැවත සකසා ඇත.
36.	ග්ලාසෝ ප්‍රජා ශාලාව	2014	1,931,739	1,549,957	දොර ජනෙල් යෙදිය යුතුව පවතී	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
37.	පැරකුම්පුර ප්‍රජා ශාලාව	2014	1,931,739	1,549,957	දොර ජනෙල් යෙදිය යුතුව පවතී.	-එම-
38.	නානුඹය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල		980,000	870,125	ගෙබ්බි දොර, ජනෙල් යෙදීමක පරාදාව කළ, යුතුය.	-එම-
39.	රත්නගිරි ජනපදයේ පළමු පටු මහ ඉදිකිරීම		980,000	548,268	මාර්ගයේ අග කොටස පමණක් ඉදිකර මුල් කොටස යොදා පාඨවට ලක්වී ඇති බැවින් මාර්ගය අඩිපාරක්ව තිබුණි.	-එම-
40.	කලාපුර ප්‍රජා ශාලාවේ ඉහල මහල ඉදිකිරීම		980,000	864,609	වහලක් නැති ගොඩනැගිල්ලකි	-එම-
				18,616,484		

මහජනයාගේ ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි වාහනපාති.

අඩු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකරන ලද වර්ෂය	රජය වැය කළ මුදල රු.	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
1.	පලල්පතන දරපනාභෙල විහාරස්ථානයේ දහම් පාසල ඉදිකිරීම	2013	99,000	දොර පනොල් ගෙබිම යෙදිය යුතුව ඇත.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
2.	ගල්කඩපතන පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	2013	495,000	කපරාරුව ගෙබිම යෙදිය යුතුය.	-එම-
3.	සමභිපුර බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2013	427,717	කොන්ක්‍රීට් කුලුණු මත ස්ලැබ් එක පමණක් දමා ඇත.	පංසලේ ඉදිකර ඇති බැවින්, දායක සභාව ඉතිරි කොටස් නිම කරමින් පවතී.
4.	උතුතුලේ නැගෙනහිර ප්‍රජා ශාලාව	2013	235,260	-එම-	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
5.	දිගලහින්නකබරගල නීඩා පිටිය සංවර්ධනය	2013	99,000	පිටිටනියේ ගල් කඩා ඉවත් කළ යුතුව ඇත.	-එම-
6.	හෙල්බොඩවත්ත පෙර පාසල සංවර්ධනය	2013	396,000	ගොඩනැගිල්ලේ බිත්ති බැඳීමදොර, පනොල් යෙදීම ඉටු කළ යුතුය.	-එම-
7.	කලාපුර නැරඹුම් ස්ථානයට ආසන්න මාර්ගය ඉදිකිරීම	2014	495,000	තවත් 60m පමණ නිම කරන තෙක් භාවිතා කළ නොහැක.	-එම-
8.	කිරිමැටිය ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	2014	490,000	කොන්ක්‍රීට් කුලුණු පමණක් යොදා ඇත.	-එම-
9.	ගල්පාලම ප්‍රජා ශාලාව	2014	815,052	කුලුණු යොදා ස්ලැබ් එක පමණක් දමා ඇත.	-එම-
10.	මීපිලිමාන සේනානන්ද විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම	2014	725,073	කපරාරුව, පනොල් දොරවල් දැමීම, ගෙබිම නිම කළ යුතුය.	-එම-
11.	ගිනිගත්තේන නගරයේ පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය	2014	8,591,720	බිම් මට්ටම දක්වා පමණක් ඉදිකර ඇත.	-එම-

අනු අංකය	කාර්මාන්තය	ඉදිකරන ලද වර්ෂය	රජය වැය කළ මුදල	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
12.	සෙන්ට්‍රෙනාඩ් බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	රු. 907,880	-එම-	2017 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන මගින් ඉටු කර ඇත.
13.	ගොඹුවැල්තැන්න ප්‍රජා ශාලාව	2014	745,398	කොන්ක්‍රීට් කුලුණු යොදා වහලය යොදා තිබුණි.	ගම් වැසියන් විසින් වැඩ නිමකර ගන්නා බව දන්වා ඇත.
14.	මඩුල්ල උතුර ප්‍රජා ශාලාව	2014	982,000	කොන්ක්‍රීට් කුලුණු මත ස්ලැබ් එක පමණක් දමා තිබුණි.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
15.	ටියන්වෙල පහල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	490,000	-එම-	-එම-
16.	මල්ලාගම බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	1,416,743	ඉහළ මහල ඉදිකළ යුතුය.	-එම-
17.	මුල්මය මැද කොටස නීඩා පිටිය	2014	99,000	පිට්ටනියේ ගල් කඩා ඉවත් කළ යුතුව ඇත.	-එම-
18.	මුල්මය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	2014	1,231,826	දොර පනෙන් යෙදීම පොලව යෙදීම ඉටු කළ යුතුය.	-එම-
19.	හෝස්වත්ත ඉහළ කොටස ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	2014	921,248	-එම-	-එම-
20.	මැටිබැඹිය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	2014	631,781	-එම-	-එම-
21.	දොඩම්කුඹුර බස්ටියාවත්ත ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	2014	148,520	දොර පනෙන් යෙදීම පොලව යෙදීම ඉටු කළ යුතුය.	-එම-
22.	දොඩම්කුඹුර වලුගම ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	2014	198,000	-එම-	-එම-
23.	ඳවිකිපේ ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය	2014	125,000	බිත්ති බැඳීම පනෙන් දොරවල් යෙදිය යුතුව ඇත.	-එම-

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකරන ලද වර්ෂය	රජය වැය කළ මුදල රු.	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
24.	සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ රැස්වීම් ශාලාව සංවර්ධනය	2014	3,500,000	බිත්ති බැඳීම ජනෙල් දොරවල් යෙදිය යුතුව ඇත.	වෙනත් ප්‍රතිපාදන මගින් සංවර්ධනය කර ඇත.
25.	ඉඩම්පිටිය යෝජිත ක්‍රීඩාංගනය	2014	980,000	පිට්ටනියට පස් පුරවා සංවර්ධනය කළ යුතුය.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
26.	දැලිවල අලවතුගම ඇතිරිය මාර්ගයේ බෝක්කු සංවර්ධනය	2014	300,000	බෝක්කුවේ පැති බැම් දෙක පමණක් ඉදිකර ඇත.	-එම-
27.	ගෝනපිටිය තේ කම්හල අසල ජන උදාන ගම්මානයේ ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	2014	989,000	බිත්ති බැඳීම ජනෙල් දොරවල් යෙදිය යුතුව ඇත.	-එම-
28.	හුණකොටුව අංක ජනපදයේ 01 ප්‍රජාශාලාව	2014	115,532	දොර ජනෙල් යෙදීම, පොළොව දැමීම, කපරුරුව ඉටුකළ යුතුය.	-එම-
29.	දුණුකේදෙණිය ගම්මැද්ද බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	147,763	-එම-	-එම-
30.	කිකිළියාමාන කණුව බහුකාර්ය 2 ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	2014	470,000	-එම-	-එම-
31.	ප්‍රොටෝස් මේමලේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	720,000	දොර ජනෙල් යෙදීම මුදුන් උලු යෙදීම ඉටු කළ යුතුය.	-එම-
32.	නව නගරය පොදු ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය	2014	1,928,753	ක්‍රීඩාගාරය සඳහා කුලුණු පමණක් යොදා ඇත.	-එම-
33.	ප්‍රොටෝස් ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	2014	990,000	වහලක් නැති ගොඩනැගිල්ලකි .	-එම-
34.	මීන්ගම පන්සල අළුත්වැඩියාව	2014	440,451	-එම-	-එම-
35.	හෙල්බොඩවත්ත මැද කොටස කෝවිල සංවර්ධනය	2014	485,000	ගොඩනැගිල්ලේ ඇතුළත කෝවිලක් ලෙස නිම කළ යුතුව පවතී.	-එම-

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකරන ලද වර්ෂය	රජය වැය කළ මුදල රු.	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
36.	මැදගම පාර්කිය පල යෝජනා ක්‍රමය	2014	495,000	පලතල පමණක් යොදා තිබුණි. පල ටැංකිය ඉදිකර නැත.	යථා වත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
37.	මලන්වත්ත බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	990,000	දොර පනෙන් යෙදීම කපරුරුව නිම කළ යුතුව ඇත.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
38.	කොට්ටල කෝට්ටල අසල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	990,000	-එම-	-එම-
39.	උඩවත්ත පොදු ක්‍රීඩාංගනයේ ක්‍රීඩාගාරය සැකසීම	2014	990,000	කොන්ක්‍රීට් කුලුණු මත ස්ලැබ් එක දැමීම පමණක් ඉටු කර ඇත.	-එම-
40.	ධාරාමය අක්කර 100 භාලාවල 100	2014	990,000	-එම-	-එම-
41.	මන්දාරමනුවර පොළ භූමිය ඉදිකිරීම	2014	1,826,045	ඉදිකළ බැඳී සඳහා පස් පුරවා පොළ භූමිය සකස් කළ යුතුය.	-එම-
42.	මීන්ගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	2014	894,481	කාණුවේ 40m පමණ කොටසක් තවදුරටත් ඉටුකළ යුතු අතර කාණුවට ආවරණ යෙදිය යුතුය.	-එම-
43.	රොටුපිහිල්ල සුගතමුනින්දාරාමයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	2014	990,000	කොන්ක්‍රීට් කුලුණු මත කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව පමණක් යොදා ඇත.	-එම-
44.	මහකුඩුගල දහම් පාසලේ පොදු පහසුකම් සංවර්ධනය	2015	980,000	වැසිකිළි ඉදිකිරීම, වටපිටි යෙදීම ආදී නිම කළ යුතුව ඇත.	දායක සහාය විසින් ඉටුකර ඇත.
45.	කැලේගල විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	2015	980,000	කොන්ක්‍රීට් කුලුණු පමණක් යොදා තිබුණි.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
46.	කෙහෙල්වරාව ඇඹිති මොරතොටවත්ත ප්‍රජා භාලාව ඉදිකිරීම.	2015	488,170	කුලුණු මත ස්ලැබ් එක පමණක් දමා ඇත.	2017 වර්ෂයේදී භාවිතයට ගත හැකි ලෙස වැඩ නිමකර ඇත.

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකරන ලද වර්ෂය	රජය වැය කළ මුදල	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
47.	කිකිලියාමාන සී ක්වාටස් කොටස සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය	2015	රු. 970,200	ජනෙල් යෙදීම පොළොව දැමීම ආදිය ඉටු කළ යුතුය.	මෙකෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
48.	ධාරාමය පුෂ්පදේව සමිති ශාලාව	2016	180,987	-එම-	-එම-
49.	රුක්වුඩ් අංක 3 ක්‍රීඩා පිටිය	2016	205,535	ගල් ඉවත් කළ යුතුව පවතී.	-එම-
50.	භෝජ්වත්ත පහල කොටස ක්‍රීඩා පිටිය	2016	781,800	-එම-	-එම-
51.	උනන්තැන්න පොදු ක්‍රීඩාංගනය	2016	357,000	ගල් බැමි බැඳීම හා පස් පිරවීම ඉටු කළ යුතුය	-එම-
52.	උනන්තැන්න හපුගස්දෙණිය මාර්ගය පාලමක් යෙදීම	2016	600,000	පාලමේ දෙපස බැමි දෙක පමණක් ඉටු කර ඇත.	2017 වර්ෂයේදී නිම කර ඇත.
53.	රත්නායකපුර බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	962,000	බිත්ති බැඳ දොරපතෙල් යොදා කපරුරුව, ගෙබිම නිම කළ යුතුය.	මෙකෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
54.	කෙහෙල්වරාව රොජස්සන්ගම ප්‍රජාශාලාව	2014	495,000	ගොඩනැගිල්ලේ කොන්ක්‍රීට් කුලුණු පමණක් යොදා ඇත.	පසුල ලැබුණු ප්‍රතිපාදන මත වැඩ අවසන් කර ඇත.
			46,998,935		



විවිධ හේතූමත අසාර්ථකවූ ව්‍යාපෘති.

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකරන ලද වර්ෂය	වැය කළ මුදල	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
1.	රොස්ඩවයිල්හි T V Y කොටස ක්‍රීඩා පිටිය.	2013	396,000	ක්‍රීඩාංගනය මැදින් මාර්ගයක් පවතී.	මාර්ගයේ දෙපස කොටස ක්‍රීඩා සඳහා භාවිතා කරන බව දන්වා ඇත.
2.	සමහිපුර බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	980,000	කුමේර බැඳීම නිසි පරිදි ඉටු නොකිරීම නිසා ගොඩනැගිල්ල තුලට සම්පූර්ණයෙන්ම ජලය ගලා පයි.	නැවත සකසා ඇත.
3.	කිතුල්බැද්ද නත්තරම්පොත වෙල්යය මැද මාර්ගය සංවර්ධනය.	2014	187,000	මාර්ගය කැපීමේදී මතු වූ විශාල ගලක් ඉවත් නොකිරීම.	මෙතෙක් නිවැරදි කර නැත.
4.	මල්පල්ල පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය.	2014	990,000	ජල මෝටරය හා විදුලිබලය ලබාගෙන නැති බැවින් ජලනල පමණක් එලා තිබුණි.	සමාජ සුභ සාධක අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන මත නිම කර ඇත.
5.	වැදැල්ලකැටිය හිල්පැන්කූර මාර්ගය.	2014	408,605	කපන ලද මාර්ගයේ පස් සියල්ල සෝදාපාලුවට ලක්වී අඩි පාරක් බවට පත්වී තිබුණි.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
6.	බෝගල ඇල්ල මංසන්දියේ සිට ප්‍රජා ශාලාව හරහා ලැමසුරිය ඇල දක්වා පාර පිළිසකර කිරීම.	2014	311,700	මාර්ගයේ බැවුම අඩු කිරීමට පස් පිරවූ බවට ගෙවීම් කළද, මාර්ගයේ බැවුම් අඩු කර නොමැති බැවින්, වාහන ධාවනයට යොදාගත නොහැකිව තිබුණි.	අධි ගෙවීම් රැඳවුම් මුදලින් අයකර ඇතත්, නැවත සංවර්ධනය කර නැත.
7.	මීන් ඉහළ කොටස ප්‍රජා ශාලාව.	2014	988,263	වහලයේ පල දෙක අතර පරතරය 1/2' පමණ වීම නිසා එතුලින් ගොඩනැගිල්ලට ජලය ගලා ඒම.	ජලය නොඑන පරිදි සකස් කර ඇත.
8.	හෙල්බොඩ කොළණිය මාර්ගය සංවර්ධනය	2014	1,470,000	මාර්ග දෙකක් එකිනෙක සම්බන්ධ වන ස්ථානය සකස් නොකිරීම.	දැනට නිවැරදි කර ඇත.
	ගවර්විල කොළණියට ජලය ලබාදීම	2015	970,101	ජල මූලාශ්‍රයේ ජලය නොමැතිවීම නිසා අසාර්ථකව පැවතුණි.	දැඩි නියං කාලයේදී ජලය නොමැති වුවද, දැනට ප්‍රතිලාභීන් 534 ක් ඇති බව දන්වා ඇත.

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකරන ලද වර්ෂය	වැය කළ මුදල රු.	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
9.	සෙන්ට්‍රොඩාවක්ක සඳහා ජල පහසුකම් ලබාදීම	2015	980,000	ජල මූලාශ්‍රයේ ජලය නොමැතිවීම නිසා අභාර්ථකව පැවතුණි.	ජල කම්බුවක් යොදා ගෙන ජලය බෙදා හැරීම යථාවත් කර ගැනීමට අදාළ නිලධාරීන්ට දන්වා ඇත.
10.	භයිලොරස්ට්ට්වක්ක ජල සැපයුම	2015	980,000	ජල මෝටරය ක්‍රියාත්මක කරවීමට විදුලිය පහසුකම් ලබානොගැනීම.	මෙතෙක් විදුලිය ලබාගෙන නැත.
11.	මුල්මය මැද කොටස අංක 1 සිට 11 ලයින්වලට යන පාර දක්වා සංවර්ධනය	2015	410,406	මාර්ගය ආරම්භයේ ඇති ජල කාණුවෙන් එතෙරවීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් නොකිරීම.	මේ වන විට යථාවත් කර ඇත.
12.	රන්වන්තලාව පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය.	2015	975,103	ජල මූලාශ්‍රයේ ජලය නොමැතිවීම හේතුවෙන්.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
13.	පුඩළුමය කසිප්පුගල මැද කොටස පානීය ජල සැපයුම.	2015	500,000	ජල මූලාශ්‍රයේ ජලය නොමැතිවීම හේතුවෙන් හා නැර පළීමේ දෝෂ පැවතීම හේතුවෙන්.	දැනට යථාවත් කර ඇත.
14.	කුම්බුඩි කෘත්‍රු පද්ධතිය සංවර්ධනය	2015	478,590	කොන්ක්‍රීට් කාණුව ස්ලැබ් යොදා වසා දැමීම නිසා ජලය කාණුවට රැස් නොවී අවට නිවාසවලට ගලාගොස් තිබුණි.	-එම-
15.	කැටයාපකන උඩගම උඩ ඇස්වැද්දුම සිට කැටයාපකන කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය දක්වා මාර්ගය ඉදිකිරීම	2016	980,000	මාර්ගය අතර මැද පිහිටි බෝක්කුවක් සංවර්ධනය කළ යුතුව ඇත.	මෙතෙක් යථාවත් කර නැත.
16.	හිට්ගේගම ගල්පල්ලහේන මාර්ගය	2016	495,000	මාර්ගයේ පළල 8' ලෙස ඉදිකළද, මධ්‍යයයේ පළල 5' 6" පමණක් වීම මත වාහන ධාවනයට යොදා ගත නොහැකිවීම.	ඉඩම් ගැටළුවක් හේතුවෙන් යථාවත් කර නැත.
17.	කුඩා මස්කෙළිය පංසල පාර	2016	495,000	හියුම් පයිප්ප දිගින් අඩුව යෙදීම නිසා මාර්ගයේ එක් ස්ථානයක පළල 2m පමණක් වීම තුළ ගමන් කළ හැක්කේ ත්‍රිවිල් රථයකට පමණි.	හියුම් පයිප්ප යොදා මාර්ගයේ පළල නිසි තත්වයට ගෙන ඇත.
18.	පිටවල ගී කියන ගෞර එම් සේනාරත්න මහතාගේ නිවස අසල බෝක්කු ඉදිකිරීම.	2016	200,000	කොන්ක්‍රීට් නිසි පරිදි නොයෙදීම නිසා ජලය බෝක්කු බටවලට පහලින් ගලායයි.	නැවත නිසි පරිදි සකස් කර ඇත.

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකරන ලද වර්ෂය	වැය කළ මුදල රු.	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
19.	හෙල්සින්කි ප්‍රධාන මාර්ගය	2016	963,925	පෙර පැවති මාර්ගයේ පළල 10' ක් ව තිබියදී 8' ප්‍රමාණයක් පමණක් තාර දමා සංවර්ධනය කර තිබුණි.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත. ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් ඉටුකර ඇත.
20.	නගාපාන උඩ කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	2014	990,000	පස්කපා ඇතත් මාර්ගයේ කාණු නොයෙදීම අධික බැවුම් සහිත වීම සෞඛ්‍ය පාලන උකස්වීම් සිදුවී තිබුණි.	මේ වන විට සකසා ඇත.
21.	මෙරුයා නගරයේ ත්‍රී රෝද රථගාල	2014	445,769	රථගාල ඉදිකරන ප්‍රදේශයේ ගල් කඩා ඉවත් නොකිරීම නිසා භාවිතය අපහසුය.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
22.	අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉහල මහල ඉදිකිරීම	2014 2013	7,080,435	සිව්ලිම ව්‍යුරන් විසින් කඩා බිඳ දැමීම හා වහලයට මැක් ලොයිල් නොයෙදීම නිසා ශාලාව අධික රස්නයෙන් යුක්ත වීම.	සිව්ලිම සකසා ඇත. ඩෙනැග්ලිල් වාසු සම්කරණය කිරීමට අපේක්ෂිතය.
23.	බැක්වෝටර් ඇල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය	2014	713,730	ඇල මධ්‍යයේ පිහිටි කලුගලක් කඩා ඉවත් නොකිරීම නිසා ජල මාර්ගය අවහිර වීම.	මෙතෙක් සංවර්ධනය කර නැත.
			23,389,627		

උහන උපයෝජිත ව්‍යාපෘති

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකළ වර්ෂය	රජයෙන් වැය කළ මුදල	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
1.	මාගස්තොට විචිතපුර ප්‍රජා ශාලාව	2014	980,000	නගර සභාවට පවරා දෙන බව දන්වා ඇත.
2.	ඔලිලන්ට් මැද කොටස සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය	2014	980,000	උත්සව සඳහා භාවිතා කරන බව දන්වා ඇත.
3.	ඕල්ටන් ලෙයාර්ලෝන් කොටස ප්‍රජා ශාලාව	2014	1,499,285	ගොඩනැගිල්ල විවෘත කර ඇත.
4.	නිල්දණ්ඩාහින්ත සංචාරක නිවාසය	2014	982,000	කාර්යාල නිලධාරීන්ට නවාතැන් සඳහා ලබාදී ඇත.
5.	කන්දේගම සම්භාණ්ඩ මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය	2014	982,000	දැනට අක්‍රියයි.
6.	රිකිල්ලගස්කඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය	2014	1,466,028	දැනට භාවිතයට ගෙන ඇත.
7.	මීන් පරණ වත්ත පහල කොටස පෙර පාසැල ඉදිකිරීම	2014	866,556	දැනට භාවිතයට ගෙන ඇත.
8.	හෙල්බොඩ ග්ලෙන්ලොච් කොටස බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල	2014	967,355	-එම-
9.	මාවෙල වෙළඳ සංකීර්ණ ඉදිකිරීම	2014	1,734,599	බිම් මහල ග්‍රාම නිලධාරී හා සංවර්ධන නිලධාරී කාර්යාල සඳහා ලබාදී ඇත. ඉහළ මහල ප්‍රජා පාදක සමිති කටයුතු වලට ලබාදී ඇත.
			10,457,823	

ව්‍යාපෘති නිමකර ඇතත් නඩත්තු නොකිරීම මත දැනට අසාර්ථක වී ඇති ව්‍යාපෘති.

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකරන ලද වර්ෂය	රජයෙන් වැය කළ මුදල රු.	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
1.	දිවුල පනත කොළඹ මාර්ගයට තාර දැමීම	2014	1,835,373	වලවල් ඇති වී ඇත.	යථාවත් කර නැත.
2.	රජයෙන් විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම	2014	289,827	ජල නළ පද්ධතිය සැකසිය යුතුය. දැනට භාවිතා නොකෙරේ.	කර්මාන්තය විද්‍යාලය වෙත භාරදී ඇති බව දන්වා ඇත.
3.	තලෝස් දෙමළ විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය	2014	795,806	-එම-	-එම-
4.	දෙනිකේ කහටදෙනිය වැව සංවර්ධනය	2014	389,123	වැවේ නැවත අලංකාලයාසී ආදිය වැටී ඇත.	යථාවත් කර ඇත.
5.	හඟුරන්කොත වැව ක්‍රීඩාංගනය වටා ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරීම	2014	1,980,000	යකඩ කණු මල බැඳී ඇත.	2017 වර්ෂයේදී ප්‍රතිපාදන යොදා සංවර්ධනය කර ඇත
6.	හඟුරන්කොත වැව අඩිපාර කැටගල් අල්ලා සංවර්ධනය	2014	1,473,679	මාර්ගයේ වල් බිහිවී පවති උහන උපයෝජිතය.	-එම-
7.	හඟුරන්කොත වැව අඩිපාරේ වාහන අංගනය හා අඩිපාර සංවර්ධනය	2014	990,000	ඉදිකිරීම වල් බිහි වී පවති උහන උපයෝජිතය .	-එම-
8.	හඟුරන්කොත වැව අඩිපාරේ පාලම ඉදිකිරීම හා අඩිපාර සංවර්ධනය	2014	1,224,472	-එම-	-එම-
9.	මැදඟුඹුරගම මැද කොටස ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය	2014	980,000	වල් බිහිවී පවති උහන උපයෝජිතය.	ක්‍රීඩා නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් පරිදි සංවර්ධනය කර ඇත.

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකරන ලද වර්ෂය	රජයෙන් වැය කළ මුදල	වර්තමාන තත්ත්වය	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
10.	ගාම්භී දිසානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ ඇඳුම් මාරු කිරීමේ කාමර හා වැසිකිළි ඉදිකිරීම	2014	රු. 791,113	වැසිකිළි වල කඩා වැටී ඇත.	තත්ත්වය එසේමය විද්‍යාලය වෙත ගොඩනැගිල්ල භාරදී ඇති බව දන්වා ඇත.
11.	කුම්වුඩි මාර්ගයට තාර දැමීම	2014	1,967,525	වලවල් ඇතිවී ඇත	මාර්ගය වැවිලි මානව සම්පත් භාරය විසින් කොන්ක්‍රීට් කර ඇත.
			----- 12,716,918 -----		

කර්මාන්ත ඉටු කිරීම (අළුත් වැඩියා කර්මාන්ත හැර) ආයතන අනුව.

ආයතනය	වර්ෂය	ඉටු කළ ව්‍යාපෘති	නිම කළ ව්‍යාපෘති	අවිෂ්ඨ ව්‍යාපෘති
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය.	2013	39	25	11
	2014	63	55	08
	2015	61	48	13
	2016	39	35	04
නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	408	134	47
	2014	755	605	-
	2015	154	146	-
	2016	241	237	-
අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	261	177	81
	2014	829	494	-
	2015	277	250	-
	2016	403	397	-
හඟුරන්කොඳ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.	2013	212	191	21
	2014	501	354	-
	2015	230	146	-
	2016	322	322	-
වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2013	289	275	14*
	2014	621	502	-
	2015	227	177	-
	2016	275	271	-
කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2013	232	230	02
	2014	651	299	-
	2015	201	196	-
	2016	246	246	-
		<b>7537</b>	<b>5812</b>	<b>201</b>

පොදු මහජනයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා වැය කළ යුතු මුදල් සීමිත පිරිසකගේ සුභ සිද්ධිය සඳහා වැය කළ අවස්ථා.

අනු අංකය -----	කර්මාන්තය -----	වටිනාකම -----
1.	ලක්ෂපාන පෝෂිත පාර	රු. 297,000
2.	ගාමිණි මාවත අතුරු මාර්ගය	292,000
3.	මෙන්ඩිස් බංගලාව සිට කාෂි මාර්ගය	490,000
4.	මහජනතා වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම අදියර 1 අදියර 2 අදියර 3	460,750 1,169,900 1,961,123
		----- 4,670,773 =====



විශේෂ රේඛ සකසා ගෙවීම කළ අවස්ථා

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	SSR සකස් කළ අයිතමය	වටිනාකම
1.	අඹවෙල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	වහල සැකසීම.	195,720 රු.
2.	මීරහමිපේ බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	වහල සැකසීම.	221,359
3.	වරාපිටිය පානිය ජලය ලබාදීම.	Type .බට 600	990,000
4.	පුරාණගම හක්ගෙඩිඇල්ල සුසානභූමිය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය.	පෙට්ටි බෝක්කු සැකසීම.	88,818
5.	කරාමිදුල පෙර පාසල සහිත බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	වහල ඉදිකිරීම.	155,928
6.	කිරිමැටිය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම.	වහල ඉදිකිරීම.	196,241
7.	මුල්ඔය මැද කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය.	යන්ත්‍ර පැය	198,000
8.	හයිෆොරස්ට් බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	ප්‍රවාහන ගාස්තු රු. 500 කට 1 m <sup>3</sup>	480,000
9.	කලුගල මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සැකසීම.	යන්ත්‍ර පැය	437,500
			2,963,566

සියලු අවධානම් පිළිබඳ රක්ෂණ සහතික ලබා නොගත් ව්‍යාපෘති.

අනු අංකය. -----	කර්මාන්තය -----	වටිනාකම ----- රු.
1.	සයිනිවිල් වීරසේකරපුර ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය.	973,460
2.	දොඹගස්කලාව වීරසේකර පුර මාර්ගය සංවර්ධනය.	973,460
3.	රොජසන්ගම වැටකේපොත මාර්ගය සංවර්ධනය.	973,460
4.	වැටකේපොත රොජසන්ගම මාර්ගය සංවර්ධනය.	973,460
5.	බදුපොල සමන්තා ස්ටෝර්ස් අසලින් අලුපොත මාර්ගය.	669,225
		----- 4,563,065 =====

බිල්පත් වල මිනුම් භෞතිකව නොතිබූ අවස්ථා

අනු අංකය -----	ව්‍යාපෘතිය -----	වටිනාකම ----- රු.
1.	ඇදිරියබැඳිද වසමේ ස්වයං රැකියා නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම සඳහා කුඩා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් සැකසීම.	468,273
2.	හස්පාවර පාලම අසල තොටුපල සංවර්ධනය.	313,645
3.	උඩමකුරුප්ප ප්‍රධාන පාරේ සිට සපුගඟලන්ද උණගොල්ල ඇල්ලපාර සංවර්ධනය.	990,000
4.	මාදන්වල කොට්ටල පාර සිට පහල බත්තල වෙල්සාය දක්වා මාර්ගයේ බැම් හා බෝක්කු දමා සංවර්ධනය කිරීම.	495,000
5.	බෝගලඇල්ල මංසන්ධියේ සිට ප්‍රජා ශාලාව හරහා ලැමසුරිය ඇල දක්වා පාර පිළිසකර කිරීම.	800,000
6.	චික්වෝරියා ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩාගාරය ඉදිකිරීම.	694,620
7.	පල්ලේවෙල උඩකොටසේ කනත්ත පාර සංවර්ධනය.	495,000
8.	වේඅත්තේ කඳුරේ පොදු පල ටැංකිය සංවර්ධනය.	495,000
9.	මඩුමාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.	990,000
10.	බඹරගම බටහිර ගමද මාර්ගය සංවර්ධනය.	990,0000
11.	දොඩම්කුඹුර උඩවලුගම නාරංගොල්ල ලන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය.	495,000
12.	යටිහඟුරන්කෙත මොණරපොල පාර හා හඟුරන්කෙතට යන මාර්ගය.	422,364
13.	හෙල්බොඩවත්ත ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය.	970,648
14.	මහනෙලුවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	976,378

අනු අංකය -----	ව්‍යාපෘතිය -----	වටිනාකම ----- රු.
15.	දේශීය මාර්ග සංවර්ධනය.	942,237
16.	මහනෙලු කෝවිල් මාර්ගය.	469,315
17.	ඕල්ටන් කින්නෝරා පඬිපෙල ඉදිකිරීම.	200,000
18.	රහතුන්ගොඩ පඬිපෙල ඉදිකිරීම.	194,000
19.	මුල්ඔය ඉහළ කොටස පඬිපෙල ඉදිකිරීම.	194,000
20.	එලමලේ නිවාස 10 යෝජනා ක්‍රමය අසලින් සත්තව ගොවිපලට යන පඬිපෙල සංවර්ධනය.	68,532
21.	කදපොල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම.	595,186
22.	කොටගල ජේටන් සී.ටී. කොටස මාර්ග සංවර්ධනය.	490,000
23.	ශාන්තිපුර III පියවර මාර්ගයේ බැම්ම ඉදිකිරීමේ කර්මාන්තය.	75,000
24.	බදුපොල සමන්තා ස්ටෝර්ස් අසලින් අලුපොත මාර්ගය .	550,175
25.	හත්ලාභ කැටවල වත්ත මාර්ගය ඉදිකිරීම.	941,203
26.	වග්ගම මානුස්සාවත්ත ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	844,968
		----- 24,070,544 =====

නොකළ වැඩ සඳහා ගෙවීම්.

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉටුනොකළ වැඩ	ගෙවීම් කළ මුදල	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තක්කවිය
1.	කැපොල පෝස්ට්වුඩ් නිවාස සංකීර්ණයට යන මාර්ගය.	මාර්ගය 6m අඩුවෙන් නිම කිරීම.	79,724 රු.	විමසුමෙන් පසු 6 m කොටස නැවත ඉටු කර ඇත.
2.	කොටගල ප්‍රේටන් ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය .	ක්‍රීඩා පිටිය මට්ටම කර කැලීම නොකිරීම.	46,930	සංවර්ධනය කර නැත.
3.	කැපොල බණ්ඩාරණයක මාවත ආරක්ෂක බැඞී ඉදිකිරීම.	6m ක දුරක් වැඩිපුර ගෙවීම කිරීම.	153,388	ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නැත.
4.	ඔලිගන්ට් මැද කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය .	බිම මට්ටම කිරීම හා කැලීම කිරීම.	126,180	මුදු පිටවනයම කැලීම කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන නොතිබූ බව දන්වා ඇත.
5.	කොටගල ප්‍රේටන් සීටී කොටස මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	දිග 8 m සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	64,332	අඩු කොටස නැවත යොදා ඇත.
6.	විත්ඞිකෝන්ර් සමඟි මාවත.	3.5 m සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	20,199	-එම-
7.	ලවර්ස්ලීස් පැති බැම්ම ඉදිකිරීම.	4.46 m <sup>3</sup> කළුගල් බැඞී සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	103,121	චාර්තාවක් ලබාදෙන බව දන්වා ඇත
8.	නුවරඑළිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ නාන කාමර හා වැසිකිළි අලුත්වැඩියා කිරීම.	ටොයිලට් පෝට්ටි 1 ක් සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	6,871	dඳුම් මුදල් වලින් අයකර ගෙන ඇත.
9.	අඹවෙල සිරිසමන්ගම ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම .	වටපිල යොදා නොතිබියදී ගෙවීම් කිරීම	77,812	සමීකිය ලවා ඉදිකිරීමට කටයුතු කරන බව දන්වා ඇත.

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉටුනොකළ වැඩ	ගෙවීම් කළ මුදල	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්වය
10.	අඹවෙල පල සැපයුම.	කර්මාන්තය ඉදිකර නොතිබියදී ගෙවීම් කිරීම.	රු. 999,229	වාර්තාවක් ලබා දෙන බව දන්වා ඇත.
11.	අප්කට් ඔම්බෙල් කොටස පෙර පාසල ඉදිකිරීම.	කලමප 2 ක් සවිකර නොතිබියදී ගෙවීම් කිරීම.	36,000	රඳවුම් මුදලින් අයකර ඇත.
12.	ඕල්ටන් ෆෙයාර්ලෝන් ප්‍රජා ශාලාව.	පිටත සිවිලිම ඉටු නොකර තිබියදී ගෙවීම් කිරීම.	75,590	-එම-
13.	ඕල්ටන් මීන්සින් ලැන්ඩ් ක්‍රීඩා පිටිය.	3 m වැඩිපුර දැල් සඳහා ගෙවීම් කිරීම.	53,070	දිගින් නිවැරදි බව දන්වා ඇත.
14.	කෙහෙල් වරුව පාසලට ඉහලින් දිවෙන මාර්ගය.	35' දිගකට වැඩිපුර ගෙවීම.	59,298	ඉදිකළ 65' තුළ යෙදූ කොන්ක්‍රීට් ප්‍රමාණයට ගෙවීම් කර ඇති බව දන්වා ඇත. මිනුම් සාවද්‍ය බව පිළිගෙන ඇත.
15.	ටීන්සින් ක්‍රීඩා පිටිය.	ගල්කැඩීම සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම් කිරීම	29,644	ඉතිරි ගල් කඩ ඉවත් කර ඇත.
16.	ලොයිනෝන් වතු මාර්ගය ඉදිකිරීම.	4.2 m සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	196,002	වැඩිපුර ගෙවීම් අයකර ඇත.
17.	වැල්ල තැන්ත මාර්ගය සංවර්ධනය.	කොන්ක්‍රීට් 4.43 m <sup>3</sup> සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	67,788	අධි ගෙවීම් අයකර ඇත.
18.	මිල්ලගහමුල ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	පනෙල් සවිකර නොතිබියදී ගෙවීම් කිරීම. බිත්ති කපරුරුවට වැඩිපුර ගෙවීම .	69,660 11,876	දෙසැම්බර් මස බිල්පත් ගෙවීම් කිරීම සඳහා බිල් කර ඇතත්, පසුව එම අයිතම වෙනුවට වෙනත් අයිතම ඉටු කර ඇති බව දන්වා ඇත.
19.	වැල්ලතැන්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ABC යොදා නොතිබියදී ගෙවීම් කිරීම.	11,680	ABC වෙනුවට පස් යොදා ඇති බව දන්වා ඇත.
20.	කෙහෙල් වරුව දික්ඔව්ට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	3 m <sup>3</sup> ක් සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	44,400	අධි ගෙවීම් අයකර ඇත.
21.	ලක්ෂ්‍යාන පනතහේන මාර්ගය.	කොන්ක්‍රීට් සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	143,998	-එම-
22.	ඕල්ටන් කින්කෝරා පඩිපෙල ඉදිකිරීම.	කොන්ක්‍රීට් සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	19,518	-එම-

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉටුනොකළ වැඩ	ගෙවීම් කළ මුදල	විගණන විමසුමට ලක් කිරීමෙන් පසු තත්ත්වය
23.	එකඟපුර මාර්ගය සංවර්ධනය.	5 m සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	රු. 30,807	අධි ගෙවීම් අයකර ඇත.
24.	උඩුපුස්සැල්ලාව රෝහල සංවර්ධනය.	කොන්ක්‍රීට් කුලුණු 4 ක් සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	55,301	මෙම කුලුණු යෝජිත වැඩ බිමෙන් බැහැර ඉදිකළ බව දන්වා ඇත.
25.	හයිලොරස්ට් නො 01 පුස්තකාලය ඉදිකිරීම	2017 පෙබරවාරි වන විටත් වැඩ නිමවා නැතත් 2016 දෙසැම්බර් 31 ගෙවීම් කිරීම.	935,788	ප්‍රතිපාදන නැවත ලබාගැනීමට නොහැකි බැවින් වෙක්පත් ලිඛිත බව දන්වා ඇත.
26.	හෙල්බොඩ මැදකොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය.	අත්තිවාරම් කැපීම අයිතමය ඉටුකර නැත.	18,320	ඉටුකළ ගල් ඉවත් කිරීමක් සඳහා අත්තිවාරම් කැපීමේ රේඛය ගෙවූ බව දන්වා ඇත.
27.	කොත්මලේගම බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	වඩිමටු යෙදීම ඉටුකර නැත . යකඩ කාප්ප එකක් තිබියදී දෙකකට ගෙවීම් කර ඇත.	38,123 29,366	ගේබල් රාස්ටර් එකක් වෙනුවට කාප්පයක මිල ගෙවීම් කර ඇත.
28.	ප්‍රෝටෝල් වත්ත බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	23.75 m 2 සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම.	105,034	දැනට ඉටු කර ඇත.
29.	රොජර්සන් ගම උතුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට වැටකේපොත මාර්ගය තාර දැමීම.	කැටගල් පමණක් මාර්ගයට රැගෙනවිත් තිබියදී අවසාන බිල්පතද ගෙවීම.	972,160	ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් ඉටු කළ ව්‍යාපෘතියකි.
30.	දොඩම්ගස්තලාව වීරසේකරපුර මාර්ගය තාර දැමීම.	විගණිත 2017 ජනවාරි 30 දින තාර දමමින් පැවතියද 2016 දෙසැම්බර් 31 අවසාන බිල්පතද ගෙවීම.	970,726	-එම-
31.	උඩමතුරුප්ප ප්‍රධාන පාරේ සිට සපුගහලන්ද උණගොල්ල ඇල්ල පාර සංවර්ධනය.	50 m දිගකට වැඩිපුර ගෙවීම. 3" කොන්ක්‍රීට් පතුලක් යොදා 1' සඳහා ගෙවීම. බැම්මේ මිනුම් වැඩිපුර දක්වා ගෙවීම් කිරීම.	71,260 59,360	අධි ගෙවීම් සියල්ල අයකර ඇත.
32.	මාදන්වල කොට්ටල පාරේ සිට පහල බත්ගල වෙල්යාය දක්වා මාර්ගයේ බැම්ම හා බෝක්කු දමා සංවර්ධනය.	බැම්මේ මිනුම් වැඩිපුර දක්වා ගෙවීම් කිරීම.	411,460	මාර්ගය සඳහා ගොඩනැගිලි රේඛයේදී නිසා සිදුවූ අධි ගෙවීම් බව දන්වා ඇත.

2013 සිට 2016 දක්වා ඉටුකරන ලද ව්‍යාපෘති වර්ග.

අඩු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ	පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලද ව්‍යාපෘති ගණන	වර්ෂය				මාර්ග ව්‍යාපෘති	ජල ව්‍යාපෘති	ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්	ක්‍රීඩාංගන ඉදිකිරීම්	ආගමික ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම්	වෙනත්
			2013	2014	2015	2016						
1.	නුවරඑළිය	1115	237	536	129	213	468	116	185	131	102	113
2.	කොත්මලේ	1714	274	817	295	328	695	151	193	151	134	390
3.	වලපනේ	491	48	254	189	0	246	25	184	3	23	10
4.	අඹගමුව	647	77	286	167	117	358	86	146	25	11	21
5.	හඟුරන්කොන	874	68	298	211	297	572	73	121	49	24	35
6.	නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය	298	108	92	60	38	44	19	129	20	0	86
	<b>එකතුව</b>	<b>5139</b>	<b>812</b>	<b>2283</b>	<b>1051</b>	<b>993</b>	<b>2383</b>	<b>470</b>	<b>958</b>	<b>379</b>	<b>294</b>	<b>655</b>



අනු අංකය	කර්මාන්තය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය	රු.
.01	ඩෙල්ටා ගැඹුණුපුර බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	990,000,
.02	රත්වත්තලාව ප්‍රජාභාලාව ඉදිකිරීම	කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	999,000
03	ඩෙල්ටා දකුණු කොටස සංස්කෘතික භාලාව ඉදිකිරීම	කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	990,000
04	නුගවෙල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	1,782,000
.05	මැතගම බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	990,000
.06	හැඳුනුවැව බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	990,000
.07	ග්ලැසෝ ප්‍රජා භාලාව ඉදිකිරීම	නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	1 931,739,
.08	පැරකුම්පුර ප්‍රජා භාලාව ඉදිකිරීම	නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	1,931,739
.09	රත්නායකපුර බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	962,000
.10	සමාධි ප්‍රජා භාලාව ඉදිකිරීම	අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	495,000
.11	වග්ගම මාධුස්සාවත්ත ප්‍රජා භාලාව ඉදිකිරීම	අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	990000,
.12	මහපතන ප්‍රජා භාලාව සංවර්ධනය කිරීම	අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	970,660
.13	මැට්ටිබැඹිය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	හඟුරන්කොන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	990,000
			15,012,138

අනුමත නොවූ අමුද්‍රව්‍ය යෙදූ කර්මාන්ත

අනු අංකය	කර්මාන්තය	අමුද්‍රව්‍ය	වටිනාකම
1.	වරාපිටිය පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය.	Type බට 600	රු. 990,000
2.	කොට්ටල කෝවිල අසල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල.	ඉංජිනේරු ගඩොලට වඩා විශාල ගඩොල්.	61,662
3.	දොඩම්කුඹුර වලුගම ප්‍රජාශාලාව.	-එම-	198,000
4.	ලිඳුල මානුස්සාව පහල කොටසේ මාර්ගයේ පැති බැම්ම.	6x9 වඩා විශාල කැටගල්	990,000
5.	ලිඳුල බිහිරකැලේ වත්ත හින්දු කෝවිලේ සංස්කෘතික ශාලාවේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම.	6x9 වඩා විශාල කැටගල්	1,980,000
6.	සෙන්ලෙනාඩ් විද්‍යාලයේ මාර්ගයේ ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදිකිරීම	6x9 වඩා විශාල කැටගල්	574,000
			4,793,662

ඇස්තමේන්තු පරිදි කැටුගල් නොයෙදූ ව්‍යාපෘති

අනු අංකය	කර්මාන්තය.	ගෙවීම්කළ මුදල.	ගෙවිය යුතු මුදල.	අධිගෙවීම්
		රු.	රු.	රු.
1.	මාගොඩ දිමුතුගම මාර්ග සංවර්ධනය.	221,598	170,644	50,954
2.	නුවරඑළිය වත්ත පහළ කොටස කුඩා වාරි පද්ධතිය ඉදි කිරීම.	141,948	109,134	32814
3.	වෙස්ට්බෝ මාර්ගය.	162,541	124,898	37,553
4.	ඔලිෆන්ට් පහළ කොටස මාර්ගය.	406,918	312,851	94,067
5.	රුවන්එළිය ලක්ලින් ස්ටෝස් අසලින් යන මාර්ගය.	173,075	134,853	38,222
6.	රුවන්එළිය පල්ලිය පාර සංවර්ධනය.	478,890	371,056	107,834
7.	ශ්‍රී චන්ද්‍ර විද්‍යාලය අසල සිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	405,600	315,276	90,324
8.	මහනෙලු ස්ටෝක් හෝම් වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය.	385,827	310,452	75,375
9.	මහකුඩුගල ගම මැද හරහා සොහොන්බිම මාර්ගය .	953,695	736,747	216,947
10.	පලේපතන දරපනාහෙල මාර්ගය.	954,486	733,765	220,720
11.	උඩුපුස්සල්ලාව ඇතිකි පනපද මාර්ගය .	938,272	732,644	205,628
12.	සමගිපුර සෙන්ලෙනාඩ් මැදවත්ත ගම මැද කොළඹය.	475,774	366,357	109,417

13.	ඩික්සන්කෝන්ර සිට ගල්කඩපතන මාර්ගය.	469,448	363,804	105,644
14.	රත්නායකපුර ඉහළ කොටස මාර්ගය ඉදිකිරීම.	430,965	332,859	98,106
15.	බදුපොල මීරියගහ මාර්ගය ඉදිකිරීම	1,057,222	811,377	245,845
16.	වැල්ලකැන්න සිට පොල්පිටිය දක්වා දිවෙන කෙටි මාර්ගය	388,000	297,775	90,225
17.	වැල්ලකැන්න සිට පොල්පිටිය අතුරු මාර්ගය	388,000	297,775	90,225
				----- 1,952,496 =====

රසායනාගාර පරීක්ෂාවකින් තොරව ඉන්ටර්ලොක් මාර්ග සඳහා ගෙවීම් කළ අවස්ථා.

අනු අංකය	කර්මාන්තය	වැය කර ඇති මුදල	වර්තමාන තත්ත්වය
1.	බෝගභවිත ඉහල කොටස සංවර්ධනය.	1,980,000	මාර්ගය ගිලා බැස ඇත.
2.	උඩුපුස්සල්ලාව උතුරු ගල උඩහේන මාර්ගය සංවර්ධනය.	909,981	මාර්ගය ගිලා බැස කොන්ක්‍රීට් කොටස් කැඩීගොස් ඇත.
3.	සමහිපුර පාසල් මාර්ගය.	982,000	-එම-
4.	වැද්දල්පනන ආදී මහා පාර	982,000	-එම-
5.	වදවල පන්විත මාර්ගය.	491,236	-එම-
6.	පුස්සලමංකඩ මොරගොල්ල මාර්ගය.	450,367	මාර්ගය ගිලා බැස ඇත.
7.	බස්ටියාවිත ප්‍රධාන මාර්ගයේ මුල් ඉතිරි කොටස හා තෙවන හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.	990,000	-එම-
8.	රත්නායකපුර ගම මැද මාර්ගය	482,000	-එම-
9.	ස්ටොනික්ලීස් මාර්ග සංවර්ධනය	990,000	-එම-
10.	සැන්ට්‍රිහැම් මාර්ග සංවර්ධනය	990,000	-එම-
11.	ශ්‍රීවන් මාර්ග සංවර්ධනය	990,000	-එම-
		10,237,584	

ප්‍රමිතියෙන් තොර වටපිටි හා කානු යෙදූ ව්‍යාපෘති

අනු අංකය	කර්මාන්තය	වර්ෂය	ගෙවීම කළ මුදල
1.	ලබුගේන්විල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල.	2014	රු. 85,442
2.	උඩුපුස්සල්ලාව විමලධර්ම විද්‍යාලයේ නිල නිවස අළුත්වැඩියාව.	2014	133,819
3.	ඔලිගන්ට් මැද කොටස සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම.	2014	77,112
4.	කුයිල්වත්ත පුස්තකාලය ඉදිකිරීම.	2014	21,915
5.	රාගල රෝහල ඉදිකිරීම	2014	54,620
6.	ඩන්සිනන් මැද කොටස බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	2014	98,061
			470,969

ප්‍රමිතියෙන් තොර වැනිපිහිළි යෙදූ වාහපාති.

අනු අංකය -----	කර්මාන්තය -----	ගෙවීම් කළ මුදල -----
1.	මහලාව වත්ත සායන මධ්‍යස්ථානය	රු. 33,537
2.	උඩුපුස්සල්ලාව රෝහල සංවර්ධනය	57,865
		----- 91,402 =====

ප්‍රමිතියෙන් තොර කෝණ යකඩ යෙදූ ව්‍යාපෘති

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකරන ලද වර්ෂය	කෝණ යකඩ සඳහා ගෙවීම කළ මුදල රු.
1.	අස්කට් ඔව්වේල් කොටස පෙර පාසැල ඉදිකිරීම.	2014	228,807
2.	ඔල්ටන් ගෙයාර්ලෝන් කොටස ප්‍රජා ශාලාව.	2014	568,643
3.	දාගම්පිටිය කැලණිගම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසැල් ගොඩනැගීම.	2014	322,528
4.	පිටකන්ද ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම.	2014	42,608
5.	ලඬුගේන්වල බහුකාර්ය ගොඩනැගීම.	2014	176,514
6.	ප්‍රොටෝල් මේමලේ බහු කාර්ය ගොඩනැගීම.	2014	58,732
			1,397,832



ඇස්තමේන්තු පරිදි නිම නොකළ දැල් ආවරණ යෙදූ කර්මාන්ත.

අනු අංකය	කර්මාන්තය	ඉදිකළ වර්ෂය	රජය වැයකළ මුදල
			රු.
1.	මාගස්කොට ක්‍රීඩා පිටිය.	2014/2013	2,286,429
2.	ඔලිෆන්ට් මැද කොටස ක්‍රීඩා පිටිය.	2014	1,840,769
3.	ඔලිෆන්ට් චන්ත ක්‍රීඩා පිටිය.	2014	407,864
4.	කදපොල කොට්ටොල් චන්ත කොට්ටොල් කොටස ක්‍රීඩා පිටිය.	2014	966,888
5.	ඩන්සිනන් වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය.	2014	639,425
6.	කැම්පියන් අක්කර 57 ක්‍රීඩා පිටිය.	2014	495,000
7.	ඕල්ටන් මිනිසින් ලැන්ඩ් ක්‍රීඩා පිටිය.	2014	495,000
8.	මාස්වෙල ගැමුණු විද්‍යාලයේ පැරණි ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කටු කමිඳි	2014	365,205
			7,496,580

ප්‍රමිතියෙන් තොර තලාද යෙදු ගොඩනැගිලි.

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	වටිනාකම
	රු.	
1.	රොට්ටිහිල්ල සුගත මුනින්දරාමයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	990,000
2.	උදුලුමඩ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	990,000
3.	මලන්වත්ත බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය.	990,000
4.	කොට්ටල කෝවිල අසල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	990,000
5.	උඩවත්ත පොදු ක්‍රීඩාංගනයේ ක්‍රීඩාගාරය සැකසීම.	990,000
6.	දාරාමිය අක්කර 100 ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම.	990,000
7.	හඟුරන්කොත ග්‍රාමීය රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය ඉදිකිරීම.	1,955,250
		7,895,250

ව්‍යාපෘති අසාර්ථක වීම, විගණන විලසුම් මගින් අධිගෙවීම් පෙන්වාදීම සමඟින් අක්‍රීය වීම මත රැඳවුම් මුදල් රාජ්‍ය ආදායමට ගැනීම.

ආයතනය	වර්ෂය	කර්මාන්තය	වටිනාකම
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය	2013	S.T.C ආයතනය මගින් දී.ලේ.කා සිදු කරන ලද ඉදිකිරීම්	698,262
		අඹගමුව ප්‍රා.ලේ.කා ඉහළ මහල ඉදිකිරීම II අදියර	137,509
		දී.ලේ.කා ගබඩාව ඉදිකිරීම	94,800
		2013 වර්ෂයේ ආරම්භ කර මෙතෙක් අවසන් නොකළ ව්‍යාපෘති 09	630,976
		පස්වන මහලේ දොර ජනේල් සඳහා තිර රෙදි දැමීම	1,935
	2014	ලේඛණාගාරය ඉදිකිරීම	10653
		දී.ලේ.කා ලේඛණාගාරය ඉදිකිරීම 02 වන බිල්පත	14,215
		අඹගමුව ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය ඉදිකිරීම	9511
		සැලසුම් අංශයේ කාමර වෙන් කිරීම	14,487
		අංක 313 හා අංක 06 පොදු සේවා නිවාස අතර රියදුරු කාමරය අලුත්වැඩියා කිරීම	16,983
S.T.C ආයතනය මගින් දී.ලේ.කා සිදු කරන ලද ඉදිකිරීම් .	190,863		
2015	අඹගමුව ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලයේ ඉහළ මහලේ ඉතිරි වැඩ	347,700	
	කුරුපනාවෙල සෙනරත් මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම	42,930	
නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2013	නැත	
	2014	ලිදුල ආගරකන්ද කොටස අභිසාර සංවර්ධනය කිරීම	6,839
		ලිදුල කොනන් බී කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	10,909
		ලිදුල නෝනාවත්ත කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	58,776
		ලිදුල මාවුස්සැල්ල පහළ කොටස මාර්ගයේ පැති බැම්ම සකස් කිරීම	62,370
ලිදුල තලංකන්ද කොටස අභිසාර සංවර්ධනය කිරීම.	9,939		
කඳපොල කොන්කෝඩියා කොටස පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	87,750		



	නැගෙනහිර කදපොල 6 කණුව අසල මාර්ග සංවර්ධනය	59,173
	කොන්කෝඩියා ප්‍රජා භාලාව ඉදිකිරීම	48,308
	පීඩා වැසිකිලි ඉදිකිරීම	4,418
	බඹරකැලේ ප්‍රජා භාලාව ඉදිකිරීම	10,951
	කළාපුර ප්‍රජා භාලාව ඉදිකිරීම	5,543
	කොටගල පොදු ලිඳ අළුත් වැඩියා කිරීම	26,017
	වටගොඩ පන්සල අසල දුම්රිය ස්ථානය හා අවට ගම්වලට යන පාර පැති බැම් යොදා සකස් කිරීම	40,841
	බෝපත්තලාව ජයලක්ෂ්‍ය පුරලගම්පුර යා කරන පාලම සංවර්ධනය කිරීම	42,421
	සමන් කොළඹියට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම	13,489
	මැණික් පාලම පේරස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	67,410
	සුලිසිය ඉහළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	26,794
	ශාන්තිපුර ජලාශය අසල ජල නල යෝජනා ක්‍රමය	13,634
	ඩෙල්තොඩි ඉහළ කොටස පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය	6,601
	වෝල්ට්‍රීම්, කැනෝන් කොටස මාර්ග සංවර්ධනය	20,042
	සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය - තාප්පය කපරාදු කිරීම, විදුලිය සැපයීම, පොළව පිළියකර කිරීම	10,929
	තලවාකැලේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම	57,874
	කිරිමැටිය ක්‍රීඩා පිටිය හා වේදිකාව ඉදිකිරීම	8,099
	පෙරිය කටුකැලේ ක්‍රීඩා පිටිය ඉදිකිරීම	9,310
	වටගොඩ ජනපදයේ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	37,584
	මවුන්ට්වර්නන් ඉහළ කොටස අත්පන්දු ක්‍රීඩාංගණයට දැල් ආවරණය සහිත වැට ඉදිකිරීම	3,062
	වටගොඩ ඉහළ කොටස අත්පන්දු ක්‍රීඩාංගණයට දැල් ආවරණය සහිත වැට ඉදිකිරීම	25,536
	තලවාකැලේ බණ්ඩාරනායක චතුරශ්‍රයේ අත්වැට හා පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	7,674
	තලවාකැලේ හේමන්ද මාවතේ වෛද්‍ය කඳණෙයි මහතාගේ නිවස අසල කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය	35,479
	ලීදුල ලැමලියර් වනපදයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	14,286
	ලීදුල කෝවිල මාර්ගයේ කාණුව පිළියකර කිරීම	70,313
	රත්නගිරිය හොලිරුඩි ප්‍රජා භාලාව ඉදිකිරීම	8,106
	හොලිරුඩි සුසී නිවාසවල පැතිබැම්ම	27,027

බුළු ඇල වර්ජිත පොහොර ගබඩාවට අසල මාර්ගයේ අනතුරු ස්ථානයේ පැති බැම්මක් ඉදිකිරීම	34,177
බඹරකැලේ දිවිනැගුම තුරුගමමානය ඉදිකිරීම	7,217
මිහිඳුපුර හොලිරුඩ පුජා ශාලාව ඉදිකිරීම හොලිරුඩ නැගෙනහිර කොටස පාලම සංවර්ධනය	82,157
කොන්කෝඩියා මැද කොටසට ජලය සැපයීම	8,323
තලවාකැලේ ලෝගී- ජල සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය	5,208
අල්බියන් ගෙරෙසටන් ජල සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය	9,241
වොල්ට්ටිම් සෙන්ටකුම්බස් ත්‍රිඩා පිටිය සංවර්ධනය	47,808
කැල්සි මහ එළිය මාර්ගය සංවර්ධනය	30,558
සන්දිහැම් පොයිස්ලන්ඩ් මාර්ග සංවර්ධනය	7,069
ඩයගම නැගෙනහිර මහවැලි මාර්ග සංවර්ධනය	33,030
ග්ලාස්ගෝ පහළ මාර්ග සංවර්ධනය	36,263
ආගරකන්ද ෆැසිපන් මාර්ග සංවර්ධනය	24,994
බෙයාර්වෙල් බෙල් ග්‍රේවිසි කොටස පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	95,226
සදනැන්න පෙරපාසල ඉදිකිරීම	29,442
ලවර්ස්ලීස් ජල සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය	34,346
කැලේගාල පෙරපාසල ඉදිකිරීම	22,343
දියනිලිගම පුජා ශාලාව	16,748
රත්නගිරිය ෆැමලියර් බෙයාවෙල් මාර්ග සංවර්ධනය දෙවන අදියරය බෝක්කු අංක 02 සිට බෝක්කු අංක 06 දක්වා	59,252
මිහිඳුපුර මිහිලිමාන ගමමානයේ මැද පාර පැති බැම්ම සහිතව සංවර්ධනය	36,135
මිහිඳුපුර මිහිලිමාන ගමමානයේ 4 වන පියවර මාර්ගයේ ඉතිරි සංවර්ධනය	7,573
දිඹුල ගැන්ලි වොලිබෝල් ක්‍රීඩාංගනය	22,704
මාගොඩ දිඹුතුගම මාර්ග සංවර්ධනය	22,114

වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2013	ව්‍යාපෘති 25	452,293.08	
	2014	ව්‍යාපෘති 22	273,989.25	
	2015	ව්‍යාපෘති 38	722,037.59	
	2016	නැත		
අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2013	ගාම්භීරුපුර කොවිල් මාර්ගය	78,824	
		ලක්ෂපාන ප්‍රාථමික වද්‍යාල සංවර්ධනය	21,782	
		යාභිද ප්‍රජා ශාලාව	4,781	
		ගවරවිල සිංහල විද්‍යාලය සංවර්ධනය	50,000	
		ගවරවිල දෙමළ ප්‍රාසංවර්ධනය.වී.	30,000	
		ලක්ෂපාන ප්‍රාථමික වද්‍යාල සංවර්ධනය	28,218	
		බගවන්තලාව සෙන්මේරිස් දෙසංවර්ධනය .වී.	52,462	
		මරේ පහල කොටස දෙසංවර්ධනය.වී.	47,883	
		මරේ ඉහල කොටස දෙසංවර්ධනය.වී.	36,714	
		හින්දු කොවිල් ප්‍රතිසංස්කරණ	58,193	
		2014	පෙට්ට්ටුසෝ වතු සංවර්ධනය	19,900
		2015	නිව්ටන් රෝහල සංවර්ධනය	210,714
			පොල්පිටිය මාර්ගය	49,500
පරතලාව මාර්ගය	99,000			
සෙනට මේරි විදුහල් වැසිකිළිය	8,872			
වැස්ලෝ මාර්ගය	848			
අඹතලාව ප්‍රජා ශාලාව	දරවල ඉහල කොටස දෙමළ විද්‍යාලය සංවර්ධනය	16,457		
	අඹතලාව ප්‍රජා ශාලාව	26,435		

				පොදු සුසාන භූමිය සංවර්ධනය	30,987
				යටිබේරිය ප්‍රජා ආලාව ඉදි කිරීම	49,000
				කොත්තාලේලෙන ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	52,552
				ලක්ෂපාන විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	73,914
				නිශ්ශංකමල්ල ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය	38,134
				මහනෙලු ග්‍රාහණීනිය.සං.	147,000
				කුඩාමය වත්ත පාර	302
හඟුරන් කොන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	2013				
				උනන්දැත්ත පහලගම ප්‍රජා ආලාව වැඩිල් ඇල්ලීම	2,910.00
				රිච්ල්ලගස්කඩ බෝගඹුව ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය ධර්ම ආලාව වහලය	2,425.00
				දොඩම්කුඹුර පංසමිත්තාරාම වෛතාය	4,850.00
				මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල පහළ කොටස	9,700.00
				භූඡුකොටුව වසමේ පාර	77,998.74
	2014			මලන්වත්ත පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමය	97,412.00
				පල්ලේගම ශ්‍රී බෝධි රාජරාම කා.සා.ස	2,425.00
				විල්වල ගල්කොටුව පිඳු පහ පාර	793.00
				මුල්ලිය මැද කොටස ක්‍රීඩා පිටිය	12,870.00
				පිලපිටිය නීලවතුර මාර්ගයේ බැම්ම හා මාර්ගය	99,000.00
				මිරහමිපේ බුදු මැදුර ඉදි කිරීම	3,395.00
				රුක්වුඩු පත්තිනි අම්මාන් කෝවිල	29,100.00
				ලුල්කඳුරවත්ත ප්‍රජා ආලාව	14,550.00
				ගෝනපිටිය කීනගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ලයිම් කාමර දක්වා පාර	29,100.00
				හෝස්වත්ත පහළ කොටස ක්‍රීඩා පිටිය	4,850.00
				පල්ලේගම මැද සමීති ආලාවට යන පාර	4,850.00
				ඉහළගම බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල	9,900.00
				මලන්වත්ත පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමය	19,800.00



ප්‍රධාන පාෂේ හඳුනාගන්නා ද උණගොල්ල පාර	49,499.99
පල්ලේවෙල උඩ කොටසේ කනත්ත පාර	49,500.00
විහාරස්ථානය අසල කුඩා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් සැකසීම	46,827.28
උඩමතුරුප්ප ප්‍රධාන පාෂේ සිට හඳුනාගන්නා ද අණගොල්ල ඇල්ල පාර	49,500.00
හඳුනාගන්නා ක්‍රීඩා පිටිය	83,780.00
වරාපිටිය පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමය	99,000.00
ජොන්ස්ලන්ඩ් බෝගහවත්ත පාර	99,000.00
රොටුපිහිල්ල සුගත මුනිනදාරාම බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	98,999.99
මඩුමාන මාර්ගය	99,000.00
උදළමඩ බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල	99,000.00
බෝධිවෙල පාර	99,000.00
කරාමිදුල පෙර පාසල සහිත බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල	99,000.00
පබෝගහඇල්ල මත්සන්දියේ සිට ප්‍රජා ශාලාව හරහා උමසුරිය ඇළ	99,000.00
මොරගෙල්ල ගම මැද පාසල් මාවත	99,000.00
මලන්වත්ත බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල	98,999.99
කිරිමැටිය බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල	99,000.00
මුල්මය ජලයෝජනා ක්‍රමය වලුගම දක්වා දීර්ඝ කිරීම හා පාර සංවර්ධනය	19,800.00
යොවුන්සේනාංකය අසල සිට කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලාවට යන මාර්ගය	99,000.00
වික්ටෝරියා ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩාගාරය	64,462.00
ඉඩම්පිටිය ප්‍රජා ශාලාව	9,900.00
උඩවළුගම නාරාංගොල්ලන්ද පාර	49,500.00
උඩවළුගම ප්‍රජා ශාලාව	9,900.00
හෝස් පහළ කොටසට ජලය සැපයීම	29,100.00
මුල්මය පහළ කොටසට ජලය සැපයීම	29,100.00
රිකිල්ලගස්කඩ MOH පෙරටු කාර්යාලය	10,052.52
වැලිකඩ ප්‍රජා ශාලාව	19,800.00
රහතුන්ගොඩ රිච්ට් කොටසට ජලය සැපයීම	48,500.00
කිරිලකුර මාර්ගය	99,000.00

		දෙඩමගහකොටුව පාර (බඹරගම)	99,000.00
		කොට්ටල පාරේ පහලවත්ත වෙල්යාය දක්වා මාර්ගය	79,999.99
		බඹරගම බටහිර ගම මැද පාර	98,999.99
		දම්පොළ හපුවල පහළගම මාර්ගය	99,000.00
		ගම මැද පැති බැම්ම ( ශ්‍රී සභරාජ ගොවි සංවිධානය)	99,000.00
		මැදවෙල මන්දාරම්නුවරවටගොම්මන ගම මැද පාර	99,000.00
		එනසල්අරාව වැගම පාර	97,938.76
		තිස්සපැල මැදපිටිකැන්න පාර	49,339.75
		මධ්‍ය පාන්තික නිවාස ක්‍රමයේ බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල	98,999.99
	2015	ගලලඩ ගල්බොක්ක මාර්ගය	99,000.00
		වරාපිටිය ගම මැද පාර - අධි ගෙවීම	99,000.00
		නුවර පදියපැලැල්ල ප්‍රධාන පාරේ සිට කොරහාගොඩ දක්වා මාර්ගය	872.30
		අආලෝකබැද්ද මහ විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටිය	98,000.00
		වැව ක්‍රීඩාංගනය - වෙහිරියාවත්ත දි.නැ. සමිතිය	99,000.00
		හපුවල ගල්වල පාර සංවර්ධනය	23,670.01
		හපුවල දොඩම්ගොල්ල ගම මැද පාර සංවර්ධනයගල්වල පාර සංවර්ධනය	23,680.67
		අරත්තන ගල්ගොඩ පාර සංවර්ධනය	19,293.94
		ඉඩමලන්ද පන්සල හරහා යන බලගොල්ල පාර	343,000.00
		මන්දාරම්නුවර සතිපොළ	110,572.21
		එළඹුල්ල උඩගබ්බල මාර්ගය	17,242.34
		පෙන්තංගල හරහා මොරගොල්ලහින්න විද්‍යාලය දක්වා පාර	99,000.00
		ප්‍රධාන පාරේ හපුගලන්ද උණගොල්ල පාර	49,499.99
		ලඹුගේන්වල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල	13,421.50
		කුරුදුවත්ත ගම මැද මාර්ගය	49,000.00
		ප්‍රජා ශාලාව මාවත ගෝතපිටිය දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම	22,000.00
		ප්‍රජා ජල ටැංකිය, ජලය ගබඩා කරන ටැංකියේ ආරක්ෂිත වැට	42,997.05
		වරල්කැටිය හීල්පැන්කුර මාර්ගය	40,860.50
		පල්ලේවෙල පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමය	20,922.74
		මලන්වත්ත බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල	98,999.99

		වේ අක්ෂේ කඳුගේ පොදු ජල ටැංකිය	49,500.00
		ලැම්පූරිය ප්‍රධාන පාරේ සිට ප්‍රජා ශාලාව හරහා ඇළ දක්වා පාර	49,500.00
		හස්පාවර පාලම අසල කොටුපල පාර	31,364.55
		ඉල්ලගොල්ල කොබ්බෑකැටිය පාර	99,000.00
		බෝවල ක්‍රීඩා පිටිය	30,000.00
		පුරාණගම හක්ගෙඩි ඇල්ල	99,000.00
		රත්සාය මාර්ගය සංවර්ධනය	35,240.84
		බෝධවෙල දැල්පත්ත මාගය ඉතිරි කොටස	24,141.12
		මැදගම පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමය	49,500.00
		රොටුපිහල්ල වෙල්සාය අසල ළිඳ	8,458.63
		අධිකාරිගම ප්‍රජා ශක්ති ප්‍රජාමූල සංවිධානය ආරක්ෂිත වැට	26,043.42
		හෝස් මැද කොටසට ජලය ලබා දීම	19,800.00
		හෝස් වොස් කොටස ප්‍රජා ශාලාව	92,124.87
		හදවලපිටිය විද්‍යාලය සංවර්ධනය	4,950.00
		මල්මය මැද කොටසක්‍රීඩා පිටිය	6,930.00
		ලුල්කඳුර වල්මය කොටස ක්‍රීඩා පිටිය	7,425.00
		සහරාජගම පොදු ක්‍රීඩාංගනය	8,552.50
		රැකිට්පේ සොහොන්පිටිය පාර	98,523.69
	2014		
කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය .		රාවණගොඩ පිරිවෙන දහම්පාසල් ගොඩනැගිල්ල අළුත් වැඩියා කිරීම සඳහා ද්‍රව්‍ය	2,425
		ඹීන්ගම වෙලගෙදර මහතාගේ නිවස අසල බෝක්කුව	4,950
		හෙල්සිරිගම පහළ කොටස වන්දසිරි මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය.	5,427
		මල්හැව ගමේ මැද කොටස පානීය ජලය ලබාදීම.	4,455
		කඩදොර කිතුල්බැද්ද ප්‍රජාශාලාව අළුත්වැඩියාව.	7,920

				35,088
			කැටඹුලාව මැද කොටස ජල සැපයුම.	
			කොස්ගහපතන කයිප්පුගම දෙමළ විදුහලේ මාර්ගය කැපීම.	3,995
			නයාපාන කිකුල්බැද්ද මාර්ගය කැපීම.	12,000
			කැටඹුලාව හුණුකොටුව පාසැල් මාර්ගය සංවර්ධනය.	166,746
			කළුදූමඩ අල්කුර් විද්‍යාලයේ ප්‍රවේශ මාර්ගය ඉදිකිරීම.	38,300
			නයාපාන ප්‍රජාශාලාව අසලින් මාර්ගය කැපීම 1.	27,720
			නයාපාන ප්‍රජාශාලාව අසලින් මාර්ගය කැපීම 2.	44,750
			නිස්පතේ කන්ද පහළ කොටස බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.	22,100
			කොස්ගහපතන කයිප්පුගල වත්ත පහළ කොටස බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල අස්වැඩිගොඩ විවේක සංකීර්ණයේ වැඩිදිය	2,475
			හෙල්බොඩ ග්ලේන්ලොව කොටස ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය.	17,200
			ප්‍රොටෝස් වත්ත සුසානාගාරය ඉදිකිරීම.	2,450
			ලඬුකැලේ ඉහළ කොටස මාතෘ සායනය .	30,000
			මාවෙල බටහිර අටුගේවත්ත මාර්ගය කැපීම.	75,000
			රම්බොඩ භාරතීය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ළමා උසන ඉදිකිරීම.	19,800
			පහළ ගොරකඔය මුස්ලිම් විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටිය කැපීම.	50,000
			දඹගල්ල අහස්වැව මාර්ගය කැපීම.	11,200
			පුඩුළුමය ඉන්ද්‍රා මාවතේ කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම.	17,495
			කොත්මලේ නවනගරයේ පොදු ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම.	109,012

			බෝගහවෙල උඩ කොටස සඳහා පානීය ජලය ලබාදීම.	7,425
			කිතුල්බැද්ද ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කිරීම.	8,597
			කුඩාමය සුභසාධක සමීනි ශාලාවේ කාමර ඉදිකිරීම.	9,900
			නායාපාන උඩ කොටස පානීය ජල ලබාදීම.	9,495
			කුඹුල්ඔළුව හන්දිය දක්වා පානීය ජලය ලබාදීම.	7,053
			ලඩුකැලේ දෙමළ මහා විද්‍යාලයට ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබාදීම.	4,850
			කුඩාමය සුනිල් මහතාගේ නිවස අසලින් යන පඩිපෙළ සෑදීම.	4,704
			රන්වත්තලාව ප්‍රජාශාලාව ඉදිකිරීම.	30,000
			උතුරු පුඩුළුමය වත්ත ඉහළ කොටස ලමා උයන හා වැට ගැසීම.	29,700
			පලාගොල්ල අක්කර 50 පඩිපෙළ සංවර්ධනය.	6,000
			රොක්ස්වයිල්ඩ්ඩ වත්ත විවිධ ශිෂ්‍ය කොටස ජල සැපයීම.	9,000
			පුඩුළුමය ප්‍රාථමික දෙමළ විද්‍යාලය සංවර්ධනය.	48,611
			රම්බොඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ජල සැපයීම.	9,700
			හෙල්බොඩ විග්නේෂ්වරා විද්‍යාලයේ තාප්පව ඉදිකිරීම.	14,550
			කො.ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලයේ සහකාර ප්‍රා.ලේ.නිල නිවස සඳහා යකඩ පඩිපෙළක් සෑදීම.	3,885
			ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලයේ ගබඩා රාක්ක ඉදිකිරීම.	1,847
			එලදායි මෙහෙයුම් මැදිරිය සැකසීම.	6,530
			ක්වින්ස්බේර් වත්ත නැගෙනහිර කොටස සඳහා පානීය ජල සැපයීම.	49,500
			ප්‍රොටෝස් වත්ත අයිරි දෙමළ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය	141,984

	පලාගොල්ල බලුපිල්වි මාර්ගය.	49,500
	රන්වත්තලාව ක්‍රීඩාපිටිය කැපීම.	28,010
	රුවන්පුරමමීපුර ජල ව්‍යාපෘතිය	49,500
	හරංගල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය අසලින් ගමට පිවිසෙන මාර්ගයේ බෝක්කුව.	30,000
	දොමගස්තලාව වත්ත ක්‍රීඩා පිටිය.	82,726
	කොස්ගහපතන කයිප්පුගල පහළ කොටස ක්‍රීඩාපිටිය.	43,252
	මාවෙල නැගෙනහිර තලාව මාර්ගය.	49,500
	ක්වින්ස්බේරි වත්ත පහළ කොටස ජල සැපයුම.	25,900
	රම්බොඩ මුරුක්කු රමුබොඩ මාර්ග සංවර්ධනය.	9,000
	හෙල්බොඩ උතුරු කොටස ක්‍රීඩා පිටිය.	14,600
	මාවෙල ඩිංකි පෙරපාසල උයන සැකසීම.	4,900
	ගොවිජනසේවා මධ්‍යස්ථානය පුඩප්පු.	12,610
	ගොවිජනසේවා මධ්‍යස්ථානය හරංගල.	12,610
	රම්බොඩ හින්දු විද්‍යාලයේ වැඩිකිරිය.	9,700
	කටාරන්දන එම්.ජී.ඩිංගිරිබණ්ඩා මහතාට නිවසක් ඉදිකිරීම.	48,500
	වැවක්කන් නව නිවස නායයැම් අවම කිරීම කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම.	57,000
	වටගොඩ මැදකුඹුර වත්ත මැද කොටස ක්‍රීඩාපිටිය.	28,951
	ව්‍යාපෘති 361	----- 14,314,953 =====