



(ආ) ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහය.

-----  
xxiv පරිච්ඡේදයේ 44 ඡේදය

මිය ගිය නිලධාරියෙකුගෙන් වසර 06 ක කාලයක් ඉක්මවා ගොස් තවදුරටත් අය වියයුතු රු.39,875 ක ආපදා ණය ශේෂයක් දක්නට ලැබුණි.

(ඇ) 2009 අප්‍රේල් 17 දිනැති අංක 1597/8 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ගැසට් නිවේදනය

2009 සිට 2014 කාල පරිච්ඡේදය තුළ අනුමත ගොඩනැගිලි අයදුම්පත් 419 කින් 381 කට අනුකූලතා සහතික ලබා ගෙන නොතිබුණි.

2. මූල්‍ය සමාලෝචනය.  
-----

2.1 මූල්‍ය ප්‍රතිඵල  
-----

ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව, 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා සභාවේ පුනරාවර්තන වියදම ඉක්ම වූ ආදායම රු.18,464,938 ක් වූ අතර, ඊට අනුරූපිව ඉකුත් වර්ෂයේ පුනරාවර්තන වියදම ඉක්මවූ ආදායම රු.17,441,897 ක් වූයෙන් මූල්‍ය ප්‍රතිඵල වල රු.1,023,041 ක වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණි.

2.2 ආදායම් පරිපාලනය.  
-----

2.2.1 වරිපනම් හා බදු.  
-----

පහත කරුණු නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

- i. සමාලෝචිත වර්ෂය ආරම්භයේ දී රු.2,809,911 ක හිඟයක් පැවති අතර, වර්ෂයේ බිල් කිරීම් රු.5,896,100 ක් විය. වර්ෂයේ හිඟයෙන් හා බිල් කිරීම්වලින් අය කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 72 ක් වූ බැවින්, 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට අය වියයුතු මුදල රු.3,007,071 ක් විය. මෙම ශේෂය අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් 1987 අංක 15 දරන ප්‍රාදේශීය සභා පනතේ 158(1) හා 159(1) වගන්ති ප්‍රකාර 2014 ජූනි 30 දින දක්වා කටයුතු කර නොතිබුණි.
- ii. බල ප්‍රදේශය තුළ වර්ෂයකට රු.2,000 ට වඩා වැඩි වටිනාකම් ඇති වරිපනම් ගෙවියයුතු බදුකරුවන් 47 දෙනෙකුගෙන් වර්ෂ 01 සිට වර්ෂ 05 දක්වා කාල පරාසයක වූ රු.278,428 ක හිඟ වරිපනම් බදු අය කර ගැනීමට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයන් ගෙන නොතිබුණි.

2.2.2 උසාවි දඩ හා මුද්දර ගාස්තු.  
-----

පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගෙන් හා අනෙකුත් බලධාරීන්ගෙන් 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට උසාවි දඩ රු.59,333 ක් හා මුද්දර ගාස්තු රු.9,043,140 ක් ලැබියයුතුව පැවති අතර, මින් 2015 ජූනි 30 දිනට රු.4,116,755 ක් අය වියයුතුව තිබුණි.

2.2.3 දුරකථන සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු ගාස්තු  
-----

සහ බල ප්‍රදේශයේ ඉදි කර ඇති දුරකථන සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු 10 කට අදාළ සමාගම්වලින් සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා වෙළඳ බලපත්‍ර ආදායම් රු.30,000 ක් අය කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

2.2.4 දැන්වීම් පුවරු ගාස්තු

රු.366,200 ක් වටිනා ස්ථාවර දැන්වීම් පුවරු 12 ක් සඳහා ගාස්තු අය කර ගෙන නොතිබුණි.

3. මෙහෙයුම් සමාලෝචනය.

3.1 කළමනාකරණ අකාර්යක්ෂමතා.

පහත සඳහන් කරුණු නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

- (අ) ප්‍රාදේශීය සහාය ශක්තිමත් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් පාලන හා ප්‍රජාතන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයෙන් 2014 වර්ෂයේ රු.4,000,000 ක මුදලක් ලැබී තිබුණු අතර, එම මුදලින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ උපයෝජනය කර තිබුණේ රු.1,748,485 ක් පමණි. එය ලැබූ මුදලින් සියයට 43.7 ක් වී තිබුණි.
- (ආ) ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයත් පත්සල්තැන්න ජනපදයේ හා හපුගොල්ල අක්කර 06 ජනපදයේ විලාන උඩුගම ග්‍රාමයේ ඉදි කළ ප්‍රජාශාලාවන් 02 ට අයත් ඉඩම් එම කොමිෂන් සභාවෙන් ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත පවරා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

3.2 නිෂ්ක්‍රීය හා උභය උපයෝජිත වත්කම්.

සභාව සතු අංක 49-5805 හා අංක 49-8522 දරන ට්‍රැක්ටරයක් හා ට්‍රේලරය වසරකට අධික කාලයක සිට ප්‍රයෝජනවත් කාර්යයකට යොදා ගෙන නොතිබුණි.

3.3 කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය.

පහත කරුණු නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

- (අ) මඩුගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
  - I. මාර්ග තලයේ කැඩී බිදී ගිය කොන්ක්‍රීට් කොටස් ගලවා ඉවත් කර, ABC මිශ්‍රණය යෙදීමට ඇස්තමේන්තු කර ඇතත්, එම වැඩ අයිතමයන් ඉටු නොකර තිබිය දී, ඒ වෙනුවෙන් රු.13,248 ක් ගෙවා තිබූ බව 2015 ජූනි 02 දින කරන ලද භෞතික පරීක්ෂාවේදී අනාවරණය විය.
  - II. මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු කරන ලද 14.10 m x 2.45 m x 0.125 m කොටසක් (සන මීටර් 4.32 ක්) ඉටු කර නොතිබිය දී, කාර්මික නිලධාරී විසින් සාවද්‍යව නිර්දේශ කර, ෂටරින් ගැසීම, වැලි හා ගල් ප්‍රවාහනය ඇතුළු ඉටු නොකළ වැඩ වෙනුවෙන් රු.68,290 ක මුදලක් ගෙවා තිබූ බව 2015 අගෝස්තු 28 දින කරන ලද භෞතික පරීක්ෂාවේදී අනාවරණය විය.
- (ආ) කොනකලගල කනත්ත පාර ආරක්ෂිත පැති බැම්ම ඉදි කිරීම.
  - I. ආරක්ෂිත බැම්මේ අත්තිවාරම් 1:3:6(1 ½ ) මිශ්‍රණයෙන් 7.5 m x 1.06 x 0.30 m ක ප්‍රමාණයෙන් කොන්ක්‍රීට් කර ඒ වෙනුවෙන් ගෙවීම් කර ඇතත්, අතින් කැඩීය හැකි මට්ටමේ දුර්වල කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක් යොදා 7.5 m x 1.06 x 0.15 m ක ප්‍රමාණයක් ඉදි කර තිබුණු බව 2015 ජූනි 02 දින කරන ලද භෞතික

පරික්ෂණයේදී නිරීක්ෂණය විය. මේ සඳහා ඉටු නොකළ වැඩ වෙනුවෙන් රු.13,510 ක් ගෙවා තිබුණි.

II. ආරක්ෂිත බැම්ම 1:5 සීමෙන් වැලි මිශ්‍රණයෙන් 6"x9" කළු ගල් යොදා ඉදි කිරීමට ඇස්තමේන්තු කර, ඊට අදාළව ගෙවීම් කර ඇතත්, අතින් කැඩීය හැකි මට්ටමේ දුර්වල බදාම මිශ්‍රණයකින් 12"x12" ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයේ කළු ගල් මිශ්‍රව ඇස්තමේන්තු ප්‍රමිතියට පටහැනිව ඉදි කර තිබූ බව 2015 ජූනි 02 දින කරන ලද භෞතික පරික්ෂාවේදී අනාවරණය විය.

III. ඇස්තමේන්තු ප්‍රමාණයන්ට හා ඉදි කිරීමේ සම්මත ප්‍රමිතීන්ට අනනුකූලව ඉදි කර නොතිබීම හා අගල් ½ ක විවරයක් සිටින සේ බැම්ම පුපුරා ඉරි තලා ගොස් තිබීම හේතුවෙන්, ඒ වෙනුවෙන් 2014 දෙසැම්බර් 09 දින වැය කළ රු.148,109 ක මුදල නිෂ්ඵල වියදමක් බවට පත් වී තිබුණි.

(ඇ) රතුකොහු දිගල ගල්ලන මුදුන මාර්ගය ඉදි කිරීම.

රු.493,448 ක මුදලකට ඇස්තමේන්තු කර, පෞද්ගලික ඉඩමක් හරහා විහාරස්ථානයකට පිවිසීමට ඉදි කිරීම් සැලසුම් කළ මාර්ගයේ, ඉඩම්වල අයිතිය නීත්‍යානුකූලව පවරා ගෙන නොතිබුණි. මාර්ගයේ ගස් ගළවා පස් කැපීම පමණක් ඉටු කර, ඒ වෙනුවෙන් 2014 දෙසැම්බර් 09 දින රු.140,411 ක් ගෙවීම් කර ඇතත්, 2015 ජූනි 02 දින විගණන පරික්ෂණ අවස්ථාව වන විට මාර්ගය ඉදි කිරීම අත හැර දමා තිබුණි.

3.4 සහ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය.

සභා බල ප්‍රදේශයේ දිනකට කසල ටොන් 4 ½ - 5 ත් අතර ප්‍රමාණයක් එකතු වන අතර, එකතු වන කසලවලින් ටොන් 1 ½ ක් පමණ කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගෙන තිබුණි. අනෙකුත් කසල වර්ගීකරණයකින් හා කළමනාකරණයකින් තොරව යාක්ගහවෙල කොම්පෝස්ට් අංගනය අසල වළකට බැහැර කරන බව 2015 ජූනි 02 දින කරන ලද භෞතික පරික්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය විය.

4. ගිණුම් කටයුතුභාවය හා යහපාලනය.

4.1 සංයුක්ත සැලැස්ම

සමාලෝචිත වර්ෂයේදී සභාවේ සංයුක්ත සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.

4.2 ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම.

රු.82,775,815 ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සභාව දරා ඇති නමුත්, සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි.

4.3 ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම.

සභාව විසින් සමාලෝචිත වර්ෂයේ දී ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි.

4.4 අභ්‍යන්තර විගණනය.

සමාලෝචිත වර්ෂයේ දී සභාවේ ප්‍රමාණවත් අභ්‍යන්තර විගණනයක් සිදු කර නොතිබුණි.

4.5 අයවැය පාලනය.

සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා පිළියෙළ කර තිබුණු අයවැය ලේඛනයට අනුව, ඇස්තමේන්තුගත ආදායම් හා වියදම්, තරා ආදායම් හා වියදම් සමග සැසඳීමේ දී ආදායම් විෂයයන් 05 ක සියයට 15 සිට සියයට 55 ක් දක්වා ද, වියදම් විෂයයන් 03 ක සියයට 14 සිට සියයට 82 දක්වා ද විචලනයන් නිරීක්ෂණය වූ අතර, අයවැය ලේඛනය ඵලදායී පාලන කාරකයක් වශයෙන් යොදා ගෙන නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.

5. පද්ධති හා පාලනය.

පහත සඳහන් පද්ධති හා පාලන ක්ෂේත්‍රයන් කෙරෙහි සභාවේ අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.

- (අ) ගිණුම්කරණය
- (ආ) අයවැය පාලනය.
- (ඇ) ආදායම් පරිපාලනය.
- (ඈ) කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය.
- (ඉ) වත්කම් කළමනාකරණය