

## வன்செயலால் பாதிக்கப்பட்ட பிராந்திய துரித செயற்திட்டம் (சீஏஆர்ஈ) - கூறு - சீ - 2014

வன்செயலால் பாதிக்கப்பட்ட பிராந்திய துரித செயற்திட்டம் (சீஏஆர்ஈ) - கூறு - சீ இன் 2014 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கணக்காய்வு இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசிற்கும் (ஐஓஎஸ்எல்) ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக்கும் (ஏஐபீ) இடையே கைச்சாத்திடப்பட்ட 2010 யூன் 07 ஆந் திகதிய 2626 எஸ்ஆர்ஐ ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் 2 ஆம் பட்டோலை, II பீ பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் எனது பணிப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

### 1.2 செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கல், நோக்கங்கள், நிதியளிப்பு மற்றும் காலப்பகுதி

கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், முன்னைய பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சான தற்போதைய தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சு நிறைவேற்று முகவராகவுள்ளதுடன் பொது நிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு, வடக்கு மாகாண சபை மற்றும் வட மத்திய மாகாண சபைகளின் மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் என்பன செயற்திட்டக் கூறு - சீ இன் அமுலாக்கல் முகவர்களாகவுள்ளன. அடிப்படைச் சமூக சேவைகளை முன்னேற்றுவதன் மூலம் வன்செயலால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் வாழ்வாதாரம், பொருளாதார உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிர்வாகம் மற்றும் சட்டரீதியான சேவைகள் என்பவற்றை மீள ஏற்படுத்தி அவற்றை முன்னேற்றுவதில் செயற்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், செயற்திட்டக் கூறு “சீ” இன் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்தக் கிரயம் ரூபா 4,413.78 மில்லியனுக்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 39.06 மில்லியன் தொகையானதுடன் அதில் ரூபா 3,985.51 மில்லியனுக்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 35.27 மில்லியன் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியால் நிதியளிக்கப்படுவதற்கு உடன்பாடு காணப்பட்டது. செயற்திட்டம் அதன் நடவடிக்கைகளை 2010 யூன் 07 இல் ஆரம்பித்திருந்ததுடன் 2014 நவம்பர் 30 அளவில் பூர்த்திசெய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், 2014 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் கணக்காய்விற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன.

### 1.3 நிதிக்கூற்றுக்களிற்கான முகாமைத்துவத்தின் பொறுப்பு

இந்நிதிக்கூற்றுக்களை பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டுத் தத்துவங்களுக்கு இணங்க தயாரித்து நியாயமாகச் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களில் இருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு அவசியமானதென முகாமைத்துவம் நிர்ணயிக்கின்ற அத்தகைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றிற்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பாக உள்ளது.

### 1.4 கணக்காய்வாளரின் பொறுப்பு

எனது கணக்காய்வின் அடிப்படையில் இந் நிதிக்கூற்றுக்கள் மீது அபிப்பிராயம் தெரிவிப்பது எனது பொறுப்பாகும். இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு இணங்க எனது கணக்காய்வின் நான் மேற்கொண்டேன். ஒழுக்கநெறி வேண்டுகளுடன் நான் இணங்கி நடப்பதனையும் நிதிக்கூற்றுக்கள் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்கள் அற்றவையா என்பதற்கான நியாயமான உறுதிப்பாட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கணக்காய்வு திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்படுவதனையும் இந்நியமங்கள் வேண்டுகின்றன. நிதிக்கூற்றுக்களில் உள்ள தொகைகளினையும் வெளிப்படுத்தல்களையும் பற்றிய கணக்காய்வுச் சான்றுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான செயற்பாட்டு நடைமுறைகளில் கணக்காய்வு ஈடுபடுகின்றது. மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக நிதிக்கூற்றுக்களின் பொருண்மையான பிறழ்கூற்று ஆபத்தின் மதிப்பீட்டினை உள்ளடக்கும் கணக்காய்வாளரின் தீர்மானம் மீது தெரிவு செய்யப்பட்ட நடைமுறைகள் தங்கியுள்ளது. அந்த ஆபத்தினை மதிப்பீடு செய்கையில் சந்தர்ப்பத்திற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைக்கும் வகையில் செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் நியாயமாக சமர்ப்பித்தலுக்குரிய உள்ளகக்

கட்டுப்பாடுகளை கணக்காய்வாளர் கருத்தில் கொள்கின்றாரேயன்றி செயற்திட்டத்தின் உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளின் விளைத்திறன் மீது அபிப்பிராயம் தெரிவிக்கும் நோக்கத்திற்காக அல்ல. முகாமைத்துவத்தினால் பயன்படுத்திய கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளின் பொருத்தமான தன்மையினையும் முகாமைத்துவத்தால் மேற்கொண்ட கணக்கீட்டு மதிப்பீடுகளின் நியாயத் தன்மையினையும் மதிப்பாய்வு செய்தல் அத்துடன் நிதிக்கூற்றுக்களின் ஒட்டுமொத்த சமர்ப்பித்தலினை மதிப்பாய்வு செய்தல் என்பவற்றினையும் கணக்காய்வு உள்ளடக்கியுள்ளது. எனது கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன். பின்வருவனவற்றை மதிப்பீடுவதற்கு அவசியமானவையாகக் காணப்பட்ட அவ்வாறான செவ்வையினையும் அப் பரிசோதனை உள்ளடக்கியுள்ளது.

- (அ) செயற்திட்ட முகாமைத்துவத்தின் மீதான திருப்திகரமான கட்டுப்பாட்டையும், செயற்திட்ட தொழிற்பாடுகள் தொடர்பான ஏடுகள், பதிவேடுகள் முதலியவற்றின் நம்பகத்தன்மையையும் நிச்சயப்படுத்துவதற்கேற்றவாறு உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டின் நோக்கில் முறைமைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் போதியளவில் இருந்தனவா என்பதும்,
- (ஆ) செயற்திட்டத்தினுடைய நிதிக்கூற்றுக்களில் காட்டப்பட்டுள்ள செலவினங்கள் செயற்திட்டத்தால் பேணப்பட்ட மேம்படுத்தப்பட்ட நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் செயன்முன்னேற்ற அறிக்கைகளுடன் திருப்திகரமாக இணங்கியுள்ளதா என்பதும்,
- (இ) இலங்கை அரசாங்கம் மற்றும் கடன் வழங்கும் முகவர் என்பவற்றின் நிதிகளிலிருந்தான செயற்திட்ட செலவினங்கள், நிதிசார் மற்றும் பௌதீக ரீதியில் செயற்திட்டத்தின் முன்னேற்றம், செயற்திட்ட தொழிற்பாடுகளிலிருந்து உருவாகிய சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புக்கள், கடன் முதலியவற்றிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்வனவுகளை இணங்காணல் என்பவற்றைத் தொடர்ந்து செல்லும் அடிப்படையில் காட்டும் வண்ணம் போதிய கணக்கீட்டுப் பதிவேடுகள் பேணப்பட்டிருந்தனவா என்பதும்,
- (ஈ) கட்டுநிதிக் கணக்கிற்கான ஆரம்ப மற்றும் இறுதி மீதிகள், அதிலிருந்தான பற்றுதல்கள் மற்றும் அதற்கான மீள் நிரப்பல்கள் என்பன செயற்திட்டத்தால் பேணப்பட்ட ஏடுகள் மற்றும் பதிவேடுகளில் உண்மையாகவும் நியாயபூர்வமாகவும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தனவா என்பதுடன் 2014 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான மீதிகள் அத்திகதியிலுள்ளவாறான இலங்கை மத்திய வங்கியின் (சீபீஎஸ்எல்) கணக்கீட்டுப் பதிவேடுகளுடன் திருப்திகரமாக இணக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தனவா என்பதும்,
- (உ) கடனின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பற்றுதல்கள் கடன் உடன்படிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட அளவீடுகளுக்கிணங்க இருந்தனவா என்பதும்,
- (ஊ) கடனின் கீழ் வழங்கப்பட்ட நிதிகள், பொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் என்பன செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காகவே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தனவா என்பதும்,
- (எ) செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கலுக்காகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட வகைப்படுத்தலுக்கிணங்க செலவினங்கள் சரியாக இணங்காணப்பட்டிருந்தனவா என்பதும்,
- (ஏ) நிதிக்கூற்றுக்கள் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டுத் தத்துவங்களின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தனவா என்பதும்,
- (ஐ) எனது முன்னைய ஆண்டு கணக்காய்வு அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட விடயங்களை திருத்துவதற்கு முகாமைத்துவத்தால் திருப்திகரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தனவா என்பதும், மற்றும்
- (ஓ) கடன் உடன்படிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட நிதிசார் உடன்பாடுகளுடன் இணங்கியிருந்தனவா என்பதும் ஆகும்.

## 1.5 முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இந்த அறிக்கையின் 2.2 ஆம் பந்தியில் விபரிக்கப்பட்ட விடயங்களின் அடிப்படையில் எனது அபிப்பிராயம் முனைப்பழியுள்ளதாகக் கருதுகின்றது.

## 2 நிதிக்கூற்றுக்கள்

### 2.1 அபிப்பிராயம்

இதுவரையான எனது ஆய்வின் மூலம் தென்படுவதும் எனக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற சிறந்த தகவல்கள் மற்றும் எனக்கு வழங்கப்பட்ட விளக்கங்களுக்கு அமையவும், இந்த அறிக்கையின் பந்தி 2.2 இல் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களிலிருந்து எழுகின்ற சீராக்கங்களின் தாக்கங்களைத் தவிர்த்தும்,

- (அ) செயற்திட்டமானது 2014 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்காக முறையான கணக்கேடுகளை பேணியிருந்ததுடன் நிதிக்கூற்றுக்களானவை பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டுத் தத்துவங்களுக்கு இணங்க 2014 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான செயற்திட்டத்தின் நிலவரத்தை உண்மையாகவும் நியாயபூர்வமாகவும் காட்டுகின்றன என்றும்,
- (ஆ) வழங்கப்பட்ட நிதிகள் அவை வழங்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காகவே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன என்றும்,
- (இ) கட்டுநிதிக் கணக்கிற்கான ஆரம்ப மற்றும் இறுதி மீதிகள், அதிலிருந்தான பற்றுதல்கள் மற்றும் அதற்கான மீள் நிரப்பல்கள் என்பன செயற்திட்டத்தால் பேணப்பட்ட ஏடுகள் மற்றும் பதிவேடுகளில் உண்மையாகவும் நியாயபூர்வமாகவும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன என்பதுடன் 2014 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான மீதிகள் அத்திகதியிலுள்ளவாறான இலங்கை மத்திய வங்கியின் (சீபீஎஸ்எல்) கணக்கீட்டுப் பதிவேடுகளுடன் திருப்திகரமாக இணக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தன என்றும்,
- (ஈ) கடன் உடன்படிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட வேண்டுகைகளுக்கு இணங்க, மீளளிப்புக்கான விண்ணப்பங்களுக்கு ஆதாரமானவையாக, சமர்ப்பிக்கப்பட்ட செலவினக் கூற்றுக்கள் (எஸ்ஓஎஸ்) மீது நியாயபூர்வமாக நம்பிக்கை கொள்ள முடிந்திருந்தது என்றும்,
- (உ) எனது முன்னைய ஆண்டு கணக்காய்வு அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட விடயங்களை திருத்துவதற்கு முகாமைத்துவத்தால் திருப்திகரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தன என்றும், மற்றும்
- (ஊ) கடன் உடன்படிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட நிதிசார் உடன்பாடுகளுடன் இணங்கியிருந்தன என்றும், நான் அபிப்பிராயப்படுகின்றேன்.

## 2.2 நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கருத்துரைகள்

### 2.2.1 நிதிக்கூற்றுக்களைச் சமர்ப்பித்தல்

நிதி மற்றும் திட்டமிடல் அமைச்சின் 2007 ஆகஸ்ட் 07 இன் எம்ஓஎவ்பி/ஈஆர்டி/2007/2 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம், 2014 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் 2015 மார்ச் 31 இற்கு முன்னர் கணக்காய்விற்காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். எனினும், மீளாய்வாண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் 2016 சனவரி 28 இலேயே தயாரிக்கப்பட்டு கணக்காய்விற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன.

### 2.2.2 கணக்கீட்டுக் குறைபாடு

கடன் பெறுகைகளில் ஒப்பந்தகாரர் ஒருவரால் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ரூபா 2.46 மில்லியன் பெறுமதியான அளவீட்டு உபகரணங்கள் செயற்திட்டத்தின் நிலையான சொத்துக்களாக கருதப்படுவதற்குப் பதிலாக உரிய ஒப்பந்தத்தின் கிரயமாக கணிக்கப்பட்டிருந்தது.

### 3. நிதிசார் மற்றும் பௌதீக முன்னேற்றம்

#### 3.1 நிதிகளின் பயன்பாடு

நிதியளிப்பு, மீளாய்வாண்டிற்கான பாதிட்டு ஏற்பாடு மற்றும் மீளாய்வாண்டின் போது மற்றும் 2014 திசெம்பர் 31 வரையான நிதிகளின் பயன்பாடு என்பன தொடர்பான குறிப்பிடத்தக்க சில புள்ளிவிபரங்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

மூலம்	கடன்		மீளாய்வாண்டிற்கான பாதிட்டு மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒதுக்கீடு	பயன்படுத்தப்பட்ட நிதிகள்			
	உடன்படிக்கையில் நிதியளிப்பதற்காக உடன்பட்ட தொகை			2014 ஆம் ஆண்டின் போது		2014 திசெம்பர் 31 வரை	
	ஐ.அ. டொலர் மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்		ஐ.அ. டொலர் மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ஐ.அ. டொலர் மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி	35.27	3,985.51	1,852.00	20.49	2,648.43	46.58	6,066.38
இலங்கை அரசாங்கம்	3.79	428.27	71.50	2.15	277.59	5.97	773.85
மொத்தம்	39.06	4,413.78	1,923.50	22.64	2,926.02	52.55	6,840.23

#### 3.2 பௌதீக முன்னேற்றம்

செயற்திட்டத்தின் கூறு- சீ இன் கீழ் வடக்கு மற்றும் வட மத்திய மாகாணத்திலுள்ள 10 சிறிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசன முறைமைகளின் புனரமைப்பு மற்றும் 10 பொது நிர்வாக கட்டிடங்களின் மீள்நிர்மாணம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை செயற்திட்டம் அமுல்படுத்தியிருந்தது. கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின் பிரகாரம், வடக்கு மாகாண சபையின் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தால் நிர்வகிக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன முறைமையின் புனரமைப்பிற்கான 205 ஒப்பந்தங்களும் வடமத்திய மாகாண சபையின் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தால் நிர்வகிக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன முறைமைகளின் புனரமைப்பிற்கான ஏனைய 20 ஒப்பந்தங்களும் செயற்திட்ட காலப்பகுதியின் இறுதியில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தது. எனினும், பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சினால் வழங்கப்பட்ட 287 சிறிய அளவிலான ஒப்பந்தங்களில் 07 அத்தகைய ஒப்பந்தங்கள், ஒப்பந்தங்களை ஆரம்பிப்பதிலுள்ள காலதாமதங்கள் காரணமாக இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்தன. மேலும், பொது நிர்வாக கட்டிடங்களை மீள்நிர்மாணிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட 33 ஒப்பந்தங்கள் செயற்திட்ட காலப்பகுதியின் இறுதியில் பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருந்தது. செயற்திட்டத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட புனரமைப்பு வேலைகள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட வேலைத்தள விஜயங்களின் போது பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

(அ) முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் உள்ள கல்விளாங்குளத்தின் புனரமைப்பு வேலைகள் ஒப்பந்தகாரரினால் திருப்திகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை என அவதானிக்கப்பட்டது. இதனால் குளத்தின் அணைக்கட்டானது மண் இறுக்கக்கலவை வேலைகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டிராததால் பல்வேறு இடங்களில் சேதமடைந்திருந்தது.

- (ஆ) 80 மீற்றர்கள் நீளத்துடனுள்ள உடையார்கட்டு குளத்தின் அணைக்கட்டிற்கான அத்திவாரக் கற்கட்டுப் பாதுகாப்பு முறையான ரீதியில் பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. செயற்திட்ட பணிப்பாளரின் விளக்கங்களின் பிரகாரம், செயற்திட்டத்தினால் ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகளின் வரையறை காரணமாக அணைக்கட்டின் ஆபத்தான பகுதிகளுக்காக மாத்திரமே அத்திவாரக் கற்கட்டு பாதுகாப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
- (இ) முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள விஸ்வமடு குளத்தின் அணைக்கட்டினை பலப்படுத்துவற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட மண் நெருக்கத்தினை பரீட்சிப்பதற்காக ரூபா 17.82 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டிருந்த போதிலும் முறையற்ற மண் நெருக்கங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டமையால் அணைக்கட்டானது 06 இடங்களில் பாதகமாக சேதமடைந்திருந்தது. மேலும், ரூபா 286,000 கிரயத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அணைக்கட்டின் புல் பதித்தல் வேலைகளானது. வறட்சியான காலங்களின் போது புற்களினை பராமரிப்பதற்காக முறையான நடைமுறைகளின்மையால் தொடர்ச்சியாக தோல்வியடைந்திருந்தது என வேலைத்தள விஜயத்தில் வெளிப்பட்டிருந்தது.
- (ஈ) கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் புதுமுறிப்பு குளத்தின் அணைக்கட்டினை புனரமைப்பதற்காக கற்குவியலின் 2238 கனசதுர மீற்றர்களை அகற்றுவதற்கு மதிப்பிடப்பட்டிருந்தது. எனினும், வழங்கப்பட்ட தகவலின் பிரகாரம், கற்குவியலின் 1229 கனசதுர மீற்றர்கள் மாத்திரம் அகற்றப்பட்டிருந்ததுடன் அகற்றப்பட்ட கற்குவியலின் உண்மையான அளவினை நிரூபிப்பதற்கான ஆவணச் சான்று கணக்காய்விற்காக கிடைக்கப்பெற்றிருக்கவில்லை. செயற்திட்டப் பணிப்பாளரின் விளக்கங்களின் பிரகாரம், அகற்றப்பட வேண்டியிருந்த கற்குவியலின் அளவு தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீடானது அனுமானிக்கப்பட்ட அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் அகற்றப்பட்ட கற்குவியலின் உண்மையான அளவானது மதிப்பிடப்பட்ட அளவினை விட மிகவும் குறைவாக இருந்தது.
- (உ) 2013 இல் ரூபா 1.83 மில்லியன் கிரயத்தில் செயற்திட்டத்தால் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலுள்ள உப்பளவங்களப்பு உப்பு நீர் அகற்றல் திட்டத்தின் புனரமைப்பு வேலைகள் உரிய குளத்தின் அணைக்கட்டு பல இடங்களில் சேதமடைந்திருந்தமையால் குறித்த நோக்கத்திற்காக வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. செயற்திட்ட பணிப்பாளரின் விளக்கங்களின் பிரகாரம், கமநல சேவைகள் திணைக்களத்தால் தொடர்ச்சியான பராமரிப்பு வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும், வெள்ளப்பெருக்கு காலத்தில் வதிவிடங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியமையாலும் அணைக்கட்டு சேதமடைந்திருந்தமையாலும் அப்பகுதி வதிவிடங்கள் குளத்தின் அணைக்கட்டினை மீறி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தது.

### 3.3 ஒப்பந்த நிர்வாகம்

செயற்திட்டத்தின் சிவில் வேலைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தகாரர்களுக்கான பெறுமதி சேர் வரிகளுக்காக அவர்களின் பதிவுகளின் செல்லுபடியாகும் தன்மையை சரிபார்க்காமல் பெறுமதி சேர் வரிக்காக செயற்திட்டமானது கொடுப்பனவுகளை மேற்கொண்டிருந்தது என அவதானிக்கப்பட்டது. ஆகையால், செயற்பாடற்றுக் காணப்பட்ட பெறுமதி சேர் வரிக்கான பதிவுகளை கொண்டுள்ள 28 ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு ரூபா 32.27 மில்லியன் கூட்டுத்தொகையான பெறுமதி சேர் வரிகள் செலுத்தப்பட்டிருந்தன.

### 3.4 செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளை முடிவுறுத்துதல்

செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் 2014 நவம்பர் 30 இல் உள்ளவாறு முடிவுறுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் கணக்குகளை முடிவுறுத்துவதற்கும் அதற்கான நிதிக்கூற்றுக்களை தயாரித்து சமர்ப்பிப்பதற்கும் செயற்திட்டம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.