

காலநிலை மாற்றத்தினை எதிர்கொள்ளும் ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ செயற்திட்டத்தின் (CRIWMP) 2020 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்வு பசுமை காலநிலை நிதியத்திற்கும் (GCF) ஜக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்கும் (UNDP) இடையில் கைச்சாத்திட்ட 2016 ஆகஸ்ட் 05 ஆந் திகதிய மானிய உடன்படிக்கையின் 17.01 (ஆ) ஆம் பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசுக் குழியரசு அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கையை எனது பணிப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமென நான் கருதும் எனது கருத்துரைகளுதம் அவதானிப்புக்களும் இந்த அறிக்கையில் தரப்படுகின்றன.

1.2 செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கம், நோக்கங்கள், நிதியளித்தல் மற்றும் காலப்பகுதி

செயற்திட்டத்தின் மானிய உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், நீர்ப்பாசன அமைச்சு செயற்திட்டத்தின் நிறைவேற்றல் முகவராகவும், கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம், விவசாயத் திணைக்களம், தேசிய சமூக நீர் வழங்கள் திணைக்களம், தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு என்பன அமுலாக்கல் முகவர்களாகவும் உள்ளனர். காலநிலை மாற்ற இடர் மற்றும் தாக்கங்களுக்கு எதிராக உணவுப் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வை பாதுகாக்க நீர் முகாமைத்துவத்திற்கான ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை ஊடாக உலர் வலயத்தில் உள்ள சிறு விவசாயிகளின் குறிப்பாக பெண்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் வாழ்வை மேம்படுத்தவும் எதிர்கொள்ளும் தன்மையை / நெகிழ்ச்சி தன்மையை அதிகரிப்பதற்கு இலங்கை அரசாங்கத்தின் (GOSL's) தொலைநோக்கிற்கு ஆதரவளிப்பதே செயற்திட்டத்தின் குறிக்கோள்களாகும். உலர்வலயத்தின் மூன்று ஆற்றுப்படுகைகளில் கிராமிய நீர்ப்பாசன முறைமைகளை விரிவாக்கம் செய்தலும் மேம்படுத்துதலும் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தினை எதிர்கொள்ளும் விவசாய நடைமுறைகளினை அளவிடுதல், காலநிலை மாற்றத்தினை எதிர்கொள்வதை மேம்படுத்தல், பாதிக்கப்படக்கூடிய சமூகங்களுக்கு ஆண்டு முழுவதும் பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்குவதற்கு நீர் வழங்கள் மற்றும் முகாமைத்துவ தீர்வுகளை பரவலாக்கல், நீர் முகாமைத்துவம் மற்றும் சிறு விவசாயிகளின் வறட்சி மற்றும் வெள்ளம் மற்றும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் ஆகியவற்றை தக்க வைக்கும் திறனை மேம்படுத்துவதற்கு காலநிலை, நீரியல் மற்றும் எதிர்வகூறல் அமைப்பினை வலுப்படுத்துதல் போன்ற நான்கு அலகுகளின் கீழ் செயற்திட்டத்தின் பணிகள் அமுல்ப்படுத்தப்படுகின்றன. மானிய உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், செயற்திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்தக் கிரயம் ரூபா 7,521.45 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டோலர் 52.084 மில்லியனாக உள்ளதுடன் அதில் ரூபா 5,499.71 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டோலர் 38.084 மில்லியன் பசுமை காலநிலை நிதியத்தால் நிதியளிக்கப்பட வேண்டுமென உடன்பாடு காணப்பட்டது. செயற்திட்டம் அதன் நடவடிக்கைகளை 2017 ஜூலை இல் ஆரம்பித்திருந்ததுடன் 2024 ஜூன் அளவில் பூர்த்தியாக்கப்பட வேண்டுமென பட்டியலிட்டிருந்தது.

1.3 மறுப்பு அபிப்பிராயம்

செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்கள் மீது நான் அபிப்பிராயம் தெரிவிக்கவில்லை. எனது அறிக்கையில் அட்டவணை 2 இல் கலந்துரையாடப்பட்ட விடயங்களின் முக்கியத்துவத்தின் காரணமாக இந்நிதிக் கூற்றுக்கள் சம்பந்தமான கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படையினை வழங்குவதற்கு போதியளவான மற்றும் பொருத்தமான கணக்காய்வு சான்றுகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு எனக்கு முடியாதுள்ளது.

1.4 மறுப்பு அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு (எஸ்எல்ஏபூஎஸ்எஸ்) இணங்க எனது கணக்காய்வினை நான் மேற்கொண்டேன். அந்நியமங்களின் கீழான எனது பொறுப்புக்கள்

எனது அறிக்கையில் நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்விற்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள் பந்தியில் மேலும் விபரிக்கப்படுகின்றன.

1.5 நிதிக்கூற்றுக்களிற்கான முகாமைத்துவத்தினதும் அவ் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட தரப்பினர்களினதும் பொறுப்புக்கள்

நிதிக்கூற்றுக்களை இலங்கை பொதுத்துறைக் கணக்கீட்டு நியமங்களிற்கு இணங்க தயாரித்து சரியாகவும் நியாயமாகவும் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மோசுடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு அவசியமானதென முகாமைத்துவம் நீர்ணயிக்கின்ற அத்தகைய உள்ளக்க கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றிற்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பாக உள்ளது.

செயற்திட்டத்தின் நிதி அறிக்கையிடல் செயன்முறையை மேற்பார்வை செய்தல் அவ் ஆளுகைக்குட்பட்ட தரப்பினர்களின் பொறுப்பாக உள்ளது.

1.6 நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்விற்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள்

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு இணங்க செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்கள் மீது கணக்காய்வாளரின் அறிக்கையை வழங்குதல் எனது பொறுப்பாகும். எவ்வாறாயினும், அபிப்பிராயத்தை மறுப்பதற்கான அடிப்படைப் பந்தியில் விபரிக்கப்பட்டுள்ள விடயங்களின் காரணமாக இந்நிதிக்கூற்றுக்கள் சம்பந்தமான கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்திற்கான ஒரு அடிப்படையினை வழங்குவதற்கு போதியளவானதும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு முடியாதுள்ளேன்.

2. நிதி கூற்றுகள் மீதான கருத்துரைகள்

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இல.	கணக்காய்வு விடயங்கள்	முகாமைத்துவ கருத்துரை	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ)	<p>2017 ஜூலை முதல் 2024 ஜூன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. வரைக்குமான காலப்பகுதிக்காக இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு (GOSL) ரூபா 5,499.71 மில்லியனுக்கு சமமான ஜ.அ.டோலர் 38.084 மில்லியன் தொகையினை வழங்குவதற்கு ஜக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தித் திட்டம் (UNDP) மற்றும் பசுமை காலநிலை நிதியம் (GCF) ஆகியவற்றிற்கு இடையே 2017 ஜூன் 07 ஆம் திகதியன்று நிதியினிப்பு செய்யப்பட்ட செயல்பாட்டு உடன்படிக்கை (மானியம்) ஒன்று கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு (MMDE) செயற்திட்டத்தினை நிறைவேற்றும் நிறுவனமாகவும் UNDP அமுலாக்கும் நிறுவனமாகவும் இருக்கின்றது. இலங்கையின் உலர் வலயத்திலுள்ள காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக சில விவசாயிகள் முகங்</p>	<p>நன்கொடையாளர் முகவரியினால் வழங்கப்பட்ட நிதியினை மத்திய வங்கியின் ஊடாக அனுப்பப்பட்டு செயற்திட்டத்தின் நோக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும்</p>	

கொடுக்கும் பிரச்சினைகளை
 குறைப்பதே செயற்திட்டத்தின்
 குறிக்கோளாகும் மற்றும் 2016
 ஒக்டோபர் 04 ஆம் திகதிய
 அமைச்சரவை அமைச்சர்களின்
 அங்கீர்த்திற்கிணங்க செயற்திட்ட
 கண்காணிப்பு பிரிவொன்று MMDE இன்
 கீழ் நிறுவப்பட்டது. நிதியளிப்பு
 செய்யப்பட்ட செயற்பாட்டு
 உடன்படிக்கையின் (FAA) உட்பிரிவு 3
 இன் பிரகாரம், நிதியளிக்கப்பட்ட
 செயற்பாட்டிற்கு நிதியளித்து
 உதவுவதற்கும், அதன்
 நோக்கத்திற்காகவும் ஐ.அ.டொலர்
 38.084 பில்லியன் தொகையொன்று
 அமுலாக்கல் நிறுவனத்தினால் (UNDP)
 நிறைவேற்றல் நிறுவனத்திற்கு (MMDE)
 மானிய வடிவில் விடுவிக்கப்படும். கடந்த
 முன்று ஆண்டுகளில் UNDP இற்கு
 ரூபா 3,774 மில்லியனுக்கு சமனான
 ஐ.அ.டொலர் 20.4 மில்லியன்
 தொகையினை பசுமை காலநிலை
 நிதியம் விடுவித்திருந்த போதிலும், 2020
 திசெம்பர் 31 வரையிலும் ரூபா 1,020
 மில்லியனுக்கு சமனான ஐ.அ.டொலர்
 5.7 மில்லியன் வழங்கப்பட்டிருந்தது
 மற்றும் ஐ.அ.டொலர் 14.7 மில்லியன்
 மீதியானது செயற்திட்டத்தின் பல்வேறு
 செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்கு
 UNDP இனால் செலவிடப்பட்டிருந்தது.

மொத்த விடுவிப்புக்களில் 28
 சதவீதத்தினை பிரதிநிதித்துவ
 ப்படுத்துகின்ற நிறைவேற்றல்
 நிறுவனத்திற்கு (MMDE)
 விடுவிக்கப்பட்ட தொகைக்கு மாத்திரம்
 நிதிக்கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்
 பட்டிருந்தமை காரணமாக ஒட்டுமொத்த
 செயல்திட்டத்தின் நிதி செயலாற்றல்
 மற்றும் நிதிநிலைமை என்பன
 பிரதிபலிக்கவில்லை மற்றும் எனது
 கணக்காய்வு வேலை MMDE இனால்
 மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகள் வரை
 மட்டுப்படுத்தப்பட்டது.

- (ஆ) ஜக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிதி கூற்றுகளின் மூலம் இரண்டு தரப்பினர்களாலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவுகள் அடையாளம் காணப்படல் வேண்டும்.

மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சக்கு கிடைக்கப்பெற்றிருந்தது. UNDP மற்றும் GOSL இடமிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற பங்களிப்புக்கள் நிதிக்கூற்றில் தனித்தனியாக காட்டப்பட்டிருக்கவில்லை மற்றும் மொத்த தேறிய சொத்தாக / உரிமையாக ரூபா 446.6 மில்லியன் தொகையினை மாத்திரம் உள்ளடக்கி நிதி கூற்று தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது.

2.2. சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடன் இணங்காமை

இல.	சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடனான தொடர்பு	இணங்காமைகள்	முகாமைத்துவ கருத்துரைகள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ)	செயற்திட்ட ஆவணத்தின் பிரிவுகள் 69 மற்றும் 70 இன் பகுதி 7	இதற்கமைவாக வேலைத்திட்டம் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	வருடாந்த வருடாந்த வேலை குறைப்பதற்கான பொருத்தமான நடவடிக்கைகளினை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் எடுத்து வருகின்றது.	இதற்கமைவாக, வருடாந்த வேலை திட்டத்தினை தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.
(ஆ)	செயற்திட்ட ஆவணத்தின் அத்தியாயம் 69 இன் பகுதி 7	2020 இன் ஒருங்கிணைந்த விநியோக அறிக்கையினை அங்கீகரிக்கின்ற செயற்திட்ட பிரிவுடன் செலவுகளை நீர்ப்பாசன செயலாளர் படுத்தியிருந்தார்.	கணக்காய்வு அவதானிப்பு எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக மாத்திரம் காணப்படுகின்றது. போது செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவுடன் செலவுகளை நீர்ப்பாசன செயலாளர் செயற்திட்ட பிரிவுடன் செலவுகளை நீர்ப்பாசன செயலாளர் படுத்தியிருந்தார்.	எவ்வித நிபந்தனைகளும் இன்றி நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் செயலாளரினால் ஒருங்கிணைந்த விநியோக அறிக்கை அங்கீகரிக்கப்படல் வேண்டும்.
(இ)	செயற்திட்ட ஆவணத்தின் உட்பிரிவுகள் IX(III) & X	2020 டிசம்பர் 31 வரையிலும் GOSL எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜ்.அ.டொலர் தொகையாக எவ்வாறாயினும் கணக்காய்வின் கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின் திசெம்பர் 31 இன் இறுதி	கணக்காய்வு அவதானிப்பு எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக காணப்படுகின்றது. மூலம் அதற்கமைவாக, பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கான பொருத்தமான	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், நிதிகளை வழங்க வேண்டும்.

வரையிலும் GOSL இனால் நடவடிக்கைகளினை
 ஐ.அ.டொலர் 2,133,123 நீர்ப்பாசனத்
 மாதத்திற்கு அல்லது 25.10 திணைக்களம்
 சதவீத பங்களிப்பு மாதத்திற்கு எடுத்து
 மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது வருகின்றது.
 என்று அவதானிக்கப்பட்டது.

3. பெளதீக் செயலாற்றல்

3.1 ஒப்பந்த நிர்வாகம்

இல.	கணக்காய்வு விடயங்கள்	முகாமைத்துவ கருத்துரைகள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ)	நிதி செயற்பாட்டு சட்டத்தின் அத்தியாயம் 1 மற்றும் நிதித்தீர்மானம் ஆ.1 (8) இன் பிரகாரம், கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம், விவசாயத் திணைக்களம், தேசிய சமூக நீர் வழங்கல் திணைக்களம், தேசிய நீர் வழங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு என்பன செயற்திட்டத்தின் இணை நிதியீட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு பொறுப்பானவை ஆகும். எவ்வாறாயினும் மேற்குறிப்பிட்ட நிறுவனங்கள் இணை-நிதியீட்ட தகவல்களை கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்திருக்கவில்லை.	கணக்காய்வு அவதானிப்பு எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக காணப்படுகின்றது. அதற்கமைவாக, பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கான பொருத்தமான நடவடிக்கையினை எடுக்க வேண்டும்.	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் தொடர்புடைய தரப்பினர்களிடமிருந்து இணை நிதியீட்டத்தினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கையினை எடுக்க வேண்டும்.
(ஆ)	FAA இன் அட்டவணை 3 இன் பிரகாரம் கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம், விவசாயத் திணைக்களம், தேசிய சமூக நீர் வழங்கள் திணைக்களம், தேசிய நீர் வழங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு என்பவற்றினால் இந்த செயற்திட்டம் அமுலாக்கப்படல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும், FAA இன் இந்த உட்பிரிவின் ஏற்பாட்டின் பிரகாரம், செயற்திட்ட அமுலாக்கம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. அத்துடன், நீர்ப்பாசன அமைச்சு மற்றும் அமுலாக்கல் நிறுவனத்தினால் (UNDP) மொத்த செயற்திட்ட அமுலாக்கமும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.	கணக்காய்வு அவதானிப்பு எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக காணப்படுகின்றது. அதற்கமைவாக, பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கான பொருத்தமான நடவடிக்கையினை எடுக்கவும்.	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் தொடர்புடைய தரப்பினர்களிடமிருந்து இணை நிதியீட்டத்தினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கவும்.

3.2 தள ஆய்வுகளின் போதான அவதானிப்புக்கள்

இல.	கணக்காய்வு விடயங்கள்	முகாமைத்துவ கருத்துரைகள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ)	நிதி செயற்பாட்டு உடன்படிக்கை (FAA) இன் பிரகாரம் 325, குளங்கள் (Tanks) மற்றும் 50 அடுக்குகளில் (cascades) உள்ள நீர்த்தேக்கங்கள் (reservoirs) என்பவற்றை மறுசீரமைப்பு செய்வதற்காக ஐ.அ.டொலர் 15.6 மில்லியன் தொகையொன்று செலவு செய்யப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், 17 அடுக்குகளில் உள்ள 225 குளங்கள் மாத்திரம் 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரையிலும் மறு சீரமைப்பு செய்யப்பட்டிருந்தன. இதன் பிரகாரம், மீதமுள்ள குளங்களின் மறுசீரமைப்பு வேலையினை எஞ்சிய செயற்திட்ட காலப்பகுதியின் போது பூர்த்தி செய்ய முடியுமா என்று சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.	கணக்காய்வு அவதானிப்பு எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக காணப்படுகின்றது. அதற்கமைவாக, பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கான பொருத்தமான நடவடிக்கைகளினை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் எடுத்து வருகின்றது.	செயற்திட்ட காலப்பகுதியினுள் செயற்திட்டத்தின் செயல் நடவடிக்கைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படல் வேண்டும்.
(ஆ)	தரப்பட்ட தகவல்களின் பிரகாரம், குளமொன்றிற்கு தலா ரூபா 8.26 மில்லியன் தொகையினை செயற்திட்டம் ஒதுக்கீடு செய்தது. எவ்வாறாயினும், இந்த செயற்திட்டமானது குளங்களை மறுசீரமைப்பதில் கவனம் செலுத்தியதுடன் நீர்வீழ்ச்சிகளில் உள்ள குளங்களுடன் இணைக்கும் கால்வாய்க்களை மறுசீரமைப்பு செய்வதன் மீது கவனம் செலுத்தியிருக்கவில்லை.	கணக்காய்வு அவதானிப்பு எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக காணப்படுகின்றது. அதற்கமைவாக, பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கான பொருத்தமான நடவடிக்கையினை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் எடுத்து வருகின்றது.	ஒட்டுமொத்த செயற்திட்டத்தின் குறிக்கோளினை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கையினை எடுக்க வேண்டும்.
(இ)	செயற்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதில் இருந்து அண்ணவாக 03 வருடங்கள் கடந்திருந்த போதிலும், வனப் பாதுகாப்புத் திணைக்களம், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு திணைக்களம் மற்றும் தொல்பொருளியல் திணைக்களம் ஆகியவற்றில் இருந்து 22 குளங்களுக்கான உரிய அனுமதிகளினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதன் விளைவாக சில தொடர்படு அடுக்குகள் (Cascades) பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை.	கணக்காய்வு அவதானிப்பு எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக காணப்படுகின்றது. அதற்கமைவாக, பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கான பொருத்தமான நடவடிக்கையினை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் எடுத்து வருகின்றது.	உரிய காலப்பகுதிக்குள் வரிசை திணைக்களங்களிடமிருந்து உரிய அனுமதியினை பெற்றுக் கொள்ள தேவையான நடவடிக்கையினை எடுக்க வேண்டும்.

3.3 முறைமை மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்

இல.	கணக்காய்வு விடயங்கள்	முகாமைத்துவ கருத்துரைகள்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்
(அ)	2020 திசம்பர் 31 வரையிலும் செயற்திட்டத்தின் பாதீட்டு ஒதுக்கம் ரூபா 1,807.4 மில்லியனாக இருந்ததுடன் மொத்த செலவு ரூபா 2,181.3 மில்லியனாக இருந்தது. இதன் பிரகாரம், முறையான அங்கோரம் இன்றி ஒதுக்கத்திற்கு மேலதிகமாக ரூபா 373.9 மில்லியனினை செயற்திட்டம் செலவு செய்திருந்தது.	கணக்காய்வு அவதானிப்பு எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக காணப்படுகின்றது. அதற்கமைவாக, பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கான பொருத்தமான நடவடிக்கைகளினை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் எடுத்து வருகின்றது.	நிதிகளை செலவினம் செய்ய முன்னர் முறையான அங்கோரத்தினை பெறவும்.
(ஆ)	செயற்திட்ட கண்காணிப்பு பிரிவினால் செயற்திட்டத்திற்காக இலங்கை மத்திய வங்கியில் விவேசேட (டொலர்) கணக்கொன்று திறக்கப்பட்டிருக்கவில்லை மற்றும் பசுமை காலநிலை நிதியத்தில் இருந்து UNDP கணக்கிற்கே நிதி கிடைக்கப்பெற்றது.	கணக்காய்வு அவதானிப்பு எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக காணப்படுகின்றது. அதற்கமைவாக, பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கான பொருத்தமான நடவடிக்கைகளினை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் எடுத்து வருகின்றது.	மத்திய வங்கியில் முறையான கணக்கொன்றை பேணுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.
(இ)	2020 டிசம்பர் 31 வரையிலும் இலங்கை அரசாங்கத்தின் மூலமான ரூபா 289.9 மில்லியன் தொகையும் பசுமை காலநிலை நிதியத்தின் மூலமான ரூபா 2,181.3 மில்லியன் தொகையும் செயற்திட்டத்திற்காக செலவு செய்யப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், செயற்திட்டமானது அனைத்து செலவினங்களையும் அரச பாதீடிடிற்கு அறிக்கையிட்டிருக்கவில்லை மற்றும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவுடன் தொடர்புடைய செலவினங்களை மாத்திரம் அவர்கள் அறிக்கையிட்டுள்ளனர் என்று அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.	கணக்காய்வு அவதானிப்பு எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக காணப்படுகின்றது. அதற்கமைவாக, பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கான பொருத்தமான நடவடிக்கைகளினை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் எடுத்து வருகின்றது.	அரச பாதீடிடிற்கு அனைத்து செயற்திட்ட செலவினங்களையும் அறிக்கையிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
(ஈ)	FAA இன் உட்பிரிவு 7 இன் பிரகாரம், அறிக்கையிடல், கண்காணிப்பு செய்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல் என்பன அட்டவணை 04 இன் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.	கணக்காய்வு அவதானிப்பு எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக காணப்படுகின்றது.	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் செயல்முன்னேற்ற அறிக்கையினை

செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளினை அதற்கமைவாக, தயாரிக்க வேண்டும்.
 அறிக்கையிடுவதற்காக, கண்காணிப்பு பாதிப்புகளை
 செய்வதற்காக மற்றும் மதிப்பீடு குறைப்பதற்கான
 செய்வதற்காக முறையான செயல் பொருத்தமான
 முன்னேற்ற அறிக்கையிடல் நடவடிக்கைகளினை
 பொறிமுறையொன்றினை நீர்ப்பாசனத்
 செயற்திட்டமானது தயாரிக்க வேண்டும். திணைக்களம் எடுத்து
 இந்த நோக்கத்திற்காக,
 செயற்திட்டத்தின் வெளியீடுகள்,
 வெளியீடுகளின் அளவுகள் மற்றும்
 ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளையும்
 நிறைவேற்றுவதற்கான நேரத் திட்டம்
 என்பனவற்றை செயற்திட்டம்
 அடையாளம் காண வேண்டும். இந்த
 செயற்திட்டத்தின் வெளியீடுகள்,
 பயனாளிகள் மற்றும் பாதீட்டு
 இலக்குகளின் அடிப்படையில் வருடாந்த
 வேலைத்திட்டம் தயாரிக்கப்படல்
 வேண்டும். PMU மற்றும் UNDP ஆகிய
 இரண்டு தரப்பினர்களிடமும் விசாரணை
 செய்த போது முறையான
 செயல்முன்னேற்ற அறிக்கையொன்று
 கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.
 எனவே, செயற்திட்டத்தின் செயல்
 முன்னேற்றத்தினை மீளாய்வு செய்ய
 முடியவில்லை.