

யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார செயற்திட்டம் - 2022

யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார செயற்திட்டத்தின் 2022 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கணக்காய்வு இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசிற்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட 2011 பெப்ரவரி 08 ஆம் திகதிய 2710-எஸ்ஆர்ஐ (சாதாரண செயற்பாடுகள்) ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் ஐஏ ஆம் உறுப்புரையின் 4.05 ஆம் பிரிவு மற்றும் 2711-எஸ்ஆர்ஐ (எஸ்எவ்) (விசேட செயற்பாடுகள்) ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் ஐஏ ஆம் உறுப்புரையின் 4.03 ஆம் பிரிவு மற்றும் 2017 திசெம்பர் 15 ஆம் திகதிய 3603-எஸ்ஆர்ஐ மற்றும் 3604-எஸ்ஆர்ஐ (மேலதிக நிதியளிப்பு) ஆம் கடன் உடன்படிக்கைகளின் ஐஏ ஆம் உறுப்புரையின் 4.03 ஆம் பிரிவு என்பவற்றுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையின் ஏற்பாடுகளிற்கு இணங்க எனது பணிப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமென நான் கருதுகின்ற எனது கருத்துரைகளும் மற்றும் அவதானிப்புக்களும் இந்த அறிக்கையில் காணப்படுகின்றன.

1.2 செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கம், நோக்கங்கள், நிதியளித்தல் மற்றும் காலப்பகுதி

கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், முன்னாள் நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு அமைச்சாவிருந்த தற்போதைய நீர் வழங்கல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சு நிறைவேற்றல் முகவராக உள்ளதுடன் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை, வட மாகாணத்தின் மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் மற்றும் வட மாகாணத்தின் உள்ளூராட்சி சபைகள் என்பன செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கல் முகவர்களாக உள்ளன.

செயற்திட்டப் பகுதிகளில் வசிப்பவர்களிற்கான நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை முன்னேற்றுதல் யாழ்ப்பாணம் தீபகற்பத்தின் நீர் வளங்களை பாதுகாத்து முகாமை செய்தல் என்பன செயற்திட்டத்தின் குறிக்கோள்களாகும். நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல், யாழ்ப்பாண நீர்வள முகாமைத்துவத்தை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் றேளுளுஇ இன் திறனைக் கட்டியெழுப்புதல் ஆகிய 03 கூறுகளின் கீழ் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் அமுல்படுத்தப்படுகின்றன. கடன் உடன்படிக்கைகளின் பிரகாரம், தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையால் அமுல்படுத்தப்பட்ட கூறுகளின் கீழ் செயற்திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட கிரயம் ரூபா 16,474.59 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 147.45 மில்லியன் தொகையானதுடன் அதில் ரூபா 8,541.76 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 76.45 மில்லியன் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியால் வழங்கப்படுவதற்கு உடன்பாடு காணப்பட்டதுடன் ரூபா 5,363.04 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 48 மில்லியன் பிராண்கைஸ் டி அபிவிருத்தி முகவராண்மையால் வழங்கப்படுவதற்கு உடன்பாடு காணப்பட்டது. மிகுதி ரூபா 2,569.79 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 23 மில்லியன் இலங்கை அரசாங்கத்தால் பங்களிப்புச் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. எனினும், பிராண்கைஸ் டி அபிவிருத்தி முகவராண்மையிடமிருந்தான கடன் செயற்திட்டத்தின் சில நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டமை காரணமாக 2015 ஒக்தோபர் 06 இல் இரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது, ஏனெனில், சுத்திகரிப்பு பொறிக்கு இரணைமடு குளத்திலிருந்தான நீர் வளமூலம் போதாமையால் செயற்திட்ட நோக்கெல்லை மீளமைக்கப்படுகின்றது. ஆகையால் 2017 திசெம்பர் 15 இல் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தால் மேலதிக கடன் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. மேலதிக கடன் உடன்படிக்கைகளின் பிரகாரம், செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளிற்கான மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட கிரயம் ரூபா 23,256 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 153 மில்லியனாக இருந்தது. அதில், ரூபா 18,240 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 120 மில்லியன் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியால் வழங்கப்படுவதற்கு உடன்பாடு காணப்பட்டது. மிகுதி ரூபா 5,016 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 33 மில்லியன் இலங்கை அரசாங்கத்தால் பங்களிப்புச் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. செயற்திட்டமானது அதன் நடவடிக்கைகளை 2011 பெப்ரவரி 15 இல் ஆரம்பித்திருந்ததுடன் 2017 ஆகஸ்ட் 14 அளவில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிட்டிருந்தது. பின்னர் செயற்திட்டத்தின் காலப்பகுதி 2026 யூன் 30 வரை நீடிக்கப்பட்டிருந்தது.

1.3 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

இந்த அறிக்கையின் 2.1 ஆம் அட்டவணையில் விபரிக்கப்பட்ட விடயங்களிலிருந்தான தாக்கங்களைத் தவிர்த்து 2022 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலமையினையும் அத்திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான அதனது காசுப்பாய்ச்சலினையும் இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இணங்க இணைக்கப்பட்டுள்ள நிதிக்கூற்றுக்கள் உண்மையாகவும் நியாயமாகவும் தருகின்றன என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும்.

1.4 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு (எஸ்எல்ஏயூஎஸ்எஸ்) இணங்க எனது கணக்காய்வினை நான் மேற்கொண்டேன். அந் நியமங்களின் கீழான எனது பொறுப்புக்கள் எனது அறிக்கையில் நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்விற்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள் பந்தியில் மேலும் விபரிக்கப்படுகின்றன. எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன்.

1.5 நிதிக்கூற்றுக்களிற்கான முகாமைத்துவத்தினதும் அவ் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட தரப்பினர்களினதும் பொறுப்புக்கள்

நிதிக்கூற்றுக்களை இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களிற்கு இணங்க தயாரித்து சரியாகவும் நியாயமாகவும் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு அவசியமானதென முகாமைத்துவம் நிர்ணயிக்கின்ற அத்தகைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றிற்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பாக உள்ளது.

செயற்திட்டத்தின் நிதி அறிக்கையிடல் செயன்முறையை மேற்பார்வை செய்தல் அவ் ஆளுகைக்குட்பட்ட தரப்பினர்களின் பொறுப்பாக உள்ளது.

1.6 நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்வு தொடர்பான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள்

மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அனைத்துப் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிருந்து நிதிக்கூற்றுக்கள் விடுபட்டுள்ளனவா என்பதற்கான நியாயமான உறுதிப்பாட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதும் எனது அபிப்பிராயத்தை உள்ளடக்குகின்ற கணக்காய்வாளர் அறிக்கை ஒன்றை வழங்குவதும் எனது குறிக்கோள்களாக உள்ளன. நியாயமான உறுதிப்பாடென்பது உறுதிப்பாட்டின் உயர் நிலையொன்றாக காணப்படுகின்ற போதிலும் இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களிற்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கணக்காய்வில் பொருண்மையான பிறழ்கூற்றொன்று காணப்படுகையில் அதனை எல்லா வேளையிலும் கண்டுபிடிக்கும் என்பதற்கு அது உத்தரவாதத்தினை வழங்குவதில்லை. பிறழ்கூற்றுக்களானவை மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக எழக்கூடுமென்பதுடன் அவற்றுள் இந்த நிதிக்கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாவனையாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் பொருளாதாரத் தீர்மானங்கள் மீது தனித்தனியாகவோ அல்லது கூட்டுமொத்தமாகவோ செல்வாக்குச் செலுத்தக்கூடுமென நியாயமாக எதிர்பார்க்கப்படுவதை பொருண்மையானவையாக கருத்திலெடுக்கப்படும்.

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வின் பகுதியொன்றாக, கணக்காய்வின் போது உயர்தொழில் தீர்ப்புக்களை நான் மேற்கொண்டு உயர்தொழில் ஐயப்பாட்டினையும் பேணுகின்றேன். அத்துடன்

- மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக நிதிக்கூற்றுக்களிற்கு ஏற்படக்கூடிய தவறான கூற்றுக்களின் பொருண்மையான ஆபத்துக்களை இணங்கண்டு மதிப்பீடு செய்தல், அந்த இடர்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைத்துச் செயற்படுத்துதல் மற்றும் எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்குப் போதியளவும்

பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல். மோசடியானது தவறான கூட்டிணைவு, தவறான ஆவணம் தயாரித்தல், வேண்டுமென்று விட்டுவிடுதல்கள், தவறான வெளிப்படுத்தல்கள் அல்லது உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டிலான எல்லை மீறல்களை உள்ளடக்குவதால் மோசடி மூலம் ஏற்படும் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றொன்றைக் கண்டுபிடிக்காது விடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்தானது தவறின் மூலமான விளைவொன்றைவிடக் கூடியதாகும்.

- சந்தர்ப்பங்களிற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைப்பதற்காக கணக்காய்வுடன் தொடர்புடைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான அறிவை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவேயன்றி செயற்திட்டத்தின் உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளின் செயற்திறன் மீது அபிப்பிராயமொன்றை தெரிவிக்கும் நோக்கத்திற்காக அல்ல.
- பயன்படுத்திய கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளின் பொருத்தப்பாடுகளையும் கணக்கீட்டு மதிப்பீடுகளின் நியாயத் தன்மையினையும் மற்றும் முகாமைத்துவத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர்புடைய வெளிப்படுத்தல்களினையும் மதிப்பீடு செய்தல்.
- வெளிப்படுத்தல்கள் அடங்கலாக நிதிக்கூற்றுக்களின் ஒட்டுமொத்த சமர்ப்பித்தல், கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கங்களை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் நியாயமான சமர்ப்பித்தலினை நிறைவேற்றுவதற்கு அடிப்படையாகக் காணப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை நிதிக்கூற்றுக்கள் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றனவா என்பதனை மதிப்பீடு செய்தல்.

எனது கணக்காய்வின் போது என்னால் இனங்காணப்படுகின்ற உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளிலுள்ள ஏனைய விடயங்களிற்கிடையேயான ஏதாவது முக்கியமான குறைபாடுகள் உள்ளடங்கிய முக்கியமான கணக்காய்வுக் காண்புகள் தொடர்பாக ஆளுகையுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டவைகளை நான் தெரிவிக்கின்றேன்.

2. நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கருத்துரைகள்

2.1 கணக்கீட்டுக் குறைபாடுகள்

| இல. | கணக்காய்வு விடயங்கள் | முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள் | கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள் |
|-----|---|---|---|
| (அ) | செயற்திட்டத்தினால் மீளாய்வாண்டிற்கான பிரகாரம், மீளாய்வாண்டின் உள்ளவாறு ரூபா 19,412 மில்லியன் தொகையான வெளிநாட்டுக் கடன் மீதி காட்டப்பட்டுள்ளது. இலங்கை கணக்கீட்டு நியமம் 21 இன் பிரகாரம் ரூபா 15,544 மில்லியன் தொகையான நாணய பரிவர்த்தனையில் சமமதிப்பு சீராக்கம் (ரியசவைல யனதரளவஅநவெ) 2022 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான மேற்படி கடன் மீதிகளுக்காக செய்யப்பட வேண்டியிருந்தது. எனினும் 2016 பெப்ரவரி 04 ஆம் திகதிய ஏஎம்பி.:16.:0158.:719.:005 ஆம் இலக்க அமைச்சரவைப் பத்திரத்தின் பிரகாரம் மேற்படி கடன் தொகையில் 75 சதவீதம் மானியமாகக் கருதப்படலாம், எனவே கடனின் மிகுதி 25 சதவீத | எதிர்காலத்தில் இலங்கை கணக்கீட்டு நியமம் - எல்கேஏஎஸ் 21 உடன் இணங்குவதற்கு செயற்திட்டமானது நிச்சயமாக துரித நடவடிக்கையை எடுக்கும். | கணக்கீட்டு நியமங்களுடன் இணங்குதல் வேண்டும். |

கடனுக்காக ரூபா 3,886 மில்லியன் தொகையான நாணய பரிவர்த்தனையில் சமமதிப்பு சீராக்கம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஆனால், நிதிக்கூற்றில் அது சீராக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

2.1.2 ரூபா 23.7 மில்லியன் தொகையான மொத்த உள்ளீட்டு வற் 2016 முதல் 2022 வரையிலான ஆண்டுகளில் அமுல்படுத்தப்பட்ட நிர்மாணங்கள் தொடர்பாக செலுத்தப்பட்டு நடைமுறை வேலையாக கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்தத் தொகை மீளாய்வாண்டின் போது நடைமுறை வேலை மற்றும் பெறவேண்டிய கணக்குகளில் தவறாக முறையே வரவு மற்றும் செலவு வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் நடைமுறை வேலை மற்றும் பெற வேண்டியவைகளின் பெறுமதி அதே தொகையால் முறையே குறைத்தும் அதிகரித்தும் காட்டப்பட்டிருந்தன.

உள்ளீட்டு வற் உரிமைகோரல்களுக்கான கணக்கீட்டு செயன்முறை தொடர்பாக, செயற்திட்டம் நிதிப் பிரிவிடமிருந்து வழிகாட்டலைக் கோரியுள்ளது என்பதைக் குறித்துக் கொள்ளவும். செயற்திட்டப் பொதுப் பேரேட்டில் உள்ளீட்டு வற் கோரிக்கைகளை சீர்செய்வதற்கு நிதிப் பிரிவு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இந்த தவறான பதிவை மறுபரிசீலனை செய்வதன் மூலம் நடைமுறை வேலையின் சரியான பெறுமதி நிதிக்கூற்றுக்களில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

3. பௌதீக செயலாற்றல்

3.1 செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளின் பௌதீக செயன்முன்னேற்றம்

| இல. | செயற்திட்டக் கூறு | கணக்காய்வு விடயம் | முகாமைத்துவத்தின் பதில் | கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை |
|-----|---|--|---|---|
| (அ) | கடல் நீர் தலைகீழ் சவ்வுடுபரவல் உப்புநீக்க ஆலை | வடிவமைப்பு, உருவாக்கம் மற்றும் செயற்பாட்டு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டதுடன் உடன்படிக்கை 2021 பெப்ரவரி அளவில் ரூபா 14,559 மில்லியன் தொகைக்கு கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. வடிவமைப்பு வேலைகள் 2021 மார்ச்சில் தொடங்கப்பட்டதுடன் 2023 செப்டெம்பர் அளவில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு செயற்திட்டம் எதிர்பார்த்தது. செயற்பாட்டுக் காலப்பகுதி 2030 செப்டெம்பர் வரை செல்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மீளாய்வாண்டின் | பல்வேறு காரணங்களால் ஒப்பந்தம் தாமதமாகியிருந்தது. ஒப்பந்ததாரர் 2024 மே வரை நுழுவு ஐ கோரியுள்ளார், மேலும் ஞறுசுழு இன் தற்போதைய பௌதீக முன்னேற்றம் 62.18 மூ ஆக உள்ளது, செயற்திட்டம் (ஆஊஐரு) குறித்த பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு நெருக்கமாகக் கண்காணித்து வருகிறது. | திட்டமிட்ட கூறுகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். |

இறுதியில் 83 சதவீத
பௌதீக முன்னேற்றம்
அடைந்து
கொள்ளப்படுவதற்கு
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
போதிலும் 2022
திசெம்பர் 31 இல்
உள்ளவாறான
உண்மையான
முன்னேற்றம் 49
சதவீதமாக இருந்தது.

(ஆ) யாழ்ப்பாண நகரப்
பகுதியில் நீர்
விநியோக
வலையமைப்பை
அமைத்தல்

இந்த ஒப்பந்தத்தின்
பெறுமதி ரூபா 3,160
மில்லியன் ஆக
இருந்ததுடன் 2023
சனவரியில் பூர்த்தி
செய்யப்பட வேண்டும்.
மேலும் 2022 ஆம்
ஆண்டின் இறுதியளவில்
95 சதவீத முன்னேற்றம்
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
போதிலும்
உண்மையான பௌதீக
முன்னேற்றம் 56
சதவீதமாக இருந்தது.

ஒப்பந்தத்தின்
நோக்கெல்லையின்
பிரகாரம் மீதமுள்ள
பணிகளை பூர்த்தி
செய்வதற்கு மேலதிக
தொகைக்கான
அங்கீகாரத்தை
பெற்றுக்கொள்வதற்கு
உரிய அதிகாரங்களை
பெற்றுக்கொள்வதற்கும்
ஒப்பந்ததாரருடன்
பணிகளை
பூர்த்திசெய்வதற்கும்
செயற்திட்டம்
நெருக்கமாகக்
கண்காணித்து
வருகிறது.

இந்த செயற்திட்டக்
கூறை பூர்த்தி
செய்வதற்கு
விரைவான
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட வேண்டும்.

(இ) இயந்திரவியல்,
மின்னியல் மற்றும்
ளுணயுனயு
தொகுப்பு

2021 ஒக்தோபரில்
கேள்வி பிரசுரிக்கப்பட்டு
2022 மார்ச்சில் கேள்வி
செயன்முறை பூர்த்தி
செய்யப்பட போதிலும்
2022 திசெம்பர் 31
வரையிலும் நிதி
மதிப்பீட்டு செயன்முறை
பூர்த்தி
செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

2023.5.15 இல்
ஒப்பந்தத்தை
வழங்குவதற்காக
பரிந்துரை செய்வதற்கு
ளுணயுனயு கூட்டம்
நடைபெற்றது.
செயற்திட்டத்தை பூர்த்தி
செய்வதற்கு ீஆணஐரு
நெருக்கமாகக்
கண்காணித்து
வருகிறது.

கூறுகளை பூர்த்தி
செய்வதற்கு
விரைவான
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட வேண்டும்.

3.2 ஒப்பந்த நிர்வாகம்

இல. கணக்காய்வு விடயங்கள்

(அ) குழாய்கள் பதிப்பதற்காக வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு வழங்கப்பட்ட ரூபா 72.6 மில்லியன் மீளளிக்கத்தக்க வைப்பு வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு 5 வருடங்கள் கடந்துள்ள போதிலும் தீர்ப்பளவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் னுடே 02 நீர் விநியோகக் குழாய் முறைமையில் குழாய்கள் பதிப்பதற்காக வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு வழங்கப்பட்ட ரூபா 45 மில்லியன் செயலாற்றல் பிணைமுறி 2022 திசம்பர் 3 இல் காலாவதியாகியிருந்தது. பிணைமுறி தொடர்பாக வைப்பிலிடப்பட்ட பணத்தை மீளப்பெறுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஆ) மாதிரிக் கணக்காய்வுப் பரீட்சிப்பின் பிரகாரம் 09 வேறுபாடுகளின் போது ரூபா 140,002,634 பெறுமதியான கொடுப்பனவுகள் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு முன் அங்கீகாரமின்றி செலுத்தப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

(இ) வட மாகாணத்தின் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்டங்களில் வசிக்கும் 300,000 குடும்பங்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குவதற்கும், 80,000 குடும்பங்களுக்கு சுகாதார உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் இந்த செயற்திட்டம் திட்டமிடப்பட்டது. செயற்திட்ட நோக்கெல்லை காலத்திற்கு காலம் மாற்றப்பட்டதன் காரணமாக செயற்திட்ட நோக்கெல்லையிலிருந்து கழிவுநீர் வலையமைப்பு மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை அகற்றும் செயற்திட்டத்தை மீளக்கட்டமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது. எனவே, எதிர்பார்த்த செயலாற்றலை அடைந்து கொள்ளமுடியாதிருந்ததுடன் இந்த செயற்திட்டத்தின் பயனாளிகள் செயற்திட்டத்தின் விளைவை இழந்திருந்தனர்.

(ஈ) கடல் நீர் தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல் உப்புநீக்கும் ஆலை

முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்

சனுவலு இடமிருந்து வைப்புக்களை மீள்நிரப்புச் செய்வதற்காக சனுவலு உடன் ஆணைரு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

ஒப்பந்ததாரருடன் தொகை இறுதி செய்யப்பட்டதும், ஏழு அங்கீகார தாளில் ஏழு குழு மாத்திரமே கையொப்பமிடும். இது கொடுப்பனவு திகதியிலிருந்து வேறுபடலாம்.

றேளுனுடீ கழிவுநீர் செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்கு நிதிகளை கோரி தேவையான நடவடிக்கையை எடுத்து வருகிறது.

கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரைகள்

வைப்புக்களை தீர்ப்பளவு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடன் இணங்குதல் வேண்டும்.

இச் செயற்திட்டத்தின் பயனாளிகளின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

- (i) வடிவமைத்தல், உருவாக்குதல் மற்றும் செயற்படுத்துதல் ஒப்பந்தம் 2021 சனவரி 25 இல் ரூபா 14,559 மில்லியனுக்கு வழங்கப்பட்டதுடன் உடன்படிக்கை 2021 பெப்ரவரி 23 இல் கைச்சாத்திடப்பட்டது. வடிவமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்திற்காக 910 நாட்களும் செயற்பாட்டு சேவைகளுக்காக 2,555 நாட்களும் உள்ளடங்கலாக ஒப்பந்தமானது 2023 செப்டெம்பர் அளவில் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். 2022 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு எதிர்பார்க்கப்பட்ட பௌதீக முன்னேற்றம் 83 சதவீதமாக இருந்த போதிலும் உண்மையான பௌதீக முன்னேற்றம் 49.5 சதவீதமாக இருந்தது, எனவே திட்டமிட்டவாறு ஒப்பந்த கால எல்லைக்குள் நிர்மாணப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாதமை அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் ரூபா 4,799.6 மில்லியன் ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் 2022 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு இந்தப் பணி தொடர்பான நிதி முன்னேற்றம் 33 சதவீதமாக இருந்தது.
- (ii) ஞாபகமு அலகுடன் தொடர்புடைய நீராவி மற்றும் சுத்திகரிப்புக்குப் பின்னர் எஞ்சிய நீர் வெளியேற்றும் குழாய்க்கான கடல் நீரை உறிஞ்சும் குழாயின் கடலோரப் பணிகள் 2023 பெப்ரவரி 15 இல் தொடங்கப்படுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டது, ஆனால் 2023 பெப்ரவரிக்குள் அது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (iii) ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் ஞாபகமு ஆலையின் செயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு ரூபா 3,693,604,285 ஆக இருந்ததுடன் செயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு காலம் 2024 முதல் தொடங்கி 2030 வரை திட்டமிடப்பட்டது. மேலதிக கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் கடன் காலம் 2026 யூன் 30 இல் முடிவடைகிறது, எனவே தற்போதுள்ள நிபந்தனைகளின் கீழ் செயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு கிரயங்களை மாத்திரமே கடன் காலப்பகுதியினுள் 03 வருட காலப்பகுதிக்கு மேலுரை செய்ய முடியும். இதன் விளைவாக ஆரம்ப பல்வேறு காரணங்களால் செயற்பாடு ஒப்பந்தம் தாமதமானது, ஞாபகமு இன் தற்போதைய பௌதீக முன்னேற்றம் 62.18% ஆக உள்ளது, செயற்திட்டம் (ஆஊஐரு) குறித்த பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு நெருக்கமாக கண்காணித்து வருகிறது. ப்ராஜெக்ட் (ஆஊஐரு) கூறப்பட்ட பணிகளை முடிக்க உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறது. 2017 இல் மேலதிக கடனை கைச்சாத்திடும் போது கடன் காலம் முடிவடையும் திகதிக்குள் செயற்பாட்டுக் காலமும் சேர்க்கப்பட்டது. ஆனால் ஞாபகமு ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுவதால், செயற்பாட்டுக் காலமும் தாமதமாகும், எனவே, செயற்பாட்டுச் சேவைக் காலத்தை மேலுரை செய்வதற்காக கடன் முடிவடையும் திகதியை நீடிப்பதற்கு ஆஊஐரு நடவடிக்கையை எடுக்கும்.
- பெரும்பாலான தாமதம் றே(ஊஐ) இன் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது, எனினும் றே(ஊஐ) பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஏற்படும் தாமதத்தை தவிர்ப்பதற்கு நெருக்கமாக கண்காணிக்கிறது.
- கூறுகளை பூர்த்திசெய்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் வராத காலத்திற்கு ஒரு பெரிய அளவு செயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு கிரயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், மேலும் அலகின் செயற்பாட்டில் நிலைத்தன்மையின் அபாயம் இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

(iv) ஞாபகமு ஆலையின் நிர்மாணத்திற்கான கேள்வி கோரல் 2016 திசம்பர் 07 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதிலும் ஒப்பந்தம் 2022 சனவரி 25 இல் வழங்கப்பட்டது, எனவே பெறுகை செயன்முறைக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் எடுத்திருந்தது.

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| (உ) | செயற்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதற்கு மின்சாரம் மற்றும் இயந்திர உபகரணங்கள் மற்றும் ஞாபகமு முறைமையை நிறுவுதல் என்பன பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியமை அவதானிக்கப்பட்டது. எனினும் பெறுகைச் செயன்முறையை பூர்த்தி செய்வதற்கும், ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக பூர்த்தி செய்வதற்கும் விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. | பெறுகைச் செயன்முறையில் தாமதம் ஏற்பட்டதுடன் ஞாபகமு குறிப்புகள், யுனுடீ இன் இணக்கப்பாடு, மேன்முறையீட்டு செயன்முறை அனுமதி, அமைச்சரவை மற்றும் சபை அங்கீகாரம் ஆகியவற்றைப் பெற்றவுடன் அது வழங்கப்படும். | பெறுகை செயன்முறையை பூர்த்தி செய்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். |
| (ஊ) | யாழ்ப்பாண நகரப் பகுதியில் நீர் விநியோக வலையமைப்பை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தம் 2021 சனவரியில் ஒரு ஒப்பந்தக்காரருக்கு ரூபா 3,160.20 மில்லியன் பெறுமதியில் வழங்கப்பட்டது. 2023 சனவரிக்குள் ஒப்பந்தம் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய போதிலும் 2022 திசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 264 கிலோமீற்றர்களில் 140 கிலோமீற்றர்கள் மாத்திரமே பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தன. | ஒப்பந்தத்தின் நோக்கெல்லையின் பிரகாரம் மீதமுள்ள பணிகளை பூர்த்திசெய்வதற்கு மேலதிக தொகைக்கான அங்கீகாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கும், ஒப்பந்ததாரருடன் பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு செயற்திட்டம் நெருக்கமாகக் கண்காணித்து வருகிறது. | கூறுகளை பூர்த்திசெய்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். |
| (எ) | மீளாய்வாண்டின் போது கட்டுநிதி நிதியக் கணக்கு இல. 3604 இன் கீழ் செயற்திட்டத்தால் 46 சதவீத நிதிகள் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்ததும், 2022 திசம்பர் 31 வரை வட்டியாக ரூபா 69,087,080 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்ததும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. | வரிசை அமைச்சு, றேஞாளுடீ மற்றும் ீஆஊஐரு என்பன செயற்திட்டத்தை மேலும் தாமதமின்றி பூர்த்தி செய்வதற்கான முன்னேற்றத்தை நெருக்கமாக கண்காணித்து வருகின்றன. | காலதாமதமின்றி நிதியை பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். |

3.3 குறைப்பயன்பாடுடைய வளங்கள்

கணக்காய்வு விடயம்

நாட்டின் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியுடன் கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள் தவிர்க்க முடியாததாக இருந்த போதிலும், வழங்கல் இலக்குகளை அடைந்துகொள்வதன் மூலம் அதைக் குறைக்க முடியும். ஆனால், பொதுத் திறைசேரி இச் செயற்திட்டம் தொடர்பாக 2016 முதல் 2022 வரை வழங்கப்படாத கடன் மீதிகளுக்கான கடப்பாட்டுக் கட்டணங்களாக ரூபா 464.8 மில்லியனை செலுத்தியிருந்தது.

முகாமைத்துவத்தின் பதில்

முக்கியமாக, செயற்திட்ட நோக்கெல்லையை மறுசீரமைப்பது (வழக்கமான நடைமுறையிலிருந்து ஞறுசமு நடைமுறை வரை) செயற்திட்ட முன்னேற்றத்தை கணிசமாக பாதித்தது. கொவிட்-19, உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல், மோசமான வானிலை, நாட்டின் பொருளாதார நெருக்கடிகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் போன்ற காரணங்களால் ஒப்பந்தங்கள் தாமதமாகியிருந்தன.

கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை

தற்போதைய பொருளாதார சூழ்நிலையின் காரணமாக கடனளிப்பவர்களுடன் கடப்பாட்டுக் கட்டணங்களைக் குறைப்பதற்கு, நிறைவேற்று முகவர் கலந்துரையாடுதல் வேண்டும்.