மூன்றாண்டு நிலைமை அறிக்கை

2021-2023

வெளிநாட்டு நிதியீட்ட செயற்திட்டங்கள்

உள்ளடக்கம்

			பக்க இல.
	நிறைவேற்று பொழிப்புரை		6
	வெளிநாட்டு நிதியீட்ட செயற்திட்டங்களின் அவதானிப்புகள்		9
1	விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்ட பிரிவு		
	1.1	தேயிலை மற்றும் இறப்பர் சிறுநிலவுடமையாளர்களினை பலப்படுத்தல் செயற்திட்டம்	9
	1.2	விவசாயத்துறை நவீனமயமாக்கல் செயற்திட்டம் - பகுதி 01	13
	1.3	விவசாயத்துறை நவீனமயமாக்கல் செயற்திட்டம் - பகுதி 01	18
	1.4	காலநிலைக்கு சீரமைவான நீர்ப்பாசன விவசாய செயற்திட்டம்	24
	1.5	சிறியளவிலான விவசாய வணிகங்களில் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளைக் குறைக்கும் செயற்திட்டம்	35
	1.6	சிறியளவிலான விவசாய வணிக பங்குடமை நிகழ்ச்சித்திட்டம்	39
2	நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார சேவைகள் பிரிவு		
	2.1	நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார முன்னேற்றச் செயற்திட்டம்	47
	2.2	நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார முன்னேற்றச் செயற்திட்டம்- மேலதிக நிதியம்	60
	2.3	களு கங்கை நீர் வழங்கல் விரிவாக்கல் செயற்திட்டம்	65
	2.4	நகரங்களிற்கான சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை முன்முயற்சி செயற்திட்டம்	68
	2.5	கண்டி நகர கழிவுநீர் முகாமைத்துவச் செயற்திட்டம்	71
	2.6	யாழ்ப்பாணம், கிளிநெச்சி நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார செயற்திட்டம்	78
	2.7	இரத்மலானை / மொறட்டுவ கழிவுநீர் அகற்றல் செயற்திட்டம் - பிரிவு 01 கட்டம் - 02 செயற்திட்டம்	84
	2.8	மின்சார வழங்கல் நம்பகத்தன்மை மேம்படுத்தலுக்கு உதவியளித்தல் செயற்திட்டம்	86
	2.9	அநுராதபுரம் வடக்கு நீர் வழங்கல் செயற்திட்டம் கட்டம் 2	88
	2.10	அநுராதபுரம் வடக்கு நீர் வழங்கல் செயற்திட்டக் கட்டம் I	91
	2.11	கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் 3	97

	2.12	கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் 2	104
	2.13	கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் 1	113
	2.14	கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் - 02 (அம்பத்தலே நீர் வழங்கல் முறைமை முன்னேற்றம் மற்றும் எரிசக்தி சேமிப்பு செயற்திட்டம்)	119
	2.15	கொழும்பு பெரும்பாக கழிவுநீர் முகாமைத்துவச் செயற்திட்டம்	130
	2.16	கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்தும் முதலீட்டுநிகழ்சித் திட்டம் - 02	136
	2.17	கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்தும் முதலீட்டுநிகழ்சித் திட்டம் - 03	144
3	நெடுஞ்சாலைகள் துறை		
	3.1	ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம்	150
	3.2	இரண்டாவது ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம்	155
	3.3	ஒபெக் நிதியளிக்கப்பட்ட வீதி வலையமைப்பு அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்	159
	3.4	பரந்த இணைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்	162
	3.5	சவூதியினால் நிதியளிக்கப்பட்ட வீதி வலைப்பின்னல் அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்	165
	3.6	பதுளை - செங்கல்லடி வீதி முன்னேற்ற செயற்திட்டம்	168
	3.7	களனி ஆற்றிற்கு மேலாக புதிய பாலம் நிர்மாணித்தல் செயற்திட்டம்	174
	3.8	25 பாலங்களை மீள்நிர்மாணித்தல் செயற்திட்டம்	176
	3.9	கண்டி பல்வடிவ போக்குவரத்து முனைய அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்	178
	3.10	போக்குவரத்து செயற்திட்ட தயார்படுத்தல் வசதிகள் செயற்திட்டம்	182
	3.11	கொஹுவல மற்றும் கட்டம்பே மேம்பாலங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் நிர்மாண செயற்திட்டம்	185
	3.12	சீனாவின் எக்ஸிம் வங்கி (ஹுனான் கிளை) நிதியளித்த மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் வீதிகள் மற்றும் பாலங்களை அகலமாக்குதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் செயற்திட்டம	188
	3.13	மண்சரிவு விபரீதங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல் செயற்திட்டம்	192
	3.14	கொழும்பு தேசிய நெடுஞ்சலைகளின் புனரமைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தல் செயற்திட்டம் (OFID II)	195
	3.15	துறைமுக வழி மேம்பால நெடுஞ்சாலை செயற்திட்டம	200
	3.16	ஒபெக் நிதியளிக்கப்பட்ட ஏ - 017 வீதி நடைபாதையின் புனரமைப்பு செயற்திட்டம் (றக்வான – சூரியகந்த)	205
	3.17	போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவ செயற்திட்டம்	210

	3.18	மேல் மாகாண வீதி அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம் (OFID III)	214
4	சமூக போக்குவரத்து பிரிவு		
	4.1	கொழும்பை அண்டிய புகையிரத வினைத்திறன் முன்னேற்றக் கருத்திட்டம்	220
	4.2	கொழும்பு அண்டிய புகையிரதக் கருத்திட்டம்	229
5	கல்வி, உயர் கல்வி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி பிரிவு		
	5.1	பொது கல்வி நவீனமயப்படுத்தல் செயற்திட்டடம் - கூறு II	236
	5.2	பொதுக் கல்வி நவீனமயப்படுத்தல் செயற்திட்டம் - கூறு II	243
	5.3	உயர் கல்வி விரிவாக்கல் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்தல் செயற்திட்டம் (நிகழ்ச்சித்திட்டக் கூறு)	248
	5.4	உயர் கல்வி விரிவாக்கல் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்தல் செயற்திட்டம் (செயற்திட்டக் கூறு)	254
	5.5	விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப மனித வள அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம்	256
	5.6	இலங்கையில் தொழில்நுட்ப, தொழிற் கல்வி மற்றும் பயிற்சி பிரிவின் (வுஏநுவு) தனியார் துறை மற்றும் பெண்கள் வலுவூட்டலுக்கான புதுமையான அணுகுமுறைகளை ஏற்படுத்தும் செயற்திட்டம் (திறன் துறை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் மானியம்)	260
	5.7	திறன் துறைசார் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கடன்)	269
6	வீடமைப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி பிரிவு		
	6.1	அநுராதபுரம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நகர அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம்	283
	6.2	கொழும்பு நகர மீளுருவாக்கலிற்கு ஆதரவளித்தல் செயற்திட்டம்	294
	6.3	நகர செயற்திட்ட தயார்படுத்தல் வசதி செயற்திட்டம்	302
7	நீர்பாசனப் பிரிவு		
	7.1	மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் - பகுதி 1	306
	7.2	மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் - பகுதி 2	314
	7.3	ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவ செயற்திட்டம	330
	7.4	காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் பல-கட்ட நிகழ்ச்சித்திட்ட அணுகுமுறை செயற்திட்டம்	337
	7.5	காலநிலை மாற்றத்தினை எதிர்கொள்ளும் ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ செயற்திட்டம் (CRIWMP)	341
8	உள்ளூராட்சி விரிவாக்கல் பிரிவு		
	8.1	முன்னேற்றமடைந்துவரும் பிராந்தியங்களின் கிராமிய உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி செயற்திட்டம் (RIDEP)	347
	8.2	போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவ செயற்திட்டம் - கூறு 02 (PRDP)	351
	8.3	உள்ளூர் அபிவிருத்தி ஆதரவளித்தல் செயற்திட்டம் (LDSP)	357
	8.4	உள்ளூராட்சி விரிவாக்கல் துறைச் செயற்திட்டம் (டுபுநுளீ)	365

	8.5	பொதுக் கல்வி நவீனமயப்படுத்தல் செயற்திட்டம் - (கூறு 1 – மாகாண பகுதி) (GEM)	368
9	திறைசேரி மற்றும் அரச கடன் பிரிவு		
	9.1	பொருளாதார நெருக்கடியின் தாக்கங்களைக் குறைத்து சமூக ஸ்திரத்தன்மையை மீட்டெடுப்பதற்கான செயற்திட்டம்	374
	9.2	உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்வாதார மீட்பு அவசரகால உதவி செயற்திட்டம்	382
	9.3	நிதித் துறை நவீனமயமாக்கல் செயற்திட்டம்	393
	9.4	உலக வங்கி நிதியளிக்கப்பட்ட முதலீட்டுச் செயற்திட்டத்தின் தற்செயல் அவசரகால பதிலளிப்பு ஆக்கக்கூறு	396
	9.5	சமூக பாதுகாப்பு வலையமைப்பு செயற்திட்டம்	399
10	இடர் முகாமைத்துவ பிரிவு		
	10.1	தடுப்பு அளவீடுகள் மூலம் நிலச்சரிவு பாதிப்பை குறைப்பதற்கான செயற்திட்டம்	403
11	வனம், வனவிலங்குகள் மற்றும் சுற்றாடல் பிரிவு		
	11.1	சூழல் தொகுதி பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவ செயற்திட்டம்	405
12	மின்வலுத் துறை		
	12.1	நம்பகத்தன்மையான மின்சார வழங்கல் மேம்படுத்தலுக்கு உதவியளித்தல் செயற்திட்டம்	412
	12.2	மன்னார் காற்றலை மின்சக்தி உருவாக்கல் செயற்திட்டம்	419
	12.3	பசுமை மின்வலு அபிவிருத்தி மற்றும் எரிசக்தி வினைத்திறன் முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கட்டம் -1)	422
	12.4	பசுமை மின்வலு அபிவிருத்தி மற்றும் எரிசக்தி வினைத்திறன் முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கட்டம் II)	433
13	**சுகதார துறை**		
	13.1	கொவிட்-19 அவசரகால பதிலளிப்பு மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார்நிலைக்கான மேலதிக நிதியளிப்பு செயற்திட்டம்	437
	13.2	சுகாதார மற்றும் மருத்துவ சேவை முன்னேற்ற செயற்திட்டம்	440
	13.3	சுகாதார முறைமை மேம்படுத்தல் செயற்திட்டம் - மேலதிக நிதியளிப்பு	444
	13.4	சுகாதார முறைமை மேம்படுத்தல் செயற்திட்டம்	451
	13.5	சுகாதார முறைமையினை பொறுப்பேற்றல் செயற்திட்டம் - (HSRP)	456
	13.6	ஆரம்ப சுகாதார பராமரிப்பு சேவை முறைமையினை வலுப்படுத்தும் செயற்திட்டம் - கூறு I	460
	13.7	ஆரம்ப சுகாதார பராமரிப்பு சேவை முறைமையினை வலுப்படுத்தும் செயற்திட்டம் - கூறு II	465
	13.8	கொவிட்-19 தடுப்பூசி பொறுப்பேற்றலுடனான மீட்பு செயற்திட்டம்	468
	13.9	கொவிட்-19 அவசரகால பொறுப்பேற்றல் மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார்நிலை செயற்திட்டம் மற்றும்	470

		கொவிட்-19 அவசரகால பொறுப்பேற்றல் மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார்நிலைக்கான செயற்திட்டத்திற்கான இரண்டாவது மேலதிக நிதியளிப்பு செயற்திட்டம்	
	13.10	கொவிட்-19 அவசரகால பதிலளிப்பு மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார் நிலைசெயற்திட்டத்திற்கான மூன்றாவது மேலதிக நிதியளிப்பு	475

நிறைவேற்று பொழிப்புரை

வெளிநாட்டு நிதியீட்ட செயற்திட்டங்கள் தொடர்பான மூன்றாண்டு அறிக்கை

1. இலங்கையில் வலுவான ஏற்றுமதி வருமானமொன்று காணப்படாதிருந்ததுடன் உள்நாட்டு சந்தையிலும், உள்நாட்டு கைத்தொழில்களில் இருந்தும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற பொருட்களுக்காக தேவையான கனிய வளங்கள் மற்றும் தரமான உற்பத்தி காணப்படாமையின் காரணமாக உலக சந்தையில் இலங்கையின் ஏற்றுமதிக்காக நெகிழ்வற்ற கேள்விகளும் இல்லை. மேலும் இலங்கை ஆடம்பர வாழ்க்கை முறைக்கு பழகிவிட்டது. அதனால் நாட்டில் நாளாந்த தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக கணிசமான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை இறக்குமதி செய்ய வேண்டி உள்ளது.

2. இலங்கையின் பிரதான ஏற்றுமதி வருமானம் தேயிலை, ஆடைகள், வாசனைப் பொருட்கள் போன்ற உற்பத்திகள் மற்றும் பல்வேறு சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் பெறப்படுகின்றது. எனினும் பல வருடங்களாக இந்த வருமானம் நுகர்வுப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் இந்த நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்வதற்காக போதியளவில் இல்லை. அதனால் பல வருட காலம் முதல் இலங்கையின் வர்த்தகக் கணக்குகளில் பற்றாக்குறை காணப்படுகின்றது. அதனால் நுகர்வுப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை இறக்குமதி செய்வதற்குக் கூட நாட்டின் ஏற்றுமதி வருமானம் போதியளவில் காணப்படவில்லை.

3. எனினும் மூலதனச் செலவினம் நாட்டின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக அத்தியவசியமான கூறாக இருந்தமையால் மக்களின் வாழ்வாதார நிலைமையைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக நாட்டின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளாக மின்சாரம், நீர், நெடுஞ்சாலைகள், சுகாதாரம், கல்வி போன்ற துறைகளின் அபிவிருத்தி முக்கியமானதாகக் காணப்பட்டது. அவ்வாறே நாட்டில் முதலீட்டாளர்களின் உற்பத்திக்காக தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டியிருந்ததுடன் அதற்காக தேவையான ஏனைய வசதிகளை வழங்கி நாட்டின் உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு அவர்களின் பங்களிப்பை பெறுதல் வேண்டும். அதனால் நாட்டிற்கு தேவையான மூலதனம் வெளிநாட்டு கடனாக பெற்று நாட்டின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக வழங்கப்படல் வேண்டும். இந்த வெளிநாட்டு நிதியீட்டல் செயற்திட்டம் உரிய அமைச்சு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடையதாக அமுல்படுத்துகின்ற நிறுவனங்களின் பெயரில் செயற்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த செயற்திட்டத்தின் மூலம் நாட்டின் மூலதனச் செலவினத்திற்காக பெறப்பட்ட வெளிநாட்டுக் கடன் மற்றும் மானியம் உரிய செயற்திட்டங்களிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட விளைவுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக உரிய பிரகாரம் திட்டமிடப்பட்டு அமுல்படுத்தப்படல் வேண்டும்.

4. எனினும் இந்த செயற்திட்டத்தின் மூலம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கங்களை நிறைவேற்றாமல் நாட்டில் வெளிநாட்டுக் கடன் வேகமாக அதிகரித்து செல்வதற்கு தொடர்ச்சியாக விவாதங்களுக்கு உட்படுவதுடன் அதற்கு காரணமாக உரிய அமைச்சுக்கள் மற்றும் அதனை அமுல்படுத்துகின்ற நிறுவனங்கள் இந்த செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்காக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட செயற்திட்ட மேற்பார்வை பரிவுகளின் நலிவாக இருந்தமையால் ஆகும்.

5. இதற்காக பிரதானமாக மேற்கூறப்பட்ட நிறுவனத்தால் உரிய செயற்திட்டங்களை அமுல்படுத்தும் போது ஏற்படுகின்ற பின்வரும் காரணங்கள் தாக்கமளித்திருந்தன.

i. செயற்திட்டத்திற்காக உரிய திட்டமிடல் காணப்படாமை.

ii. கடன் அல்லது மானியங்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன் செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்காக தேவையான ஆரம்ப நடவடிக்கைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமை.

iii. செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக அல்லது செயற்திட்டத்தை ஸ்தாபித்தல் தொடர்பாக அரச நிறுவனங்களுக்கிடையே தொடர்பொன்று காணப்படாமை.

iv. காணி கைப்பற்றல் போன்றவை தாமதமடைந்தமையினால் ஒப்பந்தகாரருக்கு நிர்மாணங்களை வழங்குதல் தாமதமடைந்தமை.

v. செயற்திட்டத்திற்காக தகைமை பெற்ற உத்தியோகத்தர்கள் நியமிக்கப்படாமை.

vi. கால நிலை மற்றும் தட்ப வெப்ப நிலைமைகள் தொடர்பான பிழையான எதிர்வு கூறலின் காரணமாக செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்துதல் வசதியீனமாக இருந்தமை.

6. மேற்கூறப்பட்ட காரணங்களினால் வெளிநாட்டு முதலீட்டு செயற்திட்டங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தினங்களில் பூர்த்தி செய்வதற்கு முடியாதிருந்ததுடன் அதன் காரணமாக வெளிநாட்டு நிதியீட்ட செயற்திட்டங்களின் நிதியத்தை ஈடுபடுத்துதலில் விளைவற்று இருந்தது.

i. அதன் பிரகாரம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரகாரம் வெளிநாட்டு நிதி வழங்கப்படாமையின் காரணமாக மேலதிகக் கட்டணங்கள் செலுத்த வேண்டி ஏற்பட்டமை.

ii. எதிர்பார்க்கப்பட்ட தினங்களில் பூர்த்தி செய்வதற்கு முடியாமையின் காரணமாக நிர்மாணங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற உள்ளீடுகளின் கிரயம் அதிகரித்துச் சென்றமையால் செயற்திட்டக் கிரயம் அதிகரித்தமை.

iii. செயற்திட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கங்கள் குறித்துரைத்த காலத்தில் அடைந்து கொள்வதற்கு முடியாதிருந்தமை மற்றும் செயற்திட்டத்தின் மூலம் நலன்களை எதிர்பார்க்கின்ற மக்களின் தேவைகள் நிறைவேற்றப்படாமை.

iv. உரிய செயற்திட்டங்களின் மூலம் அரசு எதிர்பார்த்த நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு முடியாதிருந்தமை.

v. உரிய செயற்திட்டங்கள் குறித்த நேரத்தில் பூர்த்தி செய்யாமையின் காரணமாக உற்பத்தி அல்லது வழங்கல் அல்லது சேவைகள் வீழ்ச்சியடைந்தமை.

vi. செயற்திட்டம் தாமதத்தின் காரணமாக சுற்றாடலுக்கு ஏற்படுகின்ற தாக்கங்கள் அல்லது பாதிப்புக்கள் அதிகரித்தமை.

vii. செயற்திட்ட தாமதத்தின் காரணமாக செயற்திட்ட மேற்பார்வை அலகை பேணிச்செல்வதற்கு மேலதிக தொகையொன்றை செலுத்த வேண்டி ஏற்பட்டிருந்தமை.

viii. ஒப்பந்தகாரர்களுக்காக மேலதிக தொகையொன்றை செலுத்த வேண்டி ஏற்பட்டமை.

ix. அந்நியச் செலாவணி விகிதம் மாற்றமடைந்தமையினால் செயற்திட்டக் கிரயம் கணிசமான அளவில் அதிகரித்தமை.

x. நாட்டின் மீதான நம்பிக்கை இழந்தமையினால் வெளிநாட்டு கடன் வழங்குகின்ற நிறுவனங்கள் நாட்டில் முதலீடு செய்வதிலிருந்து விலகிச் சென்றமை.

7. நிதியமைச்சின் வருடாந்த அறிக்கையின் பிரகாரம் வெளிநாட்டு நிதி வழங்குகின்ற நிறுவனங்களினால் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளின் போது முறையே ரூபா 351,623 மில்லியன், ரூபா 783,326 மில்லியன் மற்றும் ரூபா 831,952 மில்லியன் வெளிநாட்டுக் கடனாக வழங்கப்பட்டிருந்தது.

8. இந்த வெளிநாட்டு நிதி உதவியின் மூலம் செயற்திட்டங்கள் நாடு முழுவதும் 13 பிரதான பிரிவுகளின் கீழ் அமுல்படுத்தப்படுவதுடன் இந்த செயற்திட்டங்களுக்கு உரிய ஆரம்ப தகவல்கள் செயற்திட்டத்தின் நிதிய செயற்பாடுகள் தொடர்பாக 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக நிதிசார் செயலாற்றல், அந்த ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் வழங்கப்பட்ட கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள், அந்த அவதானிப்புக்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் மூலம் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவற்றின் தற்போதைய நிலைமை பின்வருமாறு.

வெளிநாட்டு நிதியீட்ட செயற்திட்டங்களின் அவதானிப்புகள்

01. விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்ட பிரிவு

1.1. தேயிலை மற்றும் இறப்பர் சிறுநிலவுடமையாளர்களினை பலப்படுத்தல் செயற்திட்டம்

2016 ஆகஸ்ட் 15 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட தேயிலை மற்றும் இறப்பர் சிறுநிலவுடமையாளர்களினை பலப்படுத்தல் செயற்திட்டத்திற்காக விவசாய அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச நிதிய கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 2000001447 இன் கீழ் ரூபா 3,349 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்திருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 5,153 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 02 கட்டங்களில் நீடிக்கப்பட்டு 2023 செப்தெம்பர் 30 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிலைமை தொடர்பாக முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 என்ற 03 ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்கத்தின் நிதியம்	521.60	575.66	253.97
வெளிநாட்டு நிதியம்	620.33	670.53	1,587.66
மொத்த சொத்துக்கள்	5,383	10,552	11,842
மொத்த பொறுப்புக்கள்	5,383	10,552	11,842
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	816.66	943.27	1,617.33
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	807.82	969.50	594.19

அந்த முனைப்பழியற்ற கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 03 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	தலைமை கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
(அ)	2016 முதல் 2023 செப்தெம்பர் வரை தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஆறு மாவட்டங்களில்	2023	திட்டமிட்ட பிரகாரம் அதன் செயற்பாடுக	2023.12.31 இல் உள்ளவாறு தேயிலை மீள் பயிரிடல் செயல்	மீள் பயிரிடல் இலக்கில் ஹெக்டெயர் 4131 மாத்திரம்

	5500 ஹெக்டெயர் தேயிலை காணிகளை புனரமைத்து மீள் பயிரிடுவதற்கு செயற்திட்டம் மூலம் திட்டமிட்டிருந்தது. எனினும், செயற்திட்டம் திட்டமிட்டவாறு 2016 இல் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பதற்கு முடியாமையின் காரணமாக தேயிலை காணிகளை மறுசீரமைத்து மீள் பயிரிடும் இலக்கு 4,500 ஹெக்டெயர் வரை திருத்தப்பட்டிருந்தது.		ள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	முன்னேற்றம் ஹெக்டெயர் 4,500 கூட்டுமொத்த இலக்கில் ஹெக்டெயர் 4,131 ஆகும். அதன் பிரகாரம் தேயிலை மீள் பயிரிடல் ஹெக்டெயர் 369 அளவு இன்னும் பூர்த்தி செய்யப்பட வில்லை. அதன் பிரகாரம் செயற்திட்டம் பூர்த்தி செய்யப்படும் போதும் தேயிலை மீள் பயிரிடலில் மொத்த செயல் முன்னேற்றம் 92 சதவீதமாக அறிக்கையிடப்படும்.	மீள் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. 2023 செப்டெம்பர் 30 ஆம் திகதி செயற்திட்டம் முடிவடைந்துள்ளது.
(ஆ)	மானியத் திட்டங்களின் கீழ், 2017 முதல் 2023 வரையிலான காலப்பகுதியில் ஆறு மாவட்டங்களில் மொத்தமாக 242 ஹெக்டெயர் நிலப்பரப்பில் தேயிலையை மீள் பயிரிடுவதற்கான அனுமதியை பெற்றுள்ள 805 பயனாளிகளுக்கு ரூபா 36 மிலலியன் ஆரம்ப கொடுப்பனவுகள் பெற்று பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையில் எந்த பணியையும் ஆரம்பித்திருக்கவில்லை.	2023	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவின் மேற்பார்வையில் நிதியத்தைப் பயன்படுத்தி தீர்மானிக்கப்பட்ட செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளல் வேண்டும்.	இந்த தொகையை செலுத்தி தீர்த்துவைப்பதற்காக நியாய சபைக்கு அனுப்பப்பட்ட தொகை ரூபா 10.02 மில்லியன் (அமெரிக்க டொலர் 30,383) ஆக இருந்ததுடன் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ள தொகை ரூபா 25.91 மில்லியன் (அமெரிக்க டொலர் 78,501)	விவசாய அபிவிருத்திக்காக சர்வதேச நிதியத்தால் வழங்கப்பட்ட அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம் 2023 இன் மூன்றாவது காலாண்டில் நியாயப்படுத்தப்பட்ட மொத்தத் தொகையில் US$ 108,884 அதாவது ரூபா 35.93 மில்லியன் குறைக்கப்பட்டதுடன் IFAD இன் அறிக்கைகளில்

				ஆகும்.	பொருத்தமற்ற செலவினங்கள் நீக்கப்பட்டிருந்தது.
(இ)	இறப்பர் அபிவிருத்தித் திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான அம்பாறை மாவட்டத்தில் பதியத்தலாவையில் அமைந்துள்ள நாற்றுமேடையில் இருந்து ஆண்டொன்றிற்கு 250,000 இறப்பர் நாற்றுக்களை விநியோகிக்கும் திறனை கொண்டிருந்ததுடன் மீளாய்வாண்டில் செயற்திட்டத்தின் மூலம் நாற்று மேடை அபிவிருத்திக்காக செயற்திட்டத்தால் ரூபா 45 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததுடன் மீளாய்வாண்டில் செயற்திட்டத்தின் மூலம் நாற்றுமேடை அபிவிருத்திக்காக ரூபா 7 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்தது. எனினும் செயற்திட்டமானது அதன் நாற்று மேடையில் இருந்து 40,365 இறப்பர் நாற்றுக்களை மாத்திரமே பெற முடிந்ததுடன் மிகுதி தொகை ஏனைய நாற்று மேடைகளில் இருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதனால் நாற்றுக்களை போக்குவரத்து செய்வதற்காக மேலதிகமாக ரூபா 22	2021, 2022	தேவையற்ற செலவினங்களைக் குறைப்பதற்காக உரிய சகல நடவடிக்கைகளும் குறித்த காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	2023.05.31 இல் உள்ளவாறு செயற்திட்டத்தின் மூலம் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக ரூபா 53.69 மில்லியன் நிதியீட்டம் செய்யப்பட்டிருந்தது. 2022 ஆம் ஆண்டில் பதியத்தலாவ நாற்றுமேடை மூலம் வழங்கப்பட்ட மொத்த மொட்டு இறப்பர் கன்றுகளின் எண்ணிக்கை 40,365 ஆகும். எதிர்காலதத்ற்கு தேவையான 325,039 இல் RDD இன் ஏனைய நாற்று மேடைகள் மூலம் வழங்கப்பட்ட கன்றுகளின் எண்ணிக்கை 312,417 மாத்திரம் ஆகும். 2022 ஆம் ஆண்டின் போது செயற்திட்டத்தின் மூலம் அம்பாறை மற்றும் மொனராகலை மாவட்டங்களின் நலனாளிகளின் காணிகளுக்கு கொள்வனவு	பதியத்தலாவ நாற்று மேடையில் நாற்றுக்களின் உற்பத்தி 2023 ஆம் ஆண்டில் 44,457 ஆக இருந்ததுடன் செயற்திட்டம் முடிவடையும் போது மொத்தமாக 83,451 நாற்றுக்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருந்தன.

மில்லியன்
செலவிடப்பட்டிருந்தது.

செய்யப்பட்ட
மொட்டு இறப்பர்
நாற்றுக்களை
பகிர்ந்தளிப்பதற்க
ாக ரூபா
22,097,293
போக்குவரத்து
செலவினம்
செய்யப்பட்டுள்ள
து.

1.2 விவசாயத்துறை நவீனமயமாக்கல் செயற்திட்டம் - பகுதி 01

2016 ஆம் ஆண்டின் போது ஆரம்பிக்கப்பட்ட விவசாயத்துறை நவீனமயமாக்கல் செயற்திட்டம் - பகுதி 01 இற்காக சர்வதேச அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 5873–எல்கே இன் கீழ் ரூபா 11,700.61 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்திருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 8,451 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் ஒரு கட்டத்தின் போது நீடிக்கப்பட்டு 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிலைமை தொடர்பாக முக்கியமாக சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆணடுகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும், 2023 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	5,239	7,440	8,732
அரசாங்கத்தின் நிதியம்			
வெளிநாட்டு நிதியம்			
மொத்த சொத்துக்கள்	23,115	31,594	40,727
மொத்த பொறுப்புக்கள்	7,262	6,881	5,751
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	5,620	7,634	13,949
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	3,283	4,760	14,809

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 03 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	தலைமை கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
(அ)	செயற்திட்ட நிதியத்திற்குரிய சர்வதேச அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால் விநியோகிக்கப்பட்ட செயற்திட்ட மதிப்பீட்டு ஆவணத்தில்	2021 2022 2023	எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்காக செயற்திட்டத்தி	குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பீடீஓ நான்கின் செயல் முன்னேற்றம் 2023 ஏப்ரல் 30 இல் உள்ளவாறு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட உப செயற்திட்டங்களின்	எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கில் 95.7 சதவீதம் ஆக இருந்த போதும் 2024 ஆகஸ்ட் மாதம் இறுதி

காண்பிக்கப்பட்ட இலக்கினை அடைந்து கொள்வதற்கு முடியாதிருந்தது. 2023 ஏப்ரல் 30 ஆம் திகதி வரையில் 55 சதவீதத்தைவிட குறைந்த சதவீதம் அடையப்பட்டிருந்த நான்கு இலக்குகள் 05 வருட செயற்திட்டக் காலத்தில் அடைந்து கொள்வதற்கு முடியாதிருந்ததுடன் எதிர்வரும் ஒன்றரை வருட காலத்தில் அந்த நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு முடியுமா என்பது தொடர்பாக நிச்சயமற்ற நிலைமை காணப்பட்டது.

னால் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் மாத்திரமாகக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 2023 ஏப்ரல் 30 ஆந் திகதி வரையில் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட உப செயற்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை 630 ஆகும். குறித்துரைத்த இலக்கைப் பூர்த்தி செய்வதற்குரிய மேற்கூறப்பட்ட குறிகாட்டிகள் (பீடீஓ) கணிப்பிடுவதற்கு ஒட்டுமொத்த உப செயற்திட்டங்களின் எண்ணிக்கையில் 55 சதவீதம் மீளாய்வு செய்வதற்கு உபசெயற்திட்டங்கள் 758 எஞ்சியிருந்தது. கொவிட் - 19 தொற்றுநோய் மற்றும் அண்மைய காலங்களில் பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் ஆரம்பித்தலில் தாமதம் மற்றும் சவால்களின் காரணமாக அந்த 04 பீடீஓ குறிகாட்டிகள் பின்னடைவான நிலைமையைக் காண்பித்திருந்த போதிலும் 2023 ஆம் ஆண்டில் 2 ஆவது காலாண்டு முதல் ஒழுங்கு முறையாக அபிவிருத்தி ஒன்று காண்பிக்கப்படுகின்றது. அதன் பிரகாரம் 758 உப செயற்திட்டங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படும் போது மிகுதி 20

வரையில் கைப்பற்றப்பட்ட இலக்கு 76.8 சதவீதம் ஆக இருந்தமை அவதானிக்கப் பட்டமையால் செயற்திட்ட காலம் முடிவடையும் போது எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கை அடைந்து கொள்வதற்கு முடியாதிருந்தது.

				மாதங்களில் இலக்கை அடைந்து கொள்ளும் செயல் முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் பீடீஓ இன் இறுதி இலக்கை அடையக் கூடியதாக இருக்கும்.	
(ஆ)	செயற்திட்டத்தின் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளின் பலவீனம் காரணமாக, முதலீட்டாளர்களுக்கு செயற்திட்டத்தின் மூலம் இணை மானியத்தின் முதல் தவணையாக வழங்கப்பட்ட 263 முதலீட்டாளர்களுக்கு இரண்டாவது தவணையாக ரூபா 1,023 மில்லியன் வழங்கப்படுதலானது செயற்திட்டம் தொடங்கப்பட்ட திலிருந்து 2022 திசெம்பர் 31 வரை தாமதமானது. மேலும், முதல் தவணை மற்றும் இரண்டாவது தவணை வழங்கப்பட்ட 249 முதலீட்டாளர் களுக்கு மூன்றாவது தவணையாக செலுத்த வேண்டிய ரூபா 389 மில்லியன் வழங்கப்படுதலானது செயற்திட்டம் தொடங்கப்பட்டதி லிருந்து 2022 திசெம்பர் 31 வரை தாமதமானது.	2021 2022	குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் எதிர்பார்த்த இலக்குகளை அடையும் வகையில் செயற்திட்டம் செயற்பட வேண்டும்.	இதற்குப் பிரதான காரணமாக முதலீட்டாளர் முகம் கொடுத்த பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஆகும். 2 ஆவது தவணை விநியோகிக்கும் செயற்திட்டத்தின் 1 ஆவது தவணையின் செயல் முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் மாற்றப்பட்டு இருந்ததுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சதவீதம் (மானியம் மற்றும் சுய பங்களிப்பு) பூர்த்தி செய்யப்படும் வரை மேலும் நிதியம் விநியோகிக்கப்படவில் லை.	எதிர்பார்க்கப்ப ட்ட இலக்கில் 95.7 சதவீதம் ஆக இருந்த போதும் 2024 ஆகஸ்ட் மாதம் இறுதி வரையில் கைப்பற்றப்பட்ட இலக்கு 76.8 சதவீதம் ஆக இருந்தமை அவதானிக்கப் பட்டமையால் செயற்திட்ட காலம் முடிவடையும் போது எதிர்பார்க்கப்ப ட்ட இலக்கை அடைந்து கொள்வதற்கு முடியாதிருந்த து.
(இ)	2017, 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் ரூபா 85.72 மில்லியன் இணை மானியங்கள் சில நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவை தமது செயற்திட்டங்களை கைவிட்டிருந்தன. மானியங்கள் திரும்பப் பெறப்பட வேண்டிய	2021 2022	நிதி திறமையாக பயன்படுத்தப்ப ட வேண்டும்	மிகுதித் தொகையான ரூபா 36.997 மில்லியன் பெறுமதி முதலீட்டாளர்கள் 04 பேர்களிடம் இருந்து அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	அறவிட வேண்டிய மிகுதித் தொகை இது வரை அறவிடப்பட்டிரு க்கவில்லை.

	போதிலும், ரூபா 49.48 மில்லியன் மட்டுமே மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் திரும்பப் பெறப்பட்டிருந்தது. மீதித் தொகை ரூபா 36.25 மில்லியன் மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் மீளப் பெறப்பட வேண்டியதாக இருந்தது.				
(ஈ)	செயற்திட்டத்தின் பகுதியளவான கடன் உத்தரவாத கூறின் கீழ் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு ஐ.அ.டொலர் 7.12 மில்லியன் தொகையான ஒதுக்கீடுகள் 2022 திசெம்பர் 31 வரை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. செயற்திட்டத்தின் விளக்கங்களின்படி, உரிமம் பெற்ற வணிக வங்கிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் பல விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டிருந்ததுடன் நிர்வாக ஏற்பாடுகளில் உள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக அந்தந்த வங்கிகளால் நடவடிக்கை தொடங்கப்படவில்லை.	2021 2022	எதிர்பார்த்த இலக்குகளை அடையும் வகையில் செயற்திட்டம் செயற்பட வேண்டும்.	செயற்திட்டத்தின் பகுதியாக கடனுக்கான பிணையின் கீழ் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட அ.டொலர் 7.12 மில்லியன் பெறுமதி இலங்கை மத்திய வங்கியின் பிரதேச அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தி மேற்பார்வை செய்யப்படுகின்றது. நிர்வாகப் பிரச்சனைகளின் காரணமாக வணிக வங்கி இந்த முன்மொழிவுத் திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்கு விருப்பம் தெரிவித்திருக்கவில்லை. அதனால் ஒதுக்கப்பட்ட தொகையை திருத்தப்பட்டுள்ளதுடன் மொத்த நிதியேற்பாடுகளில் அமெரிக்க டொலர் 1.00 மில்லியன் தொகை சேமிக்கப்பட்டு அமெரிக்க டொலர் 6.12 மில்லியன் சீராக்கல் படி முன்மொழிவுத் திட்டத்திற்கு	செயற்திட்டத்தை அமுல் படுத்துவதற்கு முடியாதிருந்ததாக அறிவித்து அந்த தொகையில் அமெரிக்க டொலர் 6.12 மில்லியன் சீராக்கல் மாணியத்திற்காக செலவிடப்பட்டுள்ளது.

மாற்றப்பட்டுள்ளது.

(உ)	செயற்திட்டம் 2017 சனவரி 17 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் 2023 திசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையில் நிதியப் பயன்பாட்டின் செயல் முன்னேற்றத்தைக் கவனத்திற்கொள்ளும் போது சர்வதேச அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் கடன் தொகுதியில் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அ.டொலர் 61.05 மில்லியனில் செயற் திட்டத்திற்காக அ.டொலர் 43.32 மில்லியன் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. அதனை சதவீதமாக எடுப்போமாயின் 70 சதவீதமாகும். அதனால் எஞ்சியுள்ள வருட காலத்தில் மிகுதி நிதியத்துடன் கவனதிற்கொள்ளும் போது நிதியத்தின் பயன்பாடு செயற்திறனற்று இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.	2021 2022 2023	செயற்திட்டத்தில் இனங்காணப்பட்ட பணிகளை குறித்துரைத்த கால அட்டவணையில் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்.	2023 யூலை மாதத்தின் போது செயற்திட்டம் மீள் கட்டமைக்கப் பட்டதுடன் மொத்த செயற்திட்ட பெறுமதி அ.டொலர் 48.620 மில்லியன் வரை குறைக்கப்பட்டது. புதிய செயற்திட்ட பெறுமதியின் பிரகாரம் நிதி செயல் முன்னேற்றத்தில் 80 சதவீத அளவு அடையப்பட்டுள்ளது.	2024 ஆகஸ்ட் மாதம் முடிவடையும் போது நிதியப் பயன்பாடு அமெரிக்க டொலர் 46.9 மில்லியன் ஆகும். 2024 திசெம்பர் 31 முடிவடையும் போது மொத்த கடன் தொகையும் பயன்படுத்தி செயற்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்ய முடியாதிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

1.3 விவசாயத்துறை நவீனமயமாக்கல் செயற்திட்டம் - பகுதி 01

2016 ஆம் ஆண்டின் போது ஆரம்பிக்கப்பட்ட விவசாயத்துறை நவீனமயமாக்கல் செயற்திட்டம் - பகுதி 02 இற்காக சர்வதேச அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 5873–எல்கே இன் கீழ் ரூபா 9,175.88 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்திருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 191.75 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 01 கட்டத்தின் போது நீடிக்கப்பட்டு 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. செயற்திட்டத்தின் மூலம் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் சம்ர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிலைமை தொடர்பாக முக்கியமாக சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும், 2022 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	1,317	2,164
அரசாங்கத்தின் நிதியம்		
வெளிநாட்டு நிதியம்		
மொத்த சொத்துக்கள்	6,839	10,228
மொத்த பொறுப்புக்கள்	712	728
மொத்த நிதியம்		
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	5,459	6,810
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	68	76

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 02 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	தலைமை கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
(அ)	2023 யூன் 30 அளவில் 21 கம்பனிகள் முன்னோடி செயற்திட்டத்திற்காக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றில் 18 கம்பனிகளில் வணிகச் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும், 4 கம்பனிகளுக்கு அலுவலக கட்டிங்கள் காணப்படவில்லை. அடுத்த ஒன்றரை வருடத்தில் அந்த நோக்கங்களை அடைந்துகொள்ள முடியுமா என்பது கணக்காய்வின் போது பிரச்சனையாக உள்ளது.	2022	செயற்திட்டத்தின் செயற்பாட்டு காலப்பகுதியினுள் தொடர்புடைய இலக்குகளை அடைந்துகொள்வதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் கருத்துரையுடன் இணங்குகின்றோம். சில கம்பனிகள் இதுவரையில் அவர்களின் வியாபார செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்துள்ளதுடன் ஏனைய கம்பனிகள் தமது செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்கின்றது.	2024 ஆகஸ்ட் வரையில் ஒரு கம்பனியின் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	கம்பொல குருந்துவத்த பிரதேசத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட உலர் மிளகாய் பயிர்செய்கின்ற 300 பயனாளிகள் கொண்ட குழுவிற்காக நடுகை பொருட்கள் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை வழங்குவதற்கு மத்திய மாகாண செயற்திட்ட அலுவலகம் ரூபா 168.2 மில்லியன் தொகை செலவிட்டுள்ளது. இச்செயற்திட்டத்தில்	2022	நிதியை வினைத்திறனாகவும் செயற்திறனாகவும் பயன்படுத்த வேண்டும்.	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் கருத்துரையுடன் இணங்குகின்றோம்.	விவசாயிகள் பயிற்சியில் இருந்து விலக்கப்பட்டதுள்ளதுடன் செயற் திட்டத்தின் மூலம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட பொருட்கள் விளைவற்றுக் காணப்பட்டது.

	பங்கேற்கக்கூடிய விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை 177 ஆக இருந்ததால், 123 பேருக்கு கொள்வனவு செய்த கருவிகள் விளைவற்ற செலவினமாகியிருந்தது.				
(இ)	மிளகாய் அதிகம் பயிரிடப்படும் வடமத்திய மாகாணம், கண்டி போன்ற மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் சமவெளி நிலத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போனதால், ஹெல்மலு முறையால் மிளகாய் மழைநீர் மற்றும் வெள்ளத்தால் அழிந்து பல இடங்களில் காணியின் அரை ஏக்கர் நிலத்தைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருந்தது. மேலும், குழாய்களின் பயன்பாடு மற்றும் சொட்டுநீர் முறைமை முடக்கப்பட்டது. குருந்துவத்தை பிரதேசத்தில் மிளகாய் உலர்த்தும் இயந்திரம் பொருத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், மிளகாய் சுமந்து செல்லும் விவசாயிகள் பண்ணையில் இருந்து 13-40 கிலோமீற்றர் தூரம் பயணித்து உலர்த்தும் இயந்திரத்தை சென்றடைய வேண்டியிருந்தமையினால் உலர்த்தும் இயந்திரத்தின் பாவனையும்	2022	எதிர்பார்த்த இலக்குகளை அடைந்துகொள்ளும் வகையில், செயற்திட்டத்தின் பணிகளை திட்டமிட்டு அமுல்படுத்த வேண்டும்.	இந்தப் பிரதேசம் மிளகாய் பயிர்ச் செய்கைக்கு பொருத்தமானதாகும். இந்த பயிர்ச் செய்கை தற்போது இரு தடவை விளைச்சல் அறுவடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மிளகாய் பயிர் செய்கின்ற ஏனைய பிரதேசங்களுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்ட இந்த பிரதேசம் மிளகாய்ப் பயிர்ச் செய்கைக்கு பொருத்தமானதாகும்.	சகல பொறிமுறைகளும் இது வரை பயன்படுத்தப்படாது இருந்ததுடன் நீர் துளி முறைமை செயலிழந்து காணப்பட்டது.

	தோல்வியடைந்திருந்தது.				
(ஈ)	விவசாயத்துறையை நவீனமயமாக்கல் செயற்திட்டம் 2017 சனவரி 17 இல் தொடங்கப்பட்டிருந்ததுடன் கண்காணிப்பு தகவல் முறைமையை (MIS) உருவாக்குவதற்காக 2018 நவம்பர் 15 வரை சுமார் 22 மாதங்கள் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. 2018 நவம்பர் 15 இல், ரூபா 8 மில்லியன் பெறுமதிக்கு தனியார் கம்பனியொன்றிற்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டதுடன், ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் இச் செயற்திட்டத்திற்கு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட்ட திகதியிலிருந்து 03 மாதங்களுக்குள் முழுமையான கண்காணிப்பு தகவல் முறைமை (MIS) வழங்கப்பட வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டது. இந்த தகவல் முறைமை 2022 திசெம்பர் வரை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாததுடன் செலவிட்ட ரூபா 5 மில்லியன் தொகை விளைவற்ற செலவினமாக இருந்தது.	2022	உரிய காலப்பகுதியினுள் எதிர்பார்த்த நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதற்கு செயற்திட்டம் பணியாற்ற வேண்டும்.	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் கருத்துரையுடன் இணங்குகின்றோம்.	2024 ஆகஸ்ட் மாதம் இறுதி வரையில் இலக்கிடப்பட்ட நோக்கங்கள் அமுல்படுத்தப்படாது இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.
(உ)	தகவல்களின் பிரகாரம் இந்த செயற்திட்டத்தின் விவசாயிகளின் பயிற்சி	2021 2022	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் திட்டமிட்டவாறு அமுல்படுத்தப்ப	விவசாயிகளின் பயிற்சி நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக	குறித்துரைத்த செயற்திட்டங்களுக்காக கம்பனி ஸ்தாபிக்கப்பட்ட

	மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்காக ஐ.அ.டொலர் 6.2 மில்லியன் அல்லது ரூபா 904.89 மில்லியன் தொகை ஒதுக்கப்பட்டது. இதில் ரூபா 132 மில்லியன் 2022 செப்தெம்பர் மாதத்திற்குள் செலவிடப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை அமுல்ப்படுத்துவதன் நோக்கம் விவசாயிகள் தொடர்பான உற்பத்திச் சங்கங்களை உருவாக்குவதாகும். பயிற்சியின் முடிவில், கொத்தணி செயற்திட்டங்களில் விவசாயிகளுடன் தொடர்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளில் இருந்து செயற்திட்ட உத்தியோகத்தர்கள் விலகியிருந்தனர். இதனால், இச் செயற்திட்டத்தின் முன்னோடி குழுக்களில் இருந்து விவசாயிகள் விலகியிருந்ததுடன் விவசாயிகளின் பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டிற்காக செலவிடப்பட்ட ரூபா 132 மில்லியன் விளைவற்ற செலவினமாகியிருந்தது.		ட வேண்டும்.	மேற்கொள்ளப்பட்டது. ISP நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் சில தீர்மானிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் குறித்துரைத்த செயற்திட்டத்திற்காக பொது பட்டியலில் இடப்படாத 21 கம்பனிகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.	போதும் விவசாயிகளின் பயிற்சி மற்றும் இயலளவு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் எதிர்பார்த்த இலக்கினை அடைந்திருக்க வில்லை.
(ஊ)	நாவலப்பிட்டி மிளகாய் பயிறர்ச்செய்கை செயற்திட்டத்தின் பயனாளிகளைத் தெரிவு செய்வதற்கு	2022	செயற்திட்டப் பணிகளை முறையாக திட்டமிட்டு செயற்படுத்த	முகாமைத்துவத்தால் கருத்துரை தெரிவிக்கப்பட வில்லை.	ரூபா 32.224 மில்லியன் பெறுமதியான பொலித்தீன் மேவுகை

முன்னர் 300 விவசாயிகளுக்கு விநியோகிப்பதற்கான உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. 2022 செப்தெம்பர் இறுதியளவில், மூன்று விவசாய அமைப்புக்கள் மற்றும் விவசாய நிலையங்களில் உபகரணங்களைப் பெற்றிருக்காத 86 பயனாளி விவசாயிகள் காணப்பட்டனர். மாத்தளையில் உள்ள பிரதி செயற்திட்ட அலுவலக வளாகத்தில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான விவசாயிகளை தெரிவு செய்யாமல் பொலித்தீன் கவர் ரோலை கொள்வனவு செய்ததன் காரணமாக ரூபா 32.224 மில்லியன் பெறுமதியான 380 பொலித்தீன் உறைகள் விளைவற்றிருந்தன.

வேண்டும்.

உருளைகள் 380 மாத்தளை மாவட்டத்தின் பல்லேஹெர பிரதேசத்தில் களஞ்சியத்தில் 2024 ஆகஸ்ட் மாதம் வரை விளைவற்றுக் காணப்பட்டது.

1.4 காலநிலைக்கு சீரமைவான நீர்ப்பாசன விவசாய செயற்திட்டம்

2019 ஆம் ஆண்டின் போது ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலநிலைக்கு சீரமைவான நீர்ப்பாசன விவசாய செயற்திட்டத்திற்காக சர்வதேச அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 6346–LK இன் கீழ் ரூபா 22,804.65 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்திருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 4,024.35 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 2024 யூன் 30 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிலைமை தொடர்பாக முக்கியமாக சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும், 2022 மற்றும் 2023 என்ற 02 ஆண்டுகளுக்காக முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	1,382	3,838	7,900
அரசாங்கத்தின் நிதியம்	60	100	420
வெளிநாட்டு நிதியம்	1,322	3,738	7,480
மொத்த சொத்துக்கள்	3,733	7,426	20,020
மொத்த பொறுப்புக்கள்	46	163	8
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	3,391	6,210	17,451
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	248	419	1,515

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 03 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	தலைமை கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
(அ)	2020 ஒக்தோபர் 28 இல் முல்லைத்தீவு மாவட்டம் மற்றும் மொனராகலை மாவட்டத்திலுள்ள கமநல சேவை நிலையங்களை நவீனமயப்படுத்துவதற்க	2022	செயற்திட்டத்தின் பணிகள் சரியாக திட்டமிடப்பட்டு, அவை அந்து கொள்ளப்படக் கூடிய	முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் கமநல சேவை நிலையங்களை நவீன மயப்படுத்துதல் பல்வேறு	2024 ஆகஸ்ட் மாதம் இறுதி வரையில் கமநல சேவை நிலையங்களை நவீன மயப்படுத்தும்

	ாக முற்பணத்தை செயற்திட்டம் செலுத்தியிருந்தது. எனினும், கமநல சேவை நிலையங்களின் நவீனமயமாக்கல் மேற்கொள்ளப் பட்டிருக்கவில்லை		வகையில் முகாமை செய்யப்பட வேண்டும்.	காரணங்களால் தாமதம் அடைந்துள்ளது. மொனராகல மாவட்டத்தில் புத்தள, வெல்லவாய மற்றும் தெலுள்ள கமநல சேவை நிலையங்கள் 03 இற்காக தொகுதி ஒன்றாக ஒப்பந்தம் கையளிக்கப்பட் டுள்ளது. தெலுள்ள கமநல சேவை நிலையத்தில் உத்தேசிக்கப்பட் ட நிர்மாணிப்பதற் கு நுழைவு வீதி ஒன்று காணப்படாமை மற்றும் நிர்மாணிக்கும் நிலத்தில் மழை நீரினால் தாழ்கின்றமையி னால் மேற்கொள்ளப்ப டவில்லை.	நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக் கவில்லை.
(ஆ)	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவுக்காக 7020 சதுர அடியிலான ஒரு கட்டிடம் குத்தகைக்கு விடப்பட்டிருந்ததுடன் கணக்காய்வு திகதியான 2023 மே 15 வரையில் அரசாங்க மதிப்பீட்டாளரின் அறிக்கையை மீறியமை மற்றும் சந்தை பெறுமதியை மீறியமை என்பவற்றால் செயற்திட்டத்தால் ரூபா	2022	சொத்துக்களைப் பெற்றுக்கொள் ளுதல் மற்றும் ஒப்பந்தங்களை கைச்சாத்திடுதல் என்பன மிகவும் செயற்திறனாக வும், சரியாகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச போக்குவரத்து கிரயத்திலும் மேற்கொள்ளப்ப	10 வாகனங்கள் அளவில் நிறுத்தி வைப்பதற்கான வசதியுடன் இடவசதி ஒன்றை வைத்தல் மற்றும் சதுர அடி அளவினைக் கவனத்தில் கொண்டு உரிய கொடுப்பனவுக ள்	இந்த கட்டிடம் இன்னும் பயன்படுத்த படுவதுடன் அலுவலகத் தேவைகள் ஏனைய நிலையங்களுக் கு எடுத்துச் செல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில் லை.

	960,000 மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. 32 ஊழியர்களிற்காக மாத்திரமே இக்கட்டிடம் பயன்படுத்தப்பட்டதால் ஒரு ஊழியருக்கு சுமார் 219 சதுர அடிகள் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே பொறளை - பத்தரமுல்ல பிரதான வீதியில் இருந்து 4 கிலோமீற்றர் தொலைவில் இக்கட்டிடம் அமைந்துள்ளதாலும் போக்குவரத்திற்கு அதிக நேரமும் மேலதிக கிரயமும் செலவிடப்பட வேண்டியிருந்தது.		ட வேண்டும்.	மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ரூபா 660,000 என்ற கட்டிடத்தின் சதுர அடிக்குரிய பெறுமதி மாத்திரம் ஆகும். மேற்கூறப்பட்ட கூறுவிலைகள் மற்றும் வசதிகளுடன் அந்த கட்டிடம் பொரளை மற்றும் பத்தரமுல்லைக்கு அருகில் கண்டறிய முடியாதிருந்த விடயங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.	
(இ)	அனுராதபுரம் ரனோராவ, மஹாநிகவெ துரித விவசாய நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ், ஒரு விவசாயிக்கு ¼ ஏக்கர் காணியில் மிளகாய் பயிரிடுவதற்கு 19 விவசாயிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டதுடன் செயற்திட்டத்திற்காக ரூபா 2.7 மில்லியன் செலவிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இச்செயற்திட்டத்தை பௌதீக ரீதியாக பரீட்சித்த போது ஒரு விவசாயி மாத்திரமே மிளகாய்ச் செய்கையில் ஈடுபட்டிருந்ததுடன் 18 விவசாயிகள் மிளகாய்ச் செய்கையில் இருந்து விலகியிருந்தனர். ஆதன் பிரகாரம்	2022	செயற்திட்டத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன்னர் சரியான திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். பயனாளிகளுக்கு சரியான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டு முறையாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.	அவதானிப்புக்களுடன் இணங்குகின்றோம். முதன்மையாக 19 விவசாயிகளுக்கு மிளகாய் பயிர்ச் செய்கை தொடர்பாக பயிற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர் அவர்கள் மிளகாய்ப் பயிர்ச் செய்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். வெள்ளை மிளகாய் பயிர்ச் செய்கைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகின்றமையினால்	2024 செப்தெம்பர் வரையில் விவசாயிகள் மிளகாய் பயிர் செய்கைகளைக் கைவிட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

	ஏற்பட்டிருந்த செலவினம் பயனற்றதாகியிருந்தது.			பயிர்கள் அழிவடைந்திருந்தது. அதற்கு மேலதிகமாக பசளைப் பற்றாக்குறையினால் விவசாயிகளின் மிளகாய் பயிர்ச் செய்கை கைவிடப்பட்டு ஏனைய பயிர்ச் செய்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.	
(ஈ)	குருநாகல் மாவட்டத்தில் வீட்டுத்தோட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டத்துக்காக 15,762 தொகுதி மஞ்சள், இஞ்சி மற்றும் பழ நாற்றுக்களை கொள்வனவு செய்து விநியோகிப்பதற்கான பெறுகையை வழங்குவது தொடர்பாக தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழுவின் பரிந்துரைகள் இல்லாமல் ரூபா 12.9 மில்லியன் தொகையான குறைந்த விலைமனுவை நிராகரித்து ரூபா 20.5 மில்லியனிற்கு இரண்டு விலைமனுதாரர்களிற்கு வழங்கப்பட்டதன் காரணமாக ரூபா 7.6 மில்லியன் நட்டம் ஏற்பட்டது. மேலும், பெறுகைக் குழுவின் மூன்று உறுப்பினர்களில் ஒருவர் பெறுகையை வழங்குவதில் கையெழுத்திடுவதற்கு மறுத்திருந்தார். பெறுகைத் தீர்மானத்தில் கையொப்பமிடாத உறுப்பினரின் கையொப்பம் போலியானது என்றும், அமைச்சின் செயலாளர்	2022	பெறுகை வழிகாட்டல்களில் உள்ள அறிவுறுத்தல்களின் பிரகாரம் இந்த செயற்திட்டம் செயற்பட வேண்டியதுடன் அரசாங்கத்தின் வினைத்திறனை அதிகப்படுத்தி பொறுப்பான தரப்பினரிடமிருந்து சேததங்களை அறவிடும் விதத்தில் செய்யப்பட வேண்டும்.	பெறுகைக் குழு அங்கத்தவர் மூவரில் ஒருவர் இணங்காதிருப்பாராயின் அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில், பெறுகைகளை முன்கொண்டு செல்ல முடியும். அந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல் அந்த உத்தியோகத்தர் தனது பொறுப்பிலிருந்து விலகியிருந்தார். இது தொடர்பாக விவசாய அமைச்சின் உள்ளக கணக்காய்வாளரால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கையின் மூலம் ஆரம்ப விசாரணை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும	2024 செப்தெம்பர் வரையில் அந்த நட்டம் அறவிடப்படாதிருந்ததுடன் விவசாயிகள் அந்த பயிர் செய்கைகளைக் கைவிட்டிருந்தனர்.

	இந்த விடயம் தொடர்பாக எந்த விசாரணையையும் நடாத்தியிருக்கவில்லை என்றும் உறுப்பினர் 2021 நவம்பர் 21 இல் அமைச்சு செயலாளருக்கு எழுத்துமூலம் முறைப்பாடு செய்தார். பெறுகைத் தீர்மானம் போலியானது என செயலாளரிடம் தெரிவித்து இருவர் கையெழுத்துக்களை மாத்திரமே இட்டு பெறுகைத் தீர்மானம் அறிவிக்கப்பட்டது. நிதிப்பிரமாணம் 135(2) இற்கு முரணாக குருநாகல்லில் செயற்திட்டப் பணிப்பாளரினால் பெறுகைத் தீர்மானத்தில் ஒரு கையொப்பம் இன்றி கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தமையும் அவதானிக்கப்பட்டது.				ாறு பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில் ஆரம்ப விசாரணைக் குழு நியமிக்கப்படும்.
(உ)	செயற்திட்டத்தினால் வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகளில் வட மத்திய மாகாண விவசாய அமைச்சின் செலவினத் தலைப்பு 620 இன் மூலம் ரூபா 6.5 மில்லியன் பெறுமதியான அம்பஸ்வெவ தொட்டி நிர்மாணிப்பதற்காக 2022 ஆகஸ்ட் 02 ஆம் திகதி தனியார் கம்பனியொன்று டன் உடன்படிக்கை செய்வதற்கு முன் பெறுகை நிறுவனத்தினால் தொட்டி நிர்மாணிப்பதற்காக	2023	நிர்மாண நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் சரியான திட்டமொன்று தயாரிக்கப்படல் வேண்டும். செயற்திட்டத்தின் நிதியத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்துதல் வேண்டும்.	அவதானிப்புக்களுடன் இணங்குகின்றோம்.	2024 ஆகஸ்ட் வரையில் முற்பண பிணைமுறி கையேற்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

	பொருத்தமான காணியொன்றை தெரிவு செய்து கைப்பெற்றப்பட்டிருக்கவில்லை. முற்பணக் காப்புதியின் அடிப்படையில் ஒப்பந்தப் பெறுதியில் 20 சதவீதம் ஒப்பந்தகாரருக்கு செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் 2023 ஒக்டோபர் 30 ஆந் திகதி முற்பணக் காப்புதியின் காலம் முடிவடைந்திருந்தது. முற்பணக் காப்புறுதியை கையேற்காமல் 2023 திசம்பர் 28 ஆம் திகதி நீடிக்கப்பட்டிருந்தது.				
(ஊ)	செயற்திட்டத்தின் மூலம் புத்தளம் மாவட்டத்தில் 05 எல்லங்கா முறைமையின் கீழ் 80 குளங்கள் ரூபா 613 மில்லியன் மதிப்பீடொன்றின் கீழ் அபிவிருத்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. அதில் 30 குளங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ரூபா 475 மில்லியன் மதிப்பீடொன்றின் கீழ் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் 50 குளங்களை அபிவிருத்தி செய்தல் கைவிடப்பட்டிருந்தது. புத்தளம் மாவட்டத்தில் கமநல மாவட்ட அலுவலகத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த வலஸ்வெவ, தேவாலகந்தவெவ, சாலியவெவ, பண்சலவெவ, ஜயந்திவெவ மற்றும்	2023	05 எல்லங்கா முறைமையின் கீழ் உள்ள குளங்கள் திட்டமிடப்பட்ட பிரகாரம் குறித்துரைத்த காலத்தில் பூர்த்தி செய்யப்படல் வேண்டும்.	புத்தளம் மாவட்டத்தில் அபிவிருத்தி செய்வதற்கு குறித்துரைத்த குளங்களின் எண்ணிக்கை 30 குளங்கள் வரை குறைப்பதற்கும் செயற்திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட டொலர் அளவினை குறைவடைந்ததன் காரணமாக மிகுதி குள அபிவிருத்திகள் 02 சந்தர்ப்பங்களின் போது கைவிட வேண்டியும் ஏற்பட்டிருந்தது. புத்தளம் கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் அபிவிருத்தி	குறைக்கப்பட்ட டொலர் அளவினை மீண்டும் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டதுடன் கைவிடப்பட்ட குள மறுசீரமைப்புக் கடன்கள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

	தம்மென்னாவவெ என்ற குளங்களில் ஒப்பந்த காலம் முடிவடைந்திருந்த போதிலும் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.			செய்யப்பட்ட 06 குளங்களின் வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பின்னர் கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்திற்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.	
(எ)	நாட்டில் 10 மாவட்டங்களில் 47 கமநல சேவை நிலையங்களுக்காக வேளாண்மை பயிர்ச் செய்கைக்கு மிகவும் பொருத்தமான தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் ரூபா 215.43 மில்லியன் செலவில் இயந்திர நாற்றுக்கள் நடும் 189 இயந்திரங்கள், களை பிடுங்கும் 189 இயந்திரங்கள் மற்றும் விதை நடும் 95 இயந்திரங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதில் குருநாகல் மாவட்டத்தில் 08 கமநல சேவை நிலயங்களுக்காக கமநல சேவை நிலையங்களின் தேவை மற்றும் கோரிக்கையின் பிரகாரம் இராஜாங்கனை இடது அணைக்கட்டு, தமுத்த, கல்கமுவ, மஹாநான்ஜேரிய, ரம்பே, எஹட்டுவெவ, அம்பஸ்பொல, மொறகொல்லாகம போன்ற பிரதேசங்களுக்காக ரூபா 21 மில்லியன் செலவில் 35	2023	பயிர்ச் செய்யப்படுகின்ற நெல் வகைகளுக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் விவசாயிகளின் தேவைகள், விவசாயிகளுக்கு பொருத்தமான முறையில் இயந்திர உபகரணங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் வேண்டும். பயனற்ற இயந்திரங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்து நட்டத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	47 கமநல சேவை நிலையங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட மொத்த மரநடுகை இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை (இயந்திரங்கள் 189) கவனத்தில் கொள்ளும் இடத்து 2023/24 பெரும் போகம் வரை நெற்பயிர்ச் செய்கையின் செயல் முன்னேற்றத்தில் 258 விவசாயிகளினால் 115 இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு 495.6 ஏக்கர் ஆக இருந்ததுடன் அது மொத்த நடுகை இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடும் போது 61 சதவீத பயன்பாடு ஆகும். அவ்வாறே	2024 ஆகஸ்ட் இறுதி வரையில் இந்த இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் விளைவற்றுக் காணப்பட்டது.

நாற்றுக்கள் நடும் இயந்திரங்கள், 32 களை பிடுங்கும் இயந்திரங்கள் மற்றும் 15 விதை நடும் இயந்திரமாக மொத்தமாக 82 இயந்திரங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

அந்த இயந்திரங்கள் வழங்கப்பட்ட பின்னர் 03 போக பயிர்ச் செய்கைகளின் பின்னர் 2023 திசம்பர் வரையில் மூன்று போகப் பயிர்ச் செய்கைகளுக்காகவும் 182.73 ஏக்கரில் 118 விவசாயிகள் மாத்திரம் பயிர்ச் செய்திருந்தனர். விவசாய இயந்திரங்கள் பயிர்ச் செய்கை நடவடிக்கைகளுக்காக பொருத்தமில்லாதமையின் காரணமாக அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட இயந்திரங்களில் நாற்றுக்கள் நடும் 35 இயந்தரங்களில் 14 இயந்திரங்கள் ஒரு தடவையும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

வழங்கப்பட்டிருந்த களை பிடுங்கும் இயந்திரங்கள் 32 இல் 13 இயந்திரங்கள் ஒரு தடவையும் பயன்படுத்தப்படாதிருந்ததுடன் வழங்கப்பட்டிருந்த 15 நாற்றுக்கள் நடும் இயந்திரங்களில் 14 இயந்திரங்கள் ஒரு தடவையும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

பயன்படுத்தப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு தடவை மாத்திரம் வடமேல் மாகாணத்தில் நாளது வரையாக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட செயல் முன்னேற்றத்தைக் கவனத்தில் கொள்ளும் போது 162 விவசாயிகளினால் நடுகை இயந்திரங்கள் 27 பயன்படுத்தப்பட்டு 283.8 ஏக்கர் பயிர் செய்யப்பட்டிருந்தது.

அதனால் கன்று நடுகை இயந்திரம் மற்றும் புல் வெட்டும் இயந்திரம் பயன்படுத்தும் முறையினை அதிகரித்துக் காணப்பட்டதுடன் அதன் மூலம் நெல் அறுவடையை அதிகரித்து இருந்ததுடன் ஊழியர் கிரயம் மற்றும் விவசாய இரசாயணங்கள் கிரயம் எஞ்சியிருந்தது.

	பயன்படுத்தப் பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் செலவிடப்பட்ட கிரயம் பயனற்றதாக இருந்தது.				
(ஏ)	விவசாயிகளுக்கு பயிர்ந்தளிப்பதற்காக கூட்டுப்பசளை உற்பத்தி உபகரணங்கள் பெறுகைகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் மூலம் 2021 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 50 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்தது. அந்த கூட்டுப்பசளை உற்பத்தி உபரகணங்கள் பெறப்பட்ட பறங்கியாவாடி, கோன்வெவ மற்றும் கலன்விந்துனுவெவ பிரதேசங்களின் 2847 நலனாளிகளிடமிருந்து ஒருவரிடமிருந்து மாத்திரம் 2023 திசம்பர் வரையில் கூட்டுப்பசளை உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் கூட்டுப்பசளை உற்பத்தி உபகரணங்களுக்காக செலவிடப்பட்ட ரூபா 50 மில்லியன் செலவினம் பயனற்றதாக இருந்தது.	2023	கூட்டுப்பசளை உற்பத்தி உபரகணங்கள் பயிர்ச் செய்கை தேவையின் அடிப்படையில் பகிர்ந்தளிக்கப்ப டல் வேண்டும். விநியோகிக்கப்ப ட்ட பொருட்கள் மற்றும் நாற்றுக்கள் தொடர்பாக பின்தொடர் நடவடிக்கைகள் செய்து தேவையான ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டல்கள் வழங்கப் படல் வேண்டும்.	இந்த விவசாயிகளை தெரிவு செய்யும் அடிப்படையில் 2021/22 பெரும் போகத்தில் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் உற்பத்தி கம்பனிகளின் அங்கத்தவர்கள் மற்றும் அது வரையில் பிரதான ரீதியில் கூட்டுப் பசளை உற்பத்தி செய்யப்படுகின் றது. விவசாயிகள் அவ்வப்போது கூட்டுப்பசளை உற்பத்தி வரையறுக்கப்ப ட்டமையால் விவசாயிகளுக் கு உற்பத்தியினை அதிகரித்துக் கொள்வதற்காக பயிற்சி நிகழ்சித் திட்ட பாடநெறி ஒன்று அமுல்படுத்தப்ப ட்டது. அவ்வாறே உங்களின் ஆலோசனையி ன் பிரகாரம் பயன்படுத்தப்பட ாத சகல பொருட்களையு ம் மீண்டும் அறவிடுவதற்கு	2024 ஆகஸ்ட் வரையில் விவசாயிகள் கூட்டுப் பசளை உற்பத்தியில் இருந்து தூரம் ஆகி இருந்தனர்.

				ம், ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்ட பின்னர் தேவையாக உள்ள ஏனைய நிறுவனங்களுக்கு வழங்குவதற்கும் அந்த விவசாயிகளுக்கு நலன்கள் வழங்காதிருப்பதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பான அறிவுறுத்தல் மற்றும் தகவல்கள் சேகரித்தல் தற்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.	
(ஐ)	செயற்திட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் போது முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை மற்றும் கணக்கீட்டு முறைமையொன்று ஸ்தாபிக்கப்பட்டு செயற்திட்டத்தின் பணிகளுக்காக பயன்படுத்த வேண்டியிருந்த போதிலும் மென்பொருள் முறைமை கொள்வனவு செய்தல்/ வடிவமைத்தல் செயற்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 04 வருடங்களின் பின்னர் 2022 செப்டெம்பர் 22 மற்றும் 2022 ஒக்டோபர் 17 ஆம் திகதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. முகாமைத்துவ தகவல் முறைமைக்காக ரூபா 13.65 மில்லியன் மற்றும் கணக்கீட்டு	2023	நேர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பெறுகைகளை மேற்கொள்வதற்கு பொறுப்பாக இருக்க வேண்டிய மற்றும் முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை மற்றும் கணக்கீட்டு முறைமை ஸ்தாபித்தல் தாமதமடைந்த வைகளை விசாரணை செய்து அதனுடன் தொடர்புடைய உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று	முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை விடயப்பரப்பின் தன்மை மற்றும் நியாயங்களைக் கவனத்தில் கொண்டு நேர் ஒப்பந்த முறையின் கீழ் பெறுகைகள் STEP தொடர்பு இலக்கம் LK-MOA-315134-CS-CDS ஊடாக மேற்கொள்வதற்கு உலக வங்கியினால் ஓய்வு பெறச் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம் GIS அடிப்படையாகக்	2024 ஆகஸ்ட் வரையில் எந்த ஒரு ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

முறைமைக்காக ரூபா 3.92 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்தது. எனினும் கணக்கீட்டு முறைமை ஸ்தாபிக்கப்பட்டதன் நோக்கம் அடையப்பட்டிருக்கவில்லை.	நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	கொண்டு முகாமைத்துவ தகவல் முறைமையினை மாற்றுதல் மற்றும் ஸ்தாபித்தல், மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் பராமரித்தலுக்காக நேர் ஒப்பந்த முறையின் கீழ் பெறுகைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

1.5 சிறியளவிலான விவசாய வணிகங்களில் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளைக் குறைக்கும் செயற்திட்டம்

2021 ஆம் ஆண்டின் போது ஆரம்பிக்கப்பட்ட சிறியளவிலான விவசாய வணிகங்களில் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளைக் குறைக்கும் செயற்திட்டத்திற்காக சர்வதேச நிதியக் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 2000003227 இன் கீழ் ரூபா 7,698 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்திருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 2,268 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 2027 யூன் 10 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பாக முக்கியமாக சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2022 ஆம் ஆண்டிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும், 2023 ஆண்டிற்காக முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	8	140
அரசாங்கத்தின் நிதியம்		
வெளிநாட்டு நிதியம்		
மொத்த சொத்துக்கள்	371	680
மொத்த பொறுப்புக்கள்	0.01	0.087
மொத்த நிதியம்		
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	363	687
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	8	28

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 03 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	தலைமை கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
(அ)	2019 நவம்பர் 04 இல் வெளியிடப்பட்ட செயற்திட்ட வடிவமைப்பு அறிக்கையின்	2022 2023	முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட கால எல்லைக்குள் பணிகள் பூர்த்தி	2023.12.31 ஆம் திகதி வரையில் செயற்திட்டத்தில் பங்களிப்பவர்களுக்கான நுழைவு	தற்போது வரையில் செயற்திட்டத்தின் பௌதீக முன்னேற்றம் அதிகரித்துக்

	பிரகாரம், செயற்திட்டத்தை 2020 இல் ஆரம்பிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டது, எனினும் நிதி உடன்படிக்கை 2021 யூன் 10 இல் கைச்சாத்திடப்பட்டது, மேலும் இந்த செயற்திட்டத்தின் காலம் 06 ஆண்டுகள் ஆகும். இந்த செயற்திட்டம் 2022 ஆகஸ்ட் முதல் நிதி மற்றும் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளை தொடங்கியுள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது. அதன் பிரகாரம், 2023 திசெம்பர் 31 இல உள்ளவாறு செயற்திட்டம் 05 சதவீத பௌதீக முன்னேற்றத்தை மாத்திரமே அறிக்கையிட்டுள்ளது		செய்யப்பட வேண்டும்.	மற்றும் செயற்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	காணப்படுகின்றது. 2024 செப்தெம்பர் வரையில் 10 வரையில் பௌதீக முன்னேற்றம் பெறப்பட்டுள்ளது.
(ஆ)	2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான நிதிப் பயன்பாட்டின் முன்னேற்றத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும் போது, விவசாய அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச நிதியக் கடன் தொகையின் மொத்த நிதிஏற்பாடான ஐ.அ.டொலர் 41.70 மில்லியன் தொகையில் ஐ.அ.டொலர் 367,590 நிதியை மாத்திரமே செயற்திட்டம் பயன்படுத்தியிருந்தது. சதவீதமொன்றாக, இது 1 சதவீதமாக இருந்தது. எனவே, மீதமுள்ள மூன்றரை ஆண்டு காலத்தை மிகுதி நிதியுடன் கருத்தில் கொள்ளும்	2023	நிதிகள் செயற்திறனாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.	முகாமைத்துவத்தால் கருத்துரை தெரிவிக்கப்படவில்லை.	தற்போது இந்த செயற்திட்டத்தின் வேலை நடவடிக்கைகள் செயற்திறனாக மேற்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2024 செப்தெம்பர் இறுதி வரையில் அ.டொலர் 9.45 மில்லியன் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

	போது நிதிகளின் பயன்பாடு செயற்திறனற்றிருந்தது.				
(இ)	செயற்திட்டத்திற்காக இலங்கை அரசாங்கத்தின் இணங்கப்பட்ட மொத்த பங்களிப்பு ஐ.அ.டொலர் 12.70 மில்லியன் ஆக இருந்ததுடன் மீளாய்வாண்டில் உள்ளவாறான அரசாங்க நிதியின் ஒட்டுமொத்த பயன்பாடு ஐ.அ.டொலர் 0.08 மில்லியன் மாத்திரமே ஆகும். மேலும் இது இணங்கப்பட்ட தொகையின் 0.62 சதவீதத்திற்கு சமமானதாகும். இந்த செயற்திட்டம் 2027 யூன் 10 இல் முடிவடைய உள்ளதுடன் அடுத்த மூன்றரை ஆண்டுகளில் இணங்கப்பட்ட அரசாங்க நிதியில் மீதமுள்ள 99 சதவீதத்தை பயன்படுத்துவது நிச்சயமற்ற நிலைமையில் காணப்பட்டது.	2023	செயற்பாடுகள் சரியாக திட்டமிடப்பட்டு நிதிகள் செயற்திறனாகவும் வினைத்திறனாகவும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.	முகாமைத்துவத்தின் அவதானிப்புக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலதிக விளக்கமளித்தல்கள் வழங்கப்படவில்லை.	தற்போது இந்த செயற்திட்டத்தின் வேலை நடவடிக்கைகள் செயற்திறனாக மேற்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2024 செப்தெம்பர் இறுதி வரையில் அ.டொலர் 9.45 மில்லியன் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
(ஈ)	பேரேட்டு குறியீடுகள் இல்லாமல் பொதுப் பேரேடுகளைப் பேணுகின்ற பகுதிகளில் பொதுப் பேரேட்டை பேணுவது தொடர்பான உள்ளக கட்டுப்பாட்டின் பலவீனம், பதிவுகள் தொகுதி வாரியாக மேற்கொண்டு அப் பதிவுகளின் சரியான தன்மை மற்றும்	2022 2023	முறையான உள்ளக கட்டுப்பாடுகள் பேணப்பட வேண்டும். மேலும் சரியான கணக்கீட்டு மென்பொருள் முறைமை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் மீண்டும் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்காக புதிய உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமை ஒன்று மற்றும் சரி செய்யும் நடவடிக்கைகளை	தற்போது வரையில் பொது பேரேடு நாள்தோறும் நாளது வரையாக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முழுமைத்தன்மை வேறு எந்த உத்தியோகத்தராலும் சரிபார்க்கப்படாததால் தவறான பேரேட்டு பதிவுகள், காசுப் புத்தகத்தை பேணாமை போன்றன தொடர்பாக உள்ளகக் கட்டுப்பாடு நலிவான நிலைமையில் காணப்பட்டது.

அமுல்படுத்துவதற்கு செயற்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1.6 சிறியளவிலான விவசாய வணிக பங்குடமை நிகழ்ச்சித்திட்டம்

2017 ஆம் ஆண்டின் போது ஆரம்பிக்கப்பட்ட சிறியளவிலான விவசாய வணிக பங்குடமை நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக விவசாய அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச நிதியக் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 2000002639 மற்றம் 2000001984 இன் கீழ் ரூபா 8,892 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்திருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 8,278 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் ஒரு கட்டத்தின் போது நீடிக்கப்பட்டு 2025 யூன் 30 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிலைமை தொடர்பாக முக்கியமாக சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும், 2022 மற்றும் 2023 என்ற 02 ஆண்டுகளுக்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	2,744	2,034	4,658
அரசாங்கத்தின் நிதியம்			
வெளிநாட்டு நிதியம்			
மொத்த சொத்துக்கள்	7,036	14,677	17,652
மொத்த பொறுப்புக்கள்	5	8	11
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	4,396	10,444	11,294
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	734	1,244	2,654

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 03 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	தலைமை கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
(அ)	மஞ்சள் செயற்திட்டத்தின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கிரயம் ரூபா 37 மில்லியனாக	2021 2022	வெளிநாட்டு சந்தையை அடையாளம் காணுதல் வேண்டும்.	இந்த செயற்திட்டம் வெற்றிகரமாக அமுல்படுத்தப்பட்ட போதும்	தற்போது செயற்திட்டத்தினால் இந்த மஞ்சள் செயற்திட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ள

இருந்ததுடன் ஏற்பட்ட உண்மையான கிரயம் ரூபா 15.6 மில்லியனாக இருந்தது. மஞ்சள் உற்பத்தியின் தரத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம் உயர்மட்ட உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தையை அடைந துகொள்ளுதல், மஞ்சள் விதை உற்பத்தியின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு மஞ்சள் விதை உற்பத்தி அலகுகளை நிறுவுதல், மஞ்சள் பயிர்ச்செய்கை மூலம் வருடாந்த மொத்த வருமானத்தை அதிகரித்தல் மற்றும் விவசாய அமைப்பின் திறனை அதிகரிப்பதன் மூலம் சந்தை சார்ந்த சமூக நிறுவனமாக விவசாய அமைப்பை மாற்றுவதன் இலக்கு ஆகிய செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்கள் அடைந்து கொள்ளப்பட்டிருக்க வில்லை. இந்த மஞ்சள் பயிரிடும் செயற்திட்டம் தோல்வியடைந்துடன் ரூபா 15.6 மில்லியன் செலவினம் விளைவற்ற செலவினத்திற்கு உட்பட்டிருந்தது.

அரசாங்கத்தின் கொள்கை ரீதியான தீர்மானத்தால் செயற்திட்டத்திற்கு கணிசமான அளவில் தாக்கம் ஏற்பட்டிருந்தது.

(ஆ)	கெவன்டிஷ் வாழைத் தோட்டத் திட்டத்திற்காக 28 பயனாளிகளுக்கு வங்கிகள் மூலம் ரூபா 15.6 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்கப்பட்டிருந்தது டன் வாழைத் தோட்ட செய்கை தோல்வியுற்றமையி னால் கடனை செலுத்தத் தவறியமையின் காரணமாக அந்தக் கடன் புறக்கணிக்கப்பட்டிரு ந்தது.	2022 2023	செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களை அடைந்துகொள் வதற்கான தந்திரோபாயங்க ள் திட்டமிடப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட ல் வேண்டும்	28 நலனாளிகளுக்கு ரூபா 15.6 மில்லியன் கடன் தொகை ஒன்று வங்கியின் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள துடன் வாழைப் பயிர்ச் செய்கை தோல்வி அடைந்ததன் காரணமாக அந்த கடன் செலுத்துதல் புறக்கணிக்கப்பட்டி ருந்ததது. அதற்காக ஏற்பட்ட செலவினம் பயனற்ற செலவினமாக இருந்ததது. உள்நாட்டு வகையில் கெவன்டிஸ் வாழைகளை மேம்படுத்துவதற்கா க மற்றும் விளைச்சலை அதிகரிப்பதற்காக நுன் பசளை தேவையற்று இருக்குமாயின் இரசாயணப் பசளை தடை செய்வதற்கு அரசாங்கம் எடுத்த கொள்கை ரீதியான தீர்மானத்தால் செயற்திட்டம் தோல்வியடைந்து இருந்ததுடன் இந்த விவசாயிகளுக்கு விளைச்சலைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு முடியாமல் இருந்தது.	தற்போது செயற்திட்டத்தினா ல் கெவன்டிஷ் வாழைத் தோட்ட செயற்திட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ள து.

(இ)	செயற்திட்ட தயாரிப்பாளராக செயற்படும் லங்கா எக்கோ புறடக்ட் கறண்டி லிமிட்டட் வழங்கவுள்ள பங்களிப்பின் பெறுமதி ரூபா 34.6 மில்லியன் ஆகும். 2020 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு இந்த கம்பனி வழங்கிய பங்களிப்பு அணண்ளவாக ரூபா 9 மில்லியனாக இருந்ததுடன் செயற்திட்டத்தால் அறிக்கையிடப்பட்ட செலவினங்கள் தொடர்பான ஏதேனும் கொடுப்பனவு உறுதிச்சீட்டுக்கள் அல்லது ஏனைய தொடர்புடைய ஆவணங்கள் நிறுவனத்தில் காணப்படாததால் லங்கா எக்கோ புறடக்ட் கறண்டி லிமிட்டட்டால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட செலவினங்கள் அடிப்படையற்ற தவறான பெறுமதிகளாக இருந்தது.	2021 2022 2023	சகல நடவடிக்கைகளும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவத்தால் மேற்பார்வை செய்யப்படல் வேண்டும்.	மேம்படுத்துவதற்கான ஏடுகளை வைத்தல், கணக்கீடு மற்றும் சகல துணை ஆவணங்களுடன் கோவைகளை பேணிச் செல்லுதல் தொடர்பான பயிற்சி வழங்கப்பட்டதுடன் அதன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரப்பட்டுள்ளது.	குறைபாடுகளை சரி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.
(ஈ)	அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முருங்கை சாகுபடித் திட்டம் அதிகாரிகள் மற்றும் மேம்படுத்துனர்களின் செயற்திறமையின்மையால் தோல்வியடைந்துள்ளது. விவசாயிகளின் பங்களிப்புப்	2021 2022 2023	மேம்படுத்துனர்களுக்கு மானியம் வழங்குவதற்கு முன்னர், அவர்களின் வணிகம் மேற்பார்வை செய்யப்படல் வேண்டும். செயற்திறனற்ற மேம்படுத்துனர்கள் மற்றும்	கொவிட் 19 காலம் வரை கவனத்தில் கொள்ளக் கூடிய ஆரம்ப செயல் முன்னேற்றம் காண்பிக்கப்பட்டு 116 விவசாயிகளுடன் முருங்கை செயற்திட்டம் வெற்றிகரமாக	தற்போது செயற்திட்டத்தினால் முருங்கைப் பயிர்ச் செய்கை செயற்திட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ளது.

	பெறுமதியைத் தவிர, திட்டத்தின் பங்களிப்பின் அடிப்படையில் சொட்டு நீர் பாசனத்திற்கான தண்ணீர் மோட்டார்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ரூபா 25.52 மில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டது. முருங்கை திட்டம் தோல்வியடைந்தமையினால் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய விவசாய குடும்பங்கள் பொருளாதார நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டனர். முருங்கை திட்டத்தின் மேம்படுத்துனர்களுடன் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தம் 2021 திசெம்பர் 05 அன்று காலாவதியாகியுள்ளது மற்றும் இதனை மேம்படுத்துனர்களுக்கு அறிவிப்பதற்கு செயற்திட்டிட்ட பணிப்பாளர் 18 மாதங்களுக்கும் அதிகமான காலம் எடுத்திருந்தது.		சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து கொடுப்பனவு மானியம் திரும்பப் பெறப்படல் வேண்டும்.	அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சந்தையில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியின் காரணமாக, ஏற்றுமதி சந்தையில் ஏற்பட்ட சவால்களினால் மேம்பாட்டாளர்களுக்கு கொள்வனவு செய்தல் கைவிடப்பட்டுள்ளது. செயற்திட்டம் தொடர்ச்சியாக பேணிச் செல்வதற்கு தாக்கமளித்த அடிப்படை பிரச்சனைகளாக ஏற்றுமதி நியமங்களுக்கு இணங்க உற்பத்திகள் 100 சதவீதம் சேதனப் பசளை தேவையாக இருந்தது. மண் கழிவுப் பொருட்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டதன் காரணமாக தற்போது செயற்திட்டத்திற்கு இதில் அதிகளவான சேதன குறிகாட்டிகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாதிருந்தது.	
(உ)	அப்போது பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சின் கீழான விவசாயத் துறை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் பகுதி 01 இலிருந்து ரூபா 9 மில்லியன்	2023	சிறியளவிலான விவசாய வணிக பங்குடமை நிகழ்ச்சித்திட்டம் மூலம் செயற்திட்டங்களை அமுல்படுத்தும் போது, திட்டம்	பெரபோவா செயற்திட்டம் என்ற விவசாய அமைப்புக்களுடன் கைச்சாத்திடப்பட்ட 4P எண்ணக்கருவின் கீழ் ஏற்படுத்தவுள்ள	மானியம் பெற்றுக் கொள்ளும் போது, தற்போது வரையில் பிரதேச மட்டத்தில் பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படாது இருந்தமை

மானியங்கள் பெறப்பட்டன மற்றும் விவசாய அமைச்சின் கீழ் சிறியளவிலான விவசாய வணிக பங்குடமை நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூலம் நெல் களஞ்சியங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக ரூபா.கு 2.7 மில்லியன் மானியங்கள் பரபோவ சுற்றாடல் விவசாயிகள் அமைப்பின் மேம்படுத்துனரான பரபோவ ஏற்றுமதி நிறுவனத்தின் உரிமையாளரால் பெறப்பட்டது. விவசாயத் துறை நவீனமயமாக்கல் திட்டம் பகுதி 01 இலிருந்து பெறப்பட்ட ரூபா. 9 மில்லியன் மானியங்களுக்கான எதிர்பார்த்த வேலைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை.

அமுல்படுத்தப்படும் பகுதியிலுள்ள அரச அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைக்கப்படல் வேண்டும்

பெறுமதியான நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஆகும். களஞ்சிய வசதிகள் பாரம்பரிய நெற்பயிர்ச் செய்கை முன்மொழிவுத் திட்டம் மற்றும் கையொப்பம் இடப்பட்ட உடன்படிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் விவசாயிகளிடம் இருந்து சேகரிக்கப்படுகின்ற நெல்லை ஏற்றுமதி வரை களஞ்சியப்படுத்துவதற்காக தேவையான களஞ்சிய வசதிகள் ஸ்தாபிப்பதற்காக ரூபா 2.7 மில்லியன் மாணியம் பெறப்பட்டு உடன்படிக்கை அமுல்படுத்துவதற்கு சிறிய அளவிலான விவசாய தொழில் முயற்சியாளர்களின் பங்களிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது. நூடில்ஸ் கைத்தொழில் தொழிற்சாலையை நிர்மாணிப்பதற்காக ஏற்றுமதிக் கம்பனிக்கு ரூபா 9 மில்லியன் வழங்கப்பட்டிருந்தமை மேம்பாட்டாளர் (FO) இனால் அவதானிக்கப்பட்டது.

				எங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	
(ஊ)	செயற்திட்டம் 2023 யூன் 30 அன்று நிறைவு செய்யப்படல் வேண்டும் என்ற போதிலும் 2025 திசெம்பர் 30 வரைக்கும் செயற்திட்டத்தினை தொடர்வதற்கு விவசாய அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச நிதியத்தால் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான நிதிப் பயன்பாட்டின் முன்னேற்றத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, விவசாய அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச நிதியத்தால் கடனாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட அமெரிக்க டொலர் 54.4 மில்லியனில் இருந்து அமெரிக்க டொலர் 28.16 மில்லியனை மட்டுமே இந்த செயற்திட்டம் பயன்படுத்தியுள்ளது. சதவீதமாக பார்க்கையில் இது 51.76 சதவீதமாக காணப்பட்டது. எனவே, மீதமுள்ள இரண்டு ஆண்டு காலப்பகுதியை மீதமாக உள்ள	2021 2022 2023	உரிய கால அட்டவணைக்குள் இலக்கானது நிறைவு செய்யப்படல் வேண்டும்.	2024 மே மாதம் இறுதி வரையில் விவசாய அபிவிருத்திகளுக்காக சர்வதேச நிதியங்களின் பயன்பாடு 63 சதவீதமாக இருந்ததுடன் சிறுநிலவுடமையாளர் வேளாண்மை தொழில் பங்குடமை நிகழ்ச்சித்திட்டம் இந்த ஆண்டில் 80 சதவீத செயல் முன்னேற்றத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.	2024 ஆகஸ்ட் மாதம் இறுதி வரையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கு அமெரிக்க டொலர் 54.4 மில்லியன் ஆக இருந்த போதும் அடையப்பட்ட இலக்கு அமெரிக்க டொலர் 36.31 மில்லியன் (சதவீதமாக – 67) ஆக இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டமையால் செயற்திட்டத்தின் கால எல்லையில் பூர்த்தி செய்யும் போது எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கை அடைந்து கொள்வதற்கு முடியாதிருந்தது.

	நிதிகளுடன் கருத்தில் கொள்ளும்போது நிதியின் பயன்பாடு வினைத்திறனற்றதாக காணப்பட்டது.				
(எ)	சிறியளவிலான விவசாய வணிக பங்குடமை நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மொத்த பங்களிப்பு அமெரிக்க டாலர்கள் 19.30 மில்லியன் ஆக இருந்ததுடன் மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் அரச நிதியின் ஒட்டுமொத்த பயன்பாடு அமெரிக்க டாலர்கள் 10.25 மில்லியன் மட்டுமே ஆகும். மேலும் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தொகையில் 53 சதவீதத்திற்கு சமமாக காணப்பட்டது. இந்த செயற்திட்டம் 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் பூர்த்தி செய்வதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் மிகுதி இரண்டு ஆண்டுகளில் இணங்கப்பட்ட அரசாங்க நிதியில் மீதமாக உள்ள 47 சதவீதத்தினை பயன்படுத்துதல் நிச்சயமற்றதாகும்.	2021 2022 2023	உரிய கால அட்டவணைக்குள் இலக்கானது நிறைவு செய்யப்படல் வேண்டும்.	2024 மே மாதம் இறுதி வரையில் விவசாய அபிவிருத்திகளுக்காக சர்வதேச நிதியங்களின் பயன்பாடு 72 சதவீதமாக இருந்ததுடன் சிறுநிலவுடமையாளர் வேளாண்மை தொழில் பங்குடமை நிகழ்ச்சித்திட்டம் இந்த ஆண்டில் 87 சதவீத செயல் முன்னேற்றத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.	2024 ஆகஸ்ட் மாதம் இறுதி வரையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கு அமெரிக்க டொலர் 19.3 மில்லியன் ஆக இருந்த போதும் அடையப்பட்ட இலக்கு அமெரிக்க டொலர் 14.17 மில்லியன் (சதவீதமாக – 73) ஆக இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டமையால் செயற்திட்டத்தின் கால எல்லையில் பூர்த்தி செய்யும் போது எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கை அடைந்து கொள்வதற்கு முடியாதிருந்தது.

02. நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார சேவைகள் பிரிவு

2.1. நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார முன்னேற்றச் செயற்திட்டம்

2015 திசெம்பர் 07 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார முன்னேற்றச் செயற்திட்டத்திற்காக உலக வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 5685 இன் கீழ் ரூபா 24,750 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 2,840 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் இரு தடவைகள் நீடிப்பு செய்யப்பட்டு 2023 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகிய 3 வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	200	150	173.88
அரசின் நிதி (இ.மி.ச)	5,249	2,669.90	5,724.87
வெளிநாட்டு நிதி			
மொத்த சொத்துக்கள்	31,773	63,877	60,357
மொத்த பொறுப்புகள்	880	855	836
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	24,248	26,917.90	32,640.53
உள்நாட்டு நிதியங்கள் மூலம்	854	1004.20	1,178.08

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்படுவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கான கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	கணக்காய்விற்குட் படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கை திகதியில் பரிந்துரையின் செயற்படு நிலைமை
(அ)	முப்பத்தியெட்டு நகர மற்றும் கிராமிய நீர் வழங்கல் செயற்திட்டங்கள், மறுசீரமைப்பு, பொது சுகாதார, சுதேச வைத்திய சுகாதார மற்றும் பாடசாலை சுகாதார செயற்திட்ங்களுக்காக 01 முதல் 07 வரையான கால நீடிப்புகள் வழங்கிய பின்னர் முப்பத்தியெட்டு செயற் திட்டங்கள் தொடர்பில் 330 நாட்கள் முதல் 2,158 நாட்கள் வரையான வீச்சிலான கருத்திற் கொள்ளக் கூடிய தாமதங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. இந்த கால தாமதத்தால், பயனாளிகளுக்கு எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காமை, செயற்திட்டச் செலவு அதிகரித்தமை, செயற்திட்ட செயற்பாட்டு அலகுகளுக்கு மேலதிக செலவொன்று ஏற்பட்டமை போன்ற பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டன.	2023	செயற்திட்டமானது எதிர்பார்க்கப்பட்ட காலப்பகுதிக்குள் பூர்த்தியாக்கப்பட வேண்டும்.	ஏற்பட்ட தாமதங்கள் முழுமையாக தவிர்க்க முடியாதுள்ளது. அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் குறைபாடுகளை தவிர்ப்பதற்காக ஒப்பந்த காரர்களிற்கு உதவுவதால் செயற்திட்டத்திற்கு பொருத்தமான வகையில் முறையாக கால நீடிப்புகளை வழங்க நேரிட்டது.	2024.12.31 ஆம் திகதி வரை பூர்த்தியாக்கப்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
(ஆ)	கொட்டியகும்புறு செயற்திட்டத்தில் குளம் மண் நிரப்புவதற்காக ஏற்பட்ட ரூபா 1.7 மில்லியன் கிரயம் சிக்கனமற்றதாக	2023	சுத்தமான நீர் வழங்குவதற்கு மண் நிரப்புதல் பயன்படுத்த வேண்டும்.	நிரப்புதல்களை செயற்படுத்துவதற்கு செயற்திட்டத்தினால் சமுதாய அடிப்படையிலா	நிரப்புதல்களை செயற்படுத்துவதற்கு செயற்திட்டத்தினால் CBO உடன்

	இருந்தது.			ன சங்கங்களுடன் கலந்துரையாடப் பட்டுள்ளதுடன் மண் நிரப்புதல் செயற்பாட்டிற்கு தேவைப்பட்ட ஏதாவது மேலதிக வேலைகளுக்காக சமுதாய பங்களிப்பு பகுதியாக பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது.	கலந்துரையாடப் பட்டுள்ளது.
(இ)	நாட்டின் பொருளாதார நிலைகளால் விலைகளின் விலை வேறுபாடுகளால் ஒரு ஒப்பந்தகாரர் கோகாலை மாவட்டத்தில் யட்டியந்தோட்டை பிரதேச செயலாளர் பிரிவு மற்றும் தெரணியகல பிரதேச செயலாளர் பிரிவு என்பவற்றில் இரண்டு கிராமிய புனரமைப்புச் செயற்திட்டங்கள் கைவிடப்பட்டது.	2023	ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட்ட கிரயத்தை பயன்படுத்தவ தற்கு அமுலாக்கப்பட வேண்டும்.	கோவிட்- 19 நோய் தொற்று மற்றும் பொருளாதார சிக்கல் என்பன காரணமாக நிர்மாணப் பொருட்களின் விலை உயர்வாக உள்ளதால் வேலை நோக்கெல்லை குறைக்கப்பட்டது.	வேலை நோக்கெல்லை குறைக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்ட புதிய ஒப்பந்தங்களின் குறைக்கப்பட்ட நோக்கெல்லை யின்படி மட்டுமே 2024 செப்டம்பர் 30 இல் பணிகள் முடிக்கப்பட்டிருந் தன.
(ஈ)	250 நீர் இணைப்புகள் வழங்குவதன் மூலம் ரூபா 26 மில்லியன் பெறுமதியில் 2019 இல் பூர்த்தியாக்கப்பட்ட. நெடிமெலியட்ட கிராமிய நீர் வழங்கல் செயற்திட்டம் ஆகக்கூடிய நீர் அடர்த்தி 250 மிமீ பொருத்த வேண்டிய போதிலும் 1,805 மிமீ நீர் அடர்த்தியிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளை விட மேலாக செயற்படுத்தப் பட்டிருக்கவில்லை.	2023	தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபைக்கு முறைமை கையளிக்கின்ற நடைமுறை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.	தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையின் (சபை) குழாய் வழி முறைமை தற்போது செயற்பாட்டில் உள்ளது. ஆகவே, ச.அ.ச குழாய் முறைமை சபையின் குழாய் வழி முறைமைக்கு இணைக்குமாறு மற்றும் ச.அ.ச	தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபைக்கு முறைமை கையளிக்கின்ற நடைமுறை ஆரம்பிக்கப்பட்டு ள்ளது.

				ஐ கையகப்படுத்த வேண்டும் என சமூகத்தினர் சபையிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.	
(உ)	அரசாங்க கொள்வனவு வழிகாட்டலின் 2.14.1 ஆம் பந்திக்கு முரணாக ரூபா 599 மில்லியன் தொகையான கிளிநொச்சி நீர் வழங்கல் செயற்திட்டத்தின் பிரதான கொள்வனவு உப கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தமையால் செயற்திட்டத்தின் சில கூறுகள் செயற்திட்டத்தின் முக்கிய வழியை கருத்திற் கொள்ளாமல் ஏனைய வேண்டப்பட்ட கூறுகளின் பூர்த்தியாக்கலிற்கு முன்னர் பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருந்தது துடன் சில சொத்துக்கள் பயன்படுத்த முன்னர் சேதமாக்கப்பட்டிருந்தது.	2023	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளின் உப பிரிவுகளிற்காக பொறுப்புடைய உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த நிபந்தனைகளுடன் இணங்காமை என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கு புலனாய்வு செய்ய வேண்டும்.	கணிசமான அளவிலான ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவின் திட்டங்கள் இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு, அந்தந்த தொகுப்புக்கான பெறுகை செயல்முறை தொடங்கியது.	எந்த திருத்தமும் செய்யப்பட வில்லை மற்றும் எதிர்கால பெறுகைகளில் இது கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.
(ஊ)	செயற்திட்டமானது 2020 திசெம்பர் 31 பூத்தியாக்கப்பட்டு அந்த திகதியிலிருந்து கடன் திருப்பிச் செலுத்தல்கள் தொடங்கப்பட வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதிலும் பட்டியலிடப்பட்டவாறு செயற்திட்டத்தை பூர்த்தியாக்குவதற்கு இயலாதிருந்ததுடன் 2023 திசெம்பர் 31	2023	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் நலனாளிகளின் எதிர்பார்ப்பு களை பூர்த்தி செய்வதற்கு நிறைவேற்றப் பட வேண்டும்.	மூல செயற்திட்ட முடிவுறுத்தல் கட்டத்தில் கோவிட்-19 நோய் தொற்று, பொருளாதார சிக்கல் இறக்குமதித் தடை என்பன காரணமாக செயற்திட்ட காலப்பகுதி நீடிக்கப்பட்டிருந்தது.	செயற்திட்டம் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் முடிக்கப்பட வில்லை மற்றும் 2025.05.30 வரை அதாவது மேலதிக நிதியுதவியின் கீழ் 05 ஆண்டுகள் 06 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

	வரை செயற்திட்ட காலப்பகுதி நீடிக்கப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், 2020 இலிருந்து பொது திறைசேரியால் ஐ.அ.டொலர் 18 மில்லியனிற்கு சமமான ரூபா 5,080 மில்லியன் கடன் திருப்பிச் செலுத்தல்கள் 2020 முதல் திறைசேரியினால் செய்யப்பட்டிருந்தது.				
(எ)	ரூபா 551 மில்லியன் தொகையான சமுதாய பங்களிப்புகள் பெறப்பட்டிருக்காததுடன் செயற்திட்ட நெறிப்படுத்தல் ஆவணங்களின் 38 ஆம் பிரிவில் வேண்டப்பட்டவாறு புதிய கிராமிய நீர் வழங்கல் செயற்திட்டங்கள் மற்றும் கிராமிய நீர்வழங்கல் புனரமைப்புச் செயற்திட்டங்கள் தொடர்பில் பதியப்பட்டிருக்கவில்லை. பௌதீக பரிசோதனைக் காலத்தில் மலையாளபுரத்தின் குழாயிடல் வேலைகளிற்காக சமுதாய பங்களிப்புகள் ரூபா 52 மில்லியன் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.	2023	விசேட காரணங்கள் இல்லாதிருப்பின் செயற்திட்ட நெறிப்படுத்தல் ஆவணங்களின் நிபந்தனைகளிற்கு இணங்கியொழுக வேண்டும்.	வட மாகாணத்தில் மக்கள் குடியேற்ற பிரச்சனைகளை கருத்திற்கொள்கையில் சமுதாயப் பங்களிப்பு என்பன கிளிநொச்சி மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் கலைபட்டிருந்தது.	இப்பங்களிப்புகள் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஏ)	ஒப்பந்த ஆவணங்களின் 43 ஆம் நிபந்தனைக்கு முரணாக செயற்திட்டமானது கிளிநொச்சி மாவட்ட செயற்திட்டங்களிற்காக	2023	ஒப்பந்தகாரர்களிற்கு கொடுப்பனவு செய்யும் போது ஒப்பந்த நிபந்தனைகள் பின்பற்றப்பட	ஒப்பந்த நிபந்தனையின் 8.1 ஆம் உட்பிரிவின் பிரகாரம், வு ஊழியரால் உப ஒப்பந்தகாரர்க	திருத்தப்படவில்லை.

	நேரடியாக பதினான்கு உப ஒப்பந்தகாரர்களிற்கு ரூபா 19 மில்லியன் செலுத்தியிருந்தது.		வேண்டும்.	ளிற்கு நேரடியாக செய்யப்படுகின்ற சாத்தியம் தடுக்கப்பட வில்லை.	
(ஐ)	கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் ரூபா 84 மில்லியன் பெறுமதியில் சுத்திகரிப்பு பொறி (Septage) பொருத்தலின் ஒப்பந்தம் மற்றும் பரந்தன் இந்து மகாவித்தியாலத்தில் ரூபா 2.3 மில்லியன் பெறுமதியில் பாடசாலை சுகாதார ஒப்பந்தம் என்பவற்றின் பூர்த்தியாக்கலின் தாமதங்களிற்காக ஒப்பந்த உடன்படிக்கை நிபந்தனைகளின் பிரகாரம் செயற்திட்டத்தால் தாமதக் கட்டணங்கள் கோரப்பட்டிருக்கவில்லை.	2023	ஒப்பந்த நிபந்தனைகளுடன் இணங்கியொழுக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் ஒப்பந்த நிபந்தனைகளை மீறுபவர்களிற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	பரந்தன் இந்து மகா வித்தியாலத்தில் நீர்தேக்க (Septic) தொட்டி நிர்மாணித்தில் தாமதத்தால் உயர்ந்த நீர்க் கீழ் நீர் அட்டவணை பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆகவே, செயற்திட்டமானது ஒப்பந்தகாரர்களிற்கு கால நீடிப்பு வழங்கியிருந்தது.	பதிலின் பிரகாரம் திருத்தப்படாதிருந்ததடன் செயற்திட்ட திட்டமிடலில் பிழைகள் உள்ளன.
(ஒ)	மொத்த செயற்திட்டத்திலிருந்து ரூபா 695 மில்லியனில் அல்லது 33.91 சதவீதத்தில் முழங்காவிலின் ரூபா 236 மில்லியன் பெறுமதியான நீர் வழங்கல் செயற்திட்ட வேலைகள் செயற்திட்டத்தால் விடுபட்டிருந்ததுடன் மேலதிக வேலைகளிற்காக ரூபா 29 மில்லியன் மற்றும் விசேட வீத பட்டியல் வேலைகளிற்காக ரூபா 238 மில்லியன் செயற்திட்ட கிரயத்திற்கு	2023	தேவையற்ற முரண்கள் மற்றும் கிரயங்களை தவிர்ப்பதற்கு பாதீடுகளையும் செய்வதற்கு முன்னர் சாத்தியவளக் கற்கை செய்யப்பட வேண்டும்.	முழங்காவில் நீர் வழங்கல் செயற்திட்டத்தின் குழப்பத் தன்மை மற்றும் வேலைத்தள நிலைகள் மற்றும் கருத்திற்கொள்ள வேண்டிய முரண்தொகையொன்றின் ஏனைய காரணங்கள் என்பன காரணமாக செயற்திட்டத்தின் திருப்திகரமான பூர்த்தியாக்கலிற்காக அவசிய	திருத்தப்பட வில்லை.

	மாற்றப்பட்டிருந்தது.			மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டியிருந்தது.	
(ஓ)	செயற்திட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட செயலாறறல் அறிக்கையின் பிரகாரம், இடைக்கால கொடுப்பனவை அனுமதிப்பதில் தாமதம் மற்றும் ஒப்பந்தகாரரால் இடைக்கால கொடுப்பனவு சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதில் தாமதம் மற்றும் முரண் கட்டளைகள் சமர்ப்பிப்பதில் தாமதம் போன்ற காரணங்களால் ரூபா 2,340 மில்லியன் பெறுமதியான பதினைந்து பௌதீக ரீதியாக பூர்த்தியாக்கபபட்ட செயற் திட்டங்களின் நிதி முன்னேற்றம் 0 முதல் 66 சதவீமான வீச்சில் இருந்தது.	2023	தாமதக் கட்டணங்கள் மற்றும் கடப்பாட்டுக் கட்டணங்களை தவிர்ப்பதற்கு தீர்ப்பனவு நடைமுறையை நிறைவேற்ற வேண்டும்.	ஒப்பந்தகாரரால் செயற்திட்டத்திற் குஇடைகால கொடுப்பனவு விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்கும்போ து கணக்கிட முடியாத காரணங்களால் செயற்திட்ட உத்தியோகத்தர் களால் இடைக்கால கொடுப்பனவு சான்றிதழை வழங்குவதிலும் தாமதங்கள் இருந்தது என நாங்கள் உடன்படுகின் றோம்.	இன்னும் செலத்தப்பட வில்லை.
(ஔ)	நீர் வழங்கல் மற்றும் பெருந்தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சால் வெளியிடப்பட்ட நீர் மற்றும் சுகாதார துறை கைநூலில் உள்ளடக்கப்பட்ட விரிவான உபாய திட்டம் மற்றும் வீதி வரைபடம் என்பவற்றின் பிரகாரம், நீர் வழங்கல் மறறும் சுகாதார முன்னேற்ற செயற்திட்டத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட வளங்களின் பிரகாரம்	2023	செயற்திட்டத்தால் 2020 - 2030 வரையான தேசிய திட்டத்திலிருந்து வேண்டுகைகள் இனங்காணப்பட்டி ருந்தது. விருத்தி செய்யப்பட்ட தேசிய திட்டத்திற்கு எதிராக அந்த சுத்திகரிப்பு பொறிகள் எப்படி அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட தென்பதை புலனாய்வு	உள்ளூராட்சி அதிகாரசபைக ளால் செய்யப்பட்ட வேண்டுகையில் மற்றும் இந்த நகர பகுதிகளில் வெளியேற்றும் கழிவுகளை பாதுகாப்பாக அகற்றுவதற்கான தேவைகளை மதிப்பிட்டதன் பின்னர் அந்த மூன்று சுத்திகரிப்பு பொறிகள் செயற்திட்டங்கள்	කිලිනොච්චි ප්‍රාදේශික පවිත්‍රාගාර සඳහා ප්‍රවේශ මාර්ගය සම්පාදනය කිරීමේ අදියරේ පවතී. கிளிநொச்சி சுத்திகரிப்பு பொறிகளுக்கான நுழைவு வீதி நிர்மாணிக்கப் பட்டு வருகின்றது.

	2020-2030 வரையான காலத்தின் போது மொனறாகலை, கிளிநொச்சி மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களிற்காக சுத்திகரிப்பு பொறி தேவை இருக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும், செயற்திட்டமானது அந்த மாவட்டங்களிலுள்ள சுத்திகரிப்பு பொறிக்காக ரூபா 345.53 மில்லியன் முதலீடு செய்திருந்ததுடன் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் பூர்த்தியாக்கப்பட்ட சுத்திகரிப்பு பொறி சுத்திகரிப்பு பொறியின் நுழைவு வீதி பூர்த்தியாக்காமையால் 2023 பெப்ரவரி மாதத்திலிருந்து செயற்படுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை.		செய்ய வேண்டியிருந்தது.	ஆரம்பிக்கப்பட்ட ன.
(க)	செயற்திட்ட காலத்தின் போது 07 மாவட்டங்களில் நிர்மாணிக்க வேண்டுமென பட்டியலிடப்பட்ட 24,000 மலசல கூடங்களில் 22,000 இற்கு திருத்தப்பட்டிருந்தது. 21,944 மலசல கூடங்கள் அல்லது 91 சதவீதம் மாத்திரமே பூர்த்த்தியாக்கப்பட்டிருந்தது. பெருந்தோட்ட 3,000 வீட்டு சுகாதார அலகில் 2,390 அலகுகள் அல்லது 79 சதவீதம் மாத்திரம் பூர்த்தியாக்கப் பட்டிருந்ததுடன்	2023	தேவையற்ற கிரயங்களை தவிர்ப்பதற்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் உண்மையான தேவையை மதிப்பிட்ட பின்னர் அடையவேண்டடிய இலக்கினை உருவாக்க வேண்டும்.	குடியிருப்புகள் கைவிடப்பட்டமை மற்றம் கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை ஏற்றத்தாழ்வுகள் காரணமாக திட்டமிடப்பட்ட 607 ஒற்றைக் கழிவறைப் பயனாளிகள் மட்டுமே திட்டமிட்ட இலக்கை எட்டவில்லை.	எதிர்காலத்தில் பின்பற்றப்படு மென தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது.

	செயற்திட்ட காலப் பகுதியின் இறுதியின் திட்டமிடப்பட்ட 14 நிறுவன சுகாதார அலகுகளில் 07 நிறுவன சுகாதார அலகுகளில் மாத்திரமே பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருந்தது.				
(கா)	செயற்திட்டத்தின் ஆரம்ப செயல் நடவடிக்கை திட்டத்தின் பிரகாரம், கேகாலை மற்றும் மொனறாகலை மாவட்டங்கள் மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்டங்களில் ஒவ்வொன்றும் ரூபா 250,000 இல் 84 விசேட தேவை நலனாளிகள் சுகாதார கூறுகள் நிர்மாணிக்க வேண்டியிருந்தது. எவ்வாறாயினும், செயற்திட்ட காலப் பகுதி இறுதியில் கேகாலை மற்றும் மொனறாகலை மாவட்டங்களில் 48 கூறுகள் அல்லது 57 சதவீதம் மாத்திரமே நிர்மாணிக்கப் பட்டிருந்ததுடன் கிளிநொச்சி மாவட்டங்களில் நிர்மாண நடவடிக்கைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.	2023	தேவையற்ற கிரயங்களை தவிர்ப்பதற்கு நிழ்ச்சித்திட்டம் திட்டமிடப்படுகின்ற போது தேவைப்பட்ட மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டியிருந்தது.	செயற்திட்ட அமுலாக்கல் கட்டத்தின் போது செயற்திட்டமானது சுகதார வசதிகளை வழங்குவதற்கு அதே நலனாளிகளை சமூக சேவைகள் அமைச்சு இனங்கண்டிருந்தது என செயற்திட்டம் கருதியது. ஆகவே, செயற்திட்டமானது விசேட தேவை சுகாதார வசதிகளிற்காக இனங்கண்ட நபர்களை தவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது.	எதிர்காலத்தில் பின்பற்றப்படுமென தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது.
(கி)	செயற்திட்டமானது ஒப்பந்தகாரர்களிற்கு பல கால நீடிப்புகளை வழங்கிய பின்னரும் செயற்திட்ட காலப்பகுதியிலிருந்து 03 மாதங்கள் கடந்த பின்னரும் நகர வகை	2023	தேவையற்ற கிரயங்களை தவிர்ப்பதற்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் அடையக்கூடிய இலக்குகள் தாபிக்கப்பட	2024 மே 31 இல் உள்ளவாறு வீட்டு இணைப்புகளின் முன்னேற்றம் 15,358 அல்லது 71 சதவீதமாக இருந்தது.	2024 யூலையில் அடையப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளளது.

	2, கிரமங்கள் மற்றும் பெருந்தோட்ட வகுதிகளில் திட்டமிடப்பட்ட 61,925 அல்லது 80 சதவீத நீர் இணைப்புகளில் 49,423 மாத்திரமே அடையப்பட்டிருந்ததுட ன் நகர வகை 01, கிரமங்கள் மற்றும் பெருந்தோட்ட வகுதிகளில் திட்டமிடப்பட்ட 21,702 நீர் இணைப்புகளில் 15,051 மாத்திரமே அல்லது 69 சதவீத அடையப்பட்டிருந்தது.		வேண்டும்.	செயற்திட்ட உத்தியோகத்தர் கள் கிராமிய மற்றும் பெருந்தோட்ட நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் வீட்டு இணைப்புகளின் இலக்கினை அடைவதற்கு CBOs/EWHCSs உடன் சேர்ந்து வேலை செய்கின்றது. மேலும், தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை நடமாடும் சேவைகளை நடாத்தியிருந்தது .	
(கு)	உடுக்கொட மற்றும் கொட்டியாக்கும்புறவில் 195 சமுதாய அடிப்படை நிறுவனங்களின் நீர் மாதிரிகளை பரிசோதிப்பதற்கு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த ரூபா 8 மில்லியன் பெறுமதியான இரண்டு ஆய்வுகூடங்கள் பௌதீக பரிசோதனையின் பிரகாரம் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு செயற்படுத்தப்பட்டிருக்க ாததுடன் இதன் விளைவால் சமுதாய அடிப்படை நிறுவனங்கள் காலத்திற்கு காலம் தரத்தை பரிசோதிக்காமல் நீரினை வழங்குகின்றது.	2023	2024 யூன் 30 வரை முழுமையாக கையளிக்கப் பட்டிருக்கவில்ல ல. அந்த பயன் படுத்தப்படாத சொத்துக்களை பயன்படுத்தவதற் கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	சகல ஆய்வுகூட உபகரணங்களு ம் சபைக்கு கையளிக்கப்பட்டி ருந்தது.	சகல ஆய்வுகூட உபகரணங்களு ம் வழங்கல் சபைக்கு கையளிக்கப்பட் டி ருந்தது. விளைவற்ற கட்டிடம் தொடர்பாக தீர்மானதொன்று எடுக்கப்பட வில்லை.

(கூ)	கணக்காய்வு பரிசோதனை காலத்தில் சுத்தீகரிக்கப்பட்ட நீர் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்படாத நீர் மாதிரிகள் இரண்டினையும் பரிசோதித்ததின் விளைவால் கேகாலை மாவட்டத்தில் 13 கிராமிய நீர் வழங்கல் செயற்திட்டத்தின் 04 தவறாகவிருந்தது.	2023	காரணங்களை கண்டறிவதற்கும் சுத்தமான நீரை விநியோகிப்பதற்கும் அவசியமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	நீர் மாதிரிப் பரிசோதனை அடிப்படையில் இலங்கையின் தர நியமத்திற்குள் குடி நீர் தரத்தினை முன்னேற்றுவதற்காக சரியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு செயற்திட்ட உத்தியோகத்தர்களால் CBO இற்கு தொடர்ச்சியாக விழிப்புணர்வு செய்யப்படுகின்றது.	CBO தொடர்ச்சியாக விழிப்புணர்வு செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
(கெ)	2019 மார்ச் 15 ஆந் திகதிய 01/2019 ஆம் இலக்க முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்கள சுற்றறிக்கை பிரகாரம், முகாமைத்துவ திணைக்களத்தின் அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளாமல் 17 செயற்திட்ட ஊழியர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர் .	2023 2021	சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளை கடுமையாக இணங்கியொழுக வேண்டும	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்வதற்காக தேவையான பதவியணியினர் குறுகியகால சேவை ஒப்பந்தம் ஊடாக வாடகைக்கு அமர்த்தப்பட்டிருந்தனர்.	முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை.
(கே)	மோசமான முன்னேற்றம் கொண்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு ஏழு திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டது மற்றும் ரூபா 52.57 மில்லியன் வேலை தொடக்க முற்பணத் தொகையொன்று . திறம்பட பயன்படுத்தப்படாமல் அவர்களிடம் வைக்கப்பட்டிருந்தது.	2022	புதிய ஒப்பந்தங்களை வழங்குவதற்கு முன் தற்போதுள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்.	இந்த நேரத்தில், ஒருபாண்டிவேவா II ஆம் கட்டம் மற்றும் III ஆம் கட்ட ஒப்பந்தங்களின் பிரதான குழாய் பதிக்கும் பணிகள் மற்றும் மின்னியல் பொறிமுறை பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.	திருத்தப்படாததுடன் காலதாமதத்துடன் அன்றைய திகதியில் ஒப்பந்தங்களை முடிக்காத ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்படடிருந்தன.

				உள்ஹிட்டிய அணையில் இருந்து நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு நீர் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றது. கழுவுதல் மற்றும் கிருமி நீக்கம் செய்யும் பணி நடந்து வருகிறது. வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.	
(கை)	கணக்காய்விற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்களின் பிரகாரம், மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் ஆலோசனை சேவைகளிற்காக ரூபா 961.14 மில்லியனிற்கு சமமான தொகையொன்று கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், நடாத்தப்பட்ட மாதிரி பௌதீக கணக்காய்வின் பிரகாரம், ஒப்பந்தங்களின் நலிவான கண்காணிப்பு மற்றும் மேற்பார்வை காரணமாக செயற்திட்டத்தை நிறைவு செய்தலானது , செயற்திட்டத்தின் கால நீடிப்புகள், முரண் கட்டளைகளை அனுமதித்தல், மேலதிக வேலைகள் அனுமதித்தல், உத்தியோகபூர்வ விடுதி நிர்மாணங்களின்	2022 2021	ஆலோசகர்களின் பலவீனங்களை போக்கவும், ஆலோசகர்களின் மோசமான செயல்பாட்டிற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவும் ஆலோசகருடன் நிர்வாகம் வலுவான உடன்பாட்டை எட்ட வேண்டும்.	ISC ஆலோசகர்களைத் தேர்ந்தெடுக்க தரம் மற்றும் கிரயத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட தெரிவு முறைமையொன்று பயன்படுத்தப் பட்டது.	நிலைமை அவ்வாறே இருந்தது.

	மீள் வடிவமைப்புகள் போன்றவற்றால் தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.				
(கொ)	நுவரெலியா மாவட்ட அலுவலகத்தின் கணனிகள் மற்றும் அலுவலக உபகரணங்கள் உள்ளடங்கலான 125 நிலையான சொத்து விடயங்கள் நீர் வழங்கல் அமைச்சு செயலாளரின் முன்னனுமதி இல்லாமல் தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களம் மற்றும் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபைக்கு விடுவிக்கப்பட்டிருந்தது அவதானிக்கப்பட்டது.	2021	செயற்திட்டத்தின் கூறு 3 இலுள்ள நிபந்தனைகளின் பிரகாரம் இனங்காணப்பட்ட உடமையாளர்களிற்கு செயற்திட்டத்தின் சொத்துக்கள் விடுவிக்கப்படும் போது நீர் வழங்கல் அமைச்சு செயலாளரின் முன்னனுமதி எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்டத்தின் கூறு 3 இலுள்ள நிபந்தனைகளின் பிரகாரம் சபையின் பெருந்தோட்ட வீடமைப்பு அபிவிருத்தி நம்பிக்கைப் பொறுப்பின் மற்றும் சமூக நீர் வழங்கல் திணைக்களத்தின் தேவையை இனங்கண்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது.	அமைச்சின் கணக்காய்வு குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் சொத்துக்களை விடுவிக்கும் குழுவொன்றினூடாக மேற்கொள்ளப்பட்டது.

2.2. நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார முன்னேற்றச் செயற்திட்டம்- மேலதிக நிதியம்

2021 செப்டெம்பர் 04 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார முன்னேற்றச் செயற்திட்டத்திற்கான மறுசீரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்காக சர்வதேச வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 9255 LK இன் கீழ் ரூபா 12,000 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 235 மில்லியன் மற்றும் சமூகத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 588 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் ஒரு தடவை நீடிப்பு செய்யப்பட்டு 2025 யூன் 30 ஆந் திகதி நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2022 ஆம் வருடத்திற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் 2023 ஆம் வருடத்திற்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

வருடம்	**2022**	**2023**
	ரூபா மில்லியன்	**ரூபா மில்லியன்**
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்		
அரசின் நிதி (இ.மி.ச)	-	-
வெளிநாட்டு நிதி	380.10	5,449
மொத்த சொத்துக்கள்	2,196	7,218
மொத்த பொறுப்புகள்	65	591
மொத்த நிதி		
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	2,131	6,627
உள்நாட்டு நிதியங்கள்மூலம்	-	-

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்படுவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கான கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	கணக்காய்விற்குட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கை திகதியில் பரிந்துரையின் செயற்படு நிலைமை
(அ)	அரசாங்க கொள்வனவு வழிகாட்டலின் 2 ஆம் அத்தியாயத்தின் 2.3 ஆம் பிரிவின் தேவைப்பாட்டின் பிரகாரம் கம்பஹா மாவட்டத்தில் சுத்திகரிப்பு பொறியின் (Septage) நிர்மாண வேலைகள் தொடர்பில் தேசிய கொள்வனவு முகவராண்மையிடமிருந்து கொள்வனவுக் குழு நியமிப்பதற்கான தேவைக்கு முன்னர் சமூக தாக்க மதிப்பீடு, சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு, போன்ற சாத்திய வள கற்கை உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை. எவ்வாறாயினும், சுத்திகரிப்பு பொறியின் நிர்மாண வேலைகள் மத்திய சுற்றாடல் அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் அனுமதி பெறாமை மற்றும் பொது மக்கள் எதிர்ப்பால் நிறுத்தப்பட்டது. எவ்வாறாயினும், கைவிடப்பட்ட திகதி வரை செய்யப்பட்ட வேலைகளிற்காக ரூபா 40.2 மில்லியன் தொகையை ஒப்பந்தகாரர் கோரியிருந்தார். ஆகவே, செயற் திட்டத்திற்காக ஏற்பட்ட கிரயம் சிக்கனமற்றதாக	2023	கொள்வனவு தொடங்கவதற்கு முன்னர் வழிகாட்டல் பிரகாரம், சகல தெளிவுபடுத்தல்களும் உறுதிப்படுத்த வேண்டியதுடன் சிக்கனமற்ற வழியில் செயற்திட்ட நிதிகளை பயன்படுத்தவதற்கு கவனயீனமாக வேலை செய்யும் உத்தியோகத்தர்களிற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	வரைவு சுற்றாடல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் இறுதி அறிக்கையை முன்னேற்றுவதற்கான தெவையாக அதன் கருத்துரைகளை உலக வங்கி செய்திருந்தது. மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபையால் வேண்டப்பட்டவாறு, சகல ஆவணங்கள் மற்றும் தெளிவுபடுத்தல்கள் அனுமதி பெறுவதற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், மேற்குறித்த கம்பஹா மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு உத்தேசிக்கப்பட்ட செயற்திட்டத்திற்காக அனுமதியை வழங்கியிருந்தது. பின்னர், தேசிய வீடமைப்பு அதிகாரசபை றம்பொக்குநகம வீடமைப்பு திட்டத்தின் கழிவகற்றல் பகுதிக்குள் 2 ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள காணி	பரஸ்பர இணக்கப்பாடுடன் ஒப்பந்த உடன்படிக்கை இரத்து செய்யப்பட்டது.

	இருந்தது.			ஒதுக்கியிருந்தது.	
(ஆ)	ஒப்பந்தகாரரினால் இடைக்கால கொடுப்பனவு சான்றிதழ் மற்றும் முரண்கட்டளை சமர்ப்பித்தல் மற்றும் அவற்றின் அனுமதியில் தாமதம் காரணமாக ரூபா 2,830 மில்லியன் பெறுமதியான 12 செயற்திட்டங்களின் நிதி முன்னேற்றம் பௌதீக முன்னேற்றத்தை தாமதமான விட குறைவாக இருந்தது.	2023	முற்பணக் கொடுப்பனவிற்கான அனுமதி பெறும் வரை செலவினமாக எடுக்க முடியாததுடன் சம்பந்தப்பட்ட முற்பணப்பகுதிய குறைக்கும். ஆகவே, சான்றுபடுத்திய வேலைகளிற்கான கொடுப்பனவு நடைமுறை செயற்படுத்தப்பட வேண்டும்.	அவதானிப்புடன் உடன்படுகின்றோம், எவ்வாறாயினும், 20 சதவீத முற்பண கொடுப்பனவு நிதி முன்னேற்றத்தில் உள்ளடக்கப்பட வில்லை. ஆகவே, செலுத்தப்பட்ட முற்பணத் தொகை நிதி முன்னேற்றத்திற்கு உள்ளடக்கப்பட வேண்டும்.	பதில் வழங்கப்பட வில்லை.
(இ)	இருபத்துமூன்று செயற்திட்டங்கள் தொடர்பில் செயற்திட்ட காலப்பகுதியின் முறையற்ற திட்டமில் காரணமாக 17 நாட்கள் முதல் 244 நாட்கள் வரையிலான கருத்திற் கொள்ளக்கூடிய தாமதங்கள் அவதானிக்கப்பட்டது.	2023	செயற்திட்ட வேலைகள் சுற்றாடல் மற்றும் ஏனைய தாக்க மதிப்பீகளின் பின்னர் திட்டமிடப்பட வேண்டும். அசாதாரண செயற்திட்ட தாமதத்தை தவிர்ப்பதற்கு முகாமைத்துவம் செயற்திட்ட வேலைகளை கண்காணிக்க வேண்டும்.	வேலைத் தள பகுதி பாரிய இடி முழக்க மழையால் பாதகமான காலநிலை மற்றும் குழாயிடல் வேலைகள் நெல் அறுவடை பூர்த்தியாக்கும் வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டமை என்பன காரணமான தாமதம் நிலவியது. பொதுவாக, சில பகுதிகள் உதரிபாராமல் ஆண்டில் 2- 3 மாதங்கள் வரை நீரில் மூழ்கியிருக்கும்.	தாமதத்துடன் நடைபெற்று வருகின்றது.
(ஈ)	கோணாவில் நீர் வழங்கல் செயற்திட்டத்தின் பௌதீக முன்னேற்றம் மற்றும் நிதி	2023	செயற்திட்ட காலத்தில் மூலப்பொருட்கள் கிடைத்திருக்குமாயின்	பாதகமான காலநிலை மற்றும் குழாயிடல் வேலைகள் நெல்	தாமதத்துடன் நடைபெற்று வருகின்றது.

	முன்னேற்றம் 2023 திசெம்பர் 31 இல் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பூர்த்தியாக்கல் திகதி வரையும் முறையே 47 சதவீதம் மற்றும் 25.94 சதவீதமாக இருந்தது. 2023 ஒக்தோபர் 05 செய்யப்பட்ட பௌதீக மெய்மையாய்வு திகதியில் 110 மிமீ PVC குழாய்கள் கிடைக்காமையால் 69 கிலோ மீற்றரில் 12.23 கிலோமீற்றர் மாத்திரமே பூர்த்தியாக்கப் பட்டிருந்தது. ஆகவே, செயற்திட்டத்தின் எதிர்பார்த்த குறைபாடு ரூபா 164.4 மில்லியன் ஏற்படும் வரை திட்டமிட்டவாறு அடைய முடியாதிருந்தது.		முகாமைத்துவம் தேவையற்ற தாமதங்களை தவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	அறுவடை பூர்த்தியாக்கும் வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டமை என்பன காரணமான தாமதம் நிலவியது. භෞතික ප්‍රගතිය 70% කි.	
(உ)	மத்திய சுற்றாடல் அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால் செயற்திட்டத்திற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தும் 2024 மே 31 வரை ரூபா 180 மில்லியன் மதிப்பிட்பட்ட கிரயத்தில் நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்ட மாத்தறை மாவட்டத்தில் கோட்டாவிலவில் சுத்திகரிப்பு பொறிக்காக கொள்வனவு நடாத்தப்பட்டிருக்கவில் லை. மேலும், தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை 2022 செப்தெம்பர் 01 இல் திட்டத்திற்காக	2023	வேலைகளின் தேவையற்ற தாமதங்களை தவிர்ப்பதற்கு செயற்திட்டத்திற் காக நிதிகள் கிடைத்தமையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.	மேலதிக நிதிகளின் வரையறை காரணமாக கொட்டாவில சுத்திகரிப்பு பொறி நிர்மாண வேலைகள் கொள்வனவு நடைமுறை தொடர முடியாதிருந்தது.	செயற்திட்டம் செயற்படுத்தப்ப டவில்லை.

	மாத்தறை நகர சபையுடன் புரிந்துணர்வு விஞ்ஞாபனம் கைச்சாத்திட்டிருந்தது.				
(ஊ)	செயற்திட்டத்தின் சகல உத்தியோகத்தர்களிற்காகான நவம்பர் மற்றும் திசெம்பர் மாதங்களிற்காக சம்பளங்கள் தற்போதைய நிதியளிப்பு உடன்படிக்கையிலிருந்து செலவழிக்கப்பட்ட போதிலும் 2022 ஒக்தோபர் மாதத்திற்கான சம்பளங்களிற்காக மேலதிக நிதியளிப்பு உடன்படிக்கையிலிருந்து ரூபா 13.9 மில்லியன் தொகை செலவழிக்கப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், செயற்திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு மேலதிக நிதி பயன்பாட்டிற்கான மனித வள தேவைப்பாட்டை திட்டமிடப்பட்டு மேலதிக நிதியளிக்கப்பட்ட செயற்திட்டத்திற்கு ஈடுபடுத்திய உத்தியோகத்தர் கிரயங்களை இனங்காண்டும் இருக்கவில்லை.	2022	மேலதிக நிதியளிப்பின் கீழ் செயற்திட்டத்திற்காக ஆளணி தேவைகளை தாபிக்க வேண்டும்.	சம்பளமானது செயற்திட்ட முகாமைத்தவ கிரயமாக உள்ளதுடன் இது இரண்டு நிதிகளிலும் ‘‘செயற்திட்ட முகாமைத்துவ ஆதரவு’’ கூறு 4 இன் கீழ் தவறியிருநதது, நாங்கள் இரண்டு நிதிகளிற்காகவும் செயற்திட்ட உத்தியோகத்தர்களை ஈடுபடுத்தியமையால் 1 மாத சம்பளம் செலுத்துவதற்கு மேலதிக நிதியளிப்பை பயன்படுத்தியிருந்தோம்.	குறிப்பிட்ட திருத்தங்கள் செய்யப்படாததுடன் தற்போதைய கொடுப்பனவுகள் செயற்திட்டத்திற்காக தனித்தனியாக செய்யப்படுகின்றது.

2.3 களு கங்கை நீர் வழங்கல் விரிவாக்கல் செயற்திட்டம்

2017 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட களு கங்கை நீர் வழங்கல் விரிவாக்கல் செயற்திட்டம் யப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவராண்மை கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் எஸ்எல்-பி 117 இன் கீழ் ரூபா 45,056 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், அதற்காக இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 10,282 மில்லியன் ஆகும். 2025 ஏப்ரலில் செயற்திட்டம் நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021 மற்றும் 2023 ஆம் வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் 2022 ஆம் வருடத்திற்காக முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	**ரூபா மில்லியன்**	**ரூபா மில்லியன்**
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்	25	18	6.9
வெளிநாட்டு நிதியம்	365	184	-
மொத்த சொத்துக்கள்	514	972	967
மொத்த பொறுப்புக்கள்	40	294	282
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	452	635	635
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	25	43	50

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்படுவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கான கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலைமை
(அ)விரிவான வடிவமைப்பு, வரைபடங்கள் (drawings) தயாரித்தல் மற்றும் கேள்வி ஆவணங்கள் 2019 யூன் அளவில் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய போதிலும் 2023 ஆம் ஆண்டின் இறுதிவரை கேள்வி செயன்முறை பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை.	2023	செயற்திட்டத்தை மீண்டும் தொடங்குவதற்கும், நிலுவையில் உள்ள பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும், பயனாளிகளின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2022 ஏப்ரல் மாதம் முதல் பணவளிப்புக்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டதுடன் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலுவலகமும் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டது. இது செயற்திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தில் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.	கடன் வழங்கலை தொடங்குவதற்ககான தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
(ஆ)நிர்மாணப் பணிகள் 2020 யூன் மாதத்தில் தொடங்கப்பட்டு 2023 செப்தெம்பர் அளவில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டது. எனினும், அந்த பொதிகள் அனைத்தும் 2023 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் உள்ளவாறு நிர்மாணத்திற்	2023	செயற்திட்டத்தை மீண்டும் தொடங்குவதற்கும், நிலுவையில் உள்ள பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும், பயனாளிகளின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2022 ஏப்ரல் மாதம் முதல் பணவளிப்புக்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டதுடன் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலுவலகமும் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டது. இது செயற்திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தில் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.	கடன் வழங்கலை தொடங்குவதற்ககான தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கு முந்தைய
காலத்தில்
உள்ளன.

2.4 நகரங்களிற்கான சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை முன்முயற்சி செயற்திட்டம்

2016 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நகரங்களிற்கான சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை முன்முயற்சி செயற்திட்டத்திற்காக பிரான்ஸ் அபிவிருத்தி நிறுவனம் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் சீஎல்கே 1013 - 01 இன் கீழ் ரூபா 13,224 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், அதற்காக இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 4,524 மில்லியன் ஆகும். 2022 யூன் மாதம் செயற்திட்டம் நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021,2022 மற்றும் 2023 ஆம் வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்	29	44	17
வெளிநாட்டு நிதியம்	300	538	-
மொத்த சொத்துக்கள்	1,125	1,775	1,842
மொத்த பொறுப்புக்கள்	-	-	-
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	714	1220	1220
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	152	196	213

அந்த கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்படுவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கான கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலைமை
(அ) முகாமைத்துவ ஆதரவு ஆலோசனையின் பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் 2023 திசெம்பர் 31 இல் முறையே 61 மற்றும் 63 சதவீதமாக காணப்பட்டது.	2023	மீண்டும் செயற்திட்டத்தை தொடங்குவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்டத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்துமாறு RAMP குழு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது.	செயற்திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
(ஆ)கழிவுநீர் முகாமைத்துவ திறன் மேம்பாட்டு ஆலோசனை பெறுகை செயன்முறையை 2018 நவம்பர் மாதத்தில் தொடங்குவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டிருந்த போதிலும் 2022 நவம்பர் மாதத்தில் உபகரண ஒப்பந்தம் (பொதி 2) மாத்திரமே வழங்கப்பட்டது, ஏனைய ஒப்பந்தங்கள் 2023 திசெம்பர் 31 வரை வழங்கப்படாமல்	2023	மீண்டும் செயற்திட்டத்தை தொடங்குவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்டத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்துமாறு RAMP குழு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது.	செயற்திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இருந்ததுடன் பொதி ன்2 பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் 2023 திசெம்பர் 31 இல் முறையே 60 மற்றும் 18 சதவீதமாக காணப்பட்டது.				
(இ)நீர்கொழும்பு கழிவுநீரை அகற்றும் முறைமைக்காக பம்பி இல்லத்துடன் கூடிய சேகரிப்பு முறைமையை நிர்மாணித்தல். கேள்வி ஆவணம் அமைச்சரவை பெறுகை குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு 2022 சனவரி 25 இல் அங்கீகாரம் பெற்ற போதிலும் கடன் வழங்கும் நிறுவனத்தினால் 2022 மே 12 இல் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கப்பட வில்லை. 2023 திசெம்பர் 31 வரை பெறுகை நடவடிக்கை முடிக்கப்படவில்லை.	2023	மீண்டும் செயற்திட்டத்தை தொடங்குவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்டத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்துமாறு RAMP குழு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது. பெறுகை ஒப்பந்த நடவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டன.	செயற்திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

2.5 கண்டி நகர கழிவுநீர் முகாமைத்துவச் செயற்திட்டம்

2010 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கண்டி நகர கழிவுநீர் முகாமைத்துவச் செயற்திட்டத்திற்காக யப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவராண்மை கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் எஸ்எல்-பி 99 இன் கீழ் ரூபா 17,922 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், அதற்காக இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 4,060 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்ட காலத்திற்குள் இரு தடவைகள் நீடிப்பு செய்து 2024 திசெம்பர் 31 இல் நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021 மற்றும் 2022 ஆம் வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் 2023 ஆம் வருடத்திற்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்	95	37	35
வெளிநாட்டு நிதியம்	3,126	1,083	-
மொத்த சொத்துக்கள்	20,480	21,624	20,232
மொத்த பொறுப்புக்கள்	1,054	1,059	1,054
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	17,003	18,086	18,086
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	2,585	2,622	2,657

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்படுவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கான கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலைமை
(அ)நாளொன்றுக்கு 14,000m³ திறன் கொண்ட நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையமொன்றை நிர்மாணித்து 2020 மார்ச் மாதம் முதல் செயற்பட்டு வருகின்ற போதிலும், செயற்திட்டத்தின் தொகுப்பு 3 இன் கீழ் சொத்து இணைப்புக்கள் விநியோகம் முடிக்கப்படாததால், 2024 யூன் 30 வரை நாளொன்றுக்கு 5,500m³ திறனில் செயல்படுகின்றது. எமது நீர் சுத்திகரிப்பு குறைவான திறனுடன் செயற்படுவதால் நிலையம் கொள்ளளவு குறைவாக உள்ளதால், செயற்திட்டத்தில் எதிர்பார்த்த பலன்களைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாதிருப்பதுடன் பல்வேறு பொருளாதார, சமூக பிரச்னைகள் எழுந்துள்ளன.	2023	பயனாளிகளின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவ தற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	நாட்டில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக கடனை செலுத்துவதில்லை என்ற அரசாங்கத்தின் முடிவு காரணமாக, கடன் வழங்கும் நிறுவனம் ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு 2022 மார்ச் முதல் சிட்டைகளை செலுத்துவதை நிறுத்தி வைத்துள்ளதுடன், ஒப்பந்தம் தற்காலிகமாக இடைநிறத்தப் பட்டுள்ளது.	கடன் வழங்கலை மீண்டும் தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
(ஆ)ஆரம்ப அமுலாக்கல் திட்டத்தின்	2023	கால தாமதமில்லாமல் திட்டமிடப்பட்ட	நாட்டில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி	பொதி 3 இற்கான விரிவான

பிரகாரம், செயற்திட்டத்தின்பொ ாதி 3-சொத்து இணைப்புக்கள் பகுதி 2017இல் பூர்த்திசெய்யப்பட்டி ருக்க வேண்டும் எனினும், ஆறு வருடங்கள் காலதாமதத்து டன் 2025 திசம்பர் 3164 சதவீத பௌதீக செயன்முன்னேற்றத் துடன் இடைநிறுத்தப்பட்டி ருந்தது. இந்த ஒப்பந்தம் 11,700 சொத்து இணைப்புக்களை வழங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டதுடன் 2023 திசெம்பர் 31 இல் கழிவு நீர் வலையமைப்பி ற்கு 4,088 இணைப்புக்கள் மாத்திரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது		நடவடிக்கைகள் உடனடியாக பூர்த்திசெய்யப்பட வேண்டும்.	காரணமாக கடனை செலுத்துவதில்லை என்ற அரசாங்கத்தின் முடிவு காரணமாக, கடன் வழங்கும் நிறுவனம் ஒப்பந்தக்காரர்க ளுக்கு 2022 மார்ச் மாதம் முதல் சிட்டைகளை செலுத்துவதை நிறுத்தி வைத்துள்ளது.	திட்டம் மற்றும் சொத்து இணைப்புக் கள் ஒப்பந்தம் 2023 திசெம்பர் 31 வரை நிறைவு செய்யப்பட வில்லை.
(இ)ஒப்பந்ததாரரின் உரிமை கோரல்கள் எண். 1 மற்றும் எண். 2 இன் கீழ் அதனை பூர்த்தி செய்தல் மற்றும் தொடர்புடைய செலவுகளுக்கு கால நீட்டிப்பு கோரினாலும், அதனை செயற்திட்ட பொறியியலாளர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. இதன் விளைவாக, உரிமைகோரல்கள் எண். 1 மற்றும் எண். 2 பிணக்கு தீர்த்தல் சபைக்கு	2023	ஒப்பந்ததாரருக்கு பணம் செலுத்துவதற்கு முன் சபை மாறுபாடு குழுவொன்று மற்றும் அமைச்சு மாறுபாடு குழுவொன்றின் மூலம் பெறுமதியின் துல்லியத்தை உறுதிப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	அமைச்சரவை டெண்டர் சபை மூலம் இந்த ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டமை யால் இந்த மாறுபாடு 2021 திசெம்பர் 29 அன்று அங்கீகாரத்திற் காக நீர் வழங்கல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சிற்கு அனுப்பப்பட்டது.	ஒப்பந்ததார ருடன் கலந்துரை யாடல் நடைபெற்று வருகின்றது.

(DAB) பரிந்துரைக்கப்பட்டன . வேலைதருனர் பிணக்கு தீர்த்தல் சபையின் முடிவை ஏற்கவில்லை மற்றும் அதிருப்தி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். ஒப்பந்ததாரர் யூன் 2020 இல் ஒரு இணக்கமான தீர்வுக்கான முன்மொழிவைச் சமர்ப்பித்திருந்ததுட ன் ஒப்பந்ததாரரின் உரிமைத் தொகையாக ஒப்பந்ததாரர் ரூபா 1,745.20 மில்லியன் மற்றும் ரூபா 1,304.69 மில்லியனனை பரிந்துரைத்தது டன் பொறியியலாளர் ரூபா 89.36 மில்லியனை பரிந்துரைத்தது டன் மற்றும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு ரூபா 791.12 மில்லியன் மற்றும் ரூபா 1,138.31 மில்லியனை பரிந்துரைத்தது. இந்த மாறுபட்ட தொகைகள் இருந்தபோதிலும், துல்லியம், முழுமை அல்லது செல்லுபடியாகும் தன்மையை முறையாகச் சரிபார்க்காமல், பணிப்பாளர் சபையால் ரூபா 1,304.69 மில்லியன் ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுததுவதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிரு

ந்தது.					
(ஈ)மொத்தம் 1,855 மீற்றர் நீளமும், கழிவுநீர் வலையமைப்பில் 48 இடங்களும் தொய்வுற்ற குழாய்களால் கண்டறியப்பட்டன. இவற்றில் 38 இடங்கள் உட்பட 1,520 மீற்றர்கள், 2 ஆண்டுகளாக மற்றும் 8 இடங்கள் உட்பட 299 மீட்டர்கள், 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அடிக்கடி மற்றும் 100 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை, அவ்வப்போது சுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும் என கண்டறியப்பட்டதுடன் தொடர்ந்து 2 இடங்கள் உட்பட 36 மீட்டர்கள். புனரமைப்புக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டன . குழு அறிக்கையின்படி, போதிய படுக்கையை தயார் செய்யாமை, போதிய அளவு கச்சிதமாக இல்லாதது, குறைந்த தரப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துதல், முறையற்ற முறையில் நிரப்பும் முறைகள், மோசமாக இணைக்கப்பட்ட குழாய் இணைப்புகள் மற்றும் மோசமான	2023	செயற்திட்டத் தினை முடிவுறுத்த முன்னர் அனைத்து வழுக்களையும் திருத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இறுதிக் கட்டணம் இன்னும் செலுத்தப்படாத தால், பொதி 2 ஒப்பந்ததாரருடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளத் தேவையில்லை எனத் தெரிவிக்கப்படுகி றது.	2023 திசெம்பர் 31 வரை திருத்த நடவடிக்கை செயற்படுத்த ப்படவில்லை.

	வானிலை ஆகியவை குழாய்கள் தொய்வடைய காரணமாக அமைந்தன. எனவே, ஒப்பந்ததாரரின் தவறுகளாலும், செயற்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவின் முறையான மேற்பார்வையின்மை யாலும் குழாய் தொய்வு ஏற்பட்டது. எவ்வாறாயினும், குழாய் தொய்வு குறைபாட்டிற்காக ஒப்பந்தக்காரரிடமிருந்து மீளப்பெறுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட ரூபா 59.6 மில்லியன் தொகை தொடர்பில் திட்ட முகாமைத்துவ அலகுக்கும் பொதி 2 ஒப்பந்ததாரருக்கும் இடையில் எழுத்துப்பூர்வ உடன்படிக்கை அல்லது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் எதுவும் இல்லை.				
(உ)	2024 மார்ச் 31 இல் பொதி 3 ஒப்பந்தம் நிறைவடையாத தன் காரணமாக, வளாகங்களில் இருந்து மாசுபட்ட நீர் நேரடியாக மகாவலி ஆறு, மட அல மற்றும் கண்டி ஏரிக்கு வெளியேற்றப்பட்டு கடுமையான சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தியமை	2023	செயற்திட்டங்களின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	சொத்து இணைப்புக்களை வழங்குவதற்கு சாத்தியமில்லாமை யால் ஒப்பந்தம் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்தது.	வளாகங்களில் இருந்து மாசுபட்ட நீர் நேரடியாக மகாவலி ஆறு, மட அல் மற்றும் கண்டி ஏரிக்கு நேரடியாக வெளியேற்றப்படுகின்றது.

அவதானிக்கப்பட்டது.				
(ஊ)2024 யூன் 22 வரை செயற்திட்டத்தின் மூலம் காணிகளின் கையகப்படுத்தல் / கொள்வனவு தொடங்கி 20 வருடங்கள் கடந்திருந்த போதிலும் செயற்திட்ட வேலைகளிற்காக பயன்படுத்தப் பட்ட 09 காணிகளில் 02 காணிகள் மாத்திரம் தீர்க்கப்பப்பட்டி ருந்தன.	2023	காலதாமதமில்லா மல் காணி சுவீகரிப்பினை பூர்த்திசெய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இது தொடர்பிலான தேவைப்படுகின்ற விபரங்கள் காணிப்பிரிவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.	காணிகள் தீர்க்கப்பப்பட் டிருக்க வில்லை.
(எ)2023 யூன் 22 ஆந் திகதிய மற் LAND/CE/KAN/GE N/3833 மதிப்பீட்டுக் கடிதத்தின் பிரகாரம், செயற்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய பிரதான பம்பிங் நிலையத்தின் நிர்மாணத்திற்காக காணி சுவீகரிப்பின் நட்டஈடு ரூபா 3,277,825 ஆகவிருந்ததுடன் பின்னர் காணி உரிமையாளர் மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதியானது போதுமானதற்றதாக விருந்தமையால் நட்டஈடு மீளாய்வு சபை மேன்முறை யீட்டை சமர்ப்பித்திருந் தது. எனினும், இது தொடர்பான இறுதித் தீர்மானமானது 2023 திசெம்பர் 31 வரை பெறப்பட்டிருக்கவில் லை.	2023	காலதாமதமில்லா மல் காணி சுவீகரிப்பினை பூர்த்திசெய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இது தொடர்பிலான தேவைப்படுகின்ற விபரங்கள் காணிப்பிரிவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.	இறுதித் தீர்மான மொன்று எடுக்கப்பட வில்லை.

2.6 யாழ்ப்பாணம், கிளிநெச்சி நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார செயற்திட்டம்

2011 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட யாழ்ப்பாணம், கிளிநெச்சி நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார செயற்திட்டத்திற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 2710- எஸ்ஆர்ஐ (சாதாரண செயற்பாடுகள்), இலக்கம் 2711- எஸ்ஆர்ஐ (எஸ்எவ்) (விசேட செயற்பாடுகள்), இலக்கம் 3603 - எஸ்ஆர்ஐ மற்றும் 3604 - எஸ்ஆர்ஐ (மேலதிக நிதியளிப்பு) இன் கீழ் ரூபா 26,781.86 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், அதற்காக இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 7,585.79 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்ட காலத்திற்குள் கடன் இலக்கம் 2710 மூன்று தடவைகள் மற்றும் கடன் இலக்கம் 2711 மூன்று தடவைகள நீடிப்பு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் 2026 யூன் இல் நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021 மற்றும் 2022 ஆம் வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் 2023 ஆம் வருடத்திற்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்	360	143	347
வெளிநாட்டு நிதியம்	3,519	6,062	8,966
மொத்த சொத்துக்கள்	15,442	23,530	31,760
மொத்த பொறுப்புக்கள்	676	791	1,120
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	11,306	17,369	26,335
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	1,344	2,487	2,699

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்படுவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கான கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலைமை
(அ)ஐ.அ.டொலர் 11.5 மில்லியன் பெறுமதியான இயந்திரவியல், மின்னியல் மற்றும் SCADA பொதி நிறுவுதல் தொடர்பான ஒப்பந்தம், 2023 செப்தெம்பர் 4 இல் வழங்கப்பட்டதுடன் 2024 நவம்பர் 06 இற்கு முன்னர் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும், எனினும் 2023 திசெம்பா 31 இல் 5 சதவீதமான மோசமான செயலாற்றல் காட்டப்படடிருந்தது.	2023	பட்டியலிடப்பட்ட காலப்பகுதியினுள் பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.	இயந்திரவியல், மின்னியல் மற்றும் SCADA ஒப்பந்தம் 2025 யூலை மாதமளவில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.	மோசமான செயலாற்றல் காட்டப்படடிருந்தது.
(ஆ)DN 01, TWTM 01, TWTM 02 ஆகிய இடங்களில் குழாய்கள் பதிப்பதற்காக வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ரூபா 73 மில்லியன் மீளளிக்கத்தக்க வைப்பு பணிகள் நிறைவடைந்து ஐந்து வருடங்கள் கடந்தும் இதுவரை தீர்ப்பனவு செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை.	2023	வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையிடமிருந்து வைப்புக்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகினால் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையிடமிருந்து வைப்புக்களை மீள்நிரப்பு செய்வதற்கு உடன் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.	வைப்புத் தொகை பெற்றுக் கொள்ளப்பட வில்லை.
(இ)கடல் நீரின் தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல் உப்புநீக்கும் ஆலை பெறுகை செயன்முறை 2016 திசெம்பர் மாதத்தில்	2023	இந்த ஆலையின் பராமரிப்பு மற்றும் நிலையான பயன்பாட்டிற்கா	நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை பணிகளை பூர்த்தி செய்வதில்	ஒப்பந்தம் மார்ச் மாதமளவில் பூர்த்தி செய்யயப்பட வில்லை.

	ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது டன் 5 வருட காலமொன்று இதற்காக செலவிடப்பட்டு 2021 சனவரி ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருநதது. 2023 திசெம்பா 31 இல் இந்த ஒப்பந்தத்தின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பௌதீக முன்னேற்றம் 100 சதவீதம் ஆக இருந்த போதிலும் உள்ளபடியாக 83 சதவீதம் செயலாற்றலொன்று காட்டப்பட்டிருந்தது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் செயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்புக் காலம் செலவு 07 ஆண்டுகளாக இருந்ததுடன் அதற்காக ரூபா 3,693 மில்லியன் மதிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் கடன் உடன்படிக்கை நிபந்தனையின் பிரகாரம் கடன் கால எல்லை 2026 யூன் 30 இல் முடிவடைவதால் 2026 முதல் 2030 காலப்பகுதிக்கள் செயற்பாட்டு மற்றும் பராமரிப்புச் செலவு இலங்கை அரசிற்கு அல்லது நீர் வழங்கல் சபைக்கு செலவிட வேண்டிய ஆபத்தொன்று காணப்பட்டது.		ன நிதி ஆதாரத்தை கண்டறிவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஏற்படும் தாமதத்தைப் பிடிப்பதற்கு மிகவும் கண்காணிப்புடன் இருப்பதுடன் செயற்பாட்டு சேவை காலத்தை மேவுகை செய்வதற்கு கடன் இறுதி திகதியை நீடிப்பதற்கு செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகு நடவடிக்கையை எடுக்கும்.	
(ஈ)	கடல் நீர் தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல் ஆலையின் ஒப்பந்ததாரர் சில வெளிப்புற கட்டுப்பாடற்ற காரணங்களைக்	2023	கொடுப்பனவு களை மேற்கொள்வ தற்கு தீர்மானங்களை எடுக்கும் போது உடன்படிக்கை	இணங்கப்பட்டது.	ஒப்பந்ததாரரு டன் கலந்துரையா டப்பட்டு வருகின்றது.

குறிப்பிட்டு மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வுக்காக 2023 மே 22 இல் ஐ.அ.டொலர் 12.7 மில்லியனை கோரியுள்ளார். எனினும், பின்வரும் காரணங்களின் பிரகாரம், விலைப் பணவீக்க சீராக்கங்களைக் கோருவதற்கு ஒப்பந்ததாரர் உரிமையை கொண்டிருக்கவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

(i)FIDIC ஒப்பந்தத்தின் பிரிவு 8 குறிப்பிட்ட ஒப்பந்த நிபந்தனையின் பகுதி 13.8 இன் கீழ் விலை பணவீக்க சீராக்கங்களை கோருவதற்கு ஒப்பந்ததாரருக்கு உரித்தில்லை.

(ii)அமைச்சரவை முடிவுகளின் மூலம் ஒப்பந்த உடன்படிக்கையில் விலை மாறுபாட்டிற்கான நிபந்தனைகள் சேர்க்கப்படாத சந்தர்ப்பங்களின் போதும் விலை மாறுபாட்டிற்கு இடமளிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் இந்த ஒப்பந்த உடன்படிக்கையில் பின் இணைப்பு 2 விலைச் சீராக்க நிபந்தனைகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள மையால் அமைச்சரவை முடிவுகளின் யின் நிபந்தனைகள் மற்றும் ஏனைய விதிகள், பிரமாணங்கள், முடிவுகள் மற்றும் வழிகாட்டல்களு டன் இணங்க வேண்டும்.

அடிப்படையில் விலை மாறுபாட்டிற்கான உரித்துக் கோரிக்கையொன்று செய்யப்பட்டிருக்காமை.					
(iii)ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின் 13.8 இன் பிரகாரம் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக்கும் இடையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இருதரப்பு உடன்படிக்கையின் படி ஒப்பந்தங்களை வடிவமைத்தல் மற்றும் உருவாக்கலில் பணவீக்கத்தின் விளைவைப் பயன்படுத்துவதில்லை என்று ஒப்பந்ததாரர் ஒப்புக் கொண்டுள்ளதால், ஒப்பந்ததாரர் கோரும் விலை மாறுபாட்டை இருதரப்பு ஒப்பந்தத்தில் இரு தரப்பினரும் முறையாக அங்கீகரிக்க வேண்டிய போதிலும் ஒரு தரப்பினரால் பணம் செலுத்துவது அந்த உடன்படிக்கையை மீறுவதாகும்.					
(உ)2020 திசெம்பர் 22 ஆம் திகதிய அமைச்சரவை தீர்மானத்தின் 38.33 (ஆ) பந்தியில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, கடல்நீரைப் பயன்படுத்தி உப்புநீக்கும் ஆலைக்கு சக்தி அளிக்க பொருத்தமான புதுப்பிக்கத்தக்க	2023	ஒப்பந்தத்தை அமுல்ப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தேவையான நிதியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நிதியளிப்பு முகவர்களுடன் ஒருங்கிணைப்பதற்கு தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபையினால் தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்திட	குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தம் அமுல்ப்படுத்தப்படவில்லை.	

	எரிசக்தி விருப்பத்தை அமுல்ப்படுத்துவதற்கு ஐ.அ.டொலர் 4 மில்லியன் மேலதிக தொகை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி விருப்பமாக சூரிய மின்வலு நிலையத்தை நிறுவுவதற்காக தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் 2023 திசெம்பர் 31 வரை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்க வில்லை.			ம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
(ஊ)	இச்செயற்திட்டம் தொடர்பாக 2016 முதல் 2023 வரை பணவளிப்பு செய்யப்படாத கடன் மீதியின் மீதான கடப்பாட்டுக் கட்டணமாக பொது திறைசேரியினால் ரூபா 464.8 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	2023	இதுபோன்ற இழப்புகளை குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஒப்பந்த கால தாமதம் இந்த நிலைமைக்கு வழிவகுத்தது.	எதிர்கால செயற்திட்ங்கள் தொடர்பில் இந்நிலைமை தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

2.7 இரத்மலானை / மொறட்டுவ கழிவுநீர் அகற்றல் செயற்திட்டம் - பிரிவு 01 கட்டம் - 02 செயற்திட்டம்

2019 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இரத்மலானை / மொறட்டுவ கழிவுநீர் அகற்றல் பிரிவு 01 கட்டம்- 02, செயற்திட்டத்திற்காக பிரான்ஸ் அபிவிருத்தி நிறுவனம் மற்றும் இலங்கை அரசிற்கும் இடையில் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் சீஎல்கே 1023 - 01 எல் இன் கீழ் ரூபா 21,682 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், அதற்காக இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 6,268 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 2024 திசெம்பர் மாதத்தில் நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021,2022 மற்றும் 2022 ஆம் வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்	63	60.35	175.12
வெளிநாட்டு நிதியம்	1,427	148.50	-
மொத்த சொத்துக்கள்	1,610	1,819	2,028
மொத்த பொறுப்புக்கள்	-	-	34
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	1,427	1,575	1,575
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	183	243	419

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கான கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலைமை
முன்னுரிமை நோக்கத்தின் கீழ், 2023 திசெம்பர் 31 வரை Gravity main, Rider main, மற்றும் Force main குழாய் அமைப்பிற்காக 12,634 மீட்டர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட அமைக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் அதில் 8,519 மீட்டர் மட்டுமே முடிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், இதன் விளைவாக செயற்திட்டத்தில் 67 சதவீதமான முன்னேற்றம் மட்டுமே பெறப்பட்டிருந்தது.	2023	பயனாளிகளின் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	பல்வேறு காரணங்கள் காரணமாக முன்னேற்றம் தாமதமானதுடன் நோக்கத்தை அடைவதற்க முடியாதிருந்தது.	கடன் வழங்கல் நிறத்தப்பட்டதன் காரணமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட முன்னுரிமை நோக்கெல்லை செயற்படுத்தப்பட்டிருந் ததுடன், 2023 திசெம்பர் 31 வரை மந்தமான முன்னேற்றமொன்று காட்டப்பட்டிருந்தது.

2.8 மின்சார வழங்கல் நம்பகத்தன்மை மேம்படுத்தலுக்கு உதவியளித்தல் செயற்திட்டம்

2016 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மின்சார வழங்கல் நம்பகத்தன்மை மேம்படுத்தலுக்கு உதவியளித்தல் செயற்திட்டத்திற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 9186-எஸ்ஆர்ஐ இன் கீழ் ரூபா 181 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், அதற்காக இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 50 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 2024 மார்ச் மாதத்தில் செயற்திட்டம் நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021 மற்றும் 2023 ஆம் வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் 2022 ஆம் வருடத்திற்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்	2	2	2
வெளிநாட்டு நிதியம்	29	-	145
மொத்த சொத்துக்கள்	227	243	385
மொத்த பொறுப்புக்கள்	14	28	23
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	197	197	342
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	16	18	21

அந்த கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்படுவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கான கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலைமை
(அ)நாளொன்றுக்கு 150m^3 உற்பத்தி திறன் கொண்டதாக Seawater Reverse Osmosis (SWRO) ஆலை நிறைவடைந்த	2023	பயனாளிகளின் இலக்குகளை தாமதமின்றி நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	தற்போது குறைந்த அளவு தண்ணீர் உற்பத்தி செய்யப்படுவதால், புதிய இணைப்புகள் வழங்குவதில் சிரமம்	பயனாளிகளுக்கு எதிர்பார்த்தபடி குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை.

போதிலும் 2023 திசெம்பர் 31 இல் அதன் தினசரி நீர் உற்பத்தி இன்னும் $100m^3$ இற்கும் குறைவாகவே உள்ளது. இந்நிலைமையால் மூன்று தீவுகளுக்கு போதிய நீர் இணைப்புகளை வழங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதுடன் சுமார் 400 குடிநீர் இணைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன் பிரகாரம், செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களை அடைய முடியாத நிலைமையொன்று அவதானிக்கப்பட்டது.			ஏற்பட்டுள்ளது. நைனாதீவில் தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய நீர் உற்பத்தியை அதிகரிக்க பல்வேறு சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள் நடாத்தப்பட்டு வருகின்றன.
(ஆ)மின்சார வழங்கல் கிடைக்காததால் ஐஸ் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை மற்றும் குளிரூட்டி முறைமை நிர்மாணத்திற்கான பெறுகை செயன்முறை நிறுத்தப்பட்டது. இதன் விளைவாக, மூன்று தீவுகளில் உள்ள மீனவ சமூகத்திற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட நலன்கள் இழக்கப்பட்டுள்ளன.	2023	பயனாளிகளின் இலக்குகளை தாமதமின்றி நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இலங்கை மின்சார சபையின் கலப்பின மின்வலு முறைமையொன்று கிடைக்காமை காரணமாக ஐஸ் கியூப்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையை அமுல்ப்படுத்த முடியாதிருந்ததுடன் இது தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது.	ஒப்பந்தம் தொடங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வில்லை.

2.9 அநுராதபுரம் வடக்கு நீர் வழங்கல் செயற்திட்டம் கட்டம் 2

2016 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அநுராதபுரம் வடக்கு நீர் வழங்கல் செயற்திட்டம் கட்டம் 2 இற்காக ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவராண்மை கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் எஸ்எல்-பி 115 இன் கீழ் ரூபா 26,778 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், அதற்காக இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 4,820 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 2024 யூன் மாதத்தில் நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021 மற்றும் 2023 ஆன 2 வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் 2022 ஆம் வருடத்திற்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்	11	17	18
வெளிநாட்டு நிதியம்	3	30	-
மொத்த சொத்துக்கள்	401.3	428.4	455.9
மொத்த பொறுப்புக்கள்	3.4	6.8	17.1
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	186	216	216
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	36	54	71

அந்த கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்படுவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கான கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலைமை
(அ)	செயற்திட்டத்தின் விரிவான வடிவமைப்பு பெரும்பாலும் முடிக்கப்பட்டு தற்போது அது விலைமனுக்கோரும் கட்டத்தில் உள்ளது. 200 ஏப்ரல் முதல் கடன் வழங்கும் நிறுவனம் பணம் வழங்கலை தற்காலிகமாக நிறுத்தியமையால் விலைமனுக்கோரும் செயல்முறை தாமதமாகியது.	2023	செயற்திட்ட நடவடிக்கை மீண்டும் தொடங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	யப்பான் ஒத்துழைப்பு நிறுவனத்தினால் நிதி மற்றும் ஒப்புதல்கள் வழங்கப்படும் வரை விலைமனுக்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு காலவரையின்றி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.	கடன் வழங்கலை தொடங்குவதற்கு கலந்துரையாடப்பட்டு வருகின்றது.
(ஆ)	நான்கு முக்கிய நிர்மாணக் கூறுகளுக்கான ஏல நடைமுறைகள் முடிவடைந்த போதிலும், கடன் வழங்கும் நிறுவனம் பணம் வழங்கலை தற்காலிகமாக நிறுத்தியமையால் நிர்மாண ஒப்பந்தங்கள் இன்னும் வழங்கப்படும் கட்டத்தில் உள்ளன.	2023	செயற்திட்ட நடவடிக்கை மீண்டும் தொடங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	யப்பான் ஒத்துழைப்பு நிறுவனத்தினால் நிதி மற்றும் ஒப்புதல்கள் வழங்கப்படும் வரை ஏலங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு காலவரையின்றி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.	கடன் வழங்கலை தொடங்குவதற்கு கலந்துரையாடப்பட்டு வருகின்றது.
(இ)	அச் செயற்திட்டத்தின் மூலம் பல் மற்றும் எலும்பு புளோரியஸ் போன்றவற்றை விளைவிக்கின்ற மற்றும் நாள்பட்ட கிட்னி நோய்களைப் பரப்புகின்ற அபாயகரமான காரணிகளில் ஒன்றானதுமான பாதுகாப்பற்ற மாசுபட்ட நிலத்தடி நீரில் தங்கியுள்ள மக்களுள்ள	2023	செயற்திட்ட நடவடிக்கை மீண்டும் தொடங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கடன் வழங்கும் நிறுவனம், கடன் வழங்குவதை நிறுத்தியதால், செயற்திட்டப் பணிகள் தாமதமாகி வருகின்றன.	கடன் வழங்கலை தொடங்குவதற்கு கலந்துரையாடப்பட்டு வருகின்றது.

கெப்பித்திகொலாவ, பதவியா, கரப்பொத்தான மற்றும் காகரஸ்டிகிலியா பிரதேச செயலகப் பிரதேசங்கள் மேவுகை செய்யப்படுகின்றது. ஆகையால், பாதுகாப்பான குடிநீர் வசதியினை வழங்குவதற்கு இந்த நீர் வழங்கல் செயற்திட்டங்களை அமுல்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் முன்னுரிமை கொடுத்ததுடன் 2017 யூன் மாதம் முதல் தொடங்கப்பட்டு 2024 யூன் இல் பூர்த்தி செய்வதற்கு பட்டியலிடப்பட்டது. பாதுகாப்பான குடிநீரிற்கு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற 50,000 குடும்பங்கள் இதற்காக இலக்கிடப்பட்டிருந்த போதும் இந்த் செயற்திட்டத்தின் நிர்மாண ஒப்பந்தம் 78 மாதங்கள் கடந்த பின்னரும் வழங்கப்பட்டிருக்க வில்லை. அதனால், அனைத்து நடவடிக்கைகளும் பெறுகைச் செயன்முறைக்கு கீழ் உள்ளதுடன் நிதி இல்லாமையால் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. அதனால், பயனாளிகளின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற முடியாமல், செயற்திட்டத்தில் எதிர்பார்த்த பலன், இலக்கு பயனாளிகளை சென்றடையாத அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

2.10 அநுராதபுரம் வடக்கு நீர் வழங்கல் செயற்திட்டக் கட்டம் I

2013 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அநுராதபுரம் வடக்கு நீர் வழங்கல் செயற்திட்டக் கட்டம் I கடன் உடன்படிக்கை இல. எஸ்எல்-பி 110 இன் கீழ் ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவர் மூலம் ரூபா 8,726 மில்லியன் பங்களிப்பு செய்யப்பட்டதுடன், எஞ்சிய ரூபா 2,789 மில்லியன் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டது. செயற்திட்டத்தினை நிறைவு செய்யும் திகதி 04 முறை நீடிக்கப்பட்டதுடன், 2025 யூலை 05 ஆம் திகதி நிறைவு செய்ய இறுதியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைப்பாடு தொடர்பான முக்கிய சில நிதித் தகவல்கள் கீழே வழங்கப்படுவதுடன், 2021 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்கள் மீது முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயத்தினையும், 2022 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழியான அபிப்பிராயத்தினையும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் வழங்கினார்.

நிதி ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா (மில்லியன்)	ரூபா (மில்லியன்)	ரூபா (மில்லியன்)
ஆண்டுக்கான மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதிகள்	129	99	319
வெளிநாட்டு நிதிகள்	1,607	627	-
மொத்த சொத்துக்கள்	8,081	8,946	9,410
மொத்த பொறுப்புக்கள்	517	658	822
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	6,968	7,595	7,595
உள்நாட்டு நிதிகள் மூலம்	592	690	1,010

முனைப்பழியான கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்கள் தொடர்பில் விளைவை ஏற்படுத்திய காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டம் தொடர்பில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளில் இருந்து பல்வேறு குறிப்பிடக்கூடிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு தொகுக்கப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	நிதி ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் பரிந்துரை	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள்	தற்போதைய நிலைமை
1. மீளாய்வாண்டில் ரூபா.8,698.6 மில்லியன் பெறுமதியான நிலையான சொத்துக்கள் நிலையான சொத்து படிவங்கள் மூலம் சபையிடம் முறையாக ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தாலும், செயற்திட்ட நிதிக்கூற்றில் மூலதனமாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. அதன்படி, வேலை முன்னேற்றத்தின் பெறுமதி ரூபா.8,698.6 மில்லியனால் கூட்டிக்காட்டிருந்தது டன் ஆதனம், பொறி மற்றும் உபகரணங்களின் கணக்கு அதே அளவு குறைவாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.	2023	எல்கேஏஎஸ் 16 இன் படி செயற்திட்டக் கணக்குகளில் ஒப்படைக்கப்பட்ட சொத்துக்களை மூலதனமாக்க உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இதுவரை பெறப்பட்ட அனைத்து சொத்து படிவங்களும் பிராந்திய ஆதரவு மையத்திடம் (வடமத்திய) ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், கைப்பற்றப்பட்ட சொத்துக்கள் பீஎம்யூ ஆல் சொத்து முகாமைத்துவ முறைமையில் (ஏஎம்எஸ்) உள்ளிடப்பட்டுள்ளன. தற்போது, அனுமதி மற்றும் மூலதனப் பணிகள் ஆர்எஸ்சீ ஆல் (என்சீ) மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.	தற்போது, மூலதனமாக்கல் பணிகள் ஆர்எஸ்சீ (என்சீ) மூலம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. மூலதனமாக்கல் பணிகள் நிறைவடைந்தது டன், செயற்திட்ட கணக்குகளில் தொடர்புடைய பதிவுகள் மேற்கோள்ளப்படும்.
2. உள்ளீர்த்தல் வசதி நீர் சுத்திகரிப்பு பொறி, தரை சம்ப்கள், உயர்த்தப்பட்ட தொட்டிகள், அலுவலக கட்டிடங்கள், இயந்திர மற்றும் மின்சார பணிகள் (லொட் ஏ) ஆகியவற்றிற்கான பிரதான பைப் சிவில் ஒப்பந்தம் 2018 மார்ச் 23 இல் வழங்கப்பட்டதுடன்	2023	மேலும் தாமதிக்காமல், திட்டமிட்டபடி லொட் ஏ இன் ஒப்பந்தப் பொதியை நிறைவு செய்யவும் நாட்டிற்கு நஷ்டம் ஏற்படாத வண்ணமும் மாற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கொவிட்-19 இன் தாக்கங்கள், இடைக்கால கொடுப்பனவு விண்ணப்பங்கள் (ஐபிஏக்கள்) செலுத்துவதில் தாமதம், நிதி நெருக்கடியால் ஏற்பட்ட பொருள் பற்றாக்குறை மற்றும் மஹாகனதராவ தொட்டியில் இருந்து தண்ணீர் எடுப்பது	JICA பணவழங்கல்கள் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டவுடன் லொட் ஏ ஒப்பந்தத்தின் எஞ்சிய சகல பணிகளும் 2024 இன் இறுதிக்கு முன்னர் முடிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது ஆரம்பத்தில் 2020 ஏப்ரல் 20 அளவில் பூர்த்தியாக்குவதற்கு ஆரம்பத்தில் பட்டியலிடப்பட்டது. அதன் பின்னர், குறித்த திகதியில் ஒப்பந்தத்தினை பூர்த்தியாக்காமையால் 2024 மார்ச் 31 வரையிலும் 07 தடவைகள் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது. செயற்திட்டத்தின் செயன்முன்னேற்ற அறிக்கையின் பிரகாரம், கணக்காய்வு திகதியான 2024 யூலை 31 இல் ஒப்பந்தத்தின் ஒட்டுமொத்த பௌதீக செயன்முன்னேற்றம் 99.7 சதவீதமாக இருந்தது.எனினும், கொடுக்கப்பட்ட நீடிக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் ஒப்பந்தப் பொதியினை முழுமையாக பூர்த்தியாக்குவதற்கு ஒப்பந்தகாரர் தவறியிருந்தனர். மேலும், எஸ்சீஏடீஏ ரிமோட் தள இணைப்பு, நீர் சுத்திகரிப்பு பொறியில் படிகார தொட்டியின் லைனிங், ஏத்தகடா மற்றும் இசின்பெஸ்ஸகல கோபுர வளாகத்தின் நிலப்பதமிடல், விளக்கு பொருத்துதல்கள் நிறுவுதல், தொடர்பான சிக்கல்கள் காரணமாக லொட் ஏ இன் செயன்முன்னேற்றம் கணிசமாக தாமதமானது. இந்த சவால்கள் இருந்தபோதிலும், பீஎம்யூ வெற்றிகரமாக ஒப்பந்ததாரரை பகுதிவாரியாக வேலையைத் தொடருமாறு வலியுறுத்தியது, இதன் மூலம் தற்காலிக இடைநிறுத்தத்தைத் தவிர்த்தது, அதே நேரத்தில் நீர்ப்பாசனத் துறையுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் அடையப்பட்ட முன்னேற்றம் ஒரு நேர்மறையான விளைவைப் பிரதிபலிக்கிறது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

	குளியலறை பொருத்துதல்கள், நிலப்பதமிடல் மற்றும் சர்க்யூட் பங்களாவில் ஏனைய முடித்த வேலைகள் 2024 யூலை 31 கணக்காய்வுத் திகதியிலும் முடிக்க வேண்டியிருந்தது.				
3.	அண்ணளவாக 115,000 பாவனையாளர்களைக் கொண்ட சனத்தொகைக்கு பாதுகாப்பான குடிநீரினை வழங்கும் நோக்கத்துடன் 2013 ஆம் ஆண்டில் செயற்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இது பல் மற்றும் எலும்பு புளோரியஸ் போன்றவற்றை விளைவிக்கின்ற மற்றும் நாள்பட்ட கிட்னி நோய்களைப் பரப்புகின்ற அபாயகரமான காரணிகளில் ஒன்றானதுமான பாதுகாப்பற்ற மாசுபட்ட நிலத்தடி நீரில் தங்கியுள்ள மக்களுள்ள அனுராதபுரத்திலுள்ள மதவாச்சிய மற்றும் சம்பாவ பிரதேச செயலகத்திலுள்ள 75 கிராம அதிகாரியிலுள்ள 25,000 குடும்பங்களையும் உள்ளடக்குகின்றது. நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஒக்தோபர்	2023	மேலும் காலதிக்காமல் பயனாளிகளுக்கு எதிர்பார்த்த பலன்களை வழங்கும் வகையில் வீட்டு இணைப்பு மாற்றும் பணியை விரைவுபடுத்த தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஓ&எம் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதால், வீட்டு இணைப்புத் நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஓ&எம் ஆல் கையாளப்படுகிறது. புதிய வீட்டு இணைப்பு செயன்முன்னேற்றமானது, மெடவாச்சியா மற்றும் ரம்பேவ டீஎஸ்டிகள் இரண்டிலும் சீபீஓக்களின் கையகப்படுத்துவதில் தங்கியுள்ளது. இதுவரை, 16 சிபீஓக்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டு, 3,002 புதிய இணைப்புகள் கையகப்படுத்தப்பட்ட சிபிஓக்களின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட குழாய் இணைப்புக்களில் இருந்து 720 புதிய இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஓ&எம் இற்கு கையளிக்கப்பட்டதனால் வீட்டு இணைப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் மொத்தமாக ஓ&எம் ஆல் கையாளப்படுகிறது. புதிய வீட்டு இணைப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் பெரும்பாலும் சீபீஓ க்களை கையகப்படுத்துவதில் தங்கியுள்ளது. தற்போது, ஆண்டுக்கான இலக்கை அடைய புதிதாக அமைக்கப்பட்ட குழாய் வலையமைப்பு ஊடாக புதிய வீட்டு இணைப்பு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.

					2022 முதல் இயக்கப்பட்டு ஓரூளம் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட போதிலும் மற்றும் தற்போது செயற்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த பௌதீக செயன்முன்னேற்றம் 99 சதவீதம் வரை அடயப்பெற்ற போதிலும், மொத்தமாக 3,721 இணைப்புக்கள் 2024 யூலை 31 வரை வழங்கப்பட்டுள்ளன.. மேலும் 2024 இல் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 6000 புதிய இணைப்புகளில் 1,881 புதிய இணைப்புகள் மட்டுமே 2024 யூலை 31 ஆன கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட திகதிக்குள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
4.	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் 2013 முதல் தொடங்கப்பட்டிருந் தாலும், செயற்திட்டத்தின் கீழ் எந்த பெரிய ஒப்பந்தமும் 2023 திசெம்பர் 31 வரை முழுமையாக முடிக்கப்படவில்லை . இருப்பினும் நிர்வாகம், ஆலோசனை, பராமரிப்பு போன்ற பெரும் தொகையைச் செலுத்தி பீளம்யூ	2023	எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளை முகாமை செய்யவும், செயற்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்களை அடைய பணிகளை விரைவுபடுத்தவும், தேவையற்ற செலவைக் குறைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	பல்வேறு காரணங்களால் செயற்திட்டத்தின் முன்னேற்றம் கனிசமாக தாமதமானது. இருப்பினும், தற்போது நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் ரம்பேவ தளம் 2022 ஒக்டோபர் 1 அன்று அதிகாரபூர்வமாக ஓ&எம் பிரிவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. பின்னர் ஓ&எம் பிரிவால் தற்போதுள்ள	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகு (PMU) திட்டமிடப்பட் காலப் பகுதிக்குள் செயற்திட்டத்தி னை நிறைவு செய்வதற்கு ஒப்பந்தக்காரரி ன் செயன்முன்னேற் றத்தினை தீவிரமாக மேற்பார்வை செய்து கண்காணித்து

மூலம் செயற்திட்டம் இழுக்கப்படுகிறது. மேலும் கடன் தவணை (ரூபா 1,309 மில்லியன்), கடப்பாட்டுக்கட்டணங்கள் (ரூபா 45 மில்லியன்), கடன் வட்டி (ரூபா 178 மில்லியன்) போன்ற அரசாங்க செலவினங்கள் பொருளாதாரத்திற்கு கூடுதலாக நன்மைகள் இல்லாமலும் நிலவும் நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய்க்கு (சீகேடியூ) செயற்திட்டப் பகுதியில். தீர்வு வழங்காமல் அதிகரிக்கப்படுகின்றன.

அனைத்து வருகின்றது. இணைப்புக்களுக்கும் உணவளிக்க முடிந்தது. (1642) ரம்பேவாவில் (டபிள்யூரீபீ) புதிய இணைப்புக்கள் படிப்படியாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது வரை மொத்தம் 7,248 இணைப்புக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. லொட் பீ ஒப்பந்த பொதி பூர்த்தி செய்யப்பட்டதுடன் லொட் சீ1 மற்றும் லொட் சீ3 ஒப்பந்தக்காரர்கள் பிளசிங் மற்றும் தூய்மையாக்கல் மற்றும் அடுத்த மாதத்திற்குள் பூர்த்தி செய்யப்படும். என எதிர்பார்த்து அதனைத் தவிர்த்து வேலையின் நோக்கெல்லை பூர்த்திசெய்யப்பட்டது.

2.11 கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் 3

2016 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் - 3 என்பது உடன்படிக்கை இல.3348 – எஸ்ஆர்ஐ இன் கீழ் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் ரூபா 4,940 மில்லியன் பங்களிப்பு செய்யப்பட்டதுடன், எஞ்சிய ரூபா 2,292 மில்லியன் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டது. செயற்திட்டத்தினை நிறைவு செய்யும் திகதி 03 முறை நீடிக்கப்பட்டதுடன், 2024 பெப்ரவரி 29 ஆம் திகதியன்று நிறைவு செய்ய இறுதியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021,2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைப்பாடு தொடர்பான முக்கிய சில நிதித் தகவல்கள் கீழே வழங்கப்படுவதுடன், 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்கள் மீது முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும், 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக முனைப்பழியான அபிப்பிராயமும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் வழங்கினார்.

நிதி ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா (மில்லியன்)	ரூபா (மில்லியன்)	ரூபா (மில்லியன்)
ஆண்டுக்கான மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதிகள்	14	-	186
வெளிநாட்டு நிதிகள்	3,471	2,492	1,737
மொத்த சொத்துக்கள்	3,614		9,544
		6,245	
மொத்த பொறுப்புக்கள்	1	140	1,016
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன்கள் மூலம்	3,596	6,089	7,825
உள்நாட்டு நிதிகள் மூலம்	16	16	202

முனைப்பழியான கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்கள் தொடர்பில் விளைவை ஏற்படுத்திய காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்துடன் தொடர்பில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளில் இருந்து பல்வேறு குறிப்பிடக்கூடிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு தொகுக்கப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	நிதி ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் பரிந்துரை	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள்	தற்போதைய நிலைமை
1. செயற்திட்டமானது ஆலோசகரின் பரிந்துரையைப் பெற்றுக்கொள்ளாமல் கால நீடிப்புக்களின் அடிப்படையில் ADB நிதியைப் பயன்படுத்தி முரண் கட்டளைகள் மூலம் காலநீடிப்பு உரிமைக்கோரிக்கைகளாக ஐ.அ.டொலர் 385,759.65 கூட்டு ரூபா 345 மில்லியன் மற்றும் ஐ.அ.டொலர் 1,637,367.61 கூட்டு ரூபா 89.7 மில்லியன் தொகையை முறையே ICB 01 மற்றும் ICB 02 ஒப்பந்தங்களின் பிரதான ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் ரூபா 436.48 மில்லியனை ICB 03 ஒப்பந்ததாரருக்கும் செலுத்தியிருந்தது.	2023	செயற்திட்ட முரண் குழுவானது கொடுக்கப்பட்ட அதிகார வரம்பிற்குள் அத்தகைய கொடுப்பனவுகளை அங்கீகரிக்க வேண்டும், விசேட தேவை இருந்தால் நிதியை விடுவிப்பதற்கு முன்னர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் முன் அங்கீகாரம் பெறப்பட வேண்டும்.	ICB - 3 ஒப்பந்தத்தின் நீடிப்பு உரிமைகோரலை மதிப்பிடும்போது, செயற்திட்ட ஆலோசகர்களின் சேவை காலம் காலாவதியாகியிருந்ததுடன் 2022 ஒக்தோபரிற்கு அப்பால் ஆலோசனை ஒப்பந்தம் நீடிக்கப்படவில்லை. எனவே ICB-03 உரிமைகோரல் NWSDB இன் PMU/PIU பதவியணியினரால் மதிப்பிடப்பட்டது.	NWSDB இன் PMU/PIU பணியாளரால் சகல உரிமைக்கோரல்களும் கவனமாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. தற்போது செயற்திட்டம் பெரும்பாலும் பூர்த்தீ செய்யப்பட்டுள்ளது.
2. ICB 3 ஒப்பந்தத்தின் பிரதான ஒப்பந்ததாரர் ஐ.அ.டொலர் 372,488 மற்றும் ரூபா 505.99 மில்லியன் தொகையை காலநீடிப்பு உரிமைகோரல்களாக கோரியிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்ட போதிலும் செயற்திட்டம் முரண் கட்டளை மூலம் ரூபா 436.48 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 1,023,338 மற்றும்	2023	உள்ளக கட்டுப்பாட்டு நடைமுறை பின்பற்றப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்டமானது ICB – 3 ஒப்பந்தத்திற்கான நீடிப்பு உரிமைக்கோரலை மதிப்பிடும் போது, அது EOT – 7 வரை கருதப்பட்டது. பின்னர். ஒப்பந்ததாரர் கோரிக்கைத் தொகை CYN 50,822,695.83 கூட்டு ஐ.அ.டொலர் 131,635.49 கூட்டு	எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற முரண்களுக்கு VO குழுவில் இந்த புள்ளி/ உண்மை முன்னிலைப்படுத்தப்படும் என நாங்கள் உறுதியளிக்கிறோம்.

				ரூபா 98.21 மில்லியன் தொகையை செலுத்தியிருந்தது. மேலும் செயற்திட்டமானது முறையான அங்கீகாரம் இல்லாமலும் நாட்டில் நிலவும் வெளிநாட்டு நாணய நெருக்கடியைக் கருத்தில் கொள்ளாமலும் கோரப்பட்ட ரூபா தொகையை தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு ஒப்பந்ததாரர் கோரிய ஐ.அ.டொலர் தொகையை விட ஐ.அ.டொலர் 650,850 ஐ அதிகமாக செலுத்தியிருந்தது. மேலும், நீர் வழங்கல் சபையின் மேலதிக பொது முகாமையாளர் மேற்படி ரூபா 436 மில்லியன் பெறுமதியிடப்பட்ட முரண் கட்டளையை பரிந்துரைத்திருந்ததுடன் உள்ளக கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகளை மீறி பொது முகாமையாளர் சார்பாக அங்கீகாரத்திற்காக கையொப்பமிட்டார்.	இலங்கை ரூபா 621,468,876.68 ஆக உள்ள போதிலும் ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் கொடுப்பனவு USD மற்றும் LKR இல் மாத்திரமே சான்றுபடுத்தப்பட முடியும். எனவே, ஐ.அ.டொலர் 1,023,338 கூட்டு இலங்கை ரூபா 98,211,794.09 பரிந்துரைக்கப்பட்டது. மேலும், அங்கீகார காலப்பகுதியின் போது, பொது முகாமையாளரின் சார்பாக மேலதிக பொது முகாமையாளர் (WSP) மேவுகை கடமையைச் செய்கிறார்.
3.	EOT ஆவணங்களின் பிரகாரம், ஒப்பந்த பெறுமதியை தவிர மேலதிக கிரயத்தை கோருவதற்கு தங்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என்று	2023	ஒப்பந்ததாரர்களின் மோசமான செயலாற்றல்/ திறமையின்மை மற்றும் தேவையற்ற செலவினங்களைத் தவிர்ப்பதற்கு முகாமைத்துவம்	உப உட்பிரிவு 10.1 [பணிகள் மற்றும் பிரிவுகளை கையேற்றல்] இன் நோக்கங்களுக்காக பூர்த்தி	சில EOT களுக்கான நேரம் மற்றும் கிரயம் ஆகிய இரண்டையும் தொழில் வழங்குனர் உடன்பட்டுள்ள

ஒப்பந்ததாரர்கள் இணங்கியிருந்தனர், எனினும், மேற்படி நிபந்தனையை மீறி ரூபா 532.91 மில்லியன் மற்றும் ஐ.அ.டொலர் 3,046,465.26 தொகையான ஒப்பந்ததாரரின் முரண் உரிமைக்கோரல்களிற்காக செலுத்துவதற்கு செயற்திட்டம் நடவடிக்கையை எடுத்திருந்தது.	தேவையான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும்.	செய்தல் பின்வரும் காரணங்கள்: ஒரு முரண், தொற்றுநோய் அல்லது அரசாங்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக பணியாளர்கள் அல்லது பொருட்கள் கிடைப்பதில் எதிர்பாராத பற்றாக்குறை & போன்றனவற்றில் ஏதேனும் ஒரு காரணத்தால் தாமதமாகிறது அல்லது தாமதமாகும் என்றால் அந்த அளவிற்கு பூர்த்திசெய்வதற்கான கால நீடிப்பிற்கு FIDIC இன் பிரகாரம் ஒப்பந்தத்தின் பொது நிபந்தனை உட்பிரிவு 8.4 – உப உட்பிரிவு 20.1 [ஒப்பந்ததாரரின் உரிமைக்கோரல்கள்] இற்கு உட்பட்டு ஒப்பந்ததாரருக்கு உரித்துண்டு. EOT வழங்கப்பட்ட போது மேற்படி	அதேவேளை ஏனையவர்களுக்காக ஒப்பந்தக்காரரின் உடன்படிக்கையுடன் நேரம் மாத்திரமே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

				அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. அதன் பிரகாரம், சில EOTs இற்கான காலத்தையும் கிரயத்தையும் தொழில்தருநர் ஒப்புக்கொண்டதுடன் ஒப்பந்ததாரரின் உடன்படிக்கையுடன் சில சந்தர்ப்பங்களில் மாத்திரமே காலம் வழங்கப்பட்டது.	
4.	ICB 01 மற்றும் ICB 02 ஒப்பந்தங்களின் பௌதீக பணிகள் முறையே 2022 மார்ச் 15 மற்றும் 2022 மே 21 இல் பூர்த்திசெய்யப்பட்டுள்ள போதிலும் செயற்திட்டத்தால் கணக்காய்வு திகதியான 2024 மே வரையிலும் இறுதிக் கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தங்களும் பூர்த்தியடைந்து 2 ஆண்டுகள் கடந்த போதிலும், இறுதி விலைப்பட்டியல்க	2023	மீறப்பட்ட ஒப்பந்த பெறுமதி மற்றும் ICB 03 மற்றும் ICB 04 ஒப்பந்தங்களின் ஏதேனும் மேலதிக கொடுப்பனவு ஆகியவற்றைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ICB-01 மற்றும் ICB-02 ஆகியவற்றின் ஒப்பந்தத் தொகைகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும், அதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் தேவைப்பட்டது. அதன் பிரகாரம், 2024 பெப்ரவரியில் ஒப்பந்தத் தொகையை உயர்த்துவதற்கான அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தை செயற்திட்டம் பெற்றுள்ளது. அமைச்சரவை அங்கீகார செயன்முறை 12	2024 பெப்ரவரி மாதத்தில் ஒப்பந்த தொகையினை அதிகரிப்பதற்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்தினை செயற்திட்டம் பெற்றுள்ளது. தற்போது, பொருள் இணக்கம் பூர்த்தியடைந்துள்ளதுடன், ICB-01 மற்றும் ICB-02 ஒப்பந்தங்களின் இறுதி விலைப்பட்டியல்களும் செயற்திட்டத்தினால் தீர்ப்பனவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

			ளைத் தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு முன்னர் FIDIC நிபந்தனைகள் உட்பிரிவு 7.6 இன் பிரகாரம் இறுதிப் பொருள் இணக்கம் செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை.	மாதங்களுக்கும் மேலாக எடுத்தது. மேலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களின் இறுதி விலைப்பட்டியல்களில் குறைபாடுகள் இருந்ததால் தாமதம் ஏற்பட்டது. தற்போது, ICB-01 & ICB-02 இறுதி விலைப்பட்டியல்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. பொருள் இணக்கமானது இறுதி விலைப்பட்டியல்களின் இறுதிப்படுத்தலுடன் தொடர்புடையதாகும். தற்போது அதுவும் ICB-01 மற்றும் ICB-02 ஆகிய இரண்டிற்கும் பூர்த்தியடைந்திருந்தது.	
5.	இந்த அறிக்கையில் 3.1 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு செயற்திட்டத்தின் குறைந்த செயலாற்றல் காரணமாக, நிதி வழங்குவதில்	2023	பொருளாதாரச் செலவினங்களைத் தவிர்க்கும் வகையில், முழு செயற்திட்டத்தையும் மேலதிக தாமதமின்றி பூர்த்திசெய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட	2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 3348-SRI கடனுக்கான ADB இன் திரண்ட கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள்	2947- எஸ்ஆர்ஜ மற்றும் 3029-எஸ்ஆர்ஜ ஆகியவற்றின் மேலதிக நிதியை பூர்த்திசெய்வதற்கு கடன் 3348-எஸ்ஆர்ஜ பெறப்பட்டுள்ள

குறிப்பிடத்தக்க தாமதங்கள் காட்டப்பட்டதுடன் அதன் காரணமாக 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ரூபா 183 மில்லியன் கடப்பாட்டு கட்டணங்களை அரசாங்கத்திற்கு செலுத்த வேண்டியிருந்தது.

வேண்டும்.

2016 ஆகஸ்ட் முதல் கடனிலிருந்து இலங்கை ரூபா 183 மில்லியன் ஆகும். இந்தக் கடன் 3348-SRI ஆனது 2947-SRI மற்றும் 3029-SRI ஆகியவற்றின் மேலதிக நிதித் தேவைப்பாடுகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக பெறப்பட்டதுடன் 3348-SRI கடனைப் பயன்படுத்துவதற்கு இந்தக் கடன்களை முடிக்க வேண்டும். எனினும், பல்வேறு காரணங்களால் 2947-SRI மற்றும் 3029-SRI பணவளிப்பு எதிர்பார்த்தவாறு நடைபெறவில்லை, எனவே ADB இற்கான கடப்பாட்டுக் கட்டணங்களின் கொடுப்பனவு காரணமாக 3348-SRI ஐப் பயன்படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

து.

கட்டுப்படுத்தப்பட முடியாத பல்வேறு சூழ்நிலைகள் காரணமாக 3348-எஸ்ஆர்ஐ கடனில் இருந்து வழங்குதல் தாமதமானது.

2.12 கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் 2

2014 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் 2 கடன் உடன்படிக்கை இல.3029 எஸ்ஆர்ஐ மற்றும் 3030 எஸ்ஆர்ஐ (எஸ்எவ்) இன் கீழ் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் ரூபா 10,394 மில்லியன் பங்களிப்பு செய்யப்பட்டதுடன், எஞ்சிய ரூபா 3,523 மில்லியன் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டது. செயற்திட்டத்தினை நிறைவு செய்யும் திகதி 02 முறை நீடிக்கப்பட்டதுடன், இறுதியாக 2024 பெப்ரவரி 29 ஆம் திகதி நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைப்பாடு தொடர்பான முக்கிய சில நிதித் தகவல்கள் கீழே வழங்கப்படுவதுடன், 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்கள் மீது முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயத்தினையும், 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக முனைப்பழியான அபிப்பிராயத்தினையும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் வழங்கினார்.

நிதி ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா (மில்லியன்)	ரூபா (மில்லியன்)	ரூபா (மில்லியன்)
ஆண்டுக்கான மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதிகள்	148	58	478
வெளிநாட்டு நிதிகள்	3,235	4,292	1,493
மொத்த சொத்துக்கள்	13,370	17,891	18,479
மொத்த பொறுப்புக்கள்	534	705	202
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	10,648	14,939	16,433
உள்நாட்டு நிதிகள் மூலம்	2,188	2,246	2,724

முனைப்பழியான கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்கள் தொடர்பில் விளைவை ஏற்படுத்திய காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டம் தொடர்பில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளில் இருந்து பல்வேறு குறிப்பிடக்கூடிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு தொகுக்கப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	நிதி ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் பரிந்துரை	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள்	தற்போதைய நிலைமை
1. மற்றொரு செயற்திட்டத்தின் (ADB செயற்திட்டம் 01 இன் கடன் இல. 2948 - SRI) பணவளிப்பு இறுதி திகதிக்கு பின்னர் ஏற்பட்ட செலவினங்களை தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு ரூபா 12.3 மில்லியன் தொகையான செயற்திட்ட நிதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன. மேலும், 2023 சனவரி 03 இல் செயற்திட்டப் பணிப்பாளரால் வழங்கப்பட்ட எழுத்துமூல அறிவுறுத்தலின் பிரகாரம் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையின் வங்கிக் கணக்கில் ரூபா 10.7 மில்லியன் தொகையை ICB 03 இன் பிரதான ஒப்பந்ததாரர் (சைனா காபர் எஞ்சினியரிங் - சைனா ஜியோ கோர்ப்பரேஷன் கூட்டுமுயற்சி) வைப்பு செய்திருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. இந்த செயற்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கத்தை மீறி NWSDB மேலே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு	2023	சிக்கல்களை சீர்செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். மேலும் செயற்திட்ட நிதியை முறையான அங்கீகாரம் பெறாமல் செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களை தவிர ஏனைய நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்த கூடாது, அத்துடன் கணக்கு பிழையை சீர்செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ADB 2948-SRI, ஐ.அ.டொலர் 28,543.22 ஐ மீளளிக்குமாறு கோரிய போது, நாங்கள் மேலதிக பொது முகாமையாளரிடம் (நிதி) செயற்திட்டத்தின் GOSL நிதியை அல்லது சபை நிதியை ஏற்பாடு செய்வதற்கு கோரியிருந்தோம். எனினும், அதில் GOSL மற்றும் சபை நிதிகள் இரண்டிலும் நிதி கிடைக்கவில்லை. எனவே, பொது முகாமையாளரின் (NWSDB) அங்கீகாரத்துடன், ICB-03 ஒப்பந்ததாரர் மூலம் மீள்கொடுப்பனவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. மேலும் ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் தற்காலிகத் தொகையின் கீழ் செய்யப்படும் அனைத்து வேலைகளுக்கும் ஒப்பந்ததாரரின் 15% மேந்தலை மற்றும் இலாபத்தை செலுத்த வேண்டியுள்ளது.	GOSL மற்றும் சபை நிதிகள் இரண்டிலும் நிதி கிடைக்கவில்லை. எனவே, பொது முகாமையாளரி அங்கீகாரத்துடன், ICB-03 ஒப்பந்ததாரர் மூலம் நிதிகள் பெற வேண்டியிருந்தது.

ஐ.அ.டொலர் 28,543 பயன்படுத்தப்படாத முற்பண மீதியை மீளளிப்பதற்கு அந்தப் பணத்தைப் பயன்படுத்தியிருந்தது.				
2. வருமானம் அல்லாத நீரை முகாமை செய்வதற்காக நீர் ஓட்ட அளவீட்டுத் தரவுகளை சேகரிப்பதற்காக, கொழும்பு நகரின் தெற்குப் பகுதியின் 23 மாவட்ட அளவீட்டுப் பகுதியில் (DMAs) ICB ஒப்பந்தம் 04 இன் கீழ் ஐ.அ.டொலர் 246,337.80 (தற்போதைய பெறுமதி ஏறத்தாழ ரூபா 73.9 மில்லியன்) பெறுமதியான 23 DMA மானிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. எனினும், 2024 மே 02 இல் கணக்காய்வின் போது அந்த மானிகள் அனைத்தும் பழுதடைந்து, சில மானிகள் 2021 முதல் செயற்படாமல் இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டது. இந்த பிரச்சனை காரணமாக அனைத்து மாவட்ட அளவீட்டு பகுதிகளிலும் NRW முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகளை செயற்திறனாக	2023	தற்போதுள்ள பிரச்சனைகளை சீர்செய்து, எதிர்பார்த்த நோக்கத்தை அடைந்துகொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	முக்கியமாக பட்டரியின் ஆயுட்காலம் விஞ்சப்பட்டு இருப்பதால், ஓட்ட மானிகள் NRW கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தரவை அனுப்புவதில்லை. எனவே, ABB பரிந்துரைத்த உள்ளூர் முகவர் மூலம் பட்டரிகளை மாற்றும் செயன்முறையில் ஈடுபட்டுள்ளதுடன் அது நடைபெற்று வருகிறது.	தற்போது, உள்ளூர் முகவர் ஒருவர் சகல DMA மானிகளையும் ஆராய்ந்து சரிசெய்து வருகிறார். இது முடிவடைந்ததும் அந்த குறைபாடுடைய மானிகளை திருத்துவதற்கு சரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தேவையான பெட்டரிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு மாற்றீடாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், DMA ஆனது உள்ளூர் முகவர் ஒருவருடன் பராமரிப்பு ஒப்பந்தமொன்றினை கையெழுத்திட இருக்கின்றது.

	அமுல்ப்படுத்துவது கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.				
3.	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக ICB 3 பிரதான ஒப்பந்ததாரரால் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருந்த ரூபா 51.36 மில்லியன் (ஏறத்தாழ) பெறுமதியான ”NWS&DB” என குறியீடிடப்பட்ட 6548 Ningbo வகை உள்நாட்டு நீர் மானிகளின் இருப்பு 2023 இல் ஒப்பந்ததாரர் காவலில் வைக்கப்பட்ட போது தவறவிடப்பட்டன. இதற்கிடையில், மேலே உள்ளவற்றில் 913 மானிகள் தனியார் கம்பனியில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.	2023	எதிர்காலத்தில் மோசடி நடவடிக்கைகளைத் தவிர்க்க இருப்புக்கள் மீது பலமான உள்ளக கட்டுப்பாடுகள் பேணப்பட வேண்டும் என்பதோடு இந்த மோசடி காரணமாக ஏற்பட்ட நட்டங்கள் பொறுப்பான நபர்களிடமிருந்து அறவிடப்பட வேண்டும்.	ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் களஞ்சிய வசதியை பேணுவது ஒப்பந்ததாரரின் பொறுப்பாகும். சிக்கல் கண்டறியப்பட்டதும் பொருள் இழப்புக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கை செயற்திட்ட முகாமையாளர் மற்றும் NWSDB உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவால் தொடங்கப்பட்டது. பல கலந்துரையாடல்களுக்குப் பின்னர், இழந்த நீர் மானிகளை வழங்குவதற்கு ஒப்பந்ததாரர் இணங்கினார், மேலும் ஒப்பந்ததாரரால் ஏதேனும் பொருள் இழப்பு ஏற்பட்டால், ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனையின் பிரகாரம் அவர்களின் இறுதி விலைப்பட்டியலில் இருந்து கழிக்கப்படும் என்று ஒப்பந்ததாரருக்கு ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டது.	NWSDB மூலம் நட்டத்தினை மீட்பதற்காக தொடர்புடைய தரப்பினர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது அது நடைபெற்று வருகின்றது.

4.	ICB 3 ஒப்பந்ததாரருக்கு செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களை மீறி நீர் வழங்கல் சபைக்கு 122,500 உள்நாட்டு நீர் மானிகள் மற்றும் 100,000 எண்ணிக்கையான Gunmetal ferrules இற்கான நாணயக் கடிதத்தை திறப்பதற்காக ரூபா 870 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டது. மேலும், செயற்திட்ட நிதிகளை பயன்படுத்தி செலுத்துவதற்கு தகுதியற்ற 15 சதவீத ஒப்பந்தக்காரரின் இலாபங்கள் மற்றும் ரூபா 113.56 மில்லியன் தொகையிலான மேந்தலைகளையும் இது உள்ளடக்கியுள்ளன. மேலும், செயற்திட்டமானது நீர் வழங்கல் சபையின் பயன்பாட்டுக்காக ரூபா 1,657.87 மில்லியன் பெறுமதியுடைய இணைப்பு மூலப்பொருட்களையும் ரூபா 293.85 மில்லியன் மதிக்கத்தக்க இரசாயனங்களினையும் முறையே ICB 4 மற்றும் ICB 3 என்ற	2023	செயற்திட்டத்தின் எதிர்பார்க்கப்படும் நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதற்கு செயற்திட்ட நிதிகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலும் ஏற்கனவே ஏனைய நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பணத்தை மீளளிக்க வேண்டும்.	2022 இல் நிலவிய ஐ.அ.டொலர் நெருக்கடியின் போது, NWSDB நீர் மானிகள், இரசாயனங்கள் போன்றவற்றை கொள்வனவு செய்வதற்கு வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்களுக்கு நாணயக் கடிதங்களை (LC) திறப்பதில் (உள்நாட்டு வங்கி LC களை வெளிநாட்டு வழங்குனர்கள் வங்கி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை) சிரமம் ஏற்பட்டது. இந்த நெருக்கடியை முகாமை செய்வதற்கு, NWSDB சபை அங்கீகாரத்துடன், பொது முகாமையாளர் (NWSDB) ICB-03 & ICB-04 மூலம் பெறுகையை மேற்கொள்வதற்கு அறிவுறுத்தினார். இந்த அணுகுமுறை ஒப்பந்த விலை அதிகரிப்பதற்கான அங்கீகார கட்டத்தின போது SCAPC மூலம் ஏற்கனவே மீளாய்வு செய்யப்பட்டது. மற்றும், ஒப்பந்த நோக்கத்திற்கு	USD நெருக்கடியின் போது NWSDB அத்தியவசிய இணைப்பு மூலப்பொருள் நீர் மானிகள், இராசாயனங்கள் போன்றவற்றை கொள்வனவு செய்வதற்காக LC இனை திறப்பதில் சிரமத்தை எதிர்கொள்கின்றது. இந்த நெருக்கடியை முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு NWSDB சபை அங்கீகாரத்துடன், ICB-03 மற்றும் ICB-04 ஊடாக பொது முகாமையாளர் (NWSDB) கொள்வனவினை முன்னெடுக்க அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

			பிரதான ஒப்பந்தக்காரர்களிடம் இருந்து கொள்வனவு செய்திருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. எனினும், செயற்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கத்தை மீறி மேற்குறிப்பிட்ட வழங்கல் தொடர்பில் ஒப்பந்தக்காரரின் இலாபமாக ரூபா 254 மில்லியனையும் மற்றும் மேந்தலையையும் (15%) செயற்திட்டம் செலுத்தியுள்ளது.		வெளியே மூலப்பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதற்காக தேவையான அமைச்சரவை அங்கீகாரத்துடன் GoSL எதிர் நிதி மூலம் செலுத்த பரிந்துரைக்கப்பட்டது. தற்போது, தேவையான அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தினை பெறும் செயற்பாட்டில் நாங்கள் உள்ளோம்.
5.	தெலவால பயிற்சி நிலையம் (CEWAS)	2023	இந்த நிர்மாணங்களிற்காகச் செலவிடப்பட்ட பணப்பெறுமதியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மொத்த சொத்துக்களையும் பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	GCWWMIIP செயற்திட்டமானது தெலேவால பயிற்சி நிலையத்தை உருவாக்கி, 2022 திசெம்பர் மாதத்தில் NWSDB இடம் செயற்படுவதற்கு ஒப்படைத்தது. பயிற்சி நிலையத்தின் (CEWAS) வணிகச் செயற்பாட்டைக் கவனிப்பதற்கு NWSDB ஆல் வேறுபட்ட அலகு அமைப்பு உள்ளது. இந்தக் குறிப்பிட்ட ஐயவினாவில் கூறப்பட்டுள்ள வருமானம் மற்றும்	CEWAS இன் முகாமைத்துவம் பல்வேறு சாதனங்களின் மூலம் பயிற்சி நிலையத்தினை மேம்படுத்துவதற்கும் பிரபல்யப்படுத்துவதற்கும் தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருகின்றது. இந்த பிரபல்ய முயற்சிகளை வெற்றிகரமாக அமுல்படுத்துவதன் மூலம் CEWAS அதிக வாய்ப்புக்களை ஈர்ப்பதற்கும் அதன் சேவைப் பரப்பினை விரிவுபடுத்தவும் முடியும்.

			27.28 மில்லியனாக இருந்தது. அதன் பிரகாரம், ரூபா 14.35 மில்லியன் தொகையான இழப்பு பதிவு செய்யப்பட்டது. மேலும் ரூபா 7.22 மில்லியன் பெறுமதியான முழு வசதியுடன் கூடிய அலுவலக வளாகம் (337.5 சதுர மீட்டர்), 2 கணனி ஆய்வுகூடங்கள், தளபாடங்கள் கொண்ட நூலக வளாகம் மற்றும் ரூபா 4.1 மில்லியன் பெறுமதியான உடற்பயிற்சி கூடம் ஆகியவை திறந்த திகதி முதல் எவ்வித உபயோகமும் இன்றி விளைவற்றிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.		செலவினத் தொகைகள் பயிற்சி நிலைய செயற்பாட்டிற்காக நிறுவப்பட்டுள்ள மேற்கூறிய அலகுடன் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.
6.	வருமானமல்லாத நீர் சதவீதத்தை 18 வீதத்திற்கும் குறைவாகக் குறைப்பதன் மூலம் சிறந்த நீர் விநியோக சேவைகளை வினைத்திறனான முறையில் வழங்கும் நோக்கத்துடன் செயற்திட்டம் – 02 ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், செயற்திட்டம் தொடங்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து 111 மாதங்கள்	2023	நாட்டிற்கு மேலும் நிதிச்சுமை ஏற்படுவதை தவிர்க்கும் வகையில் செயற்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்ட நீடிப்புக்காக பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. அவையாவன, • தற்போதுள்ள நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் துல்லியமான விபரங்கள் இல்லை. • குழாய் பதிக்கும் பணியின் போது ஏற்படும் எதிர்பாராத தள நிலைமைகள்	தற்போது செயற்திட்டம் - 02 ஆனது 99.8 சதவீத பௌதீக செயன்முன்னேற்றத்தினை எட்டியுள்ளது. 2024 ஆம் ஆண்டு முடிடைவதற்கு முன்னர் செயற்திட்டத்தின முழுமையாக நிறைவு செய்ய PMU திட்டமிட்டு வருகிறது.

கடந்த பின்னர் 42 DMAs இல் 25 DMAs மாத்திரமே முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்டு, NWSDB இடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. எனினும், கடன் மீள்கொடுப்பனவுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் முறையே ரூபா 95.11 மில்லியன் மற்றும் ரூபா 1,852.47 மில்லியன் தொகையான கடப்பாட்டு மற்றும் வட்டிக் கட்டணங்கள் உட்பட ரூபா 4,293.25 மில்லியன் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு அரசாங்கத்தால் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

கண்டறியப்பட்டமை

- பெரும்பாலும் இரவு நேரம் வரை வேலை நேரம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டன.
- வீதி திறப்பு அனுமதிகளுக்கு அதிகாரிகளினால் (அதாவது CMC,காவல் துறை) அங்கீகாரம் வழங்குவதில் தாமதம்.
- 2019 ஏப்ரலில் குண்டுவெடிப்பு
- கோவிட் 19 இடையூறுகள்

மேற்குறிப்பிட்ட காரணங்கள் ஒப்பந்தக்காரர் மற்றும் பணியாளர்கள் என்பவர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவையாக உள்ளன. எனவே, ஒப்பந்தக்காரரினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கோரிக்கை மற்றும் செயற்திட்ட ஆலோசகர்களினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீடு என்பவற்றின் அடிப்படையில் பொது முகாமையாளரால் செயற்திட்டம் நீடிக்கப்படுகிறது.

7.	செயற்திட்டத்தின் திருத்தப்பட்ட பூர்த்தி செய்தல் திகதியின் பின்னர் 2 ஆண்டுகள் கடந்திருந்த போதிலும் ரூபா 14,599 மில்லியன் பெறுமதியான நிலையான சொத்துக்கள் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2023	NWSDB இற்கு முறையாக சொத்துக்களை ஒப்படைப்பதற்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இணங்கப்பட்டது. 2024 ஆம் ஆண்டின் இறுதியளவில் இலக்காகக் கொண்ட ஒப்பந்தங்களின் இறுதி விலைப்பட்டியல்களை நாங்கள் பூர்த்தி செய்தவுடன் அது பூர்த்தியடையும்.	சொத்து மூலதனமாக்கல் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒப்பந்தங்களின் இறுதி விலைப்பட்டியல்கள் நிறைவடைந்ததும், மொத்த சொத்து அடிப்டை முழுமையாக மூலதனமாக்கப்படும்.

2.13 கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் 1

2013 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் 1 என்பது உடன்படிக்கை இல.2947 -எஸ்ஆர்ஐ மற்றும் இலக்கம் 2948 - எஸ்ஆர்ஐ (எஸ்எவ்) இன் கீழ் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் ரூபா 11,088 மில்லியன் பங்களிப்பு செய்யப்பட்டதுடன், எஞ்சிய ரூபா 3,696 மில்லியன் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டது. செயற்திட்டத்தினை நிறைவு செய்யும் திகதி மூன்று முறை நீடிக்கப்பட்டதுடன், 2021 யூன் 30 ஆம் திகதி நிறைவு செய்ய இறுதியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021,2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைப்பாடு தொடர்பான முக்கிய சில நிதித் தகவல்கள் கீழே வழங்கப்படுவதுடன், 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்கள் மீது முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயத்தினையும், 2023 ஆம் ஆண்டுக்கு முனைப்பழியான அபிப்பிராயத்தினையும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் வழங்கினார்.

நிதி ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா (மில்லியன்)	ரூபா (மில்லியன்)	ரூபா (மில்லியன்)
ஆண்டுக்கான மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதிகள்	310	5	241
வெளிநாட்டு நிதிகள்	784	34	(9.24)
மொத்த சொத்துக்கள்	17,780		17,433
		17,202	
மொத்த பொறுப்புக்கள்	690	74	79
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	13,437	13,470	13,461
உள்நாட்டு நிதிகள் மூலம்	3,656	3,661	3,902

முனைப்பழியான கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்கள் தொடர்பில் விளைவை ஏற்படுத்திய காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்துடன் தொடர்பில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளில் இருந்து பல்வேறு குறிப்பிடக்கூடிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு தொகுக்கப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	நிதி ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் பரிந்துரை	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள்	தற்போதைய நிலைமை
1. செயற்திட்டத்தின் கீழ் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட 14 Crew கெப் வண்டிகள் மற்றும் 07 டபிள் கெப் வண்டிகள் சபைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. எனினும் சபையின் சொத்துப் பதிவேட்டின் பிரகாரம் 16 வாகனங்கள் மாத்திரமே பெறப்பட்டுள்ளன. எனவே, ரூபா 28 மில்லியன் பெறுமதியான 5 வாகனங்கள் தொடர்பாக கணக்காய்விற்கு சனின்றுகளை வழங்க செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் தவறியிருந்தது.	2023	பதிவு செய்யப்படாத ஐந்து வாகனங்கள் தொடர்பான போதிய தகவல்களை வழங்குவதற்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	மிகுதி வாகனங்களின் (5 எண்ணிக்கைகள்) விபரங்கள் உடனடியாக வழங்கப்படும்.	தற்போது வாகனங்களின் (5 எண்ணிக்கைகள்) விபரங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதுடன் மிக விரைவில் வழங்கப்படும்.
2. கொழும்பு நகரின் வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதியில் வருமானம் அல்லாத நீரின் சதவீதத்தை 49 சதவீதத்தில் இருந்து 18 இற்கு கீழ் குறைக்கும் இலக்கை அடைந்துகொள்வதற்காக NRW	2023	இந்தக் கூறின் தோல்விகளுக்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பேற்க வேண்டியதுடன் தற்போதுள்ள சிக்கல்களை சீர்செய்து எதிர்பார்த்த முடிவுகளைப பெற்றுக்கொள்வதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை	ஓட்ட மானிகள் உற்பத்தியாளரிடமிருந்து விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவையைப் பெறுவதற்கான செயன்முறையில் செயற்திட்டம் உள்ளது. தேவையான பட்டரிகள்	தற்போது உள்ளூர் முகவர் ஒருவர் அனைத்து DMA மானிகளையும் ஆராயந்து சரி செய்து வருகிறார். இது முடிவடைந்த உடனேயே அந்த குறைபாடுடைய மானிகளை

	முகாமைத்துவத்தை செயற்படுத்தவும், இலக்கின் முன்னேற்றத்தைக் காண்பதற்கும் ஓட்ட அளவீடுகளின் தரவைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ரூபா 115 மில்லியன் ஏறத்தாழ ஐ.அ.டொலர் 383,710.2 பெறுமதியில் 36 DMA மானிகள் நிறுவப்பட்டன. எனினும், கணக்காய்வு திகதியான 2024 மே 28 இல் டிஸ்சார்ஜ் பட்டரிகள் மற்றும் குறைபாடுள்ள தரவு பதிவேடுகள் காரணமாக மேலே உள்ள 36 இல் 31 DMA மானிகள் செயலற்ற நிலையில் இருந்தன. மேலும் 2022 முதல் சில மானிகள் செயலிழந்துள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது.		எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இறக்குமதி செய்யப்பட்டு மாற்றீடாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் NWSDB கொழும்பு நகரத்திற்காக நிறுவப்பட்ட ஓட்ட அளவீட்டு முறையை அவ்வப்போது பராமரிப்பதற்காக உள்ளூர் முகவருடன் பராமரிப்பு உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திடுகிறது.	திருத்துவதற்கு சரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், NWSDB உள்ளூர் முகவருடன் பராமரிப்பு உடன்படிக்கையை கையொப்பமிட இருக்கின்றது.
3.	அந்த DMA மானிகள் 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் 3 வருட உற்பத்தி உத்தரவாதத்துடன் கொள்வனவு செய்யப்பட்டு, கொள்வனவு திகதியிலிருந்து	2023	திட்டமிடப்பட்ட கால எல்லைக்குள் கொடுக்கப்பட்ட பணியை பூர்த்தி செய்வதற்கு செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.	பொருந்தக்கூடிய தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஓட்ட மானிகள் ஒரு தனி வியாபாரக்குறியிலிருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்டன. மேலும் மூல	தற்போது உள்ளூர் முகவர் ஒருவர் அனைத்து DMA மானிகளையும் ஆராயந்து சரி செய்து வருகிறார். மேலும், NWSDB உள்ளூர்

	இரண்டு வருடங்கள் கடந்த பின்னர் நிறுவப்பட்டது. மேலும் நிறுவப்பட்ட நேரத்திலும் 36 மானிகளில் 31 இன் உத்தரவாதக் காலப்பகுதி காலாவதியாகியிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. எனினும், அந்த குறைபாடுள்ள மானிகளை சீர்செய்வதற்கும், அந்த மானிகளை பராமரிப்பை பேணுவதற்கு உற்பத்தியாளர் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட உள்ளூர் முகவருடன் உடன்படிக்கையினை ஏற்படுத்துவதற்கும், ஓட்ட மானிகளை நிறுவும் செயன்முறை மிகவும் தாமதமாகிவிட்டதால் வழங்குநரின் உத்தரவாதக் காலப்பகுதியை நீடிப்பதற்கும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் இன்னும் நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கவில்லை.			செயற்திட்டத் திட்டத்தின் பிரகாரம் 2018 அளவில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டது. எனினும், குழாய் பதிக்கும் போது பிரதான ஒப்பந்ததாரர் எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு தள சிக்கல்கள் காரணமாக, DMA உருவாக்கம் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக நேரம் எடுத்தது. இதனால், நிறுவுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.	முகவருடன் பராமரிப்பு உடன்படிக்கைய கையொப்பமிட இருக்கிறது.
4.	ரூபா 11 மில்லியன் பெறுமதியுடைய இரத்மலானையில் உளடள பிரதான களஞ்சிய வளாகத்தில் நீர்	2023	நிதி இழப்பை ஒப்பந்ததாரர் அல்லது பொறுப்பான அதிகாரிகளிடம் இருந்து அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை	சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு எதிராக NWSDB ஆல் சட்ட நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.	ஒப்பந்தக்காரர் போலியான ஆவணங்களை வழங்கியுள்ளார். மற்றும், NWSDB மூலம் நட்டத்தினை

	மானி பரிசோதனை பணிமனையினை கட்டுவதற்கு 2014 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 2 மில்லியன் முற்பணக் கொடுப்பனவுடன் தனியார் ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது . ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து 2024 ஏப்ரல் அளவில் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட திகதியில் இருந்து 10 வருடங்கள் கடந்தும் ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தம் தொடர்பான எந்த வேலையையும் செய்திருக்கவில்லை. மேலும் முகாமைத்துவம் முற்பணக் கொடுப்பனவு உத்தரவாதத்தின் காலப்பகுதியை நீடிப்பதற்கு அல்லது அந்த உத்தரவாதங்களை பணமாக்குவதற்கு எந்த நடவடிக்கையையும் எடுத்திருக்கவில்லை.		எடுக்கப்பட வேண்டும்.		அறவீடு செய்வதற்கு தொடர்புடைய நபர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
5.	செயற்திட்டம் பௌதீகரீதியாக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது டன், மேலும் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு ஒப்பந்தத்தின் இறுதி விலைப்பட்டியல்கள்	2023	சொத்து மூலதனமாக்கல் செயன்முறையை விரைவுபடுத்துவதற்கும், மேலும் தாமதிக்காமல் செயற்திட்டத்தை முடிவுறுத்துவதற்கும் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	பொதி 1 மற்றும் 2 இறுதி விலைப்பட்டியல்கள் பூர்த்தியடைந்ததால், இந்த மொத்தத் தொகை சொத்துப் படிவங்கள் மூலம் மூலதனமாக்கலில்	தற்போது எஞ்சிய சொத்து மூலதனமாக்கல் பணிகளை 2024 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் நிறைவு செய்ய திட்டமிட்டு NWSDB மூலம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

	செலுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் ரூபா 16,452 மில்லியன் பெறுமதியான நிலையான சொத்துக்கள் தொடர்பான சொத்து மூலதனமாக்கல் பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையிடம் முறையாக கையளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.			சேர்க்கப்படும்	
6.	குழாயகள் பதிக்கப்பட்ட அனைத்து வீதிகளையும் கொழும்பு மாநகர சபையிடம் ஒப்படைத்து இரண்டு வருடங்கள் கடந்துள்ள போதிலும் இச் செயற்திட்டத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிர்மாணங்கள் தொடர்பாக ரூபா 109 மில்லியனை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2023	மேலும் தாமதிக்காமல் பிணை வைப்பை அறவிடுவதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்	ஒப்படைக்கப்பட்ட வீதிகளுக்கான பிணை வைப்புக்களை விடுவிக்குமாறு CMC இடம் ஏற்கனவே கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.	பிணை வைப்புக்களை மீளப் பெறுவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

2.14 கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் - 02 (அம்பத்தலே நீர் வழங்கல் முறைமை முன்னேற்றம் மற்றும் எரிசக்தி சேமிப்பு செயற்திட்டம்)

2014 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அம்பத்தலே நீர் வழங்கல் முறைமை முன்னேற்றம் மற்றும் எரிசக்தி சேமிப்பு செயற்திட்டம் என்பது கடன் உடன்படிக்கை இல. சிஎல்கே 1008-01பி இன் கீழ் ஏஜென்ஸ் ப்ரான்சைஸ் டி டெவெலப்மென்ட் மூலம் ரூபா 9,100 மில்லியன் பங்களிப்பு செய்யப்பட்டதுடன், எஞ்சிய ரூபா 3,900 மில்லியன் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டது. செயற்திட்டத்தினை நிறைவு செய்யும் திகதி 03 முறை நீடிக்கப்பட்டதுடன், 2024 யூன் 30 இல் நிறைவு செய்ய இறுதியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைப்பாடு தொடர்பான முக்கிய சில நிதித் தகவல்கள் கீழே வழங்கப்படுவதுடன், 2021 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்கள் மீது முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயத்தினையும், 2022 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழியான அபிப்பிராயத்தினையும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் வழங்கினார்.

நிதி ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா (மில்லியன்)	ரூபா (மில்லியன்)	ரூபா (மில்லியன்)
ஆண்டுக்கான மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதிகள்	116	155	1,492
வெளிநாட்டு நிதிகள்	2,218	4,933	-
மொத்த சொத்துக்கள்	6,222	11,380	12,677
மொத்த பொறுப்புக்கள்	263	333	139
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன்கள் மூலம்	5,018	9,943	9,943
உள்நாட்டு நிதிகள் மூலம்	949	1,104	2,595

முனைப்பழியான கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்கள் தொடர்பில் விளைவை ஏற்படுத்திய காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டம் தொடர்பில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளில் இருந்து பல்வேறு குறிப்பிடக்கூடிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு தொகுக்கப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	நிதி ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் பரிந்துரை	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள்	தற்போதைய நிலைமை
1. செயற்திட்டத்தின் வடிவமைப்பு மீளாய்வு மற்றும் நிர்மாண மேற்பார்வை ஆலோசனை சேவைக்கான ஒப்பந்தம் 36 மாதங்களுக்குள் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு 2015 திசெம்பர் 01 இல் தனியார் ஆலோசனை சேவை கம்பனியொன்றிற்கு ரூபா 461 மில்லியன் கிரயத்தில் வழங்கப்பட்டது. எனினும், ICB 05 மற்றும் ICB 03 இன் ஆலோசனை ஒப்பந்தம் பூர்த்தியடைந்திருக்க வில்லை. மேலும் செயற்திட்ட காலப்பகுதி முழுவதும் நீண்டகால தாமதங்கள், வினைத்திறனின்மை மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் மோசமான செயலாற்றல் அவதானிக்கப்பட்டன. இதன் விளைவாக, ஆலோசனையின் காலப்பகுதி 2024 யூன் 30 வரை 6 தடவைகள் நீடிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது, மேலும் 6வது நீடிப்பின் போது ஆலோசனை ஒப்பந்தத்தின் உள்ளீடுகளுக்காக	2023	பட்டியலிடப்பட்ட காலப்பகுதியினுள் பூர்த்தி செய்யப்படவதற்கும் மேலும் இழப்புகளைக் குறைப்பதற்கும் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகளை ஆலோசகர் நெருக்கமாகக் கண்காணிக்க வேண்டும்.	உட்பிரிவு 4.1.1 மற்றும் 4.1.2 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்த பொதி தாமதங்கள், முக்கிய நிபுணர்களுக்கான கொடுப்பனவுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக ஆலோசகர் முக்கிய நிபுணர்களைத் திரட்டுவதில் தாமதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. எனினும், ஒப்பந்தப் பொதிகளின் முன்னேற்றத்துடன், முன்னர் முக்கிய நிபுணர்களை அணிதிரட்டாத சேமிப்பில் இருந்து ஆலோசனை சேவை நீடிக்கப்பட்டிருந்தது. ICB 03 மற்றும் ICB 05 இன்னும் தொடர்வதால், ஆலோசனை சேவையின் காலம் நீடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. 2024 யூலை 25 இல் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் பெறப்பட்டதால், முறையான அங்கீகாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.	ICB 03 மற்றும் ICB 05 இன்னும் நடைபெற்று வருவதனாலும் மற்றும் சிக்கலான கட்டத்தில் உள்ளதனாலும், ஆலோசனைச் சேவைக் காலப்பகுதியினை நீடிக்க வேண்டியுள்ளது. அமைச்சரவை அங்கீகாரம் மற்றும் சபை அங்கீகாரம் 2024 யூலை 25 இல் பெறப்பட்டன. அதன்படி, ஆலோசனை சேவை ஒப்பந்தம் 2024 திசெம்பர் 31 வரை மேலும் நீடிக்க இருக்கின்றது.

	ரூபா 21 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. எனவே, செயற்திட்டத்தின் ஆலோசனைச் சேவைக்கான ஒட்டுமொத்த கிரயம் மதிப்பிடப்பட்ட ஆலோசனைச் செலவை விட ரூபா 159 மில்லியனால் அதிகரித்திருந்ததுடன் முறையான அங்கீகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் கணக்காய்வு திகதியான 2024 யூலை 10 வரையிலும் ஆலோசனை ஒப்பந்தம் இன்னும் நடந்துகொண்டிருந்தது.					
2.	கொத்தடுவ 15,000 m3 நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் வழங்களுடன் கூடிய பூஸ்டர் பம்பி நிலையம் மற்றும் 05 கிமீ DI குழாய்களை (ICB 03) இடுதல் ஆகியவற்றின் நிர்மாணத்திற்கான ஒப்பந்தம் 2023 யூன் 06 அளவில் பூர்த்தி செய்யப்படவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டது. பின்னர், அது 2024 மே 07 வரை நான்கு தடவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டிருந்தது. ஒட்டுமொத்த பௌதீக மற்றும் நிதி செயன்முன்னேற்றம் என்பன 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு முறையே 86 சதவீதம் மற்றும் 83	2023	திட்டமிட்டவாறு ICB 03 ஒப்பந்தப் பொதியை மேலதிக தாமதமின்றியும் நாட்டிற்கு இழப்புக்கள் ஏற்படாமலும் பூர்த்தி செய்வதற்கு பரிகார நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தாமதங்களுக்கு பங்களிக்கும் முதன்மை காரணிகள் உருப்படி 4.1.1 இல் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்றும் பலவீனமான மண் நிலைமைகள், அதிக எண்ணிக்கையிலான நிலத்தடி பயன்பாடுகள் மற்றும் வடிவமைப்பு மாற்றங்களின் விளைவாக மேலதிக வேலை ஆகியவை சமீபத்திய கால நீடிப்பு (EOT) கோரிக்கைக்கு தாக்கமளிக்கும் குறிப்பிடத்தக்க	ICB 03 ஒப்பந்தம் 2024 நவம்பர் 30 அளவில் பூர்த்திசெய்ய பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது, 2024 செப்தெம்பர் 03 இல் உள்ளவாறு ஒட்டுமொத்த பௌதீக மற்றும் நிதி செயன்முன்னேற்றம் முறையே 88.50 சதவீதமாகவும் 95.62 சதவீதமாகவும் இருந்தது.

				சதவீதமாக இருந்தது, மேலும் இது 2024 யூன் 30 வரை முறையே 93 சதவீதம் மற்றும் 85 சதவீதமாக இருந்தது. மேலும் ICB 3 ஒப்பந்ததாரரின் மோசமான செயலாற்றல் செயற்திட்டத்தை பூர்த்திசெய்வதில் நீண்டகால தாமதத்திற்கு நேரடியாக தாக்கமளித்திருந்ததென செயற்திட்டத்தின் ஆலோசகர் அவரது முன்னேற்ற அறிக்கைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.	சிக்கல்களாக இருந்தன.
3.	2016 ஆம் ஆண்டு முதல் செயற்திட்ட செயற்பாடுகள் தொடங்கப்பட்டிருந்த துடன் 2019 திசெம்பர் 31 முதல் ஆரம்ப பூர்த்திசெய்தல் திகதியாக இருந்த போதிலும், மூன்று தடவைகள் காலநீடிப்பு வழங்கப்பட்ட போதிலும் எந்த ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தமும் 2024 யூலை 31 வரையிலும் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில் லை. எனினும் செயற்திட்டம் PMU ஆல் நிர்வாகம், ஆலோசனை, பராமரிப்பு போன்றவற்றில் பெரும் தொகையைச் செலவிட்டு இழுத்தடிக்கப்படுகிறது . மேலும் கடன்	2023	எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளை முகாமை செய்து நாட்டிற்கு மேலதிக நிதிச் சுமையைத் தவிர்ப்பதற்கு பணிகளை விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்ட தாமதத்திற்குப் பங்களித்திருந்த பிரிவுகள் 4.1.1 மற்றும் 4.1.2 இல் சவால்கள் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள போதிலும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகு (PMU) வேண்டுமென்றே எந்த தாமதத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை. மேலும், தாமதத்திற்கு ஒப்பந்ததாரரின் மோசமான திட்டமிடல், செயலாற்றல் அல்லது மேற்பார்வை காரணமாக இருக்க முடியாது. இருந்தபோதிலும்,	செயற்திட்டத்தின் தற்போதைய செயன்முன்னேற்ற ம் குறிப்பிடத்தக்க நேர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது. அம்பத்தலே நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் அவதானிக்கப்பட்ட எரிசக்தி சேமிப்பு தொகை மாதமொன்றிற்கு ரூபா 18.5 மில்லியனாகவும் இது மொத்த மின்சார கிரயத்தில் ஏறத்தாழ 11% ஆகும்.

		தவணை (234 மில்லியன்), கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள் (390 மில்லியன்), வட்டி (621 மில்லியன்) போன்ற அரசாங்க செலவினங்கள் பொருளாதாரத்திற்கு எந்த நலனையும் அளிக்காமல் ஏற்பட்டதுடன் மறுபுறம் அதிக எரிசக்தி நுகர்வைக் குறைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நோக்கத்தை அடைந்துகொள்ளாமல், நீர் வழங்கலுக்கான NWSDB களின் கிரயம் அதிகரித்துள்ளது. மேலும், ஒப்பந்ததாரர்களின் மோசமான திட்டமிடல், மோசமான செயலாற்றல் மற்றும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவத்தின் மோசமான ஒப்பந்த மேற்பார்வை ஆகியவை செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதை மோசமாகப் பாதித்திருந்தன.			செயற்திட்டத்தின் தற்போதைய செயன்முன்னேற்றம் குறிப்பிடத்தக்க நேர்மறையான விளைவுகளை விளைவித்துள்ளது. அம்பத்தலே நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் அவதானிக்கப்பட்ட எரிசக்தி சேமிப்புத் தொகை மாதமொன்றிற்கு ரூபா 18.5 மில்லியனாகவும் இது மொத்த மின்சார கிரயத்தில் ஏறத்தாழ 11% ஆகும். இந்தச் சேமிப்புக்கள் தொடரும் என்றும், செயற்திட்டம் பூர்த்தியடைந்தவுடன் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.	
4.	தகுந்த திறன் (ICB 05) கொண்ட வினைத்திறனான பம்பிகளை நிறுவுவதன் மூலம் எரிசக்தியை சேமிப்பதற்காக அம்பத்தலே உற்பத்தி வசதிகளின் நம்பகத்தன்மை	2023	செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் ஒப்பந்தக்காரரின் பணிகளினை நெருக்கமாக கண்காணிப்பதன் மூலம் செயற்திட்டத்தின் வினைத்தறனின்மை மற்றும்	உட்பிரிவு 4.1.2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக ஒப்பந்தமானது தாமதத்தினை சந்தித்துள்ளது. இந்த தாமதங்கள் ஒப்பந்தத்தின்	ஸ்லட்ஜ் ட்ரீட்மென்ட் சிஸ்டம் மற்றும் பேக்வோஷ் முறைமைக்கான நிர்மாணம் மற்றும் இயந்திரவியல் மற்றும் மின்னியல் (M&E) வேலைகள்

மேம்பாடு மற்றும் எரிசக்தி சேமிப்புக்கான ஒப்பந்தம் 2020 திசெம்பர் அளவில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டது. பின்னர், ஒப்பந்த காலப்பகுதி 2024 ஏப்ரல் 30 வரை நான்கு தடவைகள் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த ஒப்பந்தம் முழு செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளிலிருந்தும் 45.60 சதவீத நிறையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற போதிலும் ஒட்டுமொத்த பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு முறையே 65 சதவீதம் மற்றும் 47 சதவீதமாக இருந்ததுடன் இது 2024 யூன் 30 இல் உள்ளவாறு முறையே 75 சதவீதம் மற்றும் 48 சதவீதமாக இருந்தது.

தேவையற்ற தாமதங்கள் என்பவற்றை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.

செயன்முன்னேற்றத்தில் தொடர்ச்சியான தாக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. ஸ்லட்ஜ் ட்ரீட்மென்ட் சிஸ்டம் மற்றும் பேக்வோஷ் முறைமைக்கான நிர்மாணம் மற்றும் இயந்திரவியல் மற்றும் மின்னியல் (M&E) வேலைகள் நியாயமான செயன்முன்னேற்றத்துடன் நடைபெற்று வருகின்றன, மற்றும் ஏனைய சிவில் வேலையினை முடியுமாயினும், 2024 திசெம்பர் மாதத்திற்கு முன்னர் செயற்திட்டத்தினை பூர்த்தி செய்வது சாத்தியமற்றதாகும் .

இந்த தாமதங்கள் காரணமாக ஒப்பந்ததாரர் மேலதிக கால நீடிப்பை கோரியுள்ளார். செயற்திட்ட கால நீடிப்புக்கான அமைச்சரவை அங்கீகாரம் 2024 திசெம்பர் 31 வரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. திருத்தப்பட்ட பட்டியலை கடைப்பிடிப்பதை உறுதிப்படுத்துவது நியாயமான செயன்முன்னேற்றத்துடன் நடைபெற்று வருகின்றது, மற்றும் 2024 செப்தெம்பர் 30 இல் உள்ளபடியாக ஒட்டுமொத்த பௌதீக மற்றும் நிதி செயன்முன்னேற்றம் முறையே 79.83 சதவீதமாகவும் 52.29 சதவீதமாகவும் இருந்தது.

ஒப்பந்தக்காரர் 2024 திசெம்பர் 31 வரை மேலதிக கால நீடிப்பை கோரியுள்ளார். மொத்த செயற்திட்டத்தில் இந்த பொதி மிக முக்கிய கூறாக உள்ளமையினால் செயற்திட்ட பணியாளர் ஒப்பந்தக்காரரின் செயன்முன்னேற்றத்தினை தீவிரமாக மேற்பார்வை செய்து கண்காணித்து வருகிறார்.

				ற்காக செயற்திட்ட பணியாளர் ஒப்பந்ததாரரின் செயன்முன்னேற்றத்தை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றார்.	
5. ICB 3 ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மொரகஸ்முல்லை நீர்த் தாங்கிக்கு நீர் இறைப்பதற்கு மொறகஸ்முல்லை பகுதியில் பூஸ்டர் பாய்ச்சல் வீட்டினை நிர்மாணிப்பதற்கு ரூபா 86 மில்லியன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு 93.88 சதவீத நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடைந்த பிற்பாடு, ஐசீபி 03 ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மாளிகாந்த பரப்பு வரை அமைக்கப்பட்ட 1200 மி.மீ மாற்றும் நீர்க்குழாயினை நேரடியாக நீர்க்குழாயுடன் இணைப்பதன் மூலம் உயர் அழுத்தத்தில் மொறகஸ்முல்லைந நீர் தாங்கிக்கு நீரினை வழங்க முடிவு எடுத்தவுடன், அந்த செயற்திட்டம் இடைநிறுத்தப்பட்டது. எனினும் இந்த முடிவை எடுக்கும் போது, கைவிடப்பட்ட செயற்திட்டத்திற்கான மேலதிக உரிமைக் கோரிக்கையாக விலை அதிகரிப்பு ரூபா 28.86 மில்லியன் உட்பட ரூபா 66.5 மில்லியன் செலவளிக்கப்பட்டுள்	2023	செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் செயற்திட்ட நிதியை செயற்திட்ட நோக்கங்களை அடைந்து கொள்ள மாத்திரம் பயன்படுத்த எப்போதும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.	ஆரம்பத்தில் IDH வைத்தியசாலை வளாகத்தில் 15,000 m^3 நிலத்தடி நீர்த்தேக்கத்தை நிர்மாணிக்க தீர்மானித்தது. அதன்படி, மொறகஸ்முல்லை கோபுரத்திற்கு நீரை வழங்குவதற்கு கடத்தல் முறைமையில் உள்ள அழுத்தம் போதுமானதாக இல்லை. எனினும், 15,000 m^3 நீர்த்தேக்கத்தை அம்பத்தளை நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு மாற்றியதன் விளைவாக முறைமையானது நேர் விநியோக முறைமையாக மாறியது, இது கடத்தல் அழுத்தத்தை மாற்றியது. இதன் விளைவாக, 2030 களின் ஆரம்பம் வரை மொறகஸ்முல்லை சேவைப் பரப்பிற்கு பூஸ்டர் பம்ப்ஸ் வழங்குவது அவசியமில்லை. நீர்த்தேக்க	இந்தக் கட்டத்தில் பூஸ்டர் பாய்ச்சல் வீட்டிற்கான தேவையில்லையாயினும் மொறகஸ்முல்லை பரப்பின் திட்டமிடப்பட்ட நீர் வழங்கல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு 2030 களின் நடுப்பகுதியில் இருந்து பூஸ்டர் பம்ப்ஸ் தேவைப்படும்.

				ளது. எனவே, இந்த செயற்திட்டத்திற்காக ஏற்பட்ட சகல கிரயங்களும் பொருளாதாரமற்றவை யாகும்.	அமைவிடத்தின் மாற்றம் NWSDB இன் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருந்ததுடன், அதனால் நலிந்த திட்டமிடல் என கருத்திற்கொள்ள முடியாது. மொறகஸ்முல்லை பரப்பின் திட்டமிடப்பட்ட நீர் வழங்கல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு 2030 களின் நடுப்பகுதியில் இருந்து பூஸ்டர் பம்ப்ஸ் தேவைப்படும்.
6.	ICB 05 இன் பிரதான ஒப்பந்ததாரர் 2023 மே 24 ஆம் திகதிய இசட்எச்எஸ்இசட்ஜே எச்/2857/05/23 ஆம் இலக்க கடிதத்தின் மூலம் ஐ.அ.டொலர் 5,691,179.76 தொகையான விலை உயர்வு உரிமைக்கோரிக்கை யை கோரியுள்ளார். எனினும் இது ஒரு வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமான தன்மையான ஒப்பந்தம் என்பதாலும் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் விலை ஏற்றத்தை செலுத்துவதற்கு வேறு எந்த நிதியேற்பாடுகளும் காணப்படவில்லை	2023	செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் எப்போதும் செயற்திட்ட நிதியை விலைமனு ஆவணத்தில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட உருப்படிகளுக்காக மாத்திரமே பயன்படுத்த வேண்டும். (இது பொறி, வடிவமைப்பு மற்றும் ஒப்பந்தங்களை கட்டுதலாக இருப்பதால் விலை அதிகரிப்புக்கு ஏற்பாடு மேற்கொள்ளவில் லை). மேலும், இது போன்ற சர்ச்சைக்குரிய	ICB 05 ஒப்பந்ததாரரிடம் இருந்து விலை உயர்வுக்கான உரிமைகோரிக்கை யைப் பெற்றுள்ளோம். ஒப்பந்ததாரர் தங்கள் பணிக்குத் தேவையான உள்ளீடுகளின் கிரயத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு காரணமாக சீராக்கமொன்றை கோரியுள்ளார். இந்த விலை உயர்வுகள் எதிர்பாராதவை என்றும் அவர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவை என்றும் ஒப்பந்ததாரர்	மதிப்பீட்டின் கீழ் தற்போது உரிமைக்கோரிக்க உள்ளது. எடுக்கப்பட்ட எந்த முடிவும் நியாயமானதாகவும், உடன்படிக்கையின் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவத ற்கு தொடர்புடைய அனைத்து விபரங்களையும் பரிசீலனைகளையு ம் செயற்திட்ட வீழ குழு மூலம் நாங்கள் கவனமாக மீளாய்வு செய்கிறோம். மதிப்பீட்டு செயன்முறை பூர்த்தியடைந்ததும்

		என்பதாலும் அத்தகைய விலை அதிகரிப்பு உரிமைக்கோரிக்கையை செலுத்துவதற்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பானதல்ல என்பது கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்பட்டது.	கொடுப்பனவுகளுக்காக நிதியினை வெளியிடுவதற்கு முன்னர் NWSDB இன் உள்ளகக் கணக்காய்வின் (தொழில்நுட்ப பிரிவு) பரிந்துரையை பெற வேண்டும் என குறித்துரைக்கப்படுகிறது.	வாதிடுகிறார், எனவே உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திடும் போது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப் படவில்லை. உரிமைக்கோரிக்கை தற்போது மதிப்பீட்டில் உள்ளது. எடுக்கப்பட்ட எந்த முடிவும் நியாயமானதாகவும், உடன்படிக்கையின் விதிமுறைகளுக்கு இணங்கவும் இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தொடர்புடைய அனைத்து விபரங்களையும் பரிசீலனைகளையும் நாங்கள் கவனமாக மீளாய்வு செய்கிறோம். மதிப்பீட்டு செயன்முறை பூர்த்தியடைந்ததும் மேலும் புதுப்பிப்புக்களை வழங்குவோம்.	மேலும் புதுப்பிப்புக்களை வழங்குவோம்.
7.	ஒரு வருட காலத்திற்குள் 06 பணியாளர்கள் குடியிருப்பு அலகுகளை நிர்மாணிப்பதற்கு ரூபா 129 மில்லியன் பெறுமதியான ஒப்பந்தமொன்று 2021 ஆகஸ்ட் 10 இல் தனியார் ஒப்பந்ததாரர் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது.	2023	எஞ்சிய வேலைகளை நிறைவு செய்வதற்கும் NWSDB இற்கு சொத்தினை கையளிப்பதற்கும் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஒப்பந்த ஆரம்பத்தில் விலை அதிகரிப்பு கணிப்பீடு செய்யப்படவில்லை. எனினும், ஒப்பந்தத் திருத்தம்- 1 கையெழுத்திடப்பட்டதனை தொடர்ந்து விலை அதிகரிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இருந்த	பணியாளர் இருப்பிடங்களுக்கான நிர்மாண வேலையினை பூர்த்தி செய்வதன் மிக முக்கியத்துவத்தை கருத்திற் கொள்ளும் போது தேவையான அனுமதிகளை பெறுவதற்கும் மற்றும் எஞ்சிய

இதற்கு 2023 செப்தெம்பர் வரை நான்கு கால நீடிப்புக்களை வழங்கியிருந்ததுடன் சில வேலைகள் எஞ்சியிருந்த நிலையில் பரஸ்பர உடன்படிக்கையின் பேரில் சபை ஒப்பந்தத்தை நிறுத்தியிருந்ததுடன், ரூபா 44.12 மில்லியன் விலை அதிகரிப்பு கிரயம் உட்பட ரூபா 131.51 மில்லியனை செலுத்தியிருந்தது. மேலும், 2024 யூலை 10 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வு கள விஜயத்தின் போது, முழு ஓடு (tile) வேலைகளும், பல முடித்தல் வேலைகளும் இன்னும் தளத்தில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு உள்ளன.

போதிலும், ஒப்பந்த விலைப்பட்டியல் அளவுகள் (BOQ) ஏற்பாட்டுத் தொகையினை உள்ளடக்கவில்லை. அதன் விளைவாக, விலை உயர்வானது ஒப்பந்தத்தின் பௌதீக எதிர்பாரததன் கீழ் எடுத்துரைக்கப்பட்டது, இது எதிர்பாராத வரம்பான 10 சதவீதத்தினை விஞ்சியது. இதன் விளைவாக, நிர்மாண வளங்களின் அதிகரிப்பு காரணமாக ஒப்பந்தத்தை முடிவுறுத்த இரு தரப்பினரும் பரஸ்பரமாக உடன்பட்டனர். பணியாளர் தங்கமிடத்துக்கான நிர்மாண பணியினை நிறைவு செய்வதின் முக்கியத்துவத்தைக் கருத்திற் கொண்டு தேவையான அனுமதியினை பெறவும், எஞ்சிய பணியினை நிறைவு செய்ய மேலதிக நிதியை கண்டறியவும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றது.

வேலைகளை நிறைவு செய்வதற்கு மேலதிக நிதிகளை கண்டறியவும் சகல முயற்சிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.

NWSDB பொது நிதியினை தவறாக பயன்படுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நிதி நெருக்கடியால் உந்தப்பட்ட நிர்மாண மூலப்பொருட்களின் சடுதியான அதிகரிப்பு கணிசமான விலை அதிகரிப்புக்கு வழிவகுத்தது. இந்த நிலைமை ஒப்பந்தக்காரர் மற்றும் தொழில் வழங்குனர் இருவரின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டதாகும்.

2.15 கொழும்பு பெரும்பாக கழிவுநீர் முகாமைத்துவச் செயற்திட்டம்

2010 ஏப்ரல் 09 திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட கொழும்பு பெரும்பாக கழிவுநீர் முகாமைத்துவச் செயற்திட்டத்திற்காக ஆசியா அபிவிருத்தி வங்கியின்கடன்உடன்படிக்கை இலக்கம் 2557எஸ்.ஆர்.ஐ.(எஸ்.எப்) மற்றும் இலக்கம் 2558 எஸ்.ஆர்.ஐ (எஸ்.எப்) இன்கீழ் ரூபா 10,783.65மில்லியனான கடன் தொகையை வழங்குவதற்கு உடன்பட்டிருந்ததுடன் இலங்கை அரசின் பங்கழிப்பு ரூபா 1,813.46 மில்லியன் ஆனது.செயற்திட்டத்தை6 சந்தர்ப்பங்களில் நீடிக்கப்பட்டு 2023ஜூன்30ஆம் திகதி முடிவுறுத்த திட்டமிட்டுடிருந்தது.

2021,2022மற்றும்2023ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பாக சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 ,2022 மற்றும்2023ஆகிய 3 ஆண்டுகளிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களிற்கு கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்	145	99	21
வெளிநாட்டு நிதியம்	690	753	725
மொத்த சொத்துக்கள்	14,567	15,412	16,038
மொத்த பொறுப்புக்கள்	289	365	49
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	12,184	12,853	13,647
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	2,094	2,194	2,342

அதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரியதாக கடந்த 3 ஆண்டுகளிற்காக சமர்ப்பித்திருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து எழுந்த சில முக்கிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	ஆண்டு	கணக்காய்வாளரின் கட்டளை	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு முயற்சிகள்	தற்போதைய நிலைமை
(அ)	மதியுரை படிகளை செலுத்துவதற்காகஅதிகபட்சம் 22 நாட்கள் பணியாற்ற வேண்டுமென குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது. எனினும், கொடுப்பனவு வவுசர்கள் பரீட்சிப்பின்போது அதிகபட்சம் 22 நாட்கள் பங்குபற்றாது மதியுரை படி செலுத்தப்பட்டு இருந்தது. 2021 சனவரி இலிருந்து நவம்பர் வரைக்கும் கொடுப்பனவு வவுசர்கள் பரீட்சிப்பின் போது வேலைசெய்யாத நாட்களிற்காக கூட்டுத் தொகை ரூபா 3.9 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	2021	விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுக்கு இணங்க மதியுரை படி செலுத்தப்பட வேண்டும்.	மேலதிகமாக செலுத்திய தொகையை அறவிட நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	செயற்திட்ட காலஎல்லை முடிவடைவதன் காரணமாக செயற்திட்ட முடிவடைந்தது.
(ஆ)	மூன்று உத்தியோகத்தர்கள் இணக்கச் செயற்பாடுகளிற்காக நியமிக்கப்பட்டு இருந்ததுடன் உத்தியோகத்தர்கள் தெரிவுசெய்யப்பட்ட முறை மற்றும் நியமிப்பதற்காக பெற்றுக் கொண்ட அமைச்சின் செயலாளரின் அங்கீகாரம் தொடர்பானஎழுத்துமூல சான்றுகள் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை. மூன்று உத்தியோகத்தர்களிற்கும் 2021 திசெம்பர் 31 திகதியன்று கூட்டுத் தொகை ரூபா 1.7 மில்லியன் தொகை	2021	கொடுப்பனவு செய்ய முன்னர் உரிய அங்கீகாரம் பெறப்பட வேண்டும்.	இல்லை.	செயற்திட்ட காலஎல்லை முடிவடைவதன் காரணமாக செயற்திட்ட முடிவடைந்தது.

செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

(இ)	பொது திறைசேரி 2010 பெப்ரவரி 15 இலிருந்து 2021 ஆகஸ்ட் 15 வரைக்கும் OCR கடன் தொகையின் பெற்றுக் கொள்ளதாத கடன் மீதிக்காகரூபா 122 மில்லிய கடப்பாட்டு கட்டணமாக செலுத்தியிருந்தது.	2021	உரிய செயற்திட்ட திட்டமிடலின் ஊடாக இந்தக் கிரயம் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.	இல்லை.	செயற்திட்ட காலஎல்லை முடிவடைவதன் காரணமாக செயற்திட்ட முடிவடைந்தது.
(உ)	கொள்கை உதவிக் குழுவின் ஏழு உத்தியோகத்தர்களுக்கு 2021 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 2.5 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் ஒரு கூட்டம மாத்திரம் நடத்தப்பட்டிருந்தது. 2021 திசெம்பர் 31 திகதி அளவில் செயற்திட்டத்தை நிறைவு செய்துசுமார் 70 மாதங்கள்கடந்திருந்த போதும் கொள்கை உதவிக் குழுவிற்கு செயற்திட்டத்தின் ஆரம்பம் முதல் 2021 திசெம்பர் 31 வரைரூபா 41.2 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. கொள்கை உதவிக் குழுவின் செயலாற்றுகை அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்காததால் செயற்திட்டத்திற்காக கொள்கை உதவிக் குழுவின் பங்களிப்பை மதிப்பிடப்பட முடியாதிருந்தது.	2021	செயற்திட்ட நோக்கங்களை அடைவதற்கு உதவிக் குழு செயலாற்றலுடன் பங்களிக்க வேண்டியதுடன் அதவர்களின் செயலாற்றலை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்.	இல்லை.	செயற்திட்ட காலஎல்லை முடிவடைவதன் காரணமாக செயற்திட்ட முடிவடைந்தது.
(ஊ)	**கழிவுநீர் உந்தி நிலையங்களை மற்றும் இறைக்கும் தொகுதியை திட்டமிடல், நிர்மாணித்தல் மற்றும் புனரமைத்தல்.** செயற்திட்டத்தை 2021	2022	தேவையான தரமான மட்டத்தை உறுதி செய்து வேலைகளை விரைவில்நிறைவு செய்ய செயற்திட்டத	இல்லை.	செயற்திட்ட காலஎல்லை முடிவடைவதன் காரணமாக செயற்திட்ட முடிவடைந்தது.

	ஏப்ரல் 9 ஆம் திகதி ஆரம்பித்து 2015 ஜுன் 30 திகதி நிறைவு செய்யவிருந்த போதும், நிறைவு செய்யும் திகதி 2023 ஜுன் 30 வரை 6 தடவைகள் நீடிக்கப்பட்டு இருந்தன.		னால் ஒப்பந்ததாரரை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்.		
(எ)	கொழும்பு மாநகர சபையின் கழிவுநீர் உந்தி நிலையங்களை திட்டமிடல், நிர்மாணித்தல், நிறுவுதல், நிறுவுதல் மற்றும் புனரமைப்பதற்காக சர்வதேச போட்டி விலைமனு ஒப்பந்த இலக்கம் ஜீசீடபிள்யூஎம்பி/ஏடிபீ/பிஎஸ்/01/ஜசீபீ/வேலைகள்/03/2013இலக்கத்தின் கீழ் யூரோ 887,104 தொகை, ஐ.அ.டொலர் 937,976 மற்றும் ரூபா 52.4 மில்லியன் பெறுமதியான கட்டாய உதிரிப்பாகங்களை வழங்குவதற்கு இணங்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் 2022 திசெம்பர் 31 இல் யூரோ 739,906 தொகை, ஐ.அ.டொலர் 777,736 மற்றும் ரூபா 52.4 மில்லியன் பெறுமதியான கட்டாய உதிரிப்பாகங்கள் வழங்கப்பட இருந்தன.	2022	தற்போது வழங்கப்பட்ட உதிரிப் பாகங்களின் இருப்பு மற்றும் மேலும் வழங்கப்பட வேண்டிய கட்டாய உதிரி பாகங்களை வழங்குதல் தொடர்பாக செயற்திட்ட அலுவலகமும் கொழும்பு மாநகர சபையும் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இல்லை.	செயற்திட்ட காலஎல்லை முடிவடைவதன் காரணமாக செயற்திட்ட முடிவடைந்தது.
(ஏ)	வைஸ்ட்வைக், பொறளை, திம்பிரிகஸ்யாய, மாளிகாவத்தை ஆகிய 04 உந்தி நிலையங்களின் நிர்மாணங்களை பூர்த்தி செய்ய முடியாத காரணத்தினால் அந்த 04 உந்தி	2022	செயற்திட்டக் காலம் முடிவடைவதற்குள் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு விரைவான	இல்லை.	எதிர்வரும் வேலைகளை நிறைவு செய்யஅரசாங்கத்தினால் ஏற்பாடு ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தது.

	நிலையங்களுக்காக 2016 ஆம் ஆண்டில் கொண்டுவரப்பட்ட இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை 2022 திசெம்பர் 31 வரை அந்த உந்தி நிலையங்களில் பொருத்த முடியவில்லை.		நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.		
(ஐ)	கடன் உடன்படிக்கைஇலக்கம் 2557 எஸ்ஆர்ஐ மற்றும் 2558 எஸ்ஆர்ஐ கொண்ட கொழும்பு பெரும்பாக கழிவுநீர் முகாமைத்துவ செயற்றிட்டம், 2010 ஏப்ரல் 04 இல் தொடங்கப்பட்டு 2015 ஜூன் 30 இல் பூர்த்தி செய்யப்பட இருந்தது. எனினும் செயற்திட்டத்தின் இறுதி திகதி 2023 ஜூன் 30 வரை நீடிக்கப்பட்டது. அதன் பிரகாரம் செயற்றிட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதில் 96 மாதங்கள் தாமதமாகியிருந்தது.	2023	செயற்றிட்டக் காலஎல்லை முடிவடைவதற்கு முன்னர் செயற்றிட்டத்தின் செயற்பாடுகள பூர்த்தி செய்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இல்லை.	செயற்திட்ட காலஎல்லை முடிவடைவதன் காரணமாக செயற்திட்ட முடிவடைந்தது. எதிர்வரும் வேலைகளை நிறைவு செய்யஅரசாங்கத்தினால் ஏற்பாடு ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தது.
(ஒ)	விஸ்ட்வைக், பொரளை, திம்பிரிகஸ்யாய மற்றும் மாளிகாவத்தை ஆகிய 04 உந்தி நிலையங்களின் நிர்மாணப் பணிகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாத காரணத்தினால் தற்காலிகத் தீர்வாக மாற்று வழி முறையின் கீழ் கழிவு நீரை இறைக்க வேண்டி ஏற்படுவதாகவும், அதன் பிரகாரம் செயற்திட்டத்திற்கு எதிர்பார்த்த நலன்களை உருவாக்க முடியாதிருந்தது.	2023	செயற்றிட்டக் காலஎல்லை முடிவடைவதற்கு முன்னர் செயற்றிட்டத்தின் செயற்பாடுகள பூர்த்தி செய்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இல்லை.	நிர்மாணங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு உள்ளன.

(ஓ)	வடிகாலமைப்பு பிரிவுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ரூபா 3.2 மில்லியன் பெறுமதியான நிதி முகாமைத்துவம் மற்றும் கணக்கீட்டு முறைமை 2017 ஆண்டு முதல் விளைவற்றிருந்தது.	2023	வெளிநாட்டு முதலீட்டை ஆக்கபூர்வமாக பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இல்லை.	பயன்படுத்தத நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.
(ஔ)	மூன்று உந்தி நிலையங்களின் நிர்மாணப் பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பின்னர் அவை கொழும்பு மாநகர சபையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது டன் 2021 நவம்பர் 24 திகதி சிலேவ் தீவு உந்தி நிலையததில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முற்செயற்படுத்தல் பரீட்சிப்பின் போது பிரதான இயந்திரத்திற்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளமை அதவானிக்கப்பட்டுள்ளது டன்உந்தி நிலையத்தின் இயந்திரங்கள் விளைவற்ற நிலையில் காணப்பட்டன. மேலும்,திறந்த கால்வாய் ஊடாக பேரே ஏரிக்கு கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருவது மேலும் அவதானிக்கப்பட்டது.	2023	தரமான நிர்மாணத்தை மேற்கொள்வதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இல்லை.	சீராக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.

2.16 கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்தும் முதலீட்டுநிகழ்சித் திட்டம் - 02

2014 செப்டம்பர் 23 திகதி ஆரம்பிக்கப்கட்ட கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்தும் முதலீட்டு நிகழ்சித் திட்டம் - 02இற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3030 எஸ்.ஆர்.ஐ (எஸ்.எப்) இன் கீழ் ரூபா 1,042.88 மில்லின் கடன் தொகையை வழங்க இணங்கியிருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 187.72 மில்லியன் ஆனது. சேயற்திட்டம் 02 சந்தர்ப்பங்களில் நீடிக்கப்பட்டு 2023 ஒக்டோபர் 22 திகதி நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022மற்றும்2023ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பாக சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 ,2022 மற்றும்2023ஆகிய 3 ஆண்டுகளிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களிற்கு கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்	25	108	20
வெளிநாட்டு நிதியம்	50	1,018	95
மொத்த சொத்துக்கள்	539	1,703	1,758
மொத்த பொறுப்புக்கள்	47	77	17
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	380	1,406	1,501
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	112	220	240

அதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரியதாக கடந்த 3 ஆண்டுகளிற்காக சமர்ப்பித்திருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து எழுந்த சில முக்கிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	ஆண்டு	கணக்காய்வாளரின் கட்டளை	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு முயற்சிகள்	தற்போதைய நிலைமை
(அ)	**மாதம்பிடிய கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்** 2021 திசெம்பர் 31 திகதயளவில் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால்கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான காணியை சுவீகரித்திருக்காததுடன்	2021	செயற்றிட்டக் காலஎல்லை முடிவடைவதற்கு முன்னர் செயற்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற் பணிகளை விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுததிருக்கவில்லை.	செயற்திட்ட காலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால்செயற்திட்டம் மூடப்பட்டு இருந்தது.
(ஆ)	சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கையை தயாரிக்கும் நவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டு இருந்தது.				
(இ)	**வடக்கு நீர்பிடிப்பு பிரதேசத்தில் 7 கழிவுநீர் அமைப்புகளிற்காக வசதி வழங்கல்** புவி தொழிநுட்பு புலனாய்விற்கான ஒப்பந்தத்தின் விலைமணு கோரல் நிறைவு				
(ஈ)	செய்யப்பட்டு இருக்கவில்லை.				
(உ)	**வடக்கு நீர்ஏந்து பிரதேசத்தில் காணப்படும் 5 உந்தி நிலையங்களை புணரமைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தல்** 2021 திசெம்பர் 31 திகதிக்கு நிலைமை தொடர்பான மதிப்பீடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை.				
	மாலிகாவத்தையில் இருந்து மாதம்பிடிய உந்தி நிலையம் வரை பிரதான தண்டுடன் கூடிய மலசல அமைப்பை நிர்மாணித்தல். விமைணு வரைவு நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.				

	நிதியம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதால் ஒப்பந்தம் வழங்கப்படவில்லை. **வடக்கு நீர்ஏந்து பிரதேசத்தில் மலசல அமைப்பை மேம்படுத்தல், புணரமைத்தல் மற்றும் திருத்தங்கள்.** வரைவு விலைமனு ஆவணங்கள் 2019 செப்டம்பர் 28 திகதி மீளாய்விற்காக ஆசிய அபிவிருத்திவங்கிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.				
(ஊ)	**சீசீடீவீ மற்றும் விசேட உபகரண பாவனையால் காணப்படும் மலசல அமைப்புத் தொகுதியின் கிலோ மீற்றர் 97.2 இன் நிலைமையை மதிப்பீடு செய்தல்.** 2016 ஆண்டில் விலைமனு செயன்முறை ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருந்த போதும் நீண்ட தாமதத்துடன் ஒப்பந்தம் 2021 ஒப்டோபர் 12 திகதி வழங்கப்பட்டு இருந்தது.	2021	காலவிரையத்தை குறைத்துக் கொள்ள மற்றும் நிகழ்சித் திட்டத்தின் காலப் பகுதி முடிவடைய முன்னர் நிகழ்சித் திட்டத்தின் நடவடிக்கைகளை நிறைவு செய்ய தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	அப் பணிகளை விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	செயற்திட்ட காலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால்செயற்திட்டம் மூடப்பட்டு இருந்தது.
(எ)	ஆலோசனை நிறுவனத்துடன் செய்து கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், நேர அடிப்படையில் கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. நிர்மாண ஒப்பந்ததாரர்களை	2022	நிறைவேற்றல் முகவராண்மை மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும்	அந் நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	செயற்திட்ட காலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால்செயற்திட்டம் மூடப்பட்டு இருந்தது.

தெரிவுசெய்தல் தாமதம், காணிகளை விடுவித்தல் என்பவற்றில் தாமதம் போன்ற காரணங்களால் ஒப்பந்த தாமதம் மற்றும் அமுல்ப்படுத்தாமை காரணமாக ஒப்பந்த மேற்பார்வைக்காக ஆலோசனை நிறுவனத்திற்கு பயனற்ற கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

i தற்போதுள்ள கழிவுநீர் முறைமையின் 59 கிலோமீற்றர் தர பரிசோதனை தொடர்பான பரிந்துரைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல்.

ii 22 கிலோமீற்றர் மற்றும் 7 கிலோமீற்றர் பகுதியளவு பூர்த்தி செய்யப்பட்டு முழுமையாக குழாய்கள் பதிக்கப்பட உள்ள பாதாள மற்றும் அழுத்த கழிவுநீர் வலையமைப்பு முறைமை உட்பட தலகொடுவ மற்றும் கலிங்க மாவத்தை பம்பி நிலையங்களை நிர்மாணிப்பது தொடர்பான ஒப்பந்தத்தின் மேற்பார்வை

iii வெள்ளவத்தையில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலையின் நிர்மாண ஒப்பந்தத்தின் மேற்பார்வை.

	iv கிருல - நாரஹேன்பிட்டி கழிவுநீர் வலையமைப்பு முறைமை 12.4 கிலோமீற்றர் மற்றும் இரண்டு பம்பி நிலையங்களை அமைப்பது தொடர்பான நிர்மாண ஒப்பந்தத்தின் மேற்பார்வை				
	v தெற்கு நீர்பிடிப்பு பகுதியில் தற்போதுள்ள கழிவுநீர் சாக்கடை வலையமைப்பு முறைமையை புதுப்பித்தலின் மேற்பார்வை.				
(ஏ)	**வடிவமைப்பு, மேற்பார்வை நிறுவக அபிவிருத்தி ஆலோசகர்கள்**				
(ஐ)	நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2014 ஜூன் 3 இல் தொடங்கப்பட்டு 2019 ஜூன் 30 இல் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டிருந்த போதிலும், இறுதித் திகதி 2022 ஒக்டோபர் 24 வரை இரண்டு முறை நீடிக்கப்பட்டிருந்தது. 2022 ஒக்டோபர் 24 இல் உள்ளவாறான ஒட்டுமொத்த செயற்றிட்ட முன்னேற்றம் 57.27 சதவீதமாக உள்ளது. எனினும், பூர்த்தி செய்யப்டாத செயற்திட்ட வெளியீடுகளுடன் நிகழ்ச்சித்திட்டம் மூடப்பட்டது.	2023	ஏற்பாட்டை ஒதுக்கீடு செய்து நிகழ்சித் திட்டத்தை செயற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	அந் நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	செயற்திட்ட காலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால்செயற்திட்டம் மூடப்பட்டு இருந்தது.
(ஒ)	**மாதம்பிட்டியவில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு**		ஏற்பாட்டை ஒதுக்கீடு செய்து	அந் நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை	செயற்திட்ட காலம் முடிவடைந்த காரணத்தினா

	ஆலை மாதம்பிட்டிய கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலையின் நிர்மாணம் தாமதமடைந்து வருவதால் நாளாந்தம் பம்பி நிலையத்திற்கு பெறப்படும் சுமார் 95,000 கனமீற்றர் கழிவுநீர் எவ்வித சுத்திகரிப்பும் இன்றி கடலிற்கு விடப்பட வேண்டியிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. **வடக்கின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் வசதியற்ற 7 பகுதிகளுக்கு கழிவுநீர் வசதிகளை வழங்குதல்.** பம்பி நிலைய தளங்கள் மற்றும் வீதி வலையமைப்பின் நிலப்பரப்பு அளவைக்கான ஒப்பந்தம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனினும், புவி தொழில்நுட்பவியல் விசாரணைக்கான ஒப்பந்தத்திற்கான கேள்வி பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. 2022 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ஏற்பட்ட ஆலோசனை ஒப்பந்தக் கிரயங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்காததுடன் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான காலதாமதம் ஏறத்தாழ 51 மாதங்களாக இருந்தது		நிகழ்சித் திட்டத்தை செயற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	எடுத்திருக்கவில்லை	ல்செயற்திட்டம் மூடப்பட்டு இருந்தது.
(ஓ)	எந்தவொரு நிதியளித்தல் ஏற்பாடும் இல்லாமல் செயற்றிட்ட இறுதித் திகதியிலிருந்து 8 மாதங்களுக்கு அப்பால் மூடப்பட்ட-சுற்றுவட்ட (Closed -Circuit Television) ஒப்பந்தத்திற்காக	2023	கொழும்பு மாநகர சபையினால் மதிப்பீட்டு அறிக்கையைப் பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை	அந் நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	செயற்திட்ட காலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால்செயற்திட்டம் மூடப்பட்டு இருந்தது.

	நிறுவனத்துடன் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. செயற்திட்டம் மூடப்பட்டதால் ரூபா 3.12 மில்லியன் மேலதிக கொடுப்பனவுடன் சீசீடீவீ ஒப்பந்தம் 2022 ஒக்டோபர் 24 இல் நிறுத்தப்பட்டது. எனினும், 89 கிலோமீற்றர்கள் கொண்ட புவியீர்ப்பு சாக்கடைகளில் 58 கிலோமீற்றர்களும் மற்றும் 1974 மான்ஹோல் (manhole) 1242 மான்ஹோல் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.		எடுக்கப்பட வேண்டும்.		
(ஒள)	அமைச்சின் செயலாளரால் ஆலோசனை நிறுவனத்துடன் கைச்சாத்திடப்பட்ட ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், விரிவான திட்டமிடல், நிர்மாணத்தை அழகுபடுத்துதல் மற்றும் செயற்றிட்ட முகாமைத்துவம் ஆகியவற்றை ஆலோசனை நிறுவனம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. எனினும் 2017 மே 04 இல் M/S Larsen and Toubro உடன் கைச்சாத்திடப்பட்ட ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், இரண்டாவது பிரிவிற்கான பம்பி நிலையங்களை நிர்மாணம், புதுப்பித்தல், உயர் அழுத்த குழாய்கள் மற்றும் ஈர்ப்பு குழாய்களை அமைப்பதற்கான திட்டங்களைத் தயாரித்தல் ஒப்பந்ததாரரிற்கு கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம், திட்டமிடல் நடவடிக்கைகளுக்காக	2023	நிறைவேற்று முகவராண்மை மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும்.	அந் நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.	செயற்திட்ட காலம் முடிவடைந்த காரணத்தினால்செயற்திட்டம் மூடப்பட்டு இருந்தது.

ஆலோசனை
நிறுவனத்திற்கு
கொடுப்பனவுகளை
மேற்கொள்ளும் போது
அந்த
பணிக்காக ஒப்பந்த
கம்பனிக்கும்
கொடுப்பனவுகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டதால்
அதே நோக்கத்திற்காக
இரண்டு
மடங்கு கொடுப்பனவுகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டமை
அவதானிக்கப்பட்டது.

2.17 கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்தும் முதலீட்டுநிகழ்சித் திட்டம் - 03

2016 நவம்பர் 03 திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டகொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்தும் முதலீட்டு நிகழ்சித் திட்டம் - 03இற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வழங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3348 எஸ்.ஆர்.ஐ (எஸ்.எப்) 3349 எஸ்.ஆர்.ஐ (எஸ்.எப்) இன்கீழ்ரூபா 13,471.16 மில்லியன் கடன் தொகையை வழங்க இணங்கியிந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 2,930.60 மில்லியனானது. சேயற்திட்டம் 02 சந்தர்ப்பங்களில் நீடிக்கப்பட்டு 2022 ஒக்டோபர் 24 திகதி நிறைவு செய்ய திட்டமிட்பட்டிருந்தது.

2021, 2022மற்றும்2023ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பாக சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 ,2022 மற்றும்2023ஆகிய 3 ஆண்டுகளிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களிற்கு கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்	212	43	04
வெளிநாட்டு நிதியம்	1218	513	619
மொத்த சொத்துக்கள்	5,929	6,710	6,838
மொத்த பொறுப்புக்கள்	781	809	471
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	4,063	4,773	5,157
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	1,085	1,128	1,210

அந்த கணக்காய்வு அபிப்பிரயத்தை முன்வைக்க காரணமான விடயங்களிற்குஅதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரியதாக கடந்த 3 ஆண்டுகளிற்காக சமர்ப்பித்திருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து எழுந்த சில முக்கிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	ஆண்டு	கணக்காய்வாளரின் கட்டளை	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு முயற்சிகள்	தற்போதைய நிலைமை
(அ)	**கிருலப்பனைநீர்பிடிப்பு பகுதிக்காக புதிய புவிஈர்ப்பு கழிவுநீர் தொகுதியொன்றை மற்றும் உந்தி நிலையங்களை நிர்மாணித்தல்.** ஒப்பந்தத்தை 2017 மே 18 திகதி ஆரம்பிப்பித்து 2020 மே 14 இல் பூர்த்தியடைவதற்கும் பட்டியலிடப்பட்ட போதும், ஒப்பந்தம் 2022 யூலை 30 வரையிலும் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆதன் பிரகாரம் ஒப்பந்தமானது இரண்டு வருடங்களாக தாமதமானது..	2021	செயற்றிட்டக் காலஎல்லை முடிவடைவதற்கு முன்னர் செயற்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இல்லை.	கடன் காலம் நிறைவடைந்த காரணத்தால் செயற்திட்டம் முடிவுறுத்தப் பட்டது.
(ஆ)	**நிதி முகாமைத்துவம் மற்றும் கணக்கீட்டு முறைமை (FMAS)** வடிகாலமைப்பு பிரிவுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ரூபா 3 மில்லியன் பெறுமதியான நிதி முகாமைத்துவம் மற்றும் கணக்கீட்டு முறைமை 2017 முதல் விளைவற்று இருந்தது	2022	தொகுதிய பயன்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இல்லை.	தொகுதி செயலிழந்துள்ளது.
(இ)	செயற்திட்டங்களை அமுல்ப்படுத்துவதில் எழும் பிரச்சினைகளுக்கு உடனடி தீர்வுகளை வழங்குவதற்காக 2010	2022	செயற்திட்ட நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதற்கு செயலில் பங்களிக்க	இல்லை.	கடன் காலம் நிறைவடைந்த காரணத்தால் செயற்திட்டம் முடிவுறுத்தப் பட்டது.

	ஆண்டு முதல் கொழும்பு மாநகர சபை, உள்ளூராட்சி அமைச்சு மற்றும் மேல் மாகாண சபை ஆகியவற்றின் அதிகாரிகளை உள்ளடக்கிய கொள்கை ஆதரவு குழுவொன்று 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் நியமிக்கப்பட்டதுடன் 2022 திசெம்பர் 31 அளவில் அந்த அதிகாரிகளுக்கு ரூபா 6.5 மில்லியன் தொகை சம்பளமாக வழங்கப்பட்டது. எனினும், ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட கால எல்லையினுள் கடனைப் பயன்படுத்த முடியவில்லை, அதன் பிரகாரம் பயன்படுத்தப்படாத கடன் மீதிகளுக்கான கடப்பாட்டுக் கட்டணமாக 2022 திம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ரூபா 118.7 மில்லியன் தொகை ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக்கு செலுத்தப்பட வேண்டியிருந்தது. அதன் பிரகாரம் செயற்திட்டத்தை வெற்றிகரமாக அமுல்ப்படுத்துவதற்கு மேற் குறித்த கொள்கை ஆதரவுக் குழுவிடமிருந்து உதவிகள் கிடைக்கப்பெறவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.		வேண்டியதுடன் அவற்றின் செயலாற்றலை மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டியதுடன் முறையான செயற்திட்ட திட்டமிடல் மூலம் இந்தக் கிரயம் குறைக்கப்பட வேண்டும்.		
(ஈ)	கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம்,	2022	செயற்திட்டக் காலப்பகுதி முடிவடைவதற்கு	இல்லை.	கடன் காலம் நிறைவடைந்த காரணத்தால்

	நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2016 நவம்பர் 3 இல் தொடங்கப்பட்டு 2020 திசெம்பர் 31 இல் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது . எனினும், நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதி திகதி 2022 ஒக்டோபர் 24 வரை நீடிக்கப்பட்டது.		முன்னர் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.		செயற்திட்டம் முடிவுறுத்தப் பட்டது.
(உ)	**கிருள - நாரஹேன்பிட்டி பகுதிக்கு கழிவுநீர் வசதிகளை வழங்குதல்** ஒப்பந்தம் 2017 ஒக்டோபர் 23 இல் தொடங்கப்பட்டு 2020 ஏப்ரல் 10 இல் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்ட போதிலும், 2023 திசெம்பர் 31 வரை ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2023	செயற்திட்டக் காலப்பகுதி முடிவடைவதற்கு முன்னர் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இல்லை.	கடன் காலம் நிறைவடைந்த காரணத்தால் செயற்திட்டம் முடிவுறுத்தப் பட்டது.
(ஊ)	**பழுதடைந்த சாக்கடைகளை சீர்செய்தல் மற்றும் தென்பகுதி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் உள்ள கொள்ளளவு குறைந்த சாக்கடைகளை உயர்த்தி செயற்படுத்துதல்.** ஒப்பந்தம் 2019 நவம்பர் 01 இல் தொடங்கப்பட்டு 2021 திசெம்பர் 05 இல் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டிருந்த போதிலும், 2023	2023	செயற்திட்டக் காலப்பகுதி முடிவடைவதற்கு முன்னர் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இல்லை.	கடன் காலம் நிறைவடைந்த காரணத்தால் செயற்திட்டம் முடிவுறுத்தப் பட்டது.

	திசெம்பர் 31 வரை ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருக்கவில் லை				
(எ)	கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலையானது, கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னெற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் காணப்படும் பிரதான உப செயற்திட்டமாவதுடன் அதற்கு ஐ.அ.டொலர் 44.37 மில்லியன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது, அடிப்படையாக கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலையை நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் 2017 ஜூன் 21 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2019 திசெம்பர் 14 இல் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டது. எனினும்,30 மாத காலதாமதத்திற்குப் பின்னர் 2020 திசெம்பர் 18 இல் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டதுடன், 2021 ஒக்டோபர் 21 இல் ஒப்பந்ததாரருடன் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டது. ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், நிர்மாண பணிக்காக மூன்று மாதங்களுக்குள் ஒப்பந்ததாரரிடம் காணி	2023	பெறுமதியை நட்டமாக பதிவழிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இல்லை.	கடன் காலம் நிறைவடைந்த காரணத்தால் செயற்திட்டம் முடிவுறுத்தப் பட்டது.

ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். 2022 திசெம்பர் 30 வரை செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் காணியை ஒப்படைக்கத் தவறிய காரணத்தால் ஒப்பந்தம் முடிவுறுத்தப்பட்டு ஒப்பந்ததாரருக்கு முடிவுறுத்தும் கட்டணமாக ரூபா 619 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

03. நெடுஞ்சாலைகள் துறை

3.1 ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம்

2014 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்துக்காக 3171, 3221, 3222, 3325 மற்றும் 3610 ஆகிய கடன் உடன்படிக்கைகளின் கீழ் 104,000 மில்லியன் ரூபா கடனை வழங்குவதற்கு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 13,780 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் காலம் 10 ஆண்டுகளாக காணப்பட்டதுடன் 01 ஜூன் 2024 அன்று பூர்த்திசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை பற்றிய சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன, மேலும் அந்த 3 ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்கள் குறித்து கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	42	9	9
வெளிநாட்டு நிதிகள்	10,129	14,492	5,760
மொத்தச் சொத்துக்கள்	85,187	209,173	198,986
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	7,329	17,691	8,085
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு நிதிகள்	76,926	187,063	187,002
ஊடாக உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	656	665	674

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தைப் பாதித்த காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக, நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்பாக கடந்த 3 ஆண்டுகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து எழுப்பப்பட்ட பல முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	ஒப்பந்த பொது நிபந்தனையின் பிரகாரம் 56 நாட்களுக்குள் ஒவ்வொரு ஐபிசி இல் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட தொகையை ஊழியர் செலுத்தப்பட முடிந்திருந்த போதிலும் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு சிவில் வேலைகளுக்காக செலுத்தப்பட வேண்டியவை ரூபா 2,671.28 மில்லியனில் தாமதம் காரணமாக 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு காலதாமத வட்டியாக ரூபா 284.77 மில்லியன் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அதனால், ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு கொடுப்பனவு செய்வதில் காலதாமதம் காரணமாக அரசாங்கத்திற்கு மேலதிக கிரயத்தை ஏற்படுத்த வேண்டியிருந்தது.	2023	காலதாமத வட்டியினைக் குறைப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டியதுடன் கோரிக்கைகளின் சரித்தன்மை உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிதி காரணமாக கொடுப்பனவுகள் தாமதமாகியிருந்தன.	56 நாட்களுக்கும் மேலாக செலுத்தப்படாத பட்டியல்கள் இன்னும் கானப்படுகின்றன.
(ஆ)	வீதிப்புனரமைப்பு வேலைகள் முடிவடைவதற்கு முன்னர் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினால் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட 335 வாகனங்களில் 318 வாகனங்கள்	2022 2023	தவறான முகாமைத்துவம் மற்றும் சொத்துக்களின் தவறானப்பயன்பாடு போன்றவற்றிற்கான பொறுப்பான உத்தியோகத்தர்களை	வாடகை அடிப்படையில் வாகனங்களை கொள்வனவு செய்வது 2024 இல் நிறுத்தப்பட்டது.	உரிய விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டிருக்கல்லை.

	ஆர்டீஏக்கு கையளிக்கப்பட்டிருந்த தனால். நிகழ்ச்சித்திட்டமானது மீளாய்வாண்டின் போது பீஎம்யூ மற்றும் மாகாண அலுவலகங்களின் பயன்பாட்டிற்காக பதினான்கு(14) வாகனங்களை வாடகைக்கமர்த்தியிரு ந்ததுடன் அத்தகைய வாகனங்களின் வாடகையாக 2023 திசெம்பர் 15 இல் உள்ளவாறு ரூபா 16.36 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.		இனங்காண்பதற்கு விசாரணை நடாத்தப்பட வேண்டும்.		
(இ)	பெல்மடுல்ல – எம்பிலிப்பிட்டிய – நானகம பிரதான வீதியின் புனரமைப்பு பணிகளுக்கு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட நான்கு ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கும் அமைச்சின் செயலாளரின் சிபாரிசுக்கு முரணாக கொள்வனவு நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் பலாங்கொடை – பொவத்த – கல்தோட்ட வீதியின் புனரமைப்பு வேலைகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.	2023	பெறுகை வழிகாடட்டி நிபந்தனைகளுடன் இணங்குதல் மற்றும் வழிகாட்டல்களுடன் இணங்காமைக்காக உரிய உத்தியோகத்தர்கள் மீது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	அமைச்சினால் முதற்கட்ட விசாரணை நடத்தப்பட்டிரு ந்தது.	கொள்முதல் நடைமுறைகளுக் கு இணங்காமை தொடர்பில் மேலதிக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக் கவில்லை.
(ஈ)	165 கி.மீ. தேசிய வீதிகள் மற்றும் 2,825 கி.மீ. கிராமிய வீதிகளில் 370 கி.மீ. தேசிய வீதிகள் மற்றும் 2,905 கி.மீ. தேசிய வீதிகள் மாத்திரமே 09	2021 2022 2023	குறித்த கால எல்லைக்குள் நிகழ்சித்திட்டத்தின் குறித்துரைக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைந்துகொள்வத ற்கு அதிகபட்ச முயற்சி எடுக்கப்பட	தெரிவுசெய்யப் பட்ட வீதிகளில் அத்தியாவசிய பணிகள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப் படுகின்றன.	கடன் வழங்கும் நிறுவனத்தின் நிதி கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக தேர்ந்தெடுக்கப்ப ட்ட ஒப்பந்தங்களில்

	ஆண்டுகள் கடந்த பின்னர் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.		வேண்டும்.		அத்தியாவசிய பணிகள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
(உ)	ஒப்பந்தக்காரர்களால் பெறப்பட்ட இடைக்காலத் தடை உத்தரவுகளின் காரணமாக 2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி நிலவரப்படி 05 மாகாணங்களில் 12 நிறுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தப் பொதிகளில் மொத்தம் ரூபா 2,793.41 மில்லியன் முற்பணங்களை அந்த ஒப்பந்தக்காரர்களிடமிருந்து மீட்டெடுக்க முடியவில்லை. அத்துடன் முற்பண பிணைப்பத்திரங்களினூடாக அறவிடுவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக ரூபா 2,668.47 தொகையான செலுத்த வேணடடிய முற்பண கொடுப்பனமொன்று கானப்பட்டது.	2022 2023	பொறுப்பான உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்து முற்பண முறிகளை காசாக்கல் மூலம் அறவிடுவதற்கோ நட்டங்களை அறவிடுவதற்கோ நடவடிக்கை எடுக்கப்படவேண்டியதுடன் ஒழுங்காற்று நடவடிக்கை உடனடியாக எடுக்கப்படவேண்டும்.	மீளப்பெற முடியாமை மேலும் கானப்பட்டமை அவதானிக்கப்பட்டது.	அப் பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஊ)	2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளவாறு வீதி புனரமைப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ரூபா 6,250.03 மில்லியன் வேலை ஆரம்பிப்பு முற்பனத்தினை திரட்டுவதற்கான இயலுமை ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு கொடுப்பனவுகளில் ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் வழங்கப்படும்	2023	கொள்கை தயாரிப்பாளர்கள் கடன் மீள்பட்டியல் விளைவு பற்றி கவனம் எடுக்கவேண்டியதுடன் ஒப்பந்த உடன்படிக்கை நிபந்தனையை மாற்றுவதற்கு முயற்சி எடுக்கப்பட வேண்டும்.	முற்பணங்களினை மீளப்பெறுவதன் மீதிகள் மேலும் கானப்பட்டன.	ஒப்பந்த நிபந்தனைகளில் திருத்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.

சலுகைக் கடனின் வரம்பு காரணமாக முக்கியமான பணிகளை மட்டுமே மேற்கொள்ள முடிவு செய்ததன் காரணமாக நிச்சயமற்றதாக இருந்தது.

3.2 இரண்டாவது ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம்

2017 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இரண்டாவது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்துக்காக 3579, 3580, 3851, 4067 மற்றும் 4384 ஆகிய கடன் உடன்படிக்கைகளின் கீழ் ரூபா 137,070 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 28,115 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 31 மார்ச் 2027 அன்று பூர்த்திசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை பற்றிய சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன, மேலும் அந்த 3 ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்கள் குறித்து கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	5	6	3
வெளிநாட்டு நிதிகள்	38,232	27,017	390
மொத்தச் சொத்துக்கள்	91,426	200,336	201,874
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	12,652	5,122	10,605
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	78,974 83	187,626 89	183,114 757

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தைப் பாதித்த காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக, நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்பாக கடந்த 3 ஆண்டுகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து எழுப்பப்பட்ட பல முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	04 மாகாணங்களில் 53 பொதிகளின் கீழ் 3,654.95 கிமீ கிராமிய வீதிகளை மேம்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டதுடன், வசதிகள் நிர்வாக கையேட்டின் படி, வீதி புனரமைப்பு பணிகள் 2023 ஜூன் மாதத்தில் பூர்த்திசெய்ய திட்டமிடப்பட்டது. இருப்பினும், 2,115 கிமீ அல்லது 57.87 சதவீத முன்னேற்றம் மட்டுமே 2023 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அடையப்பட்டது மேலும் செயற்திட்ட காலம் 2027 மார்ச் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருந்தது.	2021 2022 2023	குறித்த கால எல்லைக்குள் நிகழ்சித்திட்டத்தின் குறித்துரைக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைந்துகொள்வதற்கு அதிகபட்ச முயற்சி எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழித்தடங்களில் அத்தியாவசிய பணிகள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.	கடன் வழங்கும் நிறுவனத்தால் நிதி குறைக்கப்பட்டதன் காரணமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்களில் அத்தியாவசிய பணிகள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
(ஆ)	ஒப்பந்த பொது நிபந்தனையின் 14.7 ஆம் உபபிரிவின் பிரகாரம் 56 நாட்களுக்குள் ஒவ்வொரு ஐபிசி இல் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட தொகையை ஊழியர் செலுத்தப்படமுடிந்திருந்த போதிலும் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு சிவில் வேலைகளுக்காக செலுத்தப்பட வேண்டியவை ரூபா 5,558.94 மில்லியனாகவிருந்தது. அதில்,	2022 2023	காலதாமத வட்டியினைக் குறைப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டியதுடன் கோரிக்கைகளின் சரித்தன்மை உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	நிதி வரையறைகள் காரணமாக கொடுப்பனவுகள் தாமதமாகியுள்ளன.	56 நாட்களுக்கும் மேலாக செலுத்தப்படாத பட்டியல்கள் இன்னும் கானப்படுகின்றன.

	மீளாய்வாண்டின் இறுதியிலுள்ளவாறும் செலுத்தப்பட்டிருக்காத 2022 ஆம் ஆண்டின் ஐபிசி பெறுமதிகளாக ரூபா.1,188.03 மில்லியன் சான்றுறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. ஒப்பந்த நிபந்தனையின் 14.8 ஆம் உபபிரிவின் பிரகாரம், 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு காலதாமத வட்டியாகடி ரூபா 284.77 மில்லியன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.				
(இ)	2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறு வீதி புனரமைப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ரூபா 8,197.88 மில்லியனை திரட்டுவதற்கான இயலுமை ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கான கொடுப்பனவுகளில் ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் வழங்கப்பட்ட கடன் நிதியின் மட்டுப்பாடு காரணமாக வீதிகளில் முக்கியமான பணிகளை மட்டுமே மேற்கொள்ள முடிவு செய்ததன் காரணமாக நிச்சயமற்றதாக இருந்தது.	2022 2023	கொள்கை தயாரிப்பாளர்கள புனரமைப்பு மிகுதி வேலைகளின் போது முற்பணங்களை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.	முற்பணங்களினை மீளப்பெறுதல் மேலும் நிலுவையாக கானப்பட்டன.	முற்பணங்களினை மீளப்பெறுவதற்கான பொறிமுறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை.

(ஈ)	ஊவா, வடக்கு மற்றும் மேல் மாகாணங்களில் முடிவுறுத்தப்பட்ட 10 ஒப்பந்தப் பொதிகளின் முற்பணங்களான மொத்தம் ரூபா 2,014.10 மில்லியனை சம்பந்தப்பட்ட நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட முற்பண உத்தரவாதங்கள் மூலம் அறவிடுவதற்கு எதிராக ஒப்பந்தக்காரர்களால் பெறப்பட்ட இடைக்காலத் தடை உத்தரவுகளின் காரணமாக 2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரை சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரர்களிடமிருந்து மீட்டெடுக்க முடியவில்லை.	2023	பொறுப்பான உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்து முற்பண முறிகளை காசாக்கல் மூலம் அறவிடுவதற்கோ நட்டங்களை அறவிடுவதற்கோ நடவடிக்கை எடுக்கப்படவேண்டிய துடன் ஒழுங்காற்று நடவடிக்கை உடனடியாக எடுக்கப்படவேண்டும்.	மீளப்பெற முடியாமை இன்னும் மாற்றமடையாமல் கானப்பட்டமை அவதானிக்கப்பட்டது.	அப் பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.3 ஒபெக் நிதியளிக்கப்பட்ட வீதி வலையமைப்பு அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

2013 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒபெக் நிதியளிக்கப்பட்ட வீதி வலையமைப்பு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்துக்காக 1452 பி ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கைகளின் கீழ் ரூபா 4,560 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஒபெக் நிதியம் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 2,561.32 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 05 சந்தர்ப்பங்களில் நீடிக்கட்டிருந்துடன் 2025 பெப்ரவரி 02 அன்று பூர்த்திசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை பற்றிய சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன, மேலும் அந்த 3 ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்கள் குறித்து கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	56	15	36
வெளிநாட்டு நிதிகள்	75	85	419
மொத்தச் சொத்துக்கள்	5,334	5,499	12,481
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	65	53	109
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக	4,760	4,945	11,836
உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	399	414	449

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தைப் பாதித்த காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக, நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்பாக கடந்த 3 ஆண்டுகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து எழுப்பப்பட்ட பல முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	இச் செயற்த்திட்டத்தின் மூலம் 2,772 காணித்துண்டுகள் சுவீகரிக்கப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறதுடன் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 730 காணித்துண்டுகளுக்காக ரூபா 245.13 மில்லியன் நட்டஈடு மற்றும் 155 காணித்துண்டுகளுக்காக ரூபா 58.24 மில்லியன் தாமத வட்டி என்பன செலுத்தப்பட்டிருந்தன. எனினும், 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு காணி சுவீகரிப்பு சட்டத்தின் 44 ஆம் உப உட்பிரிவின் பிரகாரம் 147 காணித்துண்டுகள் மாத்திரமே சுவீகரிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் இது சுவீகரிக்கப்பட வேண்டிய முழு தனியார் காணிகளில் 7.8 சதவீதத்தையே இது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது.	2021 2022 2023	செயற்திட்டத்தின் குறித்துரைக்கப்பட்ட இலக்குகளை கால எல்லைக்குள் அடைந்துகொள்வதற்கு அதிகபட்ச முயற்சி எடுக்கப்பட வேண்டும். மேலும் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பாய்வில் எழுத்துமூல அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்.	முன்னேற்றத்தைத் தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுத்தல்.	உரிமையை உடனடியாக மேற்கொள்ளுமாறு பிரதேச செயலகங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
(ஆ)	ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின் 128 ஆம் உட்பிரிவின் பிரகாரம் ஆய்வுகூட உபகரணங்கள் மற்றும் தளபாடங்கள் ஒப்பந்த முடிவில்	2023	ஒப்பந்த நிபந்தனையின் பிரகாரம் ஆய்வுகூடம் மற்றும் அளவை பொருட்கள் செயற்திட்டத்தின்	நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.	பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

ஒப்பந்ததாரரிடம் மீளளிக்கப்பட வேண்டும். எனினும், ஒருகொடவத்தை – அம்பத்தலே வீதியில் உள்ள 4/2 ஆம் இலக்க பாலத்தின் புனரமைப்பு தொடர்பாக 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு கள ஆய்வுக்கூட உபகரணங்களுக்காக மொத்தமாக ரூபா 6 மில்லியன் தொகையை செயற்திட்டம் செலுத்தியுள்ளது. எனவே அந்த சாதகமற்ற ஒப்பந்த நிலைமைகள் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு தேவையற்ற நலன்கள் மற்றும் செயற்திட்ட செலவை மீறுவதற்கு வழிவகுக்கும்.

முடிவில் ஒப்பந்ததாரரிடம் மீளளிக்கப்படுகின்றது. எனினும், போட்டித் தன்மையின் கீழ் கேள்விகள் அழைக்கப்படுகின்றதுடன் பொருட்களின் பெறுமானத்தேய்வு பெறுமதியை கருத்தில் கொண்டு விலைகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. கேள்விதாரர்களின் கோரப்பட்ட கேள்வி விலையுடன் ஒப்பிட்டு இது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

3.4 பரந்த இணைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

2021 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பரந்த இணைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்துக்காக IBRD 9290-LK ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கைகளின் கீழ் ரூபா 101,499.6 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு மீள்நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச வங்கி இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 300 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 2026 ஒக்தம்பர் 31 அன்று பூர்த்திசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை பற்றிய சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன, மேலும் அந்த 2 ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்கள் குறித்து கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு		
அரசாங்க நிதிகள்	48	43
வெளிநாட்டு நிதிகள்	4,654	9,046
மொத்தச் சொத்துக்கள்	7,473	16,878
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	467	1,091
மொத்த நிதி		
வெளிநாட்டு நிதிகள்	5,974	16,093
ஊடாக உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	48	91

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தைப் பாதித்த காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக, நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்பாக கடந்த 2 ஆண்டுகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து எழுப்பப்பட்ட பல முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	ஆரம்ப திட்ட காலம் 05 ஆண்டுகளாக இருந்ததுடன் திட்டத்தின் முதல் இரண்டு ஆண்டுகளில் இலக்கு வீதி நீளமான 1096.8 கிமீ றில், 251.18 கிமீ வீதி மத்திரமே 2023 டிசம்பர் 31 இற்குள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருந்தது.	2022 2023	கால எல்லைக்குள் குறித்துரைக்கப்பட்ட செயற்திட்ட இலக்குகளை அடைந்துகொள்வதற்கு அதிகபட்ச முயற்சி எடுக்கப்பட வேண்டும்.	வீதிகளை அடையாளம் காண்பதிலும், பெறுகையிலும் தாமதம் ஏற்பட்டது.	பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	செயற்திட்ட மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பிரகாரம், உப-கூறு 1.2 இன் கீழ் வீதித் துறையின் நிறுவன மற்றும் கொள்கை கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கு ஐ.அ.டொலர் 5 மில்லியன் தொகை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த உப-கூறு செயற்திறனை நிலைநிறுத்துவதற்கும் அதிகரிப்பதற்கும் மற்றும் வளர்ந்து வரும் இணைப்புத் தேவைகள் மற்றும் சவால்களுக்கு பதிலளிக்கும் திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் வீதித் துறையின் ஒட்டுமொத்த முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும் இத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2 வருடங்கள் கடந்தும் இந்த விடயம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை.	2023	கால எல்லைக்குள் குறித்துரைக்கப்பட்ட செயற்திட்ட இலக்குகளை அடைந்துகொள்வதற்கு அதிகபட்ச முயற்சி எடுக்கப்பட வேண்டும்.	திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு வருகின்றன.	பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

(இ)	அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம் செயற்திட்டத்தை அமுல்ப்படுத்துவதற்கு விவசாய அமைச்சுடன் இணைந்து ஒரு கூட்டு அமுல்ப்படுத்தல் பொறிமுறையைத் தயாரித்து நிறுவுவதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில், 2023 மே 09 ஆம் திகதிய மீள்கட்டமைப்பு பத்திரத்தின் பிரகாரம் இந்தக் கூறுக்கு ஐ.அ.டொலர் 50 மில்லியன் ஒதுக்கீடு செயயப்பட்டு, அது ஐ.அ.டொலர் 15 மில்லியன் வரை குறைக்கப்பட்டது. எனினும், மேற்படி அமைச்சரவைப் பத்திரத்தில் கூறப்பட்ட பரிந்துரைகளிற்கு முறணாக 2023 முடிவில் உள்ளவாறு இந்தக் கூறு தொடங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2022 2023	கால எல்லைக்குள் குறித்துரைக்கப்பட்ட செயற்திட்ட இலக்குகளை அடைந்துகொள்வதற்கு அதிகபட்ச முயற்சி எடுக்கப்பட வேண்டும்.	திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு வருகின்றன.	பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.5 சவூதியினால் நிதியளிக்கப்பட்ட வீதி வலைப்பின்னல் அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

2013 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சவூதியினால் நிதியளிக்கப்பட்ட வீதி வலைப்பின்னல் அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்துக்காக 9/574 ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கைகளின் கீழ் ரூபா 7,800 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு அபிவிருத்திக்கான சவூதி நிதியம் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 2,828 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 01 சந்தர்ப்பத்தில் நீடிக்கட்டிருந்துடன் 2023 திசெம்பர் 31 அன்று பூர்த்திசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை பற்றிய சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன, மேலும் அந்த 3 ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்கள் குறித்து கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	43	4	82
வெளிநாட்டு நிதிகள்	480	113	211
மொத்தச் சொத்துக்கள்	8,703	8,862	19,667
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	131	192	74
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக	7,698	8,145	18,985
உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	465	470	552

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தைப் பாதித்த காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக, நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்பாக கடந்த 3 ஆண்டுகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து எழுப்பப்பட்ட பல முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	இத்திட்டத்தினால் சுவீகரிக்கப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் காணித் துண்டுகளின் எ ண்ணிக்கை 1,370 ஆக இருந்ததுடன்,	2023	செயற்திட்டத்தின் குறித்துரைக்கப்பட்ட இலக்குகளை கால எல்லைக்குள் அடைந்துகொள்வதற்கு அதிகபட்ச முயற்சி எடுக்கப்பட	சுவீகரிக்கும் பணிகளை துரிதப்படுத்துமாறு பிரதேச செயலகங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.	பிரதேச செயலகங்களுக்கு அறிவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

	1,308 காணித்துண்டுகளுக்கு நட்டஈடாக ரூபா 195.98 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் 2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறு 56.22 மில்லியன் ரூபா தாமத வட்டியாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், 2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறு 78 காணித் துண்டுகள் மாத்திரமே காணி சுவீகரிப்புச் சட்டத்தின் 44 ஆம் உப பிரிவின் பிரகாரம் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.		வேண்டும். மேலும் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்படும் மதிப்பாய்வின் போது எழுத்துமூல அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்.		
(ஆ)	ஒப்பந்தத்தின் பொது நிபந்தனையின் 4.2 ஆம் உட்பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏற்பாடுகளிற்கு முரணாக, செயலாற்றல் உத்தரவாதங்களை வழங்குவதற்கான செலவை கோருவதற்கு ஒப்பந்தக்காரர்களை அனுமதிப்பதன் மூலம் வீதி புனரமைப்புப் பணிகளுக்கான அளவிடை பட்டியலில் தனியான செலுத்தும் உருப்படிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. மேலும் ஒப்பந்ததாரர்களால் பெறப்பட்ட செயலாற்றல் பிணைமுறிகளின் செலவை மீள்நிரப்பு செய்வதற்காக 03 ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு	2023	2018 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்தின் பிரிவு 38 (1) (சி) இன் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பாய்வில் ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகள் கவனமாக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு எழுத்துமூல அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் இந்த கொடுப்பனவு உருப்படிகளை அகற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	எதிர்காலத்தில் பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

ரூபா 0.79 மில்லியன் தொகை மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

3.6 பதுளை - செங்கல்லடி வீதி முன்னேற்ற செயற்திட்டம்

2017 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பதுளை - செங்கல்லடி வீதி முன்னேற்ற செயற்திட்டத்துக்காக 1661பி ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கைகளின் கீழ் ரூபா 7,800 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஒபெக் நிதியமும் 10/639 ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 7,800 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு அபிவிருத்திக்கான சவூதி நிதியமும் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 2,600 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 01 சந்தர்ப்பத்தில் நீடிக்கட்டிருந்துடன் 2025 திசெம்பர் 31 அன்று பூர்த்திசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை பற்றிய சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன, மேலும் அந்த 3 ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்கள் குறித்து கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	429	78	392
வெளிநாட்டு நிதிகள்	3,859	1,085	1,791
மொத்தச் சொத்துக்கள்	16,260	17,764	19,520
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	1.192	1,533	831
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு நிதிகள்	12,178	13,253	15,322
ஊடாக உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	2,881	2,959	3,350

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தைப் பாதித்த காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக, நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்பாக கடந்த 3 ஆண்டுகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து எழுப்பப்பட்ட பல முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	இச் செயற்திட்டத்திற்காக 5,458 காணித்துண்டுகள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. இதில் 2972 காணித் துண்டுகளுக்கு நட்டஈடு செலுத்தப்பட வேண்டும், அவற்றில் 2,177 காணித் துண்டுகளுக்கு ரூபா 540.67 மில்லியன் 326 காணித் துண்டுகளுக்கு ரூபா 10.9 மில்லியன் தாமத வட்டியாகவும் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், 2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறு 749 காணித் துண்டுகள் மாத்திரமே காணி சுவீகரிப்புச் சட்டத்தின் 44 ஆம் உப பிரிவின் பிரகாரம் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன.	2022	மேலதிக கிரயத்தை தவிர்ப்பதற்கு காணி சுவீகரிப்பை பூர்த்தி செய்வதற்கு அதிகபட்ச முயற்சி எடுக்கப்பட வேண்டும்.	பிரதேச செயலகங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.	காணி சுவீகரிப்புக்கள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	லுணுகல முதல் பிபிலை வரையிலான நெடுங்சாலையின் புனரமைத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தலிற்கான				

	ஒப்பந்தமானது 30 மாதகால ஒப்பந்த காலப்பகுதியுடன் ரூபா 2,006.43 மில்லியன் கிரயத்தில் 2017 யூன் 12 இல் வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஒப்பந்ததாரரின் மோசமான செயலாற்றல் மற்றும் இணங்கப்பட்ட கால எல்லைக்குள் ஒப்பந்தத்தை பூர்த்தி செய்ய இயலாமை காரணமாக பௌதீக முன்னேற்றம் 60.32 சதவீதமாக இருந்த போது 2021 யூன் 29 இல் ஒப்பந்தம் முடிவுறுத்தப்பட்டது. இது தொடர்பாக பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.				
(i)	ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் தொழில்தருநர் இருவரும் உடன்படும் நோக்கத்துடன் ஒப்பந்தத்தை முடிவுறுத்துவது தொடர்பாக வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தின் கருத்தைக் கோரியிருந்த போதிலும், ஒப்பந்தத்தின் பொது நிபந்தனைகளின் 15 ஆம் பிரிவின்பிரகாரம் “பரஸ்பர முடிவுறுத்தலிற்	2023	ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளை கடைபிடிக்கவும்.	நிபந்தனைகளுடன் இணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளின்படி ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்படவில்லை.

	கு“ ஏற்பாடுகளை வழங்கவில்லை . இதனால், ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின் 15 ஆம் பிரிவு மற்றும் சட்டமா அதிபரின் கருத்தின் பிரகாரம் ஒப்பந்தத்தை முடிவுறுத்துவதற்கு வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை நடவடிக்கையை எடுத்திருக்காதமை அவதானிக்கப்பட்டது.				
(ii)	2022 நவம்பர் 17 ஆம் திகதிய மேற்படி சட்டமா அதிபரின் கடிதத்தின் பிரகாரம் ஒப்பந்ததாரரின் தவறு காரணமாக பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை என தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2021 ஜூன் 12 அன்று பகுதியளவு முடிக்கப்பட்ட வேலையினை பொறியியளாளர் ஏற்றுக்கொண்ட	2023	ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளை கடைபிடிக்கவும்.	நிபந்தனைகளுடன் இணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளின்படி ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்படவில்லை.

	ாலும், 2022 ஜூலை 31 க்கு முன்னர் செயல்திறன் பாதுகாப்பின் செல்லுபடியாகும் காலத்தில் ஒப்பந்தத்தின் பொது நிபந்தனைகள் 15 க்கு இணங்க ஒப்பந்தத்தை முடிவுறுத்த செயற்திட்டம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எனவே, இந்த தாமதம் காரணமாக ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளுக்கு அமைய செயற்பட்டு நட்டத்தை குறைக்கும் வாய்ப்பை வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை இழந்துள்ளது.				
(iii)	மேற்படி பொதியானது இரண்டு பொதிகளாக மீள் விலைக்கு விடப்பட்டு ரூபா 2,919.56 மில்லியன் பெறுமதியான இரண்டு ஒப்பந்தங்களாக வழங்கப்பட்டது. குறித்த கொள்வனவு அமைச்சின் கொள்வனவு குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்ப	2023	ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளை கடைபிடிக்கவும்.	கொள்முதல் நிபந்தனைகளுடன் இணங்காமை.	பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

ட்டுள்ளது. அதன்படி, கொள்வனவு கையேட்டின் பிரிவு 4.4.2 க்கு முரணாக, ஆரம்ப ஒப்பந்தத்தை அங்கீகரித்த அமைச்சரவை யால் நியமிக்கப்பட்ட கொள்முதல் குழுவின் அங்கீகாரமின்ற ி ஒப்பந்தம் மீண்டும் வழங்கப்பட்ட போது பெறுகைகள் அமைச்சு கொள்முதல் குழுவுக்கு அறிவுறுத்தியிரு ந்தது.

3.7 களனி ஆற்றிற்கு மேலாக புதிய பாலம் நிர்மாணித்தல் செயற்திட்டம்

களனி ஆற்றிற்கு மேலாக புதிய பாலம் நிர்மாணித்தல் செயற்திட்டமானது 2014 யூலை 01 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவர் நிறுவனத்தினால் SL – P 111 ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 46,755 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 8,558 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது இரண்டு தடவைகள் நீடிக்கட்டிருந்துடன் 2021 ஒக்தம்பர் 25 அன்று பூர்த்திசெய்ய பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி 2021 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழிஅற்ற கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினையும் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினையும் வழங்கியிருந்தார்.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு		
அரசாங்க நிதிகள்	129	84
வெளிநாட்டு நிதிகள்	10,066	1,392
மொத்தச் சொத்துக்கள்	57,777	93,361
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	1,203	3,675
மொத்த நிதி		
வெளிநாட்டு நிதிகள்	54,003	87,036
ஊடாக உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	2,124	2,209

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்களுக்கான விடயங்களாக கருதப்படுபவை தவிர்ந்த ஏனைய விடயங்கள் கடந்த இரண்டு வருடங்களினது கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறு அறிவுறுத்தல்களை அமுல்படுத்துவதன் செயலாற்றல்
(அ)	நிர்மாண வேலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் பல்வேறு தரப்பின்ர்களுக்குச் சொந்தமான 968 காணித்துண்டுகளை உள்ளடக்கிய 12.9 ஹெக்டயர் பரப்பளவான காணி ரூபா 1,134.94 மில்லியன் செலவு செய்து செயற்திட்டத்திற்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. ஆனால் காணிச் சவீகரிப்பு அதிகாரச் சட்டத்தின் 44 ஆம் பிரிவிற்கு இணங்க காணிகளை வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு மாற்றுவதற்கு 2023 யூன் 06 ஆந் திகதி வரையும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிக்கவில்லை.	2022	காணிச் சுவீகரிப்பு செயன்முறையை துரிதப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	நிர்மாண வேலைகளுக்காக பயன்படுத்திய 968 காணித்துண்டுகளில் பல அதிகாரமற்ற நபர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட/ குடியேரியுள்ள அரசாங்க காணிகளாக இருந்தன. ஆகவே அந்த அரசாங்க காணிகள் தொடர்பாக காணிச் சுவீகரிப்பு அதிகாரச் சட்டத்தின் 44 ஆம் பிரிவினை பிரசுரிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கவில்லை. ஏனைய காணிகள் தொடர்பாக 44 ஆம் பிரிவின் கீழான பதிவு செய்தல் செயன்முறையானது தொடர்ந்து செய்யப்படுகின்றது.	968 காணித்துண்டுகளில் 55 இற்கு பிரிவு 44 வழங்கப்பட்டுள்ளது.
(ஆ)	2022/2023 ஆம் ஆண்டில் அவதானிக்கப்பட்ட 16 பாதிப்புக்களை திருத்தம் செய்வதற்கு ஒப்பந்தக்காரர்கள் நடவடிக்கை எடுக்காதிருந்த போதிலும் செயற்திட்டம் இது தொடர்பாக 2023 யூன் 30 ஆந் திகதி வரையும் எந்த நடவடிக்கையையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2022	பட்டியல்படுத்தப்பட்ட காலப்பகுதிக்குள் நிர்மாண வேலைகளைப் பூர்த்திசெய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	பாதிப்புக்கள் அறிவிப்புக் காலப்பகுதி 2023 நவம்பர் காலாவதியாவதற்கு முன்னர் அனைத்து பாதிப்புக்களும் திருத்தம் செய்யப்படும்.	கணக்காய்வு பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.8 25 பாலங்களை மீள்நிர்மாணித்தல் செயற்திட்டம்

25 பாலங்களை மீள்நிர்மாணித்தல் செயற்திட்டமானது 2015 செப்தம்பர் 07 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், அரபு பொருளாதார அபிவிருத்திக்கான குவைத் நிதியத்தினால் 886 ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 4,632 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 460 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது இரண்டு தடவைகள் நீடிக்கட்டிருந்துடன் 2023 டிசம்பர் 31 அன்று பூர்த்திசெய்ய பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி 2021 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழிஅற்ற கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினையும் 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினையும் வழங்கியிருந்தார்.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு அரசாங்க நிதிகள்	71	30	
வெளிநாட்டு நிதிகள்	1386	633	
மொத்தச் சொத்துக்கள்	4,191	4,795	4,800
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	453	393	389
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு நிதிகள்	3,494	4,128	4,128
ஊடாக உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	242	272	281

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்களுக்கான விடயங்களாக கருதப்படுபவை தவிர்ந்த ஏனைய விடயங்கள் கடந்த 3 வருடங்களினது கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறு அறிவுறுத்தல்களை அமுல்படுத்துவதன் செயலாற்றல்
(அ)	செயற்திட்ட கண்பாணிப்பு குழு ஆகக் குறைந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை கூட்டப்பட வேண்டும் என்பதனை வரிசை அமைச்சின் செயலாளர் உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும். எனினும் மீளாய்வாண்டின் போது ஒரு கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் மாத்திரம் நடைபெற்றதுடன் 2019 இலிருந்து 2023 வரை எட்டு கண்காணிப்பு குழுக் கூட்டங்கள் மாத்திரம் நடைபெற்றன.	2022, 2023	2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசி கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் பிரிவு 38(இ) இன் பிரகாரம் செயற்திட்டங்களில் காணப்படுகின்ற நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக ஆக்கபூர்வமான ஒரு உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமையை தாபித்து அவ்வாறான முறைமையின் செயற்திறனை கண்காணிப்பதற்காக காலரீதியான மீளாய்வினை மேற்கொள்ள வேண்டியதுடன் அதற்கிணங்க எழுத்துமூல அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.	உடன்பட்டனர்.	கணக்காய்வு பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.9 கண்டி பல்வடிவ போக்குவரத்து முனைய அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

கண்டி பல்வடிவ போக்குவரத்து முனைய அபிவிருத்தி செயற்திட்டமானது 2021 மே 06 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், உலக வங்கியினால் 6623 LK (Concessionery Loan) ஆம் இலக்க மற்றும் 6624-LK (Unconcessionery Loan) ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கைகளின் கீழ் ரூபா 13,762 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 1,642 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 2025 மே 31 அன்று பூர்த்திசெய்ய பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி 2022 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழிஅற்ற கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினையும் 2023 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினையும் வழங்கியிருந்தார்.

ஆண்டு	**2022** **ரூபா** **மில்லியன்**	**2023** **ரூபா** **மில்லியன்**
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு		
அரசாங்க நிதிகள்	17.49	128.57
வெளிநாட்டு நிதிகள்	168	-
மொத்தச் சொத்துக்கள்	187	301
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	0.7	3.1
மொத்த நிதி		
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக	169.47	153.05
உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	17.09	145.67

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்களுக்கான விடயங்களாக கருதப்படுபவை தவிர்ந்த ஏனைய விடயங்கள் கடந்த இரண்டு வருடங்களினது கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறு அறிவுறுத்தல்களை அமுல்படுத்துவதன் செயலாற்றல்
(அ)	கண்டி பல்வகை போக்குவரத்து முனையத்தின் (KMTT) தொடக்க வேலைகளுக்காக செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவு 3 ஆண்டுகளை எடுத்திருந்ததுடன் 2024 மார்ச் 18 ஆந் திகதியிலிருந்து தொடங்கி 3 ஆண்டுகளுக்குள் KMTT இனை நிர்மாணிப்பதற்கு மாகா எஞ்சினியரிங் (Maga Engineering) தனியார் கம்பனியுடன் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டிருந்தது. செயற்திட்டம் அதன் வேலைகளையும் ஒன்பது மாடிக் கட்டிடத்தினையும் 2026 இற்கு முன்னர் பூர்த்தி செய்வதற்கு முடியாதிருக்கும் என அவதானிக்கப்பட்டது.	2023	உடன்பட்ட காலப்பகுதிக்குள் செயற்திட்டத்தினைப் பூர்த்திசெய்வதற்கு பிரதம கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவிற்கு அறிவுறுத்துதல் வேண்டும்.	ஒப்பந்தமானது ஓர் தனியார் கம்பனியிற்கு வழங்கப்படுவதுடன் பூர்த்தியாக்கல் திகதி 2027 மார்ச் 18 ஆகும். ஒன்பது மாடிக் கட்டிடத்திற்கான நிதியை பெற்றுக்கொள்வதிலுள்ள சிக்கல்களின் காரணமாக நோக்கெல்லையானது ஏழு மாடிக் கட்டிடத்திற்கு மாற்றப்பட்டதுடன் தற்பொழுது இலங்கை அரசாங்கம் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதுடன் கேள்வியை வழங்குவதற்கான பெறுகை செயன்முறையானது நடைபெற்று வருகின்றது.	பெறுகை செயன்முறைப் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

(ஆ)	3/2018 ஆம் இலக்க 2018 யூலை 16 ஆந் திகதிய தேசிய பாதீட்டு சுற்றறிக்கையின் 04 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் அரசாங்க நிறுவனங்கள் செயற்பாட்டு குத்தகை முறைமையில் வாகனங்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக பொதுத்திறைசேரியிடம் அங்கீகாரத்தினைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும். எனினும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவு பொதுத்திறைசேரியிடமிருந்து அங்கீகாரத்தினைப் பெற்றுக்கொள்ளாது செயற்பாட்டு குத்தகை முறைமையில் (பயன்படுத்தி திருப்பி ஒப்படைத்தல்) 03 வாகனங்களைப் பெற்றுக் கொண்டிருந்தது.	2023	தேசிய பாதீட்டு சுற்றறிக்கையின் அறிவுறுத்தல்களை மீறிய பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	இது உலக வங்கி நிதியளித்த செயற்திட்டம் என்பதனால் பொதுத் திறைசேரியின் அங்கீகாரத்தினைப் பெற்றுக்கொள்ளாது செயற்பாட்டு குத்தகை முறைமையில் வாகனங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. மேற்கூறிய வாகனங்களின் குத்தகை ஒப்பந்த காலமானது ஏற்கனவே பூர்த்தியடைந்துள்ளன.	கணக்காய்வு பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(இ)	2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, பல்மாதிரி முனையத்தின் நிர்மாணத்திற்காக வேண்டப்பட்ட காணிக்கான இழப்பீடாக 825 நபர்களுக்கு ரூபா 712 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டது. அவற்றில் ரூபா 35.06 மில்லியன் தொகையானது 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மூன்று	2022 2023	உடன்பட்ட ஒப்பந்த காலப்பகுதிக்குள் செய்திட்டத்தினை பூர்த்தி செய்வதற்கு செயற்திட்ட பணிப்பாளர் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	உடன்பட்டனர்.	இந்த திட்டம் நடைபெற்று வருவதால் கொடுப்பனவுகள் தொடர்கின்றன.

	ஆண்டுகளுக்காக 17 நகபர்களுக்கு வியாபார நட்டமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. நிர்மாண வேலைகளின் தாமதத்தின் காரணமாக செயற்திட்டம் 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் அதே நபர்களுக்கு ரூபா 22.2 மில்லியனை செலுத்த வேண்டியிருந்தது. மேலும் இச்செயற்திட்டத்தின் கீழ் நிர்மாண வேலைகளை பூர்த்தி செய்யும் இக்கொடுப்பனவினை செலுத்த வேண்டி ஏற்படும்.				
(ஈ)	கடன் வழங்கிய திகதியிலிருந்து ஆறு மாதங்கள் பிந்தாமல் செயற்திட்ட செயற்பாட்டு கையேட்டினை செயற்திட்டம் தயாரித்தல் வேண்டும்.	2023	கடன் உடன்படிக்கையின் படி செயற்திட்ட செயற்பாட்டு கையேட்டினைத் தயாரிப்பதற்கு பிரதம கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவிற்கு அறிவுறுத்துதல் வேண்டும்.	ஒப்பந்தம் அண்மையிலேயே வழங்கப்பட்டதுடன் செயற்திட்ட செயற்பாட்டு கையேடு தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றது.	கணக்காய்வு பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.10 போக்குவரத்து செயற்திட்ட தயார்படுத்தல் வசதிகள் செயற்திட்டம்

போக்குவரத்து செயற்திட்ட தயார்படுத்தல் வசதிகள் செயற்திட்டமானது 2017 சனவரி 28 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் 3425 SRI (SF) ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 3,655.43 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 490.98 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 2023 ஜூன் 30 அன்று பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி 2021 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழிஅற்ற கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினையும் 2022 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினையும் வழங்கியிருந்தார்.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	0.006	-	0.09
வெளிநாட்டு நிதிகள்	-	573	10.3
மொத்தச் சொத்துக்கள்	471	1,095	916
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	-	-	-
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு நிதிகள்	422.65	995.84	824.88
ஊடாக உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	47.52	47.523	47.62

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்களுக்கான விடயங்களாக கருதப்படுபவை தவிர்ந்த ஏனைய விடயங்கள் கடந்த மூன்று வருடங்களினது கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறு அறிவுறுத்தல்களை அமுல்படுத்துவதன் செயலாற்றல்
(அ)	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் 2022 பெப்ரவரி மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மத்திய தவணை மீளாய்வு தூதுக் குழுவிற்கு இணங்க மிகுதியாக உள்ள சலுகைக் கடன் மீதியினைப் பயன்படுத்துவதற்கான புதிய பணி ஒப்படையின் விபரத்தினை வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் தயாராக இருக்கும் வரை கடனை வைத்திருப்பதற்கு தூதுக்குழு எதிர்பார்த்து. அவ்வாறு செய்வதற்கு பெருந்தெருக்கள் அமைச்சும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையும் இணங்கியிருந்த போதிலும் செயற்திட்டம் முடிவடையும் வரை புதிய பணி ஒப்படைக்கான பிரேரணைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆகவே யூ.எஸ் டொலர் 7.45 மில்லியன் சலுகைக் கடன் மீதி பயன்படுத்தப்படாதிரு	2023	வீதித் துறையின் உள்ளபடியான வேண்டுதல்களுக்காக வெளிநாட்டுக் கடன்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் கடன் தொகைக்குள் அடையாளம் காணப்பட்ட வேலையை பூர்த்திசெய்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	ஒரு செயற்திட்டபிரேரணையானது தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்திற்கு (NPD) அவர்களின் அங்கீகாரத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டதுடன் இது 2022 சனவரி 20 ஆந் திகதி NPD இனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. எனினும் 03/2022 ஆம் இலக்க தேசிய பாதீட்டு சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் புதிய பணி ஒப்படையும் பிரேரணைகளும் அமுல்ப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.	கணக்காய்வு பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	நந்ததுடன் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவினை மூடுகையில் மீளளிப்புச் செய்யப்பட்டது.				
(ஆ)	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் வீதிக் கூறுக்காக யூ.எஸ் 10 மில்லியன் வழங்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் செயற்திட்டத்தினை பூர்த்திசெய்யும் வரை யூ.எஸ் டொலர் 2.55 மில்லியன் மாத்திரம் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவினால் (PMU) பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.	2021, 2022 2023	கடன் நிதியை செயற்திறனாக பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	TPPF செயற்திட்டத்தின் வீதிக் கூறானது அதிவேக வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்தினையும் SASEC துறைமுக உயர்த்தப்பட்ட் நெடுஞ்சாலைகளின் வடிவமைப்பினையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. எனினும் அதிவேக வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்தின் தொடக்க மற்றும் விபரமான பொறியியல் வடிவமைப்பானது அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயமாக அடையாளங்காணப்படவில்லை. எனவே யூ.எஸ் டொலர் 10 மில்லியனில் யூ.எஸ் டொலர் 6.9 மில்லியன் பெறுமதியான பிரதான கூறு அமுல்ப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.	கணக்காய்வு பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.11 கொஹுவல மற்றும் கட்டம்பே மேம்பாலங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் நிர்மாண செயற்திட்டம்

கொஹுவல மற்றும் கட்டம்பே மேம்பாலங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் நிர்மாண செயற்திட்டமானது 2021 ஒகஸ்ட் 16 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், ஹங்கேரியன் வங்கியினால் HS001121000 ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 10,192 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 975 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 2024 பெப்ரவரி 15 அன்று பூர்த்திசெய்ய பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி அவ் ஆண்டுகளுக்காக முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினை வழங்கியிருந்தார்.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	359	85	406
வெளிநாட்டு நிதிகள்	2,636	774	-
மொத்தச் சொத்துக்கள்	3,493	6,518	7,177
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	498	1,033	403
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு நிதிகள்	2,636	5,040	5,922
ஊடாக உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	359	444	850

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்களுக்கான விடயங்களாக கருதப்படுபவை தவிர்ந்த ஏனைய விடயங்கள் கடந்த மூன்று வருடங்களினது கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறு அறிவுறுத்தல்களை அமுல்படுத்துவதன் செயலாற்றல்
(அ)	வரிசை அமைச்சினால் 2018 இல் நடாத்தப்பட்ட தொடக்க ஆய்விற்கு இணங்க கொகுவல மற்றும் கடம்பேயில் மேம்பாலத்தை நிர்மாணிப்பதன் மூலம் தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு ரூபா 4.26 மில்லியன் செலவு சேமிக்கப்படும் என அடையாளம் காணப்பட்டிருந்தது. எனினும் நிர்மாண வேலைகளைத் தாமதிப்பதானது செயற்திட்ட விளைவுகளில் தாமதத்தை ஏற்படுத்தலாம் என அவதானிக்கப்பட்டது.	2022	செயற்திட்ட விளைவுகளை அடைந்துகொள்வதற்காக செயற்திட்ட செயற்பாடுகளை துரிதப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	IPCC செயற்திட்டங்களுக்கு பணம் செலுத்தப்படாமையின் காரணமாக திட்டமிட்டவாறு பூர்த்தியாக்கலின அடைந்துகொள்ள முடியவில்லை.	நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	வெளிநாட்டு நன்கொடையளிக்கும் முகவராண்மைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 1628.94 மில்லியன் தொகையான 07 இடைக்கால கொடுப்பனவு கோரிக்கைகள் (IPC) மீளாய்வாண்டின் போது ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு செலுத்த வேண்டியிருந்த போதிலும் முகவராண்மை	2022	மேலதிக செலவு ஏற்படாது கடன் பணத்தை வழங்கும் செயன்முறையை துரிதப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	சர்வதேச நாணய நிதிய கடன் மீளமைத்தலின் காரணமாக ஹங்கேரியன் எக்ஸிம் வங்கி பணம் வழங்குவதனை நிறுத்தியுள்ளது. 2022 ஏப்பரல் மாத்திலிருந்து அனைத்து நிலுவைக் கொடுப்பனவுகளும் இன்னும் செலுத்தப்படவில்லை.	கடன் வழங்கல் இடைநிறுத்தம் தற்போது வரை தொடர்கின்றது.

	அத்தொகையினை மீளாய்வாண்டின் இறுதிவரை செலுத்தியிருக்கவில்லை.				
(இ)	மற்றைய இரண்டு செயற்திட்டங்களிலிருந்து ரூபா 14.65 மில்லியன் தொகை பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் இச்செயற்திட்டத்தின் வாங்கிய காணிகளுக்காக இழப்பீடும் வட்டியும் செலுத்தப்பட்டது. எனினும் அந்த நிதியை மாற்றுவதற்கு வரிசை அமைச்சு மற்றும் திறைசேரியிடமிருந்தும் எழுத்துமூல அங்கீகாரம் 2022 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. மேலும் ஏனைய செயற்திட்டங்களுக்குச் செலுத்த வேண்டிய தொகையை மீளாய்வாண்டின் இறுதிவரையும் தீர்த்துவைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2022	செலுத்த வேண்டியவைகளை தீர்த்துவைப்பதற்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	புதிதாக தொடங்கிய செயற்திட்டத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு வங்கி கணக்கு ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. அத்துடன் தொடக்க செலவுகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் செயற்திட்டங்களிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆகவே இலங்கை அரசாங்க கூறின் கீழ் போதியளவு கட்டுநிதி பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உடன் செலுத்த வேண்டியவைகள் தீரத்துவைக்கப்படும்.	இதுவரை செலுத்த வேண்டிய ரூபா 14.09 மில்லியன் மீதியை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.12 சீனாவின் எக்ஸிம் வங்கி (ஹுனான் கிளை) நிதியளித்த மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் வீதிகள் மற்றும் பாலங்களை அகலமாக்குதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் செயற்திட்டம்

சீனாவின் எக்ஸிம் வங்கி (ஹுனான் கிளை) நிதியளித்த மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் வீதிகள் மற்றும் பாலங்களை அகலமாக்குதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் செயற்திட்டமானது 2018 நவம்பர் 29 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், சீனாவின் எக்ஸிம் வங்கியினால் EXIM BANK – HUNAN - 015 ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 20,300 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 2,370 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது ஒரு தடவை நீடிக்கட்டிருந்துடன் 2022 நவம்பர் 28 அன்று பூர்த்திசெய்ய பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி அவ் ஆண்டுகளுக்காக முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினை வழங்கியிருந்தார்.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	97	76	30
வெளிநாட்டு நிதிகள்	6,789	-	-
மொத்தச் சொத்துக்கள்	17,624	18,040	32,559
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	2,478	1,648	1,647
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக	12,900	14,070	28,559
உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	2,246	2,322	2,352

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்களுக்கான விடயங்களாக கருதப்படுபவை தவிர்ந்த ஏனைய விடயங்கள் கடந்த மூன்று வருடங்களினது கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறு அறிவுறுத்தல்களை அமுல்படுத்துவதன் செயலாற்றல்
(அ)	வெளிநாட்டு கடன் உடன்படிக்கையின் பிரிவு இலக்கம் 12.1(10) இன் பிரகாரம் செயற்திட்ட பூர்த்தியாக்கல் திகதியிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவு நன்கொடையாளருக்கு செயற்திட்ட பூர்த்தியாக்கல் பொழிப்பு அறிக்கையினைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். எனினும் இந்த அறிக்கைத் திகதி வரையும் அறிக்கையினைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2023	கடன் உடன்படிக்கையின் படி பூர்த்தியாக்கல் பொழிப்பு அறிக்கையினை நன்கொடையாளருக்குச் சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	கடன் உடன்படிக்கையின் படி கடன் வழங்குனரினால் விடுக்கப்பட்ட வேண்டுதலின் அடிப்படையில் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவு கடன் வழங்குனருக்கு (நன்கொடையாளர்) செயற்திட்ட பூர்த்தியாக்கல் அறிக்கையினைச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். எனினும் அவ்வாறான வேண்டுதல் இன்னும் பெற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை.	கணக்காய்வு பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் செயற்திட்ட காலம் 2021 செப்தெம்பர் 28 ஆந் திகதி பூர்த்திசெய்வதற்கு பட்டியல்படுத்தப்பட்டிருந்தது. எனினும் செயற்திட்ட காலப்பகுதியானது 2022	2022 2023	கடன் காலப்பகுதியை நீடிப்பதற்காக வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களத்திடமிருந்தும் நன்கொடையாளரிடமிருந்தும் அங்கீகாரத்தினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	உடன்பட்டனர்.	கணக்காய்வு பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	செப்தெம்பர் 28 ஆந் திகதி வரையும் நீடிக்கப்பட்டது. செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவானது நீடிக்கப்பட்ட செயற்திட்ட காலப் பகுதிக்குள் ஒப்பந்தத்தை பூர்த்திசெய்ய முடியாதிருந்ததுட ன் போக்குவரத்து மற்றும் பெருந்தெருக்கள் அமைச்சு செயற்திட்ட காலப்பகுதியை 2023 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையும் நீடிப்பதற்கு வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களத்திட ம் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தது. எனினும் இந்த அறிக்கைத் திகதி வரையும் அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப் பட்டிருக்கவில்லை .				
(இ)	மெகா செயற்திட்டங்களி ன் மீள்வியூகம் அமைத்தல் மற்றும் துரித்தப்படுத்துல் குழுவின் சிபாரிசு மற்றும் ‘‘செயற்திட்ட அலுவலகங்களை யும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவுகளையும்	2023	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் திட்டத்தை முடிவுறுத்தவும் திட்ட மேலாண்மை பிரிவை மூடுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	நடைமுறை விடயங்களை கருத்தில் கொண்டு 2023.09.30 வரையும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவினை செயற்படுத்துவத ற்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன.	கணக்காய்வு பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவி ல்லை.

மீளாய்வு செய்வதற்கு நியமிக்கப்பட்ட குழுவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கை'' தொடர்பாக 2022 திசெம்பர் 13 இல் வழங்கப்பட்ட பரிந்துரையின் பிரகாரம், செயற்திட்டம் 2023 சனவரி 31 ஆந் திகதியளவில் பூர்த்திசெய்யப்பட்டு 2023 மார்ச் 31 ஆந் திகதியளவில் ஒப்பந்த பதவியினர்களின் சேவையை முடிவுறுத்துதல் வேண்டும். எனினும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவு உரிய திகதியில் மூடப்படாதிருந்ததுடன் உரிய அங்கீகாரத்தினைப் பெற்றுக்கொள்ளாது 2023 செப்தெம்பர் 30 ஆந் திகதி வரையும் சம்பளங்களுக்காவும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவின் அலுவலகத்தை பராமரிப்பதற்காகவும் ரூபா 9.06 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

அதற்கிணங்க செயற்திட்ட முகாமைத:துவ பிரிவு 2023-09-30 ஆந் திகதியளவில் மூடப்பட்டதுடன் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் கீழ் செயற்பட்டது.

3.13. மண்சரிவு விபரீதங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல் செயற்திட்டம்

மண்சரிவு விபரீதங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல் செயற்திட்டமானது 2013 ஜூலை 05 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்புக்கான முகவராண்மையினால் SL-P 109 ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 12,870.45 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 3,331 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது இரு தடவைகள் நீடிக்கட்டிருந்துடன் 2020 ஜூலை 05 அன்று பூர்த்திசெய்ய பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி அவ் ஆண்டுகளுக்காக முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினை வழங்கியிருந்தார்.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு		
அரசாங்க நிதிகள்	130	34
வெளிநாட்டு நிதிகள்	-	-
மொத்தச் சொத்துக்கள்	11,224	11,333
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	1.7	75.8
மொத்த நிதி		
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக	9,677	9,677
உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	1,545	1,580

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயங்களுக்கான விடயங்களாக கருதப்படுபவை தவிர்ந்த ஏனைய விடயங்கள் கடந்த இரண்டு வருடங்களினது கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறு அறிவுறுத்தல்களை அமுல்படுத்துவதன் செயலாற்றல்
(அ)	உள்நாட்டு ஒப்பந்தக்காரர்களின் அனுபவமின்மை மற்றும் அவர்களால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை விளங்கி கொள்ளாமை மற்றும் அதிகரிக்கும் மண்சரிவு எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளின் காரணமாக இச்செயற்திட்டத்தின் தொகுதி "A" மற்றும் தொகுதி "B" இன் கீழுள்ள நிர்மாணங்களின் பூர்த்தியாக்கல் காலம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் தாமதமடைந்திருந்தது. எனவே செயற்திட்டம் கடன் காலப்பகுதியில் மொத்த கடன் தொகையான ஜப்பான் யென் 7,619 மில்லியனில் ஜப்பான் யென் 6,283 மில்லியனை மாத்திரம் பயன்படுத்தியிருந்தது. ஆகவே கடன் காலப்பகுதி பூர்த்தியடையும் போது பயன்படுத்தப்படாத கடன் மீதிக்காக செலுத்தப்படும் கடப்பாட்டுக்	2022	கடன் தொகை ஆக்கபூர்வமாக பயன்படுத்துதல் வேண்டும்.	இச்செயற்திட்டத்தின் விடயப்பரப்பானது தொகுதி "A" மற்றும் தொகுதி "B" இன் கீழ் 16 மண்சரிவு அமைவிடங்களாக இருந்தது. மேலும் 16 மண் சரிவு அமைவிடங்களை பூர்த்திசெய்வதற்கு மேலதிகமாக கடன் தொகையில் ஜப்பான யென் 1000 மில்லியனுக்கு மேல் சேமித்து செயற்திட்ட காலப்பகுதிக்குள் 07 மேலதிக மண்சரிவு அமைவிடங்கள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டன.	கணக்காய்வு பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருகாகதுடன் 2022 இல் செயற்திட்டம் முடிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.

	கட்டணம் சிக்கனமற்றது என அவதானிக்கப்பட்டது.				
(ஆ)	மண்சரிவு அறிவிப்புக்களை முனனராகவே அடையாளம் கண்டு கொள்வதற்காக இச்செயற்திட்டத்தின் கீழ் ரூபா 30 மில்லியனை செலவு செய்து (EWS) தாபிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்த முறைமையானது வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் மீளாய்வாண்டின் இறுதிவரை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆகவே இந்த முறைமைக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவு சிக்கனமற்றதாக மாறியிருந்தது.	2022	செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களுக்கு முன்கூட்டிய எச்சரிப்பு முறைமையை (EWS) பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் தேசிய கட்டிடங்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் (NBRO) வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையும் (RDA) இணைந்து இச்செயற்திட்டத்தின் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகினை தாபித்தல் வேண்டும். எனவே முன்கூட்டிய எச்சரிப்பு செயற்திறனாக செயற்படுவதுடன் கடன் உடன்படிக்கைக்கு இணங்க NBRO இனால் இது பயன்படுத்தப்படுவதனால் NBRO இன் மூலம் உச்ச அளவு நலன் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது.	EWS முறைமை RDA வினால் பயன்படுத்தப்பட வில்லை.

3.14 கொழும்பு தேசிய நெடுஞ்சலைகளின் புனரமைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தல் செயற்திட்டம் (OFID II)

கொழும்பு தேசிய நெடுஞ்சலைகளின் புனரமைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தல் செயற்திட்டம் (OFID II) 2013 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், 1511 PB ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 50 மில்லியன் கடன் தொகையினை வழங்க சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஒபெக் நிதியம் (OFID) உடன்பட்டது. இச்செயற்திட்டத்திற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 36.25 மில்லியன் ஆகும். இச் செயற்திட்டமானது மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் நீடிக்கட்டிருந்துடன் 2026 மே 31 அளவில் பூர்த்திசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன, அத்துடன் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் இம் மூன்று ஆண்டுகளிற்குமான செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்கள் மீது முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	2,330.87	119.67	721.00
வெளிநாட்டு நிதிகள்	904.74	585.67	2,012.59
மொத்தச் சொத்துக்கள்	17,852.53	19,585.40	26,934.57
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	1,785.88	2,266.04	1,238.97
மொத்த நிதிகள்			
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக	6,086.48	6,694.32	13,057.96
உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	9,027.07	9,146.74	11,159.34

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினை வழங்குவதற்கான காரணங்களிற்கு மேலதிகமாக, கடந்த மூன்று வருடங்களிற்காக செயற்திட்டத்துடன் தொடர்புபட்டு கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	செயற்திட்டத்திற்கு எதிரான நீதிமன்ற வழக்குகள் இலங்கை பொதுத்துறை கணக்கீட்டு நியமம் இலக்கம் 08 இன் படி நிதி அறிக்கைகளில் வெளிப்படுத்தப்பட வில்லை.	2022 2023	நிதிக்கூற்றுக்களில் கையொப்பமிட முன்னர் இலங்கையின் பொதுத்துறை கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இணங்கியொழுகுவதை கணக்காளர் உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும்.	நிலுவையில் உள்ள நீதிமன்ற வழக்குகள் 2023 ஆம் ஆண்டின் நிதி அறிக்கைகளில் வெளிப்படுத்தப்படும் என்று 2022 இல் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டாலும், அது செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	2023 திசெம்பர் 31 இன் இறுதியில் கடைசி IPC இன் பிரகாரம், செயற்திட்டம் முறையான அங்கீகாரம் இல்லாமல் BOQ ஐ விஞ்சி ரூபா 144.4 மில்லியன் தொகையை செலுத்தியிருந்தது. பூர்வாங்க மற்றும் பொது உருப்படிகளின் கிரயம், ஒப்பந்தத்திற்கு மேலதிக செலவை ஏற்படுத்தும் அத்தகைய தொகையால் அதிகரித்துக் காட்டப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.	2023	வேலை நிகழ்ச்சித்திட்டம் காலத்திற்கு காலம் திருத்தப்பட வேண்டியதுடன், செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவிடமிருந்து தேவையான அங்கீகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் தேவையற்ற செலவினங்களைத் தவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் அமுல்படுத்தப்படல் வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(இ)	வீதி திட்டத்தின் பிரகாரம் முறையான அளவீடுகளுடன்	2023	வேலை நிகழ்ச்சித்திட்டம் காலத்திற்கு காலம் திருத்தப்பட வேண்டியதுடன்,	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	பொறியியலாளர் மதிப்பீடுகளை தயாரித்திருந்த போதிலும் ஒருகொடவத்தை அம்பத்தலே வீதியை நிர்மாணிப்பதற்காக ஒப்பந்ததாரருக்கு ரூபா 208 மில்லியன் தொகையான முரண் கட்டளைகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆனால் முரண்கள் 2024 மார்ச் 31 வரை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை, மேலும் இது கணக்காய்வில் பிரச்சனைக்குரியதொன்றாக இருந்தது.		செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவிடமிருந்து தேவையான அங்கீகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் தேவையற்ற செலவினங்களைத் தவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் அமுல்படுத்தப்படல் வேண்டும்.	எடுக்கப்படவில்லை.	
(ஈ)	ஒருகொடவத்தை அம்பத்தலே வீதி புனரமைப்பின் நிலை II இன் நிர்மானம் ரூபா 1,943 மில்லியன் செலவில் 2019 ஒக்தோபர் 21 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் 2021 ஒக்தோபர் 20 இல் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு ஆரம்பத்தில் பட்டியலிட்டிருந்தது. எனினும், நான்கு சந்தர்ப்பங்களில் ஒப்பந்த காலம் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது, மேலும் ஒப்பந்ததாரர் ரூபா 55.25 மில்லியன் தொகையான இடைக்கால	2023	வேலை நிகழ்ச்சித்திட்டம் காலத்திற்கு காலம் திருத்தப்பட வேண்டியதுடன், செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவிடமிருந்து தேவையான அங்கீகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் தேவையற்ற செலவினங்களைத் தவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் அமுல்படுத்தப்படல் வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	உரிமைக்கோரலினை சமர்ப்பித்திருந்தார். ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் நிபந்தனை இல. 8.7 இன் பிரகாரம் ஒப்பந்தங்களின் தாமதத்திற்கு ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்து நிலை I மற்றும் II இலுள்ள 125 நாட்கள் மற்றும் 113 நாட்கள் தாமதத்திற்காக ரூபா 347 மில்லியன் தொகையான தாமத கட்டணங்கள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.				
(உ)	கிடைத்த தகவலின் பிரகாரம் செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக 992 அரச காணித்துண்டுகள் உட்பட 5,710 காணித்துண்டுகள் சுவீகரிக்கப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டிருந்ததுடன், 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறாக நட்டஈடுகளை தீர்ப்பனவு செய்வதில் உள்ள தாமதம் காரணமாக ரூபா 2,658 மில்லியன் வட்டி செயற்திட்டத்தினால் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், 2023 டிசம்பர் 31	2023 2022 2021	காணி சுவீகரிப்பு செயன்முறை முறையான செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	ஆம் திகதியிலுள்ளவாறு காணி சுவீகரிப்புச் சட்டத்தின் 44 ஆம் பிரிவின் கீழ் 05 காணி துண்டுகள் மாத்திரமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன . மேலும் இது செயற்திட்டத்தின் செயல்திறனை மோசமாக பாதிக்கலாம்.				
(ஊ)	பிலியந்தலை மகரகம வீதியின் மொத்த நீளம் 5.8 கி.மீ ஆனதுடன் மேம்படுத்தலானது மூன்று வீதி பிரிவுகளிற்கு வடிவமைக்கப்பட்ட து, மேலும் 1.8 கி.மீ நீளமுள்ள முதலாவது பிரிவு 2023 டிசம்பர் 07 அன்று வழங்கப்பட்டது. இருப்பினும், ஒப்பந் வழங்களிற்கு எதிராக விலைமனுதாரர் ஒருவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்ததால், பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள ன. இது செயற்திட்ட செயல்திறனை மோசமாக பாதித்தது.	2022 2023	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவு தாமதம் மற்றும் செலவை குறைக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.	தாமதத்தை போக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ள து.	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் ஜூலை 2024 முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டன, மேலும் விலைமனுதாரரிடமி ருந்து தாமத கட்டணங்களை அறவிட முடிவு எடுக்கப்பட்டது

3.15 துறைமுக வழி மேம்பால நெடுஞ்சாலை செயற்திட்டம்

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியானது துறைமுக வழி மேம்பால நெடுஞ்சாலை செயற்திட்டத்திற்காக 3716 ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 46,381.72 மில்லியன் கடன் தொகையினை வழங்க உடன்பட்டுள்ளது, இது 2019 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, இச்செயற்திட்டத்திற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 9,500.76 மில்லியன் ஆகும். இச் செயற்திட்டமானது 2025 ஜூன் 30 அளவில் பூர்த்திசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக, கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழிஅற்ற கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்த அதே நேரம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	495.11	20.67	7.64
வெளிநாட்டு நிதிகள்	10,439.94	18,006.79	20,023.29
மொத்தச் சொத்துக்கள்	12,467.30	47,815.11	63,194.27
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	1,468.51	4,013.11	3,860.29
மொத்த நிதிகள்			
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக	10,498.60	40,264.26	55,662.36
உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	495.05	515.73	523.37

அக் கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினை வழங்குவதற்கான காரணங்களிற்கு மேலதிகமாக, கடந்த 03 வருடங்களிற்காக செயற்திட்டத்துடன் தொடர்புபட்டு கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	கடல்சார் வசதியளிப்பு நிலையக் கட்டிடத்தை நிறைவு செய்து இலங்கை துறைமுக அதிகாரசபையிடம் ஒப்படைப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக, இலங்கை துறைமுக அதிகாரசபையின் தற்போதுள்ள ஊழியர்களை அணிதிரட்டுவதற்கான 03 மாறுபாடு கட்டளைகளின் கீழ் 2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளவாறு செயற்திட்டம் மொத்தம் ரூபா 221.53 மில்லியனை செலவாழித்துள்ளது. மேலும், மேற்படி கொடுப்பனவுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாறுபாடு வரம்பை ரூபா 11.07 மில்லியனால் விஞ்சியுள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது.	2022 2023	தேவையான அனுமதிகள் பெறப்பட வேண்டியதுடன் மேலதிக செலவுகளை குறைப்பதற்காக நிர்மாண நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	ஆரம்ப செலவு 34 சதவீதம் அதிகரித்துள்ள அதே நேரத்தில் கட்டுமான செயலாற்றல் 44.5 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது.
(ஆ)	2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் சாய்வு வெப்பநிலையை மீறுதல், ABC மேல் நிலை மாற்றம், மேல் மற்றும் பக்க மேற்பரப்புகளில் விரிசல்கள், தாங்கி பீடங்களின் குறைந்த வலிமை,	2023	இணக்கமின்மை அறிக்கைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைபாடுகளை சரிசெய்ய உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	கணக்காய்வு பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

முறையற்ற கரை சாய்வு பாதுகாப்பு, கீழ் குழாய்களின் தவறான சீரமைப்பு போன்றவற்றுக்காக எழுப்பப்பட்ட 21 இணக்கமற்ற அறிக்கைகள் அவதானிக்கப்பட்டன. அந்த குறைபாடுகள் 2023 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு சரிசெய்யப்படவில்லை.

(இ) துறைமுக வழி உயர்த்தப்பட்ட நெடுஞ்சாலைக்கான கட்டுமான மேற்பார்வைக்கான ஆலோசனை சேவையின் குறிப்பு விதிமுறைகளின்படி (TOR), ஆலோசகரின் சர்வதேச மற்றும் தேசிய ஊழியர்கள் முக்கிய பதவிகளுடன் 55 பணியாளர்களை உள்ளடக்கியது. இருப்பினும், தொழில் வழங்குனருக்கு அமைவாக வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் கடப்பாடுகளை நிறைவேற்றுதல் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் நலன்களைப் பாதுகாத்தல் என்பவற்றில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் கருத்திட்டப் பணிப்பாளருக்கு ஆலோசனை

	வழங்க வேண்டிய தேவையைக் கோரி 02 தனிப்பட்ட ஆலோசகர்கள் கருத்திட்டத்தினால் மேலதிகமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். எவ்வாறாயினும், அந்த தனிப்பட்ட ஆலோசகர்களின் சேவைகளின் நோக்கம் அத்தகைய பொறுப்பைக் குறிப்பிடவில்லை, ஆனால் பிரதான கட்டுமான மேற்பார்வை ஆலோசகரின் சேவைகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறு செயற்திட்டத்திற்கு 18.5 மில்லியன் ரூபா செலவாகியுள்ளதுடன், இது கணக்காய்வில் சிக்கலான பிரச்சினையாக காணப்பட்டது.				
(ஈ)	விலைவாசி அதிகரிப்பினால் ஏற்பட்ட நிதிப் பற்றாக்குறை மற்றும் ரத்துச் செய்ய ADB வழங்கியுள்ள ஒப்புதல் போன்றன காரணமாக 28.4 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியான இலத்திரனியல் சுங்கவரி சேகரிப்பு முறைமையை (ETC)	2022 2023	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளை திறம்பட செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	கணக்காய்வு பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

நடைமுறைப்படுத்துவதை இரத்து செய்யுமாறு 2023 பெப்ரவரி 02 ஆம் திகதி ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் இணக்கப்பாட்டை செயற்திட்டம் கோரியிருந்ததுடன், அதனை இரத்துச் செய்வதற்கு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி இணக்கம் வழங்கியுள்ளது. இருப்பினும், மீளாய்வு ஆண்டில் ETC முறைமைக்கான ஆலோசனை சேவைகளுக்காக ரூபா 14.79 மில்லியன் செலவிடப்பட்டுள்ளதுடன், இது தொடர்பான மொத்த செலவு 2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியளவில் ரூபா 176.48 மில்லியனாகும். எவ்வாறாயினும், முன்னய ஆண்டில் நிர்வாகத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட மாற்று நடைமுறையின் அடிப்படையில் ஒரு ETC முறையை செயல்படுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை.

3.16 ஒபெக் நிதியளிக்கப்பட்ட ஏ - 017 வீதி நடைபாதையின் புனரமைப்பு செயற்திட்டம் (றக்வான – சூரியகந்த)

இது 2019 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒபெக் நிதியளிக்கப்பட்ட ஏ017 வீதி நடைபாதையின் புனரமைப்பு செயற்திட்டத்திற்காக 13652P ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 5,497.9 மில்லியன் கடன் தொகையினை வழங்க சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஒபெக் நிதியம் உடன்பட்டுள்ளது. இச்செயற்திட்டத்திற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 1,449.3 மில்லியன் ஆகும். இச் செயற்திட்டமானது அதன் அமுல்படுத்தலின் போது ஒரு தடவை நீடிக்கட்டிருந்துடன் 2025 திசெம்பர் 25 அன்று பூர்த்திசெய்வதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக, கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழிஅற்ற கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்த அதே நேரம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்கள் மீது முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	59	13.21	52.27
வெளிநாட்டு நிதிகள்	-	320.47	2,529.19
மொத்தச் சொத்துக்கள்	37.99	466.10	3,058.28
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	32.02	132.40	444.34
மொத்த நிதிகள்			
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக	-	320.47	2,561.66
உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	5.9	13.21	52.27

அக் கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினை வழங்குவதற்கான காரணங்களிற்கு மேலதிகமாக, கடந்த 03 வருடங்களிற்காக செயற்திட்டத்துடன் தொடர்புபட்டு கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	மண் அரிப்பைக் குறைப்பதற்கும், சரிவுகளை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் இயற்கை வள முகாமைத்துவ நிலையம் வழங்கிய 2021 பெப்ருவரி 18 ஆம் திகதிய கடிதத்தில் உள்ள வழிகாட்டல்கள் மற்றும் பரிந்துரைகளின் பிரகாரம் அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்ட மண் பொருத்தமான அகற்றல் தளங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படவில்லை அல்லது தேவைக்கேற்ப அரிப்புக்கு வெளிப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படவில்லை.	2023	அனைத்து சேதங்களையும் சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும், மேலும் தீங்கு விளைவிப்பதைக் குறைக்க நடவடிக்கைகள் அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	கணக்காய்வு பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	ICTAD - 2009 ஆல் வெளியிடப்பட்ட வீதிகள் மற்றும் பாலங்களின் நிர்மானம் மற்றும் பராமரிப்புக்கான நிலையான விபரக்குறிப்பின் பிரகாரம், அடித்தளம் மற்றும் நீர்நீக்கத்திற்கான அடிப்படைத் தயாரிப்புக்கான செலுத்தும் அலகு தற்காலிக தொகை ஆகும். எனினும், அதற்கு முரணாக,	2023	செலவின மதிப்பீட்டை அங்கீகரிப்பதற்கு முன்னர், செயற்திட்டம் ICTAD நிபந்தனைகளுடன் இணங்கியுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	கணக்காய்வு பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	அனைத்து பொதிகளின் பொறியியியலாளர் மதிப்பீடுகள் மொத்த தொகையாக தயாரிக்கப்பட்டு, முறையான அளவீடுகள் இன்றி செயற்திட்டத்தினால் ரூபா 12.51 மில்லியன் தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது.				
(இ)	நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் செயலாளர் தலைமையில் 2021 ஏப்ரல் 20 இல் நடைபெற்ற அமைச்சின் பெறுகைக் குழுக் கூட்டக்குறிப்புக்களின் பிரகாரம் சூரியகந்த – றக்வான (18 கி.மீ.) புனரமைப்பு செயற்திட்டத்தின் ஒவ்வொரு ஒப்பந்தப் பொதிக்கும் தொழில்தருநரின் தேவைப்பாட்டின் அடிப்படையில் 06 கிலோமீற்றர் வீதம் 03 பொதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம் அமைச்சு பெறுகை குழுவின் கீழ் பொதி 'ஏ' மற்றும் 'பீ' வழங்கப்பட்டிருந்தது, அதே நேரத்தில் பொதி 'சீ' நிலையான அமைச்சரவை நியமித்த பெறுகைக் குழுவின் கீழ் வழங்கப்பட்டது. எனினும், செயற்திட்டத்தை 03 பொதிகளாகப் பிரிப்பதற்கான	2023	ஒப்பந்தத்தை பொதியாக பிரிப்பதற்கு முன்னர் செயற்திட்ட பணிப்பாளர் சம்பந்தப்பட்ட பெறுகைக் குழுவிடம் முறையான அங்கிகாரங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	கணக்காய்வு பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	அத்தகைய முடிவு செயற்திட்டத்தின் பூர்வாங்க செலவினங்கள், மேற்பார்வைக் கட்டணங்கள், செயற்திட்ட மேந்தலை கிரயங்களை அதிகரித்திருந்தன.				
(ஈ)	பெறுகைக் கால அட்டவணையின் பிரகாரம், பெறுகை நிறுவனம் 2022 சனவரி 02 அளவில் ஒப்பந்தத்தை வழங்க திட்டமிட்டிருந்தது, எனினும் பெறுகைக் கால அட்டவணையின் பிரகாரம் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை, இது நிர்மானத்தின் குறைந்த முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.	2023	செயற்திட்ட பணிப்பாளரின் பதிலின்படி, கையளிக்கும் திகதி நீடிக்கப்படக்கூடாது. எனவே, கால நீட்டிப்புக்கு எந்த கொடுப்பனவும் வழங்கக்கூடாது.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	கணக்காய்வு பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(உ)	செயற்திட்டத்தின் நிர்மானத்திற்காக 1515 காணித் துண்டுகளை சுவீகரிப்பதற்கு பட்டியலிடப்பட்டது. செயற்திட்டம் 789 காணித்துண்டுகளிற்காக 38(அ) பிரிவை மாத்திரமே வெளியிட்டிருந்தது. எனினும், 2023 திசெம்பர் 31 வரை 17 ஆம் பிரிவின் கீழ் எந்தவொரு காணித்துண்டுகளிற்கும் இழப்பீடு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. காணி சுவீகரிப்பு செயன்முறையின் மோசமான மேற்பார்வை	2023 2022	காணி சுவீகரிப்பு செயன்முறை முறையான செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	கணக்காய்வு பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	முக்கியமாக தாமதத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதுடன் இது எதிர்காலத்தில் செயற்திட்டக் கிரயம் மீறப்படுவதை மோசமாக பாதிக்கலாம்.				
(ஊ)	பெறுகைத் திட்டம் வரிசை அமைச்சின் செயலாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக் காததுடன் வெளிநாட்டு நிதியளிக்கும் அமுலாக்கல் முகவரால் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. மேலும், வருடாந்த செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்திற்கு ஏற்ப பெறுகைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவி ல்லை.	2023	பெறுகைத் திட்டத்தை தயாரித்து அமைச்சிடம் இருந்து அங்கீகாரத்தை பெற்றுக்கொள்வத ற்கு செயற்திட்ட முகாமைத்துவ குழு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்ல.	கணக்காய்வு பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டி ருக்கவில்லை.

3.17. போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவ செயற்திட்டம்

உலக வங்கியானது போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவ செயற்திட்டத்திற்காக 5788-LK ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 2,086 மில்லியன் கடன் தொகையினை வழங்க உடன்பட்டுள்ளது, இது 2017 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, இச்செயற்திட்டத்திற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 240 மில்லியன் ஆகும். இச் செயற்திட்டமானது 2023 செப்தம்பர் 30 அளவில் பூர்த்திசெய்யப்பட்டது.

இச்செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் சொத்து மேலாண்மைக்கான நிறுவன அமைப்புகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் திறன் மேம்பாடு ஆகிய இரு பிரிவுகளின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. செயற்திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட செலவு 125 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாகும், இது ரூபா 18,125 மில்லியனுக்கு சமமாகும், இது சுமார் ரூபா 90.5 மில்லியன் நிதி ஏற்பாடாகும். எவ்வாறாயினும், 18/1682/805/051 என்ற குறிப்பு இலக்கத்தைக் கொண்ட 2018 ஆகஸ்ட் 15 ஆம் திகதிய அமைச்சரவை தீர்மானத்திற்கு அமைய, திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, ஆரம்ப கடன் நிதியிலிருந்து 100 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான ரூபா 14,500 மில்லியன் திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டது. இந்த தொகை மாகாண வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. எஞ்சிய தொகையில் அமெரிக்க டொலர் 16 மில்லியனிற்கு சமமான ரூபா 2,320 மில்லியன் மாத்திரமே கருத்திட்ட நடவடிக்கைகளை தொடர்வதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட அதேவேளை, எஞ்சிய தொகையான 8.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான ரூபா 1,232.5 மில்லியன் வீதி பராமரிப்பு நிதியத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. இறுதியாக, 7 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான ரூபா 2,086 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கப்பட்டதுடன், இந்த செயற்திட்டம் 2023 செப்டெம்பர் 30 ஆம் திகதி பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்கள் மீது முனைப்பழிஅற்ற கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், 2023 ஆம் ஆண்டிற்காக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	19.03	13.5	8.79
வெளிநாட்டு நிதிகள்	128.78	577.63	1,171.54
மொத்தச் சொத்துக்கள்	597.22	1,654.93	2,469.97
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	3.91	52.56	221.84
மொத்த நிதிகள்			
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக	457.04	1,240.85	2,089.56
உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	136.27	149.77	158.56

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினை வழங்குவதற்கான காரணங்களிற்கு மேலதிகமாக, கடந்த 03 வருடங்களிற்காக செயற்திட்டத்துடன் தொடர்புபட்டு கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	2020 மே 06 இல் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட வேண்டுகோளின் காரணமாக, செயற்திட்டத்திற்கான மொத்த கடன் ஒதுக்கீடுகள் ஐ.அ.டொலர் 9 மில்லியனிற்கு சமமான ரூபா 1,305 மில்லியனிற்கு குறைக்கப்பட்டிருந்தது. இறுதியில், ஐ.அ.டொலர் 7 மில்லியனிற்கு சமமான ரூபா 2,086 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டதுடன் மீதமான ஐ.அ.டொலர் 2 மில்லியன் நிதி	2023 2022	வேலைத் திட்டத்தின்படி பணிகளை விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	திட்டத்தின் நோக்கம் குறைவாக இருந்ததுடன் செயல்பாடுகள் 2023 செப்டம்பர் 30 அன்று பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருந்தன. 2024 மார்ச 31 இல் உள்ளவாறு கணக்குகள் மூடப்பட்டன.

	நாட்டில் தற்போது நிகழும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உதவ மாற்றப்பட்டது. செயற்திட்டமானது அதன் நடவடிக்கைகளை 2016 ஜூன் 30 இல் ஆரம்பித்திருந்ததுடன் 2018 ஒகஸ்ட் 15 இல் மறுசீரமைக்கப்பட்டு 2023 செப்தம்பர் 30 அளவில் பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும், கடன் நிதியின் வரையரை காரணமாக அது திட்டமிட்டபடி நிறுவன மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்காமை அவதானிக்கப்பட்டது.				
(ஆ)	பாரவூர்தியில் இருந்து விமான பிளாட் வழங்கியதற்காக செலுத்தப்பட்ட தொகையில் இருந்து 5 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான சேதம் வழங்குனருக்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிய நிதிக் கூற்றில் ரூபா 5 மில்லியன் பெறுமதியான பணமாக்கப்பட்ட சேதங்கள் கடன்பெறுனர் கட்டுப்பாட்டுக் கணக்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் நிதிக்கூற்றில் பொறுப்பாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது.	2022 2023	ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி தாமத சேதங்களை கோர முறையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஏனைய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை.	2024 மார்ச் 31 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறு கணக்குகள் மூடப்பட்டபோதும் பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை.

கலைக்கப்பட்ட சேதங்களை விடுவிப்பது கணக்காய்வில் சிக்கலான பிரச்சினையாக இருந்தது. ஒரு

3.18 மேல் மாகாண வீதி அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம் (OFID III)

2015 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒபெக் நிதியளிக்கப்பட்ட மேல் மாகாண வீதி அபிவிருத்திச் செயற்திட்டத்திற்காக 1662P ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 2,209.84 மில்லியன் கடன் தொகையினை வழங்க சர்வதேச அபிவிருத்திக்கன ஒபெக் நிதியம் உடன்பட்டுள்ளது. இச்செயற்திட்டத்திற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 1,022.66 மில்லியன் ஆகும். இச் செயற்திட்டமானது 03 தடவைகள் நீடிக்கட்டிருந்துடன் 2026 மே 10 அன்று பூர்த்திசெய்வதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான செயற்த்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்கள் மீது முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு			
அரசாங்க நிதிகள்	242.83	12.15	313.91
வெளிநாட்டு நிதிகள்	379.48	508.21	492.96
மொத்தச் சொத்துக்கள்	4,666.78	5,121.24	7,749.59
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	696.19	530.79	655.19
மொத்த நிதிகள்			
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக	2,058.42	2,576.53	4,766.55
உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	1,819.87	1,889.72	2,203.64

முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினை வழங்குவதற்கான காரணங்களிற்கு மேலதிகமாக, கடந்த 03 வருடங்களிற்காக செயற்திட்டத்துடன் தொடர்புபட்டு கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	04 தேசிய வீதிகளில் 25.8 கிலோமீற்றர் புனரமைப்புப் பணிகள் 02 ஒப்பந்தப் பொதிகளின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 2015 யூன் 26 இல் கடன் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்ட போதிலும் காணி சுவீகரிப்பு செயன்முறையில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக 02 ஒப்பந்தப் பொதிகளின் புனரமைப்புப் பணிகள் 2½ வருடங்கள் கடந்த பின்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டு செயற்திட்ட கிரயம் ரூபா 645 மில்லியனால் அதிகரித்திருந்தது. கடுவெல முதல் அத்துருகிரிய வரையிலான வீதியின் மிகுதிப் பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்படாமல் கடனுக்கான மிகுதி ஒதுக்கீட்டில் ஆரம்ப பணியின் நோக்கெல்லையில் இல்லாத ஒருகொடவத்தை-அம்பத்தளை வீதியில் உள்ள 9/1 ஆம் இலக்க பாலத்தை	2021 2022 2023	செயற்திட்டத்தின் ஆரம்ப நோக்கெல்லையை பூர்த்திசெய்வதை செயற்திட்ட பணிப்பாளர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	புனரமைப்பதற்கான பெறுகை செயன்முறைகளை செயற்திட்டம் ஏற்கனவே ஆரம்பித்துள்ளது. மேலும், ஒப்பந்தப் பொதி இன் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட வல்கம-அத்துருகிரிய வீதியின் 1.25 கிலோமீற்றர் புனரமைப்புப் பணிகள் பின்னர் காணி சுவீகரிப்புச் செயன்முறையில் உள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக செயற்திட்ட பணிகளின் நோக்கெல்லையிலிருந்து நீக்கப்பட்டது.				
(ஆ)	2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் விளம்பரம், அளவிடல் வேலை, மண்சரிவு ஆய்வு, நடைபாதை வடிவமைப்பு மற்றும் சுற்றாடல் ஆலோசனை செலவினங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து இரண்டு பெறவேண்டிய மீதிகள் ரூபா 16.96 மில்லியன் அறவிடுவதற்கு செயற்திட்டம் எந்த நடவடிக்கையையும் எடுத்திருக்கவில்லை.	2022 2023	செலுத்த வேண்டிய கொடுப்பனவுகளை விரைவாக தீர்ப்பனவு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இந்த விடயத்தின தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவ ில்லை.	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டி ருக்கவில்லை.
(இ)	கடுவெல – அத்துருகிரிய வீதியின் 9.5	2022 2023	ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின் பிரகாரம் கால	இந்த விடயத்தின தடுக்க	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டி ருக்கவில்லை.

	கிலோமீற்றர் புனரமைப்புப் பணிகளுக்கான ஒப்பந்ததாரர் ரூபா 1,065 மில்லியன் கிரயத்தில் 2018 சனவரி 29 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2019 யூலை 28 இல் பூர்த்தி செய்யப்படவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது. எனினும், ஒப்பந்ததாரருக்கு 841 நாட்கள் கால நீடிப்பு வழங்குவதன் மூலம் 2023 ஆகஸ்ட் 29 வரை செயற்திட்டத்தால் ஒப்பந்த காலம் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், ஒப்பந்ததாரர் 841 நாட்கள் கால நீடிப்புக்கான கிரயம் தொடர்பாக ரூபா 311 மில்லியனை கோரியுள்ளமையும், ஒப்பந்ததாரரின் மோசமான செயலாற்றலை கருத்தில் கொள்ளாமல் செயற்திட்டமானது அந்தக் கோரிக்கையை அங்கீகரித்திருந்தமையும் அவதானிக்கப்பட்டது.		நீடிப்பு, காரணங்களின் சரியான தன்மை மற்றும் விலை ஏற்றத்தின் பொருந்தக்கூடிய தன்மை ஆகியவற்றைப் பரிந்துரைப்பதற்கு முன்னர் பொறியியலாளரால் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	
(ஈ)	ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்புபட்ட ஒட்டுமொத்த வேலை விபரணத்தினை அடையாளம்கான செயற்திட்ட இயலாமை காரணமாக, மொத்த செயற்திட்ட ஒப்பந்த பெறுமதியின் 43%	2022 2023	முரண் கட்டளைகளை பரிந்துரைப்பதற்கு முன்னர் PMU பெறுகை நடைமுறையைப் பின்பற்ற வேண்டும்.	இந்த விடயத்தினை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	ஆன ரூபா 453 மில்லியன் தொகை மாறல் கிரயத்தில் அதிகரிப்பின் பெறுபேறாக கடுவெல – அத்துருகிரிய வீதிக்காக முரண் கட்டளைகளை வழங்கப்பட்டிருந்தது.				
(உ)	செயற்திட்டத்தின் ஆலோசனை உடன்படிக்கை 2018 மார்ச் 08 இல் ரூபா 147.79 மில்லியன் பெறுமதியிடப்பட்டது நிர்மான நடவடிக்கைகளில் தாமதம் காரணமாக ரூபா 299.36 மில்லியனிற்கு திருத்தப்பட்டிருந்தது. அவ் அதிகரிப்பின்படி செயற்திட்ட செலவுகள் ஒப்பந்ததாரரின் மந்தகதியான செயலாற்றலால் பாதிக்கப்பட்டது.	2022 2023	செயற்திட்ட பணிப்பாளர் கூறப்பட்ட விபரனத்தினை கடைப்பிடிப்பதன உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.	இந்த விடயத்தின தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவ ில்லை.	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டி ருக்கவில்லை.
(ஊ)	கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின் பிரகாரம் அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான 504 காணித்துண்டுகள் உட்பட 2,747 காணித்துண்டுகளை சுவீகரிப்பதற்கு பட்டியலிடப்பட்டிருந்த துடன், காணி சுவீகரிப்பு சட்டத்தின் 17 வது பிரிவின் கீழ் ரூபா 1,564 மில்லியன் தொகையான இழப்பீடு	2021 2022 2023	காணி சுவீகரிப்பு செயன்முறை முறையான செயல்நடவடிக்க க திட்டத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	இந்த விடயத்தின தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவ ில்லை.	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட்டி ருக்கவில்லை.

செலுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2023 திசெம்பர் 31 வரை இழப்பீடு வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதத்திற்கு வட்டியாக ரூபா 417 மில்லியன் தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனினும், 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு காணி சுவீகரிப்பு சட்டத்தின் 44 ஆம் பிரிவின் கீழ் 411 காணித்துண்டுகள் மாத்திரமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.	

4. சமூக போக்குவரத்து பிரிவு

4.1 கொழும்பை அண்டிய புகையிரத வினைத்திறன் முன்னேற்றக் கருத்திட்டம்

2019 ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கொழும்பை அண்டிய புகையிரத வினைத்திறன் முன்னேற்றக் கருத்திட்டடத்திற்காக ஆசியா அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கையின் இலக்கம் 3806 SRI இன் கீழ் ரூபா 125 மில்லியன் கடன் தொகையொன்று வழங்குவதற்கு உடன்பட்டிருந்ததுடன் இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 7,246 மில்லியன் ஆனது. கருத்திட்டம் 2024 திசெம்பர் 31 திகதியில் முடிவுறுத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில் கருத்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே குறிப்பிடுவதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆன 3 ஆண்டுகளிற்காக கருத்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களிற்கு கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் முனைபழியற்ற அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்			
வெளிநாட்டு நிதியம்			
மொத்த சொத்துக்கள்	3,363	6,954	15,803
மொத்த பொறுப்புக்கள்	751	1,164	1,240
மொத்த நிதியம்	2,612	5,790	14,563
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்			
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்			

இதற்கு மேலதிகமாக கருத்திட்டத்திற்குரியதாக கடந்த 3 ஆண்டுகளிற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து ஏற்பட்ட முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பினவருமாறு.

	கணக்காய்வு அறிக்கையில் உள்ளடக்கியுள்ள முக்கிய குறைபாடுகள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் பரிந்துரை	கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுத்துள்ள தடுப்பு செயன்முறை	அறிக்கை திகதியன்று பரிந்துரையின் செயற்படுத்துவதன் நிலைமை
(அ)	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் மூலம் 2023 திசெம்பர் 31 இல் கருத்திட்டத்திற்கு வழங்கிய பாதீட்டு கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள் ஐ.அ.டொலர் 350,000 ஆக இருந்ததுடன் கருத்திட்டம் முடிவடைய இன்னும் ஒரு வருடம் உள்ள போதிலும் உண்மையான கடப்பாட்டுக் கட்டணம் ஐ.அ.டொலர் 788,399 ஆக இருந்ததுடன் அதன் பின்னர், மேலதிக கடப்பாட்டுக் கட்டண மிகை ரூபா 126 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 438,399 ஆக இருந்தது.	2023	மிகைக் கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள் ஏற்படுவதனை தவிர்ப்பதற்காக பாதீட்டின் பிரகாரம் திட்டமிடப்பட்ட பணக் கொடுப்பனவை உரிய நேரத்திற்கு மேற்கொள்ள வேண்டும்.	ஐந்து சம்பவங்களின் விளைவாக உரிய நேரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட பணக் கொடுப்பனவு தாமதித்த காரணத்தால் கருத்திட்ட நிருவாக கைநூலில் காட்டப்பட்டுள்ள மதிப்பிடப்பட்ட கடப்பாட்டுக் கட்டணம் விஞ்சியுள்ளது.	தாமதத்தின் காரணமாக மேலும் கடப்பாட்டுக் கட்டணம் அறவிடப்பட்டு வருகின்றது.
(ஆ)	2023 ஏப்ரல் 28 ஆம் திகதிய திருத்தப்பட்ட கருத்திட்ட நிருவாகக் கைநூலின் பிரகாரம், விலை வேறுபாடுகள் மற்றும் ஏனைய கட்டணங்களின் அதிகரிப்பு காரணமாக கருத்திட்டத்திற்கு ஐ.அ.டொலர் 15 மில்லியன் மேலதிக கிரயம் தேவைப்பட்டமை அவதானிக்கப்பட்ட காரணத்தால் அதற்காக கருத்திட்ட ஆரம்ப நோக்கெல்லையில் உள்ளடக்கப்பட்ட	2021, 2022 , 2023	முறையான மதிப்பீட்டின் பிரகாரம் நோக்கெல்லை மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியதுடன் அது கருத்திட்ட மொத்த நோக்கத்திற்கு பாதமான தாக்கம் ஏற்படுத்தக் கூடாது.	புகையிரதத் திணைக்களம் முன்வைத்த கோரிக்கைகளுக்கு இணங்க, கருத்திட்ட செயற்பாட்டுக் குழுவில் கலந்துரையாடலின் பின்னர் கருத்திட்ட நோக்கெல்லை மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் கருத்திட்டத்தின் நோக்கங்களுடன் முரண்படவில்லை	பாடசாலை பாதை பாலத்தை நிர்மாண நடவடிக்கைகள் புகையிரத திணைக்களத்தின் கீழ் அமுல்படுத்துவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்த போதும் இதுவரை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

ஐ.அ.டொலர் 10 மில்லியன் மதிப்பிடப்பட்ட கிரயத்துடனான நான்கு உப கருத்திட்டங்களை அமுல்ப்படுத்தாதிருக்க தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தன .

ல.

(இ) கருத்திட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் நடாத்தப்பட்ட சாத்தியப்பாட்டு ஆய்வு அறிக்கையின் பிரகாரம், புகையிரத தாமதத்திற்கு முக்கிய காரணமாக இனங்காணப்பட்ட தெமடகொட மற்றும் மரதானை புகையிரத நிலையங்களிற்கு இடையில் பாதை நெறிசலை தவிரத்துக் கொள்ள பாடசாலை மேன்பாலத்தை விரிவாக்க விசேட முன்றுரிமை வழங்க வேண்டிய போதும், இந்த உப கருத்திட்டத்தை குறித்த அறிக்கையின் பரிந்துரைகளிற்கு முரணாக நிறுத்தப்படுவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. இக் கருத்திட்டம் அதன் போதும் ஆரம்பித்து இருக்காததால் கருத்திட்ட மேலதிக கிரயத்தை மேவுகை செய்து கொள்வதற்காக அதனை செயற்படுத்தாதிருக்க தீர்மானிக்கப்பட்டதாக கணக்காய்வின் போது அவதானிக்கப்பட்டது. அதன் பிரகாரம், கருத்திட்டத்தின்

	நோக்கெல்லையை மாற்றியமைப்பதற்கு கருத்திட்ட உபகுழுவினால் எடுக்கப்பட்ட முடிவு கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த இலக்குகளின் மீதான தாக்கம் தொடர்பாக சரியான மதிப்பீட்டுடன் மூலம் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானிம் ஒன்றாகவில்லை.				
(ஈ)	ஆசிய அபிவிருத்தி கடன் உத்தேச திட்டத்தின் கீழ் கண்டி நகர அண்டிய புகையிரத சேவையை மேம்படுத்துவதற்கான சாத்தியப்பாட்டு ஆய்வு மற்றும் விரிவான பொறியியல் திட்டத்தை தயாரித்தல் மற்றும் மதியுரை சேவையை பெற்றுக் கொள்ளவதற்கான ஒப்பந்தம் அமைச்சரவை அங்கீகாரத்துடன் தனியார் கம்பனி ஒன்றிற்கு ஐ.அ.டொ 2,642,014 தொகைக்கு மற்றும் பூரோ 1,385,208 தொகைக்கு மற்றும் ரூபா மில்லியன் 194 பெறுமதித்கு 2019 ஆண்டில் 18 மாதங்களில் பூர்த்தி செய்யவதற்காக ஒப்படைக்கப்பட்டு இருந்தது. கருத்திட்டத்தின் மூலம் ரூபா 719 மில்லியன்ட 2023 திசெம்பர் 31	2021 2022 2023	கருத்திட்டத்தை மீண்டும் ஆரம்பிக்க விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	கருத்திட்ட வியடப்பரப்பாவ துசாத்தியப்பாட்டு ஆய்வு மற்றும் விரிவான திட்டத்தை தயாரிப்பது மாத்திரம் ஆகும். அதனால் அதனை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுப்பதுடன் நிர்மாணப் பணிகளை மேற்கொள்ள தேவையான நிதியத்தை வழங்குதல் கருத்திட்ட விடயப்பரப்பிற்கு வெளியில் இடம்பெற வேண்டிய செயலாகும்.	இடைநிறுத்தியிருந்த மதியுரை சேவை நடவடிக்கைகளை மீண்டும் ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.

	திகதி வரை குறித்த கம்பனிக்கு செலுத்தியிருந்த உடன் மதியுரை கம்பனியினால் ஒப்பந்தத்தை செயற்படுத்துவதனை நிறுத்தியிருந்தது. அதன் காரணமாக கருத்திட்டத்திற்கு மேற்கொண்ட செலவு விளைவற்று காணப்பட்டதுடன் சாத்தியப்பாட்டு ஆய்வின் பின்னர் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளிற்காக நிதிய மூலத்தை இனங்காண நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும் அவதானிக்கப்பட்டது.				
(உ)	ஆசிய அபிவிருத்தி கடன் உத்தேச திட்டத்தின் கீழ் நடளாவிய புகையிரதத் தொகுதியை ஸ்தாபித்தல் மற்றும் செயற்படுத்துவதற்காக USD 7,490,874 உள்நாட்டு தனியார் கமபனியொன்றுடன் போக்குவரத்து அமைச்சின் செயலாளரினால் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்தது. கருத்திட்டத்தின் கீழ் புதிய தொலை தொடர்புத் தொகுதியை பயன்படுத்தி பொது மக்களிற்கு மிகவும் வினைத்திறனான பாதுபாப்பான புகையிரத சேவையை வழங்க எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த துடன் தொகுதிக்காக	2021, 2022, 2023	தொலைத் தொடர்புத் தொகுதியை உச்ச வினைத்திறனுட ன் செயற்படுத்த வேண்டியதுடன் அலுவலர்கள் குறித்த பிரமாணங்களிற் கு இணங்க செயற்பட வேண்டும்.	அந்த உபகரணங்கள ள பயன்படுத்தாதது தொடர்பாக குறித்த அலுவலர்களுட ன் கலந்துரையாடி முன்நடவடிக்கை எடுக்க குழுவொன்று நயிமிக்கப்பட்டு உள்ளது. அக் குழு அறிக்கை பிரகாரம் எதர்வரும் செயற்பாடுகள் எடுக்கப்படவுள் ளது.	தொகுதியை பயன்படுத்துவ து மிகவும் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்பட்டது.

			2023 திசெம்பர் 31 திகதி வரை ரூபா 1,901 மில்லியன் தொகை செலவிட்டு 2022 செப்டம்பர் மாதம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தது. புகையிரத திணைக்களத்தினால் அந்த தொகுதியை நடைமுறை சாத்தியமாக பயன்படுத்தாத காரணத்தால் கருத்திட்ட நோக்கம் அடையப் பெற்றிருக்காததுடன் அதற்காக செலவிட்ட செலவினம் விளைவற்றதாக காணப்பட்டது.			
(ஊ)	கொழும்பை அண்டிய புகையிரத கருத்திட்டத்தின் கீழ் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி கடனைப் பயன்படுத்தி களனி பள்ளத்தாக்கு புகையிரத பாதையின் பிரவேச உரியினுள் (RoW) வசிக்கும் 120 குடும்பங்களை மீள்குடியேற்றுவதற்காக மாலபல்ல பிரதேசத்தில் குடியிருப்புக்களை நிர்மாணிப்பது தொடர்பாக ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்காக அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்தைப் பெற்று 05 மாதங்களுக்குப் பின்னர் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதன் பிரகாரம்,	2023	ஒப்பந்தம் பிரகாரம் கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியதுடன் உரிய திகதியில்	ரூபா 858.5 மில்லியன் மதிப்பிடப்பட்ட விலை அதிகரிப்பு உண்மையான விலகல் மற்றும் கொடுப்பனவு மதிப்பீடு	95 சதவீத் பூர்த்தி முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ள போதும், கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்து

போக்குவரத்து அமைச்சினால் தனியார் கம்பனி ஒன்றுடன் வரியின்றிய ரூபா 1,317 மில்லியன் பெறுமதிக்காக ஒப்பந்த உடன்படிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளது. ஒப்பந்தம் 2021 ஜூன் 04 திகதி ஆரம்பிக்கப்பட இருந்ததுடன் ஒப்பந்த காலப்பகுதி ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட திகதியிலிருந்து 36 மாதங்கள் ஆகும். ஒப்பந்த காலத்தை முதல் நீடிப்புக்குப் பின்னர், 2021 ஜூன் 21 திகதி நிர்மாண பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2024 ஜூன் 4 திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு இருந்த போதும், கருத்திட்ட பணிப்பாளரின் கடிதத்தின் பிரகாரம் கருத்திட்டம் தொடங்கும் திகதி மேலும் 06 மாதங்களால 2022 ஜனவரி 5 வரை தாமதமாக இருந்தது. அதன் பிரகாரம் கருத்திட்டத்திற்காக மணுதாரரை தெரிவு செய்வதற்காக 2018 முதல் 2021 வரை இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்துள்ளமை மற்றும் தாமதத்திற்கு அவ்வப் போது வழங்கப்பட்ட காலநீடிப்பு காரணமாக 65 சதவீத விலை விலகல் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவதானிக்கப்பட்டது.

ஒப்பந்தத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

செய்யப்படுவதால் அதிகரிப்பு அல்லது வீழ்ச்சிக்கு உட்படுகிறது. இதற்கான ஏற்பாடு உடன்படிக்கை நிபந்தனைகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதுடன் தற்போதைய சந்தை விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் இதற்கு தாக்கம் செலுத்தியுள்ளது. எனவே, ஒப்பந்ததாரரிற்கு இந்த கொடுப்பனவை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் உரித்துள்ளது.

ம் தாமதம் காரணமாக பூர்த்திக் கிரயம் 65 சதவீதத்ததால் அதிகரித்துள்ளது.

(எ)	இலங்கை புகையிரத திணைக்களத்திற்காக ச்மார்ட் பயணச்சீட்டு முறைமை ஒன்றை ஸ்தாபிக்க 2018 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நீண்ட டென்டர் நடைமுறையின் பின்னர், 2021 மே 31 திகதி கருத்திட்டத்தை பூர்த்திசெய்வதற்காக் 2019 ஆண்டில் தனியார் கம்பனி ஒன்றுடன் ஐ.அ.டொலர் 19 மில்லியன் கிரயத்திற்கு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்யும் திகதியை 2024 திசெம்பர் 31 வரை 3 ½ ஆண்டுகளால் நீடிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் ரூபா 321 மில்லியன் தொகை முற்பணமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. கருத்திட்டம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்காக 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் மதியுரை கம்பனியொன்றின் சேவையை பெற்று கருத்திட்டம் தொடர்பாக எவ்வித முன்னேற்றத்தையும் அடையாது மதியுரை கட்டணமாக் ரூபா 21 மில்லியன் தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தமையும் அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும், 2024 ஜூன் 30 திகதிக்கு கருத்திட்டத்தின் பௌதீக முன்னேற்றம் 34 சதவீதமாக இருந்த காரணமாக கருத்திட்டத்தின் உரிய திகதிக்கு	2022, 2023	கருத்திட்டம் தாமதமின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியதுடன் ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	இந்த ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்திருந்த போதிலும் அதன் வெளியீடுகளை வழங்குவதில் பின்தங்கிய நிலை காணப்பட்டது. புகையிரத திணைக்களத்தின் தேவையை ஒப்பந்ததாரர் இனங்கண்டு கொள்வதில் ஏற்பட்ட தாமதமும், அதன் போது நாட்டில் நிலவிய நிலையற்ற தன்மையும் இதற்கு நேரடியாகப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.	கருத்திட்டம் தொடர்பாக எவ்வித செயபாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை.

நிறைவு செய்யும் நிச்சயமற்ற தன்மை காணப்படுவதாக, ஒட்டுமொத்த பெறுகைகள் நடவடிக்கைகளின் வினைத்திறனின்மை காரணமாக எதிர்பார்த்த செயலாற்றுகையை அடைந்து கொள்ளவில்லை என அவதானிக்கப்பட்டது.

4.2 கொழும்பு அண்டிய புகையிரதக் கருத்திட்டம்

2016 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட அண்டிய புகையிரதக் கருத்திட்டத்திற்கு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3425 SRI (SF) இன் கீழ் ரூபா 1456.50 மில்லியன் கடன் தொகையொன்று வழங்குவதற்கு உடன்பட்டிருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 198.04 மில்லியன் ஆனது. கருத்திட்டம் 2023 ஜூன் 30 திகதி அன்று பூர்த்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கொள்கைகள் பிரகாரம் களனி பள்ளத்தாக்கை புகையிரத அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக தயார்படுத்த (மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கைகள்) உள்நாட்டு நிதியைப் பயன்படுத்தி கருத்திட்ட முகாமைத்துவ அலகின் மூலம் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2022 ஆம் 02 ஆண்டுகளுக்கான திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களிற்கு கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் முனைபழியற்ற அபிப்பிராயத்தையும் 2023 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைபழியுள்ள அபிப்பிராயத்தையும் வழங்கியிருந்தார்.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்க நிதியம்			
வெளிநாட்டு நிதியம்			
மொத்த சொத்துக்கள்	4,733	4,836	6,955
மொத்த பொறுப்புக்கள்	0	0	0
மொத்த நிதியம்	4,733	4,836	6,955
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்			
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்			

அந்த கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கு காரணமான விடயங்களிற்கு மேலதிகமாக கருத்திட்டத்திற்குரியதாக கடந்த 3 ஆண்டுகளிற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு

	கணக்காய்வு அறிக்கையில் உள்ளடக்கியுள்ள முக்கிய குறைபாடுகள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் பரிந்துரை	கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுத்துள்ள தடுப்பு செயன்முறை	அறிக்கை திகதியன்று பரிந்துரையின் செயற்படுத்துவதன் நிலைமை
(அ)	முழுக் கருத்திட்டத்திற்குமான உள்ளவாறான வட்டிக் கிரயம் ரூபா 232.90 மில்லியனிற்கு சமமான அமெரிக்க டொலர் 609,455 ஆனதுடன் 2023 திசெம்பர் 31 திகதியன்று மொத்த வட்டி கொடுப்பனவு ரூபா 190.68 மில்லியனிற்கு சமமான அமெரிக்க டொலர் 498,970 ஆன காரணத்தால்இ ரூபா 42.22 மில்லியனிற்கு சமமான அமெரிக்க டொலர் 110,485 ஆன செலுத்த வேண்டிய வட்டிப் பெறுமதி மீளாய்வாண்டில் நிதி நிலைமை கூற்றில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கவில்லை.	2023	கடன் காலப் பகுதியினுள் செலுத்தப்படும் வட்டி கணக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும்.	2023 ஆண்டில் கடன் வட்டி கணக்கீட்டிற்கான கருத்திட்ட முகாமைத்துவ கைநூலின் (PAM) எவ்வித ஏற்பாடும் வழங்கப்படாதத ால், 2023 ஆண்டிற்கான வருடாந்த கருத்திட்ட நிதிக் கூற்றுக்களில் அது வெளிப்படுத்தப் பட வில்லை. மேலும், 2023.06.30 திகதியன்று கருத்திட்ட கடன் காலப் பகுதி முடிவடைந்துள் ளதால், எதிர் காலத்திலும் கருத்திட்டத்தின் ஊடாக கணக்கீடு செய்யப்படாத கடன் வட்டியை கணக்கீடு செய்ய எவ்வித சட்ட ரீதியான பின்னனியும் இல்லை.	செலுத்த வேண்டிய வட்டி இதுவரை கணக்கீடு செய்யப்பட்டு இருக்கவில்லை.
(ஆ)	எதிர்வரும் இருபது ஆண்டுகளிற்காக உள்நாட்டு புகையிரத சேவையினால்	2021இ 2022இ 2023.	கூடிய விரைவில் குறித்த புகையிரத பாதையை	கருத்திட்டத்திற் கு உரிய சாத்தியப்பாட்டு ஆய்வு மற்றும் விரிவான திட்ட	புகையிரதப் பாதை அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் இதுவரை ஆரம்பிக்கப்பட்டு

தேசிய போக்கு வரத்து தொகுதிக்கு வழங்க வேண்டிய பங்களிப்பை இனங்கண்டு அதற்காக கொழும்மை அண்டிய பிரதேசங்களினுள் காணப்படும் புகையிரத பாதை தொகுதியை முன்னேற்றுவது கொழும்பை அண்டிய புகையிரத கருத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கமாக இருந்தது. 2023 திசெம்பர் 31 திகதி ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் ரூபா 1இ551 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொ..8இ523இ930 கருத்திட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்டு இருந்ததுடன் அத் தொகையின் 95 சதவீதமான ரூபா 1இ469 மில்லியன் சாத்தியப்பாட்டு ஆய்வு மற்றும் விரிவான திட்டத்திற்கான மதியுரை சேவைக்காக செலவிட்டு அதன் அறிக்கை 2021 ஆண்டில் வரிசை அமைச்சிற்கு ஒப்படைத்து இருந்த போதும், புகையிரத தொகுதியை அபிவிருத்தி செய்யும் முன் நடவடிக்கைக்காக அந்த அறிக்கையை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும்.

அறிக்கையை தயாரித்து 2021 ஏப்ரல் 30 திகதி அளவில் இலங்கை புகையிரத திணைக்களம், போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு தேசிய கொள்கை திட்டமிடல் திணைக்களத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றால் இந்த கருத்திட்டத்திற்கு உரிய பணிகள் நிறைவடைவதுடன் கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதுகருத்திட்ட பணிகளாக இனங்கண்டு இருக்கவில்லை.

இருக்கவில்லை.

	பயன்படுத்தி இருக்கவில்லை.				
(இ)	கடன் உடன்படிக்கை பிகாரம், கருத்திட்டத்தை முடிவுறுத்தி 2022 திசெம்பர் 31 திகதி ஒப்படைக்க உத்தேசிக்ககப்பட்டு உள்ளதுடன், அத் திகதியில் கருத்திட்டத்தினால் கொழும்பை அண்டிய புகையிரதச் கருத்திட்டம் (CSRP) குறித்த ஆசியா அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் பயன்படுத்தப்பட்டு முடிவுறுத்தப்பட்டிருந்த து. எனினும் கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் வசதிகளை பெற்றுக் கொண்ட எனைய தரப்பினர்கள் அத் தொகையை முழுமையாக பயன்படுத்தாததால் வட்டி செலவினம் தொடர்ந்தும் ஏற்படும் காரணத்தால், மீளாய்வாண்டு இறுதியளவில், செயற்திட்டத்திற்காக அமெரிகா டொலர் 102,087.41 ஆன வட்டி செலவினமொன்று அறவிடப்பட்டிருந்தது.	2023	கடன் உடன்படிக்கை யின் கூறுகளில் மேற்கொள்ளப் படும் தாமதங்கள் மீது ஏற்படும் வட்டி தாமதமான கூறுகளால் ஏற்கப்பட வேண்டும்.	ஆசியா அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை யின் நியமங்களின் பிரகாரம், கருத்திட்டத்தை மூடும் திகதி வரை கடன் வட்டி செலவினம் கருத்திட்டத்தின் கீழ் கணக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும். ஆதன் பிரகாரம் மீளாய்வாண்டி ன் கடன் வட்டியாக கொழும்பை அண்டிய புகையிரத கருத்திட்டத்திற் காக (CSRP) 102,087.41 அமெரிகா டொலர் ஒதுக்கப்பட்டிரு ந்தது.	இக் கருத்திட்டத்திற்கு செலவுச் சுமையாக்கப்பட்டிருந்த கடன் உடன்படிக்கையின் ஏனைய கூறுகளின் தாமதத்தின் மீது எழுந்த வட்டியை இந்த கருத்திட்டத்திலிருந்து அகற்றி இருக்கவில்லை.
(ஈ)	கொழும்பை அண்டிய புகையிரத வினைத்தறனை மேம்படுத்தும் கருத்திட்டத்தின் (CSREIP) கீழ புகையிரத	2023	கூடிய விரைவில் கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.	குறித்த உள்நாட்டு வெளிநாட்டு மதியுரையாளர் களினால் குறித்த நடவடிக்கைகள்	ஸ்மாரட் நுழைவுச்சீட்டு மற்றும் ஆசன முன்பதிவு முறைமை ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை.

	சேவைக்காக ஸ்மாரட் நுழைவுச்சீட்டு மற்றும் ஆசன முன்பதிவு முறைமை உப கருத்திட்டமாக தற்போது செயற்படுகின்றது. இந்த உப கருத்திட்டத்திற்காக மற்றும் மதியுரை சேவை கட்டணமாக ரூபா 19 மில்லியனான செலவு அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தின் மீது கொழும்பை அண்டிய புகையிரத கருத்திட்டத்தின் (CSRP) மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இக் கருத்திட்டம் 2021 செப்டம்பர் 17 திகதியிலிருந்து 03 ஆண்டுகளிற்குள் செயற்படுத்த வேண்டிய போதும், உப கருத்திட்டம் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை அடைந்து கொள்ளாத காரணத்தால் இந்த உப கருத்திட்டத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவு விளைவற்றதாக காணப்பட்டது.			உரியவாறு நிறைவு செய்யப்பட்டது டன் விலைமணு ஆவணங்களை பயன்படுத்தி பிலைமணு கோரி சர்வதேச போட்டி முறையின் (ICB) கீழ் ஒப்பந்ததாரர் ஒருவரை தெரிவு செய்வதுடன் ஒப்பந்தம் செயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.	
(உ)	களனி பள்ளத்தாக்கு புகையிரத பாதை அபிவிருத்தி நடவடிக்கைக்காக அப்பாதையில் இருபுறமும் புகையிரத	2022 2023	திட்டமிடவாறு கருத்திட்ட நோக்கத்தை அடைந்து கொள்ள மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கைகள	2024 பெப்ரவரி 29 திகதியன்று வீட்டு அலகுகளின் நிர்மாண முன்னேற்றம் 89	தாமதமாகி இருந்த 550 வீட்டு அலகுகளை இது வரை கருத்திட்டத்திற்கு ஒப்படைத்து

உரிமையில் (RoW) வசிக்கும் குடும்பங்களை மீள்குடியேற்றுவதற்காக 07 வீட்டு வளாகங்களில் இருந்து 1244 வீட்டு அலகுகளை ரூபா 5,412 மில்லியனுக்கு கொள்வனவு செய்வதற்காக நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையுடன் 2017 , 2018 ஆம் ஆண்டுகளில், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தன. ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்ட நாளிலிருந்து 02 ஆண்டுகளுக்குள் வீடுகளை நிர்மாணித்து செயற்திட்டத்திற்கு ஒப்படைக்க அந்த அதிகாரசபை ஒப்புக்கொண்டிருந்த போதும், நிர்மாண தாமதங்கள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் மீண்டும் மீண்டும் நாட்கள் நீட்டிக்கப்பட்டு புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்படுவதால் 06 ஆண்டுகள் கடந்திருந்ததுடன் 550 வீட்டு அலகுகள் இன்னும் செயற்திட்டத்திற்கு ஒப்படைக்கப்படவில்லை. இதன் காரணமாக மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கை மேலும் தாமதமாகி வருவதாகவும், அதன் பிரகாரம்	ள தாமதமின்றி மேற்கொள்ள வேண்டும்.	சதவீதமாகும். நாட்டில் நிலவிய மின்சார பிரச்சினை, எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் நாட்டின் பொது மக்கள் எதிர்ப்பு காரணமாக கால நீடிப்பின் மீது இணங்கிய காலப் எல்லையினுள் வீட்டு அலகுகளின் முன்னேற்றத்தை அடைந்து கொள்ள முடியாத காரத்தால் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை மேலும் 6 மாங்களினால் நீடிக்க நடவக்கை எடுப்பதற்காக நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு கடிதமொன்று அனுப்பப்பட்டு இருந்தது. அந்த காலஎல்லையினுள் எஞ்சிய 11 சதவீத நிர்மாண நடவடிக்கைகளை நிறைவு செய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.	இருக்கவில்லை.

கொழும்பு அண்டிய பகுதிகளில் புகையிரத பாதை தொகுதி அபிவிருத்தி மேலும் தாமதமாகி வருவதாகவும் அவதானிக்கப்பட்டது. அவ்வாறே நிர்மாணத்தில் உள்ள வீடுகளின் விலைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை எடுத்துள்ள முடிவின்படி ஒரு வீட்டு அலகின் ஒப்பந்த விலை ரூபா 5 மில்லியனிலிருந்து ரூபா 10 மில்லியனாக அதிகரிக்கும் அபாயம் இருந்தது.

05 கல்வி, உயர் கல்வி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி பிரிவு

5.1. பொது கல்வி நவீனமயப்படுத்தல் செயற்திட்டடம் - கூறு II

2018 யூலை 25 திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொது கல்வி நவீனமயப்பட்டுத்தல் செயற்திட்டம் - கூறு II இற்காக உலக வங்கியின் கடன் ஒப்பந்த இலக்கம் 6228 எல்கே இன் கீழ் 100 மில்லியன் ஐ.அ.டொலர்கள் கடன் தொகை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு உடன்பட்டிருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 434,140 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 01 சந்தர்ப்பத்தின் போது நீடிக்கப்பட்டு 2026 யூன் இல் நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலை தொடர்பான முக்கிய தகவல்கள் சில கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2022 ஆன 2 வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிரபயமும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூ. மில்லியன்	ரூ. மில்லியன்	ரூ. மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவீனம்			
அரசாங்க நிதி			
வெளிநாட்டு நிதி			
மொத்த சொத்துக்கள்	1,715	2,006	2,515
மொத்த பொறுப்புக்கள்	1,715	2,006	2,515
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் ஊடாக			
உள்நாட்டு நிதி ஊடாக			

அம் முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் முன்வைப்பதற்கான காரணமான விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்த்தல் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் நடைமுறை நிலை
(அ)	நிதிக்கூற்றுக்களில் 2021 திசெம்பர் 31 இல் காட்டப்பட்டிருந்த ஆதனம், பொறி, உபகரணங்கள் மற்றும் நூல் புத்தகங்களின் மீதியானது, முறையான நிலையான சொத்துக்கள் பதிவேடு மற்றும் விரிவான அட்டவணைகள் காணப்படாமையால் கணக்காய்வின் போது உறுதிப்படுத்த முடியாதிருந்தது.	2021	முறையான நிலையான சொத்துக்கள் பதிவேட்டைப் பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	நிலையான சொத்துக்கள் பதிவேடு தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றது.	2021 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் சொத்துக்கள் பதிவேடொன்றுபேணிச் செல்லப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	9 மாகாணங்களில் உள்ள 500 பாடசாலைகளில் அமுல்ப்படுத்தப்பட்ட இந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் 60 சதவீதமாக இருந்த போதிலும் பாடசாலைக் கல்விக் காலப்பகுதி 2023 மார்ச் வரை நீடிக்கப்பட்டதன் காரணமாக செயன் முன்னேற்றத்தின் முன்னேற்ற அளவீடு தாமதமாகியதுடன் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் முன்னேற்ற மதிப்பீடு கணக்காய்வு திகதி வரையிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.	2022	குறித்துரைக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கு அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.	இந்த பரீட்சை 2023.06.30 திகதிக்கு முன்னர் மாகாண மட்டத்தில் நடத்துவதற்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	2023 ஆம் ஆண்டிலும் பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(இ)	கல்வி அமைச்சின் செயலாளரால் வெளியிடப்பட்ட 2021	2023	சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க நடவடிக்கை	தவிர்த்தல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்க	பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்

	மார்ச் 23 ஆம் திகதிய 05/2021 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையின் 03 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம், பாடசாலைகளால் அடைந்துகொள்ளப்பட்ட செயலாற்றலின் அடிப்படையில் முறைமைக்கு அமைவாக இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் மானியங்களை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தது. 2021 ஆம் ஆண்டிலும் ஏற்பாடுகள் தொடர்பான முன்னேற்ற அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்திருக்காத தேசிய பாடசாலைகளுக்கு 2022 ஆம் ஆணடிற்கான உரிய நிதியேற்பாடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சினால் கணக்காய்வுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.		எடுக்கப்பட வேண்டும்.	வில்லை.	லை.
(ஈ)	பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் 2017 ஏப்ரல் 27 ஆம் திகதிய ஈஎஸ்ரீ/7/பரீட்சைகள்/05/ 1007-6 ஆம் இலக்க கடிதத்தின் அறிவுறுத்தலுக்கு முரணாக, 5 மாகாணங்களுக்கு சாதாரண நாளாந்த வேலை நேரத்தில்	2023	பணிப்பாளர் நாயகத்தின் அறிவுறுத்தலுடன் இணங்குதல் வேண்டும்.	வளபடிகள் செலுத்தல் தொடர்பான புதிய சட்டத் திட்டங்கள் மற்றும் வழிக்காட்டிகள் தயாரித்து வருகின்றது. அதன் பிரகாரம், வளவாளர்கள் எண்ணிக்கை மட்டுப்படுத்துமாறு கடினமாக ஆலோசனை கொடுக்கப்பட்டுள்	சுற்றறிக்கை யொன்று தயாரிப்பதற்கு கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவ குழு கூட்டத்தின் போது தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அது தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	நடைபெற்ற செயலமர்வில் பங்குபற்றிய அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் வள படிகளாக ரூபா 823,000 செலுத்தப்பட்டிருந்தது.			ளது.	
(உ)	நிதி, பொருளாதார ஸ்திரப்படுத்தல் மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சின் 2019 மார்ச் 15 ஆம் திகதிய 01/2019 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையின் 9.3 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் குறைந்தபட்சம் 02 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செயற்திட்ட வழிநடாத்தல் குழு கூட்டங்கள் நடாத்தப்படுவதை வரிசை அமைச்சுக்களின் செயலாளர்/ மாகாண சபையின் பிரதம செயலாளர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். எவ்வாறாயினும், மீளாய்வாண்டினுள் ஒரு செயற்திட்ட வழிநடாத்தல் குழு கூட்டம் மட்டும் நடத்தப்பட்டிருந்தது.	**2023**	சுற்றறிக்கை மற்றும் செயற்திட்ட செயற்பாட்டு கையேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் செயற்திட்ட வழிநடாத்தல் குழு கூட்டம் நடத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	செப்தெம்பர் ஆகையில் செயற்திட்ட வழிநடாத்தல் குழு கூட்டங்கள் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையில் நடத்தப்பட்டிராமையினால் பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஊ)	செயற்திட்ட மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் 96 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் கல்வி அமைச்சின் உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவினால் உள்ளக கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய போதிலும் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளிற்காக உள்ளக கணக்காய்வு	**2023**	செயற்திட்ட மதிப்பீட்டு ஆவணம் மற்றும் நிதிப்பிரமாண ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இந்த கல்வி நவீனமயப்படுத்தல் செயற்திட்டம் வெளிநாட்டு செயற்திட்டம் கீழ் எட்டு செயற்பாடுகள் ஊடாக மேற்கொள்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.	2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளுக்காக உள்ளக கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டிராமையினால் பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	அறிக்கைகள் காணப்படவில்லை.				
(எ)	86 பாடசாலைகளின் செலவு தொடர்பான செயன்முன்னேற் றம் 2023 திசெம்பர் 31 வரையிலும் கல்வி அமைச்சிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டி ருக்கவில்லை. சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிதி முன்னேற்றத்தில் இருந்து 92 பாடசாலைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகளில் இருந்து ரூபா 65 மில்லியன் செலவிட்ட பின்னர் ரூபா 26 மில்லியன் தொகை மீதமாக இருந்தது.	**2023**	வழங்கப்பட்ட நிதியின் பயன்பாடு தொடர்பான சுற்றறிக்கை மற்றும் பதிவேடுகளுக்கு இணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். மேலும் செயற்திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்காக பதிவேடு முறையாக பேணப்பட வேண்டும்.	பல பாடசாலைகளுக்கு நிதி மாற்றப்படுதலானது தாமதமாகியமை யினால் தேசிய பாடசாலை கிளை செலவு செய்வதற்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள காலம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.	பாடசாலைக ளின் செயன் முன்னேற்றம் தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ள ப்பட்டு வருகின்றமை யினால் அப் பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப் படவில்லை.
(ஏ)	253 பாடசாலைகளில் ரூபா 267.75 மில்லியன் தொடர்பான நிதி முன்னேற்றத்தை அறிக்கையிடுவதற்கு 2023 திசெம்பர் 31 வரையிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிதி முன்னேற்றத்தில் இருந்து 19 பாடசாலைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகளில் இருந்து ரூபா 1.6 மில்லியன் செலவிட்ட பின்னர் ரூபா 16.4 மில்லியன் தொகை மீதமாக இருந்தது	**2023**	சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கிளையினால் செயலாற்றல் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.	பாடசாலைக ளின் செயன் முன்னேற்றம் தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ள ப்பட்டு வருகின்றமை யினால் அப் பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப் படவில்லை.
(ஐ)	2022 ஆம் ஆண்டில் 105 தேசிய பாடசாலைகளுக்கு ரூபா 52.5 மில்லியன் வழங்கல் பெற்றுக்	**2023**	சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கிளையினால் செயலாற்றல் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.	பாடசாலைக ளின் செயன் முன்னேற்றம் தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ள

	கொடுத்தல் பூர்த்திசெய்தல் திகதி 2023 ஆகஸ்ட் 31 வரை நீடிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் செலவினங்கள் தொடர்பான முன்னேற்றம் 2023 திசெம்பர் 31 வரையிலும் கல்வி அமைச்சிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.				ப்பட்டு வருகின்றது
(ஒ)	பாடசாலை விவகாரக் கிளை 2022 ஆம் ஆண்டில் பாடசாலை மாணவர்களின் உணர்ச்சித் திறன்களை வளர்ப்பதற்காக கதைப் புத்தகங்களை அச்சிடுவது தொடர்பான செயலமர்வுகளை நடாத்துவதற்காக ரூபா 1.2 மில்லியனை செலவிட்டிருந்தது. 02 ஆண்டுகள் கடந்திருந்த போதிலும் 2024 மே 15 அளவில் அந்த 06 சிறு கதைப் புத்தகங்களை உருவாக்கி அச்சிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	**2023**	இலக்கை வினைத்திறனாக அடைந்துகொள்வ தற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தயாரிக்கப்பட்டடு வருகின்றது.	போதுமான நிதியேற்பாடு இன்மையின் காரணத்தினால் அப் பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப் பட்டுடிருக்கவில்லை.
(ஒ)	செயற்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கத்தைத் தவிர, ஒதுக்கீடு இணைப்பு குறிகாட்டிகள் ஏனைய நோக்கங்களுக்காக செயற்படாத 12 கிளைகளில் செயலமர்வு மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்துவதற்காக ரூபா	**2023**	நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதற்கு மாத்திரமே செயற்திட்டத்தில் நிதிகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.	குறித்த நிதி தொடர்பில் உலக வங்கிக்கு ஆட்சேபனை இல்லையென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	2024 ஆம் ஆண்டிலும் ஆட்சேபனை இல்லையென கடிதங்கள் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டமையினால் அப் பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப்

	81 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்தது.				பட்டிருக்கவில்லை.
(ஒள)	செயலமர்வுகளுக்காக ரூபா 120 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டிருந்ததுடன், அதில் 62 சதவீதமான ரூபா 74 மில்லியன் பாடசாலை சமூகத்தின் திறன் அபிவிருத்திக்காக செலவிடப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம் பாடசாலை மாணவர்களின் திறன் அபிவிருத்திக்காக மொத்த செலவினத்தில் 6 சதவீதமான ரூபா 7 மில்லியன் மாத்திரமே செலவிடப்பட்டுள்ளது.	**2023**	பாடசாலை மாணவர்களின் திறன் அபிவிருத்திக்கான செலவினம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.	தவீர்த்தல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப் பட்டிருக்கவில்லை.

5.2 பொதுக் கல்வி நவீனமயப்படுத்தல் செயற்திட்டம் - கூறு II

2018 யூலை 25 திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொது கல்வி நவீனமயப்பட்டுத்தல் செயற்திட்டம் - கூறு II இற்காக உலக வங்கியின் கடன் ஒப்பந்த இலக்கம் 6228 எல்கே இன் கீழ் 100 மில்லியன் ஐ.அ.டொலர்கள் கடன் தொகை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு உடன்பட்டிருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 434,140 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 01 சந்தர்ப்பத்தின் போது நீடிக்கப்பட்டு 2026 யூன் இல் நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலை தொடர்பான முக்கிய தகவல்கள் சில கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2023 ஆன 2 வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிரபயமும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமும் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூ. மில்லியன்	ரூ. மில்லியன்	ரூ. மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவீனம்			
அரசாங்க நிதி			
வெளிநாட்டு நிதி			
மொத்த சொத்துக்கள்	275	453	443
மொத்த பொறுப்புக்கள்	275	453	443
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் ஊடாக			
உள்நாட்டு நிதி ஊடாக			

அம் முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் முன்வைப்பதற்கான காரணமான விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்த்தல் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் நடைமுறை நிலை
(அ)	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 04 செயற்பாடுகளுக்காக ரூபா 175 மில்லியன் செலவின மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் பின்னர் நான்காம் காலாண்டில் 05 செயற்பாடுகளுக்காக ரூபா 186 மில்லியனாக திருத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், மதிப்பீடு மீண்டும் 2022 திசெம்பர் 20 இல் ரூபா 168 மில்லியனாகத் திருத்தப்பட்டது. அதன் பிரகாரம் கூறு II இன் கீழ் எதிர்பார்க்கப்படும் பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு முறையான நிதித் திட்டம் அமுல்ப்படுத்தப்படாதமை அவதானிக்கப்பட்டது.	2022	முறையான நிதி திட்டத்தை அமுல்ப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தவிர்த்தல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	செயற்திட்ட செயற்பாட்டுக் கையேட்டின் 96 ஆம் பந்தி பிரகாரம் அமைச்சின் உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவினால் உள்ளகக் கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய போதிலும் 2023 ஆம் ஆண்டு தொடர்பாக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உள்ளக கணக்காய்வு திட்டத்தில் இந்த செயற்திட்டம்	2023	விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.	இந்த பொது கல்வி நவீனமயப்படுத்தல் செயற்திட்டம் வெளிநாட்டு செயற்திட்டங்கள் கீழ் எட்டு செயற்பாடுகள் ஊடாக செயற்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.	2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளுக்காக உள்ளக கணக்காய்வொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

	இனங்காணப்பட்டிருக்கவில்லை. எனினும், 2023 மே மாதத்தில் இந்த செயற்திட்டத்தின் 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளை உள்ளடக்கிய கணிதம், ஆங்கிலம் மற்றும் வெளிநாட்டு மொழிகள் கிளை தொடர்பாக உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கை வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளை உள்ளடக்கி அறிக்கைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.				
(இ)	2022 திசெம்பர் 16 இல் 2022 ஆம் ஆண்டிற்காக 69 பாடசாலைகளுக்கு மானியங்கள் மூலம் வழங்கப்பட்ட ரூபா 50.2 மில்லியன் தொகையை செலவிடுதல் முடிவடைவதை 2023 ஆகஸ்ட் 31 வரை நீடிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் 69 பாடசாலைகளுக்காக வழங்கப்பட்ட ரூபா 50.2 மில்லியன் தொகை தொடர்பான நிதி முன்னேற்றம் 2023 திசெம்பர் 31 வரையிலும் கல்வி அமைச்சுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2023	செயற்திட்ட நிதி வினைத்திறனாக மற்றும் பயனுறுதிமிக்க வகையில் பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும்.	2023 ஆம் ஆண்டில் 32/2023 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.	பாடசாலைகளின் செயன் முன்னேற்றம் தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.
(ஈ)	செயற்பாட்டு கையேட்டின் பிரகாரம் செயற்திட்டத்தின் கூறு	2023	செயற்திட்ட நோக்கத்திற்காக	தவிர்த்தல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்	பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	I இன் கீழ் நிதியளிப்பு இணைப்பு குறிகாட்டிகளை அமுல்ப்படுத்த வேண்டிய போதிலும் கூறு II இன் கீழ் பாடசாலைகளுக்கு ரூபா 144.2 மில்லியன் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.		நிதியிடல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	கவில்லை.	
(உ)	கிளைகள் மற்றும் அந்த கிளைகளின் நிறைவேற்று உத்தியோகத்தரின் கடமைகளின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள துறைகளின் விடயம் தொடர்பான செயற்பாடுகளின் அதிகார எல்லைக்கு உட்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக ரூபா 2 மில்லியன் தொகையான செலவினமானது திறன் அபிவிருத்தி செலவினமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.	2023	செலவினங்கள் சரியாக முகாமை செய்யப்பட வேண்டும்.	தவிர்த்தல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஊ)	செயற்திட்டத்தின் பணவளிப்பு இணைப்பு குறிகாட்டிகளின் (DLI) அடைந்துகொள்ளல் தொடர்பாக மூன்றாம் தரப்பு உறுதிப்படுத்தல் அறிக்கை, கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட ஆண்டினை தொடர்ந்துவரும் ஆண்டின் பெப்ரவரி 28 இற்கு முன்னர் உலக வங்கிக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய போதிலும் அந்த அறிக்கைகள் 2023 ஆம் ஆண்டுக்காக	2023	உரிய காலத்தில் அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.	2023 கல்வி ஆண்டு 2024 பெப்ரவரி மாதம் நிறைவடைந்தமையினால், தற்போது முன்றாம் தரப்பு சரிபார்ப்பு செயன்முறை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகினறது.	2023 ஆம் ஆண்டிலும் இந்த பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அந்த அறிக்கைகளின் சமர்ப்பிப்பு தொடர்பான மதிப்பீடுகள் 2024 மே மாதம் வரையிலும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்காமை அவதானிக்கப்பட்டது.

5.3 உயர் கல்வி விரிவாக்கல் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்தல் செயற்திட்டம் (நிகழ்ச்சித்திட்டக் கூறு)

2018 ஆம் வருடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட உயர் கல்வி விரிவாக்கல் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்தல் (நிகழ்ச்சித்திட்டக் கூறு) செயற்திட்டத்திற்கான மீள்நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச வங்கி மற்றும் சர்வதேச அபிவிருத்திச் சங்கம் 8743 LK ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 18,136 மில்லியனிற்கு தொகை ஒன்று பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இணங்கி இருந்தது. செயற்திட்டம் 1 சந்தர்ப்பத்தில் நீடிக்கப்பட்டு 2023.12.31 ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய வருடங்களில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 3 வருடங்களுக்காக செயல்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
வருடத்தின் மொத்த செலவினம்			
வெளிநாட்டு நிதி	6,031	4,449	4,664
மொத்த சொத்துக்கள்	12,614	17,546	21,490
மொத்த பொறுப்புக்கள்			
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	12,614	17,546	21,490

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழ்கண்டவாறு காணப்பட்டது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	செயற்திட்டம்/ நிறைவேற்று அதிகாரமுள்ள முகவர் நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு வழிமுறைகள்	தற்போதைய நிலைமை
(அ)	ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் இச் செயற்திட்டத்தின் கீழ் நோயியல் துறைக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கட்டிடமொன்று 04 மாடிகளுடன் நிர்மாணிக்கப்படுவதற்கு திட்டமிடப்பட்ட போதிலும், ரூபா 153 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டு 02 மாடிகள் மாத்திரமே பூர்த்தி செய்யப்பட்டு பல்கலைக்கழகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது.	2023	ஒப்பந்த உடன்படிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனையுடன் இணங்குதல் வேண்டும்.	நான்கு தளங்களுக்கும் அனைத்து வெளிப்புற வேலைகளுடன் மொத்த கட்டமைப்பு பணிகள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டுள்ளன. கொரோனா தொற்றுநோயால் எதிர்பாராத விலை முரண் ஏற்பட்டதுடன் அதிகாரிகள் எடுத்த முடிவின் அடிப்படையில், நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பாதீட்டு ஒதுக்கீட்டிற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டு, பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு இரண்டு தளங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு, ஆக்கிரமிக்கப்பட்டன. நிர்மாணப் பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு கட்டிடத்தின் மிகுதி இறுதிசெய்யும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.	1 ஆவது மற்றும் 2ஆவது மாடிகள் முழுமையாக நிறைவு செய்யப்படவில்லை என்பதுடன் ஆய்வு கூட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுதல் பாதுகாப்பற்ற முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கீழ் மாடியில் 1 ஆவது மற்றும் 2ஆவது மாடிகளின் மீதி நடவடிக்கைகள் மேலும் மீதமாக உள்ளது.
(ஆ)	தற்போது பயன்படுத்தப்படும் வீட்டு உரத் தொட்டியை பெரிய	2023	இறுதி முடிவை அடைந்துகொள்வதற்கு	கொவிட் தொற்றுநோயால் முழு செயற்திட்ட கால எல்லையும்	இறுதி முடிவை அடைந்துகொள்வதற்கு

அளவிலான உற்பத்தி மாதிரியாகவும், உயர் – தர கால்நடை தீவன வணிக உற்பத்தியாகவும் மற்றும் கரிம உரங்களாகவும் சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு ஆராய்ச்சி செயற்திட்டத்திற்காக உயர் கல்வி விரிவாக்கல் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்தல் (AHEAD) செயற்திட்டத்தின் உலக வங்கி கடன் உதவியின் கீழ் ரூபா 50 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. இலங்கையின் தேசிய புலமைச் சொத்து அலுவலகத்தினால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பாரிய அளவிலான உரத் தொட்டிக்காக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்காததால் அந்த அலகுடன் கூட்டாகச் செயற்படுகின்ற அறுவடைப் பிரிவை வணிக மயமாக்க முடியவில்லை. அதனால் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு மற்றும் அந்த உணவை பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்ப முறைக்கு காப்புரிமை விண்ணப்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் தொழில்நுட்ப முறையின்	அதிகபட்ச முயற்சி எடுக்கப்பட வேண்டும்	பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது. சிறிய உரக் குவியல்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்தது போல் இல்லை. இது தொற்றுநோய் மற்றும் நடமாட்டம், வீடுகளுக்குச் செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகளால் ஏற்பட்டது. எனவே, சிறிய பானையை வெற்றிகரமாக சோதிக்க முடியவில்லை. சிறிய பானையை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படை காப்புரிமை ஆவணங்களில் பெரிய குறைபாடுகள் இருந்தது. இது வெளிப்புற சூழலில் நட்பாக வடிவமைக்கப்படவில்லை. காப்புரிமை அங்கீகார முகவரான இலங்கை புலமைச் சொத்து அலுவலகம் கருத்தில் கொண்டிருக்கவில்லை. எனவே, இந்த சோதனைகள் நடாத்தப்பட்ட சூழலில் கடுமையான மழை, ஈரப்பதம் மற்றும் இரவுநேர வெப்பநிலை நிலைமைகள் நுண்ணுயிர் செயற்பாடு மற்றும் துர்நாற்றத்தில் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம்.	அதிகபட்ச முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	குறைபாடுகள் காரணமாக இவ் விண்ணப்பமும் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது. உரிய அளவுகோல்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்காததாலும் எதிர்பார்த்த நலன்களை அடைந்துகொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்காததாலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினங்கள் பயனற்றிருந்தன.				
(இ)	யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் 2021 திசெம்பர் 15 இல் ரூபா 432 மில்லியன் தொகையான ஒப்பந்த பெறுமதியில் பொறியியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் முறைமைகள் தொழில்நுட்பத்திற்கான கட்டிடத்தை நிர மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் செயற்திட்டத்தால் வழங்கப்பட்டது. உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் நிர்மாணப் பணிகள் 2023 யூன் மாதத்தில் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியதுடன் அது 2023 திசெம்பர் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், 36 சதவீத நிர்மாணப் பணிகள் 2023 திசெம்பர் 31 வரை மாத்திரமே பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது.	2023	காலதாமதத்தை குறைத்து, ஒப்பந்த பணிகளை உரிய காலத்தில் பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் இத கட்டம் II ஐ 2023 யூன் மாதத்திற்குள் பூர்த்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்த்தது. இந்த நம்பிக்கையுடன், தொழில்நுட்ப பீடத்திற்கு மாணவர் உட்சேர்க்கையை அதிகரிக்கும் அரசாங்கத்தின் கொள்கையுடன் உடனடியாக இணங்கியது. தற்போது ஒவ்வொரு கல்வியாண்டிலும் சுமார் 400 மாணவர்கள் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகின்றனர். தற்போதுள்ள கட்டிட வசதிகள் அதிகரித்த மாணவர் உட்சேர்க்கைக்கு ஏற்ற வகையில் போதுமானதாக இருக்கவில்லை. இது கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் தரத்தை பாதிப்பதுடன் மாணவர்	அது இன்னும் நிறைவு செய்யப்படடி ருக்கவில்லை.

				அமைதியின்மைக்கு வழிவகுக்கும். யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் AHEAD இல் கிடைக்கப்பெறும் செலவிடப்படாத பணத்தை கல்வி அமைச்சுக்கு ஒதுக்கி திருப்பிவிடுமாறு வேண்டியது. இதனால் பல்கலைக்கழகம் தொடர்ந்து வேலைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும். இதுதொடர்பாக பல்கலைக்கழகத்திற்கு உதவுமாறு பல்கலைக்கழகம் ஏற்கனவே கோரிக்கைகளை விடுத்துள்ளதுடன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினரிடமும் இந்த விடயத்தை எடுத்துரைத்துள்ளது.	
(ஈ)	மாணவர்களின் செயன்முறை திறன்களை மேம்படுத்துதல், விவசாயிகள் மற்றும் சிறிய/ நடுத்தர அளவிலான விவசாயவணிகர்கள் தரைமட்டத்தில் இருந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் மாணவர்கள் மற்றும் பதவியணியினரின் கள அறிவை அபிவிருத்தி செய்தல் ஆகிய நோக்கத்துடன் இச்செயற்திட்டத்தின் நிதியேற்பாடுகளில் ரூபா 14 மில்லியன் தொகையை செலவிட்டு	2023	செயற்திட்ட வளங்கள் தாமதமின்றி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.	தவிர்க்க முடியாத மற்றும் எதிர்பாராத சூழ்நிலை காரணமாக ஒன்லைன் முறையில் கற்பித்தல் மேற்கொள ளப்பட்ட காலப்பகுதியில் திட்டமிட்டவாறு இந்த வளத்தை பயன்படுத்த முடியவில்லை என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். எனினும், தற்போது நடைபெற்று வரும் கல்விசாரா தொழிற்சங்க நடவடிக்கை நீக்கப்பட்டவுடன்,	குறைவாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகத்தால் 2021 பெப்ரவரி 24 இல் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட நடமாடும் ஆய்வுகூட பேருந்து 2021 மார்ச் முதல் 2023 திசெம்பர் வரையிலான காலப்பகுதியில் 06 சந்தர்ப்பங்களில் மாத்திரமே கல்வி நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருந்த துடன், இதனால் பேருந்து குறைவாக பயன்படுத்தப்பட்டிருந்த து.

இந்த வளத்தைப் பயன்படுத்தி பல கள விஜயங்கள், செயல் விளக்கங்கள் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி முயற்சிகளை நாங்கள் திட்டமிட்டுள்ளோம் என்பதை தங்களுக்குத் தயவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

5.4 உயர் கல்வி விரிவாக்கல் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்தல் செயற்திட்டம் (செயற்திட்டக் கூறு)

2018 ஆம் வருடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட உயர் கல்வி விரிவாக்கல் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்தல் (செயற்திட்டக் கூறு) செயற்திட்டத்திற்கான மீள்நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச வங்கி மற்றும் சர்வதேச அபிவிருத்திச் சங்கம் 8743 LK ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 18,136 மில்லியனிற்கு தொகை ஒன்று பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இணங்கி இருந்தது. செயற்திட்டம் 1 சந்தர்ப்பத்தில் நீடிக்கப்பட்டு 2023.12.31 ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய வருடங்களில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 வருடங்களுக்காக செயல்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் ஒன்றும் 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 2 வருடங்களுக்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்றும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
வருடத்தின் மொத்த செலவினம்			
வெளிநாட்டு நிதி	210	203	196
மொத்த சொத்துக்கள்	754	930	1,078
மொத்த பொறுப்புக்கள்	8	59	59
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	746	871	1,019

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழ்கண்டவாறு காணப்பட்டது.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு வழிமுறைகள்	அறிக்கையின் திகதியில் பரிந்துரையின் தற்போதைய நிலைமை
நிதிக்கூற்றுக்களின் பிரகாரம் செயல்பாட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் ஆதரவு குழுவின் (OMST) கட்டிட வளாகம் தொடர்பாக 2023 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 29.3 மில்லியன் செலவாகியிருந்த போதிலும் அதற்கு ரூபா 21 மில்லியன் அலுவலக வாடகையாகவும், ரூபா 1.6 மில்லியன் அலுவலக சுத்தப்படுத்தல் கட்டணம் மற்றும் ரூபா 6.5 மில்லியன் மின்சார கட்டணமும் உள்ளடங்கப்பட்டிருந்தது. இருந்த போதிலும், 22 செயற்திட்ட பதவியணியினர் மாத்திரமே அந்த கட்டிடத்தில் பணிபுரிகின்றனர்.	2023	செலவினம் சிக்கனமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	2023ஆம் ஆண்டினுல் மூன்றாவது தளம் மாத்திரமே வாடகைக்கு விடப்பட்டதுடன் மாதாந்த வாடகை ரூபா 700,000 ஆகும்.	2024 ஆம் வருடத்தினுள் செயல் திட்டம் முழுமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

5.5 விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப மனித வள அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம்

2018 ஆம் வருடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப மனித வள அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம் (STHRD Project) ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் 3698 எஸ்ஆர்ஐ மற்றும் 3699 எஸ்ஆர்ஐ (சீஓஎல்) ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 23,200 மில்லியன் தொகை ஒன்று பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இணங்கி இருக்கப்பட்டதுடன் இலங்கை அரசின் பங்கழிப்பு ரூபா 3,200 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 1 சந்தர்ப்பத்தில் நீடிக்கப்பட்டு 2024.12.31 ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய வருடங்களில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 வருடங்களுக்காக செயல்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் ஒன்றும் 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 2 வருடங்களுக்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்றும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
வருடத்தின் மொத்த செலவினம்			
அரச நிதி	336	271	276
வெளிநாட்டு நிதி	3,971	6,694	7,258
மொத்த சொத்துக்கள்	8,504	24,787	29,724
மொத்த பொறுப்புக்கள்	2,226	796	771
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	5,706	15,931	27,834
தேசீய நிதியீட்டல் மூலம்	571	843	1,118

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்கு அப்பால் செயற்த்திட்டத்துக்குரிய கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுப்பப்பட்ட முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு வழிமுறைகள்	அறிக்கையின் திகதியில் பரிந்துரையின் தற்போதைய நிலைமை
01	ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் பீடத்திற்கான கட்டிடங்களை நிர்மாணிக்கும் பணி 2023	2023	ஒப்பந்த பணிகளை விரைவுபடுத்துவதற்கு தேவையான	செயற் திட்டத்தின் உயர்மட்ட குழு கலந்துரையாடலின் பின்னர் மீண்டும் இரு	2024 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

	யூலை 22 அளவில் பூர்த்திசெய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டு 2024 ஒக்தோபர் 31 வரை நீடிக்கப்பட்டிருந்தது. ஒப்பந்தத்தின் முன்னேற்ற அறிக்கைகளின் பிரகாரம் 36 சதவீத பௌதீக முன்னேற்றம் மாத்திரமே செயற்திட்டம் தொடங்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து 3 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னர் 2024 சனவரி 31 இல் உள்ளவாறு அடைந்துகொள்ளப்பட்டிருந்தது. எனவே, 64 சதவீதத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கணிசமான அளவு மிகுதி பணி மீதமுள்ள ஒப்பந்த காலப்பகுதியிலிருந்து ஒன்பது மாதங்களுக்குள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.		நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.		தடவைகள் முற்பணத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஊழியர் எண்ணிக்கை 100 இல் இருந்து 500 வரையாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து பொருட்களும் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் நேரடியாக மேற்பார்வை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
02	கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் செயற்திட்டம் 2023 திசெம்பர் 31 அளவில் பூர்த்திசெய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டது. எனினும், கடன் வழங்கும் முகவரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட 87.9 சதவீதத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஐ.அ.டொலர் 145 மில்லியன் மொத்த ஒதுக்கீட்டில், 50.26 சதவீதத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஐ.அ.டொலர் 72.89 மில்லியன் மாத்திரமே 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் தொடங்கிய திகதியிலிருந்து 05 ஆண்டுகள் மற்றும் 8	2023	ஒப்பந்த பணிகளை விரைவுபடுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கடன் நிதியானது நிர்மாண பணிகள், பொருட்கள் மற்றும் ஏனைய செலவினங்களுக்கான ஐ.அ.டொலர் 129.7 மில்லியன் மற்றும் கடன் வட்டி மற்றும் கடப்பாட்டுக் கட்டணங்களுக்கான ஐ.அ.டொலர் 15.3 மில்லியன் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா 129.7 மில்லியன் கடன் நிதியில் ரூபா 97.22 மில்லியன் பெறுமதியான ஒப்பந்தங்கள்	கடன் முடிவடையும் திகதியான 2025.06.30 ஆகும்போது கடனை முழுமையாக பயன்படுத்துவதற்காக 2024 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி ஆகும் போது அனைத்து பெறுகைகள் நடவடிக்கைகள் வழங்குதலையும் முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

	மாதங்கள் கடந்த பின்னரும் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன. 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு பயன்படுத்தப்படாத கடன் மீதிகள் மீது ரூபா 176 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 795,741 கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே கடன் மீதியில் 49.73 சதவீதத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஐ.அ.டொலர் 72.11 மில்லியன் மிகுதி செயற்திட்டக் காலப்பகுதியான 18 மாதங்களுக்குள் பயன்படுத்தப்படுவது கணக்காய்வில் ஐயத்திற்கிடமாக உள்ளது.			பூர்த்தி செய்யப்பட்டதுடன் மீதமுள்ள ஒப்பந்த வழங்கல் செயற்திட்ட காலப்பகுதியினுள் (2024 திசெம்பர் 31) பூர்த்தி செய்யப்படலாம். மேலும் கடன் இறுதி திகதியான 2025 யூன் 30 வரை பணவளிப்புக்களை பூர்த்தி செய்ய முடியும். எனவே, மொத்த செயற்திட்ட நிதியையும் 2025 யூன் 30 அளவில் பயன்படுத்தலாம்.	
03	2020 ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்திற்கு ரூபா 17 மில்லியன் கிரயத்தில் 1,098 எண்ணிக்கையான நூலக புத்தகங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. அதில் 1,095 புத்தகங்கள் கொள்வனவு செய்த திகதியிலிருந்து 2023 நவம்பர் 30 வரை வாசகர்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2023	விளைவற்றிருக்காமல் செயற்திட்ட வளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தற்போது நூலக புத்தக கொள்வனவு நிறுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் புத்தக பயன்பாட்டுக்காக மாணவர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.	பதில் வழங்கப்பட்டு இருக்கவில்லை.
04	ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் பீடத்தை நிர்மாணிக்கும் முக்கிய நோக்கமானது 2023 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் பொறியியல் பீடத்திற்கு மாணவர்களை சேர்த்துக் கொள்வதை 120 முதல் 400 வரை அதிகரிப்பதாகும். எனினும்,	2023	ஒப்பந்த பணிகளை விரைவுபடுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	பொறியியல் பீடத்தின் நிர்மாண பணி நடவடிக்கைகள் வினைத்திறனாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.	பதில் வழங்கப்பட்டு இருக்கவில்லை.

செயற்திட்டத்தின் கீழ் பொறியியல் பீடத்தை பூர்த்திசெய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் தற்போது 180 மாணவர்களை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. இதற்கு மேலதிகமாக பல்கலைக்கழகம் 2023 யூலை மற்றும் 2024 பெப்ரவரிக்கு இடையிலான தாமதமடைந்த காலப்பகுதிக்கு பொறியியல் பீடத்தை நடாத்துவதற்கான வாடகைக் கட்டிடத்திற்கான வாடகைக் கட்டணமாக ரூபா 19 மில்லியன் தொகையை செலுத்த வேண்டியிருந்தது.

5.6 இலங்கையில் தொழில்நுட்ப, தொழிற் கல்வி மற்றும் பயிற்சி பிரிவின் (TVET) தனியார் துறை மற்றும் பெண்கள் வலுவூட்டலுக்கான புதுமையான அணுகுமுறைகளை ஏற்படுத்தும் செயற்திட்டம் (திறன் துறை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் மானியம்)

2018 மே 11 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட திறன் துறைசார் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் (மானியம்) இற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் SRI(EF) 9193 இன் கீழ் ரூபா 534 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்திருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பொன்று இல்லை. செயற்திட்டம் 02 கட்டங்களின் போது நீடிக்கப்பட்டு 2023 ஒக்டோபர் 31 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிலைமை தொடர்பாக முக்கியமாக சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 மற்றும் 2022 என்ற 02 ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும், 2023 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்கத்தின் நிதியம்			
வெளிநாட்டு நிதியம்	137.45	321.71	880.8
மொத்த சொத்துக்கள்	-	-	-
மொத்த பொறுப்புக்கள்	-	-	-
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	50.50	219.14	559.09
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்			

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 03 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	தலைமை கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
(அ)	2021 இன் விரிவான செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் 2.6.2 செயற்பாட்டின் கீழ் பெண் தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு சர்வதேச சந்தையினை அடைவதற்கான எந்தவொரு வேலைத்திட்டமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை.	2021	எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கினை அடைந்து கொள்வதற்காக முகாமைத்துவம் தேவையான நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	இந்த செயற்பாடுகள் 2021 ஆம் ஆண்டின் போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இவ்வாறான செயற்பாடுகளுக்காக நியாயமான காலமொன்று தேவையாக இருந்தமையாலும், செயற்திட்டமாக இது 2022 ஆம் ஆண்டின் போது ஏற்றுக்கொள்ளப் பட்டிருந்தது.	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.
(ஆ)	கட்டிட நிர்மாணப் பணியகத்தால் வருடாந்தம் விநியோகிக்கப்படுகின்ற விலைகள் மற்றும் அளவுகளின் பிரகாரம் மானியம் பெறுனர்களினால் சம்ர்ப்பிக்கப்பட்ட நிர்மாண மதிப்பீடு பொருத்தமானதா என தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவினால் மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்படாதிருந்ததுடன் கொடுப்பனவு செய்யும் போது சாரியான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமைமை அமுல்படுத்தப்படாமை போன்றவை மேற்கூறப்பட்ட நிர்மாணங்களின் பொதுவான	2022-3.1 –4-(c)	நிர்மாணத் திட்டத்தை முறைமைப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	செயற்திட்ட வழிகாட்டியின் கீழ் இவ்வாறான மெய்மையாய்வு தேவைப்படவில்லை (ADB வழங்கியிருந்த வழிகாட்டி மற்றும் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டி)	பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்படவில்லை.

	அவதானிப்புக்களாக இருந்தது.				
(இ)	உடன்படிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள தொடர்புடைய ஆவணங்களின் (TOR) (D) பிரிவின் பிரகாரம் ஆலோசனைக் கம்பனியால் வழங்கப்பட வேண்டிய பிரதான வெளியீடுகளின் ஆரம்ப அறிக்கை, வருடாந்த அறிக்கை மற்றும் ISSC இற்காக 05 வருடங்களுக்கான கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் மென்பொருள் பிரதி தவிர ஏனைய அறிக்கைகள் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	2022-3.1 –(6)-(b)	சரியான நேரத்தில் தொடர்புடைய ஆவணங்களின் பிரகாரம் (TOR) பிரதான வெளியீடு வழங்கப்படல் வேண்டும்.	தேவையான சகல ஆவணங்களும் மின்னஞ்சல் ஊடாக கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. (கோவைகள் அநேகமானவை உள்ளதுடன் அவை மென்பொருள் பிரதியாக ஏற்றுக் கொள்வதற்கு கணக்காய்வு உத்தியோகத்தர்கள் இணங்கியமையால் இவை மின்னஞ்சல் மூலம் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.)	செயற்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்படவில்லை.
(ஈ)	விவசாய தொழில்நுட்ப பரவல் நிலையத்திற்கான முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை மற்றும் இணையத்தை உருவாக்குவதற்கு ரூபா 2.5 மில்லியன் தொகை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், காலாவதியான மற்றும் மோசடியான கூறுவிலைகள் மற்றும் விபரக்குறிப்புக்களில் சேர்க்கப்படாத அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்தி வெளிப்படைத்தன்மையின்றி தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவால்	2023-3.1 –(ஏ)	சேவை வழங்குநர் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் தெரிவுசெய்யப்பட வேண்டும்.	விவசாய தொழில்நுட்ப பரவல் நிலையத்திலிருந்து கிடைத்த தகவல்களின் பிரகாரம் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் பிரகாரம் பெறுகைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பெறுகைகள் விவசாய தொழில்நுட்ப பரவல் நிலையத்தின்	செயற்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்படவில்லை.

	சேவை வழங்குநர் ஒருவர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.			மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.	
(உ)	தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப கைத்தொழில் திறன்கள் மன்றத்தால் ரூபா 11.23 மில்லியன் கிரயத்தில் தொழில்நுட்ப தொழிற்கல்வி மற்றும் பயிற்சி (TVET) துறையில் கற்கைநெறிகளை நிறைவு செய்யும் மாணவர்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்களை பதிவு செய்வதன் மூலம் சேவையைப் பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கத்துடன் கையடக்க தொலைபேசி செயலி (mobile App) உருவாக்கப்பட்டது. எனினும், கையடக்க தொலைபேசி செயலியை அமுல்ப்படுத்துவதற்கான வசதி இல்லாததால், செயலியில் பதிவு செய்யும் மன்றம், மாணவர்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் பயன்பெறும் வகையில் இது தற்போது அமுல்ப்படுத்தப்படவில்லை. எனவே, மேற்படி செயலியை உருவாக்குவதற்கு ஏற்பட்ட செலவினம் பயனற்றதாகியிருந்தது.	2023-3.1 –(b)	உருவாக்கப்பட்ட கையடக்க தொலைபேசி செயலியை அமுல்ப்படுத்துவதற்கான வசதி ஏற்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஸ்ரீ லங்கை டெலிகொம் மொபிட்டல் கம்பனியுடன் கூட்டுமுயற்சி ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு சபை தீர்மானித்திருந்தது. உற்பத்தி மீளாய்வுகள் பல தடவைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னர் ஸ்ரீ லங்கா டெலிகொம் மொபிட்டல் புரோகனெக்ட் (Pro Connect) உள்ளீடு பயன்படுத்துவதற்கு இணங்கியிருந்ததுடன் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை (MOU) கைச்சாத்திடப்பட்டது. எனினும் அவர்களின் தொழில்நுட்ப மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் குழு தற்போது ஏனைய செயற்திட்டங்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்றமையினால் Pro Connect இற்கு அவர்களின் கவனம் செலுத்துதல் தாமதமடைந்திருந்ததுடன் அவர்கள் பின்னர்	செயற்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்படவில்லை.

				சபைக்கு அறிவித்திருந்தனர். அதன் விளைவாக உற்பத்தி தற்போது பயனற்றுக் காணப்பட்டது.	
(ஊ)	4.2.1.1 நடவடிக்கையின் கீழ் ரோன் (drone) உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி பயிற்சி நிறுவகத்திற்கு ரூபா 8.86 மில்லியன் வழங்கப்பட்டிருந்தது. 2024 மே 02 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌதீக பரிசோதனையின் போது கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ரோன் உபகரணங்கள் பயிற்சி அல்லது விவசாய நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படாமல் செயற்திட்ட முன்மொழிவில் கூறப்பட்டுள்ளவாறு, செயற்படுத்துவதற்கு தெரிந்த பயிற்றுவிப்பாளர் இல்லாமையாலும், நிறுவனம் பயிற்சி நிறுவனமாக முறையாக நிறுவப்பட்டிருக்காததாலும் நிறுவனத்தில் விளைவற்றிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும், நிறுவனம் நடாத்தும் பயிற்சி வகுப்புக்கள் தொடர்பாக எந்தவொரு செயன்முன்னேற்றமும் காணப்படவில்லை.	2023-3.1 –(c)	டிரோன் உபகரணங்களை செயற்திறனான முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி பயிற்சி நிறுவனம் (IRDT) இனால் இவ் வருட மாகாணம் முழுவதும் ASSC உடன் பயிற்சி பெற்ற உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ரோன் செயற்படுத்துனர்கள் 07 பேர் இருந்தனர். ரோன் வருடம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படாதிருந்ததுடன் அவை விவசாய ரீதியான நடவடிக்கைகளுக்காக பொருத்தமாக பயன்படுத்தப் படுகின்றது. அவ்வாறில்லையாயின் ரோன் உற்பத்தியினால் வழங்கப்படுகின்ற ஆலோசனையின் பிரகாரம் அவைகளஞ்சியப் படுத்தப்படுகின்றது.	செயற்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்படவில்லை.

(எ)	தொழில்முனைவோர் ஒருவருடன் செய்துகொள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கையின் மீற்றர் பிரகாரம் 1 மீற்றர் அகலம், 0.15 மீற்றர் தடிப்பம் மற்றும் 1207 மீற்றர் நீளம் கொண்ட செடி நாற்றுமேடைக்கான வீதி வலையமைப்பை உருவாக்குவது அவசியமாகும். எனினும், ஒப்பந்ததாரர் சமர்ப்பித்த அளவீட்டுத் தாளின் பிரகாரம், வீதி வலையமைப்பு 1.22 மீற்றர் அகலம், 0.15 மீற்றர் தடிப்பம் மற்றும் 719 மீற்றர் நீளம் கொண்டதாக நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டதுடன் தொழில்முனைவோரால் அமைக்கப்பட்ட நீளத்தை சரிபார்க்காமால் தொழில்முனைவோருக்கு ரூபா 3.22 மில்லியன் மொத்த மானியம் மீள்நிரப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது.	2023-3.1 –(d)	இலக்கினை அடைந்து கொள்வதை சரிபார்த்து தொழில்முனைவாருக்கு பணத்தை மீள்நிரப்பு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஏற்றுக் கொள்கின்றோம். பட்டயம் பெற்ற பொறியியலாளரின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனினும் தனியார் துறையில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற விசேட நிபுணரின் பௌதீக மெய்மை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படவில்லை. கணக்காய்வு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களை மெய்மையாய்வு செய்வதற்காக எங்களால் தற்போது பௌதீக மெய்மையாய்வு மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் அறிக்கை வாசிக்கப்பட்ட பின்னர் அந்த விடயங்களை சரிசெய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	செயற்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்படவில்லை.
(ஏ)	தொழில்முனைவோர் ஒருவருக்கு 02 இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கு ரூபா 3.51 மில்லியன் தொகை வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதில், இலக்கு 01 இன் கீழ் NVQ பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை மேற்கொண்டு உடன்படிக்கையின்	2023-3.1 –(e)	ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய வகையில் NVQ சான்றிதழை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தற்போது எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக NVQ சான்றிதழ் விநியோகிப்பதற்கு பதிவு செய்துள்ள தரம் பெற்ற நிறுவனங்கள் காணப்படவில்லை. எனினும் சினமன் பயிற்சி	செயற்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்படவில்லை.

	பிரகாரம் TVEC/NAITA சான்றிதழ் மூலம் சரிபார்க்க வேண்டும். எனினும், NVQ 3 சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்கு TVEC இற்கு மாத்திரமே அதிகாரம் உள்ள போதிலும் அத்தகைய சான்றிதழ்கள் தொடர்புடைய பயிற்சி நிலையத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது.				கல்வி நிறுவனம் (Cinnamon Training Academy) 2021.04.26 ஆம் திகதி வரை இந்த சான்றிதழ் விநியோகித்தல் தரத்தினை பெற்றிருந்தது. அது வரையில் அவர்கள் தரச் சான்றிதழ் பெறாதிருந்த போதிலும் அவர்களுக்கு மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழில்கல்வி ஆணைக்குழுவின் (TVEC) செல்லுபடியான பதிவு காணப்பட்டது. அதனால் சினமன் பயிற்சி கல்வி நிறுவனத்தால் விநியோகிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் அடுத்த சிறந்த மாற்றுவழியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.	
(ஐ)	அமைச்சுக்கான உபகரண பெறுகை உட்பட 32 சிமார்ட் வகுப்பு அறைகளை நிறுவுவதற்கு ரூபா 293.07 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 911,540 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. கிடைத்த தகவல்களின் பிரகாரம் 400 கற்றல் முகாமைத்துவ முறைமை (LMS) விரிவுரையாளர்களுக்காக ரூபா 5.67	2023-3.1 –(f)	நட்பு வகுப்பு அறையை கல்வி நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்துவதற்கு தொடர் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களால் கற்பித்தல் முகாமைத்துவம் முறைமை (LMS) குறைவாகப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் அதற்கு காரணமாக பயிற்சி நடைபெறாமை போன்றவைகளுக்காக இணங்குகின்றோ	செயற்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்படவில்லை.

மில்லியன் கிரயத்தில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்து. எனினும், 32 பயிற்சி நிலையங்களுக்கு 320 கற்றல் முகாமைத்துவ முறைமை மாத்திரமே ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. எனவே, கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ரூபா 1.13 மில்லியன் பெறுமதியான 80 கற்றல் முகாமைத்துவ முறைமை மீதியின் ஒதுக்கீட்டை கணக்காய்வின் போது சரிபார்க்க முடியவில்லை. மேலும், விரிவுரையாளருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 320 கற்றல் முகாமைத்துவ முறைமை இல், 183 கற்றல் முகாமைத்துவ முறைமை 57 சதவீதம் கல்வி நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

மேற்கூறியவைகளுக்கு மேலதிகமாக, மாணவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா 45.37 மில்லியன் பெறுமதியான 3,200 கற்றல் முகாமைத்துவ முறைமை இல் 24 சதவீதத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 753 கற்றல் முகாமைத்துவ முறைமை மாத்திரமே கல்வி நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது துடன் விரிவுரைக்கான பயிற்சி, பயிற்சிப் பொருட்கள் மற்றும் ம். நிதியம் காணப்படும் போது இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக அதிக கவனம் செலுத்தி பயிற்சியினை வழங்குவதற்கு அமைச்சு திட்டமிட்டுள்ளது.

	கற்கைநெறிகளைப் பின்பற்றும் மாணவர்களுக்கான வசதிகள் இல்லாததால் மாணவர் உரிமம் (student license) எதனையும் பயன்படுத்தியிருக்காத 16 பயிற்சி நிலையங்கள் காணப்படுகின்றன. எனவே, ஆரம்ப செயற்திட்டத்தின் செயற்திறன் குறைந்த மட்டத்தில் இருந்தது.				
(ஒ)	செயல்திட்டத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து, நிறைவேற்றல் முகவரின் உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவால் உள்ளக கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வில்லை.	2023-3.2	கருத்து தெரிவிக்கப்பட வில்லை.	உள்ளகக் கணக்காய்வு செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்தும் முகவர் நிறுவனத்தின் மூலம் மேற்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	செயற்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரை அமுல்படுத்தப்படவில்லை.

5.7. திறன் துறைசார் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கடன்)

2014 மே 27 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட திறன் துறைசார் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கடன்) இற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3119 (SRI) (SF) மற்றும் 3120 (SRI) (SF) இன் கீழ் ரூபா 15,608 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்திருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பொன்று இல்லை. செயற்திட்டம் 02 கட்டங்களின் போது நீடிக்கப்பட்டு 2023 யூன் 30 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிலைமை தொடர்பாக முக்கியமாக சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 மற்றும் 2023 என்ற 02 ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும், 2022 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்கத்தின் நிதியம்			
வெளிநாட்டு நிதியம்	18,947.82	95,083	4,946.62
மொத்த சொத்துக்கள்	31,773	63,877	60,357
மொத்த பொறுப்புக்கள்	880	855	836
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	4,617.59	2,321.45	644.69
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்			

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 03 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	தலைமை கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
(அ)	செயன்முன்னேற்ற அறிக்கைகளின் பிரகாரம், தொழில்சார் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்திற்கு பட்டப்பின் படிப்பு பாடநெறிக்காக 32 மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட்டதுடன் 12 மாணவர்கள் மாத்திரம் பாடநெறியைப் பூர்த்திசெய்திருந்தனர்.	2021-3.2 (a)	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்காக பயிற்சிகளை திட்டமிட்டு அமுல்படுத்துவதற்கு முகாமைத்துவம் தேவையான நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	கருத்து தெரிவிக்கப்பட வில்லை.	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.
(ஆ)	தொழில்சார் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் யூஓவீரி மற்றும் யூசிஎஸ் இன் உத்தியோகத்தர்களால் நடாத்தப்பட்ட கல்விசார் ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் புத்தாக்க செயற்திட்டங்களிற்காக ரூபா 4 மில்லியன் தொகையொன்று ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், நிதிசார் செயன்முன்னேற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்காததுடன் 5 செயற்திட்ட பிரேரணைகள் மாத்திரம் அனுமதிக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.	2021-3.2 (c)	எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்காக முகாமைத்துவம் தேவையான நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	கருத்து தெரிவிக்கப்பட வில்லை.	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.
(இ)	DLI 02 இன் கீழ் 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு வரை 305 தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களின்	2022-3.1(d)	தரமான சேவையை வழங்குவதற்கு பயிற்சி நிலையங்களின் தரத்தை தொடர்ந்து பேணுவதை	தர முகாமைத்துவ முறைமைக்குரிய DLI 02, 2020 ஆம் ஆண்டு வரையில்	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.

	தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு தர முகாமைத்துவ முறைமை (QMS/QIS) நிறுவப்பட்டிருந்ததுடன் இதற்காக ரூபா 168.74 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்தது. எனினும், மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கைகளின் பிரகாரம் பொது மற்றும் தனியார் துறைகளில் 223 பயிற்சி நிலையங்கள் தரச் சான்றிதழைப் பெற்றிருந்த போதிலும் அந்த சான்றிதழ்களின் செல்லுபடியாகும் காலம் 2022 திசெம்பர் 31 அளவில் முடிவடைந்திருந்தது. மேலும், 29 நிறுவனங்கள் மாத்திரமே பெறப்பட்ட சான்றிதழ்களை புதுப்பித்திருந்ததுடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்களின் செல்லுபடியாகும் காலம் 2022 திசெம்பர் 31 அளவில் காலாவதியாகியிருந்தது. எனவே, 2023 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதி வரையிலும் பயிற்சி நிலையங்கள் தரத்தை தொடர்ந்து பேணியிருக்காதமை அவதானிக்கப்பட்டது.		கண்காணிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	அடையப்பட வேண்டிய இலக்குகளாக TVEC இல் பதிவு செய்த 300 பயிற்சி நிலையங்களின் தரத்தை அதிகரிக்கும் முறைமையை ஸ்தாபித்தல் ஆகும். 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரையில் QIS முறைமை அதன் நோக்கங்களை அடைந்துள்ளது.	
(ஈ)	கணக்காய்விற்கு வழங்கப்பட்ட நிர்மாணத் தகவலின் பிரகாரம் இந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூலம் 07 அரசாங்க	2022-3.1(e)-(iv)-(b)	எஞ்சியுள்ள பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியின் சட்டமூலங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை	இலக்கம் 13/0042/539/001 என்ற அமைச்சரவை குறிப்பின் பிரகாரம் 2008	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப் படவில்லை.

பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளை நிறுவுவதற்காக ரூபா 954.1 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. 05 பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளை ஸ்தாபிப்பதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்ட போதிலும், கட்டுபெத்த மற்றும் பட்டன்கல பல்கலைக்கழகங்களை நிறுவுவது தொடர்பான எந்தவொரு சட்ட ஆவணமும் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. மேலும், 03 பல்கலைக்கழக கல்லூரிகள் பொது மற்றும் தனியார் பங்குடமையின் கீழ் நிறுவப்பட்டன. எனினும், மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் இந்தப் பல்கலைக்கழகங்கள் செயற்பாட்டு நிலையில் இருக்கவில்லை.

எடுக்கப்பட வேண்டும்.

31 ஆம் இலக்க தொழில் கல்வி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் தொழிற் கல்வி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத் திற்காக 25 கல்லூரிகளை நிர்மாணிப்பதற்கு 2013 பெப்ரவரி 01 ஆம் திகதி அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந் தது. அதன் பிரகாரம் அமைச்சிற்குச் சொந்தமான காணிகளில் தொழிற்கல்வி தொழில்நுட்ப பல்பலைக் கழகங்கள் 05 இன் நிர்மாணங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ள்ளது. அதன் பின்னர் பட்டங்கல மற்றும் கட்டுப்பெத்த தொழிற்கல்வி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக நிர்மாணங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட து. அது முடிவடைந்த பின்னர் வட்டங்கல மாத்திரம் பல்கலைக் கழக கல்லூரியாக பயன்படுத்தப்பட்ட து. இலங்கை ஜேர்மன்

				தொழில் நுட்ப பயிற்சி நிறுவனத்தின் மாணவர்களுக்காக அவர்களின் பாட நெறிகளை நடாத்துவதற்காக CGTTI இல் ஒரு பகுதியாக கட்டுபெத்தயில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஏனைய கட்டிடங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.	
(உ)	இந்த சபை தொழில்நுட்ப தொழிற்கல்வி மற்றும் பயிற்சி முறைமையில் சரியாக சேர்க்கப்படாதமை, சபைகள் அரசாங்க நிதியில் இயங்குகின்றமை மற்றும் சுயவருமானத்தை உருவாக்க போதுமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்காதமை, சுய-வருமானத்தை உருவாக்குவதற்கு, நிரந்தர பதவியணியினர் மற்றும் நிர்வாகம் இல்லாதமை, சபைகளுக்கு சட்ட அந்தஸ்து இல்லாதமை, முறையான கண்காணிப்பு பொறிமுறையின்மை காரணமாக மேற்படி 04 சபைகளும் எதிர்பார்த்தவாறு செற்படுத்தப்பட்டிருக்காதமை அவதானிக்கப்பட்டது.	2022-3.1(f)-(iv)	இவ்வாறான சபைகளை நிறுவுவதன் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு வழிகாட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	சபைகளின் எதிர்கால செயற்பாடுகள் தொடர்பாக விரிவான மீளாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டிய துறைகளை இனங்காணப்பட்டதுடன் பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை அமுல்படுத்துவதன் மூலம் சபை சிறந்த செயலாற்றலை அடைந்து கொள்வதற்கான செயற்பாடுகள் நடை பெறுகின்றது. சபையின் நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்காக உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் அவற்றின்	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.

				நிலைபேறான தன்மையினை உறுதிப்படுத்துவ தற்காக சுயவருமானம் உழைப்பதற்கும், தேவையான பிரகாரம் பதவியணியினை ர சேர்ப்பதற்கும் மற்றும் தேவையான சட்ட ரீதியான நிலைமையினை வழங்குவதற்கும் கூட்டிணைந்த திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டுள் ளது. தொடர்புடைய உபாய வழிகள் அபிவிருத்தி ஆலோசனையா ளர்களினால் ஆவணங்கள் மீளாய்வு செய்யப்பட்டுள்ள துடன் செயலாளர்களின் / தலைவர்களின் இறுதி இணக்கப்பாட்டின் பின்னர் அமுல்படுத்துவத ற்கு எதிர்பார்க்கப்பட் டுள்ளது.	
(ஊ)	நிதிப்பிரமாணம் 133 இன் பிரகாரம் நிறைவேற்றல் முகவரின் உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவால் உள்ளக கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக் க வில்லை.	2022-3.3	நிதிப்பிரமாணம் 133 இன் பிரகாரம் உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவு மூலம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் செயற்பாடுகளை கணக்காய்வு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	எதிர்பார்க்கப்பட்ட டீஎல்ஐ இலக்கை அடைந்து கொள்வதற்கான நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் கால எல்லை நீடிக்கப்பட்டதுட ன் இதன் நடவடிக்கைகளு க்காக மற்றும்	நிகழ்ச்சித்திட் டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப் பட வில்லை.

ஏனைய தொடர்ச்சியான வேலை நடவடிக்கைகளுக்காக மாத்திரம் பாதீடு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. செயற்பாட்டு குழுக் கூட்டம் நடாத்தும் நோக்கம் மற்றும் தேவை ஏற்படுமாயின் செயற்பாடுகளுக்காக செயற்குழு அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. இந்த இலக்குகளில் FLM செயற்பாடுகளுக்காக தேவையான செயற்குழு அங்கீகாரம் தற்போது பெறப்பட்டுள்ளமையால் அவ்வாறான தேவையொன்று ஏற்பட்டிருக்கவில்லை.

2017 செப்தெம்பர் 12 இல் எடுக்கப்பட்ட அமைச்சரவை தீர்மானத்தின் பிரகாரம் 400 மாணவர்களுக்கான குடியிருப்பு வசதிகளை வழங்குவதற்காக 3 மாடிகளைக் கொண்ட புதிய விடுதிக் கட்டிடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கு ரூபா 253.8 மில்லியன் ஒதுக்கீடு மேற்கொள்ளப்பட்டு 2020 மே 20 இல் ரூபா 185.61

2023-3.1-(b)

	மில்லியன் மதிப்பீட்டுக் கிரயத்தில் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. 2023 பெப்ரவரி 28 இல் கட்டிடத்தின் முதலாவது தளத்தை ரூபா 120.14 மில்லியன் திருத்திய மதிப்பீட்டில் பூர்த்திசெய்வதற்காக புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டது. பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.				
(எ)	நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு, மின்சாரம் மற்றும் சுத்திகரிப்பு நிலையம் தொடர்பான பணிகளின் மோசமான முன்னேற்றம் காரணமாக, தங்கும் விடுதி கட்டிடத்தின் முதலாவது மாடியின் குடியிருப்பு வசதிகளை கணக்காய்வு திகதி வரை பயிற்சியாளர்களுக்கு வழங்க முடியாதிருந்தது.	2023-3.1-(b)-(i)	ஒப்பந்ததாரரின் செயற்பாடுகளை மேற்பார்வை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	மிகுதி வேலைகள் 2024 யூலை 15 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் பூர்த்தி செய்யுமாறு ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மாணவர்களுக்காக விடுதி வசதிகள் 2024 யூலை 03 ஆம் திகதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.
(ஏ)	ரூபா 4.47 மில்லியன் பெறுமதியான பயிற்சி உபகரணங்கள் 2016 ஆம் ஆண்டில் பொத்துவில்லில் சமையல் கற்கைநெறிக்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. எனினும் பயிற்றுவிப்பாளர்கள் இல்லாத	2023-3.1-(c)-(i)	பயிற்சி உபகரணங்களை செயற்திறனாக பயன்படுத்துவதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கருத்து தெரிவிக்கப்படவில்லை	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.

	காரணத்தினால் குறித்த கற்கைநெறி கணக்காய்வு திகதி வரை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. எனவே, இந்த உபகரணங்கள் விளைவற்றிருந்ததுடன் உத்தரவாதக் காலப்பகுதியும் காலாவதியாகியிருந்த து.				
(ஐ)	மாணவர்களுக்கான பயிற்சி வாய்ப்புக்களை வழங்குவதற்காக அஹங்கமவில் ஏற்கனவே உள்ள ஹோட்டல் பாடசாலையை ஹோட்டலொன்றாக புனரமைப்பதற்கு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தால் ரூபா 162.18 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டுள்ளது. எனினும், 2024 மே 10 ஆம் திகதி வரையிலும் இத்தகைய பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	2023-3.1-(c)-(ii)	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நோக்கத்தை அடைந்துகொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கருத்து தெரிவிக்கப்பட வில்லை	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.
(ஒ)	அம்பாறை மற்றும் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டங்களில் உள்ள சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வழங்கும் நோக்கத்திற்காக தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபையின் நோக்கங்களுக்கு முரணாக ரூபா 91.03 மில்லியன் கிரயத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 22 ஹோட்டல் அறைகள் மற்றும் இதற்காக	2023-3.1-(c)-(iii)	மேலதிக தாமதமின்றி ஹோட்டல் அறைகளை பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கருத்து தெரிவிக்கப்பட வில்லை	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.

	கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ரூபா 6.10 மில்லியன் பெறுமதியான தளபாடங்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் விளைவற்றிருந்தன.				
(ஓ)	2017 இல் ரூபா 140.21 மில்லியன் கிரயத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட குச்சிவெளி ஹோட்டல் பாடசாலையின் 52 பயிலுநர்கள் தங்குவதற்கு முழு வசதிகளுடனான 12 அறைகளைக் கொண்ட இரண்டு மாடி விடுதிக் கட்டிடம் நிரந்தர நீர் விநியோகம் கட்டிடத்திற்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாதிருந்ததன் காரணமாக 06 வருடங்கள் வரை விளைவற்றிருந்தது.	2023-3.1-(c)-(iv)	மேலதிக தாமதமின்றி விடுதி கட்டிடத்தை பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு தேவையான வசதிகளை பெற்றுத்தருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கருத்து தெரிவிக்கப்பட வில்லை	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.
(ஔ)	மொனராகலை, தம்புள்ள மற்றும் லவ்லேன் பயிற்சி நிலையங்களின் நிர்மாணப் பணிகள் முறையே 70 சதவீதம் மற்றும் 65 சதவீதம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதன் பின்னர் ஒப்பந்ததாரர்களால் கைவிடப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த நேரத்தில் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தால் ரூபா 142.70 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்தது. எனினும், தேசிய இளைஞர் மன்றமானது ஒப்பந்தங்களை மீள	2023-3.1-(d)-(i)	மீதமுள்ள நிர்மாணப் பணிகளை பூர்த்திசெய்வதற்கு துரித நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	லவ்லேன் பயிற்சி வகுப்பு அறைகள் கட்டிடத்தின் தரை மாடியில் வகுப்பு நடாத்தப்படுகின்றது. மேல் மாடியில் வகுப்பறைகள் நான்கின் வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் மிகுதி வேலைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு நிதி எற்பாடுகள் வழங்கு வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டு	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.

	வழங்காமலும், எஞ்சிய பணிகளை 2023 யூன் 30 இற்குள் பூர்த்திசெய்யாமலும் இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.			ள்ளது.	
(க)	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிறைவு அறிக்கையின் பிரகாரம் ரூபா 535.78 மில்லியன் தொகை தேசிய இளைஞர் மன்றத்தில் உள்ள 5 கட்டிடங்களின் மேம்படுத்தல் பணிகளிற்காக வழங்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், இது அந்தந்த நிறுவனத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களில் ரூபா 456.2 மில்லியனாக காட்டப்பட்டிருந்தது.	2023-3.1-(d)-(ii)	நிர்மாணத்தின் சரியான பெறுமதியை இனங்காண்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தேசிய இளைஞர் சபையின் இரத்மலானையில் செலவினம் இரு மடங்கு கணிப்பிடப்பட்டதுடன் அது ரூபா 535.78 மில்லியன் ஆக இருந்தது. எங்களின் அறிக்கையின் பிரகாரம் சரியான தொகை ரூபா 497.84 மில்லியன் ஆகும்.	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.
(கா)	**தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பவியல் கல்லூரியின் நிர்மாணப் பணிகள்** நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிறைவு அறிக்கையின் பிரகாரம் தொழில்நுட்பக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி திணைக்களத்தின் 36 கட்டிடங்களின் மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக ரூபா 1,093.48 மில்லியன் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், தொடர்புடைய நிறுவனத்திலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களில் இது ரூபா 711.8	2023-3.1-(e)-(i)	நிர்மாணத்தின் சரியான பெறுமதியை இனங்காண்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் பயிற்சித் திணைக்களத்தின் பதிலின் பிரகாரம் தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் பயிற்சித் திணைக்களத்திற்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த செலவினம் ரூபா 711.8 மில்லியன் ஆகும். திறன் சார்ந்த அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் அமுல் படுத்துதல் முகவர்	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.

	மில்லியனாக காட்டப்பட்டிருந்தது.			நிறுவனங்களின் கட்டிடங்களை மறுசீரமைப்பதற்கான மதிப்பீட்டுப் பெறுமதி இனங்காணப்பட்டுள் ளது. கைத்தொழில் கல்வி பயிற்சித் திணைக்களத்தின் பண்டாரவளை, ஹஸலக்க, இரத்மலானை, வவுனியா, களுத்துறை, வாரியபொல, சம்மாந்துறை, நுவரெலியா, பொலன்னறுவை, தம்புள்ளை மற்றும் மட்டக்களப்பு என்ற நிலையங்களின் பெறுமதி இருமடங்காகி இருந்ததுடன் அது ரூபா 1,093.48 மில்லியன் ஆகும்.	
(கி)	பட்டங்கல பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியில் உள்ள விருந்தோம்பல் முகாமைத்துவ ஆய்வுகூடத்தில் குளியலறையை அமைப்பதற்காக 2015 ஆகஸ்ட் 24 இல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட ரூபா 464,400 பெறுமதியிலான குளியலறை உபகரணங்கள் கணக்காய்வு திகதியான 2024 மார்ச்	2023-3.1-(f)-(i)	மேலதிக தாமதமின்றி நிர்மாணப் பணிகளை துரிதப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தற்போது நிர்மாணங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.

	06 வரையிலும் விளைவற்றிருந்தன.				
(கீ)	இரத்மலானை பல்கலைக்கழக கல்லூரியினால் நடாத்தப்பட்ட கற்கைநெறிகளுக்குப் பொருந்தாத ரூபா 1.45 மில்லியன் பெறுமதியான 591 புத்தகங்கள் 9 வருடங்களாக விளைவற்றிருந்தன.	2023-3.1-(f)-(ii)	புத்தகங்களை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கருத்துத் தெரிவிக்கப்பட வில்லை.	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.
(கு)	இரத்மலானைப் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியின் தொலைக்காட்சிப் பின் தயாரிப்பு தொழில்நுட்ப ஆய்வுகூடத்தில் (TV Post Production Technology) ரூபா 423,243 பெறுமதியான 31 டேபிள் மைக்ரோபோன் இருந்த போதிலும் அவை அங்கே கற்கைநெறிகளை தொடரும் மாணவர்களிற்கு சம்பந்தமில்லாத காரணத்தால் கணக்காய்வு திகதியான 2024 பெப்ரவரி 06 வரையிலும் 9 வருடங்களிற்கு மேலாக விளைவற்றிருந்தன.	2023-3.1-(f)-(iii)	உபகரணங்களை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கருத்துத் தெரிவிக்கப்பட வில்லை.	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.
(கூ)	கற்கைநெறிகளுக்கான 40 புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட தேசிய திறன் தரநியமம் (NCS) மற்றும்	2023-3.1-(f)-(iv)	தொடர்புடைய தேசிய திறன் தரநியமம் மற்றும் பாடத்திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை	கைத்தொழிலுக்கு தேவையான பிரகாரம் கைத்தொழிலை கோரும் போது தேசிய திறன்	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இறுதியில் பரிந்துரைகள் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.

பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகளுக்கான 29 திருத்தப்பட்ட தேசிய திறன் தரநியமங்கள் மற்றும் பாடத்திட்டங்கள் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிறைவு அறிக்கையில் உள்ளன. எனினும், மூன்றாம் நிலை தொழறி கல்வி ஆணைக்குழுவில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் பிரகாரம், மாணவர்களின் தேவைக்கேற்ப கற்கைநெறிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படாத தாலும், அவ்வாறு அறிமுகப்படுத்தும் கற்கைநெறிகளை நடாத்துவதற்கு தகுதியான பயிற்றுவிப்பாளர்கள் இல்லாததாலும் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட தொழில் துறை திறன் சபையின் மோசமான தலையீட்டினாலும் 36 கற்கைநெறிகளை மாணவர்கள் யாரும் பின்பற்றியிருக்கவில்லை என்றும், 12 கற்கைநெறிகள் 5 முதல் 78 மாணவர்கள் வரை பின்பற்றுகிறதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எடுக்கப்பட வேண்டும்.

நியமம் அபிவிருத்தி செய்யப்படுகின்றது. பயிற்சி பாடநெறிகளை அமுல்படுத்துவதற்கு உரிய கைத்தொழில்களினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அதனால் சில தேசிய திறன் நியமம் அந்த கைத்தொழிலின் விருப்பத்தின் பிரகாரம் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. நிர்மாணத் துறையின் திறன் ஆலோசனை சகல தடவையும் தேசிய திறன் நியமம் மற்றும் விடயப் பாடநெறி அபிவிருத்தி மற்றும் செல்லுபடியான நடைமுறைகளுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது.

06. வீடமைப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி பிரிவு

6.1. அநுராதபுரம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நகர அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம்

2016 திசெம்பர் 01 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட அநுராதபுரம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நகர அபிவிருத்திச் செயற்திட்டத்திற்காக பிரான்ஸ் அபிவிருத்தி முகவர் நிறுவனம் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் CLK-100901 இன் கீழ் ரூபா 8,354.32 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்திருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 1,670.86 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 03 கட்டங்களில் நீடிக்கப்பட்டு 2023 செப்தெம்பர் 30 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிலைமை தொடர்பாக முக்கியமாக சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களின் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் 2022 மற்றும் 2023 என்ற 02 ஆண்டுகளுக்காக முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்கத்தின் நிதியம்	254.99	115.73	274.52
வெளிநாட்டு நிதியம்	316.73	1,005.28	281.93
மொத்த சொத்துக்கள்	1,084	2,252	3,254
மொத்த பொறுப்புக்கள்	35	78	101
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	625.57	1,773.41	1,783.14
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	275.03	390.78	665.29

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிபதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 03 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு மற்றும் கணக்காய்வு பந்தியுடனான தொடர்பு	தலைமை கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
(அ)	தேசிய வரவுசெலவுத் திட்ட சுற்றிக்கை இலக்கம் 03/2022 (iii) பந்தியில் ‘‘அரைவாசியாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல் கைவிடப்பட்டிருக்கும் போது வசதியீனத்தை குறைக்கும் வகையில் தேவையான பகுதிகள் பூர்த்தி செய்யப்படல் வேண்டும்.’’ எனக் காண்பிக்கப்பட்ட ஆலோசனைகளுக்கு முரணாக இந்த செயற்திட்டம் அமைச்சினால் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.	2023	மிகுதி வேலைகளை விரைவுபடுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	முரண்கள் மற்றும் ஏனைய தொழில் நுட்ப பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கு தற்போது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது. தற்போது ஒப்பந்தகாரர்களின் உரித்தை மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது.	காணப்பட்ட பொருளாதார நிலைமையின் பிரகாரம் மற்றும் செயற்திட்ட செயற்பாடுகள் தொடர்பாக அரசாங்க எடுத்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் செயற்திட்டத்தை தற்காலிகமாக கைவிடுவதற்கு வேண்டிய ஏற்பட்டிருந்த செயற் திட்டத்தின் பணிகளின் அளவு குறைவாக காண்பிப்பதற்கும் செயற்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
(ஆ)	கடன் வசதிகள் உடன்படிக்கையின் படி 2021 இன் இறுதி வரையில் செயற்திட்டத்தில் ரூபா 6,562.68 மில்லியன் பெறுமதியான 12 பொதிகள் பெறுகை	2023	செயற்திட்ட கால எல்லையில் வேலைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	மிகுதி வேலைகள் அரசாங்கத்தால் கடன் மீள்கட்டமைப்பு செயற்பாடுகளின் பின்னர் தீர்மானிக்கப்படல்	செயற்திட்டத்தின் அடிப்படையாக 2023 செப்தெம்பர் மாதம் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும்

செயற்பாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்படல் வேண்டும். எனினும் ரூபா 5,025 மில்லியன் பெறுமதியான 07 பொதிகள் பெறுகை நடைமுறைகள் பெறுகை செயற்பாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை.	வேண்டும்.	காணப்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியான நிலைமையின் அடிப்படையில் செயற்திட்டத்தின் நடவடிக்கைகள் தாமதமடைந்திருந்ததுடன் அதில் 04 தொகுதிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு உரிய நிறுவனங்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவை செயற்படு நிலையில் காணப்படுகின்றது. மேலும் தெற்கு பல்நோக்கு போக்குவரத்து துறையின் செயற்திட்டம் (SMTC) தற்போது செயற்படுத்தப்படுகின்றது. மிகுதி 07 தொகுதிகள் அரசாங்கத்தின் ஆலோசனையின் பிரகாரம் தற்காலிகமாக கைவிடப்பட்டுள்ளது.

(இ)	செயற்திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட 12 பொதிகளில் ரூபா 2,123 மில்லியன் பெறுமதியான 05 பொதிகள் மாத்திரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2022 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி 02 பொதிகள் மாத்திரமே முடிவடைந்திருந்தது. இலக்கம் 3 மற்றும் 4 பொதிகள் 2023 ஆம் ஆண்டின் போது 04 முதல் 07 மாதங்கள் வரையான தாமதத்தின் பின்னர் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அவை பிரதானமாக தாக்கமளித்த நலிவுகள் நிர்மாண மேற்பார்வை மற்றும் திட்டமிடலில் உள்ள நலிவுகளினால் ஆகும்.	2023-3.1(ஆ)	வேலைகளை விரைவுபடுத்துவதற்காக சரியான நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	பொருளாதார நெருக்கடியில் பொருட்கள் காணப்படாமை மற்றும் ஆரம்ப திட்டமிடல் மற்றும் திட்டமிடல்களை வடிவமைத்தல் ஆலோசனையில் உள்ள நலிவுகளினால் தாமதத்திற்கு பிரதான காரணமாகும்.	இந்த 04 தொகுதிகளும் தற்போது பூர்த்தி செய்யப்பட்டு உரிய நிறுவனங்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.
(ஈ)	சுரப்புர திறந்த வெளி திரையரங்கு மற்றும் இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் வெளி திரையரங்கு என்பவற்றை மறுசீரமைக்கும் நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் மீளாய்வாண்டின்	2023	மிகுதி வேலைகளை மேலும் தாமதமின்றி பூர்த்தி செய்வதற்கு ஆலோசனை வழங்கப்படல் வேண்டும்.	தாங்கள் தற்போதும் சுரபுர திறந்த வெளியரங்கு பீடம், SLBC திறந்த வெளியரங்கத் திற்குரிய நிறுவனத்திற்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் தற்போதும் அவர்கள்	சுரபுர திறந்த நடன பீடத்திற்கான வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வடமத்திய மாகாண நிறுவனத்திற்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கை

	இறுதி வரையிலும் பிரதான உபகரணம் மற்றும் பொருட்கள் (வெளிச்சம் மற்றும் இருக்கைகள்) வழங்கப்படாமையின் காரணமாக அந்த திரையரங்கைப் பயன்படுத்த முடியாதிருந்த நிலைமைக்கு உட்பட்டிருந்தது. அதனால் நிர்மாணத்திற்காக செலவிடப்பட்டிருந்த ரூபா 332 மில்லியன் செலவினம் எதிர்காலத்தின் போது பயனற்ற செலவினமாகி இருந்தது.			அதனை நிர்வகித்து பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கும் செயற்பாடுகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	ஒளிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் திறந்த திரையரங்கின் வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு உரிய நிறுவனத்திற்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் செயற்திட்டத்தின் மிகுதி வேலைப் பகுதிகள் அந்த நிறுவனத்தின் மூலம் மேற்கொள்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
(உ)	தினமொன்றிற்கு 35 கன மீற்றர் இயலளவை உடைய மலக்கழிவு அகற்றும் பிரிவு ரூபா 30 மில்லியன் தொகையில் நிர்மாணிப்பதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அநுராதபுரம் மாநகர சபையின் நகர பிதாவினால் 2022 பெப்ரவரி 10 ஆந் திகதிய கடிதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கோரிக்கையின் பிரகாரம் அந்த அது திருத்தப்பட்டு	2023	வேலைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் வேலைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	முரண்கள் மற்றும் ஏனைய தொழில் நுட்ப பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கு தற்போது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றது. ஒப்பந்தகாரரின் உரித்துக்கள் தற்போது மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுகின்றது.	இந்த மலம் அகற்றல் சுத்திகரிப்பு அலகு பூர்த்தி செய்யப்பட்டு அது தற்போது செயற்படுத்தப்படுகின்றது.

நாளொன்றுக்கு 75 கன மீற்றர் இயலளவுடன் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் சரியான சாத்தியவள ஆய்வு மேற்கொள்ளாமை மற்றும் செயற்திட்டத்தின் வேலை நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னிருந்த நகர பிதாவினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கோரிக்கை கவனத்திற் கொள்ளாமையின் காரணமாக முரண்கள் ஏற்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. அதனால் ஒப்பந்தத்தின் மொத்த ஒப்பந்தத் தொகை ரூபா 98 மில்லியன் வரை அதிகரித்திருந்ததுடன் செயற்திட்ட பணிப்பாளரால் முரண்கள் கட்டளை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும் செயற்திட்டப் பணிப்பாளரால் ரூபா 138 மில்லியன் முரண் கட்டளையொன்று காணி தயாரிக்கும் செயற்பாடுகள், காணப்படுகின்ற பேரூந்து நிலைய மறுசீரமைப்பு, மண் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றாடல் செயற்பாடுகளுக்காக

	அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது.				
(ஊ)	பாரியளவிலான அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம் (RAMP) மறுசீரமைப்பிற்கான உத்திகள் மற்றும் விரைவுபடுத்துவதற்கான குழுவின் தீர்மானத்திற்கு மேலதிகமாக செயற்றிட்டத்தின் ஆரம்மபத்தின் போது இனங்காணப்படாத ரூபா 236.85 மில்லியன் பெறுமதியான முரண் கட்டளையொன்று செயற்றிட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது.	2023	உரிய அங்கீகாரம் பெறப்படல் வேண்டும்.	அமைச்சின் பெறுகைக் குழு அங்கீகாரத்துடன் செயற்திட்டத்தால் தற்போது காணப்படுகின்ற செயற்திட்டத்தை மீண்டும் மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் முரண்கள் மற்றும் ஏனைய தொழில் நுட்ப பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கு தற்போது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது. ஒப்பந்தகாரரின் உரித்துக்கள் தற்போது மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது.	உரிய முரண்கள் அமைச்சின் பெறுகை குழுவின் அங்கீகாரத்திற்கு உரிய தொழில் நுட்ப பிரச்சனைகள் தீர்த்து வைக்கப்பட்டு இந்த உப செயற்திட்டத்தின் மிகுதி நிர்மாண நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளபடுகின்றது.
(எ)	வடக்கு பல்நோக்கு போக்குவரத்து நிலைய நிர்மாணத்தின் கீழ் நீர்ப்பாசன உத்தியோகபூர்வ கட்டிடங்கள் வேறொரு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்காக இழப்பீடாக ரூபா 45.9 மில்லியன் தொகை நீர்ப்பாசனத்	2023	இழப்பீட்டை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	எதிர்காலத்தில் நீர்ப்பாசன திணைக்களத்திற்கு செலுத்தப்பட்டுள்ள தொகையை அறவிடுவதற்கு எங்களால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	வடக்கு பல்நோக்கு போக்குவரத்து நிலையத்தை நிர்மாணித்தலின் கீழ் நீர்ப்பாசன உத்தியோகபூர்வ இல்லங்கள் அமைந்துள்ள காணிகளின் இழப்பீடுகளை

	திணைக்களத்திற்கு செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எனினும் இந்த பொதி இரத்து செய்யப்பட்டதன் பின்னர் அந்தத் தொகை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திடமிருந்து அறவிடயிருந்த போதும் மீளாய்வாண்டின் இறுதி வரையிலும் அது அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.				செலுத்திய பின்னர் இந்த செயற்திட்டத்தை கைப்பற்றுவதுடன் தற்போது இந்தக் காணி செயற்திட்டத்திற்குச் சொந்தமாகக் காணப்படுகின்றது. எதிர்காலத்தில் இந்த வடக்கு பல்நோக்கு போக்குவரத்து நிலையத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரம் பெறப்படுமாயின் இந்த காணிக்காக ஈடுபடுத்தப்படும்.
(ஏ)	தெற்கு பல்நோக்கு போக்குவரத்து நிலையத்தின் மிகுதி வேலைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக 2024 ஆம் ஆண்டுக்காக நிதியேற்பாடாக யூரோ 06 மில்லியனுக்கு சமமான ரூபா 2,070 மில்லியன் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு தேசிய செயற்பாடுகள் பிரிவு (NOR) தீர்மானித்திருந்த போதிலும் இது	2023	கடன் வழங்குநரின் விருப்பத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்க எடுத்தல் வேண்டும்.	கடன் மீள் கட்டமைப்பு செயற்பாடுகளின் பின்னர் ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா 2,070 மில்லியன் ஆன யூரோ 06 மில்லியன் கடன் வழங்கியவரிடம் இருந்து பெற்றுக் கொள்வதற்காக அரசாங்கத்திற்கு அனுபவம் ஒன்று உள்ளது. 06	இதற்காக பிரான்ஸ் முகவர் நிறுவனத்தின் (AFD) விருப்பம் தெரிவித்திருந்த போதும் கடன் மீள்கட்டமைப்பு செயற்பாடுகள் முடிவடையாதிருந்தமையால் இந்த பெறுகைகளுக்காக இதுவரை

	தொடர்பாக கடன் வழங்குனருடன் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் இந்த செலவினங்கள் எதிர்காலத்தில் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு பொறுப்பாக இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. அதன் பிரகாரம் அரசாங்கத்தின் நிதியிலிருந்து நிர்மாணத்திற்காக ரூபா 129 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்ததுடன் 2024 ஏப்ரல் 30 இல் உள்ளவாறு ஒப்பந்த நிர்மாணங்களில் 38 சதவீதமான குறைந்த பொளதீக செயல்முன்னேற்றத்தை பெற்றிருந்தது.			தொகுதிகள் பின்னைய காலத்தில் முகங்கொடுத்த நிதி நெருக்கடி மற்றும் ஏனைய இடையூறுகளின் காரணமாக 38 சதவீத செயல் முன்னேற்றம் தற்போது பெறப்பட்டுள்ளது.	அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்கவில்லை.
(ஐ)	2016 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்ட கடன் உடன்படிக்கையின் படி ரூபா 8,354 மில்லியன் நிதியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு கடன் முகவர் நிறுவனம் இணங்கியிருந்ததுடன் திறைசேரி நிதியேற்பாடு ரூபா 1,671 மில்லியன் ஆகும். கடன் கால எல்லையை 2023 செப்டம்பர் 30 ஆம் திகதி	2023	கடன் நிதியை ஆக்கபூர்வமானதாக பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	COVID 19 தொற்று நோய், உலகளாவிய பொருதார நெருக்கடி, உள்நாட்டு பொருளாதார பிரச்சனைகள் மற்றும் சகல பணவீக்கங்களின் காரணமாக செயற்திட்ட திட்டமிடலை அமுல்படுத்துதல் உரிய திட்டத்தின் பிரகாரம் மேற்கொள்வத	மிகுதி உப செயற்திட்டங்களை நடாத்திச் செல்வதற்காக இதுவரை அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரம் கிடைக்காது இருந்ததுடன் தற்போது செயற்படுத்தப்படுகின்றதெற்கு பல்நோக்கு போக்குவரத்துத் துறையில்

	முடிவடைந்திருந்தது டன் 2023 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையில் ரூபா 2,451 மில்லியன் அதாவது 24.45 சதவீதம் மாத்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இதன் காரணமாக அநுராதபுர சமூக அபிவருத்தி செயற்றிட்டத்தின் 12 பொதிகளில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெறுபேறுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முடியாதிருந்தது.			ற்கு முடியாதிருந்தது.	இதுவரை தற்போது செயற்படுத்தப்படுகின்றது.
(ஒ)	பொதி 01 இன் கீழ் புகையிரத பிளாஸா அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம் ரூபா 98 மில்லியன் பெறுமதியில் பூர்த்தி செய்யப’பட்டு 2022 ஆம் ஆண்டின் போது புகையிரத திணைக்களத்திற்கு கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் குதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட சிற்றூண்டிச் சாலை 2023 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரை உரிய வகையில் பராமரிக்காமையின் காரணமாக செறுமையாகக் காணப்பட்டது. அதனால் புகையிரத திணைக்களத்துடன் நீண்டகால செயற்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்பு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திக்	2023	புகையிரத திணைக்களத்துடன் நீண்ட கால ரீதியில் உடன்படிக்கை செய்து கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	பராமரிப்பினை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக புகையிரத திணைக்களத்திற்கு அறிவிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் வழங்கப்படுகின்றது. எனினும் செயற்திட்டத்தை உரியவாறு இலங்கை புகையிர திணைக்களத்திற்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. பாராமரிப்பு செயற்பாடுகளின் பொறுப்பு இலங்கை புகையிரத சேவைக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.	செயற்திட்டத்தின் இறுதி பொறுப்பாளரான இலங்கை புகையிரத திணைக்களத்திற்கு உரிய செயற்திட்டம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களினால் அந்த வியாபார நிலையத்தை முறையான பிரகாரம் அமுல்படுத்தப்பட்ட போதும் தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக செயற்திட்டத்தின் மூலம் புகையிரத திணைக்களத்திற்கு பல தடவைகளில் அறிவிக்கப்பட்

	கொள்ளாமையால் புகையிரத பிளாஸா கட்டிடம் செயற்பாடற்று காணப்பட்டது அவதானிக்கப்பட்டது.				டுள்ளது.
(ஆ)	2016 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அநுராதபுரம் ஒன்றிணைந்த நகர அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம் 2023 செப்டம்பர் 30 ஆம் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதும் இணங்கப்பட்ட பணத் தொகையான ரூபா 10,025 மில்லியன் தொகையில் ரூபா 2,440 மில்லியன் மாத்திரம் 2023 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. விரிவான திட்டம் சமர்ப்பிப்பதற்கு ஆலோசனை $02^{1}/_{2}$ வருட தாமதம் இந்த நிலைமைக்கு பாதகமாக தாக்கமளித்திருந்தது.	2023	தாமதமின்றி திட்டங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	COVID 19 தொற்று நோய், உலகளாவிய பொருதார நெருக்கடி, உள்நாட்டு பொருளாதார பிரச்சனைகள் மற்றும் சகல பணவீக்கங்களின் காரணமாக செயற்திட்ட திட்டமிடலை அமுல்படுத்துதல் உரிய திட்டத்தின் பிரகாரம் மேற்கொள்வதற்கு முடியாதிருந்தது.	செயற்திட்டத்தின் உப செயற்திட்ட திட்டங்களுக்குரிய தரப்பினர்களுடன் கலந்துரையாடி முடிவடைந்துள்ளமையால் அவ்வப்போது ஏற்படுகின்ற அந்த மாற்றங்களின் அடிப்படையில் மற்றும் புதிய கோரிக்கையின் அடிப்படையில் திட்டங்கள் சமர்ப்பித்தல் தாமதம் அடைந்திருந்ததுடன் சகல திட்டங்களும் தற்போது ஆலோசனைக் கம்பனியின் மூலம் செயற்திட்டத்திற்கு கையளித்து பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

6.2. கொழும்பு நகர மீளுருவாக்கலிற்கு ஆதரவளித்தல் செயற்திட்டம்

2019 யூலை 22 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட கொழும்பு நகர மீளுருவாக்கலிற்கு ஆதரவளித்தல் செயற்திட்டத்திற்கு உதவியளிக்கும் செயற்திட்டத்திற்காக ஆசிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் முதலீட்டு வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் L-0081A இன் கீழ் ரூபா 35,163.7 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டதுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 14,417.2 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 2025 யூன் 30 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற் திட்டத்தின் நிலைமை தொடர்பாக முக்கியமாக சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களின் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் 2022 மற்றும் 2023 என்ற 02 ஆண்டுகளுக்காக முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்கத்தின் நிதியம்	802	647	1,259
வெளிநாட்டு நிதியம்	3,395	5,361	6,053
மொத்த சொத்துக்கள்	6,877	17,961	24,416
மொத்த பொறுப்புக்கள்	378	1,387	1,914
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	4,325	10,054	42,110
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	1,241	1,867	9,070

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 03 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	தலைமை கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
(அ)	கொழம்பகே மாவத்தை வீடமைப்பு செயற்திட்டத்தில் 2020 யூன் 01 ஆம் திகதி ரூபா 3,595.56	2023	கால அட்டவணையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கை அடைந்துகொ	பொருளாதார நெருக்கடியினால் ஒப்பந்தகாரரின் காசுப் பாய்ச்சலுக்கு நேரடியாகத் தாக்கமளித்திருந்த	2024.08.31 ஆந் திகதி வரையில் 94.34 சதவீத பௌதீக செயல் முன்னேற்றம்

	மல்லியன் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதியுடைய 624 வீட்டு அலகுகளை நிர்மாணிக்கும் மேற்குறிப்பிட்ட செயற் திட்டத்திற்காக 2023 திசம்பர் 31 ஆந் திகதியில் ரூபா 3,595.55 மில்லியன் செலவிடப்பட்டு அதில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கான 87 சதவீதத்துடன் ஒப்பிடும் போது 80.27 சதவீத செயல் முன்னேற்றம் மாத்திரம் பெறப்பட்டிருந்தது.		ள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	து.	ஒன்று அடையப்பட் டிருந்தது.
(ஆ)	அபல்வத்தை வீடமைப்பு செயற்திட்டத்தில் 700 வீட்டு அலகுகளை நிர்மாணிப்பதற்கு உத்தேசிக்கப் பட்டிருந்த ரூபா 4,473 மில்லியன் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட ஆர்பிக்கப்பட்ட செயற்திட்டம் 2023 ஒக்டோபர் 17 ஆம் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதும் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ஆண்டின் 29.33 சதவீத செயல் முன்னேற்றம்	2023	கால அட்டவணை யில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தகாரரின் நலிவான செயலாற்றல் செயற்திட்ட செயல் முன்னேற்றத்திற்கு பாதகமாகத் தாக்கமளித்திருந்த து.	2024.08.31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு 36.17 சதவீத பௌதீக செயல் முன்னேற்றம் அடையப்பட் டிருந்தது.

	மாத்திரம் பெறப்பட்டிருந்தது.				
(இ)	பேகுசன் வீதி வீடமைப்பு செயற்திட்டத்தில் மதிப்பீட்டுப் பெறுமதி ரூபா 4,511 மில்லியன் ஆன 750 வீடுகளை நிர்மாணிக்கும் செயற்திட்டம் 2024 சனவரி 04 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது. எனினும் 2023 திசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு செயல் முன்னேற்றம் 12 சதவீத அளவான மிகவும் குறைந்த செயலாற்றல் மாத்திரம் அடையப்பட்டிருந்தது.	2023	திட்டத்தின் பிரகாரம் குறிதுரைத்த வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும்.	ஒப்பந்தகாரரின் செயலாற்றலுக்கு கொவிட் தொற்று நோய் தாக்கமளித்தமை காரணமாக இருந்தது.	2024.08.31 இல் உள்ளவாறு பௌதீக செயல் முன்னேற்றதில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஈ)	14 மாடிகளில் 300 அலகுகளையுடைய ஒபேசேகரபுர செயற்திட்டத்தில் நிர்மாணிப்பதற்காக அத்திவாரப் பகுதி மற்றும் தூண் அமைப்பதற்குரிய பகுதி மாத்திரம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தமை பௌதீக கணக்காய்வு பரிசோதனையின் போது அவதானிக்கப்பட்டதுடன் நிர்மாண நடவடிக்கைகள்	2023	மேலதிக கிரயத்தை குறைப்பதற்காக சரியாக நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	மீண்டும் பெறுகை செயற்பாடுகள் கவனத்தில் கொள்ளப்படும்.	புதிய ஒப்பந்தகாரரைத் தெரிவு செய்வதற்கான பெறுகை செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

					2022 மார்ச் 29 இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. நிர்மாணத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கம்பிகள் மற்றும் கொங்குரீற் பகுதியில் துருப்பிடித்த நிலையில் காணப்பட்டது. அதன் விளைவாக 2022 மார்ச் 29 வரை செலவிடப்பட்ட ரூபா 296 மில்லியன் பயனற்ற செலவினத்திற்கு உட்பட்டிருந்தது.	
(உ)	வீடமைப்பு திட்டங்களில் மலக்கழிவுகள் அகற்றும் கொழும்பு நகர மலப் போக்குவரத்து முறைமை தொடர்புபடுத்தல் அத்தியவசியமாகும். எனினும் காணப்படுகின்ற மலமகற்றல் முறைமையில் காணப்படுகின்ற பிரச்சினையின் காரணமாக செயற்திட்டத்தின் கழிவுப் பொருட்கள் அந்த முறையில் தொடர்புபடுத்துதல் கொழும்பு மாநகர சபையினால் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் அரச பொறியியல்	2023 (ஆ)	3.4	செயற்திட்ட கால எல்லையில் செயற்திட்ட நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	வேலைத் தளத்தில் நில மட்டத்தைக் கவனத்தில் கொண்டு இந்த இடத்தில் கழிவுப் பொருள் பம்பிக் கூடம் ஒன்றை நிர்மாணிப்பதற்கு கொழும்பு மாநகர சபையினால் முன்மொழியப்பட்டிருந்தது. மலம் அகற்றல் நடவடிக்கைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக வெளி ஆலோசனையாளரினால் சாத்தியவள ஆய்வு ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. வெளி ஆலோசனையாளரால் மலம் அகற்றல் பம்பிக் கூடத்திற்குப்	நிலத்தின் கீழ் மலம் அகற்றல் குழாய் வழி ஊடாக ஒப்பந்தகாரரினால் வழங்கப்பட்டுள்ள முன்மொழிவு மற்றும் அதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ள பொறியிலாளர் மதிப்பீட்டினை விட அதிகமாக இருந்தமையால் அதற்காக பெறுகை நடவடிக்கைகள் செயற்திட்டத்தின் மூலம் மேற்கொள்வ

				பதிலாக நிலத்தின் கீழ் மலம் அகற்றும் குழாய் ஊடாக அனுப்புவதற்கு முன்மொழியப்பட்டிருந்தது.	தற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது.
	கூட்டுத்தாபனத்தால் 2024 சனவரி 12 ஆந் திகதி தனியான நிர்மாணமொன்றாக புதிய மலமகற்றல் முறைமைக்காக ரூபா 2 பில்லியன் கிரய மதிப்பீடு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் செயற்திட்ட வேலைகளுக்காக அதிக கிரயத்தை செலவிட வேண்டி ஏற்பட்டிருந்ததுடன் செயற்திட்டத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் திட்டமிட வேண்டிக் காணப்பட்டது. மேலும் இதன் காரணமாக 96 சதவீத செயலாற்றல் பெறப்பட்டுள்ள ஸ்ரேடியம்கம வீடமைப்புத் திட்டத்தின் நலனாளிகளுக்கு வீடுகளை வழங்குதல் 2026 யூன் 26 ஆந் திகதி வரை தாமதமடைந்திருந்தது.				
(ஊ)	செயற்திட்டத்தின் செயற்திறன் இன்றி நிதி பயன்படுத்தியதன் காரணமாக கடன் தொகை ஐ.அ. டொலர் 70 மில்லியனைக் குறைப்பதற்கு	2023	குறித்துரைத்த கால எல்லையில் கடன் பணம் பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.	நிதியத்தை மீண்டும் ஒதுக்குதலின் விளைவாக செயற்திட்டத்தில் 3 ஆவது கட்டம் அமுல்படுத்தப்பட வில்லை.	செயற்திட்டத்தில் கடன் மீள்கட்டமைத்தல் காரணமாக ஆரம்ப கடன் உடன்படிக்கையின்

	அமைச்சரவை தீர்மானித்திருந்தது. அதன் விளைவாக 03 ஆவது கட்டத்தின் செயற்திட்ட செயற்பாடுகள் கைவிடப்பட்டதுடன் வீட்டு நலனாளிகளின் எண்ணிக்கை 1,272 இனால் குறைவடைந்திருந்தது.				பிரகாரம் நிர்மாணிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட வீடமைப்புக்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டதுடன் அதன் காரணமாக வீட்டு நலனாளிகளின் எண்ணிக்கையும் குறைவடைந்து இருந்தது.
(எ)	ஆரம்ப கிரய மதிப்பீட்டின் பிரகாரம் அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ஐ.அ. டொலர் 42 மில்லியன் ஆகும். எனினும் அது ஐ.அ. டொலர் 28 மில்லியன் வரை ஐ.அ. டொலர் 14 மில்லியனால் குறைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் திருத்தப்பட்ட உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் காணி மீள் அபிவிருத்திக்காக தனியார் கூட்டுமுயற்சி பங்களிப்பு முழுமையாக நீக்கப்பட்டிருந்தது.	2023-3.2(ஆ)	செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	சுகாதார அமைச்சிற்கு ஐ.அ. டொலர் 70 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டமையால் இந்த செயற்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக ஐ.அ. டொலர் 130 மில்லியன் பெறக் கூடியதாக இருந்தது.	சுகாதார அமைச்சுக்கு வழங்கப்பட்ட ஐ.அ. டொலர் 70 மில்லியன் தொகையில் ஐ.அ. டொலர் 28 மில்லியன் மீண்டும் இந்த செயற்திட்டத்திற்கு வழங்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
(ஏ)	11 காணி அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்	2023-3.5(இ)	செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்த	வேலை விடயப் பரப்புக்களில் மீள்கட்டமைத்தல்	இனங்காணப்பட்ட காணிகளில்

களின் கீழ் 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரையில் 111.5 ஏக்கர் நில அளவு அபிவிருத்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட து. எனினும் 2022 யூன் 13 ஆந் திகதிய செயற்திட்டத்தை மாற்றும் ஆவணங்களின் பிரகாரம் இந்த கூறு நிறுத்தப்பட்டிருந்த து. எனினும் இந்தக் காணியைப் பாதுகாப்பதற்கும், அந்தக் காணியில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மீண்டும் அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் கணக்காய்வில் வெளிப்படுத்த முடியாதிருந்தது. அதனால் செயற்திட்டத்தின் நோக்கத்தின் பிரகாரம் செலவிட முடியுமான தொகையில் வீடுகளை நிர்மாணித்தல் மற்றும் காணிகளை மீண்டும் அபிவிருத்தி செய்வதற்காக முதலீடுகளை இடுவதன் மூலம் காணி

ம் கைநூலின் பிரகாரம் காணி அபிவிருத்திக் காக திட்டம் தயாரித்து அமுல்படுத்து வதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.

மற்றும் காணி அளவுகளை குறைத்ததன் காரணமாக 02 கூறுகளின் கீழ் காணி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் குறைக்கப்பட்டிருந் தது. தற்போது இந்த கூறுகள் காணி அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ஆலோசனைக்கா க மாத்திரம் வரையறுக்கப்பட்டி ருந்தது. எனினும் 02 கூறுகளின் கீழ் இனங்காணப்பட்ட காணிகளில் குடியிருக்கின்ற குடும்பங்களை மீள் குடியமர்த்தியதன் பின்னர் விடுவிப்பதற்கு முன்மொழியப்பட்ட காணிகளில் வேலிகள் அமைத்து பாதுகாக்கும் இயலுமை செயற்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவினால் ஆராயப்படுகின்ற து. மேலும் கூறு இலக்கம் 1 விடயப் பரப்பு குறைக்கப்பட்டதன் காரணமாக மீள் அபிவிருத்தி செய்வதற்காக உத்தேசிக்கப்பட்ட காணி 50 ஏக்கர் வரை குறைவடைந்திருந் தது.

குடியிருக்கி ன்ற குடும்பங்கள ளை மீள் குடியமர்த்தி ய பின்னர் விடுவிக்கப்ப ட்ட காணிகளைப் பாதுகாப்பதற் கு தேவையான நடவடிக்கை களை ஆரம்பிப்பதற் கு தீர்மானிக்கப் பட்டுள்ளது.

பயன்பாட்டினை
செயற்திறனாக
கட்டியெழுப்புவதற்
கு திட்டமிடப்பட்டு
அமுல்படுத்துதல்
செயற்திட்டம்
தோல்விய
டைந்திருந்தது.

6.3. நகர செயற்திட்ட தயார்படுத்தல் வசதி செயற்திட்டம்

2019 மார்ச் 06 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நகர செயற்திட்ட தயார்ப்படுத்தல் வசதி செயற்திட்டம் தொடர்பான செயற்திட்டத்திற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி நிதிய கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3706 SRI (COL) இன் கீழ் ரூபா 883.88 மில்லியன் கடன் தொகையை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 207.10 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 01 சந்தர்ப்பத்தின் போது நீடிக்கப்பட்டு 2024 மார்ச் 31 ஆந் திகதியில் பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற் திட்டத்தின் நிலைமை தொடர்பாக முக்கியமாக சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களின் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் 2022 மற்றும் 2023 என்ற 02 ஆண்டுகளுக்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்கத்தின் நிதியம்	23.92	1.29	1.40
வெளிநாட்டு நிதியம்	150.87	19.33	15.10
மொத்த சொத்துக்கள்	499	523	529
மொத்த பொறுப்புக்கள்	1.6	7.5	1.6
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	405.68	425.60	437.95
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	91.99	88.64	89.14

அந்த முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 03 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு மற்றும் கணக்காய்வு பந்தியுடனான தொடர்பு	தலைமை கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரையின் அமுல்படுத்தல் நிலைமை
(அ)	மோட்டார் போக்குவரத்து மற்றும் அசைவுகளுக்காக 13 ஆலோசனை அறிக்கைகள், நகர அபிவிருத்தி செய்தல் மற்றும் மரபுரிமைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் இயலளவைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான 04 ஆலோசனை அறிக்கைகள் மற்றும் சுற்றாடல் முகாமைத்துவ சேவைகளுக்கான 05 ஆலோசனை அறிக்கைகள் ஆக முதலாவது மற்றும் இறுதி அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதற்காக மூன்று தனியார் கம்பனிகளுக்கு கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் இந்த ஆலோசனை அறிக்கை தொடர்பாக செயற்திட்டம் எந்தவொரு செயல் முன்னேற்றத்தையும் பெற்றிருக்கவில்லை.	2023	ஆலோசனை அறிக்கை கால எல்லையில் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	ஆலோசனை ஒப்பந்தங்களின் கிரயம் மற்றும் காலத்தின் அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒப்பந்த தன்மையின் காரணமாக சமர்ப்பிக்கப்படாத ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு அமைச்சிடம் கோரப்படவில்லை.	ஆலோசனை அறிக்கை பெற்றுக் கொள்ள முடியாதிருந்தது.
(ஆ)	செயற்திட்டம் மீண்டும் அமுல்படுத்தப்பட்டு	2023	குறித்துரைத்த கால எல்லையில்	மிகுதி வேலைகளை பூர்த்தி	கால நீடிப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	ள்ளதுடன் செயற்திட்டத்தின் முன்னைய விடயப் பரப்பு மாற்றப்பட்டு 2024 மார்ச் 31 ஆந் திகதி வரையில் பூர்த்தி செய்வதற்கு முன்மொழியப்பட்டு திருகோணமலை மற்றும் தம்புள்ளை பிரதேசங்களில் கீழ் ஏனைய விடயப் பரப்புக்களுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் 2023 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையில் இலக்கினை அடைந்து கொள்ளல் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்பட்டமையால் செயற்திட்டத்தின் கால நீடிப்பின் கீழ் செயற்திட்ட செயற்பாடுகளைப் பூர்த்தி செய்தல் பிரச்சினைக்குரியதாக இருந்தது.		வேலைகளை நிறைவு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	செய்வதற்காக 2024.03.31 முதல் 2024.12.31 வரை காலத்தை நீடிக்குமாறு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிடம் இருந்து கோரப்பட்டுள்ளது.	
(இ)	2024 மார்ச் 31 ஆந் திகதி வரையும் செயற்திட்ட செயற்பாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 2023 திசெம்பர் 31 வரை 10 செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2023	வேலைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் வேலைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	விரிவான நிர்மாண திட்டம் தயாரிக்கப்படுகின்றது.	2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி கால நீடிப்பு வழங்கப்படாது இருந்தமையால் அதன் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட வில்லை.
(ஈ)	இந்த செயற்திட்டத்திற்காக தம்புள்ள, திருகோணமலை,	2023	செயற்திட்டத்திற்குரிய நடவடிக்கைகளுக்காக	நிதி அமைச்சின் ஆலோசனையின் பிரகாரம் செயற்திட்டத்தை	திருகோணமலை மற்றும் தம்புள்ள பிரதேசங்களில் சுற்றுலா வசதிகள்

குருணாகல் மற்றும் இரத்தினபுரி என்ற நகரங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்காக 2019 முதல் 2022 திசெம்பர் 31 வரை 03 கூறுகளின் கீழ் ரூபா 418.29 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்தது. 2020 ஆம் ஆண்டின் போது செயற்திட்டம் கைவிடப்பட்டமையால் 2024 மார்ச் 31 வரை செயற்திட்டம் நீடிக்கப்பட்ட காலம் நீடிக்கப்பட்டதன் பின்னர் செயற்திட்ட விடயப் பரப்பு மாற்றப்பட்டு திருகோணமலை மற்றும் தம்புள்ளை மாவட்டங்களுக்கு மாத்திரம் முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதனால் அந்த மாவட்டங்களுக்காக இது வரை செயற்திட்டத்தின் மூலம் செலவிடப்பட்டுள்ள மொத்த தொகை பயனற்ற செலவினமாக இருந்தது.

மாத்திரம் திட்டங்களுடன் செலவினத்தை செய்வதற்கு கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும்.

த மீண்டும் செயற்படுத்தும் போது திருகோணமலை மற்றும் தம்புள்ள பிரதேசங்களில் சுற்றுலா வசதிகள் மற்றும் சுற்றுலா உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அமைச்சு இலங்கை அரசாங்கம் எடுக்கின்ற கொள்கை ரீதியான தீர்மானத்தை பின்பற்ற வேண்டியிருந்ததாக காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

மற்றும் சுற்றுலா உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

07 நீர்பாசனப் பிரிவு

7.1 மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் - பகுதி 1

2015 ஆம் வருடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் பகுதி 1 இக்கான ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3268-SRI இன் கீழ் ரூபா 10,407 மற்றும் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3267- SRI இன் கீழ் ரூபா 10,688 மில்லியன் தொகை ஒன்று பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இணங்கி இருந்தது. செயற்திட்டம் 2025 ஜூலை 25ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய வருடங்களில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 3 வருடங்களுக்கான செயல்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
வருடத்தின் மொத்த செலவினம்			
அரச நிதி	686	623	2,515
வெளிநாட்டு நிதி	3,550	2,611	21,930
மொத்த சொத்துக்கள்	26,015	45,502	53,706
மொத்த பொறுப்புக்கள்	1,916	846	5,113
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	18,645	19,237	39,168
தேசீய நிதியீட்டல் மூலம்	4,479	5,102	6,588

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழ்கண்டவாறு காணப்பட்டது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு வழிமுறைகள்	2024 செப்டெம்பர் 30 ஆன் திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் தற்போதைய நிலைமை
(அ)	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் நியமிக்கப்பட்ட செயற்திட்டத்தின் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பின்னர் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஆலோசனை கம்பனியின் சேவையில் இணைந்து 07 வருட காலமாக குழுத் தலைவர் மற்றும் தலைமை வடிவமைப்பு பொறியியலாளராக பணியாற்றியுள்ளார். அதற்காக அவருக்கு யூரோ 26,000 (ரூபா 8.5 மில்லியன்) மாதச் சம்பளம் செலுத்தப்பட்டு, 2023 யூன் அளவில் அவருக்கு சம்பளமாக ரூபா 702.18 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டது. ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் சார்பில் நிகழ்ச்சித்திட்ட தயாரிப்புப் பணிகளில் உதவிய ஒருவரை, நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஆலோசனை நிறுவனத்தில் பணிக்கமர்த்தியதன் மூலம், நிகழ்ச்சித்திட்ட மேற்பார்வையின் சுதந்திரத்திற்கு சவால் விடப்பட்டது.	2023	நிகழ்ச்சித்திட்ட மேற்பார்வை சுயாதீனமாக இருக்க வேண்டியதுடன் ஆட்சேர்ப்புக்கள் ADB வழிகாட்டல்களுக்கு ஏற்ப இருக்க வேண்டும்.	ஆலோசகரின் பெறுகை செயன்முறை அமைச்சு மற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ADB) மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. எனவே, பெறுகை ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் வழிகாட்டல்களின் பிரகாரம் இருக்க வேண்டும். ஆலோசனைக் குழுவிற்கான கொடுப்பனவுகள் ஆலோசனை உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் செலுத்தப்படுகின்றன.	நிகழ்ச்சி திட்டத்தில் ஆலோசகர்களை பயன்படுத்துதல் தொடர்பாக வழிகாட்டல் அங்கீகாரம் விபரக் குறிப்பிற்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை என்பதுடன் அது நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் மேற்பார்வையின் சுயாதீனத் தன்மை சவாலுக்குற்படுத்தியிருந்தது.

	2013 இல் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட ‘‘ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் அதன் கடன்பெறுபவர்களால் ஆலோசகர்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டல்கள்’’ பந்தி 1.11 இன் அடிப்படையில் இந்த ஆலோசகரின் சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்வதும் முரணானதாகும்.				
(ஆ)	முன்மொழியப்பட்ட நிர்மாண ஒப்பந்தங்களில் உள்ள சேவைகளின் நோக்கெல்லை, வெளியீடு மற்றும் சேவைகளின் பரப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஆலோசனை கட்டணங்கள் நிர்ணயம் செய்யப்படலாம் என்பதால் ஒப்பந்தங்களின் செயலாற்றலின் அடிப்படையில் அவை செலுத்தப்பட வேண்டிய போதிலும், 2015 நவம்பர் 16 இலிருந்து 60 மாத காலப்பகுதிக்கு ஐ.அ.டொலர் 22.09 மில்லியன் பெறுமதியான ஆலோசனை ஒப்பந்த உடன்படிக்கை நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஆலோசகரிடம் நேர அடிப்படையில் கொடுப்பனவிற்காக கைச்சாத்திடப்பட்டது. செயற்திட்டத்தின்	2023 2022	உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் செலுத்தப்படும் ஆலோசனைக் கட்டணம் மற்றும் அமைச்சரவைப் பத்திரங்களைச் சமர்ப்பித்து ஏனைய நிர்மாணங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தைப் பயன்படுத்தி ஆலோசனைக் கட்டணத்தைச் செலுத்துவதற்குப் பொறுப்பான செயற்திட்ட அதிகாரிகளுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இந்த ஆலோசனை உடன்படிக்கையில் உள்ளடங்குகின்றவை, • பணி சார்ந்த மொத்த தொகை கொடுப்பனவுகள் • நேரம் சார்ந்த நேர அடிப்படையிலான கொடுப்பனவுகள் ஆலோசகரிடமிருந்து தேவைப்படும் சேவைகளின் தன்மையில் தங்கியுள்ளது. நேர அடிப்படையிலான சேவைகள், நிர்மாண ஒப்பந்தங்களின் ”பூர்த்தி செய்வதற்கான நேரத்தை” வெளிப்படையாக உணர்கின்றன, எனவே நிர்மாண ஒப்பந்தங்கள்	ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் செயலாற்றலின் அடிப்படையில் ஆலோசனை கட்டணம் செலுத்தப்படாமல் ஏனைய நிர்மாண பணிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தை பயன்படுத்தி ஆலோசனை கட்டண கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

	நிர்மாணப் பணிகளில் தாமதம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக செயற்திட்ட காலப்பகுதி நீடிக்கப்பட்டிருந்ததால் ஆலோசனை ஒப்பந்த உடன்படிக்கை 06 தடவைகள் 2024 யூன் 30 வரை நீடிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் இந்த நீடிக்கப்பட்ட காலத்தின் அடிப்படையில் ஆலோசனை கட்டணம் செலுத்த வேண்டியதன் மூலம் ஐ.அ.டொலர் 41.56 மில்லியன் வரை கிரயம் அதிகரித்திருந்தது. ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் பகுதி 1 மற்றும் 2 இற்கான ஆலோசனைக் கட்டணங்களைச் செலுத்துவதற்கு ஐ.அ.டொலர் 26 மில்லியன் மாத்திரமே ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததால் விஞ்சிய ஆலோசனைக் கட்டணங்கள் ஏனைய செலவினங்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் இருந்து செலுத்த வேண்டியிருந்தது.					பூர்த்தியடையும் வரை நீடிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது. ஆலோசனை சேவைகளுக்கான அசல் ஒதுக்கீடு ஐ.அ.டொலர் 22.09 மில்லியன் பகுதி 1 மற்றும் 60 மாத காலத்திற்கு மாத்திரமே இருந்தன. அமுல்ப்படுத்தும் காலத்தில் பல திருத்தங்கள் மற்றும் வேறுபாடுகள் பகுதி 2 பணிகள், நோக்கெல்லை மாற்ற உருப்படிகள் மற்றும் சில வேறுபாடுகளிற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், விடய பரப்பை மாற்றுகின்ற உருப்படி மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற காலத்தினுள் ஒரு சில வேறுபாடுகள் உள்ளன.		
(இ)	செயற்திட்டத்தின் தொடக்கத்தில், 34 வெளிநாட்டவர் ஆலோசனைப் பணிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டனர், தற்போது 8	2023	(i)	குறிப்பிட்ட இடத்தில் நீண்டகாலமாக பணிபுரிந்து மாதாந்த சம்பளம் பெறுபவர்க	ஆலோசனை சேவைகளுக்கான கொடுப்பனவுகள் ஆலோசனை உடன்படிக்கையின் பிராகரம் செலுத்தப்படுகின்றன.	நிரந்தர சேவை நிலையம் ஒன்றில் சேவை செய்துகொண்டு மாதாந்தம் சம்பளம்

	வெளிநாட்டவர் பணிபுரிகின்றனர். ஒரு வெளிநாட்டவருக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு யூரோ 16,000 முதல் 26,000 வரையான (ரூபா 5.5 மில்லியனில் இருந்து ரூபா 9 மில்லியன் வரை) வீச்சிலான சம்பளமும் ஒரு நாளைக்கு யூரோ 70 முதல் 110 வரை வாழ்வாதார படிகளும் செலுத்தப்பட்டிருந்தன. 2023 யூன் 30 அளவில் இந்த வெளிநாட்டவர்களுக்கு யூரோ 12,843,998 (ரூபா 4,341 மில்லியன்) சம்பளம் மற்றும் யூரோ 1,068,599 (ரூபா 361.18 மில்லியன்) வாழ்வாதார படிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன.			ளுக்கு வாழ்வாதார படிகளை செலுத்தாமல் இருக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். (ii) செயற்திட்டத்தை விரைவில் பூர்த்தி செய்வதற்கும், ஆலோசனைக்கான செலவினங்களைக் குறைப்பதற்கும் ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	பெறும் நபர்களுக்கு வாழ்வாதார கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்டிருந்தது.
(ஈ)	வெளிநாட்டு ஆலோசனை கம்பனி அதனுடன் இணைந்த 02 உள்ளூர் கம்பனிகளின் மூலம் 161 உள்ளூர் ஊழியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்திருந்ததுடன் அவர்களில் 110 பேர் தற்போது பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்த பதவியணியினருக்கு மேலதிகமாக, கொழும்பு செயற்திட்ட அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் 48 பதவியணியினரிற்கும், ஒப்பந்தப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள பணியிட	2023 2022	(i) ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆலோசனைக்கான செலவைக் குறைக்கும் முறைமையைத் தயாரிக்காததற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் பொறுப்பாக உள்ளதால், அவர்களுக்கு எதிராக தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இணங்கப்படவில்லை. 2023 யூன் மாதத்தில் உள்ளவாறு, கொழும்பு அலுவலக 34 பதவியணி உறுப்பினர்கள் மற்றும் வேலைத்தளங்கள் - 117 பதவியணி உறுப்பினர்களுக்கு நேர அடிப்படையில் செலுத்தப்பட்டது.	பதவியணியினருக்கு நேர அடிப்படையில் ஆலோசனை கட்டணம் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

	அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் 08 பணியாளர்களுக்கும் கால அடிப்படையில் ஆலோசனைக் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டு வந்தது.		(ii) செயற்திட்டத்தை விரைவில் பூர்த்தி செய்வதற்கும், ஆலோசனைக்கான செலவினங்களைக் குறைப்பதற்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும்.		
(உ)	2013 ஆம் ஆண்டில் 2023 ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியால் வெளியிடப்பட்ட வங்கி மற்றும் அதன் கடன் பெறுபவர்களால் ஆலோசகர்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டல்களின் 1.11 (ஆ) மற்றும் (இ) பந்தியின் பிரகாரம் ஆலோசனை ஒப்பந்தத்திற்காக தெரிவுசெய்யப்பட்ட கம்பனி அல்லது கம்பனிகள் தொடர்புடைய செயற்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஏனைய ஒப்பந்தங்கள் முன்னர் செய்திருந்தால் அந்த கம்பனிகளை மீண்டும் ஆலோசனைக்காக நியமிக்கக் கூடாது, மேலும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு நிருவனங்களின்	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் வழிகாட்டல்களுக்கு முரணாக இருப்பதால், ஆலோசகர்களைத் தெரிவுசெய்யும் இந்த முறைசாரா முறைகள் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டு, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி வழங்கிய வழிகாட்டல்களைப் பின்பற்ற வேண்டும்.	இந்த இரண்டு பணிகள் காலவரிசையின் இரண்டு வெவ்வேறு காலப்பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன, எனவே பரஸ்பரம் பிரத்தியேகமாக கருதப்படலாம். • ஆலோசகர் தெரிவு அமைச்சால் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி உடன் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.	ஆலோசனை ஒப்பந்தத்திற்காக நிர்மான திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு சுற்றாடல் மதிப்பீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஆலோசனை கம்பெனி மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வழிகாட்டல்களுக்கு முரணாக கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

ஊளியர்களுடன் குடும்பங்கள் மற்றும் வணிக உறவுகளைக் கொண்டவர்களும் ஆலோசனைக்கு பங்களிக்கக்கூடாது. எனினும், வடமத்திய மற்றும் வடமேற்கு கால்வாய்கள் மற்றும் மினிபே கால்வாய் புனரமைப்பு செயற்திட்ட 2015 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சித்திற்கான வடிவமைப்புத் திட்டங்கள், சுற்றாடல் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள், சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்கைகள் மற்றும் மாற்றியமைக்கும் அறிக்கைகளை தயாரிப்பதற்காக Infotech IDEAS கம்பனிக்கு மகாவலி ஆலோசனைப் பணியக கம்பனியின் மூலம் ரூபா 102.98 மில்லியன் தொகையை பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் பிரதான ஆலோசகராக இருந்த டிராக்டபள்இலங்கைப் பிரதிநிதி கம்பனியாகப் பணிபுரிந்து வருகிறதுடன் இந்த கம்பனியின் பிரதான பதவியணியினர் கடன்பெறுபவரின் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஓய்வு பெற்ற உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் அதன் துணை

	நிறுவனங்களை கொண்டுள்ளது.				
(ஊ)	அமனோ ஷீட்களை பயன்படுத்தி ஒப்பந்ததாரரரின் ஆலோசனை கம்பனி மற்றும் ஆலோசனை கம்பனியின் சிற்றுண்டிச்சாலை தற்காலிக கட்டிடங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக முறையே ரூபா 41.59 மில்லியன், ரூபா 18.32 மில்லியன் மற்றும் ரூபா 7.4 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டதுடன் ஒப்பந்தம் இரத்துச் செய்யப்பட்ட பின்னர் கட்டிடங்கள் செயற்திட்டத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. எனினும், ஒப்பந்ததாரர் பயன்படுத்திய கட்டிடங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த குளிரூட்டிகள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டு ஒப்படைக்கப்பட்டன.	2023	கையகப்படுத்தப்பட்ட தற்காலிக கட்டிடங்கள் ஒரு சுதந்திரமான தரப்பினரால் மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டியதுடன் மேலும் ஏதேனும் மேலதிக கொடுப்பனவு இருந்தால், ஒப்பந்ததாரரிட மிருந்து அறவிடப்பட வேண்டும்.	ஒப்பந்தத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம், ஒரு அகற்றளளன் போது ஒப்பந்ததாரரால் மறுசீரமைப்பின் ஒரு பகுதியாக பொருத்துக்கள் மற்றும் பொருத்துதல்களுடன் சேர்த்து அத்தகைய தற்காலிக வசதிகள் அனைத்தும் அகற்றப்படும்.	ஆலோசகர்கள் மற்றும் ஆலோசக கம்பெனிகள் தற்காலிக கட்டிடம் சுயாதீன தரப்பினரினால் மதிப்பிடப்பட்டு பொறுப்பேற்பதற்கு அல்லது அந்தப் பிரதேச தேவைபாட்டுக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

7.2 மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் - பகுதி 2

2015 ஆம் வருடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் பகுதி 2 இக்கான ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3625-SRI இன் கீழ் ரூபா 28,239 மில்லியன் மற்றும் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3626-SRI இன் கீழ் ரூபா 4,891 மில்லியன் கடன் தொகை ஒன்று பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இணங்கி இருக்கப்பட்டதுடன் இலங்கை அரசின் பங்கழிப்பு ரூபா 5,048 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 2025 ஜூலை 25ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய வருடங்களில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 3 வருடங்களுக்கான செயல்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	**2021**	**2022**	**2023**
	ரூபா மில்லியன்	**ரூபா மில்லியன்**	**ரூபா மில்லியன்**
வருடத்தின் மொத்த செலவினம்			
அரச நிதி	552	548	2,513
வெளிநாட்டு நிதி	10,064	30,938	21,930
மொத்த சொத்துக்கள்	20,999	68,124	69,280
மொத்த பொறுப்புக்கள்	3,129	2,379	2,582
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	16,143	63,581	39,168
தேசீய நிதியீட்டல் மூலம்	1,617	2,165	6,588

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழ்கண்டவாறு காணப்பட்டது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு வழிமுறைகள்	2024 செப்டெம்பர் 30 ஆன் திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் தற்போதைய நிலைமை
(அ)	வடமத்திய மாகாண கால்வாயை நிர்மாணிப்பதன் மூலம், மஹாகனதராவ நீர்த்தேக்கத்திற்கு நீர் கிடைக்கும் அதேவேளை, மஹகந்தராவ நீர்த்தேக்கத்தின் நீரைப் பயன்படுத்தி ரம்பேவ மற்றும் மதவாச்சி பிரதேசங்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவதற்கு ரூபா 11,515 மில்லியன் மதிப்பிடப்பட்ட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகாவராண்மையிடமிருந்து பெறப்பட்ட கடனுடனும், இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிதியுடனும் அனுராதபுரம் வடக்கு நீர் வழங்கல் செயற்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதன் பணிகள் நிறைவடையும் தருவாயில் இருந்த போதிலும் வடமத்திய மாகாண கால்வாய் செயற்திட்டம் குறித்த காலத்திற்குள் நிறைவேற்றப்படாமையால், இச்செயற்திட்டத்தின் நீர் மஹாகனதரவ	2023	முன்னுரிமைப் பணிகளைக் கண்டறிந்து, செயற்திட்டத்தின் குறிப்பிட்ட காலத்தை பூர்த்திசெய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இணங்கப்பட்டது.	வட மத்திய மாகாண கால்வாய் செயல் திட்டம் நிறைவு செய்யப்பட்டு இருக்கவில்லை.

	நீர்த்தேக்கத்திற்கு வரும் வரை அந்த குடிநீர் செயற்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்த முடியாத நிலையிலேயே இருந்தது.				
(ஆ)	நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2025 ஆம் ஆண்டு முடிவின் போது மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து கனதரா ஓயா வரை 96 கிமீ தூரம் செல்லும் வடமத்திய மாகாண கால்வாயின் 27.7 கிமீ நீளமான சுரங்கப்பாதையை மாத்திரம் தற்போது பூர்த்திசெய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, எஞ்சிய 68.3 கிமீ கால்வாயை அமைத்து, முழு செயற்திட்டத்தின் நலனையும் பெறுவதற்கான உறுதியான திட்டம் கணக்காய்வு திகதி வரை முன்வைக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	2023	மீதமுள்ள பணிகளுக்காக உறுதியான திட்டத்திற்கு நடவடிக்கை எடுத்து, குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியினுள் நிர்மாண பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.	மிகுதி ஒப்பந்த பொதிகளின் பெறுகைகளிற்கான அனைத்து ஆவணங்களும் தயாராக உள்ளன. எந்த நேரத்திலும், நிதி ஒதுக்கீடுகள் கிடைத்தவுடன் கேள்வி கோரப்பட்டு வழங்கப்படலாம். நிதியை ஏற்பாடு செய்வதற்காக வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களம் பல்வேறு சர்வதேச நிதியளிக்கும் முகவர்களுடன் கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டு வருகிறது.	தேவையான நிதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு முடியாதிருந்த துடன் அதன் பிரகாரம் எஞ்சியுள்ள பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கு நிச்சயமான திட்டம் ஒன்று காணப்படவில்லை.
(இ)	உள்நாட்டு விவசாய உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்தும் செயற்திட்டத்தின் கீழ் 5 மகாவலி வலயங்கள் மற்றும் ”குருலு வெவ பிரதேசத்தில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கலப்பின மிளகாய் விதைகளுக்காக Poly Tunnel 50 அலகுகள்	2023	சரியான திட்டத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கும், நீடிக்கப்பட்ட திகதிக்குள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய தொடர்புடைய பணிகளை மேற்பார்வை செய்தல்.	பூர்த்திசெய்வதற்கான சமீபத்திய காலத்தைத் தாண்டிய ஏதேனும் தாமதங்கள் (2024 மே 31) ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்படும்.	திட்டமிடப்பட்டதன் பிரகாரம் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

	வழங்கி நிறுவும் உப செயற்திட்டம் ரூபா 91.57 மில்லியன் ஒப்பந்த பெறுமதியில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதற்காக தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர், மோசமான நிதிச் சாத்தியக்கூறு கொண்ட அரசாங்க நிறுவனம், 2018-2020 காலப்பகுதியில் நட்டம் அடைந்து, 2021 இல் இலாபம் ஈட்டியதால், Poly Tunnel அமைப்பதில் முன் அனுபவம் இல்லாதவராவார். உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் பணிகள் 2023 மே 15 அளவில் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டி போதிலும், மூன்று முறை 2024 மே 31 வரை கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டு 2024 ஏப்ரல் 30 அளவில் 42 Poly Tunnel மாத்திரமே நிறுவப்பட்டன.				
(ஈ)	நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ், 2018 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 7,146.91 மில்லியன் செலவில் வழங்கப்பட்ட களுகங்கை - மொரகஹகந்தவை இணைக்கும் சுரங்கப்பாதை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தின் பணி 2021 செப்தெம்பர் 10 இல் பூர்த்தி செய்யப்பட இருந்தது, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்	2023 2022 2021	ஒப்பந்தம் தாமதமானதற்கான காரணங்களை விசாரணை செய்து பூர்த்தி செய்வதற்கு உரிய கால அவகாசத்தை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2024 ஆகஸ்ட் 31 வரையிலான மற்றொரு நீடிப்பு, நிலையான அமைச்சரவை நியமித்த நிலைய பெறுகைக் குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு அமைச்சரவை அங்கீகாரத்திற்காக நிலுவையில் உள்ளது.	திட்டமிடப்பட்ட தன் பிரகாரம் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

	இதனை பூர்த்தி செய்ய இயலாமை காரணமாக, அது 2023 திசெம்பர் 21 வரை நீடிக்கப்பட்டது. எனினும், அத் திகதியில் உள்ளவாறு, நிர்மாண முன்னேற்றம் 90 சதவீதம் ஆனதுடன் 2024 மே 31 அளவில் ஒப்பந்தம்பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட போதிலும் 2023 திசெம்பர் 21 இற்கு அப்பால் நீடிப்புகள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை.				
(உ)	வடமத்திய மாகாண கால்வாய் நிர்மாணத்தின் போது, மின்னேரியா-கிரித்தலே இயற்கைக் காப்பகம், சிகிரியா சரணாலயம், மின்னேரியா தேசியப் பூங்கா மற்றும் ஹுருலு வெவ காப்புக்காடு ஆகியவற்றிற்குள் கால்வாய் நிர்மாணிக்கும் பணியை நிலத்தின் உட்புறமாக மாத்திரம் Cut & Cover, double Conduit அல்லது tunnel போன்ற வழிமுறைகள் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வனவிலங்குப் பாதுகாப்புத் திணைக்களம் தெரிவித்திருந்தது. எனினும், செயற்திட்டம் அதனுடன்	2023 2022	சரியான தொழில்நுட்பம் மற்றும் பயனுள்ள முறைகள் அமுல்ப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	இணங்கப்படவில்லை. NCPCP கால்வாயின் திட்டமிடல், வடிவமைத்தல் மற்றும் அமுல்ப்படுத்துதல் ஆகிய நிலைகளின் போது, தொழில்நுட்ப ரீதியாக பொருத்தமான, தேசிய அளவில் பயனுள்ள மற்றும் சுற்றாடலுக்கு குறைந்த தாக்க முறைகளை முழுமையாக பூர்த்தி செய்து நுஜயு இன் நிலைமைக்கு இடமளிக்க சாத்தியமான ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம்	தொழில்நுட்ப ரீதியாக மற்றும் கிரய அடிப்படையில் பொருத்தமான வழிமுறை ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டிருக்க வில்லை.

	இணங்காமல் 02 சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி சுரங்கங்களைத் தோண்டி, அதிக விலை கொண்ட முறையான தண்ணீரை நகர்த்தும் முறையைத் தெரிவுசெய்தது, இது தொழில்நுட்ப ரீதியாக பொருத்தமானது, தேசிய அளவில் பயனுள்ளதுடன் சுற்றாடலுக்கு குறைந்த தாக்கம் கொண்ட முறையாகும்.			பெரும்பாலான பகுதிகளில் இரட்டை வழித்தடம் மற்றும் சுரங்கப்பாதை வெட்டி மூடப்பட்டிருந்தன.	
(ஊ)	ஆலோசனை நிறுவனம் ஒரு சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் இயந்திரத்தை உற்பத்தி செய்து, இறக்குமதி செய்து, போக்குவரத்து செய்து மற்றும் நிறுவுவதற்கான கிரயத்தை ரூபா 7,255.40 மில்லியனிற்கு மதிப்பிட்டிருந்தது. ஒப்பந்ததாரர் அதற்காக ரூபா 6,690.97 மில்லியன் கூறுவிலையை சமர்ப்பித்திருந்ததுடன் 02 இயந்திரங்களின் இறக்குமதியின் போது செயற்திட்டத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியலின் பிரகாரம் 02 இயந்திரங்களின் CIF பெறுமதிகள் முறையே ரூபா 2,147.97	2023	அனைத்து தொடர்புடைய வளமூலங்களையும் காரணிகளையும் கருத்தில் கொண்டு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு மதிப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும்.	மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதியையும் CIF பெறுமதியையும் ஒப்பிட முடியாது. பொறியியலாளர் மதிப்பீட்டின் பெறுமதி, தயாரிப்பின் எதிர்பார்க்கப்படும் CIF பெறுமதி, இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் இறக்குமதியுடன் தொடர்புடைய அனைத்து வரிகள், கையாளுதல் கட்டணங்கள், துறைமுகத்திலிருந்து தளத்திற்கு போக்குவரத்து செய்தல், நிறுவல் அசெம்பிள் செய்தல், தொடங்குதல் மற்றும் இயக்குதல்	மதிப்பீடு தயாரிக்கப்படும் போது உரிய அனைத்து விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

	மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 10,581,673 மற்றும் ரூபா 3,523.61 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 9,476,342 ஆகும். அதன் பிரகாரம் ஆலோசனை கம்பனி ஒரு இயந்திரத்தின் பெறுமதியை உறுதிப்படுத்தாமல், அளவீட்டு பட்டியலை தயாரிக்கும் போது இந்த உருப்படிக்கான மதிப்பீட்டை தயார் செய்திருந்தது.			கொமிச் இடுதல் + குறியீடுகள் - ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.	
(எ)	சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்து, 1வது சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரத்தின் பணியிடத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்காக ரூபா 6,690.97 மில்லியன் மொத்தக் கிரயம் ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்தப்பட்ட போதிலும் திருகோணமலை துறைமுகத்தில் இருந்து சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரத்தின் இருப்பிடத்திற்கு விடுவிக்கப்பட்டதன் மூலம் அதன் கிரயம் ரூபா 2,155.97 மில்லியனாக இருந்தது. அதன் பிரகாரம், திருகோணமலையில் இருந்து நமல்புரத்திற்கு இயந்திரத்தை கொண்டு செல்வதற்கும்	2023	கிரயம் தொடர்பாக விசாரணை செய்து, மேலதிக கொடுப்பனவுகள் இருந்தால் அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	• போட்டி கேள்வி பெறுகை நடைமுறை இந்த ஒப்பந்தத்தில் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. • அமைச்சரவை அங்கீகாரம் மூலம் கணிசமாக பதிலளிக்கக்கூடிய மிகக் குறைந்த மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட கேள்விதாரருக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. • ஒரு தடவையான உருப்படிகளுக்கு குரிப்பிடப்பட்ட விலைவிகிதம் (3.4.1.1) கோரப்பட்ட கேள்விதாரர் கோரிய போட்டி விலையாகும். • ஒப்பந்த ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் கொடுப்பனவுகள்	கணக்காய்வின் மூலம் எடுத்துக்காட்டப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

	அசெம்பிள் செய்வதற்கும், ஒப்பந்ததாரரின் இலாபத்துக்காகவும், இயந்திரத்தின் மொத்த கிரயத்தில் 68 சதவீதமாக உள்ள ரூபா 4,535 மில்லியன் உள்ளமை கணக்காய்வில் சர்ச்சைத்தன்மையானதாகும்.			மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.	
(ஏ)	02வது சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரத்தை சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்து பணியிடத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்காக ஒப்பந்ததாரருக்கு ரூபா 6,690.97 மில்லியன் கூட்டுமொத்த தொகையை செலுத்துவதற்கு இணங்கி. ரூபா 6,021.87 மில்லியன் 2024 மார்ச் 15 அளவில் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. திருகோணமலை துறைமுகத்தில் இருந்து சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரம் விடுவிக்கப்பட்ட நேரத்தில், அதன் கிரயம் ரூபா 3,635.61 மில்லியன் ஆகும். அதன் பிரகாரம் திருகோணமலையிலிருந்து கோந்துருவ வரையிலான போக்குவரத்துக்கும் இயந்திரத்தை அசெம்பிள் செய்வதற்கும் ரூபா	2023	கிரயம் தொடர்பாக விசாரணை செய்து, மேலதிக கொடுப்பனவுகள் இருந்தால் அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	மேலே கொடுக்கப்பட்ட பதிலைப் பார்க்கவும்.	கணக்காய்வின் மூலம் எடுத்துக்காட்டப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

	3,055.36 மில்லியன் அல்லது கிரயத்தில் 46 சதவீதம் செலுத்தப்பட்டமை மற்றும் ஒப்பந்ததாரரின் இலாபம் கணக்காய்வில் சர்ச்சைக்குரியதாகும்.				
(ஐ)	ஒப்பந்தம் வழங்குவதில் 2½ ஆண்டுகள் தாமதம் ஏற்பட்டதால், ஒப்பந்தத்தின் பூர்த்தி செய்தல் திகதி 2027 மார்ச் 10 வரை நீடிக்கப்பட்டதுடன் செயற்திட்டத்தின் துரிதப்படுத்தலின் கீழ், 2025 யூன் மாதம் ஒப்பந்தத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு Drill & Blasting முறையின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட வேண்டியிருந்த 10.4 கிமீ தூரத்தின் நிர்மாணத்திற்காக 02வது சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரத்தை பயன்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. அங்கு, அரச நிதித் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு, 02வது சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு பரிந்துரைத்திருக்கவில்லை. பின்னர் அமைச்சின் செயலாளர் விசேட தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவை	2023 2022	இந்த கொள்வனவு இரண்டு தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுக்களால் பரிந்துரைக்கப்படாத போது விசெட தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவை நியமித்து, பரிந்துரைகளைப் பெற்று, அதிக விலைக்கு இந்த சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரத்தை இறக்குமதி செய்ய ஏற்பாடு செய்த தரப்பினர் இதற்கு பொறுப்பானவராவர். எனவே, அந்த தரப்பினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கோள்வனவு தொடர்பான அனைத்து விடயங்களும் அமைச்சரவைக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.	• 2 TBM இயந்திரங்களுடன் திருத்தப்பட்ட ஒப்பந்த காலம். (2025 யூன் 8) • இயற்கையில் இந்த செயற்திட்டத்தைப் போலவே நீர் உட்புகுதல் உமா ஓயா செயற்திட்டத்தின் அனுபவத்தை மேலும் மதிப்பாய்வு செய்வதற்காக பெறுகை செயன்முறை 2 ½ ஆண்டுகளுக்கு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. இரண்டாவது TBM ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான சாதகங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, செயற்திட்டத்திற்கான பொறியியலாளரின் பரிந்துரை மற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் இணக்கப்பாட்டுடன், அமைச்சரவை	கணக்காய்வின் மூலம் எடுத்துக்காட்டப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

	நியமித்திருந்தார், மேலும் அந்தக் குழுவும் முன்மொழிவின் சாத்தியக்கூறு சந்தேகத்திற்குரியது என்றும் ஒப்பந்தத்திற்காக மேலதிக நிதி முதலீடு செய்ததை நியாயப்படுத்த முடியாது என்றும் பரிந்துரைத்திருந்தது. அந்தக் குழுவின் முடிவும் ஏற்கப்படவில்லை, மறுசீரமைக்கப்பட்ட விசேட தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு 2வது சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைத்திருந்தது. இது தொடர்பாக, 2021 ஒக்தோபர் 14 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவைப் பத்திரத்தில், அமைச்சரவைக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கவ ில்லை.			தேவையான அங்கீகாரத்தை வழங்கியுள்ளது. ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி நிதியுதவி (MFF) கிடைக்கும் காலத்திற்குள் நிர்மாணப் பணிகளை பூர்த்தி செய்தலின் அவசியத்தன்மை தொடர்பாக அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது .	
(ஒ)	பணி மதிப்பீட்டின் பிரகாரம் ஒப்பந்தத்தின் முடிவில் 2 சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரங்களை அகற்றி அவற்றை துறைமுகத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கான அளவிடை பட்டியலில் ரூபா 179.99 மில்லியன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறான நிலையில், ரூபா	2023	ஒப்பந்தத்தின் முடிவில், 02 இயந்திரங்களை மீள் ஏற்றுமதி செய்யும் போது ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்து ஒரு நியாயமான தொகையை மதிப்பீடு செய்து அறவிட வேண்டும், அதற்காக ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் தொடர்புடைய உட்பிரிவுகள் திருத்தப்பட வேண்டும்.	இந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் கேள்விதாரர்கள் தமது கேள்வியை சமர்ப்பித்த கேள்வி ஆவணத்தின் தொழில்தருநரின் தேவைக்கு ஏற்ப உள்ளன. இயந்திரங்களுக்கு செலுத்தப்படும் தொகையானது ஒப்பந்தத்தின் மொத்த தொகை விகிதங்களாக	கணக்காய்வின் மூலம் எடுத்துக்காட்டப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

	13,381.94 மில்லியன் பெறுமதியான 2 இயந்திரங்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட கிரயத்தில் நியாயமான தொகையை அறவிடுவதற்கு உடன்படிக்கை மூலம் உடன்படாததுடன், 2 இயந்திரங்களையும் இலவசமாக நாட்டிற்கு வெளியே கொண்டு செல்வதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டது.			இணங்கப்படுகின்றன.	
(ஒ)	புவிச்சரிதவியல் மற்றும் சுரங்கப் பணியகம் இதுவரை கால்வாயின் 03வது சுரங்கப்பாதையில் சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி தோண்டுவதற்கு அனுமதியை வழங்கியிருக்கவில்லை. எனினும், தற்போது செல்லுபடியாகும் சுரங்க அனுமதியைப் பயன்படுத்தி 1வது சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி 5.77 கிமீ சுரங்கப்பாதை தோண்டப்பட்டிருந்தது.	2023 2022	சுரங்க உரிமம் GSMB இடமிருந்து பெறப்பட வேண்டும்.	சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்கையிலும் கூட GSMB இடமிருந்து உரிமம் பெறுவது அவசியம் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை. செயற்திட்டக் கூட்டத்தின் போதும் GSMB இன் உத்தியோகத்தர்கள் உடனிருந்த போதிலும் அவர்களில் யாரும் அத்தகைய உரிமத்தின் அவசியத்தை குறிப்பிடவில்லை. செயற்திட்ட பணிப்பாளர் GSMB இடம் தேவை குறித்து எழுத்துமூலம் விசாரித்தார் ஆனால் இதுவரை பதில் வரவில்லை.	உரிய அகழ்வு அனுமதிப்பத்திரம் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஒள)	சுரங்கப்பாதையின் பலவீனமான பாறைப் பகுதிகளில் கொங்கிறீட் வளையங்களை (Ring) பொருத்துவதற்கு ரூபா 2,892.3 மில்லியன் மதிப்பிடப்பட்டதுடன் ரூபா 928.72 மில்லியன் மற்றும் ரூபா 149.82 மில்லியன் முறையே ஒரு வளைய உற்பத்தி தொழிற்சாலை மற்றும் ஒரு களஞ்சியத்தின் நிர்மாணத்திற்காக காணப்பட்டது. அதன் பிரகாரம், தொழிற்சாலை உற்பத்தி செய்யப்பட்டு 2024 சனவரி 31 இல் உள்ளவாறு சுரங்கப்பாதையில் நிறுவப்பட்ட 2,967 கொங்கிறீட் வளையங்களில், 1,298 வளையங்கள் அல்லது 44 சதவீதம் வெடிப்பு ஏற்பட்டதென அடையாளம் காணப்பட்டது.	2023	இப்பிரச்னையை சீர்செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெறுமதிகள் தொடர்புடைய BOQ உருப்படிகள் அல்லது அடையாளம் காணப்பட்ட வெடிப்புக்கள் தொடர்பான தள பதிவுகளுடன் சரியாக பொருந்தாத போதிலும் குறித்த நிகழ்வு நிகழ்ந்ததாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. சர்வதேச ரீதியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தரநிலைகளின் பிரகாரம் பொறியியலாளர் மற்றும் ஒப்பந்ததாரரின் வல்லுநர்கள் காரணங்களையும் திருத்துவதற்கான முறைகளையும் கண்டறிவதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொழில்தருநரும் நடந்துகொண்டிருக்கும் பரிகார செயன்முறைகளில் அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ளார்.	கொங்கிறீட வளையங்கள் வெடித்து விரிசல் ஏற்பட்டது தொடர்பாக தீர்வு காணப்பட்டிருக்கவில்லை.
(க்)	2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 27.7 கிமீ சுரங்கம் தோண்டும் ஒப்பந்தத்தின் முன்னேற்றம் 21 சதவீதமாக இருந்தது. ஒப்பந்தத்தில் விலை அதிகரிப்பிற்காக செலத்துவதற்கு ரூபா	2023	மேலதிக கொடுப்பனவுகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் பெறப்பட வேண்டும்.	அமைச்சரவையால் முன்னர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த விலையை விட மொத்த செலவினம் அதிகமாக இருந்தால் ஒப்பந்த	விலை வேருபாடுக்கான கொடுப்பனவுக்கு தேவையான அமைச்சரவை அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.

	3,001.79 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் 2023 யூன் 30 அளவில் ரூபா 5,131.24 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் ரூபா 2,129.45 மில்லியன் அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தை பெறாமல் மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது.			விலையை திருத்துவது பொதுவான நடைமுறையாகும். இன்னும் இந்த குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்தில் இந்த நிலை ஏற்படவில்லை.	
(க)	2022 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட உரத்தின் இருப்பு விவசாய அமைச்சின் கீழ் உள்ள 02 உர கம்பனிகளிடம் கையளிக்கப்பட்ட போது, ரூபா 55.23 மில்லியன் பெறுமதியான 161.5 மெற்றிக் தொண் (3,230 மூடைகள்) உரத்திற்கு தட்டுப்பாடு நிலவியது.	2023 2022	உரிய பொறுப்புள்ள தரப்பினரிடமிருந்து நட்டத்தை அறவிடுவதற்கு விரைவான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டியதுடன் மேலும் நிதிக்கூற்றுக்களில் நட்டம் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	இந்த விடயம் குறித்து விசாரணை நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தகவல் 2024 அளவில் நிதிக்கூற்றுக்களில் ”குறிப்பாக” வெளிப்படுத்தப்படும்.	உரம் பற்றாக்குறை தொடர்பான பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்பட்டு இருக்கவில்லை.
(கா)	2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு 2018 முதல் 2023 வரையிலான காலப்பகுதிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை குறைவாகப் பயன்படுத்தியதால் செயற்திட்டத்தால் ரூபா 229.23 மில்லியன் தொகையான கடப்பாட்டுக் கட்டணம் செலவிடப்பட்டிருந்தது.	2023 2022	அலட்சியத்திற்கான காரணங்களை விசாரணை செய்து, திட்டத்தின் பிரகாரம் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	பல்வேறு காரணங்களால் செயற்திட்ட செயலாற்றல் மெதுவாக இருந்தது.	திட்டமிடப்படாத செயல் திட்டத்தில் கடப்பாடு கட்டணம் தொடர்பாக விசாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(கி)	வடமேல் மாகாண பெரிய கால்வாய் செயற்திட்டத்தின் கீழ்	2022 2021	(i) ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி வழிகாட்டலின்	ஒப்பந்தம் 2023 மே 11 இல் நிறுத்தப்பட்டது.	புதிய ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிரு

மஹகிதுல நுழைவு சுரங்கப்பாதை, மஹகிதுல மற்றும் மஹகிருள நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் ஊட்டி கால்வாய் மஹகிருள நீர்த்தேக்கங்கள் ரூபா 9,978 மில்லியன் பெறுமதியில் 2024 இற்குள் பூர்த்தி செய்வதற்காக ஒரு வெளிநாட்டு கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது.எனினும், முறையான பதவியணியினர் பற்றாக்குறை, நிர்மாண உபகரணங்கள் போதாமை மற்றும் மோசமான வேலைத் தள முகாமைத்துவம் காரணமாக 2 ஆண்டு காலப்பகுதியின் போது நிர்மாண முன்னேற்றம் 2.97 சதவீத குறைந்த மட்டத்தை நினைவூட்டியது, திருப்தியற்ற சூழ்நிலைக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் ஒப்பந்தத்தை முடிவுறுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. எனினும், ஒப்பந்ததாரருக்கு ஏற்கனவே ரூபா 1,197 மில்லியன் வேலை ஆரம்பிப்பு முற்பணத்தையும் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பணிகளுக்காக ரூபா 355 மில்லியன் கொடுப்பனவையும் ஏற்கனவே பிரகாரம் புதிய ஒப்பந்ததாரர் ஒருவரைத் தெரிவுசெய்தல்

(ii) ஒப்பந்ததாரர் கறுப்பு பட்டியலில் இடப்பட வேண்டும்

(iii) ரூபா 459.18 மில்லியன் மற்றும் ஐ.அ.டொலர் 3.021 மில்லியன் தொகையான செயலாற்றல் உத்தரவாதங்கள் அறவிடப்பட வேண்டும்.

முற்பணக் கொடுப்பனவு முழுமையாக அறவிடப்பட்டிருந்தது.

க்கவில்லை.

செலுத்தியிருந்தது.

(கீ)	பகுதி 03 தொடர்பாக, 09 திட்டமிடப்பட்ட ஒப்பந்தப் பொதிகளில் 6 ஒப்பந்தப் பொதிகளுக்கான ஒப்பந்ததாரர், பகுதி 2 இன் கீழ் பெறப்பட்ட ஒதுக்கீட்டில் இருந்து ரூபா 1.7 மில்லியன் கிரயத்தில் தெரிவு செய்துள்ளார். எனினும், பகுதி 3 ஐ அமுல்ப்படுத்துவதற்குத் தேவையான கடன் நிதியேற்பாடுகள் பெறப்பட்டிருக்காததால், ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்ற முடியாதிருந்ததுடன் பெறுகை நடவடிக்கைகளுக்காக பகுதி 2 இன் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினங்கள் விளைவற்றிருப்பதற்கு வழிவகுத்தது.	2022 2021	நிதியேற்பாடு இல்லாமல் பகுதி 3 இன் பெறுகை நடைமுறைகளை தொடங்கிய உத்தியோகத்தர்கள் மீது தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2021-2022 இல் நாட்டில் நிலவிய பரிதாபமான சூழ்நிலைகள் காரணமாக இந்நிலைமை கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது. பகுதி – 3 இன் கீழ் தேவையான நிதிகள் மற்றும் மேலதிக நிதிகள் நாங்கள் எதிர்பார்த்தவாறு பெறப்படவில்லை, அதே வேளை நிலைமை எங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது. எனவே, பெறுகை செயன்முறைக்காக ஏற்பட்ட கிரயம் விளைவற்றிருப்பது தவிர்க்க முடியாததாக இருந்தது.	தேவையான கடன் ஏற்பாடுகள் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கவில்லை.
(கு)	2019 – 2020 இன் போது அமுல் படுத்துவற்கு திட்டமிடப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த நீர் வள முகாமைத்துவத்தை வலுப்படுத்தும் செயற்திட்டத்தின் மதியுரைச் சேவை 2021 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் அமுல்படுத்தப்படாதிருந்ததுடன் அந்த செயற்திட்டம் 2021 செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்திலும்	2021	உரிய கால எல்லையின் பிரகாரம் ஆலோசனைச் சேவைகளை தாமதமின்றி அமுல்படுத்துவதற்காக நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	தொடர்புடைய தரப்பினர் மற்றும் கடன் வழங்குகின்ற நிறுவத்துடன் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல் சுற்றுக்கள் சிலவற்றின் பின்னர் வரவு குறிகாட்டிகளின் பரிசீலனை தற்போது முடிவடைந்துள்ளதுடன் 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதியின் போது	செயற்கிட்டத்தின் ஆலோசனை சேவை செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	பெறுகைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டு ள்ளது. ஆய்வு 2024 ஆம் ஆண்டின் இறுதியின் போது பூர்த்தி செய்யப்படும்.

7.3 ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவ செயற்திட்டம்

2021 ஆம் வருடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவ செயற்திட்டத்திக்காக உலக வங்கியின் சர்வதேச அபிவிருத்தி சங்கத்தின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 6621-LK மற்றும் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 6619-LK இன் கீழ் ரூபா 13,159 மில்லியன் கடன் தொகை ஒன்று பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இணங்கி இருக்கப்பட்டதுடன் இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 145 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 2025 ஒக்டோபர் 31ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய வருடங்களில் செயல்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 3 வருடங்களுக்கான செயல்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
வருடத்தின் மொத்த			
செலவினம்	4	2	1
அரச நிதி	305	489	2,453
வெளிநாட்டு நிதி			
மொத்த சொத்துக்கள்	688	3,480	5,395
மொத்த பொறுப்புக்கள்	1	28	142
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	305	872	3,332
தேசீய நிதியீட்டல் மூலம்	4	6	7

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழ்கண்டவாறு காணப்பட்டது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு வழிமுறைகள்	2024 செப்டெம்பர் 30 ஆன் திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் தற்போதைய நிலைமை
(அ)	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான அம்பாறை சேனாநாயக்க சமுத்திர குளத்திற்கு ரிப்-ரெப் (Rip-Rap) பாதுகாப்பை வழங்குவதற்கும் குள வீதியை மேம்படுத்துவதற்கும் 2022 திசெம்பர் 28 இல் ரூபா 532.85 மில்லியன் (வரி தவிர்த்து) பெறுமதியான ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. ரிப்-ரெப் (Rip-Rap) தயாரிப்பில் தரம் குறைந்த கருங்கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு அதன் மேற்பரப்பில் உயர்தர கருங்கற்கள பயன்படுத்தப்பட்டதென ஊடகங்களில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பில் செயற்திட்டம் விசாரணையை நடாத்தி, 282 கியூப் கருங்கற்கள், ரிப்-ரெப் (Rip-Rap) தயாரிப்பதற்காக, பணியிடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, தரமற்றவை என, கண்டறிந்து, அவற்றை பணியிடத்தில் இருந்து அகற்ற, ஒப்பந்ததாரரிடம் கூறப்பட்டது. மேலும் ரிப்-ரெப் பயன்படுத்தப்பட்ட தரமற்ற கற்களை அகற்றி மீண்டும் சீரமைப்பதற்கு	2023	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவினால் (PMU) மேற்கொள்ளப்படும் பெறுகை பணிகளின் கண்காணிப்பு மற்றும் மேற்பார்வை தொடர்பாக முழுமையான மற்றும் வினைத்திறனான பெறுகை முகாமைத்துவ முறைமை அமுல்ப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	2023 யூலை 7 இல் அம்பாறை பிராந்திய நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் இந்த இடத்தை பரீட்சித்த போது அணையில் குவிக்கப்பட்ட 5 ஆம் இலக்க வடிகட்டி அடுக்குப் பொருட்களை தர பரீட்சிப்பு அறிக்கைகள் வழங்கப்படும் வரை போட வேண்டாம் என்று ஒப்பந்ததாரருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்ட து.	தரமற்ற கருங்கல் பாவனையை கண்டறிந்து அவற்றை நீக்கி பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரத்திற்கு இணங்குவதாக உறுதிப்படுத்தக் கூடிய நடைமுறை வேலை திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. ஒப்பந்ததாரர் கற்கட்டு கரையில் சில இடங்களில் தரமற்ற கருங்கற்களை பயன்படுத்தியதையும் நீர்பாசன அதிகாரிகள் அடையாளம் கண்டுள்ளனர்.				
(ஆ)	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான அராவத்த குளக் கரையை மேம்படுத்துவதற்காக ரூபா 40.02 மில்லியன் தொகைக்கு வரியல்லாத ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டதுடன் ஒப்பந்தம் 2022 திசெம்பர் 31 இல் பூர்த்தி செய்யப்பட இருந்தது. எனினும், இந்த ஒப்பந்தம் 03 தடவைகள் 2024 ஏப்ரல் 30 வரை நீடிக்கப்பட்டதுடன், மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் நிர்மாண முன்னேற்றம் 84 சதவீதமாக இருந்தது. ஒப்பந்த கால நீடிப்பு காரணமாக விலை வேறுபாடுகளுக்காக ரூபா 19.71 மில்லியன் அதிகமாக செலுத்தப்பட வேண்டியிருந்தது.	2023 2022	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவினால் (PMU) மேற்கொள்ளப்படும் பெறுகை பணிகளின் கண்காணிப்பு மற்றும் மேற்பார்வை தொடர்பாக முழுமையான மற்றும் வினைத்திறனான பெறுகை முகாமைத்துவ முறைமை அமுல்ப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	விலை நிகழத்தக்கவைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி போதுமானதாக காணப்படவில்லை, எனவே மேலதிகமாக ரூபா 21.58 மில்லியன் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் செயலாளரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக, திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடு தற்போது ரூபா 61.60 மில்லியனாக இருந்ததுடன் அதன் பிரகாரம் கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.	ஒப்பந்த காலத்தை நீடித்தல் மற்றும் விலைகளின் வேறுபாடுகள் தொடர்பாக மதிப்பீடுக்கும் அதற்காக வினைத்திறனான பெறுகைகள் முகாமைத்துவ முறைமை ஒன்று நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(இ)	மகாவலி அதிகார சபைக்கு சொந்தமான பொல்கொல்ல மற்றும் உடவலவ நீர்த்தேக்கங்களுக்கு இரண்டு நிரந்தர பாரம் தூக்கும் இயந்திரங்களை நிறுவுவதற்காக ரூபா 805 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.	2023 2022	செயற்திட்டத்தை முன்மொழிவதற்கு முன்னர் முன்மொழிவின் முன்னுரிமையை மிகவும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.	நாட்டின் அந்நியச் செலாவணி பற்றாக்குறையால், நிர்மாணப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு ஐ.அ.டொலர்களில் கொடுப்பனவை ஒப்பந்ததாரர் கோரினார்.	இரண்டு செயல் திட்டங்களின் பௌதிக முன்னேற்றம் நூற்றுக்கு 95 ஐ விஞ்சி இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் செயல்திட்டத்தின் முன்னுரிமை

			இந்த நோக்கத்திற்காக கேள்வி கோரப்பட்டு ஏழு மாதங்களுக்குப் பின்னர் 2022 ஏப்ரல் 8 இல் ரூபா 797.61 மில்லியன் கூட்டுமொத்தமான இரண்டு ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்பட்டது. எனினும், ரூபாயின் மதிப்பு சரிந்ததால், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மூலப்பொருட்களுக்கு அதிக செலவு ஏற்பட்டதால் ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தத்தை முன்னர் வழங்கப்பட்ட விலையில் செயற்படுத்த விரும்பவில்லை. பின்னர் ஒப்பந்ததாரர் ரூபா 1,248.37 மில்லியனிற்கு செயற்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு இணங்கினார். இதனையடுத்து, முந்தைய விலையை விட அதிகமாக ரூபா 450.76 மில்லியனை செலுத்துவதற்கு இணங்கப்பட்டது. 2023 ஆம் ஆண்டின் இறுதியளவில் உடவலவ நீர்த்தேக்கத்திற்கான பாரம் தூக்கும் இயந்திரத்தின் நிர்மாண முன்னேற்றம் 33 சதவீதமாகவும் பொல்கொல்ல நீர்த்தேக்கத்தின் நிர்மாண முன்னேற்றம் 37 சதவீதமாகவும் இருந்தது.	IWWRMP செயற்திட்டத்தின் மூலம் உலக வங்கியின் அங்கீகாரத்திற்கு உட்பட்டு இதற்கான ஒரு முறை நிறுவப்பட்டது. கடுமையான ரூபாய் மதிப்பிழப்பு காரணமாக, நிர்மாண கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் (CIDA) குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையில் விலை நிகழத்தக்கவைகள் கணிப்பிடப்பட்டன. ஒப்பந்தங்கள் டொலர் கூறுக்கு நூற்றுக்கு 10 நிகழத்தக்கவையை ய ஒதுக்கி இந்த விலை நிகழத்தக்கவைக ளை கணக்கிற்கு சீராக்கம் செய்தன.	சாத்தியவளம் நிதியத்தின் போதுமான தன்மை என்பன தொடர்பான விடயங்கள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு இருக்கவில்லை.
(ஈ)	2022 ஆம் ஆண்டில் கொத்மலை மற்றும் ரன்தெனிகல நீர்த்தேக்க அணைகளின் இயக்கங்களைக்	2023 2022	விரைவில் உலக வங்கியின் வழிகாட்டலின் பிரகாரம் ஒப்பந்தத்தை	கொத்மலை மற்றும் ரன்தெனிகல நீர்த்தேக்க அணைகளை	உலக வங்கியின் வழிகாட்டலுக்கு அமைய ஒப்பந்தம்	

	கண்காணிப்பதற்காக தானியங்கி புவிசார் (geodetic) அளவீட்டு முறைமையை நிறுவுவதற்காக ஐ.அ.டொலர் 1,749,791.18 (ரூபா 629.92 மில்லியன்) தொகைக்கு வெளிநாட்டு கம்பனியொன்றுக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. ஒப்பந்தம் விலை கோரப்பட்டு 11 மாதங்களிற்குப் பின்னர் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டதுடன் ஒப்பந்ததாரர் அசல் விலையில் ஒப்பந்தத்தை ஏற்காததால் 2023 பெப்ரவரி 24 இல் மகாவலி அதிகாரசபையால் ஒப்பந்தம் இரத்து செய்யப்பட்டதுடன் இந்த ஆண்டும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.		நிறைவேற்றுவதற்கு புதிய ஒப்பந்ததாரரைத் தெரிவுசெய்தல் வேண்டும்.	கண்காணிப்பதற்காக தானியங்கி புவிசார் (geodetic) அளவீட்டு முறையை நிறுவுவதற்கு விலைமனுக்கள் கோரப்பட்டன. ஒப்பந்தம் 2022 ஆகஸ்ட் 8 இல் ஐ.அ.டொலர் 1,749,791.18 பெறுமதிக்கு வழங்கப்பட்டது. எனினும், இலங்கையின் பொருளாதார சவால்கள் காரணமாக, ஒப்பந்ததாரர் இணங்கப்பட்ட விலையில் தொடர விரும்பவில்லை. இதன் விளைவாக, ஒப்பந்தம் 2023 பெப்ரவரி 24 இல் இரத்து செய்யப்பட்டது.	நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்காக புதிய ஒப்பந்ததாரர் ஒருவர் தெரிவு செய்தல் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை.
(உ)	அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம் இச்செயற்திட்டத்திற்காக முதலில் ஒதுக்கப்பட்ட ஐ.அ.டொலர் 10 மில்லியன் (ரூபா 3,000 மில்லியன்), மகாவலி, வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாண நீர்ப்பாசனத் திணைக்களங்களின் கீழ் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன புனரமைப்புப் பணிகளுக்காக செலவிடப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ், ரூபா 2,235	2022	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவினால் (PMU) மேற்கொள்ளப்படும் பெறுகை பணிகளின் கண்காணிப்பு மற்றும் மேற்பார்வை தொடர்பாக முழுமையான மற்றும் வினைத்திறனான பெறுகை முகாமைத்துவ முறைமை அமுல்ப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	உலக வங்கி ஐ.அ.டொலர் 10 மில்லியனைப் பயன்படுத்தி, சமூக அடிப்படையிலான நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய 861 செயற்திட்டங்களுக்காக ரூபா 29.50 மில்லியனை அங்கீகரித்திருந்தது. மேலும், பின்வரும் முறைகளின் பிரகாரம் திட்டங்கள்	பெறுகைகள் நடவடிக்கைகளின் மேற்பார்வை மற்றும் பரிசீலனைக்காக நல்ல மற்றும் வினைத்திறனான பெறுகைகள் முகாமைத்துவ முறைமை ஒன்று நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்..

	மில்லியன் பெறுமதியான 659 நீர்ப்பாசன புனரமைப்பு செயற்திட்டங்களை உலக வங்கி அங்கீகரித்த போதிலும் 493 செயற்திட்டங்களின் செயற்பாடுகள் மாத்திரமே தொடங்கப்பட்டிருந்தன.				உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, படை கணக்கு முறைமையின் கீழ் 12 செயற்திட்டங்களுக்கும், கடை முறையின் கீழ் 10 செயற்திட்டங்களுக்கும், தேசிய போட்டி கேள்வி முறையின் கீழ் 9 செயற்திட்டங்களுக்கும் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வழங்கப்பட்ட செயற்திட்டங்களில், 685 செயற்திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன, ரூபா 1,200 மில்லியன் கூட்டுமொத்தமான கொடுப்பனவுகள் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் நாளதுவரை 300 செயற்திட்டங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
(ஊ)	ரூபா 221.99 மில்லியன் பெறுமதியான ஒரு ஒப்பந்தம் கொத்மலை, விக்டோரியா, ரந்தெனிகல மற்றும் ரண்டம்பே நீர்த்தேக்கங்கள் உட்பட 3,100 சதுர கிலோமீற்றர் பரப்பளவைக் கொண்ட மேல் மகாவலி நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளுக்கான நீர் வள முகாமைத்துவத் திட்டத்தை தயாரிப்பதற்காக	2023	தெளிவான கிரய-நலன் பகுப்பாய்வு உட்பட, வெளியே வழங்குதல் முடிவுகளுக்கான வழிகாட்டல்களை நிறுவுதல். குறிப்பிடத்தக்க பெறுமதியைக் கொண்டுவரும் போது அல்லது ஒரு நியாயமான கால எல்லையில் உள்நாட்டில் உருவாக்க	அமைச்சின் செயலாளர் மேலதிக செயலாளரிற்கு (ஸ்ரீ லங்கா மகாவலி அதிகாரசபை மற்றும் நீர்ப்பாசன திணைக்களம்) அனுப்பியுள்ள குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, மேல் மகாவலி நீர்நிலைப்	கிரய-நன்மை பகுப்பாய் ஒன்று உள்ளடங்களாக, வெளிவாரியாக பெற்றுக்கொள்ளும் தீர்மானத்திற்காக வழிகாட்டல்கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு உள்வாரியாக அபிவிருத்தி செய்ய முடியாத விசேட

சர்வதேச நீர் முகாமைத்துவ நிறுவனத்திற்கு மீளாய்வாண்டின் போது வழங்கப்பட்டது. மகாவலி அதிகாரசபை மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் இந்த செயற்திட்டத்துக்கான அறிக்கைகளைத் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தன. எனினும், அந்த நிறுவனங்களின் பதவியணியினரால் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய இந்த பணிகள், கணிசமான செலவில் வெளித் தரப்பினருக்கு வெளியில் வழங்கப்பட்டன.

முடியாத விசேட நிபுணத்துவம் தேவைப்படும் போது மாத்திரமே வெளியே வழங்குதல் நிகழ வேண்டும்.

பிரதேசங்களுக்கான நீர்வள முகாமைத்துவத் திட்டம் இதற்கு முன்னர் இந்த நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்ததா என ஆராயப்பட்டது. மேற்குறிப்பிட்ட நிறுவனங்கள் இதற்கு முன்னர் இவ்வாறான நீர்வள முகாமைத்துவத் திட்டங்களை உருவாக்கியிருக்கவில்லை எனவும், இது தொடர்பில் அவர்களுக்கு முன் அனுபவம் இல்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிபுணத்துவம் ஒன்று தேவைப்படும் போது மாத்திரம் வெளிவரியாக பெற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

7.4 காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் பல-கட்ட நிகழ்ச்சித்திட்ட அணுகுமுறை செயற்திட்டம்

2021 செப்தெம்பர் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் அணுகுமுறை செயற்திட்டத்திற்காக மீள்கட்டமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச வங்கிக் கடன் ஒப்பந்த இலக்கம் 8996 இன் கீழ் ரூபா 27,600 மில்லியன் கடன் தொகை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு உடன்பட்டிருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 300 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 2026 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2022 மற்றும் 2023 இடையேயான 3 ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாள் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	**2022**	**2023**
	ரூ. மில்லியன்	**ரூ. மில்லியன்**
ஆண்டின் மொத்த செலவீனம்		
அரசாங்க நிதி		
வெளிநாட்டு நிதி		
மொத்த சொத்துக்கள்	381	1,560
மொத்த பொறுப்புக்கள்	214	753
மொத்த நிதி		
வெளிநாட்டு கடன் ஊடாக		
உள்நாட்டு நிதி ஊடாக		

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	**அறிக்கையின் ஆண்டு**	**கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை**	**கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்த்தல் நடவடிக்கைகள்**	**அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் நடைமுறை நிலை**
(அ)	மீளாய்வாண்டின் போது சர்வதேச அபிவிருத்தி சங்கத்தால் அறவிடப்பட்ட ரூபா 72 மில்லியன் தொகையான கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள் (Commitment Charges) மற்றும் ரூபா 33	2023	கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள் (Commitment Charges) மற்றும் கடன் வட்டி (Loan Interest) ஆகியவை செயற்திட்டச்	எதிர்காலத்தில் சீர்செய்வதற்கு குறித்த உத்தியோகத்தர்களுக்கு தேவையான ஆலோசனை பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.	கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள் (Commitment Charges) மற்றும் கடன் வட்டி (Loan Interest) ஆகியவை செயற்திட்டச் செலவினமாகக்

	மில்லியன் தொகையான கடன் வட்டி (Loan Interest) நிதிக்கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை. இதன் விளைவாக, நிதிக்கூற்றில் காட்டப்பட்டுள்ள செயற்திட்டச் செலவினம் ரூபா 105 மில்லியனால் குறைத்துக் காட்டப்பட்டிருந்தது.		செலவினமாகக் கணக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும்.		கணக்கீடு செய்யப்படவில்லை.
(ஆ)	8996 எல்கே ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் அட்டவணை 2 பிரிவு 1 பிரகாரம் செயற்திட்டம் அமுல்ப்படுத்தப்பட்ட திகதியிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குப் பிந்தாமல் ஒரு தேசிய செயற்திட்ட மேற்பார்வைக் குழுவொன்று (National Project Oversight Committee) செயற்திட்டத்தினால் அமைக்க வேண்டிய போதிலும் செயற்திட்டம் 2021 ஒக்தோபர் 12 இல் தொடங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் மேற்படி தேவைப்பாட்டுடன் இணங்கியிருக்கவில்லை.	2022 2023	கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் தேசிய செயற்திட்ட மேற்பார்வைக் குழு (National Project Oversight Committee) தாபிக்கப்பட்டு முறையாகச் செயற்படுத்தப்ப ட வேண்டும்.	தேசிய செயற்திட்ட மேற்பார்வைக் குழு (National Project Oversight Committee) செயற்திட்டத்தினால் தற்பேது தாபிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.	தேசிய செயற்திட்ட மேற்பார்வைக் குழு (National Project Oversight Committee) தாபிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் எந்தவொரு கூட்டமும் நடத்தப்பட்டிருக்கவி ல்லை.
(இ).	மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் செயற்திட்டத்தின் நிதி செயலாற்றல் நிதிக்கூற்றுக்களில் ரூபா 601.2 மில்லியனாக குறிப்பிடப்பட்ட போதிலும் கூறு 5 இன் கீழ் செயற்திட்டத்தின் அமுல்ப்படுத்தல் முகவரான நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு	2023	உரிய காலப்பகுதியினு ள் உரிய செயற்திட்டப் பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும், முற்பணங்களை உடனடியாகத் தீர்ப்பனவு செய்வதற்கும் தேவையான	மாவட்ட நீர்ப்பாசன அலுவலகங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனை மற்றும் முற்பணம் தீர்ப்பனவு தாமதம் தவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது .	செயற்திட்டத்தின் நிதி செயலாற்றல் கணிக்கும் போது முற்பணம் உள்ளடக்கப்படக் கூடாது.

	வழங்கப்பட்ட ரூபா 97.19 மில்லியன் தொகையான காசு முற்பணம் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.		நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.		
(ஈ)	2023 ஆம் ஆண்டிற்கான செயற்திட்டத்திற்கான வருடாந்த மதிப்பீட்டின் கீழ் ரூபா 2,025 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் ரூபா 601.2 மில்லியன் (29.69%) பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. திட்டமிட்ட காலப்பகுதிக்குள் திட்டமிடப்பட்ட செயற்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதில் சரியான கவனம் செலுத்தாத காரணத்தினால், மீளாய்வாண்டின் போது ஒதுக்கீட்டின் 70.31 சதவீதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.	2022 2023	திட்டமிட்டவாறு ஒவ்வொரு கூறுகளின் கீழும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பூர்த்தி செய்வதற்கும் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியினுள் நிதிகளை முறையாகப் பயன்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்ட பணிகள் விரைவுப்படுத்துவதற்கு பெறுகை செயன்முறை விரைவுப்படுத்துவதற்கு தேவையான ஆலோசனை குறித்த உத்தியோகத்தர்களுக்குபெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. பெறுகை செயன்முறையின் செயன்முன்னேற்றம் வாரந்தோறும் உலக வங்கி பிரநிதிகளுடன் மீளாய்வு செய்யப்பட்டிருந்தது.	திட்டமிடப்பட்ட காலப்பகுதியினுள் திட்டமிடப்பட்ட நடவடிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படல் வேண்டும்.
(உ)	செயற்திட்டத்தை 5 வருட காலத்திற்குள் அமுல்ப்படுத்துவதற்கு ஐ.அ.டொலர் 92 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்ட போதிலும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஐ.அ.டொலர் 2.23 மில்லியன் அல்லது 2.5 சதவீதம் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.	2023	செயற்திட்ட காலப்பகுதியினுள் பணிகளை பூர்த்திசெய்வதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்ட பணிகளை விரைவுப்படுத்துவதற்காக பெறுகை செயன்முறையினை விரைவுப்படுத்துவதற்கு தேவையான ஆலோசனை குறித்த உத்தியோகத்தர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. பெறுகை செயன்முறையின் செயன்முன்னேற்றம் வாரந்தோறும் மீளாய்வு செய்யப்பட்டிருந்தது.	குறித்த செயற்திட்ட காலப்பகுதியினுள் செயற்திட்ட பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியேற்பாடு உச்சளவில் பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும்.

(ஊ)	புனரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச வங்கியிடமிருந்து (IBRD) 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு செயற்திட்டத்திற்கு ரூபா 1,364 மில்லியன் தொகை பெறப்பட்டிருந்த போதிலும், அந்தக் காலப்பகுதியில் ரூபா 676 மில்லியன் தொகை மாத்திரமே செலவிடப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக ரூபா 784 மில்லியன் தொகை கணக்கில் பயன்படுத்தப்படாமல் 7 மாதங்களாக விளைவற்றிருந்தது.	2022 2023	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக வழங்கப்படும் நிதியானது சிக்கனமாக செயற்திட்டத்தின் நோக்கத்தை அடைந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.	நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	நிதியினை சிக்கனமாக செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களை அடைந்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும்.

7.5 காலநிலை மாற்றத்தினை எதிர்கொள்ளும் ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ செயற்திட்டம் (CRIWMP)

2017 யூலை 1 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலநிலை மாற்றத்தினை எதிர்கொள்ளும் ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ செயற்திட்டம் பசுமை காலநிலை நிதியத்திற்கும் (GCF) ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கும் (UNDP) இடையில் கைச்சாத்திட்ட 2016 ஆகஸ்ட் 05 ஆம் திகதிய எழுந்த பிரதான உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 5,499.71 மில்லியனான பணத் தொகை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு உடன்பட்டிருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 2021.74 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 1 சந்தர்ப்பத்தின் போது காலம் நீடிக்கப்பட்டு 2024 திசெம்பர் 28 ஆந் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 இடையேயான 3 ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாள் தலைமை அதிபதியினால் அபிப்பிராயம் மறுக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூ. மில்லியன்	ரூ. மில்லியன்	ரூ. மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவீனம்			
அரசாங்க நிதி	702	387	365
வெளிநாட்டு நிதி	901	872	2,030
மொத்த சொத்துக்கள்	2,251	2,997	5,268
மொத்த பொறுப்புக்கள்	33	42	51
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் ஊடாக	358	2,864	1,455
உள்நாட்டு நிதி ஊடாக	800	400	625

அபிப்பிராயம் மறுக்கப்பட்டு சமர்ப்பிப்பதற்கு காரணமான விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்த்தல் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் நடைமுறை நிலை
(அ)	பசுமை காலநிலை நிதியம் ரூபா 8,106 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 34.44 மில்லியனை ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு (UNDP) கடந்த 07 ஆண்டுகளில் வழங்கியிருந்த போதிலும், 2023 திசெம்பர் 31 இல் ரூபா 3,198.12 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 12.99 மில்லியன் தொகை மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சிற்கு (MMDE) வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் ரூபா 3,198.12 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 14.91 மில்லியன் தொகை செயற்திட்டத்தின் சில நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு UNDP ஆல் செலவிடப்பட்டிருந்தது. எஞ்சிய ரூபா 1,618 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 6.55 மில்லியன் மிகுதி நிதி UNDP ஆல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் நிதிக் கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது மொத்த பணவளிப்பின் 30 சதவீதத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற நிறைவேற்று நிறுவனமான மகாவலி	2021 2022 2023	நன்கொடை முகவரால் வழங்கப்படும் நிதி மத்திய வங்கியின் ஊடாக அனுப்பப்பட்டு செயற்திட்டத்தின் பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டுகணக்கிடப்படல் வேண்டும்.	இந்த செயற்திட்டத்திற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான UNDP நிறுவனத்திற்கு நிதி அமைச்சினால் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தலொன்றிற்கு அமைவாக செயற்திட்டத்திற்காக GCF (பசுமை காலநிலை நிதியம்) இடமிருந்து பெறப்படுகின்ற அனைத்து பணத்தொகையும் பொது திறைச்சேரிக்கு மாற்றப்பட வேண்டுமென தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் 2023 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் அவ்வாறு GCF இடமிருந்து பணத்தொகை 90 சதவீதம் மட்டும் பொது திறைச்சேரிக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.	பரிந்துரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் இது வரயில் செயற்படுத்தப்படவில்லை.

	அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சிற்கு (MMDE) பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்த தொகைக்காக மட்டும் என்பதனால், முழு செயற்திட்டத்தின் நிதி செயலாற்றல் மற்றும் நிதி நிலைமை என்பவற்றை பிரதிபலிக்காததுடன் கணக்காய்வு பணி (MMDE) ஆல் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளிற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டது.				
(ஆ)	மீளாய்வாண்டிற்கான பரீட்சை மீதியில் அடையாளம் காணப்படாத ரூபா 66 மில்லியன் கடன் மீதி காட்டப்பட்டிருந்த போதிலும், அத்தகைய மீதி நிதி நிலைமை கூற்றில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2022 2023	நிதிக்கூற்றுக்களில் அனைத்து விடயங்களும் வெளிப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிக்கவில்லை.	பரிந்துரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் இது வரையில் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(இ)	ரூபா 63.60 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 203,602.80 தொகையான கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள் மற்றும் நிலுவையாக உள்ள முற்பணங்கள் தொடர்பான பொறுப்புக்கள் UNDP முன்வைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த விநியோக அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், அந்த கட்டணங்கள் மற்றும் நிலுவையாக உள்ள முற்பணங்கள்	2021 2022 2023	நிதிக்கூற்றுக்களில் முழு பொறுப்புக்களையும் வெளிப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிக்கவில்லை.	பரிந்துரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் இது வரையில் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.				
(ஈ)	செயற்திட்ட ஆவணத்தின் 7 ஆம் பகுதியின் 69 ஆம் உறுப்புரை பிரகாரம் ஒருங்கிணைந்த விநியோக அறிக்கை (CDR) நீர்ப்பாசன அமைச்சின் (அமுலாக்கல் முகவர்) செயலாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். எனினும் 2017 முதல் 2023 வரையிலான காலப்பகுதிக்குள் ஒருங்கிணைந்த விநியோக அறிக்கையை அங்கீகரிக்கும் போது, செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகு தொடர்பான ஐ.அ.டொலர் 17,657,672.68 தொகையான செலவினத்தை மாத்திரமே செயலாளர் சான்றுபடுத்தியுள்ளார்.	2021 2022 2023	ஒருங்கிணைந்த விநியோக அறிக்கை நீர்பாசன அமைச்சின் செயலாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.	எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிக்கவில்லை.	UNDP நிறுவனம் ஏற்கின்ற செலவின கணக்கு அறிக்கைகளில் உள்ளடக்கப்படாமை மற்றும் அதன் பிரகாரம் அத் தொகை வருடாந்த திறைச்சேரி மதிப்பீடுகளிலும் உள்ளடக்கப்படாமை போன்ற காரணங்களினால் அதற்காக கைச்சாத்திடப்படல் செயலாளரினால் நிராகரிக்கப்பட்டமை காரணத்தினால் பரிந்துரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் இது வரையில் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(உ)	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ அலகிற்கு பசுமை காலநிலை நிதியத்திலிருந்து ரூபா 3,074 மில்லியன் (ஐ.அ.டொலர் 12.98 மில்லியன்) மற்றும் இலங்கை அரசாங்கத்திடமிருந்து ரூபா 2,141.95	2022 2023	நிபந்தனைகள் பிரகாரம் செயற்திட்ட இயக்க பிரிவிற்கு பெறப்படுகின்ற பணத்தொகையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு அரசாங்க	எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிக்கவில்லை.	பரிந்துரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் இது வரையில் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	மில்லியன் (ஐ.அ.டொலர் 8.84 மில்லியன்) 2023 ஆம் ஆண்டு இறுதி வரை செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவுக்கு பெறப்பட்டிருந்தது. நிதி செயற்திட்ட ஒப்பந்தத்தின் (FAA) நிதியளிப்பு முன்மொழிவின் ஆ பிரிவின் பிரகாரம், இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு 27 சதவீதமாகவும்,பசுமை காலநிலை நிதியின் பங்களிப்பு செயற்திட்டத்தின் மொத்த பாதீட்டில் 73 சதவீதமாகவும் உள்ளது. செயற்திட்டத்திற்காக GCF இடமிருந்து ரூபா 3,074 மில்லியன் பெறப்பட்டிருந்த போதிலும் அது மொத்த செயற்திட்ட கிரயத்தில் 59 சதவீதம் மாத்திரமே ஆகும். இதன் விளைவாக இலங்கை அரசாங்கம் 2017-2023 காலப்பகுதியில் செயற்திட்டக் கிரயத்தில் 36.6 சதவீதத்திற்கு சமமான ரூபா 1,789 மில்லியனை இலங்கை அரசாங்கத்தினால் செலவிடப்படுவதற்கு நேர்ந்தது.					பங்களிப்பு விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.
(ஊ)	நிதி செயற்திட்ட ஒப்பந்தத்தின் (FAA) 2.01 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் அங்கீகாரம்	2022 2023	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் நிறைவேற்றும் நிறுவனத்தால்	2022 யூன் 17 ஆந் திகதி 2017 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் இது		பரிந்துரையில் குறிப்பிடப்பட்டு ள்ள விடயங்கள்

பெற்ற நிறுவனம் (UNDP) ‘‘நிறைவேற்றும் நிறுவனத்தால் நிதியிடப்பட்ட செயற்பாடுகளை அமுல்ப்படுத்துவதை கண்காணித்து மேற்பார்வையிடும்.” அந்த உட்பிரிவை கருத்தில் கொள்ளாமல், அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனம் (UNDP) செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளின் அமுல்ப்படுத்தலில் ஈடுபட்டு, ரூபா 3,198 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 14.91 மில்லியன் தொகையான மொத்த கிரயத்தில் 51.84 சதவீதத்தை 2017-2023 காலப்பகுதியில் செலவிட்டிருந்தது.	அமுல்ப்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலும் FAA இன் பிரகாரம் அங்கீகாரம் பெற்ற முகவரால் கண்காணிக்கப்பட்டு மேற்பார்வை செய்யப்பட வேண்டும்.	வரையில் UNDP இனால் ஏற்கப்பட்டுள்ள செலவினங்களுக்கு உரிய தகவல்கள் முன்வைக்குமாறு மற்றும் அச் செலவினம் அரசாங்க கணக்குகளில் உள்ளடக்கப்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.	இது வரையில் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.	

8. உள்ளூராட்சி விரிவாக்கல் பிரிவு

8.1 முன்னேற்றமடைந்துவரும் பிராந்தியங்களின் கிராமிய உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி செயற்திட்டம் (RIDEP)

2017.07.07 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முன்னேற்றமடைந்துவரும் பிராந்தியங்களின் கிராமிய உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்திற்காக ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு நிருவனத்தின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 116 SLP இன் கீழ் ரூபா 17,185 மில்லியன் தொகை ஒன்று பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இணங்கி இருந்ததுடன் இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 3,437 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் 2024.07.07 ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய வருடங்களில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2022 ஆகிய 02 வருடங்களுக்காக செயல்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2023 ஆம் வருடத்திற்கான் நிதிக் கூற்றுகள் சமர்ப்பித்திருந்தது 2024 டிசெம்பர் 09 திகதியில் ஆகும்.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன
வருடத்தின் மொத்த செலவினம்			
அரச நிதி	229.31	220.00	367
வெளிநாட்டு நிதி	2,523.05	1,067.00	-
மொத்த சொத்துக்கள்	4,739	9,256	6,652
மொத்த பொறுப்புக்கள்	4,739	9,256	6,652
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	2,523.05	1,067.00	-
தேசிய நிதியீட்டல் மூலம்	229.31	220.00	367

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரிய கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழ்கண்டவாறு காணப்பட்டது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு வழிமுறைகள்	அறிக்கையின் திகதியில் பரிந்துரையின் தற்போதைய நிலைமை
(அ)	குடிநீர் உப செயற்திட்டங்களுக்காக ஆலோசகர் கம்பனியால் இணங்கப்பட்ட 73 உப செயற்திட்டங்களில் 39 உப செயற்திட்டங்கள் கைவிடப்பட்டிருந்தன. அதன் பிரகாரம், குறித்த கம்பனிக்குசெலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை மற்றும் விரிவான வடிவமைப்பு, சாத்தியவள ஆய்வு மற்றும் பெறுகை ஆவணங்கள் உட்பட விரிவான செயற்திட்ட அறிக்கைகளை சமர்ப்பிப்பதற்கு வழங்கப்படும் காலம் ஆகிய இரண்டும் குறைக்கப்பட வேண்டும். எனினும், ஆலோசகர் கம்பனி கிரயம் மற்றும் மனித மாதங்களைக் குறைப்பதற்கான அத்தகைய நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு இணங்கியிருந்தமை கணக்காய்விற்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை.	2022	கைவிடப்பட்ட உப செயற்திட்டங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப ஆலோசனை நிறுவனத்திற்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை குறைக்கப்பட வேண்டும்.	கைவிடப்பட்ட உப செயல் திட்டங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப ஆலோசனை கம்பெனிக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகையை குறைத்துக் கொள்ளும் தேவைப்பாடு ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கவில்லை.	பரிந்துரை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	JICA நிதியின் தற்காலிக இடைநிறுத்தம் காரணமாக 2022 திசெம்பர் 31 இற்குள் எதிர்பார்க்கப்படும்	2021/ 2022	வேலைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.	அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் முன்னேற்றத்தை அண்மிப்பதற்கு	பரிந்துரையின் பிரகாரம் பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

	பௌதீக முன்னேற்றத்தை அடைந்துகொள்ளத் தவறிய 62 உப ஒப்பந்தங்களில், இழிவு நிலையிலான நிர்மாணங்கள் காரணமாக 24 உப ஒப்பந்தங்களின் முன்னேற்றம் மெதுவான நிர்மாணம் காரணமாக 1 - 68 சதவீதமாக இருந்ததுடன் மேலும் 38 உப ஒப்பந்தங்களின் முன்னேற்றம் 0 – 95 இடையில் காணப்பட்டது.			நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட் டுள்ளன.	
(இ)	2022 ஏப்ரலில் JICA கடன் வழங்குவதை நிறுத்தியிருந்ததென அறிந்த பின்னரும் 04 கிராமிய வீதி செயற்திட்டப் பொதிகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள் 2022 மே மாதத்தில் வழங்கப்பட்டிருந்தன. நிதி உதவி நிறுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் நடைபெற்றுவரும் சிவில் பணிகளிற்கு கொடுப்பனவுகளை மேற்கொண்டு பூர்த்தி செய்வதற்கு வல்லமை காணப்பட்ட போதிலும், அதற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படாது புதிதாக வழங்கப்பட்ட 03 கிராமிய வீதிகள் மற்றும் நீர்ப்பாசன ஒப்பந்த பொதிகளுக்கு முற்பணமாக ரூபா 37 மில்லியன் தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	2022	தற்போது நடைபெற்று வரும் சிவில் பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	JICA நிதியம் இடைநிறுத்தப்படு வதாக செயற் திட்டத்திற்கு தெரிய வந்தது 2022 ஜூன் மாதத்தில் ஆகும் என்பதாக.	பரிந்துரையின் பிரகாரம் பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

(ஈ)	37 ஒப்பந்தப் பொதிகளுக்காக அமைத்தல், குறுக்குவெட்டு ஆய்வு மற்றும் வரைபடங்களுக்காக ரூபா 31.4 மில்லியனை செலுத்துவதற்கு இணங்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு குறித்த பணிக்காக ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு ரூபா 19.6 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம் ஒரே சேவையை வழங்குவதற்காக இரண்டு தரப்பினருக்கு கொடுப்பனவுகள் மேற்கொளளப்பட்டிருந்தன.	2021/ 2022	இணங்கப்பட்ட வேலையை ஆலோசகர் மூலம் மேற்கொள்ள வேண்டியதுடன் ஒப்பந்ததாரரிற்கு அதற்காக பணம் செலுத்தப்படக்கூடாது.	இந்த நடவடிக்கைகள் இரண்டும், இரண்டு பணிகள் ஆவதுடன் குறித்த ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக.	பரிந்துரையின் பிரகாரம் கூடுதலாக செலுத்தப்பட்டதை அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

8.2 போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவ செயற்திட்டம் - கூறு 02 (PRDP)

2019.05.02 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவ செயற்திட்டம் - கூறு 02 இற்காக சர்வதேச அபிவிருத்தி சங்கத்தின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 5788LK இன் கீழ் ரூபா 17,595 மில்லியன் தொகை ஒன்று பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இணங்கி இருந்ததுடன் இலங்கைக அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 200 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் நீடிக்கப்பட்டு 2024.03.31 ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய வருடங்களில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 3 வருடங்களுக்காக செயல்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன.	**ரூபா மில்லியன**	**ரூபா மில்லியன**
வருடத்தின் மொத்த செலவினம்			
அரச நிதி	42.90	41.80	53.21
வெளிநாட்டு நிதி	4,200	4,365.3	5,215.50
மொத்த சொத்துக்கள்	5,916	15,676	20,127
மொத்த பொறுப்புக்கள்	5,916	15,676	20,127
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	4,210.47	3,558.61	5,267.58
தேசிய நிதியீட்டல் மூலம	42.97	41.82	53.21

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழ்கண்டவாறு காணப்பட்டது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு வழிமுறைகள்	அறிக்கையின் திகதியில் பரிந்துரையின் தற்போதைய நிலைமை
(அ)	அளவு பத்திரத்தில் (BOQ) உள்ள ஒவ்வொரு உருப்படிக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அலகு ஒன்றின் விலையானது போக்குவரத்துச் செலவையும் உள்ளடக்கியிருக்க வேண்டிய போதிலும் என்.டப்ல்யூ.பீ 03 பொதியில் போக்குவரத்துச் செலவாக ஒப்பந்ததாரருக்கு ரூபா 11 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டதுடன் அது விலை வேறுபாட்டிற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.	2023	பெறுகை வழிகாட்டலில் குறிப்பிட்ட தேவைப்பாட்டை செயற்திட்டம் பின்பற்ற வேண்டும்.	தடுப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை அறிக்கை படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.	பெறுகை வழிகாட்டி ஏற்பாடுகள் பின்பற்றப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	பதவியணியினருக்கான கொடுப்பனவுகள், செயற்திட்ட பணிப்பாளர் மற்றும் பிரதி செயற்திட்ட பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட பதவியணியினருக்கு வாகனங்களை வழங்குதல் போன்ற மேலதிக செலவினங்களை மேற்கொள்வதற்காக 2022 செப்தெம்பர் 30 வரை மொத்த நிகழத்தக்க ஏற்பாட்டின் 25 சதவீதத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ரூபா 203 மில்லியன் தொகை பெறுகை	2022	பெறுகை வழிகாட்டல்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.	உலக வங்கி அங்கீகாரத்துடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	பெறுகைகள் வழிகாட்டல் ஏற்பாடுகளை பின்பற்றியதுடன் சட்டங்கள் விதிகளுக்கு முரணாக கொடுப்பனவுகள் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

	வழிகாட்டல்கள் 8.13.1ஆம் பந்ததிக்கு முரணாக ஒப்பந்த முரண்களாகச் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.				
(இ)	DMS/D/7777/TCAMP ஆம் இலக்க 2019 மார்ச் 30 ஆம் திகதிய முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் கடிதம் மூலம் மாகாண செயற்திட்ட அமுல்ப்படுத்தல் அலகுகள் மற்றும் மாகாண செயற்திட்ட ஆலோசனை சேவை பிரிவுகளின் பதவியணியினர் தொடர்பாக அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட அங்கீகாரத்திற்கு முரணாக, ஒப்பந்த விலைப்பட்டியல்களின் BOQ இல் உள்ள உருப்படியொன்றின் கீழ் 05 பதவிகள் தொடர்பாக ரூபா 80 மில்லியன் தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	2022	சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தளங்களில் காணப்படுகின்ற வதிவிட பொறியியலாளர்)RE) உதவி வதிவிட பொறியியலாளர்)ARE) அலுவலகங்களின் உதவி பதவி அணியினருக்காக அதன் மூலம் அங்கீகாரம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பதாக.	அங்கீகாரம் அற்ற பதவியணியினர் கொடுப்பனவுகள் ஒப்பந்த சிட்டைகளில் கழிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஈ)	எல்லை அகலப்படுத்தும் வேலையில் உப அடிப்படை வகை 01 இற்கு ABC மாற்றப்பட்டிருந்தது. எனவே எல்லை அகலப்படுத்தும் பணியில் ஒப்பந்ததாரருக்கு ரூபா 696,018 மேலதிக தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	2022	BOQ இன் பிரகாரம் வேலை பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.	இதன் போது சாலையின் இருபுறமும் அகலப்படுத்துவதன் போது சிறிய கீற்றுக்களில் (0.15-0.3m) மண்ணுக்கு பதிலாக கல்லை பதிப்பதற்கு பொறியியலாளரினால் தீர்மானிக்கப்பட்டு அதன் பிரகாரம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்ததாக.	BOQ இன் பிரகாரம் வேலை பூர்த்தி செய்யப்பட வில்லை.

(உ)	இச் செயற்திட்டத்தின் நிதியேற்பாடுகளில் ரூபா 22.2 மில்லியன் தொகை மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைகள் மற்றும் மாகாண வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களங்களில் அரசாங்க சேவையில் கடமையாற்றும் பொறியியலாளர்கள் அவர்களது தொழில் தகைமைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.	2022	கடன் உடன்படிக்கையின் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்கு மாத்திரமே ஒதுக்கீட்டைப் பயன்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	மாகாண வீதி அதிகார சபை மற்றும் திணைக்கள பொறியியலாளர்கள் அவ்விடங்களில் நீண்டகாலம் தங்கியிருக்காமல் வேறு வேலைகளை தேடி செல்வதற்கு பிரதான காரணமொன்றாக இருப்பதற்கு அந்த இடங்களில் பட்டய அந்தஸ்து பெறுவதற்கான வசதிகள் இன்மையே என இனங்கண்டு, அந்த நிலையை இலக்காகக்கொண்டு Center of Excellence நிறுவனம் மேல் மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் இரத்மலானை அலுவலகத்தில் நிறுவப்பட்டு தேவையான வேலைகளுக்காக இந்த செலவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.	செயல்திட்டத்தின் நோக்கங்களுக்கு முரணாக கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள தொகையை அறவிட்டிருக்கவில்லை.
(ஊ)	முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களம் மாகாண செயற்திட்டங்களின் அமுல்ப்படுத்தல் அலகுகள் மற்றும் மாகாண செயற்திட்ட ஆலோசனை சேவை அலகுகளின் பதவியணியினரிற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அதற்கு முரணாக மாகாண செயற்திட்ட ஆலோசனை சேவை	2022	சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கணக்காய்வில் காட்டப்பட்டுள்ளதன் பிரகாரம் ரூபா 30 மில்லியன் தொகையொன்று அதற்காக செலவிடப்பட்ட போதிலும் அதற்கு சமமான தொகையொன்று தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்களுக்காக செலுத்தப்பட்ட தொகையிலிருந்து குறைந்திருருந்ததால் அரசாங்கத்துக்கு	ஏற்பாடுகளுக்கு முரணாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பதவியனியிர் கொடுப்பனவுகளை ஒப்பந்ததாரிடமிருந்து அறவிட்டு இருக்கவில்லை.

	அலகுகளில் 07 பதவிகளுக்கான ஒப்பந்தத்திற்கு முரண்களின் கீழ் ரூபா 30 மில்லியன் தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது.			நஷ்டம் ஒன்று ஏற்படவில்லை என்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளதாக.	
(எ)	முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் அங்கீகாரமின்றி இரத்மலானை பயிற்சி நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவ உதவியாளருக்கு ரூபா 405,150 தொகை WP 03 ஒப்பந்தப் பொதியின் முரண்களின் கீழ் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.	2022	சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	அலுவலகத்திற்கு ஆலோசகர்கள் பலரின் உதவி தேவைக்கான அத்தியாவசியமான பணிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக இந்த பெண் உத்தியோகத்தர் தற்காலிகமாக சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக.	-மேற்படி-
(ஏ)	03 ஒப்பந்தப் பொதிகள் தொடர்பாக ரூபா 43.2 மில்லியனிற்கு மதிப்பிடப்பட்ட 121 பணிகள் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளன, 108 மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பணிகளுக்கும், ரூபா 129.96 மில்லியனால் மதிப்பிடப்பட்ட தொகையை விட செய்யப்பட்ட வேலையின் பெறுமதி குறைவாக இருந்ததும், 04 பொதிகளின் 117 பணிகளுக்கு ரூபா 218.4 மில்லியனால் மதிப்பிடப்பட்ட தொகைகளை விஞ்சியிருந்ததுடன் ரூபா 53.4 மில்லியன் முன்பு மதிப்பிடப்படாத 03 பொதிகளில் அணைக்கட்டு நிர்மாணத்திற்காக	2023	வேறுபாடுகள் காரணமாக அரசாங்கத்திற்கு ஏற்படும் அதிகப்படியான சுமையை குறைக்கும் வகையில் பெறுகை வழிகாட்டலில் குறிப்பிட்ட தேவைப்பாட்டை செயற்திட்டம் பின்பற்ற வேண்டும்.	இந்த மாற்றத்தின் அளவை மிகவும் குறைந்த நிலையில் பேணிக் கொள்வதாயின் செயல் திட்டத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் குறித்த நடவடிக்கைகளை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்க வேண்டிய போதிலும் அவ்வாறான செயற்பாடுகள் மாகாண வீதி அபிவிருத்தியில் காண்பதற்கு கிடைக்கப்பெற்றிருக்கவில்லை என்பதாக.	பெறுகை வழிகாட்டி ஏற்பாடுகள் பின்பற்றப்பட்டிருக்கவில்லை.

செலவிடப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் ஆலோசகர்களின்/ பொறியியலாளர்களின் கடமைகள் சரியாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வில்லை.

8.3 உள்ளூர் அபிவிருத்தி ஆதரவளித்தல் செயற்திட்டம் (LDSP)

2019.06.30 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட உள்ளூர் அபிவிருத்தி ஆதரவளித்தல் செயற்திட்டம் இற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 6371LK இன் கீழ் ரூபா 12,222 மில்லியன் தொகை மற்றும் ரூபா 4,221 மில்லியன் தொகை மானியம் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இணங்கி இருந்ததுடன் இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 1,222 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் நீடிக்கப்பட்டு 2024.09.30 ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய வருடங்களில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 3 வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன	ரூபா மில்லியன	ரூபா மில்லியன
வருடத்தின் மொத்த செலவினம்			
அரச நிதி	21.4	31.14	31.21
வெளிநாட்டு நிதி	696.58	2,391.28	3,429.55
மொத்த சொத்துக்கள	3,735	6,977	8,225
மொத்த பொறுப்புக்கள்	3,735	6,977	8,225
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	1,594.5	2,747.9	1,548.3
வெளிநாட்டு மானியம் மூலம	1,102.0	175	1,583.6
தேசிய நிதியீட்டல் மூலம்	21.4	31.1	31.2

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழ்கண்டவாறு காணப்பட்டது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு வழிமுறைகள்	அறிக்கையின் திகதியில் பரிந்துரையின் தற்போதைய நிலைமை
(அ)	திறப்பனை பிரதேச சபையின் மூலம் விவசாய உற்பத்திக்காக பொது சந்தையொன்றை நிர்மாணிப்பதற்காக 2022 பெப்ரவரி 15ஆம் திகதி ரூபா 18 மில்லியனுக்கு ஒப்பந்தம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதற்காக, ரூபா 2.7 மில்லியன் வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்வது மீறப்பட்டுள்ள போதும் ரூபா 3.6 மில்லியன் நிபந்தனையுடனான முற்பண பிணை ஒன்று கேள்வி மனு ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உரிய மாதிரிக்கு முரணாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதனால், ஒப்பந்ததாரரினாள் ஒப்பந்தத்தை கைவிடுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் ஒப்பந்த உடன்படிக்கை ஒரு தலைப்பட்சமாக ரத்து செய்யப்பட்டு உரிய செயலாற்றல் பினை மற்றும் முற்பண பிணைகளை பணமாக்கிக் கொள்வதற்கு பிரதேச சபைக்கு முடியாது	2023	உத்தியோகத்தர்களின் பொறுப்பற்ற தன்மைக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	இது தொடர்பாக வட மத்திய மாகாண பிரதி செயல்திட்ட பணிப்பாளரை அறிவுறுத்தி இருப்பதுடன் பதில் கிடைத்தவுடன் இறுதி பதிலை பெற்று தருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்பதாக.	பரிந்துரையில் நடைமுறைப் படுத்தப்படும் நிலைமை அறிக்கை படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

போயிருந்தது.

(ஆ)	ஏராவூர்-05, விவேகானந்த பொது நூல் நிலையத்தில் வியாபார அபிவிருத்தி மத்திய நிலையம் ஒன்றை நிர்மாணித்தல் 2022 ஜூலை 06 ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் 2022 அக்டோபர் 06 வரை 3 மாத நீடிப்பொன்று பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது . எவ்வாறாயினும் ஒப்பந்ததாரர் 2023 மார்ச் 31 ஆம் திகதி ஒப்பந்தத்தின் வேலைகளை நிறைவு செய்திருந்த போதிலும் ஏராவூர் நகர சபையினால் ஒப்பந்ததாரரிடம் 175 நாட்களின் தாமத கட்டணமாக ரூபா 1.4 மில்லியன் தொகை ஒன்றை அறவிட்டிருக்கவில்லை.	2023	ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் ஒப்பந்ததாரரிடம் இருந்து தாமத இழப்பு அறவிடப்பட வேண்டும்.	இது தொடர்பாக கிழக்கு மாகாண பிரதி செயல்திட்ட பணிப்பாளரை அறிவுறுத்தி இருப்பதுடன் பதில் கிடைத்தவுடன் இறுதி பதிலை பெற்று தருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்பதாக.	பரிந்துரையில் நடைமுறைப் படுத்தப்படும் நிலைமை அறிக்கை படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(இ)	ராஜாங்கனை சந்தியில் கிராமிய வியாபார சந்தை கட்டிடம் ஒன்றை நிர்மாணிப்பதற்காக தேசிய போட்டித் தன்மையிலான விலை மனு இடுதல் முறைமையின் பிரகாரம் விலை மனு கோரப்பட்டு குறைந்த விலை சமர்ப்பித்த மூன்று கம்பெனிகளால் ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாததன்	2023	CIDA ஒப்பந்த வழிகாட்டல்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.	இது தொடர்பாக வட மத்திய மாகாண பிரதி செயல்திட்ட பணிப்பாளரை அறிவுறுத்தி இருப்பதுடன் பதில் கிடைத்தவுடன் இறுதி பதிலை பெற்று தருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்பதாக	பரிந்துரையில் நடைமுறைப் படுத்தப்படும் நிலைமை அறிக்கை படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

	காரணமாக பொறியியலாளர் மதிப்பீட்டிலும் பார்க்க நூற்றுக்கு 150 ஆல் கூடுதலான ரூபா 34 மில்லியன் விலை மனு சமர்ப்பித்திருந்த கம்பெனிக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதனால் பொறியியலாளர் மதிப்பீட்டிலோ அல்லது பெறுகை வழிகாட்டல்களின் குறைபாடொண்டு இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டது.				
(ஈ)	ராஜாங்கனை பிரதேச சபை, புத்தளம் சந்தியில் அரசாங்க காணியில் ரூபா 47.5 மில்லியன் கிரயத்தில் கீழ் 08 கடைகளுடன் கூடிய வணிக வளாகத்தை நிர்மாணித்திருந்த போதிலும், கட்டிடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கு முன்னர் காணியின் உரிமைத்துவம் மாற்றப்படவில்லை. காணியின் உரிமைத்துவத்தை தீர்க்காமல் நிர்மாணம் மேற்கொள்ளப்பட்டதால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட வணிக வளாகத்தை முழுமையாக குறித்துரைத்த நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்த முடியவில்லை.	2023	காணியின் உரிமைத்துவத்தை தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இது தொடர்பாக வட மத்திய மாகாண உதவி செயல்திட்ட பணிப்பாளரை அறிவுறுத்தி இருப்பதுடன் பதில் கிடைத்தவுடன் இறுதி பதிலை பெற்று தருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்பதாக	பரிந்துரையில் நடைமுறைப் படுத்தப்படும் நிலைமை அறிக்கை படுத்தப்பட்டி ருக்கவில்லை.

(உ)	நொச்சியாகம பிரதேச சபையானது கட்டுபட்வெவ பிரதேசவாசிகளுக்கு குடிநீரை வழங்குவதற்கான நீர் செயற்திட்டத்தை ரூபா 37 மில்லியன் கிரயத்தில் அமுல்ப்படுத்தியிருந்த போதிலும் அந்த காணி பிரதேச செயலாளரினால் வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரத்துட ன் தனியார் தரப்பினரால் பயன்படுத்தப்பட்ட காணி ஒன்றானது. அந்த காணியின் பகுதி முறையாக பிரதேச சபைக்கு கையளிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	2023	செயற்திட்டங்களை த் தொடங்குவதற்கு முன்னர் காணி கையகப்படுத்துதல் போன்ற பூர்வாங்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	இது தொடர்பாக வட மத்திய மாகாண உதவி செயல்திட்ட பணிப்பாளரை அறிவுறுத்தி இருப்பதுடன் பதில் கிடைத்தவுடன் இறுதி பதிலை பெற்று தருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்பதாக	பரிந்துரையில் நடைமுறைப் படுத்தப்படும் நிலைமை அறிக்கை படுத்தப்பட்டி ருக்கவில்லை.
(ஊ)	2019 மார்ச் 05 ஆம் திகதிய 01/2019 ஆம் இலக்க முகாமைத்துவ சேவை சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளுக்கு முரணாக, வடமத்திய மாகாண உள்ளுராட்சி ஆணையாளர்கள், பிரதிப் செயற்திட்ட பணிப்பாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டு சம்பளங்களாக மொத்தம் ரூபா 683,000 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	2021/2022/ 2023	சுற்றறிக்கை அறிவுறுத்தலிற்கு முரணாக செலுத்தப்பட்ட சம்பளத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இதை அளவிட்டுக் கொள்வதற்காக அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளுக் காக 2022.02.14, 2022.09.08 மற்றும் 2024.09.24 ஆகிய திகதிய கடிதங்களின் மூலம் வட மத்திய மாகாண பிரதான செயலாளருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள் ளதாக.	பரிந்துரையில் நடைமுறைப் படுத்தப்படும் நிலைமை அறிக்கை படுத்தப்பட்டி ருக்கவில்லை.
(எ)	உள்ளுராட்சி திட்டமிடல் முறைமையை வலுப்படுத்துதல், உள்ளுர் சேவைகள் மற்றும் பொருளாதார	2022/ 2023	அனைத்து குறித்துரைக்கப்பட்ட தரப்பினரின் நலன்களை அதிகப்படுத்தும் வகையில்	பயன்கள் கிடைக்கும் வகையில் அனைத்து செயற்திட்டங்களும் நிறைவு	முன்னேற்றம் கீழ் மட்டத்தில் காணப்பட்ட து.

	உள்கட்டமைப்பு ஆதரவு மற்றும் நிறுவன அபிவிருத்தி ஆகிய கூறுகளின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பௌதீக முன்னேற்றம் 80 சதவீதம், 70 சதவீதம் மற்றும் 85 சதவீதம் ஆக இருந்த போதிலும் உண்மையான முன்னேற்றம் முறையே 45 சதவீதம், 66 சதவீதம் மற்றும் 30 சதவீதம் ஆகும்.		செயற்திட்ட அமுல்ப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செய்யப்பட்டுள்ளதாக.	
(ஏ)	வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் இயலளவைக் கட்டியெழுப்புதல், கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு, பொருளாதார உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் ஊவா மற்றும் வடமத்திய மாகாணங்களில் பொருளாதார உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி ஆகிய பணிகளை 2020 சனவரி 10 இல் அல்லது அதற்கு முன்னர் பூர்த்தி செய்வதற்கு நான்கு ஆலோசனையாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு ரூபா 3.7 மில்லியன் பகுதிக் கொடுப்பனவு மீளாய்வாண்டின் போது மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த போதிலும் உரிய காலப்பகுதியில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்காத	2021/ 2022	கொடுப்பனவை மீள் அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	2021.10.07 ஆம் திகதி அமைச்சின் செயலாளர் ஆட்சேர்க்கப்பட்ட ஆலோசகர்களின் இந்த பணியை)TOR) தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படுவதா, அவை திருத்தங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டியதா மற்றும் அவர்களுக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய எஞ்சிய தொகையை செலுத்துவதற்காக எஸ்.ஜி. சந்திரதாச அவர்களின் பங்களிப்போடு குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக. அந்த குழுவின் அறிக்கையின் பிரகாரம் ஆலோசகர்களினால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய	பரிந்துரையின் பிரகாரம் அறவிட்டுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

	மேலே குறிப்பிட்ட ஆலோசனைப் பணிகளிலிருந்து எந்த நலனும் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.			நடவடிக்கைகளுக்காக அவர்களோடு கலந்துரையாடி அன்னியோன்யமான இனக்கப்பாட்டுக்கு வருவதற்கும் முடியுமாக உள்ளது. அதன் பிரகாரம் அவர்களுக்கு கொடுப்பனவை மேற்கொண்டு ஆலோசகர்களின் சேவைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக.	
(ஐ)	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவதற்கு முன்னர் செயற்திட்ட ஆயத்தப் பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட, பெறுகை மற்றும் தொழில்நுட்பம், பொது நிதி முகாமைத்துவம், உள்ளூராட்சி சபையின் பங்கேற்பு அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கான வசதி மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தொடர்பான நான்கு தனிப்பட்ட ஆலோசகர்களுக்கு ரூபா 6.47 மிலலியன் பகுதி கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. எனினும், மேற்குறிப்பிட்ட ஆலோசனைப் பணிகளை உரிய காலத்தில் பூர்த்தி செய்யாத	2021/ 2022	கொடுப்பனவை மீள அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	-மேற்படி-	பரிந்துரையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் நிலைமை அறிக்கை படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

காரணத்தால், மேற்படி செலவினம் பயனற்ற செலவினமாகக் கருதப்பட்டிருந்தது. 2022 பெப்ரவரி 23 இல் பணியை பூர்த்தி செய்யாமல் மிகுதிக் கொடுப்பனவை செலுத்துவதற்காக பெறுகைத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

8.4 உள்ளூராட்சி விரிவாக்கல் துறைச் செயற்திட்டம் (LGESP)

2017.04.12 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட உள்ளூராட்சி விரிவாக்கல் துறைச் செயற்திட்டதிற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3431 இன் கீழ் ரூபா 8,700 மில்லியன் தொகை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இணங்கி இருந்ததுடன் இலங்கைக அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 1,071.47 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் நான்கு சந்தர்ப்பங்களில் நீடிக்கப்பட்டு 2024.01.31 ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய வருடங்களில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 3 வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	**2021**	**2022**	**2023**
	ரூபா மில்லியன	**ரூபா மில்லியன**	**ரூபா மில்லியன**
வருடத்தின் மொத்த செலவினம்			
அரச நிதி	400	195	285.06
வெளிநாட்டு நிதி	2259.3	1,664.55	2,175.35
மொத்த சொத்துக்கள்	18,364	40,407	39,184
மொத்த பொறுப்புக்கள்	18,364	40,407	39,184
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	2,140	1,697.08	2530.47
தேசிய நிதியீட்டல் மூலம்	400	195	258.42

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழ்கண்டவாறு காணப்பட்டது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு வழிமுறைகள்	அறிக்கையின் திகதியில் பரிந்துரையின் தற்போதைய நிலைமை
(அ)	சொத்துக்கள் முகாமைத்துவ மென்பொருளை நிறுவிய 07 உள்ளூராட்சி சபைகளில் 05 இன் கணக்காய்வுகளின் போது மென்பொருள் நிறுவலின் போது பதிவுசெய்யப்பட்ட சொத்துக்களின் தரவுகள் மாத்திரமே மென்பொருளின் தரவுத்தள முறைமையில் காணப்பட்டதுடன் அந்த தரவுகள் நாளதுவரையாக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. மேலும், அந்தத் தரவைப் பயன்படுத்தி சொத்து முகாமைத்துவத்திற்கான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய எந்தவொரு தகவலையும் இந்த மென்பொருள் மூலம் தயாரித்து பயனருக்குக் கிடைக்கச் செய்ய முடியாதுள்ளமையும் உள்ளூராட்சி சபைகளால் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தாமல் அவர்களது தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு எக்செல் தாள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றதும் அவதானிக்கப்பட்டமையினால்	2022/ 2023	செயற்திட்ட அட்டவணையின் போது மேம்பாடுகளைச் செய்வதற்கும் அதன் பின்னர் தொழில்நுட்ப சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கும் உத்தியோகத்தர்களுக்கான பயிற்சி போன்றதொடர்ச்சியான செயன்முறை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	தேவையான அனைத்து பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், அதை நாளதுவரையாக்கிய நிலையில் வைத்திருப்பது சபையின் பொறுப்பாகும்.	பரிந்துரை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை.

	ஐ.அ.டொலர் 133,747.70 கிரயத்தில் பயனற்ற மென்பொருள் நிறுவப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.				
(ஆ)	தொழில்நுட்ப கணக்காய்வுக்காக ஒரு வருடத்துக்கு பொறியியலாளர் ஒருவர் தனியாள் ஆலோசகராக தெரிவுசெய்யப்பட்டார். அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் தொழில்நுட்ப கணக்காய்வு ஆலேசாகர் என்பவர்களால் கைச்சாத்திடப்பட்ட உடன்படிக்கையின் படி தொழில்நுட்ப கணக்காய்வு ஆலோசகர் இறுதி அறிக்கையில் விடயங்கள் மற்றும் பரிந்துரைகள் என்பவற்றை பதிவு செய்ய வேண்டும். எனினும், மேற்குறிப்பிட்ட அறிக்கையில் எவ்வித பிரதான விடயங்கள் மற்றும் பரிந்துரைகள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. இதனை கருத்திற்கொள்ளாது தொழில்நுட்ப கணக்காய்வு ஆலோசகருக்கு ரூபா 12.47 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டுள்ளன.	2021	கொடுப்பனவை அறவிட்டுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஆலோசகரினாள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மாதாந்த அறிக்கைகளில் அந்த பரிந்துரைகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. அவரிடம் எதிர்ப்பார்க்கப்படுவது Technical Audit ஆலோசனை என்பதுடன் அவர் TOR இன் பிரகாரம் அவ்வப்போதைய பரிந்துரைகளின் ஊடாக செயற்திட்டத்தை செய்வதற்காக சீர் செய்து கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற செயற்கிட்டங்கள் என்பதாக.	பரிந்துரை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை.

8.5 பொதுக் கல்வி நவீனமயப்படுத்தல் செயற்திட்டம் - (கூறு 1 – மாகாண பகுதி) (GEM)

2018 (ஆகஸ்ட் 30) இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொதுக் கல்வி நவீனமயப்படுத்தல் செயற்திட்டம் (கூறு 1 – மாகான பகுதி) இற்காக சர்வதேச அபிவிருத்தி சங்கத்தின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 6228LK இன் கீழ் ரூபா 15,505 மில்லியன் தொகை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இணங்கி இருந்தது. செயற்திட்டம் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் நீடிக்கப்பட்டு 2025 யூன் 30 ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய வருடங்களில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் சில கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2023 ஆகிய 2 வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதி கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2022 ஆம் வருடத்தில் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன
வருடத்தின் மொத்த செலவினம்	-	-	-
அரச நிதி			
வெளிநாட்டு நிதி	1,600	2,673	3,614
மொத்த சொத்துக்கள்	2,413	5,083	8,697
மொத்த பொறுப்புக்கள்	2,413	5,083	8,697
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	2,010.1	2,670.23	3,613.7
தேசிய நிதியீட்டல் மூலம்	-	-	-

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழ்கண்டவாறு காணப்பட்டது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வுக்குட்படு நிறுவகத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு வழிமுறைகள்	அறிக்கையின் திகதியில் பரிந்துரையின் தற்போதைய நிலைமை
(அ)	**வடமேல் மாகாணம்** பொதுக் கல்வி நவீனமயமாக்கல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின கீழ் வடமேல் மாகாணத்தின் கணிதக் கற்றல் மற்றும் கணிதச் செயற்பாடுகளை மேம்படுத்தலுக்காக ரூபா 3.7 மில்லியன் பெறுமதியான 156 (Trapezoid) மேசைகள் மீளாய்வாண்டில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டு விநியோகிக்கப்பட்டது. இந்த மேசைகள் அந்த கணித செயற்பாடுகளுக்கு ஏற்ற மேசைகள் அல்லாமல் சாதாரண மேசைகளாக அவதானிக்கப்பட்டமையால் நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கேற்ப கணித அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு வழங்கப்படும் உலக வங்கியின் கடன் விளைவற்றவாறு பயன்படுத்தப்படமை அவதானிக்கப்பட்டது.	2022	கொள்வனவு செய்யும் போது தேவைப்பாடு தொடர்பாக கருத்தில் வேண்டும்.	கொள்வனவுகளை மேற்கொள்ளும் போது தேவை தொடர்பானவற்றில் கவனம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என உரிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.	நிதியம் விளைவற்று பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
(ஆ)	பொதுக் கல்வி முறைமையின் தரத்தை உயர்த்துவதும், நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்துவதுமாக இச் செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களும்	2022/ 2023	மேற்கொள்ளப்படும் செலவினங்கள் செயற்திட்ட DLI களுடன் இணங்குதல் வேண்டும்.	பாடசாலைகளில் நூலகங்கள், விவசாய பிரிவுகள், விளையாட்டுப் பிரிவுகள், வீட்டு விஞ்ஞான பிரிவுகள்	DLI இக்கு இணங்காத செலவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

	இலக்குகளும் உள்ள போதிலும், வடமேல் மாகாணத்தின் விவசாய உபகரணங்கள், விளையாட்டு உபகரணங்கள், வீட்டு விஞ்ஞான உபகரணங்கள் மற்றும் அழகியல் உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்காக 2020 முதல் 2023 வரை ரூபா 31 மில்லியன் தொகை செலவிடப்பட்டது.			போன்றவற்றுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்வதன் மூலம் ‘‘மொத்தப் பாடசாலை தர உத்தரவாதம் செய்வதின்’’ கீழ் DLI இலக்கிடப்படுத்தி இப்பனியை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக.	
(இ)	மாகாணக் கல்வித் திணைக்களத்தினால் கொள்வனவு செய்யப்பட்டு 2023 ஒக்தோபர் 25 இல் மன்னார் வலயக் கல்வி அலுவலகத்திற்குக் கையளிக்கப்பட்ட 10 செயற்பாட்டு மேசை தொகுதிகளும் 2024 மார்ச் 22 இல் வழங்கப்பட்ட 121 ஆசிரியர் கதிரைகளும் தொழில்நுட்ப விபரக்குறிப்பில் உள்ளவாறு சீர்செய்யப்படாததாலும், பல்வேறு குறைபாடுகளாலும் உத்தேசிக்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்காது வலயக் கல்வி அலுவலகத்தில் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கணக்காய்வின் போது அவதானிக்கப்பட்டது.	2023	தொழில்நுட்ப விபரக்குறிப்புகளுடன் இணங்காத தளபாடங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடாதுடன், மேலும் தொழில்நுட்ப விபரக்குறிப்புகளின் பிரகாரம் தளபாடங்கள் மறுசீரமைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.	விலை மனு ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப விபரக் குறிப்புகள் தொடர்பாக திருப்தி அடையாததன் காரணமாக இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொருட்கள் மாகாண கல்வி திணைக்களத்தினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பதுடன் விநியோகத்தருக்கும் கொடுப்பனவும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் ஆசிரிய கதிரை விநியோகத்தரான லிங்கம்	பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப் பட்டிருக்கவில்லை

				வெல்டிங் நிறுவனத்தின் (Lingam Weldings Ltd) செயலாற்றல் பிணைமுறி பணமாக்கப்பட்டு வருமானத்துக்கு உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.	
(ஈ)	வடமேல் மாகாணத்தில் உள்ள 04 பாடசாலைகளில் தரம் 10 மற்றும் 11 இல் பரீட்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட மாணவர், 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் ஆகிய இரண்டு பாடங்களிலும் பெற்ற சராசரி புள்ளிகள் 41 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே உள்ளதுடன் அவர்களால் செயற்திட்டத்தால் எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு முதல் இரண்டு வழங்கல் இணைப்பு குறிகாட்டிகளை அடைந்துகொள்ள முடியாதிருந்தது அவதானிக்கப்பட்டது.	2023	செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	தடுப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் எவை என்பது தொடர்பாக அறிக்கை படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.	பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
(உ)	ஆங்கில மொழிக் கல்வியின் மேம்பாட்டின் கீழ் 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை தென் மாகாணத்தில் 58 பாடசாலைகள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த கூறின் கீழ் 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள்	2022	-மேற்படி-	-மேற்படி-	--மேற்படி-

	மாணவர்களின் செயலாற்றல் மட்டம் குறைந்தபட்சம் 60 சதவீதமாக இருக்க வேண்டிய போதிலும், 07 வலய அலுவலகங்களின் இறுதிப் பருவத் தேர்வில் ஆங்கில மொழிக்கான மதிப்பெண்களை ஒப்பிடும் போது 8 மற்றும் 9 ஆம் தரத்தின் 6243 மற்றும் 6540 மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண்கள் முறையே 37.37 மற்றும் 37.83 சதவீதமாகும்.				
(ஊ)	கணிதக் கல்வியை மேம்படுத்துதலின் கீழ் 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை தென் மாகாணத்தில் 38 பாடசாலைகள் தெரிவு செய்யப்பட்டதுடன், 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் மாணவர்களின் செயலாற்றல் மட்டம் குறைந்தபட்சம் 60 சதவீதமாக இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதிலும், 08 வலய அலுவலகங்களின் இறுதித் தேர்வில் கணிதப் பாடத்திற்குப் பெற்ற மதிப்பெண்களை ஒப்பிடும் போது, 8 மற்றும் 9 ஆம் தரத்தின் 4826 மற்றும் 5090 கணிதப் பாடத்திற்கு மாணவர்களினால் பெறப்பட்ட சராசரி	2022	-மேற்படி-	-மேற்படி-	-மேற்படி-

மதிப்பெண்கள்
முறையே 47.97
சதவீதம் மற்றும்
44.38 சதவீதமாகும்.

09. திறைசேரி மற்றும் அரச கடன் பிரிவு

9.1 பொருளாதார நெருக்கடியின் தாக்கங்களைக் குறைத்து சமூக ஸ்திரத்தன்மையை மீட்டெடுப்பதற்கான செயற்திட்டம்

2022 மே 09 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியின் தாக்கங்களைக் குறைத்து சமூக ஸ்திரத்தன்மையை மீட்டெடுப்பதற்கான செயற்திட்டத்திற்கு உலக வங்கியானது கடன் ஒப்பந்தம் இலக்கம் 9290 – டுமு இன் கீழ் ரூபா 108,062 மில்லியன் கடன் தொகையை வழங்குவதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டது. இந் நீகழ்ச்சித்திட்டமானது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நீடிக்கட்டிருந்துடன் 2024 மே 09 அன்று பூர்த்திசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்கள் பின்வருமாறு, மேலும் அத்தகைய 02 ஆண்டுகளுக்கான செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழிஅற்ற அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு	-	-
அரசாங்க நிதிகள்		
வெளிநாட்டு நிதிகள்	99,903	12,642
மொத்தச் சொத்துக்கள்	101இ800	112இ653
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	-	-
மொத்த நிதி	101,800	112,653
வெளிநாட்டு நிதிகள் ஊடாக	101,800	112,653
உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	-	-

இதற்கு மேலதிகமாக, செயற்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய முன்னைய 2 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து எழும் பல முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்திற்கு வழங்கப்பட்ட முற்பணத் தொகையிலிருந்து பயனாளிகளுக்கான கொடுப்பனவுகள் செலுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மிகை மதிப்பீட்டின் காரணமாக எஞ்சியிருந்த ரூபா 1,096 மில்லியன் மற்றும் ரூபா 93 மில்லியன் 2022 டிசம்பர் 29 மற்றும் 2023 ஏப்ரல் 18 ஆகிய திகதிகளில் முறையே 4 மாதங்கள் மற்றும் 8 மாதங்கள் தாமதத்துடன் தீர்க்கப்பட்டிருந்தது.	2022	திட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக சரியான தரவுகளைப் பயன்படுத்தி நிதிகள் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.	அவதானிப்புடன் உடன்பட்டனர்.	இதற்காக சரியான தரவு முறைமையொன்றை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து சுட்டிக்காட்டப்பட்டதுடன், தற்போதுள்ள தரவு முறைமையை மேம்படுத்துவதற்காக ஏற்பாடுகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், அதனை மேம்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	செயற்திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட செலவு ஐ.அ.டொலர் 325 மில்லியனிற்கு சமமான ரூபா 108,225 மில்லியன் ஆகும், மேலும் அத்தகைய தொகை 2022 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள நடவடிக்கைகளுக்காகும். மீளாய்வு ஆண்டிற்குள், கருத்திட்டத்தின் மொத்த நிதி பயன்பாடு ஐ.அ.டொலர் 274.37 மில்லியனிற்கு சமமான ரூபா 100		அனைத்து இலக்குகளையும் எதிர்பார்த்தபடி நிறைவேற்றுவதற்கும், ஏற்பாடுகளை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	உடன்பட்டனர்.	2022 டிசம்பர் 31 இலுள்ளவாறு அது அவ்வாறு இருந்தபோதிலும், 2023.12.31 இல் உள்ளவாறு செயற்திட்டத்தின் மொத்த செலவு ஐ.அ.டொலர் 309.89 மில்லியனிற்கு சமமான ரூபா 112,545.41 மில்லியன் ஆனதுடன் இது செயற்திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட செலவில் 95 சதவீதமாகும். மேலும், செயற்திட்டம்

	மில்லியன் ஆகும், இது கருத்திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட செலவில் 84 சதவீதமாகும்.			தொடர்பான எதிர்பார்க்கப்பட்ட அனைத்து இலக்குகளையும் நிறைவேற்றும் பொருட்டு செயற்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு அமைவாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் ஏற்பாடுகளை உச்ச அளவில் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறு காண்பிக்கப்பட்டது.
(இ)	வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களத்தின் அரச படுகடன் முகாமைத்துவ முறைமைக்கு இணங்க, ஐ.அ.டொலர் 6,934.5 இற்கு சமமான ரூபா 2.26 மில்லியன் சிக்கனமற்ற வகையில் கடன் வழங்கும் முகவராண்மைக்கு கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்படைப்பு கட்டணமாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது.	ஒதுக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகளை பயன்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	உள்ளடக்கிய இணைப்பு அபிவிருத்தி திட்டத்தின் (ஐஊனீ) கீழ், போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சுக்கு 500 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், பொருளாதார நெருக்கடியின் தாக்கத்தைக் குறைத்தல் மற்றும் நாட்டில் ஏற்பட்ட திடீர் நிலைமை காரணமாக இத்திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சமூக ஸ்திரத்தன்மையை மீண்டும் நிலைநாட்டும் நோக்குடன் உள்ளடங்கிய இணைப்பு அபிவிருத்திக் செயற்திட்டத்தை	போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் உள்ளடக்கிய இணைப்பு அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு (ஐஊனீ) ஒப்படைப்பு கட்டணம் 679,985.04 அமெரிக்க டொலர்களாகும். எவ்வாறாயினும், தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய ஒப்படைப்பு கட்டணம் 6,934.5 அமெரிக்க டொலர்கள் (ரூபா 2.26 மில்லியன்) என மதிப்பிட முடியும். இது திட்டத்திற்கான

				செயற்படுத்துவதன் மூலம் மீண்டும் 325 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, ஒட்டுமொத்த ஐஊனீ க்கான கணக்காய்வு அவதானிப்பில் (போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டம் உட்பட) 679,985.04 அமெரிக்க டொலர்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது.	மொத்த ஒப்படைப்பு கட்டணத்தில் 1 சதவீதமாகும்.
(ஈ)	2023 ஆம் ஆண்டுக்காக செயற்திட்டத்திற்குத் தேவையான நிதியேற்பாடுகள் வருடாந்த பாதீட்டு மதிப்பீட்டில் இருந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்காத துடன் ரூபா 12,642 மில்லியன் மொத்த நிதியேற்பாடு குறைநிரப்பு ஒதுக்கீடு மற்றும் நி.பி. 66 மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.	2023	செயற்திட்டங்களின் நோக்கங்களை வினைத்திறனாக நிறைவேற்றும் வகையில் பாதீட்டு மதிப்பீட்டில் இருந்து நிதியேற்பாடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும்.	வழங்குனரால் 27,987.02 மெட்ரிக் தொன் உரம் வழங்கப்பட்ட போதிலும், லைவன் நியூட்ரிசன் தனியார் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் 22 ஆம் திகதி துறைமுகத்தை அடைந்திருந்ததுடன், அந்த விநியோகம் தொடர்பான கொடுப்பனவை 2023 ஜனவரி 03 ஆம் திகதி உலக வங்கியினால் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எனவே, 2023 ஆம் ஆண்டில் அத்தகைய செலவினங்களுக்க	தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்த பின்னர், அது 31.12.2023 அன்று நிதிக் கூற்றுக்களில் துல்லியமாக கணக்கிடப்பட்டது.

			ான ஏற்பாடுகளை ஒதுக்க வேண்டும். மேலும், உர இறக்குமதி செய்யப்பட்டதிலிருந்து திட்டமிட்டபடி 2022 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்படாததால், மீதமுள்ள உரத்தை 2023 இல் கொள்வனவு செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டது. எனவே, துணை மதிப்பீடுகள் மற்றும் நி.பி. 66 ஆகியவற்றிலிருந்து தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.	
(உ)	இச் செயற்திட்டத்தின் கீழ் யூரியா உரம் கொள்வனவு செய்வதற்கு ஐ.அ.டொலர் 110 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அதிலிருந்து 2023 திசெம்பர் 31 வரை ஐ.அ.டொலர் 100 மில்லியன் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.	ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகளை அதிகபட்சமாக பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	உடன்பட்டனர்.	31.12.2023 ஆம் திகதியில் உள்ளவாறு மதிப்பிடப்பட்ட செலவினம் 110.00 அமெரிக்க டொலரானதுடன் பயன்படுத்தப்பட்ட செலவினம் 100.13 அமெரிக்க டொலர்களாகும். அதன்படி, அன்றைய தினத்தில் 91 சதவீத செயலாற்றல் ஏற்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 10 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் ஐ.சி.டி.பி.யிடம் (ஐஊனூ) ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

(ஊ)	இலங்கை மத்திய வங்கியால் பேணப்படும் செயற்திட்டத்தின் கணக்குகளின் பிரகாரம் ரூபா 1,698 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 5,226,053 செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படாமல் கடன் வழங்கும் முகவரிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டிருந்தது.	ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகளை அதிகபட்சமாக பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	உடன்பட்டனர். அதன் பிரகாரம் இந்த செயற்திட்டத்திற்கான மீதமுள்ள நிதி, உண்மையான ஐஊனூ செயற்திட்டத்திற்கு மீளளிப்பதற்கு உலக வங்கிக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.	இச் செயற்திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் சமூக பாதுகாப்பு கூறின் கீழ் இந்த கணக்கின் மூலம் மட்டுமே பயனாளிகளுக்கு பணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதால், அத்தகைய கூறு பூர்த்திசெய்யப்பட்டுள்ளது. உலக வங்கியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, 18.04.2023 அன்று கணக்கு மூடப்பட்டது. உரம் மற்றும் எரிவாயுவை கொள்வனவு செய்வதற்கு நேரடி கட்டண முறை பயன்படுத்தப்பட்டது.
(எ)	செயற்திட்டத்தின் கீழ் காசு மானியங்களை (சமுர்த்தி, முதியோர், சிறுநீரக நோய், ஊனமுற்றோர் படிகள்) வழங்குவதற்கு ஐ.அ.டொலர் 145 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அதில் இருந்து 2023 திசெம்பர் 31 அளவில் ஐ.அ.டொலர் 140 மில்லியன் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. மேலும், மேற்படி காசு மானியங்கள் தொடர்பான	ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை அதிகபட்சமாக பயன்படுத்துவதற்கும் சரியான நபர்களுக்கு நிதி மானியங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	இச்செயற்திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கான கொடுப்பனவு சமுர்த்தி வங்கியின் ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன் பிரகாரம், பயனாளிகளின் பட்டியல்கள் உட்பட அனைத்து கொடுப்பனவு தகவல்களும் செயற்திட்டத்தை அமுல்ப்படுத்தும் முகவர்கள் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் சமுர்த்தி	சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் சமுர்த்தி வங்கிகள் என்பவற்றினால் செயற்திட்ட நடைமுறைப்படுத்தல் நிறுவனங்களாக, அவ்வாறான ஆவணங்களை பேணுமாறு இத் திணைக்களம் பல தடவைகள் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்திற்கு அறிவித்துள்ளது.

	பயனாளிகள் பட்டியல் செயற்திட்ட ஒருங்கிணைப்புப் பிரிவால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.		வங்கியால் பேணப்பட வேண்டும்.	
(ஏ)	விலைப்பட்டியல்களின் பிரகாரம், 2022.்.23 ஆம் ஆண்டு பெரும்போகம் மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டு யால பருவத்தில் விவசாயிகளுக்கு விநியோகிப்பதற்காக மொத்தம் 137,400 மெற்றிக் தொண் யூரியா உரம் கொழும்பு கொமர்ஷல் பேர்ட்டிலைசர் கம்பனி லிமிட்டட் மற்றும் லங்கா பேர்ட்டிலைசர் கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் கணக்காய்விற்கு வழங்கிய தகவலின் பிரகாரம், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட யூரியா உரத்தின் அளவு 137,848 மெற்றிக் தொண் ஆகும். அதன் பிரகாரம் யூரியா உரத்தில் 448 மெற்றிக் தொண்கள் சரிபார்க்கப்படாத வேறுபாடு அவதானிக்கப்பட்டது.	சரியான தகவலைத் தெளிவுபடுத்துவதற்கும், எதிர்பார்த்தவாறு விநியோகம் இடம்பெற்றதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்ட அமைச்சு அந்த உர விநியோகம் தொடர்பான உண்மைகளை 2023 நவம்பர் 22 இல் நடைபெற்ற கூட்ட கலந்துரையாடலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்களின் பிரகாரமும் வுழுனு கடித இல. எஸ்எம்எவ்ஐ.்.3.்.டி .்.06.்.08 உலக இல. எஸ்எம்எவ்ஐ.்.3.்.டி .்.06.்.08 உலக வங்கி ஏழட ஏ இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறும் 2023 நவம்பர் 29 ஆம் திகதிய ரீஓ.்.எஸ்எல்ரூரீஜீ.்.01.்.37.்.02 ஆம் இலக்க கடிதம் மூலம் திறைசேரி செயற்பாடுகள் திணைக்களத்திற்கு எமது திணைக்களத்திற்கான பிரதியுடன் சமர்ப்பித்துள்ளது. அதன் பிரகாரம் இச் செயற்திட்டத்தின் கீழ் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட	குறித்த தகவல்கள் கிடைக்கப்பெற்றதன் பின்னர் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பிப்பதற்காக சரியான தகவல்களை உடனடியாக வழங்குமாறு கமத்தொழில் அமைச்சு மற்றும் கமநல சேவைகள் திணைக்களம் ஆகியவற்றுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
(ஐ)	137,848 மெற்றிக் தொண் யூரியா உரங்கள்	சரியான தகவலைத் தெளிவுபடுத்துவதற்		

வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் செயற்திட்ட ஒருங்கிணைப்புப் பிரிவால் 123,540 மெற்றிக் தொண் மாத்திரமே உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, 14,308 மெற்றிக் தொண் யூரியா உரங்களின் சீரற்ற.˙. சரிபார்க்கப்படாத விநியோகம் அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும், உர விநியோகம் தொடர்பான பயனாளிகளின் பட்டியல் கிடைக்கப்பெற்றிருக்க வில்லை.

கும், எதிர்பார்த்தவாறு விநியோகம் இடம்பெற்றதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற் கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

137,848.33 மெற்றிக் தொண் யூரியாவில் 118,872.18 மெற்றிக் தொண் யூரியா விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது . மேலும், விவசாயிகளுக்கு 18,976.15 மெற்றிக் தொண் மிகுதி தொகையை வழங்குவது குறித்த தகவல்களை வழங்குமாறு இத் திணைக்களம் கோரியுள்ளது. மேலும், 137,848.26 மெற்றிக் தொண் மொத்த தொகையில் 123,540.785 மெற்றிக் தொண் யூரியா விநியோகம் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களும் இந்தத் திணைக்களத்திற்க ான பிரதியுடன் ஏற்கனவே உலக வங்கியிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள் ளதுடன், மீதமுள்ள 14,307.255 மெற்றிக் தொண்களுக்கான தகவல்கள் 2024 ஜூன் 18 ஆம் திகதிய என்பி.˙.சீஈஆர்எஸ்.˙. 2.˙.2022.˙.ஏ ஜீஆர்ஜ ஆம் இலக்க எனது கடிதம் மூலம் கோரப்பட்டது.

9.2 உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்வாதார மீட்பு அவசரகால உதவி செயற்திட்டம்

2022 செப்தம்பர் 16 திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்வாதார மீட்பு அவசரகால உதவி செயற்திட்டத்திற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கங்கள் 4,205 எஸ்ஆர்ஐ மற்றும் நன்கொடை இலக்கம் 9229 எஸ்ஆர்ஐ இன் கீழ் ரூபா 74,091 மில்லியனிற்கான தொகையொன்று வழங்குவதற்கு இணங்கியிருந்தது. செயற்திட்டம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நீடிக்கப்பட்டு 2024 ஆகஸ்ட் 31 திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமைகள் தொடர்பான சில முக்கிய தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன், 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 02 வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பளியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	**2022**	**2023**
	ரூபா மில்லியன்	**ரூபா மில்லியன்**
ஆண்டிற்கொன மொத்த செலவு		
அரசாங்க நிதியம்	-	-
வெளிநாட்டு நிதியம்	52,899	14,424
மொத்தச் சொத்துக்கள்	68,403	67,567
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	5,872	28
மொத்த நிதியம்		
வெளிநாட்டு கடன் / நன்கொடை மூலம்	62,508	67,539
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	-	-

இந்த கணக்காய்வு அபிப்பிராயம் சமர்ப்பிப்பதற்கான காரணங்கள் தவிர செயற்திட்டம் தொடர்பாக கடந்த 02 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைளின் மூலம் எழுந்திருந்த சில முக்கிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு ஆகும்.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வு நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள்	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்படு நிலைமை
(அ)	சமூர்த்தி காத்திருக்கும் பதிவேட்டு நலன் பெறுவோருக்காக ஒரு நபருக்கு ரூபா 5,000 வீதம் செலுத்த வேண்டியிருந்த போதிலும், கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த அட்டவணையின் படி செப்தம்பர் மற்றும் ஒக்தோபர் மாதங்களில் ஒரு நபருக்கு ரூபா 5,000 தொகையை விட குறைவான தொகையொன்று செலுத்தப்பட்டிருந்தது என அவதானிக்கப்பட்டது. நலன் பெறுவோருக்கு அவ்வாறு குறைவாக செலுத்தப்பட்டவைகளின் கூட்டுத் தொகை ரூபா 187 மில்லியன் தொகையாக காணப்பட்டது.	2022	அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகையை செலுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	சமூர்த்தி காத்திருக்கும் பட்டியல் இன் கீழ் ஒரு நலன் பெறுவோருக்கு 2022 செப்தம்பர் மாதத்தில் ரூபா 4,700 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது, 2022 ஒக்தோபர் மாதத்தில் ஒரு நலன் பெறுவோருக்கு ரூபா 3,000 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது என அவதானிக்கப்பட்டது.	கொடுப்பனவுக்காக வழங்கப்பட்டிருந்த அறிவுரைகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கைகளை கடைபிடிப்பதற்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
(ஆ)	2022 ஆண்டிற்காக செயற்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுச் செலவு அ.டொ. 203.36 மில்லியன் தொகை காணப்பட்டதுடன், 2022 ஆண்டின் போது மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த உரிய		எதிர்பார்த்தவாறு அனைத்து இலக்குகளையும் அடைந்துகொள்வதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதியத்தை உச்ச மட்ட அளவில்	இணங்கப்பட்டிருந்தது.	2024 ஆண்டிறுதியில் செயற்திட்டத்திற்குரிய மதிப்பீட்டு மொத்த கிரயம் அ.டொ. 203.36 தொகையாக காணப்பட்டதுடன், அதற்குரிய மொத்தச்

	செயற்பாடுகளுக்காக அ.டொ. 172.12 மில்லியனிற்கான ஏற்பாடுகளும் அதில் அடங்கியிருந்தது. எவ்வாறாயினும், 2022 திசெம்பர் 31 திகதியில் உள்ளவாறு ரூபா 55,930 மில்லியன் தொகைக்கு சமமான அ.டொ. 153.7 மில்லியன் தொகை மாத்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்ததுடன், அது 2022 ஆண்டிற்கான மதிப்பீட்டுக் கிரயத்தின் 84 சதவீதமாக இருந்தது.	பயன்படுத்துவதற்காக தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.		செலவுகள் அ.டொ. 191.78 தொகை என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. கிரயத்தின் 94% ஆகும். மேலும், செயற்திட்டத்திற்குரிய அனைத்து எதிர்பார்த்த இலக்குகளையும் அடைந்துகொள்ளக் கூடியவாறு 2024.04.30 திகதிய 24/0861/604/097 இலக்கம் கொண்ட அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்திற்குரிய 2024.05.22 திகதிய தீர்மானத்தின் மூலம் செயற்திட்ட காலம் 2026 ஆகஸ்ட் வரை நீடிக்கப்பட்டுடன், செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் படி நடவடிக்கை எடுப்பதன் ஊடாக ஏற்பாட்டு நிதியத்தை உச்ச மட்டத்தில் பயன்படுத்துவதற்கான இயலுமை காட்டப்பட்டுள்ளது.
(இ)	மீளாய்வாண்டின் செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் படி கர்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்காக போசாக்குள்ள உணவு வழங்குதல் மற்றும் பால்ஊட்டும் தாய்மாருக்கு மற்றும் இரண்டு வருடங்களுக்கு	எதிர்பார்த்தவாறு அனைத்து இலக்குகளை அடைவதற்காக தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.	2022 திசெம்பர் 31 திகதிக்கு முன்னர் சமூர்த்தி வங்கியில் கர்ப்பிணித் தாய்மாரின் புதிய வங்கிக் கணக்கு ஆரம்பித்தல் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்காமையால் மீதியான ஏற்பாடுகளை வேறு செலவுத்	இந்த ஆக்கக்கூறிற்காக கணக்குகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தாய்மார்கள் 153,320 தொகைக்காக 2023.12.31 திகதியில் உள்ளவாறு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த மொத்தச் செலவு ரூபா

	குறைவான குழந்தைகளுக்கு போசாக்கு கொடுப்பனவு வழங்குதல் 2022 ஆண்டில் வெளிநாட்டுக் கடன் நிதியளிப்பின் கீழ் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ரூபா 2,650 மில்லியனிற்கான பாதீட்டு ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும், இந்தப் பண ஏற்பாடு இந்த செயற்திட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிட்ட விடயங்களுக்காக பயன்படுத்தாமல் நி.பி. 66 இன் மூலம் வேறு செலவு விடயம் ஒன்றிற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தது.			தலைப்புக்கு மாற்றப்பட்டது. மேலும், வங்கிக் கணக்கு ஆரம்பிப்பதற்காக அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், சுற்றறிக்கையின் படி இனங்காணப்பட்ட நலன் பெறுவோருக்காக வங்கிக் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டதுடன், கொடுப்பனவுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.	1,533,200,000 தொகையாகும்.
(ஈ)	2023 ஆண்டிற்கான பாதீட்டு மதிப்பீட்டின் படி செயற்திட்டத்தின் கருமங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான 03 செலவு விடயங்களின் கீழ் ரூபா 8,578 மில்லியன் தொகை ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததுடன், பின்னர் நிதிப் பிரமாணம் 66 இன் கீழ் மாற்றப்பட்டுள்ள மொத்தத் தொகை ரூபா 7,119 மில்லியன் தொகையாக காணப்பட்டது. இந்த பண	2023	செயற்திட்டத்தின் குறிக்கோள்களை செயற்திறனுடன் நிறைவேற்றுவதற்காக பாதீட்டு மதிப்பீட்டின் மூலம் ஏற்பாடுகள் உரிய முறையில் ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.	விவசாயிகளின் மற்றும் குறைந்த வருமானமுடைய குடும்பங்களின் வாழ்வாதார அபிவிருத்தி அலுவல்களுக்காக மற்றும் CRM மற்றும் Geogovia தகவல் முறைமையை முன்னேற்றுவதற்காக உதவி வழங்குவதற்காக 2023 பாதீட்டின் மூலம் ரூபா 8,577.50 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.	செயற்படுத்தும் நிறுவனங்களின் வேண்டுகோள் மற்றும் ஒவ்வொரு ஆண்டுகளிலும் செயற்படுத்தும் திட்டத்தின் படி ஏற்பாடுகள் ஒதுக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதிலும், அந்தக் கருமங்கள் செயற்படுத்தப்படாமையால் சேமிப்புக்கள் ஏற்படுகின்றன.

	மாற்றங்களின் போது செயற்திட்டத்தின் செலவு விடயங்களின் கீழ் கூட்டுத்தொகை ரூபா 4,208 மில்லியன் தொகையும், தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் கீழ் செயற்படுத்தப்பட்டி ருந்த ஏனைய செயற்திட்டங்களுக்காக கூட்டுத்தொகை ரூபா 2,911 மில்லியன் தொகையும் கணக்கீடு செய்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டி ருந்தது. இதன்படி, மீளாய்வாண்டின் போது செயற்திட்டத்தின் அலுவல்களை செயற்படுத்துவதற்க ாக யதார்த்த ரீதியான பாதீட்டு மதிப்பீடு தயாரித்திருக்கவில் லை.		
(உ)	கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் அறிக்கைகளின் படி, 2022 திசெம்பர் முதல் 2023 ஜூன் வரையான காலப் பகுதியில் 1,039,961 விவசாயிகளிடையே ரூபா 7,424 மில்லியன் தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்த து. எவ்வாறாயினும், செயற்திட்ட அறிக்கைகளின் படி	சரியான எண்ணிக்கைக ள் சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இந்த கணக்காய்வு ஐயவினாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாறு விவசாயிகளின் எண்ணிக்கைகளில் முரண்பாடொன்று காணப்படுகின்றமை யால் கமநல சேவைத் திணைக்களத்தின் (DAD) ஆணையாளர் நாயகத்தின் மூலம் கமநல அபிவிருத்தித்	இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளவா று விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையில் இணக்கமின்மையெ ான்று காணப்படுகின்றமை யால் அது தொடர்பாக கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் நாயகத்தின் மூலம் அதன் பிரதான நிதி

	உதவிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தது 1,035,218 விவசாயிகளுக்கு மாத்திரமே. அதன்படி, 4,743 விவசாயிகளுக்கான வித்தியாசம் ஒன்று காணப்பட்டது.		திணைக்களத்தின் (DAD) பிரதான நிதி உத்தியோகத்தருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவையான தகவல்கள் கிடைத்த பின்னர், எதிர் காலத்தில் அறிவிக்கப்படும்.	உத்தியோகத்தர் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்துடன், அதன்படி கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் 7/5/8-330-01 இலக்கம் மற்றும் 2023.08.19 திகதிய கடிதத்தின் மூலம் மொத்த நலன் பெறும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை 1,039,961 தொகையென உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
(ஊ)	இந்த செயற்திட்டத்திற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிலிருந்து வழங்கியிருந்த அ.டொ. 200 மில்லியன் தொகைக்கு மேலதிகமாக JFPR இனால ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியூடாக குறிப்பிட்ட செயற்திட்ட செயற்பாடுகளின் நிதியளிப்புக்கான அ.டொ. 3 மில்லியன் நன்கொடை வழங்குவதற்கு இணங்கியிருந்தது. 2023 ஆண்டிற்காக அந்த நன்கொடையில் அ.டொ. 0.1902 மில்லியன் எனப்படும் ரூபா 68.36 மில்லியன் தொகை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது	எதிர்பார்த்தவாறு அனைத்து இலக்குகளையும் அடைவதற்காக தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுத்தல் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட நன்கொடைகளை ஆக்கபூர்வமாக முழுமையாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.	பதிலளிக்கப்படவில்லை.	JFPR மூலம் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியூடாக குறிப்பிட்ட செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகளுக்கு நிதியளிப்புக்காக 2024 ஆண்டிற்காக அந்த நன்கொடையின் ரூபா 443.56 மில்லியன் தொகை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. 2024 ஆண்டின் போது அதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த செலவு ரூபா 277.35 மில்லியன் தொகையாகும். அது 63% ஆகும். அதேபோல் செயற்திட்டத்திற்குரிய அனைத்து எதிர்பார்த்த இலக்குகளை அடைந்து கொள்ளக்கூடியவாறு செயற்திட்டத்தின்

	. எவ்வாறாயினும், 2023 ஆண்டின் போது செயற்திட்டத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது அ.டொ. 0.09 மில்லியன் தொகை எனப்படும் ரூபா 33.57 மில்லியன் தொகை ஆகிய 47 சதவீதம் மாத்திரமே.			காலம் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது
(எ)	வெளிநாட்டு மூலவளத் திணைக்களத்தின் அரச கடன் கணக்கீட்டு முறைமையின் படி நிதியம் பயன்படுத்தப்படாமையால் ரூபா 15 மில்லியனிற்கு சமமான அ.டொ. 45,801.27 தொகை 2024 மார்ச் 15 திகதி கடன் வழங்கப்பட்ட முகவராண்மைக்கு கடப்பாட்டுக் கட்டணம் என செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	ஒதுக்கப்பட்டிருந்த மொத்தத் தொகையை விரைவாக பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	இணங்குகின்றேன்.	2024.12.31 திகதி அளவில் செயற்திட்டத்திற்காக மதிப்பீட்டுக் கடன் வட்டி மற்றும் கடப்பாட்டுக் கட்டணம் அ.டொ. 12.19 மில்லியன் தொகை முழுமையாக செலுத்தி பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தது.
(ஏ)	ADB கடன் மீளாய்வாண்டின் போது சமூக பாதுகாப்பு முறைமைகளில் DSD இன் CRM மற்றும் DAD இன் Geogoviya ஆக்கபூர்வத் தன்மையை மற்றும் செயற்திறனை முன்னேற்றுவதற்காக அ.டொ. 2.65 மில்லியன் தொகை	எதிர்பார்த்தவாறு அனைத்து இலக்குகளையும் அடைந்துகொள்வதற்காக மற்றும் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிதியத்தை உச்ச மட்டத்தில் பயன்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு	இந்த செயற்திட்டத்திற்காக சமூர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களம் (DSD மற்றும் கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் CRM முறைமையை முன்னேற்றுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. அந்த முறைமையை	சமூர்த்தி உதவி நிகழ்ச்சித் திட்டம் அஸ்வெசும என மாற்றப்படல் மற்றும் அந்த உதவி வழங்குதல் நலன்புரி நலன்கள் சபை (WBB) மூலம் மேற்கொள்ளல் மற்றும் அந்த உதவிக் கொடுப்பனவு வாணிக வங்கிகளின்

அல்லது ரூபா 965.47 மில்லியன் தொகை மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்த முறைமை தொடர்பாக எதுவித பயன்பாடும் மேற்கொள்ளப்பட்டி ருக்கவில்லை.

தேவையான நடவடிக்கை எடுத்தல் அவசியமாகும்.

முன்னேற்றுவதற்கு முன்னர் காணப்படுகின்ற முறைமையை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் முறைமைகளுக்கு தேவையான முன்னேற்றங்களுக் காக முன்மொழிவுகள் சமர்ப்பிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிரு ந்தது. அதன்படி, ஆய்வலுவல்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது டன், முன்னேற்றுவதற்கா க செயற்திட்ட முன்மொழிவுகள் சமர்ப்பிக்கும் படி செயற்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந் தது. அதன்படி, குறிப்பிட்ட முறைமையை முன்னேற்றுதல் செயற்திட்டக் காலப் பகுதியில் மேற்கொள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகி ன்றது.

ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட்ட தனால் CRM முறைமையை முன்னேற்றுவது அச் சந்தர்ப்பத்தில் தேவைப்படவில்லை. அதேபோல், தற்போது காணப்படுகின்ற Geogoviya முறைமை மதிப்பாய்வு மேற்கொண்டு முடிவடைந்திருக்க ாமையால் அந்த முறைமையை முன்னேற்றுவதும் தாமதம் அடைந்தது. அதன் காரணமாக மிகவும் விரைவாக நிலவுகின்ற தற்போதைய நிலைமை தொடரபாக இரண்டு முறைமைகளிலும் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னேற்றங்களை இனங்கண்டு அதற்குத் தேவையான ஏற்பாட்டுத் தொகைக்கான அறிவிக்கும் படி செயற்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது . அதன்படி, அந்த நிறுவனம் இந்த உத்தேச முறைமையை முன்னேற்றுவதற்கா க மற்றும் அதற்கு தேவையான ஏற்பாட்டுத் தொகையினை இதுவரை

அறிவித்திருக்காமையால் 2024 ஆண்டில் அதற்கான செலவொன்று ஏற்பட்டிருக்கவில்லை.

(ஐ) ADB நன்கொடை மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சின் கீழ் ஆபத்து ஏற்படக்கூடிய (மகளிர், சிறுவர் மற்றும் ஊனமுற்றோர்களுக்காக) மதிப்பீட்டுச் செலவு ரூபா 695 மில்லியன் தொகைக்கான அவசர உதவியின் கீழான நன்கொடையின் கீழ் காணப்படுகின்ற கருமங்கள் தொடர்பாக 2024 மார்ச் 15 திகதியில் உள்ளவாறு செயல் நடவடிக்கை திட்டத்தில் காணப்படுகின்ற முன்னேற்றத்தை மீளாய்வு செய்வதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வு பரிசோதனையின் போது பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

(அ) (i) நிதி முன்னேற்றமாகிய ரூபா 182 மில்லியன் தொகை - மேற்படி - இணங்குகின்றேன். 2024 ஆண்டிறுதியில் அதன் நிதி முன்னேற்றம் ரூபா 310.39 மில்லியன்

	அல்லது மீளாய்வாண்டு இறுதி மதிப்பீட்டின் 27 சதவீதம் மாத்திரமே.			தொகையாக காணப்பட்டதுடன், அது மதிப்பீட்டின் 45 சதவீதம் ஆகும்.
(ii)	05 பிரதான செயற்பாடுகளுக்குரிய 12 உப செயற்பாடுகள் கைவிடப்பட்டிருந்தன.	- மேற்படி -	இணங்குகின்றேன். ஆரம்ப செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் சில தொழில்பாடுகள் மகளிர், சிறவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சினால் இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்தது. (இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது). புதிய தொழிற்பட்டுகளை இனங்கண்டு செயல் நடவடிக்கை திட்டம் திருத்தப்பட்டுள்ளது. திருத்தப்பட்ட செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம் 2024.03.22 திகதிய NP/ADB/01/2022/ MOW/CS இலக்கம் கொண்ட கடிதத்தின் மூலம் இந்தத் திணைக்களத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது.	திருத்தப்பட்ட செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்திற்கான அங்கீகாரம் இந்தத் திணைக்களம் NP/ADB/01/2022/ MOW/CS இலக்கம் கொண்ட 2024.03.22 திகதிய கடிதத்தின் மூலம் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன்படி செயற்படுத்தும் நிறுவனங்கள் மூலம் அந்தக் கருமங்கள் செயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
(iii)	08 பிரதான தொழிற்பாடுகளுக்குரிய 24 உப தொழில்பாடுகள் தொடர்பாக எதுவித முன்னேற்றமும் கண்டிருக்கவில்	- மேற்படி -	திருத்திய செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் படி, இந்த அலுவல்கள் எதிர்காலத்தில் செயற்படுத்தப்படும்.	

லை.

(ஆ)	விவசாய ஆலோசனை சேவைகள் தொடர்பாக மீளாய்வாண்டு இறுதியில் வழங்கியிருந்த அ.டொ. 0.06 மில்லியன் தொகை அல்லது ரூபா 21.86 மில்லியன் தொகைக்கான ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக எதுவித முன்னேற்றங்களும் அடைந்திருக்கவில்லை.	- மேற்படி	- இந்த அலுவல்கள் எதிர்காலத்தில் செயற்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.	
(ஒ)	2023/2024 ஆண்டுகளுக்கான விவசாயம்சார் அறிவுறுத்தல் மற்றும் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்காக (GAP) அ.டொ. 0.25 மில்லியன் தொகை அல்லது ரூபா 91.08 மில்லியனிற்கான நன்கொடைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும் மீளாய்வாண்டு இறுதியளவில் ரூபா 57,353 தொகை மாத்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.	- மேற்படி	- இணங்குகின்றேன். இந்த தொழிற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதுடன் செயற்திட்ட காலத்தில் பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.	2024 ஆண்டு இறுதியில் ரூபா 4.448 மில்லியன் தொகை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அது மதிப்பீட்டில் 5% முன்னேற்றம் ஆகும்.

9.3 நிதித் துறை நவீனமயமாக்கல் செயற்திட்டம்

2018 ஒக்டோபர் 18 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிதித் துறை நவீனமயமாக்கல் செயற்திட்டத்துக்காக 6006-LK ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கைகளின் கீழ் ரூபா 22,500 மில்லியன் (ஐ.அ,டொலர் 75 மில்லியன்) கடனை வழங்குவதற்கு உலக வங்கி இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதுடன், இதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 2 மில்லியன் ஆகும். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 1 சந்தர்ப்பத்தில் நீடிக்கப்பட்டிருந்துடன் 2023 திசெம்பர் 29 அன்று பூர்த்திசெய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை பற்றிய சில முக்கியமான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன, அத்துடன் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி 2021 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழிஅற்ற கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினையும் 2022 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தினையும் வழங்கியிருந்தார்.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கா மொத்தச் செலவு அரசாங்க நிதிகள்	2,013,863	2,084,725	703,654
வெளிநாட்டு நிதிகள்	1,085,318	903,231	31,750
மொத்தச் சொத்துக்கள்	2,077,867,337	2,798,775,254	1,938,874,927
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்			
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு நிதிகள்	739,191,183	104,947,864	(627,454,860)
ஊடாக உள்நாட்டு நிதிகள் ஊடாக	2,013,863	2,084,725	703,654

கூறப்பட்ட கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தைப் பாதித்த காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக, கடந்த 2 ஆண்டுகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து எழுப்பப்பட்ட சில முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையிட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கையிடல் திகதியிலுள்ளவாறான பரிந்துரைகளின் தற்போதய நிலை
(அ)	மீளாய்வாண்டிற்கான செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக பாதீட்டு மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ரூபா 339 மில்லியன் மொத்த ஒதுக்கீட்டில், 22% சதவீதத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ரூபா 73 மில்லியன் தொகை செயற்திட்டத்தினால் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.	2023	அவதானிப்புடன் உடன்பட்டனர்.	ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த நிதியையும் குறித்துரைத்தவாறு பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளை நிறைவு செய்யாமல் மிகுதித் தொகையினை தீர்ப்பதனூடாக செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
(ஆ)	செயற்திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட கிரயம் ஐ.அ.டொலர் 75 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஆறு ஆண்டுகளின் பின்னர் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் மொத்தக் கடன் பயன்பாடானது ஐ.அ.டொலர் 8.95 மில்லியன் மாத்திரமே ஆகும். இது செயற்திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட	2023	மேற்கூறியவாறு	மேற்கூறியவாறு	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளை நிறைவு செய்யாமல் மிகுதித் தொகையினை தீர்ப்பதனூடாக செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.

(இ)	செயற்திட்டமானது பயன்படுத்தப்படாத கடன் மீது 0.25% ஒப்படைப்புக் கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டும். அதன் பிரகாரம், 2018 முதல் 2023 வரை நிதியளிப்பு முகவரிற்கு ரூபா 221 மில்லியன் (ஐ.அ.டொலர் 992,133) சிக்கனமற்ற ஒப்படைப்பு கட்டணமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது.	2023	மேற்கூறியவாறு	ஒப்படைப்புக் கட்டணங்கள் வெளி வளங்கள் திணைக்களத்தால் கையாளப்படுவதால் எந்தக் கருத்துரையையும் தெரிவிக்க முடியாது.	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளை நிறைவு செய்யாமல் மிகுதித் தொகையினை தீர்ப்பதனூடாக செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
(ஈ)	2023 ஆம் ஆண்டில் செயற்திட்டத்தால் எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான செயற்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.	2023	அவதானிப்புடன் உடன்பட்டனர்.	குறித்துரைத்தவாறு இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளை நிறைவு செய்யாமல் மிகுதித் தொகையினை தீர்பபதனூடாக செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.

9.4 உலக வங்கி நிதியளிக்கப்பட்ட முதலீட்டுச் செயற்திட்டத்தின் தற்செயல் அவசரகால பதிலளிப்பு ஆக்கக்கூறு

2020 செப்தம்பர் 08 திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட உலக வங்கி நிதியளிக்கப்பட்ட முதலீட்டுச் செயற்திட்டத்தின் தற்செயல் அவசரகால பதிலளிப்பு ஆக்கக்கூறிற்காக உலக வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கங்கள் 6,346-LK, 6,371-LK, 6,228-LK, 8,878-LK இன் கீழ் ரூபா 10,491 மில்லியன் (56 மில்லியன் டொலர்கள்) இற்கான கடன் தொகையொன்று வழங்குவதற்கு இணங்கியிருந்ததுடன், இலங்கை அரச பங்களிப்பு ரூபா 2 மில்லியன் தொகையாக இருந்தது. செயற்திட்டம் 01 சந்தர்ப்பத்தில் நீடிக்கப்பட்டு 2023 மார்ச் 31 திகதி பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமைகள் தொடர்பான சில முக்கிய தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன், 2021, 2022 மற்றும் 2023 மூன்று வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுகளுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பளியற்ற அபிப்பிராயம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கொன மொத்த செலவு			
அரசாங்க நிதியம்	952,849	1,161,069	----
வெளிநாட்டு நிதியம்	6,088,457,774	4,009,812,548	4,769,397,086
மொத்தச் சொத்துக்கள்	8,896,953,711	15,817,606,299	22,305,635,932
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்			
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	8,899,443,437	13,909,071,267	20,395,505,743
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	952,848	2,113,918	2,113,918

அது தவிர செய்திட்டம் தொடர்பாக கடந்த 02 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைளின் மூலம் எழுந்திருந்த சில முக்கிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு ஆகும்.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வு நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள்	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்படு நிலைமை
உணவுப் பாதுகாப்புத் தன்மையை வலுப்படுத்துவதற்காக விவசாய பயிர்களின் உற்பத்திக்கு முக்கியத்துவம் என இனங்கண்டிருந்தது. எனினும், ஒட்டுமொத்த ஏற்பாடுகளின் 85 சதவீதம் அதாவது ரூபா 3,640 மில்லியன் தொகையொன்று கல்வியமைச்சுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன், விவசாய அமைச்சுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த தொகை ரூபா 264 மில்லியன் ஆகும். அது ஒட்டுமொத்த ஏற்பாடுகளில் 6 சதவீதமாக காணப்பட்டது.	2022	எதிர்ப்பார்த்தவாறு அனைத்து இலக்குகளையும் அடைந்துகொள்வதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.	நாட்டில் நிலவிய பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக, போசாக்கின்மைக்கு எதிராக நடவடிக்கைக்கு எடுப்பதற்காக மற்றும் பாடசாலைக்கு வருகை மற்றும் கல்விச் செயலாற்றுகையை அதிகரிப்பதற்காக நாடு பூராகவும் வரையறுக்கப்பட்ட அவதானம் செலுத்தக்கூடிய சிறுவர்களுக்கு போசாக்குள்ள சமனிலை உணவு வேளையொன்று வழங்குவதை உறுதிப்படுத்தல் மிகவும் முக்கிமானதாகும். 19.08 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் ஒன்று பயன்படுத்தப்பட்டு நாடு பூராகவும் தேவைப்பாடுள்ள 7,926 பாடசாலைகளின் 1,081,927 சிறுவர்களுக்காக பகல் உணவு வழங்கும் செய்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதற்காக உதவி வழங்குவதற்காக CERC	2023 மார்ச் 31 திகதியில் செய்திட்டம் முடிவடையும் போதும் செயற்திட்டத்தின் பௌதீக கருமங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

செயற்திட்டத்தின்
ஆக்கக்கூறு
தீர்மானித்திருந்தது.

9.5 சமூக பாதுகாப்பு வலையமைப்பு செயற்திட்டம்

2017 சனவரி 01 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட சமூக பாதுகாப்பு வலையமைப்பு செயற்திட்டத்திற்காக சர்வதேச அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் 5915 எல்கே இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 10,949 மில்லியன் கடனை வழங்குவதற்கு இணங்கி கொண்டிருந்ததுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 19 மில்லியனாகும். செயற்திட்டம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நீடிக்கப்பட்டு 2023 யூன் 30 ஆந் திகதி முடிவுறுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செய்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே தரப்படுவதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 03 ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்	2023 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டிற்கான முழு செலவுகள்			
அரசாங்க நிதி	3	3	3
வெளிநாட்டு நிதி	1,576	31	3,498
முழு சொத்துக்கள்	11,661	23,008	26,282
முழு பொறுப்புக்கள்			
முழு நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	1,639	283	3,521
வெளிநாட்டு நிதி மூலம்	3	3	3

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டம் கடந்த 03 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பித்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளிலிருந்து தோன்றிய கணக்காய்வு அவதானிப்புக்களில் சில பின்வருமாறாகும்.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	தொடர்பு பட்ட ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் சிபாரிசுகள்	கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுத்த தவிர்த்தல் நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் உள்ளவாறு சிபாரிசினை அமுல்ப்படுத்தும் நிலைமை
(அ)	செயற்திட்டத்திற்கான செயற்திட்ட மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பின்னிணைப்பு 03 இன் (அமுல்ப்படுத்தும் ஒழுங்குவிதி) 26 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் செயற்திட்ட	2023	செயற்திட்ட செய்பாட்டு அலகின் உடன்படிக்கையிலுள்ள ஒழுங்குவிதிகளுக்கு இணங்கியிருத்த	சமூர்த்தி திணைக்களத்தினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மாதாந்த செலவு அறிக்கையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு	செயற்திட்ட செயற்பாட்டு அலகின் உடன்படிக்கையின் ஒழுங்கு விதிகளுக்கு இணங்க நடவடிக்கை

	முகாமைத்துவ அலகினால் ஒன்றிணைந்த திரண்ட செலவினை கணிப்பீடு செய்யக்கூடிய வகையில் செலவு அறிக்கை MoSEW இடமிருந்து பெற்று ஒன்றிகைக்கப்படுதல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும் மீளாய்வாண்டின் போது உலக வங்கியிடமிருந்து மீளப்பெற்றிருந்த ரூபா 2,689 மில்லியன் தொடர்பாக விண்ணப்பப்த்திரங்களுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மேற்கூறிய அறிக்கை கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.		ல் வேண்டும்.	செயற்திட்ட முகாமைத:துவ அலகினால் (PMU) ஒன்றிணைந்த செலவு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு உலக வங்கிக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இச்சமர்ப்பித்திலானது செயற்திட்ட மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பின்னிணைப்பு 03 இன் 26 மற்றும் 27 ஆம் பிரிவுகளுக்கு இணங்க இடம்பெற்றுளளதுடன் உலக வங்கி அதனை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது.	எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
(ஆ)	செயற்திட்டத்தின் மூலம் நிலையான சொத்துக்கள் பதிவேடு பேணப்பட்டிருக்கவில்லை. அதற்கிணங்க நிதிக்கூற்றுக்களில் காட்டப்படுகின்ற ரூபா 16 மில்லியனான நிலையான சொத்துக்களின் பெறுமதியை திருப்திகரமாக உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள முடியாதிருந்தது.	2023	நிலையான சொத்துக்கள் பதிவேடு பேணப்படுதல் வேண்டும்.	குறித்துக்கொள்ளப்பட்டது.	நிலையான சொத்துக்கள் பதிவேடு பேணப்பட்டிருக்கவில்லை.
(இ)	செயற்திட்டத்தின் அறிக்கைகளுக்கு இணங்க விண்ணப்பபத்திரத்தினை கணினமயப்படுத்துவதற்காக 15 பிரதேச செயலகங்களுக்கு	2023	உரிய தரப்பினர்களுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதனை செயற்திட்ட செயற்பாட்டு பிரிவு	குறித்துக்கொள்ளப்பட்டதுடன் விண்ணப்பபத்திரங்களை கணனிமயப்படுத்துதலானது இஸ்வெசும	உரிய தரப்பினர்களுக்கு செலுத்தப்பட்டடுள்ளது என செயற்திட்ட செயற்பாட:டு பிரிவினால்

	மொத்தமாக ரூபா 1.3 மில்லியன் உரிய உத்தியோகத்தர்களுக்குச் செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் அவற்றில் 13 பிரதேச செயலகங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ரூபா 1.2 மில்லியன் உரிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பதனை சான்றுபடுத்துவதற்கு போதியளவான மற்றும் பொருத்தமான சான்றுகள் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.		சான்றுபடுத்துதல் வேண்டும்.	முறைமையினால் உறுதிப்படுத்தியதன பின்னர் உரிய பிரதேச செயலாத்தினால் மேற்கொளளப்பட்ட வேண்டுதல்களினை அடிப்படையாகக் கொண்டு அனைத்து தொடர்புபட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கும் கொடுப்பனவு செய்வதற்காக தேவையான நிதி SLIP இன் ஊடாக மாவட்ட செயலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது.	உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
(ஈ)	தெரிவுக் கணக்காய்வுப் பரீட்சிப்பிற்கு இணங்க விலைப்பட்டியல்களை தீர்த்துவைப்பதற்கு 13 பிரதேச செயலகங்களுக்கு 1.2 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் அவற்றில் 10 பிரதேச செயலகங்கள் தொடர்பாக செலுத்தப்பட்ட ரூபா 716,634 மொத்த பெறுமதிக்கான வவுச்சர்கள் மற்றும் மூல ஆவணங்களின் தொடக்க பிரதிகள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.	2023	உரிய தரப்பினர்களுக்கு கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதனை செயற்திட்ட செயற்பாட்டு பிரிவு சான்றுபடுத்துதல் வேண்டும்.	குறித்துக்கொள்ளப்பட்டது.	உரிய தரப்பினர்களுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு செயற்திட்ட செயற்பாட்டு பிரிவு சான்றுபடுத்தியிருக்கவில்லை.
(உ)	2022 ஆகஸ்ட் 10 ஆந் திகதி e-Wis உடன் கையொப்பமிடப்பட்ட உடன்படிக்கைக்கு இணங்க ஒருங்கிணைந்த சமூக நலன்புரி	2023	செயற்திட்ட செயற்பாட்டு பிரிவின் உடன்படிக்கைக்கு இணங்க நடவடிக்கை எடுத்தல்	அனைத்து கொடுப்பனவுகளும் TOR இற்கு இணங்க நியமிக்கப்பட்ட மீளாய்வுக் குழுவின்	செயற்திட்ட செயற்பாட்டு பிரிவின் உடன்படிக்கைக்கு இணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருகக

	முகாமைத்துவ முறைமையை தோற்றுவித்தல் 2023 ஏப்ரல் 10 ஆந் திகதி முடிவுறுத்தப்பட வேண்டியிருந்தது. எவ்வாறாயினும் செயற்திட்டத்தின் இறுதித் திகதியில் உள்ளவாறு 12 மொடியூல்களில் 08 மொடியூல்கள் மாத்திரம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அவற்றின் நிதி செயலாற்றல் ரூபா 25 மில்லியனான மொத்த ஒப்பந்த பெறுமதியில் ரூபா 15 மில்லியன் அல்லது 60 சதவீதமாக இருந்ததுடன் அதற்கிணங்க செயற்திட்டத்தின் எதிர்பார்த்த குறிக்கோளை நிறைவேற்றுவதற்கு முடியாதிருந்தது.		வேண்டும்.	சிபாரிசிற்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்பட்டது.	வில்லை.
(ஊ)	செயற்திட்டத்தின் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நிதி அமைச்சின் உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவின் கணக்காய்விற்கு உட்பட்டிருக்கவில்லை.	2021	சுற்றறிக்கை அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் நிதிபபிரமாணங்களுடன் இணங்கியிருத்தல் அத்தியவசியமானதாகும்.	இரண்டு கடிதங்களின் மூலம் உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவிற்கு தற்பொழுது தெரிவிக்கப்பட்டுளது.	சுற்றறிக்கை அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் நிதிப் பிரமாணங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

10. இடர் முகாமைத்துவ பிரிவு

10.1 தடுப்பு அளவீடுகள் மூலம் நிலச்சரிவு பாதிப்பை குறைப்பதற்கான செயற்திட்டம்

2019 யூலை 01 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட தடுப்பு அளவீடுகள் மூலம் நிலச்சரிவு பாதிப்பை குறைப்பதற்காக செயற்திட்டத்திற்காக ஆசிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் முதலீட்டு வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்க எல் 0124 இன் கீழ் ரூபா 14,528 ஆன கடன் தொதகையை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், இலங்கை அரசின் பங்களிப்பானது ரூபா 3,868.08 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் இரு சந்தர்ப்பங்களில் நீடிப்பு செய்யப்பட்டு 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பில் முக்கியமான சில விடயங்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 3 வருடங்களுக்கு செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரச நிதி	49	262	652
வெளிநாட்டு நிதி	145	754	2,281
மொத்த சொத்துக்கள்	1,599	2,658	5,983
மொத்த பொறுப்புகள்	456	263	141
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	757	1,511	3,798
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	436	698	1,349

செயற்திட்டத்திற்குரியதாக கடந்த 3 வருடங்களில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் மூலம் உருவாகிய முக்கிய கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வு நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கையின் திகதியில் பரிந்துரையின் செயற்படு நிலைமை
(அ)	2019 மார்ச் 15 ஆந் திகதிய 01/2019 ஆம் இலக்க முகாமைத்துவ சேவைகள் சுற்றறிக்கையின் மூலம் செயற்திட்ட மேவுகைக் குழுக் கூட்டங்கள் 02 மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை நடாத்தப்பட வேண்டிய போதிலும், மீளாய்வாண்டின் போது 01 குழு கூட்டம் மாத்திரம் நடாத்தப்பட்டிருந்தது.	2021, 2022	சுற்றறிக்கையில் உள்ள அறிவுரைகளுக்கமைய இணக்கங்கள் தேவைப்படுகின்றது.	பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையில் மேவுகைக் குழுக் கூட்டங்கள் நடாத்துவதற்கு தவறியிருந்தது.	2024 ஆம் ஆண்டு முதல் 02 மேவுகைக் குழுக் கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன.

11. வனம், வனவிலங்குகள் மற்றும் சுற்றாடல் பிரிவு

11.1 சூழல் தொகுதி பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவ செயற்திட்டம்

2016 திசம்பர் 01 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட சூழல் தொகுதி பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவ செயற்திட்டத்திற்காக சர்வதேச அபிவிருத்தி சங்கத்தின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 5792 இன் கீழ் ரூபா 7,630 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டதுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 40 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தின் போது நீடிக்கப்பட்டு 2023 மே 31 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமைகள் தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுவதுடன் செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் 2021, 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும், 2023 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசாங்கத்தின் நிதியம்	38.70	42.50	43
வெளிநாட்டு நிதியம்	4482.82	5763.08	7500
மொத்த சொத்துக்கள்	5,313.58	10,223.53	11,601.53
மொத்த பொறுப்புக்கள்	144.48	133.01	-
மொத்த நிதியம்	5038.06	9,796.49	11,407.67
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	4999.36	9753.95	11,341.27
உள்நாட்டு நிதியத்தின் மூலம்	38.70	42.54	66.40

அந்த கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்தை சமர்ப்பிபதற்கான காரணங்களுக்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 03 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்திருந்த முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	அறிக்கையின் ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	அறிக்கைத் திகதியில் பரிந்துரை அமுல்படுத்துதலின் நிலைமை
01.	2022 ஆம் ஆண்டின் போது வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் ஊடாக ரூபா 0.72 மில்லியன் ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அமுல்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த மொனராகல மாவட்டத்தின் ரத்துகல பிரதேசத்தில் 105 குடும்ப அலகுகளின் வாழ்க்கைத்தரத்தினை மேம்ப்படுத்துவதற்காக 05 செயற்பாடுகள் கைவிடப்பட்டதுடன், ரூபா 232.93 மில்லியன் ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பூர்த்திசெய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்ட மேலும் 09 பணிகளை பூர்த்திசெய்வதற்கு முடியாதிருந்தது.	2022	குறித்த செயற்திட்டக் காலத்தில் பணிகளைப் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்	இதற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிதி ஏற்பாடு ஏனைய பணிகளில் ஆக்கபூர்வமாக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.	ரத்துக்கல தொடர்பாக திட்டமிடப்பட்ட வேலை நடவடிக்கைகள் இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
02.	வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் 30 உத்தியோகத்தர்களுக்கு கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் நடாத்தப்பட்ட இலங்கை தகைமைகள் வழிகாட்டல் கோவை (SLQF) 3 ஆம் மட்டத்திற்கு உரிய வனசீவராசிகள் முகாமைத்துவம் தொடர்பிலான டிப்ளோமா	2022	குறித்த வழகாட்டி பின்பற்ற வேண்டியிருந்ததுடன் செலவினங்களை குறைக்கும் வகையில் திட்டமிடல் வேண்டும்.	வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தினாலும் இதன் பின்னர் பயிற்சி பாடநெறிகளை நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான பாடநெறிகளை ஒழுங்கமைக்கும் போதும் செலவினங்களை குறைக்கும் வகையில் முறையாக மேற்கொள்ளுமாறு திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பாடநெறியில் 2017/2018 தொகுதிக்கு அளவிடப்பட்ட பாடநெறி கட்டணம் ரூபா 3,300,000 ஆனபோதிலும், 2019/2020 தொகுதிக்கு அதனை விட ரூபா 11,700,000 கூடுதலாக ரூபா 15,000,000 ஆன கட்டணம் அறவிடப்பட்டிருந்ததுட ன் இந்த பாடநெறிக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த தொகை ரூபா 38,819,579 ஆனமையால் ஒரு உத்தியோகத்திற்கு செலவிடப்பட்ட தொகை ரூபாய் 1,293,333 ஆக காணப்பட்டது. அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் நடத்தப்பட்ட SLQF 8 பிரிவின் பட்டப்பின் படிப்பு டிப்ளோமா பாடநெறியில் மாணவர் ஒருவருக்கான கட்டணம் ரூபா 250,000 ஆக காணப்பட்டமையும், கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினை தெரிவு செய்யும் போது உலக வங்கியின் செயற்பாட்டு வழிகாட்டல் பின்பற்றப்பட்டிராமையு ம், பல்கலைக்கழகத்திற்கு செலுத்திய ரூபா 21,590,108

	தொகைக்கான பற்றுச்சீட்டுகளின் மூலப்பிரதிகள் மற்றும் ரூபா 12,785,500 தொகையான முற்பணத்தை தீர்ப்பதற்குரிய உறுதிச் சீட்டுக்களின் மூலப்பிரதிகள் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்படாமை போன்ற விடயங்களில் காரணமாக இதனை சிக்கனமான நடவடிக்கையாக அவதானிக்க முடியாது இருந்தது.				
03.	அசல் ஒப்பந்ததாரர் அளவிடை பட்டியலின் (BOQ) பிரகாரம் ரூபா 1,345 மில்லியன் ஆரம்ப மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதியில் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வனவியல் நிறுவனத்தின் நிர்மாணப் பணியை பூர்த்தி செய்திருந்த போது 02 புதிய கம்பனிகளுக்கு மீதமுள்ள பணிகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு ரூபா 793,534,305 மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதியில் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம், அசல் ஒப்பந்ததாரர் கனிஷ்ட பதவியணியினர் விடுதியின் நிர்மாணப் பணியை நிறுத்தும் நேரத்தில், மின் நிறுவல்கள், நீர் கசிவைத் தடுப்பதற்கு குளியலறை மற்றும் கழிப்பறை சுவர்களில் வர்ணம் பூசுதல்	2023	வெளிநாட்டு நிதியுதவியின் கீழ் மேற்கொள்ளப் பட்ட நிர்மாணப் பணிகள் தொடர்பாக மேலதிகமாக செலுத்தப்பட்ட செலவினங்க ளுக்கு பொறுப்பான உத்தியோகத் தர்களை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	வன கல்லூரியை நிர்மாணிப் பதற்காக இரட்டைக் கணிப்பீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ள்ளதா என பரீட்சிப்பதற்கு குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ள துடன் அதன் பரீந்துரை கிடைத்த பின்னர் அந்தப் பரிந்துரைகளை அமுல்படுத்துவதற் கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	2024 செப்டெம்பர் 30 ஆம் திகதி வரையிலும் குழுவின் பரிந்துரைகள் கிடைத்திருக்கவி ல்லை.

	(Water Proof) மற்றும் வெளிப்புற சுவர்களில் வர்ணம் பூசும் பணிகள் 60 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பணிகளும் அளவிடை தாள்களில் சேர்க்கப்பட்டு புதிய கம்பனிக்கு ஒதுக்கப்பட்டதால், ரூபா 8,586,182 மில்லியன் மேலதிக செலவினத்தை செலவிட வேண்டியிருந்தது.					
04.	அனுராதபுரம் மற்றும் குருநாகல் மாவட்டங்களில் உள்ள கிராமங்கள் மற்றும் நெல் வயல்களை சுற்றி மின்சார வேலிகள் அமைப்பதற்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட உபகரணங்களின் ஒரு பகுதி விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் சம்மந்தப்பட்ட சங்கங்களுக்கும் அனுராதபுரம் மற்றும் குருநாகல் உதவி பணிப்பாளர் அலுவலகங்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது. மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் ரூபா 80,740,804 பெறுமதியான எனேர்ஜைசர்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ரூபா 534,400 கிரயமான 16 12V (90 Am)	2023	வேலி நிர்மாணித்தல், பராமரித்தல் அல்லது பின் தொடர்நடவடிக்கைகள் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படாதிருந்தமைக்கு அந்த திணைக்களத்தால் கணக்காய்விற்கு அறிவிக்கப்பட்டமையால் இந்த உபகரணங்களை ஆக்கபூர்வமானதாக பயன்படுத்தி எதிர்பார்க்கப்பட்ட முறையில் வேலி நிர்மாணித்து பராமரிப்பதற்காக அந்த திணைக்களத்தால்	வயல் வெளிகளைச் சுற்றி வேலி நிர்மாணிக்கும் செயற்பாடுகளை முறைமைப்படுத்துவதற்காக விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் உரிய மாவட்ட செயலாளர்களின் இணக்கப்பாட்டின் அடிப்படையில் மிகுதி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் கிராமங்களை சுற்றி மின்சார வேலி நிர்மாணிப்பதற்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட உபகரணங்களில் எஞ்சிய இருப்பு வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் பயன்பாட்டிற்கு எடுக்குமாறு ஆலோசனை	கிமாங்களைச் சுற்றி மின்சார வேலி நிர்மாணிப்பதற்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட உபகரணங்களில் எஞ்சிய இருப்புக்கள் வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ஈடுபடுத்தப்படுவதுடன் 2024 செப்டெம்பர் 30 ஆம் திகதி வரையிறும் அரைவாசி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட மற்றும் நிர்மாணிக்கப்படாத கிராமங்களைச் சுற்றி வேலிகள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருக்க வில்லை.

	பற்றரிகள் ரித்திகல, மொறகொட மற்றும் மஹா திபுல்வெவ ஆகிய இடங்களில் உள்ள வனவிலங்கு அலுவலக வளாகத்தில் பாதுகாப்பற்ற முறையில் களஞ்சியப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும் செயற்திட்டத்தின் காலஎல்லை முடிவடைந்த 2023 மே 31 ஆந் திகதி வரையிலும் அந்த 02 மாவட்டங்களில் நிர்மாணிக்கப்பட வேண்டிய 47 கிராமங்களைச் சுற்றி வேலிகளின் எண்ணிக்கையில் 07 வேலிகள் அதாவது அரைவாசி பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் 09 வேலிகளின் நிர்மாணங்கள் ஆரம்பிக்கப்படவுமில்லை.		திற்கு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	வழங்கப்பட்டுள்ளது.	
05.	ரிட்டிகல வனசிவராசிகள் அலுவலகத்தில் தற்காலிகமாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கொட்டகை ஒன்றில் பாதுகாப்பற்ற வகையில் களஞ்சியப்படுத்தப் பட்டிருந்த மின்சார வேலி நிர்மாணிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பெறுமதி ரூபா 2,818,200 ஆன 154 கம்பி உருளைகள் மற்றும் பெறுமதி மதிப்பிடப்படாத 122 nut & bolt	2023	விசாரணை நடைவடிக்கை களை விரைவாக பூர்த்தி செய்து இந்த நட்டத்திற்காக பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத் தர் களை இனங்கண்டு நட்டத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	கணிசமான பொருள் இருப்புக்காக இதன் பின்னர் பாதுகாப்பு சேவை மூலம் பாதுகாப்பை திட்டமிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	திணைக்களத்தின் பரிசோதனைகள் முடிவடைந்துள்ளதுடன் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

	கள்வரினால் எடுத்துச் செல்லப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டதுடன் அந்த நட்டத்திற்காக பொறுப்பு வாய்ந்த உத்தியோகத்தரை இனங்கண்டு நட்டத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.				
06	மின்சார வேலி அமைப்பதற்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட 3183 Tension Spring அலகுகளில் 56 அலகுகள் மாத்திரமே மின்சார வேலிகளுக்காக வழங்கப்பட்டமையால் ரூபா 7,817,500 பெறுமதியான 3127 அலகுகளும், ரூபா 1,408,500 பெறுமதியான மின்சார வேலி சேதமடையும் பட்சத்தில் பயன்படுத்தப்படும் Fence voltage alarm with siren and flashlight சைரனுடன் 09 அலகுகளும் மொரகொட வனசீவராசிகள் பீட்டா அலுவலகக் களஞ்சியத்தில் விளைவற்றுக் காணப்பட்டது.	2023	வெளிநாட்டு நிதியுதவி செயற்திட்டங்களின் கீழ் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட இந்த உபகரணங்களை வினைத்திறனாக பயன்படுத்துவதற்காக வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தின் செயற்பாடுகளைக் கையாளுவதற்கும், பின்தொடர் பணிகளைச் செய்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.	எஞ்சிய உபகரணங்கள் வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்கத்தின் பயன்பாட்டிற்கு வழங்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.	மிகுதி உபகரணங்கள் வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

12. மின்வலுத் துறை

12.1 நம்பகத்தன்மையான மின்சார வழங்கல் மேம்படுத்தலுக்கு உதவியளித்தல் செயற்திட்டம்

2017 யூன் 29 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நம்பகத்தன்மையான மின்சார வழங்கல் மேம்படுத்தலுக்கு உதவியளித்தல் செயற்திட்டத்திற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3409 இன் கீழ் ரூபா 17,392 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், இலங்கை அரசின் பங்களிப்பு ரூபா 6,836 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் நீடிப்பு செய்யப்பட்டு 2025 மார்ச் 31 ஆந் திகதி நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகிய 3 வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசின் நிதி (இ.மி.ச)	1,191.03	744.63	166,08
வெளிநாட்டு நிதி	2,256.49	3,968.88	4,433.22
மொத்த சொத்துக்கள்	9,949.00	15,359.43	19,902.06
மொத்த பொறுப்புகள்	298.00	957.66	902.93
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன்	7,334.57	11,303.45	15,736.67
மூலம்	2,316.41	3,098.31	3,262.44
உள்நாட்டு நிதியங்கள் மூலம் (இ.மி.ச)			

இதற்கு மேலதிகமாக கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
அ.	செயற்திட்ட நிர்வாக கைநூலின் 80 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் CEB அனது செயற்திட்ட இணைய தளமொன்றை பேணப்பட வேண்டும். அது ஒழுங்காக (i) கேள்வி நடைமுறை, கேள்வியாளர், ஒபபந்தம் வழங்ல், (ii) செயற்திட்டத்தின் கீழான நிதி கைதவிர்பபு பயன், (iii) பௌதீக முன்னேற்றம் என்பன உள்ளடக்கபட்டு நாளது வரையாக்கப்பட வேண்டும். எவ்வாறாயினும் மேறகுறித்த வேண்டுகைகள் அமுலாக்கல் முகவரால நிறைவேற்றப்பட்டிருக்க வில்லை.	2023	செயற்திட்ட நிர்வாக கைநூலின் வேண்டுகையுடன் இணங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	கனத்திற் கொள்ளப்பட்டது. இது திருத்தப்படும்.	CEB ஆனது இணையதளம் பொதுவாக இருந்ததுடன் இருக்கின்ற இணைய தளத்திற்கு செயற்திட்ட கிளை விபரங்களை உள்ளடக்குவ தற்கு IT உடன் கலந்துரையாட ல்கள் செயற்பாட்டில் இருந்தது.
ஆ.	**பொதி 4** கோபுர வழி 33kV இன் 285 கிமீ நிர்மாணம் மற்றும் இரண்டு பிரிவு தனி வழி பூஸ்ரர் கன்ரீஸ் 13 எண் செயற்திட்டமானது 2019 மே 30 தொடங்கப்பட்டிருந்ததுட ன் மொத்த ஒப்பந்த பெறுமதி ஐ.அ.டொலர் 40.48 மில்லியனாக இருந்தது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் செயற்பாட்டு திகதி 2019 ஒக்தோபர் 28 ஆக உள்ளதுடன்	2023 2022 2021	வேலைகள் நிறைவேற்றுவதற் கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் ஒப்பந்தகாரரை நெருக்கமாக கண்காணிக்க வேண்டும்.	மூன்றாம் தரப்பினரின் எதிர்ப்பு மற்றும் காணிச் சுவீகரப்பு பிரச்சனைகள் என்பவற்றின் தீர்வு PUCSL ஊடாக நிறைவேற்றப்பட்டது. ஒப்பந்தகாரர் கடன் திகதி காலாவதியாவதற்கு முன்னர் செயற்திட்ட பூர்த்தியாக்கலை மீளாய்வு செய்கையில் இடைக்கால திட்டம் தயாரிப்பதற்கும்	2024 யூன் 30 இல் உள்ளவாறு செயற்திட்டத்தி ன் பௌதீக முன்னேற்றம் 66.54 சதவீதமாக இருந்தது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
	ஒப்பந்த காலப்பகுதி 730 நாட்களாகும். பூர்த்தியாக்கல் திகதி 2021 ஒக்தோபர் 27 ஆக உள்ளது. ஆரம்ப பூர்த்தியாக்கல் திகதியிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளிற்கு மேல் கடந்திருந்த போதிலும் செயற்திட்டமானது 2024 மார்ச் 31 இல் உள்ளவாறு பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருக்க வில்லை மூன்று தடவைகளிற்காக கால நீடிப்பு (EOT) வழங்கப் பட்டிருந்ததுடன் மூன்றாவது EOT பிரகாரம் கடைசி பூர்த்தியாக்கல் திகதி 2024 செப்தெம்பர் 8 ஆக இருந்தது. 2024 இன் 1 ஆவது காலாண்டு முன்னேற்ற அறிக்கை பிரகாரம் ஒப்பந்தத்தின் பௌதீக முன்னேற்றம் 65 சதவீதமாக இருந்ததுஇ கோவிட் நேய்தொற்று, பயணத் தடைகள், பொருள் வழங்குவதில் தாமதம், ஒப்பந்தகாரரின் மெதுவான செயலாற்றல் போன்றன தாமதங்களிற்காக பிரதான காரணங்களாக இருந்தன.			இதன்படி வேலையை மேறகொள்வதற்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. ஒப்பந்தகாரரின் வேலைத்தள வேலைகயை நெருக்கமாக கண்காணிப்பதுடன் இடைக்கால திட்டத்துடன் உள்ளதென உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.	
இ.	**பொதி 7** லொட் A1: பன்னிபிட்டி உப மின்னிலையத்தில் 100MV Ar BSC இன் பொருத்துதல்	2023 2021	வேலைகள் நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் ஒப்பந்தகாரரை	செயற்திட்டம் கால நீடிப்பு, பரீட்சிப்பு மற்றும் தொட்குதலிற்காக பொறுபபுடையவர்களின் பிரிவு மற்றும்	2024 யூன் 30 இல் உள்ளவாறு செயற்திட்டத்தின் பௌதீக முன்னேற்றம்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
செயற்திட்டம் 2019 ஆகஸ்ட் 1 இல் தொடங்கப்பட்டிருந்ததுடன் ஆரம்பத்தில் 2021 சனவரி 21 இல் பூர்த்தியாக்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டது. கால நீடிப்பு (EOT) நான்கு தடவைகள் வழங்கப் பட்டிருந்ததுடன் நாலாவது EOT பிரகாரம் கடைசி பூர்த்தியாக்கல் திகதியும் 2022 ஏப்ரல் 30 இல் உள்ளது. ஐந்தாவது EOT ஒப்பந்தகாரரால் வேண்டப்பட்ட விபரங்கள் சமர்ப்பிக்காமையால் இலங்கை மின்சார சபையால் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு கடன் கைதவிர்ப்புகள் இ.ரூபா 97.1 மில்லியன், ஐ.அ.டொலர் 1.34 மில்லயன் மற்றும் ஐ.அ.டொலர் 3.4 மில்லியனாக இருந்தது. ஆரம்ப பூர்த்தியாக்கல் திகதி மூன்று ஆண்டுகளை விட அதிகமாக கடந்திருந்த போதிலும் செயற்திட்டம் 2024 மார்ச் 05 இல் பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருக்காததுடன் வேலைத்தள வேலைகள் 2023 ஒக்தோபர் 19 ஆந்		நெருக்கமாக கண்காணிக்க வேண்டும்.	வழங்கப்பட்ட இயலளவர்களின் இனங்காணப்பட்ட கசிவுகள் என்பவற்றில் ஒப்பந்த தகராறு காரணமான பிடித்து வைக்கப்பட்டது. 2024 சனவரியில் ஒப்பந்தகாரருடன் மீள தொடங்கப்பட்ட கலந்துரையாடல்களுடன் 2024 மார்ச் 1 இல் வேலைத்தள வேலைகள் மீள தொடங்கப்பட்டது. உற்பத்தியாளர்கள் இனங்காணப்பட்ட இயலளவு கசிவு மற்றும் 2024 யூன் 27 இல் வேலைத்தளத்தில் பெறப்பட்ட புதிய இயலளவாளர்கள் என்பவற்றிற்காக மாற்றியமைக்கும் இயலளவை வழங்குவதற்கு உடன்பட்டார். கால நீடிப்பு மீதான தகராறு மற்றும் தீர்வுகாணப்பட்ட பொறுப்பான பிரிவு மற்றும் 2024 திசெம்பர் 21 வரையும் வழங்கப்பட்ட கால நீடிப்பு, பரீட்சார்த்த தொடக்க வெலைகள் நடைமுறையில் உள்ளன.	86.5 சதவீதமாக இருந்தது. முன்னேற்றம் நலிவாக இருந்தமையால் நடவடிக்கையில் கண்காணிப்பு மற்றும் செற்திட்டம் பட்டியலிடப்பட்டவாறு அதன் இறுதி பரீட்சார்த்த தொடக்கலில் இருந்ததுடன் 2024 திசெம்பர் 21 அளவில் பூர்த்தியாக்குவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
	திகதியிலிருந்து பிடித்துவைக்கப்பட்டது. இது மூன்று மாதங்களிற்கு அதிகமாக பிடித்து வைக்கப்பட்டது. 2024 இன் 1 ஆவது காலாண்டிற்கான முன்னேற்ற அறிக்கை பிரகாரம், பரீட்சாத்த தொடக்கலிலுள்ள தகராறு இன்னமும் தீர்க்கப்பட்டிருக்காததுடன் பொருத்தப்பட்ட கபாசிற்றரில் கசிவுகள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது.				
ஈ.	கடன் உடன்படிக்கை பிரகாரம், கடன் (இல.3409 எஸ்ஆர்ஐ) செயற்படு திகதி 2017 யூன் 29 ஆக இருந்ததுடன் ஆரம்ப கடன் முடிவு திகதி 2022 மார்ச் 31 ஆக இருந்தது. பின்னர் கடன் இரண்டு தடவைகள் மூன்று ஆண்டுகளால் நீடிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் புதிய கடன் முடிவுறுத்தல் திகதி 2025 மார்ச் 31 ஆக இருந்தது. கடைசி நீடிப்பு கடிதத்தின் பிரகாரம், கடன் ஒட்டு மொத்தமாக 36 மாதங்களால் நீடிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் இது ADB ஆல் வழங்கப்பட்ட இறுதி நீடிப்பாக இருக்கும் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், 2024 மார்ச் 31 இல்	2023	வேலைகள் நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் ஒப்பந்தகாரரை நெருக்கமாக கண்காணிக்க வேண்டும்.	கடன் நீடிப்பு காலப் பகுதிக்குள் நிதிகள் முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்பட்டது.	பொதி 4 மற்றும் 7 லொட் A1 இன் பௌதீக முன்னேற்றம் 2024 யூன் 30 இல் உள்ளவாறு முறையே 66.54 சதவீதம் மற்றும் 86.5 சதவீதமாக இருந்தன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
	உள்ளவாறு பொதி 4 7 லொட் A1 இன் தனிப்பட்ட நிதி முன்னேற்றம் முறையே 65 மற்றும் 78 சதவீதமாக இருந்ததுடன் நிதி முன்னேற்றம் முறையே 69 மற்றும் 74 சதவீதமாக இருந்தது. ஒப்பந்தத்தின் (12 மாதங்கள்) நீடிப்பு காலத்தின் மிகுதி காலப்பகுதிக்குள் பூர்த்தியாக்க வேண்டியிருந்த பொதி 4 இன் பௌதீக முன்னேற்றம் 35 சதவீதமாகவும் பொதி 7 லொட் A1 இன் பௌதீக முன்னேற்றம் 22 சதவீதமாகவும் இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.				
உ.	செயற்திட்டத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில் காணிச் சுவீகரிப்பு பூர்த்தியாக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் 8 காணிகளின் சுவீகரிப்பு நடைமுறை 2023 திசெம்பர் 31 வரையும் பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	2023 2022 2021	காணி சுவீகரிக்கின்ற நடைமுறைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	முகாமைத்துவ கருத்துரை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.	சகல சட்ட உரிமைகளும் ஊநுடீ இற்கு மாற்றப்பட்டிருந்ததுடன் இழப்பீட்டு நடைமுறை முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.
ஊ.	நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சின் 2018 செப்தெம்பர் 18 ஆந் திகதிய ஆம் PED 01/2018 இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கை. இரண்டு வாகனப்	2021	சுற்றறிக்கை அறிவுறுத்தல்களுடன் இணங்கியொழுக வேண்டும்.	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளிற்கு ஒதுக்குவதற்கு வாகனங்கள் எதுவும் இருக்காமையால் சில வாகனங்கள் மின்சக்தி மற்றும் வலு அமைச்சில் தாபிக்கப்பட்ட	வரிசை அமைச்சின் அனுமதி பெறப்பட்ட போதிலும் பொது முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் அனுமதி

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
பயன்பாட்டிற்காக சுற்றறிக்கையில் வேண்டப்பட்டவாறு தலைவர் மற்றும் பொது முயற்சிகள் திணைக்களத்திடமிருந்து வரிசை அமைச்சு செயலாளர் என்பவற்றின் ஊடாக வாகன கொள்வனவு மற்றும் 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 46.8 மில்லியன் மற்றும் ரூபா 153.5 மில்லியன் கிரயத்தில் அறுபத்தி நான்கு டபிள் கப் வாகனங்கள் என்பவற்றிற்கு அனுமதி வேண்டியிருந்தது.			குழுவிலிருந்து அனுமதி பெற்ற பின்னர் செயற்திட்ட நோக்கெல்லையின் கீழ் வழங்கப்பட்டன.	பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.

12.2 மன்னார் காற்றலை மின்சக்தி உருவாக்கல் செயற்திட்டம்

2019 யூன் 04 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட மன்னார் காற்றலை மின்சக்தி உருவாக்கல் செயற்திட்டத்திற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3585 இன் கீழ் ரூபா 31,104.84 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், இலங்கை மின்சார சபையின் பங்களிப்பு ரூபா 8,818.22 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் நீடிப்பு செய்யப்பட்டு 2024 யூன் 30 ஆந் திகதி நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021, ஆம் ஆண்டுக்காக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசின் நிதி (இ.மி.ச)	274.73	33.78	1,066.22
வெளிநாட்டு நிதி	2,727.09	2,046.77	3,459.24
மொத்த சொத்துக்கள்	28,339.89	29,249.52	32,691.76
மொத்த பொறுப்புகள்	2,658.61	2,359.16	1,277.87
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	23,245.95	25,292.71	28,751.95
உள்நாட்டு நிதியங்கள் மூலம் (இ.மி.ச)	2,435.32	1,597.64	2,661.94

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரியதாக கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
(அ)	CEB இற்கு காற்றலை மின் நிலையம் கையளிக்கப்பட்டு தொடங்கிய பின்னர் 2021 நவம்பர் மாதத்தில் நான்கு சேதமடைந்த நாற்று மேடைகளின் மீளமைத்தலிற்றகாக CEB ஆல் ரூபா 1,024.1 மில்லியன் தொகை ஏற்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், CEB இன் நிதிக்ற்றுக்களில் மேற்குறித்த மீளமைப்பு கிரயத்தை சீராக்காமல் செயற்திட்டத்தின் நடைபெறும் வேலைகளில் கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது.	2023	CEB இற்கு சொத்துக்களை கையளிக்கப்பட்ட பின்னர் ஏற்பட்ட மூலதனச் செலவினம் CEB இன் புத்தகங்களில் கணக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும்.	இடி மின்னல் ஏற்பட்டமையால் நான்கு சேதமடைந்த நாற்று மேடைகளின் மீளமமைத்தல் கிரயமான ஐ.அ.டொலர் 3,025,406 இற்கு சமமான தொகை EPC ஒப்பந்தகாரருக்கு இறுதி பிடிகாசு கொடுப்பனவிலிருந்து பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், பிரதான படையணி நிலகள் இடிமின்னலில் உள்ளதென கவனத்திற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. CEB ஆனது காப்புதியையோ அல்லது வேறு ஏதாவதையே செலுத்த வேண்டியிருந்தது. காற்றலை நிலை செயற்பாட்டு காலத்தின் பொது நாற்று மேடைகள் சேதமடைந்ததென ஒப்பந்தகாரர் உறுதிப்படுத்தியிருப்பின் CEB அனது இந்த தகராறு இன்னமும் இருந்ததுடன்	இந்த விடயம் இன்னமும் பிரச்சனையுள்ளது. இது நிறுவனம் தீர்வு காணப்பட்ட பின்னர் சரிசெய்யப்படும்.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
			பிரச்சனை நிலுவையிலுள்ளது. எனவே, நிறுவனம் தீர்வு காணப்பட்டுடிருந்த சொல்லப்பட்ட தொகை இன்னமும் WIP இன் கீழ் இருந்தது.	

12.3 பசுமை மின்வலு அபிவிருத்தி மற்றும் எரிசக்தி வினைத்திறன் முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கட்டம் -1)

2014 யூலை 13 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பசுமை மின்வலு அபிவிருத்தி மற்றும் எரிசக்தி வினைத்திறன் முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கட்டம் -1) செயற்திட்டத்திற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3146 மற்றும் 3147 இன் கீழ் ரூபா 23,330.48 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், இலங்கை மின்சார சபையின் பங்களிப்பு ரூபா 5,184.55 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் நீடிப்பு செய்யப்பட்டு 2024 யூலை 13 ஆந் திகதி நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகிய 3 வருடங்களுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழயுள்ள அபிப்பிராயம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசின் நிதி (இ.மி.ச)	414.33	527.17	(380.84)
வெளிநாட்டு நிதி	1,369.54	4,476.14	8,120.91
மொத்த சொத்துக்கள்	15,594.52	20,960.07	29,050.98
மொத்த பொறுப்புகள்	899.17	743.17	1,091.56
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	11,423.61	16,358.48	24,481.85
உள்நாட்டு நிதியங்கள் மூலம் (இ.மி.ச)	3,271.73	3,858.41	3,477.56

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரியதாக கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
(அ)	பகுதி 01- நீர்மின்சார உருவாக்கல் அபிவிருத்தி மற்றும் உப நிலையத்திற்கு இணைக்கப்பட்டது மொறக்கொல்ல நீர் மின் பொறியில் நிர்மாணம்				
	(i) Lot A1- தயார்ப்படுத்தல் வேலைகள் ஒப்பந்தம் 2018 ஏப்ரல் 24 இல் வழங்கப்பட்டு 2020 மே 06 அளவில் ஆரம்பத்தில் பூர்த்தியாக்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டது. நான்கு தடவைகள் கால நீடிப்பு (EOT) வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் கால நீடிப்புடன் கடைசி பூர்த்தியாக்கல் திகதி 2024 யூலை 13 ஆக உள்ளது. ஆரம்ப பூர்த்தியாக்கல் திகதியிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளிற்கு மேல் கடந்திருந்த போதிலும் செயற்திட்டமானது 2023 திசெம்பர் 31 வரையும் பூர்த்தியாக்கப் பட்டிருக்காததுடன் ஒப்பந்தகாரரின் தாமதம் காரணமாக குறிப்பிடத் தக்களவு தாமதம் நிலவியது. மேலும், ADB மிசன்	2023 2022 2021	வேலைகளை நிறை வேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைவதற்கு ஒப்பந்தகாரரை நெருக்கமாக கண்காணிக் வேண்டியதுடன் உயர் மட்ட பாதிப்புடன் நிதிப் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	வதிவிட முகாம், விலகிய வீதி நிர்மாண வேலைகள் இதுவரை பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. தற்போது ஒப்பந்தகாரரின் நிதிப் பிரச்சனை காரணமாக வேலைத் தளத்தில் முன்னேற்றம் எதுவும் இருக்கவில்லை.	ஒப்பந்தம் நிறுத்துவதற்கு படிமுறைகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. இருக்கின்ற முற்பண கொடுப்பனவு மீதிகள் வங்கி உத்தரவாதத்திலிருந்து அறவிட வேண்டும். ஏனையவை ஆலோசனையாளர் உடன் சேர்ந்து CEB ஆல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
அறிக்கை பிரகாரம், 2023 ஒக்தோபர் 30 இல் உள்ளவாறு ஒப்பந்தத்தினுடைய பௌதீக முன்னேற்றம் 2023 திசெம்பர் 31 வரையும் பௌதீக முன்னேற்றமாக அதே 77.7 சதவீதமாக இருந்ததுடன் கிடைக்கப் பெற்ற தகவல்களின் பிரகாரம் இரண்டு மாத காலத்திற்காக எவ்வித முன்னேற்றமும் காட்டப்பட்டிருக்கவில்லை.				
(ii.) Lot B A2- பிரதான சிவில் வேலைகள் ஒப்பந்தமானது 2019 ஒக்தோபர் 04 இல் வழங்கப்பட்டதுடன் 2023 செப்தெம்பர் 14 இல் பூர்த்தியாக்குவதற்கு ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இரண்டு தடவைகள் கால நீடிப்பு (EOT) வழங்கப் பட்டிருந்ததுடன் கால நீடிப்பகளுடன் கடைசி பூர்த்தியாக்கல் திகதி 2024 யூலை 13 ஆக உள்ளது.	2023 2022 2021	வேலைகளை நிறை வேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைவதற்கு ஒப்பந்தகாரரை நெருக்கமாக கண்காணிக் வேண்டும்.	கோட்டை பாலம் உள்ளடங்கலாக ஒப்பந்தகாரருடைய முகாம் கட்டிடம், ஆய்வுகூடங்கள், அணைக்கட்டிற்கு தற்காலிக நுழைவு வீதி என்பவற்றின் நிர்மாணம் பூர்த்தியாக்கப் பட்டன. ஒருவேளை திசைமாற்ற சுரங்க பாதை நிறைவெற்றல், Adit -1, Adit - 2, Adit – 3, தலைமை சுரங்கம், மதகு சுரங்கம்,	Lot B A2 இற்கான ஒப்பந்தம் 2019/09/07 இல் கைச்சத்திடப்பட்டதுடன் 2020/01/16 இல் தொடங்குவதற்கு பட்டியலிடப் பட்டது. கோவிட் 19 நோய் தொற்று நிலையால் 2020 ஏப்ரல் வரை ஒப்பந்தகாரரரின் தொழிலாரம் பிப்பு தாமதப்பட்டிருந்தது.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
			மின்நிலைய கட்டமைப்பு மற்றும் குள மேற்பரப்பு அகழ்தல் என்பன பூர்த்தியாக்கப் பட்டிருந்தது. தற்போது மின்நிலைய கட்டமைப்பு வெடித்தல், அணைக்கட்டு வெடித்தல், சுரங்க வழியின் சுவிச்யாட் வேலைகள் என்பன செயற்பாட்டில் உள்ளன.	அதன்பின்னர் நாட்டில் விதிக்கப்பட்ட தடுத்துவைத்தல் மற்றும் ஊரடங்கு பாரதூரமாக செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளை பாதித்திருந்தது. எரிபொருள் குறைவு, சீமெந்து, இரும்பு போன்ற பொருட் குறைவு முன்னேற்றத்தை பாரதூரமக பாதித்திருந்தது. பொருளாதார சிக்கல் மற்றும் இலங்கை ரூபாவில் வீழ்ச்சி பொருள் விலைகள் மற்றும் கப்பற் கிரயங்களை பாதகாக பாதித்திருந்தது. ஒப்பந்தகாரரின் காசுப்பாய்ச்சல் பாதிக்கப் பட்டிருந்ததுடன்

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
				அதிகரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த தொகைக்கான திருத்தம் தேவைப்பட்டது.
(iii). Lot B- எந்திர மற்றும் மின்னியல் வசதிகள் ஒப்பந்தமானது 2020 மே 30 இல் வழங்கப்பட்டதுடன் 2023 நவம்பர் 30 இல் பூர்த்தியாக்குவதற்கு ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஒரு தடவை கால நீடிப்பு (EOT) வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் கால நீடிப்பகளுடன் கடைசி பூர்த்தியாக்கல் திகதி 2024 யூலை 13 ஆக உள்ளது. 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு பௌதீக முன்னேற்றம் 54.1 சதவீதமாக இருந்தது. எதிர்பார்க்கப்பட்ட 82.4 சதவீத செயலற்றலுடன் குறிப்பிடத்தக்களவு விலகல் இருந்தது. 2024 மார்ச் 31 இல் உள்ளவாறு பௌதீக முன்னேற்றம் 61 சதவீதமாக இருந்தது	2023 2022 2021	வேலைகளை நிறை வேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைவதற்கு ஒப்பந்தகாரரை நெருக்கமாக கண்காணிக் வேண்டும்.	நீர் மின்சார எந்திரவியல் மற்றும் மின்னியல் எந்திரம் தொடர்புபட்ட வடிவமைப்பு வேலைகள் செயற்பாட்டில் உள்ளது. ஒருவேளை மின்னிலையத்தில் சுழல் வழக்கு அலகு 1 இடல் மற்றும் 2 வரைவு ரியூப் எல்போ, மற்றும் சுழல் வழக்கு அலகு 1 மற்றும் 2 OHT கிறைன் என்பன பூர்த்தியாக்கப்பட்டது. மின்நிலைய விசைப்பொற, மின்பிறப்பாக்கிகள் மற்றும் உபபாகங்கள், ஸ்பிலவே கேற் உற்பத்தி வேலைகள் தொடர்ச்சியான பூர்த்தியாக்கப்டிருந்ததுடன் வேலைத்	2024/09/30 இல் உள்ளவாறு பௌதீக முன்னேற்றம் 85 சதவீதமாக இருந்தது. மின்பிறப்பாக்கி, மசகு எண்ணெய் போன்ற மின்னிலைய சகல பிரதான உபகரணங்கள் செயற்பாட்டில் உள்ளது. சுவீச்யாட் பொருத்துதல் வேலைகளும் செயற்பாட்டில் உள்ளன. பொருத்தப்பட்ட இரு கூறாக்கம் உள்ளடங்க ஏற்கனவே சகல குழாய்களும் கிடையான

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
				தளத்திற்கு போக்குவரத்து வேலைகள் விரைவில் தொடங்கப்படும்.	சுரங்கத்திலிருந்து நிலைக்குத்தான சுரங்கத்திற்கு மதகு பொருத்தப்பட்டிருந்தது. ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட அணைக்கட்டு கீழ் பகுதி மண்சரிவு மற்றும் ஆற்று பாய்ச்சல் வசதிகள் என்பன பகுதியளவு பூர்த்தியாக்கப் பட்டிருந்தது. நீர்பாய்ச்சல் கதவு மற்றும் நீர்தேக்க கதவுகள் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் பொருத்தல் தொங்கப்பட்டது.
(ஆ)	கடன் உடன்படிக்கை மற்றும் கடன்வசதி நிர்வாக கைநூலின் அமுலாக்கல் பட்டியல் என்பவற்றின் பிரகாரம் செயற்திட்டமானது 2019 அளவில் பூர்த்தியாக்குவதற்கு எதிர் பார்க்கப்பட்டது.	2023	வேலைகளை நிறை வேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைவதற்கு ஒப்பந்தகாரரை நெருக்கமாக கண்காணிக் வேண்டும்.	2024 யூன் மாதத்தில் செயற்திட்டத்தின் பௌதீக முன்னெற்றம் 75.2 சதவீதமாக இருந்ததுடன் 2024 யூலை 13 இன் கடன் முடிவுறுத்தல் திகதியில்	2024/07/13 இல் உள்ளவாறு பௌதீக முன்னேற்றம் 77 சதவீதமாக இருந்ததுடன் நிதி முன்னேற்றம் 70.22

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
எவ்வாறாயினும், ஆரம்ப பூர்த்தியாக்கல் திகதியிலிருந்து நான்கு ஆண்டுகளிற்கு மேல் கடந்திருந்த பொதிலும் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு மொறக்கொல்ல நீர் மீன்சார செயற்திட்டத்தின் ஒட்டு மொத்த பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் முறையே 64 சதவீதம் மற்றும் 47 சதவீதமாக இருந்தது. மேலும் 2024 யூன் மாத்தில் உள்ளவாறு பௌதீக முன்னேற்றம் 73 சதவீதமாக இருந்தது. ADB மிசன் அறிக்கை பிரகாரம், வழங்கப்பட்ட கடன் காலப்பகுதிகளில் மேலும் நிடிப்பகள் எதுவும் இல்லாததுடன் கடன் முடிவுறுத்தலிற்கு பின்னர் செய்யப்பட்ட வேலைகளிற்காக மேலும் ஏதாவது நிதி உதவி மாற்றுவழி வளங்களிலிருந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும். இதன் விளைவால் தெளிவாக நுழைவதற்கு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த இலக்குகள் மற்றும்			உள்ளவாறு செயற்திட்டத்தின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பௌதீக முன்னேற்றம் 97.5 சதவீதமாக உள்ளது.	சதவீதமாக இருந்தது. மிகுதி வேலைகள் ஊநுடீ சொந்த நிதிகள் மற்றும் ADB ஆல் நிதியளிக்கப்பட்ட குறைநிரப்பு கடன் நிதியளிப்பு செய்யும் வரை பூர்த்தியாக்கப்படும்.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
	நாட்டின் அவசர தேவையை கருதி 2014 மே 7 ஆந் திகதிய அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்தின் பிரகாரம் சுத்தமான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் மின்சார வழங்கலின் நம்பகத்தன்மை எதிபார்க்கப்பட்டவாறு அமைய முடியாது.				
(இ)	மீளாய்வாண்டிற்காக பசுமை மின்வலு அபிவிருத்தி மற்றும் சக்தி வினைத்திறன் முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கட்டம் I) இன் ஒதுக்கீடு ரூபா 14,966 மில்லியாக இருந்ததுடன் அதில் ரூபா 7,740 மில்லியன் மாத்திரமே மீளாய்வாண்டின் போது பயன படுத்தப்பட்டிருந்தது. மேலும், கடன்வசதி நிர்வாக கைநூலின் பிரகாரம் அ.டொலர் 180 மில்லியாக (ADB மற்றும் AFD) நிதிகள்) இருந்ததுடன் அதில் அ.டொலர் 102.45 மில்லியன் (ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகளில் 57 சதவீதம்) 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு பயன்படுத்தப்	2023	வேலைகளை நிறை வேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைவதற்கு ஒப்பந்தகாரரை நெருக்கமாக கண்காணிக் வேண்டும்.	மேற்குறித்த பொதியில் நோக்கெல்லை காரணங்களை வழங்கல், கடன் திகதி காலாவதியாவதற்கு முன்னர் நிதிகளை முழுமையாக பயன்படுத்தல் சாத்தியமற்றிருந்தது.	2024/07/13 இல் உள்ளவாறு ADB கடனிற்காக மொறக்கொல்ல நீர் மின்சார செயற்திட்டத்திற்காக 70.22 சதவீதமாக இருந்த ஐ.அ.டொலர் 66.46 மில்லியன் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
	பட்டிருந்தது. ADB கடன் உடன்படிக்கை 2014 நவம்பர் 20 இல் கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்ததுடன் 2015 பெப்ரவரி 02 இலேயே செயற் படுத்தப்பட்டது. கடன் உடன்படிக்கை செயற்பாட்டு திகதியிலிருந்து எட்டு ஆண்டுகள் கடந்திருந்த போதிலும் உடன்படிக்கை மூலம் ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகள் 2024 யூலை 13 இன் கடன் முடிவுறுத்தல் திகதியில் முழுத் தொகையும் பயன் படுத்தப்படவில்லை. இதன் விளைவால் சுத்தமான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் மின்சார வழங்கலின் நம்பகத்தன்மை எதிபார்க்கப்பட்டவாறு அமைய முடியாது.				
(ஈ)	கடன்வசதி நிர்வாக கைநூலின் பிரகாரம் விலைகூடிய படிம எரிபொருள் சக்தியில் தங்கியிருப்பதை குறைப்பதற்கு நாடு நீண்ட கால சவால்ககளில் உள்ளதுடன் கேள்வி வளர்ச்சி விலைகூடிய எரிபொருள் வெட்ப பொறி மூலம் செய்யப்பட்டது. எவ்வாறாயினும்,	2023	வேலைகளை நிறை வேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைவதற்கு ஒப்பந்தகாரரை நெருக்கமாக கண்காணிக் வேண்டும்.	மொறக்கொல்ல நீர்மின்சார செயற்திட்டத்திற் கான கடன்வசதி நிர்வாக கைநூலின் பிரகாரம் ஒதுக்கீடு ஐ.அ.டொலர் 113.86 மில்லியனாக இருந்ததுடன் அதில் 2023	2024/07/13 இல் உள்ளவாறு ADB கடனிற்காக மொறக்கொல்ல நீர் மின்சார செயற்திட்டத்திற்காக 70.22 சதவீதமாக இருந்த

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
	எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை அடைந்திருக் காமையால் மேற்குறித்த விடயங்களை இந்த செயற்திட்டம் த்தின் பரதான கூறுகள் கொண்டுள்ளது. கடன்வசதி நிர்வாக கைநூலின் பிரகாரம் பகுதி 1- நீர் விருத்திசெய்யப்பட்ட மின்சார உருவாக்கல் மற்றும் தொடர்புபட்ட உப மின்நிலையத்தின் மொத்த ஒதுக்கீடு ஐ.அ.டொலர் 128.53 மில்லியானாக இருந்ததுடன் அதில் 2023 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ஐ.அ.டொலர் 46.42 மில்லியனாக மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.			திசெம்பர் 31 வரையும் ஐ.அ.டொலர் 44.41 மில்லியன் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.	ஐ.அ.டொலர் 66.46 மில்லியன் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
(உ)	3 வாகனங்களின் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மொத்த உள்ளபடியான CIF பெறுமதி ரூபா 8.9 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 58,446 ஆக இருந்த போதிலும் 3 வாகனங்கள் இறக்குமதி செய்வதற்காக ரூபா 24 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 158,065 தொகை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.		உள்ளபடியான கிரயத்தில் தேவையான சொத்துக்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு அவசியமான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்.	2016 மே இல் கைச்சாத்திடப்பட்ட லொட் B2 இன் ஒப்பந்த உடன்படின்கை பிரகாரம் ஆரம்ப கேள்வி விலை SCAPC இன் அனுமதியுடன் கேள்வி கோரும் நேரத்தில் தீர்மானித்திருந்ததுடன் உடன்பட்ட ஒப்பந்த விலையை	CEB ஆனது கேள்வி விலை ஒப்பந்த உடன்படிக்கை பிரகாரம் ஒப்பந்தகாரருக்கு செலுத்த தவறியிருந்தது.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
எவ்வாறாயினும், அளவீட்டுப் பட்டியலின் மொத்த தொகை ஒப்பந்தகாரருக்கு செலுத்தப்பட்டிருந்தது. இதன்படி, செயற்திட்டமானது வாகனங்களில் கொள்வனவில் ரூபா 15.1 மில்லியன் தொகையான சிக்கனமற்ற செலவினம் ஏற்பட்டிருந்தது.			செலுத்துவதற்கு CEB உடன்பட்டதுடன் வாகனங்கள் 2017 இல் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருந்தது. CIF பிரகாரம், வாகனங்களின் விலை மற்றும் ஒப்பந்தகாரரால் வழங்கப்பட்ட விலை வித்தியாசமாக உள்ள போதிலும், CEB ஒப்பந்த உடன்படிக்கை கேள்வி விலைப் பிரகாரம் ஒப்பந்தகாரர் செலுத்துவதற்கு தவறியிருந்தார்.	

12.4 பசுமை மின்வலு அபிவிருத்தி மற்றும் எரிசக்தி வினைத்திறன் முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கட்டம் II)

2014 யூலை 13 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பசுமை மின்வலு அபிவிருத்தி மற்றும் எரிசக்தி வினைத்திறன் முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் (கட்டம் II) செயற்திட்டத்திற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் உடன்படிக்கை இலக்கம் 3483 மற்றும் 3484 இன் மற்றும் பிரான்ஸ் முகவர் நிறுவனத்தின் 102201 ஆம் இலக்கம் கொண்ட கடன் வசதிகள் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 27,985.45 மில்லியன் கடன் தொகை வழங்க இணக்கம் காணப்பட்டிருந்ததுடன், இலங்கை மின்சார சபையின் பங்களிப்பு ரூபா 11,822.80 மில்லியன் ஆகும். செயற்திட்டம் நீடிப்பு செய்யப்பட்டு 2024 யூன் 30 ஆந் திகதி நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காணப்படுவதுடன், 2021 மற்றும் 2022 ஆகிய 2 வருடங்களுக்காக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமும் 2023 ஆம் ஆண்டுக்காக முனைப்பழியற்ற அபிப்பிராயமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்			
அரசின் நிதி (இ.மி.ச)	2,454.33	2,760.81	1,419.35
வெளிநாட்டு நிதி	7,403.11	4,995.44	8,375.38
மொத்த சொத்துக்கள்	28,017.51	36,758.82	44,992.30
மொத்த பொறுப்புகள்	2,487.19	3,314.31	1,714.63
மொத்த நிதி			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	20,920.02	25,937.63	34,351.43
உள்நாட்டு நிதியங்கள் மூலம் (இ.மி.ச)	4,610.28	7,506.87	8,926.23

இதற்கு மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்கு உரியதாக கடந்த 3 வருடங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் உருவாகிய முக்கியமான சில கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
அ.	பொதி 8 லொட் B அம்பலங்கொடை உப மின்நிலைய 132/33kV இன் விரிவாக்கம், பன்னாலை உப மின்னிலையம் 132/33kV இன் விரிவாக்கம் மற்றும் 132/33kV 31.5 MVA இன் 2 ரான்ஸ்போமர் உபபாகங்களை வழங்கல் செயற்திட்டம் பூர்த்தியாக்குவதற்கு 3 மாதங்களே இருந்தது. கடன் நீடிப்பு கடிதத்தின் பிரகாரம், 2023 யூன் 30 ஆந் திகதி கடன் முடிவுறுத்தும் திகதி 2024 யூன் 30 இற்று நீடிக்கப்பட்டது. இந்த நீடிப்புடன் இரண்டு கடன்களும் ஒத்ததாக 24 மாதங்கள் நீடிக்கப்பட்டதுடன் இது ADB ஆல் வழங்கப்பட்ட இறுதி நீடிப்பாக இருக்கும். கடன் முடிவுறுத்தல் திகதியை விட வேலைகள் பின்னோக்கி இருப்பின் கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள் எழக்கூடும். செயற்திட்ட வேலைகள் நிறைவேற்றப்பட்ட போதிலும் செயற்திட்ட பூர்த்தியாக்கல் காலத்தை உறுதிப் படுத்துவதற்கு கடப்பாட்டுக் கட்டணங்கள்	2023	வேலைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் எதிபார்த்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு ஒப்பந்தகாரரை நெருக்கமாக கண்காணிக்க வேண்டும்.	செயற்திட்டமானது ADB கடன் நிதிகளை பயன்படுத்தி 2022 யூலை 11 இலிருந்து செயற்பட்டுள்ளது. மதிப்பிடப்பட்ட செயற்திட்ட காலப்பகுதி 18 மாதங்களாக உள்ளது. நிதிச் சிக்கல் மற்றும் காலநிலைப் பாதிப்பு காரணமாக அந்த காலப்பகுதிக்குள் (2024 சனவரி 10) பூர்த்தியாக்க இயலாதிருந்தது. எனவே, செயற்திட்ட நீடிப்பு 2024 யூன் வரை வழங்கப்பட்டது. கடன் தகுதிக் காலத்தைக் கருத்திற்கொண்டு ஒப்பந்தகாரர் நெருக்கமாக கண்காணிக்கப்பட்டதுடன் 2024 யூன் இறுதிக்குள் பூர்த்தியாக்குவதற்கு இயலக்கூடியவாறு இருக்கும்.	செயற்திட்டமானது 2024.06.30 இல் பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருந்தது. செயற்திட்டமானது 2024 யூன் 30 இல் பூர்த்தியாக்கப்பட்ட போதிலும் இது கையளிக்கப் பட்டிருக்காததுடன் தேசிய உபநிலையத்திற்கு தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்கவ ில்லை.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
	அடிகோலும்.				
ஆ.	பொதி 9 நிர்மாண வேலைகள்: கரவெலப்பிட்டியவில் 220kV உப நிலைய சுவீச்பலகை செயற்திட்ட வேலைகள் 2020 ஆகஸ்ட் 14 இல் தொடங்கப் பட்டிருந்ததுடன் 2022 ஆகஸ்ட் 14 அளவில் பூர்த்தியாக்கப்பட வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்பட்டது. கால நீடிப்பு 2024 பெப்ரவரி 27 வரை வழங்கப்பட்டது. ஆரம்ப பூர்த்தியாக்கல் திகதியிலிருந்து ஒரு ஆண்டிற்கு மேற்பட்ட காலத்தின் பின்னர் பௌதீக முன்னேற்றம் 96 சதவீதமாக இருந்தது. 2024 இன் 1 ஆவது காலாண்டு முன்னெற்ற அறிக்கை பிரகாரம் பௌதீக முன்னெற்ற தாமதத்திற்காக பிரதான காரணம் கோவிட் 19 நொய்தொறறு, சர்வதேச விமான நிலைய மூடுதல் மற்றும் பயணத் தடை என்பன இருந்தது. சீனா மூல GIS உற்பத்தியின் பொறுப்பின்மையால் விரிவான வடிவமைப்பு இறுதியாக்கல் தாமதப்பட்டது, சந்தையில்	2023 2022	வேலைகளை நிறை வேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் எதிபார்த்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு ஒப்பந்தகாரரை நெருக்கமாக கண்காணிக்க வேண்டும்.	செயற்திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தை கோவிட் 19 நோய்தொற்று மற்றும் விசேடமாக இந்த காலத்தின் பொது நாட்டின் பொருளாதார சிக்கலும் பாரதூரமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. மேற்குறித்த காரணங்களுடன் சேர்த்து, செயற்திட்ட வேலைத்த தளங்களில் இடம்பெற்ற தகராறுகளும் இடம்பெற்றது. எவ்வாறாயினும் செயற்திட்ட வேலைகள் அதிகளவான வேலைத்தள பிரச்சனைகளிறிகு தீர்வு கண்ட பின்னர் 2023 சனவரியில் மீள தொடங்கப்பட்டது.	செயற்திட்டமானது 2024 மே 31 இல் பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருந்தது. செயற்திட்டமானது 2024 மே 31 இல் பூர்த்தியாக்கப்பட்ட பொதிலும் இது CEB இற்கு கையளிக்கப் பட்டிக்கவில்லை.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளருடைய பரிந்துரைகள்	நிறுவனத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை	தற்போதைய நிலை
	மூலப்பொருட் தட்டுப்பாடு மற்றும் வேலைத்தளங்களிற்கு மனிதவளத்தை ஒழுங்கு செய்வதில் பிரச்சனைகள் என்பன இந்த செயற்திட்டம் தாமதமடைவதற்கு பிரதான பிரச்சனைகளாக இருந்தது.				
இ.	7 பொதிகளில் 05 பொதிகள் பௌதீக முன்னேற்றம் 2024 மார்ச் 31 இல் உள்ளவாறு 100 சதவீதம் பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், அந்த பொதிகள் தொர்புபட்ட வாகனங்கள் 2024 மே 31 வரை இலங்கை மின்சார சபைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கவில்லை. மீளாய்வாண்டிற்காக செயற்திட்டத்தில் இருந்த ரூபா 430.7 மில்லியன் பெறுமதியான 45 வாகனங்கள் CEB இற்கு திருப்பி ஒப்படைக்காமல் அல்லது கையளிக்கப்படாமல் இருந்தது.	2023	பொதிகளை பூர்த்தியாக்குவதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட வாகனங்கள் CEB இற்கு கையளிக்கப்பட வேண்டும்.	12 பொதிகளில் 8 பொதிகளிற்காக பௌதீக முன்னேற்றம் 100 சதவீதம் பூர்த்தியாக்கப்பட்ட போதிலும் குறைபாட்டு பொறுப்பு காலத்தின் போது சில குறைபாடுகள் திருத்த வேண்டியிருந்ததுடன் மிகுதியாக இருக்கின்ற 04 பொதிகளை மேற்கொள்வதற்கு வாகனங்கள் தேவைப்பட்டது. செயற்திட்டத்திற்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட இருக்கின்ற வாகனங்கள் 2020 இல் வாகனங்கள் இறக்குமதியை அரசாங்கம் தடை செய்யப்பட்டதிலிருந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆகவே, இருக்கின்ற வாகனங்களை பயன்படுத்தவதற்கு சகல PMUs களும் நிர்வகிக்கின்றது.	சகல வாகனங்களின் உரிமையாண்மையும் தற்போது CEB இற்கு மாற்றப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த வாகனங்களில் சில வாகனங்கள் ஏனைய பிரிவுகள் CEB இற்கு விடுவிக்கப் பட்டிருந்தது. குறைபாட்டு பொறுப்பு காலத்தின் பின்னர் உரிய கிளைகளிற்கு ஏனைய வாகனங்களை CEB முகாமைத்துவத்தின் முறையான அனுமதியுடன் மாற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதுடன்

13 சுகதார துறை

13.1 கொவிட்-19 அவசரகால பதிலளிப்பு மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார்நிலைக்கான மேலதிக நிதியளிப்பு செயற்திட்ட

2020 யூலை 23 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட கொவிட்-19 அவசரகால பதிலளிப்பு மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார்நிலைக்கான மேலதிக நிதியளிப்பு செயற் திட்டத்திற்காக சர்வதேச அபிவிருத்தி சங்கத்துடன் 67270k ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 7,803.87 இற்குச் சமமான ஐ.அ.டொ 41.09 மில்லியன் கடன் தொகையொன்று வழங்குவதற்கு இணங்கப்பட்டிருந்தது. செயற்திட்டத்தின் நடவடிக்கைகளை 2023 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021 மற்றும் 2022 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்திற்குரிய நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முறையே முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்றும் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமொன்றும் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

ஆண்டு	2021	2022
	ரூபா	ரூபா
	மில்லியன்	மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்		
	831	277
மொத்த சொத்துக்கள்	831	277
மொத்த பொறுப்புக்கள்	831	277
மொத்த நிதியம்		
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	831	277
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்		

அந்த முனைபழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயமொன்றை வழங்குவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்குரிய மேலதிகமாக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருநது எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்விற்கு உட்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்ப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்பாட்டு நிலைமை
(அ)	நாடு முழுவதும் முடக்கம் மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக வாழ்வாதாரத்தை இழந்தவர்களுக்கு ரூபா 5,000 கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ரூபா 10,000 பெறுமதியான அத்தியாவசிய பொருட் பொதிகளை வழங்குவதற்காக சர்வதேச அபிவிருத்தி சங்கத்துடன் (ஐடீஏ) அரசாங்கம் கடன் ஒப்பந்தமொன்றை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. இதன்படி, மேற்படி கொடுப்பனவுகளுக்காக ஐடிஏ ரூபா 9,887 மில்லியனை வழங்கியிருந்த நிலையில், அரசாங்கம் ரூபா 12,249 மில்லியனை செலவிட்டிருந்தது. இருப்பினும், ஐடிஏ வழங்கல் தொடர்பான தனிப்பட்ட தகவல்கள் கணக்காய்விற்கு வழங்கப்படவில்லை.	2021	அரச மற்றும் உலக வங்கி நிதிகளின் பயன்பாட்டை தனித் தனியாக அடையாளம் காண்பதற்கு பதிவுகள் பராமரிக்கப் பட வேண்டும்.	குறித்த கடன் ஒப்பந்தம் 20.01.2021 ஆந் திகதி திருத்தம் செய்யப்பட்டது. மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு திறைசேரி வழங்கிய ஒதுக்கீடுகள் அரச நிதி என்பதால், உலக வங்கி உதவியின் கீழ் வழங்கப்படும் பணமாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை.	இந்நிதி ஏற்பாடு வழங்கல் அரச நிதியங்களிலிருந்து வழங்கப்பட்டிருந்தது. அப்பணம் பின்னர் உலக வங்கியால் மீளளிக்கப்பட்டிருந்தது.
(ஆ)	காத்திருப்புப் பட்டியலில் உள்ள 13849 சிறுநீரக நோயாளர்களுக்கு 4 மாதங்களில் ரூபா 276.98 மில்லியன் பணம் செலுத்தப்பட்ட போதிலும், சரியான	2022	.கொடுப்பனவுகளின் சரியான தன்மையை உறுதிப் படுத்துவதற்கு தேவையான சான்றுகள்	சமூக சேவை உத்தியோகத்தர்களின் மேற்பார்வையின் கீழ் பிரதேச செயலகங்கள் மூலம் புதுப்பிக்கப்பட்டது.	பயனாளிகளின் தகவல்களை புதுப்பித்தல் முன்பு போலவே தொடருவதுடன் நிதி

சிறுநீரக நோயாளர் களுக்கு இந்தத் தொகை வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமை இருந்ததற்கான சான்றுகள் கணக்காய்விற்கு முன்வைக்கப்படவில் லை.	கணக்காய்விற்கு முன்வைக்கப்பட வேண்டும்.	எனவே, நோயாளிகளின் விண்ணப்பங்கள், மருத்துவப் பதிவேடுகள் போன்ற அனைத்துப் பதிவேடுகளும் அந்தந்த பிரதேச செயலகங்களால் பராமரிக்கப்படுகின்ற ன. பிரதேச செயலகங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பயனாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தேசிய செயலகம் மாவட்டச் செயலகங்களுக்கு ஒதுக்கீடுகளை வழங்குவதற்கான பட்டியலைத் தயாரித்து, செயலகத்தின் பரிந்துரையின் பேரில், இந்த அமைச்சின் கணக்குப் பிரிவு மாவட்டச் செயலகங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடுகளை வழங்குகிறது.	ஏற்பாடு வழங்கல் நிதி அமைச்சினால் மாவட்ட செயலகங்க ளுக்கு நேரடியாக பணம் செலவு வைத்தல் இடம்பெறும். பின்னர் மாவட்ட செயலகங்க ளினால் அந்தந்த பிரதேச செயலாளர்க ள் ஊடாக பயனாளிகளி ன் கணக்கில் செலவு வைத்தல் மேற்கொள்ள ப்படும்

13.2 சுகாதார மற்றும் மருத்துவ சேவை முன்னேற்ற செயற்திட்டம்

2018 ஒக்டோபர் 18, ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட சுகாதார மற்றும் மருத்துவ சேவைகள் முன்னேற்றத் திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த கிரயம் ரூபா 16,559 மில்லியனுக்கு சமமான 11,352 மில்லியன் ஜப்பானிய யென் ஆகும், ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவராண்மை கடன் ஒப்பந்தம் இலக்கம் எஸ்.எல்.பீ 118 இன் கீழ் ரூபா. 15,519 மில்லியனுக்கு சமமான 10,639 மில்லியன் ஜப்பானிய யென்கள் கடனாக வழங்க ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. எஞ்சிய தொகையான ரூபா 1,040 மில்லியன் நிதியை நிதியளிக்க இலங்கை அரசாங்கம எதிர்பார்க்கிறது. இச்செயற்திட்டத்தின் பணிகள் 2025 ஒக்டோபர் 20 ஆம் திகதியில் பூர்த்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும், 2023 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் இத்திட்டத்தின் பணிகள் இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்டன.

2021 மற்றும் 2022 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்திற்குரிய நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முறையே முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்றும் முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமொன்றும் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

ஆண்டு	2021 ரூபா மில்லியன்	2022 ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	236	50
மொத்த சொத்துக்கள்	489	538
மொத்த பொறுப்புக்கள்	489	538
மொத்த நிதியம்		
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	331	437
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	65	89

அந்த முனைபழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயமொன்றை வழங்குவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்குரிய மேலதிக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருநது எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்விற்கு உட்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்ப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்பாட்டு நிலைமை
(அ)	சுகாதார அமைச்சின் ஏற்பாடுகளின் அடிப்படையில், பதுளை பொது வைத்தியசாலையின் 10 மாடிக் கட்டிடத்தின் நிர்மாணம் 2018 ஆம் ஆண்டில் அரச பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு வழங்கப்பட்டதுடன், 2021 ஏப்ரலில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டது. எனினும் 2023 மார்ச் மாதமளவில் நிர்மாணம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. ரூபா 1,271 மில்லியன் அளவிலான உபகரணங்களை நிறுவுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட போதிலும் மேற்படி நிர்மாணத்தின் பூர்த்தி செய்யப்படா மையால் அதனைச் செயற்படுத்த முடியாமல் இருந்தது.	2021	விரும்பிய முன்னேற்றத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவு நிர்மாணத்தின் முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்துவதற்கு சுகாதார அமைச்சு, மத்திய பொறியியல் உசாத்துணை பணியகம் மற்றும் நிதி அமைச்சு ஆகியவற்றுடன் ஒருங்கிணைக்கப் பட்டுள்ளது. கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை	2022 RAMP தீர்மானத்தின் படி, இந்த திட்டம் நிறுத்தப்பட்டது. NOR ஒப்புதலின்படி செப்டம்பர் 2024 க்குள் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கப் பட்டுள்ளன.
(ஆ)	திருகோணமலை மாவட்ட வைத்தியசாலை, கண்டி, குருநாகல், அனுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலைகளின் நிர்மாணம் மற்றும் கொழும்பு, களுத்துறை, பேராதனை MLT பயிற்சிப் பாடசாலைகள் மற்றும்	2021	விரும்பிய முன்னேற்றத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	கடன் அங்கீகாரத்திற்கு முன்னர் செயற்திட்ட செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. JICA வினால் 2018 ஒக்தோபர் 19 இல் கடனுக்கு அங்கீகாரம்	திருகோணமலை, அனுராதபுரம் JICA அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம் கிடைத்த பணத்தின் கீழ் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ன கண்டி, குருநாகல், போதனா

				அளித்தது. செயற்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு 2019 சனவரி 01 இல் நிறுவப்பட்டது. சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தில் ஐந்து மாத தாமதம் மற்றும் உலகளாவிய கொவிட்-19 தொற்றுநோய் காரணமாக செயற்திட்ட அமுலாக்கல் கால அட்டவணை மாற்றப்பட்டது.	வைத்தியசாலைகள் திருத்த திட்டத்தின் பிரகாரம் வேலைகளை ஆரம்பித்துள்ளது. கொழும்பு, களுத்துறை, பேராதனை MLT பயிற்சிப் பாடசாலைகள் மற்றும் கொழும்பு உயிரியல் மருத்துவப் பிரிவு என்பன திருத்திய விடயப் பரப்பின் பிரகாரம் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
	உயிரியல் மருத்துவப் பிரிவிற்கான உபகரணங்களை வழங்கி நிறுவுதல் 2019 ஆம் ஆண்டின் செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் அமுல்ப்படுத்தப்படவுள்ள போதிலும் கணக்காய்வு திகதி வரை குறைந்தபட்சம் கேள்விகள் கோரப்பட்டிருக்கவில்லை				
(இ)	2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியளவில், செயற்திட்டத்தின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒப்பந்தம் தொடர்பான செயன்முறையில் தொடர்புடைய ஆரம்ப வேலைகள் செய்யப்பட்டுள்ள போதும். செயற்திட்ட ஆலோசனைக்காக 872 மில்லியன் யென் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் கேள்விகளை கோருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	2021	விரும்பிய முன்னேற்றத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	நிர்மாணப் பொதிகளின் அனைத்து விரிவான திட்டங்களும் கேள்வி ஆவணங்களும் தயாரிக்கப்பட்டு 2022 யூன் 17 இல் JICA இற்கு இணக்கப்பாட்டிற்காக வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்கத்தின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. எதிர்பாராதவாறு, கேள்வியை பிரசுரிப்பதற்கு இன்னும் இணக்கப்பாடு வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. கணக்காயவு ஐயவினாவில்	திருத்திய விடயப் பரப்பின் பிரகாரம் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பிடப்பட்டுள்
ளவாறு
ஆலோசனை
சேவையின் நிதி
முன்னேற்றம்
சரியானதாகும்.
கடன் வழங்கல்
இடைநிறுத்தப்பட்
டதால், பௌதீக
முன்னேற்றம்
30% ஆக
உள்ளது

13.3 சுகாதார முறைமை மேம்படுத்தல் செயற்திட்டம் - மேலதிக நிதியளிப்பு

2021 நவம்பர் 17 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட சுகாதார முறைமை மேம்படுத்தல் செயற்திட்டம் - மேலதிக நிதியளிப்பிற்காக மதிப்பிடப்பட்ட மொத்தக் கிரயம் ரூபா 24,538.5 இற்குச் சமமான 123 மில்லியன் அ.ஐ.டொ. ஆகும். இதில் ரூபா 22,543.5 இற்குச் சமமான 113 மில்லியன் அ.ஐ.டொ. (L 4121 ஆம் இலக்க உடன்படிக்கையின் கீழ் 110 மில்லியன் ஐ.அ.டொ. கடனாகவும் G 9222 – SRI ஆம் இலக்க உடன்படிக்கையின் கீழ் 03 மில்லியன் ஐ.அ.டொ. (கொடையொன்று) ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியால் நிதியளிப்பதற்கு இணங்கப்பட்டிருந்தது. எஞ்சிய தொகையான ரூபா 1,995 மில்லியன் தொகையை நிதியளிப்பதற்கு இலங்கை அரசு எதிர்பார்த்துள்ளது. 2026 மே 31 ஆந் திகதி அளவில் செயற்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டிருந்தது.

செயற ்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்காக 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்றும் 2023 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமொன்றும் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	2,022	657	8,070
மொத்த சொத்துக்கள்	2,452	3,619	13,972
மொத்த பொறுப்புக்கள்	2,452	3,619	13,972
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	1,996	4,684	9,504
	-	-	70
வெளிநாட்டு கொடை			

செயற்திட்டத்திற்காக கடந்த 03 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து உருவான முக்கியமாக கணக்காய்வுக் அவதானிப்புக்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய் வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்விற்கு உட்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்ப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்பாட்டு நிலைமை
(அ)	ரூபா 2,328 மில்லியன் கிரயத்தில் 19 வகையான மருத்துவ உபகரணங்களின் 4,400 உருப்படிகளை கொள்வனவு செய்வதற்கான ஒப்பந்தம் வழங்குநர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 11 வகையான மருத்துவ உபகரணங்களுக்கரிய 1,725 பொருட்களை வாங்கும் போது உயிர் மருத்துவ பிரிவில் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட நியம விவரக் குறிப்புகள் திருத்தப்பட்டு இருந்ததுடன் அவ்வாறு செய்வதற்கான ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய நியாயமான காரணங்கள் மற்றும் பெறப்பட்ட அங்கீகாரம் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப் படவில்லை. 50 டிபிபிரிலேட்டர்களை கொள்வனவு செய்வதில், ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஏலதாரருக்கு மாத்திரம் நிறைவேற்ற வேண்டிய வகையில் விவரக் குறிப்பின் பக்கச்சார்பான	2021	பெறுகை செயல் முறை வெளிப்படை யாக இருக்க வேண்டும்.	கேள்வி ஆவணத்தில் கொடுக்கப்பட் டுள்ள விவரக் குறிப்புகளுக் கு இணங்கக் கூடிய ஏலதாரர்கள் இருந்த போதும் ஆனால் இந்த பெறுகையில் பங்கேற்க வில்லை.	இந்த உருப்படி களுக்கான விவரக் குறிப்பு உயிர் பொறியியல் சேவைகள் பிரிவால் மேற்கொள்ளப்பட்டது டன் அதற்கு இணங்க கேள்வி கோருவதற்காக உயிரியல் மருத்துவ பொறியியல் சேவைகள் பிரிவின் தீர்மானத்தின் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட விவரக் குறிப்புகளுக்கு விண்ணப்பித்த ஏலதாரர்கள் இருந்தாலும், அவர்கள் இந்த பெறுகைக்கு விண்ணப்பிக்கவில்லை. . உயிர் பொறியியல் சேவைகள் பிரிவால் தொடர்புடைய உபகரணங்கள் பெறுகை செய்யப்பட்டுள’ளதுட ன் அதற்கான கொடுப்பனவுகள் மட்டுமே ரெட்ரோஆக்டிவ் Retroactive Financing கீழ் செயற் திட்டத்தின் செய்யப்பட்டுள்ளன.

	திருத்தம் காரணமாக, மற்ற அனைத்தும் விவரக் குறிப்புகள் மற்றும் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்த குறைந்த ஏலதாரருக்கு ஒப்பந்தம் வழங்க முடியாத காரணத்தினால், இழப்பு ரூபா 37 மில்லியனான நட்டமொன்று காணப்பட்டது.				
(ஆ)	நிதிப் பிரமாண இல. 753(1) மற்றும் 753(2))அதன்படி, வழங்கும் அதிகாரி பொதுப் படிவம் இலக்கம் 141 இல் வழங்கல் கட்டளையை தயாரிக்க வேண்டும். இருப்பினும், பெறும் உத்தியோகத்தர் பொதுப் படிவம் இலக்கம் 219 இல் பெறுகை கட்டளையை தயாரிக்க வேண்டுமஎனினும் ரூபா 2,597 மில்லியன் பெறுமதியான மருத்துவ உபகரணங்களுக்கு அதன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.	2022	நிதிப் பிரமாணங்களுடன் இணங்க வேண்டும்.	உயிர் மருத்துவ பொறியியல் பிரிவிற்கு கிடைக்கும் கொவிட் தொகுதிக்கரிய உபகரணங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப விநியோகிக்கிறது, மேலும் பொருட்களை விநியோகிப்பதில் எங்களுக்கு எந்த கட்டுப்பாடு ஒன்றும் காணப்படவில்லை.	குறித்த உபகரணம் உயிர் மருத்துவ பொறியியல் பிரிவினால் இந்த கேள்விகள் கோரப்பட்டு கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் சுகாதார முறைமைகள் மேம்ப்த்தல் மேலதிக நிதியளிப்பு ஆய்வு திட்டத்தின் Retroactive Financing (பின்னோக்கிச் செல்லும் நிதியுதவியின்) கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டு வாங்கப்பட்டன, தொடர்புடைய பற்றுச்சீட்டு கட்டளைகள் இருப்பு புத்தகங்கள் போன்ற அனைத்து தொடர்புடைய ஆவணங்களும் முறையாக பணம் கொடுப்பனவிற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

(இ)	குறித்த இயந்திரங்களை வழங்கி பொருத்திய பின்னர் பணக் கொடுப்பனவு செய்யும் அடிப்படையில் 2021 ஆம் ஆண்டில் தனியார் நிறுவனமொன்றில் இருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்ட 25 உலர் வென்டிலேட்டர்களில், 05 இயந்திரங்கள் தேசிய வைத்தியசாலைக்கு வழங்கப்பட்டதுடன் உயிர் மருத்துவ பிரிவிற்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் 2023 மே 08 வரையிலும் நிறுவப்பட்டிருக்கவில்லை. எனினும், 2022 மார்ச் 15 இல ரூபா 4.3 மில்லியன் பெறுமதியான வங்கி உத்தரவாதம் பெறப்பட்டது, மேலும் இந்த கொடுக்கல்வாங்கல் தொடர்பான இறுதிக் கொடுப்பனவு ரூபா 18 மில்லியனாக இருந்ததுடன் இது 2022 மார்ச் 24 இல் செலுத்தப்பட்டது. இந்த வங்கி உத்தரவாதத்தின் காலம் 2023 ஏப்ரல் 23 இல் முடிவடைந்துள்ளதாகவும் அதன் செல்லுபடியாகும் காலத்தை நீடிப்பதற்கு எந்த ஏற்பாடும் செய்யப்படாததால்,	2022	சரியான திட்டமிடலை மேற்கொண்டு நட்டத்தைக் குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	உயிர்மருத்துவ பொறியியல் சேவை பணிப்பாளரின் எழுத்துமூல பரிந்துரையின் பேரில் கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது, அதன் அடிப்படையில் இயந்திரங்களுக்கான தளங்கள் தயார் செய்யப்பட்டவுடன் நிறுவப்படும்.	அந்த நேரத்தில் அந்த இயந்திரங்களை சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் நிறுவத் தயாராக இல்லாததால், உயிரி மருத்துவப் பிரிவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் பணம் செலுத்தப்பட்டதுடன், மேலும் அவை சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் நிறுவப்பட்டதை செயற்திட்ட பணிப்பாளர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

அரசாங்கத்திற்கு நட்டம் ஒன்று ஏற்படலாம் என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஈ)	2023 ஆம் ஆண்டுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட செயலாற்றல் அறிக்கையின் பிரகாரம், 07 நடவடிக்கைகளுக்கு ரூபா 1324.23 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், 2023 ஆம் ஆண்டில் அந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியவில்லை.	2023	குறிப்பிட்ட காலக்கெடு விற்குள் செயற்பாடுகளை பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்..	பல்வேறு காரணங்களால் திட்டமிடப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தாமதமாகின.	ஜப்பானின் JFPR இன் கீழ் 3 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், (அ) சுவசேரிய மன்றத் திற்கு 25 அம்புலன்ஸ்களைப் பெறுவதற்கு இரண்டு முறை ஏலங்கள் கோரப்பட்ட போதிலும், இதுவரை கேள்விகளை வழங்க முடியாமல் இருந்தது. (ஆ) இந்த பிணியாளர் வண்டிகளுக்கான கேள்வி சமர்ப்பிக்கப்படாத தால், உயிர்காக்கும் உபகரணங்களை வாங்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட வில்லை. (இ) சுவ செரிய மன்றத்திற்கு 20 ஆம்புலன்ஸ் நிறுத்தும் நிலையங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டன, ஆனால் அதற்காக பொலிஸ் நிலையங்களில் இடம் ஒதுக்குவதற்கும்

				, அளவு மதிப்பீடுகளைத் (BOQ) தயாரிப்பதற்கும், தொடர்புடைய மாகாண கட்டிடத் திணைக்களத்தி டமிருந்து ஆலோசனை சேவைகளைப் பெறுவதற்கும் எடுப்பதற்கு நீண்ட காலம் எடுத்தல்ம் காரணமாக, தொடர்புடைய பணிகள் 2023 இல் மேற்கொள்வது சாத்தியமற்றதா கவில்லை.	
				சுவசேரிய உத்தியோகத்தர்களி ன் பயிற்சிக்கான உபகரணங்கள் மற்றும் Audio Visual Equipment உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தை 2023 இல் வழங்க முடியவில்லை.	
(உ)	ஊவா மாகாணத்தில் 05 செயற்திட்டங்களின் மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதி ரூபா 243.5 மில்லியன் ஆகும். இருப்பினும், ஒப்பந்த பெறுமதி ரூபா . 378 மில்லியன் ஆகும், இது மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதியை விட 55 சதவீதம்	2023	மதிப்பீடு திருத்தத்தி ன் போது மீண்டும் கேள்வி கோரப்பட வேண்டும்.	பொருளாதார நெருக்கடி உச்சத்தில் இருந்த போது கேள்விங்கள் கோரப்பட்டன, மேலும் பொருட்களின் விலைகளில் ஏற்பட்ட முன் எப்போதும் இல்லாத அதிகரிப்பைக்	2022 ஆம் ஆண்டு பொருளாதார நெருக்கடிக்கு முன்பே மதியுரை நிறுவனம் இந்த ஒப்பந்தங்களுக்குத் BOQ பட்டியலகளை தயாரித்து இருந்தது. பொருளாதார நெருக்கடியின் போதே கேள்விகள் கோரப்பட்டன, மேலும்

அதிகமாகும்.

கருத்தில் கொண்டு ஏலதாரர்கள் அனைத்து கேள்விகளையும் சமர்ப்பித்தனர். அந்த கேள்வி பொறியியல் மதிப்பீட்டை விட மிக அதிகமாக இருந்தது. இருப்பினும், அந்தக் காலகட்டத்தில் பொருட்களின் விலை ஏற்ற இறக்கங்களைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, பொறியியல் மதிப்பீடுகள் திருத்தப்பட்டுள்ளதுடன் மிகக் குறைந்த பதிலளிக்கும் ஏலதாரர்களுக்கு ஒப்பந்தங்கள் வழங்குவதற்கு முன்பு ஏல விலைகளுடன் ஒப்பீடு செய்யப்பட்டன.

மூலப்பொருட்களின் விலைகள் அதிகரித்ததால், கேள்வி விலைகள் BOQ விலைகளை விட மிக அதிகமாக இருந்தன.

இந்த BOQ புதிய விலைகளின் அடிப்படையில் திருத்தப்பட்டு, மீண்டும் தயார் செய்யப்பட்டதுடன் அவை குறைந்த ஏலதாரரின் ஏலங்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டன. அந்த ஒப்பீடுகளின் அடிப்படையில், தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு அந்த விலைகளை புதிய அளவீட்டுக் குறிப்புகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்த பின்னரே பரிந்துரைகளை வழங்கியுள்ளது.

13.4 சுகாதார முறைமை மேம்படுத்தல் செயற்திட்டம்

2018 திசெம்பர் 01 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட சுகாதார முறைமை மேம்படுத்தல் செயற்திட்டத்திற்காக 3727- SRI(COL ஆம் இலக்க சலுகை கடனாக ரூபா 5,813 மில்லியனுக்கு சமமான 37.5 மில்லியன் ஐ.அ.டொ. உம் 0618- SRI(SF) ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் ரூபா 1,938 மில்லியனுக்கு சமமான 12.5 மில்லியன் ஐ.அ.டொ. ஆன மானியத்துடன் கூடியதாக இருந்ததுடன் மொத்தம் ரூபா 7,751 மில்லியனுக்கு சமமான 50 மில்லியன் ஐ.அ.டொ. வழங்குவதற்கு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி இணங்கியிருந்தது. இச்செயற்திட்டத்தை 2023 நவம்பர் 30 ஆந் திகதி பூர்த்தி செய்வதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த போதும் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் காலம் நீடிக்கப்பட்டு இருந்ததுடன் 2025 மே 31 ஆந் திகதி செயற்திட்டத்தை நிறைவு செய்வதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக செயற் திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்குரியதாக முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்றும் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	2,669	1,230	1,011
மொத்த சொத்துக்கள்	5,746	7,663	7,721
மொத்த பொறுப்புக்கள்	5,746	7,663	7,721
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	3,478	4,328	7,688
வெளிநாட்டு மானியங்கள் மூலம்	826	1,076	1,305
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்	292	353	453

செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்து எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	**அறிக்கை ஆண்டு**	**கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை**	**கணக்காய்விற்கு உட்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்ப்பு நடவடிக்கை**	**அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்பாட்டு நிலைமை**
(அ)	இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பெறுகை கைநூலிற்கு வழங்கப்பட்ட பிற்சேர்க்கை 32. ஆம் ஏற்பாடுகளை மிகைத்து மீறி 2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளில் பெறுகை மற்றும் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு உறுப்பினர்களுக்கான படிகளாக ரூபா 1.5 மில்லியன் தொகையை செயற்திட்டம் கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது.	2021	இந்த தொகையை பொறுப்பான தரப்பினரிடம் இருந்து அறவிடப்பட வேண்டும்.	இந்த கொடுப்பனவுகள் செயற்திட்ட வழிகாட்டல் குழுவின் அங்கீகாரத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்டன.	இந்தக் கொடுப்பனவுகளை அறவிடுவதற்கு தொடர்புடைய உத்தி யோகத்தர்களுக்கு கடிதங்கள் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டு, அவற்றில் ஒரு பகுதி செயற் திட்டத்திற்குத்மீள அறவிடப்பட்டுள்ளது.எஞ்சியவற்றை அவிடவதற்கு உத்தியோகத்தர்களுக்கு மீண்டும் நினைவூட்டல்கள் அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
(ஆ)	2020 ஆம் ஆண்டிற்கான முகாமைத்துவ கணக்காய்வு அறிக்கையின் பரிந்துரையின் பிரகாரம் 2022 ஏப்ரல் 30 வரை எந்த காரணமும் அல்லது அதிகாரமும் இல்லாமல் செலுத்தப்பட்ட ரூபா	2021	இந்த தொகையை பொறுப்பான தரப்பினரிடம் இருந்து அறவிடப்பட வேண்டும்.	இந்த தொகையை மீளளிக்குமாறு பயனாளியிடம் கோரிக்கை விடுப்பதற்கும், தவறினால் அமைச்சு மட்டத்திலான விசாரணையை நடாத்தி பரிந்துரைகை	கேள்விதாரர் ஏல செல்லுபடியாகும் காலத்தில் கேள்வியை இரத்துச் செய்தமையால் ரூபா 1.66 மில்லியன் பிணைத் தொகை மீட்கப்பட்டது. பின்னர், ஏலதாரரால்

	1.66 மில்லியன் பணத்தை பொறுப்பான தரப்பினரிடமிருந்து அறவிடப் பட்டிருக்கவில்லை.			ள அமல்படுத்துவ தற்கும் தீர்மானிக்கப் பட்டு உள்ளதாக	மீண்டும் பொருட்களை வழங்க முடியும் என அனுப்பிய கடிதத்தை கருத்தில் கொண்டு, ஏலதாரருக்கு பணம் மீண்டும் செலுத்தப்பட்டது. .
(இ)	ரூபா 109 மில்லியன் பெறுமதியான 09 நிர்மாண ஒப்பந்தங்கள் இடை நடுவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்ததுட ன் அதில் 06 ஒப்பந்தங்கள் ஒரு ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தன. செயலாற்றல் பிணை முறிகள் மூலம் ரூபா 690,834 அறவிடப்பட்டது என குறிப்பிடப்பட்ட போதிலும் அது தொடர்பான தகவல்கள் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்க வில் மேலும் ரூபா 38 மில்லியன் ஒப்பந்தம் தொடர்பான வழக்கு இருந்தமை இருப்பதால் ஒப்பந்தத்தை முடிவுறுத்தல் அல்லது செயலாற்றல் பிணையை அறவிட முடியாமல் உள்ளது. .	2022	செயற்திட்ட த்தை உரிய காலத்தில் பூர்த்தி செய்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கை கள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.	ஒப்பந்ததாரர் ஒருவரிடமிருந் து ரூபா 2,682,182 பெறுமதியான பிணைமுறிறை காசாக்குவதற் கு வங்கியிடம் கோரிக்கை விடுத்த போதிலும் ஒப்பந்ததாரர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கொன்றை தொடர்ந்துள்ள ார். ஏப்ரல் 22 இல் ரூபா 1,578,000 செயலாற்றல் பிணைமுறி காசாக்கப்பட்ட து. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மீதமுள்ள பெறுமதியாக ரூபா 1,974,233.00 ஐ செலுத்துமாறு ஒப்பந்ததாரருக் கு ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளே ளாம். மேலும் ஒரு ஒப்பந்தத்தை முடிப்பதற்கு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின்	06 ஒப்பந்தங்களுடன் தொடர்புடைய செயாற்றல் பிணைப் பத்திர நிதிகள் 2022 இல் அமைச்சிற்கு செலவு வைக்கப்பட்டுள்ள ன. கொன்வேவா ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மேம்பாட்டு ஒப்பந்தம் மற்றும் ஹப்புத்தளை பிராந்திய மருத்துவமனை நிர்மாண ஒப்பந்தம் முடிந்த பிறகு, 2022 ஆம் ஆண்டில் செயலாற்றல் பத்திரம் பணமாக்கப்பட்டது இரத்தினபுரி மருத்துவமனையி ல் அயோடின் சிகிச்சை அலகுக்கான நிர்மாண ஒப்பந்தம் புரிந்துணர்வுடன் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ள தாக திட்ட பணிப்பாளர் கூறுகிறார்.

				அங்கீகாரம் கோரப்பட்டுள்ளது.	
(ஈ)	பெறுகை விதிமுறைகளின் (குறிப்பு விதிமுறைகள்) பிரகாரம், உண்மையான ஆலோசனை சேவையின் காலம் 2023 மார்ச் முதல் 2024 யூன் வரை (15 மாதங்கள்) இருக்க வேண்டும். எனினும், கணக்காய்வு திகதி வரை, தொற்று நோய்களுக்கான தேசிய நிறுவன வளாகத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக எந்த ஆலோசனை நிறுவனமும் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை.	2023	உரிய காலத்தில் பணிகளை தொடங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.	விலை விபரங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதியை விட கூடுலாக இருப்பதாலும் நிதிப் பற்றாக்குறை காரணமாக ஆலோசனைப் பணியின் செயன்முறையை நடாத்துவதற்கும் ஆலோசனைப் பணிக்கான ஏனைய மாற்று வழிக்கான விருப்பங்களைக் கருத்தில் கொள்வதற்கும் முடிவு செய்யப்பட்டது.	தேசிய தொற்று நோய்கள் தொடர்பான நிறுவனத்தில் ஆய்வுகூடங்களை நிர்மாணிப்பது தொடர்பான சேவைகளை வழங்குவது தொடர்பாக அமைச்சரவை.யால் நியமிக்கப்பட்ட மதியுரை குழுவின் அங்கீகாரத்தின், பேரில் RDC கம்பனிக்கு ஒப்பந்தத்தை வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது,
(உ)	பொது மக்கள் சுகாதாரம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு ஊட்டும் நோக்கத்திற்காக 2021 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 87 மில்லியன் கிரயத்தில் 09 வேன்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன, எனினும் அந்த வேன்களில் நிறுவப்பட வேண்டிய ஒலிபெருக்கி முறைமை சாதனங்கள் கொள்வனவு செய்யப்படாத தால், வான்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படாததுட	2023	சொத்துக்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	குறித்துரைக்கப்பட்ட நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக வாகனங்களைப் பயன்படுத்துவதை சுகாதார அமைச்சு மற்றும் மாகாண சுகாதார அதிகாரிகள் மாத்திரமே பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்ய	பொது மக்கள் சுகாதாரம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு ஊட்டும் நோக்கத்திற்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்த 09 வேன்களில் பொருத்த வேண்டிய ஒலிபெருக்கி மறைமை கொள்வனவு செய்து அவற்றை வாகனங்களில் பொருத்தி மீண்டும் மாகாண அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள

ன் ஏனைய நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டமை அவதானிக்கப்பட்டது.	முடியும	தாக செயற்திட்டப் பணிப்பாளர் தெரிவித்திருந்தார்

13.5 சுகாதார முறைமையினை பொறுப்பேற்றல் செயற்திட்டம் - (HSRP)

2022 யூலை 18 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட சுகாதார முறைமையினை பொறுப்பேற்றல் செயற்திட்டத்திற்காக L 0081 A மற்றும் L0124 A ஆம் இலக்க கடன் உடன்டிக்கையின் கீழ் ரூபா 35,000 இற்கு ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர் 100 மில்லியன் தொகைநிதியளிப்பதற்கு ஆசிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் முதலீட்டு வ்ங்கியால் இணங்கப்பட்டிருந்தது. 2025 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி அளவில் செயற்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு இணங்கப்பட்டிருந்தது.

2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய 2 ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்குரிய கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	**2022**	**2023**
	ரூபா மில்லியன்	**ரூபா மில்லியன்**
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	5,216	348
மொத்த சொத்துக்கள்	7,266	7,077
மொத்த பொறுப்புக்கள்	7,266	7,077
மொத்த நிதியம்		
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	7,268	6,478

செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்த எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்விற்கு உட்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்ப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்பாட்டு நிலைமை
(அ)	நிதிப் பிரமாண இலக்கம் 835(2)(அ) பிரகாரம் ஒரு கட்டிடத்தை வாடகைக்கு எடுக்கும் போது, நிதி ஏற்பாட்டின் நோக்கெல்லைக்குள் ஒரு நோக்கத்திற்காக கட்டிடம் தேவை என்று திணைக்களத் தலைவர் திருப்தி அடைந்து, அந்த நோக்கத்திற்காக பொருத்தமான அரசாங்க கட்டிடங்கள் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். எனினும், ஒரு கட்டிடத்தை வாடகைக்கு எடுக்கும் போது, அமைச்சுக்கு சொந்தமான அலுவலக வளாகத்தில் இடம் உள்ளதா அல்லது தற்போது வாடகை அடிப்படையில் பெறப்பட்டதா என்பது பரிசீலிக்கப்பட வில்லை.	2023	சட்டங்கள் விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடன் இணங்க வேண்டும்.	இட வசதிகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மேலதிக செயலாளருடன் (பெறுகை) செயற்திட்டம் கலந்துரையாடப்பட்டிருந்தது. எனினும் எங்களின் கோரிக்கைக்கு சாதகமான பதில் கிடைக்க வில்லை	சுகாதார முறைமைகள் பொறுப்பேற்றல் செயற் திட்டத்திற்கான (HSRP) ஒப்பந்தங்கள் 2022 ஜூன் இல் கைச்சாத்திடப்பட்ட துடன், 2022 HSRP இற்காக ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு செயற்திட்ட முகாமை பிரிவில் போதுமான இடம் இல்லாததால், Covid19 Vaccine for Recovery Project ஆல் பராமரிக்கப்படும் அலுவலக வளாகங்கள் மற்றும் ஏனைய உபகரணங்களை திட்டத்திற்கு வழங்க வேண்டும். கோரிக்கை விடுத்த போதிலும், அதற்காக எவ்வித பொறுப்பேற்றலும் கிடைக்கவில்லை. இதன் விளைவாக, திட்டத்தின் மூலம் ஏலங்களை கோரி ரூபா 350,000/- மாத வாடகை அடிப்படையில் ஒரு கட்டிடத்தை கையேற்க நடவடிக்கை எடுத்த

					போதும் அரசாங்க மதிப்பீட்டு அறிக்கையின்படி, மாதாந்த சந்தை வாடகை ரூபா 210,000/- ஆக இருந்ததால், நிறுத்தப்பட்டது. அதற்கு மேலதிகமாக, மெடி ஹவுஸ் கட்டிடத்தில் தேவையான இடவசதிகளைப் பெறுவதற்கு பல முறை பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்ட போதிலும், எந்த பொறுப்பேற்றலும் பதிலும் கிடைக்கவில்லை. 2023 மார்ச் 02 ஆந் திகதி அமைச்சு செயலாளரின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், இந்த விஷயம் விவாதிக்கப்பட்டு, சந்தை விலையின் கீழ் HSRP திட்டத்திற்காக ஒரு புறம்பான கட்டிடமொன்றை பெற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டது.
(ஆ)	2023 பெப்ரவரி 28 ஆம் திகதிய தொடர்புடைய இணையத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்டிருந்த பெறுகை அறிவித்தலின் பிரகாரம்ப்புடது, இறுதி குத்தகை பெறுமதி அரசாங்க விலை மதிப்பீட்டுத் திணைக்களத்தின்	2023	நிதிப் பிரமாணங்களுடன் இணங்க வேண்டும்	அமைச்சின் செயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் சந்தை விலைவிகிதங்கள் மதிப்பீட்டு விலை விகிதங்களுட	இந்த பெறுகைக்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப் பட்ட முதல் பெறுகையின் போது மதிப்பீட்டு அறிக்கை பெறப்பட்ட போதும், சந்தை விலைகளை விடக்

மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் அமைந்தது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதும் குத்தகை பெறுமதியைக் கருத்தில் கொள்ளும் போது அரசாங்க விலை மதிப்பீட்டுத் திணைக்களத்திடமிருந்து எந்தவொரு மதிப்பீடும் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை. இது பெறுகை அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள் மற்றும் நிதிப் பிரமாணங்கள் மீறப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

ன் ஒப்பிடப்படாதத ால் சந்தை விலையில் கொள்வனவு செய்வதற்கு அறிவுறுத்தப்பட் டுள்ளது.

குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டதால் அதை நிராகரிக்க வேண்டியிருந்தது. எனவே, அமைச்சின் செயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், சந்தை விலைகளின் அடிப்படையில் பெறுகை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன. சந்தை விலைகளுடன் ஒப்பிடும் போது, மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதியை ஒப்பிடுவதற்கு முடியவில்லை என்பது விலை ஒப்பீட்டின் போது கண்டறியப்பட்டது.

13.6 ஆரம்ப சுகாதார பராமரிப்பு சேவை முறைமையினை வலுப்படுத்தும் செயற்திட்டம் - கூறு I

2019 சனவரி 19 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார பராமரிப்பு சேவை முறைமையினை வலுப்படுத்தும் செயற் திட்டத்திற்காக புனரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச வங்கியினால் செயற்திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பீட்டுக் கிரயமான ரூபா 31,588 மில்லியனுக்குச் சமமான ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர் 200 மில்லியன் வழங்குவதற்கு 8878 ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் இணங்கப்பட்டிருந்ததுடன் இது கூறு 0 மற்றும் கூறு 11 என செயற்படுத்தப்படுகின்றது. அதன் பிரகாரம் கூறு 1 இற்காக ரூபா 29,220 மில்லியனுக்கு சமமான ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர் 185 மில்லியன் மத்திய மட்டத்திலும் மாகாண மட்டத்திலும் வழங்குவதற்கு இணங்கியிருந்ததுடன் 2023 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி அளவில் பூர்த்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்ட போதும், செயற்திட்டம் 2024 ஜூன் 30 இல் பூர்த்தி செய்யப்பட்டது.

2021 மற்றும் 2022 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2022 ஆகிய 2 ஆண்டுகளுக்காக செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்குரிய கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் முனைபழியுள்ள அபிப்பிராயமொன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	**ரூபா மில்லியன்**	**ரூபா மில்லியன்**
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	3,564	5,250	12,442
மொத்த சொத்துக்கள்	7,843	13,092	26,338
மொத்த பொறுப்புக்கள்	7,843	13,092	26,338
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	7,785	13,006	26,318

அந்த முனைபழியுள்ள கணக்காய்வு அபிப்பிராயமொன்றை வழங்குவதற்கு காரணமான விடயங்களுக்குரிய மேலதிக செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்த எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்விற்கு உட்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்ப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்பாட்டு நிலைமை
(அ)	திறைசேரி செயற்பாடுகள் திணைக்கள அறிக்கைகளின் பிரகாரம், 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு கூறு - 1 இற்காக நிதியளித்தல் முகவராண்மையால் ரூபா 17,359 மில்லியனை வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதில் ரூபா 7,962 மில்லியன் மாத்திரமே செயற்திட்டத்தின் கூறு - 1 இற்காக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதுஎவ்வாறயினும் நிதிக் கூற்றுக்களின் பிரகாரம் கூறு - 1 இற்காக திறைசேரியிடமிருந்து கிடைத்த பணம் ரூபா 7,785 மில்லியன் மாத்திரமாக இருந்ததுடன் ரூபா 177 மில்லியன் வேறுபாடு தொடர்பில் விளக்கங்கள் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வில்லை. நிதிக் கூற்றுக்களின் பிரகாரம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் கூறு - 1 இற்காக	**2021**	செயற்திட்டத்திற்காக பெறப்பட்ட அனைத்து நிதிகளும் நிதிக்கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டியதுடன் வேறுபாட்டிற்கு காரணங்கள் இனங்காணப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	நிதிக் கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்தப்பட்டதன் பிரகாரம் கூறு - 1 இற்காக திறைசேரியிடமிருந்து ரூபா 7,785 மில்லியன் கிடைத்து இருந்ததுடன் அது சரியானதெனவும் கிடைத்த பணம் மற்றும் வழங்கப்பட்ட பணத்திற்கு இடையே வேறுபாடு ஒன்று இருப்பதாகவும் விரிவான தகவல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் தகவல்களைச் சமர்ப்பிபதாக அறிய தருகின்றேன்.	2024.12.31 வரை கணக்காய்வு பரிந்துரைகள் செயற்படுத்தியிருக்க வில்லை.

	கூறு - 1 இற்காக செலவிடப்பட்ட மொத்தப் பணம் ரூபா 7,733 மில்லியாகும். பொது திறைசேரியில் எஞ்சியுள்ள பணம் ரூபா 9,397 ஆன மீதி நிதிக் கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்தப்பட வில்லை				
(ஆ)	2020 மே 20 இல் இருந்து செல்லுபடி யாகுமாறு 2021 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க பெறுமதி சேர் வரி (திருத்தப்பட்ட) சட்டத்தின் 8 (1) பிரிவின் பிரகாரம் கோவிட் 19 நோய்ப் பரவலுடன் தொடர்புபட்ட மருத்துவ உருப்படிகள் பெறுமதி சேர் வரியிலிருந்து விலக்கலிக்கப்பட்டி ருந்தது. இருப்பினும் அவ் ஏற்பாடுகளிற்கு முரணாக 2020 மே 20 ஆந் திகதியின் பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட அவ்வாறான கொள்வனவின் போது 18 வழங்குனர் களுக்காக பெறுமதி சேர் வரியாக மொத்தம் ரூபா 11 மில்லியன் கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது .	2021	அது குறித்து விசாரணை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரிடம் இருந்து பணத்தை அறவிடு வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.	திருத்தப்பட்ட சட்டத்தின் கீழ் பெறுமதி சேர் வரியில் இருந்து விலக்கு அளிப்பது தொடர்பில் தெரியாமல், பெறுமதி சேர் வரி செலுத்தப்பட்டு, வழங்குனர்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட மொத்த பெறுமதி சேர் வரி வெளிபடுத்தப்பட்டுள்ளத ா என்பதை சரிபார்க்க உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களத்திற்கு அறிக்கை ஒன்ற சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. எதிர்காலத்தில் இது தொடர்பில் வழங்குனர்களிடம் விசாரணை ஒன்று நடத்தப்படவுள்ளதுடன், தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு உரிய அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சு பணிப்புரை வழங்கியுள்ளது.	ரூபா 1.22 மில்லியன் வரையான கொடுப்பனவு உறுதிப்படுத்த ப்படவில்லை. ள்ளது.

(இ)	தொற்றாத நோய்களைக் கண்டறிந்து முகாமைத்துவம் செய்வதே இச் செயற் திட்டத்தின் பிரதான நோக்கமாக இருந்த போதிலும், வடமேல் மாகாணத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகளில் 50 வீதமான ரூபா, 168 மில்லியன் மாகாண சுகாதார நிறுவனங்களின் கட்டிடங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக செலவிடப்பட்டிருந்தது. இச் செயற் திட்டத்தின் கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் சேர்க்கப்படாத 17 கட்டிடங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு ரூபா 68.3 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்தது	2021	செயற் திட்டங்கள் வழங்கப்பட்ட பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.	ஆரம்ப சுகாதார பராமரிப்பு சேவை முறைமையினை வலுப்படுத்தும் செயற் திட்டத்தின் மூலம் நிதி கிடைக்கும் போது, மாகாண சபைகள் முதன்மை பராமரிப்பு சேவைகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதற்கும் நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணும். எனவே, சரிபார்க்க முடியாத சில நடவடிக்கைகள் மருத்துவமனைகளில் இருந்து அடையாளம் காணப்படுகின்றன.	இது போன்ற செலவுகள் தொடர்ச்சியாக மேற் கொள்ளப்பட்டு இருந்ததுடன் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வில்லை.
(ஈ)	கடன் ஒப்பந்தத்தின் திருத்தப்பட்ட அட்டவணை 02 இன் பிரகாரம், பகுதியை சுகாதார அமைச்சு மற்றும் மாகாண சுகாதார அமைச்சுக்கள் கீழ் பயிற்சி / திறன் அபிவிருத்தி திட்டங்களின் மேம்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு செயல்படுத்த வேண்டும்.	2021	இது கூறு II இன கீழ் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் (ஈ இ)	ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இயலளவு அபிவிருத்தி கட்டியெழுப்புதல் உ கூறு II இல் ஒரு செயற்பாடாக அடையாளம் காணப்பட்டது, மேலும் கூறு II இயலளவினை மேம்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்து இயலளவு கட்டியெழுப்பும் திட்டத்தைத் தயாரித்தாலும், அதைச் செயல்படுத்த	- மேற்படி -

எவ்வாறாயினும், அனைத்து 09 மாகாணங்களுக்கும் கூறு I இன் கீழ் பயிற்சி/திறன் மேம்பாட்டிற்காக ரூபா 112.98 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்தது.	முடியவில்லை.

13.7 ஆரம்ப சுகாதார பராமரிப்பு சேவை முறைமையினை வலுப்படுத்தும் செயற்திட்டம் - கூறு II

2019 பெப்ரவரி 02 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார பராமரிப்பு சேவை முறைமையினை வலுப்படுத்தும் செயற்திட்டம் - கூறு II இற்காக புனரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச வங்கியினால் 8878 LK இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் ரூபா 2,368.27 மில்லியனுக்குச் சமமான ஐ.அ.டொ 15 மில்லியன் கடன் தொகையொன்று வழங்குவதற்கு இணங்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2022 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 6 ஐ.அ.டொ மில்லியன் வரை குறைக்கப்பட்டிருந்தது. 2023 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி அளவில் பூர்த்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2022 ஆகிய 2 ஆண்டுகளுக்காக முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்றும் 2023 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்றும் செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்குரிய கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	249	100	118
மொத்த சொத்துக்கள்	566	649	1,073
மொத்த பொறுப்புக்கள்	566	649	1073
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	444	444	880

செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்த எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்விற்கு உட்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்ப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்பாட்டு நிலைமை
ஆரம்ப சுகாதார சேவை நிலையங்களுக்கு) 600 டிஜிட்டல் சமிக்ஞை முறைமைகளை வழங்குதல், நிறுவுதல் செயற்படுத்துதல் மற்றும் பராமரிப்புக்கான ஒப்பந்தம் 2021 மே 07 இல் ரூபா 77 மில்லியன் (வரி தவிர்த்து) பெறுமதியின் கீழ் வழங்கப்பட்டது. எனினும் ரூபா 77 மில்லியன் கொடுபனவு செய்யப்பட்டு 599 முறைமைகள் கட்டளை இடப்பட்டதுடன் 2021 திசெம்பர் இல் உள்ளவாறு ரூபா 75 மில்லியன் செலவில் 584 முறைமைககள் மாத்திரம் கிடைத்திருந்தன. இருப்பினும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் உள்ளதா என்பதை தீர்மானிக்க முறையான சாத்தியவள ஆய்வு நடத்தாமல் இந்த முறைமைகள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டன	2022	திட்டமிடப்பட்ட பிரகாரம் செயற்திட்டம் நடைமுறைப் படுத்தப்பட வேண்டும்.	இது பொது சேவைத் துறையில் ஒரு புதுமையான செயல்பாடு என்பதால், திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு இணையாக விரிவாக்கப்பட்ட செயல்பாடாக திட்ட முகாமை அலகு (PMU) ஆரம்ப திட்டங்களைத் தயாரித்ததுடன், மேலும் உலக வங்கியால் இதற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள 285 டிஜிட்டல் சமிக்ஞை முறைமைகளை மத்திய பரிமாற்ற அமைப்புடன் இணைப்பதற்கு சுகாதாரக் கல்வி பணிப்பாளரால் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கபடும். இதற்காக, டிஜிட்டல் சமிக்ஞை முறைமையின் செயற்பாட்டை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்க மாவட்ட அதிகாரிகளைக் கொண்ட ஒரு வழிகாட்டுதல் குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.	தற்போது இந்தத் திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்பட்டு வருவதுடன் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும், 31.12.2021 இல் உள்ளவாறு எத்தனை மருத்துவமனைகளில் இதனை செயற்படுத்துவது குறித்து குறிப்பிட்ட நிச்சயிக்கப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் இல்லை. இதற்கான பின்தொடர்தல் வழிமுறை எதுவும் தயாரிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.

மேலும் அவற்றை நிறுவும் போது பல்வேறு சிக்கல்கள் மற்றும் தடைகள் ஏற்பட்டன.
கணக்காய்வு திகதியான 2023 மே 22 இல் இந்த 600 டிஜிட்டல் சமிக்ஞை முறைமைகளில் 285 முறைமைகள் முறையான செயற்பாட்டு நிலையில் காணப்படாதமை வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

13.8 கொவிட்-19 தடுப்பூசி பொறுப்பேற்றலுடனான மீட்பு செயற்திட்டம்

2021 ஆகஸ்ட் 19, ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட கோவிட்-19 தடுப்பூசிக்கு பொறுப்பேற்றல் மீட்பு செயற்திட்டத்திற்காக, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடன் ஒப்பந்தம் இலக்கம் 4083- SRI மற்றும் 4084-SR (SF) ரூபா 30,000 மில்லியனுக்கு சமமான ஐ.அ.டொ 150 மில்லியன் கடனாக வழங்குவதற்கு இணக்கம்

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா	ரூபா	ரூபா
	மில்லியன்	மில்லியன்	மில்லியன்
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	3,600	19,145	260
மொத்த சொத்துக்கள்	3,600	22,791	34,477
மொத்த பொறுப்புக்கள்	3,600	22,791	34,477
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	3,600	19,144	236
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம்		0.5	24

காணப்பட்டதுடன், இலங்கை அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு ரூபா 2,370 மில்லியனுக்கு

சமனான ஐ.அ.டொ 11.85 மில்லியன் ஆக இருந்ததுடன் செயற்திட்டத்தின் நடவடிக்கை 2024 ஜூன் 30 ஆந் திகதி அளவில் பூர்த்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்ட போதும், செயற்திட்டம் 2023 திசெம்பர் 31 இல் பூர்த்தி செய்யப்பட்டது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்றும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமொன்றும் செயற் திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்குரியதாக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்த எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்விற்கு உட்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்ப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்பாட்டு நிலைமை
(அ)		**2023**	தடுப்பூசிகளை முறையான திட்டமொன்றின் பிரகாரம் கொள்வனவு செய்யப்பட வேண்டும்.	கடன் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்படும் போது, 03 டோஸ் தடுப்பூசிகளை வழங்கி 04 மில்லியன் மக்களை மேவுகை செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டது. கோவிட் தொற்று நோயின் தொடக்கத்தில் தடுப்பூசி போடுவதற்கு மக்கள் தூண்டப்பட்ட போதிலும், நிலைமை தணிந்ததும், எதிர்பார்த்த படி தடுப்பூசி அடிப்பதற்கு மக்கள் முன்வரவில்லை. எனவே, தடுப்பூசியின் முழு அளவையும் பயன்படுத்த முடியாதிருந்ததுடன் மேலும் 14.02.2023 இல் உள்ளவாறு 1,781,684 டோஸ் சினோர்பார்ம் Sinorpharm தடுப்பூசி மத்திய தடுப்பூசி களஞ்சியத்தில் இருந்தன. கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலை மற்றும் கொழும்பு மாநகர சபைக்கு 35 டோஸ்கள் (07 குப்பிகள்) அனுப்பப்பட்டுள்ளன. மேலும், 1,781,649 காலாவதியான சினோபார்ம் தடுப்பூசிகள் மத்திய தடுப்பூசிக் களஞ்சியங்களில் பாதுகாப்பாக சேமிக்கப்பட்டுள்ளன.	மத்திய தடுப்பூசிக் களஞ்சியத்தில் எஞ்சியுள்ள Sinopharm தடுப்பூசிகளை சரிபார்க்குமாறு காலாவதியான தடுப்பூசிகளை அப்புறப்படுத்துவது தொடர்பாக தலைமை கணக்காளருடன் (களஞ்சிய கணிப்பீடு) ஆலோசனை செய்து, எதிர்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு தலைமை தொற்றுநோயியல் நிபுணருக்கு அறிவூட்டுமாறு சுகாதாரச் செயலாளரால் ஆலோசணை வழங்கப்பட்டது.

13.9 கொவிட்-19 அவசரகால பொறுப்பேற்றல் மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார்நிலை செயற்திட்டம் மற்றும் கொவிட்-19 அவசரகால பொறுப்பேற்றல் மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார்நிலைக்கான செயற்திட்டத்திற்கான இரண்டாவது மேலதிக நிதியளிப்பு செயற்திட்டம்

2020 ஏப்ரல் 04 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட கொவிட்-19 அவசரகால பதிலளிப்பு மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார்நிலை செயற்திட்டம் மற்றும் கொவிட்-19 அவசரகால பதிலளிப்பு மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார்நிலைக்கான செயற்திட்டத்திற்கான இரண்டாவது மேலதிக நிதியளிப்பு செயற்திட்டத்திற்காக மதிப்பிடப்பட்ட மொத்தக் கிரயம் ரூபா 41,717.45 மில்லியனிற்குச் சமனான 209.11 மில்லியன் ஐ.அ.டொலாக இருந்ததுடன் அத் தொகையில் ரூபா 12,271.25 மில்லியனிற்குச் சமமான 61.51 மில்லியன் ஐ.அ.டொலர் ஐனுயு 6875–டுமு ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் சர்வதேச அபிவிருத்திச் சங்கத்தினாலும் ரூபா 29,446.20 மில்லியனிற்குச் சமமான ஐ.அ.டொலர் 146.60 மில்லியன் மிகுதி தொகை ஐடீசுனு 9237-டுமு ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் கீழ் புனர் நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச வங்கியால் நிதியளிக்கப்படுவதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டது. செயற்திட்டத்தின் நடவடிக்கைகளை 2023 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி அளவில் நிறைவு செய்ய நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான முக்கியமான சில தகவல்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக முனைபழியற்ற அபிப்பிராயமொன்றும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்காக முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயமொன்றும் செயற் திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்குரியதாக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

ஆண்டு	2021	2022	2023
	ரூபா மில்லியன்	**ரூபா மில்லியன்**	**ரூபா மில்லியன்**
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	23,403	2,347	915
மொத்த சொத்துக்கள்	35,842	73,179	67,294
மொத்த பொறுப்புக்கள்	35,842	73,179	67,294
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு கடன் மூலம்	35,797	70,693	65,150
உள்நாட்டு நிதியம் மூலம	7	9	15

செயற்திட்டத்தின் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்த எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்விற்கு உட்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்ப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்பாட்டு நிலைமை
(அ)	2021 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க பெறுமதி சேர் வரி (திருத்தப்பட்ட) சட்டத்தின் 8(1) பிரிவின் பிரகாரம் 2020 மே 20 இல் இருந்து செல்லுபடியாகுமாறு கோவிட் 19 நோய்ப் பரவல் நிலைமைக்காக் தொடர்புபட்ட மருத்துவ உபகரணங்கள் பெறுமதி சேர் வரியிலிருந்து (VAT) விலக்களிக்கப் பட்டிருந்தது. இருப்பினும் அவ் ஏற்பாடுகளிற்கு முரனாக மொத்தம் ரூபா 96.3 மில்லியன் 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் செய்யப்பட்ட கொள்வனவு களிற்காக 51 வழங்குனர்களிற்கு பெறுமதி சேர் வரியாக செலுத்தப் பட்டிருந்தமை தெரிவு கண்ககாய்வின் போது வெளிப்படுத்தப் பட்டிருந்தது.	2021	இவ்வரிகள் மீளப்பெறப்படல் வேண்டும்.	அவதானிப்புக்களுடன் இணங்கவதாக	கணக்காய்வுப் பந்தியில் வழங்கப்பட்ட இணைப்பு 1 மற்றும் 3 இந்த செயற் திட்டத்திற்கு உரித்தானது. அதன் பிரகாரம், 37 வழங்குனர் களுக்கு செலுத்தப்பட்ட பெறுமதி சேர் வரி (VAT) ரூபா 40,883,710.63 ஆகும். இந்த அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் பெறுமதி சேர் வரி (VAT) செலுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்துமாறு அல்லது செலுத்தவில்லை என்றால் திட்டத்திற்கு பெறுமதி சேர் வரியை (VAT) திருப்பித் தருமாறு கேட்டு பதிவுத் தபாலில் கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டன. இவ்வாறு 26 நிறுவனங்கள் உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களத்திற்கு பெறுமதி சேர் வரி (VAT) தொகையை செலுத்தியதை

					உறுதிப்படுத்தி யுள்ளன. (உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மொத்தத் தொகை ரூபா 38,873,184) தொடர்புடைய கடிதங்கள் தொடர்பான கோவைகள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. 1.ERHSP/COVID - 19/FIN/2023/45 - Recovery of VAT Paid 2. ERHSP/COVID-19/FIN/2024/04 – VAT Refund
(ஆ)	மீளாய்வாண்டின் கூட்டுமொத்தம் ரூபா 824.26 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 4.11 மில்லியன் மருத்துவ வழங்கல்களை கொள்வனவு செய்வதற்காக உரிய வழங்குனர்களிற்கு செயற்திட்டத்தின் நிதியத்திலிருந்து நேரடியாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பாக 02 சந்தர்ப்பங்களில் 02 சந்தர்ப்பங்களில் ரூபா 192.05 மில்லியன் கிரயத்துடனான 02 தனியார் கம்பனிகளிடமிருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்ட மருத்துவ உபகரணங்களிற்காக வழங்கப்பட்ட 5	2021	இது ஆராய்ந்து பார்த்து அதன் அடிப்படை யில் நடவடிக்கை க எடுத்தல் வேண்டும்.	அவதானிப்புட ன் உடன்படுவதா க287694	முன்னாள் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர், இராஜாங்க செயலாளர், செயற்திட்ட பணிப்பாளர், நிதி அலுவலர் மற்றும் செயற்திட்ட அலுவலர் மற்றும் மருத்துவ வழங்கல் பிரிவுருடன் கலந்துரையாடியதில், திட்டத்தின் பெயரில் வழங்கப்பட்ட ஜி.ஆர்.என். (GRN) சரியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பில் பௌதீக றபரிசோதனை செய்யப்படவில்லை.

	பொருள் பெறுகை பத்திரங்கள் (GRNs) ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர்கள் நிதியத்தினை (UNICEF) வழங்குனர் செயலாக வழங்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கான காரணங்கள் கணக்காய்விற்கு சமர்ப் பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.				
(இ)	செயற்திட்டத்தின் நிதியைப் பயன்படுத்தி 2022 ஆம் ஆண்டில் அரச மருந்தாக்க கூட்டுத்தாபனத்தால் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட மருந்துகளுக்கான பெயரளவு விலைப்பட்டியல் அடிப்படையில ், ரூபா 7,660 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எனினும், மருந்து விநியோக கட்டளைகளின் பிரகாரம் சில மருந்துகள் 2023 ஆம் ஆண்டில் பெறப்பட்டிருந்தன, அதன் பிரகாரம் வணிக விலைப்பட்டியல் மற்றும் பொருள் பெறுவனவு பத்திரம் கொடுப்பனவின் சிறிது காலத்திற்குப் பின்னர் வழங்கப்பட்டமை அவதானிக்கப்பட்டது.	2022	மூல ஆவணங்களின் அடிப்படையில் கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.	குறித்த பெறுகை பொறிமுறையானது நாட்டின் அவசரகால சூழ்நிலையின் கீழ் பெறுகை தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட நிதியேற் பாட்டினை அடிப்படையாக கொண்டது என்பதை தயவுசெய்து குறித்துக் கொள்ளவும். அரச மருந்தாக்க கூட்டுத்தாபனம் வழங்கிய தெளிவுபடுத்தல் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.	நாட்டின் நிலவிய அவசரகால சூழ்நிலையின் கீழ் பெறுகை தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகளின் பேரில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. எதிர்காலத்தில் மூல ஆவணங்களின் அடிப்படையில் கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்படுமென தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
(ஈ)	தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டு பிரிவுக்காக ரூபா 29 மில்லியன் செலவில் 1500 பெஸ்ட் கார்ட்	2023	நட்டத்தை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.	இந்த கிருமி நாசினிகள் நிறுவனங்களின் தேவைக்கேற்ப	இது தொடர்பாக டெங்கு கட்டுப்பாட்டு பிரிவினரிடம் விசாரணை நடத்துமாறு

அலகுகள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. அந்த இருப்புக்கள் வழங்கப்படாமையால் 2025 திசெம்பர் 16 ஆந் திகதி காலாவதியா கின்றது.	கட்டுப்பாட்டுடன் வழங்கப்படுகின்றதுடன் காலாவதி திகதி அடிப்படையில் மாத்திரம் வழங்கப்படுவதில்லை. தொற்றுநோய் மற்றும் அதி தொற்றுநோய் நிலைகளில் டெங்குவின் பரவலைப் பொறுத்து இந்தத் தேவைபாடு மாறுபடும் என்பதை தயவு செய்து நினைவில் கொள்ளவும். .	பணிப்பாளர் தெரிவித்த போதிலும், அவ்வாறு செய்யப்பட்டமைக்கான கணக்காய்விற்கு எவ்வித தகவலும் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை..

13.10 கொவிட்-19 அவசரகால பதிலளிப்பு மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார் நிலைசெயற்திட்டத்திற்கான மூன்றாவது மேலதிக நிதியளிப்பு

2021 செப்தெம்பர் 27 ஆந் திகதிஆரம்பிக்கப்பட்ட **கொவிட் 19 அவசரகாலபதிலளிப்பு மற்றும் சுகாதார முறைமைகளின் தயார்நிலைசெயற்திட்டத்திற்கான மூன்றாவது மேலதிக நிதியளிப்பு** இற்கான -மீள்நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திக்கானசர்வதேசவங்கிக்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட9296- LKஆம் இலக்ககடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் ரூபா 21,000 மில்லியனுக்குசமமான100 ஐ.அ.டொ. மில்லியன் நிதியளிப்பிற்கு இணங்கியிருந்ததுடன் அச்செயற்திட்டத்தின் நடவடிக்கைகள் 2023 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதிபூர்த்திசெய்வதற்குதிட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆண்டுகளில் செயற்திட்டத்தின் நிதிநிலைமைதொடர்பானமுக்கியமானசிலதகவல்கள் கீழேகாட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 2021 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்காகமுனைபழியற்றஅபிப்பிராயமொன்றும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்காகமுனைப்பழியுள்ளஅபிப்பிராயமொன்றும் செயற் திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்குரியதாக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியால் வழங்கப்பட்டிருந்தன.

ஆண்டு	**2021** **ரூபா** **மில்லியன்**	**2022** **ரூபா** **மில்லியன்**	**2023** **ரூபா** **மில்லியன்**
ஆண்டின் மொத்த செலவினம்	16,102	1,858	இல்லை
மொத்த சொத்துக்கள்	16,103	17,962	28,072
மொத்த பொறுப்புக்கள்	16,103	17,962	28,072
மொத்த நிதியம்			
வெளிநாட்டு நிதியம்	16,102	1,858	-

செயற்திட்டத்திற்குரிய கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கணக்காய்வு அறிக்கைகளில் இருந்த எழுந்த முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் சில கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

	கணக்காய்வு அவதானிப்பு	அறிக்கை ஆண்டு	கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பரிந்துரை	கணக்காய்விற்கு உட்பட்ட நிறுவனத்தினால் எடுக்கப்பட்ட தவிர்ப்பு நடவடிக்கை	அறிக்கை திகதியில் உள்ளவாறு பரிந்துரையின் செயற்பாட்டு நிலைமை
(அ)	ரூபா 6,956 மில்லியன் மொத்தகிரயத்தில் 6 மில்லியன் டோஸ் தடுப்பூசிவழங்குவதற்காக2022 யூலை 31 ஆந் திகதிவரையில் சுகாதாரநிறுவனங்களுக்குதடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டன. தடுப்பூசிகள் 30 நாட்களுக்குள் பயன்படுத்தப்படவேண்டும். எனினும்,மீதமுள்ள இருப்புமீதிதொடர்பானதகவல்கள் கணக்காய்விற்குவழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மாதிரிகணக்காய்வுபரிசோதனையின் பிரகாரம் 30 நாட்களுக்குமேலாகியதால் 147 சுகாதாரநிறுவனங்களால் ரூபா 31 மில்லியன் பெறுமதியான 23,159 டோஸ் தடுப்பூசிகள் பயன்பாட்டில் இருந்துஅகற்றப்பட்டிருந்தமைவெளிப்படுத்தப்பட்டன.	2021	பயன்படுத்தப்பட்டஅளவுஅல்லதுபயன்படுத்தாமல் இருந்தஎஞ்சிய அளவுபற்றியதகவல்கள் கணக்காய்விற்குசமர்ப்பிக்கப்படவேண்டும்.	கருத்துரைகள் வழங்கப்படவில்லை.	இது தொடர்பில்,பணிப்பாளர் தொற்றுநோய் பிரிவில் தெளிவுபடுத்தல் பெற்றுக் கொள்ளப்படவேண்டும் எனதெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தபோதும் ,அதற்கானநடவடிக்கைஎடுக்கப்படவில்லை
(ஆ)	தடுப்பூசிக்காகசுகாதார நிறுவனங்களுக்குவழங்கப்படாதரூபா 10,737 மில்லியன் (மொத்தமாககொள்வனவுசெய்தகையிருப்பில் 57 சதவீதம்) பெறுமதியான 8 மில்லியன் டோஸ் தடுப்பூசிகள் 2022 யூலை 31 இல்	2021	அறிவுறுத்தலின் பிரகாரம் தடுப்பூசிகளைபயன்படுத்துவதற்குநடவடிக்கைஎடுக்கப்படவேண்டும்.	• 90 பாகைசெல்சியஸ்முதல் 60 செல்சியஸ்வரையிலான– வெப்பநிலையில் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டதடுப்பூசிகளின் திறக்கப்படாதகுப்பிகளின்	- மேற்படி-

காலாவதியாவதன் காரணமாகதேசிய இரத்தமாற்றநிலையம் மற்றும் தொற்றுநோயியல் பிரிவில் களஞ்சியப்படுத்திவைக்கப்பட்டிருந்தன. பின்னர்,உலகசுகாதார நிறுவனம் 2022 மே 13 இல் பரிந்துரையையவசரகாலபயன்பாட்டுசெயன்முறைக்காகமறை 60 முதல் மறை 90 வரையானசெல்சியஸ் வெப்பநிலையில் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டிருந்ததிறக்கப்படாததடுப்பூசிகளின் ஆயுட்காலத்தை 09 மாதங்களில் இருந்து 12 மாதங்கள் வரைஅதிகரிப்பதற்குபரிந்துரைவழங்கியிருந்தது. சுகாதாரசேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் தேசியமருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தல் அதிகாரசபையின் அறிவுறுத்தலின் பிரகாரம் 7 மில்லியன் தடுப்பூசிடோஸ்களின் ஆயுட் காலத்தை 12 மாதங்கள் வரைநீடித்திருந்தது. எனினும் வாழ்க்கைகாலம் நீடிக்கப்பட்ட 316,926 தடுப்பூசிடோஸ்கள் 2022 செப்தெம்பர் 05 வரைதடுப்பூசிக்காகவிடுவிக்கப்பட்டுள்ளன அடுக்குஆயுளை நீடிப்பதற்கானஉலகசுகாதாரநிறுவனத்தின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையிலும் உற்பத்தியாளரிடமிருந்துபெறப்பட்டதகவல்களை மீளாய்வுசெய்தபின்னரும்,தேசியமருந்துகள் ஒழுங்குமுறைஅதிகாரசபையால் (NMRA)தடுப்பூசியின் 04தொகுதிகளின் ஆயுளை 2022 ஒக்தோபர் 31 வரைநீடிப்பதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது.

- தடுப்பூசியின் ஒருவகைக்கு இதுவரைஅங்கீகாரம் வழங்கப்படவில்லை. சுகாதாரஅமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்பட்டவிசாரணைக்குபதிலளிக்கும் விதமாக,தேசியமருந்துகள் ஒழுங்குமுறைஅதிகாரசபையால் (NMRA) இந்தகுறிப்பிட்டவகையின் ஆயுளைநீடிப்பதற்குதேவையானதகவல்களைவழங்குநர்கள் இன்னும் வழங்கவில்லை என்றுதெரிவித்துள்ளது.

.(இ)	2020 திசெம்பர் 01 ஆந் திகதிமுதல் 2021 செப்டம்பர் 27,வரை,அரசமருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனத்தால் கொள்வனவுசெய்யப்பட்டமருத்துவஉபகரணங்களுக்காகதிட்டத்தின் மூலம் ரூபா 372 மில்லியன் செலுத்தியிருந்தது. மருத்துவஉபகரணங்கள் கொள்வனவுதொடர்பானதகவல்கள் கணக்காய்விற்குசமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.	2022	அந்தஆவணங்கள் செயற்திட்டமுகாமைத்துவபிரிவில் இருக்கவேண்டும்.	தொடர்புடையபெறுகைஆவணங்கள், இருப்புக்கள்,பற்றுச்சீட்டுக்கள்,விலைப்பட்டியல்கள்,பணம்செலுத்தும் உறுதிச்சீட்டுக்கள், விநியோகப்பட்டியல் ஆகியவைஅரசமருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனத்திடமிருந்துகணக்காய்விற்கு பெற்றுக்கொள்ளமுடியும	3வதுமேலதிகநிதியளிப்புதொடர்பானதிட்டமதிப்பீட்டுஅறிக்கையின்பிரகாரம்,Rectoactive Finance கீழ் செலுத்தப்பட்டதொகையைமீளச் செலுத்தநிதிஏற்பாடுசெய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, இந்ததொகை அரசமருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு,அவர்களால் செய்தசெலவினங்கள் மீள்அளிக்கப்பட்டுள்ளது.